



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA. PÁCORÁ- CALDAS
PUESTO DE SALUD CASTILLA

INFORME TECNICO DE OBRA N°1

PERIODO:

DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO N° 347-2025

OBJETO:

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CASTILLA DE PÁCORÁ, CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 150.25.4.0780 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCORÁ.

CONTRATISTA:

GILDARDO OCAMPO MONTES

SUPERVISOR:

ANGEL Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

19 DE DICIEMBRE DE 2025

Contenido

1. INTRODUCCION	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	3
2.2. Antecedentes	4
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL	5
3. ITEMS NO PREVISTOS QUE SURGIERON DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.....	10
4. Descripción y justificación de las actividades ejecutadas	15
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	18
5.1. BALANCE FINANCIERO	35
5.2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	35
5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES	35
6. PERSONAL	Error! Marcador no definido.
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	72
8. GESTIÓN AMBIENTAL	73
9. CONCLUSIONES	73

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

1. INTRODUCCION

La ejecución de las obras objeto de este informe se fundamenta en la necesidad imperativa de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Teresita de Pácora, Caldas, de fortalecer su gestión de infraestructura física para asegurar la prestación de servicios de salud en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. Como entidad pública descentralizada encargada de la atención de baja complejidad, el hospital debe cumplir estrictamente con los lineamientos técnicos de mantenimiento hospitalario y las normas sanitarias vigentes que rigen a los establecimientos de salud en Colombia. En este contexto, se identificó la urgencia de intervenir la infraestructura del puesto de salud del corregimiento de Castilla, el cual requería de adecuaciones menores para alinearse con los estándares de calidad, inspección y vigilancia exigidos por la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para dar solución a esta problemática, se suscribió el Convenio Interadministrativo N.º 150.25.4.0780 de 2025 entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el hospital, con el propósito de financiar un proyecto integral de renovación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La intervención técnica se justifica ante el estado de la infraestructura existente, que hacía necesario el desmonte de elementos obsoletos como cubiertas de fibrocemento, cielos rasos y redes eléctricas y sanitarias desgastadas, para dar paso a nuevas placas de contrapiso, sistemas de iluminación LED y redes hidráulicas modernas. Estas acciones no solo buscan la recuperación física del inmueble, sino también garantizar un entorno que mitigue riesgos para los pacientes y el personal asistencial, cumpliendo así con el enfoque humano y social que define la misión de la institución.

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se ejecuta en el Puesto de Salud del centro poblado de Castilla, ubicado en la zona rural del municipio de Pacora, departamento de Caldas, e integrado a la red de la E.S.E. Hospital Santa Teresita. Castilla se

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

encuentra en un entorno rural de difícil acceso, a una distancia aproximada de 16 km de la cabecera municipal, con conectividad limitada mediante una sola vía terciaria la cual tiene riesgo de deslizamiento de tierra que podría dejar sin de acceso al corregimiento de Castilla. La ubicación del centro poblado se sitúa aproximadamente en las coordenadas geográficas 5.53203° N -75.5248° O.



Imagen 1 Ubicación puesto de salud Castilla

2.2. Antecedentes

El contrato cuyo objeto es: **"Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del corregimiento de castilla de Pácora, Caldas, en el marco del convenio interadministrativo N.º 150.25.4.0780 de 2025 suscrito entre la dirección territorial de salud de Caldas y la E.S.E. hospital Santa Teresita de Pácora."** numero de contrato 347-2025 adjudicado al contratista, GILDARDO OCAMPO MONTES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79716197, debidamente inscrita ante la Cámara de

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

Comercio de Manizales por valor de Doscientos setenta y tres millones quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres pesos (\$273.520.583).

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CASTILLA DE PÁCORÁ, CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 150.25.4.0780 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCORÁ.
Contrato de Obra N.º:	347-2025
Contratante	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA
Nit	890.801.517-2
Contratista:	GILDARDO OCAMPO MONTES
Identificación	79.716.197-3
Supervisión	ANGEL Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Plazo de ejecución	EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y DEMÁS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN.
Fecha de Inicio:	18/09/2025
Suspensión:	N/A
Prórroga	N/A
Valor	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$273.520.583).

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1.2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	120,15
1.3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	120,15
1.5	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	120,15

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.11	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00
1.14	DESMONTE DE CUBIERTA (FIBROCEMENTO)	M2	120,15
1.19	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	14,00
1.20	DESMONTE VENTANA	UN	11,00
1.22	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	50,00
1.24	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO.	M2	26,50
1.25	DESMONTE LUMINARIA	UND	20,00
1.26	DESMONTE TOMACORRIENTE	UND	17,00
1.27	DESMONTE INTERRUPTORES	UND	15,00
1.28	RETIRO DE SALIDA Y/O ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE	UND	16,00
1.29	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO Y TANQUE	M2	17,00
1.30	DESMONTE TECHO + ESTRUCTURA	M2	120,15
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS	ML	250,00
1.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00
1.33	DESMONTE LAVAMANOS	UN	3,00
1.34	DESMONTE GRIFERIA	UN	12,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	120,15
4.11	ANDEN EN CONCRETO E=15 EN CONCRETO 3000 PSI	M2	50,00
7	ACERO DE REFUERZO		
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3	M2	120,15
7.6	ESPEJO CLARO DE 4 MM	UND	3,00
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
9.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	3,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE TIPO PUSH COLOR BLANCO. INCLUYE: GRAPAS 2 UND, ACOUPLE, GRIFERIA	UN	1,00
9.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO DE INSCRUSTACIONES METÁLICAS: TOALLERO, JABONERAS, DUCHA, PORTAPAPEL, GRIFERÍA	UN	3,00
9.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIONES	UN	1,00
9.37	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 1.50M DE LARGO X 0.50 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE GRIFERIA, SOPORTES	UN	5,00
9.40	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION CONSTRUCCIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE ACABADOS EN GRANITO Y/O SIMILAR	UN	1,00
9.41	SIFÓN ACOUPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	3,00
9.42	SIFÓN ACOUPLE DESAGUE POCETA	UND	3,00
9.43	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND	3,00
9.44	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS LAVAPLATOS	UND	8,00
9.45	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	UND	2,00
9.46	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND	3,00
9.47	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND	8,00
9.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20A (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	7,00
10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	17,00
10.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE 16 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	0,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
10.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	3,00
10.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	20,00
10.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	15,00
10.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N° 4 PARA ACOMETIDA GENERAL	ml	26,00
10.35	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	20,00
10.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE CON PROTECCION PARA HUMEDADES (GFCI)	und	8,00
10.37	REGATAS SOBRE MUROS	ml	17,00
10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMP	und	4,00
10.39	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR 2F NEUTRO INCORPORADO	und	1,00
10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 100W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	4,00
10.41	SUMINISTRO E INSTAALCION BARRAJE PARA PUESTA A TIERRA(INCLUYE: PERFORACIONES, AISLADORES Y TERMINALES)	und	1,00
10.42	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE N° 2 PARA PUESTA A TIERRA	ml	16,00
10.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8 X 2,40M CU-CU	und	4,00
10.44	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRMS	und	5,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
10.45	EXCAVACION EN TIERRA 0,30M X 0,30M X 0,25 M	und	25,00
11	ACABADO DE PISOS		
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO SEGÚN REFERENCIA (INC. MORTERO DE NIVELACIÓN, MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	120,15
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	84,00
11.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS)	ML	170,00
12	ACABADO DE MUROS		
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INC. ESTUCO FILOS Y DILATACIONES)	M2	500,60
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	665,00
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	156,00
13	ACABADOS DE CIELO RASO		
13.3	CIELO FALSO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	120,15
14	CARPINTERIA MADERA		
14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA H=0.70 A=2,00	UN	13,00
15	CARPINTERÍA METÁLICA		

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
15.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	46,00
15.8	Ventana Aluminio Vidrio 3mm Wintec	M2	3,00
16	TECHO Y/O CUBIERTA		
16.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE UPVC 2 MM	M2	15,00
16.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO EN UPVC 2MM CRESTA ALTA, INCLUYE ACCESORIOS, AMARRAS ETC..	m2	120,15
17	ASERO GENERAL		
17.1	ASEO GENERAL INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA	M2	170,00

3. ITEMS NO PREVISTOS QUE SURGIERON DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante la ejecución se identificaron diversas condiciones preexistentes no visibles en la etapa de diagnóstico inicial, así como deterioros, obstrucciones y deficiencias en instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y arquitectónicas del centro de salud. Estas situaciones hicieron necesaria la incorporación de actividades adicionales para asegurar la correcta operatividad de los sistemas eléctricos e hidrosanitarios, y la continuidad del servicio sin riesgos asociados a humedad, corrosión o instalaciones defectuosas.

Tabla ítems no previstos aca

19	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	CANTIDAD
NP-01	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	2,14
NP-02	DEMOLICION DE ANDEN	M2	27,19
NP-03	EXCAVACION MANUAL	M3	25,95
NP-04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,65
NP-05	DEMOLICION DE PAVIMENTOS	M3	1,31

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

19	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	CANTIDAD
NP-06	CORTE DE PAVIMENTO		ML	15,00
NP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO		M3	21,04
NP-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 3500 PSI		M3	1,31
NP-09	CONEXIÓN SANITARIA A CAMARA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO		UN	1,00
NP-10	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIARIA DE 100x100 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TAPA		UN	1,00
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).		M2	155,27
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFUERZO ESTRUCTURAL PARA CERCHAS EXISTENTES DE CUBIERTA. (REFUERZO CON VARILLA DE 3/8", PLATINAS O PERFIL METALICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL).		UND	4,00
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFILES EN TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL GRADO 50 CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA TUBO RECTANGULAR 4"x 1 1/2" c. 14 (1.90mm). INCLUYE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COMO ACABADO).		ML	156,46
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) HASTA 3 MTS		UND	16,00
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PARA AGUAS LLUVIAS.		ML	24,00
NP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE , E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6".		ML	3,00
NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4".		ML	27,72
NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2".		ML	16,20
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2".		UND	12,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

19	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	CANTIDAD
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE PARA AGUAS LLUVIAS DE 3". INCLUYE REJILLA PARA EXTERIORES TIPO GRANADA METÁLICA DE 4*3 CON SOSCO.		UND	4,00
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS, TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		UND	3,00
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DE REVOQUE LISO PARA MUROS INTERIORES.		M2	87,67
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EXTERIORES.		M2	41,53
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.		M2	102,16
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA. PARA ZONAS HUMEDAS		M2	27,57
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN CABLE DE 2X8+8, ANTIFRAUDE. (INCLUYE CONECTORES).		ML	16,00
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA INTERNA EN CABLE DE COBRE #8. (2 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA).		ML	17,00
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE CABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		UND	1,00
NP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12		ML	8,00
NP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12		ML	10,00
NP-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA PARA ATERRIAJE DEL TABLERO GENERAL Y TODA LA RED INTERNA.		UND	1,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

19	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	CANTIDAD
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 4X12		ML	10,00
NP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RESANE DE MESON EXISTENTE EN MORTERO Y ENCHAPE TIPO PARED SOBRE MESON EXISTENTE. INCLUYE ENTREPAÑO, MARCO Y PUERTAS EN MADERA.		ML	12,22
NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMPOTRAR. INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		UND	5,00
NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5 CM		M2	129,73
NP-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN EL ENCHAPE DE PISO.		ML	104,10
NP-37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, CON REJA EN ALUMINIO.		M2	19,32
NP-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION PARA DUCHA EN ALUMINIO CON HOJA DE ACRILICO.		M2	5,35
NP-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA METALICA, DE DIMENSIONES 1,50 M. DE ANCHO POR 2,20 M. DE ALTURA, BATIENTE, DE UNA SOLA ALA, INCLUYE MARCO. ACABADO DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, Y DOS MANOS DE ACABADO EN VINILO PARA METAL COLOR GRIS. INCLUYE CERRADURA		UND	1,00
NP-40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE EN MADECOR TIPO RH. INCLUYE ENTREPAÑOS.		M2	1,44
NP-41	DESMONTE DE LAVAPLATOS		UND	5,00
NP-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.		UND	3,00
NP-43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.		UND	7,00

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

19	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	CANTIDAD
NP-44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 96 Y 126 CM X 2,00 M.		UND	2,00
NP-45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA FACHADA, EN ACABADO MATE. INCLUYE 3 MANOS.		M2	0,00
NP-46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOPE PUERTA, DE PISO, TIPO MEDIA LUNA, METALICO.		UND	14,00
NP-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO, EN ACABADO CROMADO. INCLUYE DOS TOALLEROS, DOS JABONERAS Y UN PORTA ROLLO.		UND	3,00
NP-48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE DUCHA EN ACABADO CROMADO. INCLUYE REGADERA Y GRIFERIA TIPO MONOCONTROL.		UND	2,00
NP-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDINERA EN ACABADO CROMADO.		UND	1,00
NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO PARA DUCHA, TIPO CHAQUERA. VACIADO EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 5 CM DE ANCHO, POR 10 CM DE ALTURA. INCLUYE ENCHAPE DE PISO.		UND	5,35
NP-51	RETIRO DE PINTURA ACRÍLICA Y ESMALTE EN MUROS EXISTENTES INTERIOR Y EXTERIOR.		M2	408,28
NP-52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL PARA LAVAMANOS, SANITARIO Y LAVAPLATOS.		UND	11,00
NP-53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCO PLASTICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 1 COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.		M2	251,24

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

19	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	CANTIDAD
NP-54	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PINTURA EN FACHADA EN TERMINADO TEXTURIZADO (IMPRIMANTE ACRONAL COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA KORAZA COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.		M2	172,91
NP-55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCO ACRILICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA INTERIOR TIPO ASEPSIA (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y UNA MANO DE PINTURA ANTIBACTERIAL COMO ACABADO FINAL. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES) PARA MUROS INTERIORES DE BAÑOS, ÁREA DE ODONTOLOGÍA Y ÁREA DE PROCEDIMIENTOS.		M2	60,52
NP-56	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA LIGADA RESANE PINTURA ANTICORROSIVA, TERMINACIÓN PINTURA GRIS ALUMINIO		M2	1,60

4. Descripción y justificación de las actividades ejecutadas

Durante el desarrollo del contrato de obra y con corte a la fecha del presente informe, se han ejecutado diversas actividades comprendidas en los capítulos de preliminares, demoliciones, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, estructuras, pavimentos y acabados arquitectónicos. La ejecución de estos ítems ha seguido la programación establecida, ajustándose a las necesidades técnicas encontradas en el sitio de intervención.

Preliminares y Demoliciones (Semanas 1 y 2) Se inició con el cerramiento provisional y la etapa de demoliciones controladas de acabados existentes (baldosas de piso, enchapes de muro y cielos rasos) y el desmonte de elementos obsoletos como aparatos sanitarios, luminarias, carpintería metálica y cubiertas de fibrocemento. Estas actividades fueron indispensables para liberar las áreas de trabajo y se ejecutaron bajo estrictas medidas de seguridad, dada la necesidad de retirar materiales con

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

presencia de humedad y deterioro estructural. El retiro de material sobrante se realizó de manera paralela para garantizar la limpieza y el flujo de trabajo en la obra.

Redes Hidrosanitarias e Infraestructura (Semanas 2 y 3) Dada la obsolescencia de las redes existentes, se procedió con la excavación manual y la instalación de nuevas tuberías sanitarias y de aguas lluvias en diámetros de 2", 3", 4" y 6", incluyendo sus respectivos accesorios y puntos de desagüe. Se destaca la construcción de cajas domiciliarias de inspección en concreto de 3000 PSI y la conexión técnica a la cámara de alcantarillado existente, garantizando así la correcta evacuación de vertimientos y la estanqueidad del sistema mediante pruebas de flujo.

Instalaciones Eléctricas (Semana 4) Se adelantó la modernización del sistema eléctrico mediante la adecuación de regatas en muros, instalación de tubería EMT y SCH40, y el alambrado de circuitos para iluminación y fuerza con conductores de cobre debidamente identificados. Se priorizó la seguridad del sistema con la instalación de un nuevo barraje y electrodos para puesta a tierra, soldadura exotérmica y el montaje de un tablero bifásico de 12 circuitos. Cabe notar que se ha completado la infraestructura de tubería y cableado, dejando los puntos listos para la fase final de montaje de aparatos eléctricos (tomacorrientes e interruptores) y luminarias LED.

Estructura de Cubierta y Pavimentos (Semanas 6 y 8) En el componente estructural, se ejecutó el refuerzo de las cerchas existentes mediante el uso de varillas, platinas y perfiles metálicos, necesarios para soportar el nuevo sistema de correas en tubo rectangular. A este sistema se le aplicó un tratamiento de protección con pintura anticorrosiva y esmalte. Posteriormente, se realizó la instalación de la nueva cubierta en UPVC de 2mm (cresta alta) y caballetes, solucionando de manera definitiva los problemas de filtraciones. En exteriores, se avanzó en la construcción de andenes, placas de contrapiso y pavimentos en concreto de 3000 y 3500 PSI, reforzados con malla electrosoldada sobre una base de afirmado debidamente compactado.

Acabados y Revestimientos (Semanas 9, 10 y 11) Finalmente, en la etapa de acabados, se procedió con la regularización de muros mediante revoques lisos, empleando aditivos impermeabilizantes en fachadas para proteger la edificación contra la intemperie. Se ejecutó la instalación de pisos cerámicos y enchapes de pared sobre morteros de nivelación, asegurando

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

la correcta alineación y sellado de juntas con boquilla. En cuanto a cielos rasos, se instalaron sistemas en Superboard de 6 mm, diferenciando las especificaciones técnicas para zonas secas y zonas húmedas, incluyendo su respectiva estructura de soporte y acabado en pintura, lo que garantiza la durabilidad y estética de las áreas intervenidas.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCTO

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				\$ 11.351.118,00		\$ 9.265.322,00		\$ 0,00		\$ 9.265.311		\$ 0,00		\$ 9.265.311		\$ 9.265.311
1.2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	120,15	\$ 7.085	\$ 851.268,42	129,73	\$ 919.134	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 919.137	129,73	\$ 919.137	129,73	\$ 919.137	129,73	\$ 919.137
1.3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	120,15	\$ 13.175	\$ 1.582.986,79	85,34	\$ 1.124.407	0,00	\$ 0,00	85,34	\$ 1.124.355	85,34	\$ 1.124.355	85,34	\$ 1.124.355	85,34	\$ 1.124.355
1.5	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	120,15	\$ 13.720	\$ 1.648.468,98	129,73	\$ 1.779.890	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 1.779.896	129,73	\$ 1.779.896	129,73	\$ 1.779.896	129,73	\$ 1.779.896
1.11	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00	\$ 24.512	\$ 73.536,00	3,00	\$ 73.536	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 73.536	3,00	\$ 73.536	3,00	\$ 73.536	3,00	\$ 73.536
1.14	DESMONTE DE CUBIERTA (FIBROCEMENTO)	M2	120,15	\$ 13.188	\$ 1.584.548,75	181,08	\$ 2.388.106	0,00	\$ 0,00	181,08	\$ 2.388.083	181,08	\$ 2.388.083	181,08	\$ 2.388.083	181,08	\$ 2.388.083
1.19	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	14,00	\$ 21.299	\$ 298.186,00	13,00	\$ 276.887	0,00	\$ 0,00	13,00	\$ 276.887	13,00	\$ 276.887	13,00	\$ 276.887	13,00	\$ 276.887
1.20	DESMONTE VENTANA	UN	11,00	\$ 13.544	\$ 148.984,00	11,00	\$ 148.984	0,00	\$ 0,00	11,00	\$ 148.984	11,00	\$ 148.984	11,00	\$ 148.984	11,00	\$ 148.984
1.22	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	50,00	\$ 22.834	\$ 1.141.700,00	37,23	\$ 850.055	0,00	\$ 0,00	37,23	\$ 850.110	37,23	\$ 850.110	37,23	\$ 850.110	37,23	\$ 850.110
1.24	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO.	M2	26,50	\$ 10.957	\$ 290.360,50	6,80	\$ 74.508	0,00	\$ 0,00	6,80	\$ 74.508	6,80	\$ 74.508	6,80	\$ 74.508	6,80	\$ 74.508
1.25	DESMONTE LUMINARIA	UND	20,00	\$ 13.759	\$ 275.180,00	19,00	\$ 261.421	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 261.421	19,00	\$ 261.421	19,00	\$ 261.421	19,00	\$ 261.421
1.26	DESMONTE TOMACORRIENTE	UND	17,00	\$ 13.759	\$ 233.903,00	16,00	\$ 220.144	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144
1.27	DESMONTE INTERRUPTORES	UND	15,00	\$ 13.759	\$ 206.385,00	14,00	\$ 192.626	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 192.626	14,00	\$ 192.626	14,00	\$ 192.626	14,00	\$ 192.626
1.28	RETIRO DE SALIDA Y/O ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE	UND	16,00	\$ 13.759	\$ 220.144,00	16,00	\$ 220.144	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144	16,00	\$ 220.144
1.29	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO Y TANQUE	M2	17,00	\$ 42.711	\$ 726.087,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
1.30	DESMONTE TECHO + ESTRUCTURA	M2	120,15	\$ 8.000	\$ 961.200,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS	ML	250,00	\$ 2.562	\$ 640.500,00	94,96	\$ 243.288	0,00	\$ 0,00	94,96	\$ 243.288	94,96	\$ 243.288	94,96	\$ 243.288	94,96	\$ 243.288

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMILADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000
1.33	DESMONTE LAVAMANOS	UN	3,00	\$ 24.512	\$ 73.536,00	4,00	\$ 98.048	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 98.048	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 98.048	4,00	\$ 98.048
1.34	DESMONTE GRIFERIA	UN	12,00	\$ 24.512	\$ 294.144,00	12,00	\$ 294.144	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 294.144	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 294.144	12,00	\$ 294.144
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 16.752.728		\$ 15.032.135		\$ 0,00		\$ 15.032.173		\$ 0,00		\$ 15.032.173		\$ 15.032.173
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	120,15	\$ 94.721	\$ 11.380.728,15	129,73	\$ 12.288.117	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 12.288.155	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 12.288.155	129,73	\$ 12.288.155
4.11	ANDEN EN CONCRETO E=15 EN CONCRETO 3000 PSI	M2	50,00	\$ 107.440	\$ 5.372.000,00	25,54	\$ 2.744.018	0,00	\$ 0,00	25,54	\$ 2.744.018	0,00	\$ 0,00	25,54	\$ 2.744.018	25,54	\$ 2.744.018
7	ACERO DE REFUERZO				\$ 70.888.447		\$ 241.809		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3	M2	120,15	\$ 587.987	\$ 70.646.638,05	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
7.6	ESPEJO CLARO DE 4 MM	UND	3,00	\$ 80.603	\$ 241.809,00	3,00	\$ 241.809	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				\$ 7.145.936,00		\$ 3.423.062		\$ 0,00		\$ 199.200		\$ 0,00		\$ 199.200		\$ 199.200
9.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	3,00	\$ 88.741	\$ 266.223,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE TIPO PUSH COLOR BLANCO. INCLUYE: GRAPAS 2 UND, ACOPILE, GRIFERIA	UN	1,00	\$ 426.653	\$ 426.653,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO DE INSCRUSTRACIONES METÁLICAS: TOALLERO, JABONERAS, DUCHA, PORTAPEL, GRIFERÍA	UN	3,00	\$ 70.432	\$ 211.296,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIONES	UN	1,00	\$ 475.354	\$ 475.354,00	3,00	\$ 1.426.062	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.37	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 1.50M DE LARGO X 0.50 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE GRIFERIA, SOPORTES	UN	5,00	\$ 455.682	\$ 2.278.410,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.40	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION CONSTRUCCIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE ACABADOS EN GRANITO Y/O SIMILAR	UN	1,00	\$ 547.800	\$ 547.800,00	1,00	\$ 547.800	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.41	SIFÓN ACOPILE DESAGUE LAVAMANOS	UND	3,00	\$ 64.800	\$ 194.400,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.42	SIFÓN ACOPILE DESAGUE POCETA	UND	3,00	\$ 65.000	\$ 195.000,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.43	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND	3,00	\$ 88.000	\$ 264.000,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.44	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS LAVAPLATOS	UND	8,00	\$ 87.600	\$ 700.800,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.45	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	UND	2,00	\$ 87.600	\$ 175.200,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
9.46	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND	3,00	\$ 28.000	\$ 84.000,00	3,00	\$ 84.000	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 84.000	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 84.000	3,00	\$ 84.000
9.47	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND	8,00	\$ 9.600	\$ 76.800,00	12,00	\$ 115.200	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 115.200	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 115.200	12,00	\$ 115.200

Calle 65 No. 27 - 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales - Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCTORA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
						CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
9.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000,00	1,00	\$ 1.250.000	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 18.646.986,00		\$ 13.520.632		\$ 0,00		\$ 6.395.750		\$ 6.395.750
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20A (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	7,00	\$ 114.028	\$ 798.196,00	17,00	\$ 1.938.476	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	17,00	\$ 101.080	\$ 1.718.360,00	15,00	\$ 1.516.200	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE 16 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	0,00	\$ 100.587	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	3,00	\$ 129.724	\$ 389.172,00	3,00	\$ 389.172	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	20,00	\$ 74.724	\$ 1.494.480,00	11,00	\$ 821.964	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILVARIO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑO Y CONSTRUCTO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
10.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 MIL DE CABLE DE CU N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 MIL CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	15,00	\$ 131.814	\$ 1.977.210,00	5,00	\$ 659.070	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N° 4 PARA ACOMETIDA GENERAL	ml	26,00	\$ 87.318	\$ 2.270.268,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.35	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	20,00	\$ 178.200	\$ 3.564.000,00	18,00	\$ 3.207.600	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 3.207.600	18,00	\$ 3.207.600	18,00	\$ 3.207.600
10.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE CON PROTECCION PARA HUMEDADES (GFCI)	und	8,00	\$ 81.600	\$ 652.800,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.37	REGATAS SOBRE MUROS	ml	17,00	\$ 6.000	\$ 102.000,00	21,00	\$ 126.000	0,00	\$ 0,00	21,00	\$ 126.000	21,00	\$ 126.000	21,00	\$ 126.000
10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMP	und	4,00	\$ 36.000	\$ 144.000,00	7,00	\$ 252.000	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 252.000	7,00	\$ 252.000	7,00	\$ 252.000
10.39	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR 2F NEUTRO INCORPORADO	und	1,00	\$ 240.000	\$ 240.000,00	1,00	\$ 240.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 240.000	1,00	\$ 240.000	1,00	\$ 240.000
10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 100W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	4,00	\$ 450.000	\$ 1.800.000,00	4,00	\$ 1.800.000	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
II CEB REQ. CONSULTOR DISEÑO Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
10.41	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE PARA PUESTA A TIERRA (INCLUYE: PERFORACIONES, AISLADORES Y TERMINALES)	und	1,00	\$ 598.000	\$ 598.000,00	1,00	\$ 598.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 598.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 598.000	1,00	\$ 598.000
10.42	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE N° 2 PARA PUESTA A TIERRA	ml	16,00	\$ 52.500	\$ 840.000,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
10.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8 X 2,40M CU-CU	und	4,00	\$ 374.000	\$ 1.496.000,00	4,00	\$ 1.496.000	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.496.000	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.496.000	4,00	\$ 1.496.000
10.44	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRMS	und	5,00	\$ 85.000	\$ 425.000,00	5,00	\$ 425.000	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 425.000	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 425.000	5,00	\$ 425.000
10.45	EXCAVACION EN TIERRA 0,30M X 0,30M X 0,25 M	und	25,00	\$ 5.500	\$ 137.500,00	9,30	\$ 51.150	0,00	\$ 0,00	9,30	\$ 51.150	0,00	\$ 0,00	9,30	\$ 51.150	9,30	\$ 51.150
11	ACABADO DE PISOS				\$ 23.176.622,80		\$ 18.623.701		\$ 0,00		\$ 16.236.245		\$ 0,00		\$ 16.236.245		\$ 16.236.245
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO SEGÚN REFERENCIA (INC. MORTERO DE NIVELACIÓN, MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	120,15	\$ 111.472	\$ 13.393.360,80	129,73	\$ 14.461.218	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 14.461.263	0,00	\$ 0,00	129,73	\$ 14.461.263		\$ 14.461.263
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	84,00	\$ 48.603	\$ 4.082.652,00	36,52	\$ 1.774.933	0,00	\$ 0,00	36,52	\$ 1.774.982	0,00	\$ 0,00	36,52	\$ 1.774.982		\$ 1.774.982

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSTRUCTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
11.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS)	ML	170,00	\$ 33.533	\$ 5.700.610,00	71,20	\$ 2.387.550	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
12	ACABADO DE MUROS				\$ 31.082.254,00		\$ 0		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO SOBRE MURO INTERIOR (INC. ESTUCCO FILOS Y DILATACIONES)	M2	500,60	\$ 14.755	\$ 7.386.353,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	665,00	\$ 27.889	\$ 18.546.185,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	156,00	\$ 33.011	\$ 5.149.716,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
13	ACABADOS DE CIELO RASO				\$ 10.042.978,05		\$ 0		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0
13.3	CIELO FALSO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	120,15	\$ 83.587	\$ 10.042.978,05	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
14	CARPINTERIA MADERA				\$ 10.551.970,00		\$ 2.435.070		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSTRUCTOR, DISEÑADOR Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA DE MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA H=0.70 A=2.00	UN	13,00	\$ 811.690	\$ 10.551.970,00	3,00	\$ 2.435.070	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
15	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 4.029.347,00		\$ 2.473.345		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0,00		\$ 0		\$ 0
15.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	46,00	\$ 70.667	\$ 3.250.682,00	35,00	\$ 2.473.345	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
15.8	Ventana Aluminio Vidrio 3mm Wintec	M2	3,00	\$ 259.555	\$ 778.665,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
16	TECHO Y/O CUBIERTA				\$ 14.478.450,00		\$ 21.520.866		\$ 0,00		\$ 21.520.664		\$ 0,00		\$ 21.520.664		\$ 21.520.664
16.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE UPVC 2 MM	M2	15,00	\$ 44.080	\$ 661.200,00	15,80	\$ 696.464	0,00	\$ 0,00	15,80	\$ 696.464	15,80	\$ 696.464	15,80	\$ 696.464	15,80	\$ 696.464
16.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO EN UPVC 2MM CRESTA ALTA, INCLUYE ACCESORIOS, AMARRAS ETC..	m2	120,15	\$ 115.000	\$ 13.817.250,00	181,08	\$ 20.824.402	0,00	\$ 0,00	181,08	\$ 20.824.200	181,08	\$ 20.824.200	181,08	\$ 20.824.200	181,08	\$ 20.824.200
17	ASERO GENERAL				\$ 669.630,00		\$ 725.643		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILCAMP O CAMPO MONTES
II SERVIDOR CONSULTOR DIRECTIVO Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
17.1	ASEO GENERAL INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA	M2	170,00	\$ 3.939	\$ 669.630,00	184,22	\$ 725.643	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
19	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,00		\$ 131.554.882		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 107.050.986		\$ 107.050.986
NP-01	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	0,00	\$ 23.038	\$ 0,00	2,14	\$ 49.301	0,00	\$ 0,00	2,14	\$ 49.301	2,14	\$ 49.301	2,14	\$ 49.301		\$ 49.301
NP-02	DEMOLICION DE ANDEN	M2	0,00	\$ 35.989	\$ 0,00	27,19	\$ 978.685	0,00	\$ 0,00	27,19	\$ 978.541	27,19	\$ 978.541	27,19	\$ 978.541		\$ 978.541
NP-03	EXCAVACION MANUAL	M3	0,00	\$ 43.757	\$ 0,00	25,95	\$ 1.135.316	0,00	\$ 0,00	25,95	\$ 1.135.494	25,95	\$ 1.135.494	25,95	\$ 1.135.494		\$ 1.135.494
NP-04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	0,00	\$ 39.694	\$ 0,00	1,65	\$ 65.638	0,00	\$ 0,00	1,65	\$ 65.495	1,65	\$ 65.495	1,65	\$ 65.495		\$ 65.495
NP-05	DEMOLICION DE PAVIMENTOS	M3	0,00	\$ 208.461	\$ 0,00	1,31	\$ 273.084	0,00	\$ 0,00	1,31	\$ 273.084	1,31	\$ 273.084	1,31	\$ 273.084		\$ 273.084
NP-06	CORTE DE PAVIMENTO	M1	0,00	\$ 15.855	\$ 0,00	15,00	\$ 237.825	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 237.825	15,00	\$ 237.825	15,00	\$ 237.825		\$ 237.825
NP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,00	\$ 200.170	\$ 0,00	21,04	\$ 4.211.465	0,00	\$ 0,00	21,04	\$ 4.211.577	21,04	\$ 4.211.577	21,04	\$ 4.211.577		\$ 4.211.577
NP-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 3500 PSI	M3	0,00	\$ 1.060.138	\$ 0,00	1,31	\$ 1.388.781	0,00	\$ 0,00	1,31	\$ 1.388.781	1,31	\$ 1.388.781	1,31	\$ 1.388.781		\$ 1.388.781
NP-09	CONEXIÓN SANITARIA A CAMARA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO	UN	0,00	\$ 81.854	\$ 0,00	1,00	\$ 81.854	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 81.854	1,00	\$ 81.854	1,00	\$ 81.854		\$ 81.854
NP-10	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIARIA DE 100x100 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TAPA	UN	0,00	\$ 1.024.641	\$ 0,00	1,00	\$ 1.024.641	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.024.641	1,00	\$ 1.024.641	1,00	\$ 1.024.641		\$ 1.024.641

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSTRUCTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										ACUMIADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO).	M2	0,00	\$ 22.079	\$ 0,00	155,27	\$ 3.428.197	0,00	\$ 0,00	155,27	\$ 3.428.206	155,27	\$ 3.428.206		
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFUERZO ESTRUCTURAL PARA CERCAS EXISTENTES DE CUBIERTA. (REFUERZO CON VARILLA DE 3/8", PLATINAS O PERIL METALICO SEGUN EL REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL).	UND	0,00	\$ 121.851	\$ 0,00	4,00	\$ 487.404	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 487.404	4,00	\$ 487.404		
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFILES EN TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL GRADO 50 CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA TUBO RECTANGULAR 4"x 1 1/2" c. 14 (1.90mm). INCLUYE APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COMO ACABADO).	ML	0,00	\$ 96.943	\$ 0,00	156,46	\$ 15.167.702	0,00	\$ 0,00	156,46	\$ 15.167.702	156,46	\$ 15.167.702		
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) HASTA 3 MTS	UND	0,00	\$ 67.789	\$ 0,00	16,00	\$ 1.084.624	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 1.084.624	16,00	\$ 1.084.624		
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PARA AGUAS LLUVIAS.	ML	0,00	\$ 35.506	\$ 0,00	24,00	\$ 852.144	0,00	\$ 0,00	24,00	\$ 852.144	24,00	\$ 852.144		

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSTRUCTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP- 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6".	ML	0,00	\$ 68.280	\$ 0,00	3,00	\$ 204.840	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 204.840	3,00	\$ 204.840	3,00	\$ 204.840	3,00	\$ 204.840
NP- 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4".	ML	0,00	\$ 37.415	\$ 0,00	27,72	\$ 1.037.144	0,00	\$ 0,00	27,72	\$ 1.037.144	27,72	\$ 1.037.144	27,72	\$ 1.037.144	27,72	\$ 1.037.144
NP- 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2".	ML	0,00	\$ 23.445	\$ 0,00	16,20	\$ 379.809	0,00	\$ 0,00	16,20	\$ 379.809	16,20	\$ 379.809	16,20	\$ 379.809	16,20	\$ 379.809
NP- 19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2".	UND	0,00	\$ 91.518	\$ 0,00	12,00	\$ 1.098.216	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 1.098.216	12,00	\$ 1.098.216	12,00	\$ 1.098.216	12,00	\$ 1.098.216
NP- 20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE PARA AGUAS LLUVIAS DE 3". INCLUYE REJILLA PARA EXTERIORES TIPO GRANADA METÁLICA DE 4*3 CON SOSCO.	UND	0,00	\$ 155.991	\$ 0,00	4,00	\$ 623.964	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
NP- 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS, TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	\$ 424.187	\$ 0,00	3,00	\$ 1.272.561	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
NP- 22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DE REVOQUE LISO PARA MUROS INTERIORES.	M2	0,00	\$ 43.338	\$ 0,00	87,67	\$ 3.799.551	0,00	\$ 0,00	86,67	\$ 3.756.104	86,67	\$ 3.756.104	86,67	\$ 3.756.104	86,67	\$ 3.756.104
NP- 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EXTERIORES.	M2	0,00	\$ 49.796	\$ 0,00	41,53	\$ 2.068.028	0,00	\$ 0,00	41,53	\$ 2.068.028	41,53	\$ 2.068.028	41,53	\$ 2.068.028	41,53	\$ 2.068.028

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.	M2	0,00	\$ 112.511	\$ 0,00	102,16	\$ 11.493.910	0,00	\$ 0,00	102,16	\$ 11.494.124	102,16	\$ 11.494.124	102,16	\$ 11.494.124	102,16	\$ 11.494.124
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA. PARA ZONAS HUMEDAS	M2	0,00	\$ 128.957	\$ 0,00	27,57	\$ 3.555.538	0,00	\$ 0,00	27,57	\$ 3.555.344	27,57	\$ 3.555.344	27,57	\$ 3.555.344	27,57	\$ 3.555.344
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN CABLE DE 2X8+8, ANTIFRAUDE. (INCLUYE CONECTORES).	ML	0,00	\$ 57.690	\$ 0,00	16,00	\$ 923.040	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 923.040	16,00	\$ 923.040	16,00	\$ 923.040	16,00	\$ 923.040
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA INTERNA EN CABLE DE COBRE #8. (2 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA).	ML	0,00	\$ 41.189	\$ 0,00	17,00	\$ 700.213	0,00	\$ 0,00	17,00	\$ 700.213	17,00	\$ 700.213	17,00	\$ 700.213	17,00	\$ 700.213
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE CABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	\$ 1.126.560	\$ 0,00	1,00	\$ 1.126.560	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.126.560	1,00	\$ 1.126.560	1,00	\$ 1.126.560	1,00	\$ 1.126.560
NP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	ML	0,00	\$ 55.495	\$ 0,00	8,00	\$ 443.960	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 443.960	8,00	\$ 443.960	8,00	\$ 443.960	8,00	\$ 443.960
NP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	ML	0,00	\$ 21.606	\$ 0,00	10,00	\$ 216.060	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 216.060	10,00	\$ 216.060	10,00	\$ 216.060	10,00	\$ 216.060
NP-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA PARA ATERRIZAJE DEL TABLERO GENERAL Y TODA LA RED INTERNA.	UND	0,00	\$ 1.641.146	\$ 0,00	1,00	\$ 1.641.146	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.641.146	1,00	\$ 1.641.146	1,00	\$ 1.641.146	1,00	\$ 1.641.146

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL														ACUMULADO ACTA ANTERIOR				ACTA PARCIAL NO. 1				ACOMULADO FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL													
						CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL												
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 4X12	ML	0,00	\$ 62.465	\$ 0,00	10,00	\$ 624.650	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 624.650	10,00	\$ 624.650												
NP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RESANE DE MESON EXISTENTE EN MORTERO Y ENCHAPE TIPO PARED SOBRE MESON EXISTENTE. INCLUYE ENTREPAÑO, MARCO Y PUERTAS EN MADERA.	ML	0,00	\$ 414.262	\$ 0,00	12,22	\$ 5.062.282	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0												
NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMPOTRAR. INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	\$ 292.883	\$ 0,00	5,00	\$ 1.464.415	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0												
NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5 CM	M2	0,00	\$ 35.665	\$ 0,00	129,73	\$ 4.626.806	0,00	\$ 0,00	6,89	\$ 245.732	6,89	\$ 245.732												
NP-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN EL ENCHAPE DE PISO.	ML	0,00	\$ 18.065	\$ 0,00	104,10	\$ 1.880.567	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0												
NP-37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, CON REJA EN ALUMINIO.	M2	0,00	\$ 720.181	\$ 0,00	19,32	\$ 13.911.952	0,00	\$ 0,00	19,32	\$ 13.913.897	19,32	\$ 13.913.897												
NP-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION PARA DUCHA EN ALUMINIO CON HOJA DE ACRILICO.	M2	0,00	\$ 387.721	\$ 0,00	5,35	\$ 2.074.307	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0												

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL		
NP-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA METALICA, DE DIMENSIONES 1,50 M. DE ANCHO POR 2,20 M. DE ALTURA, BATIENTE, DE UNA SOLA ALA, INCLUYE MARCO. ACABADO DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, Y DOS MANOS DE ACABADO EN VINILO PARA METAL COLOR GRIS. INCLUYE CERRADURA	UND	0,00	\$ 917.749	\$ 0,00	1,00	\$ 917.749	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0		
NP-40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE EN MADECOR TIPO RH. INCLUYE ENTREPAÑOS.	M2	0,00	\$ 331.833	\$ 0,00	1,44	\$ 477.840	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0		
NP-41	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UND	0,00	\$ 52.358	\$ 0,00	5,00	\$ 261.790	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 261.790	5,00	\$ 261.790	5,00	\$ 261.790		
NP-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.	UND	0,00	\$ 332.877	\$ 0,00	3,00	\$ 998.631	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 998.631	3,00	\$ 998.631	3,00	\$ 998.631		
NP-43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.	UND	0,00	\$ 1.093.224	\$ 0,00	7,00	\$ 7.652.568	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 7.652.568	7,00	\$ 7.652.568	7,00	\$ 7.652.568		

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OGAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP-44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 96 Y 126 CM X 2,00 M.	UND	0,00	\$ 1.433.424	\$ 0,00	2,00	\$ 2.866.848	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0
NP-45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA FACHADA, EN ACABADO MATE. INCLUYE 3 MANOS.	M2	0,00	\$ 30.696	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0
NP-46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOPE PUERTA, DE PISO, TIPO MEDIA LUNA, METALICO.	UND	0,00	\$ 35.820	\$ 0,00	14,00	\$ 501.480	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0
NP-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO, EN ACABADO CROMADO. INCLUYE DOS TOALLEROS, DOS JABONERAS Y UN PORTA ROLLO.	UND	0,00	\$ 188.547	\$ 0,00	3,00	\$ 565.641	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0
NP-48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE DUCHA EN ACABADO CROMADO. INCLUYE REGADERA Y GRIFERIA TIPO MONOCONTROL.	UND	0,00	\$ 267.381	\$ 0,00	2,00	\$ 534.762	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0
NP-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDINERA EN ACABADO CROMADO.	UND	0,00	\$ 83.995	\$ 0,00	1,00	\$ 83.995	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILVARDO OCAMPO MONTES
INGENIEROS CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO PARA DUCHA, TIPO CHAQUERA. VACIADO EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 5 CM DE ANCHO, POR 10 CM DE ALTURA. INCLUYE ENCHAPE DE PISO.	UND	0,00	\$ 114.167	\$ 0,00	5,35	\$ 610.793	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
NP-51	RETIRO DE PINTURA ACRÍLICA Y ESMALTE EN MUROS EXISTENTES INTERIOR Y EXTERIOR.	M2	0,00	\$ 10.494	\$ 0,00	408,28	\$ 4.284.481	0,00	\$ 0,00	408,28	\$ 4.284.490	408,28	\$ 4.284.490		\$ 4.284.490
NP-52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL PARA LAVAMANOS, SANITARIO Y LAVAPLATOS.	UND	0,00	\$ 97.314	\$ 0,00	11,00	\$ 1.070.454	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
NP-53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCCO PLASTICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 1 COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	M2	0,00	\$ 31.797	\$ 0,00	251,24	\$ 7.988.691	0,00	\$ 0,00	251,24	\$ 7.988.678	251,24	\$ 7.988.678		\$ 7.988.678
NP-54	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PINTURA EN FACHADA EN TERMINADO TEXTURIZADO (IMPRIMANTE ACRONAL COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA KORAZA COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	M2	0,00	\$ 55.476	\$ 0,00	172,91	\$ 9.592.245	0,00	\$ 0,00	172,91	\$ 9.592.245	172,91	\$ 9.592.245		\$ 9.592.245

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL NO. 1		ACOMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
NP-55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCCO ACRILICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA INTERIOR TIPO ASEPSIA (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y UNA MANO DE PINTURA ANTIBACTERIAL COMO ACABADO FINAL. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES) PARA MUROS INTERIORES DE BAÑOS, ÁREA DE ODONTOLOGÍA Y ÁREA DE PROCEDIMIENTOS.	M2	0,00	\$ 39.277	\$ 0,00	60,52	\$ 2.377.134	0,00	\$ 0,00	60,52	\$ 2.377.044	60,52	\$ 2.377.044	
NP-56	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REPARACION DE PUERTA METÁLICA LIGADA RESANE PINTURA ANTICORROSIVA, TERMINACIÓN PINTURA GRIS ALUMINIO	M2	0,00	\$ 46.000	\$ 0,00	1,60	\$ 73.600	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 218.816.467		\$ 218.816.467		\$ 0,00		\$ 175.700.329		\$ 175.700.329	
ADMINISTRACIÓN		%	20,00%		\$ 43.763.293		\$ 43.763.293		\$ 0,00		\$ 35.140.066		\$ 35.140.066	
UTILIDAD		%	5,00%		\$ 10.940.823		\$ 10.940.823		\$ 0,00		\$ 8.785.016		\$ 8.785.016	
VALOR TOTAL DE LA OBRA					\$ 273.520.583		\$ 273.520.583		\$ 0,00		\$ 219.625.411		\$ 219.625.411	

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilcampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

5.1. BALANCE FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 273.520.583		\$ 136.760.292
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 0			
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 219.625.411		\$ 109.812.706	
VALOR ACUMULADO	\$ 219.625.411		\$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 53.895.172		\$ 26.947.586	
SUMAS IGUALES	\$ 273.520.583	\$ 273.520.583	\$ 136.760.292	\$ 136.760.292

5.2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL

EJECUCIÓN	
Porcentaje Ejecución Presente Acta	80.29%
Porcentaje Ejecutado Acumulado anterior	0.00%
Porcentaje Ejecutado Acumulado	80.29%


5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
 (INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR)

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.2	M2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.3	M2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.5	M2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.11	UN	DESMONTE APARATO SANITARIO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.14	M2	DESMONTE DE CUBIERTA (FIBROCEMENTO)	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.19	UN	DESMONTE MARCO Y PUERTA	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
(INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTO


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.20	UN	DESMONTE VENTANA	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.22	M3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.25	UND	DESMONTE LUMINARIA	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
 The diagram is a floor plan of a building with several rooms. The rooms are labeled as follows: - Top Left: VESTIBULO DE ENTRADA - Top Center: DESPACHO - Top Right: OFICINA - Middle Left: RECEPTION AREA - Middle Center: BATH 1 and BATH 2 - Middle Right: CONSULTORIO MEDICO - Bottom Left: COORDINADOR - Bottom Center: SALA DE ESTUDIOS - Bottom Right: LABORATORIO - Far Right (Vertical Strip): - CLINICA - LABORATORIO - RECEPCION - RECEPCION - RECEPCION - RECEPCION				

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.26	UND	DESMONTE TOMACORRIENTE	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.27	UND	DESMONTE INTERRUPTORES	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DESIGNATORY CONSULTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.28	UND	RETIRO DE SALIDA Y/O ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.31	ML	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.32	UND	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE INCLUYE ACCESORIOS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.33	UN	DESMONTE LAVAMANOS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
1.34	UN	DESMONTE GRIFERIA	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
4.9	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
4.11	M2	ANDEN EN CONCRETO E=1.5 EN CONCRETO 3000 PSI	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
9.46	UND	ACCESORIO SANITARIO 4"	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
9.47	UND	ACCESORIO SANITARIO 2"	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.35	und	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.37	ml	REGATAS SOBRE MUROS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.38	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 AMP	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.39	und	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR 2F NEUTRO INCORPORADO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.41	und	SUMINISTRO E INSTAALCION BARRAJE PARA PUESTA A TIERRA (INCLUYE: PERFORACIONES, AISLADORES Y TERMINALES)	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

10.43	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8 X 2,40M CU-CU	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
10.44	und	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRMS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

10.45	und	EXCAVACION EN TIERRA 0,30M X 0,30M X 0,25 M	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
11.1	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO SEGÚN REFERENCIA (INC. MORTERO DE NIVELACIÓN, MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
11.2	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAFE PISO PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
16.8	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE UPVC 2 MM	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
16.10	m2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO EN UPVC 2MM CRESTA ALTA, INCLUYE ACCESORIOS, AMARRAS ETC..	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-01	M2	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-02	M2	DEMOLICION DE ANDEN	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-03	M3	EXCAVACION MANUAL	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-04	M3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-05	M3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-06	ML	CORTE DE PAVIMENTO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-07	M3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com




GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-08	M3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 3500 PSI	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-09	UN	CONEXIÓN SANITARIA A CAMARA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTO

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-10	UN	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIARIA DE 100x100 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TAPA	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-11	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com




GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

--

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-12	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFUERZO ESTRUCTURAL PARA CERCHAS EXISTENTES DE CUBIERTA. (REFUERZO CON VARILLA DE 3/8", PLATINAS O PERFIL METALICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL).	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-13	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFILES EN TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL GRADO 50 CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA TUBO RECTANGULAR 4"x 1 1/2" c. 14 (1.90mm). INCLUYE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COMO ACABADO).	1	DICIEMBRE 18/2025


DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com




GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-14	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) HASTA 3 MTS	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-15	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PARA AGUAS LLUVIAS.	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-16	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE , E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6".	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-17	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4".	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-18	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2".	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-19	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2".	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-22	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DE REVOQUE LISO PARA MUROS INTERIORES.	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-23	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EXTERIORES.	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-24	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.	1	DICIEMBRE 18/2025

DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA



ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

NP-25	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA. PARA ZONAS HUMEDAS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-26	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN CABLE DE 2X8+8, ANTIFRAUDE. (INCLUYE CONECTORES).	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-27	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA INTERNA EN CABLE DE COBRE #8. (2 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA).	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-28	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE CABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
(INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR)

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-29	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-30	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------


Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

NP-31	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA PARA ATERRIZAJE DEL TABLERO GENERAL Y TODA LA RED INTERNA.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-32	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 4X12	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas


E-Mail gilocampo@yahoo.com





GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-41	UND	DESMONTE DE LAVAPLATOS	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-42	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2.00 M.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gilocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

NP-43	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO. Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				
ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-51	M2	RETIRO DE CAPA DE PINTURA ACRÍLICA EN MUROS EXISTENTES.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				


ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
-------	--------	-------------	----------	-------

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas

E-Mail gillocampo@yahoo.com



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

NP-53	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCO PLASTICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 1 COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				

ITEM:	UNIDAD	DESCRIPCION	ACTA No:	FECHA
NP-54	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PINTURA EN FACHADA EN TERMINADO TEXTURIZADO (IMPRIMANTE ACRONAL COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA KORAZA COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	1	DICIEMBRE 18/2025
DIBUJO Y/O FOTOGRAFIA				
				



6. PERSONAL

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Durante la ejecución de la obra se ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la implementación de medidas preventivas para la protección de los trabajadores. El personal en obra cuenta con los elementos de protección personal (EPP) requeridos según cada actividad, se realizan inducciones y charlas de seguridad, y las labores se ejecutan conforme a los procedimientos establecidos, minimizando



GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSULTOR

la exposición a riesgos laborales y asegurando condiciones seguras durante el desarrollo de los trabajos.

8. GESTIÓN AMBIENTAL

En el desarrollo de las actividades constructivas se han aplicado medidas de manejo ambiental, orientadas a la correcta disposición de residuos, control de polvo, limpieza permanente de las áreas intervenidas y uso responsable de los recursos. Los escombros y materiales sobrantes generados por demoliciones y adecuaciones son retirados y dispuestos en sitios autorizados, evitando afectaciones al entorno y a las áreas vecinas. De igual forma, se han adoptado buenas prácticas ambientales durante las labores de limpieza, mantenimiento y acabado, contribuyendo a la mitigación de impactos ambientales y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

9. CONCLUSIONES

La ejecución del contrato se ha desarrollado conforme al objeto establecido, atendiendo las condiciones reales de la edificación y las necesidades que se identifican durante la obra, las cuales han requerido ajustes técnicos y operativos para garantizar la correcta intervención de la infraestructura.

Durante la ejecución del contrato se evidenciaron condiciones no previstas inicialmente, tales como daños ocultos, deterioro de elementos constructivos y fallas en redes, lo cual hizo indispensable la incorporación y ejecución de ítems nuevos, necesarios para garantizar la seguridad, durabilidad y adecuado funcionamiento de las áreas intervenidas, los cuales se encuentran en proceso de ejecución.

En general, las actividades ejecutadas permitirán mejorar las condiciones físicas, funcionales y operativas de la edificación, logrando la atención integral de las problemáticas existentes y el cumplimiento del alcance ajustado del contrato, en concordancia con los requerimientos técnicos y las directrices de la interventoría y la entidad contratante.

VALENTINA GIRALDO PIEDRAHITA
Contadora Pública.

Servicios Contables y Administrativos

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA
VALENTINA GIRALDO PIEDRAHITA

CERTIFICA:

La suscrita contadora publica de la sociedad GILDARDO OCAMPO MONTES identificado con Nit 79.716.197 se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales y a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones; cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 de la ley 789 de 2022).


Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 10 días del mes de diciembre de 2025.



VALENTINA GIRALDO PIEDRAHITA
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 277720-T



GILDARDO OCAMPO MONTES
CC 79.716.197
Contratista



	FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1997		
	MANIZALES (CALDAS)		
	LUGAR DE NACIMIENTO		
	1.60	A+	F
	ESTATURA	G.S. RH	SEXO
	05-ENE-2018 MANIZALES		
	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION		
INICIO DERECHO	REGISTRADO NACIONAL H. CH. LOS SALUD Y ACHA		
P-0000100-00790850-F-1053051251-20180219 0048500912A 2 44730868			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 8 7 5 2 3 C 6 3 B F 0 0 4 E 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VALENTINA GIRALDO PIEDRAHITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053861251 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 277720-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado