

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2021-2013

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)

LOTE 2 – ORIENTE NORTE

INFORME FINAL

17 DE AGOSTO DEL 2021 AL 16 DE ENERO DEL 2024







CONSORCIO SV BOGOTÁ

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.0


CONTROL DE REVISIONES

Revisión	Descripción	Modificación	Fecha
V0	Documento Original	N/A	02 – Mayo - 2024
V1	Documento Original	Subsanación de observaciones del 25/10/202024	29-octubre - 2024
V2	Documento Original	Subsanación de observaciones del 21 /11/2024	27–Noviembre-2024

POR LA INTERVENTORÍA

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó	Mesías Zúñiga Bolaños	Director	
Elaboró	Carlos Manuel Ramírez Acosta	Ingeniero Residente	
Elaboró	Luz Beidy Acevedo Plazas	Ingeniero de garantías	
Elaboró	John Jairo Arbeláez Mejía	Especialista en tránsito	
Elaboró	Yeiny Yeraldin Gil Cárdenas	Abogada	
Elaboró	Aida Marina González	Contadora	

POR LA SUPERVISIÓN

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Héctor Eduardo Hidalgo Díaz	Supervisor Contrato No. 2021-2013	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	9
2.	GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS.....	10
2.1.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	10
2.2.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.	11
3.	INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS.....	13
3.1.	INFORMACIÓN LEGAL INTERVENTORÍA.	13
3.2.	INFORMACIÓN LEGAL CONTRATO DE OBRA.....	13
4.	CUADRO DE CONTROL LEGAL DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.....	14
4.1.	CONTRATISTA	14
4.2.	INTERVENTORÍA.....	15
5.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	16
5.1.	CONTRATO DE OBRA 2021 – 2020	16
5.2.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021 – 2013.....	20
6.	Inversión Programada vs inversión Ejecutada del Contrato 2021 – 2020	22
7.	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.....	24
7.1.	Actividades realizadas en la Zona 2, avance físico de la obra.	24
7.2.	Avance físico de la obra.	48
7.3.	Estado y avance presupuestal de contrato 2021-2020.....	57
7.4.	Relación de ajustes al Contrato de Obra 2021-2020.	90
8.	INDICADORES Y PMT	95
8.1.	Seguimiento de indicadores por localidad.....	95
8.2.	Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito	96
8.2.1.	Planes de Manejo de Tránsito tramitados.....	96
8.2.2.	Conclusiones PMT´s	112
8.2.3.	ANEXOS COMPONENTE PMT	113
9.	CONCEPTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN	115
9.1.	Implementación en Señalización Vertical y Señalización Horizontal	115

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

9.2.	Suministro de señalización para Zona 2.	120
9.3.	Registro fotográfico (indicando la localización, sentido, calzada y demás información útil que permita identificar cada fotografía con respecto a la implementación realizada) del antes, durante y después.	120
10.	SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE CONTRATO DE OBRA 2021-2020.	140
11.	INVERSIÓN DEL CONTRATO POR LOCALIDAD	146
12.	Actividades desarrolladas por la Interventoría.	148
13.	Modificaciones e inconvenientes.....	149
14.	SEGUIMIENTO A FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD.....	151
14.1.	Resultados ensayos de campo y laboratorio.	151
14.2.	Seguimiento plan de Calidad.....	152
14.3.	Seguimiento a vinculación de personal proveniente de la población vulnerable y personal femenino.....	153
14.4.	MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS	155
14.4.1.	Equipos y vehículos usado por la interventoría.....	155
14.4.2.	Equipos y vehículos usado por el contratista	157
14.5.	RELACIÓN DE PERSONAL.....	159
14.5.1.	PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA	159
14.5.2.	PERSONAL EMPLEADO POR INTERVENTORÍA.....	161
14.6.	STOCK DE SEÑALES VERTICALES.	164
14.7.	Control de calidad.....	164
15.	Comités desarrollados durante el contrato.....	167
16.	Relación de lluvias.....	172
17.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	172
17.1.	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	173
17.1.1.	Inducción SST	173
17.1.2.	Capacitaciones – Charlas SST.....	173
17.2.	PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.	174
17.2.1.	Exámenes médicos ocupacionales de ingreso	174

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

17.3.

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

175

17.4.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD:

175

17.4.1.

Inspecciones SST

175

17.4.2.

Entrega de elementos de protección personal

175

17.5.

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD GENERAL

176

17.6.

COMITÉ Y REUNIONES.

176

17.6.1.

Comité Paritario De Salud Y Seguridad En El Trabajo

176

17.6.2.

Comité De Convivencia Laboral

176

17.6.3.

Brigadas De Emergencias

176

17.7.

Señalización y demarcación de zona de trabajo

176

17.8.

Trazabilidad Total de la Tasa de Accidentalidad en Obra

177

17.8.1.

Trazabilidad De Accidentalidad Por Empresa Dentro En El Proyecto

178

17.8.2.

Trazabilidad De Trabajadores En El Proyecto

179

17.8.3.

Trazabilidad De Horas Hombre Trabajadas En El Proyecto

180

17.9.

Pagos Al Sistemas General De Seguridad Social Y Afiliaciones Y Vinculaciones

181

17.10.

Protocolo de Bioseguridad

261

17.10.1.

Entrega De Los Elementos De Protección Individual (Protectores Respiratorios)

262

17.10.2.

Reporte De Condiciones Y Declaraciones De Salud

262

17.11.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

262

17.11.1.

Manejo De Residuos Sólidos Instalaciones Administrativas:

262

17.11.2.

Manejo De Residuos Reciclaje

263

17.11.3.

Manejo Integral De Residuos

264

17.11.4.

Manejo De Residuos De Papel Usado Por Una Cara, Papel Usado Por Ambas Caras Y Papel Archivo, Cartón, Y De Los Residuos Orgánicos Y Ordinario Y /O Comunes

265

17.11.5.

Recolección y manejo interno de residuos peligrosos El consorcio MYSV OINCO

266

17.11.6.

Recolección Y Manejo Interno De RCD´S

¡Error! Marcador no definido.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

18.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.....	267
18.1.	INFORME FINAL JURÍDICO.....	267
19.	INFORME FINAL DE GEORREFERENCIACIÓN.....	272
20.	CONCLUSIONES.....	306

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Generalidades del contrato de interventoría 2021-2013.	10
Tabla 2.	Generalidades del contrato de obra 2021-2020.	11
Tabla 3.	Información legal de Interventoría, contrato 2021-2013.....	13
Tabla 4.	Información legal de Contratista, contrato 2021-2020.....	13
Tabla 5.	Cuadro legal del contratista “Contrato 2021-2020”	14
Tabla 6.	Cuadro legal de Interventoría "Contrato 2021-2013".	15
Tabla 7.	Cuadro de facturación mensual del contratista "Contrato 2021-2020".....	17
Tabla 8.	Balance presupuestal del Contrato de Obra 2021-2020.	19
Tabla 9.	Balance presupuestal del contrato de interventoría 2021-2013	21
Tabla 10.	Inversión programada vs Inversión ejecutado del contrato de obra 2021-2020.	22
Tabla 11.	Diseños entregados por la SDM (Solo ID’s)	24
Tabla 12	CP’s entregados por la SDM (Solo CP’s)	30
Tabla 13	entrega de Insumos a la SDM	35
Tabla 14	Avance consolidado del contrato de obra 2021-2020	37
Tabla 15	Detalle avance físico de la obra.	48
Tabla 16.	Valor ejecutado en diseños asignados por SDM durante el contrato (Sin suministros)	57
Tabla 17.	Valores ejecutados en Acta 29 y ajustes por CIV incompletos en SV.	90
Tabla 18.	Valores ejecutados en Acta No. 29 y ajustes por CIV incompleto en SH	91
Tabla 19.	Valor total a no pagar en Acta No. 29	94
Tabla 20.	Valor total a pagar en señalización Vertical y señalización horizontal ejecutados en Acta No. 29.....	94
Tabla 21.	Aplicación de ajuste para pago en Acta No. 29.....	95
Tabla 22	- PMTs del contrato de Obra 2021-2020	96
Tabla 23.	Ítems de implementación de señalización vertical y horizontal.	115
Tabla 24.	Ítems de suministro	120
Tabla 25.	Consolidado de Garantías.....	141
Tabla 26.	Implementación por localidad en porcentaje	147
Tabla 27.	Valores de inversión en señalización y suministros	148
Tabla 28	Actividades desarrolladas por la Interventoría	148
Tabla 29.	Actividades realizadas por la interventoría.....	149
Tabla 30	modificaciones e inconvenientes	150

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 31 Indicadores y Metas contratista.....	152
Tabla 32 Indicadores y Metas interventoría	153
Tabla 33. Vehículos usados por interventoría	155
Tabla 34. CONTROL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS.....	155
Tabla 35 CONTROL COMPUTADORES INTERVENTORÍA	156
Tabla 36 Vehículos usados por el Contratista.....	157
Tabla 37. Equipos usados por el contratista.	158
Tabla 38. Relación de personal de la interventoría	162
Tabla 39. Relación de personal contrato de interventoría 2021 - 2013.....	163
Tabla 40 Stock de señalización vertical	164
Tabla 41. Control de Calidad.....	166
Tabla 42 comités desarrollados en el periodo.....	168
Tabla 43 indicadores del Contratista mínimos de seguridad y salud en el trabajo	180
Tabla 44 planillas de pago.....	181
Tabla 45 Charlas de Protocolo de Bioseguridad por el Profesional SST del Contratista; Error! Marcador no definido.	
Tabla 46. Estado actual de seguimiento a la georreferenciación	305

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Inversión programada vs Inversión ejecutada del contrato de obra 2021 - 2020.	23
Ilustración 2. Seguimiento de indicadores al contrato de Obra.	96
Ilustración 3. Inversión ejecutada por localidad.....	146
Ilustración 4. Inversión ejecutado por localidad (Porcentajes).	147
Ilustración 5. Valor de inversión en señalización y suministros.....	148
Ilustración 6. Porcentaje de vinculación de mujeres en el Contrato de Obra 2021-2020.	154
Ilustración 7. Personal empleado por el contratista.....	160
Ilustración 8. Trazabilidad de la Tasa de Accidentalidad	177
Ilustración 9. Tasa de accidentes de trabajo	178
Ilustración 10. Accidentalidad por empresa dentro del proyecto.....	178
Ilustración 11. Promedio de ingreso de trabajadores en el contrato de obra.	179
Ilustración 12. Trazabilidad de horas trabajadas en el proyecto.	180
Ilustración 13. Estado de la revisión de georreferenciación por interventoría.	302
Ilustración 14. Estado de la revisión de georreferenciación por SDM.....	303
Ilustración 15. Estado por cuentas de la revisión de georreferenciación por interventoría.....	304

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1:	Desprendible de nómina y seguridad Social
Anexo 2:	Bitácora de obra
Anexo 3:	Registro fotográfico

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Anexo 4:	Ensayos de laboratorio
Anexo 5:	Vehículos y equipos usados por la interventoría
Anexo 6:	Estado de lluvias
Anexo 7:	Hoja de Vida de ejecución del Contrato de Obra No. 2021-2020
Anexo 8	Georreferenciación
Anexo 9:	Soportes de cumplimiento de protocolo de bioseguridad
Anexo 10	Garantías
Anexo 11	Actas mayores y menores
Anexo 12	Actas de cobro mensuales por el contrato 2020-2021 y contrato 2021 - 2013
Anexo 13	Comités de seguimiento
Anexo 14	Indicadores de contrato de obra 2021 - 2020
Anexo 15	Informes contables
Anexo 16	Informes mensuales firmados por SDM
Anexo 17	PMT
Anexo 18	Pólizas de contrato 2021 – 2020 y contrato 2021 - 2013
Anexo 19	Correspondencia enviada y recibida
Anexo 20	Informe final jurídico
Anexo 21	Georreferenciación


<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de las actividades y funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad de Bogotá, esta dio apertura y adjudicó los procesos para: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos derivados del proceso de licitación pública SDM-CMA-039-2021 cuyo objeto es: “*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.* El Consorcio SV Bogotá resultó adjudicatario de la Zona dos, que comprende a su vez, las localidades de Chapinero, Santa fe y la Candelaria. Dando inicio de manera formal a las actividades, previo cumplimiento de requisitos contractuales, mediante acta de inicio firmada el pasado diecisiete (17) de agosto del 2021.

En el siguiente informe, esta Interventoría presenta un resumen sobre las principales actividades realizadas por el Contratista de Obra, Consorcio MYSV – OINCO durante el periodo del 17 de agosto del 2021 al 16 de enero del 2024, así como las actividades de la supervisión del Contrato de Obra No. 2021 – 2020.

Con este informe se da cumplimiento a la *CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR* numeral 22. “*Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance de este, donde se relacionarán cada una de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos descritos en el anexo técnico sobre el contenido del informe final.*”



Fuente: <https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/>
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

2. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS.

A continuación, se hace un resumen de la información legal de los contratos de Contratista e Interventoría con el estado de las pólizas que amparan a dichos contratos, para la gestión del control de las mismas, los soportes de estas pólizas son anexadas al presente informe.

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 1.Generalidades del contrato de interventoría 2021-2013.

Interventoría	Consortio SV Bogotá.			
NIT	901499776-7			
Contrato	2021-2013			
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.			
Valor total:	TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. \$3.707.370.417			
Duración:	29 meses			
Fecha Acta de inicio	17 de agosto de 2021			
Fecha finalización	16 de enero de 2024			
Forma de Pago	Pago Mensual Fijo		40%	
	Pago mensual por avance de obra		50%	
	Terminación		10%	
VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO	N° Póliza 3004696- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Fecha Aprobación: 20/08/2021 SEGURO CUMPLIMIENTO PÓLIZA ÚNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES			
	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
	CUMPLIMIENTO	17/08/2021	16/07/2024	\$ 1,112,211,125.00

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	17/08/2021	16/01/2027	\$ 370,737,042.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	16/01/2024	16/01/2029	\$ 1,112,211,125.00
Información de contacto	Dirección: Transversal 60 No 115 – 58 Torre B Of. 601 Centro Ilarco			
	Teléfono Fijo: (601) 7477763			
	Correo Electrónico: consorcio.svbog@gmail.com			

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

2.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Tabla 2. Generalidades del contrato de obra 2021-2020.

Contratista	Consortio MYSV - OINCO.	
NIT	901499929-7	
Contrato	2021-2020	
Objeto	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 2	
Valor total:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), Incluido IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU).	
Duración:	29 meses	
Fecha Acta de inicio	17 de agosto de 2021	
Fecha finalización	16 de enero de 2024	
Garantías	Garante	Seguros Mundial
	Nit del garante	860.037.013-6
	Dirección	Calle 33 N. 6B – 24 pisos 1, 2, 3 – Bogotá
	Correo	segurosmundial@segurosmundial.com.co
Número de póliza cumplimiento	NB-100172083	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Numero de póliza responsabilidad civil extracontractual (RCE)	NB-100036498			
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTOS	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
	CUMPLIMIENTO	17/08/2021	16/07/2024	\$ 5.348.711.505
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	17/08/2021	16/01/2027	\$ 3.565.807.670
	CALIDAD DEL SERVICIO	16/01/2024	16/07/2024	\$ 5.348.711.505
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	16/01/2024	16/01/2029	\$ 5.348.711.505
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	AMPARO BÁSICO (PREDIOS – LABORES Y OPERACIONES)	16/07/2021	16/01/2024	\$ 891.451.917,50
	PATRONAL	16/07/2021	16/01/2024	\$ 267.435.574.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/07/2021	16/01/2024	\$ 267.435.574.00
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/07/2021	16/01/2024	\$ 267.435.574.00
Información de contacto	Dirección: Carrera 69K #79-63			
	Teléfono Fijo: (601) 3081580			
	Correo Electrónico: ggmysvoinco@gmail.com			

Fuente: **CONSORCIO SV BOGOTÁ.**

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

3. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS.

3.1. INFORMACIÓN LEGAL INTERVENTORÍA.

Tabla 3. Información legal de Interventoría, contrato 2021-2013

Interventoría	Consortio SV Bogotá.
NIT	901499776-7
Contrato	2021-2013
Fecha Acta de inicio	17 de agosto de 2021
Fecha finalización	16 de enero de 2024
Plazo:	29 meses
Valor total:	TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. (\$3.707.370.417)
Suspensiones	N/A
Prorrogas	N/A
Adiciones	N/A

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

3.2. INFORMACIÓN LEGAL CONTRATO DE OBRA

Tabla 4.Información legal de Contratista, contrato 2021-2020.

Contratista	Consortio MYSV - OINCO.
NIT	901499929-7
Contrato	2021-2020
Objeto	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 2

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Valor total:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), Incluido IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU).
Duración:	29 meses
Fecha Acta de inicio	17 de agosto de 2021
Fecha finalización	16 de enero de 2024
Suspensiones	N/A
Prorrogas	N/A
Adiciones	N/A

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

4. CUADRO DE CONTROL LEGAL DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

4.1. CONTRATISTA

Tabla 5. Cuadro legal del contratista “Contrato 2021-2020”

ACTA No.	OBJETO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	17 de ago. 2021 - 16 de sept 2021	1/10/2021
2	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	17 de sept 2021 a 16 de oct de 2021	2/11/2021
3	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	17 de oct 2021 a 16 de nov de 2021	2/12/2021
4	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	17 de nov 2021 a 16 de dic de 2021	3/1/2022
5	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5	17 de dic 2021 a 16 de ene de 2021	2/2/2022
6	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.6	17 de ene 2022 a 16 de feb de 2022	2/3/2022
7	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7	17 de feb 2022 a 16 de mar de 2022	2/4/2022
8	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.8	17 de mar 2022 a 16 de abr de 2022	2/5/2022
9	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.9	17 de abr 2022 a 16 de May de 2022	2/6/2022
10	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10	17 de May 2022 a 16 de jun de 2022	5/7/2022
11	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.11	17 de junio 2022 a 16 de jul de 2022	2/8/2022
12	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12	17 de julio 2022 a 16 de agt. de 2022	2/9/2022
13	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13	17 de agt. 2022 a 16 de sept de 2022	3/10/2022
14	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.14	17 de sept 2022 a 16 de oct 2022	9/11/2022
15	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.15	17 de oct 2022 a 16 de nov 2022	6/12/2022
16	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.16	17 de nov 2022 a 16 de dic de 2022	6/1/2023
17	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.17	17 de dic 2022 a 16 de ene de 2023	1/2/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ACTA No.	OBJETO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
18	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.18	17 de ene 2023 a 16 de Feb de 2023	7/3/2023
19	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.19	17 de Feb 2022 a 16 de Mar de 2023	31/3/2023
20	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.20	17 de Mar 2023 a 16 de Abr 2023	4/5/2023
21	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.21	17 de Abr 2023 a 16 de May 2023	25/5/2023
22	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.22	17 de May 2023 a 16 de Jun 2023	4/7/2023
23	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.23	17 de Jun 2023 a 16 de Jul 2023	31/7/2023
24	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.24	17 de Jul 2023 a 16 de Jun 2023	7/9/2023
25	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.25	17 de Ago 2023 a 16 de Sep 2023	5/10/2023
26	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.26	17 de Sep 2023 a 16 de Oct 2023	3/11/2023
27	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.27	17 de Oct 2023 a 16 de Nov 2023	3/12/2023
28	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.28	17 de Nov 2023 a 16 de Dic 2023	3/1/2024
29	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.29	17 de Dic 2023 a 16 de Ene 2024	4/7/2024

4.2. INTERVENTORÍA

Tabla 6. Cuadro legal de Interventoría "Contrato 2021-2013".

ACTA No.	OBJETO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	17 de ago. 2021 - 16 de sept 2021	1/10/2021
2	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	17 de sep. 2021 a 16 de oct de 2021	2/11/2021
3	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	17 de oct 2021 a 16 de nov de 2021	1/12/2021
4	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	17 de nov 2021 a 16 de dic de 2021	3/1/2022
5	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5	17 de dic 2021 a 16 de ene de 2021	1/2/2022
6	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.6	17 de ene 2022 a 16 de feb de 2022	2/3/2022
7	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7	17 de feb 2022 a 16 de mar de 2022	1/4/2022
8	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.8	17 de mar 2022 a 16 de abr de 2022	2/5/2022
9	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.9	17 de abr 2022 a 16 de May de 2022	2/6/2022
10	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10	17 de May 2022 a 16 de jun de 2022	1/7/2022
11	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.11	17 de junio 2022 a 16 de jul de 2022	1/8/2022
12	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12	17 de julio 2022 a 16 de agt de 2022	1/9/2022
13	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13	17 de ag 2022 a 16 de sept 2022	1/10/2022
14	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.14	17 de sept 2022 a 16 de oct 2022	1/11/2022
15	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.15	17 de oct 2022 a 16 de nov 2022	6/12/2022
16	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.16	17 de nov 2022 a 16 de dic de 2022	6/1/2023

<div> <div>CONSORCIO SV BOGOTÁ</div> <div> <div> <div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> </div> <div>  </div> </div> </div> </div>	<div> <div>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</div> </div>	
<div>Contrato 2021-2013</div>	<div>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</div>	<div>V.2</div>

ACTA No.	OBJETO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
17	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.17	17 de dic 2022 a 16 de ene de 2023	6/2/2023
18	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.18	17 de ene 2023 a 16 de Feb de 2023	6/3/2023
19	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.19	17 de Feb 2022 a 16 de Mar de 2023	6/4/2023
20	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.20	17 de Mar 2023 a 16 de Abr 2023	6/5/2023
21	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.21	17 de Abr 2023 a 16 de May 2023	27/5/2023
22	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.22	17 de May 2023 a 16 de Jun 2023	4/7/2023
23	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.23	17 de Jun 2023 a 16 de Jul 2023	4/8/2023
24	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.24	17 de Jul 2023 a 16 de Jun 2023	4/9/2023
25	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.25	17 de Ago 2023 a 16 de Sep 2023	4/10/2023
26	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.26	17 de Sep 2023 a 16 de Oct 2023	4/11/2023
27	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.27	17 de Oct 2023 a 16 de Nov 2023	4/12/2023
28	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.28	17 de Nov 2023 a 16 de Dic 2023	4/1/2024
29	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.29	17 de Dic 2023 a 16 de Ene 2024	10/4/2024

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.1. CONTRATO DE OBRA 2021 – 2020

Se hace balance financiero de los pagos realizados y porcentaje de avance del contrato. Los ingresos obtenidos acumulados del contratista de obra hasta el 16 de enero de 2024 por corte de obra o facturación parcial por el avance del proyecto dan un total **\$17.571.070.003** y descontando la retención en garantía por valor **de \$ 878.553.500** para un total de **\$ 16.692.516.503**. Se tuvo un avance en la ejecución del **98,55%** de los recursos asignados al **contrato de obra No. 2021-2020**.

El saldo faltante por ejecutar o no facturado, descontado la retención en garantía (según las condiciones contractuales), arrojó un valor de **\$ 257.968.347**.

A continuación, se consolida el avance presupuestal del contratista en términos de facturación mensual con respecto a suministro e implementación, teniendo en cuenta el IVA y rete garantía aplicado.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 7. Cuadro de facturación mensual del contratista "Contrato 2021-2020".

<u>Pagos</u>	<u>AIU</u>	<u>Costo Básico</u>	<u>Suministros</u>	<u>Valor Acta</u>	<u>Rete - garantía (5%)</u>	<u>Total, a girar</u>
<u>Cuenta 1</u>	\$ 7.583.837	\$ 22.706.098	\$ 31.284.800	\$ 61.574.735	\$ 3.078.737	\$ 58.495.998
<u>Cuenta 2</u>	\$ 50.020.166	\$ 149.760.976	\$ 15.448.568	\$ 215.229.710	\$ 10.761.486	\$ 204.468.224
<u>Cuenta 3</u>	\$ 125.394.259	\$ 375.431.913	\$ 0	\$ 500.826.172	\$ 25.041.309	\$ 475.784.863
<u>Cuenta 4</u>	\$ 114.646.682	\$ 343.253.539	\$ 0	\$ 457.900.221	\$ 22.895.011	\$ 435.005.210
<u>Cuenta 5</u>	\$ 135.805.316	\$ 406.602.742	\$ 0	\$ 542.408.058	\$ 27.120.403	\$ 515.287.655
<u>Cuenta 6</u>	\$ 166.146.528	\$ 497.444.693	\$ 6.216.636	\$ 669.807.857	\$ 33.490.393	\$ 636.317.464
<u>Cuenta 7</u>	\$ 101.988.640	\$ 305.355.210	\$ 0	\$ 407.343.850	\$ 20.367.193	\$ 386.976.657
<u>Cuenta 8</u>	\$ 115.763.149	\$ 346.596.253	\$ 14.433.464	\$ 476.792.866	\$ 23.839.643	\$ 452.953.223
<u>Cuenta 9</u>	\$ 113.986.915	\$ 341.278.190	\$ 0	\$ 455.265.105	\$ 22.763.255	\$ 432.501.850
<u>Cuenta 10</u>	\$ 97.280.186	\$ 291.258.041	\$ 20.763.240	\$ 409.301.467	\$ 20.465.073	\$ 388.836.394
<u>Cuenta 11</u>	\$ 110.166.085	\$ 329.838.577	\$ 0	\$ 440.004.662	\$ 22.000.233	\$ 418.004.429
<u>Cuenta 12</u>	\$ 72.728.465	\$ 217.749.896	\$ 50.245.935	\$ 340.724.296	\$ 17.036.215	\$ 323.688.081
<u>Cuenta 13</u>	\$ 132.194.644	\$ 395.792.347	\$ 0	\$ 527.986.991	\$ 26.399.350	\$ 501.587.641
<u>Cuenta 14</u>	\$ 165.343.389	\$ 495.040.086	\$ 82.236.186	\$ 742.619.661	\$ 37.130.983	\$ 705.488.678
<u>Cuenta 15</u>	\$ 159.112.924	\$ 476.385.999	\$ 130.846.800	\$ 766.345.723	\$ 38.317.286	\$ 728.028.437
<u>Cuenta 16</u>	\$ 129.047.507	\$ 386.369.783	\$ 139.083.264	\$ 654.500.554	\$ 32.725.028	\$ 621.775.526

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

<u>Pagos</u>	<u>AIU</u>	<u>Costo Básico</u>	<u>Suministros</u>	<u>Valor Acta</u>	<u>Rete - garantía (5%)</u>	<u>Total, a girar</u>
<u>Cuenta 17</u>	\$ 110.813.358	\$ 331.776.522	\$ 32.195.200	\$ 474.785.080	\$ 23.739.254	\$ 451.045.826
<u>Cuenta 18</u>	\$ 31.812.895	\$ 95.248.188	\$ 32.195.200	\$ 159.256.283	\$ 7.962.814	\$ 151.293.469
<u>Cuenta 19</u>	\$ 291.618.267	\$ 873.108.582	\$ 0	\$ 1.164.726.849	\$ 58.236.342	\$ 1.106.490.507
<u>Cuenta 20</u>	\$ 63.357.879	\$ 189.694.247	\$ 0	\$ 253.052.126	\$ 12.652.606	\$ 240.399.520
<u>Cuenta 21</u>	\$ 322.671.717	\$ 966.082.985	\$ 102.241.060	\$ 1.390.995.762	\$ 69.549.788	\$ 1.321.445.974
<u>Cuenta 22</u>	\$ 186.937.555	\$ 559.693.279	\$ 0	\$ 746.630.834	\$ 37.331.542	\$ 709.299.292
<u>Cuenta 23</u>	\$ 131.346.342	\$ 393.252.522	\$ 0	\$ 524.598.864	\$ 26.229.943	\$ 498.368.921
<u>Cuenta 24</u>	\$ 155.736.256	\$ 466.276.215	\$ 0	\$ 622.012.471	\$ 31.100.624	\$ 590.911.847
<u>Cuenta 25</u>	\$ 123.901.322	\$ 370.962.040	\$ 101.542.030	\$ 596.405.392	\$ 29.820.270	\$ 566.585.122
<u>Cuenta 26</u>	\$ 157.236.641	\$ 470.768.386	\$ 172.500.860	\$ 800.505.887	\$ 40.025.294	\$ 760.480.593
<u>Cuenta 27</u>	\$ 280.162.095	\$ 838.808.668	\$ 0	\$ 1.118.970.763	\$ 55.948.538	\$ 1.063.022.225
<u>Cuenta 28</u>	\$ 235.126.061	\$ 703.970.241	\$ 0	\$ 939.096.302	\$ 46.954.815	\$ 892.141.487
<u>Cuenta 29</u>	\$ 278.266.933	\$ 833.134.528	\$ 0	\$ 1.111.401.461	\$ 55.570.073	\$ 1.055.831.388
<u>total</u>	\$ 4.166.196.013	\$ 12.473.640.747	\$ 931.233.243	\$ 17.571.070.003	\$ 878.553.503	\$ 16.692.516.501

Nota Aclaratoria: De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que para el acta No. 04 el contratista facturó un valor de \$ 435.005.210, y según registro en certificado expedido por Secretaría de Hacienda se efectuó un giro por valor de \$ 435.005.209, lo cual se tendrá en cuenta este ajuste en el acta de liquidación del contrato de obra No. 2021-2020, adicionando un peso (\$1), al favor de contratista.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

A continuación, se muestra el balance presupuestal general del Contrato 2021-2020

VALOR INICIAL CTO. OBRA	\$ 17,829,038,350
VR ADICIÓN	\$ -
VR TOTAL	\$ 17,829,038,350

Tabla 8. Balance presupuestal del Contrato de Obra 2021-2020.

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	% AVANCE DE OBRA	VALOR ACTA	RETE GARANTÍAS 5%	VALOR A PAGAR	SALDO POR COBRAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	17/AGT/2021 - 16/SEP/2021	0,35%	\$ 61.574.735	\$ 3.078.737,00	\$ 58.495.998	\$ 17.770.542.352	Pagada
2	17 de sep 2021 a 16 de oct de 2021	1,21%	\$ 215.229.710	\$ 10.761.486,00	\$ 204.468.224	\$ 17.566.074.128	Pagada
3	17 de oct 2021 a 16 de nov de 2021	2,81%	\$ 500.826.172	\$ 25.041.309,00	\$ 475.784.863	\$ 17.090.289.265	Pagada
4	17 de nov 2021 a 16 de dic de 2021	2,57%	\$ 457.900.221	\$ 22.895.011,00	\$ 435.005.210	\$ 16.655.284.055	Pagada
5	17 de dic 2021 a 16 de ene de 2021	3,04%	\$ 542.408.058	\$ 27.120.403,00	\$ 515.287.655	\$ 16.139.996.400	Pagada
6	17 de ene 2022 a 16 de feb de 2022	3,76%	\$ 669.807.857	\$ 33.490.393,00	\$ 636.317.464	\$ 15.503.678.936	Pagada
7	17 de feb 2022 a 16 de marz de 2022	2,28%	\$ 407.343.850	\$ 20.367.193,00	\$ 386.976.657	\$ 15.116.702.279	Pagada
8	17 de mar 2022 a 16 de abr de 2022	2,67%	\$ 476.792.866	\$ 23.839.643,00	\$ 452.953.223	\$ 14.663.749.056	Pagada
9	17 de abr 2022 a 16 de may de 2022	2,55%	\$ 455.265.105	\$ 22.763.255,00	\$ 432.501.850	\$ 14.231.247.206	Pagada
10	17 de may 2022 a 16 de jun de 2022	2,30%	\$ 409.301.467	\$ 20.465.073,00	\$ 388.836.394	\$ 13.842.410.812	Pagada
11	17 de junio 2022 a 16 de jul de 2022	2,47%	\$ 440.004.662	\$ 22.000.233,00	\$ 418.004.429	\$ 13.424.406.383	Pagada
12	17 de julio 2022 a 16 de ago. 2022	1,91%	\$ 340.724.296	\$ 17.036.215,00	\$ 323.688.081	\$ 13.100.718.302	Pagada
13	17 de agosto 2022 a 16 de sept 2022	2,96%	\$ 527.986.991	\$ 26.399.350,00	\$ 501.587.641	\$ 12.599.130.661	Pagada
14	17 de sept 2022 a 16 de oct 2022	4,17%	\$ 742.619.661	\$ 37.130.983,00	\$ 705.488.678	\$ 11.893.641.983	Pagada
15	17 de oct 2022 a 16 de nov 2022	4,30%	\$ 766.345.723	\$ 38.317.286,00	\$ 728.028.437	\$ 11.165.613.546	Pagada
16	17 de nov 2022 a 16 de dic de 2022	3,67%	\$ 654.500.554	\$ 32.725.028,00	\$ 621.775.526	\$ 10.543.838.020	Pagada
17	17 de dic 2022 a 16 de ene de 2023	2,66%	\$ 474.785.080	\$ 23.739.254,00	\$ 451.045.826	\$ 10.092.792.194	Pagada
18	17 de ene 2023 a 16 de Feb de 2023	0,89%	\$ 159.256.283	\$ 7.962.814,00	\$ 151.293.469	\$ 9.941.498.725	Pagada
19	17 de Feb 2022 a 16 de Mar de 2023	6,53%	\$ 1.164.726.850	\$ 58.236.343,00	\$ 1.106.490.507	\$ 8.835.008.218	Pagada
20	17 de Mar 2023 a 16 de Abr 2023	1,42%	\$ 253.052.126	\$ 12.652.606,00	\$ 240.399.520	\$ 8.594.608.698	Pagada
21	17 de Abr 2023 a 16 de May 2023	7,80%	\$ 1.390.995.762	\$ 69.549.788,00	\$ 1.321.445.974	\$ 7.273.162.724	Pagada

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	% AVANCE DE OBRA	VALOR ACTA	RETE GARANTÍAS 5%	VALOR A PAGAR	SALDO POR COBRAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
22	17 de May 2023 a 16 de Jun 2023	4,19%	\$ 746.630.834	\$ 37.331.542,00	\$ 709.299.292	\$ 6.563.863.432	Pagada
23	17 de Jun 2023 a 16 de Jul 2023	2,94%	\$ 524.598.864	\$ 26.229.943,00	\$ 498.368.921	\$ 6.065.494.511	Pagada
24	17 de Jul 2023 a 16 de Jun 2023	3,49%	\$ 622.012.471	\$ 31.100.624,00	\$ 590.911.847	\$ 5.474.582.664	Pagada
25	17 de Ago 2023 a 16 de Sep 2023	3,35%	\$ 596.405.392	\$ 29.820.270,00	\$ 566.585.122	\$ 4.907.997.542	Pagada
26	17 de Sep 2023 a 16 de Oct 2023	4,49%	\$ 800.505.887	\$ 40.025.294,00	\$ 760.480.593	\$ 4.147.516.949	Pagada
27	17 de Oct 2023 a 16 de Nov 2023	6,28%	\$ 1.118.970.763	\$ 55.948.538,00	\$ 1.063.022.225	\$ 3.084.494.724	Pagada
28	17 de Nov 2023 a 16 de Dic 2023	5,27%	\$ 939.096.302	\$ 46.954.815,00	\$ 892.141.487	\$ 2.192.353.237	Pagada
29	17 de Dic 2023 a 16 de Ene 2024	6,23%	\$ 1.111.401.461	\$ 55.570.073,00	\$ 1.055.831.388	\$ 1.136.521.849	Pagada
RESUMEN DE PAGOS		98,55%	\$ 17.571.070.003	\$ 878.553.502	\$ 16.692.516.501		

5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021 – 2013

Así mismo conforme al porcentaje ejecutado por el contratista, los ingresos obtenidos acumulados de la interventoría hasta el 16 de enero de 2024 por corte de obra o facturación parcial por el avance del proyecto dan un total de **\$ 3.310.496.421** el cual está discriminado de la siguiente forma, un **40%** correspondiente a costo fijo mensual (según las condiciones contractuales) por valor de **\$ 1.482.948.176** y el 50% correspondiente al avance de obra ejecutada por valor de **\$ 1.827.548.245**.

VALOR INICIAL CTO. INTERVENTORÍA	\$ 3,707,370,417
VR ADICIÓN	\$ 0
VR TOTAL	\$ 3,707,370,417

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 9. Balance presupuestal del contrato de interventoría 2021-2013

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	VALOR FACTURADO	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	17/Agos/2021-16/Sept/2021	\$ 51,136,144.00	0.35%	\$ 6,487,898.00	\$ 57,624,042.00	\$ 3,649,746,375.00	PAGADA
2	17/Sept/2021-16/Oct/2021	\$ 51,136,144.00	1.21%	\$ 22,429,591.00	\$ 73,565,735.00	\$ 3,576,180,640.00	PAGADA
3	17/Oct/2021 - 16/Nov/2021	\$ 51,136,144.00	2.81%	\$ 52,088,554.00	\$ 103,224,698.00	\$ 3,472,955,942.00	PAGADA
4	17/Nov/2021 - 16/Dic/2021	\$ 51,136,144.00	2.57%	\$ 47,639,710.00	\$ 98,775,854.00	\$ 3,374,180,088.00	PAGADA
5	17/Dic/2021 - 16/Ene/2021	\$ 51,136,144.00	3.04%	\$ 56,352,030.00	\$ 107,488,174.00	\$ 3,266,691,914.00	PAGADA
6	17/Ene/2022-16/Feb/2022	\$ 51,136,144.00	3.76%	\$ 69,698,564.00	\$ 120,834,708.00	\$ 3,145,857,206.00	PAGADA
7	17/Feb/2022-16/Mar/2022	\$ 51,136,144.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 51,136,144.00	\$ 3,094,721,062.00	PAGADA
8	17/Mar/2022 - 16/Abr/2022	\$ 51,136,144.00	4.96%	\$ 91,942,786.00	\$ 143,078,930.00	\$ 2,951,642,132.00	PAGADA
9	17/Abr/2022 - 16/May/2022	\$ 51,136,144.00	2.55%	\$ 47,268,973.00	\$ 98,405,117.00	\$ 2,853,237,015.00	PAGADA
10	17/May/2022 - 16/Jun/2022	\$ 51,136,144.00	2.30%	\$ 42,634,760.00	\$ 93,770,904.00	\$ 2,759,466,111.00	PAGADA
11	17/Jun/2022 - 16/Jul/2022	\$ 51,136,144.00	2.47%	\$ 45,786,025.00	\$ 96,922,169.00	\$ 2,662,543,942.00	PAGADA
12	17/Jul/2022 - 16/Ago./2022	\$ 51,136,144.00	1.91%	\$ 35,405,387.00	\$ 86,541,531.00	\$ 2,576,002,411.00	PAGADA
13	17/Ago./202-16/Sept/2022	\$ 51,136,144.00	2.96%	\$ 54,869,082.00	\$ 106,005,226.00	\$ 2,469,997,185.00	PAGADA
14	17/Sept/2022 - 16/Oct/2022	\$ 51,136,144.00	4.17%	\$ 77,298,673.00	\$ 128,434,817.00	\$ 2,341,562,368.00	PAGADA
15	17/oct/2022 - 16/ nov/2022	\$ 51,136,144.00	4.30%	\$ 79,708,464.00	\$ 130,844,608.00	\$ 2,210,717,760.00	PAGADA
16	17/Nov/2022 - 16/Dic/2022	\$ 51,136,144.00	3.67%	\$ 68,030,247.00	\$ 119,166,391.00	\$ 2,091,551,369.00	PAGADA
17	17/Dic/2022 - 16/Ene/2023	\$ 51,136,144.00	2.66%	\$ 49,308,027.00	\$ 100,444,171.00	\$ 1,991,107,198.00	PAGADA
18	17/Ene/2023-16/Feb/2023	\$ 51,136,144.00	0.89%	\$ 16,497,798.00	\$ 67,633,942.00	\$ 1,923,473,256.00	PAGADA
19	17/Feb/2023-16/Mar/2023	\$ 51,136,144.00	6.53%	\$ 121,045,644.00	\$ 172,181,788.00	\$ 1,751,291,468.00	PAGADA
20	17/Mar/2023 - 16/Abr/2023	\$ 51,136,144.00	1.42%	\$ 26,322,330.00	\$ 77,458,474.00	\$ 1,673,832,994.00	PAGADA
21	17/Abr/2023 - 16/May/2023	\$ 51,136,144.00	7.80%	\$ 144,587,446.00	\$ 195,723,590.00	\$ 1,478,109,404.00	PAGADA
22	17/May/2023 - 16/Jun/2023	\$ 51,136,144.00	4.19%	\$ 77,669,410.00	\$ 128,805,554.00	\$ 1,349,303,850.00	PAGADA
23	17/Jun/2023 - 16/Jul/2023	\$ 51,136,144.00	2.94%	\$ 54,498,345.00	\$ 105,634,489.00	\$ 1,243,669,361.00	PAGADA
24	17/Jul/2023 - 16/Ago/2023	\$ 51,136,144.00	3.49%	\$ 64,693,614.00	\$ 115,829,758.00	\$ 1,127,839,603.00	PAGADA
25	17/Ago/2023-16/Sep/2023	\$ 51,136,144.00	3.35%	\$ 62,098,454.00	\$ 113,234,598.00	\$ 1,014,605,005.00	PAGADA

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	VALOR FACTURADO	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
26	17/Sep/2023 - 16/Oct/2023	\$ 51,136,144.00	4.49%	\$ 83,230,466.00	\$ 134,366,610.00	\$ 880,238,395.00	PAGADA
27	17/Oct/2023 - 16/Nov/2023	\$ 51,136,144.00	6.28%	\$ 116,411,431.00	\$ 167,547,575.00	\$ 712,690,820.00	PAGADA
28	17/Nov/2023 - 16/Dic/2023	\$ 51,136,144.00	5.27%	\$ 97,689,210.00	\$ 148,825,354.00	\$ 563,865,466.00	PAGADA
29	17/Dic/2023 - 16/Ene/2024	\$ 51,136,144.00	6.25%	\$ 115,855,326.00	\$ 166,991,470.00	\$ 370,366,304.00	PAGADA
	TOTAL	\$ 1,482,948,176	98.59%	\$ 1,827,548,245	\$ 3,310,496,421		

NOTA ACLARATORIA: El día 14 de junio de 2024 la interventoría mediante comunicado CSVB-INV-1068-2024, generó la devolución del acta No. 29 del contrato de obra por un valor de \$1.114.329.521, motivo por el cual el contratista no realizó la entrega efectiva de las 174 señales a patio de SDM. De las 713 señales conciliadas correspondiente al ítem No. 28 Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)”, el contratista entregó 539 señales. El contratista en última versión radica el acta No. 29 por un valor de 1.111.401.461 con los ajustes pertinentes. Por lo expuesto anteriormente, conforme avance de obra, la interventoría procederá a descontar dicho recurso en su acta de recibo final y de liquidación un valor de \$ 370.738, lo cual presenta un saldo por facturar de \$ 370.366.304.

6. Inversión Programada vs inversión Ejecutada del Contrato 2021 – 2020

Durante la ejecución del contrato de obra 2021-2020 se realizó actualización de los valores de inversión ejecutado con respecto a la inversión programada. A continuación, se relaciona en valores y porcentajes el avance presupuestal del contrato de obra.

Tabla 10. Inversión programada vs Inversión ejecutado del contrato de obra 2021-2020.

Mes	Valor programado acumulado	% Programado	Ejecutado acumulado	% Avance acumulado	Valor no facturado
1	\$ 427.896.920	2.40%	\$ 61.574.735	0.35%	\$ 365.495.286
2	\$ 1.026.952.609	3.36%	\$ 215.229.710	1.21%	\$ 749.321.265
3	\$ 1.668.797.990	3.60%	\$ 500.826.172	2.81%	\$ 890.340.474
4	\$ 2.323.123.697	3.67%	\$ 457.900.221	2.57%	\$ 1.086.765.960
5	\$ 2.829.468.386	2.84%	\$ 542.408.058	3.04%	\$ 1.050.702.592


CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Mes	Valor programado acumulado	% Programado	Ejecutado acumulado	% Avance acumulado	Valor no facturado
6	\$ 3.458.833.440	3.53%	\$ 669.807.857	3.76%	\$ 1.010.259.789
7	\$ 4.088.198.494	3.53%	\$ 407.343.850	2.28%	\$ 1.232.280.993
8	\$ 4.719.346.452	3.54%	\$ 476.792.866	2.67%	\$ 1.386.636.085
9	\$ 5.350.494.410	3.54%	\$ 455.265.105	2.55%	\$ 1.562.518.938
10	\$ 5.983.425.271	3.55%	\$ 409.301.467	2.30%	\$ 1.786.148.332
11	\$ 6.635.968.075	3.66%	\$ 440.004.662	2.47%	\$ 1.998.686.474
12	\$ 7.292.076.686	3.68%	\$ 340.724.296	1.91%	\$ 2.314.070.789
13	\$ 7.948.185.297	3.68%	\$ 527.986.991	2.96%	\$ 2.442.192.409
14	\$ 8.606.076.812	3.69%	\$ 742.619.661	4.17%	\$ 2.357.464.263
15	\$ 9.263.968.327	3.69%	\$ 766.345.723	4.30%	\$ 2.249.010.055
16	\$ 9.916.511.131	3.66%	\$ 654.500.554	3.67%	\$ 2.247.052.305
17	\$ 10.330.144.821	2.32%	\$ 474.785.080	2.66%	\$ 2.185.900.915
18	\$ 10.961.292.779	3.54%	\$ 159.256.283	0.89%	\$ 2.657.792.590
19	\$ 11.592.440.737	3.54%	\$ 1.164.726.850	6.53%	\$ 2.124.213.698
20	\$ 12.223.588.695	3.54%	\$ 253.052.126	1.42%	\$ 2.502.309.530
21	\$ 12.854.736.653	3.54%	\$ 1.390.995.762	7.80%	\$ 1.742.461.726
22	\$ 13.487.667.514	3.55%	\$ 746.630.834	4.19%	\$ 1.628.761.753
23	\$ 14.140.210.318	3.66%	\$ 524.598.864	2.94%	\$ 1.756.705.693
24	\$ 14.792.753.122	3.66%	\$ 622.012.471	3.49%	\$ 1.787.236.026
25	\$ 15.445.295.926	3.66%	\$ 596.405.392	3.35%	\$ 1.843.373.438
26	\$ 16.101.404.537	3.68%	\$ 800.505.887	4.49%	\$ 1.698.976.162
27	\$ 16.759.296.052	3.69%	\$ 1.118.970.763	6.28%	\$ 1.237.896.914
28	\$ 17.411.838.856	3.66%	\$ 939.096.302	5.27%	\$ 951.343.416
29	\$ 17.829.038.350	2.34%	\$ 1.111.401.461	6.23%	\$ 257.968.347
TOTAL		100.00%	\$ 17,571,070,003	98.55%	

Según lo anterior se evidencia, el contratista factura en total **\$ 17,571,070,003** lo cual corresponde al **98.55%** sobre el valor del contrato. Efectivamente el porcentaje no ejecutado corresponde al **1.45%** el cual se traduce en **\$ 257.968.347**. A continuación, se ilustra de manera grafica la ejecución del contrato de obra 2021-2020.

Ilustración 1. Inversión programada vs Inversión ejecutada del contrato de obra 2021 - 2020.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2



7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

7.1. Actividades realizadas en la Zona 2, avance físico de la obra.

Dentro del desarrollo del contrato de obra de señalización para este periodo se han recibido los siguientes ID´s y CP´s para desarrollar:

Tabla 11. Diseños entregados por la SDM (Solo ID´s)

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
2	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E	Normal	\$ 564.396.234	\$ 457.152.830	\$ 107.243.404	\$ 564.396.234	100,00%	Implementado
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2 E Y KR 8 E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	Normal	\$ 64.009.757	\$ 52.012.233	\$ 11.997.524	\$ 64.009.757	100,00%	Implementado
4	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9C Y DG 3 A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	Normal	\$ 31.023.442	\$ 20.307.265	\$ 10.716.177	\$ 31.023.442	100,00%	Implementado
5	EX_03_065_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	Normal	\$ 149.307.048	\$ 126.560.185	\$ 22.746.863	\$ 149.307.048	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
6	EX_03_071_1881_12	CL 1F Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E	Normal	\$ 80.011.645	\$ 65.662.327	\$ 14.349.318	\$ 80.011.645	100,00%	Implementado
7	EX_03_085_1881_12	CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	Normal	\$ 457.651.526	\$ 428.129.295	\$ 29.522.231	\$ 457.651.526	100,00%	Implementado
8	EX_02_356_946_10_V6	KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE KR 18 Y KR 15	Normal	\$ 112.989.719	\$ 95.467.123	\$ 17.522.596	\$ 112.989.719	100,00%	Implementado
9	EX_17_034_1881_12	CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E	Normal	\$ 113.962.802	\$ 78.781.185	\$ 35.181.617	\$ 113.962.802	100,00%	Implementado
10	EX_02_033_1556_10_V20	ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88	Normal	\$ 100.466.971	\$ 88.263.711	\$ 12.203.260	\$ 100.466.971	100,00%	Implementado
11	MV_01_033_1560_10	AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 166 Y CL 245	Normal	\$ 514.028.660	\$ 479.961.787	\$ 34.066.873	\$ 514.028.660	100,00%	Implementado
12	EX_03_041_670_11_V3	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	Normal	\$ 106.048.685	\$ 86.523.844	\$ 19.524.841	\$ 106.048.685	100,00%	Implementado
13	EX_03_078_1881_12_V4	KR 13 Y KR 5 DESDE CL 36 HASTA CL 26 B	Normal	\$ 46.512.630	\$ 46.048.780	\$ 463.850	\$ 46.512.630	100,00%	Implementado
14	MV_13_153_1249_11_V5		Normal		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
15	TPD_PL_2342_V2	CALLE 39 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AK 7	Normal		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
16	EX_17_036_1881_12	CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	Normal	\$ 114.893.925	\$ 107.481.650	\$ 7.412.275	\$ 114.893.925	100,00%	Implementado
17	EX_03_076_1881_12	CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 3	Normal	\$ 151.202.261	\$ 149.107.788	\$ 2.094.473	\$ 151.202.261	100,00%	Implementado
18	EX_17_001_1841_17	KR 3 ESTE Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 10	Normal	\$ 9.899.626	\$ 7.187.493	\$ 2.712.133	\$ 9.899.626	100,00%	Implementado
19	MV_02_280_941_09	Kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27	Normal	\$ 114.071.227	\$ 100.900.868	\$ 13.170.359	\$ 114.071.227	100,00%	Implementado
20	CP - Kra 6 " 1-43	Kra 6 " 1-43	Normal	\$ 920.412	\$ 0	\$ 920.412	\$ 920.412	100,00%	Implementado
31	MV_02_335_946_10_V12	entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 Peaje Vía a la Calera	Normal	\$ 264.117	\$ 264.117	\$ 0	\$ 264.117	100,00%	Esta asignación fue retirada por la SDM
32	EX_02_203_1881_12_V2	LA AV 100 Y CL 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - CL. 98 ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9	Normal	\$ 109.604.468	\$ 90.452.845	\$ 19.151.623	\$ 109.604.468	100,00%	Implementado
33	EX_02_356_946_10_V7	CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15 CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15 KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97	Normal	\$ 21.784.336	\$ 16.644.475	\$ 5.139.861	\$ 21.784.336	100,00%	Implementado
34	CPS_676_MV_01_04_V30	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	Normal	\$ 101.225.441	\$ 96.479.694	\$ 4.745.747	\$ 101.225.441	100,00%	Implementado
42	EX_02_102_1556_10_V2	LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	\$ 52.373.087	\$ 45.283.041	\$ 7.090.046	\$ 52.373.087	100,00%	Implementado
43	EX_02_166_1249_11_V1	CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	\$ 56.379.097	\$ 53.120.069	\$ 3.259.028	\$ 56.379.097	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
44	EX_02_171_1249_11	LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93.	Normal	\$ 76.096.448	\$ 70.640.939	\$ 5.455.509	\$ 76.096.448	100,00%	Implementado
45	EX_02_195_1881_12_V6	CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	\$ 209.031.387	\$ 197.490.692	\$ 11.540.695	\$ 209.031.387	100,00%	Implementado
46	EX_02_227_1794_10_V1	LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	\$ 53.928.000	\$ 50.920.378	\$ 3.007.622	\$ 53.928.000	100,00%	Implementado
47	EX_02_240_575_11_V7	Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a (solo este sector)	Normal	\$ 402.488.745	\$ 379.627.408	\$ 22.861.337	\$ 402.488.745	100,00%	implementado
49	EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5	CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3	Normal	\$ 11.242.589	\$ 9.712.153	\$ 1.530.435	\$ 11.242.589	100,00%	Implementado
50	EX_02_169_1249_11_V3	KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55	Normal	\$ 24.933.846	\$ 20.483.061	\$ 4.450.785	\$ 24.933.846	100,00%	Implementado
51	EX_02_197_1881_12_V6	KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45	Normal	\$ 127.878.052	\$ 117.333.077	\$ 10.544.975	\$ 127.878.052	100,00%	Implementado
52	EX_02_202_1881_12_V1	AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76	Normal	\$ 142.503.656	\$ 125.849.338	\$ 16.654.318	\$ 142.503.656	100,00%	Implementado
53	EX_03_080_1881_12	CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4	Normal	\$ 45.014.790	\$ 39.023.907	\$ 5.990.883	\$ 45.014.790	100,00%	Implementado
57	EX_03_061_1249_11_V6	DESDE CL 6 HASTA CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 14	Normal	\$ 55.916.182	\$ 47.549.515	\$ 8.366.668	\$ 55.916.182	100,00%	Implementado
58	EX_17_035_1881_12_V5	DESDE CL 6A HASTA CL 11 ENTRE KR 6 Y KR 3E	Normal	\$ 102.393.569	\$ 82.852.880	\$ 19.540.689	\$ 102.393.569	100,00%	Implementado
59	EX_17_033_1881_12_V5	Desde call3 30	Normal	\$ 23.606.604	\$ 23.606.604	\$ 0	\$ 23.606.604	100,00%	Suspendido
60	EX_03_085_1881_12_V2	Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5	Normal	\$ 14.713.865	\$ 13.943.923	\$ 769.943	\$ 14.713.865	100,00%	Implementado
61	EX_02_033_1556_10_V22	Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14	Normal	\$ 63.498.843	\$ 51.732.827	\$ 11.766.016	\$ 63.498.843	100,00%	Implementado
62	EX_02_356_946_10_V7	Desde CL 90 hasta CL 95 entre DG 42 y KR 17	Normal	\$ 38.598.909	\$ 32.189.523	\$ 6.409.386	\$ 38.598.909	100,00%	implementado
63	EX_03_066_1881_12_V3	Desde CL 9 hasta DG 4A Bis entre Kr 6A Este y KR 8 Este	Normal		\$ 0	\$ 5.300.877	\$ 5.300.877	0,00%	NO SE IMPLMENTA, YA QUE LA SEÑALIZACIÓN ESTA IMPLMENTADA Y EL ESTADO DEL PAVES MALO
64	CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA TOROS 2	Entre kur 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32 y DG 31A	Normal	\$ 6.614.878	\$ 0	\$ 6.614.878	\$ 6.614.878	100,00%	Implementado
65	MV_02_190_1556_10_V4 CL 94	Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre Cl 93b y Cl. 94A	Normal	\$ 44.144.554	\$ 38.044.491	\$ 6.100.063	\$ 44.144.554	100,00%	Implementado
66	EX_02_185_1881_12_V7	DESDE LA CL 72 HASTA CL 77 ENTRE AK 20 Y AK 15	Normal	\$ 3.798.609	\$ 3.798.609	\$ 0	\$ 3.798.609	100,00%	Implementado
73	EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO	AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39	Normal	\$ 119.155.677	\$ 107.421.128	\$ 11.734.549	\$ 119.155.677	100,00%	Implementado
74	MV_03_010_V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	Corredor Av. Circunvalar - Sector entre CL 84D hasta CL 3C entre AK 7 y KR 4E	Normal	\$ 236.605.908	\$ 218.890.951	\$ 17.714.957	\$ 236.605.908	100,00%	implementado
76	EX_02_192_1881_12_V8	Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A y KR 7	Normal	\$ 16.776.135	\$ 15.481.976	\$ 1.294.159	\$ 16.776.135	100,00%	Implementado
77	EX_02_193_1881_12_V4	KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A	Normal	\$ 90.932.550	\$ 73.742.049	\$ 17.190.501	\$ 90.932.550	100,00%	Implementado
78	MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJON	Vía a Vereda El Verjón K0+000 - K7+834	Normal	\$ 42.511.156	\$ 959.024	\$ 41.552.132	\$ 42.511.156	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
79	EX_03_003_2487_21_V0	Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38	Normal	\$ 3.733.878	\$ 3.733.878	\$ 0	\$ 3.733.878	100,00%	Implementado
81	CPS_676_MV_01_04_V31	KR 7 Este entre CL 100 y CL 170	Normal	\$ 575.077.731	\$ 542.586.160	\$ 32.491.571	\$ 575.077.731	100,00%	Implementado
82	EX_13_193_1881_12	Desde AC 26 hasta CL 42 entre AV NQS y KR 34A	Normal	\$ 110.923.568	\$ 104.708.683	\$ 6.214.885	\$ 110.923.568	100,00%	Implementado
83	MV_01_001_V14	Corredor Av. Carrera 7 entre CL 170 y CL 183	Normal	\$ 163.042.852	\$ 152.396.438	\$ 10.646.413	\$ 163.042.852	100,00%	Implementado
84	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	Desde CL 37 hasta AC 45 entre AK 24 y AK 28 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	\$ 52.732.675	\$ 47.490.607	\$ 5.242.068	\$ 52.732.675	100,00%	Implementado
85	EX_03_061_1249_11_V7	Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde CL 19 hasta CL 26 entre KR 3 y KR 14 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	\$ 50.512.126	\$ 40.234.707	\$ 10.277.419	\$ 50.512.126	100,00%	Implementado
86	EX_14_001_2487_21_V0_D IS_V3	Desde AC 13 hasta AC 19 entre AK 14 hasta KR 18	Normal	\$ 35.569.047	\$ 29.653.511	\$ 5.915.536	\$ 35.569.047	100,00%	implementado
87	EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F	Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19 y KR 25	Normal	\$ 146.049.799	\$ 126.820.412	\$ 19.229.387	\$ 146.049.799	100,00%	implementado
88	MV_14_015_V16_DIS_V2	KR 27 desde TV 33 hasta AC 3	Normal	\$ 130.816.106	\$ 110.024.827	\$ 20.791.280	\$ 130.816.106	100,00%	implementado
89	EX_02_182_1881_12_V9_D IS_V2	Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7	Normal	\$ 143.975.114	\$ 126.831.437	\$ 17.143.677	\$ 143.975.114	100,00%	implementado
91	EX_12_001_1560_10_V7	CL 67 a AC 72 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 32.112.636	\$ 27.400.332	\$ 4.712.305	\$ 32.112.636	100,00%	implementado
92	EX_12_010_1560_10_V5	CL 63 a AC 68 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 137.344.427	\$ 129.490.277	\$ 7.854.150	\$ 137.344.427	100,00%	implementado
93	EX_12_141_1881_12_v5	AC 68 a AC 72 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 24.083.859	\$ 21.585.682	\$ 2.498.177	\$ 24.083.859	100,00%	implementado
94	EX_12_161_1881_12_V2_A P	CL 63F a AC68 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 216.488.123	\$ 195.416.138	\$ 21.071.985	\$ 216.488.123	100,00%	implementado
95	MV_12_102_1560_10_V6	Corredor AK 24 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 33.287.276	\$ 30.782.206	\$ 2.505.070	\$ 33.287.276	100,00%	Implementado
96	MV_12_182_1747_10_V10 ac 68	Corredor AC 68 (Polilinea roja)	Normal-cicloruta	\$ 229.418.790	\$ 218.994.170	\$ 10.424.620	\$ 229.418.790	100,00%	implementado
97	EX_10_004_1560_10_V2_Y _V3	AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A	Normal	\$ 36.049.825	\$ 32.508.819	\$ 3.541.006	\$ 36.049.825	100,00%	implementado
98	EX_10_372_1842_12_V4_Y _V6	CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 95	Normal	\$ 213.132.708	\$ 186.702.339	\$ 26.430.369	\$ 213.132.708	100,00%	implementado
99	EX_10_348_1236_11_V1	CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C	Normal	\$ 83.648.180	\$ 68.773.780	\$ 14.874.400	\$ 83.648.180	100,00%	implementado
100	EX_10_114_1560_10_V3	CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A	Normal	\$ 318.495.256	\$ 272.609.897	\$ 45.885.359	\$ 318.495.256	100,00%	implementado
101	EX_12_147_1881_12_V2	CL 63A entre AK 30 Y AK 24	Normal	\$ 84.492.992	\$ 75.557.191	\$ 8.935.801	\$ 84.492.992	100,00%	implementado
102	EX_10_002_1452_14_V1	CL 63BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111	Normal	\$ 107.902.802	\$ 90.499.882	\$ 17.402.920	\$ 107.902.802	100,00%	implementado
103	EX_14_106_1881_12_V4	AC 13 hasta AC 19 entre KR 22 y AK 30 (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19) (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19)	Normal	\$ 121.984.161	\$ 121.663.636	\$ 320.525	\$ 121.984.161	100,00%	Implementado
104	EX_14_104_1881_12_V4	AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22	Normal	\$ 370.160.871	\$ 315.294.968	\$ 54.865.903	\$ 370.160.871	100,00%	Implementado
105	EX_16_179_1249_11_V3	AC 26 S hasta AC 8 S entre TV 35 y AK50	Normal	\$ 384.794.159	\$ 330.568.175	\$ 54.225.984	\$ 384.794.159	100,00%	Implementado
106	EX_16_209_1881_12_V4	CL 45A S hasta AC 26 S entre KR 52 y AK 68	Normal	\$ 10.281.062	\$ 9.584.841	\$ 696.221	\$ 10.281.062	100,00%	Implementado
112	TEM BICI	Calle 9N°5-94 este	CIV's	\$ 90.327.449	\$ 78.570.388	\$ 8.958.419	\$ 87.528.807	96,90%	Incompleto
113	EX_14_097_1881_12	CL 3 hasta AC 6 entre KR 24 y AK 30	Normal	\$ 549.381.601	\$ 500.733.423	\$ 44.660.455	\$ 545.393.878	99,27%	Incompleto

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
116	EX_14_096_1881_12_V5	AC 19 HASTA AC 26 ENTRE AK 30 Y KR 22	NORMAL	\$ 328.257.131	\$ 280.357.230	\$ 47.899.901	\$ 328.257.131	100,00%	Implementado
117	MV_02_187_1556_10_V11	AC 85 DESDE KR 20 (AUTONORTE) HASTA AK 7	NORMAL	\$ 276.944.398	\$ 264.135.163	\$ 12.809.235	\$ 276.944.398	100,00%	Implementado
118	UMV_043-SUBA	SUBA	CIV's	\$ 199.725.159	\$ 154.296.193	\$ 28.064.456	\$ 182.360.649	91,31%	Incompleto
119	UMV_043_USAQUEN	USAQUEN	CIV's	\$ 19.238.910	\$ 10.329.365	\$ 4.265.598	\$ 14.594.963	75,86%	Incompleto
120	FDL_413_ SUBA	SUBA	CIV's	\$ 564.123.797	\$ 494.519.809	\$ 69.603.988	\$ 564.123.797	100,00%	implementado
134	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L69A_CL70_V0	CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y AK 7 - KR 4 ENTRE CL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 69A Y CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 26.206.242	\$ 22.093.828	\$ 4.112.414	\$ 26.206.242	100,00%	implementado
136	EX_10_003_1560_10_V8	CL 83A hasta AC 90 entre KR 110 y KR 119	NORMAL	\$ 404.101.266	\$ 357.687.416	\$ 6.922.434	\$ 364.609.850	88,53%	Incompleto
137	MV_10_016_1747_10_V2	AK 70 entre AC 26 y AC 53	NORMAL	\$ 91.466.689	\$ 85.261.620	\$ 6.205.069	\$ 91.466.689	100,00%	implementado
138	EX_13_218_1789_10_V7	CL 48 hasta AC 53 entre AK 14 y KR 23	NORMAL	\$ 21.621.508	\$ 16.074.061	\$ 5.547.448	\$ 21.621.508	100,00%	implementado
139	EX_12_152_1881_12_V2	AK 30 hasta KR 27 entre AC 80 y CL 86A	NORMAL	\$ 81.515.547	\$ 69.015.530	\$ 10.520.905	\$ 79.536.435	97,57%	Incompleto
140	EX_12_163_1881_12_V1	AK 24 hasta AK20 entre AC 80 y CL 89A	NORMAL	\$ 264.270.426	\$ 225.270.653	\$ 38.999.773	\$ 264.270.426	100,00%	Implementado
141	EX_10_375_1842_12_V3	CL 64G hasta CL 66A entre AK 86 y KR 99B	NORMAL	\$ 197.528.881	\$ 151.992.797	\$ 27.127.765	\$ 179.120.563	90,68%	Incompleto
145	EX_02_005_1443_14_V3_D IS_V2	DG 91 HASTA CL 102 A entre KR 13E y KR 3E	NORMAL	\$ 168.467.889	\$ 134.852.546	\$ 33.615.344	\$ 168.467.889	100,00%	implementado
146	EX_13_157_1249_11_V12	AC 26 a AC 28 entre AK19 y Av NQS	Normal-cicloruta	\$ 175.195.888	\$ 162.251.785	\$ 12.944.104	\$ 175.195.888	100,00%	implementado
147	EX_03_073_1881_12_V6	CL 26 a CL 33 BIS entre KR 13 y AK14	Normal-cicloruta	\$ 72.349.478	\$ 51.886.752	\$ 20.462.727	\$ 72.349.478	100,00%	implementado
148	EX_13_202_1881_12_V5	AK 14 hasta AK 28 entre CL 28A y CL 37	Normal-cicloruta	\$ 313.277.248	\$ 277.961.821	\$ 35.315.427	\$ 313.277.248	100,00%	implementado
151	SH_SV_ZPP_2470_2021_M USEO_CHICO	CL 93A ENTRE KR9 Y KR 10 - KR9 ENTRE CL93 Y CL 94	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 12.115.449	\$ 9.138.108	\$ 2.977.341	\$ 12.115.449	100,00%	implementado
152	EX_15_499_826_10_V4	TV 35 HASTA AK 27 ENTRE KR 40 HASTA DG 27 SUR	NORMAL	\$ 231.205.715	\$ 175.890.434	\$ 51.765.893	\$ 227.656.327	98,93%	Incompleto
153	EX_13_171_1881_12_V8	DESDE LA CL 35 HASTA LA DG 42 A Y ENTRE DIBUJO: LA KR 15 Y KR 21.	NORMAL	\$ 83.400.328	\$ 80.382.059	\$ 3.018.269	\$ 83.400.328	100,00%	Implementado
159	EX_13_495_943_10_V3	AC 45 HASTA AC 53 ENTRE AK 30 Y AK 24	NORMAL	\$ 5.307.240	\$ 1.157.394	\$ 4.149.846	\$ 5.307.240	100,00%	implementado
162	EX_13_334_945_10_V7	DESDE LA AC 45 HASTA LA DG 40A ENTRE LA KR 22 Y LA AK 14	NORMAL	\$ 76.169.726	\$ 63.671.653	\$ 12.498.073	\$ 76.169.726	100,00%	implementado
164	SH_SV_ZPP_2470_2022_P ARK_WAY_2_02_V0	CL 39 ENTRE AK 24 Y KR 26 - KR 25 ENTRE CL 37 Y CL 39 - CL 39 ENTRE KR 25 Y AK 24	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 58.424.553	\$ 54.271.862	\$ 4.152.692	\$ 58.424.553	100,00%	Implementado
166	MV_13_156_1249_11_V4	AC 53 ENTRE LA AK 30 Y LA KR 67B	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
167	MV_13_193_1556_10_V4	KR 66A ENTRE CL 46 Y AC26	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 59.143.316	\$ 54.825.702	\$ 4.317.614	\$ 59.143.316	100,00%	implementado
168	EX_02_038_1556_10_V20	KR 13 ENTRE CL 78 Y CL 80	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 13.250.339	\$ 11.510.053	\$ 1.740.286	\$ 13.250.339	100,00%	Implementado
169	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ISTRAL_V0	DE LA CL 58 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 58 ENTRE KR 6 Y KR 5, DE LA CL 57 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 57 ENTRE KR 4A Y KR 4, DE LA CL 56 ENTRE AK 7	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 19.645.642	\$ 18.059.795	\$ 1.585.847	\$ 19.645.642	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
		Y KR 6, DE LA CL 56 ENTRE KR 6 Y KR 5 DE LA CL 56 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 5.							
170	EX_02_201_1881_12_V9	CL 69A entre KR9 y KR 10	NORMAL	\$ 10.933.705	\$ 7.524.594	\$ 3.409.111	\$ 10.933.705	100,00%	implementado
171	MV_12_102_1560_10_V10	bicicarriles existentes entre la AK 30 y la AC 57, y entre la CL 76 y el costado norte de la AK 30	NORMAL	\$ 155.263.826	\$ 148.685.695	\$ 6.578.131	\$ 155.263.826	100,00%	Implementado
175	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR 19A_VO	KR 19A CON CALLE 106	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 710.656	\$ 0	\$ 710.656	\$ 710.656	100,00%	Implementado
176	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105_VO	CL 105 ENTRE AK 19 Y KR 18A	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	Mal estado
182	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	NORMAL	\$ 137.541.380	\$ 137.541.380	\$ 0	\$ 137.541.380	100,00%	implementado
192	SH_SV_ZPP_2470_2021_P ARQUE FLORES_VO	CL 70 ENTRE LA AK 14 Y AK 11	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 6.338.055	\$ 5.582.873	\$ 755.182	\$ 6.338.055	100,00%	Implementado
193	SH_SV_ZPP_2470_2021_P ARQUE CENTRAL_BAVARIA_VO	CL 28 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - CL 31 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - KR 13 A ENTRE CL 31 Y CL 32	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 12.752.483	\$ 11.997.301	\$ 755.182	\$ 12.752.483	100,00%	Implementado
194	CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	NORMAL	\$ 6.363.771	\$ 6.363.771	\$ 0	\$ 6.363.771	100,00%	Implementado
204	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	KR 3 Y 6 DESDE CALLE 1 HASTA CALLE 1 C BIS	BARRIO VITAL	\$ 340.990.229	\$ 319.140.189	\$ 19.928.203	\$ 339.068.392	99,44%	Incompleto
216	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	CARRERA 7 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 32	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 258.892.462	\$ 238.076.108	\$ 11.578.327	\$ 249.654.435	96,43%	Incompleto
217	EX_02_166_1249_11_V2	CALLE 45 ENTRE KR 7 Y KR 13	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 17.889.333	\$ 15.587.415	\$ 2.301.918	\$ 17.889.333	100,00%	implementado
218	MV_02_465_946_10_V10	ACCION EMPALMA Y MODIFICA CON EX_02_195_1881_12	NORMAL	\$ 206.442.567	\$ 203.119.268	\$ 3.323.299	\$ 206.442.567	100,00%	implementado
219	EX_02_197_1881_12_V7	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 - CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%	Ya implementado con asignación de puntos conectate
220	EX_02_195_1881_12_V8	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 - CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 35.778.778	\$ 30.941.798	\$ 4.836.980	\$ 35.778.778	100,00%	Implementado
221	EX_03_041_670_11_V5	CARRERA 13 ENTRE AV CALLE 39 Y CALLE 34	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 25.506.989	\$ 25.506.989	\$ 0	\$ 25.506.989	100,00%	Implementado
226	EX_17_032_1881_12		NORMAL	\$ 132.507.822	\$ 121.755.036	\$ 10.752.786	\$ 132.507.822	100,00%	Implementado
228	EX_15_95_1867_12_V4	AK 30 Y AK 27 ENTRE TV 33 Y AC 22 S	NORMAL	\$ 361.263.147	\$ 314.811.694	\$ 40.457.164	\$ 355.268.858	98,46%	Incompleto
229	EX_03_072_1881_12_V2	CL 2B Y KR 5ESTE ENTRE KR 8ESTE Y KR 11ESTE	NORMAL	\$ 80.593.693	\$ 69.379.091	\$ 11.214.602	\$ 80.593.693	100,00%	Implementado
230	EX_03_086_1881_12_V1	CL 1C Y KR 7A ESTE ENTRE KR 13A ESTE Y KR 8 ESTE	NORMAL	\$ 70.040.956	\$ 58.601.897	\$ 11.439.059	\$ 70.040.956	100,00%	Implementado
231	MV_03_001_1783_19_V1	LA KR 10 Y KR 3 ENTRE CL 6 Y CL 7.	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	asignación retirada
232	EX_15_93_1867_12_V1	KR 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12S	NORMAL	\$ 438.467.497	\$ 377.336.441	\$ 59.509.082	\$ 436.845.522	99,92%	Incompleto
233	EX_15_032_1561_10_V6	AK 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12 S	NORMAL	\$ 312.680.877	\$ 269.888.814	\$ 42.792.063	\$ 312.680.877	100,00%	implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
234	EX_14_101_1881_12_V6	AC 22 SUR Y CL 14 SUR ENTRE AK 30 Y KR 27	NORMAL	\$ 44.500.101	\$ 40.473.619	\$ 4.026.482	\$ 44.500.101	100,00%	implementado
235	MV_14_181_1556_10_V5		NORMAL	\$ 147.562.268	\$ 134.606.142	\$ 12.956.126	\$ 147.562.268	100,00%	Implementado
243	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L79_AK15_KR18_V0	KR 15 CON CARRERA 18	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 10.385.678	\$ 8.561.227	\$ 1.824.451	\$ 10.385.678	100,00%	implementado
247	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L81_V0	Calle 81 con Carrera 8	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 105.103.716	\$ 93.517.651	\$ 11.586.065	\$ 105.103.716	100,00%	implementado
248	SH_SV_ZPP_2470_2021_C OLSUBSIDIO_CL 67_V0	Calle 66 con Carrera 10	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 22.578.475	\$ 19.934.513	\$ 2.643.962	\$ 22.578.475	100,00%	implementado
249	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ARLY_V0	calle 48 con Carrera 9	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 59.056.163	\$ 43.359.028	\$ 6.119.064	\$ 49.478.092	83,78%	Incompleto
250	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ISTRAL_II_V0	Calle 54 entre Carrera 5 y Carrera 4	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 32.687.292	\$ 26.465.855	\$ 6.221.436	\$ 32.687.292	100,00%	implementado
251	SH_SV_ZPP_2470_2021_N OTARIA_65_V0	Carrera 6 con Calle 67	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 45.919.037	\$ 36.495.087	\$ 9.423.949	\$ 45.919.037	100,00%	implementado
				\$ 16.322.934.863	\$ 14.396.450.966	\$ 1.811.207.519	\$ 16.207.658.485		

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Se Adjunta esta tabla en archivo Excel separada del informe mensual

Tabla 12 CP’s entregados por la SDM (Solo CP’s)

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
1	CPS_676_MV_01_04_V29	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82	Prioritario	\$ 31,112,554.73	\$ 30,289,934.73	\$ 822,620	\$ 31,112,554.73	100.00%	Implementado
21	CP_ak 7 CON Cl. 94	suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	\$ 836,637.12	\$ 0.00	\$ 836,637	\$ 836,637.12	100.00%	Implementado
22	CP_ak 7 CON Cl. 92	suministro - implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	\$ 1,216,927.00	\$ 0.00	\$ 1,216,927	\$ 1,216,927.00	100.00%	Implementado
23	CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15	CP	\$ 101,365	\$ 0.00	\$ 101,365	\$ 101,365.00	100.00%	Implementado
24	CP RETIRO DE TACHONES	KR 7 CON CL 94	CP	\$ 52,793.00	\$ 52,793.00	\$ 0	\$ 52,793.00	100.00%	Implementado
25	CP KR 7 - CALLE 92	KR 7 CON CL 92	CP	\$ 8,626,180	\$ 8,179,309.82	\$ 446,870	\$ 8,626,179.82	100.00%	Implementado
26	CP - KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	CP	\$ 582,376.00	\$ 0.00	\$ 582,376	\$ 582,376.00	100.00%	Implementado
27	CP SR-28 EX_02_180_1881_12	Carrera 5 entre Calle 30* y Calle 31	CP	\$ 806,672.54	\$ 0.00	\$ 806,673	\$ 806,672.54	100.00%	Implementado
28	CP - IDIGER- TV 2A_1 F	IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC	CP	\$ 1,511,845	\$ 0.00	\$ 1,511,845	\$ 1,511,845.00	100.00%	Implementado

Página 31 de 307

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
109	CP - SEÑAL SR - 08	Calle 22 Entre cra 17 y 18	CP	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0.00	#¡DIV/0!	Implementado
110	CP Carrera 8E No 4-30	Carrera 8E No 4-30	CP	\$ 3,271,514	\$ 0	\$ 3,271,514	\$ 3,271,513.80	100.00%	Implementado
111	CP Calle 9N°5-94 este	Calle 9N°5-94 este	CP	\$ 6,022,621	\$ 0	\$ 6,022,621	\$ 6,022,620.96	100.00%	Implementado
114	CP - DG 44-TV-1 ESTE Y CARRERA 3 ESTS	DG 44_Tv 1 Este y Carrera 3 Este	CP	\$ 2,839,686	\$ 0	\$ 2,839,686	\$ 2,839,686.00	100.00%	Implementado
115	CP KMM11 + 400 VIA CHOACHI	km 11 + 400 via choachi	CP	\$ 853,186	\$ 0	\$ 853,186	\$ 853,186.00	100.00%	Implementado
121	CP EX-03-061/ EX-14-111	Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25	CP	\$ 15,559,050	\$ 14,918,000	\$ 641,050	\$ 15,559,050.30	100.00%	Implementado
122	39.Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	CP	\$ 451,167	\$ 0	\$ 451,167	\$ 451,167.00	100.00%	Implementado
123	40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	CP	\$ 384,971	\$ 0	\$ 384,971	\$ 384,971.00	100.00%	Implementado
124	EX_15_93_1867_12 41.Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	CP	\$ 82,907,338	\$ 73,741,609	\$ 9,165,729	\$ 82,907,337.60	100.00%	Implementado
125	EX_15_93_1867_12 43.Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0.00	0,00%	Incompleto
126	42. CP EX-15-95 Y EX-15-032 Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	CP	\$ 1,539,886	\$ 0	\$ 1,539,886	\$ 1,539,886.00	100.00%	Obra ya implementada
127	44.Calle 3 No. 5B-57 Este	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	\$ 2,160,244	\$ 0	\$ 2,160,244	\$ 2,160,244.00	100.00%	Implementado
128	44. carrera 2A No. 31-67	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	\$ 1,595,209	\$ 0	\$ 1,595,209	\$ 1,595,209.00	100.00%	Implementado
129	45.Calle 1ABISA No. 1A-10	Calle 1A BISA No. 1A-10	CP	\$ 2,160,244	\$ 0	\$ 2,160,244	\$ 2,160,244.00	100.00%	Implementado
130	46.Vía Bogotá - Choachi,	Vía Bogotá - Choachi,	CP	\$ 2,160,244.00	\$ 0	\$ 2,160,244	\$ 2,160,244.00	100.00%	Implementado
132	48. Calle 2 con carrera 5B Este	Calle 2 con carrera 5B Este	CP	\$ 2,160,244	\$ 0	\$ 2,160,244	\$ 2,160,244.00	100.00%	Implementado
133	49.Carrera 2 No 31 – 72	Carrera 2 No 31 – 72	CP	\$ 2,160,244	\$ 0	\$ 2,160,244	\$ 2,160,244.00	100.00%	Implementado
135	CP Retiro bandas agregado - MV_03_010_V25	AVCIRCUNVALAR ENTRE CL 74 Y DIG 70 B	CP	\$ 279,588.48	\$ 279,588	\$ 0	\$ 279,588.48	100.00%	asignado
142	Carrera 9 Este con Calle 3B	Carrera 9 Este con Calle 3B	CP	\$ 3,242,457	\$ 0	\$ 3,242,457	\$ 3,242,457.00	100.00%	Implementado
143	51. TV2 A LA ALTURA CALLE 67	TV2 A LA ALTURA CALLE 67	CP	\$ 3,823,200	\$ 0	\$ 3,823,200	\$ 3,823,200.00	100.00%	Implementado
144	52. Tv 1 Este # 54A -85,	Tv 1 Este # 54A -85	CP	\$ 1,409,415	\$ 0	\$ 1,409,415	\$ 1,409,415.00	100.00%	Implementado
149	MV_02_223_1156_10 V7	Calle 86 y Calle 86 Bis entre la Carrera 11 y Carrera 12 Parque la Cabrera	CP	\$ 19,305,098	\$ 18,984,573	\$ 320,525	\$ 19,305,097.90	100.00%	Implementado
150	MV_02_280_941_ MV_03_010_V26	Calle 29 entre Carreras 4A y 5_Av. Circunvalar con Calle 40, calzada sur-note y Av. Circunvalar con Calle 20, calzada norte-sur	CP	\$ 7,975,659	\$ 7,108,994	\$ 866,665	\$ 7,975,659.04	100.00%	Implementado
154	CP VIA LA CALERA K2+100	VIA LA CALERA K2+100	CP	\$ 704,708	\$ 0	\$ 704,708	\$ 704,708.00	100.00%	Obra ya implementada
155	CP BAHIA CALLE 57 No1-13	CALLE 57 No1-13	CP	\$ 2,677,352	\$ 1,867,261	\$ 810,091	\$ 2,677,352.00	100.00%	Implementado
156	CP PASACALLES EX_03_061_1249_11	KR 13 hasta KR 12 entre CL 14 y CL 13	CP	\$ 1,467,594	\$ 0	\$ 1,467,594	\$ 1,467,594.00	100.00%	Implementado

Página 33 de 307

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
195	CP- KR 12 CL 17 SUR (Retiro)		CP	\$ 21,470	\$ 0	\$ 21,470	\$ 21,470.00	100.00%	Implementado
196	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0.00	#¡DIV/0!	implementado
197	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	CP	\$ 40,408,893	\$ 28,436,312	\$ 11,972,581	\$ 40,408,893.28	100.00%	implementado por otro contratista
198	CP AV CR 10 - CL 19 (N-S)		CP	\$ 268,086	\$ 0	\$ 268,086	\$ 268,086.00	100.00%	implementado
199	CP Señal SR-29 a Convenio IDIPRON		Insumos	\$ 247,303	\$ 0	\$ 247,303	\$ 247,302.76	100.00%	implementado
200	89.CP- KR 24d CL 3 sur	KR 24d CL 3 sur	CP	\$ 792,349	\$ 0	\$ 792,349	\$ 792,349.20	100.00%	Implementado
201	90.CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CP	\$ 1,584,698	\$ 0	\$ 1,584,698	\$ 1,584,698.40	100.00%	Implementado
202	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	KR 10 BIS CL 7 SUR	CP	\$ 403,860	\$ 0	\$ 403,860	\$ 403,860.00	100.00%	Ya implementado por otro contratista
203	92.CP KR 19A CON CL 92	KR 19A CON CL 92	CP	\$ 526,691	\$ 0	\$ 526,691	\$ 526,691.00	100.00%	Implementado
205	CP - Carrera 73 con Calle 163	Carrera 73 con Calle 163	CP	\$ 64,515	\$ 0	\$ 64,515	\$ 64,515.00	100.00%	Implementado
206	CP – CL 16 KR 16	CL 16 KR 16	CP	\$ 1,081,060	\$ 0	\$ 1,081,060	\$ 1,081,060.00	100.00%	Implementado
207	CP – CL 12 KR 5	CL 12 KR 5	CP	\$ 329,852	\$ 0	\$ 329,852	\$ 329,852.00	100.00%	Implementado
208	CP – CL 18 KR 3	CL 18 KR 3	CP	\$ 396,175	\$ 0	\$ 396,175	\$ 396,175.00	100.00%	Implementado
209	CP – CL 17 SUR KR 12C	CL 17 SUR KR 12C	CP	\$ 5,523,681	\$ 4,201,511	\$ 1,322,170	\$ 5,523,681.10	100.00%	Implementado
210	CP KR 3E CIRCUNVALAR CL 9		CP	\$ 329,852	\$ 0	\$ 329,852	\$ 329,852.00	100.00%	Implementado
211	CP – CL 36 – TV 28A	CL 36 – TV 28A	CP	\$ 1,373,940	\$ 0	\$ 1,373,940	\$ 1,373,940.00	100.00%	Reservado
212	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	CP	\$ 5,818,682	\$ 0	\$ 5,818,682	\$ 5,818,682.00	100.00%	Implementado
213	CP CL 6 CON KR 6A ESTE		CP	\$ 1,587,494	\$ 1,587,494	\$ 0	\$ 1,587,494.00	100.00%	Implementado
214	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CP	\$ 6,664,402	\$ 0	\$ 6,664,402	\$ 6,664,402.03	100.00%	Implementado
215	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	CP	\$ 865,482	\$ 0	\$ 865,482	\$ 865,481.76	100.00%	Implementado
222	CP – CL 13A SUR KR19	CL 13A SUR KR19	CP	\$ 13,466,473	\$ 11,725,709	\$ 1,740,764	\$ 13,466,473.09	100.00%	Implementado
223	CP - CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CP	\$ 11,086,127	\$ 9,650,286	\$ 1,435,842	\$ 11,086,127.37	100.00%	Implementado

N	ASIGNACIÓN	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
224	CP - KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	CP	\$ 3,187,505	\$ 3,187,505	\$ 0	\$ 3,187,505.35	100.00%	Implementado
225	CL 3A con KR 1A	CL 3A con KR 1A	CP	\$ 329,852.00	\$ 0.00	\$ 329,852	\$ 329,852.00	100.00%	Implementado
227	KR 1A # 1-56	KR 1A # 1-56	CP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0.00	#¡DIV/0!	Implementado
236	CL 1D # 29-40 _ SR-28	CL 1D # 29-40 _ SR-28	CP	\$ 308,382.00	\$ 0.00	\$ 308,382	\$ 308,382.00	100.00%	Implementado
237	KR 19A con CL 5 _ SR-28	KR 19A con CL 5 _ SR-28	CP	\$ 396,174.60	\$ 0.00	\$ 396,175	\$ 396,174.60	100.00%	Implementado
238	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	CP	\$ 9,086,056.57	\$ 7,895,733.57	\$ 1,190,323	\$ 9,086,056.57	100.00%	Implementado
239	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CP	\$ 308,382.00	\$ 0.00	\$ 308,382	\$ 308,382.00	100.00%	Implementado
240	CL 12 No 2-85	CL 12 No 2-85	CP	\$ 833,664.40	\$ 0.00	\$ 833,664	\$ 833,664.40	100.00%	Implementado
241	CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 PLAQUETA EN AMBOS COSTADOS	KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A	CP	\$ 8,338,745.39	\$ 8,338,745.39	\$ 0	\$ 8,338,745.39	100.00%	Implementado
242	CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79	KR 9 ENTRE CL 77 y 79	CP	\$ 7,824,540	\$ 7,824,540	\$ 0	\$ 7,824,539.84	100.00%	Implementado
246	CP CL 6 CON KR 4A ESTE		CP	\$ 329,852	\$ 0	\$ 329,852	\$ 329,852.00	100.00%	Implementado
244	KR 1 entre CL 9 y CL 10	KR 1 entre CL 9 y CL 10	CP	\$ 5,024,202.08	\$ 4,132,317.08	\$ 891,885	\$ 5,024,202.08	100.00%	Implementado
245	CP CL 9A CON KR 5A ESTE		CP	\$ 4,313,717.97	\$ 3,541,039.97	\$ 772,678	\$ 4,313,717.97	100.00%	Implementado
252	PMT KR 7A ESTE 2C-05	KR 7A ESTE 2C-05	CP	\$ 308,382.00	\$ 0.00	\$ 308,382	\$ 308,382.00	100.00%	implementado
				\$ 602,116,037.78	\$ 437,700,600.19	\$ 164,415,437.59	\$ 602,116,037.78		

Fuente: **CONSORCIO SV BOGOTÁ**
 Se Adjunta esta tabla en archivo Excel separada del informe mensual

Tabla 13 entrega de Insumos a la SDM

SUMINISTROS			
Entrega	Fecha Entrega	COBRADOS EN ACTA PARCIAL	VALOR
Acta Entrega de señalización 1	16/09/2021	Acta 1	\$ 31.284.800
Acta Entrega de señalización 2	4/10/2021	Acta 2	\$ 13.816.346
Acta Entrega de señalización 3	7/10/2021	Acta 2	\$ 1.632.222
Acta Entrega de señalización 4	20/01/2022	Acta 6	\$ 6.216.636
Acta Entrega de señalización 5	29/03/2022	Acta 8	\$ 14.086.163
Acta Entrega de señalización 6	23/05/2022	Acta 10	\$ 20.763.240

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

SUMINISTROS			
Entrega	Fecha Entrega	COBRADOS EN ACTA PARCIAL	VALOR
Acta Entrega de señalización 7	16/08/2022	Acta 11	\$ 50.245.935
Acta Entrega de señalización 8	11/10/2022	Acta 14	\$ 5.795.136
Acta Entrega de señalización 9	12/10/2022	Acta 14	\$ 60.343.450
Acta Entrega de señalización 10	14/10/2022	Acta 14	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 11	15/11/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 12	31/10/2022	Acta 15	\$ 34.261.200
Acta Entrega de señalización 13	8/11/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 14	3/11/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 15	1/11/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 16	10/11/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 17	27/10/2022	Acta 15	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 18	22/11/2022	Acta 16	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 19	29/11/2022	Acta 16	\$ 10.302.464
Acta Entrega de señalización 20	9/12/2022	Acta 16	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 21	13/12/2022	Acta 16	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 22	15/12/2022	Acta 16	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 23	12/01/2023	Acta 17	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 24	17/01/2023	Acta 18	\$ 32.195.200
Acta Entrega de señalización 25	4/05/2023	Acta 21	\$ 16.097.600
Acta Entrega de señalización 26	6/06/2023	Acta 21	\$ 33.132.100
Acta Entrega de señalización 27	8/06/2023	Acta 21	\$ 33.132.100

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

SUMINISTROS			
Entrega	Fecha Entrega	COBRADOS EN ACTA PARCIAL	VALOR
Acta Entrega de señalización 28	13/06/2023	Acta 21	\$ 19.879.260
Acta Entrega de señalización 29	7/09/2023	Acta 25	\$ 33.132.100
Acta Entrega de señalización 30	11/09/2023	Acta 25	\$ 35.277.830
Acta Entrega de señalización 31	14/09/2023	Acta 25	\$ 33.132.100
Acta Entrega de señalización 32	19/09/2023	Acta 26	\$ 33.469.800
Acta Entrega de señalización 33	25/09/2023	Acta 26	\$ 17.629.200
Acta Entrega de señalización 34	26/09/2023	Acta 26	\$ 13.252.840
Acta Entrega de señalización 35	28/09/2023	Acta 26	\$ 29.818.890
Acta Entrega de señalización 36	29/09/2023	Acta 26	\$ 14.103.360
Acta Entrega de señalización 37	5/10/2023	Acta 26	\$ 33.132.100
Acta Entrega de señalización 38	10/10/2023	Acta 26	\$ 31.094.670
Acta Entrega de señalización 39	30/10/2023	Acta 28	\$ 247.303
Acta Entrega de señalización 40	30/10/2023	Acta 28	\$ 20.012.915
Valor total Entregado			\$ 951.146.160

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.
 Se Adjunta esta tabla en archivo Excel separada del informe mensual

Tabla 14 Avance consolidado del contrato de obra 2021-2020

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO REBALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
1	CPS_676_MV_01_04_V29	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82	Prioritario	\$ 31.112.555	\$ 30.289.935	\$ 822.620	\$ 31.112.555	100,00%	Implementado
2	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E	Normal	\$ 564.396.234	\$ 457.152.830	\$ 107.243.404	\$ 564.396.234	100,00%	Implementado
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2 E Y KR 8 E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	Normal	\$ 64.009.757	\$ 52.012.233	\$ 11.997.524	\$ 64.009.757	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	PRESUPUESTO O EJECUTADO	Avance Ejecutado o %	
4	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9C Y DG 3 A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	Normal	\$ 31.023.442	\$ 20.307.265	\$ 10.716.177	\$ 31.023.442	100,00%	Implementado
5	EX_03_065_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	Normal	\$ 149.307.048	\$ 126.560.185	\$ 22.746.863	\$ 149.307.048	100,00%	Implementado
6	EX_03_071_1881_12	CL 1F Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E	Normal	\$ 80.011.645	\$ 65.662.327	\$ 14.349.318	\$ 80.011.645	100,00%	Implementado
7	EX_03_085_1881_12	CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	Normal	\$ 457.651.526	\$ 428.129.295	\$ 29.522.231	\$ 457.651.526	100,00%	Implementado
8	EX_02_356_946_10_V6	KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE KR 18 Y KR 15	Normal	\$ 112.989.719	\$ 95.467.123	\$ 17.522.596	\$ 112.989.719	100,00%	Implementado
9	EX_17_034_1881_12	CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E	Normal	\$ 113.962.802	\$ 78.781.185	\$ 35.181.617	\$ 113.962.802	100,00%	Implementado
10	EX_02_033_1556_10_V20	ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88	Normal	\$ 100.466.971	\$ 88.263.711	\$ 12.203.260	\$ 100.466.971	100,00%	Implementado
11	MV_01_033_1560_10	AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 166 Y CL 245	Normal	\$ 514.028.660	\$ 479.961.787	\$ 34.066.873	\$ 514.028.660	100,00%	Implementado
12	EX_03_041_670_11_V3	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	Normal	\$ 106.048.685	\$ 86.523.844	\$ 19.524.841	\$ 106.048.685	100,00%	Implementado
13	EX_03_078_1881_12_V4	KR 13 Y KR 5 DESDE CL 36 HASTA CL 26 B	Normal	\$ 46.512.630	\$ 46.048.780	\$ 463.850	\$ 46.512.630	100,00%	Implementado
14	MV_13_153_1249_11_V5		Normal		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
15	TPD_PL_2342_V2	CALLE 39 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AK 7	Normal		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	No se ejecutara, ya que no fue asignado a este proyecto
16	EX_17_036_1881_12	CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	Normal	\$ 114.893.925	\$ 107.481.650	\$ 7.412.275	\$ 114.893.925	100,00%	Implementado
17	EX_03_076_1881_12	CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 3	Normal	\$ 151.202.261	\$ 149.107.788	\$ 2.094.473	\$ 151.202.261	100,00%	Implementado
18	EX_17_001_1841_17	KR 3 ESTE Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 10	Normal	\$ 9.899.626	\$ 7.187.493	\$ 2.712.133	\$ 9.899.626	100,00%	Implementado
19	MV_02_280_941_09	Kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27	Normal	\$ 114.071.227	\$ 100.900.868	\$ 13.170.359	\$ 114.071.227	100,00%	Implementado
20	CP - Kra 6 " 1-43	Kra 6 " 1-43	Normal	\$ 920.412	\$ 0	\$ 920.412	\$ 920.412	100,00%	Implementado
21	CP_ak 7 CON Cl. 94	suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	\$ 836.637	\$ 0	\$ 836.637	\$ 836.637	100,00%	Implementado
22	CP_ak 7 CON Cl. 92	suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	\$ 1.216.927	\$ 0	\$ 1.216.927	\$ 1.216.927	100,00%	Implementado
23	CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15	CP	\$ 101.365	\$ 0	\$ 101.365	\$ 101.365	100,00%	Implementado
24	CP RETIRO DE TACHONES	KR 7 CON CL 94	CP	\$ 52.793	\$ 52.793	\$ 0	\$ 52.793	100,00%	Implementado
25	CP KR 7 - CALLE 92	KR 7 CON CL 92	CP	\$ 8.626.180	\$ 8.179.310	\$ 446.870	\$ 8.626.180	100,00%	Implementado
26	CP - KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	CP	\$ 582.376	\$ 0	\$ 582.376	\$ 582.376	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO REBALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
27	CP SR-28 EX_02_180_1881_12	Carrera 5 entre Calle 30ª y Calle 31	CP		\$ 0	\$ 806.673	\$ 806.673		
28	CP - IDIGER- TV 2A_1 F	IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC	CP	\$ 1.511.845	\$ 0	\$ 1.511.845	\$ 1.511.845	100,00%	Implementado
29	CP SDM-SS-73925-2020	Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26.	CP	\$ 873.564	\$ 0	\$ 873.564	\$ 873.564	100,00%	Implementado
30	CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A (EX_02_033)	Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A.	CP	\$ 7.369.974	\$ 7.369.974	\$ 0	\$ 7.369.974	100,00%	Implementado
31	MV_02_335_946_10_V12	entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 Peaje Vía a la Calera	Normal	\$ 264.117	\$ 264.117	\$ 0	\$ 264.117	100,00%	Esta asignación fue retirada por la SDM
32	EX_02_203_1881_12_V2	LA AV 100 Y CL. 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - CL. 98 ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9	Normal	\$ 109.604.468	\$ 90.452.845	\$ 19.151.623	\$ 109.604.468	100,00%	Implementado
33	EX_02_356_946_10_V7	CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15 CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15 KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97	Normal	\$ 21.784.336	\$ 16.644.475	\$ 5.139.861	\$ 21.784.336	100,00%	Implementado
34	CPS_676_MV_01_04_V30	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	Normal	\$ 101.225.441	\$ 96.479.694	\$ 4.745.747	\$ 101.225.441	100,00%	Implementado
35	CP-EX_02_182_1881_12-CP 20216121789272	Transversal 3 entre Calles 56 y 53	CP	\$ 2.928.672	\$ 2.928.672	\$ 0	\$ 2.928.672	100,00%	Implementado
36	CP Km 9 vía Bogotá Choachi	Km 9 vía Bogotá Choachi 27-01-2022	CP	\$ 1.988.045	\$ 0	\$ 1.988.045	\$ 1.988.045	100,00%	Implementado
37	CP Km 4 vía Bogotá Choachi	Km 4 vía Bogotá Choachi	CP	\$ 1.988.045	\$ 0	\$ 1.988.045	\$ 1.988.045	100,00%	Implementado
38	CP EX_02_335_946	Av. Circunvalar con calle 87, sentido Sur-Norte	CP	\$ 316.342	\$ 0	\$ 316.342	\$ 316.342	100,00%	Implementado
39	CP EX_02_180_1881	Calle 74 # 1- 86	CP	\$ 1.496.486	\$ 0	\$ 1.496.486	\$ 1.496.486	100,00%	Implementado
40	CP EX_02_180_1881	calle 81 Con carrera 6 SR1 - 01	CP	\$ 311.461	\$ 0	\$ 311.461	\$ 311.461	100,00%	Implementado
41	CP EX_02_180_1881	Carrera 5 # 79-35	CP	\$ 772.678	\$ 0	\$ 772.678	\$ 772.678	100,00%	Implementado
42	EX_02_102_1556_10_V2	LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	\$ 47.373.087	\$ 40.283.041	\$ 7.090.046	\$ 47.373.087	100,00%	Implementado
43	EX_02_166_1249_11_V1	CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	\$ 51.379.097	\$ 48.120.069	\$ 3.259.028	\$ 51.379.097	100,00%	Implementado
44	EX_02_171_1249_11	LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93.	Normal	\$ 71.096.448	\$ 65.640.939	\$ 5.455.509	\$ 71.096.448	100,00%	Implementado
45	EX_02_195_1881_12_V6	CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	\$ 209.031.387	\$ 197.490.692	\$ 11.540.695	\$ 209.031.387	100,00%	Implementado
46	EX_02_227_1794_10_V1	LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	\$ 53.928.000	\$ 50.920.378	\$ 3.007.622	\$ 53.928.000	100,00%	Implementado
47	EX_02_240_575_11_V7	Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a (solo este sector)	Normal	\$ 402.488.745	\$ 379.627.408	\$ 22.861.337	\$ 402.488.745	100,00%	implementado
48	SH_SV_IDU_420-2015_k7_CL13_CL26_V0_15	K7 entre Cl 13 y Cl 26	Prioritario		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	Con inspección pero no se implementa
49	EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5	CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3	Normal	\$ 11.242.589	\$ 9.712.153	\$ 1.530.435	\$ 11.242.589	100,00%	Implementado
50	EX_02_169_1249_11_V3	KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55	Normal	\$ 22.933.846	\$ 18.483.061	\$ 4.450.785	\$ 22.933.846	100,00%	Implementado
51	EX_02_197_1881_12_V6	KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45	Normal	\$ 127.878.052	\$ 117.333.077	\$ 10.544.975	\$ 127.878.052	100,00%	Implementado
52	EX_02_202_1881_12_V1	AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76	Normal	\$ 142.503.656	\$ 125.849.338	\$ 16.654.318	\$ 142.503.656	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
53	EX_03_080_1881_12	CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4	Normal	\$ 45.014.790	\$ 39.023.907	\$ 5.990.883	\$ 45.014.790	100,00%	Implementado
54	CP CL 18 CON Carrera 2A SR-28/PLAQUETA	Cl 18 con KR 2A, Localidad de Candelaria	CP	\$ 1.211.580	\$ 0	\$ 1.211.580	\$ 1.211.580	100,00%	Implementado
55	CP KR1A CON CL 12B REUBICACIÓN SP-48	Sector de la KR 1A con 12 B	CP	\$ 49.797	\$ 0	\$ 49.797	\$ 49.797	100,00%	Implementado
56	CP-SR-31_CANDELARIA	Calle 12 con Carrera 9 Carrera 8 con Av. Jiménez Calle 10 con Av. Circunvalar Carrera 2E con Av. Circunvalar	CP	\$ 1.198.648	\$ 0	\$ 1.198.648	\$ 1.198.648	100,00%	Implementado
57	EX_03_061_1249_11_V6	DESDE CL 6 HASTA CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 14	Normal	\$ 55.916.182	\$ 47.549.515	\$ 8.366.668	\$ 55.916.182	100,00%	Implementado
58	EX_17_035_1881_12_V5	DESDE CL 6A HASTA CL 11 ENTRE KR 6 Y KR 3E	Normal	\$ 102.393.569	\$ 82.852.880	\$ 19.540.689	\$ 102.393.569	100,00%	Implementado
59	EX_17_033_1881_12_V5	Desde call3 30	Normal	\$ 23.606.604	\$ 23.606.604	\$ 0	\$ 23.606.604	100,00%	Suspendido
60	EX_03_085_1881_12_V2	Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5	Normal	\$ 14.713.865	\$ 13.943.923	\$ 769.943	\$ 14.713.865	100,00%	Implementado
61	EX_02_033_1556_10_V22	Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14	Normal	\$ 63.498.843	\$ 51.732.827	\$ 11.766.016	\$ 63.498.843	100,00%	Implementado
62	EX_02_356_946_10_V7	Desde CL 90 hasta CL 95 entre DG 42 y KR 17	Normal	\$ 38.598.909	\$ 32.189.523	\$ 6.409.386	\$ 38.598.909	100,00%	implementado
63	EX_03_066_1881_12_V3	Desde CL 9 hasta DG 4A Bis entre Kr 6A Este y KR 8 Este	Normal		\$ 0	\$ 5.300.877	\$ 5.300.877	0,00%	NO SE IMPLEMENTA, YA QUE LA SEÑALIZACIÓN EN ESTA IMPLEMENTADA Y EL ESTADO DEL PAV ES MALO
64	CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA TOROS 2	Entre kur 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32 y DG 31A	Normal	\$ 6.614.878	\$ 0	\$ 6.614.878	\$ 6.614.878	100,00%	Implementado
65	MV_02_190_1556_10_V4 CL 94	Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre Cl 93b y Cl. 94A	Normal	\$ 44.144.554	\$ 38.044.491	\$ 6.100.063	\$ 44.144.554	100,00%	Implementado
66	EX_02_185_1881_12_V7	DESDE LA CL 72 HASTA CL 77 ENTRE AK 20 Y AK 15	Normal	\$ 3.798.609	\$ 3.798.609	\$ 0	\$ 3.798.609	100,00%	Implementado
67	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	CL 86A y CL 87A entre KR 11 y KR 12 aledaño al parque El Japón	CP	\$ 52.218.494	\$ 44.378.322	\$ 7.840.172	\$ 52.218.494	100,00%	Implementado
68	CP CP_AK7 CON CL 106	AK 7 y CL 106	CP	\$ 13.861.291	\$ 13.861.291	\$ 0	\$ 13.861.291	100,00%	Implementado
69	CP 120216710036822_00001 IDIGER	Cra 5 No. 12c-40	CP	\$ 1.799.002	\$ 0	\$ 1.799.002	\$ 1.799.002	100,00%	Implementado
70	CP CL 6A No 7-21 V4	CL 6A No 7-21 V4	CP	\$ 3.284.164	\$ 0	\$ 3.284.164	\$ 3.284.164	100,00%	Implementado
71	CP EX_02_180_1881_12	Calle 72 a Calle 74 Entre Carrera 5 y Carrera 4	CP	\$ 31.597.763	\$ 31.597.763	\$ 0	\$ 31.597.763	100,00%	Implementado
72	EX_02_001_1207_16_V3	CARRERA 4B ENTRE VÍA LA CALERA Y CALLE 89	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	NO SE IMPLEMENTA POR MAL ESTADO DEL PAV
73	EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO	AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39	Normal	\$ 119.155.677	\$ 107.421.128	\$ 11.734.549	\$ 119.155.677	100,00%	Implementado
74	MV_03_010 V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	Corredor Av. Circunvalar - Sector entre CL 84D hasta CL 3C entre AK 7 y KR 4E	Normal	\$ 236.605.908	\$ 218.890.951	\$ 17.714.957	\$ 236.605.908	100,00%	implementado
75	CP EX_03_065_1881_12	Carrera 4E entre calles 6 y 4B	CP	\$ 6.134.164	\$ 5.834.502	\$ 299.662	\$ 6.134.164	100,00%	Implementado
76	EX_02_192_1881_12_V8	Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A y KR 7	Normal	\$ 16.776.135	\$ 15.481.976	\$ 1.294.159	\$ 16.776.135	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
77	EX_02_193_1881_12_V4	KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A	Normal	\$ 90.932.550	\$ 73.742.049	\$ 17.190.501	\$ 90.932.550	100,00%	Implementado
78	MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJÓN	Vía a Vereda El Verjón K0+000 - K7+834	Normal	\$ 42.511.156	\$ 959.024	\$ 41.552.132	\$ 42.511.156	100,00%	Implementado
79	EX_03_003_2487_21_V0	Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38	Normal	\$ 3.733.878	\$ 3.733.878	\$ 0	\$ 3.733.878	100,00%	Implementado
80	CP AK 7 a la altura de la CL 26 - 1 señal SP-59	costado oriental de la AK 7 a la altura de la CL 26.	CP	\$ 299.662	\$ 0	\$ 299.662	\$ 299.662	100,00%	Implementado
81	CPS_676_MV_01_04_V31	KR 7 Este entre CL 100 y CL 170	Normal	\$ 575.077.731	\$ 542.586.160	\$ 32.491.571	\$ 575.077.731	100,00%	Implementado
82	EX_13_193_1881_12	Desde AC 26 hasta CL 42 entre AV NQS y KR 34A	Normal	\$ 110.923.568	\$ 104.708.683	\$ 6.214.885	\$ 110.923.568	100,00%	Implementado
83	MV_01_001_V14	Corredor Av. Carrera 7 entre CL 170 y CL 183	Normal	\$ 163.042.852	\$ 152.396.438	\$ 10.646.413	\$ 163.042.852	100,00%	Implementado
84	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	Desde CL 37 hasta AC 45 entre AK 24 y AK 28 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	\$ 52.732.675	\$ 47.490.607	\$ 5.242.068	\$ 52.732.675	100,00%	Implementado
85	EX_03_061_1249_11_V7	Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde CL 19 hasta CL 26 entre KR 3 y KR 14 (SOLO ZPP) E.V.	Normal	\$ 50.512.126	\$ 40.234.707	\$ 10.277.419	\$ 50.512.126	100,00%	Implementado
86	EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3	Desde AC 13 hasta AC 19 entre AK 14 hasta KR 18	Normal	\$ 35.569.047	\$ 29.653.511	\$ 5.915.536	\$ 35.569.047	100,00%	implementado
87	EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F	Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19 y KR 25	Normal	\$ 146.049.799	\$ 126.820.412	\$ 19.229.387	\$ 146.049.799	100,00%	implementado
88	MV_14_015_V16_DIS_V2	KR 27 desde TV 33 hasta AC 3	Normal	\$ 130.816.106	\$ 110.024.827	\$ 20.791.280	\$ 130.816.106	100,00%	implementado
89	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7	Normal	\$ 143.975.114	\$ 126.831.437	\$ 17.143.677	\$ 143.975.114	100,00%	implementado
90	CP PLANO_DG 2 BIS X KR 2_V2 (1)	Calle 2Bis entre Tv 2A y carrera 2	CP	\$ 3.540.027	\$ 0	\$ 3.540.027	\$ 3.540.027	100,00%	Implementado
91	EX_12_001_1560_10_V7	CL 67 a AC 72 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 32.112.636	\$ 27.400.332	\$ 4.712.305	\$ 32.112.636	100,00%	implementado
92	EX_12_010_1560_10_V5	CL 63 a AC 68 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 137.344.427	\$ 129.490.277	\$ 7.854.150	\$ 137.344.427	100,00%	implementado
93	EX_12_141_1881_12_v5	AC 68 a AC 72 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 24.331.062	\$ 21.585.682	\$ 2.745.380	\$ 24.331.062	100,00%	implementado
94	EX_12_161_1881_12_V2_A_P	CL 63F a AC68 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 216.488.123	\$ 195.416.138	\$ 21.071.985	\$ 216.488.123	100,00%	implementado
95	MV_12_102_1560_10_V6	Corredor AK 24 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 33.287.276	\$ 30.782.206	\$ 2.505.070	\$ 33.287.276	100,00%	Implementado
96	MV_12_182_1747_10_v10 ac 68	Corredor AC 68 (Polilínea roja)	Normal-cicloruta	\$ 229.418.790	\$ 218.994.170	\$ 10.424.620	\$ 229.418.790	100,00%	implementado
97	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A	Normal	\$ 36.049.825	\$ 32.508.819	\$ 3.541.006	\$ 36.049.825	100,00%	implementado
98	EX_10_372_1842_12_V4_Y_V6	CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 95	Normal	\$ 213.132.708	\$ 186.702.339	\$ 26.430.369	\$ 213.132.708	100,00%	implementado
99	EX_10_348_1236_11_V1	CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C	Normal	\$ 83.648.180	\$ 68.773.780	\$ 14.874.400	\$ 83.648.180	100,00%	implementado
100	EX_10_114_1560_10_V3	CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A	Normal	\$ 318.495.256	\$ 272.609.897	\$ 45.885.359	\$ 318.495.256	100,00%	implementado
101	EX_12_147_1881_12_V2	CL 63A entre AK 30 Y AK 24	Normal	\$ 84.492.992	\$ 75.557.191	\$ 8.935.801	\$ 84.492.992	100,00%	implementado
102	EX_10_002_1452_14_V1	CL 63BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111	Normal	\$ 107.902.802	\$ 90.499.882	\$ 17.402.920	\$ 107.902.802	100,00%	implementado
103	EX_14_106_1881_12_V4	AC 13 hasta AC 19 entre KR 22 y AK 30 (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19) (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19)	Normal	\$ 121.984.161	\$ 121.663.636	\$ 320.525	\$ 121.984.161	100,00%	Implementado
104	EX_14_104_1881_12_V4	AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22	Normal	\$ 370.160.871	\$ 315.294.968	\$ 54.865.903	\$ 370.160.871	100,00%	Implementado

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
105	EX_16_179_1249_11_V3	AC 26 S hasta AC 8 S entre TV 35 y AK50	Normal	\$ 384.794.159	\$ 330.568.175	\$ 54.225.984	\$ 384.794.159	100,00%	Implementado
106	EX_16_209_1881_12_V4	CL 45A S hasta AC 26 S entre KR 52 y AK 68	Normal	\$ 10.281.062	\$ 9.584.841	\$ 696.221	\$ 10.281.062	100,00%	Implementado
107	CP CL 65 KR 1A	CL 65 KR 1A	CP	\$ 405.834	\$ 0	\$ 405.834	\$ 405.834	100,00%	Implementado
108	PMT EMERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 62	AK 7 entre CL 62 y CL 63	CP	\$ 5.143.720	\$ 0	\$ 5.143.720	\$ 5.143.720	100,00%	Implementado
109	CP - SEÑAL SR - 08	Calle 22 Entre cra 17 y 18	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%	Implementado
110	CP Carrera 8E No 4-30	Carrera 8E No 4-30	CP	\$ 3.271.514	\$ 0	\$ 3.271.514	\$ 3.271.514	100,00%	Implementado
111	CP Calle 9N*5-94 este	Calle 9N*5-94 este	CP	\$ 6.022.621	\$ 0	\$ 6.022.621	\$ 6.022.621	100,00%	Implementado
112	TEM BICI	Calle 9N*5-94 este	CIV's	\$ 90.327.449	\$ 78.570.388	\$ 8.958.419	\$ 87.528.807	96,90%	Incompleto
113	EX_14_097_1881_12	CL 3 hasta AC 6 entre KR 24 y AK 30	Normal	\$ 549.381.601	\$ 500.733.423	\$ 44.660.455	\$ 545.393.878	99,27%	Incompleto
114	CP - DG 44-TV-1 ESTE Y CARRERA 3 ESTS	DG 44_Tv 1 Este y Carrera 3 Este	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 2.839.686	\$ 2.839.686	0,00%	Obra ya implementada
115	CP KMM11 + 400 VIA CHOACHI	km 11 + 400 vía choachi	CP	\$ 853.186	\$ 0	\$ 853.186	\$ 853.186	100,00%	Implementado
116	EX_14_096_1881_12_V5	AC 19 HASTA AC 26 ENTRE AK 30 Y KR 22	NORMAL	\$ 328.257.131	\$ 280.357.230	\$ 47.899.901	\$ 328.257.131	100,00%	Implementado
117	MV_02_187_1556_10_V11	AC 85 DESDE KR 20 (AUTONORTE) HASTA AK 7	NORMAL	\$ 276.944.398	\$ 264.135.163	\$ 12.809.235	\$ 276.944.398	100,00%	Implementado
118	UMV_043-SUBA	SUBA	CIV's	\$ 199.725.159	\$ 154.296.193	\$ 28.064.456	\$ 182.360.649	91,31%	Incompleto
119	UMV_043_USAQUEN	USAQUEN	CIV's	\$ 19.238.910	\$ 10.329.365	\$ 4.265.598	\$ 14.594.963	75,86%	Incompleto
120	FDL_413_ SUBA	SUBA	CIV's	\$ 564.123.797	\$ 494.519.809	\$ 69.603.988	\$ 564.123.797	100,00%	implementado
121	CP EX-03-061/ EX-14-111	Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25	CP	\$ 15.559.050	\$ 14.918.000	\$ 641.050	\$ 15.559.050	100,00%	Implementado
122	39.Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	CP	\$ 451.167	\$ 0	\$ 451.167	\$ 451.167	100,00%	Implementado
123	40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	CP	\$ 384.971	\$ 0	\$ 384.971	\$ 384.971	100,00%	Implementado
124	EX_15_93_1867_12 41.Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	CP	\$ 82.907.338	\$ 73.741.609	\$ 9.165.729	\$ 82.907.338	100,00%	Implementado
125	EX_15_93_1867_12 43.Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	asignado
126	42. CP EX-15-95 Y EX-15-032 Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	CP	\$ 1.539.886	\$ 0	\$ 1.539.886	\$ 1.539.886	100,00%	Implementado
127	44.Calle 3 No. 5B-57 Este	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	\$ 2.160.244	\$ 0	\$ 2.160.244	\$ 2.160.244	100,00%	Implementado
128	44. carrera 2A No. 31-67	Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	CP	\$ 1.595.209	\$ 0	\$ 1.595.209	\$ 1.595.209	100,00%	Implementado
129	45.Calle 1ABISA No. 1A-10	Calle 1A BISA No. 1A-10	CP	\$ 2.160.244	\$ 0	\$ 2.160.244	\$ 2.160.244	100,00%	Implementado
130	46.Vía Bogotá - Choachi,	Vía Bogotá - Choachi,	CP	\$ 2.160.244	\$ 0	\$ 2.160.244	\$ 2.160.244	100,00%	Implementado
131	2023-10-30 Suministro Señales SI-07A		SUMINISTRO		\$ 0	\$ 20.012.915	\$ 20.012.915	100,00%	
132	48. Calle 2 con carrera 5B Este	Calle 2 con carrera 5B Este	CP	\$ 2.160.244	\$ 0	\$ 2.160.244	\$ 2.160.244	100,00%	Implementado
133	49.Carrera 2 No 31 – 72	Carrera 2 No 31 – 72	CP	\$ 2.160.244	\$ 0	\$ 2.160.244	\$ 2.160.244	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado %	
134	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y AK 7 - KR 4 ENTRE CL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 69A Y CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 26.206.242	\$ 22.093.828	\$ 4.112.414	\$ 26.206.242	100,00%	implementado
135	CP Retiro bandas agregado - MV_03_010_V25	AVCIRCUNVALAR ENTRE CL 74 Y DIG 70 B	CP		\$ 279.588		\$ 279.588		
136	EX_10_003_1560_10_V8	CL 83A hasta AC 90 entre KR 110 y KR 119	NORMAL	\$ 404.101.266	\$ 357.687.416	\$ 6.922.434	\$ 364.609.850	88,53%	Incompleto
137	MV_10_016_1747_10_V2	AK 70 entre AC 26 y AC 53	NORMAL	\$ 91.466.689	\$ 85.261.620	\$ 6.205.069	\$ 91.466.689	100,00%	implementado
138	EX_13_218_1789_10_V7	CL 48 hasta AC 53 entre AK 14 y KR 23	NORMAL	\$ 21.621.508	\$ 16.074.061	\$ 5.547.448	\$ 21.621.508	100,00%	implementado
139	EX_12_152_1881_12_V2	AK 30 hasta KR 27 entre AC 80 y CL 86A	NORMAL	\$ 81.515.547	\$ 69.015.530	\$ 10.520.905	\$ 79.536.435	97,57%	Incompleto
140	EX_12_163_1881_12_V1	AK 24 hasta AK20 entre AC 80 y CL 89A	NORMAL	\$ 264.270.426	\$ 225.270.653	\$ 38.999.773	\$ 264.270.426	100,00%	Implementado
141	EX_10_375_1842_12_V3	CL 64G hasta CL 66A entre AK 86 y KR 99B	NORMAL	\$ 197.528.881	\$ 151.992.797	\$ 27.127.765	\$ 179.120.563	90,68%	Incompleto
142	Carrera 9 Este con Calle 3B	Carrera 9 Este con Calle 3B	CP	\$ 3.242.457	\$ 0	\$ 3.242.457	\$ 3.242.457	100,00%	Implementado
143	51. TV2 A LA ALTURA CALLE 67	TV2 A LA ALTURA CALLE 67	CP	\$ 3.823.200	\$ 0	\$ 3.823.200	\$ 3.823.200	100,00%	Implementado
144	52. Tv 1 Este # 54A -85,	Tv 1 Este # 54A -85	CP	\$ 1.409.415	\$ 0	\$ 1.409.415	\$ 1.409.415	100,00%	Implementado
145	EX_02_005_1443_14_V3_D IS_V2	DG 91 HASTA CL 102 A entre KR 13E y KR 3E	NORMAL	\$ 168.467.889	\$ 134.852.546	\$ 33.615.344	\$ 168.467.889	100,00%	implementado
146	EX_13_157_1249_11_V12	AC 26 a AC 28 entre AK19 y Av NQS	Normal-cicloruta	\$ 175.195.888	\$ 162.251.785	\$ 12.944.104	\$ 175.195.888	100,00%	implementado
147	EX_03_073_1881_12_V6	CL 26 a CL 33 BIS entre KR 13 y AK14	Normal-cicloruta	\$ 72.349.478	\$ 51.886.752	\$ 20.462.727	\$ 72.349.478	100,00%	implementado
148	EX_13_202_1881_12_V5	AK 14 hasta AK 28 entre CL 28A y CL 37	Normal-cicloruta	\$ 313.277.248	\$ 277.961.821	\$ 35.315.427	\$ 313.277.248	100,00%	implementado
149	MV_02_223_1156_10_V7	Calle 86 y Calle 86 Bis entre la Carrera 11 y Carrera 12 Parque la Cabrera	CP	\$ 19.305.098	\$ 18.984.573	\$ 320.525	\$ 19.305.098	100,00%	Implementado
150	MV_02_280_941_MV_03_010_V26	Calle 29 entre Carreras 4A y 5. Av. Circunvalar con Calle 40, calzada sur-note y Av. Circunvalar con Calle 20, calzada norte-sur	CP	\$ 7.975.659	\$ 7.108.994	\$ 866.665	\$ 7.975.659	100,00%	Implementado
151	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO	CL 93A ENTRE KR9 Y KR 10 - KR9 ENTRE CL93 Y CL 94	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 12.115.449	\$ 9.138.108	\$ 2.977.341	\$ 12.115.449	100,00%	implementado
152	EX_15_499_826_10_V4	TV 35 HASTA AK 27 ENTRE KR 40 HASTA DG 27 SUR	NORMAL	\$ 231.205.715	\$ 175.890.434	\$ 51.765.893	\$ 227.656.327	98,46%	Incompleto
153	EX_13_171_1881_12_V8	DESDE LA CL 35 HASTA LA DG 42 A Y ENTRE DIBUJO: LA KR 15 Y KR 21.	NORMAL	\$ 83.400.328	\$ 80.382.059	\$ 3.018.269	\$ 83.400.328	100,00%	Implementado
154	CP VIA LA CALERA K2+100	VIA LA CALERA K2+100	CP	\$ 704.708	\$ 0	\$ 704.708	\$ 704.708	100,00%	Implementado
155	CP BAHIA CALLE 57 No1-13	CALLE 57 No1-13	CP	\$ 2.677.352	\$ 1.867.261	\$ 810.091	\$ 2.677.352	100,00%	Implementado
156	CP PASACALLES EX_03_061_1249_11	KR 13 hasta KR 12 entre CL 14 y CL 13	CP	\$ 1.467.594	\$ 0	\$ 1.467.594	\$ 1.467.594	100,00%	Implementado
157	CP_EX_14_096_1881_12_V5	CALLE 24 CON CRA 30	CP	\$ 7.053.750	\$ 7.053.750	\$ 0	\$ 7.053.750	100,00%	Implementado
158	CP_EV_69	KR 5 ENTRE 69 Y 70	CP	\$ 5.542.243	\$ 4.648.774	\$ 893.468	\$ 5.542.243	100,00%	Implementado
159	EX_13_495_943_10_V3	AC 45 HASTA AC 53 ENTRE AK 30 Y AK 24	NORMAL	\$ 5.307.240	\$ 1.157.394	\$ 4.149.846	\$ 5.307.240	100,00%	implementado
160	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24H	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24H	CP	\$ 13.855.927	\$ 12.347.278	\$ 1.508.649	\$ 13.855.927	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto o ejecutado	Avance Ejecutado o %	
161	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR	CP	\$ 48.134.150	\$ 41.896.917	\$ 6.237.233	\$ 48.134.150	100,00%	Implementado
162	EX_13_334_945_10_V7	DESDE LA AC 45 HASTA LA DG 40A ENTRE LA KR 22 Y LA AK 14	NORMAL	\$ 76.169.726	\$ 63.671.653	\$ 12.498.073	\$ 76.169.726	100,00%	implementado
163	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	CP	\$ 14.425.710	\$ 11.453.464	\$ 2.972.246	\$ 14.425.710	100,00%	Implementado
164	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	CL 39 ENTRE AK 24 Y KR 26 - KR 25 ENTRE CL 37 Y CL 39 - CL 39 ENTRE KR 25 Y AK 24	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 58.424.553	\$ 54.271.862	\$ 4.152.692	\$ 58.424.553	100,00%	Implementado
165	AK7-CALLE 36	AK 7 CON CALLE 36	CP	\$ 986.820	\$ 678.438	\$ 308.382	\$ 986.820	100,00%	Implementado
166	MV_13_156_1249_11_V4	AC 53 ENTRE LA AK 30 Y LA KR 67B	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
167	MV_13_193_1556_10_V4	KR 66A ENTRE CL 46 Y AC26	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 59.143.316	\$ 54.825.702	\$ 4.317.614	\$ 59.143.316	100,00%	implementado
168	EX_02_038_1556_10_V20	KR 13 ENTRE CL 78 Y CL 80	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 13.250.339	\$ 11.510.053	\$ 1.740.286	\$ 13.250.339	100,00%	Implementado
169	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	DE LA CL 58 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 58 ENTRE KR 6 Y KR 5, DE LA CL 57 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 57 ENTRE KR 4A Y KR 4, DE LA CL 56 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 56 ENTRE KR 6 Y KR 5, DE LA CL 56 ENTRE KR 5 Y KR 4A, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 6, DE LA CL 55 ENTRE AK 7 Y KR 5.	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 19.645.642	\$ 18.059.795	\$ 1.585.847	\$ 19.645.642	100,00%	Implementado
170	EX_02_201_1881_12_V9	CL 69A entre KR9 y KR 10	NORMAL	\$ 10.933.705	\$ 7.524.594	\$ 3.409.111	\$ 10.933.705	100,00%	implementado
171	MV_12_102_1560_10_V10	bicicarriles existentes entre la AK 30 y la AC 57, y entre la CL 76 y el costado norte de la AK 30	NORMAL	\$ 155.263.826	\$ 148.685.695	\$ 6.578.131	\$ 155.263.826	100,00%	Implementado
172	ZZP Tv 23 entre Calle 94 y Calle 95 ID EX_02_203_1881	Transversal 23 entre Calle 94 y Calle 95	CP	\$ 9.487.451	\$ 7.708.199	\$ 1.779.252	\$ 9.487.451	100,00%	Implementado
173	CP Av. Circunvalar con Calle 40 y Calle 20	Av. Circunvalar con Calle 40, calzada sur-norte	CP	\$ 599.324	\$ 0	\$ 599.324	\$ 599.324		
174	CP KR10Este-CL1ABis		CP	\$ 268.086	\$ 0	\$ 268.086	\$ 268.086		
175	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR 19A_V0	KR 19A CON CALLE 106	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 710.656	\$ 0	\$ 710.656	\$ 710.656	100,00%	Implementado
176	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105_V0	CL 105 ENTRE AK 19 Y KR 18A	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	Mal estado
177	cp Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 (4°35'42.1N 74°03'07.1W)	Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 (4°35'42.1N 74°03'07.1W)	CP	\$ 308.382	\$ 0	\$ 308.382	\$ 308.382	100,00%	Implementado
178	cp Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22	Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22	CP	\$ 1.033.596	\$ 0	\$ 1.033.596	\$ 1.033.596	100,00%	Implementado
179	KR 4 ESTE con CL 46.	KR 4 ESTE con CL 46.	CP	\$ 3.056.771	\$ 0	\$ 3.056.771	\$ 3.056.771	100,00%	Implementado
180	Tv 1 ESte No. 52-12	Tv 1 ESte No. 52-12	CP	\$ 1.033.596	\$ 0	\$ 1.033.596	\$ 1.033.596	100,00%	Implementado

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto o ejecutado	Avance Ejecutado o %	
181	Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) Barrio Las Cruces	Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) Barrio Las Cruces	CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852	100,00%	Implementado
182	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	NORMAL	\$ 137.541.380	\$ 137.541.380	\$ 0	\$ 137.541.380	100,00%	implementado
183	Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este.	Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este.	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	implementado por otro contratista
184	Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-occidente)Barrio Girardot	Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-occidente)Barrio Girardot	CP	\$ 268.086	\$ 0	\$ 268.086	\$ 268.086	100,00%	implementado
185	Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23	Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23	CP	\$ 792.349	\$ 0	\$ 792.349	\$ 792.349	100,00%	Implementado
186	Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio	Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio	CP	\$ 268.086	\$ 0	\$ 268.086	\$ 268.086	100,00%	Implementado
187	Carrera 9 Este No 3C-10	Carrera 9 Este No 3C-10	CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852	100,00%	Implementado
188	KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur-- KR 16 entre CL 1 y CL 1 Sur	KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur-- KR 16 entre CL 1 y CL 1 Sur LUNA PARK	CP	\$ 1.063.564	\$ 0	\$ 1.063.564	\$ 1.063.564	100,00%	Implementado
189	Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur, calle 13 sur entre DG 13 bis sur y Kr 24D, Calle 13 sur entre KR 24D y KR 24G	Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur	CP	\$ 2.773.222	\$ 0	\$ 2.773.222	\$ 2.773.222	100,00%	Implementado
190	Carrera 1 Este por Calle 12C	Carrera 1 Este por Calle 12C	CP	\$ 1.758.810	\$ 0	\$ 1.758.810	\$ 1.758.810	100,00%	Implementado
191	Diagonal 4A con calle 6	diagonal 4A con calle 6	CP	\$ 4.568.186	\$ 0	\$ 4.568.186	\$ 4.568.186	100,00%	Implementado
192	SH_SV_ZPP_2470_2021_P ARQUE FLORES_V0	CL 70 ENTRE LA AK 14 Y AK 11	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 6.338.055	\$ 5.582.873	\$ 755.182	\$ 6.338.055	100,00%	Implementado
193	SH_SV_ZPP_2470_2021_P ARQUE_CENTRAL_BAVARIA_V0	CL 28 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - CL 31 ENTRE KR 13 A Y KR 14 - KR 13 A ENTRE CL 31 Y CL 32	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 12.752.483	\$ 11.997.301	\$ 755.182	\$ 12.752.483	100,00%	Implementado
194	CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	NORMAL	\$ 6.363.771	\$ 6.363.771	\$ 0	\$ 6.363.771	100,00%	Implementado
195	CP- KR 12 CL 17 SUR (Retiro)		CP	\$ 21.470	\$ 0	\$ 21.470	\$ 21.470		
196	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	Reservado
197	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	CP	\$ 40.408.893	\$ 28.436.312	\$ 11.972.581	\$ 40.408.893	100,00%	Implementado
198	CP AV CR 10 - CL 19 (N-S)		CP	\$ 268.086	\$ 0	\$ 268.086	\$ 268.086		
199	CP Señal SR-29 a Convenio IDIPRON		Insumos	\$ 247.303	\$ 0	\$ 247.303	\$ 247.303		
200	89.CP- KR 24d CL 3 sur	KR 24d CL 3 sur	CP	\$ 792.349	\$ 0	\$ 792.349	\$ 792.349	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto o ejecutado	Avance Ejecutado o %	
201	90.CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	CP	\$ 1.584.698	\$ 0	\$ 1.584.698	\$ 1.584.698	100,00%	Implementado
202	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	KR 10 BIS CL 7 SUR	CP	\$ 403.860	\$ 0	\$ 403.860	\$ 403.860	100,00%	Implementado
203	92.CP KR 19A CON CL 92	KR 19A CON CL 92	CP	\$ 526.691	\$ 0	\$ 526.691	\$ 526.691	100,00%	Implementado
204	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	KR 3 Y 6 DESDE CALLE 1 HASTA CALLE 1 C BIS	BARRIO VITAL	\$ 340.990.229	\$ 319.140.189	\$ 19.928.203	\$ 339.068.392	99,44%	Incompleto
205	CP - Carrera 73 con Calle 163	Carrera 73 con Calle 163	CP	\$ 64.515	\$ 0	\$ 64.515	\$ 64.515	100,00%	Implementado
206	CP – CL 16 KR 16	CL 16 KR 16	CP	\$ 1.081.060	\$ 0	\$ 1.081.060	\$ 1.081.060	100,00%	Implementado
207	CP – CL 12 KR 5	CL 12 KR 5	CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852	100,00%	Implementado
208	CP – CL 18 KR 3	CL 18 KR 3	CP	\$ 396.175	\$ 0	\$ 396.175	\$ 396.175	100,00%	Implementado
209	CP – CL 17 SUR KR 12C	CL 17 SUR KR 12C	CP	\$ 5.523.681	\$ 4.201.511	\$ 1.322.170	\$ 5.523.681	100,00%	Implementado
210	CP KR 3E CIRCUNVALAR CL 9		CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852		
211	CP – CL 36 – TV 28A	CL 36 – TV 28A	CP	\$ 1.373.940	\$ 0	\$ 1.373.940	\$ 1.373.940	100,00%	Implementado
212	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	CP	\$ 5.818.682	\$ 0	\$ 5.818.682	\$ 5.818.682	100,00%	Implementado
213	CP CL 6 CON KR 6A ESTE		CP	\$ 1.587.494	\$ 1.587.494	\$ 0	\$ 1.587.494		
214	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	CP	\$ 6.664.402	\$ 0	\$ 6.664.402	\$ 6.664.402	100,00%	Implementado
215	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	CP	\$ 865.482	\$ 0	\$ 865.482	\$ 865.482	100,00%	Implementado
216	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	CARRERA 7 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 32	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 258.892.462	\$ 238.076.108	\$ 11.578.327	\$ 249.654.435	96,43%	Incompleto
217	EX_02_166_1249_11_V2	CALLE 45 ENTRE KR 7 Y KR 13	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 14.629.116	\$ 12.327.198	\$ 2.301.918	\$ 14.629.116	100,00%	implementado
218	MV_02_465_946_10_V10	ACCION EMPALMA Y MODIFICA CON EX_02_195_1881_12	NORMAL	\$ 206.442.567	\$ 203.119.268	\$ 3.323.299	\$ 206.442.567	100,00%	implementado
219	EX_02_197_1881_12_V7	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 - CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%	Ya implementado con asignación de puntos conectate
220	EX_02_195_1881_12_V8	CARRERA 13 CON CL 63 - CL 62 - CL 61 - CL 60 - CL 59 - CL 58BIS - CL 57 A CL 56BIS - CL 55 - CL 54	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 35.778.778	\$ 30.941.798	\$ 4.836.980	\$ 35.778.778	100,00%	Implementado
221	EX_03_041_670_11_V5	CARRERA 13 ENTRE AV CALLE 39 Y CALLE 34	MANTENIMIENTO CICLORUTAS	\$ 25.506.989	\$ 25.506.989	\$ 0	\$ 25.506.989	100,00%	Implementado
222	CP – CL 13A SUR KR19	CL 13A SUR KR19	CP	\$ 13.466.473	\$ 11.725.709	\$ 1.740.764	\$ 13.466.473	100,00%	implementado
223	CP - CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	CP	\$ 11.086.127	\$ 9.650.286	\$ 1.435.842	\$ 11.086.127	100,00%	en implementacion
224	CP - KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	CP	\$ 3.187.505	\$ 3.187.505	\$ 0	\$ 3.187.505	100,00%	Implementado
225	CL 3A con KR 1A	CL 3A con KR 1A	CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852	100,00%	Implementado
226	EX_17_032_1881_12		NORMAL	\$ 132.507.822	\$ 121.755.036	\$ 10.752.786	\$ 132.507.822	100,00%	Implementado

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto o ejecutado	Avance Ejecutado o %	
227	KR 1A # 1-56	KR 1A # 1-56	CP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%	Implementado
228	EX_15_95_1867_12_V4	AK 30 Y AK 27 ENTRE TV 33 Y AC 22 S	NORMAL	\$ 361.263.147	\$ 314.811.694	\$ 40.457.164	\$ 355.268.858	98,34%	Incompleto
229	EX_03_072_1881_12_V2	CL 2B Y KR 5ESTE ENTRE KR 8ESTE Y KR 11ESTE	NORMAL	\$ 80.593.693	\$ 69.379.091	\$ 11.214.602	\$ 80.593.693	100,00%	Implementado
230	EX_03_086_1881_12_V1	CL 1C Y KR 7A ESTE ENTRE KR 13A ESTE Y KR 8 ESTE	NORMAL	\$ 70.040.956	\$ 58.601.897	\$ 11.439.059	\$ 70.040.956	100,00%	Implementado
231	MV_03_001_1783_19_V1	LA KR 10 Y KR 3 ENTRE CL 6 Y CL 7.	NORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	asignación retirada
232	EX_15_93_1867_12_V1	KR 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12S	NORMAL	\$ 438.467.497	\$ 377.336.441	\$ 59.509.082	\$ 436.845.522	99,63%	Incompleto
233	EX_15_032_1561_10_V6	AK 14 Y KR 21 ENTRE AC 1 Y CL 12 S	NORMAL	\$ 312.680.877	\$ 269.888.814	\$ 42.792.063	\$ 312.680.877	100,00%	implementado
234	EX_14_101_1881_12_V6	AC 22 SUR Y CL 14 SUR ENTRE AK 30 Y KR 27	NORMAL	\$ 44.500.101	\$ 40.473.619	\$ 4.026.482	\$ 44.500.101	100,00%	implementado
235	MV_14_181_1556_10_V5		NORMAL	\$ 147.562.268	\$ 134.606.142	\$ 12.956.126	\$ 147.562.268	100,00%	Implementado
236	CL 1D # 29-40 _ SR-28	CL 1D # 29-40 _ SR-28	100,00%	\$ 308.382	\$ 0	\$ 308.382	\$ 308.382	100,00%	Implementado
237	KR 19A con CL 5 _ SR-28	KR 19A con CL 5 _ SR-28	CP	\$ 396.175	\$ 0	\$ 396.175	\$ 396.175	100,00%	Implementado
238	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	CP	\$ 9.086.057	\$ 7.895.734	\$ 1.190.323	\$ 9.086.057	100,00%	Implementado
239	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	CP	\$ 308.382	\$ 0	\$ 308.382	\$ 308.382	100,00%	Implementado
240	CL 12 No 2-85	CL 12 No 2-85	CP	\$ 833.664	\$ 0	\$ 833.664	\$ 833.664	100,00%	Implementado
241	CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 PLAQUETA EN AMBOS COSTADOS	KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A	CP	\$ 8.338.745	\$ 8.338.745	\$ 0	\$ 8.338.745	100,00%	Implementado
242	CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79	KR 9 ENTRE CL 77 y 79	CP	\$ 7.824.540	\$ 7.824.540	\$ 0	\$ 7.824.540	100,00%	Implementado
243	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L79_AK15_KR18_V0	KR 15 CON CARRERA 18	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 10.385.678	\$ 8.561.227	\$ 1.824.451	\$ 10.385.678	100,00%	implementado
244	KR 1 entre CL 9 y CL 10	KR 1 entre CL 9 y CL 10	CP	\$ 5.024.202	\$ 4.132.317	\$ 891.885	\$ 5.024.202	100,00%	Implementado
245	CP CL 9A CON KR 5A ESTE		CP	\$ 4.313.718	\$ 3.541.040	\$ 772.678	\$ 4.313.718	100,00%	Implementado
246	CP CL 6 CON KR 4A ESTE		CP	\$ 329.852	\$ 0	\$ 329.852	\$ 329.852	100,00%	Implementado
247	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L81_V0	Calle 81 con Carrera 8	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 105.103.716	\$ 93.517.651	\$ 11.586.065	\$ 105.103.716	100,00%	implementado
248	SH_SV_ZPP_2470_2021_C OLSUBSIDIO_CL 67_V0	Calle 66 con Carrera 10	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 22.578.475	\$ 19.934.513	\$ 2.643.962	\$ 22.578.475	100,00%	en implementacion
249	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ARLY_V0	calle 48 con Carrera 9	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 59.056.163	\$ 43.359.028	\$ 6.119.064	\$ 49.478.092	83,78%	Incompleto
250	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ISTRAL_II_V0	Calle 54 entre Carrera 5 y Carrera 4	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 32.687.292	\$ 26.465.855	\$ 6.221.436	\$ 32.687.292	100,00%	implementado
251	SH_SV_ZPP_2470_2021_N OTARIA_65_V0	Carrera 6 con Calle 67	ESTACIONAMIENTO EN VIA	\$ 45.919.037	\$ 36.495.087	\$ 9.423.949	\$ 45.919.037	100,00%	implementado
252	PMT KR 7A ESTE 2C-05	KR 7A ESTE 2C-05	CP	\$ 308.382	\$ 0	\$ 308.382	\$ 308.382	100,00%	Implementado
					\$ 14.813.891.348,52	\$ 1.995.883.074,06	\$ 16.809.774.422,58		
	Insumos				\$ 951.146.160,00				

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ID	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO O RE BALANCEADO	VALOR POR EJECUCIÓN COMPLETA				ESTADO
					Horizontal	Vertical	Presupuesto o ejecutado	Avance Ejecutado o %	
	Total, Ejecutado				\$ 17.760.920.582,58				

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.
 Se Adjunta esta tabla en archivo Excel separada del informe mensual

7.2. Avance físico de la obra.

La obra en ejecución bajo el contrato 2021 -2020 está comprendida en los ID´s en los que se ejecutó la implementación de la señalización horizontal y vertical de los diseños citados. A continuación, se consolida el estado actual de los diseños asignados durante el contrato.

Tabla 15 Detalle avance físico de la obra.

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
1	CPS_676_MV_01_04_V29	23/8/2021	25/8/2021	24/1/2022	IMPLEMENTADO
2	EX_03_001_1841_17_V0	2/9/2021	31/8/2021	2/2/2022	IMPLEMENTADO
3	EX_03_070_1881_12_V2	2/9/2021	9/9/2021	7/2/2022	IMPLEMENTADO
4	EX_03_066_1881_12_V2	2/9/2021	8/9/2021	14/2/2022	IMPLEMENTADO
5	EX_03_065_1881_12	2/9/2021	17/9/2021	15/2/2022	IMPLEMENTADO
6	EX_03_071_1881_12	2/9/2021	16/9/2021	15/2/2022	IMPLEMENTADO
7	EX_03_085_1881_12	2/9/2021	5/10/2021	05-10-222	IMPLEMENTADO
8	EX_02_356_946_10_V6	22/9/2021	23/9/2021	23/9/2021	IMPLEMENTADO
9	EX_17_034_1881_12	2/9/2021	23/11/2021	23/11/2021	IMPLEMENTADO
10	EX_02_033_1556_10_V20	12/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	IMPLEMENTADO
11	MV_01_033_1560_10	22/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	IMPLEMENTADO
12	EX_03_041_670_11_V3	2/9/2021	30/11/2021	30/11/2021	IMPLEMENTADO
13	EX_03_078_1881_12_V4	7/1/2022	30/11/2021	30/11/2021	IMPLEMENTADO
14	MV_13_153_1249_11_V5	NA	NA	NA	No se ejecutará, ya que no fue asignado a este proyecto
15	TPD_PL_2342_V2	NA	NA	NA	No se ejecutará, ya que no fue asignado a este proyecto

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
16	EX_17_036_1881_12	2/9/2021	27/1/2022	27/1/2022	IMPLEMENTADO
17	EX_03_076_1881_12	2/9/2021	12/12/2021	12/12/2021	IMPLEMENTADO
18	EX_17_001_1841_17	2/9/2021	30/12/2022	30/12/2022	IMPLEMENTADO
19	MV_02_280_941_09	2/9/2021	13/12/2021	13/12/2021	IMPLEMENTADO
20	CP - Kra 6 " 1-43	12/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	IMPLEMENTADO
21	CP_ak 7 CON Cl. 94	25/9/2021	29/11/2021	29/11/2021	IMPLEMENTADO
22	CP_ak 7 CON Cl. 92	25/9/2021	14/2/2022	14/2/2022	IMPLEMENTADO
23	CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	8/10/2021	18/2/2022	18/2/2022	IMPLEMENTADO
24	CP RETIRO DE TACHONES	15/10/2021	15/2/2022	15/2/2022	IMPLEMENTADO
25	CP KR 7 - CALLE 92	30/10/2022	7/9/2021	7/9/2021	IMPLEMENTADO
26	CP - KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	16/2/2022	15/12/2021	15/12/2021	IMPLEMENTADO
27	CP - Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	16/2/2022	15/12/2021	15/12/2021	IMPLEMENTADO
28	CP - IDIGER- TV 2A_ 1 F	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	IMPLEMENTADO
29	CP SDM-SS-73925-2020	4/1/2022	7/1/2022	7/1/2022	IMPLEMENTADO
30	CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A	16/2/2022	10/11/2021	10/11/2021	IMPLEMENTADO
31	MV_02_335_946_10_V12	20/1/2022	NA	NA	Esta asignación fue retirada por la SDM
32	EX_02_203_1881_12_V2	1/2/2022	14/10/2021	15/10/2021	IMPLEMENTADO
33	EX_02_356_946_10_V7	1/2/2022	23/9/2021	23/9/2021	IMPLEMENTADO
34	CPS_676_MV_01_04_V28	16/2/2022	7/2/2022	14/2/2022	IMPLEMENTADO
35	CP Transversal 3 entre Calles 56 y 53	16/2/2022	25/1/2022	25/1/2022	IMPLEMENTADO
36	CP Km 9 vía Bogotá Choachí	27/1/2022	1/2/2022	1/2/2022	IMPLEMENTADO
37	CP Km 4 vía Bogotá Choachí	27/1/2022	1/2/2022	1/2/2022	IMPLEMENTADO
38	CP EX_02_335_946	8/2/2022	10-2-122	10-2-122	IMPLEMENTADO
39	CP EX_02_180_1881	8/2/2022	10-2-122	10-2-122	IMPLEMENTADO
40	CP EX_02_180_1881	8/2/2022	10-2-122	10-2-122	IMPLEMENTADO
41	CP EX_02_180_1881	8/2/2022	10-2-122	10-2-122	IMPLEMENTADO
42	EX_02_102_1556_10_V2	8/2/2022	15/2/2022	15/2/2022	IMPLEMENTADO
43	EX_02_166_1249_11_V1	8/2/2022	15/2/2022	15/2/2022	IMPLEMENTADO
44	EX_02_171_1249_11	8/2/2022	17/2/2022	17/2/2022	IMPLEMENTADO
45	EX_02_195_1881_12_V6	8/2/2022	1/3/2022	2/3/2022	IMPLEMENTADO
46	EX_02_227_1794_10_V1	8/2/2022	2/3/2022	2/3/2022	IMPLEMENTADO
47	EX_02_240_575_11_V7	8/2/2022	1/3/2022	1/3/2022	IMPLEMENTADO
48	SH_SV_IDU_420-2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5	18/2/2022	16/01/2022	16/01/2022	IMPLEMENTADO
49	EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5	16/3/2022	29/4/2022	29/4/2022	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
50	EX_02_169_1249_11_V3	16/3/2022	6/4/2022	6/4/2022	IMPLEMENTADO
51	EX_02_197_1881_12_V6	16/3/2022	22/3/2022	25/3/2022	IMPLEMENTADO
52	EX_02_202_1881_12_V1	16/3/2022	29/3/2022	4/4/2022	IMPLEMENTADO
53	EX_03_080_1881_12	16/3/2022	12/4/2022	12/4/2022	IMPLEMENTADO
54	CP MV_02_280_941_09 SR -28/prohibido parquear	16/3/2022	12/4/2022	12/4/2022	IMPLEMENTADO
55	CP CL 18 CON Carrera 2A SR-28/PLAQUETA	27/4/2022	29/4/2022	4/5/2022	IMPLEMENTADO
56	CP KR1A CON CL 12B REUBICACIÓN SP-48	29/4/2022	4/5/2022	4/5/2022	IMPLEMENTADO
57	CP-SR-31_ CANDELARIA	29/4/2022	10/5/2022	10/5/2022	IMPLEMENTADO
58	EX_03_061_1249_11_V6	27/4/2022	25/5/2022	25/5/2022	IMPLEMENTADO
59	EX_17_035_1881_12_V5	29/4/2022	7/6/2022	7/6/2022	IMPLEMENTADO
60	EX_17_033_1881_12_V5	29/4/2022	7/6/2022	7/6/2022	Suspendido
61	EX_03_085_1881_12_v2	23/5/2022	6/6/2022	6/6/2022	IMPLEMENTADO
62	EX_02_033_1556_10_V22	23/5/2022	1/6/2022	1/6/2022	IMPLEMENTADO
63	EX_02_356_946_10_V7	23/5/2022	25/5/2022	31/5/2022	IMPLEMENTADO
64	EX_03_066_1881_12_V3	23/5/2022	7/6/2022	7/6/2022	NO SE IMPLEMENTA, YA QUE LA SEÑALIZACIÓN ESTA IMPLEMENTADA Y EL ESTADO DEL PAV ES MALO
65	CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA TOROS 2	23/5/2022	1/6/2022	1/6/2022	IMPLEMENTADO
66	MV_02_190_1556_10_V4 CL 94	23/5/2022	7/6/2022	7/6/2022	IMPLEMENTADO
67	EX_02_185_1881_12_V7	23/5/2022	6/6/2022	6/6/2022	IMPLEMENTADO
68	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	26/5/2022	6/6/2022	6/6/2022	IMPLEMENTADO
69	CP CP_AK7 CON CL 106	6/6/2022	13/6/2022	13/6/2022	IMPLEMENTADO
70	CP 120216710036822_00001 IDIGER	31/5/2022	2/6/2022	9/6/2022	IMPLEMENTADO
71	CP CL 6A No 7-21 V4	26/5/2022	31/5/2022	6/6/2022	IMPLEMENTADO
72	CP EX_02_180_1881_12	8/6/2022	13/6/2022	13/6/2022	IMPLEMENTADO
73	EX_02_001_1207_16_V3	8/6/2022	NA	NA	NO SE EJECUTA POR MAL ESTADO PAVIMENTO
74	EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO	23/6/2022	30/6/2022	30/6/2022	IMPLEMENTADO
75	MV_03_010 V25 CORREDOR CIRCUNVALAR	23/6/2022	5/7/2022	11/7/2022	IMPLEMENTADO
76	CP EX_03_065_1881_12	8/4/2022	26/5/2022	26/5/2022	IMPLEMENTADO
77	EX_02_192_1881_12_V8	28/7/2022	26/8/2022	26/8/2022	IMPLEMENTADO
78	EX_02_193_1881_12_V4	28/7/2022	29/7/2022	2/8/2022	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
79	MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJÓN	28/7/2022	3/8/2022	3/8/2022	IMPLEMENTADO
80	EX_03_003_2487_21_V0	28/7/2022	2/8/2022	2/8/2022	IMPLEMENTADO
81	CP AK 7 a la altura de la CL 26 - 1 señal SP-59	28/7/2022	1/8/2022	1/8/2022	IMPLEMENTADO
82	CP KR 3 entre CL 74 y CL 74A. - señal SR-28	28/7/2022	1/8/2022	1/8/2022	IMPLEMENTADO
83	CP KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. - señal SR-28	28/7/2022	1/8/2022	1/8/2022	IMPLEMENTADO
84	CPS_676_MV_01_04_V31	11/8/2022	23/8/2009	12/9/2022	IMPLEMENTADO
85	EX_13_193_1881_12	25/8/2022	29/8/2022	5/9/2022	IMPLEMENTADO
86	MV_01_001_V14	25/8/2022	12/9/2022	13/9/2022	IMPLEMENTADO
87	EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1	30/8/2022	31/8/2022	31/8/2022	IMPLEMENTADO
88	EX_13_218_1789_10_V8	30/8/2022	1/9/2022	5/9/2022	IMPLEMENTADO
89	EX_03_061_1249_11_V7	30/8/2022	1/9/2022	5/9/2022	IMPLEMENTADO
90	EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3	2/9/2022	22/9/2022	22/9/2022	IMPLEMENTADO
91	EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F	2/9/2022	5/9/2022	7/9/2022	IMPLEMENTADO
92	MV_14_015_V16_DIS_V2	2/9/2022	7/9/2022	7/9/2022	IMPLEMENTADO
93	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	2/9/2022	13/9/2022	20/9/2022	IMPLEMENTADO
94	CP PLANO_ DG 2 BIS X KR 2_V2 (1)	14/9/2022	25/9/2022	25/9/2022	IMPLEMENTADO
95	EX_12_001_1560_10_V7	16/9/2022	18/10/2022	18/10/2022	IMPLEMENTADO
96	EX_12_010_1560_10_V5	16/9/2022	10/10/2022	12/10/2022	IMPLEMENTADO
97	EX_12_141_1881_12_v5	16/9/2022	18/10/2022	18/10/2022	IMPLEMENTADO
98	EX_12_161_1881_12_V2_AP	16/9/2022	30/9/2022	30/9/2022	IMPLEMENTADO
99	MV_12_102_1560_10_V6	16/9/2022	27/9/2022	27/9/2022	IMPLEMENTADO
100	MV_12_182_1747_10_v10 ac 68	16/9/2022	27/9/2022	27/9/2022	IMPLEMENTADO
101	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	27/9/2022	25/10/2022	25/10/2022	IMPLEMENTADO
102	EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6	27/9/2022	19/10/2022	21/10/2022	IMPLEMENTADO
103	EX_10_348_1236_11_V1	27/9/2022	20/10/2022	20/10/2022	IMPLEMENTADO
104	EX_10_114_1560_10_V3	27/9/2022	1/11/2022	1/11/2022	IMPLEMENTADO
105	EX_12_147_1881_12_V2	27/9/2022	9/11/2022	9/11/2022	IMPLEMENTADO
106	EX_10_002_1452_14_V1	27/9/2022	23/11/2022	23/11/2022	IMPLEMENTADO
107	EX_14_106_1881_12_V4	27/9/2022	6/10/2022	6/10/2022	IMPLEMENTADO
108	EX_14_104_1881_12_V4	27/9/2022	17/11/2022	23/11/2022	IMPLEMENTADO
109	EX_16_179_1249_11_V3	27/9/2022	17/11/2022	17/11/2022	IMPLEMENTADO
110	EX 16 209 1881 12_V4	27/9/2022	18/11/2022	18/11/2022	IMPLEMENTADO
111	CP CL 65 KR 1A	5/10/2022	6/10/2022	6/10/2022	IMPLEMENTADO
112	CP - AK 7 entre CL 62 y CL 63	6/10/2022	7/10/2022	7/10/2022	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
113	CP - SEÑAL SR - 08	14/10/2022	15/10/2022	15/10/2022	IMPLEMENTADO
114	CP Carrera 8E No 4-30	28/10/2022	29/10/2022	29/10/2022	IMPLEMENTADO
115	CP Calle 9N°5-94 este	28/10/2022	29/10/2022	29/10/2022	IMPLEMENTADO
116	TEM BICI	22/11/2022	1/12/2022	11/1/2023	IMPLEMENTADO
117	CP.DG 44 -TV 1 Este y Carrera 3 Este	5/12/2022	6/12/2022	6/12/2022	IMPLEMENTADO
118	CP Km 11+400 Vía Bogotá- Choachí - Localidad de Santa Fe	5/12/2022	6/12/2022	6/12/2022	IMPLEMENTADO
119	CP.Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25	28/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	IMPLEMENTADO
120	EX_14_097_1881_12	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INCOMPLETO
121	EX_14_096_1881_12_V5	20/12/2022	17/1/2023	19/1/2023	IMPLEMENTADO
122	MV_02_187_1556_10_V11	20/12/2022	2/2/2023	2/2/2023	IMPLEMENTADO
123	UMV_043-SUBA	20/12/2022	26/1/2022	NA	IMPLEMENTADO
124	UMV_043_USAQUEN	20/12/2022	10/1/2023	NA	IMPLEMENTADO
125	FDL_413_SUBA	26/12/2022	2/1/2023	NA	IMPLEMENTADO
126	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	11/1/2023	16/1/2023	16/1/2023	IMPLEMENTADO
127	CP .Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces	28/12/2022	17/1/2023	17/1/2023	IMPLEMENTADO
128	CP.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33	28/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	IMPLEMENTADO
129	CP.Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21	28/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	IMPLEMENTADO
130	CP.Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo	28/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	IMPLEMENTADO
131	CP.Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís)	28/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	IMPLEMENTADO
132	CP.Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67	12/1/2023	13/1/2023	13/1/2023	IMPLEMENTADO
133	CP.Calle 1ABISA No. 1A-10	12/1/2023	13/1/2023	13/1/2023	IMPLEMENTADO
134	CP.Vía Bogotá - Choachí,	18/1/2023	sin inspeccion	sin inspeccion	obra ya implementada
135	CP.Vía Bogotá - Choachí,	18/1/2023	sin inspeccion	sin inspeccion	obra ya implementada
136	48. Calle 2 con carrera 5B Este	26/1/2023	27/1/2023	27/1/2023	IMPLEMENTADO
137	49.Carrera 2 No 31 – 72	26/1/2023	27/1/2023	27/1/2023	IMPLEMENTADO
138	Carrera 9 Este con Calle 3B	8/2/2023	10/2/2023	10/2/2023	IMPLEMENTADO
139	TEM BICI 2	26/1/2023	17/4/2023	sin inspección	EN INSPECCIÓN
139	EX_10_003_1560_10_V8	8/2/2023	21/3/2023	3/4/2023	INCOMPLETO
140	MV_10_016_1747_10_V2	8/2/2023	25/5/2023	25/5/2023	IMPLEMENTADO
141	EX_13_218_1789_10_V7	8/2/2023	14/4/2023	14/4/2023	IMPLEMENTADO
142	EX_12_152_1881_12_V2	8/2/2023	20/4/2023	20/4/2023	INCOMPLETO
143	EX_12_163_1881_12_V1	8/2/2023	28/2/2023	9/3/2023	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
144	EX_10_375_1842_12_V3	8/2/2023	10/5/2023	12/5/2023	INCOMPLETO
145	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	1/3/2023	7/3/2023	9/3/2023	IMPLEMENTADO
146	EX_13_202_157_1249_12_V5	3/3/2023	10/3/2023	13/3/2023	IMPLEMENTADO
147	EX_13_157_1249_11_V12	3/3/2023	17/3/2023	24/3/2023	IMPLEMENTADO
148	EX_03_073_1881_12_V6	3/3/2023	17/3/2023	27/3/2023	IMPLEMENTADO
149	51,Transversal 2 A, a la altura de la Calle 67	13/2/2023	14/2/2023	14/2/2023	IMPLEMENTADO
150	52, Tv 1 Este # 54A -85,	1/3/2023	2/3/2023	2/3/2023	IMPLEMENTADO
151	53, MV_02_223_1156_10 Parque la Cabrera	14/3/2023	31/3/2023	31/3/2023	IMPLEMENTADO
152	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR 19A_VO	4/4/2023	2/5/2023	2/5/2023	IMPLEMENTADO
153	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105_VO	4/4/2023	2/5/2023	2/5/2023	NO SE EJECUTA POR MAL ESTADO PAVIMENTO
154	54. CP MV_02_280_941__ MV_03_010_V26	28/3/2023	31/3/2023	31/3/2023	IMPLEMENTADO
155	55. CP VIA LA CALERA K2+100	31/3/2023	31/3/2023	31/3/2023	IMPLEMENTADO
156	56.CP CALLE 57 No1-13	31/3/2023	31/3/2023	31/3/2023	IMPLEMENTADO
157	57,PASACALLES CL 14	14/4/2023	14/4/2023	14/4/2023	IMPLEMENTADO
158	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO DE CHICO	20/4/2023	25/4/2023	25/4/2023	IMPLEMENTADO
159	CP CALLE 57 No1-13 N°2	9/5/2023	9/5/2023	9/5/2023	IMPLEMENTADO
160	cp Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 (4°35'42.1N 74°03'07.1W)	11/5/2023	11/5/2023	11/5/2023	IMPLEMENTADO
161	cp Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	IMPLEMENTADO
162	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO_VO	20/4/2023	25/4/2023	25/4/2023	IMPLEMENTADO
163	EX_15_499_826_10_V4	11/5/2023	18/5/2023	19/5/2023	INCOMPLETO
164	EX_13_171_1881_12_V8	6/6/2023	17/8/2023	17/8/2023	IMPLEMENTADO
165	EX_13_334_945_10_V7	6/6/2023	8/6/2023	9/6/2023	IMPLEMENTADO
166	EX_13_495_943_10_V3	6/6/2023	9/6/2023	9/6/2023	IMPLEMENTADO
167	MV_13_156_1249_11_V4	6/6/2023	SIN INSPECCION	SIN INSPECCION	RESERVADO
168	MV_13_193_1556_10_V4	6/6/2023	13/6/2023	13/6/2023	IMPLEMENTADO
169	KR 4 ESTE con CL 46.	19/5/2023	20/5/2023	21/5/2023	IMPLEMENTADO
170	Tv 1 Este No. 52-12	23/5/2023	24/5/2023	25/5/2023	IMPLEMENTADO
171	Av Americas X Av NQS./EX_14_096_1881_12_V6	23/5/2023	24/5/2023	25/5/2023	IMPLEMENTADO
172	KR 5 entre la CL 69A y CL 70 SH SV	31/5/2023	1/6/2023	1/6/2023	IMPLEMENTADO
173	Calle 15 sur entre carrera 24G y 24H	1/6/2023	7/6/2023	7/6/2023	IMPLEMENTADO
174	Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) Barrio Las Cruces	1/6/2023	2/6/2023	2/6/2023	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
175	Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este.	1/6/2023	7/6/2023	7/6/2023	YA IMPLEMENTADO
176	Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-occidente)Barrio Girardot	1/6/2023	2/6/2023	2/6/2023	IMPLEMENTADO
177	Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23	1/6/2023	2/6/2023	2/6/2023	IMPLEMENTADO
178	Calle 1A Bis entre Carrera 7 Este y Carrera 8 Este	1/6/2023	2/6/2023	2/6/2023	RESERVADO
179	Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio	1/6/2023	5/6/2023	5/6/2023	IMPLEMENTADO
180	Carrera 9 Este No 3C-10	1/6/2023	5/6/2023	5/6/2023	IMPLEMENTADO
181	Carrera 11 Este con Calle 1A Bis	1/6/2023	5/6/2023	5/6/2023	YA IMPLEMENTADO
182	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B- DG 13 Bis A Sur entre TV 12A Bis y KR 12B- TV 12A Bis entre CL 13 Bis Sur y CL 13A Sur	1/6/2023	13/6/2023	13/6/2023	IMPLEMENTADO
183	KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur- KR 16 entre CL 1 y CL 1 Sur	1/6/2023	5/6/2023	5/6/2023	IMPLEMENTADO
184	CL 32 Sur entre CL 31A Sur y CL 31 Sur- CL 31 Sur entre KR 29B y KR 30- KR 29 B entre CL 30 Sur y CL 31A Sur	1/6/2023	7/6/2023	7/6/2023	IMPLEMENTADO
185	Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur, calle 13 sur entre DG 13 bis sur y Kr 24D, Calle 13 sur entre KR 24D y KR 24G	1/6/2023	7/6/2023	7/6/2023	IMPLEMENTADO
186	Carrera 1 Este por Calle 12C	15/6/2023	16/6/2023	16/6/2023	IMPLEMENTADO
187	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1	23/6/2023	29/6/2023	29/6/2023	IMPLEMENTADO
188	diagonal 4A con calle 6	27/6/2023	28/6/2023	28/6/2023	IMPLEMENTADO
189	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	28/6/2023	29/6/2023	29/6/2023	IMPLEMENTADO
190	EX_02_038_1556_10_V20	29/6/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
191	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	29/6/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
192	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	29/6/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
193	EX_02_201_1881_12_V9	30/6/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
194	MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 2	30/6/2023	4/7/2023	24/7/2023	IMPLEMENTADO
195	MV_12_102_1560_10_V10	30/6/2023	21/7/2023	21/7/2023	IMPLEMENTADO
196	Zona de Parqueo Pago de la Transversal 23 entre Calle 94 y Calle 95 EX_02_203_1881_12_V2.	30/6/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
197	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE FLORES_V0	6/7/2023	14/7/2023	14/7/2023	IMPLEMENTADO
198	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE CENTRAL_BAVARIA_V0	6/7/2023	14/072023	14/072023	IMPLEMENTADO
199	Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1),	6/7/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO
200	Carrera 7 No 1-47	6/7/2023	6/7/2023	6/7/2023	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
201	AK 7 con CL 36	10/7/2023	13/7/2023	13/7/2023	IMPLEMENTADO
202	Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas	17/7/2023	SIN INSPECCIONAR	SIN INSPECCIONAR	RESERVADO
203	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	17/7/2023	18/7/2023	18/7/2023	IMPLEMENTADO
204	CP- CL 19 sur 12f y 12g	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
205	88.CP- CL 27 sur CR 27 y 29	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
206	89.CP- KR 24d CL 3 sur	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
207	90.CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
208	91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
209	92.CP KR 19A CON CL 92	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	IMPLEMENTADO
210	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	3/8/2023	4/8/2023	4/8/2023	INCOMPLETO
211	93, zona 2 en la Carrera 73 con Calle 163	15/8/2023	15/8/2023	15/8/2023	IMPLEMENTADO
212	CP – CL 16 KR 16	29/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	IMPLEMENTADO
213	CP – CL 12 KR 5	29/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	IMPLEMENTADO
214	CP – CL 18 KR 3	29/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	IMPLEMENTADO
215	CP – CL 17 SUR KR 12C	29/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	IMPLEMENTADO
216	CP – KR 12C CL 17 SUR	29/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	IMPLEMENTADO
217	CP – CL 36 – TV 28A	29/8/2023	2/9/2023	2/9/2023	IMPLEMENTADO
218	transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8	29/8/2023	2/9/2023	2/9/2023	IMPLEMENTADO
219	KR 11 Este entre DG 102A y CL 102A	29/8/2023	2/9/2023	2/9/2023	IMPLEMENTADO
220	CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este	29/8/2023	2/9/2023	2/9/2023	IMPLEMENTADO
221	Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 No 3 – 54	29/8/2023	2/9/2023	2/9/2023	IMPLEMENTADO
222	CPS. 676_MV_01_04_V32 CICLORUTA	1/9/2023	11/9/2023	11/9/2023	INCOMPLETO
223	EX_02_166_1249_11_V2 (Calle 45 entre KR 7 Y KR 13)	5/9/2023	8/9/2023	8/9/2023	IMPLEMENTADO
224	MV_02_465_946_10_V10	5/9/2023	7/9/2023	7/9/2023	IMPLEMENTADO
225	EX_02_197_1881_12_V7	5/9/2023	7/9/2023	7/9/2023	IMPLEMENTADO
226	EX_02_195_1881_12_V8	5/9/2023	12/9/2023	12/9/2023	IMPLEMENTADO
227	EX_03_041_670_11_V5 (Cicloruta Carrera 13).	5/9/2023	19/9/2023	19/9/2023	IMPLEMENTADO
228	CP – CL 13A SUR KR19	1/9/2023	11/9/2023	11/9/2023	IMPLEMENTADO
229	CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	4/9/2023	7/9/2023	7/9/2023	IMPLEMENTADO
230	KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	5/9/2023	8/9/2023	8/9/2023	IMPLEMENTADO
231	CL 3A con KR 1A	5/9/2023	5/9/2023	5/9/2023	IMPLEMENTADO
232	KR 1A # 1-56	5/9/2023	5/9/2023	5/9/2023	IMPLEMENTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N	ASIGNACIÓN	FECHA DE ASIGNACIÓN	INSPECCIÓN INICIO	INSPECCIÓN FINAL	ESTADO
233	EX_15_95_1867_12_V4	14/9/2023	19/9/2023	19/9/2023	INCOMPLETO
234	EX_17_032_1881_12_V5	14/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	IMPLEMENTADO
235	EX_03_072_1881_12_V2	14/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	IMPLEMENTADO
236	EX_03_086_1881_12_V1	14/9/2023	19/9/2023	19/9/2023	IMPLEMENTADO
237	MV_03_001_1783_19_V1	14/9/2023	23/11/2023	27/11/2023	INSPECCIONADO
238	EX_15_93_1867_12_V1	14/9/2023	24/10/2023	25/10/2023	IMPLEMENTADO
239	EX_15_032_1561_10_V6	14/9/2023	25/10/2023	25/10/2023	IMPLEMENTADO
240	EX_14_101_1881_12_V6	14/9/2023	1/11/2023	1/11/2023	IMPLEMENTADO
241	MV_14_181_1556_10_V5	14/9/2023	1/11/2023	1/11/2023	IMPLEMENTADO
242	CP CP AV CR 10 - CL 19 (N-S)	15/9/2023	18/9/2023	18/9/2023	IMPLEMENTADO
243	CL 1D # 29-40 _ SR-28	20/9/2023	21/9/2023	21/9/2023	IMPLEMENTADO
244	KR 19A con CL 5 _ SR-28	20/9/2023	21/9/2023	21/9/2023	IMPLEMENTADO
245	KR 5 entre CL 6B y 6D _ Impl. diseño	20/9/2023	21/9/2023	21/9/2023	IMPLEMENTADO
246	CL 12 Bis A con KR 1A_ SR-01	20/9/2023	21/9/2023	21/9/2023	IMPLEMENTADO
247	CL 12 No 2-85	2/10/2023	3/10/2023	3/10/2023	IMPLEMENTADO
248	KR 7A ESTE CON CL 2C	2/10/2023	3/10/2023	3/10/2023	IMPLEMENTADO
249	KR 3 ESTE (Circunvalar) con CL 9	1/11/2023	2/11/2023	2/11/2023	IMPLEMENTADO
250	KR 1 entre CL 9 y CL 10	1/11/2023	2/11/2023	2/11/2023	IMPLEMENTADO
251	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0	1/11/2023	3/11/2023	3/11/2023	IMPLEMENTADO
252	SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 67_V0	1/11/2023	3/11/2023	3/11/2023	IMPLEMENTADO
253	CL 6 CON KR 6A ESTE	1/11/2023	3/11/2023	3/11/2023	IMPLEMENTADO
254	SH_SV_ZPP_2470_2021_CALLE_81_V0	3/11/2023	9/11/2023	9/11/2023	IMPLEMENTADO
255	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0	10/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	INCOMPLETO
256	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0	14/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	IMPLEMENTADO
257	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0	10/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	IMPLEMENTADO

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Según relación anterior, el cuadro anterior para la asignación SH_SV_IDU_420_2015_KR7_CL_13_CL_26_V0_6_22 se asignó al contrato de obra, cuya asignación es de tipo PMT Masivo para la demarcación y señalización mediante SDM-SPMT-202231208079591.

Para el caso de la asignación del CP Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y AV caracas, se verificó el estado de reservas, y se evidencia que la asignación se encuentra en

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

su totalidad reservada por la entidad EAAB, para la adecuación de redes de acueducto, con fecha de reporte del 21/4/2023, por lo tanto, no se puede implementar la señalización.

Para el CP – CL 18 KR 3 perteneciente a la localidad de Santa Fé fue asignado por la SDM para la instalación de SI-27, lo cual dicha señal fue instalada con No. interno 591299

Para el CP – KR 12C CL 17 SUR perteneciente a la localidad de Antonio Nariño, fue asignado por la SDM para la instalación de la señal SR-16, lo cual dicha señal fue instalada con No. interno 380948.

7.3. Estado y avance presupuestal de contrato 2021-2020.

Sin tener en cuenta los valores pagados en suministros, se consolida los valores de implementación pagado en señalización horizontal y señalización vertical en todos los IDs intervenidos, según ejecutado por el contratista y recibido a satisfacción por interventoría. En esta relación se puede identificar los valores efectuados por cuenta y/o por Diseño.

Tabla 16. Valor ejecutado en diseños asignados por SDM durante el contrato (Sin suministros)

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
1	CPS_676_MV_01_04_V29	\$ -	\$ 30.289.935	\$ 30.289.935	\$ 30.289.935
2	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 8.870.784	\$ 85.501.565	\$ 94.372.349	\$ 199.781.142
2	CP RETIRO SR-11	\$ 20.863	\$ -	\$ 20.863	
2	CPS_676_MV_01_04_V29	\$ 822.620	\$ -	\$ 822.620	
2	CP KR 7 - CALLE 94 PASACALLES		\$ 836.637	\$ 836.637	
2	CP KR 7 - CALLE 92 PASACALLES		\$ 1.216.927	\$ 1.216.927	
2	CP KR 7 - CALLE 92	\$ -	\$ 8.179.310	\$ 8.179.310	
2	CP RETIRO DE TACHONES (CP KR 7 - CALLE 92)	\$ -	\$ 52.793	\$ 52.793	
2	EX_02_356_946_10_V6	\$ -	\$ 94.279.643	\$ 94.279.643	
3	EX_02_356_946_10_V6	\$ 16.925.510	\$ 1.545.298	\$ 18.470.808	\$ 500.826.138
3	EX_02_033_1556_10_V20	\$ 7.719.955	\$ 93.208.877	\$ 100.928.832	
3	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 42.870.360	\$ 277.911.229	\$ 320.781.589	
3	CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A (EX_02_033)	\$ -	\$ 7.369.974	\$ 7.369.974	
3	EX_03_070_1881_12_V2	\$ -	\$ 53.274.935	\$ 53.274.935	
4	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 22.684.050	\$ 85.957.596	\$ 108.641.646	\$ 457.898.738
4	EX_02_033_1556_10_V20	\$ 2.895.909	\$ -	\$ 2.895.909	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
4	EX_02_356_946_10_V6	\$ 239.267	\$ -	\$ 239.267	
4	CPS 676 CLL 92 KR 7	\$ 446.870	\$ -	\$ 446.870	
4	EX_03_070_1881_12_V2	\$ 7.639.602	\$ -	\$ 7.639.602	
4	EX_03_065_1881_12	\$ 291.188	\$ 126.560.185	\$ 126.851.373	
4	CP PMT IDIGER- KR 6 SANTA FE	\$ 920.412	\$ -	\$ 920.412	
4	EX_03_066_1881_12_V2	\$ -	\$ 20.307.409	\$ 20.307.409	
4	EX_03_071_1881_12	\$ -	\$ 8.351.608	\$ 8.351.608	
4	EX_03_085_1881_12	\$ -	\$ 181.604.642	\$ 181.604.642	
5	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 14.419.389	\$ -	\$ 14.419.389	\$ 542.408.038
5	EX_03_070_1881_12_V2	\$ 1.459.194	\$ -	\$ 1.459.194	
5	EX_03_085_1881_12	\$ 7.455.933	\$ 238.575.023	\$ 246.030.956	
5	EX_03_071_1881_12	\$ 1.597.851	\$ 58.380.114	\$ 59.977.965	
5	EX_03_065_1881_12	\$ 10.097.193	\$ -	\$ 10.097.193	
5	CP KRA 7A ESTE 2C	\$ 582.376	\$ -	\$ 582.376	
5	CP Plano_Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	\$ 2.839.686	\$ -	\$ 2.839.686	
5	CP PMT KR5 CL 24 CL 26	\$ 873.564	\$ -	\$ 873.564	
5	CP PMT TV 2A No 1F-02	\$ 338.036	\$ -	\$ 338.036	
5	CP PMT TV 2A No 1F-03	\$ 441.311	\$ -	\$ 441.311	
5	CP PMT TV 2A No 1F-04	\$ 441.311	\$ -	\$ 441.311	
5	CP PMT TV 2A No 1F-05	\$ 291.188	\$ -	\$ 291.188	
5	EX_03_041_670_11_V3	\$ -	\$ 24.855.812	\$ 24.855.812	
5	EX_03_076_1881_12	\$ -	\$ 2.636.037	\$ 2.636.037	
5	EX_03_078_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.479.267	\$ 2.479.267	
5	EX_17_034_1881_12	\$ -	\$ 32.601.139	\$ 32.601.139	
5	MV_01_033_1560_10_V15	\$ -	\$ 142.043.613	\$ 142.043.613	
6	EX_17_034_1881_12	\$ 7.742.410	\$ 42.914.173	\$ 50.656.583	\$ 663.591.221
6	EX_03_065_1881_12	\$ 5.934.950	\$ -	\$ 5.934.950	
6	CP-SR-01	\$ 311.401	\$ -	\$ 311.401	
6	EX_03_071_1881_12	\$ 7.309.066	\$ -	\$ 7.309.066	
6	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 14.821.300	\$ -	\$ 14.821.300	
6	EX_03_041_670_11_V3	\$ -	\$ 60.976.903	\$ 60.976.903	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
6	EX_02_182_1881_12 CP 20216121789272	\$ -	\$ 2.928.672	\$ 2.928.672	
6	EX_03_076_1881_12	\$ -	\$ 83.818.033	\$ 83.818.033	
6	MV_02_280_941_09	\$ -	\$ 100.736.434	\$ 100.736.434	
6	EX_03_078_1881_12_V4	\$ -	\$ 40.423.367	\$ 40.423.367	
6	MV_01_033_1560_10_V15	\$ -	\$ 295.674.512	\$ 295.674.512	
7	EX_02_203_1881_12_V2	\$ 1.144.027	\$ 89.061.018	\$ 90.205.045	\$ 406.633.717
7	EX_02_356_946_10_V7	\$ 5.139.861	\$ 12.915.202	\$ 18.055.063	
7	MV_02_280_941_09	\$ 6.851.582	\$ -	\$ 6.851.582	
7	CP EX_02_335_946_10 Chevron	\$ 316.342	\$ -	\$ 316.342	
7	CP EX_02_180_1881 NO PASE	\$ 1.185.025	\$ -	\$ 1.185.025	
7	CP SR-28 EX_02_180_1881_12	\$ 381.342	\$ -	\$ 381.342	
7	CP - SR-01 EX_02_180_1881_12	\$ 311.461	\$ -	\$ 311.461	
7	PMT Km 9 vía Bogotá Choachí	\$ 3.976.091	\$ -	\$ 3.976.091	
7	EX_03_070_1881_12_V2	\$ 1.475.384	\$ -	\$ 1.475.384	
7	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ -	\$ 32.816.118	\$ 32.816.118	
7	EX_02_102_1556_10_V2	\$ -	\$ 33.178.871	\$ 33.178.871	
7	EX_03_076_1881_12	\$ -	\$ 42.935.491	\$ 42.935.491	
7	EX_03_078_1881_12_V4	\$ -	\$ 3.236.833	\$ 3.236.833	
7	EX_17_034_1881_12	\$ -	\$ 1.779.939	\$ 1.779.939	
7	MV_02_335_946_10_V12	\$ -	\$ 264.117	\$ 264.117	
7	MV_01_033_1560_10_V15	\$ -	\$ 2.933.482	\$ 2.933.482	
7	EX_02_166_1249_11_V1	\$ -	\$ 33.574.734	\$ 33.574.734	
7	EX_02_195_1881_12_V6	\$ -	\$ 15.903.904	\$ 15.903.904	
7	EX_02_227_1794_10_V1	\$ -	\$ 26.136.527	\$ 26.136.527	
7	EX_03_001_1841_17_V0	\$ -	\$ 1.140.513	\$ 1.140.513	
7	EX_03_071_1881_12	\$ -	\$ 9.519.493	\$ 9.519.493	
7	EX_03_085_1881_12	\$ -	\$ 7.948.004	\$ 7.948.004	
7	EX_17_036_1881_12	\$ -	\$ 91.415.837	\$ 91.415.837	
7	EX_03_041_670_11_V3	\$ -	\$ 131.505	\$ 131.505	
8	EX_17_034_1881_12	\$ 745.608	\$ -	\$ 745.608	\$ 462.706.703
8	EX_03_041_670_11_V3	\$ 10.463.472	\$ 162.297	\$ 10.625.769	

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
8	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 835.095	\$ -	\$ 835.095	
8	EX_03_078_1881_12_V3	\$ 5.560.526	\$ -	\$ 5.560.526	
8	EX_03_085_1881_12	\$ 4.721.903	\$ -	\$ 4.721.903	
8	EX_02_102_1556_10_V2	\$ 4.192.977	\$ 6.401.949	\$ 10.594.926	
8	EX_02_203_1881_12_V2	\$ 4.370.888	\$ -	\$ 4.370.888	
8	EX_03_070_1881_12_V2	\$ 902.334	\$ -	\$ 902.334	
8	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ -	\$ 16.578.515	\$ 16.578.515	
8	EX_17_001_1841_17	\$ -	\$ 6.247.373	\$ 6.247.373	
8	EX_02_166_1249_11_V1	\$ -	\$ 17.175.043	\$ 17.175.043	
8	EX_02_171_1249_11	\$ -	\$ 30.048.291	\$ 30.048.291	
8	EX_02_195_1881_12_V6	\$ -	\$ 151.144.632	\$ 151.144.632	
8	EX_02_202_1881_12_V1	\$ -	\$ 76.769.638	\$ 76.769.638	
8	EX_02_227_1794_10_V1	\$ -	\$ 21.916.820	\$ 21.916.820	
8	EX_02_240_575_11_V7	\$ -	\$ 80.554.812	\$ 80.554.812	
8	EX_02_356_946_10_V7	\$ -	\$ 3.729.209	\$ 3.729.209	
8	EX_03_076_1881_12	\$ -	\$ 4.119.485	\$ 4.119.485	
8	EX_17_036_1881_12	\$ -	\$ 16.065.836	\$ 16.065.836	
9	MV_02_280_941_09	\$ 4.336.013	\$ -	\$ 4.336.013	\$ 455.265.900
9	EX_03_065_1881_12	\$ 6.423.532	\$ -	\$ 6.423.532	
9	EX_03_071_1881_12	\$ 5.442.401	\$ 980.995	\$ 6.423.396	
9	EX_02_171_1249_11	\$ 5.155.847	\$ 40.592.648	\$ 45.748.495	
9	EX_03_041_670_11_V3	\$ 7.635.434	\$ -	\$ 7.635.434	
9	EX_03_070_1881_12_V2	\$ 521.010	\$ -	\$ 521.010	
9	EX_03_076_1881_12	\$ 1.111.330	\$ -	\$ 1.111.330	
9	EX_03_085_1881_12	\$ 16.484.566	\$ -	\$ 16.484.566	
9	EX_02_195_1881_12_V6	\$ 10.883.450	\$ 30.442.157	\$ 41.325.607	
9	EX_02_240_575_11_V7	\$ 4.398.543	\$ 87.242.218	\$ 91.640.761	
9	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 2.276.825	\$ 12.282.590	\$ 14.559.415	
9	EX_02_203_1881_12_V2	\$ 12.737.138	\$ 1.391.762	\$ 14.128.900	
9	EX_17_034_1881_12	\$ 25.437.271	\$ 895.760	\$ 26.333.031	
9	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ -	\$ 30.009.373	\$ 30.009.373	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
9	EX_02_102_1556_10_V2	\$ -	\$ 1.869.014	\$ 1.869.014	
9	EX_02_166_1249_11_V1	\$ -	\$ 652.284	\$ 652.284	
9	EX_02_169_1249_11_V3	\$ -	\$ 16.059.646	\$ 16.059.646	
9	EX_02_182_1881_12_V8	\$ -	\$ 9.712.153	\$ 9.712.153	
9	EX_02_197_1881_12_V6	\$ -	\$ 57.237.809	\$ 57.237.809	
9	EX_02_202_1881_12_V1	\$ -	\$ 36.278.606	\$ 36.278.606	
9	EX_02_227_1794_10_V1	\$ -	\$ 1.724.940	\$ 1.724.940	
9	EX_03_080_1881_12	\$ -	\$ 9.855.160	\$ 9.855.160	
9	EX_17_035_1881_12_V5	\$ -	\$ 5.422.883	\$ 5.422.883	
9	MV_01_033_1560_10_V15	\$ -	\$ 9.772.541	\$ 9.772.541	
10	MV_02_280_941_09	\$ 480.737	\$ 164.451	\$ 645.188	\$ 388.539.182
10	EX_17_034_1881_12	\$ 750.829	\$ 604.929	\$ 1.355.758	
10	EX_03_041_670_11_V3	\$ 1.425.928	\$ 397.327	\$ 1.823.255	
10	EX_03_078_1881_12_V3	\$ 1.054.352	\$ -	\$ 1.054.352	
10	EX_03_085_1881_12	\$ 859.829	\$ -	\$ 859.829	
10	EX_14_097_1881_12	\$ 10.072.943	\$ -	\$ 10.072.943	
10	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 622.335	\$ -	\$ 622.335	
10	EX_03_076_1881_12	\$ 757.775	\$ -	\$ 757.775	
10	EX_02_102_1556_10_V2	\$ 2.476.730	\$ -	\$ 2.476.730	
10	EX_02_202_1881_12_V1	\$ 9.455.471	\$ 8.289.730	\$ 17.745.201	
10	EX_02_240_575_11_V7	\$ 8.027.781	\$ 133.265.699	\$ 141.293.480	
10	CP - EX_17_035	\$ 1.198.648	\$ -	\$ 1.198.648	
10	CP-REUBICACION EX_17_034_1881_12_V2	\$ 49.797	\$ -	\$ 49.797	
10	CP - PMT	\$ 3.284.165	\$ -	\$ 3.284.165	
10	CP KR 5 No 12C-40	\$ 1.799.002	\$ -	\$ 1.799.002	
10	EX_17_035_1881_12_V5	\$ 5.493.564	\$ 43.886.450	\$ 49.380.014	
10	CP CP_AK7 CON CL 106	\$ -	\$ 13.861.291	\$ 13.861.291	
10	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ -	\$ 4.941.180	\$ 4.941.180	
10	EX_03_061_1249_11_V6	\$ -	\$ 27.443.045	\$ 27.443.045	
10	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	\$ -	\$ 39.208.682	\$ 39.208.682	
10	EX_02_166_1249_11_V1	\$ -	\$ 98.501	\$ 98.501	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
10	EX_02_197_1881_12_V6	\$ -	\$ 39.224.928	\$ 39.224.928	
10	EX_03_085_1881_12_v2	\$ -	\$ 5.736.480	\$ 5.736.480	
10	EX_17_033_1881_12_V5	\$ -	\$ 23.606.604	\$ 23.606.604	
11	CP CP_AK7 CON CL 106	\$ 2.596.933	\$ -	\$ 2.596.933	\$ 452.217.984
11	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ 2.148.814	\$ -	\$ 2.148.814	
11	MV_01_033_1560_10_V15	\$ 34.066.873	\$ 4.294.917	\$ 38.361.790	
11	EX_02_171_1249_11	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
11	EX_17_035_1881_12_V5	\$ 11.736.501	\$ 28.666.572	\$ 40.403.073	
11	EX_03_061_1249_11_V6	\$ 5.446.324	\$ 19.614.638	\$ 25.060.961	
11	EX_03_061_1249_11_V7	\$ 287.956	\$ -	\$ 287.956	
11	EX_03_076_1881_12	\$ 225.367	\$ -	\$ 225.367	
11	EX_03_080_1881_12	\$ 5.990.883	\$ 18.474.541	\$ 24.465.424	
11	EX_02_102_1556_10_V2	\$ 62.589	\$ 220.614	\$ 283.203	
11	EX_02_202_1881_12_V1	\$ 7.198.847	\$ 945.867	\$ 8.144.714	
11	EX_02_240_575_11_V7	\$ 8.104.719	\$ 30.591.841	\$ 38.696.560	
11	EX_02_356_946_10_V7	\$ 6.024.415	\$ 30.349.709	\$ 36.374.124	
11	MV_02_190_1556_10_V4	\$ 5.310.798	\$ 27.098.342	\$ 32.409.141	
11	EX_02_002_2487_21_V0	\$ 5.982.988	\$ -	\$ 5.982.988	
11	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	\$ -	\$ 2.216.152	\$ 2.216.152	
11	EX_02_033_1556_10_V22	\$ -	\$ 47.369.686	\$ 47.369.686	
11	EX_02_169_1249_11_V3	\$ -	\$ 1.048.136	\$ 1.048.136	
11	EX_02_179_1881_12_V3	\$ -	\$ 97.190.476	\$ 97.190.476	
11	CP EX_02_180_1881_12	\$ -	\$ 30.324.164	\$ 30.324.164	
11	EX_02_185_1881_12_V7	\$ -	\$ 3.798.609	\$ 3.798.609	
11	EX_02_197_1881_12_V6	\$ -	\$ 1.811.715	\$ 1.811.715	
11	CP EX_03_065_1881_12	\$ -	\$ 4.769.254	\$ 4.769.254	
11	EX_03_085_1881_12_v2	\$ -	\$ 7.949.079	\$ 7.949.079	
12	EX_03_066_1881_12_V2	\$ 3.529.288	\$ -	\$ 3.529.288	\$ 290.478.361
12	EX_02_169_1249_11_V3	\$ 4.450.785	\$ 3.732.112	\$ 8.182.897	
12	CP KR7 CL6 CL5	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
12	EX_17_001_1841_17	\$ 1.356.208	\$ 940.120	\$ 2.296.328	

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
12	EX_02_033_1556_10_V22	\$ 3.410.641	\$ 466.400	\$ 3.877.041	
12	EX_03_036_1881_12	\$ 5.142.883	\$ -	\$ 5.142.883	
12	EX_03_085_1881_12_V2	\$ 769.943	\$ 258.363	\$ 1.028.306	
12	EX_02_166_1249_11_V1	\$ 2.874.057	\$ -	\$ 2.874.057	
12	EX_14_097_1881_12	\$ 472.030	\$ -	\$ 472.030	
12	EX_02_227_1794_10_V1	\$ 3.007.622	\$ -	\$ 3.007.622	
12	MV_02_190_1556_10_V4	\$ 789.265	\$ 4.458.973	\$ 5.248.238	
12	EX_02_182_1881_12_V8	\$ 1.530.435	\$ -	\$ 1.530.435	
12	MV_03_010_V25	\$ -	\$ 169.164.241	\$ 169.164.241	
12	CPS_676_MV_01_04_V30	\$ -	\$ 12.369.158	\$ 12.369.158	
12	EX_03_061_1249_11_V6	\$ -	\$ 491.832	\$ 491.832	
12	EX_02_102_1556_10_V2	\$ -	\$ 1.014.514	\$ 1.014.514	
12	EX_02_179_1881_12_V3	\$ -	\$ 1.152.239	\$ 1.152.239	
12	EX_02_193_1881_12_V4	\$ -	\$ 31.700.005	\$ 31.700.005	
12	EX_02_197_1881_12_V6	\$ -	\$ 15.514.813	\$ 15.514.813	
12	EX_02_202_1881_12_V1	\$ -	\$ 1.070.361	\$ 1.070.361	
12	EX_02_240_575_11_V7	\$ -	\$ 4.617.707	\$ 4.617.707	
12	CP EX_03_065_1881_12	\$ -	\$ 699.779	\$ 699.779	
12	EX_03_071_1881_12	\$ -	\$ 7.469.103	\$ 7.469.103	
12	EX_03_080_1881_12	\$ -	\$ 5.037.600	\$ 5.037.600	
12	EX_17_035_1881_12_V5	\$ -	\$ 2.688.221	\$ 2.688.221	
13	EX_03_066_1881_12_V2	\$ 3.814.691	\$ -	\$ 3.814.691	
13	EX_17_036_1881_12	\$ 1.188.332	\$ -	\$ 1.188.332	
13	CP AK 7 CON CL 26	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
13	EX_03_065_1881_12	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
13	EX_02_166_1249_11_V1	\$ 384.971	\$ 619.208	\$ 1.004.180	
13	EX_02_179_1881_12_V3	\$ 902.334	\$ -	\$ 902.334	
13	EX_02_240_575_11_V7	\$ 260.505	\$ 17.878.843	\$ 18.139.348	
13	EX_02_356_946_10_V7	\$ 384.971	\$ -	\$ 384.971	
13	MV_03_010_V25	\$ 6.919.816	\$ 38.809.017	\$ 45.728.833	
13	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ -	\$ 285.612.526	\$ 285.612.526	
					\$ 527.986.991

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
13	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	\$ -	\$ 254.866	\$ 254.866	
13	EX_02_033_1556_10_V22	\$ -	\$ 2.323.252	\$ 2.323.252	
13	EX_02_102_1556_10_V2	\$ -	\$ 1.786.081	\$ 1.786.081	
13	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ -	\$ 4.918.304	\$ 4.918.304	
13	EX_02_192_1881_12_V8	\$ -	\$ 15.481.976	\$ 15.481.976	
13	EX_02_193_1881_12_V4	\$ -	\$ 36.053.502	\$ 36.053.502	
13	EX_02_197_1881_12_V6	\$ -	\$ 3.543.811	\$ 3.543.811	
13	EX_02_202_1881_12_V1	\$ -	\$ 2.495.269	\$ 2.495.269	
13	EX_02_227_1794_10_V1	\$ -	\$ 1.142.090	\$ 1.142.090	
13	EX_02_002_2487_21_V0	\$ -	\$ 3.099.213	\$ 3.099.213	
13	EX_03_076_1881_12	\$ -	\$ 15.598.642	\$ 15.598.642	
13	EX_03_080_1881_12	\$ -	\$ 141.713	\$ 141.713	
13	EX_14_090_1249_11_V11	\$ -	\$ 5.490.933	\$ 5.490.933	
13	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 12.982.523	\$ 12.982.523	
13	EX_13_198_1881_12_V4	\$ -	\$ 39.675.927	\$ 39.675.927	
13	MV_02_190_1556_10_V4	\$ -	\$ 382.300	\$ 382.300	
13	MV_01_033_1560_10_V15	\$ -	\$ 25.242.049	\$ 25.242.049	
14	EX_03_061_1249_11_V6	\$ 2.411.309	\$ -	\$ 2.411.309	\$ 648.434.220
14	EX_03_061_1249_11_V7	\$ 3.332.998	\$ -	\$ 3.332.998	
14	EX_13_218_1789_10_V8	\$ 4.980.445	\$ 4.637.657	\$ 9.618.102	
14	EX_13_198_1881_12_V4	\$ 4.453.456	\$ 4.832.359	\$ 9.285.815	
14	CP CALLE 65 CON KR 1A	\$ 405.834	\$ -	\$ 405.834	
14	CP PMT DG 2G BIS KR 2	\$ 3.540.027	\$ -	\$ 3.540.027	
14	EX_02_195_1881_12_V6	\$ 657.241	\$ -	\$ 657.241	
14	MV_02_001_2487_21_V0	\$ 28.449.588	\$ -	\$ 28.449.588	
14	EX_02_179_1881_12_V3	\$ 7.593.286	\$ -	\$ 7.593.286	
14	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ 18.181.855	\$ 80.975.106	\$ 99.156.961	
14	EX_03_061_1249_11_V7	\$ -	\$ 31.082.863	\$ 31.082.863	
14	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	\$ -	\$ 1.874.321	\$ 1.874.321	
14	EX_02_033_1556_10_V22	\$ -	\$ 1.339.732	\$ 1.339.732	
14	EX_02_169_1249_11_V3	\$ -	\$ 643.167	\$ 643.167	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
14	EX_02_179_1881_12_V3	\$ -	\$ 9.342.818	\$ 9.342.818	
14	CP EX_02_180_1881_12	\$ -	\$ 1.039.842	\$ 1.039.842	
14	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ -	\$ 81.168.152	\$ 81.168.152	
14	EX_02_193_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.556.005	\$ 2.556.005	
14	EX_02_240_575_11_V7	\$ -	\$ 6.422.498	\$ 6.422.498	
14	EX_02_356_946_10_V7	\$ -	\$ 1.839.814	\$ 1.839.814	
14	EX_02_002_2487_21_V0	\$ -	\$ 302.484	\$ 302.484	
14	CP EX_03_065_1881_12	\$ -	\$ 365.469	\$ 365.469	
14	EX_03_080_1881_12	\$ -	\$ 3.853.988	\$ 3.853.988	
14	EX_12_010_1560_10_V5	\$ -	\$ 9.234.640	\$ 9.234.640	
14	EX_12_161_1881_12_V2	\$ -	\$ 76.600.550	\$ 76.600.550	
14	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 29.533.880	\$ 29.533.880	
14	EX_14_001_2487_21_V0	\$ -	\$ 29.653.511	\$ 29.653.511	
14	EX_14_090_1249_11_V11	\$ -	\$ 72.296.225	\$ 72.296.225	
14	EX_14_106_1881_12_V4	\$ -	\$ 28.150.384	\$ 28.150.384	
14	EX_17_035_1881_12_V5	\$ -	\$ 2.188.754	\$ 2.188.754	
14	MV_01_001_V14	\$ -	\$ 8.109.387	\$ 8.109.387	
14	MV_02_190_1556_10_V4	\$ -	\$ 6.104.877	\$ 6.104.877	
14	MV_03_010_V25	\$ -	\$ 10.917.692	\$ 10.917.692	
14	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ -	\$ 69.362.007	\$ 69.362.007	
15	MV_02_001_2487_21_V0	\$ 13.761.905	\$ -	\$ 13.761.905	\$ 635.489.262
15	MV_03_010_V25	\$ 2.792.427	\$ -	\$ 2.792.427	
15	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ 4.294.809	\$ 35.902.000	\$ 40.196.809	
15	EX_03_061_1249_11_V7	\$ 3.079.771	\$ -	\$ 3.079.771	
15	EX_03_061_1249_11_V7	\$ 3.079.771	\$ 5.628.980	\$ 8.708.751	
15	EX_03_061_1249_11_V6	\$ 221.079	\$ -	\$ 221.079	
15	EX_13_218_1789_10_V8	\$ 546.140	\$ 4.810.921	\$ 5.357.061	
15	EX_13_198_1881_12_V4	\$ 392.439	\$ -	\$ 392.439	
15	EX_12_161_1881_12_V2	\$ 14.056.556	\$ 31.020.547	\$ 45.077.103	
15	PMT AK 7 ENTRE CALLE 61	\$ 3.118.492	\$ -	\$ 3.118.492	
15	EX_12_010_1560_10_V5	\$ 5.267.854	\$ 62.264.429	\$ 67.532.283	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
15	EX_03_066_1881_12_V2	\$ 5.300.877	\$ -	\$ 5.300.877	
15	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ 1.636.882	\$ 23.407.737	\$ 25.044.619	
15	PMT KR8E #4-30	\$ 1.670.580	\$ -	\$ 1.670.580	
15	EX_14_106_1881_12_V4	\$ 320.525	\$ 4.762.854	\$ 5.083.379	
15	EX_03_001_1841_17_V0	\$ 260.505	\$ -	\$ 260.505	
15	EX_02_240_575_11_V7	\$ -	\$ 5.413.320	\$ 5.413.320	
15	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	\$ -	\$ 22.258.641	\$ 22.258.641	
15	EX_10_114_1560_10_V3	\$ -	\$ 56.151.656	\$ 56.151.656	
15	EX_10_348_1236_11_V1	\$ -	\$ 27.838.635	\$ 27.838.635	
15	EX_10_372_1842_12_V4	\$ -	\$ 51.019.366	\$ 51.019.366	
15	EX_10_372_1842_12_V6	\$ -	\$ 55.030.605	\$ 55.030.605	
15	EX_14_090_1249_11_V11	\$ -	\$ 22.119.763	\$ 22.119.763	
15	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 38.109.265	\$ 38.109.265	
15	EX_16_179_1249_11_V3	\$ -	\$ 13.530.763	\$ 13.530.763	
15	MV_01_001_V14	\$ -	\$ 13.901.550	\$ 13.901.550	
15	MV_12_102_1560_10_V9	\$ -	\$ 18.287.690	\$ 18.287.690	\$ 515.417.290
15	MV_12_182_1747_10_V10	\$ -	\$ 84.229.929	\$ 84.229.929	
16	EX_12_161_1881_12_V2	\$ 5.688.440	\$ 69.270.509	\$ 74.958.949	
16	PMT AK 7 ENTRE CALLE 61	\$ 2.025.228	\$ -	\$ 2.025.228	
16	CP-CRA8E#4-30	\$ 1.600.934	\$ -	\$ 1.600.934	
16	VIA BOGOTA CHOACHI	\$ 853.186	\$ -	\$ 853.186	
16	CP-CALL 9 N 5-94 ESTE	\$ 4.649.780	\$ -	\$ 4.649.780	
16	EX_02_193_1881_12_V4	\$ 4.138.866	\$ -	\$ 4.138.866	
16	MV_02_001_2487_21_V0	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
16	EX_12_010_1560_10_V5	\$ 1.969.440	\$ 20.272.744	\$ 22.242.184	
16	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ 11.834.537	\$ -	\$ 11.834.537	
16	EX_13_193_1881_12_V6	\$ 4.729.846	\$ 8.681.677	\$ 13.411.523	
16	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ 7.724.227	\$ 17.290.812	\$ 25.015.039	
16	EX_10_002_1452_14_V1	\$ -	\$ 32.267.396	\$ 32.267.396	
16	EX_10_372_1842_12_V4	\$ -	\$ 1.682.412	\$ 1.682.412	
16	EX_10_372_1842_12_V6	\$ -	\$ 2.877.555	\$ 2.877.555	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> </div> <div>  </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
16	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 8.569.560	\$ 8.569.560	
16	EX_12_141_1881_12_v5	\$ -	\$ 14.038.162	\$ 14.038.162	
16	EX_12_147_1881_12_V2	\$ -	\$ 52.539.637	\$ 52.539.637	
16	EX_13_218_1789_10_V8	\$ -	\$ 5.300.947	\$ 5.300.947	
16	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 12.859.477	\$ 12.859.477	
16	EX_14_104_1881_12_V4	\$ -	\$ 76.793.737	\$ 76.793.737	
16	EX_16_179_1249_11_V3	\$ -	\$ 14.949.802	\$ 14.949.802	
16	MV_01_001_V14	\$ -	\$ 27.817.472	\$ 27.817.472	
16	MV_03_010_V25	\$ -	\$ 81.599	\$ 81.599	
16	MV_12_182_1747_10_V10	\$ -	\$ 60.113.112	\$ 60.113.112	
16	SBC_ID_133	\$ -	\$ 3.828.619	\$ 3.828.619	
16	SBC_ID_135	\$ -	\$ 4.206.459	\$ 4.206.459	
16	SBC_ID_144	\$ -	\$ 892.011	\$ 892.011	
16	SBC_ID_155	\$ -	\$ 5.427.658	\$ 5.427.658	
16	SBC_ID_168	\$ -	\$ 5.607.607	\$ 5.607.607	
16	SBC_ID_224	\$ -	\$ 8.143.169	\$ 8.143.169	
16	SBC_ID_287	\$ -	\$ 11.879.773	\$ 11.879.773	
16	SBC_ID_288	\$ -	\$ 1.656.490	\$ 1.656.490	
16	SBC_ID_294	\$ -	\$ 2.854.751	\$ 2.854.751	
17	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ 4.821.664	\$ 5.956.789	\$ 10.778.453	\$ 442.589.880
17	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ 1.145.216	\$ 4.659.716	\$ 5.804.932	
17	EX_12_141_1881_12_v5	\$ 2.745.380	\$ 6.588.694	\$ 9.334.074	
17	EX_12_161_1881_12_V2	\$ 1.338.190	\$ -	\$ 1.338.190	
17	MV_12_182_1747_10_V10	\$ 9.316.447	\$ -	\$ 9.316.447	
17	MV_12_102_1560_10_V9	\$ 2.505.070	\$ -	\$ 2.505.070	
17	SBC_ID_155	\$ 1.264.152	\$ -	\$ 1.264.152	
17	SBC_ID_102	\$ 451.167	\$ -	\$ 451.167	
17	SBC_ID_168	\$ 750.829	\$ -	\$ 750.829	
17	EX_02_240_575_11_V7	\$ 1.141.197	\$ -	\$ 1.141.197	
17	EX_17_035_1881_12_V5	\$ 1.789.614	\$ -	\$ 1.789.614	
17	EX_12_010_1560_10_V5	\$ 616.856	\$ -	\$ 616.856	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
17	SBC_ID_067	\$ 1.670.812	\$ -	\$ 1.670.812	
17	SBC_ID_080	\$ 451.167	\$ -	\$ 451.167	
17	SBC_ID_012	\$ 901.901	\$ -	\$ 901.901	
17	SBC_ID_042	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
17	SBC_ID_035	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
17	SCB_ID_185	\$ 451.167	\$ -	\$ 451.167	
17	SBC_ID_025	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
17	EX_12_001_1560_10_V7	\$ 4.712.305	\$ 4.007.223	\$ 8.719.528	
17	EX_13_193_1881_12_V6	\$ 320.525	\$ -	\$ 320.525	
17	EX_10_002_1452_14_V1	\$ -	\$ 50.225.946	\$ 50.225.946	
17	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	\$ -	\$ 9.126.801	\$ 9.126.801	
17	EX_10_348_1236_11_V1	\$ -	\$ 2.505.303	\$ 2.505.303	
17	EX_10_372_1842_12_V6	\$ -	\$ 14.131.602	\$ 14.131.602	
17	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 29.455.387	\$ 29.455.387	
17	EX_14_104_1881_12_V4	\$ -	\$ 40.117.964	\$ 40.117.964	
17	EX_16_179_1249_11_V3	\$ -	\$ 187.409.003	\$ 187.409.003	
17	EX_16_209_1881_12_V4	\$ -	\$ 6.482.068	\$ 6.482.068	
17	MV_01_001_V14	\$ -	\$ 15.776.028	\$ 15.776.028	
17	MV_03_010_V25	\$ -	\$ 197.990	\$ 197.990	
17	SBC_ID_287	\$ -	\$ 902.107	\$ 902.107	
17	SBC_ID_288	\$ -	\$ 451.054	\$ 451.054	
17	SBC_ID_294	\$ -	\$ 848.907	\$ 848.907	
17	SH_SV_CTO_413_2019_CL 134D	\$ -	\$ 2.490.240	\$ 2.490.240	
17	SH_SV_CTO_413_2019_KR47_V0	\$ -	\$ 2.127.080	\$ 2.127.080	
17	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ -	\$ 763.674	\$ 763.674	
17	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	\$ -	\$ 4.176.340	\$ 4.176.340	
17	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR52A_KR53	\$ -	\$ 583.986	\$ 583.986	
17	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR46A_KR47	\$ -	\$ 985.720	\$ 985.720	
17	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	\$ -	\$ 1.712.040	\$ 1.712.040	
17	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	\$ -	\$ 688.804	\$ 688.804	
17	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	\$ -	\$ 658.856	\$ 658.856	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
17	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ -	\$ 4.280.100	\$ 4.280.100	
17	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL142	\$ -	\$ 2.282.720	\$ 2.282.720	
17	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ -	\$ 1.497.400	\$ 1.497.400	
17	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ -	\$ 4.207.694	\$ 4.207.694	
18	SBC-ID-144	\$ 320.525	\$ -	\$ 320.525	\$ 127.061.083
18	SBC-ID-296	\$ 320.525	\$ -	\$ 320.525	
18	SBC-ID-214	\$ 320.525	\$ -	\$ 320.525	
18	SBC-ID-202,1	\$ 451.167	\$ -	\$ 451.167	
18	CP-CLL 1C CON KR 6 CRUCES	\$ 451.167	\$ -	\$ 451.167	
18	EX_17_035_1881_12_V5	\$ 521.010	\$ -	\$ 521.010	
18	EX_13_193_1881_12_V6	\$ 859.829	\$ -	\$ 859.829	
18	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	\$ 3.302.719	\$ 22.093.828	\$ 25.396.547	
18	EX_02_193_1881_12_V4	\$ 3.553.742	\$ 2.399.085	\$ 5.952.827	
18	EX_02_179_1881_12_V3	\$ 1.386.415	\$ -	\$ 1.386.415	
18	MV_01_001_V14	\$ 1.840.053	\$ 32.284.379	\$ 34.124.432	
18	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ 299.662	\$ 6.537.032	\$ 6.836.694	
18	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ -	\$ 5.373.080	\$ 5.373.080	
18	CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN	\$ -	\$ 824.301	\$ 824.301	
18	EX_02_033_1556_10_V22	\$ -	\$ 233.757	\$ 233.757	
18	EX_02_102_1556_10_V2	\$ -	\$ 811.998	\$ 811.998	
18	CP EX_02_180_1881_12	\$ -	\$ 233.757	\$ 233.757	
18	EX_02_240_575_11_V7	\$ -	\$ 1.427.148	\$ 1.427.148	
18	EX_02_002_2487_21_V0	\$ -	\$ 332.181	\$ 332.181	
18	EX_03_080_1881_12	\$ -	\$ 1.660.905	\$ 1.660.905	
18	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 1.613.252	\$ 1.613.252	
18	SBC_ID_012	\$ -	\$ 49.539	\$ 49.539	
18	SBC_ID_067	\$ -	\$ 3.589.860	\$ 3.589.860	
18	SBC_ID_091	\$ -	\$ 2.973.837	\$ 2.973.837	
18	SBC_ID_214	\$ -	\$ 1.589.834	\$ 1.589.834	
18	SH_SV_CTO_413_2019_CL132A_V0	\$ 4.195.268	\$ 12.921.468	\$ 17.116.736	
18	SH_SV_CTO_413_2019_KR70D_V0	\$ -	\$ 12.289.235	\$ 12.289.235	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
19	EX_13_193_1881_12_V6	\$ 304.685	\$ -	\$ 304.685	\$ 1.164.726.850
19	EX_02_179_1881_12_V3	\$ 2.152.176	\$ -	\$ 2.152.176	
19	EX_02_193_1881_12_V4	\$ 2.089.587	\$ -	\$ 2.089.587	
19	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ 546.140	\$ -	\$ 546.140	
19	MV_01_001_V14	\$ 5.231.491	\$ -	\$ 5.231.491	
19	EX_10_114_1560_10_V3	\$ 44.297.253	\$ 215.081.219	\$ 259.378.472	
19	EX_10_348_1236_11_V1	\$ 8.866.558	\$ 34.593.150	\$ 43.459.708	
19	EX_14_096_1881_12_V5	\$ 33.752.853	\$ 266.006.830	\$ 299.759.683	
19	SBC-ID-155	\$ 299.662	\$ -	\$ 299.662	
19	SBC-ID-201	\$ 405.834	\$ -	\$ 405.834	
19	MV_12_182_1747_10_V10	\$ 546.140	\$ -	\$ 546.140	
19	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 6.729.144	\$ 41.498.417	\$ 48.227.561	
19	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 6.286.913	\$ 163.556.895	\$ 169.843.808	
19	EX_13_198_1881_12_V4	\$ 396.173	\$ 171.844	\$ 568.018	
19	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	\$ 405.834	\$ -	\$ 405.834	
19	TV2 A LA ALTURA CALLE 67 -	\$ 3.823.200	\$ -	\$ 3.823.200	
19	CP EX-03-061/ EX-14-111	\$ 641.050	\$ -	\$ 641.050	
19	CP EX-15-95 Y EX-15-032	\$ 1.539.886	\$ -	\$ 1.539.886	
19	CP KR 2 N 31-72	\$ 2.160.244	\$ -	\$ 2.160.244	
19	CP KR1A X CL1ABISA	\$ 2.160.244	\$ -	\$ 2.160.244	
19	CP KR5B ESTE X 3A	\$ 2.160.244	\$ -	\$ 2.160.244	
19	CP KR 2A N 31-67	\$ 1.595.209	\$ -	\$ 1.595.209	
19	CP - CL 9 N 5-94	\$ 1.372.841	\$ -	\$ 1.372.841	
19	CP - KR 9E- CL 3B	\$ 3.242.457	\$ -	\$ 3.242.457	
19	EX_03_061_1249_11_V7	\$ 784.879	\$ 139.279	\$ 924.158	
19	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ -	\$ 11.958.340	\$ 11.958.340	
19	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 13.359.100	\$ 13.359.100	
19	EX_10_372_1842_12_V6	\$ -	\$ 6.040.634	\$ 6.040.634	
19	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 8.594.042	\$ 8.594.042	
19	EX_12_010_1560_10_V5	\$ -	\$ 23.680.346	\$ 23.680.346	
19	EX_12_147_1881_12_V2	\$ -	\$ 18.017.203	\$ 18.017.203	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
19	EX_12_161_1881_12_V2	\$ -	\$ 8.973.315	\$ 8.973.315	
19	EX_12_163_1881_12_V1	\$ -	\$ 93.616.904	\$ 93.616.904	
19	EX_13_202_1881_12_V5	\$ -	\$ 18.133.802	\$ 18.133.802	
19	EX_13_218_1789_10_V8	\$ -	\$ 103.107	\$ 103.107	
19	MV_12_102_1560_10_V9	\$ -	\$ 12.494.516	\$ 12.494.516	
19	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ -	\$ 4.761.261	\$ 4.761.261	
19	SBC_ID_080	\$ -	\$ 1.169.019	\$ 1.169.019	
19	SBC_ID_296	\$ -	\$ 4.447.544	\$ 4.447.544	
19	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ -	\$ 5.149.930	\$ 5.149.930	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR50_V0	\$ -	\$ 4.085.550	\$ 4.085.550	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ -	\$ 1.219.180	\$ 1.219.180	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR55_V0	\$ -	\$ 3.503.320	\$ 3.503.320	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR73_V0	\$ -	\$ 33.126.488	\$ 33.126.488	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR95_V0	\$ 1.486.852	\$ 4.640.415	\$ 6.127.267	
19	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ -	\$ 4.790.553	\$ 4.790.553	
19	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	\$ -	\$ 5.344.772	\$ 5.344.772	
19	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	\$ -	\$ 8.998.381	\$ 8.998.381	
19	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A_V0	\$ -	\$ 14.193.942	\$ 14.193.942	
20	CP KR 13 CL 32 Y CL 33	\$ 384.971	\$ -	\$ 384.971	\$ 253.052.126
20	CP MV_02_223_1556_10_V7 PARQUE LA CABRERA	\$ 320.525	\$ -	\$ 320.525	
20	MV_02_280_941_09	\$ 866.665	\$ 7.108.994	\$ 7.975.659	
20	CP EMERGENCIA CIRCUNVALAR (MV_03_010_V26)	\$ 599.324	\$ -	\$ 599.324	
20	CP TV 1 ESTE #54A-85	\$ 1.409.415	\$ -	\$ 1.409.415	
20	CP VÍA CHOACHÍ 4°35'3.75978N 74°2'30.2235W	\$ 2.160.244	\$ -	\$ 2.160.244	
20	CP - EX_15_93_1867_12	\$ 5.773.116	\$ -	\$ 5.773.116	
20	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 1.712.404	\$ 34.559.058	\$ 36.271.462	
20	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 14.000.674	\$ 32.276.240	\$ 46.276.914	
20	EX_10_372_1842_12_V4	\$ 7.428.481	\$ -	\$ 7.428.481	
20	EX_10_372_1842_12_V4	\$ 4.128.325	\$ 26.859.715	\$ 30.988.040	
20	EX_10_372_1842_12_V6	\$ 1.744.788	\$ 1.018.242	\$ 2.763.030	
20	EX_12_163_1881_12_V1	\$ 1.071.354	\$ 1.454.180	\$ 2.525.534	

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
20	EX_14_096_1881_12_V5	\$ 5.205.909	\$ 3.492.106	\$ 8.698.015	
20	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 22.102.638	\$ 22.747.841	\$ 44.850.478	
20	CP PMT CALLE 2 x KR 5B ESTE	\$ 2.160.244	\$ -	\$ 2.160.244	
20	CP EX_15_93_1867_12_V1	\$ -	\$ 11.584.159	\$ 11.584.159	
20	EX_02_193_1881_12_V4	\$ -	\$ 3.432.537	\$ 3.432.537	
20	EX_03_073_1881_12_V6	\$ -	\$ 5.470.617	\$ 5.470.617	
20	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 5.058.300	\$ 5.058.300	
20	EX_12_010_1560_10_V5	\$ -	\$ 513.066	\$ 513.066	
20	EX_14_106_1881_12_V4	\$ -	\$ 7.423.421	\$ 7.423.421	
20	MV_02_223_1156_10_V7	\$ -	\$ 18.984.573	\$ 18.984.573	
21	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 9.951.259	\$ 30.301.933	\$ 40.253.192	\$ 1.374.898.162
21	CP- BAHIA CALLE 57	\$ 810.091	\$ -	\$ 810.091	
21	EMERGENCIA LA CALERA	\$ 704.708	\$ -	\$ 704.708	
21	CP - EX_15_93_1867_12	\$ 3.392.613	\$ -	\$ 3.392.613	
21	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 14.279.367	\$ 95.071.108	\$ 109.350.476	
21	EX_10_372_1842_12_V4	\$ 2.321.196	\$ 22.884.535	\$ 25.205.731	
21	EX_12_163_1881_12_V1	\$ 27.955.143	\$ 89.960.000	\$ 117.915.143	
21	EX_14_096_1881_12_V5	\$ 6.880.081	\$ 7.304.597	\$ 14.184.678	
21	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 21.935.093	\$ 6.403.114	\$ 28.338.206	
21	EX_13_157_1249_11_V12	\$ 7.194.818	\$ 119.473.445	\$ 126.668.263	
21	EX_03_073_1881_12_V6	\$ 3.088.970	\$ 45.381.946	\$ 48.470.916	
21	EX_03_061_1249_11_PASACALLES	\$ 1.467.594	\$ -	\$ 1.467.594	
21	CP EX-03-061/ EX-14-111	\$ -	\$ 8.803.447	\$ 8.803.447	
21	CP EX_15_93_1867_12_V1	\$ -	\$ 62.157.450	\$ 62.157.450	
21	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ -	\$ 33.811.080	\$ 33.811.080	
21	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ -	\$ 32.554.699	\$ 32.554.699	
21	EX_02_193_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.399.085	\$ 2.399.085	
21	EX_10_114_1560_10_V3	\$ -	\$ 1.377.022	\$ 1.377.022	
21	EX_10_348_1236_11_V1	\$ -	\$ 3.836.692	\$ 3.836.692	
21	EX_10_372_1842_12_V6	\$ -	\$ 638.129	\$ 638.129	
21	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 503.175	\$ 503.175	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
21	EX_12_010_1560_10_V5	\$ -	\$ 8.288.444	\$ 8.288.444	
21	EX_12_147_1881_12_V2	\$ -	\$ 459.117	\$ 459.117	
21	EX_12_152_1881_12_V2	\$ -	\$ 31.485.422	\$ 31.485.422	
21	EX_12_161_1881_12_V2	\$ -	\$ 7.348.203	\$ 7.348.203	
21	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 3.625.191	\$ 3.625.191	
21	EX_13_218_1789_10_V8	\$ -	\$ 1.221.429	\$ 1.221.429	
21	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 239.381.022	\$ 239.381.022	
21	EX_14_106_1881_12_V4	\$ -	\$ 78.180.816	\$ 78.180.816	
21	MV_01_001_V14	\$ -	\$ 20.363.352	\$ 20.363.352	
21	MV_02_187_1556_10_V11	\$ -	\$ 28.543.291	\$ 28.543.291	
21	MV_12_182_1747_10_V10	\$ -	\$ 65.385.641	\$ 65.385.641	
21	SBC_ID_140	\$ -	\$ 6.663.516	\$ 6.663.516	
21	SBC_ID_202	\$ -	\$ 1.169.019	\$ 1.169.019	
21	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ -	\$ 3.372.362	\$ 3.372.362	
21	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ -	\$ 2.492.619	\$ 2.492.619	
21	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ -	\$ 4.994.006	\$ 4.994.006	
21	SH_SV_UMV_043_2021_CL100_AK70_KR70A	\$ -	\$ 1.766.298	\$ 1.766.298	
21	SH_SV_UMV_043_2021_127DBIS_KR70C	\$ -	\$ 3.267.379	\$ 3.267.379	
21	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ -	\$ 2.533.351	\$ 2.533.351	
21	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128BIS_CL128ABIS	\$ -	\$ 8.906.928	\$ 8.906.928	
21	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 198.324.769	\$ 198.324.769	
22	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 15.484.812	\$ 22.804.514	\$ 38.289.326	\$ 660.487.374
22	EX_03_073_1881_12_V6	\$ 1.705.244	\$ 233.120	\$ 1.938.364	
22	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 1.915.288	\$ 10.602.017	\$ 12.517.305	
22	EX_13_157_1249_11_V12	\$ 5.284.990	\$ 29.928.494	\$ 35.213.484	
22	CP- BAHIA CALLE 57	\$ 1.867.261	\$ -	\$ 1.867.261	
22	MV_12_182_1747_10_V10	\$ 562.033	\$ 9.265.489	\$ 9.827.522	
22	MV_01_001_V14	\$ 2.511.761	\$ 34.144.272	\$ 36.656.033	
22	EX_12_163_1881_12_V1	\$ 9.973.276	\$ 28.530.385	\$ 38.503.662	
22	CP KR 5 entre la CL 69A y CL 70	\$ 893.468	\$ -	\$ 893.468	
22	CP VIA CHOACHI KM 5+300 y 5+400	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
22	PMT KR 4 ESTE CL 46	\$ 3.056.771	\$ -	\$ 3.056.771	
22	PMT Tv 1 ESte No. 52-12	\$ 1.033.596	\$ -	\$ 1.033.596	
22	PMT Av Circunvalar KR 1 Este con calle 22	\$ 616.764	\$ -	\$ 616.764	
22	CP_EX_14_096_1881_12_V5	\$ -	\$ 6.387.719	\$ 6.387.719	
22	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	\$ -	\$ 9.120.589	\$ 9.120.589	
22	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24 H	\$ -	\$ 8.665.096	\$ 8.665.096	
22	CP_EV_69	\$ -	\$ 4.648.774	\$ 4.648.774	
22	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ -	\$ 7.094.821	\$ 7.094.821	
22	EX_03_061_1249_11_V7	\$ -	\$ 954.760	\$ 954.760	
22	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 79.743.059	\$ 79.743.059	
22	EX_10_372_1842_12_V4	\$ -	\$ 781.886	\$ 781.886	
22	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 13.848.964	\$ 13.848.964	
22	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 3.859.860	\$ 3.859.860	
22	EX_12_010_1560_10_V5	\$ -	\$ 5.236.608	\$ 5.236.608	
22	EX_12_152_1881_12_V2	\$ -	\$ 14.951.084	\$ 14.951.084	
22	EX_12_161_1881_12_V2	\$ -	\$ 2.203.014	\$ 2.203.014	
22	EX_14_090_1249_11_V11	\$ -	\$ 723.370	\$ 723.370	
22	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 318.446	\$ 318.446	
22	EX_13_334_945_10_V7	\$ -	\$ 3.892.191	\$ 3.892.191	
22	EX_13_495_943_10_V3	\$ -	\$ 1.157.394	\$ 1.157.394	
22	EX_14_096_1881_12_V5	\$ -	\$ 3.553.697	\$ 3.553.697	
22	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 185.080.598	\$ 185.080.598	
22	EX_14_104_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.636.779	\$ 2.636.779	
22	EX_14_106_1881_12_V4	\$ -	\$ 1.180.416	\$ 1.180.416	
22	EX_15_499_826_10_V4	\$ -	\$ 39.031.249	\$ 39.031.249	
22	SBC_ID_010	\$ -	\$ 40.784	\$ 40.784	
22	SBC_ID_037	\$ -	\$ 3.503.316	\$ 3.503.316	
22	SBC_ID_275	\$ -	\$ 2.154.019	\$ 2.154.019	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL98_V0	\$ -	\$ 4.238.284	\$ 4.238.284	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_V0	\$ -	\$ 6.794.887	\$ 6.794.887	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C_V0	\$ -	\$ 7.205.914	\$ 7.205.914	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL137_V0	\$ -	\$ 7.289.033	\$ 7.289.033	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL148_V0	\$ -	\$ 25.137.296	\$ 25.137.296	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL150_V0	\$ -	\$ 5.734.309	\$ 5.734.309	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL150A_V0	\$ -	\$ 3.709.469	\$ 3.709.469	
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL157_V0	\$ -	\$ 2.173.137	\$ 2.173.137	
22	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	\$ -	\$ 3.999.875	\$ 3.999.875	
22	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	\$ -	\$ 2.044.253	\$ 2.044.253	
22	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ -	\$ 8.769.232	\$ 8.769.232	
22	SH_SV_UMV_043_2021_KR54_CL146_CL146A	\$ -	\$ 1.901.253	\$ 1.901.253	
23	EX_03_066_1881_12_V2	\$ 3.372.198	\$ -	\$ 3.372.198	\$ 524.598.865
23	EX_02_203_1881_12_V2	\$ 899.568	\$ -	\$ 899.568	
23	EX_02_193_1881_12_V4	\$ 7.408.306	\$ -	\$ 7.408.306	
23	EX_02_033_1556_10_V22	\$ 8.355.375	\$ -	\$ 8.355.375	
23	EX_17_036_1881_12	\$ 1.081.060	\$ -	\$ 1.081.060	
23	CP CL 18 CON Carrera 2A	\$ 1.211.580	\$ -	\$ 1.211.580	
23	CP PLAZA MERCADO PERSEVERANCIA	\$ 425.330	\$ -	\$ 425.330	
23	CP EX_02_180_1881_12	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
23	CP EX_02_180_1881_13	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
23	EX_02_102_1556_10_V2	\$ 357.748	\$ -	\$ 357.748	
23	EX_02_002_2487_21_V0	\$ 1.857.184	\$ -	\$ 1.857.184	
23	CP EX_03_078_1881_12_V4	\$ 463.850	\$ -	\$ 463.850	
23	EX_17_034_1881_12	\$ 400.688	\$ -	\$ 400.688	
23	EX_17_001_1841_17	\$ 1.355.925	\$ -	\$ 1.355.925	
23	EX_02_240_575_11_V7	\$ 928.592	\$ -	\$ 928.592	
23	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR19A	\$ 710.656	\$ -	\$ 710.656	
23	MV_01_001_V14	\$ 313.551	\$ -	\$ 313.551	
23	CP-CL1C-KR7	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
23	CP-KR 9 Este-No.3C-10	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
23	CP-KR9-CL22	\$ 792.349	\$ -	\$ 792.349	
23	CP - 202261203446072 - Luna Park	\$ 1.063.564	\$ -	\$ 1.063.564	
23	CP- KR24D	\$ 2.773.222	\$ -	\$ 2.773.222	

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
23	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ 857.609	\$ -	\$ 857.609	
23	Carrera 1 Este por Calle 12C	\$ 1.450.428	\$ -	\$ 1.450.428	
23	CP - 202214000279233 - Eduardo Frey	\$ 6.237.233	\$ -	\$ 6.237.233	
23	CP CL 15 SUR KR 24G A 24H	\$ 1.508.649	\$ -	\$ 1.508.649	
23	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	\$ -	\$ 389.718	\$ 389.718	
23	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	\$ -	\$ 32.517.342	\$ 32.517.342	
23	CALLE 15 ENTRE 24G Y 24 H	\$ -	\$ 3.682.183	\$ 3.682.183	
23	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ -	\$ 1.095.461	\$ 1.095.461	
23	EX_03_061_1249_11_V7	\$ -	\$ 1.008.318	\$ 1.008.318	
23	EX_03_073_1881_12_V6	\$ -	\$ 801.068	\$ 801.068	
23	EX_10_002_1452_14_V1	\$ -	\$ 4.113.690	\$ 4.113.690	
23	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 5.664.099	\$ 5.664.099	
23	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	\$ -	\$ 1.123.378	\$ 1.123.378	
23	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 29.507.973	\$ 29.507.973	
23	EX_12_001_1560_10_V7	\$ -	\$ 253.220	\$ 253.220	
23	EX_12_147_1881_12_V2	\$ -	\$ 4.124.655	\$ 4.124.655	
23	EX_12_152_1881_12_V2	\$ -	\$ 21.458.874	\$ 21.458.874	
23	EX_12_163_1881_12_V1	\$ -	\$ 3.430.704	\$ 3.430.704	
23	EX_14_090_1249_11_V11	\$ -	\$ 10.542.280	\$ 10.542.280	
23	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 9.862.415	\$ 9.862.415	
23	EX_13_198_1881_12_V4	\$ -	\$ 575.298	\$ 575.298	
23	EX_13_202_1881_12_V5	\$ -	\$ 39.827.918	\$ 39.827.918	
23	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 24.581.624	\$ 24.581.624	
23	EX_15_499_826_10_V4	\$ -	\$ 78.561.522	\$ 78.561.522	
23	MV_02_187_1556_10_V11	\$ -	\$ 2.753.906	\$ 2.753.906	
23	SBC_ID_015	\$ -	\$ 1.241.966	\$ 1.241.966	
23	SBC_ID_128	\$ -	\$ 3.279.532	\$ 3.279.532	
23	SH_SV_CTO_413_2019_AK118_V0	\$ -	\$ 27.752.676	\$ 27.752.676	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL96_V0	\$ -	\$ 1.841.210	\$ 1.841.210	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL102_V0	\$ -	\$ 4.748.407	\$ 4.748.407	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL120_V0	\$ -	\$ 18.071.814	\$ 18.071.814	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> </div> <div>  </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_V0	\$ -	\$ 839.627	\$ 839.627	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C_V0	\$ -	\$ 2.263.223	\$ 2.263.223	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL135_V0	\$ -	\$ 2.879.408	\$ 2.879.408	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL137_V0	\$ -	\$ 5.401.142	\$ 5.401.142	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL140A_V0	\$ -	\$ 8.833.576	\$ 8.833.576	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C_V0	\$ -	\$ 13.776.601	\$ 13.776.601	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_V0	\$ -	\$ 7.431.110	\$ 7.431.110	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL146FBIS_V0	\$ -	\$ 1.597.073	\$ 1.597.073	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL150_V0	\$ -	\$ 11.447.588	\$ 11.447.588	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL150A_V0	\$ -	\$ 4.040.701	\$ 4.040.701	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL165_V0	\$ -	\$ 4.781.638	\$ 4.781.638	
23	SH_SV_CTO_413_2019_DG146_V0	\$ -	\$ 5.185.837	\$ 5.185.837	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ -	\$ 231.063	\$ 231.063	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR55_V0	\$ -	\$ 278.370	\$ 278.370	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR58_V0	\$ -	\$ 7.431.718	\$ 7.431.718	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR58C_V0	\$ -	\$ 506.015	\$ 506.015	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR59A_V0	\$ -	\$ 1.201.696	\$ 1.201.696	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR73_V0	\$ -	\$ 7.821.842	\$ 7.821.842	
23	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ -	\$ 1.888.586	\$ 1.888.586	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL100_AK70_KR70A	\$ -	\$ 265.379	\$ 265.379	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	\$ -	\$ 4.830.322	\$ 4.830.322	
23	SH_SV_UMV_043_2021_127DBIS_KR70C	\$ -	\$ 689.739	\$ 689.739	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR52A_KR53	\$ -	\$ 1.208.451	\$ 1.208.451	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR46A_KR47	\$ -	\$ 316.105	\$ 316.105	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	\$ -	\$ 501.066	\$ 501.066	
23	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	\$ -	\$ 305.295	\$ 305.295	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	\$ -	\$ 381.676	\$ 381.676	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	\$ -	\$ 268.179	\$ 268.179	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	\$ -	\$ 689.120	\$ 689.120	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ -	\$ 926.839	\$ 926.839	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR54_CL146_CL146A	\$ -	\$ 219.603	\$ 219.603	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128BIS_CL128ABIS	\$ -	\$ 896.351	\$ 896.351	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ -	\$ 940.272	\$ 940.272	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A_V0	\$ -	\$ 6.859.655	\$ 6.859.655	
23	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ -	\$ 3.949.142	\$ 3.949.142	
23	SH_SV_UMV_413_2021_CL134D_KR49_KR50	\$ -	\$ -	\$ -	
23	SH_SV_UMV_413_2021_KR47_CL123_CL123A	\$ -	\$ 2.249.951	\$ 2.249.951	
23	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	\$ -	\$ 2.325.808	\$ 2.325.808	
23	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	\$ -	\$ 27.367.932	\$ 27.367.932	
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL 134D	\$ -	\$ 3.502.867	\$ 3.502.867	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A-KR128	\$ 1.145.536	\$ -	\$ 1.145.536	\$ 622.012.471
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA_V0	\$ 253.395	\$ -	\$ 253.395	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL 134D	\$ 562.033	\$ 928.519	\$ 1.490.552	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ 2.269.602	\$ -	\$ 2.269.602	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR50B_V0	\$ 329.852	\$ 5.678.171	\$ 6.008.023	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR19A_CL142_CL144	\$ 583.503	\$ -	\$ 583.503	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128BIS_CL 128ABIS	\$ 562.033	\$ -	\$ 562.033	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR56_CL127D_CL128B	\$ 1.119.356	\$ -	\$ 1.119.356	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ 1.167.006	\$ -	\$ 1.167.006	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ 562.033	\$ 9.762.779	\$ 10.324.812	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ 746.238	\$ -	\$ 746.238	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR52A_KR53	\$ 464.296	\$ 5.093.695	\$ 5.557.991	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL127BIS_KR47_KR48	\$ 928.592	\$ -	\$ 928.592	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL125_KR47_KR48	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64_KR65_V0	\$ 1.047.799	\$ -	\$ 1.047.799	
24	CP KR7 CON CL36	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
24	Carrera 1 Este por Calle 12C	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
24	CP - 202214000279233 - Ciudad Jardín	\$ 2.972.246	\$ -	\$ 2.972.246	
24	CP-CL6 X DG4A	\$ 4.151.353	\$ -	\$ 4.151.353	
24	EX_14_096_1881_12_V5	\$ 2.061.058	\$ -	\$ 2.061.058	
24	EX_03_073_1881_12_V6	\$ 12.723.024	\$ -	\$ 12.723.024	

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
24	MV_02_187_1556_10_V11	\$ 12.809.235	\$ -	\$ 12.809.235	
24	CP-KR10Este-CL1ABis	\$ 268.086	\$ -	\$ 268.086	
24	CP-CL4B-KR4AEste	\$ 268.086	\$ -	\$ 268.086	
24	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 2.902.550	\$ -	\$ 2.902.550	
24	CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B	\$ -	\$ 11.063.746	\$ 11.063.746	
24	EX_02_203_1881_12_V2	\$ -	\$ 7.708.199	\$ 7.708.199	
24	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	\$ -	\$ 119.715	\$ 119.715	
24	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	\$ -	\$ 788.715	\$ 788.715	
24	AK 7 con CL 36	\$ -	\$ 678.438	\$ 678.438	
24	EX_02_038_1556_10_V20	\$ -	\$ 5.881.417	\$ 5.881.417	
24	EX_02_201_1881_12_V9	\$ -	\$ 5.409.033	\$ 5.409.033	
24	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ -	\$ 2.732.752	\$ 2.732.752	
24	EX_10_002_1452_14_V1	\$ -	\$ 1.123.996	\$ 1.123.996	
24	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 28.858.958	\$ 28.858.958	
24	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 34.518.983	\$ 34.518.983	
24	EX_12_152_1881_12_V2	\$ -	\$ 931.993	\$ 931.993	
24	EX_13_157_1249_11_V12	\$ -	\$ 5.632.120	\$ 5.632.120	
24	EX_13_202_1881_12_V5	\$ -	\$ 10.967.131	\$ 10.967.131	
24	EX_13_334_945_10_V7	\$ -	\$ 18.260.597	\$ 18.260.597	
24	CP_EX_14_096_1881_12_V5	\$ -	\$ 311.523	\$ 311.523	
24	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 7.484.217	\$ 7.484.217	
24	EX_15_499_826_10_V4	\$ -	\$ 27.389.665	\$ 27.389.665	
24	MV_12_102_1560_10_V10	\$ -	\$ 88.456.804	\$ 88.456.804	
24	MV_13_193_1556_10_V4	\$ -	\$ 33.771.148	\$ 33.771.148	
24	PUNTOSCONECTA_AC45_KR24_KR28	\$ -	\$ 870.747	\$ 870.747	
24	PUNTOSCONECTA_CL57_KR20_KR28	\$ -	\$ 33.979.327	\$ 33.979.327	
24	SH_SV_CTO_413_2019_AK118_V0	\$ -	\$ 14.362.036	\$ 14.362.036	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL102_V0	\$ -	\$ 151.932	\$ 151.932	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_V0	\$ -	\$ 2.186.132	\$ 2.186.132	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL129_V0	\$ -	\$ 2.346.272	\$ 2.346.272	
24	SH_SV_UMV_413_2021_CL134D_KR49_KR50	\$ -	\$ -	\$ -	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL135_V0	\$ -	\$ 1.251.753	\$ 1.251.753	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS_V0	\$ -	\$ 1.875.602	\$ 1.875.602	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL140A_V0	\$ -	\$ 889.014	\$ 889.014	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C_V0	\$ -	\$ 27.149.917	\$ 27.149.917	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_V0	\$ -	\$ 1.035.586	\$ 1.035.586	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL146D_V0	\$ 562.033	\$ 3.356.491	\$ 3.918.524	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL148_V0	\$ -	\$ 6.049.060	\$ 6.049.060	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL150_V0	\$ -	\$ 23.168.636	\$ 23.168.636	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL165_V0	\$ -	\$ 3.485.991	\$ 3.485.991	
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL188_V0	\$ -	\$ 46.051.424	\$ 46.051.424	
24	SH_SV_CTO_413_2019_DG146_V0	\$ -	\$ 2.272.236	\$ 2.272.236	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR50_V0	\$ -	\$ 3.432.693	\$ 3.432.693	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR58_V0	\$ -	\$ 11.266.989	\$ 11.266.989	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR58C_V0	\$ -	\$ 2.509.236	\$ 2.509.236	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR67_V0	\$ -	\$ 5.911.485	\$ 5.911.485	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR76_V0	\$ -	\$ 523.336	\$ 523.336	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR95_V0	\$ -	\$ 437.350	\$ 437.350	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_CL145_V0	\$ -	\$ 5.882.869	\$ 5.882.869	
24	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_DG151B_V0	\$ -	\$ 7.679.787	\$ 7.679.787	
24	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR46A_KR47	\$ -	\$ 3.452.590	\$ 3.452.590	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	\$ -	\$ 797.375	\$ 797.375	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	\$ -	\$ 6.025.880	\$ 6.025.880	
24	SH_SV_UMV_043_2021_KR54_CL146_CL146A	\$ -	\$ 240.559	\$ 240.559	
24	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	\$ -	\$ 13.768.901	\$ 13.768.901	
24	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO	\$ -	\$ 9.138.108	\$ 9.138.108	
24	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES_V0	\$ -	\$ 2.715.118	\$ 2.715.118	
24	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	\$ -	\$ 12.191.419	\$ 12.191.419	
25	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 583.503	\$ 18.375.821	\$ 18.959.324	\$ 494.863.361
25	PMT Av Circunvalar KR 1 Este con calle 22	\$ 416.832	\$ -	\$ 416.832	
25	CP CL 6 SUR KR 15 y CL 9 SUR	\$ 11.972.581	\$ -	\$ 11.972.581	
25	CP- KR 24d CL 3 sur	\$ 792.349	\$ -	\$ 792.349	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	<div>   </div>
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
25	CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C	\$ 1.584.698	\$ -	\$ 1.584.698	
25	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64_KR65_V0	\$ 1.407.201	\$ -	\$ 1.407.201	
25	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR_46A_KR47	\$ 485.766	\$ -	\$ 485.766	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A_V0	\$ 21.470	\$ -	\$ 21.470	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	\$ 1.301.384	\$ -	\$ 1.301.384	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR56_CL127D_CL128B	\$ 1.722.740	\$ -	\$ 1.722.740	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR58B_CL135_CL136_V0	\$ 881.941	\$ -	\$ 881.941	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR67_V0	\$ 638.234	\$ -	\$ 638.234	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR59A_V0	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR91_V1	\$ 485.766	\$ -	\$ 485.766	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_DG151B_V0	\$ 746.238	\$ -	\$ 746.238	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL148_V0	\$ 928.592	\$ -	\$ 928.592	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL147C_V0	\$ 881.941	\$ -	\$ 881.941	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL_129_KR104_V0	\$ 815.618	\$ -	\$ 815.618	
25	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	\$ -	\$ 10.514.337	\$ 10.514.337	
25	CP - CL 93 entre la KR 19 y KR 19B	\$ -	\$ 5.631.259	\$ 5.631.259	
25	CP - KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3	\$ -	\$ 3.187.505	\$ 3.187.505	
25	CP EX-03-061/ EX-14-111	\$ -	\$ 595.067	\$ 595.067	
25	CP – CL 17 SUR KR 12C	\$ -	\$ 4.201.511	\$ 4.201.511	
25	CP – CL 13A SUR KR19	\$ -	\$ 11.725.709	\$ 11.725.709	
25	CP - Carrera 73 con Calle 163	\$ -	\$ 64.515	\$ 64.515	
25	EX_02_038_1556_10_V20	\$ -	\$ 2.098.569	\$ 2.098.569	
25	EX_02_195_1881_12_V8	\$ -	\$ 7.783.227	\$ 7.783.227	
25	EX_03_061_1249_11_V7	\$ -	\$ 487.457	\$ 487.457	
25	EX_10_002_1452_14_V1	\$ -	\$ 1.039.248	\$ 1.039.248	
25	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 25.795.957	\$ 25.795.957	
25	EX_10_372_1842_12_V4	\$ -	\$ 3.737.657	\$ 3.737.657	
25	EX_12_152_1881_12_V2	\$ -	\$ 188.157	\$ 188.157	
25	EX_12_163_1881_12_V1	\$ -	\$ 7.977.710	\$ 7.977.710	
25	EX_13_157_1249_11_V12	\$ -	\$ 7.217.725	\$ 7.217.725	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
25	EX_02_171_1249_11	\$ -	\$ 80.382.059	\$ 80.382.059	
25	EX_13_334_945_10_V7	\$ -	\$ 28.817.069	\$ 28.817.069	
25	CP_EX_14_096_1881_12_V5	\$ -	\$ 354.508	\$ 354.508	
25	EX_14_097_1881_12	\$ -	\$ 1.891.098	\$ 1.891.098	
25	MV_02_187_1556_10_V11	\$ -	\$ 82.112.347	\$ 82.112.347	
25	MV_12_102_1560_10_V10	\$ -	\$ 19.125.389	\$ 19.125.389	
25	PUNTOSCONECTA_AC45_KR24_KR28	\$ -	\$ 3.649.145	\$ 3.649.145	
25	PUNTOSCONECTA_AC53_AK30_AK68	\$ -	\$ 34.694.464	\$ 34.694.464	
25	PUNTOCONECTA_CL37_AC26_KR24	\$ -	\$ 3.654.070	\$ 3.654.070	
25	PUNTOSCONECTA_CL53B_KR27_KR28	\$ -	\$ 14.529.591	\$ 14.529.591	
25	PUNTOSCONECTA_CL87_KR11_AUTONORTE	\$ -	\$ 2.146.865	\$ 2.146.865	
25	PUNTOSCONECTA_TV56_DG71_KR50_KR78	\$ -	\$ 2.077.862	\$ 2.077.862	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_V0	\$ -	\$ 1.062.371	\$ 1.062.371	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL135_V0	\$ -	\$ 177.254	\$ 177.254	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS_V0	\$ -	\$ 635.799	\$ 635.799	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_V0	\$ -	\$ 1.011.132	\$ 1.011.132	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL150A_V0	\$ -	\$ 291.203	\$ 291.203	
25	SH_SV_CTO_413_2019_CL188_V0	\$ -	\$ 9.854.517	\$ 9.854.517	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR73_V0	\$ -	\$ 156.372	\$ 156.372	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR76_V0	\$ -	\$ 3.553.534	\$ 3.553.534	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_CL145_V0	\$ -	\$ 8.177.931	\$ 8.177.931	
25	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	\$ -	\$ 1.238.026	\$ 1.238.026	
25	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	\$ -	\$ 4.024.860	\$ 4.024.860	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ -	\$ 1.854.038	\$ 1.854.038	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128BIS_CL128ABIS	\$ -	\$ 1.837.033	\$ 1.837.033	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	\$ -	\$ 113.949	\$ 113.949	
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ -	\$ 2.622.059	\$ 2.622.059	
25	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ -	\$ 189.915	\$ 189.915	
25	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0	\$ -	\$ 1.965.086	\$ 1.965.086	
25	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES_V0	\$ -	\$ 352.602	\$ 352.602	
25	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	\$ -	\$ 14.712.510	\$ 14.712.510	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
25	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 30.516.270	\$ 30.516.270	\$ 628.005.028
26	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 557.649	\$ 2.101.726	\$ 2.659.375	
26	CP-CL6 X DG4A	\$ 416.832	\$ -	\$ 416.832	
26	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	\$ 231.925	\$ 215.237	\$ 447.162	
26	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ 2.095.598	\$ -	\$ 2.095.598	
26	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	\$ 253.395	\$ -	\$ 253.395	
26	SH_SV_UMV_043_2021_KR54A_CL146_CL146A	\$ 562.033	\$ -	\$ 562.033	
26	SH_SV_UMV_043_2021_KR21_CL101_CL104_VO	\$ 1.763.881	\$ -	\$ 1.763.881	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL188_VO	\$ 3.750.416	\$ -	\$ 3.750.416	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C_VO	\$ 1.236.974	\$ -	\$ 1.236.974	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL135_VO	\$ 739.161	\$ -	\$ 739.161	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL165_VO	\$ 971.532	\$ -	\$ 971.532	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL146F_VO	\$ 2.027.572	\$ 294.992	\$ 2.322.564	
26	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_VO	\$ 2.440.767	\$ -	\$ 2.440.767	
26	EX_14_090_1249_11_V11	\$ 19.229.387	\$ 15.647.842	\$ 34.877.228	
26	EX_16_209_1881_12_V4	\$ 696.221	\$ -	\$ 696.221	
26	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 15.236.211	\$ -	\$ 15.236.211	
26	EX_02_038_1556_10_V20	\$ 1.740.286	\$ -	\$ 1.740.286	
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_VO	\$ 1.585.847	\$ -	\$ 1.585.847	
26	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_VO	\$ 3.822.840	\$ -	\$ 3.822.840	
26	EX_02_201_1881_12_V9	\$ 3.409.111	\$ -	\$ 3.409.111	
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_CENTRAL_BAVARIA_VO	\$ 755.182	\$ 11.997.301	\$ 12.752.483	
26	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ 13.202.099	\$ 2.712.119	\$ 15.914.219	
26	Emergencia Muro Via la Calera	\$ 865.482	\$ -	\$ 865.482	
26	PMT EMERGENCIA - KR 11 ESTE DG 102A	\$ 6.362.908	\$ -	\$ 6.362.908	
26	CP - CL 12 KR 5	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
26	CP - CL 16 KR 16	\$ 1.081.060	\$ -	\$ 1.081.060	
26	CP-CL36 - TV28A	\$ 1.373.940	\$ -	\$ 1.373.940	
26	PMT EMERGENCIA - TV7A Bis Este CL3 a CL8	\$ 5.818.682	\$ -	\$ 5.818.682	
26	CP EX-03-061/ EX-14-111	\$ -	\$ 5.519.486	\$ 5.519.486	
26	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	\$ -	\$ 5.814.585	\$ 5.814.585	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
26	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	\$ -	\$ 27.746.530	\$ 27.746.530	
26	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ -	\$ 63.131.784	\$ 63.131.784	
26	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ -	\$ 6.399.323	\$ 6.399.323	
26	EX_02_166_1249_11_V2	\$ -	\$ 14.936.704	\$ 14.936.704	
26	EX_03_041_670_11_V5	\$ -	\$ 8.224.982	\$ 8.224.982	
26	EX_10_003_1560_10_V8	\$ -	\$ 883.174	\$ 883.174	
26	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 21.866.560	\$ 21.866.560	
26	EX_12_141_1881_12_v5	\$ -	\$ 452.386	\$ 452.386	
26	EX_13_202_1881_12_V5	\$ -	\$ 5.096.984	\$ 5.096.984	
26	EX_14_106_1881_12_V4	\$ -	\$ 1.965.746	\$ 1.965.746	
26	EX_15_95_1867_12_V4	\$ -	\$ 81.591.485	\$ 81.591.485	
26	EX_15_499_826_10_V4	\$ -	\$ 1.240.778	\$ 1.240.778	
26	MV_02_187_1556_10_V11	\$ -	\$ 150.725.620	\$ 150.725.620	
26	MV_12_102_1560_10_V10	\$ -	\$ 41.103.502	\$ 41.103.502	
26	MV_13_193_1556_10_V4	\$ -	\$ 21.054.554	\$ 21.054.554	
26	PUNTOSCONECTA_CL53B_KR27_KR28	\$ -	\$ 4.742.796	\$ 4.742.796	
26	PUNTOSCONECTA_CL57_KR20_KR28	\$ -	\$ 5.879.381	\$ 5.879.381	
26	PUNTOSCONECTA_KR 13 ENTRE CL 81 Y AC 85 CL 81 ENTRE KR 13 Y KR 11	\$ -	\$ 31.317.133	\$ 31.317.133	
26	SH_SV_CTO_413_2019_KR95_V0	\$ -	\$ 118.393	\$ 118.393	
26	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	\$ -	\$ 151.932	\$ 151.932	
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES_V0	\$ -	\$ 2.515.153	\$ 2.515.153	
27	SH_SV_CTO_413_2019_CL 140A_V0	\$ 1.783.770	\$ -	\$ 1.783.770	\$ 1.118.970.761
27	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL124_CL125_V0	\$ 1.356.181	\$ -	\$ 1.356.181	
27	CP CALLE 93 ENTRE KR 19 Y KR 19B	\$ 1.435.842	\$ -	\$ 1.435.842	
27	EX_02_192_1881_12_V8	\$ 1.294.159	\$ -	\$ 1.294.159	
27	CP CALLE 12n 2-85	\$ 833.664	\$ -	\$ 833.664	
27	CP CL 3A CON KR 1A	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
27	EX_02_033_1556_10_V22	\$ 1.211.580	\$ -	\$ 1.211.580	
27	MV_03_010_V25	\$ 2.165.566	\$ -	\$ 2.165.566	
27	MV_02_280_941_09 CR 5	\$ 1.124.066	\$ -	\$ 1.124.066	
27	CP KR 19A CON CALLE 5	\$ 396.175	\$ -	\$ 396.175	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
27	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ 9.744.790	\$ -	\$ 9.744.790	
27	EX_03_086_1881_12_V1	\$ 8.145.522	\$ 47.039.606	\$ 55.185.128	
27	TV 23 ENTRE CAL 95 Y CL 94	\$ 1.779.252	\$ -	\$ 1.779.252	
27	EX_17_032_1881_12 V5 Y V6	\$ 3.739.390	\$ 96.349.589	\$ 100.088.978	
27	EX_03_072_1881_12	\$ 2.958.110	\$ -	\$ 2.958.110	
27	EX_03_072_1881_12_V2	\$ 6.218.706	\$ 1.238.457	\$ 7.457.163	
27	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ 8.435.637	\$ 67.144.830	\$ 75.580.467	
27	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES_V0	\$ 755.182	\$ -	\$ 755.182	
27	KR 3 ESTE CON CL 9	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
27	KR1 ENTRE CL 9 Y CL 10	\$ 891.885	\$ -	\$ 891.885	
27	CL 9A CON KR 5A ESTE	\$ 772.678	\$ -	\$ 772.678	
27	CL 6 CON KR 6 A ESTE	\$ 1.587.494	\$ -	\$ 1.587.494	
27	MV_01_001_V14	\$ 749.557	\$ -	\$ 749.557	
27	EX_16_179_1249_11_V3	\$ 6.393.408	\$ -	\$ 6.393.408	
27	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
27	MV_13_193_1556_10_V4	\$ 2.202.991	\$ -	\$ 2.202.991	
27	EX_13_495_943_10_V3	\$ 2.074.923	\$ -	\$ 2.074.923	
27	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO	\$ 583.503	\$ -	\$ 583.503	
27	KR 19A CON CL 92	\$ 526.691	\$ -	\$ 526.691	
27	EX_15_95_1867_12_V4	\$ 15.864.883	\$ 231.171.265	\$ 247.036.148	
27	CP_KR 5 entre CL 6B y 6D _ Impl. Diseño	\$ 1.190.323	\$ -	\$ 1.190.323	
27	CP_CL 1D # 29-40 _ SR-28	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
27	CP CALLE 6 CON KR 4A ESTE	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
27	PMT EMERGENCIA - KR 11 ESTE DG 102A	\$ 301.494	\$ -	\$ 301.494	
27	CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - EDUARDO FREY	\$ -	\$ 139.271	\$ 139.271	
27	Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 sur y calle 9 sur	\$ -	\$ 11.318.675	\$ 11.318.675	
27	KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035)	\$ -	\$ 7.895.734	\$ 7.895.734	
27	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	\$ -	\$ 158.546.881	\$ 158.546.881	
27	EX_02_038_1556_10_V20	\$ -	\$ 3.530.066	\$ 3.530.066	
27	CPS_676_MV_01_04_V31	\$ -	\$ 49.940.797	\$ 49.940.797	
27	EX_02_195_1881_12_V8	\$ -	\$ 23.158.571	\$ 23.158.571	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
27	EX_02_201_1881_12_V9	\$ -	\$ 2.115.561	\$ 2.115.561	
27	EX_03_041_670_11_V5	\$ -	\$ 13.172.188	\$ 13.172.188	
27	EX_03_061_1249_11_V7	\$ -	\$ 633.050	\$ 633.050	
27	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ -	\$ 94.253.410	\$ 94.253.410	
27	EX_10_375_1842_12_V3	\$ -	\$ 21.734.047	\$ 21.734.047	
27	EX_12_141_1881_12_v5	\$ -	\$ 506.440	\$ 506.440	
27	EX_12_147_1881_12_V2	\$ -	\$ 1.334.814	\$ 1.334.814	
27	EX_12_163_1881_12_V1	\$ -	\$ 300.768	\$ 300.768	
27	EX_13_193_1881_12_V6	\$ -	\$ 1.595.286	\$ 1.595.286	
27	EX_13_334_945_10_V7	\$ -	\$ 11.500.566	\$ 11.500.566	
27	EX_15_032_1561_10_V6	\$ -	\$ 162.610.905	\$ 162.610.905	
27	EX_15_93_1867_12_V1	\$ -	\$ 7.550.296	\$ 7.550.296	
27	EX_15_499_826_10_V4	\$ -	\$ 12.616.033	\$ 12.616.033	
27	EX_16_209_1881_12_V4	\$ -	\$ 793.742	\$ 793.742	
27	MV_14_181_1556_10_V5	\$ -	\$ 2.634.702	\$ 2.634.702	
28	EX_03_086_1881_12_V1	\$ 3.293.537	\$ 11.562.291	\$ 14.855.828	\$ 918.836.084
28	EX_02_033_1556_10_V22	\$ 403.860	\$ -	\$ 403.860	
28	EX_17_032_1881_12 V5 Y V6	\$ 7.013.396	\$ 10.303.415	\$ 17.316.812	
28	EX_03_072_1881_12_V2	\$ 2.037.786	\$ -	\$ 2.037.786	
28	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ 9.795.565	\$ 2.196.094	\$ 11.991.659	
28	CP KR 1A CL 1F BIS	\$ 268.086	\$ -	\$ 268.086	
28	EX_15_032_1561_10_V6	\$ 16.689.820	\$ 105.322.444	\$ 122.012.264	
28	CP - KR 10 BIS CL 7 BSUR	\$ 403.860	\$ -	\$ 403.860	
28	PMT KR 7A ESTE CON CL 2C	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
28	EX_13_495_943_10_V3	\$ 1.745.071	\$ -	\$ 1.745.071	
28	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	\$ 7.034.071	\$ -	\$ 7.034.071	
28	MV_13_193_1556_10_V4	\$ 1.297.938	\$ -	\$ 1.297.938	
28	EX_10_348_1236_11_V1	\$ 6.007.842	\$ -	\$ 6.007.842	
28	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	\$ 3.541.006	\$ -	\$ 3.541.006	
28	EX_12_147_1881_12_V2	\$ 7.054.360	\$ -	\$ 7.054.360	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO	\$ 2.393.838	\$ -	\$ 2.393.838	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
28	CP CL 17 sur con KR 12C	\$ 1.322.170	\$ -	\$ 1.322.170	
28	Carrera 12C entre calle 17 sur y calle 16 Bis sur.	\$ 21.470	\$ -	\$ 21.470	
28	CP CL 18 entre KR 3 y KR 4	\$ 396.175	\$ -	\$ 396.175	
28	CP Av KR 10 con CL 19	\$ 268.086	\$ -	\$ 268.086	
28	CP CL 12 BIS A KR 1A	\$ 308.382	\$ -	\$ 308.382	
28	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C_V0	\$ 2.202.198	\$ -	\$ 2.202.198	
28	SH_SV_CTO_413_2019_KR67_V0	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
28	SH_SV_CTO_413_2019_CL148_V0	\$ 1.453.852	\$ -	\$ 1.453.852	
28	KR 1 ENTRE CL 9 Y CL 10	\$ -	\$ 4.132.317	\$ 4.132.317	
28	CP-KR9 ENTRE CL77 Y 79		\$ 7.824.540	\$ 7.824.540	
28	CP KR 14ENTRE CALLE 94A YCL94		\$ 8.338.745	\$ 8.338.745	
28	EX_03_041_670_11_V5	\$ -	\$ 2.409.382	\$ 2.409.382	
28	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ -	\$ 156.410.179	\$ 156.410.179	
28	EX_13_334_945_10_V7	\$ -	\$ 1.201.230	\$ 1.201.230	
28	EX_15_93_1867_12_V1	\$ -	\$ 199.647.874	\$ 199.647.874	
28	EX_16_209_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.309.031	\$ 2.309.031	
28	MV_10_016_1747_10	\$ -	\$ 63.787.182	\$ 63.787.182	
28	MV_14_181_1556_10_V5	\$ -	\$ 129.040.354	\$ 129.040.354	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81_V0	\$ -	\$ 57.967.155	\$ 57.967.155	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0	\$ -	\$ 8.561.227	\$ 8.561.227	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 67_V0	\$ -	\$ 19.934.513	\$ 19.934.513	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0	\$ -	\$ 7.536.483	\$ 7.536.483	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0	\$ -	\$ 24.271.939	\$ 24.271.939	
28	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0	\$ -	\$ 20.489.088	\$ 20.489.088	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR50_V0	\$ 21.470	\$ 2.592.684	\$ 2.614.154	\$ 1.301.707.556
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL157_V0	\$ 1.410.912	\$ -	\$ 1.410.912	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_CL145_V0	\$ 1.102.530	\$ -	\$ 1.102.530	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR76_V0	\$ 485.766	\$ -	\$ 485.766	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR55_V0	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL 134D	\$ 990.623	\$ -	\$ 990.623	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ 747.497	\$ -	\$ 747.497	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
29	SH_SV_CTO_413_2019_AK118_V0	\$ 3.701.268	\$ 1.418.032	\$ 5.119.300	
29	SH_SV_CTO_413_2019_DG146_V0	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR47_V0	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C_V0	\$ 1.545.356	\$ -	\$ 1.545.356	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA_V0	\$ 253.395	\$ -	\$ 253.395	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR50B_V0	\$ 638.234	\$ -	\$ 638.234	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR73_V0	\$ 6.370.010	\$ -	\$ 6.370.010	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR58_V0	\$ 1.588.296	\$ -	\$ 1.588.296	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL188_V0	\$ 2.346.924	\$ -	\$ 2.346.924	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL120_V0	\$ 2.603.553	\$ -	\$ 2.603.553	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B_V0	\$ 987.107	\$ -	\$ 987.107	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C_V0	\$ 2.202.198	\$ -	\$ 2.202.198	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS_V0	\$ 1.102.530	\$ -	\$ 1.102.530	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL96_V0	\$ 1.193.232	\$ -	\$ 1.193.232	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL150_V0	\$ 3.685.794	\$ -	\$ 3.685.794	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_V0	\$ 604.717	\$ -	\$ 604.717	
29	SH_SV_CTO_413_2019_CL137_V0	\$ 2.331.672	\$ -	\$ 2.331.672	
29	SH_SV_UMV_043_2021_KR55A_AC134_CL134A	\$ 2.005.941	\$ -	\$ 2.005.941	
29	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	\$ 794.148	\$ -	\$ 794.148	
29	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	\$ 1.453.852	\$ -	\$ 1.453.852	
29	SH_SV_UMV_043_2021_127DBIS_KR70C	\$ 616.764	\$ -	\$ 616.764	
29	SH_SV_UMV_043_2021_CL169A_KR74A	\$ 2.072.263	\$ -	\$ 2.072.263	
29	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ 42.940	\$ -	\$ 42.940	
29	SH_SV_UMV_043_2021_KR54D_CL_135_AC138	\$ 1.676.089	\$ -	\$ 1.676.089	
29	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ 2.448.767	\$ -	\$ 2.448.767	
29	EX_10_114_1560_10_V3	\$ 1.588.106	\$ -	\$ 1.588.106	
29	MV_10_016_1747_10	\$ 6.205.069	\$ 21.474.439	\$ 27.679.508	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0	\$ 1.824.451	\$ -	\$ 1.824.451	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0	\$ 9.423.949	\$ 16.006.000	\$ 25.429.949	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0	\$ 6.221.436	\$ 2.193.917	\$ 8.415.353	
29	MV_14_015_V16_DIS_V2	\$ 2.198.535	\$ -	\$ 2.198.535	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
29	MV_03_010_V25	\$ 5.837.148	\$ -	\$ 5.837.148	
29	MV_02_280_941_09 CR 5	\$ 377.961	\$ -	\$ 377.961	
29	EX_14_104_1881_12_V4	\$ 1.081.060	\$ 936.914	\$ 2.017.974	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0	\$ 403.860	\$ -	\$ 403.860	
29	EX_13_157_1249_11_V12	\$ 464.296	\$ -	\$ 464.296	
29	EX_13_495_943_10_V3	\$ 329.852	\$ -	\$ 329.852	
29	MV_02_465_946_10_V10	\$ 3.323.299	\$ 203.119.268	\$ 206.442.567	
29	EX_03_073_1881_12_V6	\$ 2.945.489	\$ -	\$ 2.945.489	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81_V0	\$ 11.586.065	\$ 35.550.496	\$ 47.136.561	
29	EX_14_101_1881_12_V6	\$ 4.026.482	\$ 40.473.619	\$ 44.500.101	
29	EX_13_334_945_10_V7	\$ 12.498.073	\$ -	\$ 12.498.073	
29	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ 7.398.888	\$ -	\$ 7.398.888	
29	EX_02_166_1249_11_V2	\$ 2.301.918	\$ -	\$ 2.301.918	
29	MV_13_193_1556_10_V4	\$ 816.685	\$ -	\$ 816.685	
29	EX_10_372_1842_12_V6	\$ 10.807.580	\$ -	\$ 10.807.580	
29	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 3.255.340	\$ 33.125.484	\$ 36.380.824	
29	EX_12_147_1881_12_V2	\$ 1.881.441	\$ -	\$ 1.881.441	
29	MV_12_102_1560_10_V10	\$ 6.578.131	\$ -	\$ 6.578.131	
29	EX_13_171_1881_12	\$ 3.018.269	\$ -	\$ 3.018.269	
29	EX_10_002_1452_14_V1	\$ 17.402.920	\$ 1.729.606	\$ 19.132.525	
29	EX_14_001_2487_21_V0	\$ 5.915.536	\$ -	\$ 5.915.536	
29	EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ 14.526.533	\$ 13.342.879	\$ 27.869.411	
29	CP CL 13 A SUR KRA 19	\$ 1.740.764	\$ -	\$ 1.740.764	
29	EX_02_195_1881_12_V8	\$ 4.836.980	\$ -	\$ 4.836.980	
29	MV_14_181_1556_10_V5	\$ 12.956.126	\$ 2.931.086	\$ 15.887.212	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 67_V0	\$ 3.451.681	\$ -	\$ 3.451.681	
29	EX_14_097_1881_12	\$ 44.016.355	\$ -	\$ 44.016.355	
29	EX_12_152_1881_12_V2	\$ 10.520.905	\$ -	\$ 10.520.905	
29	EX_15_499_826_10_V4	\$ 50.692.393	\$ 18.124.687	\$ 68.817.080	
29	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0	\$ 6.119.064	\$ 35.822.545	\$ 41.941.609	
29	EX_15_93_1867_12_V1	\$ 59.509.082	\$ 170.138.270	\$ 229.647.352	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CUE NTA	ID	Señalización Vertical	Señalización Horizontal	VALOR TOTAL IMPLEMENTADO	VALOR PAGADO EN CUENTA
29	EX_10_375_1842_12_V3	\$ 27.127.765	\$ -	\$ 27.127.765	
29	EX_10_003_1560_10_V8	\$ 6.922.434	\$ -	\$ 6.922.434	
29	EX_15_95_1867_12_V4	\$ 24.162.881	\$ 2.478.344	\$ 26.641.225	
29	SH_SV_UMV_043_2021_KR19A_CL142_CL144	\$ 562.033	\$ -	\$ 562.033	
29	EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ 6.726.104	\$ 63.031.729	\$ 69.757.832	
29	EX_15_032_1561_10_V6	\$ 26.102.246	\$ 1.955.462	\$ 28.057.708	
29	CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	\$ 4.544.256	\$ 51.782.697	\$ 56.326.953	
29	CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	\$ -	\$ 6.363.771	\$ 6.363.771	
29	CP CL 9A CON KR 5A ESTE	\$ -	\$ 3.541.040	\$ 3.541.040	
29	CP-91 RETIRO CALLE 93	\$ -	\$ 4.019.027	\$ 4.019.027	
29	EX_03_041_670_11_V5	\$ -	\$ 1.700.436	\$ 1.700.436	
29	EX_03_072_1881_12_V2	\$ -	\$ 68.140.633	\$ 68.140.633	
29	EX_13_198_1881_12_V4	\$ -	\$ 2.235.178	\$ 2.235.178	
29	EX_17_032_1881_12_V7	\$ -	\$ 15.102.032	\$ 15.102.032	

7.4. Relación de ajustes al Contrato de Obra 2021-2020.

La Interventoría en el presente periodo, en cumplimiento de sus funciones realizó el seguimiento de los CIVs o IDs incompletos a lo largo del contrato para que estos fueran cerrados y completos en Señalización Vertical y/o Señalización Horizontal. Por lo tanto, la Interventoría verificó y consolidó los valores de dichos CIVs faltantes por completar durante el contrato o reportado por el contratista en última Cuenta (No. 29), con el fin de aclarar al contratista el descuento que se generaría en caso de que el CIV no se haya cerrado completamente.

Tabla 17. Valores ejecutados en Acta 29 y ajustes por CIV incompletos en SV.

ID	Valor ejecutado Acta No. 29 en Señalización Horizontal	Valor para no pagar en Señalización horizontal en Acta No. 29 por CIV incompleto
CL 53 ENTRE KR 23 Y KR 18A	\$ 6.363.770,58	
CP CL 9A CON KR 5A ESTE	\$ 3.541.039,97	
CP-91 RETIRO CALLE 93	\$ 4.019.026,51	
CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL	\$ 51.782.697,00	
EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2	\$ 13.342.878,50	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

<i>ID</i>	<i>Valor ejecutado Acta No. 29 en Señalización Horizontal</i>	<i>Valor para no pagar en Señalización horizontal en Acta No. 29 por CIV incompleto</i>
EX_03_041_670_11_V5	\$ 5.363.208,52	\$ 3.662.772,53
EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces	\$ 63.031.728,60	\$ 1.921.836,67
EX_03_072_1881_12_V2	\$ 70.062.470,08	
EX_10_002_1452_14_V1	\$ 1.729.605,60	
EX_10_375_1842_12_V3	\$ 1.730.842,80	\$ 1.730.842,80
EX_13_198_1881_12_V4	\$ 2.235.177,80	
EX_13_202_1881_12_V5	\$ 33.125.484,16	
EX_14_101_1881_12_V6	\$ 40.473.618,72	
EX_14_104_1881_12_V4	\$ 936.914,00	
EX_15_032_1561_10_V6	\$ 1.955.461,76	
EX_15_499_826_10_V4	\$ 18.521.153,31	\$ 396.466,72
EX_15_93_1867_12_V1	\$ 170.450.575,29	\$ 312.305,16
EX_15_95_1867_12_V4	\$ 2.478.343,63	
EX_17_032_1881_12_V7	\$ 15.102.031,82	
MV_02_465_946_10_V10	\$ 203.119.267,74	
MV_10_016_1747_10	\$ 21.474.438,90	
MV_14_181_1556_10_V5	\$ 2.931.086,38	
SH_SV_CTO_413_2019_AK118_V0	\$ 1.418.032,00	
SH_SV_CTO_413_2019_KR50_V0	\$ 2.592.684,00	
SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81_V0	\$ 35.550.495,81	
SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0	\$ 44.279.065,47	\$ 8.456.520,48
SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0	\$ 2.193.916,56	
SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0	\$ 16.005.999,67	
TOTAL	\$ 835.811.015	\$ 16.480.744

Tabla 18. Valores ejecutados en Acta No. 29 y ajustes por CIV incompleto en SH

<i>No</i>	<i>ID</i>	<i>VALOR</i>	<i>Valor para no pagar en Señalización Vertical en Acta No. 29 por CIV incompleto</i>
1	SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR50_CL15	\$ 21.470,00	\$ -

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

No	ID	VALOR	Valor para no pagar en Señalización Vertical en Acta No. 29 por CIV incompleto
2	SH_SV_CTO_413_2019_CL157_V0	\$ 1.410.912,00	\$ -
3	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_V0	\$ 1.102.530,00	\$ -
4	SH_SV_CTO_413_2019_KR76_V0	\$ 485.766,00	\$ -
5	SH_SV_CTO_413_2019_KR55_V0	\$ 329.852,00	\$ -
6	SH_SV_CTO_413_2019_CL134D_V0	\$ 990.623,00	\$ -
7	SH_SV_CTO_413_2019_KR51_V0	\$ 747.497,00	\$ -
8	SH_SV_CTO_413_2019_AK118_V0	\$ 3.701.268,00	\$ -
9	SH_SV_CTO_413_2019_DG146_V0	\$ 464.296,00	\$ -
10	SH_SV_CTO_413_2019_KR47_V0	\$ 329.852,00	\$ -
11	SH_SV_CTO_413_2019_CL 131C_V0	\$ 1.545.356,00	\$ -
12	SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA_V	\$ 253.395,00	\$ -
13	SH_SV_CTO_413_2019_KR50B_V0	\$ 638.234,00	\$ -
14	SH_SV_CTO_413_2019_KR73_V0	\$ 6.370.010,00	\$ -
15	SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR58_CL11	\$ 1.588.296,00	\$ -
16	SH_SV_CTO_413_2019_CL188_V0	\$ 2.346.924,00	\$ -
17	SH_SV_CTO_413_2019_CL 120_V0	\$ 2.603.553,00	\$ -
18	SH_SV_CTO_413_2019_CL 128B_V0	\$ 987.107,00	\$ -
19	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113c	\$ 2.202.198,00	\$ -
20	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS_V0	\$ 1.102.530,00	\$ -
21	SH_SV_CTO_413_DE_2019_CL96_KR69	\$ 1.193.232,00	\$ -
22	SH_SV_CTO_413_2019_CL150_V0	\$ 3.685.794,00	\$ -
23	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_V0	\$ 604.717,00	\$ -
24	SH_SV_CTO_413_2019_CL 137_V0	\$ 2.331.672,00	\$ -
25	SH_SV_UMV_043_2021_KR55A_AC134_	\$ 2.005.941,00	\$ -
26	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_K	\$ 794.148,00	\$ -
27	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_C	\$ 1.453.852,00	\$ -
28	SH_SV_UMV_043_2021_CL127DBIS_KR	\$ 616.764,00	\$ -
29	SH_SV_UMV_043_2021_CL169A_KR74A	\$ 2.072.263,00	\$ -
30	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	\$ 42.940,00	\$ -
31	SH_SV_UMV_043_2021_KR54D_CL_135	\$ 1.676.089,00	\$ -
32	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B_V0	\$ 2.448.767,00	\$ -
33	EX_10_114_1560_10_V3	\$ 1.588.106,00	\$ -
34	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_K	\$ 1.824.451,00	\$ -
35	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA	\$ 9.423.949,00	\$ -
36	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL II	\$ 6.221.436,00	\$ -

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

No	ID	VALOR	Valor para no pagar en Señalización Vertical en Acta No. 29 por CIV incompleto
37	MV_14_015_V16	\$ 2.198.535,00	\$ -
38	MV_03_010_V25	\$ 5.837.148,00	\$ -
39	MV_02_280_941_09 CR 5	\$ 377.961,00	\$ -
40	EX_14_104_1881_12	\$ 1.081.060,00	\$ -
41	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_	\$ 403.860,00	\$ -
42	EX_13_157_1249_11	\$ 464.296,00	\$ -
43	EX_13_495_943_10	\$ 329.852,00	\$ -
44	MV_02_465_946_10	\$ 3.323.299,00	\$ -
45	EX_03_073_1881_12_V6	\$ 2.945.488,00	\$ -
46	EX_14_101_1881_12_V6	\$ 4.026.482,00	\$ -
47	EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2	\$ 7.398.888,00	\$ -
48	EX_02_166_1249_11_V2	\$ 2.301.918,00	\$ -
49	MV_13_193_1556_10	\$ 816.685,00	\$ -
50	EX_10_372_1842_12_V6	\$ 10.807.579,00	\$ -
51	EX_13_202_1881_12_V5	\$ 3.255.340,00	\$ -
52	MV_10_016_1747_10_V2	\$ 6.205.069,00	\$ -
53	ZPP_2470_2021_CALLE 81	\$ 11.586.065,00	\$ -
54	EX_13_334_945_10_V7	\$ 12.498.073,00	\$ -
55	EX_12_147_1881_12_V2	\$ 1.881.441,00	\$ -
56	MV_12_102_1560_10	\$ 6.578.131,00	\$ -
57	EX_13_171_1881_12	\$ 3.018.269,00	\$ -
58	EX_14_001_2487_21	\$ 5.915.536,00	\$ -
59	EX_10_002_1452_14_V1	\$ 17.402.920,00	\$ -
60	EX_02_005_1443_14_V3	\$ 14.526.533,00	\$ -
61	EX_15_032_1561_10_V6	\$ 26.102.246,00	\$ -
62	CP CL 13 A SUR KRA 19	\$ 1.740.764,00	\$ -
63	EX_02_195_1881_12_V8	\$ 4.836.980,00	\$ -
64	MV_14_181_1556_10_V5	\$ 12.956.126,00	\$ -
65	ZPP_2470_2021 COLSUBSIDIO	\$ 3.451.681,00	\$ -
66	EX_03_068_1881_12_I	\$ 6.726.103	\$ -
67	EX_14_097_1881_12	\$ 44.016.355,00	\$ -
68	EX_12_152_1881_12_V2	\$ 11.510.461,00	\$ 989.556,00
69	EX_10_375_1842_12_V3	\$ 30.013.050,00	\$ 2.885.284,60
70	EX_15_499_826_10_V4	\$ 50.692.393,00	\$ 2.368.787,00
71	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY	\$ 7.240.615,00	\$ 1.121.550,86
72	CPS_676_BICICARRIL	\$ 4.544.256,00	\$ -
73	EX_15_93_1867_12	\$ 59.509.082,00	\$ 21.470,00

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

No	ID	VALOR	Valor para no pagar en Señalización Vertical en Acta No. 29 por CIV incompleto
74	EX_15_95_1867_12_V4	\$ 24.162.881,00	\$ -
75	SH_SV_UMV_043_KR19A_CL142	\$ 1.840.148,00	\$ 1.278.115,20
76	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR_53_	\$ 755.181,86	\$ 755.181,86
77	EX_10_003_1560_10_V8	\$ 6.922.434,00	\$ -
TOTAL		\$ 491.797.230,66	\$ 9.419.945,66

Se consolida los valores en Señalización vertical y en Señalización horizontal a lo ejecutado en Acta. No. 29 debido a que los CIVs quedaron incompletos en SH y/o SV.

Tabla 19. Valor total a no pagar en Acta No. 29

	Señalización Vertical	Señalización Horizontal
VALOR TOTAL DESCUENTO EJECUTADO EN CTA. 29	\$ 9.419.946	\$ 16.480.744

Lo que finalmente el valor que no se tendrá en cuenta para el pago en cuenta 29 corresponde a un valor de **\$ 25.900.689,88**.

Tabla 20. Valor total a pagar en señalización Vertical y señalización horizontal ejecutados en Acta No. 29

	Señalización Horizontal	Señalización Vertical
VALOR EJECUTADO CIV COMPLETO CUENTA 29	\$ 819.330.271	\$ 482.377.284

<div> <div>CONSORCIO SV BOGOTÁ</div> <div> <div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> </div> <div>  </div> </div> </div>	<div> <div>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</div> </div>	
<div>Contrato 2021-2013</div>	<div>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</div>	<div>V.2</div>

Tabla 21. Aplicación de ajuste para pago en Acta No. 29

	VALOR
VALOR NO EJECUTADO (CIV INCOMPLETO)	\$ 216.206.785
VALOR EN ESTADO DE RESERVAS	\$ 40.574.239
VALOR TOTAL NO EJECUTADO POR EL CONTRATO DE OBRA	\$ 257.968.347
PORCENTAJE EJECUTADO Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORÍA	98.55 %
PORCENTAJE NO EJECUTADO	1.45%

Según tabla anterior, se relaciona el valor de las reservas en el cual no fue reconocido por la interventoría con el ajuste por los CIVs incompletos. El 10 de septiembre de 2024, la interventoría mediante comunicado CSVB-INV-1095-2024 dio a conocer la relación anterior, en que se refleja los valores finales del contrato.

8. INDICADORES Y PMT

8.1. Seguimiento de indicadores por localidad

Durante la ejecución del contrato se realizó reporte estadístico y seguimiento de indicadores de acuerdo a la implementación en señalización horizontal y vertical por localidades, en “zona 2” asignada por Secretaría Distrital de Movilidad. A continuación, se consolida la información:

		“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013		INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Ilustración 2. Seguimiento de indicadores al contrato de Obra.

			1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado.					Implementar 26.000 señales verticales de pedestra					5. Intervenir 800 instalaciones educativas con señalización de zona escolar en		6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconectar el espacio público para priorizar la		7. Intervenir 12.000 pasos peatonales.		8. Demarcar 2.200 km-carril.		10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada		11. Realizar el mantenimiento a 20 km de ciclo-infraestructura		12. Otros										
			MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRÁNSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCIÓN POR CIV		DEMARCACION DE PUNTOS CONECTATE PUNTOS POR INTERVENCIÓN		INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS) PUNTO POR INTERVENCIÓN		VERTICALES INSTALADAS REGLAMENTARIAS UND		VERTICALES INSTALADAS PREVENTIVAS UND		VERTICALES INSTALADAS INFORMATIVAS UND		DEMARCACIÓN DESARROLLOS DE ZONAS ESCOLAR		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO PUNTO INTERVENIDO		CEBRAS UND		SENDEROS PEATONALES UND		DEMARCACIÓN CARRILES MIXTOS Y CICLORRUTAS EN CALZADA (KM-CARRIL)		FRANJAS VERDES DE BICICLURIOS Y CARRILES PREFERENCIALES CON EQUIVALENCIA		IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CICLORRUTAS EN CALZADA (KM)		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CICLORRUTA EXISTENTE (KM)		PASACALLES UND		RETRO SEÑALES VERTICALES UND		
No.	ZONA	LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS EXTERNOS	
1	NORTE	USAQUEEN	40.00		11.00		15.00		118	116	57	10.00			36.00	25.00	44.00	12.65																133.00	
2	ORIENTE-NORTE	CHAPINERO	305.00		13.00		29.00		520	451	191	100.00			170.00	360.00	37.26	303.43												0.68				458.00	
3	ORIENTE-NORTE	SANTA FE	164.00		4.00		31.00		958	571	119	62.00		1.00	264.00	280.00	96.91	1.47													2.00		381.00		
10	OCCIDENTE-NORTE	ENGATVA	116.00				2.00		91	140	5	41.00			15.00	164.00	10.98	0.00123																119.00	
11	NORTE	SUBA	43.00						99	77	1	26.00			22.00	63.00	1.04	0.62																130.00	
12	OCCIDENTE-NORTE	BARRIOS UNIDOS	97.00		27.00		8.00		216	122	32	7.00			55.00	72.00	6.54	0.75										3.18		2.40				116.00	
13	OCCIDENTE-NORTE	TEUSAQUILLO	72.00			54.00	2.00		129	107	7	30.00			35.00	100.00	3.21	56.42												1.08				136.00	
14	CENTRO-NORTE	LOS MARTINES	156.00				17.00		167	134	18	20.00			43.00	216.00	6.65	137.90																162.00	
15	CENTRO-SUR	ANTONIO NARIÑO	93.00						144	99	5	48.00			20.00	191.00	8.8342	1.56																130.00	
16	CENTRO-NORTE	PUENTE ARANDA	69.00				1.00		45	45	2	15.00			9.00	52.00	1.59																	29.00	
17	ORIENTE-NORTE	CANDELARIA	26.00				1.00		147	94	12	10.00			18.00	113.00	10.53	265.56																95.00	
TOTAL			1.181	-	109	-	106	-	2.234	1.956	449	369	-	1	687.00	1.636	188.44	780.35	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4.16	-	2	-	1.889	-	
NOTA: LAS SEÑALES DUPLEX SE REPORTAN POR TABLERO DADO QUE CADA UNO CORRESPONDE A UN MENSAJE INDEPENDIENTE																																			
ORIENTAL			813	-	17	-	79	-	1.581	1.394	347	255	-	1	524	1.212	122	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.255	-	
NORTE			83	-	11	-	15	-	217	193	58	36	-	-	58	88	46	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	-	
SUR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUR OCCIDENTE			285	-	81	-	12	-	436	369	44	78	-	-	105	336	21	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-	
TOTAL			1.181	-	109	-	106	-	2.234	1.956	449	369	-	1	687	1.636	188	780	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-	1.889	-	

Para mayor visibilidad e información se anexa el archivo en formato en Microsoft Excel

8.2. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

8.2.1. Planes de Manejo de Tránsito tramitados

En la siguiente tabla se relacionan los Planes de Manejo de Tránsito tramitados durante la ejecución de contrato. Los cuales fueron trasladados al contratista de obra de señalización para su implementación

Tabla 22 - PMTs del contrato de Obra 2021-2020

N. O.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
1	PMT001E	CPS_676_MV_01_04_V29	2000 835	N/A	CHAPINERO	SEPTIEMBRE 09 DE 2021	21134	COI No. 36	31/8/ 2021	13/9/ 2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS: ETAPA 1: CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR Y CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE, ETAPA 2: CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR, CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE Y CIERRE TOTAL DE LA CONECTANTE OCCIDENTE-SUR PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
2	PMT002E	CPS_676_MV_01_04_V29	2000 835	N/A	CHAPINERO	SEPTIEMBRE 09 DE 2021	21374	COI No. 36	3/9/2 021	16/9/ 2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION SEGUN PMT ESPECIFICO No. 1
3	PMT004E	CPS_676_MV_01_04_V29	2000 836	200086 9	CORREDOR	SEPTIEMBRE 16 DE 2021	21718	COI No. 37	7/9/2 021	20/9/ 2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN PMT ESPECIFICO No. 1 (FASE 1, 2 Y 3), 3 Y 4.
4	PMT005N	EX_03_001_1 841_17_V1	3001 104	300131 1	SANTA FE	SEPTIEMBRE 16 DE 2021	21985	COI No. 37	17/9/ 2021	16/1 2/20 21	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUUESTAS
5	PMT006N	CPS_676_MV_01_04_V29	2000 836	200086 9	CORREDOR	SEPTIEMBRE 16 DE 2021	21722	COI No. 37	21/9/ 2021	16/1 2/20 21	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN PMT ESPECIFICO No. 1 (FASE 1, 2 Y 3), 3 Y 4. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
											SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
6			4000121	4000104	CORREDOR	SEPTIEMBRE 16 DE 2021	22040	COI No. 37	7/9/2021	20/9/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
7	PMT007N	EX_03_066_1881_12_V2	30000421	3001595							
8	PMT008	EX_03_070_1881_12_V2	3001550	3002268	SANTA FE	SEPTIEMBRE 23 DE 2021	22897	COI No. 38	24/9/2021	23/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION
9	PMT009E	CPS_676_MV_01_04_V28-CL 92-KR7	2000549	2000609	CHAPINERO	SEPTIEMBRE 30 DE 2021		COI No. 39	23/9/2021	6/10/2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PMT PARA INTERVENCION EN 3 FASES NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION: - FASE 1: CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE NORTE-ORIENTE Y DEL CARRIL OCCIDENTAL DEL RETORNO ORIENTE-ORIENTE. - FASE 2: CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE Y DEL CARRIL SUR DE LA CONECTANTE NORTE-ORIENTE. - FASE 3: CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE Y DEL CARRIL OCCIDENTAL DEL RETORNO ORIENTE-ORIENTE
10	PMT011N	EX_03_071_1881_12_V1	3002175	N/A	SANTA FE	SEPTIEMBRE 30 DE 2021		COI No. 39	1/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
11	PMT014M	EX_02_356_946_10_V6	2000424	2000344	CHAPINERO	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
12	PMT010N	EX_03_065_1881_12_V2_V2	3001398	3002310	SANTA FE	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
13	PMT017M	EX_03_076_1881_12_V2	3000557	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
14	PMT012E	EX_02_356_946_10_V6	2000339	2000302	CHAPINERO	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	28/9/2021	12/10/2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
15	PMT013N	EX_03_001_1841_17_V1	3001111	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	16/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
16	PMT015M	EX_03_001_1841_17_V1	3002207	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
17	PMT016N	EX_03_001_1841_17_V1	3002172	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 07 DE 2021		COI No. 40	8/10/2021	30/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. N
18	PMT019M	EX_03_085_1881_12_V1	3000171	3000191	SANTA FE	OCTUBRE 14 DE 2021		COI No. 41	15/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
19	PMT018N	EX_03_001_1841_17_V1	3001071	3001085	SANTA FE	OCTUBRE 14 DE 2021		COI No. 41	15/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
20	PMT024E	EX_02_033_1556_10_V19	2002700	2000421	CHAPINERO	OCTUBRE 21 DE 2021		COI No. 42	15/10/2021	29/10/2021	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
21	PMT020M	EX_03_066_1881_12_V2	30000421	3001595	SANTA FE	OCTUBRE 21 DE 2021		COI No. 42	22/10/2021	23/12/2021	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
22	PMT022M	EX_03_070_1881_12_V2	3001334	3001308	SANTA FE	OCTUBRE 21 DE 2021		COI No. 42	22/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
23	PMT021N	EX_03_066_1881_12_V2	3001194	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 21 DE 2021		COI No. 42	22/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. N
24	PMT023N	EX_03_070_1881_12_V2	3001399	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 21 DE 2021		COI No. 42	22/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
25	PMT025M	EX_02_033_1556_10_V19	2002700	2000421	CHAPINERO	OCTUBRE 28 DE 2021	COI No. 43	27320	30/10/2021	27/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
26	PMT026M	EX_03_085_1881_12_V1	3000350	3000356	SANTA FE	OCTUBRE 28 DE 2021	COI No. 43	27327	30/10/2021	13/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. R
27	PMT027N	EX_03_076_1881_12_V2	3000496	3000545	SANTA FE	NOVIEMBRE 04 DE 2021	COI No. 44	28343	5/11/2021	6/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CICLORRUTA (POR CARRILES NO SIMULTANEOS) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE AUTORIZA EL TRASLADO DE UN CARRIL DE LA CICLORRUTA AL ANDEN, EGREGANDO LOS PEATONES DE LOS BICIUSUARIOS MEDIANTE DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
28	PMT028N	EX_03_066_1881_12_V2	3001577	N/A	SANTA FE	NOVIEMBRE 11 DE 2021	COI No. 45	29197	12-nov-21	23/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. N
29	PMT029N	EX_03_070_1881_12_V2	3000742	N/A	LA CANDELARIA	DICIEMBRE 02 DE 2021	COI No. 48	32017	3/12/2021	24/2/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
30	PMT030N	EX_17_034_1881_12_V2	17000164	17000173	LA CANDELARIA	DICIEMBRE 02 DE 2021	COI No. 48	32448	3/12/2021	24/2/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
31	PMT032M	EX_03_078_1881_12_V2	3000341	3002552	SANTA FE	DICIEMBRE 09 DE 2021	COI No. 49	32951	10/12/2021	10/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE PERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBR
32	PMT033N	MV_01_033_1560_10_V15	50003462	1006422	CORREDOR	DICIEMBRE 09 DE 2021	COI No. 49	32954	10/12/2021	7/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE UNO (1) O DOS (2) CARRILES EN LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE OPERACION DEL TRAMO CONFORME A LA PROPUESTA). SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS DE MAXIMO 100m DE LONGITUD. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
33	PMT036M	MV_13_153_1249_11_V4	13001581	13001544	TEUSAQUILLO	DICIEMBRE 16 DE 2021	COI No. 50	33732	17/12/2021	10/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
34	PMT034M	EX_03_041_670_11_V3	3000042	3000049	SANTA FE	DICIEMBRE 16 DE 2021	COI No. 50	33740	17/12/2021	10/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
35	PMT037M	EX_03_001_1841_17_V1	3001111	N/A	SANTA FE	DICIEMBRE 16 DE 2021	COI No. 50	34036	17/12/2021	10/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
36	PMT038M	EX_03_066_1881_12_V2	3000962	3001027	SANTA FE	DICIEMBRE 23 DE 2021	COI No. 51	34438	24/12/2021	24/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
37	PMT040M	EX_03_071_1881_12_V1	3002175	N/A	SANTA FE	DICIEMBRE 23 DE 2021	COI No. 51	34715	31/12/2021	31/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
38	PMT039E	EX_03_066_1881_12_V2	3001194	N/A	SANTA FE	DICIEMBRE 23 DE 2021	COI No. 51	34739	31/12/2021	31/3/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
39	PMT044M	MV_02_280_941_09_V11	3000088	3000293	SANTA FE	ENERO 20 DE 2022	COI No. 03	1578	21/1/2022	21/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
40	PMT042N	EX_03_076_1881_12_V2	3000557	N/A	SANTA FE	ENERO 20 DE 2022	COI No. 03	1581	21/1/2022	21/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
41	PMT043N	EX_03_076_1881_12_V2	3000496	3000545	CHAPINERO	ENERO 20 DE 2022	COI No. 03	2054	21/1/2022	21/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CICLORRUTA (POR CARRILES NO SIMULTANEOS) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE AUTORIZA EL TRASLADO DE UN CARRIL DE LA CICLORRUTA AL ANDEN, SEGREGANDO LOS PEATONES DE LOS BICIUSUARIOS MEDIANTE DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
42	PMT046M	MV_02_335_946_10_V12	2002578	2002521	CHAPINERO	FEBRERO 03 DE 2022	COI No. 05	3462	4/2/2022	5/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
43	PMT045E	CP PRIORITARIO- EX_02_182_1881_12	2001752	2001715	CHAPINERO	FEBRERO 10 DE 2022	COI No. 06	4701	1/2/2022	15/2/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 01 DE FEBRERO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION Y SEÑALIZACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.
44	PMT048E	EX_02_356_946_10_V7	2000140	2000154	CHAPINERO	FEBRERO 10 DE 2022	COI No. 06	4702	4/2/2022	17/2/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA.
45	PMT047E	EX_02_203_1881_12_V2	2000012	2000067	CHAPINERO	FEBRERO 10 DE 2022	COI No. 06	5171	4/2/2022	17/2/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 07 DE FEBRERO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA.
46	PMT049M	EX_03_078_1881_12_V2	3000359	N/A	CHAPINERO	FEBRERO 10 DE 2022	COI No. 06	5178	11/2/2022	28/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
47	PMT050M	EX_03_001_1841_17	3001526	N/A	CHAPINERO	FEBRERO 10 DE 2022	COI No. 06	5180	11/2/2022	28/4/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
48	PMT051M	EX_17_036_1881_12_V2	3001283	3001051	SANTA FE	FEBRERO 17 DE 2022	COI No. 07	5722	18/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
49	PMT052E	EX_02_102_1556_10_V2	2001442	2001451	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08	6792	15-feb-22	28/2/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 15 DE FEBRERO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION
50	PMT053E	EX_02_166_1249_11_V1	2002079	N/A	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08	6800	15-feb-22	1/3/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 15 DE FEBRERO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION
51	PMT057M	EX_02_240_575_11_V7	2000150	2000255	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7564	28/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
52	PMT058M	CPS_676_MV_01_04_V30	2001414	2001395	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7578	28/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
53	PMT060M	EX_02_356_946_10_V7	2000140	2000154	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7606	28/2/2022	12/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE
54	PMT055M	EX_02_95_1881_12_V6	2002071	2002077	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7607	28/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
55	PMT056M	EX_02_227_1794_10_V1	2001392	2001353	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7609	28/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
56	PMT061M	EX_17_034_1881_12_V2	3000742	N/A	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7620	25/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
57	PMT054M	EX_02_171_1249_11_V3	11010262	N/A	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7626	25/2/2022	19/5/2022	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE PARA OBRAS DE CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO, Y CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON, TENIENDO EN CUENTA QUE EN VISITA DE SEGUIMIENTO DE PMT EFECTUADA EL 22-FEB-22, SE EVIDENCIO QUE FUERON CULMINADAS LAS OBRAS. POR ELLO, SE SOLICITA RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL SENDERO PEATONAL IMPLEMENTADO EN CALZADA Y HABILITAR EL TRAMO DE ANDEN INTERVENIDO. SE INFORMA QUE, CONFORME LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA, ESTA ETAPA NO ES SIMULTANEA CON EL CIERRE IMPLEMENTADO EN LA AC 127 ENTRE KR 56B Y KR 57A.
58	PMT059M	EX_02_203_1881_12_V2	2000013	2000010	CHAPINERO	FEBRERO 24 DE 2022	COI No. 08 ADICIONAL	7683	28/2/2022	19/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
59	PMT066M	EX_03_041_670_11_V3	3000042	3000049	SANTA FE	MARZO 10 DE 2022	COI No. 10	8532	11/3/2022	9/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
60	PMT062M	EX_02_102_1556_10_V2	2001442	2001451	CHAPINERO	MARZO 10 DE 2022	COI No. 10	8537	11/3/2022	9/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
61	PMT063M	EX_02_166_1249_11_V1	2002079	N/A	CHAPINERO	MARZO 10 DE 2022	COI No. 10	8545	11/3/2022	3/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
62	PMT065M	EX_03_001_1841_17_V1	3001111	N/A	SANTA FE	MARZO 10 DE 2022	COI No. 10	8912	11/3/2022	9/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN LA INTERSECCIÓN DE LA CL 3C CON KR 1A. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
63	PMT067M	SH_SV_IDU_420_215_KR7_CL13_CL26_V0	3000440	3000453	SANTA FE	MARZO 17 DE 2022	COI No. 11	9685	18/3/2022	9/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
64	PMT071M	EX_02_169_1249_11_V3	2001610	N/A	SAN CRISTOBAL	MARZO 31 DE 2022	COI No. 13	11606	1/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
65	PMT072M	EX_02_202_1881_12_V1	2000859	2000904	SAN CRISTOBAL	MARZO 31 DE 2022	COI No. 13	11607	1/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
66	PMT070M	EX_03_001_1841_17	3001379	N/A	SAN CRISTOBAL	MARZO 31 DE 2022	COI No. 13	11959	1/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
67	PMT069M	EX_03_066_1881_12_V2	30000421	3001595	SAN CRISTOBAL	MARZO 31 DE 2022	COI No. 13	11961	1/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
68	PMT074M	EX_03_080_1881_12_V4	3000619	3000642	SANTA FE	ABRIL 07 DE 2022	COI No. 14	12649	8/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
69	PMT076M	EX_02_182_1881_12_V8	2001468	2001521	CHAPINE RO	ABRIL 07 DE 2022	COI No. 14	12656	8/4/2022	7/7/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
70	PMT075M	EX_02_227_1794_10_V1	2002049	2002042	CHAPINE RO	ABRIL 07 DE 2022	COI No. 14	12660	8/4/2022	7/7/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
71	PMT073M	EX_02_197_1881_12_V6	2001714	2001729	CHAPINE RO	ABRIL 07 DE 2022	COI No. 14	12662	8/4/2022	30/6/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
72	PMT077E	MV_01_033_1560_10_V15	50003462	1006422	CORREDOR	ABRIL 13 DE 2022	COI No. 15	13897	15/4/2022	12/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
73	PMT080M	EX_03_001_1841_17, EX_02_169_1249_11_V3, EX_02_202_1881_12_V1, EX_03_080_1881_12_V4	3001329	3001390	SANTA FE	ABRIL 13 DE 2022	COI No. 15	14152	15/4/2022	12/5/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
74	PMT081M	EX_03_001_1841_17, EX_02_169_1249_11_V3, EX_02_202_1881_12_V1, EX_03_080_1881_12_V4	2001046	N/A	CHAPINE RO	MAYO 05 DE 2022	COI No. 18	16166	6/5/2022	30/7/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
75	PMT082N	EX_02_197_1881_12_V6	2001732	2001753	CHAPINE RO	MAYO 12 DE 2022	COI No. 19	17493	13/5/2022	11/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION(CONFORMEALAPROPUESADESEÑALIZACIONPRESENTADA).IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA YA PROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
76	PMT085M	EX_02_240_575_11_V7	2000150	2000255	CHAPINE RO	MAYO 12 DE 2022	COI No. 19	17496	20/5/2022	18/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA YA PROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
77	PMT083	EX_03_061_1249_11	3000680	3000520	SANTA FE	MAYO 12 DE 2022	COI No. 19	17511	13/5/2022	11/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA YA PROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
78	PMT087M	EX_17_035_1881_12	3001004	17000282	CANDELA RIA	MAYO 12 DE 2022	COI No. 19	17522	13/5/2022	11/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA YA PROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
79	PMT079E	EX_03_080_1881_12_V4	3000749	N/A	SANTA FE	MAYO 12 DE 2022	COI No. 19	17524	13/5/2022	3/6/2022	ASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALECALZADAPARAACCTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION.IMPLEMENTARLA SEÑALIZACIÓN PROPUESTAY APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
80	PMT090M	EX_17_033_1881_12	17000100	N/A	CANDELA RIA	MAYO 19 DE 2022	COI No. 20	18275	20/5/2022	18/8/2022	ASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOSPARAACTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA YA APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
81	PMT088N	EX_17_035_1881_12	17000308	N/A	CANDELA RIA	MAYO 19 DE 2022	COI No. 20	18280	20/5/2022	18/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALECALZADAPARAACCTIVIDADESDESEÑALIZACIONYDEMARCACION.IMPLEMENTARLA SEÑALIZACIÓN PROPUESTAY APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
82	PMT089N	CPS_676_MV_01_04_V30	2001765	2001728	CORREDOR	MAYO 26 DE 2022	COI No. 21	18907	27/5/2022	18/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS DELAINTERSECCION (INCLUYE INTERVENCION DE CICLORRUTA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
83	PMT092M	EX_03_061_1_249_11	3000665	3000707	CORREDOR	MAYO 26 DE 2022	COI No. 21	18910	27/5/2022	11/8/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
84	PMT100M	EX_03_085_1_881_12_V1	3000331	3000327	SANTA FE	JUNIO 02 DE 2022	COI No. 22	20002	3/6/2022	1/9/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
85	PMT098M	EX_03_066_1_881_12_V2	4007297	N/A	SANTA FE	JUNIO 02 DE 2022	COI No. 22	20438	3/6/2022	1/9/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
86	PMT093N	EX_03_061_1_249_11	3000744	3000766	SANTA FE	JUNIO 02 DE 2022	COI No. 22	20451	3/6/2022	22/9/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS DELAINTERSECCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) 3 ETAPAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
87	PMT101M	EX_03_085_1_881_12_V1	3000417	3002287	SANTA FE	JUNIO 09 DE 2022	COI No. 23	21693	10/6/2022	1/9/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
88	PMT099M	EX_03_078_1_881_12_V2	3000085	N/A	SANTA FE	JUNIO 09 DE 2022	COI No. 23	21701	10/6/2022	1/9/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
89	PMT103E	CP_AK7 x CL 106	1005717	1005826	CORREDOR	JUNIO 16 DE 2022	COI No. 24	22433	8/6/2022	22/6/2022	DE JUNIO DE 2022. PMT PARACIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. (CUATRO FASES)
90	PMT104M	EX_02_180_1_881_12_V9	2001170	2001158	CHAPINERO	JUNIO 16 DE 2022	COI No. 24	22434	17/6/2022	23/6/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
91	PMT102E	EX_02_002_2_487_21	2000663	N/A	CHAPINERO	JUNIO 16 DE 2022	COI No. 24	22438	17/6/2022	23/6/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
92	PMT105M	EX_02_001_1_207_16_V3	2000676	N/A	CHAPINERO	JUNIO 16 DE 2022	COI No. 24	22759	17/6/2022	23/6/2022	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERREPORCARRILESNO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION (CONFORME A LA PROPUUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)
93	PMT094M	EX_02_033_1_556_10_V22	2000502	2000439	CHAPINERO	JUNIO 03 DE 2022	COI No. 22 ADICIONAL 1	20910	3/6/2022	21/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
94	PMT096M	MV_02_190_1556_10_V4	2003380	2000412	CHAPINERO	JUNIO 03 DE 2022	COI No. 22 ADICIONAL 1	20917	3/6/2022	21/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
95	PMT097M	EX_02_202_1_881_12_V1	2000863	2000840	CHAPINERO	JUNIO 03 DE 2022	COI No. 22 ADICIONAL 1	20922	3/6/2022	21/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
96	PMT095M	EX_02_356_9_46_10_V6	2000121	N/A	CHAPINERO	JUNIO 03 DE 2022	COI No. 22 ADICIONAL 1	20978	3/6/2022	21/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
97	PMT108M	EX_03_080_1_881_12_V4	3000619	3000619	SANTA FE	JUNIO 30 DE 2022	COI No. 26	24415	1/7/2022	1/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
98	PMT109M	EX_02_179_1_881_12_V3	2001852	N/A	CHAPINERO	JULIO 07 DE 2022	COI No. 27	25109	8/7/2022	8/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
99	PMT110M	MV_03_010_V25	17000422	17000420	SANTA FE	JULIO 14 DE 2022	COI No. 28	25955	15/7/2022	8/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
100	PMT111N	MV_01_033_1560_10	50003462	1006422	CORREDOR	JULIO 14 DE 2022	COI No. 28	25962	15/7/2022	8/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
101	PMT114M	EX_02_192_1_881_12_V8	2001231	2001277	CHAPINERO	AGOSTO 11 DE 2022	COI No. 32	29688	12/8/2022	10/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
102	PMT112M	EX_02_193_1_881_12_V4	2001266	N/A	CHAPINERO	AGOSTO 11 DE 2022	COI No. 32	29693	12/8/2022	10/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
103	PMT113M	EX_02_102_1_556_10	2001442	2001445	CHAPINERO	AGOSTO 11 DE 2022	COI No. 32	29698	12/8/2022	10/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
104	PMT116M	MV_02_001_2487_21_V0	3002765	2002992	CHAPINERO	AGOSTO 11 DE 2022	COI No. 32	30050	12/8/2022	8/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
105	PMT115M	EX_03_003_2487_21_V0	3002411	3002391	CHAPINERO	AGOSTO 11 DE 2022	COI No. 32	30100	12/8/2022	8/9/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
106	PMT119E	CPS_676_MV_01_04_V31	2000230	N/A	CORREDOR	AGOSTO 25 DE 2022	COI No. 34	31672	18/8/2022	27/8/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18 DE AGOSTO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS.
107	PMT120E	CPS_676_MV_01_04_V31	1006511	50007526	CORREDOR	AGOSTO 25 DE 2022	COI No. 34	31691	18/8/2022	27/8/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS.
108	PMT118M	EX_02_192_1881_12_V8	2001171	N/A	CHAPINERO	AGOSTO 25 DE 2022	COI No. 34	31716	26/8/2022	24/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
109	PMT0117N	EX_02_192_1881_12_V8	30000029	N/A	CHAPINERO	AGOSTO 25 DE 2022	COI No. 34	31717	2/9/2022	24/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
110	PMT121M	CPS_676_MV_01_04	1006511	1004970	CORREDOR	SEPTIEMBRE 01 DE 2022	COI No. 35	32898	2/9/2022	1/12/2022	LA SDM AUTORIZA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA CONFORME A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
111	PMT122M	EX_03_001_1841_17_V1	13001851	N/A	TEUSAQUILLO	(Publicado el 09 de Septiembre de 2022)	COI No. 36 ADICIONAL	34717	9/9/2022	8/12/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
112	PMT123M	CPS_676_EM_01_06	1001124	1001050	TEUSAQUILLO	(Publicado el 09 de Septiembre de 2022)	COI No. 36 ADICIONAL	34720	9/9/2022	8/12/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
113	PMT127N	MV_01_001_V14	50007526	1001419	CORREDOR	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34884	16/9/2022	15/1/2022	LA SDM AUTORIZA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA CONFORME A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
114	PMT126M	EX_13_198_1881_12	13002443	13002096	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34893	5/9/2022	16/1/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS.
115	PMT124M	EX_13_218_1789_10	13001122	13001231	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34899	5/9/2022	16/1/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS.
116	PMT130M	MV_14_015_V16	18006957	18000033	ANTONIO NARIÑO	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34901	16/9/2022	15/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN ACORDE A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE, MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
117	PMT129M	EX_14_090_1249_11_V11	14000309	N/A	LOS MARTIRES	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34910	16/9/2022	15/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN CALZADA SUR PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
118	PMT128M	EX_14_001_2487_21_V0	14000571	N/A	LOS MARTIRES	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34917	16/9/2022	15/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
119	PMT131M	EX_02_182_1881_12_V8	2001557	2001569	CHAPINERO	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 37	34921	16/9/2022	15/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (TÍPICO No 28 Y 41). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
120	PMT133	EX_03_061_1249_11_V7	3000614	N/A	SANTA FE	SEPTIEMBRE 22 DE 2022	COI No. 38	36392	15/9/2022	28/9/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 15-SEP-22. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SEGUN PROPUESTA PRESENTADA.
121	PMT132	EX_13_218_1789_10_V8	13001122	13001231	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 39	36972	30/9/2022	29/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, CONFORME A LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
122	PMT134	EX_13_198_1881_12_V4	13002443	13002096	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 39	36975	30/9/2022	29/1/2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
1 2 3	PMT136M	EX_12_161_1 881_12_V2	1200 2894	120022 08	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38620	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 4	PMT137M	EX_12_141_1 881_12_V5	1200 2211	120023 53	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38624	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 5	PMT138M	EX_12_010_1 560_10_V5	1200 2389	N/A	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38630	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 6	PMT139M	MV_12_102_1 1560_10_V6	1200 2440	N/A	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38643	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 7	PMT140M	MV_12_182_1 1747_10_V10	1200 2816	120028 21	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38651	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 8	PMT135M	EX_12_001_1 560_10_V7	1200 1907	120020 78	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 06 DE 2022	COI No. 40 - ADICION AL 1	38663	7/10/ 2022	5/1/2 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 2 9	PMT146M	EX_12_147_1 881_12_V2	1200 2761	N/A	BARRIOS UNIDOS	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38872	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 0	PMT147M	EX_10_348_1 236_11_V1	1000 3189	100023 02	ENGATIV A	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38873	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 1	PMT150M	EX_10_002_1 452_14_V1	1000 5146	100055 63	ENGATIV A	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38874	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 2	PMT149M	EX_16_179_1 249_11_V3	1600 3714	160038 96	PUENTE ARANDA	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38876	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 3	PMT148M	EX_14_106_1 881_12_V4	1400 0372	N/A	LOS MARTIRE S	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38878	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 4	PMT145M	EX_03_076_1 881_12	3000 490	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	38890	14/1 0/20 22	12/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 5	PMT142M	EX_03_065_1 881_12_V2	3001 201	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	39337	14/1 0/20 22	1/12/ 2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 6	PMT141M	EX_03_001_1 841_17	3002 256	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	39340	14/1 0/20 22	8/12/ 2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 7	PMT143M	EX_03_070_1 881_12	3001 398	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	39357	14/1 0/20 22	8/12/ 2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 8	PMT144M	EX_03_071_1 881_12	3000 0431	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 13 DE 2022	COI No. 41	39362	14/1 0/20 22	8/12/ 2022	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 3 9	PMT154	EX_10_004_1 560_10_V3	1000 1583	100026 29	ENGATIV A	OCTUBRE 27 DE 2022	COI No. 43	40856	28/1 0/20 22	26/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 4 0	PMT153	EX_10_114_1 560_10_V3	1000 2833	100037 16	ENGATIV A	OCTUBRE 27 DE 2022	COI No. 43	40858	28/1 0/20 22	26/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 4 1	PMT152	EX_10_372_1 842_12_V7	1000 4729	100050 72	ENGATIV A	OCTUBRE 27 DE 2022	COI No. 43	40863	28/1 0/20 22	26/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 4 2	PMT156	EX_16_209_1 881_12_V4	1600 4262	160039 70	PUENTE ARANDA	OCTUBRE 27 DE 2022	COI No. 43	40868	28/1 0/20 22	26/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
1 4 3	PMT155	EX_10_002_1 452_14_V1	1000 4737	N/A	ENGATIV A	OCTUBRE 27 DE 2022	COI No. 43	41249	28/1 0/20 22	26/1/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
144	PMT151	EX_14_104_1881_12_V4	14000389	14000363	LOS MARTIRES	NOVIEMBRE 03 DE 2022	COI No. 44	42156	4/11/2022	26/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES
145	PMT157	SH_SV_063_2022	12001634	N/A	LOS MARTIRES	NOVIEMBRE 03 DE 2022	COI No. 44	42470	4/11/2022	2/2/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
146	PMT158E	EX_12_001_1560_10_V7, EX_12_010_1560_10_V5, EX_12_141_1881_12_V5, EX_12_161_1881_12_V2_A P, MV_12_102_1560_10_V6 y MV_12_182_1747_10_V10	12002894	12002208	BARRIOS UNIDOS	NOVIEMBRE 17 DE 2022	COI No. 46	43895	10/1/2022	24/1/2022	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
147	PMT161	SH_SV_063_2022	12002427	N/A	BARRIOS UNIDOS	NOVIEMBRE 24 DE 2022	COI No. 47	44852	25/1/2022	23/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
148	PMT160	SH_SV_063_2022	13001137	N/A	TEUSAQUILLO	NOVIEMBRE 24 DE 2022	COI No. 47	44854	25/1/2022	23/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
149	PMT159	SH_SV_063_2022	2001334	N/A	CHAPINEIRO	NOVIEMBRE 24 DE 2022	COI No. 47	44855	25/1/2022	23/2/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
150	PMT163	EX_02_192_1881_12_V8	2001384	2001429	CHAPINEIRO	NOVIEMBRE 24 DE 2022	COI No. 47	44856	25/1/2022	23/2/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
151	PMT162	SH_SV_063_2022	1005061	N/A	USAQUE	NOVIEMBRE 24 DE 2022	COI No. 47	44867	25/1/2022	23/2/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
152	PMT164	CPS_676_MV_01_04_V31	1006461	1005826	CORREDOR	DICIEMBRE 01 DE 2022	COI No. 48	46246	2/12/2022	2/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
153	PMT165	EX_14_097_1881_12_V3	14000795	N/A	LOS MARTIRES	DICIEMBRE 07 DE 2022	COI No. 49	47981	9/12/2022	2/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
154	PMT167	EX_14_001_2487_21_V0	14001817	14000497	LOS MARTIRES	DICIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 50	48734	16/1/2022	8/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA
155	PMT168	EX_14_090_1249_11_V11	14000309	N/A	LOS MARTIRES	DICIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 50	48738	16/1/2022	8/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN CALZADA SUR PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA.
156	PMT169M	MV_14_015_V16	14001441	N/A	LOS MARTIRES	DICIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 50	48747	16/1/2022	8/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA.
157	PMT166	MV_01_001_V14	50007526	1001419	CORREDOR	DICIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 50	48755	16/1/2022	16/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
158	PMT170M	EX_02_182_1881_12_V8	2001468	2001521	CORREDOR	DICIEMBRE 15 DE 2022	COI No. 50	48767	16/1/2022	16/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28, 41 Y 43). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
159	PMT171	EX_10_372_1842_12_V7	10004729	10005072	ENGATIVA	DICIEMBRE 22 DE 2022	COI No. 51	49609	TERMINADO		LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 43-22 - NUMERAL 40863 PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, POR CAMBIO DE HORARIO
160	PMT172	EX_14_104_1881_12_V4	14000389	14000363	LOS MARTIRES	DICIEMBRE 22 DE 2022	COI No. 51	49617	TERMINADO		LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 44-22 - NUMERAL 42156, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022, TODA VEZ QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR LOS HORARIOS DE TRABAJO Y DE CIERRE A 24 HORAS CON BASE EN EL PLAN DISTRITAL 7X24.
161	PMT177	MV_03_010_V25	2001340	N/A	CORREDOR	DICIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 52	50724	22/1/2022	3/1/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22- DIC-2022. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28 Y 41).

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
162	PMT174	EX_13_218_1789_10_V8	13001122	13001231	TEUSAQUILLO	DICIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 52	50725	30/12/2022	30/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
163	PMT175	EX_13_198_1881_12_V4	13002443	13002096	TEUSAQUILLO	DICIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 52	50727	30/12/2022	30/3/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
164	PMT173	MV_01_001_V14	50007526	1001419	CORREDOR	DICIEMBRE 29 DE 2022	COI No. 52	50733	30/12/2022	13/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA OCCIDENTAL PARA INTERVENCIÓN 7X24 DEL DISTRITO, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
165	PMT179	SH_SV_UMV_043	1003599	1003519	USAQUE	ENERO 05 DE 2023	COI No. 01	377	6/1/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (29 Y 44). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
166	PMT178	SH_SV_UMV_043	11008251	N/A	ENGATIVA	ENERO 05 DE 2023	COI No. 01	390	6/1/2023	6/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
167	PMT184M	EX_14_106_1881_12_V4, EX_14_104_1881_12_V4, EX_14_001_2487_21_V0, EX_14_090_1249_11_V11, MV_14_015_V16	14000237	N/A	LOS MARTIRES	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	797	13/1/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
168	PMT176	EX_03_061_1249_11_V7	3000622	3000648	SANTA FE	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	843	13/1/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
169	PMT180M	EX_12_001_1560_10_V7, EX_12_161_1881_12_V2, EX_12_141_1881_12_V5, EX_12_010_1560_10_V5, MV_12_102_1560_10_V6, MV_12_182_1747_10_V10, EX_12_147_1881_12_V2	12002894	12002208	BARRIOS UNIDOS	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	845	13/1/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
170	PMT182M	EX_16_179_1249_11_V3	16003714	16003896	PUENTE ARANDA	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	887	13/1/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
171	PMT181M	EX_10_348_1236_11_V1, EX_10_002_1452_14_V1, EX_10_372_1842_12_V7	10003189	10002302	ENGATIVA	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	889	13/1/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
172	PMT183M	MV_01_001_V14	1001378	N/A	USAQUE	ENERO 12 DE 2023	COI No. 02	1339	13/1/2023	13/4/2023	SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
173	PMT186E	Av Circunvalar entre CL 74 Y DG 70 B	30000467	N/A	CHAPINERO	ENERO 19 DE 2023	COI No. 03	1977	12/1/2023	26/1/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 12-ENE-2023, PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS
174	PMT187	SH_SV_CTO_413_2019	11003756	11005537	SUBA	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	2599	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
175	PMT188	SH_SV_IDU_420_2015	3000428	N/A	SANTA FE	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	2605	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
176	PMT191	EX_10_114_1560_10_V3	10002833	10003716	ENGATIVA	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	2620	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
177	PMT190	EX_10_372_1842_12_V7	10005330	10000048	ENGATIVA	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	3111	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
178	PMT192	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	11009861	N/A	SUBA	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	3129	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
179	PMT189	EX_14_104_1881_12_V4	14000421	14000396	LOS MARTIRE S	ENERO 26 DE 2023	COI No. 04	3202	27/1/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
180	PMT194	EX_14_096_1881_12_V5	14000034	14000025	LOS MARTIRE S	FEBRERO 02 DE 2023	COI No. 05	4522	3/2/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
181	PMT197M	EX_14_111_670_11_V3 EX_03_061_1249_11_V7	3000412	N/A	SANTA FE	FEBRERO 02 DE 2023	COI No. 05	4551	3/2/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
182	PMT195	MV_02_1871556_10_V11	2000667	N/A	CHAPINE RO	FEBRERO 02 DE 2023	COI No. 05	4555	3/2/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
183	PMT196M	EX_16_209_1881_12_V4	16004262	16003970	PUENTE ARANDA	FEBRERO 02 DE 2023	COI No. 05	4568	3/2/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
184	PMT193	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L69A_CL70	30000467	N/A	CHAPINE RO	FEBRERO 02 DE 2023	COI No. 05	5091	3/2/2023	4/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (29, 42 Y 44). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
185	PMT200M	VARIOS TEMBICI	15000447	15000530	ANTONIO NARIÑO	FEBRERO 09 DE 2023	COI No. 06	5802	11/2/2023	11/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION ACORDE A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE, MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
186	PMT198M	EX_15_93_1867_12_V1	15000252	N/A	ANTONIO NARIÑO	FEBRERO 09 DE 2023	COI No. 06	6128	11/2/2023	11/5/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION ACORDE A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE, MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
187	PMT199M	SH_SV_CTO_413_2019	50008581	N/A	SUBA	FEBRERO 09 DE 2023	COI No. 06	6155	11/2/2023	27/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
188	PMT201M	CPS_676_MV_01_04_V31	1006461	1005826	CORRED OR	FEBRERO 16 DE 2023	COI No. 07	6698	3/3/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
189	PMT202M	MV_01_001_V14	1001378	N/A	USAQUE N	FEBRERO 16 DE 2023	COI No. 07	7080	TERMINADO		LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 50-22 - NUMERAL 49101. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE SOLICITUD DEL 9-FEB-23 SE SOLICITA CAMBIO DE HORARIO DE CIERRE DE 22:00-05:00 A 24 HORAS.
190	PMT205	EX_14_097_1881_12_V3	14000795	N/A	LOS MARTIRE S	MARZO 02 DE 2023	COI No. 09	9353	3/3/2023	1/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
191	PMT204	CPS_676_MV_01_04_V31	1004075	N/A	USAQUE N	MARZO 02 DE 2023	COI No. 09	9359	3/3/2023	13/4/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS (TÍPICO NO 58). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
192	PMT206	EX_10_003_1560_10_V2	10000219	10000140	USAQUE N	MARZO 02 DE 2023	COI No. 09	9371	3/3/2023	1/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
193	PMT207	MV_10_0161747_10_V3	10011412	N/A	ENGATIV A	MARZO 09 DE 2023	COI No. 10	10503	10/3/2023	6/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28 Y 57). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
194	PMT208	EX_12_152_1881_12_V3	12001055	12001048	BARRIOS UNIDOS	MARZO 09 DE 2023	COI No. 10	10517	10/3/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
195	PMT209	EX_12_163_1881_12_V2	12000814	12000833	BARRIOS UNIDOS	MARZO 09 DE 2023	COI No. 10	10518	10/3/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
196	PMT214	EX_02_182_1881_12_V8	2001683	2001752	CHAPINE RO	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11451	17/3/2023	15/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28, 41 Y 42). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
197	PMT213	EX_03_073_1881_12_V6	3000344	3000315	SANTA FE	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11452	17/3/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
198	PMT211	EX_10_375_1842_12_V3	10007493	N/A	ENGATIV A	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11462	17/3/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
199	PMT215	EX_02_005_1443_14_V3	2003211	N/A	CHAPINERO	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11869	17/3/2023	15/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
200	PMT212	MV_11_159_1560_10_V1	11003468	N/A	SUBA	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11878	17/3/2023	15/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
201	PMT210	EX_13_218_1789_10_V8	13001254	N/A	TEUSAQUILLO	MARZO 16 DE 2023	COI No. 11	11918	17/3/2023	15/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
202	PMT219E	LA CABRERA	2000663	N/A	CHAPINERO	MARZO 23 DE 2023	COI No. 12	12701	16/3/2023	30/3/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-MAR-2023. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (60).
203	PMT217	EX_13_202_1881_12_V5	13002346	N/A	TEUSAQUILLO	MARZO 23 DE 2023	COI No. 12	12703	24/3/2023	22/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
204	PMT218	EX_13_157_1249_11_V12	13002331	N/A	TEUSAQUILLO	MARZO 23 DE 2023	COI No. 12	12725	24/3/2023	22/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
205	PMT216	EX_02_005_1443_14_V3	2002355	N/A	CHAPINERO	MARZO 23 DE 2023	COI No. 12	13103	24/3/2023	15/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (29 Y 44). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
206	PMT225	EX_03_061_1249_11_V7	3000622	3000648	SANTA FE	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13925	31/3/2023	22/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
207	PMT220	SH_SV_063_2022	2001334	N/A	CHAPINERO	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13926	31/3/2023	29/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28 Y 43). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
208	PMT223	SH_SV_063_2022	1005061	N/A	USAQUE	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13927	31/3/2023	29/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO CONFORME A LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE OPERACION DE LA CALZADA.
209	PMT221	SH_SV_063_2022	13001137	N/A	TEUSAQUILLO	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13937	31/3/2023	29/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
210	PMT222	SH_SV_063_2022	12002427	N/A	BARRIOS UNIDOS	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13938	31/3/2023	29/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
211	PMT224	EX_13_198_1881_12_V4	13002443	N/A	TEUSAQUILLO	MARZO 30 DE 2023	COI No. 13	13940	31/3/2023	22/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
212	PMT230	EX_16_179_1249_11_V3	16003714	16003896	PUENTE ARANDA	ABRIL 05 DE 2023	COI No. 14	15424	14/4/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
213	PMT228	EX_12_001_1560_10_V7, EX_12_161_1881_12_V2, EX_12_141_1881_12_V5, EX_12_010_1560_10_V5, MV_12_102_1560_10_V6, MV_12_182_1747_10_V10, EX_12_147_1881_12_V2	12002894	12002208	BARRIOS UNIDOS	ABRIL 05 DE 2023	COI No. 14	15426	14/4/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
214	PMT226	SH_SV_UMV_043	11009845	N/A	SUBA	ABRIL 05 DE 2023	COI No. 14	15467	7/4/2023	29/6/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
215	PMT229	EX_10_002_1452_14_V1	10005146	10005563	ENGATIVA	ABRIL 05 DE 2023	COI No. 14	15468	14/4/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
216	PMT227	SH_SV_UMV_043	1004461	N/A	USAQUE	ABRIL 05 DE 2023	COI No. 14	15941	6/4/2023	6/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
217	PMT232	CPS_676_MV_01_04_V31	1005635	N/A	USAQUE	ABRIL 13 DE 2023	COI No. 15	16191	14/4/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
218	PMT231	EX_14_106_1881_12_V4, EX_14_001_2	14000237	N/A	LOS MARTIRES	ABRIL 13 DE 2023	COI No. 15	16211	14/4/2023	13/7/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
		487_21_VO, EX_14_090_1 249_11_V11									IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
219	PMT236	EX_14_104_1 881_12_V4	1400 0389	140003 63	LOS MARTIRE S	ABRIL 27 DE 2023	COI No. 17	18022	28/4/ 2023	27/7/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
220	PMT235	SH_SV_CTO _413_2019	1100 3756	110055 37	SUBA	ABRIL 27 DE 2023	COI No. 17	18041	28/4/ 2023	27/7/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
221	PMT237	EX_10_372_1 842_12_V7	1000 4729	100050 72	ENGATIV A	ABRIL 27 DE 2023	COI No. 17	18048	28/4/ 2023	27/7/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
222	PMT238	EX_10_004_1 560_10_V2_Y V3	1100 9861	N/A	ENGATIV A	ABRIL 27 DE 2023	COI No. 17	18563	28/4/ 2023	27/7/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
223	PMT233	SH_SV_ZPP_2470_2021_K R19A y SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105	1005 266	N/A	USAQUE N	ABRIL 27 DE 2023	COI No. 17	18680	28/4/ 2023	27/7/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO .
224	PMT239	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L69A_CL70	2001 267	200124 5	CHAPINE RO	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	19991	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
225	PMT242	MV_02_187_1556_10_V11	2000 388	200049 7	CHAPINE RO	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	19992	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
226	PMT240	EX_14_096_1 881_12_V5	1400 0077	N/A	LOS MARTIRE S	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	20006	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
227	PMT234	MV_01_001_V14	5000 7526	100141 9	CORRED OR	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	20038	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, SEGUN LOS ESQUEMAS TÍPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
228	PMT244	EX_14_111_6 70_11_V3 y EX_03_061_1 249_11_V7	3000 412	N/A	SANTA FE	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	20050	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
229	PMT243	EX_16_209_1 881_12_V4	1600 3414	160036 20	PUEENTE ARANDA	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	20054	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
230	PMT241	SH_SV_ZPP_2470_2021_M USEO_DE_C HICO	2000 383	N/A	CHAPINE RO	MAYO 04 DE 2023	COI No. 18	20361	5/5/ 023	3/8/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
231	PMT249	EX_14_097_1 881_12_V3	1400 0792	140018 30	LOS MARTIRE S	MAYO 11 DE 2023	COI No. 19	21095	12/5/ 2023	1/6/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
232	PMT246	VARIOS TEMBICI	1300 2183	130021 74	TEUSAQ UILLO	MAYO 11 DE 2023	COI No. 19	21098	12/5/ 2023	10/8/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
233	PMT245	EX_15_93_18 67_12_V1	1500 0251	150004 92	ANTONIO NARIÑO	MAYO 11 DE 2023	COI No. 19	21105	12/5/ 2023	10/8/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
234	PMT247	EX_14_097_1 881_12_V3	1400 0651	N/A	LOS MARTIRE S	MAYO 11 DE 2023	COI No. 19	21413	12/5/ 2023	1/6/ 023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CL 5C) PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
235	PMT248	EX_02_192_1 881_12_V8	2001 384	200142 9	CHAPINE RO	MAYO 25 DE 2023	COI No. 21	23114	2/6/ 023	31/8/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
236	PMT250	EX_10_003_1 560_10_V2	1000 0269	100001 93	ENGATIV A	MAYO 25 DE 2023	COI No. 21	23577	2/6/ 023	31/8/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
237	PMT251	EX_14_096_1 881_12_V6	1400 0009	N/A	CORRED OR	JUNIO 08 DE 2023	COI No. 23	25896	31/5/ 2023	10/6/ 2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 31-MAY-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CONECTANTE OCCIDENTE-NORTE DE LA AV DE LAS AMERICAS HACIA LA AV NQS) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
238	PMT255	EX_10_375_1 842_12_V3	1000 6897	100101 83	ENGATIV A	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26437	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
239	PMT256	MV_11_159_ 1560_10_V1	1100 2660	N/A	SUBA	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26439	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
240	PMT253	EX_15_499_8 26_10_V4	1500 0106	150003 07	ANTONIO NARIÑO	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26443	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA CONFORME A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
241	PMT257	EX_03_073_1 881_12_V6	3000 299	300028 3	SANTAFE	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26731	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
242	PMT254	EX_13_218_1 789_10_V8	1300 1254	N/A	TEUSAQUILLO	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26748	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
243	PMT258	EX_02_005_1 443_14_V3	2003 211	N/A	CHAPINERO	JUNIO 15 DE 2023	COI No. 24	26802	16/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
244	PMT265M	SH_SV_063_ 2022	1300 1137	N/A	TEUSAQUILLO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28393	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
245	PMT266M	SH_SV_063_ 2022	1200 2427	N/A	BARRIOS UNIDOS	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28394	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
246	PMT268M	EX_13_198_1 881_12_V4	1300 2443	130020 96	TEUSAQUILLO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28396	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
247	PMT269M	EX_03_061_1 249_11_V7	3000 622	300064 8	TEUSAQUILLO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28402	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
248	PMT260E	EX_14_096_1 881_12_V6	1000 6871	100101 83	ENGATIV A	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28403	20/6/ 2023	2/7/2 023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 20-JUN-23 PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
249	PMT264M	SH_SV_063_ 2022	2001 334	N/A	CHAPINERO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28405	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
250	PMT270M	SH_SV_UMV_ _043	1100 9845	N/A	SUBA	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28411	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
251	PMT271M	SH_SV_UMV_ _043	1004 335	N/A	USAQUE N	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28645	30/6/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
252	PMT262E	EX_15_349_8 26_10_V5	1500 0540	500013 52	ANTONIO NARIÑO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28674	21/6/ 2023	5/7/2 023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-JUN-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
253	PMT263E	EX_15_349_8 26_10_V5	1500 0464	N/A	ANTONIO NARIÑO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28678	21/6/ 2023	5/7/2 023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-JUN-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
254	PMT261	IDS: EX_15_84_12 44_11_V4 y EX_15_95_18 67_12_V4	1500 1275	150012 73	ANTONIO NARIÑO	JUNIO 29 DE 2023	COI No. 26	28679	21/6/ 2023	5/7/2 023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-JUN-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
255	PMT272M	EX_13_171_1 881_12_V8, EX_13_334_9 45_10_V7, EX_13_495_9 43_10_V3 - MV_13_156_ 1249_11_V4, MV_13_193_ 1556_10_V4	1300 2189	130021 76	TEUSAQUILLO	JULIO 06 DE 2023	COI No. 27	29285	7/7/2 023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
256	PMT274E	EX_02_203_1 881_12_V2	2000 122	200008 4	CHAPINERO	JULIO 06 DE 2023	COI No. 27	29745	4/7/2 023	15/7/ 2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 04-JUL-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION.
257	PMT276	EX_16_179_1 249_11_V3	1600 3714	160038 96	PUNTE ARANDA	JULIO 13 DE 2023	COI No. 28	30723	14/7/ 2023	14/9/ 2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
258	PMT278E	EX_03_073_1881_12	50006317	3000276	SANTA FE	JULIO 13 DE 2023	COI No. 28	30725	10/7/2023	22/7/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-JUL-23 PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA.
259	PMT275M	EX_12_161_1881_12_V2, EX_12_010_1560_10_V5, MV_12_182_1747_10_V10	12002894	12002208	BARRIOS UNIDOS	JULIO 13 DE 2023	COI No. 28	30728	14/7/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
260	PMT277E	EX_02_201_1881_12	2001197	N/A	CHAPINE RO	JULIO 13 DE 2023	COI No. 28	31155	11/7/2023	22/7/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11-JUL-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28).
261	PMT281E	EX_02_038_1556_10	2000852	N/A	CHAPINE RO	JULIO 19 DE 2023	COI No. 29	31883	13/7/2023	27/7/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 13-JUL-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (28).
262	PMT279N	MV_02_185_1556_10	2000699	2002183	CHAPINE RO	JULIO 27 DE 2023	COI No. 30	32568	28/7/2023	16/1/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CICLORRUTA COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION (CIERRES PUNTALES) Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11 PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, GARANTIZANDO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.25m, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
263	PMT286	EX_10_372_1842_12_V7	10004729	10005072	ENGATIV A	JULIO 27 DE 2023	COI No. 30	32571	28/7/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
264	PMT284M	EX_14_104_1881_12_V4	14000389	14000363	LOS MARTIRE S	JULIO 27 DE 2023	COI No. 30	32575	28/7/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
265	PMT283	M_SH_SV_C TO_413_2019	11003756	11005537	SUBA	JULIO 27 DE 2023	COI No. 30	32595	28/7/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
266	PMT287	EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3	11009861	N/A	ENGATIV A	JULIO 27 DE 2023	COI No. 30	32909	28/7/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
267	PMT289M	MV_02_187_1556_10_V11	3000412	N/A	SANTA FE	AGOSTO 10 DE 2023	COI No. 32	34395	11/8/2023	14/9/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
268	PMT295	MV_10_016_1747_10_V3	2000336	2000349	CHAPINE RO	AGOSTO 24 DE 2023	COI No. 34	36594	18/8/2023	31/8/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18-AGO-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION VIAL SOBRE LA CALZADA PARA LA SEGURIDAD VIAL DE BOGOTÁ, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS.
269	PMT296	EX_13_157_1249_11_V12, EX_14_001_2487_21_V0 Y EX_15_84_1244_11_V4	15001264	N/A	ANTONIO NARIÑO	SEPTIEMBRE 07 DE 2023	COI No. 36	38715	8/9/2023	7/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO.
270	PMT292	EX_03_068_1881_12	3001014	3001063	SANTA FE	SEPTIEMBRE 07 DE 2023	COI No. 36	38716	30/8/2023	14/9/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 30-AGO-23 PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS.
271	PMT297	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L69A_CL70_V1	2001267	N/A	CHAPINE RO	SEPTIEMBRE 07 DE 2023	COI No. 36	39168	8/9/2023	26/10/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
272	PMT307	SH_SV_CTO_413_2019	11009777	N/A	SUBA	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	39979	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
273	PMT290M	EX_16_209_1881_12_V4	16003414	16003620	PUENTE ARANDA	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	39985	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
274	PMT308	EX_10_375_1842_12_V3	10006897	10010183	ENGATIV A	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	39990	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
275	PMT298	EX_13_198_1881_12_V4	13002443	13002443	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	39995	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
276	PMT301	EX_12_141_1881_12_V5	12002211	12002353	BARRIOS UNIDOS	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40001	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
277	PMT302	EX_12_147_1881_12_V2	12002761	N/A	BARRIOS UNIDOS	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40008	15/9/2023	14/12/2023	A SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
278	PMT303	EX_14_106_1_881_12_V4	14000309	14000244	LOS MARTIRE S	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40011	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO C
279	PMT300	EX_14_090_1_249_11_V11	14000269	14000308	LOS MARTIRE S	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40014	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA.
280	PMT309	EX_15_499_8_26_10_V4	15000106	15000307	ANTONIO NARIÑO	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40033	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO.
281	PMT299	EX_03_061_1_249_11_V7	3000622	3000648	SANTA FE	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40035	15/9/2023	14/12/2023	A SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
282	PMT306	EX_03_061_1_249_11_V7	3000397	N/A	SANTA FE	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40036	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
283	PMT305	EX_16_209_1_881_12_V4	16004235	16004065	PUENTE ARANDA	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40390	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
284	PMT293	MV_11_159_1560_10_V1	11003468	N/A	SUBA	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40477	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
285	PMT304	EX_03_071_1_881_12_V1	3001519	3002186	SANTA FE	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	COI No. 37	40568	15/9/2023	14/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA QUE APLIQUE A LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
286	PMT311M	EX_13_198_1_881_12_V4	13002189	13002176	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 21 DE 2023	COI No. 38	41556	22/9/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
287	PMT310	CPS_676_MV_01_04_V32	3002336	50006323	TEUSAQUILLO	SEPTIEMBRE 21 DE 2023	COI No. 38	41562	22/9/2023	28/12/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL BICICARRIL (INTERVENCIONES PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL OCCIDENTAL) PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
288	PMT313M	EX_02_005_1_443_14_V3	2003211	N/A	CHAPINERO	OCTUBRE 05 DE 2023	COI No. 40	43980	6/10/2023	4/12/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
289	PMT312M	EX_17_035_1_881_12_V5	17000349	N/A	CANDELARIA	OCTUBRE 05 DE 2023	COI No. 40	44035	6/10/2023	4/12/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
290	PMT315M	EX_15_95_18_67_12_V1	15000264	N/A	ANTONIO NARIÑO	OCTUBRE 12 DE 2023	COI No. 41	44833	13/10/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
291	PMT317	EX_03_072_1_881_12_V2 - EX_17_032_1_881_12_V7	3002465	N/A	LA CANDELARIA	OCTUBRE 26 DE 2023	COI No. 43	46247	27/10/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
292	PMT318M	EX_03_086_1_881_12_V1 - EX_17_032_1_881_12_V7	3001853	N/A	SANTA FE	OCTUBRE 26 DE 2023	COI No. 43	46767	27/10/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
293	PMT319M	MV_03_001_1783_19_V1 - EX_15_93_18_67_12_V1	15000853	N/A	ANTONIO NARIÑO	NOVIEMBRE 02 DE 2023	COI No. 44	47563	3/11/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
294	PMT320M	EX_14_101_1_881_12_V6 - EX_15_032_1_561_10_V8	14001506	N/A	LOS MARTIRE S	NOVIEMBRE 02 DE 2023	COI No. 44	47566	3/11/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
295	PMT323M	EX_02_038_1_556_10_V20	2000984	2002196	CHAPINERO	NOVIEMBRE 09 DE 2023	COI No. 45	48512	10/11/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
296	PMT322M	EX_02_033_1_556_10_V22	2000234	N/A	USAQUE N	NOVIEMBRE 09 DE 2023	COI No. 45	48817	10/11/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (29). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
297	PMT325M	EX_03_066_1_881_12_V3	17000302	17000289	SANTA FE	NOVIEMBRE 09 DE 2023	COI No. 45	48818	10/11/2023	11/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
298	PMT326E	SH_SV_ZPP_2470_2021_CALLE_81_V0	2000888	2000831	CHAPINERO	NOVIEMBRE 16 DE 2023	COI No. 46	49226	8/11/2023	23/11/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

N o.	PMT No.	DISEÑO	CIV INICIAL	CIV FINAL	LOCALIDAD	Fecha Aprobación	COI	CONSECUTIVO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
											BUEN ESTADO CONFORME A LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE OPERACION DE LA CALZADA.
299	PMT324E	SH_SV_ZPP_2470_2021_C L79_AK15_K R18	2000800	2000781	CHAPINE RO	NOVIEMBRE 16 DE 2023	COI No. 46	49228	8/11/2023	23/11/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO CONFORME A LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE OPERACION DE LA CALZADA
300	PMT327E	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ISTRAL II_V0	2001711	2001736	CHAPINE RO	NOVIEMBRE 23 DE 2023	COI No. 47	50298	15/11/2023	30/11/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 14-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
301	PMT329E	SH_SV_ZPP_2470_2021_M ARLY_V0	2001792	N/A	CHAPINE RO	NOVIEMBRE 30 DE 2023	COI No. 48	50953	23/11/2023	7/12/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
302	PMT328E	SH_SV_ZPP_2470_2021_N OTARIA_65_V0	2001315	2001320	CHAPINE RO	NOVIEMBRE 30 DE 2023	COI No. 48	50957	23/11/2023	7/12/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
303	PMT330E	SH_SV_ZPP_2470_2021_P ARQUE 93_V1	2000323	N/A	CHAPINE RO	NOVIEMBRE 30 DE 2023	COI No. 48	51353	23/11/2023	7/12/2023	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-NOV-23. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
303	PMT335	SH_SV_CTO_413_2019	11003756	11005537	SUBA	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	522	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
304	PMT332	EX_10_002_1452_14_V1	10005146	10005563	ENGATIV A	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	528	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO
305	PMT338	EX_10_375_1842_12_V3	10006897	10010183	ENGATIV A	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	530	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
306	PMT333	EX_13_198_1881_12_V4	13002443	13002096	TEUSAQUILLO	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	537	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, CONFORME LOS PLANOS TÍPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
307	PMT337	EX_15_499_826_10_V4	15000106	15000307	ANTONIO NARIÑO	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	543	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO.
308	PMT334	EX_14_104_1881_12_V4	14000389	14000363	LOS MARTIRE S	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	545	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO.
309	PMT339M	EX_03_068_1881_12	3001014	3001063	SANTA FE	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	558	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION SEGUN ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
310	PMT336	EX_02_005_1443_14_V3	2003211	N/A	CHAPINE RO	ENERO 11 DE 2024	COI No. 02	962	12/1/2024	16/1/2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCAACION, CONFORME A LOS ESQUEMAS TÍPICOS PRESENTADOS (29 Y 44). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

En el anexo 17 se adjunta cuadro control PMT aprobados por la Secretaría de Movilidad para el contrato de obra.

8.2.2. Conclusiones PMT’s

De acuerdo con el presente documento, se puede concluir que:

El Contratista Consorcio MYSV-OINCO ejecutó las actividades señaladas en el Planes de Manejo de Tránsito aprobados.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

De acuerdo a lo anterior no se presentaron accidentes relacionados con la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.

Se gestionaron oportunamente las prórrogas y/o reprogramaciones correspondientes a los Planes de Manejo de Tránsito con el fin de mantenerlos vigentes.

8.2.3. ANEXOS COMPONENTE PMT

- **ANEXO 1. CUADRO DE CONTROL PMT**
- **ANEXO 2. COI PUBLICADOS**

- COI – 03 Enero 20 de 2022
- COI – 05 Febrero 03 de 2022
- COI – 06 Febrero 10 de 2022
- COI – 07 Febrero 17 de 2022
- COI – 08 Febrero 24 de 2022
- COI – 08 Adicional Febrero 24 de 2022
- COI – 10 Marzo10 de 2022
- COI – 11 Marzo 17 de 2022
- COI – 13 Marzo 31 de 2022
- COI – 14 Abril 07 de 2022
- COI – 15 Abril 13 de 2022
- COI – 18 Mayo 05 de 2022
- COI – 19 Mayo 12 de 2022
- COI – 22 Adicional 1 Junio 03 de 2022
- COI – 26 Junio 30 de 2022
- COI – 27 Julio 07 de 2022
- COI – 28 Julio 14 de 2022
- COI – 29 Julio 21 de 2022
- COI – 32 Agosto 11 de 2022
- COI – 34 Agosto 25 de 2022
- COI – 35 Septiembre 01 de 2022
- COI – 36 Septiembre 08 de 2022
- COI – 36 Adicional Septiembre 09 de 2022
- COI – 37 Septiembre 15 de 2022
- COI – 38 Septiembre 22 de 2022
- COI – 39 Septiembre 29 de 2022
- COI – 40 - Adicional Octubre 06 de 2022
- COI – 41 Octubre 13 de 2022

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

- COI – 43 Octubre 27 de 2022
- COI – 43 Adicional Octubre 27 de 2022
- COI – 44 Noviembre 03 de 2022
- COI – 46 Noviembre 17 de 2022
- COI – 47 Noviembre 24 de 2022
- COI – 48 Diciembre 01 de 2022
- COI – 48 Adicional Diciembre 02 de 2022
- COI – 49 Diciembre 07 de 2022
- COI – 50 Diciembre 15 de 2022
- COI – 51 Diciembre 22 de 2022
- COI – 52 Diciembre 29 de 2022
- COI – 01 Enero 05 de 2023
- COI – 02 Enero 12 de 2023
- COI – 03 Enero 19 de 2023
- COI – 04 Enero 26 de 2023
- COI – 05 Febrero 02 de 2023
- COI – 06 Febrero 09 de 2023
- COI – 07 Febrero 16 de 2023
- COI – 09 Marzo 02 de 2023
- COI – 10 Marzo 09 de 2023
- COI – 11 Marzo 16 de 2023
- COI – 12 Marzo 23 de 2023
- COI – 13 Marzo 30 de 2023
- COI – 14 Abril 05 de 2023
- COI – 15 Abril 13 de 2023
- COI – 17 Abril 27 de 2023
- COI – 18 Mayo 04 de 2023
- COI – 19 Mayo 11 de 2023
- COI – 21 Mayo 25 de 2023
- COI – 23 Junio 08 de 2023
- COI – 24 Junio 15 de 2023
- COI – 26 Junio 29 de 2023
- COI – 27 Julio 06 de 2023
- COI – 28 Julio 13 de 2023
- COI – 29 Julio 19 de 2023
- COI – 30 Julio 27 de 2023
- COI – 32 Agosto 10 de 2023
- COI – 34 Agosto 24 de 2023

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

- COI – 35 Agosto 31 de 2023
- COI – 36 Septiembre 07 de 2023
- COI – 37 Septiembre 14 de 2023
- COI – 38 Septiembre 21 de 2023
- COI – 40 Octubre 05 de 2023
- COI – 41 Octubre 12 de 2023
- COI – 47 Noviembre 23 de 2023
- COI – 48 Noviembre 30 de 2023
- COI – 02 Enero 11 de 2024

9. CONCEPTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN

Para el contrato de obra 2021-2020, la interventoría realizó seguimiento en suministro e implementación de Señalización Vertical y Señalización Horizontal bajo los ítems descritos en el anexo técnico definitivo en su versión vigente.

Las marcas implementadas, obedecieron a los diseños elaborados para la SDM, aplicando los lineamientos generales establecidos por el Manual de Dispositivos para la Señalización de Calles y Carreteras de Colombia y a los lineamientos de diseño entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Cada asignación de señalización en planos, convenciones y abreviaturas de identificación sirven como herramienta para el implementador y a la Interventoría garantizando que la filosofía y seguridad vial que se busca con los diseños, cumpla su cometido. En la siguiente tabla, se presentan las definiciones y ayudas de memoria utilizadas en los contratos de señalización integral de la ciudad de Bogotá:

9.1. Implementación en Señalización Vertical y Señalización Horizontal

Tabla 23. ítems de implementación de señalización vertical y horizontal.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UND
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevrón) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo tipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrone y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND
<u>30</u>	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML
<u>31</u>	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML
<u>32</u>	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML
<u>33</u>	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML
<u>34</u>	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN
<u>36</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML
<u>37</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML
<u>38</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	ML
<u>39</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2
<u>40</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2
<u>41</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2
<u>45</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2
<u>46</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2
<u>48</u>	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML
<u>55</u>	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML
<u>56</u>	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML
<u>57</u>	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML
<u>58</u>	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2
<u>59</u>	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2
<u>65</u>	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2
<u>66</u>	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2
<u>67</u>	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2
<u>68</u>	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN
<u>69</u>	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND
<u>70</u>	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND
<u>71</u>	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745)	UND
<u>72</u>	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND
<u>73</u>	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND
<u>74</u>	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retro reflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND
<u>75</u>	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND
<u>77</u>	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND
<u>80</u>	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND
<u>82</u>	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla MONA 2 1/2 pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2
<u>83</u>	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2
<u>84</u>	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2
<u>115</u>	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	M2
<u>100</u>	Borrado mecánico de marcas viales.	M2

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

9.2. Suministro de señalización para Zona 2.

Tabla 24. ítems de suministro

ÍTEM	DESCRIPCIÓN SUMINISTRO	UN
1	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND
2	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND
3	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND
4	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML
5	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500 m de longitud por rollo.	ROLLO
6	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo IV o superior (blanco y naranja), altura min 1,5m, Figura 4-15 Resolución 1885 de 2015	UND
7	Señal Pare/Siga en papel retrorreflector tipo IV o superior (30 cm)	UND
8	Valla de apertura tipo A	UND
9	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND
10	Bastón luminoso bicolor	UND
11	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode	UND
12	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND
13	Valla Rompe tráfico de 0,80 x 1,20 mts, construida en tubo cuadrado de 1" c-18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND
14	Suministro de Banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lona vinílica (aplicación y el uso de la Marca Ciudad)	UND

9.3. Registro fotográfico (indicando la localización, sentido, calzada y demás información útil que permita identificar cada fotografía con respecto a la implementación realizada) del antes, durante y después.

A continuación, se presenta una muestra del registro fotográfico de uno de los ID intervenidos y de las siguientes metas durante el contrato:

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> </div> <div>  </div>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>


- **Meta 1:** Medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado
- **Meta 2:** Implementar señales verticales de pedestal
- **Meta 3:** instituciones educativas con señalización de zona escolar
- **Meta 4:** proyectos de urbanismo táctico
- **Meta 5:** Intervenir pasos peatonales
- **Meta 6:** Demarcar 3.621 km-carril en vía
- **Meta 7:** Mantener señalizados de manera los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia
- **Meta 8:** Implementar ciclorruta en calzada
- **Meta 9:** mantenimiento de ciclo-infraestructura

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <div>  </div> </div> <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 1: Medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado

EX_13_202_1881_12_V5

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO - UPZ: TEUSAQUILLO
DISEÑO ACTUALIZACIÓN -AK 19 HASTA AK 14 ENTRE CL 28A Y CL 31B -AC
32 ENTRE AC 28 Y AK 14 -AK 19 ENTRE AC 32 Y CL 36 -KR 16 ENTRE AC 32 Y CL 35



<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

EX 15 032 1561 10 V6
LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO - UPZ: RESTREPO
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
DESDE AC 22C HASTA CL 18A S ENTRE KR 29B Y KR 30

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°35'57.65"N - 74°6'34.866"W 18-03 Calle 18 Sur Antonio Nariño Bogotá EX-15-032-1561-10-ANariño 18 nov. 2023 2:45:17 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, instalacion de dispositivos tachas, tachones e hitos reflectivos.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°35'43.188"N - 74°6'36.09"W 26 Carrera 29D Antonio Nariño Bogotá EX-15-032-1561-10-ANariño 21 nov. 2023 2:32:56 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, implementan marcas de sendero y flecha.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>4°35'36.986"N - 74°6'54.652"W 30V Carrera 18A Sur Antonio Nariño Bogotá EX-15-032-1561-10-ANariño 18 nov. 2023 2:12:18 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, implementacion de bandas en agregado.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>4°35'41.454"N - 74°6'21.384"W 14-68 Carrera 29A Antonio Nariño Bogotá Cundinamarca EX-15-032-1561-10-ANariño 27 nov. 2023 1:33:42 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, implementan marcas de pictograma de paso peatonal.</p>

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Meta 2: Implementar señales verticales de pedestal

CPS_676_MV_01_04_V32

LOCALIDAD: SANTA FE - UPZ: SAGRADO CORAZÓN
 ACTUALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE CALLE 16 Y CALLE 32

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SR-28</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SR-28</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-59</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-59</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-59- SR 30</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-59- SR 30.</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>  <p>BOGOTÁ</p>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2
LOCALIDAD: CHAPINERO - UPZ: SAN ISIDRO PATIOS
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE LA CL 103 HASTA CL 93 ENTRE KR 3E Y KR 13E

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-27A/SR-30.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-27A/SR-30.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-47A/SP-24.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-47A/SP-24.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-22/SR-30. "Incorporación de tránsito desde la derecha"</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de SP-22/SR-30. "Incorporación de tránsito desde la derecha"</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

EX 03 072 1881 12 V2

LOCALIDAD: SANTA FÉ - UPZ: LOURDES

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE CL 2B HASTA KR 5E ENTRE KR 8E Y KR 11E

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SI-27</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SI-27</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-01.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SP-01.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SI-27</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>Descripción: Suministro e instalación de señal vertical SI-27</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> </div> <div>  <p>BOGOTÁ</p> </div>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

EX 12 147 1881 12 V2
 LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS - UPZ: LOS ALCÁZARES
 DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL DESDE LA AC 63 HASTA CL 63D Y DESDE AK 24 HASTA AK 30

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SR-28.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SR-28.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SR-28.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SR-28.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SP-25.</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>Descrición: Suministro e instalación de señal vertical de SP-25.</p>

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

EX 14 104 1881 12 V4

LOCALIDAD: MÁRTIRES - UPZ: LA SABANA

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL ACTUALIZACIÓN DESDE AC 19 HASTA AC 26 ENTRE AK 14 Y KR 22

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SR-01.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SR-01.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SP-46A/SR-30.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SP-46A/SR-30.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SR-01.</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización vertical SR-01.</p>

Meta 3: Instituciones educativas con señalización de zona escolar

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Implementación de "ZONA ESCOLAR" alrededores del Colegio Atanasio Girardot". Calle 18 sur # 31-1.

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR" alrededores del Colegio Atanasio Girardot". Calle 18 sur # 31-1.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR" alrededores del Colegio Atanasio Girardot". Calle 18 sur # 31-1.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR" alrededores del Colegio Atanasio Girardot". Calle 18 sur # 31-1.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR" alrededores del Colegio Atanasio Girardot". Calle 18 sur # 31-1.</p>

Descripción: Implementación de señalización horizontal "Zona Escolar", en Jardín Infantil Grandes Pensadores. Calle 17 # 29c -34

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal "Zona Escolar", en Jardín Infantil Grandes Pensadores. Calle 17 # 29c -34</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal "Zona Escolar", en Jardín Infantil Grandes Pensadores. Calle 17 # 29c -34</p>
---	--

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Colegio Gimnasio Monseñor Maria Camargo. Calle 6 sur # 14-49

Registro fotográfico 1



Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR", en Colegio Gimnasio Monseñor Maria Camargo. Calle 6 sur # 14-49.

Registro fotográfico 2



Descripción: Implementacion de "ZONA ESCOLAR", en Colegio Gimnasio Monseñor Maria Camargo. Calle 6 sur # 14-49.

Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Católica de Colombia. Cra 13 # 47-30.

Registro fotográfico 1



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Catolica de Colombia. Cra 13 # 47-30.

Registro fotográfico 2



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Catolica de Colombia. Cra 13 # 47-30.

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Javeriana. Carrera 13 # 41-54.

Registro fotográfico 1



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Javeriana. Carrera 13 # 41-54.

Registro fotográfico 2



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Javeriana. Carrera 13 # 41-54.

Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Piloto de Colombia. Calle 46 con Carrera 8.

Registro fotográfico 1



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Piloto de Colombia. Calle 46 con Carrera 8.

Registro fotográfico 2



Descripción: Implementación de "ZONA ESCOLAR", en Universidad Piloto de Colombia. Calle 46 con Carrera 8.

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> </div> <div>  </div>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 4: proyectos de urbanismo táctico

EX 03 068 1881 12 Urbanismo Táctico


LOCALIDAD: SANTA FE - UPZ: LAS CRUCES DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL BARRIO VITAL LAS CRUCES CL 1 Y CL 2B ENTRE KR 3A Y KR 10.

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°38'53.008"N -74°4'42.522"W 2-09 Carrera 5 Santa Fe Bogotá ID-EX-03-068-1881-12 13 ene 2024 2:09:36 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de urbanismo táctico en Plazoleta de Mercado "Las Cruces".</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°38'52.998"N -74°4'48.852"W 676 Calle 2 Santa Fe Bogotá ID-EX-03-068-1881-12 20 dic 2023 1:20:34 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, zona antibloqueo ZB.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>12 ene 2024 2:14:01 p. m. 5-19 Calle 11 Santa Fe Bogotá Consortio SV Bogota</p> <p>Descripción: Implementacion de urbanismo táctico en Plazoleta de Mercado "Las Cruces".</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>12 ene 2024 3:42:25 p. m. 158 Carrera 4 Santa Fe Bogotá Consortio SV Bogota</p> <p>Descripción: Implementacion de señalización horizontal marcas en m2, figuras de urbanismo tactico.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>4°38'59.566"N -74°4'53.388"W 50 Carrera 2 Santa Fe Bogotá ID-EX-03-068-1881-12 13 ene 2024 2:42:16 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de urbanismo táctico en Parque de "Las Cruces".</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>4°35'19.314"N -74°4'52.044"W 7-18 Calle 2 Santa Fe Bogotá ID-EX-03-068-1881-12 13 ene 2024 2:21:28 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de urbanismo táctico en Parque de "Las Cruces".</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 5: Intervención de pasos peatonales

MV_02_465_946_10_V10
 LOCALIDAD: CHAPINERO - UPZ: CHAPINERO CENTRO
 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CARRERA 13 ENTRE CALLE 69 Y AV CALLE 32

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>01/09/24 01:08a. m. MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogotá</p> <p>Descripción: Implementación de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>	<p>Registro fotogr3fico 2</p>  <p>01/09/24 12:33a. m. MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogot3</p> <p>Descripci3n: Implementaci3n de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>
<p>Registro fotogr3fico 3</p>  <p>01/09/24 12:41a. m. MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogot3</p> <p>Descripci3n: Implementaci3n de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>	<p>Registro fotogr3fico 4</p>  <p>01/09/24 12:44a. m. 4°37'56.1"N - 74°3'59.76"W Cl. 45 #93-91, Bogot3, Colombia MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogot3</p> <p>Descripci3n: Implementaci3n de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>
<p>Registro fotogr3fico 5</p>  <p>01/09/24 12:06a. m. MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogot3</p> <p>Descripci3n: Implementaci3n de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>	<p>Registro fotogr3fico 6</p>  <p>01/09/24 12:12a. m. 4°38'15.048"N - 74°3'56.838"W MV_02_465_946_10 #Consortio SV Bogot3</p> <p>Descripci3n: Implementaci3n de Pasos Pevtonales señalizaci3n horizontal .</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

SH_SV_ZPP_2470_2021_CALLE_81_V0

LOCALIDAD: CHAPINERO - UPZ: EL REFUGIO DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE 81 ENTRE AK 7 Y KR 11 - CL 80 ENTRE KR 9 Y KR 11


<div> <div>Registro fotográfico 1</div>  <div> <div>4°39'47.91"N - 74°3'9.01"W</div> <div>38 Calle 80</div> <div>Localidad de Chapinero</div> <div>Bogotá</div> <div>SH-SV-ZPP-2470-2021-CL81-V0</div> <div>29 dic. 2023 1:47:08 a. m.</div> </div> </div> <div> <div>Descripción: Implementación de Pasos Peatonales en señalización horizontal.</div> </div>	<div> <div>Registro fotográfico 2</div>  <div> <div>4°39'47.91"N - 74°3'12.024"W</div> <div>38 Calle 81</div> <div>Localidad de Chapinero</div> <div>Bogotá</div> <div>Cundinamarca</div> <div>SH-SV-ZPP-2470-2021-CL81-V0</div> <div>29 dic. 2023 1:26:24 a. m.</div> </div> </div> <div> <div>Descripción: Implementación de Pasos Peatonales en señalización horizontal.</div> </div>
<div> <div>Registro fotográfico 3</div>  <div> <div>4°39'50.166"N - 74°3'11.778"W</div> <div>80 OS Carrera 10</div> <div>Localidad de Chapinero</div> <div>Bogotá</div> <div>SH-SV-ZPP-2470-2021-CL81-V0</div> <div>29 dic. 2023 1:41:09 a. m.</div> </div> </div> <div> <div>Descripción: Implementación de Pasos Peatonales en señalización horizontal.</div> </div>	<div> <div>Registro fotográfico 4</div>  <div> <div>4°39'50.166"N - 74°3'15.024"W</div> <div>Localidad de Chapinero</div> <div>Bogotá</div> <div>SH-SV-ZPP-2470-2021-CL81-V0</div> <div>29 dic. 2023 1:38:02 a. m.</div> </div> </div> <div> <div>Descripción: Implementación de Pasos Peatonales en señalización horizontal.</div> </div>

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

EX_03_068_1881_12 Urbanismo Táctico

LOCALIDAD: SANTA FE - UPZ: LAS CRUCES


DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL BARRIO VITAL LAS CRUCES CL 1 Y CL 2B ENTRE KR 3A Y KR 10.

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°35'14.692"N -74°4'53.172"W 1-86 Carrera 7 Santa Fé Umbita Boyacá ID-EX-03-068-1881-12 11 oct. 2023 1:35:18 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de Pasos Peatonales en "Las Cruces".</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°35'14.692"N -74°4'53.172"W 1-86 Carrera 7 Santa Fé Umbita Boyacá ID-EX-03-068-1881-12 11 oct. 2023 2:23:20 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de Pasos Peatonales en "Las Cruces".</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>4°35'13.87"N -74°4'54.132"W 1-04 Carrera 7 Santa Fé Bogotá ID-EX-03-068-1881-12 11 oct. 2023 1:30:15 a. m.</p> <p>Descripción: Implementacion de Pasos Peatonales en "Las Cruces".</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>01/06/24 03:19a. m. EX_03_068_1881_12 #Consortio SV Bogotá</p> <p>Descripción: Implementacion de Pasos Peatonales en "Las Cruces".</p>

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Meta 6: Demarcar 3.621 km-carril en vía

CPS_676_MV_01_04_V32
 LOCALIDAD: USAQUÉN - UPZ: SAN CRISTÓBAL NORTE
 DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL KRA 7

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>CPS_676_MV_01_04_V31 16 oct 2023 12:05:42 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>Cl. 146 #Carrera 7, Bogotá, Colombia CPS_676_MV_01_04_V31 17 oct 2023 12:16:40 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>Cl. 146 #Carrera 7, Bogotá, Colombia CPS_676_MV_01_04_V31 17 oct 2023 12:16:48 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>Cl. 130 #71, Bogotá, Colombia CPS_676_MV_01_04_V31 16 oct 2023 11:38:06 p. m.</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>Carr. 7 #140 - 57, Bogotá, Colombia CPS_676_MV_01_04_V31 17 oct 2023 1:13:49 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>10/30/23 02:29a. m. ID CPS_676_MV_01_04 #Consortio SV Bogotá</p> <p>Descripción: Implementación de carril en corredor vial de la Carrera 7.</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <div>  </div> </div> <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 7: Mantener señalizados de manera los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia

MV 02 465 946 10 V10

LOCALIDAD: CHAPINERO - UPZ: CHAPINERO CENTRO

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CARRERA 13 ENTRE CALLE 69 Y AV CALLE 32

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°37'40.65"N-74°41'52"W 408 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 2:00:01 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°37'50.244"N-74°40'09"W #424-51 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 1:51:57 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>4°37'41.562"N-74°41'362"W 408 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 1:58:25 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>4°38'33.942"N-74°42'302"W 45-10 Carrera 13 Calle 14 Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 1:32:11 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>4°38'5.238"N-74°35'504"W 4826 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 12 ene. 2024 1:51:05 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>4°38'8.28"N-74°35'6.712"W 48-47 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 12 ene. 2024 1:48:45 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Señalización Horizontal en Carrera 13 entre Calle 31 y Diagonal 68.</p>

Avenida suba N° 115-58 Oficina 601 Centro Ilarco Tel: (1) 6216395

E-mail: consorcio.svbog@gmail.com – coordinacion.proyectos@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	 
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 8: Implementar ciclorruta en calzada

CPS_676_MV_01_04_V32
LOCALIDAD: SANTA FÉ - UPZ: SAGRADO CORAZÓN
DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL KRA 7 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 32

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°36'44.616"N - 74°41'0.656"W Santa Fé ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:48:32 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°36'47.844"N - 74°41'0.185"W 26-62 Carrera 7 Santa Fé Bogotá ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:52:33 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>4°36'49.434"N - 74°41'0.152"W 2702 Carrera 7 Santa Fé Bogotá ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:54:16 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>4°36'42.544"N - 74°41'1.304"W 26-3 Carrera 7 Santa Fé Bogotá ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:44:06 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>
<p>Registro fotográfico 5</p>  <p>4°36'41.064"N - 74°41'1.676"W # 72-34 Calle 25 Santa Fé Bogotá ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:41:53 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>	<p>Registro fotográfico 6</p>  <p>4°36'44.784"N - 74°41'0.256"W 26 Carrera 7 La Candelaria Bogotá ID-CPS-676-MV-01-04-BC 21 oct. 2023 3:48:45 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de Bicarriil en calzada vehicular.</p>

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	<div>  <div>  </div> </div> <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.2</p>

Meta 9: mantenimiento de ciclo-infraestructura

MV 02 465 946 10 V10

LOCALIDAD: CHAPINERO - UPZ: CHAPINERO CENTRO

MANTENIMIENTO PUNTOS CONÉCTATE CARRERA 13 ENTRE CALLE 69 Y AV CALLE 32

<p>Registro fotográfico 1</p>  <p>4°39'9.858"N -74°3'47.004"W 66-15 Carrera 13 Localidad de Chapinero Bogotá MV-02-465-946-10 4 ene. 2024 1:47:18 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de señalización horizontal para cicloinfraestructura.</p>	<p>Registro fotográfico 2</p>  <p>4°37'10.164"N -74°47'032"W 32-69 Carrera 13 Santa Fé Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 2:23:38 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de señalización horizontal para cicloinfraestructura.</p>
<p>Registro fotográfico 3</p>  <p>01/08/24 10:55p. m. 4°39'3.204"N -74°3'48.318"W Cra. 13 #64-7, Localidad de Chapinero, Bogotá, Colombia MV_02_465_946_10 #Sorcio SV Bogotá</p> <p>Descripción: Implementación de señalización horizontal para cicloinfraestructura.</p>	<p>Registro fotográfico 4</p>  <p>4°37'12.264"N -74°4'6.9"W 3235 Carrera 13a Santa Fé Bogotá MV-02-465-946-10 15 ene. 2024 2:21:13 a. m.</p> <p>Descripción: Implementación de señalización horizontal para cicloinfraestructura.</p>

y en el anexo 3 del presente informe se evidencia el antes y el después de cada una de los diseños implementados durante el contrato. El registro cumple según indicaciones del Anexo técnico No.1 en el Literal “3.1.2 Controles técnicos en las actividades de suministro e implementación de señalización horizontal, siguiendo las indicaciones dadas en el documento “Tips de fotografía y video” de las SDM.

En el anexo 3 del presente informe se adjunta el registro fotográfico de todos los ID ejecutados en el periodo con un antes y un después.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

10. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE CONTRATO DE OBRA 2021-2020.

Se presenta a continuación en tabla en la cual se relacionan de comunicados enviados tanto por la interventoría **CONSORCIO SV BOGOTÁ** como por el contratista obra **CONSORCIO MYSV – OINCO**. En esta relación se pueden vislumbrar las garantías que al finalizar el contrato de obra 2020-2021 han sido atendidas y cuales se encuentran pendientes por atender al corte de ejecución de presente informe.

Se le ha solicitado al contratista atención a las garantías requeridas por esta interventoría de manera escrita mediante los siguientes oficios:

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 25. Consolidado de Garantías

CONSECUTIVO	FECHA ENVÍO	ASUNTO	IDS	MARCAS	RTA. CONTRATISTA	FECHA RTA.	OBSERVACIONES
CSVB-INV-094-2021	29/11/2021	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 001	CPS_676_MV_01_04_V28, ID EX_03_001_1841_17 85	FGI, LP, ACH, PSOLO	MYSV-OINCO-203-2023; MYSV-OINCO-018-2021	29/12/2021 17/01/2022	
CSVB-INV-164-2022	1/2/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 002	EX_03_001_1841_17, EX_03_065_1881_12	SPT, PCP, BA	MYSV-OINCO-111-2023	23/3/2022	Contratista MYSV OINCO, solo atendió garantías de restitución de EP en ID 1841 CIV 3001263, N interno 1472244, las demás garantías No fueron atendidas.
CSVB-INV-193-2022	5/3/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 003	EX_03_065_1881_12	PP, SPT, PE, PCP VMP, PSP			falta Señalización horizontal
CSVB-INV-233-2022	4/4/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 004	MV_01_033_1560_10, EX_17_034-1881_12 Y EX_03_085_1881_12	FDI, FF, ACHURADO VERDE, LCE LÍNEA CARRIL ESCOLAR, PTEX,	MYSV-OINCO-218-2022	30/6/2022	SUBSANADO
CSVB-INV-273-2022	4/5/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 005	EX-03-001-1841_17, EX_03_065_1881_12	PCP y SPT	MYSV-OINCO-200-2022	15/6/2022	SUBSANADO
CSVB-INV-322-2022	3/6/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 006	MV_01_033_1560_10	FF, ACHURADO VERDE, LCE LÍNEA CARRIL ESCOLAR, PTEX	MYSV-OINCO-227-2022	1/7/2022	SUBSANADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CONSECUTIVO	FECHA ENVÍO	ASUNTO	IDS	MARCAS	RTA. CONTRATISTA	FECHA RTA.	OBSERVACIONES
CSV-B-INV-355-2022	24/6/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 007	EX-03-001-1841_17, EX_03_070_1881, EX_03_071_1881_12	ZBC, FDG, SPT, PCP, PZE, LCM, PE,PAB,SR-01, SP-47A, SP-48.SI-05, SI-27			Se reitera al contratista atender las garantías por medio de oficio CSV-B-INV-406-2022
CSV-B-INV-386-2022	28/7/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 008	EX_02_240_575_11_V7	DEMARCAIONES VIALES	MYSV-OINCO-255-2022	3/8/2022	Aclaración al contratista de mejorar la resistencia de marcas viales pese a los ensayos de abrasión de péndulo británico
CSV-B-INV-421-2022	18/8/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 009	MV_02_190_1556_10_V4 CL 94	PP y LP	MYSV-OINCO-298-2021	14/9/2022	SUBSANADO
CSV-B-INV-450-2022	6/9/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 010	EX_03_076_1881_12 LAS NIEVES EX_02_240_575_11_V7,	FF,FDD,PP,ZB,PAB	MYSV-OINCO-012-2023	30/1/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-482-2022	27/9/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 011	EX_02_240_575_11_V7, EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1 y EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO	RETROREFLECTIVIDAD ML	MYSV-OINCO-012-2023	31/1/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-499-2022	14/10/2022	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 012	ID EX-03-001-1841_17 EX_03_071_1881_12	PSP47A,EP,LCM			SUBSANADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CONSECUTIVO	FECHA ENVÍO	ASUNTO	IDS	MARCAS	RTA. CONTRATISTA	FECHA RTA.	OBSERVACIONES
CSV-B-INV-537-2022	10/11/2022	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 013	ID CPS_676_MV_1_04_V29	PCP SPT PP	MYSV-OINCO-020-2023 Y MYSV-OINCO-040-2023	17/02/2023 Y 14/04/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-571-2022	7/12/2022	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 014	ID EX_02_179_1881_12 , EX_03_066_1881_12, EX_03_070_1881_12, EX_03_085_1881_12_V2,EX_1 7_034_1881, EX_03_065_1881, EX_02_033_1556_10, MV_02_190_1556_10.	PAB SPT PZE, EPM PSP47A	MYSV-OINCO-105-2023-MYSV- OINCO- 110- 2023	25/09/2023 05/10/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-592-2022	29/12/2022	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 015	ID EX_02_182_1881_12_V9 , EX_03_078_1881_12, EX_13_198_1881.	EPP, LC, LB, LP, FGD, PCP	MYSV-OINCO-003-2023-MYSV- OINCO-079- 2023-	11/01/2023 15/08/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-598-2023	11/01/2024	Reiteración garantías N°10,11,12,13,14,15					
CSV-B-INV-616-2023	24/1/2023	Llamado de atención por garantías					
CSV-B-INV-632-2023	13/2/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 016	ID EX_02_192_1881_12_V8, EX_03_061_1249_11_V7, EX_10_114_1560_10, EX_14_001_2487_21, MV_14_015_V16 DIS V22.	ml-m2 dispositivo	MYSV-OINCO-103-2023-	19/9/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-649-2023	2/3/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 017	CPS-676-MV-01-004 MV 01 001 V14	m2	MYSV-OINCO-040-2023	14/4/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-654-2023	3/3/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 12,13,14,15,16,17					

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CONSECUTIVO	FECHA ENVÍO	ASUNTO	IDS	MARCAS	RTA. CONTRATISTA	FECHA RTA.	OBSERVACIONES
		SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN					
CSV-B-INV-667-2023	15/3/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 12,13,14,15,16,17 TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN			MYSV-OINCO-026-2023	17/3/2023	
CSV-B-INV-685-2023	30/3/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 018	EX_13_193_1881_12, EX_13_218_1789_10	M2 ML	MYSV-OINCO-063-2023	21/6/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-687-2023	31/3/2023	RESPUESTA OFICIO MYSV-OINCO-026-2023					
CSV-B-INV-701-2023	13/4/2023	SOLICITUD ESTADO DE GARANTÍAS SEGÚN CRONOGRAMA			MYSV-OINCO-040-2023	14/3/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-733-2023	8/5/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 019	EX_13_193_1881_12_V6		MYSV-OINCO-067-2023	26/6/2023	SUBSANADO
					MYSV-OINCO-055-2023	16/5/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-764-2023	31/5/2023	SOLICITUD ATENCIÓN A GARANTÍAS 020	EX_03_070_1881_12, EX_14_080_1881_12, EX_14_097_1881_12.		MYSV-OINCO-109-2023	5/10/2023	SUBSANADO
					MYSV-OINCO-063-2023	21/6/2023	SUBSANADO
					MYSV-OINCO-067-2023	26/6/2023	SUBSANADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

CONSECUTIVO	FECHA ENVÍO	ASUNTO	IDS	MARCAS	RTA. CONTRATISTA	FECHA RTA.	OBSERVACIONES
CSV-B-INV-802-2023	30/6/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 021	EX_02_182_1881_12 - EX_02_197_1881_12		MYSV-OINCO-104-2023	25/9/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-838-2023	31/07/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 022	EX_02_102_1556_10, EX_02_171_1249_11, EX_17_001_1841_17, EX_02_002_2487_21_V0.		MYSV-OINCO-071-2023	14/7/2023	SUBSANADO
CSV-B-INV-838-2023	6/10/2023	SOLICITUD ATENCIÓN GARANTÍAS 023	EX_13_198_1881_12 V4		MYSV-OINCO-115-2023	18/10/2023	SUBSANADO

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

11. INVERSIÓN DEL CONTRATO POR LOCALIDAD



Ilustración 3. Inversión ejecutada por localidad

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Del valor total de señalización ejecutado durante el periodo del contrato, el 22,12% se implementó en la localidad de Chapinero, el 16,77% en la Localidad de Santafé, el 2,20% se implementó en la localidad de Candelaria, el 5,40% en la Localidad de Teusaquillo, el 10,67% en la Localidad de Mártires, el 4,20% en la Localidad de Suba, el 7,07% en la Localidad de Barrios Unidos, el 7,85% en la Localidad de Engativá, el 2,22% en la Localidad de Puente Aranda, el 8,80 % en la Localidad de Antonio Nariño y el 7,21% para la Localidad de Usaquén.

Del valor total ejecutado durante el periodo la señalización vertical corresponde al 11,24%, la señalización horizontal corresponde a 83,41% y 5,36% corresponde a otros (insumos). Como se observa durante el periodo los trabajos de implementación corresponden en su mayoría a señalización horizontal.




Ilustración 4. Inversión ejecutado por localidad (Porcentajes).

Tabla 26. Implementación por localidad en porcentaje

LOCALIDAD	% IMPLEMENTACIÓN
Usaquén	7.21%
Chapinero	22.22%
Santa fe	16.77%
Suba	4.20%
Barrios Unidos	7.07%
Teusaquillo	5.40%
Mártires	10.67%
Antonio Nariño	8.80%
Candelaria	2.20%
Engativá	7.85%
Puente Aranda	2.22%
insumos	5.47%

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2




Ilustración 5. Valor de inversión en señalización y suministros.

Tabla 27. Valores de inversión en señalización y suministros

	valor de inversión	%
HORIZONTAL	\$ 14.813.891.349	83,41%
VERTICAL	\$ 1.995.883.074	11,24%
SUMINISTROS	\$ 951.146.160	5,36%
		100,00%

12. Actividades desarrolladas por la Interventoría.

En la Tabla 24 se presenta un resumen de las actividades desarrolladas por la Interventoría diferenciándose por cada uno de los Profesionales que forman parte del equipo de trabajo y en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los pliegos de condiciones.

Tabla 28 Actividades desarrolladas por la Interventoría

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 29. Actividades realizadas por la interventoría

ACTIVIDADES EN EL PERIODO DE LA INTERVENTORÍA
1. Se realizaron reuniones y comunicaciones con el ingeniero designado por la Supervisión del contrato 2021-2013 y comités de obra donde participa el Supervisor.
2. Se dispuso del personal idóneo, recursos logísticos y equipos necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
3. Se cumplió con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo para el periodo.
4. Se cumplió con el Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 para este periodo.
5. Se suscribieron las actas de comité y se presentaron los informes y reportes contractuales solicitados por el Supervisor.
6. Se elaboró, revisó y aprobó las actas parciales de cobro mensuales. (Acta No. 1 hasta Acta No.29).
7. Se elaboró el reporte de indicadores del contrato (Anexo 13), metas generales de acuerdo con las indicaciones de la SDM y lo cual se evidencia en el registro fotográfico
8. Se presentaron los informes semanales, mensuales, siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM. Anexo 9.
9. Se realizan ensayos de laboratorios y se presentaron los certificados de calibración de los equipos de medición solicitados.
10. Se programaron reuniones ordinarias de interventoría en conjunto con el contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad con el objeto de analizar e informar sobre el estado y avance del contrato.
11. Programar las reuniones y/o comités técnicos con el contratista.
12. Diligenciamiento de la bitácora de obra. Anexo 11
13. Control de diseños entregados y su implementación
14. Inspecciones y seguimiento de obra.
15. Realizar el balance final del contrato con el fin de conocer el estado de los valores finales del contrato de obra e interventoría.

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

13. Modificaciones e inconvenientes.

En la Tabla 25 se presenta relación de las modificaciones y/o inconvenientes que se presentaron a los diseños entregados por la SDM para el presente periodo.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 30 modificaciones e inconvenientes

MODIFICACIONES E INCONVENIENTES	
Actividad	Modificación o Inconveniente
Diseños	<ul style="list-style-type: none"> • Aún se tiene el problema de CIVs en reserva, ocasionando que la asignación realizada en cuanto a implementación y presupuesto se vea afectada y solo se desarrolle máximo 60% del diseño asignado. • La SDM ha desarrollado mecanismo para liberar CIV's y poder desarrollar la totalidad de los diseños entregados al contratista. • El plan de trabajo del contratista no cuenta con una estrategia de implementación lo que dificulta la eficacia y el cierre completo de IDs y/o frentes de obra. • El contratista realiza la implementación de EP antes de realizar la demarcación horizontal, lo que afecta la implementación del metro lineal, ya que no cumple con la calidad y especificaciones del anexo técnico. Cabe mencionar que la interventoría ha hecho el llamado reiterativamente respecto a este literal. • El contratista reclama el cobro de ejecución en CIVs en estado de Reservas de MV_02_465_946_10_V10 y EX_15_032_1561_10_V6 lo cual no se tendrá en cuenta para pago en Acta No. 29 por un valor de \$ 40.574.238,99. Por el incumplimiento del capítulo 3.1 Descripción general de las etapas para la ejecución de la obra, los pasos que se deben realizar cuando se realiza una asignación por parte de la SDM. Teniendo este un paso previo. El paso previo expuesto en el anexo técnico refiere: <p><i>“Una vez asignados los diseños de señalización para implementación, se deberá verificar que los mismos se encuentren aprobados y avalados.</i></p> <p><i>Así mismo, el contratista verificará la existencia de otros proyectos (como ciclorrutas en calzada, intervenciones de otras entidades públicas o privadas, Instituto de Desarrollo Urbano, Fondos de Desarrollo Local, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, etc.) en la zona de influencia del diseño entregado, con el fin de verificar la factibilidad de implementar la señalización solicitada sin que se cruce con otro proyecto, para tal fin deberá generar las acciones pertinentes (comunicaciones, reuniones, consultas vía web, entre otras) para realizar la consulta con otras entidades ejecutoras, no obstante, también deberá consultar la herramienta ofimática http://sig.simur.gov.co/Visor_DCV/, al igual que la herramienta de seguimiento a proyectos – SIGIDU y la página de Servicios geográficos del IDU https://www.idu.gov.co/page/servicios-geograficos entre otras.</i></p>

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

	<p><u>En caso de omitir el proceso anterior o desconocer el desarrollo o prevalencia de otros proyectos en la zona y si se procede con la implementación, será a riesgo y costo del contratista.”</u></p>
--	---

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

14. SEGUIMIENTO A FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD

Conforme al Plan de Calidad presentado por el contratista al inicio del contrato y aprobado por la Interventoría, línea base de plan de calidad para el proyecto, se han realizado los controles de calidad correspondientes a los trabajos realizados en las actividades de señalización horizontal y vertical en los siguientes ID´s para el presente periodo:

Anexo 4: Registro fotográficos y ensayos de espesores

14.1. Resultados ensayos de campo y laboratorio.

En cumplimiento de las diferentes labores contractuales, la interventoría realizó los ensayos de laboratorio durante la ejecución de contrato realizado a los materiales empleados en la implementación de señalización:

- Toma de espesores en secos a laminas tomadas en campo por los residentes de las diferentes zonas, cumpliendo según anexo técnico *“El espesor de las pinturas se determinará tomando muestras sobre láminas galvanizadas rectangulares de calibre No.16 (probetas) de diez centímetros (10 cm) por quince centímetros (15 cm), suministradas y tomadas directamente por parte de la interventoría, tomando cuatro (4) muestras mínimo por cada ID de diseño de señalización horizontal.”*
- Análisis granulométrico de la microesfera de vidrio tomadas por la interventoría en campo, lo cuales cumple con los limites permisibles establecido en las especificaciones técnicas (NTC 2072).
- Resistencia a flexión y compresión de tachas reflectivas según NTC 4745.
- Resistencia a flexión y compresión de estoperoles metálicos según NTC 4745
- Ensayo de fricción con el péndulo británico TRRL de acuerdo a INV-E 792 y a la NTC – 5129.
- Densidad o peso por galón y contenido de materia no volátil.
- Reflectividad en distintos ID durante varios meses, verificando que se cumpla con lo está establecido.

En el anexo 4 del presente informe se adjuntan los certificados de calibración de los equipos usados por la interventoría y la totalidad de los resultados obtenidos para este contrato a los materiales usados en obra.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

14.2. Seguimiento plan de Calidad.

A continuación, se presenta cuadro de indicadores del contrato de obra 2021-2020.

Tabla 31 Indicadores y Metas contratista

INDICADORES Y METAS DEL CONTRATISTA				
INDICADOR	ÍNDICE	META	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CTO.
Cumplimiento del programa de proyecto ejecutado	Vr. Ejecutado acum. Vr. Programado acum.	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$: 100% 0%: 0%	80%
Cumplimiento de requisitos contractuales	Cantidad de requerimientos presentados	No tener requerimientos	0 incumplimientos 100% ≥ 10 incumplimientos 0%	40%
Cumplimiento de especificaciones técnicas	Cantidad de Incumplimientos en especificaciones técnicas	0%	0 incumplimientos 100% 1 incumplimiento 75% 2 incumplimientos 50% 3 incumplimientos 25% 4 incumplimientos 0%	75%
Accidentalidad del proyecto	N° de accidentes presentados en el proyecto	$< 2\%$	0=100% $\geq 1=0\%$	100%
Cumplimiento programa de gestión de manejo de residuos	N.º de actividades ejecutadas / N.º de actividades programadas	Mayor o Igual a 90%	$\geq 90\%$: 100% 0%: 0%	100%

Nota:

- El indicador programación se afecta por el atraso que presentó el contratista hasta la finalización de contrato.

Así mismo la interventoría ha cumplido los parámetros de calidad de conformidad con el plan presentado a la Secretaría Distrital de Movilidad, midiendo el cumplimiento de objetivos y metas de la siguiente forma:

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 32 Indicadores y Metas interventoría

INDICADORES Y METAS DE LA INTERVENTORÍA				
INDICADOR	ÍNDICE	META	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CTO.
Cumplimiento del programa de proyecto ejecutado	Vr. Ejecutado acum Vr. Programado acum	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$: 100% 0%: 0%	100%
Cumplimiento de requisitos contractuales	Cantidad de requerimientos presentados	No tener requerimientos	0 incumplimientos 100% ≥ 10 incumplimientos 0%	100%
Cumplimiento de especificaciones técnicas	Cantidad de Incumplimientos en especificaciones técnicas	0%	0 incumplimientos 100% 1 incumplimiento 75% 2 incumplimientos 50% 3 incumplimientos 25% 4 incumplimientos 0%	100%
Mejora de la satisfacción del cliente	Promedio del resultado de las encuestas de satisfacción del cliente.	Mejora en 3 puntos respecto a la medición anterior.	≥ 3 puntos: 100% 2 puntos: 70% 1 punto: 30% ≤ 0 puntos: 0%	100%
Accidentalidad del proyecto	N° de accidentes presentados en el proyecto	$< 2\%$	0=100% $\geq 1=0\%$	100%
Ausentismo	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes * 100.	$< 5\%$	$< 5\% = 100\%$	100%
Cumplimiento programa de gestión de manejo de residuos	N.º de actividades ejecutadas / N.º de actividades programadas	Mayor o Igual a 90%	$\geq 90\%$: 100% 0%: 0%	100%
Cumplimiento programa de gestión agua y energía	N.º de actividades ejecutadas / N.º de actividades programadas	Mayor o Igual a 90%	$\geq 90\%$: 100% 0%: 0%	100%

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

14.3. Seguimiento a vinculación de personal proveniente de la población vulnerable y personal femenino.

Con respecto al anexo técnico de obra se resalta la siguiente obligación:

“3.25 VINCULACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN BOGOTÁ DC.

(... el proponente deberá certificar el compromiso de contratar en caso de resultar adjudicatario al menos el 10% del personal de nómina vinculado al componente de obra. (cursiva fuera de texto).”

El contratista no cumplió con el presente literal, ya que no cuenta con el 10% de personal vulnerable en el proyecto, esta interventoría ha reiterado en varias ocasiones la

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

incorporación en el proyecto de personal vulnerable pertinente para el cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en pliego de condiciones y contrato de obra 2021-2020.

La interventoría mediante oficios, Comités de seguimiento semanal en el desarrollo del contrato y la bitácora de Obra, ha alertado al Consorcio MYSV–OINCO del no cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Contrato y el Anexo técnico, de manera que son Parte Integral del Contrato de Obra en lo concerniente al personal Femenino y Vulnerable de la región, reiterándole al Contratista que este tipo de Personal deben pertenecer y ser integrantes en las ejecuciones de las actividades del Contrato. Hecho que va en contravía de los acuerdos previos señalados que son precisamente los señalados en el pliego de condiciones.




Ilustración 6. Porcentaje de vinculación de mujeres en el Contrato de Obra 2021-2020

Mujeres	5
Hombres	48

Hasta la fecha de finalización de contrato no se cumplió con el 20% que se solicita en pliegos debido a la cláusula 10 de lo pactado contractualmente.

CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

6. ... “El contratista deberá garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contratará un 20% de mujeres para la ejecución contractual, ...”

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

14.4. MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS

14.4.1. Equipos y vehículos usado por la interventoría.

Para el presente contrato comprendido entre el 17 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2024 esta Interventoría, verificó el control de calidad de la señalización implementada en el proyecto donde se emplearon los siguientes instrumentos de control en cada frente de obra:

Tabla 33. Vehículos usados por interventoría

CONTROL VEHÍCULOS INTERVENTORÍA							
TIPO DE VEHÍCULO	MODELO	PLACA	MARCA	COLOR	SOAT	PÓLIZA RC	PÓLIZA RCE
CAMIONETA	2021	JTP359	RENAULT	BLANCO	84557640-606260088	2000315119	2000315125
CAMIONETA	2021	KYR271	RENAULT	BLANCO	14751900149550	2000315119	2000315125

Se adjunta registro fotográfico y certificados en el anexo 5 del presente informe

Tabla 34. CONTROL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

CONTROL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			
CÁMARA / Marca	SERIAL	CAPACIDAD	
SONY modelo: DSC-W710	5920384	8 Gigas	Memoria externa
Nikon Coolpix	N16184	4 Gigas	Memoria externa
Nikon Coolpix s290	75022868	4 Gigas	Memoria externa

Se adjunta registro fotográfico en el anexo 5 del presente informe

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 35 CONTROL COMPUTADORES INTERVENTORÍA

CONTROL COMPUTADORES INTERVENTORÍA								
CPU (Marca/Serial)	SERIAL	RAM (Gigas)	DISCO (Gigas)	PROCESADOR (Marca/Ref.)	PANTALLA (Marca/serial)	TECLADO (Marca/serial)	MOUSE (Marca/serial I)	SISTEMA OPERATIVO
POWER GROUP MOD G95580D	G958DIMP3221S77	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTKDK709	JANUS JCOMBOWIRELESS 038641	JANUS JCOMBOWIR ELESS038641	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S69	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTWGDK177	JANUS JCOMBOWIRELESS 041265	JANUS JCOMBOWIR ELESS041265	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S65	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTZNDK669	JANUS JCOMBOWIRELESS 039682	JANUS JCOMBOWIR ELESS02425	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S74	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTEPDK196	JANUS JCOMBOWIRELESS 041276	JANUS JCOMBOWIR ELESS041276	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S81	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTEDK412	Compumax CK-440U-13190	Compumax CM891U-13190	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S73	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTGYDK695	Compumax CK 440U-14628	Compumax CM891U-14628	WINDOWS 10 PRO
POWER GROUP MOD G95580D	G9580DIMP3221S66	16	1024	Intel Corei5 9400 2,9 Ghz	LG 22MK400H-B 104NTFDK701	JANUS JCOMBOWIRELESS 042425	JANUS JCOMBOWIR ELESS039682	WINDOWS 10 PRO
impresora epson L3110	X644503041							
Impresora multifunción HP Designjet T2300	CN2167K01R	32	160					

Se adjunta registro fotográfico y certificados en el anexo 5 del presente informe

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL DE OBRA INTERVENTORÍA CONTRATO No. SDM-2021-2013						
EQUIPO SOLICITADO	CANTIDAD	MARCA	SERIAL	No. CERTIFICADO CALIBRACIÓN	FECHA ULTIMA CALIBRACIÓN	FECHA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
					DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO
NIVEL DE BURBUJA VERTICAL Y HORIZONTAL TAMAÑO: 18"	1	STANLEY	5275082101	V-0293	11/08/2021	11/08/2022
CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL DE 6" (0 - 150mm/0-6") Rango de medición 150 mm (6") - Resolución 0,01 mm (0,0005"). IMPORTAD	1	Numis	828082101			
FLEXÓMETROS METÁLICOS	1	KOMELON	5094082101	V-0294	11/08/2021	11/08/2022
TERMOHIGROMETRO DIGITAL Rango: -50 + 70 ° C / -58 + 158 ° F / 20-99% RH Resolución: 0.1 ° / 1% RH, Precisión: ± 1 ° C / ± 2 ° F / ± 5%.	1	CHERMAN	5116082101	t-0169	11/08/2021	11/08/2022
LAMINA GALVANIZADA CALIBRA 16 De 1,22m x 2,44 m, de acuerdo con la norma ASTM A653.	1	NA	NA	NA	NA	NA
LUPA CON LINTERNA CON AUMENTO DE 30 X	1	HAWK	5138082101	V-0298	11/08/2021	11/08/2022
ODOMETRO MEDIDOR DIGITAL	1	FERTON	5276082101	V-0296	11/08/2021	11/08/2022
CRONOMETRO DIGITAL Características 1/100 seg CRONÓMETRO °.	1	MAX	5277082101	V-0295	11/08/2021	11/08/2022
GALGAS CALIBRES DE ESPESOR DE PINTURA HÚMEDA Medidor de espesor para pintura húmeda que utiliza Peines para la medición varios rangos 1-80 mils incluido- 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 14 16 18 20 22 24 26 28 30 40 50 60 70 80MILs.	1	SHERWIN - WILLIAMS	5278082101	V-0297	11/08/2021	11/08/2022
Retroreflectómetro horizontal ZRM 6006	1	Zehntner		233338	28-10-2020	28-10-2022
Retroreflectómetro vertical ZRM 6060	1	Zehntner	421883080	48166-19	25-07-2020	25-07-22

14.4.2. Equipos y vehículos usado por el contratista

En el presente periodo, la Interventoría evidenció los equipos y vehículos del contratista, con su respectiva documentación completa la cual está soportada en el informe mensual del contratista. Sin embargo, en el periodo no ingresaron vehículos ni equipos al contrato.

Tabla 36 Vehículos usados por el Contratista

VEHÍCULOS ACTIVO				
ÍTEM	VEHÍCULO	PLACA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
1	CAMIONETA COLECTIVO	WGV 799	CORNABIS TIA	01-09-2021
2	CAMIONETA ESTACA	JOV 502	LINEAS VIALES SAS	21-10-2021
3	CAMIONETA FURGÓN	WFO 187	D&N VIAL SAS	29-12-2021

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

4	CAMIONETA FURGÓN	ZIA 563	COLOMBIA VIAS	25-03-2022
5	CAMIONETA ESTACAS	LCM 402	LINEAS VIALES SAS	28-04-2022
6	CAMIÓN ESTACAS	WNM 950	PINTO VIAS	03-01-2023
7	CAMIÓN FURGÓN HINO	WJY199	DYN	05-04-2023
8	CAMIONETA FURGÓN	GUR 231	JM INGENIERIA	29-09-2022
9	CAMIONETA FURGÓN	ZIS 610	JH SEÑALIZACION	02-05-2023

Tabla 37. Equipos usados por el contratista.

ÍTEM	EQUIPO MÍNIMO	CANTIDAD	MAQUINA	MODELO	REFERENCIA
1	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frio por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2	1	TITAN	POWERLINER 8900	1939400128
	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frio por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2				1939400096
2	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2	1	TITAN	POWERLINER 8900 PLUS	}2039400828

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

ÍTEM	EQUIPO MÍNIMO	CANTIDAD	MAQUINA	MODELO	REFERENCIA
3	Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.2	1	HOFMANN	SPRAYPLASTIK	H9-1
4	Máquina manual para pintura líquida NTC 4744-2 numeral 5.1	3	TITAN	POWERLINE 8900	1939400096 1939400128 290018
5	Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.1	1	GRACO	THERMOLAZER	258699
6	Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el método Spray. NTC 4744-2 Numeral 5.1	1	TITAN	POWERLINE 8900	1939400096
	Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el método extrusión. NTC 4744-2 Numeral 5.1				1939400128

14.5. RELACIÓN DE PERSONAL

14.5.1. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

Durante el contrato esta interventoría verifica la relación del personal contratista que está vinculado al desarrollo del contrato:

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Ilustración 7. Personal empleado por el contratista

No	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	No. PLANILLA	PERIODO COTIZADO PENSION	PERIODO COTIZADO SALUD	RAZON SOCIAL	No
1	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	Director del proyecto	1.014.203.080	23/09/2023	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
2	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79.879.715	1/08/2021	9462032128	I	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
3	JHON STEVEN BELLO MOJICA	Ingeniero Residente de obra Diurno	1.057.600.096	20/09/2023	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
4	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Ingeniero Residente de obra Nocturno	1.016.063.352	11/02/2022	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
5	ANDREA VIVIANA NIÑO	Trabajador social	1.030.526.438	1/08/2021	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
6	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65.585.235	16/07/2023	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
7	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Tecnólogo en Georreferenciación	1.007.424.453	5/04/2023	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
8	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor Diurno	80.266.276	1/04/2023	65154617	I	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
9	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor Nocturno	1.010.231.431	1/08/2021	1059462807	I	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
10	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52.978.375	1/09/2021	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
11	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79.950.563	30/07/2022	7906613055	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
12	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1.013.628.012	11/02/2022	7907951000	E	nov-23	dic-23	CONSORCIO MYSV OINCO
13	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Jefe de cuadrilla Horizontal	19.465.904	13/05/2022	9460492273	E	nov-23	dic-23	D&N VIAL SAS
14	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Operador de equipo Horizontal	91.262.647	5/04/2023	9460492273	E	nov-23	dic-23	D&N VIAL SAS
15	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Obrero Horizontal	8.567.988	5/04/2023	9460492273	E	nov-23	dic-23	D&N VIAL SAS
16	MOISES SALINAS ALARCON	Obrero Horizontal	7.302.291	5/04/2023	9460492273	E	nov-23	dic-23	D&N VIAL SAS
17	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Jefe de cuadrilla Horizontal	1.032.384.076	21/10/2021	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
18	NORBERTO CORTES	Operador de equipo Horizontal	80.373.049	12/04/2022	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

19	DIEGO ARMANDO	Obrero Horizontal	1.123.140.056	12/09/2022	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
20	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Obrero Horizontal	1.023.898.787	10/04/2023	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
21	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Auxiliar de tráfico Horizontal	80.365.367	26/07/2023	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
22	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Auxiliar de tráfico Horizontal	1.069.728.836	17/08/2023	73112374	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
23	CRISTIAN CAMILO PRIETO CANTOR	Adicional (Auxiliar de obra)	1.015.417.843	1/12/2023	Afiliaciones	E	nov-23	dic-23	LINEAS VIALES SAS
24	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Jefe de cuadrilla Horizontal	931.922.219.071.987	24/01/2023	9461169094	E	nov-23	dic-23	PINTO VIAS SAS
25	YEPES NATALY	Operador de equipo Horizontal	2.759.004	17/04/2023	9460280814	E	nov-23	dic-23	PINTO VIAS SAS
26	HERNANDEZ JESUS	Obrero Horizontal	7.327.870	17/05/2023	9461169094	E	nov-23	dic-23	PINTO VIAS SAS
27	MOISES VELASQUEZ	Obrero Horizontal	6.114.082	17/05/2023	9461169094	E	nov-23	dic-23	PINTO VIAS SAS
28	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Jefe de cuadrilla Horizontal	80.792.179	29/09/2023	1059980725	E	nov-23	dic-23	AUTOMATIZACION Y ENERGIAS
29	ROBINSON TRUJILLO VERA	Operador de equipo Horizontal	1.022.958.951	29/09/2023	1059980725	E	nov-23	dic-23	AUTOMATIZACION Y ENERGIAS
30	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Obrero Horizontal	1.043.145.967	29/09/2023	1059980725	E	nov-23	dic-23	AUTOMATIZACION Y ENERGIAS
31	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Obrero Horizontal	1.007.847.296	29/09/2023	1059980725	E	nov-23	dic-23	AUTOMATIZACION Y ENERGIAS
32	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Jefe de cuadrilla Horizontal	79.872.226	16/09/2023	9460635970	E	nov-23	dic-23	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL
33	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Operador de equipo Horizontal	1.019.135.497	16/09/2023	9460635970	E	nov-23	dic-23	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL
34	CARLOS ORLANDO SOLER	Obrero Horizontal	80.821.519	16/09/2023	9460635970	E	nov-23	dic-23	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL
35	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Jefe de cuadrilla Horizontal	1.053.813.234	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
36	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Operador de equipo Horizontal	3.388.548	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
37	JULIO DARINEL GALLEGO	Obrero Horizontal	70.530.726	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
38	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Obrero Horizontal	1.116.277.654	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
39	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Auxiliar de tráfico Horizontal	79.729.978	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
40	RAMIREZ EBER	Auxiliar de tráfico Horizontal	5.180.160	17/04/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
41	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Adicional (Auxiliar de obra)	855.599	24/01/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R
42	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Adicional (Auxiliar de obra)	6.856.054	15/09/2023	9460179113	E	nov-23	dic-23	Q&R

14.5.2. PERSONAL EMPLEADO POR INTERVENTORÍA

Con baso a los pliegos y/o anexo técnico se relaciona el personal de la Interventoría. El Consorcio SV BOGOTÁ realizó el cumplimiento del pago seguridad social, pago a fondo de pensiones, aportes parafiscales y riesgos profesionales.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 38. Relación de personal de la interventoría

FUNCIONARIO	CARGO
Mesías Zúñiga Bolaños	Director de Interventoría
John Jairo Arbeláez Mejía	Especialista en Tránsito
Arturo López Santana	Residente de Obra 1
Carlos Ramírez	Residente de Obra 2
Pedro Alexander Martínez Gutiérrez	Tecnólogo en Georreferenciación
Jaime Alberto Pérez Lozano	Profesional en Salud Ocupacional Higiene y salud industrial
Yeini Yeraldin Gil Cárdenas	Abogada
Aida Marina González	Contadora
Luz Beidy Acevedo	Ing. Auxiliar
Jefferson Garavito	Ing. Auxiliar
Néstor Raúl Becerra González	Conductor 1
José Alonso Sarmiento Bohórquez	Conductor 2
Jonny Andrey Quintero Arias	Conductor 3
Hodzenn Alfredo Palacios	Conductor 4
Carlos Alberto Flórez	Inspector 1
Iván Steven Ramírez Rozo	Inspector 2
Laura Marcela Cabera Ñungo	Secretaria

A continuación, se relaciona el personal empleado por el Consorcio SV Bogotá empleado durante el contrato 2021 – 2013. Se anexa los comprobantes de nómina firmado y soportes de aporte a Seguridad Social según mes correspondiente.


	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Tabla 39. Relación de personal contrato de interventoría 2021 - 2013

PERSONAL		17 DE AGOSTO DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CARGO	FUNCIONARIO	Ago - Sep 2021	Sep - Oct 2021	Oct - Nov 2021	Nov - Dic 2021	Dic - Ene 2022	Ene - Feb 2022	Feb - Mar 2022	Mar - Abr 2022	Abr - May 2022	May - Jun 2022	Jun - Jul 2022	Jul - Ago 2022	Ago - Sep 2022	Sep - Oct 2022	Oct - Nov 2022	Nov - Dic 2022	Dic - Ene 2023	Ene - Feb 2023	Feb - Mar 2023	Mar - Abr 2023	Abr - May 2023	May - Jun 2023	Jun - Jul 2023	Jul - Ago 2023	Ago - Sep 2023	Sep - Oct 2023	Oct - Nov 2023	Nov - Dic 2023	Dic - Ene 2024
Director	Nelson Ricardo Beltrán Mojica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Director	Wilson Danilo Sandoval Ballesteros											X	X	X																
Director	Luis Hernán Piñeros Méndez														X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Director	Mesías Zuñiga Bolaños																							X	X	X	X	X	X	X
Especialista en Tránsito	John Jairo Arbeláez Mejía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Residente Diurno	Luis Amalio Grandas Olarte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Residente Diurno	Arturo Agustín López Santana																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Residente Nocturno	Aura Margarita Duarte Delgado	X																												
Residente Nocturno	Juan José Pérez Ávila		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Residente Nocturno	Carlos Manuel Ramírez Acosta														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnólogo en Georreferenciación	Pedro Alexander Martínez Gutiérrez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esp. Seg. Ind. y Salud Ocupacional	Sally Piedad Vargas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Esp. Seg. Ind. y Salud Ocupacional	Maria Teresa Orozco													X	X	X	X													
Esp. Seg. Ind. y Salud Ocupacional	Jaime Alberto Pérez Lozano																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abogada	Yeni Verónica Gil Cárdenas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contadora	Aida Marina González	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ing. Auxiliar Diurno	Mauricio Barbosa Moreno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Ing. Auxiliar Diurno	Luz Beldy Acevedo Plazas														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ing. Auxiliar Nocturno	Juan José Pérez Ávila	X																												
Ing. Auxiliar Nocturno	Jefferson Garavito		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conductor Diurno	Néstor Raúl Becerra González	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Conductor Diurno	Jonny Andrey Quintero Arias		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conductor Diurno	Jhon Jairo Morantes Ibarra													X	X	X	X													
Conductor Diurno	Hodzern Alfredo Palacios Orozco																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conductor Diurno	Jorge Iván Devia Velandía	X																												
Conductor Nocturno	Robinson Huergo Rodríguez	X												X	X	X	X	X												
Conductor Nocturno	Sebastián Garzón Méndez	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Conductor Nocturno	Jorge Iván Devia Velandía		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Conductor Nocturno	Néstor Raúl Becerra González													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conductor Nocturno	Jose Alonso Sarmiento Bohorquez																						X	X	X	X	X	X	X	X
Inspector Diurno	Martha Lucía Palacios Núñez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Inspector Diurno	Carlos Alberto Florez Díaz																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspector Nocturno	Mán Steven Ramírez Rojo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secretaría	Jenny Yasmín Páez Brago	X	X																											
Secretaría	Luisa Fernanda Grisales Ospina		X																											
Secretaría	Laura Marcela Cabrera Rungo			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

14.6. STOCK DE SEÑALES VERTICALES.

Con base al pliego de condiciones, durante la ejecución del contrato, el contratista debe disponer de un stock mínimo mensual de señales verticales, cumpliendo con los tamaños, cantidades y especificaciones descritas. Esto tiene como objetivo garantizar la disponibilidad inmediata de señales para atender los compromisos prioritarios solicitados por la Secretaría Distrital de Movilidad, asegurando así la seguridad mediante señalización teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de movilidad.

Tabla 40 Stock de señalización vertical

CÓDIGO	TIPO	TAMAÑO	CANTIDAD
SR-01	Sencilla	60 cm	25
SR-18	Sencilla	60 cm	15
SR-28	Sencilla	60 cm	20
SR-38	Sencilla	75 X 25 cm	15
SR - 30	Sencilla	60 cm	15
SP-47/SR-30 (30 KPH)	Doble	60 cm	20
SP-46/SR-30 (30 KPH)	Doble	60 cm	15
SRB-01	Sencilla	45 cm	5
SRB-02	Sencilla	45 cm	5
SRC-03	Sencilla	45 cm	5
SPB-46	Sencilla	45 cm	5
SPC-01	Sencilla	45 cm	5

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ

Con base al numeral **3.2 “Stock de señales”** de la sección de “*actividades por ejecutar y alcance*” descrito en el anexo técnico del contrato de obra, la interventoría mensualmente efectuó seguimiento en las instalaciones del contratista, verificando el cumplimiento del stock mínimo de señales establecido. En cada uno de los informes mensuales técnicos radicados, se evidencia que el contratista cumplió con el requerimiento correspondiente, manteniendo el stock de señales de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico. Este cumplimiento fue registrado y reflejado en los informes correspondientes, confirmando que no hubo faltantes o deficiencias en el stock de señales durante el período de ejecución.

Cuenta	Periodo	cumple /No Cumple
1	17 de ago 2021 al 16 de sept de 2021	Cumple
2	17 de sep 2021 a 16 de oct de 2021	Cumple
3	17 de oct 2021 a 16 de nov de 2021	Cumple
4	17 de nov 2021 a 16 de dic de 2021	Cumple
5	17 de dic 2021 a 16 de ene de 2022	Cumple
6	17 de ene 2022 a 16 de feb de 2022	Cumple

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	V.2

Cuenta	Periodo	cumple /No Cumple
7	17 de feb 2022 a 16 de marz de 2022	Cumple
8	17 de mar 2022 a 16 de abr de 2022	Cumple
9	17 de abr 2022 a 16 de may de 2022	Cumple
10	17 de may 2022 a 16 de jun de 2022	Cumple
11	17 de junio 2022 a 16 de jul de 2022	Cumple
12	17 de julio 2022 a 16 de agt de 2022	Cumple
13	17 de agosto 2022 a 16 de septde 2022	Cumple
14	17 de sept 2022 a 16 de oct 2022	Cumple
15	17 de oct 2022 a 16 de nov 2022	Cumple
16	17 de nov 2022 a 16 de dic de 2022	Cumple
17	17 de dic 2022 a 16 de ene de 2023	Cumple
18	17 de ene 2023 a 16 de Feb de 2023	Cumple
19	17 de Feb 2022 a 16 de Mar de 2023	Cumple
20	17 de Mar 2023 a 16 de Abr 2023	Cumple
21	17 de Abr 2023 a 16 de May 2023	Cumple
22	17 de May 2023 a 16 de Jun 2023	Cumple
23	17 de Jun 2023 a 16 de Jul 2023	Cumple
24	17 de Jul 2023 a 16 de Jun 2023	Cumple
25	17 de Ago 2023 a 16 de Sep 2023	Cumple
26	17 de Sep 2023 a 16 de Oct 2023	Cumple
27	17 de Oct 2023 a 16 de Nov 2023	Cumple
28	17 de Nov 2023 a 16 de Dic 2023	Cumple
29	17 de Dic 2023 a 16 de Ene 2024	Cumple

14.7. Control de calidad

Se evidencia el seguimiento mensual del plan de calidad propuesto por el contratista y su puesta en marcha para la ejecución del contrato.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Tabla 41. Control de Calidad

ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO	NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	DOCUMENTOS ENTREGABLES	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
						SI	NO	
Suministro y aplicación de imprimante	Por lote de material y por id implementado	1. normas técnicas colombianas 2. Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice- proceso sdm-lp- 0332021	*ntc 1360. Pinturas para la demarcación de pavimentos: especificaciones. *ntc 4744-1. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: materiales de demarcación. *ntc 4744-2. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: equipos. *ntc 4744-4. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: control de la aplicación.	*mínimo 4 mils	Certificado de calidad de los fabricantes	X		Suministro y aplicación de imprimante
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente	Por lote de material y por id implementado	1. normas técnicas colombianas 2. Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- proceso sdm-lp- 0332021	Ntc 1360. Pinturas para la demarcación de pavimentos: especificaciones. *ntc 4744-1. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: materiales de demarcación. *ntc 4744-2. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: equipos. *ntc 4744-3. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: RETRO REFLECTIVIDAD. *ntc 4744-4. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: control de la aplicación.	51% como mínimo. * máximo 20 mil *mínimo 9 mils *blanco 250 mcd/lux/m2; amarillo 200 mcd/lux/m2;	Certificado de calidad de los fabricantes. *certificado de calibración del equipo RETROREFLECTOMETRO	X		Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente
Suministro y aplicación de pintura plástica en frío	Por lote de material y por id implementado	1. normas técnicas colombianas 2. Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice	*ntc 1360. Pinturas para la demarcación de pavimentos: especificaciones. *ntc 4744-1. Aplicación de materiales para la demarcación	*98% como mínimo. *mínimo 22 mils sistema spray 50 mils a llana *mínimo 22 mils sistema spray 50 mils a llana *blanco 250 mcd/lux/m2; amarillo	*certificado de calidad de los fabricantes. *certificado de calibración del equipo RETROREFLECTOMETRO	X		suministro y aplicación de pintura plástica en frío

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO	NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	DOCUMENTOS ENTREGABLES	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
						SI	NO	
		a- proceso sdm-lp-0332021	horizontal de pavimentos: materiales de demarcación. *ntc 4744-2. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: equipos. *ntc 4744-3. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: RETRO REFLECTIVIDAD. *ntc 4744-4. Aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos: control de la aplicación.	200 mcd/lux/m2. Método spray				
Suministro e instalación de tachas	Por lote dematerial	1. normas técnicas colombianas 2. Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) 3. Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- proceso sdm-lp-0332021	*ntc 475. A marcadores RETRO REFLECTANTES e l e v a d o s para pavimentos: tachas	Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- sdm-lp-033-2021	Certificado de calidad de los fabricantes.	X		Suministro e instalación de tachas
Suministro e instalación de estoperoles, hitos, tachones, boyas, bordillos traspasables y bandas alertadoras.	Por lote dematerial	1. normas técnicas colombianas 2. Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- proceso sdm-lp-0332021	Resolución 1885 de 2015 (manual de señalización vial) *especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- proceso sdm-lp-033-2021	Especificaciones técnicas particulares del contrato - apéndice a- sdm-lp-033-2021	Certificado de calidad de los fabricantes.	X		Suministro e instalación de estoperoles, hitos, tachones, boyas, bordillos traspasables y bandas alertadoras.

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

15. Comités desarrollados durante el contrato.

Para realizar los comités de obra, previamente se desarrolla una presentación conjunta entre el contratista y la interventoría y en ella se describe la programación a realizarse en la semana posterior al comité, las actividades realizadas por el contratista en la semana que transcurrió, el estado de los PMTs, el avance financiero y el estado de los compromisos con el fin de dar a conocer a la Secretaría Distrital de Movilidad el estado del contrato a esa fecha. Ya que dentro del desarrollo de los comités se habla de la Hoja de vida del contrato se comparte el link de descarga de este archivo.

En el anexo 13 del presente informe están las actas respectivas del periodo

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

En la tabla 42 se hace relación de los comités desarrollados en el periodo del presente informe. las actas, debidamente suscritas se adjuntan en el anexo 8 del presente informe.

Tabla 42 comités desarrollados en el periodo

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No.	FECHA
1	25/08/2021
2	1/09/2021
3	8/09/2021
4	15/09/2021
5	22/09/2021
6	29/09/2021
7	6/10/2021
8	13/10/2021
9	20/10/2021
10	27/10/2021
11	3/11/2021
12	10/11/2021
13	17/11/2021
14	24/11/2021
15	1/12/2021
16	9/12/2021
17	14/12/2021
18	22/12/2021
19	29/12/2021
20	5/01/2022
21	12/01/2022
22	19/01/2022
23	26/01/2022
24	2/02/2022
25	9/02/2022
26	16/02/2022
27	23/02/2022
28	2/03/2022

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No.	FECHA
29	9/03/2022
30	16/03/2022
31	23/03/2022
32	30/03/2022
33	6/04/2022
34	13/04/2022
35	20/04/2022
36	27/04/2022
37	5/05/2022
38	11/05/2022
39	18/05/2022
40	25/05/2022
41	1/06/2022
42	8/06/2022
43	15/06/2022
44	22/06/2022
45	29/06/2022
46	5/07/2022
47	13/07/2022
48	21/07/2022
49	27/07/2022
50	3/08/2022
51	10/08/2022
52	16/08/2022
53	24/08/2022
54	31/08/2022
55	7/09/2022
56	14/09/2022
57	21/09/2022
58	28/09/2022
59	5/10/2022
60	12/10/2022

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No.	FECHA
61	19/10/2022
62	26/10/2022
63	2/11/2022
64	9/11/2022
65	17/11/2022
66	23/11/2022
67	30/11/2022
68	7/12/2022
69	14/12/2022
70	21/12/2022
71	28/12/2022
72	4/01/2023
73	11/01/2023
74	18/01/2023
75	25/01/2023
76	1/02/2023
77	8/02/2023
78	15/02/2023
79	22/02/2023
80	1/03/2023
81	8/03/2023
82	15/03/2023
83	22/03/2023
84	29/03/2023
85	4/04/2023
86	11/04/2023
87	18/04/2023
88	25/04/2023
89	3/05/2023
90	10/05/2023
91	17/05/2023
92	24/05/2023

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No.	FECHA
93	31/05/2023
94	7/06/2023
95	14/06/2023
96	21/06/2023
97	28/06/2023
98	5/07/2023
99	12/07/2023
100	19/07/2023
101	26/07/2023
102	2/08/2023
103	9/08/2023
104	16/08/2023
105	23/08/2023
106	30/08/2023
107	6/09/2023
108	13/09/2023
109	20/09/2023
110	27/09/2023
111	4/10/2023
112	11/10/2023
113	18/10/2023
114	25/10/2023
115	1/11/2023
116	8/11/2023
117	15/11/2023
118	22/11/2023
119	29/11/2023
120	6/12/2023
121	13/12/2023
122	20/12/2023
123	27/12/2023
124	3/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No.	FECHA
125	10/01/2024

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

16. Relación de lluvias

En el Anexo 2 del presente informe se presenta el cuadro de seguimiento del estado del tiempo presentado durante la ejecución del contrato. Así mismo se reportan periodos de lluvias en el que posiblemente no se trabajó, los días en estado seco programados en los que se ejecutaron actividades de implementación.

17. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que con lleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. En el presente contrato el avance de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se siguió el cronograma de actividades del SG-SST, con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de nuestros colaboradores durante el proceso de señalización vial, en el ambiente laboral donde se desempeñan.

Se evidenció cumplimiento de los estándares mínimos y demás requisitos legales y contractuales en materia de SST.

Se desarrollan actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud y seguridad integral.

Así la Interventoría **Consortio SV BOGOTÁ** en el periodo de ejecución de contrato cumplió con las medidas de control exigidas:

- RESOLUCIÓN 1238 DE 2022: Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19".
- RESOLUCIÓN 0312 DE 2019: Estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
- RESOLUCIÓN 773 DE 2021: Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del sistema globalmente armonizado (SGA), de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

- RESOLUCIÓN 652 DE 2012: Establece que todas las empresas públicas y privadas deben conformar comité de convivencia.
- RESOLUCIÓN 679 DE 2020: Aplicación de protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del coronavirus.
- RESOLUCIÓN 0472 DE 2017: Reglamentación de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.
- Decreto 1609 de 2002: Establece requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por vías y carreteras públicas del país.
- Decreto 1072 de 2015: Conformación de Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst). Como objetivo principal de velar por un ambiente de trabajo óptimo para los trabajadores.

Anexo 9 protocolo de bioseguridad.

17.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

17.1.1. Inducción SST

Se evidencian los soportes de las inducciones del personal que hacen parte del proceso de ejecución de las actividades por parte de la empresa contratista, ya que con esto se le informa al personal en general sobre los aspectos más importantes a la hora de ingresar a obra, en las inducciones realizadas se mencionan temas como; información general del consorcio, horarios, seguridad social, socialización de políticas, elementos de protección personal, orden y aseo en áreas de trabajo, autocuidado, riesgos a los que se encuentran expuestos, las funciones a realizar, el plan de emergencias que deben atender, socialización de SST, responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores, entre otros temas tratados., los cuales varían dependiendo el cargo.

Para el periodo se realizó inducción al profesional nuevo, director de proyecto y el personal de cuadrillas que ingreso ya había trabajado en el contrato y tiene inducción.

17.1.2. Capacitaciones – Charlas SST

Para el periodo de ejecución de contrato, las charlas SST El programa de Capacitación tiene como finalidad promover mecanismos de prevención, en seguridad y salud en el trabajo, mediante un proceso participativo que involucra a toda la comunidad trabajadora sin importar el tipo de vinculación laboral, orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo y a su vez sensibilizar en responsabilidades de autocuidado, prevención de accidentes, enfermedades laborales, identificación de peligros inherentes a su actividad para mantener una vida saludable en el trabajo, mediante la creación de cultura en los colaboradores del contrato 2021-2020; a trabajar de manera segura a prevenir lesiones e incidentes mediante la toma de conciencia.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

En el presente informe se realizaron capacitaciones SST, al personal de cuadrillas en temas como: divulgación de fichas de seguridad de productos químicos, Rotulado y etiquetado, elementos de protección personal acorde a los productos a utilizar, divulgación del SGA Resolución 773.



Nota1: Para el cumplimiento del indicador de capacitación se realizó con la modalidad de asistencia virtual para el cubrimiento del 100% de todo el personal.

Nota2: En los recorridos a obra, se le reforzó las charlas SST de manera presencial.

17.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

El reporte de condiciones de salud tiene por objetivo conocer el estado de situación en el que se encuentran nuestros trabajadores cada año, a través de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) generando implementación y desarrollo de actividades en materia de prevención de riesgos laborales y saber los aspectos en los que hemos mejorado y aquellos en los que tenemos que seguir trabajando de forma organizada y estructurada; lo cual genera impacto en la reducción de la accidentalidad, ausentismo o enfermedades laborales; así como de aquellas comunes que puedan verse agravadas por el trabajo.

17.2.1. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso

Para el periodo no se realizaron ingresos de personal. Los documentos de afiliación fueron enviados a la Interventoría y se anexan al presente informe. En el anexo se encuentran los exámenes ocupacionales.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

17.3. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Programa está encaminado a la identificación y evaluación de los factores ambientales (físicos, biológicos, químicos, condiciones de seguridad y factores ambientales) que se pueden originar en el lugar de trabajo, afectando la salud de los trabajadores, con el fin de controlar o eliminar los mismos, generando condiciones de seguridad y bienestar en ellos.

17.4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD:

Para el periodo durante la ejecución de contrato se realizaron, inspecciones de seguridad para identificar condiciones seguras en los sitios, elementos de trabajo buscando el cumplimiento del estándar, y dar los correctivos pertinentes, que garanticen las condiciones apropiadas para laborar y operar, estas inspecciones se realizan acorde con el cronograma establecido por el SG-SST.

Fecha	Inspección realizada
17/08/2021 - 16/01/2024	Inspección Preoperacional de vehículos
17/08/2021 - 16/01/2024	Inspección de Kit ambiental
17/08/2021 - 16/01/2024	Inspección de Herramientas
17/08/2021 - 16/01/2024	Inspección de Botiquín
17/08/2021 - 16/01/2024	Señalización de áreas de trabajo

17.4.1. Inspecciones SST

Para el periodo del contrato de obra, el contratista evidencian con soportes la realización de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo para identificar el buen estado o las posibles fallas que se puedan presentar en el ambiente laboral, los elementos inspeccionados y evaluados para garantizar que se encuentran en buenas condiciones ante el uso de los mismos como las herramientas manuales, y equipos estas inspecciones el contratista las realiza de acuerdo al cronograma establecido por el SG-SST.

17.4.2. Entrega de elementos de protección personal

Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 mencionado, en el que se establece que los empleadores deben proporcionar elementos y equipos de protección personal (EPP), que cumpla con las disposiciones legales vigentes. Para el periodo del contrato de obra, Se hizo efectivamente entrega de ropa de trabajo y de elementos de protección personal los cuales se registran en los formatos Entrega y reposición de elementos de protección personal y dotación.

Frecuentemente, durante el comienzo del contrato se suministró insumos de

Avenida suba N° 115-58 Oficina 601 Centro Ilarco Tel: (1) 6216395
E-mail: consorcio.svbog@gmail.com – coordinacion.proyectos@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

protectores respiratorios para la prevención y mitigación del COVID-19, dicha labor se está realizando por frente de trabajo o por cuadrillas.

17.5. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD GENERAL

Para el periodo del contrato, mensualmente el contratista generó reporte estadístico sobre casos existentes por enfermedad laboral, accidente de trabajo y ausentismo.

17.6. COMITÉ Y REUNIONES.

17.6.1. Comité Paritario De Salud Y Seguridad En El Trabajo

Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015. Durante el periodo del contrato se realizó la reunión con los miembros del COPASST y CCL, en cumplimiento a la reunión mensual del COPASST.

A la fecha de la reunión del COPASST, no se ha presentado novedad de reporte de acoso laboral.

17.6.2. Comité De Convivencia Laboral

En la ejecución de contrato, teniendo en cuenta la resolución 652 de 2012 del ministerio de trabajo. se realizaron reuniones COCOLA, y se actualizaron el CCL (Comité de convivencia laboral).

17.6.3. Brigadas De Emergencias

Para el periodo del contrato de Obra. El consorcio MYSV OINCO, cuenta con su plan de emergencia, el cual fue actualizado, para continuar con el funcionamiento del mismo. También se organizó la brigada de emergencia quedando el Ing. Jaime A. García y Andrea Ballesteros, la brigada es integral, al momento de una eventualidad se nombra personal auxiliar.

En área de interventoría se realizó el mismo mecanismo para la elección del brigadista y/o conformación de brigada, teniendo en cuenta que los aspirantes deben tener liderazgo y contar capacidad física y mental.

17.7. Señalización y demarcación de zona de trabajo

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Para el periodo del Contrato de Obra, se ha venido implementando la señalización acorde a los planes de manejo de tráfico propuesto para el desarrollo de las actividades cotidianas.

	
Inspección de Cumplimiento de PMT	Inspección de Cumplimiento de PMT

17.8. Trazabilidad Total de la Tasa de Accidentalidad en Obra




Ilustración 8. Trazabilidad de la Tasa de Accidentalidad

Fuente: CONSORCIO MYSV-OINCO

El reporte de accidentalidad del mes del informe del 17 de agosto de 2021 al 16 de Enero de 2024 es cero (0), y el acumulado del proyecto es cero (0), teniendo en cuenta que se ha proyectado un margen de accidentalidad para el proyecto del 10%.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0




Ilustración 9. Tasa de accidentes de trabajo

Según gráfico anterior, durante la ejecución del contrato, no se reportó ningún accidente laboral en el contrato.

17.8.1. Trazabilidad De Accidentalidad Por Empresa Dentro En El Proyecto



Ilustración 10. Accidentalidad por empresa dentro del proyecto

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Según gráfico anterior, durante la ejecución del contrato, no se presentaron casos de accidente de trabajo.

17.8.2. Trazabilidad De Trabajadores En El Proyecto




Ilustración 11. Promedio de ingreso de trabajadores en el contrato de obra.

Para el periodo no hubo ingresos de personal.

17.8.3. Trazabilidad De Horas Hombre Trabajadas En El Proyecto




Ilustración 12. Trazabilidad de horas trabajadas en el proyecto.

Las horas hombres trabajadas son proporcional al número promedio de trabajadores activos, se calcula un promedio 10816 HHT (52 Trabajadores X 30 días X 8 horas días).

Tabla 43 indicadores del Contratista mínimos de seguridad y salud en el trabajo

1.1. DATOS ESTADÍSTICOS DE INDICADORES

INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019					
No Accidentes				COMENTARIOS	
A.C.I.	A.S.I.	Mortales	TOTAL	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	PARA EL PERIODO 17 de Agosto de 2021 al 16 de Enero de 2024 NO SE REPORTO NINGUNA NOVEDAD DE ACCIDENTALIDAD
0	0	0	0	0	

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Días Perdidos por accidente de trabajo	Mas números días cargado en el mes por accidente de trabajo de meses anteriores	Días laborados en el periodo	Enfermedades Laborales Reportadas Nuevas	Enfermedades Laborales Antiguas	N.º de días perdidos por incapacidades medicas por consulta general y/o común	Promedio Trabajadores Activos - (P.T.)	Promedio de Horas Laboradas por días	HRS/Hombres Trabajadas (H.H.T.)
0	0	870	0	0	0	52	8	10816

ÍNDICES - RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019				
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	PROPORCIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA
0	0	0	0	0

17.9. Pagos Al Sistemas General De Seguridad Social Y Afiliaciones Y Vinculaciones

Todo el personal ingresó al proyecto durante la ejecución del contrato con sus soportes de afiliación al SGSS (EPS; AFP, CCF y ARL), de igual manera el personal se vinculó al proyecto por medio de subcontratistas colaboradores del Consorcio MYSV-OINCO. A continuación, se relaciona el No. planilla de seguridad social, fechas de ingreso de todo el personal que ejercieron labores para el contrato de obra:

Tabla 44 planillas de pago

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
1	LILIANA YANNETH BOHÓRQUEZ AVENDAÑO	Director del proyecto	52195669	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGUTA	Residente	1053608571	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	Residente	1052382916	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	JENIFER FRANCESCA CALDERON ANGEL	Profesional social	1030544130	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905
1	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7810124905

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
1	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	I	INDEPENDIENTE	8845630065
1	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	I	INDEPENDIENTE	1040066659
1	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	AGO 2021 - SEP 2021	I	INDEPENDIENTE	53055523
1	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	Q&R señalizaciones	En afiliación
1	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	Q&R señalizaciones	En afiliación
1	DARINEL GALLEGIO JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	Q&R señalizaciones	En afiliación
1	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	Q&R señalizaciones	En afiliación
1	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	AGO 2021 - SEP 2021	E	Q&R señalizaciones	En afiliación
2	LILIANA YANNETH BOHÓRQUEZ AVENDAÑO	Director del proyecto	52195669	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGUTA	Residente	1053608571	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	Residente	1052382916	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7812361645
2	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	I	INDEPENDIENTE	53683485
2	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	I	INDEPENDIENTE	8845636245
2	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	SEP 2021 - OCT 2021	I	INDEPENDIENTE	1040736778
2	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	DARINEL GALLEGIO JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
2	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	Q&R señalizaciones	9425715260
2	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54043249
2	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54043249
2	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54043249
2	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54043249
2	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54043249
2	CARLOS DAVIAN CUELLAR CHAVEZ	Integrante de Cuadrilla	1115864458	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	JAIRO CUELLAR CUELLAR	Integrante de Cuadrilla	80360981	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	JOSE GREGORIO MARQUEZ	Integrante de Cuadrilla	1026308675	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	MARLON STEVEN RIVERA	Integrante de Cuadrilla	1010238434	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	DELVIS JOSE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	1004501366	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	ANDRES FELIPE QUINTANA	Integrante de Cuadrilla	3414885	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	CARLOS ALBERTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1067722406	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	HERNANDO COLORADO OVALLE	Integrante de Cuadrilla	80434944	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	RAUL GUARNIZO BERRIOS	Integrante de Cuadrilla	1106713873	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	STEVEN ENRIQUE BENAVIDES	Integrante de Cuadrilla	1030671253	10/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	GVIAL	51926208 51924722 51928694
2	ALEX ROGELIO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1036225122	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860
2	DANILO RAFAEL GAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1121303622	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860
2	DANIEL PEREZ	Integrante de Cuadrilla	72072477	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
2	WILLIAM MANUEL HERRERA	Integrante de Cuadrilla	1063968726	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860
2	PABLO JOSE BARRIOS	Integrante de Cuadrilla	1063958338	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860
2	ALBERTO HAVID PINTO	Integrante de Cuadrilla	1065594285	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	DPS	9425805860
2	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	MAS SOLUCIONES	53999997
2	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	MAS SOLUCIONES	53999997
2	WILLIAM QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	MAS SOLUCIONES	53999997
2	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	SEP 2021 - OCT 2021	E	MAS SOLUCIONES	53999997
3	LILIANA YANNETH BOHÓRQUEZ AVENDAÑO	Director del proyecto	52195669	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGUTA	Residente	1053608571	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	Residente	1052382916	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7814904344
3	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	I	INDEPENDIENTE	54471410
3	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	I	INDEPENDIENTE	8845634136
3	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	OCT 2021 - NOV 2021	I	INDEPENDIENTE	1041377454
3	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208
3	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	Q&R señalizaciones	9427315208

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
3	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54747282
3	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54747282
3	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54747282
3	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54747282
3	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	54747282
3	CARLOS DAVIAN CUELLAR CHAVEZ	Integrante de Cuadrilla	1115864458	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JAIRO CUELLAR CUELLAR	Integrante de Cuadrilla	80360981	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JOSE GREGORIO MARQUEZ	Integrante de Cuadrilla	1026308675	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	MARLON STEVEN RIVERA	Integrante de Cuadrilla	1010238434	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	DELVIS JOSE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	1004501366	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	ANDRES FELIPE QUINTANA	Integrante de Cuadrilla	3414885	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	CARLOS ALBERTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1067722406	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	HERNANDO COLORADO OVALLE	Integrante de Cuadrilla	80434944	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	RAUL GUARNIZO BERRIOS	Integrante de Cuadrilla	1106713873	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	STEVEN ENRIQUE BENAVIDES	Integrante de Cuadrilla	1030671253	10/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
								52550100 52551911
3	ALEX ROGELIO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1036225122	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	DANILO RAFAEL GAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1121303622	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	DANIEL PEREZ	Integrante de Cuadrilla	72072477	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	WILLIAM MANUEL HERRERA	Integrante de Cuadrilla	1063968726	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	PABLO JOSE BARRIOS	Integrante de Cuadrilla	1063958338	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	ALBERTO HAVID PINTO	Integrante de Cuadrilla	1065594285	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	DPS	9426886640
3	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
3	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
3	WILLIAM QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
3	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
3	ESTEBAN DUARTE DUARTE	Integrante de Cuadrilla	1030686731	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JHON ALBERTO GUZMAN PEREZ	Integrante de Cuadrilla	79978193	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	BRAYAN STEVEN CONEJO ROJAS	Integrante de Cuadrilla	1023954506	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ ALZATE	Integrante de Cuadrilla	101914199	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JHOVANY ALEJANDRO RUIZ GARZON	Integrante de Cuadrilla	1030654842	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JESÚS DAVID GONZÁLEZ OSPINO	Integrante de Cuadrilla	1131112200	20/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	CAMILO ALEJANDRO RENTERIA RENTERIA	Integrante de Cuadrilla	1000623321	21/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
3	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	54564936
3	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	54564936
3	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	54564936
3	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	54564936
3	ANDRES FELIPE PARRA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	1033790875	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	CARLOS ANDRES MONTES GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	1101784874	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	DAIR ARTURO VALLEJO RIVERA	Integrante de Cuadrilla	1010082401	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	HENRY OTALORAGONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	1033767275	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JERSON RAMIRO PARRA GUIZA	Integrante de Cuadrilla	1033817866	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	JULIAN ANDRES MONSALVE VELASCO	Integrante de Cuadrilla	1005340896	23/10/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GRAN VIAL COLOMBIA SAS	52539330 52549480 52550100 52551911
3	DABIAN FERNANDO RODRIGUEZ CRUZ	Integrante de Cuadrilla	1069714118	8/11/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	DEYMER ALONSO YANEZ AVILEZ	Integrante de Cuadrilla	1066725455	8/11/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
3	FERNANDO ORTIZ TORRES	Integrante de Cuadrilla	5030457	8/11/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
3	WALTER STID PARADA VELASCO	Integrante de Cuadrilla	1073684164	8/11/2021	OCT 2021 - NOV 2021	E	GVIAL	52539330 52549480 52550100 52551911
4	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGUTA	Residente	1053608571	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	Residente	1052382916	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7818126842
4	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	I	INDEPENDIENTE	55225069
4	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	I	INDEPENDIENTE	8845638527
4	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	NOV 2021 - DIC 2021	I	INDEPENDIENTE	1042061607
4	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	Q&R señalizaciones	9428407683
4	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55414506
4	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55414506
4	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55414506
4	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55414506
4	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55414506

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
4	ALEX ROGELIO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1036225122	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	DANILO RAFAEL GAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1121303622	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	DANIEL PEREZ	Integrante de Cuadrilla	72072477	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	WILLIAM MANUEL HERRERA	Integrante de Cuadrilla	1063968726	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	PABLO JOSE BARRIOS	Integrante de Cuadrilla	1063958338	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	ALBERTO HAVID PINTO	Integrante de Cuadrilla	1065594285	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	DPS	9428396156
4	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
4	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
4	WILLIAM QIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
4	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
4	CAMILO ALEJANDRO RENTERIA RENTERIA	Integrante de Cuadrilla	1000623321	21/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	MAS SOLUCIONES	54865960
4	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
4	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
4	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
4	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
4	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
4	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	NOV 2021 - DIC 2021	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55338604
5	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGUTA	Residente	1053608571	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	Residente	1052382916	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
5	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7823610701
5	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	I	INDEPENDIENTE	8845636592
5	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	I	INDEPENDIENTE	55790465
5	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	DIC 2021 - ENE 2022	I	INDEPENDIENTE	1042751038
5	JHON EDUARDO GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	Q&R señalizaciones	9429622958
5	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	90020091411987	7/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55982499
5	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55982499
5	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55982499
5	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55982499
5	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	55982499
5	ALEX ROGELIO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1036225122	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497
5	DANILO RAFAEL GAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1121303622	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497
5	DANIEL PEREZ	Integrante de Cuadrilla	72072477	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497
5	WILLIAM MANUEL HERRERA	Integrante de Cuadrilla	1063968726	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497
5	PABLO JOSE BARRIOS	Integrante de Cuadrilla	1063958338	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497
5	ALBERTO HAVID PINTO	Integrante de Cuadrilla	1065594285	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	DPS	9429322497

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
5	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	MAS SOLUCIONES	55907279
5	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	MAS SOLUCIONES	55907279
5	WILLIAM QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	MAS SOLUCIONES	55907279
5	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	MAS SOLUCIONES	55907279
5	CAMILO ALEJANDRO RENTERIA RENTERIA	Integrante de Cuadrilla	1000623321	21/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	MAS SOLUCIONES	55907279
5	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
5	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
5	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
5	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
5	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
5	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	DIC 2021 - ENE 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	55981095
6	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	ENE 2022 - FEB 2022	I	INDEPENDIENTE	56387291
6	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	ENE 2022 - FEB 2022	I	INDEPENDIENTE	8845634518
6	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	ENE 2022 - FEB 2022	I	INDEPENDIENTE	1043607672
6	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
6	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	WILFRED GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	Q&R señalizaciones	9430780090
6	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	56806680
6	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	56806680
6	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	56806680
6	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	56806680
6	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	56806680
6	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	MAS SOLUCIONES	56738547
6	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	MAS SOLUCIONES	56738547
6	WILLIAM QIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	MAS SOLUCIONES	56738547
6	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	MAS SOLUCIONES	56738547
6	CAMILO ALEJANDRO RENTERIA RENTERIA	Integrante de Cuadrilla	1000623321	21/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	MAS SOLUCIONES	56738547
6	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440
6	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440
6	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440
6	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440
6	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440
6	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	56593440

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
6	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
6	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
6	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
6	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
6	CARLOS ANDRES GARCIA VANEGAS	Integrante de Cuadrilla	799437119	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	WILSON YECID GOMEZ ORTEGA	Integrante de Cuadrilla	1032936029	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	YAIR ALBERTO CARRILLO OVIEDO	Integrante de Cuadrilla	1121301805	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	YEINER JOSE ORTIZ PALOMINO	Integrante de Cuadrilla	1121302473	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	YSMAEL ANTONIO PEREZ AGUILAR	Integrante de Cuadrilla	9349953100 31967	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54339794
6	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y	1043913246

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							ENERGIAS RENOVABLES SAS	
6	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	ENE 2022 - FEB 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1043913246
6	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9430919346
6	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9430919346
6	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9430919346
6	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9430919346
6	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9430919346
6	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
6	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	ENE 2022 - FEB 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7825822528
7	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9432120601
7	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	FEB 2022 - MAR 2022	I	INDEPENDIENTE	57191284

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
7	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	FEB 2022 - MAR 2022	I	INDEPENDIENTE	8845638592
7	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	FEB 2022 - MAR 2022	I	INDEPENDIENTE	1044364489
7	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	DARINEL GALLEGO JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	Q&R señalizaciones	9432162940
7	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
7	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
7	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
7	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
7	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
7	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	14/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	MAS SOLUCIONES	57342396
7	ERNESTO QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16189457	14/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	MAS SOLUCIONES	57342396
7	WILLIAM QIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	MAS SOLUCIONES	57342396
7	YULIANA ANDREA BLANCO	Integrante de Cuadrilla	1193031810	14/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	MAS SOLUCIONES	57342396
7	CAMILO ALEJANDRO RENTERIA RENTERIA	Integrante de Cuadrilla	1000623321	21/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	MAS SOLUCIONES	57342396
7	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763
7	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763
7	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
7	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763
7	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763
7	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	57263763
7	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
7	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
7	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
7	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9431195846
7	CARLOS ANDRES GARCIA VANEGAS	Integrante de Cuadrilla	799437119	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	WILSON YECID GOMEZ ORTEGA	Integrante de Cuadrilla	1032936029	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	YAIR ALBERTO CARRILLO OVIEDO	Integrante de Cuadrilla	1121301805	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	YEINER JOSE ORTIZ PALOMINO	Integrante de Cuadrilla	1121302473	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	YSMAEL ANTONIO PEREZ AGUILAR	Integrante de Cuadrilla	9349953100 31967	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	54672155
7	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1044640725

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
7	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	FEB 2022 - MAR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1044640725
7	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9432295687
7	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9432295687
7	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9432295687
7	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9432295687
7	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	FEB 2022 - MAR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9432295687
8	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
8	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9433558094
8	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	MAR 2022 - ABR 2022	I	INDEPENDIENTE	9431208478
8	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	MAR 2022 - ABR 2022	I	INDEPENDIENTE	8845635231
8	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	MAR 2022 - ABR 2022	I	INDEPENDIENTE	1045240618
8	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	Q&R señalizaciones	9433431891
8	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	90020091411987	7/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
8	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
8	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
8	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
8	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	57467702
8	WILLIAM QIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
8	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9433531699
8	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9433531699
8	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9433531699
8	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9433531699
8	CARLOS ANDRES GARCIA VANEGAS	Integrante de Cuadrilla	799437119	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	WILSON YECID GOMEZ ORTEGA	Integrante de Cuadrilla	1032936029	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	YAIR ALBERTO CARRILLO OVIEDO	Integrante de Cuadrilla	1121301805	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	YEINER JOSE ORTIZ PALOMINO	Integrante de Cuadrilla	1121302473	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	YSMAEL ANTONIO PEREZ AGUILAR	Integrante de Cuadrilla	934995310031967	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55340985
8	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1045361967

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
8	GUILLERMO BETANCOURT HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	MAR 2022 - ABR 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1045361967
8	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9433605846
8	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9433605846
8	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9433605846
8	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9433605846
8	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9433605846
8	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
8	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
8	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
8	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
8	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
8	CARLOS ANDRES MORALES PAYARES	Integrante de Cuadrilla	1003344933	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	JAIRO CUELLAR CUELLAR	Integrante de Cuadrilla	80360981	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	JEISSON JAVIER PERDOMO PARRAGA	Integrante de Cuadrilla	1030567870	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
8	JHON JAIRO MORALES PAYARES	Integrante de Cuadrilla	1003065845	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	JOHAN SEBASTIAN CRUZ AVELLANEDA	Integrante de Cuadrilla	1000785809	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	ROBINSON CANTILLO MARIMON	Integrante de Cuadrilla	1137220823	1/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	5/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	MAS SOLUCIONES	58276342
8	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
8	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	MAR 2022 - ABR 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9434660887
9	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	ABR 2022 - MAY 2022	I	INDEPENDIENTE	9431208478
9	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	ABR 2022 - MAY 2022	I	INDEPENDIENTE	8845634631
9	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	ABR 2022 - MAY 2022	I	INDEPENDIENTE	1045820252
9	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	19221524	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	DARINEL GALLEGU JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	CLEIVER YORVANYS RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	15109515	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
9	ALBERTO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	18465957	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	WILFREND GERARDO CASTILLO	Integrante de Cuadrilla	14602342	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	JOEL DANIEL HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	17650557	1/09/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	Q&R señalizaciones	9434794100
9	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	58973551
9	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	58973551
9	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	58973551
9	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	58973551
9	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	58973551
9	WILLIAM QIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	14/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
9	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
9	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
9	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
9	CARLOS ANDRES GARCIA VANEGAS	Integrante de Cuadrilla	799437119	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
9	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	WILSON YECID GOMEZ ORTEGA	Integrante de Cuadrilla	1032936029	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	YAIR ALBERTO CARRILLO OVIEDO	Integrante de Cuadrilla	1121301805	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	YEINER JOSE ORTIZ PALOMINO	Integrante de Cuadrilla	1121302473	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	YSMAEL ANTONIO PEREZ AGUILAR	Integrante de Cuadrilla	934995310031967	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	55807970
9	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1046061360

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
9	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	ABR 2022 - MAY 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046061360
9	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9434867044
9	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9434867044
9	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9434867044
9	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9434867044
9	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9434867044
9	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
9	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
9	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
9	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
9	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLOMBIA VIAS	57884993
9	CARLOS ANDRES MORALES PAYARES	Integrante de Cuadrilla	1003344933	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	JAIRO CUELLAR CUELLAR	Integrante de Cuadrilla	80360981	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	JEISSON JAVIER PERDOMO PARRAGA	Integrante de Cuadrilla	1030567870	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	JHON JAIRO MORALES PAYARES	Integrante de Cuadrilla	1003065845	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	JOHAN SEBASTIAN CRUZ AVELLANEDA	Integrante de Cuadrilla	1000785809	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	ROBINSON CANTILLO MARIMON	Integrante de Cuadrilla	1137220823	1/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	WILLIAM ANDRES QUIÑONEZ ASENCIO	Integrante de Cuadrilla	1006502729	5/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	MAS SOLUCIONES	58769506
9	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
9	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	CR PROYECTOS SEÑALIZACIÓN SAS	58090154
9	JOSÉ MIGUEL MANZANILLA VARGAS	Integrante de Cuadrilla	120528691	29/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	GVIAL	55942351
9	JEYLER LIBARDO CRUZ DUARTE	Integrante de Cuadrilla	1193144086	29/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	GVIAL	55942351
9	CARLOS ANDRES CARRILLO ROMERO	Integrante de Cuadrilla	1065644128	29/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	GVIAL	55942351
9	MICHAEL FETECUA	Integrante de Cuadrilla	1032478755	29/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	GVIAL	55942351
9	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	1014215485	29/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	GVIAL	55942351
9	JERSSON DAVID MELENDEZ SANDOVAL	Integrante de Cuadrilla	1221965254	19/04/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
9	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	En afiliación
9	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	En afiliación
9	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	En afiliación
9	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	En afiliación
9	HENRY KISSINGER REYES GARCIA	Integrante de Cuadrilla	19880067	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	M&M SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE	1045760550
9	JESUS YOVANY CORAL MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	98136713	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	M&M SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE	1045760550
9	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	1016076984	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	M&M SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE	1045760550
9	LUIS ALFONSO IBAÑEZ GIL	Integrante de Cuadrilla	1033734369	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	M&M SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE	1045760550
9	AGUSTIN GONZALEZ MORA	Integrante de Cuadrilla	1019014977	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLTESA	58407408

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
9	CAMILO ANDRES SANCHEZ PUYO	Integrante de Cuadrilla	1015412988	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLTESA	58407408
9	JOHAN SEBASTIAN ALZATE ESPAÑOL	Integrante de Cuadrilla	1001119204	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLTESA	58407408
9	YEISON DAVID GONZALEZ MORA	Integrante de Cuadrilla	1019056509	5/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	COLTESA	58407408
9	ELVIN JOSE CHIRINOS OLLARVES	Integrante de Cuadrilla	8114728110 71991	12/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	En afiliación
9	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	ABR 2022 - MAY 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9434728664
10	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	RAMON ANTONIO LOSADA OSORIO	Profesional SST	83229337	1/09/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9436038436
10	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	MAY 2022 - JUN 2022	I	INDEPENDIENTE	9431208478
10	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	MAY 2022 - JUN 2022	I	INDEPENDIENTE	8845634457
10	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	MAY 2022 - JUN 2022	I	INDEPENDIENTE	1046568781
10	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	9002009141 11987	7/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
10	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
10	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	9349769130 71990	7/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
10	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	9454527291 01990	7/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
10	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
10	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
10	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
10	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
10	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
10	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
10	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767
10	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	MAY 2022 - JUN 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1046783767

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
10	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9436134192
10	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9436134192
10	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9436134192
10	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9436134192
10	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9436134192
10	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
10	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
10	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
10	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
10	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
10	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LINEAS VIALES SAS	59530382
10	JOSÉ MIGUEL MANZANILLA VARGAS	Integrante de Cuadrilla	120528691	29/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	GVIAL	56361666
10	JEYLER LIBARDO CRUZ DUARTE	Integrante de Cuadrilla	1193144086	29/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	GVIAL	56361666
10	CARLOS ANDRES CARRILLO ROMERO	Integrante de Cuadrilla	1065644128	29/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	GVIAL	56361666
10	MICHAEL FETECUA	Integrante de Cuadrilla	1032478755	29/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	GVIAL	56361666
10	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	1014215485	29/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	GVIAL	56361666
10	JERSSON DAVID MELENDEZ SANDOVAL	Integrante de Cuadrilla	1221965254	19/04/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
10	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9436038605
10	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9436038605

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
10	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9436038605
10	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9436038605
10	ELVIN JOSE CHIRINOS OLLARVES	Integrante de Cuadrilla	8114728110 71991	12/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9436038605
10	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	MAY 2022 - JUN 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9436166660
11	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
11	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	JUN 2022 - JUL 2022	I	INDEPENDIENTE	9431208478
11	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	JUN 2022 - JUL 2022	I	INDEPENDIENTE	8845636523
11	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	JUN 2022 - JUL 2022	I	INDEPENDIENTE	1047261304
11	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	9002009141 11987	7/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
11	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
11	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	9349769130 71990	7/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
11	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	9454527291 01990	7/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
11	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	59666624
11	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
11	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
11	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
11	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
11	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
11	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
11	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	JUN 2022 - JUL 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1047408491

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
11	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
11	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
11	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
11	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
11	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
11	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
11	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
11	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
11	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
11	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
11	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
11	JOSÉ MIGUEL MANZANILLA VARGAS	Integrante de Cuadrilla	120528691	29/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	GVIAL	56361666
11	JEYLER LIBARDO CRUZ DUARTE	Integrante de Cuadrilla	1193144086	29/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	GVIAL	56361666
11	CARLOS ANDRES CARRILLO ROMERO	Integrante de Cuadrilla	1065644128	29/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	GVIAL	56361666
11	MICHAEL FETECUA	Integrante de Cuadrilla	1032478755	29/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	GVIAL	56361666
11	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	1014215485	29/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	GVIAL	56361666
11	JERSSON DAVID MELENDEZ SANDOVAL	Integrante de Cuadrilla	1221965254	19/04/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
11	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
11	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN	9437326138

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							Y DEMARCAACION	
11	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9437326138
11	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9437326138
11	ELVIN JOSE CHIRINOS OLLARVES	Integrante de Cuadrilla	8114728110 71991	12/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9437326138
11	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	JUN 2022 - JUL 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
12	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	JUL 2022 - AGO 2022	I	INDEPENDIENTE	9431208478
12	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	JUL 2022 - AGO 2022	I	INDEPENDIENTE	8845636523
12	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	JUL 2022 - AGO 2022	I	INDEPENDIENTE	1047261304
12	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9437326485
12	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1047408491

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
12	GUILLERMO BETANCOURT HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1047408491
12	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
12	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
12	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
12	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
12	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
12	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
12	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
12	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
12	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
12	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9437278410
12	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
12	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
12	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
12	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
12	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9437444554
12	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	90020091411987	7/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
12	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
12	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
12	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
12	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
12	JOSÉ MIGUEL MANZANILLA VARGAS	Integrante de Cuadrilla	120528691	29/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	GVIAL	56361666
12	JEYLER LIBARDO CRUZ DUARTE	Integrante de Cuadrilla	1193144086	29/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	GVIAL	56361666
12	CARLOS ANDRES CARRILLO ROMERO	Integrante de Cuadrilla	1065644128	29/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	GVIAL	56361666
12	MICHAEL FETECUA	Integrante de Cuadrilla	1032478755	29/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	GVIAL	56361666
12	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	1014215485	29/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	GVIAL	56361666
12	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
12	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
12	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
12	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
12	ELVIN JOSE CHIRINOS OLLARVES	Integrante de Cuadrilla	811472811071991	12/05/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
12	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
12	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LINEAS VIALES SAS	60161375
12	Dilan Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	91512459	15/08/2022	JUL 2022 - AGO 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9437326138
13	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	MAURICIO ALEJANDRO PRIETO MARTIN	Residente	79962779	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	AGO 2022 - SEP 2022	I	INDEPENDIENTE	9437233942
13	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	AGO 2022 - SEP 2022	I	INDEPENDIENTE	8845643614
13	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	AGO 2022 - SEP 2022	I	INDEPENDIENTE	1048636927
13	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9440077014
13	CAMILO ANDRES GOMEZ ROMERO	Integrante de Cuadrilla	80177395	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	DAVID STEVEN HERNANDEZ BARBOSA	Integrante de Cuadrilla	1010241163	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1048833904

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
13	JOSE FERNANDO COLORADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	19414137	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	GUILLERMO BETANCOURT HERNADEZ	Integrante de Cuadrilla	80452939	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	JEANE OSMARA GARCIA GAITAN	Integrante de Cuadrilla	52521428	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	KEVIN SANTIAGO RUBIANO LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1000128919	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	NICOLAS ALEXANDER VERGARA GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1013680758	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
13	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
13	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
13	HERNOL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
13	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	COLOMBIA VIAS	59715357
13	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9439986797
13	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9439986797
13	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9439986797
13	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9439986797
13	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9439986797
13	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
13	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211
13	NICOLAS FELIPE CELIS MINA	Integrante de Cuadrilla	1019127244	29/12/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211
13	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211
13	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211
13	DEIVID ALBERTO ALBARRAN RAMIREZ	Integrante de Cuadrilla	900200914111987	7/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
13	DAVID FELIPE PEREZ SAAVEDRA	Integrante de Cuadrilla	1002070347	7/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
13	DOUGLAS JOSE BRITO MONTILLA	Integrante de Cuadrilla	934976913071990	7/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
13	GILBERTO JOSE GONZALEZ VARGAS	Integrante de Cuadrilla	945452729101990	7/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
13	LUIS FERNANDO CLAVIJO RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	79898782	7/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	EB SOLUCIONES INTEGRALES	61072315
13	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9439540488
13	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9439540488
13	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9439540488
13	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9439540488
13	ELVIN JOSE CHIRINOS OLLARVES	Integrante de Cuadrilla	811472811071991	12/05/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9439540488
13	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	21/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	22/11/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
13	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	ANDERSON IVÁN MANCERA JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1010220536	12/04/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	JUAN CAMILO SALAZAR GIL	Integrante de Cuadrilla	1123085274	12/04/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	JUAN MAANUEL GARCIA RICAURTE	Integrante de Cuadrilla	1026258838	12/04/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	Luis Miguel Duarte	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	Marcos PERAFAN	Integrante de Cuadrilla	1007327774	24/08/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	Nelson Zubiera	Integrante de Cuadrilla	79319009	24/08/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1048833904
13	Edinson Javier Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	5754155	23/10/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	En afiliación
13	Jhonatan López G	Integrante de Cuadrilla	2521425	23/10/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	En afiliación
13	Jorge Albarrán Ramírez	Integrante de Cuadrilla	1251649	23/10/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	En afiliación
13	Tomas E Soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	En afiliación
13	Jhony Suarez	Integrante de Cuadrilla	1026564579	9/09/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9440245211
13	Diego Armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
13	Jeyson Pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	AGO 2022 - SEP 2022	E	LINEAS VIALES SAS	61621606
14	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
14	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	SEP 2022 - OCT 2022	I	INDEPENDIENTE	9437233942
14	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	Juan José Iamk Beltrán	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	SEP 2022 - OCT 2022	I	INDEPENDIENTE	884560525
14	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	SEP 2022 - OCT 2022	I	INDEPENDIENTE	1048636927
14	Luis miguel duarte	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Marcos perafan	Integrante de Cuadrilla	1007327774	24/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Nelson zubiera	Integrante de Cuadrilla	79319009	24/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Guillermo Betancur	Integrante de Cuadrilla	80452939	25/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Andrés ballen	Integrante de Cuadrilla	1001315051	26/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Heli José Sánchez vega	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	COLOMBIA VIAS	62981576
14	Esaú pinto García	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	COLOMBIA VIAS	62981576
14	Aníbal de Jesús pinto morales	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	COLOMBIA VIAS	62981576
14	Hernol Alberti pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	COLOMBIA VIAS	62981576
14	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	COLOMBIA VIAS	62981576
14	Víctor Manuel Montaña	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	94143362

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
14	Pedro Juan Beleño M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	94143362
14	Álvaro Vargas Gamba	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	94143362
14	Xavier López	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	94143362
14	Feddy Hernández	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	94143362
14	Johan David Caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9441606160
14	José Rodolfo Caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9441606160
14	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9441606160
14	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9441606160
14	Jhony Suarez	Integrante de Cuadrilla	1026564579	9/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	D&N VIAL S.A.S	9441606160
14	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9441313827
14	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9441313827
14	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9441313827
14	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9441313827
14	Dilan Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	91512459	15/08/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9441313827
14	Cristian Ivan Rodríguez Rativa	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Juan Esteban Parra Monsalve	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Wilson Antonio Garcés González	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Yilber Felipe Vega Díaz	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Norberto Cortes	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
14	Diego armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Jeyson pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	LINEAS VIALES SAS	62325757
14	Edinson Javier Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	5754155	23/10/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Jhonatan López g	Integrante de Cuadrilla	2521425	23/10/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Jorge Albarrán Ramírez	Integrante de Cuadrilla	1251649	23/10/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Tomas e soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Jhon Eduardo Galve hurtado	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Darinel gallego julio	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Víctor Giovanny mora Quiroga	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Ronal Alexander García dia	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Ranndy ucategui Perozo	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Dany José gonalez quintero	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Josué Levi Terán machado	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	Q&R señalizaciones	9441299256
14	Cristian salgado	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Javier florez	Integrante de Cuadrilla	7006048	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
14	Andrés morales	Integrante de Cuadrilla	1001315051	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049225314
14	Gabirel ramos	Integrante de Cuadrilla	73124846	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1049501039
14	Pedro bejarano	Integrante de Cuadrilla	1078368309	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1049501039
14	Manuel mancera	Integrante de Cuadrilla	17584073	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1049501039
14	Martha chilito	Integrante de Cuadrilla	1032437594	21/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1049501039
14	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9441313456
14	Luis salgado	Integrante de Cuadrilla	1064990955	7/10/2022	SEP 2022 - OCT 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1049455457
15	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
15	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	OCT 2022 - NOV 2022	I	INDEPENDIENTE	
15	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	Juan José Lamk Beltrán	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	OCT 2022 - NOV 2022	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	OCT 2022 - NOV 2022	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9442642112
15	Luis Miguel Duarte	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Guillermo BETANCUR	Integrante de Cuadrilla	80452939	25/08/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Andrés Ballen	Integrante de Cuadrilla	1001315051	26/08/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Andrés Morales	Integrante de Cuadrilla	1001315051	21/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Heli José Sánchez vega	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	COLOMBIA VIAS	62983713
15	Esaú pinto García	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	COLOMBIA VIAS	62983713
15	Aníbal de Jesús pinto morales	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	COLOMBIA VIAS	62983713
15	Hernol Alberti pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	COLOMBIA VIAS	62983713

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
15	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	COLOMBIA VIAS	62983713
15	Víctor Manuel Montaña	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9442723167
15	Pedro juan beleño m	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9442723167
15	Álvaro Vargas gamba	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9442723167
15	Xavier López	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9442723167
15	Feddy Hernández	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9442723167
15	Johan David caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	D&N VIAL S.A.S	94422832058
15	José Rodolfo caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	D&N VIAL S.A.S	94422832058
15	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	D&N VIAL S.A.S	94422832058
15	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	D&N VIAL S.A.S	94422832058
15	Jhony Suarez	Integrante de Cuadrilla	1026564579	9/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	D&N VIAL S.A.S	94422832058
15	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9442981907
15	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9442981907
15	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9442981907
15	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9442981907
15	Cristian ivan Rodríguez rativa	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Juan esteban parra Monsalve	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Wilson Antonio Garcés González	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Yilber Felipe vega Díaz	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Norberto cortes	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
15	Diego armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Jeyson pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
15	Edinson Javier Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	5754155	23/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Jhonatan López g	Integrante de Cuadrilla	2521425	23/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Jorge Albarrán Ramírez	Integrante de Cuadrilla	1251649	23/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Tomas e soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Jhon Eduardo Galve hurtado	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Darinel gallego julio	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Víctor Giovanny mora Quiroga	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Ronal Alexander García dia	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Ranndy ucategui Perozo	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Dany José gonalez quintero	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Josué Levi Terán machado	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	Q&R señalizaciones	9442549913
15	Gabriel Ramos	Integrante de Cuadrilla	73124846	21/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
15	Pedro Bejarano	Integrante de Cuadrilla	1078368309	21/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
15	Manuel Mancera	Integrante de Cuadrilla	17584073	21/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
15	Martha Chilito	Integrante de Cuadrilla	1032437594	21/09/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
15	Brayner Jesús Her Álvarez	Integrante de Cuadrilla	6789795	25/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Julio Martínez Pereira	Integrante de Cuadrilla	1193067143	26/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1050485456
15	Alexander Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Robinson Trujillo	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
15	J William Donado	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1049565456
15	Richard A Giraldo Muñoz	Integrante de Cuadrilla	10076687	31/10/2022	OCT 2022 - NOV 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63133566
16	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	NOV 2022 - DIC 2022	I	INDEPENDIENTE	943723394
16	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	Juan José Lamk Beltrán	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9444365381
16	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	NOV 2022 - DIC 2022	I	INDEPENDIENTE	8845649652
16	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	NOV 2022 - DIC 2022	I	INDEPENDIENTE	1050961019
16	Luis Miguel Duarte	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Guillermo BETANCUR	Integrante de Cuadrilla	80452939	25/08/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Andrés Ballen	Integrante de Cuadrilla	1001315051	26/08/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Andrés Morales	Integrante de Cuadrilla	1001315051	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	1050433100

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
16	Alexander Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACIÓN VÍAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Robinson Trujillo	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACIÓN VÍAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	J William Donado	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACIÓN VÍAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Heli José Sánchez vega	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	COLOMBIA VIAS	64446536
16	Esaú pinto García	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	COLOMBIA VIAS	64446536
16	Aníbal de Jesús pinto morales	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	COLOMBIA VIAS	64446536
16	Henrol Alberto pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	COLOMBIA VIAS	64446536
16	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	COLOMBIA VIAS	64446536
16	Víctor Manuel Montaña	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
16	Pedro juan beleño m	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
16	Álvaro Vargas gamba	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
16	Xavier López	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
16	Freddy Hernández	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
16	Johan David caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	D&N VIAL S.A.S	944437512
16	José Rodolfo Caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	D&N VIAL S.A.S	944437512
16	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	D&N VIAL S.A.S	944437512
16	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	D&N VIAL S.A.S	944437512
16	Jhony Suarez	Integrante de Cuadrilla	1026564579	9/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	D&N VIAL S.A.S	944437512
16	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN	9444152037

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							Y DEMARCAACION	
16	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9444152037
16	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9444152037
16	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION	9444152037
16	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	Diego Armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	Jeyson Pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	Richard A Giraldo Muñoz	Integrante de Cuadrilla	10076687	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
16	Tomas E Soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Cristian salgado	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Javier florez	Integrante de Cuadrilla	7006048	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Julio Martínez Pereira	Integrante de Cuadrilla	1193067143	26/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Jhon Eduardo Galve hurtado	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Darinel gallego julio	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Víctor Giovanny mora Quiroga	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Ronal Alexander García dia	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Ranndy Ucatogui Perozo	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
16	Dany José González quintero	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Josué Levi Terán machado	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	Q&R señalizaciones	9444168635
16	Gabriel Ramos	Integrante de Cuadrilla	73124846	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
16	Pedro Bejarano	Integrante de Cuadrilla	1078368309	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
16	Manuel Mancera	Integrante de Cuadrilla	17584073	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
16	Martha Chilito	Integrante de Cuadrilla	1032437594	21/09/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
16	Brayner Jesús Álvarez	Integrante de Cuadrilla	6789795	25/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Julio Martínez Pereira	Integrante de Cuadrilla	1193067143	26/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
16	Alexander Rodríguez	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Robinson Trujillo	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	J William Donado	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
16	Richard A Giraldo Muñoz	Integrante de Cuadrilla	10076687	31/10/2022	NOV 2022 - DIC 2022	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	DIC 2022 - ENE 2023	I	INDEPENDIENTE	9437233942
17	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
17	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9445444185 9444365381
17	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	DIC 2022 - ENE 2023	I	INDEPENDIENTE	8845649652
17	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	DIC 2022 - ENE 2023	I	INDEPENDIENTE	1050961019
17	LUIS MIGUEL DUARTE	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	GUILLERMO BETANCUR	Integrante de Cuadrilla	80452939	25/08/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	ANDRES BALLEEN	Integrante de Cuadrilla	1001315051	26/08/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	ANDRES MORALES	Integrante de Cuadrilla	1001315051	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	ALEXANDER RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	ROBINSON TRUJILLO	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	J WILLIAM DONADO	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	HELI JOSE SANCHEZ VEGA	Integrante de Cuadrilla	91000546	24/03/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
17	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
17	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
17	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/03/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
17	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/03/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
17	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
17	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
17	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
17	XAVIER LOPEZ	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
17	FREDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9444247084
17	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9445434171 9444375126
17	JOSE RODOLFO CAVIATIVA HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9445434171 9444375126
17	JOHN FREDY ORJUELA	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9445434171 9444375126
17	JOSE ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9445434171 9444375126
17	JHONY SUAREZ	Integrante de Cuadrilla	1026564579	9/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9445434171 9444375126
17	LUZ ANGELICA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52530273	3/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9444152037
17	CAMILO ALFONSO HINESTROZA GOMEZ	Integrante de Cuadrilla	80864796	3/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9444152037
17	CRISTIAN FABIAN CHAPARRO CORTES	Integrante de Cuadrilla	1001344441	3/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9444152037
17	YICETD XIMENA CORTES TORRES	Integrante de Cuadrilla	52931597	3/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LAYC SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION	9444152037
17	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	LÍNEAS VIALES SAS	63952678
17	JUAN ESTEBAN PARRA MONSALVE	Integrante de Cuadrilla	1015484378	21/10/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	LÍNEAS VIALES SAS	63952678
17	WILSON ANTONIO GARCES GONZALEZ	Integrante de Cuadrilla	17423745	21/10/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	LÍNEAS VIALES SAS	63952678

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
17	YILBER FELIPE VEGA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	1000330384	22/11/2021	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	JEYSON PACHON	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	RICHARD A GIRALDO MUÑOZ	Integrante de Cuadrilla	10076687	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
17	TOMAS E SOTO	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	CRISTIAN SALGADO	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	JAVIER FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	7006048	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	JULIO MARTINEZ PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	1193067143	26/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	JHON EDUARDO GALVE HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	DARINEL GALLEGUE JULIO	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	RONAL ALEXANDER GARCIA DIA	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	RANNDY UCATEGUI PEROZO	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	DANY JOSE GONALEZ QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	Q&R señalizaciones	9445416602
17	GABRIEL RAMOS	Integrante de Cuadrilla	73124846	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
17	PEDRO BEJARANO	Integrante de Cuadrilla	1078368309	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
17	MANUEL MANCERA	Integrante de Cuadrilla	17584073	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
17	MARTHA CHILITO	Integrante de Cuadrilla	1032437594	21/09/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	INGENIERIA Y DISEÑO	1050513525
17	BRAYNER JESUS HER ALVAREZ	Integrante de Cuadrilla	6789795	25/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	JULIO MARTINEZ PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	1193067143	26/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1051223761
17	ALEXANDER RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
17	ROBINSON TRUJILLO	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	J WILLIAM DONADO	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1050433100
17	RICHARD A GIRALDO MUÑOZ	Integrante de Cuadrilla	10076687	31/10/2022	DIC 2022 - ENE 2023	E	LINEAS VIALES SAS	63952678
18	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	ENE 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	9437233942
18	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	901499929
18	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	ENE 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	8845640348
18	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	ENE 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	1052405467
18	LUIS MIGUEL DUARTE	Integrante de Cuadrilla	80972179	24/08/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	105202060
18	ANDRES BALLEEN	Integrante de Cuadrilla	1001315051	26/08/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	105202060
18	ANDRES MORALES	Integrante de Cuadrilla	1001315051	21/09/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS	105202060

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
							RENOVABLES SAS	
18	ALEXANDER RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	1013597101	31/10/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	105202060
18	ROBINSON TRUJILLO	Integrante de Cuadrilla	1022958951	31/10/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	105202060
18	J WILLIAM DONADO	Integrante de Cuadrilla	1043145967	31/10/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	105202060
18	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	ASDRUAL TORRES VARGAS	Integrante de Cuadrilla	5137828	6/06/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	EDGAR ALBERTO FUENTES RIERA	Integrante de Cuadrilla	5357399	6/06/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	Johan David caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9446855132
18	José Rodolfo caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9446855132
18	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9446855132
18	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9446855132
18	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	ENE 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65440742
18	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65440742
18	Diego Armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65440742
18	Jeyson Pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65440742
18	Tomas E Soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1052670514
18	Cristian salgado	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1052670514
18	Jhon Eduardo Galve hurtado	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Darinel gallego julio	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
18	Víctor Giovanni mora Quiroga	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Ronal Alexander García día	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Ranndy ucategui Perozo	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Dany José gonalez quintero	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Josué Levi Terán machado	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	ENE 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9446747740
18	Henrol Alberti pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
18	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
18	LUIS ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO	Integrante de Cuadrilla	80747563	23/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	GERALDO JOSE DURAN ROPERO	Integrante de Cuadrilla	5867411	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	RAFAEL CIPRIANO JIMENEZ CASTRO	Integrante de Cuadrilla	5744163	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	64446536
18	HENRY MORALES FORERO	Integrante de Cuadrilla	72297173	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1052670514
18	HENRY BLANCO PRADA	Integrante de Cuadrilla	91499387	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1052670514
18	JOSE GEGRORIO LUNA SOTO	Integrante de Cuadrilla	1064984089	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1052670514
18	LUIS RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	5016306	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
18	TRILLO RENI ANTONIO	Integrante de Cuadrilla	5901311	24/01/2023	ENE 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
19	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	Georreferenciador	1023864307	1/08/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	FEB 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	9437233942
19	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267
19	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9448128267

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
19	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	FEB 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	8845644569
19	JOSÉ ORLANDO HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231433	1/08/2021	FEB 2023 - MAR 2023	I	INDEPENDIENTE	1053227000
19	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	EDGAR ALBERTO FUENTES RIERA	Integrante de Cuadrilla	5357399	6/06/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	LUIS ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO	Integrante de Cuadrilla	80747563	23/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	GERALDO JOSE DURAN ROPERO	Integrante de Cuadrilla	5867411	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	RAFAEL CIPRIANO JIMENEZ CASTRO	Integrante de Cuadrilla	5744163	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
19	Johan David caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9448300767
19	José Rodolfo caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9448300767
19	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9448300767
19	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9448300767
19	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	FEB 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
19	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
19	Diego Armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
19	Jeyson Pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
19	Tomas E Soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1053825912
19	Cristian salgado	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1053825912
19	HENRY MORALES FORERO	Integrante de Cuadrilla	72297173	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1053825912
19	HENRY BLANCO PRADA	Integrante de Cuadrilla	91499387	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1053825912
19	JOSE GEGRORIO LUNA SOTO	Integrante de Cuadrilla	1064984089	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1053825912
19	Jhon Eduardo Galve hurtado	Integrante de Cuadrilla	1053813234	12/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Darinel gallego julio	Integrante de Cuadrilla	70530726	13/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Víctor Giovanni mora Quiroga	Integrante de Cuadrilla	79729978	14/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
19	Ronal Alexander García día	Integrante de Cuadrilla	19215244	15/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Ranndy ucategui Perozo	Integrante de Cuadrilla	19968341	16/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Dany José gonalez quintero	Integrante de Cuadrilla	20331414	17/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Josué Levi Terán machado	Integrante de Cuadrilla	27565739	18/05/2022	FEB 2023 - MAR 2023	E	Q&R señalizaciones	9448114044
19	Henrol Alberti pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
19	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
19	LUIS RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	5016306	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
19	TRILLO RENI ANTONIO	Integrante de Cuadrilla	5901311	24/01/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
19	LILIANA ANDREA TIQUE TIQUE	Integrante de Cuadrilla	1005726495	24/02/2023	FEB 2023 - MAR 2023	E	PINTO VIAS SAS	En afiliación
20	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	31/03/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	MAR 2023 - ABR 2023	I	INDEPENDIENTE	9437233942
20	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	MAR 2023 - ABR 2023	I	INDEPENDIENTE	8845645219
20	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	31/03/2023	MAR 2023 - ABR 2023	I	INDEPENDIENTE	En afiliación
20	ESAU PINTO GARCIA	Integrante de Cuadrilla	1034309516	24/03/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
20	ANIBAL DE JESUS PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	664682	24/03/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
20	EDGAR ALBERTO FUENTES RIERA	Integrante de Cuadrilla	5357399	6/06/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
20	LUIS ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO	Integrante de Cuadrilla	80747563	23/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
20	GERALDO JOSE DURAN ROPERO	Integrante de Cuadrilla	5867411	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
20	RAFAEL CIPRIANO JIMENEZ CASTRO	Integrante de Cuadrilla	5744163	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	COLOMBIA VIAS	66874037
20	Johan David caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	José Rodolfo caviativa Hernández	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	John Fredy Orjuela	Integrante de Cuadrilla	79840864	9/01/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	José Antonio Mahecha	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	Diego Armando	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	Jeyson Pachón	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	Tomas E Soto	Integrante de Cuadrilla	15647630	23/10/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	Cristian salgado	Integrante de Cuadrilla	1193973639	21/09/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	HENRY MORALES FORERO	Integrante de Cuadrilla	72297173	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	HENRY BLANCO PRADA	Integrante de Cuadrilla	91499387	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	JOSE GEGRORIO LUNA SOTO	Integrante de Cuadrilla	1064984089	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	Henrol Alberti pinto morales	Integrante de Cuadrilla	17688843	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	PINTO VIAS SAS	9449313723
20	Juan Gabriel romero Goyo	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	PINTO VIAS SAS	9449313723
20	LUIS RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	5016306	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	PINTO VIAS SAS	9449313723
20	TRILLO RENI ANTONIO	Integrante de Cuadrilla	5901311	24/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	PINTO VIAS SAS	9449313723
20	Liliana Andrea Tique	Integrante de Cuadrilla	1000572649 5	25/01/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	PINTO VIAS SAS	9449313723
20	Víctor Manuel Montaña	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9449698264
20	Pedro juan beleño m	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9449698264
20	Álvaro Vargas gamba	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9449698264
20	Xavier López	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9449698264

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
20	Feddy Hernández	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	MAR 2023 - ABR 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9449698264
20	CARLOS ANDRES GARCIA VANEGAS	Integrante de Cuadrilla	799437119	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	WILSON YECID GOMEZ ORTEGA	Integrante de Cuadrilla	1032936029	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	YAIR ALBERTO CARRILLO OVIEDO	Integrante de Cuadrilla	1121301805	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	YEINER JOSE ORTIZ PALOMINO	Integrante de Cuadrilla	1121302473	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	YSMAEL ANTONIO PEREZ AGUILAR	Integrante de Cuadrilla	9349950000 00000	29/12/2021	MAR 2023 - ABR 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	61895816
20	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10-abr-23	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	DANIEL STIVEN SANTANA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11-abr-23	MAR 2023 - ABR 2023	E	LINEAS VIALES SAS	65791832
20	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	I	INDEPENDIENTE	En afiliación
20	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9449409362
20	Abelardo Arango Ortiz	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	Libardo Morales Hernández	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	Marco Fidel Suarez	Integrante de Cuadrilla	89004973	5/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	Moisés Salinas Alarcón	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9449571519
20	Fasleidy Camacho Vargas	Integrante de Cuadrilla	1018431658	23/03/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
20	Luis Fernando Echeverri Meneses	Integrante de Cuadrilla	71113165	23/03/2023	MAR 2023 - ABR 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054460662
21	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
21	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	ABR 2023 - MAY 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	ABR 2023 - MAY 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9451083592
21	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	MARCO FIDEL SUEREZ	Integrante de Cuadrilla	89004973	5/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9450922855
21	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	JEYSON PACHON	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	LINEAS VIALES SAS	67532566
21	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	PINTO VIAS SAS	9451160627

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
21	BARRIOS HUMBERTO	Integrante de Cuadrilla	3225300	24/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	PINTO VIAS SAS	9451160627
21	BASTIDAS OSCAR	Integrante de Cuadrilla	5964295	24/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	PINTO VIAS SAS	9451160627
21	BASTIDAS RONALD	Integrante de Cuadrilla	1275273	24/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	PINTO VIAS SAS	9451160627
21	TIQUE LILIANA	Integrante de Cuadrilla	1005726495	24/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	PINTO VIAS SAS	9451160627
21	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	EDWIN ADOLFO VANEGAS LEAL	Integrante de Cuadrilla	1032371354	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	JESUS MANUEL VILLALOBOS RIOS	Integrante de Cuadrilla	1063945194	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	RAFAEL RICARDO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1192783827	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	CESAR ALEJANDRO VANEGAS LEAL	Integrante de Cuadrilla	80130609	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	ARISMENDIS FLORIAN VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	85166001	29/12/2021	ABR 2023 - MAY 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	62580813
21	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	EDWIN CASSIANI CORTECERO	Integrante de Cuadrilla	1053122868	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	FASLEIDY CAMACHO VARGAS	Integrante de Cuadrilla	1018431658	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	CRISTIAN RAFAEL SALGADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	1193073639	21/09/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
21	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ AGAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1062604923	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	JOSE ANDRES JIMENEZ PERNETT	Integrante de Cuadrilla	1064976069	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	LUIS FERNANDO ECHEVERRI MENESES	Integrante de Cuadrilla	71113165	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	LUIS FERNANDO CONDE ARROYO	Integrante de Cuadrilla	1064976138	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	JESUS DAVID BOHORQUEZ VERGARA	Integrante de Cuadrilla	1064976755	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	LUIS CARLOS LUNA SOTO	Integrante de Cuadrilla	1064995372	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	WILLIAN QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	23/03/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1054807285
21	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	VICTOR MANUEL MONTAÑO	Integrante de Cuadrilla	16862357	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	MEDINA USECHE ESTEBAN	Integrante de Cuadrilla	1031180167	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	LOPEZ PEREZ XAVIER ALFONSO	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	VIDAL TORRES JOSE DIOMEDES	Integrante de Cuadrilla	1061198006	11/02/2022	ABR 2023 - MAY 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9451063057
21	Javier Enrique Canabal Guzmán	Integrante de Cuadrilla	1033372572 2	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	Carlos Jorge Benavides Villalobos	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	Edwin Cassiani Cortecero	Integrante de Cuadrilla	1053122868	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
21	Juan José Lora Fabra	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	ABR 2023 - MAY 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054837625
22	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	MAY 2023 - JUN 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	LAURA M CARRILLO	Residente	1090473273	27/09/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
22	EDISSON FERNANDO VEGA	Profesional SST	91512459	12/07/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	MAY 2023 - JUN 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	9452629910
22	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	MARCO FIDEL SUEREZ	Integrante de Cuadrilla	89004973	5/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9452346014
22	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	JEYSON PACHON	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	LINEAS VIALES SAS	68448013
22	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	MARQUINA JUNIOR	Integrante de Cuadrilla	2936116	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	JIMENEZ JOSE	Integrante de Cuadrilla	7053546	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
22	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	TRILLO RENI ANTONIO	Integrante de Cuadrilla	5901311	24/01/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	PINTO VIAS SAS	9452961239
22	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	EDWIN ADOLFO VANEGAS LEAL	Integrante de Cuadrilla	1032371354	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	JESUS MANUEL VILLALOBOS RIOS	Integrante de Cuadrilla	1063945194	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	JORGE MARIO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1121303199	29/12/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	RAFAEL RICARDO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1192783827	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	CESAR ALEJANDRO VANEGAS LEAL	Integrante de Cuadrilla	80130609	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	ARISMENDIS FLORIAN VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	85166001	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	64011666
22	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054939739
22	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054939739
22	EDWIN CASSIANI CORTECERO	Integrante de Cuadrilla	1053122868	2/05/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054939739
22	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054939739
22	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1054939739
22	CRISTIAN RAFAEL SALGADO PEREIRA	Integrante de Cuadrilla	1193073639	21/09/2022	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	FASLEIDY CAMACHO VARGAS	Integrante de Cuadrilla	1018431658	23/03/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ AGAMEZ	Integrante de Cuadrilla	1062604923	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
22	LUIS FERNANDO CONDE ARROYO	Integrante de Cuadrilla	1064976138	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	JESUS DAVID BOHORQUEZ VERGARA	Integrante de Cuadrilla	1064976755	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	LUIS CARLOS LUNA SOTO	Integrante de Cuadrilla	1064995372	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	WILLIAN QUIÑONEZ CUBILLOS	Integrante de Cuadrilla	16186305	17/04/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
22	LUIS FERNANDO ECHEVERRI MENESES	Integrante de Cuadrilla	71113165	23/03/2023	MAY 2023 - JUN 2023	E	JM INGENIERIA VIAL SAS	1055742410
23	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	JUN 2023 - JUL 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	JUN 2023 - JUL 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
23	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	MARCO FIDEL SUEREZ	Integrante de Cuadrilla	89004973	5/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	ORJUELA JOHN	Integrante de Cuadrilla	79840864	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	SOLER CARLOS	Integrante de Cuadrilla	80821519	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
23	SOLER ROBERTO	Integrante de Cuadrilla	80232616	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9453745406
23	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	LOZANO SOTO LUIS CEBASTIAN	Integrante de Cuadrilla	1029140389	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	GIRALDO MUÑOZ RICAR ANDRES	Integrante de Cuadrilla	16076687	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	GUTIERREZ MORENO JOHN FREDY	Integrante de Cuadrilla	1123141488	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	LINEAS VIALES SAS	69226536
23	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	PINTO VIAS SAS	9454195605
23	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	PINTO VIAS SAS	9454195605
23	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	PINTO VIAS SAS	9454195605
23	SEIJAS JOSE	Integrante de Cuadrilla	1090083	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	PINTO VIAS SAS	9454195605
23	CARLOS CESAR GARCIA LIEVANO	Integrante de Cuadrilla	19370174	29/12/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	9009678032
23	EDWIN ADOLFO VANEGAS LEAL	Integrante de Cuadrilla	1032371354	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	9009678032
23	RAFAEL RICARDO BRITO FLOREZ	Integrante de Cuadrilla	1192783827	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	9009678032
23	NORMA JULIANA JARAMILLO OLIVEROS	Integrante de Cuadrilla	52056994	29/12/2021	JUN 2023 - JUL 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	9009678032
23	ARISMENDIS FLORIAN VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	85166001	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CAUCHOS Y SEÑALES V&V SAS	9009678032
23	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	JHAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO	Integrante de Cuadrilla	7137037	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
23	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	EDWIN CASSIANI CORTECERO	Integrante de Cuadrilla	1053122868	2/05/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	ROBERTO CARLOS HIGUITA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1033377323	17/04/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056362562
23	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	JUN 2023 - JUL 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7887624498
24	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	JUL 2023 - AGO 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	JUL 2023 - AGO 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7891905957
24	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
24	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	MARCO FIDEL SUEREZ	Integrante de Cuadrilla	89004973	5/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	ORJUELA JOHN	Integrante de Cuadrilla	79840864	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	SOLER CARLOS	Integrante de Cuadrilla	80821519	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	SOLER ROBERTO	Integrante de Cuadrilla	80232616	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9454921368
24	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	JEYSON PACHON	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	GIRALDO MUÑOZ RICAR ANDRES	Integrante de Cuadrilla	16076687	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	GOMEZ SERRANO JEAN CARLO	Integrante de Cuadrilla	1034398070	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	GUTIERREZ MORENO JOHN FREDY	Integrante de Cuadrilla	1123141488	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	LOZANO SOTO LUIS CEBASTIAN	Integrante de Cuadrilla	1029140389	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	JIMENEZ JOSE	Integrante de Cuadrilla	7053546	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	SEIJAS JOSE	Integrante de Cuadrilla	1090083	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
24	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	PINTO VIAS SAS	9455741295
24	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	EDWIN CASSIANI CORTECERO	Integrante de Cuadrilla	1053122868	2/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	MIGUEL ANGEL CHAPARRO MOLANO	Integrante de Cuadrilla	79837259	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	EDINSON DAVID GALVAN CANABAL	Integrante de Cuadrilla	1148700058	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	ROBERTO CARLOS HIGUITA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1033377323	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	MANUEL RAMON MONTES TUIRAN	Integrante de Cuadrilla	1035152087	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	JHAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO	Integrante de Cuadrilla	7137037	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	ALVARO JOSE REYES MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1033371115	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	MAURICIO JAVIER BABILONIA VILLADIEGO	Integrante de Cuadrilla	1128053800	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	JUAN ORIQUIN GIL	Integrante de Cuadrilla	5348714	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	YHOVANY DAVID FLORES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	7151207	17/05/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	EDER LUIS ALVAREZ MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1003403672	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
24	MANUEL ESTEBAN MONTES JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1193588178	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	NASSER DAVID MIRANDA COSSIO	Integrante de Cuadrilla	1002101718	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70256462
24	EDER LUIS ALVAREZ MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1003403672	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	MANUEL ESTEBAN MONTES JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1193588178	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
24	NASSER DAVID MIRANDA COSSIO	Integrante de Cuadrilla	1002101718	4/08/2023	JUL 2023 - AGO 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1056751934
25	ANA YAZMITH TORRES RODRIGUEZ	Director del proyecto	40029086	22/11/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	AGO 2023 - SEP 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	AGO 2023 - SEP 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7895969526
25	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	29/12/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	29/12/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
25	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	SOLER CARLOS	Integrante de Cuadrilla	80821519	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	SOLER ROBERTO	Integrante de Cuadrilla	80232616	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9456871672
25	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	GUTIERREZ MORENO JOHN FREDY	Integrante de Cuadrilla	1123141488	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	LINEAS VIALES SAS	70973536
25	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	PINTO VIAS SAS	9457000628
25	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	PINTO VIAS SAS	9457000628
25	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	PINTO VIAS SAS	9457000628
25	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	PINTO VIAS SAS	9457000628
25	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	EDER LUIS ALVAREZ MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1003403672	4/08/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
25	MANUEL ESTEBAN MONTES JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1193588178	4/08/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	NASSER DAVID MIRANDA COSSIO	Integrante de Cuadrilla	1002101718	4/08/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057122233
25	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	80792179	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	ROBINSON TRUJILLO VERA	Integrante de Cuadrilla	1022958951	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Integrante de Cuadrilla	1043145967	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	ANDRES FELIPE BALLEEN MORALES	Integrante de Cuadrilla	1001315051	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	ANDREA DEL PILAR TORRES	Integrante de Cuadrilla	1022938677	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Integrante de Cuadrilla	1007847296	29/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	7894774421
25	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	3388548	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	JULIO DARINEL GALLEG0	Integrante de Cuadrilla	70530726	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1116277654	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
25	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
25	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	6856054	15/09/2023	AGO 2023 - SEP 2023	E	Q&R señalizaciones	9455801134
26	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	Director del proyecto	1014203080	23/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	SEP 2023 - OCT 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	SEP 2023 - OCT 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7900272949
26	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9457809154
26	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9457809154
26	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9457809154
26	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9457809154
26	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417
26	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417
26	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417
26	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417
26	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417
26	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	LINEAS VIALES SAS	71404417

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
26	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	PINTO VIAS SAS	9458676997
26	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	PINTO VIAS SAS	9458676997
26	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	PINTO VIAS SAS	9458676997
26	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	PINTO VIAS SAS	9458676997
26	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	EDER LUIS ALVAREZ MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1003403672	4/08/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	MANUEL ESTEBAN MONTES JIMENEZ	Integrante de Cuadrilla	1193588178	4/08/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	NASSER DAVID MIRANDA COSSIO	Integrante de Cuadrilla	1002101718	4/08/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1057769508
26	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	80792179	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154
26	ROBINSON TRUJILLO VERA	Integrante de Cuadrilla	1022958951	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154
26	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Integrante de Cuadrilla	1043145967	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154
26	ANDRES FELIPE BALLEEN MORALES	Integrante de Cuadrilla	1001315051	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
26	ANDREA DEL PILAR TORRES	Integrante de Cuadrilla	1022938677	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154
26	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Integrante de Cuadrilla	1007847296	29/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	9457809154
26	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	16/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	En afiliación
26	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	16/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	En afiliación
26	CARLOS ORLANDO SOLER	Integrante de Cuadrilla	80821519	16/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	En afiliación
26	JHON STEVEN BELLO MOJICA	Integrante de Cuadrilla	1057600096	20/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	En afiliación
26	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	3388548	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	JULIO DARINEL GALLEG0	Integrante de Cuadrilla	70530726	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1116277654	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	6856054	15/09/2023	SEP 2023 - OCT 2023	E	Q&R señalizaciones	9456667755
26	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9457401193
26	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9457401193
26	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9457401193
26	LOPEZ PEREZ XAVIER ALFONSO	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	SEP 2023 - OCT 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9457401193
27	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	Director del proyecto	1014203080	23/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	OCT 2023 - NOV 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	JHON STEVEN BELLO MOJICA	Residente	1057600096	20/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
27	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	OCT 2023 - NOV 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7904039661
27	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9459103193
27	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9459103193
27	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9459103193
27	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9459103193
27	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	LINEAS VIALES SAS	72272162
27	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	9319222190 71987	24/01/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	PINTO VIAS SAS	9459851663
27	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	PINTO VIAS SAS	9459851663
27	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	PINTO VIAS SAS	9459851663
27	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	PINTO VIAS SAS	9459851663

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
27	JAVIER ENRIQUE CANABAL GUZMÁN	Integrante de Cuadrilla	1033372572	2/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	CARLOS JORGE BENAVIDES VILLALOBOS	Integrante de Cuadrilla	1007246979	2/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	JUAN JOSE LORA FABRA	Integrante de Cuadrilla	1067960142	2/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	HANJULIET ZULAI TOLOZA MENDOZA	Integrante de Cuadrilla	1030667919	17/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	EDER LUIS ALVAREZ MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1003403672	4/08/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	EDINSON DAVID GALVAN CANABAL	Integrante de Cuadrilla	1148700058	4/08/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	JH SEÑALIZACIONES SAS	1058919957
27	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	80792179	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	ROBINSON TRUJILLO VERA	Integrante de Cuadrilla	1022958951	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Integrante de Cuadrilla	1043145967	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	ANDRES FELIPE BALLEEN MORALES	Integrante de Cuadrilla	1001315051	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	ANDREA DEL PILAR TORRES	Integrante de Cuadrilla	1022938677	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Integrante de Cuadrilla	1007847296	29/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059182463
27	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	16/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9458998000

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
27	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	16/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9458998000
27	CARLOS ORLANDO SOLER	Integrante de Cuadrilla	80821519	16/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9458998000
27	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	3388548	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	JULIO DARINEL GALLEG0	Integrante de Cuadrilla	70530726	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1116277654	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	6856054	15/09/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	Q&R señalizaciones	9458789444
27	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9458669082
27	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9458669082
27	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9458669082
27	LOPEZ PEREZ XAVIER ALFONSO	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	OCT 2023 - NOV 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9458669082
27	MEDINA USECHE ESTEBAN	Integrante de Cuadrilla	1031180167	17/05/2023	OCT 2023 - NOV 2023	E	CYS SEÑALES S.A.S	9458669082
28	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	Director del proyecto	1014203080	23/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	NOV 2023 - DIC 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JHON STEVEN BELLO MOJICA	Residente	1057600096	20/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	NOV 2023 - DIC 2023	I	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
28	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7907951000
28	JOSÉ ANTONIO MAHECHA	Integrante de Cuadrilla	19465904	13/05/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9460492273
28	ABELARDO ARANGO ORTIZ	Integrante de Cuadrilla	91262647	5/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9460492273
28	LIBARDO MORALES HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	8567988	5/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9460492273
28	MOISES SALINAS ALARCON	Integrante de Cuadrilla	7302291	5/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	D&N VIAL S.A.S	9460492273
28	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	DIEGO ARMANDO	Integrante de Cuadrilla	1123140056	12/09/2022	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	ALIX JULIETH RODRIGUEZ MUNOZ	Integrante de Cuadrilla	1023898787	10/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	CRISTIAN CAMILO PRIETO CANTOR	Integrante de Cuadrilla	1015417843	1/12/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	LINEAS VIALES SAS	73112374
28	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	PINTO VIAS SAS	9460280814 9461169094
28	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	PINTO VIAS SAS	9460280814 9461169094
28	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	PINTO VIAS SAS	9460280814 9461169094
28	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	PINTO VIAS SAS	9460280814 9461169094
28	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	80792179	29/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059980725
28	ROBINSON TRUJILLO VERA	Integrante de Cuadrilla	1022958951	29/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059980725

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
28	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Integrante de Cuadrilla	1043145967	29/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059980725
28	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Integrante de Cuadrilla	1007847296	29/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1059980725
28	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	16/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9460635970
28	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	16/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9460635970
28	CARLOS ORLANDO SOLER	Integrante de Cuadrilla	80821519	16/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9460635970
28	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	3388548	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	JULIO DARINEL GALLEGO	Integrante de Cuadrilla	70530726	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1116277654	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
28	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	6856054	15/09/2023	NOV 2023 - DIC 2023	E	Q&R señalizaciones	9460179113
29	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	Director del proyecto	1014203080	23/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	JEISSON RAPHAEL NUÑEZ TRIANA	Especialista en Tránsito	79879715	1/08/2021	DIC 2023 - ENE 2024	I	CONSORCIO MYSV OINCO	9462440269
29	JHON STEVEN BELLO MOJICA	Residente	1057600096	20/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	JAIME ALBERTO GARCIA CLAVIJO	Residente	1016063352	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	ANDREA VIVIANA NIÑO	Profesional social	1030526438	1/08/2021	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	MARÍA JOSEFA ORTIS Y	Profesional SST	65585235	16/07/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	VICTOR JULIO VELANDIA SANTOS	Georreferenciador	1007424453	5/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	CARLOS ARTURO MORA BELTRAN	Conductor	80266276	1/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	I	CONSORCIO MYSV OINCO	67773611

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
29	JUAN DAVID HERNÁNDEZ MALAGÓN	Conductor	1010231431	1/08/2021	DIC 2023 - ENE 2024	I	CONSORCIO MYSV OINCO	1060201482
29	PILAR ANDREA BALLESTEROS AGUIRRE	Secretaria	52978375	1/09/2021	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	JUAN JOSE LAMK BELTRAN	Adicional (Representante Legal)	79950563	30/07/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909581863
29	LUIS CARLOS FERNANDEZ GAMEZ	Adicional (Profesional de apoyo)	1013628012	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CONSORCIO MYSV OINCO	7909595899
29	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1032384076	21/10/2021	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	NORBERTO CORTES	Integrante de Cuadrilla	80373049	12/04/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	CARLOS ALBERTO CORTES QUINTERO	Integrante de Cuadrilla	80365367	26/07/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ RATIVA	Integrante de Cuadrilla	1069728836	17/08/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	CRISTIAN CAMILO PRIETO CANTOR	Integrante de Cuadrilla	1015417843	1/12/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	DANIEL STIVEN SANTANDA MOLANO	Integrante de Cuadrilla	1010069198	11/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	JEYSON PACHON	Integrante de Cuadrilla	1012433928	12/09/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	GUTIERREZ MORENO JOHN FREDY	Integrante de Cuadrilla	1123141488	17/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	LINEAS VIALES SAS	73856004
29	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	Integrante de Cuadrilla	931922219071987	24/01/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	PINTO VIAS SAS	9466984533
29	YEPES NATALY	Integrante de Cuadrilla	2759004	17/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	PINTO VIAS SAS	9466984533
29	HERNANDEZ JESUS	Integrante de Cuadrilla	7327870	17/05/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	PINTO VIAS SAS	9466984533
29	MOISES VELASQUEZ	Integrante de Cuadrilla	6114082	17/05/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	PINTO VIAS SAS	9466984533
29	LUIS MIGUEL DUARTE RODRIGUEZ	Integrante de Cuadrilla	80792179	29/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1061521430
29	ROBINSON TRUJILLO VERA	Integrante de Cuadrilla	1022958951	29/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1061521430
29	JOSEPH WILLIAM DONADO GUTIERREZ	Integrante de Cuadrilla	1043145967	29/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	AUTOMATIZACION VIAS Y ENERGIAS RENOVABLES SAS	1061521430

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

MES	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FECHA INGRESO	PERIODO	TIPO	EMPRESA	PLANILLA
29	JAIME ENRIQUE GUERRERO	Integrante de Cuadrilla	1007847296	29/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	AUTOMATIZACIÓN VIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAS	1061521430
29	JOSÉ RODOLFO CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	79872226	16/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9464535624
29	JOHAN DAVID CAVIATIVA HERNÁNDEZ	Integrante de Cuadrilla	1019135497	16/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9464535624
29	CARLOS ORLANDO SOLER	Integrante de Cuadrilla	80821519	16/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	ENFOQUE Y DISEÑO VIAL	9464535624
29	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	Integrante de Cuadrilla	1053813234	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	Integrante de Cuadrilla	3388548	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	JULIO DARINEL GALLEGO	Integrante de Cuadrilla	70530726	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	HERNEY DUVAN LERMA MARTINEZ	Integrante de Cuadrilla	1116277654	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	VICTOR GIOVANNY MORA QUIROGA	Integrante de Cuadrilla	79729978	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	RAMIREZ EBER	Integrante de Cuadrilla	5180160	17/04/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO	Integrante de Cuadrilla	855599	24/01/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	JOSUE LEVI TERAN MACHADO	Integrante de Cuadrilla	6856054	15/09/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	Q&R señalizaciones	9462714857
29	ALVARO VARGAS GAMBA	Integrante de Cuadrilla	79561846	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CYS SEÑALES S.A.S	9461258662
29	PEDRO JUAN BELEÑO M	Integrante de Cuadrilla	1067711696	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CYS SEÑALES S.A.S	9461258662
29	FEDDY HERNANDEZ	Integrante de Cuadrilla	78028119	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CYS SEÑALES S.A.S	9461258662
29	MEDINA USECHE ESTEBAN	Integrante de Cuadrilla	1031180167	17/05/2023	DIC 2023 - ENE 2024	E	CYS SEÑALES S.A.S	9461258662
29	LOPEZ PEREZ XAVIER ALFONSO	Integrante de Cuadrilla	1064711849	11/02/2022	DIC 2023 - ENE 2024	E	CYS SEÑALES S.A.S	9461258662

17.10. Protocolo de Bioseguridad

Durante el inicio del periodo de contrato (16 de Agosto 2021 – 30 de Junio 2022), periodo en el que se declaró en estado de emergencia a causa de la pandemia COVID – 19 propagado en Colombia desde 12 de Marzo de 2020. Se aplicó la resolución 679 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus “COVID-19”. En contrato de obra, se divulgaron los temas y se recuerdan los métodos de control epidemiológico, manteniendo siempre el

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

distanciamiento entre persona, y usando los medios de comunicación (redes sociales – WhatsApp) para motivar más la participación, con recomendaciones generales de uso diario del tapabocas para controlar o prevenir la probabilidad de contagio. Además, cuando se dicta una charla preoperacional, se refuerza con tips preventivos para la mitigación del COVID-19.

Contratista siguió los lineamientos de los protocolos de bioseguridad para sus empleados e instalaciones, acorde con la evolución normativa se mantuvo las normas de bioseguridad como, separaciones de puestos de trabajo, lavado de manos al ingreso a las oficinas y disposición de elementos en cada sanitario, como Toallas de papel, jabón y aseo general.

17.10.1. Entrega De Los Elementos De Protección Individual (Protectores Respiratorios)

Durante la ejecución del contrato, la interventoría verificó tanto en oficina y/o en campo, que el contratista esté suministrando los EPP de acuerdo con lo pactado en el contrato. Mediante No. proceso SDM-LP-033-2021 en plataforma Secop II, se evidencia en los informes mensuales los soportes de entrega de EPP firmados entre subcontratante y empleados de cuadrillas.

17.10.2. Reporte De Condiciones Y Declaraciones De Salud

Desde el área SST de la Interventoría, se evidencia que el contratista realizó frecuentemente el reporte de condiciones y estado de salud para la detección temprana de alguna enfermedad y a su vez llevar la trazabilidad y reporte de las mismas.

17.11. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

17.11.1. Manejo De Residuos Sólidos Instalaciones Administrativas:


Se evidencia que en las instalaciones del CONSORCIO MYSV OINCO, se mantiene y se hace uso de los recipientes para la recolección de los residuos sólidos son:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE RECIPIENTES
BAÑOS DAMAS	1
BAÑOS CABALLEROS	2

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

OFICINAS	1 en cada oficina
-----------------	--------------------------

		
Separación de puestos de trabajo	Contenedores con bolsa	Sanitarios dotados de elementos de aseo

	
PAPELERIA OFICINA GENERAL	PAPELERA DE LOS BAÑOS

17.11.2. Manejo De Residuos Reciclaje

El CONSORCIO MYSV OINCO, dispone de canecas para la clasificación de los residuos generados dentro de las instalaciones, Caneca blanca (Residuos reciclables), caneca azul (Residuos reciclables), y caneca negra (Residuos no reciclables).

En cada oficina se tiene una caneca para disponer el material reciclable limpio, esta caneca esta señalizada indicando los residuos a disponer tales como; revistas, papel periódico, papel de archivo (arrugado o roto), bolsas plásticas y de papel.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0



17.11.3. Manejo Integral De Residuos

- ✓ CONSORCIO MYSV OINCO, dispuso de canecas para la clasificación de los residuos generados dentro de las instalaciones, caneca blanca (Residuos reciclables), caneca azul (Residuos reciclables), y caneca negra (Residuo no reciclables).
- ✓ En cada oficina se tuvo una caneca señalizada para disponer el material reciclable limpio, indicando los residuos a disponer tales como; revistas, papel, periódico, papel de archivo (arrugado o roto), bolsas plásticas y de papel.
- ✓ Se solicitó al contratista por medio de esta interventoría que se asigne la tarea entre los diferentes participantes del proyecto para que en la frecuencia de recolección de residuos de la ruta de la empresa de aseo realice el recorrido para retirar y trasladar al punto de acopio establecido por el concesionario la bolsa de los materiales jamás combinando los residuos de un recipiente con otro. En caso de que la producción sea inferior al 50% del recipiente, se podrá mantener bien tapado hasta el siguiente día establecido en la ruta de recolección.
- ✓ La Interventoría sugirió al contratista que el encargado de la recolección de los residuos deberá informar al responsable de SST-MA, en caso de detectar residuos de comida en la papelería, el responsable de SST-MA deberá hablar con la persona asignada en el puesto de trabajo donde se detectaron los residuos contaminados y hacer las observaciones correspondientes
- ✓ La Interventoría manifestó que se encuentra prohibido ingerir y disponer residuos de comida dentro de las instalaciones, será necesario trasladarse al punto de acopio general establecido por el concesionario para el manejo de este tipo de materiales residuales.
- ✓ La Interventoría recordó al contratista la importancia de que, dado los volúmenes por generar, estos son manejables y deben ser controlados en obra ya que no se realizará pesaje de ellos.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0



Lugar de acopio (Bodega las ferias – Engativá) de los residuos generados del contrato.

17.11.4. Manejo De Residuos De Papel Usado Por Una Cara, Papel Usado Por Ambas Caras Y Papel Archivo, Cartón, Y De Los Residuos Orgánicos Y Ordinario Y /O Comunes

La interventoría verificó que, para el periodo del presente informe, el Consorcio aplica su propuesta para el manejo de Residuos de papel, cartón residuos orgánicos y ordinarios y ha desarrollado las siguientes actividades para llevar a cabo dicho manejo:

a. Papel usado por una cara y papel usado por ambas caras: Para disponer el papel usado se cuenta en cada centro de trabajo con dos canastillas para ubicarlo según corresponda "Papel usado por una cara y papel usado por ambas caras" Cada colaborador debe ubicar el papel usado según la canastilla o caja que le corresponda, el papel no debe tener clips, no tener ganchos de cosedora, no estar roto, no estar arrugado, cuando se ocupe la capacidad de los recipientes se deberá recoger el papel de las dos canastillas y se hará entrega de las mismas a la ruta de reciclaje de la comunidad.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

b. Residuos de cartón, revistas, papel periódico: Dado que el volumen de material de este origen esperado es mínimo, se hará entrega de las mismas a la ruta de reciclaje de la comunidad.

c. Manejo de los residuos Orgánicos, Ordinarios y/o comunes: Los residuos de comida, cáscaras de frutas, servilletas, barrido de pisos, residuos de papel de archivo contaminado con comida, bolsitas de té o agua aromática, empaques de icopor y/o vasos plásticos, esferos, se deberán depositar en recipiente con tapa con bolsa verde ubicada un sector estratégico en el contenedor donde se rotulará y se señalizará indicando "Disposición de residuos ordinarios". Todos los colaboradores de la organización cada vez que generen residuos este tipo de residuos se deberán desplazarse y depositar los residuos NO reciclables en el recipiente correspondiente.

17.11.5. Recolección y manejo interno de residuos peligrosos

Dentro de las funciones de la interventoría se pudo establecer que el contratista, generó los siguientes residuos catalogados como residuos peligrosos: partículas metálicas, residuos de pinturas base de agua, pinturas acrílica base solvente, imprimante acrílico, resina termoplástica, pintura en plástico en frío (biocomponente), solventes, etc., los cuales fueron acopiados en las instalaciones del **CONSORCIO MYSV OINCO**, en los recipientes del punto destinado para tal fin.

El personal de Interventoría realizó las actividades con sus respectivos elementos de protección personal (EPP) necesarios para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores en cumplimiento con las condiciones adecuadas de funcionalidad.

A continuación, se relaciona la cantidad de disposición final de residuos peligrosos lo cual el consorcio generó durante la ejecución del contrato:

Reportado en	Fecha	peso (kg)	Volumen (m3)	empresa	No. Certificación
Acta No. 28	2/06/2023	1890,5	9	Weltneu	CDF-S0570199929-C1A2S
Acta No. 28	2/06/2023	1600,5	4	Weltneu	CDF-S0570199929-C1A2S
Acta No. 28	29/12/2021	642		Aseo Urbano S.A.S	792950
Acta No. 28	23/08/2022	1267,7		Veolia Servicios industriales Colombia S.A.S	938297
Acta No. 28	23/08/2022	117		Veolia Aseo Norte de Santander	938299
Acta No. 28	15/11/2022	476,8		Veolia Aseo Norte de Santander	1025949
Acta No. 28	15/11/2022	12		Veolia Aseo Norte de Santander	1025955
TOTAL		6006,5 kg			

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)</p>	
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL</p>	<p>V.0</p>



N weltneu



MANIFIESTO DE DECLARACION DE ACCIDENTE

Empresa	ESTABLECIMIENTO (Código)	Localización	No. Remisión	URRJA
ENT	0000000000	10000000	Campus 2da. y 3a. E. 3.3. Lina. 100000	
Contenido	Arreglo de tuberías	10000000	Seguro 000	
Fecha de Recepción	02/10/2023	Código de Destino	10000000	
Huella Personal de Recepción	000000	Plomo	000000	
	000000	Plomo	000000	

NOTAS DE LA CARTELA

Producto y Descripción	N.º de lote	N.º de lote	Indicador de Seguridad de Materiales	No. de lote
Indicador de Seguridad	Indicador de lote	Indicador de lote	Indicador de lote	Indicador de lote



FLAMMABLE 3



Explosive



Corrosive



UN 1307
UN 3077



QR Code

El emisor declara la veracidad de los datos de identificación de los productos y servicios de la URRJA.

DECLARACION DE LA CARTELA

Tipo de Producto	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)
Producto con identificación por lote y fecha de recepción	100000	100000	100000	100000
Producto con identificación por lote y fecha de recepción	100000	100000	100000	100000
Producto con identificación por lote y fecha de recepción	100000	100000	100000	100000

(Indicador de lote y fecha de recepción de los productos y servicios de la URRJA)

CONTENER SEGURO EN EL SERVIDOR DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON CODIGO QR, ESCANEO DE CODIGO QR DE OTRO REMITENTE

Producto	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)	Cantidad (Kg)
Producto	100000	100000	100000	100000
Producto	100000	100000	100000	100000
Producto	100000	100000	100000	100000



Goggles



Gloves



Mask



Sleeves



Shoes



Goggles



Gloves



Mask



Sleeves



Shoes

Nombre y identificación del emisor de los productos

Andrés Gálvez

CC 52.456.789.010

02/10/2023

Nombre y identificación del receptor de los productos

Carlos Escribano

11/20/2023

No. De Remisión de WELNEUT

18. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.

18.1. INFORME FINAL JURÍDICO

Con ocasión de la ejecución del contrato de obra No. 2021-2020 cuyo objeto es “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Lote 2, y del contrato de interventoría No. 2021-2013 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS

Avenida suba N° 115-58 Oficina 601 Centro Ilarco Tel: (1) 6216395
E-mail: consorcio.svbog@gmail.com – coordinacion.proyectos@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." Lote 2, se han generado las siguientes actividades de tipo jurídicas y/o legales por parte del Consorcio SV Bogotá, así:

- Revisión y análisis de la minuta del contrato de interventoría No. 2021 – 2013, y emisión de observaciones del mismo.
- Elaboración del reglamento interno de trabajo del consorcio de interventoría.
- Revisión de oficios y comunicaciones dirigidas al contratista de obra y a la entidad contratante, con respecto a conceptos por parte de la interventoría, tales como la aprobación del plan de contingencia y la posibilidad de recomendación de apremio por los presuntos atrasos en que ha incurrido el contratista de obra.
- Elaboración de prórrogas de los contratos de trabajo del personal que labora para la interventoría.
- Respaldo jurídico al consorcio interventor en lo que tiene que ver con la relación comercial con proveedores para la correcta ejecución del contrato de interventoría, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDM.
- Revisión de oficios y comunicaciones dirigidas al contratista de obra y a la Entidad Contratante, con respecto a conceptos por parte de la interventoría.
- Dar visto bueno a los informes semanales y mensuales, avalando el contenido correspondiente a las funciones jurídicas de la Interventoría que se registran en ellos.
- Revisión y ajuste de documentos y comunicaciones de reiteración de solicitudes hechas al contratista de obra para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- **Recomendación de aplicación de clausula penal:**

Se precisa que, el día 05 de septiembre de 2023 la interventoría radicó ante la Secretaría Distrital de Movilidad mediante formulario de radicación con número de radicado 202361203961052, el apremio de multa por el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 2021-2020, como recomendación a la entidad el inicio del proceso sancionatorio por lo siguiente:

- No garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
- No garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contratara un 20% de mujeres para la ejecución contractual.
- Por no vincular como mínimo un diez por ciento (10%) del personal total requerido para el desarrollo del contrato, proveniente de la población vulnerable.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

- Presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra Consorcio MYSV – OINCO, específicamente por el atraso del contratista bajo el contrato de obra equivalente a 2.70 % al corte del 10 de enero de 2024.

A continuación, se relaciona los comunicados de solicitudes y reiteraciones remitidos al contratista reiterando el cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato:

Cantidad mínima de cuadrillas

1. CSVB-INV-041-2021 - Reiteración solicitud plan de contingencia para cumplimiento de PAC periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
2. CSVB-INV-050-2021 - Alcance a oficio No. CSVB-INV-041-2021 y reiteración de solicitud de cumplimiento de personal operativo mínimo, cuadrillas mínimas y maquinaria mínima del proyecto.
3. CSVB-INV-055-2021 - Alcance a oficio No. CSVB-INV-041-2021 y reiteración de cumplimiento de cuadrillas mínimas de obra.
4. CSVB-INV-072-2021 - Observaciones al Informe mensual No. 2 -periodo del 17 de septiembre de 2021 a 16 de octubre de 2021 enviado por contratista mediante el oficio MYSV-OINCO-077-2021.
5. CSVB-INV-084 -2021 - Solicitud de cumplimiento del PAC mes de noviembre.
6. CSVB-INV-119-2021 - LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO EN CAMPO
7. CSVB-INV-171-2022 - Apremio de cumplimiento de personal operativo mínimo, cuadrillas mínimas y maquinaria mínima del proyecto.
8. CSVB-INV-175-2022 - AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020 SIN JUSTIFICACIÓN.
9. CSVB-INV-200-2022 - SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020 SIN JUSTIFICACIÓN.
10. CSVB-INV-217-2022 - TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020 SIN JUSTIFICACIÓN.
11. CSVB-INV-247-2022 - Cese de implementación de señalización vertical CTO 2021-2020
12. CSVB-INV-680-2022 - Reiteración de cuadrillas y personal mínimo en obra.
13. CSVB-INV-707-2023 - SEGUNDA REITERACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CUADRILLAS Y PERSONAL MÍNIMO EN OBRA.
14. CSVB-INV-850-2023 - Personal administrativo y Cuadrillas de trabajo en campo.
15. CSVB-INV-993-2023 - Solicitud de implementación diaria.
16. CSVB-INV-995-2023 - Cuadrillas en campo
17. CSVB-INV-1011-2024 -Baja implementación y Cuadrillas en campo.

Personal Vulnerable y Femenino

1. CSVB-INV-049-2021 - Solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal femenino para el contrato.
2. CSVB-INV-052-2021-Solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal vulnerable para el contrato.
3. CSVB-INV-062-2021-Respuesta a oficios MYSV-OINCO-099-2021 MYSV-OINCO-100-2021 referente requerimientos de personal mínimo vulnerable y femenino.
4. CSVB-INV-085-2021- Reiteración de solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal vulnerable para el contrato.
5. CSVB-INV-087-2021- Reiteración de solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal femenino para el contrato.
6. CSVB-INV-152-2022 - Reiteración de solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal femenino para el contrato.
7. CSVB-INV-153-2022 - Reiteración de solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal vulnerable para el contrato.
8. CSVB-INV-178-2022-REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO GARANTÍA DE VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO PARA EL CONTRATO.
9. CSVB-INV-298-2022-Reiteración de solicitud de cumplimiento garantía de vinculación de personal femenino para el contrato.

Avenida suba N° 115–58 Oficina 601 Centro Ilarco Tel: (1) 6216395
E-mail: consorcio.svbog@gmail.com – coordinacion.proyectos@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

10. CSVB-INV-299-2022-Recordatorio de cumplimiento garantía de vinculación de personal vulnerable para el contrato.
11. CSVB-INV-422-2022-VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO
12. CSVB-INV-561-2022-INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO.
13. CSVB-INV-606-2023 -REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO.
14. CSVB-INV-681-2023-REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO.
15. CSVB-INV-682-2023-REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL VULNERABLE.
16. CSVB-INV-708-2023-SEGUNDA REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL FEMENINO.
17. CSVB-INV-709-2023-SEGUNDA REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL VULNERABLE.

Atraso del contrato

1. CSVB-INV-029-2021-Solicitud plan de contingencia para cumplimiento de PAC periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
2. CSVB-INV-041-2021-Reiteración solicitud plan de contingencia para cumplimiento de PAC periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
3. CSVB-INV-046-2021- Solicitud programación EX_02_356_946_10 enviado por la SDM el 29-9-2021 referente al proyecto de Estacionamiento en Vía.
4. CSVB-INV-048-2021-Respuesta a oficio MYSV-OINCO-093-2021 referente a la presentación del Plan de Contingencia.
5. CSVB-INV-048-2021-Alcance a oficio No. CSVB-INV-041-2021 y reiteración de solicitud de cumplimiento de personal operativo mínimo, cuadrillas mínimas y maquinaria mínima del proyecto.
6. CSVB-INV-055-2021-Alcance a oficio No. CSVB-INV-041-2021 y reiteración de cumplimiento de cuadrillas mínimas de obra.
7. CSVB-INV-061-2021-Respuesta al oficio MYSV-OINCO-104-2021 referente al plan de contingencia solicitado mediante oficios CSVB-INV-048-2021 y CSVB-INV-050-2021.
8. CSVB-INV-071-2021-Observaciones al Informe plan de contingencia No. 1- enviado por contratista mediante el oficio MYSV-OINCO-110-2021.
9. CSVB-INV-072-2021-Observaciones al Informe mensual No. 2 -periodo del 17 de septiembre de 2021 a 16 de octubre de 2021- enviado por contratista mediante el oficio MYSV-OINCO-077-2021.
10. CSVB-INV-077-2021-Solicitud de ajuste plan de contingencia No. 1.
11. CSVB-INV-079-2021-Concepto favorable plan de contingencia No. 1, acorde a requerimientos de la SDM en comité del 27 de octubre de 2021.
12. CSVB-INV-084 -2021-Solicitud de cumplimiento del PAC mes de noviembre.
13. CSVB-INV-092-2021-Reiteración de solicitud de cumplimiento del PAC mes de noviembre.
14. CSVB-INV-095-2021- APREMIO POR DEMORA EN LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
15. CSVB-INV-118-2021-Reiteración de solicitud de cumplimiento del PAC mes de diciembre.
16. CSVB-INV-119-2021-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO EN CAMPO
17. CSVB-INV-125-2021-Nueva solicitud de cumplimiento del PAC mes de diciembre.
18. CSVB-INV-132-2021-Nueva solicitud de cumplimiento del PAC mes de diciembre.
19. CSVB-INV-146-2022-CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN EN ID's
20. CSVB-INV-150-2022-Respuesta al oficio MYSV-OINCO-012-2022, referente a justificaciones del no cumplimiento del PAC año de vigencia de 2021 por parte del Contratista.
21. CSVB-INV-169-2022-IMPLEMENTACIÓN DE MARCAS PENDIENTES Y CIERRE DE IDs
22. CSVB-INV-171-2022-Apremio de cumplimiento de personal operativo mínimo, cuadrillas mínimas y maquinaria mínima del proyecto.
23. CSVB-INV-175-2022-AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020 SIN JUSTIFICACIÓN.
24. CSVB-INV-200-2022-SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020
25. CSVB-INV-211-2022-ALCANCE A OFICIO No. CSVB-INV-169-2022 ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MARCAS PENDIENTES Y CIERRE DE IDs – LLAMADO DE ATENCIÓN
26. CSVB-INV-217-2022-TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL CTO 2021-2020 SIN JUSTIFICACIÓN.
27. CSVB-INV-247-2022-Cese de implementación de señalización vertical CTO 2021-2020
28. CSVB-INV-455-2022-SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL FALTANTE
29. CSVB-INV-465-2022-SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE.
30. CSVB-INV-543-2022-SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

31. CSVB-INV-562-2022-Alcancen al oficio CSVB-INV-543-2022 - Solicitud de instalación de señalización horizontal faltante.
32. CSVB-INV-621-2023-SOLICITUD URGENTE PLAN DE CONTINGENCIA.
33. CSVB-INV-625-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID CPS_676_MV_01_04 Corredor AK 7
34. CSVB-INV-655-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO.
35. CSVB-INV-656-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_17_035_1881_12_V5.
36. CSVB-INV-657-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_03_080_1881_12.
37. CSVB-INV-658-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_03_061_1249_11_V6.
38. CSVB-INV-659-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_02_240_575_11_V7.
39. CSVB-INV-660-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID EX_02_102_1556_10_V2.
40. CSVB-INV-661-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID MV_02_190_1556_10_V4 CL 94.
41. CSVB-INV-662-2023-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CPs Y/O SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
42. CSVB-INV-670-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID MV_01_001_V14.
43. CSVB-INV-671-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID MV_03_010_V25 CORREDOR CIRCUNVALAR.
44. CSVB-INV-672-2023-FINALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE ID CPS_676_MV_01_04_V31.
45. CSVB-INV-680-2023-Reiteración de cuadrillas y personal mínimo en obra.
46. CSVB-INV-707-2023-SEGUNDA REITERACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CUADRILLAS Y PERSONAL MÍNIMO EN OBRA.
47. CSVB-INV-717-2023-Reiteración de los oficios CSVB-090-2023 y CSVB-INV-621-2023. Primer llamado de atención presentación Plan De Contingencia.
48. CSVB-INV-741-2023-Solicitud Fecha de cierre Corredores Prioritarios.
49. CSVB-INV-781-2023-Primer llamado de atención cierre de Corredores Prioritarios asignados a la Zona 2
50. CSVB-INV-852-2023-Señalización vertical faltante por instalar
51. CSVB-INV-860-2023-Señalización Horizontal faltante por implementar
52. CSVB-INV-885-2023-Llamado de atención – Asignaciones Estacionamiento en vía.
53. CSVB-INV-893-2023-Segundo llamado de atención - Incumplimiento atención a diseños de Estacionamiento en Vía
54. CSVB-INV-927-2023-SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
55. CSVB-INV-969-2023-CP's pendientes por ejecutar
56. CSVB-INV-993-2023-Solicitud de implementación diaria.
57. CSVB-INV-998-2023-CIERRE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
58. CSVB-INV-1002-2023-Cerrar CP CL 9A KR 5A ESTE
59. CSVB-INV-1003-2023-Cerrar ID EX_03_068_1881_12 / Barrio Vital - Las Cruces
60. CSVB-INV-1005-2023-Llamado de atención - Ejecución semanal
61. CSVB-INV-1011-2024-Baja implementación y Cuadrillas en campo.
62. CSVB-INV-1012-2024-Señalización Vertical – Diseños Zonas de Parque Pago (ZPP).

El día 16 enero de 2024, la interventoría mediante comunicado **CSVB-INV-1018-2024**, radicó la última versión de este informe de incumplimiento. Actualmente el proceso sancionatorio está en curso bajo el número PSC-SGM-002-2024 que dio apertura el 09 de abril de 2024, lo cual mediante comunicado SDM No. 202431109805121 la entidad reporta que el proceso se encuentra para fallo.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Las anteriores son las actividades que de tipo jurídico y/o legal se han requerido con ocasión de la adjudicación y ejecución de los contratos previamente señalados. Las demás funciones del abogado del consorcio interventor, no han sido desempeñadas como quiera que la etapa contractual no lo ha requerido.

En el anexo 19 del presente informe se puede verificar el respectivo informe firmado por la Abogada

19. INFORME FINAL DE GEORREFERENCIACIÓN

A continuación, se relaciona los diseños asignados durante la ejecución del contrato 2021-2020:

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
1	CPS_676_MV_01_04	1	APROBADO INTERV	17/09/2021	18/10/2022
2	EX_02_356_946_10	2	APROBADO INTERV	10/11/2021	8/11/2022
3	EX_03_001_1841_17	2	APROBADO INTERV	10/11/2021	8/11/2022
4	EX_02_038_1556_10	2	APROBADO INTERV	24/01/2022	7/03/2022
5	CPS_676_MV_01_04	2	APROBADO INTERV	19/05/2022	8/11/2022
6	EX_02_033_1556_10	3	APROBADO INTERV	13/05/2022	20/12/2022
7	EX_03_070_1881_12	3	APROBADO INTERV	8/02/2022	9/11/2022
8	EX_03_001_1841_17	3	APROBADO INTERV	9/05/2022	20/12/2022
9	EX_02_356_946_10	3	APROBADO INTERV	28/07/2022	20/12/2022
10	EX_03_066_1881_12	4	APROBADO INTERV	20/04/2022	6/12/2022
11	EX_03_065_1881_12	4	APROBADO INTERV	28/04/2022	15/11/2022
12	EX_03_071_1881_12	4	APROBADO INTERV	18/04/2022	31/05/2022
13	EX_03_001_1841_17	4	APROBADO INTERV	22/04/2022	21/11/2022
14	EX_03_085_1881_12	4	APROBADO INTERV	12/04/2022	21/11/2022
15	EX_02_356_946_10	4	APROBADO INTERV	26/09/2022	15/11/2022
16	EX_02_033_1556_10	4	APROBADO INTERV	26/09/2022	21/11/2022
17	CPS_676_MV_01_04	4	APROBADO INTERV	18/04/2022	31/05/2022
18	EX_03_070_1881_12	4	APROBADO INTERV	18/04/2022	6/12/2022
19	EX_17_036_1881_12	4	APROBADO INTERV	13/04/2022	15/11/2022
20	EX_03_071_1881_12	5	APROBADO INTERV	23/02/2022	6/12/2022
21	EX_03_041_670_11	5	APROBADO INTERV	22/03/2022	25/07/2022

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
22	EX_03_085_1881_12	5	APROBADO INTERV	18/03/2022	12/12/2022
23	EX_17_034_1881_12	5	APROBADO INTERV	24/03/2022	15/11/2022
24	EX_03_001_1841_17	5	APROBADO INTERV	24/03/2022	21/11/2022
25	EX_03_065_1881_12	5	APROBADO INTERV	24/03/2022	21/11/2022
26	EX_03_070_1881_12	5	APROBADO INTERV	24/03/2022	23/05/2022
27	EX_03_078_1881_12	5	APROBADO INTERV	25/03/2022	23/05/2022
28	EX_17_032_1881_12	5	APROBADO INTERV	28/03/2022	24/05/2022
29	MV_02_280_941_09	5	APROBADO INTERV	28/03/2022	24/05/2022
30	EX_03_076_1881_12	5	APROBADO INTERV	28/03/2022	24/05/2022
31	EX_02_179_1881_12	5	APROBADO INTERV	28/03/2022	24/05/2022
32	EX_02_182_1881_12	6	APROBADO INTERV	1/06/2022	21/12/2022
33	MV_02_280_941_09	6	APROBADO INTERV	13/06/2022	15/11/2022
34	EX_03_041_670_11	6	APROBADO INTERV	2/06/2022	21/12/2022
35	EX_03_076_1881_12	6	APROBADO INTERV	15/06/2022	21/12/2022
36	EX_03_078_1881_12	6	APROBADO INTERV	15/06/2022	21/12/2022
37	EX_17_034_1881_12	6	APROBADO INTERV	15/06/2022	21/12/2022
38	MV_01_033_1560_10	6	APROBADO INTERV	31/03/2023	3/04/2023
39	EX_03_041_670_11	7	APROBADO INTERV	12/07/2022	8/08/2022
40	EX_03_001_1841_17	7	APROBADO INTERV	11/07/2022	28/03/2023
41	CPS_676_MV_01_04	7	APROBADO INTERV	6/07/2022	26/12/2022
42	EX_02_102_1556_10	7	APROBADO INTERV	6/07/2022	2/01/2023
43	EX_03_071_1881_12	7	APROBADO INTERV	12/07/2022	27/03/2023
44	MV_02_335_946_10	7	APROBADO INTERV	11/07/2022	26/12/2022
45	EX_03_078_1881_12	7	APROBADO INTERV	8/07/2022	26/07/2022
46	EX_17_034_1881_12	7	APROBADO INTERV	11/07/2022	26/12/2022
47	EX_03_076_1881_12	7	APROBADO INTERV	1/07/2022	27/03/2023
48	EX_03_085_1881_12	7	APROBADO INTERV	8/07/2022	12/07/2022
49	EX_17_036_1881_12	7	APROBADO INTERV	23/06/2022	27/03/2023
50	EX_02_166_1249_11	7	APROBADO INTERV	5/07/2022	26/12/2022
51	EX_02_195_1881_12	7	APROBADO INTERV	7/07/2022	26/12/2022
52	EX_02_227_1794_10	7	APROBADO INTERV	7/07/2022	26/12/2022
53	EX_02_203_1881_12	7	APROBADO INTERV	29/06/2022	27/03/2023
54	EX_02_356_946_10	7	APROBADO INTERV	8/07/2022	6/02/2023
55	MV_01_033_1560_10	7	APROBADO INTERV	9/07/2022	26/12/2022

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
56	EX_02_102_1556_10	8	APROBADO INTERV	27/07/2022	26/12/2022
57	EX_02_202_1881_12	8	APROBADO INTERV	22/07/2022	26/12/2022
58	EX_17_001_1841_17	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	10/10/2022
59	EX_17_034_1881_12	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	1/08/2022
60	EX_03_041_670_11	8	APROBADO INTERV	27/07/2022	2/01/2023
61	EX_03_001_1841_17	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	10/10/2022
62	EX_03_078_1881_12	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	7/02/2023
63	EX_03_085_1881_12	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	1/08/2022
64	EX_02_203_1881_12	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	25/10/2022
65	EX_03_070_1881_12	8	APROBADO INTERV	26/07/2022	10/10/2022
66	EX_03_076_1881_12	8	APROBADO INTERV	22/07/2022	25/10/2022
67	MV_01_033_1560_10	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
68	EX_17_035_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	25/10/2022
69	EX_17_034_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	7/02/2023
70	EX_03_080_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
71	EX_03_001_1841_17	9	APROBADO INTERV	12/09/2022	2/01/2023
72	EX_03_071_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	18/10/2022
73	EX_02_240_576_11	9	APROBADO INTERV	22/07/2022	6/02/2023
74	EX_02_195_1881_12	9	APROBADO INTERV	21/07/2022	6/02/2023
75	EX_02_197_1881_12	9	APROBADO INTERV	5/09/2022	31/01/2023
76	EX_02_202_1881_12	9	APROBADO INTERV	8/09/2022	31/01/2023
77	EX_02_227_1794_10	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
78	EX_02_203_1881_12	9	APROBADO INTERV	27/09/2022	21/01/2023
79	CPS_676_MV_01_04	9	APROBADO INTERV	29/07/2022	31/01/2023
80	EX_02_102_1556_10	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
81	EX_02_166_1249_11	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	25/10/2022
82	EX_02_169_1249_11	9	APROBADO INTERV	9/09/2022	25/10/2022
83	EX_02_171_1249_11	9	APROBADO INTERV	6/09/2022	2/01/2023
84	EX_02_182_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	25/10/2022
85	EX_03_065_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	11/10/2022
86	EX_03_041_670_11	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
87	EX_03_070_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
88	EX_03_076_1881_12	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
89	EX_03_085_1881_12	9	APROBADO INTERV	25/10/2022	21/01/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
90	MV_02_280_941_09	9	APROBADO INTERV	16/09/2022	2/01/2023
91	MV_02_190_1556_10	10	APROBADO INTERV	25/10/2022	9/01/2023
92	MV_02_280_941_09	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	21/01/2023
93	EX_17_035_1881_12	10	APROBADO INTERV	17/08/2022	7/02/2023
94	EX_17_034_1881_12	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	31/01/2023
95	EX_17_033_1881_12	10	APROBADO INTERV	17/08/2022	31/01/2023
96	EX_03_085_1881_12	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	31/01/2023
97	EX_03_041_670_11	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	2/01/2023
98	EX_02_240_576_11	10	APROBADO INTERV	16/08/2022	7/02/2023
99	EX_02_202_1881_12	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	31/01/2023
100	EX_02_197_1881_12	10	APROBADO INTERV	17/08/2022	31/01/2023
101	EX_02_166_1249_11	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	2/01/2023
102	EX_02_002_2487_21	10	APROBADO INTERV	17/08/2022	31/01/2023
103	EX_03_061_1249_11	10	APROBADO INTERV	17/08/2022	31/01/2023
104	CPS_676_MV_01_04	10	APROBADO INTERV	16/08/2022	31/01/2023
105	EX_03_078_1881_12	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	1/11/2022
106	EX_03_001_1841_17	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	1/11/2022
107	EX_03_076_1881_12	10	APROBADO INTERV	18/08/2022	1/11/2022
108	EX_02_102_1556_10	10	APROBADO INTERV	19/08/2022	2/01/2023
109	EX_17_032_1881_12	10	APROBADO INTERV	31/10/2022	9/01/2023
110	MV_01_033_1560_10	11	APROBADO INTERV	17/08/2022	30/08/2022
111	MV_02_190_1556_10	11	APROBADO INTERV	11/08/2022	16/08/2022
112	EX_17_035_1881_12	11	APROBADO INTERV	11/08/2022	30/08/2022
113	EX_03_085_1881_12	11	APROBADO INTERV	5/08/2022	3/10/2022
114	EX_03_080_1881_12	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	30/08/2022
115	EX_03_065_1881_12	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	6/09/2022
116	EX_02_356_946_10	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	6/09/2022
117	EX_02_240_575_11	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	11/08/2022
118	EX_02_202_1881_12	11	APROBADO INTERV	12/08/2022	16/09/2022
119	EX_02_197_1881_12	11	APROBADO INTERV	12/08/2022	13/08/2022
120	EX_02_185_1881_12	11	APROBADO INTERV	5/08/2022	8/08/2022
121	EX_02_180_1881_12	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	9/08/2022
122	EX_02_179_1881_12	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	11/08/2022
123	EX_02_169_1249_11	11	APROBADO INTERV	8/08/2022	6/09/2022

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
124	EX_02_102_1556_10	11	APROBADO INTERV	8/08/2022	10/08/2022
125	EX_02_033_1556_10	11	APROBADO INTERV	4/08/2022	30/08/2022
126	EX_02_002_2487_21	11	APROBADO INTERV	11/08/2022	16/09/2022
127	EX_03_061_1249_11	11	APROBADO INTERV	11/08/2022	25/10/2022
128	CPS_676_MV_01_04	11	APROBADO INTERV	11/08/2022	13/08/2022
129	EX_02_171_1249_11	11	APROBADO INTERV	8/08/2022	6/09/2022
130	EX_03_076_1881_12	11	APROBADO INTERV	12/08/2022	13/08/2022
131	MV_03_010	12	APROBADO INTERV	29/08/2022	8/11/2022
132	CPS_676_MV_02	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	8/11/2022
133	EX_17_001_1841_17	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
134	EX_03_061_1249_11	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
135	EX_02_033_1556_10	12	APROBADO INTERV	26/09/2022	25/10/2022
136	EX_02_102_1556_10	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
137	EX_02_169_1249_11	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
138	EX_02_179_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
139	EX_02_193_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
140	EX_02_197_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
141	EX_02_202_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	25/10/2022
142	EX_02_240_575_11	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
143	EX_03_065_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
144	EX_03_071_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
145	EX_03_080_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
146	EX_03_085_1881_12	12	APROBADO INTERV	27/09/2022	10/10/2022
147	EX_17_035_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	25/10/2022
148	MV_02_190_1556_10	12	APROBADO INTERV	25/10/2022	8/11/2022
149	EX_03_066_1881_12	12	APROBADO INTERV	27/09/2022	10/10/2022
150	EX_03_036_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
151	EX_02_166_1249_11	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
152	EX_02_227_1794_10	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
153	EX_02_182_1881_12	12	APROBADO INTERV	1/09/2022	3/10/2022
154	EX_02_193_1881_12	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	13/12/2022
155	EX_02_227_1794_10	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
156	EX_02_202_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
157	EX_02_197_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	1/11/2022

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
158	EX_02_240_575_11	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
159	EX_03_003_2487_21	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
160	EX_03_076_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	8/11/2022
161	EX_03_080_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
162	EX_13_090_1881_12	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	8/11/2022
163	EX_13_193_1881_12	13	APROBADO INTERV	10/10/2022	20/12/2022
164	MV_03_010	13	APROBADO INTERV	19/10/2022	13/12/2022
165	EX_02_192_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	24/10/2022
166	EX_13_198_1881_12	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	24/10/2022
167	EX_02_182_1881_12	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
168	EX_02_033_1556_10	13	APROBADO INTERV	12/10/2022	1/11/2022
169	MV_01_033_1560_10	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	1/11/2022
170	MV_02_190_1556_10	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	24/10/2022
171	EX_02_166_1249_11	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
172	EX_02_102_1556_10	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
173	EX_02_002_2487_21	13	APROBADO INTERV	14/10/2022	18/10/2022
174	CPS_676_MV_01_04	13	APROBADO INTERV	12/10/2022	13/12/2022
175	EX_02_356_946_10	13	APROBADO INTERV	19/10/2022	1/11/2022
176	EX_02_179_1881_12	13	APROBADO INTERV	12/10/2022	18/10/2022
177	EX_03_065_1881_12	13	APROBADO INTERV	19/10/2022	24/10/2022
178	EX_17_036_1881_12	13	APROBADO INTERV	18/10/2022	1/11/2022
179	EX_03_066_1881_12	13	APROBADO INTERV	19/10/2022	1/11/2022
180	MV_02_190_1556_10	14	APROBADO INTERV	29/11/2022	20/12/2022
181	EX_14_106_1181_12	14	APROBADO INTERV	24/11/2022	26/12/2022
182	EX_02_182_1881_12	14	APROBADO INTERV	15/11/2022	21/01/2023
183	EX_03_003_2487_21	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	26/12/2022
184	MV_14_015	14	APROBADO INTERV	1/12/2022	27/02/2023
185	EX_14_090_1240_11	14	APROBADO INTERV	1/12/2022	27/02/2023
186	EX_02_179_1881_12	14	APROBADO INTERV	6/12/2022	26/12/2022
187	CPS_676_MV_01_04	14	APROBADO INTERV	6/12/2022	27/02/2023
188	MV_01_001	14	APROBADO INTERV	1/12/2022	26/12/2022
189	EX_17_035_1881_12	14	APROBADO INTERV	14/12/2022	26/12/2022
190	MV_03_010	14	APROBADO INTERV	29/11/2022	28/02/2023
191	EX_14_001_2487_21	14	APROBADO INTERV	15/11/2022	28/02/2023
192	EX_13_218_1789_10	14	APROBADO INTERV	9/12/2022	21/02/2023
193	EX_13_198_1881_12	14	APROBADO INTERV	22/12/2022	28/02/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
194	EX_13_193_1881_12	14	APROBADO INTERV	14/12/2022	21/02/2023
195	EX_12_161_1881_12	14	APROBADO INTERV	12/12/2022	21/02/2023
196	EX_02_240_575_11	14	APROBADO INTERV	16/11/2022	28/02/2023
197	EX_03_061_1240_11	14	APROBADO INTERV	6/12/2022	3/04/2023
198	EX_03_080_1881_12	14	APROBADO INTERV	29/11/2022	26/12/2022
199	EX_03_065_1881_12	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	20/12/2022
200	EX_12_010_1680_10	14	APROBADO INTERV	1/12/2022	20/12/2022
201	EX_02_180_1881_12	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	20/12/2022
202	EX_02_002_2487_21	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	20/12/2022
203	EX_02_033_1556_10	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	20/12/2022
204	EX_02_169_1249_11	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	20/12/2022
205	EX_02_193_1881_12	14	APROBADO INTERV	12/12/2022	10/04/2023
206	EX_03_001_1841_17	14	APROBADO INTERV	22/12/2022	27/02/2023
207	MV_02_001_2487_21	14	APROBADO INTERV	9/12/2022	3/04/2023
208	EX_02_195_1881_12	14	APROBADO INTERV	6/12/2022	20/12/2022
209	EX_02_356_946_10	14	APROBADO INTERV	28/11/2022	3/04/2023
210	CPS_676_MV_01_04	15	APROBADO INTERV	22/12/2022	10/04/2023
211	EX_03_061_1249_11	15	APROBADO INTERV	19/12/2022	13/03/2023
212	EX_02_240_575_11	15	APROBADO INTERV	19/12/2022	6/03/2023
213	EX_10_004_1560_10	15	APROBADO INTERV	20/12/2022	14/03/2023
214	EX_10_114_1560_10	15	APROBADO INTERV	20/12/2022	3/04/2023
215	EX_10_348_1236_11	15	APROBADO INTERV	20/12/2022	3/04/2023
216	EX_10_372_1842_12	15	APROBADO INTERV	22/12/2022	3/04/2023
217	EX_12_010_1580_10	15	APROBADO INTERV	27/12/2022	18/04/2023
218	EX_12_161_1881_12	15	APROBADO INTERV	23/02/2023	10/04/2023
219	EX_14_090_1249_11	15	APROBADO INTERV	4/01/2023	18/04/2023
220	EX_13_193_1881_12	15	APROBADO INTERV	3/01/2023	10/04/2023
221	EX_16_179_1249_11	15	APROBADO INTERV	4/01/2023	18/04/2023
222	MV_01_001	15	APROBADO INTERV	5/01/2023	10/04/2023
223	MV_12_102_1560_10	15	APROBADO INTERV	6/01/2023	6/03/2023
224	MV_12_182_1747_10	15	APROBADO INTERV	18/01/2023	18/04/2023
225	MV_14_015	15	APROBADO INTERV	11/01/2023	18/04/2023
226	MV_02_001_2487_21	15	APROBADO INTERV	6/01/2023	18/04/2023
227	MV_03_010	15	APROBADO INTERV	6/01/2023	14/03/2023
228	EX_13_218_1789_10	15	APROBADO INTERV	27/12/2022	13/03/2023
229	EX_13_198_1881_12	15	APROBADO INTERV	27/12/2022	6/03/2023
230	EX_03_066_1881_12	15	APROBADO INTERV	22/12/2022	6/03/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
231	EX_14_106_1881_12	15	APROBADO INTERV	27/12/2022	13/03/2023
232	EX_03_001_1841_17	15	APROBADO INTERV	19/12/2022	6/03/2023
233	CPS_676_MV_01_04	16	APROBADO INTERV	25/01/2023	11/08/2023
234	EX_10_002_1452_14	16	APROBADO INTERV	23/01/2023	2/05/2023
235	EX_10_372_1842_12	16	APROBADO INTERV	25/01/2023	8/08/2023
236	EX_12_001_1560_10	16	APROBADO INTERV	23/01/2023	13/03/2023
237	EX_12_010_1560_10	16	APROBADO INTERV	25/01/2023	14/03/2023
238	EX_12_141_1881_12	16	APROBADO INTERV	23/01/2023	1/08/2023
239	EX_12_147_1881_12	16	APROBADO INTERV	2/02/2023	11/08/2023
240	EX_12_161_1881_12	16	APROBADO INTERV	3/02/2023	14/08/2023
241	EX_13_193_1881_12	16	APROBADO INTERV	6/02/2023	2/05/2023
242	EX_13_218_1789_10	16	APROBADO INTERV	24/01/2023	14/03/2023
243	EX_14_097_1881_12	16	APROBADO INTERV	9/02/2023	1/08/2023
244	EX_14_104_1881_12	16	APROBADO INTERV	9/02/2023	14/08/2023
245	EX_16_179_1249_11	16	APROBADO INTERV	9/02/2023	1/08/2023
246	MV_01_001	16	APROBADO INTERV	9/02/2023	31/07/2023
247	MV_03_010	16	APROBADO INTERV	13/02/2023	14/03/2023
248	MV_12_182_1747_10	16	APROBADO INTERV	10/02/2023	1/08/2023
249	SBC_ID_133	16	APROBADO INTERV	26/01/2023	19/04/2023
250	SBC_ID_135	16	APROBADO INTERV	26/01/2023	19/04/2023
251	SBC_ID_144	16	APROBADO INTERV	31/01/2023	14/03/2023
252	SBC_ID_155	16	APROBADO INTERV	31/01/2023	14/03/2023
253	SBC_ID_168	16	APROBADO INTERV	31/01/2023	14/03/2023
254	SBC_ID_224	16	APROBADO INTERV	13/02/2023	19/04/2023
255	SBC_ID_287	16	APROBADO INTERV	7/02/2023	16/05/2023
256	SBC_ID_288	16	APROBADO INTERV	7/02/2023	16/05/2023
257	SBC_ID_294	16	APROBADO INTERV	7/02/2023	2/05/2023
258	EX_03_066_1881_12	16	APROBADO INTERV	13/02/2023	16/05/2023
259	MV_02_001_2487_21	16	APROBADO INTERV	13/02/2023	2/05/2023
260	MV_14_015	16	APROBADO INTERV	13/02/2023	8/08/2023
261	EX_03_065_1881_12	16	APROBADO INTERV	14/02/2023	8/08/2023
262	EX_17_035_1881_12	16	APROBADO INTERV	14/02/2023	14/03/2023
263	EX_02_193_1881_12	16	APROBADO INTERV	25/01/2023	10/08/2023
264	CPS_676_MV_01_04	17	APROBADO INTERV	28/02/2023	6/06/2023
265	EX_10_002_1452_14	17	APROBADO INTERV	24/02/2023	8/08/2023
266	EX_10_004_1560_10	17	APROBADO INTERV	23/02/2023	8/08/2023
267	EX_10_348_1236_23	17	APROBADO INTERV	23/02/2023	15/05/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
268	EX_10_372_1842_12	17	APROBADO INTERV	23/02/2023	8/08/2023
269	EX_12_001_1560_10	17	APROBADO INTERV	28/02/2023	6/06/2023
270	EX_12_141_1881_22	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	6/06/2023
271	EX_14_097_1881_12	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	10/08/2023
272	EX_14_104_1881_12	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	10/08/2023
273	EX_16_179_1249_11	17	APROBADO INTERV	24/02/2023	8/08/2023
274	EX_16_209_1881_12	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	15/05/2023
275	MV_01_001	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	15/05/2023
276	MV_03_010	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	15/05/2023
277	MV_14_015	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
278	SBC_ID_287	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	2/05/2023
279	SBC_ID_288	17	APROBADO INTERV	27/02/2023	2/05/2023
280	SBC_ID_294	17	APROBADO INTERV	8/03/2023	2/05/2023
281	SH_SV_CTO_413_2019_CL134D	17	APROBADO INTERV	13/02/2023	2/05/2023
282	SH_SV_CTO_413_2019_KR47	17	APROBADO INTERV	8/03/2023	2/05/2023
283	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	17	APROBADO INTERV	13/02/2023	2/05/2023
284	SH_SV_UMV_413_2019_CL103_KR64	17	APROBADO INTERV	8/03/2023	2/05/2023
285	SH_SV_UMV_413_2019_CL136_KR52A	17	APROBADO INTERV	20/02/2023	2/05/2023
286	SH_SV_UMV_413_2019_137A_KR46A_KR47	17	APROBADO INTERV	8/03/2023	2/05/2023
287	SH_SV_UMV_413_2019_CL141_AK45_	17	APROBADO INTERV	14/03/2023	2/05/2023
288	SH_SV_UMV_413_2019_CL144_KR46_KR47	17	APROBADO INTERV	14/03/2023	2/05/2023
289	SH_SV_UMV_413_2019_KR47_CL141	17	APROBADO INTERV	13/02/2023	29/08/2023
290	SH_SV_UMV_413_2019_KR50_CL138_CL145	17	APROBADO INTERV	14/03/2023	2/05/2023
291	SH_SV_UMV_413_2019_KR_50_CL142	17	APROBADO INTERV	14/03/2023	2/05/2023
292	SH_SV_UMV_413_2019_KR103B_CL140A_CL141	17	APROBADO INTERV	14/03/2023	2/05/2023
293	SH_SV_UMV_413_2019_KR112B_CL140	17	APROBADO INTERV	8/03/2023	15/05/2023
294	SBC-ID_067	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
295	SBD_ID_155	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
296	MV_12_102_1560_10	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	15/05/2023
297	EX_12_010_1560_10	17	APROBADO INTERV	28/02/2023	15/03/2023
298	MV_12_182_1747_10	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	8/08/2023
299	EX_02_240_575_11	17	APROBADO INTERV	28/02/2023	15/05/2023
300	EX_12_161_1881_12	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	15/05/2023
301	SBC_ID_168	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
302	EX_13_193_1881_12	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	15/05/2023
303	EX_17_035_1881_12	17	APROBADO INTERV	2/03/2023	15/05/2023
304	SBC-ID-080	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	16/05/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
305	SBC-ID-185	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
306	SBC-ID-025	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
307	SBC-ID-042	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
308	SBC-ID-035	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
309	SBC-ID-012	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
310	SBC-ID-102	17	APROBADO INTERV	7/03/2023	2/05/2023
311	CPS_676_MV_01_04	18	APROBADO INTERV	16/03/2023	29/05/2023
312	EX_02_002_2487_21	18	APROBADO INTERV	16/03/2023	29/05/2023
313	EX_02_033_1556_10	18	APROBADO INTERV	16/03/2023	29/05/2023
314	EX_02_102_1556_10	18	APROBADO INTERV	16/03/2023	29/05/2023
315	EX_02_180_1881_12	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
316	EX_02_193_1881_12	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
317	EX_02_240_575_11	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
318	EX_03_003_2487_21	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
319	EX_03_080_1881_12	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
320	EX_12_001_1560_10	18	APROBADO INTERV	23/03/2023	6/06/2023
321	MV_14_015	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	16/07/2023
322	SBC_ID_012	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
323	SBC_ID_067	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
324	SBC_ID_091	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
325	SBC_ID_214	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	6/06/2023
326	SH_SV_CTO_413_2019_CL132A	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	16/07/2023
327	SH_SV_CTO_413_2019_KR70D	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
328	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	16/07/2023
329	SBC_ID_144	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
330	SBC-ID-296	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
331	SBC-ID-202	18	APROBADO INTERV	27/03/2023	30/05/2023
332	EX_17_035_1881_12	18	APROBADO INTERV	23/03/2023	6/06/2023
333	EX_13_193_1881_12	18	APROBADO INTERV	23/03/2023	6/06/2023
334	EX_02_179_1882_12	18	APROBADO INTERV	21/03/2023	29/05/2023
335	MV_01_001	18	APROBADO INTERV	23/03/2023	6/06/2023
336	EX_03_068_1881_12	18	APROBADO INTERV	16/03/2023	29/05/2023
337	EX_14_096_1881_12	19	APROBADO INTERV	5/05/2023	10/08/2023
338	SH_SV_CTO_043_2019_KR103B	19	APROBADO INTERV	21/04/2023	13/06/2023
339	EX_02_005_1443_14	19	APROBADO INTERV	17/04/2023	13/06/2023
340	EX_03_061_1249_11	19	APROBADO INTERV	10/05/2023	13/06/2023
341	EX_10_003_1560_10	19	APROBADO INTERV	17/04/2023	13/06/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
342	EX_10_372_1842_12	19	APROBADO INTERV	17/04/2023	13/06/2023
343	EX_12_001_1560_10	19	APROBADO INTERV	17/04/2023	26/06/2023
344	EX_12_147_1881_12	19	APROBADO INTERV	18/04/2023	20/06/2023
345	EX_12_161_1881_12	19	APROBADO INTERV	18/04/2023	20/06/2023
346	EX_12_163_1881_12	19	APROBADO INTERV	16/05/2023	8/08/2023
347	EX_13_198_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
348	EX_13_202_1881_12	19	APROBADO INTERV	18/04/2023	20/06/2023
349	EX_13_218_1789_10	19	APROBADO INTERV	18/04/2023	20/06/2023
350	EX_14_104_1881_12	19	APROBADO INTERV	5/05/2023	10/08/2023
351	MV_12_102_1560_10	19	APROBADO INTERV	20/04/2023	13/06/2023
352	SBC_ID_080	19	APROBADO INTERV	20/04/2023	13/06/2023
353	SBC_ID_296	19	APROBADO INTERV	20/04/2023	13/06/2023
354	SH_SV_CTO_413_2019_KR50	19	APROBADO INTERV	21/04/2023	13/06/2023
355	SH_SV_CTO_413_2019_KR51	19	APROBADO INTERV	21/04/2023	13/06/2023
356	SH_SV_CTO_413_2019_KR55	19	APROBADO INTERV	21/04/2023	13/06/2023
357	SH_SV_CTO_413_2019_KR73	19	APROBADO INTERV	24/04/2023	16/07/2023
358	SH_SV_CTO_413_2019_KR95	19	APROBADO INTERV	10/05/2023	13/06/2023
359	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	19	APROBADO INTERV	21/04/2023	26/06/2023
360	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	19	APROBADO INTERV	24/04/2023	13/06/2023
361	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	19	APROBADO INTERV	24/04/2023	13/06/2023
362	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A	19	APROBADO INTERV	24/04/2023	16/07/2023
363	MV_14_015	19	APROBADO INTERV	20/04/2023	16/07/2023
364	EX_16_179_1249_11	19	APROBADO INTERV	10/05/2023	10/08/2023
365	EX_12_010_1560_10	19	APROBADO INTERV	18/04/2023	16/07/2023
366	EX_10_348_1238_11	19	APROBADO INTERV	10/05/2023	10/08/2023
367	EX_10_114_1560_10	19	APROBADO INTERV	5/05/2023	8/08/2023
368	EX_13_193_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
369	EX_02_179_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	6/06/2023
370	EX_02_193_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
371	CPS_676_MV_01_04	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	6/06/2023
372	MV_01_001	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	8/08/2023
373	EX_15_95_1867_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	8/08/2023
374	EX_03_072_1881_12	19	APROBADO INTERV	15/05/2023	8/08/2023
375	SBC-ID-155	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
376	SBC-ID-201	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
377	MV_12_182_1747_10	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
378	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
379	EX_03_066_1881_12	19	APROBADO INTERV	10/05/2023	13/06/2023
380	EX_03_085_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
381	EX_03_001_1841_17	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
382	EX_03_070_1881_12	19	APROBADO INTERV	12/05/2023	13/06/2023
383	EX_15_93_1867_12	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	22/08/2023
384	MV_02_280_941_09	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	20/06/2023
385	MV_02_223_1556_10	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	22/08/2023
386	EX_14_106_1881_12	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	26/06/2023
387	EX_14_104_1881_12	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	22/08/2023
388	EX_14_096_1881_12	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	22/08/2023
389	EX_13_202_1881_12	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	22/08/2023
390	EX_12_163_1881_12	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	26/06/2023
391	EX_12_010_1560_10	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	20/06/2023
392	EX_10_372_1842_12	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	29/08/2023
393	EX_10_003_1560_10	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	20/06/2023
394	EX_03_073_1881_12	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	20/06/2023
395	EX_02_193_1881_12	20	APROBADO INTERV	23/05/2023	20/06/2023
396	MV_03_010	20	APROBADO INTERV	23/06/2023	26/06/2023
397	EX_02_169_1249_11	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	20/06/2023
398	CP VÍA CHOACHI	20	APROBADO INTERV		29/08/2023
399	EX_03_072_1881_12	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	22/08/2023
400	EX_16_179_1249_11	20	APROBADO INTERV	25/05/2023	29/08/2023
401	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128A	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	4/09/2023
402	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	4/09/2023
403	SH_SV_UMV_043_2021_CL127DBIS_KR70C	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	4/09/2023
404	SH_SV_UMV_043_2021_CL100_KR70	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	4/09/2023
405	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	16/10/2023
406	SH_SV_CTO_413_2019_KR51	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	5/09/2023
407	SH_SV_CTO_043_2021_KR103B	21	APROBADO INTERV		16/10/2023
408	SBC_ID_202	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
409	SBC_ID_140	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
410	MV_12_182_1747_10	21	APROBADO INTERV	28/06/2023	16/10/2023
411	MV_02_187_1556_10	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
412	MV_01_001	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
413	EX_16_179_1249_11	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	2/10/2023
414	EX_14_106_1881_12	21	APROBADO INTERV	28/06/2023	16/10/2023
415	EX_14_104_1881_12	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	16/10/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
416	EX_14_097_1881_12	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	21/10/2023
417	EX_14_096_1881_12	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	11/09/2023
418	EX_13_218_1789_10	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
419	EX_13_202_1881_12	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	5/09/2023
420	EX_13_193_1881_12	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	5/09/2023
421	EX_13_157_1249_11	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	11/09/2023
422	EX_12_163_1881_12	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	21/10/2023
423	EX_12_161_1881_12	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	19/09/2023
424	EX_12_152_1881_12	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	21/10/2023
425	EX_12_147_1881_12	21	APROBADO INTERV	5/07/2023	16/10/2023
426	EX_12_010_1560_10	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	21/10/2023
427	EX_12_001_1560_10	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	19/09/2023
428	EX_10_372_1842_12	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	2/10/2023
429	EX_10_348_1236_11	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	19/09/2023
430	EX_10_114_1560_10	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	19/09/2023
431	EX_10_003_1560_10	21	APROBADO INTERV	9/06/2023	2/10/2023
432	EX_03_073_1881_12	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	2/10/2023
433	EX_02_182_1881_12	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	21/10/2023
434	EX_02_005_1443_14	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	11/09/2023
435	EX_15_93_1867_12	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	21/10/2023
436	EX_03_061_1249_11	21	APROBADO INTERV	2/06/2023	5/09/2023
437	EX_16_179_1249_11	21	APROBADO INTERV	16/06/2023	16/10/2023
438	EX_02_169_1249_11	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	5/09/2023
439	MV_02_335_946_10	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	5/09/2023
440	EX_13_202_1881_12	21	APROBADO INTERV	23/06/2023	16/10/2023
441	SH_SV_UMV_043_2021_KR54_CL146_CL148A	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	23/10/2023
442	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	23/10/2023
443	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
444	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
445	SH_SV_CTO_413_2019_CL_148	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
446	SH_SV_CTO_413_2019_CL_157	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
447	SH_SV_CTO_413_2019_CL_150A	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
448	SH_SV_CTO_413_2019_CL_150	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
449	SH_SV_CTO_413_2019_CL_137	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
450	SH_SV_CTO_413_2019_CL_131C	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
451	SH_SV_CTO_413_2019_CL_128B	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
452	SH_SV_CTO_413_2019_CL_98	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
453	SBC_ID_275	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
454	SBC_ID_037	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
455	SBC_ID_010	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
456	MV_12_182_1747_10	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
457	MV_01_001	22	APROBADO INTERV	7/07/2023	31/10/2023
458	EX_16_179_1249_11	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	21/10/2023
459	EX_15_499_826_10	22	APROBADO INTERV	7/07/2023	24/10/2023
460	EX_14_106_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
461	EX_14_104_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
462	EX_14_097_1881_12	22	APROBADO INTERV	7/07/2023	14/11/2023
463	EX_14_096_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
464	EX_13_495_842_10	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	24/10/2023
465	EX_13_334_946_10	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
466	EX_13_157_1849_11	22	APROBADO INTERV	7/07/2023	6/11/2023
467	EX_14_090_1249_11	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
468	EX_13_193_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
469	EX_12_161_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
470	EX_12_152_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	31/10/2023
471	EX_12_010_1540_10	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	31/10/2023
472	EX_12_001_1560_10	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
473	EX_10_375_1842_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
474	EX_10_372_1842_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
475	EX_10_003_1560_10	22	APROBADO INTERV	7/07/2023	6/11/2023
476	EX_03_073_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
477	EX_03_061_1249_11	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	23/10/2023
478	EX_02_182_1881_11	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	24/10/2023
479	EX_02_192_1881_12	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	16/10/2023
480	EX_15_349_826_10	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	16/10/2023
481	EX_15_95_1867_12	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	16/10/2023
482	MV_03_010	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
483	EX_02_179_1881_12	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	7/11/2023
484	MV_03_001_1783_19	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
485	EX_12_163_1881_12	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	24/10/2023
486	EX_02_169_1249_11	22	APROBADO INTERV	21/07/2023	10/10/2023
487	EX_13_202_1881_12	22	APROBADO INTERV	14/07/2023	31/10/2023
488	EX_02_182_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
489	EX_03_061_1249_11	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
490	EX_03_073_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
491	EX_10_002_1452_14	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
492	EX_10_003_1560_10	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
493	EX_10_004_1560_10	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
494	EX_10_375_1842_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
495	EX_12_001_1560_10	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
496	EX_12_147_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
497	EX_12_152_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
498	EX_12_163_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
499	EX_13_193_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
500	EX_13_198_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
501	EX_13_202_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
502	EX_14_090_1249_11	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
503	EX_14_097_1881_12	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	6/11/2023
504	EX_15_499_826_10	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
505	MV_02_187_1556_10	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
506	SBC_ID_015	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
507	SBC_ID_128	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
508	SH_SV_CTO_413_2019_AK118	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	14/11/2023
509	SH_SV_CTO_413_2019_CL96	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
510	SH_SV_CTO_413_2019_CL102	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
511	SH_SV_CTO_413_2019_CL120	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	14/11/2023
512	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B	23	APROBADO INTERV	14/08/2023	7/11/2023
513	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
514	SH_SV_CTO_413_2019_CL135	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
515	SH_SV_CTO_413_2019_CL137	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
516	SH_SV_CTO_413_2019_CL140A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
517	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
518	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
519	SH_SV_CTO_413_2019_CL146FBIS	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
520	SH_SV_CTO_413_2019_CL150	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
521	SH_SV_CTO_413_2019_CL150A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
522	SH_SV_CTO_413_2019_CL165	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	7/11/2023
523	SH_SV_CTO_413_2019_DG146	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	14/11/2023
524	SH_SV_CTO_413_2019_KR51	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
525	SH_SV_CTO_413_2019_KR55	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
526	SH_SV_CTO_413_2019_KR58	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
527	SH_SV_CTO_413_2019_KR58C	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
528	SH_SV_CTO_413_2019_KR59A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
529	SH_SV_CTO_413_2019_KR73	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
530	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
531	SH_SV_CTO_413_2021_CL134D_KR49_KR50	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
532	SH_SV_CTO_413_2021_KR47_CL123_CL123A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
533	SH_SV_UMV_043_2021_CL100_KR70	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
534	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
535	SH_SV_UMV_043_2021_CL127DBIS_KR70C	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
536	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR52A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
537	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR46A_KR47	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
538	SH_SV_UMV_043_2021_CL141	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	23/11/2023
539	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
540	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
541	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
542	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
543	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
544	SH_SV_UMV_043_2021_KR54A_CL146_CL146A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
545	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
546	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
547	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	24/11/2023
548	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	4/12/2023
549	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY	23	APROBADO INTERV	18/08/2023	4/12/2023
550	EX_02_180_1881_12	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
551	EX_03_085_1881_12	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
552	EX_15_84_1244_11	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
553	EX_15_93_1867_12	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
554	EX_15_95_1867_12	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
555	EX_15_349_826_10	23	APROBADO INTERV	25/08/2023	4/12/2023
556	EX_02_002_2487_21	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
557	EX_02_005_1443_14	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
558	EX_02_033_1556_10	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
559	EX_02_102_1556_10	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
560	EX_02_193_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
561	EX_02_203_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
562	EX_02_240_575_11	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
563	EX_03_066_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
564	EX_03_078_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
565	EX_03_086_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
566	EX_14_111_670_11	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
567	EX_17_001_1841_17	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
568	EX_17_032_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
569	EX_17_033_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
570	EX_17_034_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	5/12/2023
571	EX_17_036_1881_12	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
572	MV_01_001	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
573	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR19A	23	APROBADO INTERV	1/09/2023	4/12/2023
574	MV_12_102_1560_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
575	SH_SV_CTO_413_2019_CL188	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
576	EX_10_375_1842_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
577	MV_13_193_1556_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
578	EX_13_200_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
579	EX_10_003_1560_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	16/01/2024
580	EX_15_499_826_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
581	EX_13_334_945_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	16/01/2024
582	MV_13_153_1249_11	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
583	EX_15_84_1244_11	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
584	EX_15_94_1867_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
585	EX_14_096_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
586	EX_02_203_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
587	EX_02_038_1556_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
588	EX_03_068_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
589	EX_03_073_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
590	EX_10_002_1452_14	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
591	EX_12_152_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
592	EX_13_157_1249_11	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
593	EX_13_202_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
594	EX_14_097_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
595	EX_14_104_1881_12	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
596	MV_02_187_1556_10	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
597	SH_SV_CTO_413_2019_AK118	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	16/01/2024
598	SH_SV_CTO_413_2019_CL_129	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
599	SH_SV_CTO_413_2019_CL102	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
600	SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
601	SH_SV_CTO_413_DE_2019_128B	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
602	SH_SV_CTO_413_2019_CL134D	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
603	SH_SV_CTO_413_2019_CL135	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
604	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
605	SH_SV_CTO_413_2019_CL140A	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
606	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR128	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
607	SH_SV_CTO_413_2019_CL146D	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
608	SH_SV_CTO_413_DE_2019_CL148_KR115	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
609	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C	24	APROBADO INTERV	15/09/2023	9/12/2023
610	SH_SV_UMV_043_2021_CL125_KR46_KR48	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	9/12/2023
611	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64_KR65	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	9/12/2023
612	SH_SV_CTO_413_2019_KR95	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	9/12/2023
613	SH_SV_CTO_413_2019_KR76	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	9/12/2023
614	EX_17_033_1881_12	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	16/12/2023
615	EX_03_067_1881_12	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	16/12/2023
616	EX_03_065_1881_12	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	16/12/2023
617	EX_03_066_1881_12	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	16/12/2023
618	CPS_676_MV_01_04	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
619	SH_SV_CTO_413_2019_KR67	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
620	SH_SV_CTO_413_2019_KR58C_CL143	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
621	SH_SV_CTO_413_2019_KR58_CL119A	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
622	SH_SV_CTO_413_2019_KR51	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
623	SH_SV_CTO_413_2019_KR50B	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
624	SH_SV_CTO_413_2019_KR50_CL150A	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
625	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_DG151B	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
626	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_CL144	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
627	SH_SV_CTO_413_2019_DG146	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
628	SH_SV_CTO_413_2019_CL165	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
629	SH_SV_CTO_413_2019_CL150	24	APROBADO INTERV	22/09/2023	3/01/2024
630	SH_SV_UMV_043_2021_CL127BIS_KR47_KR48	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
631	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR_53_KR52A	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
632	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR46A_KR47	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
633	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
634	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
635	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
636	SH_SV_UMV_043_2021_KR19A_CL142_CL144	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
637	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL124_CL125	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
638	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
639	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
640	SH_SV_UMV_043_2021_KR56_CL127D_CL128ABIS	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
641	SH_SV_UMV_043_2021_KR54A_CL146_CL146A	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
642	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128B_CL_128BBIS	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
643	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_DE_CHICO	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
644	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
645	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE FLORES	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
646	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PARK_WAY	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
647	EX_02_201_1881_12	24	APROBADO INTERV	27/09/2023	3/01/2024
648	EX_02_038_1556_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
649	EX_02_195_1881_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
650	EX_02_356_946_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
651	EX_03_061_1249_11	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
652	EX_03_071_1881_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
653	EX_13_157_1249_11	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
654	EX_13_171_1881_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
655	EX_13_203_1881_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
656	EX_14_096_1881_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
657	EX_15_005_1561_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
658	EX_15_84_1244_11	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
659	EX_15_93_1867_12	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
660	EX_15_422_826_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
661	MV_02_187_1556_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
662	MV_02_248_1794_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	4/01/2024
663	MV_12_102_1560_10	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	5/01/2024
664	MV_13_156_1794_11	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	5/01/2024
665	SH_SV_CTO_413_2019_KR73	25	APROBADO INTERV	20/10/2023	5/01/2024
666	EX_10_002_1452_14	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
667	EX_10_003_1560_10	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
668	EX_10_372_1842_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
669	EX_10_375_1842_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
670	EX_12_152_1881_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
671	EX_12_163_1881_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
672	EX_13_202_1881_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
673	EX_13_334_945_10	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
674	EX_14_097_1881_12	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
675	MV_03_010	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
676	SH_SV_CTO_413_2019_CL_129_KR104	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
677	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
678	SH_SV_CTO_413_2019_CL135	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
679	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
680	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
681	SH_SV_CTO_413_2019_CL147C	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
682	SH_SV_CTO_413_2019_CL148	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
683	SH_SV_CTO_413_2019_CL150A	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
684	SH_SV_CTO_413_2019_CL188	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
685	SH_SV_CTO_413_2019_KR59A	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
686	SH_SV_CTO_413_2019_KR67	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
687	SH_SV_CTO_413_2019_KR76	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
688	SH_SV_CTO_413_2019_KR91	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
689	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_CL145	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
690	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A_DG151B	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	16/01/2024
691	SH_SV_UMV_043_2021_CL103_KR64	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
692	SH_SV_UMV_043_2021_CL137A_KR_46A_KR47	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
693	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
694	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_CL143	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	16/01/2024
695	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL137_CL137A	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
696	SH_SV_UMV_043_2021_KR103B_CL140A_CL141	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
697	SH_SV_UMV_043_2021_KR111_CL136A	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
698	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	25	APROBADO INTERV	27/10/2023	5/01/2024
699	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	16/01/2024
700	SH_SV_UMV_043_2021_KR56_CL127D_CL128B	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
701	SH_SV_UMV_043_2021_KR58A_CL128A	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
702	SH_SV_UMV_043_2021_KR58B_CL135_CL136	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	16/01/2024
703	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
704	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
705	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
706	EX_12_157_1881_12	25	APROBADO INTERV	30/10/2023	5/01/2024
707	EX_02_038_1556_10	26	APROBADO INTERV	10/11/2023	16/01/2024
708	EX_15_95_1867_12	26	APROBADO INTERV	10/11/2023	8/01/2024
709	SH_SV_CTO_413_2019_KR95	26	APROBADO INTERV	10/11/2023	8/01/2024
710	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL125_CL123	26	APROBADO INTERV	10/11/2023	8/01/2024
711	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_FLORES	26	APROBADO INTERV	10/11/2023	8/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
712	EX_02_005_1443_14	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
713	EX_02_166_1249_11	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
714	EX_03_041_670_11	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	16/01/2024
715	EX_03_061_1249_11	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
716	EX_03_068_1881_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	16/01/2024
717	EX_10_003_1560_10	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
718	EX_10_375_1842_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
719	EX_12_141_1881_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
720	EX_13_157_1249_11	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
721	EX_13_200_1881_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
722	EX_13_202_1881_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
723	EX_14_001_2487_21	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	16/01/2024
724	EX_14_090_1249_11	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
725	EX_17_033_1881_12	26	APROBADO INTERV	17/11/2023	8/01/2024
726	EX_02_201_1881_12	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
727	EX_03_066_1881_12	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
728	EX_14_104_1881_12	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	16/01/2024
729	EX_14_106_1881_12	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
730	EX_15_499_826_10	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
731	EX_16_179_1249_11	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	16/01/2024
732	EX_16_209_1881_12	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
733	MV_02_187_1556_10	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
734	MV_02_335_946_10	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
735	MV_12_102_1560_10	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
736	MV_13_193_1556_10	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
737	SH_SV_CTO_413_2019_CL128B	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
738	SH_SV_CTO_413_2019_CL131C	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
739	SH_SV_CTO_413_2019_CL135	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
740	SH_SV_CTO_413_2019_CL146F	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
741	SH_SV_CTO_413_2019_CL165	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
742	SH_SV_CTO_413_2019_CL188	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
743	SH_SV_UMV_043_2021_CL144_KR46_KR47 falta vertical	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
744	SH_SV_UMV_043_2021_KR21_CL101_CL104	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
745	SH_SV_UMV_043_2021_KR47_CL141_C143	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
746	SH_SV_UMV_043_2021_KR54A_CL146_CL146A	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
747	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
748	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
749	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_BAVARIA	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
750	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY	26	APROBADO INTERV	24/11/2023	8/01/2024
751	CPS_676_MV_01_04	26	APROBADO INTERV	1/12/2023	8/01/2024
752	EX_03_070_1881_12	26	APROBADO INTERV	1/12/2023	8/01/2024
753	EX_02_005_1443_14	27	APROBADO INTERV	15/12/2023	9/01/2024
754	EX_15_032_1561_10	27	APROBADO INTERV	15/12/2023	9/01/2024
755	EX_15_95_1867_12	27	APROBADO INTERV	15/12/2023	9/01/2024
756	EX_03_068_1881_12	27	APROBADO INTERV	22/12/2023	9/01/2024
757	EX_17_032_1881_12	27	APROBADO INTERV	22/12/2023	9/01/2024
758	EX_02_033_1556_10	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
759	EX_02_038_1556_10	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
760	EX_02_182_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
761	EX_02_192_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
762	EX_02_195_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
763	EX_02_203_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
764	EX_02_356_946_10	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
765	EX_03_001_1841_17	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
766	EX_03_041_670_11	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
767	EX_03_061_1249_11	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	9/01/2024
768	EX_03_065_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
769	EX_03_066_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
770	EX_03_072_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
771	EX_10_375_1842_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
772	EX_12_141_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
773	EX_12_147_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
774	EX_12_163_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
775	EX_13_193_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
776	EX_13_334_945_10	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
777	EX_13_495_943_10	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
778	EX_14_100_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
779	EX_14_107_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
780	EX_15_93_1867_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
781	EX_17_035_1881_12	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
782	CPS_676_MV_01_04	27	APROBADO INTERV	29/12/2023	16/01/2024
783	EX_03_086_1881_12_V1	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
784	EX_15_499_826_10_V4	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
785	EX_16_179_1249_11_V3	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
786	EX_16_209_1881_12_V4	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
787	MV_01_001_V14	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
788	MV_02_280_941_09	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
789	MV_03_010_V25	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
790	MV_13_193_1556_10_V4	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
791	MV_14_181_1556_10_V5	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
792	EX_17_033_1881_12	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
793	SH_SV_CTO_413_2019_CL140A_V0	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
794	SH_SV_UMV_043_2021_KR23_CL124_CL125_V0	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
795	SH_SV_ZPP_2470_2021 MUSEO CHICO	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
796	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUEFLORES_V0	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
797	SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
798	ZPP EX_02_201_1881_12_V9	27	APROBADO INTERV	5/01/2024	16/01/2024
799	CP KR 9 ENTRE CL 77 CL 79 cta28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
800	CP KR 14 ENTRE CALLE 94A YCL94 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
801	EX_17_035_1881_12	28	APROBADO INTERV	26/01/2024	29/01/2024
802	EX_02_005_1443_14 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
803	EX_03_041_670_11 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
804	EX_03_068_1881_12 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
805	EX_03_086_1881_12_V1 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
806	EX_13_334_945_10 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
807	EX_15_032_1561_10 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
808	EX_15_93_1867_12 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
809	EX_16_209_1881_12 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
810	EX_17_032_1881_12 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
811	MV_10_016_1747_10_V4 2023 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
812	MV_14_181_1556_10 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
813	ZPP_CL_81 CTA 28 OK	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
814	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18	28	APROBADO INTERV	27/01/2024	29/01/2024
815	SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL_67	28	APROBADO INTERV	26/01/2024	29/01/2024
816	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY	28	APROBADO INTERV	27/01/2024	29/01/2024
817	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II	28	APROBADO INTERV	27/01/2024	29/01/2024
818	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65	28	APROBADO INTERV	27/01/2024	29/01/2024
819	EX_02_033_1556_10_V20	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
820	EX_03_072_1881_12	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
821	CP KR 1A CL 1F BIS	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
822	CP - KR 10 BIS CL 7 BSUR	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
823	PMT KR 7A ESTE CON CL 2C	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
824	EX_13_495_943_10_V3	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
825	CPS 676_MV_01_04_V32	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
826	MV_13_193_1556_10	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
827	EX_10_348_1236_11_V1	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
828	EX_10_004_1560_10	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
829	EX_12_147_1881_12_V2	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
830	SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_DE_CHICO	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
831	CP CL 17 sur con KR 12C	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
832	CP Carrera 12C entre calle 17 sur y calle 16 Bis sur.	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
833	CP CL 18 entre KR 3 y KR 4	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
834	CP Av KR 10 con CL 19	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
835	CP CL 12 BIS A KR 1A	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
836	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
837	SH_SV_CTO_413_2019_KR67_V0	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
838	SH_SV_CTO_413_DE_2019_CL148_KR115	28	APROBADO INTERV	30/01/2024	8/02/2024
839	EX_02_005_1443_14	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
840	EX_02_356_946_10	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
841	EX_03_066_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
842	EX_03_072_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
843	EX_10_002_1452_14	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
844	EX_13_198_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
845	EX_13_200_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
846	EX_13_202_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
847	EX_14_101_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
848	EX_14_104_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
849	EX_15_95_1867_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
850	MV_10_016_1747_10	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024
851	EX_02_166_1249_11	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
852	EX_02_182_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
853	EX_02_195_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
854	EX_10_375_1842_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
855	EX_14_097_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
856	MV_14_181_1556_10	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
857	SH_SV_CTO_413_2019_AK118	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
858	SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR50_CL150A	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024
859	SH_SV_ZPP_2470_2021_CALLE_81	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
860	SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	22/04/2024
861	SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	22/04/2024
862	EX_03_073_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
863	EX_10_003_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
864	EX_10_114_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
865	EX_10_372_1842_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
866	EX_10_375_1842_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
867	EX_12_147_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
868	EX_12_152_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
869	EX_13_157_1249_11	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
870	EX_13_171_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
871	EX_13_334_945_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
872	EX_13_495_943_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
873	EX_14_001_2487_21	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
874	EX_15_422_826_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
875	MV_02_280_941_09	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
876	MV_03_010	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
877	MV_12_102_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
878	MV_13_193_1556_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
879	MV_14_015	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024
880	SH_SV_CTO_413_2019_CL 120	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
881	SH_SV_CTO_413_2019_CL 128B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
882	SH_SV_CTO_413_2019_CL 131C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
883	SH_SV_CTO_413_2019_CL 137	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
884	SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
885	SH_SV_CTO_413_2019_CL134D	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
886	SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
887	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
888	SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
889	SH_SV_CTO_413_2019_CL150	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
890	SH_SV_CTO_413_2019_CL157	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
891	SH_SV_CTO_413_2019_CL188	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
892	SH_SV_CTO_413_2019_DG146	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
893	SH_SV_CTO_413_2019_KR47	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
894	SH_SV_CTO_413_2019_KR50B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
895	SH_SV_CTO_413_2019_KR51	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
896	SH_SV_CTO_413_2019_KR55	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Seguimiento Georreferenciación - CTO 2021 - 2013					
No	ID	CUENTA	ESTADO	Trazabilidad de Revisiones (Fechas)	
				Recibido por Interventoría	Aprobado por Interventoría
897	SH_SV_CTO_413_2019_KR73	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
898	SH_SV_CTO_413_2019_KR76	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
899	SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
900	SH_SV_CTO_413_2019_KR136A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
901	SH_SV_CTO_413_DE_2019_CL96_KR69C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
902	SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR50_CL150A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
903	SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR58_CL119A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024
904	SH_SV_UMV_043_2021_CL127DBIS_KR70C_KR70G	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
905	SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR_53	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
906	SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
907	SH_SV_UMV_043_2021_CL169A_KR74A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
908	SH_SV_UMV_043_2021_KR19A_CL142_CL144	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
909	SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
910	SH_SV_UMV_043_2021_KR54D_CL_135_AC138	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
911	SH_SV_UMV_043_2021_KR55A_AC134_CL134A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
912	SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
913	SH_SV_ZPP_2470_2021 COLSUBSIDIO	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
914	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
915	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024
916	CPS_676_MV_01_04	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
917	EX_03_041_670_11	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
918	EX_15_93_1867_12	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
919	EX_15_499_826_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
920	EX_17_032_1881_12	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
921	MV_02_465_946_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
922	EX_15_032_1561_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
923	SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024
924	EX_03_068_1881_12	29	APROBADO INTERV	6/04/2024	29/04/2024

Con ocasión de la ejecución del contrato de obra No. 2021-2020 cuyo objeto es “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Lote 2, y del contrato de interventoría No. 2021-2013 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Lote 2, desde el componente de georreferenciación del Consorcio SV

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Bogotá se presenta la última revisión efectuada con base a lo implementado en la última cuenta 29:

ID	CTA	ESTADO	RECIBIDO POR	APROBADO POR	ESTADO	ENTREGA
EX_02_005_1443_14	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_02_356_946_10	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_03_066_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_03_072_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_10_002_1452_14	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_198_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_200_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_202_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_14_101_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_14_104_1881_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_15_95_1867_12	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_10_016_1747_10	29	APROBADO INTERV	26/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_02_166_1249_11	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_02_182_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_02_195_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_10_375_1842_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_14_097_1881_12	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_14_181_1556_10	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_AK118	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR50_CL150A	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_CALLE_81	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	15/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65	29	APROBADO INTERV	28/03/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_03_073_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_10_003_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_10_114_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_10_372_1842_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

ID	CTA	ESTADO	RECIBIDO POR	APROBADO POR	ESTADO	ENTREGA
EX_10_375_1842_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_12_147_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_12_152_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_157_1249_11	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_171_1881_12	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_334_945_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_13_495_943_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_14_001_2487_21	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_15_422_826_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_02_280_941_09	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_03_010	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_12_102_1560_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_13_193_1556_10	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_14_015	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	22/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL 120	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL 128B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL 131C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL 137	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL127DBISA	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL134D	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL137BIS	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL143A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL143A_KR113C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL150	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL157	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_CL188	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_DG146	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR47	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR50B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

ID	CTA	ESTADO	RECIBIDO POR	APROBADO POR	ESTADO	ENTREGA
SH_SV_CTO_413_2019_KR51	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR55	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR73	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR76	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR103B	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_2019_KR136A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_DE_2019_CL96_KR69C	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR50_CL150A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_CTO_413_DE_2019_KR58_CL119A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	8/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_CL127DBIS_KR70C_KR70G	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_CL136_KR_53	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_CL141_AK45_KR46	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_CL169A_KR74A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_KR19A_CL142_CL144	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_KR50_CL138_CL145	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_KR54D_CL_135_AC138	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_KR55A_AC134_CL134A	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_UMV_043_2021_KR112B_CL140	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021 COLSUBSIDIO	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18	29	APROBADO INTERV	1/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
CPS_676_MV_01_04	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_03_041_670_11	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_15_93_1867_12	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_15_499_826_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_17_032_1881_12	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
MV_02_465_946_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
EX_15_032_1561_10	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024
SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY	29	APROBADO INTERV	5/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

ID	CTA	ESTADO	RECIBIDO POR	APROBADO POR	ESTADO	ENTREGA
EX_03_068_1881_12	29	APROBADO INTERV	6/04/2024	29/04/2024	REV. SDM	1/05/2024

Se revisó y actualizó el cuadro de seguimiento de georreferenciación del CTO 2021 – 2013. En resumen, hasta la cuenta 29 se han de georreferenciar 924 diseños, el contratista tiene pendiente por entregar por primera vez para revisión de esta interventoría 0 ID.

Cuenta	DLLO. CONTRATISTA	REV. INTERVENTORIA	REV. CONTRATISTA	APROBADO INTERV	TOTAL ID
1	0	0	0	1	1
2	0	0	0	4	4
3	0	0	0	4	4
4	0	0	0	10	10
5	0	0	0	12	12
6	0	0	0	7	7
7	0	0	0	17	17
8	0	0	0	11	11
9	0	0	0	24	24
10	0	0	0	19	19
11	0	0	0	21	21
12	0	0	0	23	23
13	0	0	0	26	26
14	0	0	0	30	30
15	0	0	0	23	23
16	0	0	0	31	31
17	0	0	0	47	47
18	0	0	0	26	26
19	0	0	0	46	46
20	0	0	0	18	18
21	0	0	0	40	40
22	0	0	0	47	47
23	0	0	0	86	86
24	0	0	0	74	74
25	0	0	0	59	59
26	0	0	0	46	46
27	0	0	0	46	46
28	0	0	0	40	40
29	0	0	0	86	86
TOTALES	0	0	0	924	924

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Cuenta	DLLO. CONTRATISTA	REV. INTERVENTORIA	REV. CONTRATISTA	APROBADO INTERV	TOTAL ID
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Están pendientes por atención de observaciones de interventoría cero (0) ID. A la fecha hay 924 IDs aprobados por interventoría pertenecientes a las cuentas 1 (1 diseño) cuenta 2 (4 diseños), cuenta 3 (4 diseño), cuenta 4 (10 diseños), cuenta 5 (12 diseños), cuenta 6 (7 diseño), cuenta 7 (17 diseños), cuenta 8 (11 diseños), cuenta 9 (24 diseños), cuenta 10 (19 diseños), cuenta 11 (21 diseños), cuenta 12 (23 diseños), cuenta 13 (26 diseños), cuenta 14 (30 diseños), cuenta 15 (23 diseños), cuenta 16 (31 diseños), cuenta 17 (47 diseños), cuenta 18 (26 diseños), cuenta 19 (46 diseños), cuenta 20 (18 diseños), cuenta 21 (40 diseños), cuenta 22 (47 diseños), cuenta 23 (86 diseños), cuenta 24 (74 diseños), cuenta 25 (59 diseños), cuenta 26 (46 diseños), cuenta 27 (46 diseños), cuenta 28 (40 diseños) y cuenta 29 (86 diseños).

Se relaciona el estado de los ID entregados para georreferenciación a la fecha de corte del presente informe:




Ilustración 13. Estado de la revisión de georreferenciación por interventoría.

Fuente: Consorcio SV Bogotá.




Ilustración 14. Estado de la revisión de georreferenciación por SDM

Fuente: Consorcio SV Bogotá.




Ilustración 15. Estado por cuentas de la revisión de georreferenciación por interventoría


Fuente: Consorcio SV Bogotá.

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	 
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

Tabla 45. Estado actual de seguimiento a la georreferenciación

Cuenta	DLLO. CONTRATISTA	REV. INTERVENTORÍA	REV. CONTRATISTA	APROBADO INTER	TOTAL, ID
1	0	0	0	1	1
2	0	0	0	4	4
3	0	0	0	4	4
4	0	0	0	10	10
5	0	0	0	12	12
6	0	0	0	7	7
7	0	0	0	17	17
8	0	0	0	11	11
9	0	0	0	24	24
10	0	0	0	19	19
11	0	0	0	21	21
12	0	0	0	23	23
13	0	0	0	26	26
14	0	0	0	30	30
15	0	0	0	23	23
16	0	0	0	31	31
17	0	0	0	47	47
18	0	0	0	26	26
19	0	0	0	46	46
20	0	0	0	18	18
21	0	0	0	40	40
22	0	0	0	47	47
23	0	0	0	86	86
24	0	0	0	74	74
25	0	0	0	59	59
26	0	0	0	46	46
27	0	0	0	46	46
28	0	0	0	40	40
29	0	0	0	86	86
TOTALES	0	0	0	924	924
	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Atentamente,



Pedro A. Martínez Gutiérrez
Tecnólogo en Georreferenciación
Consortio SV Bogotá

CONSORCIO SV BOGOTÁ	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)	
Contrato 2021-2013	INFORME FINAL	V.0

20. CONCLUSIONES

- La interventoría realizó inspección al almacenamiento donde están la señalización vertical que se programaron instalar en el periodo, se realizó la inspección visual y de ensayos cumpliendo con lo exigido en los pliegos.
- Esta interventoría realizó el seguimiento a la aplicación de los diferentes materiales para la implementación de la señalización horizontal y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las normas.
- El Contratista tuvo cumplimiento al Plan de Inspección y Ensayos para las actividades de demarcación, igualmente la Interventoría en sus funciones de verificación y Supervisión dio cumplimiento al propio.
- El Contratista tuvo cumplimiento a las obligaciones SST y Gestión Ambiental acorde a los requerimientos de los Pliegos de Condiciones y a las obligaciones contractuales del Contrato, la Interventoría en sus funciones propias de Supervisión y Verificación convalidó lo reportado por el Contratista en su informe del presente periodo anexo al presente. Así mismo la Interventoría cumplió con sus funciones.
- El contratista cumplió con el protocolo de Bioseguridad acorde a los requerimientos de los Pliegos de condiciones y a los requerimientos del contrato al respecto, la Interventoría en sus funciones de Supervisión y Control convalido lo reportado por el Contratista en su informe del periodo. Así mismo la Interventoría dio cumplimiento a sus funciones propias.
- Se ha notificado al contratista el cumplimiento de las **Obligaciones específicas del contratista; Numeral 20:** *"Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales."* y *clausula 20 "Inexistencia de relación entre la entidad y el contratista"*.

Con el fin de evidenciar Paz y Salvo por todo concepto y totalidad al personal Subcontratista y empleado bajo el contrato 2021-2020.

- El valor total facturado acumulado en el **Contrato de Obra No. 2021 – 2020**, corresponde a un valor de **\$ 17'571.070.003** correspondiente a 98.55% en

<p>CONSORCIO SV BOGOTÁ</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."- (LOTE 2)</p>	
<p>Contrato 2021-2013</p>	<p>INFORME FINAL</p>	<p>V.0</p>

porcentaje de ejecución. En la presente acta liquidación el contratista facturará la rete garantía de 5% correspondiente a un valor **\$878.553.502**.

- Como se mencionó en el balance presupuestal de la interventoría. El día 14 de junio de 2024 la interventoría mediante comunicado CSVB-INV-1068-2024, generó la devolución del acta No. 29 del contrato de obra por un valor de \$1.114.329.521, motivo por el cual el contratista no realizó la entrega efectiva de las 174 señales a patio de SDM. De las 713 señales conciliadas correspondiente al ítem No. 28 Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)", el contratista entregó 539 señales. El contratista en última versión radica el acta No. 29 por un valor de 1.111.401.461 con los ajustes pertinentes. Por lo expuesto anteriormente, conforme avance de obra, la interventoría procederá a descontar dicho recurso en su acta de recibo final y de liquidación un valor de \$ 370.738, lo cual presenta un saldo por facturar de \$ 370.366.304.
- El valor total facturado acumulado en el **Contrato de Interventoría No. 2021-2013**, corresponde a un valor de **\$ 3.310.496.421**, correspondiente al mismo porcentaje de ejecución del contratista. En la presente acta de liquidación la interventoría facturará un valor de **\$ 370.366.304**.
- Cabe resaltar que para el acta No. 04 el contratista facturó un valor de \$ 435.005.210, y según registro en certificado expedido por secretaría de hacienda se efectuó un giro por valor de \$ 435.005.209, lo cual se tendrá en cuenta este ajuste en el acta de liquidación del contrato de obra No. 2021-2020, adicionando un peso (\$1), al favor de contratista.
- Se presenta el acta de terminación con las debidas constancias con respecto a información general, estado financiero, estado presupuestal, estado de las garantías y acuerdo mutuo con Secretaría Distrital de Movilidad en el que se precisa se precisa que, el día 05 de septiembre de 2023 la interventoría radicó ante la Secretaría Distrital de Movilidad mediante formulario de radicación con número de radicado 202361203961052, el apremio de multa por el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 2021-2020, como recomendación a la entidad el inicio del proceso sancionatorio, por el atraso que incurrió el contratista, adicional por la no vinculación del porcentaje mínimo de personal vulnerable, femenino y cuadrillas para implementación. Hoy 16 enero de 2024, la interventoría mediante comunicado CSVB-INV-1018-2024, radicó la última versión de este informe de incumplimiento. Lo cual se encuentra en revisión por parte de la entidad.