

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
1	1	PRELIMINARES			-							-	-	-	-	-
1.1	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	11.340	92.648.237			8.170,04	92.648.236.59	8.170,04		8.170,04	92.648.237	-	92.648.237	-
1.1.2	1.1.2	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2.253.852	22.538.520			10,00	22.538.520,00	6,00		6,00	13.523.112	-	13.523.112	4,0
1.1.3	1.1.3	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	51.802	18.729.531			795,30	41.198.130,60	795,30		795,30	41.198.131	-	41.198.131	-
1.2	1.2	EXCAVACIONES			-			-	-	-		-	-	-	-	-
1.2.1	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19.362	398.754.564			13.594,70	263.220.563,97	10.738,00		10.738,00	207.909.216	-	207.909.216	2.856,7
1.2.2	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	54.080	43.215.999			799,11	43.215.998,59	492,30		492,30	26.623.733	-	26.623.733	306,8
2	2	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1	2.1	CIMENTACION			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.1	2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A	ML	262.969	1.565.956.728			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.2	2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A	ML	330.417	1.478.814.325			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.3	APU-1	PILOTE PRE EXCAVADO D=60 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A	ML	399.154	774.518.422			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.4	APU-2	PILOTE PRE EXCAVADO D=70 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A	ML	480.669	89.548.635			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.5	2.3	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	361.858	27.478.049			34,67	12.545.616,86	34,67		34,67	12.544.021	-	12.544.021	0,0
2.1.6	APU-3	CONCRETO PARA DADOS DE F'c 28 Mpa	M3	696.261	39.441.793			45,26	31.511.084,43	44,95		44,95	31.298.150	-	31.298.150	0,3
2.1.7	APU-4	CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35 Mpa	M3	1.465.725	586.619.495			289,96	425.003.075,32	282,22		282,22	413.662.626	-	413.662.626	7,7
2.1.8	APU-5	CONCRETO PARA PANTALLAS F'c 35 Mpa	M3	1.412.454	76.981.088			210,68	297.578.898,60	208,87	0,11	208,97	295.012.839	154.268,23	295.167.107	1,7
2.1.9	APU-6	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN F'c 28 Mpa	M3	696.261	1.075.685.101			-	-	-		-	-	-	-	-
2.1.10	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	315.730	70.687.274			83,09	26.232.606,80	67,44		67,44	21.293.199	-	21.293.199	15,6
2.2	2.2	RELLENOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.2.1	16.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	83.154	99.674.089			8.037,29	668.332.812,66	5.774,55		5.774,55	480.177.293	-	480.177.293	2.262,7
2.2.2	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	23.089	31.118.911			12.347,32	285.087.259,97	9.202,53		9.202,53	212.477.215	-	212.477.215	3.144,8
2.3	2.3	MUROS DE CONTENCIÓN			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.3.1	APU-7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO F'c 35 Mpa, H=2 a 4 m	M3	1.417.919	50.397.152			22,45	31.834.663,65	22,45		22,45	31.834.664	-	31.834.664	-
2.4	2.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.4.1	APU-8	CONCRETO PARA PLACAS AEREA, VIGAS Y VIGUETAS F'c 28 Mpa	M3	819.208	1.747.479.461			-	-	-		-	-	-	-	-
2.4.2	APU-9	CONCRETO PARA BORDILLO F'c 28 Mpa	M3	960.608	2.616.696			8,89	8.539.805,12	3,89		3,89	3.738.686	-	3.738.686	5,0
2.4.3	APU-10	CONCRETO PARA PLACA LUCERNARIA e=0.30, F'c 28 Mpa	M2	129.731	2.124.786			49,88	6.470.982,28	41,57		41,57	5.393.437	-	5.393.437	8,3
2.4.4	APU-11	CONCRETO PARA COLUMNETA F'c 35 Mpa	M3	1.465.235	1.224.936			-	-	-		-	-	-	-	-
2.4.5	APU-12	CONCRETO PARA RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS F'c 5000 PSI	M3	1.376.087	34.786.709			17,78	24.465.037,95	16,75		16,75	23.061.801	-	23.061.801	1,0
2.4.6	5.5	CONCRETO PARA DINTELES	ML	60.724	24.055.084			-	-	-		-	-	-	-	-
2.4.7	4.1	ALIGERAMIENTO PARA PLACA DE ENTREPISO (H=0.10-0.80 m)	M2	47.886	241.852.215			-	-	-		-	-	-	-	-
2.4.9	APU-13	CINTA PVC O-22	ML	72.983	7.480.758			59,04	4.308.916,32	59,04		59,04	4.308.916	-	4.308.916	-
2.4.10		CONCRETO PARA RAMPA Y ESCALERA EXTERIOR 1	M3	1.189.299	148.358.797			125,94	149.780.316,06	107,72		107,72	128.115.213	-	128.115.213	18,2
2.5	2.5	RAMPAS			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.5.1	APU-14	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 4000 PSI	M2	519.573	47.400.645			89,36	46.429.043,28	87,93		87,93	45.688.132	-	45.688.132	1,4
2.6	2.6	ELEMENTOS ESPECIALES EN CONCRETO			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.6.1	APU-15	CONCRETO PARA GRADERIAS DE F'c 28 Mpa	M3	1.229.312	56.576.380			152,32	187.252.792,96	152,32		152,32	187.252.793	-	187.252.793	-
2.7	2.7	REFERENCIA A DETALLES DE ESCALERAS			-			-	-	-		-	-	-	-	-
2.7.1	4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.067.480	32.599.345			33,31	35.562.843,53	32,03		32,03	34.188.654	-	34.188.654	1,3
2.8	2.8	MURO NO ESTRUCTURAL			-			-	-	-		-	-	-	-	-



ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2.8.1	APU-16	CONCRETO MURO FACHADAS E=0.12 M Fc= 21 Mpa	M3	1.067.480	61.295.983			38,30	40.879.678,53	18,54		18,54	19.790.117	-	19.790.117	19,8	21.089.561
3	3	ACERO ESTRUCTURAL,			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
3,1	3,1	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS, DIAGONALES Y ARRIOSTRAMIENTOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.1.1	4,22	SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.	KG	8.172	5.483.328.466	3.000,00		642.817,50	5.253.104.610,00	639.757,43	2.618,04	642.375,47	5.228.097.727	21.394.638,95	5.249.492.366	442,0	3.612.244
3.1.2	4,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.	KG	10.321	241.665.607			21.000,00	216.741.000,00	18.280,36		18.280,36	188.671.561	-	188.671.561	2.719,6	28.069.439
3.1.3	APU-16	CERCHA ESPACIAL METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	18.663	2.975.898.483			105.300,00	1.965.213.900,00	96.673,53	513,58	97.187,11	1.804.218.039	9.585.031,26	1.813.803.071	8.112,9	151.410.829
3.1.4	APU-17	ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS METÁLICAS	KG	16.275	427.645.804			28.024,10	456.092.211,23	26.531,54	-	26.531,54	431.800.756	-	431.800.756	1.492,6	24.291.455
4	4	MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4,1	4,1	MUROS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.1	5.17	MURO EN BLOQUE N° 5 E= 0.12 M	M2	46.767	602.871.788			8.932,54	417.748.035,79	8.766,29	69,83	8.836,12	409.973.235	3.265.529,16	413.238.764	96,4	4.509.272
4.1.2	APU-39	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.08 M	M3	507.784	721.460			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.3	APU-40	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.10 M	M3	547.118	57.041.880			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.4	APU-41	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.12 M	M3	572.325	30.365.554			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.5	APU-42	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.20 M	M3	625.786	239.330.043			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.6	APU-43	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.30 M	M3	721.258	24.760.499			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.7	APU-44	MURO ACUSTICO PREFABRICADO CARA EN CEMENTO MICROPERFORADO	M2	1.047.669	488.093.586	361,95		42,00	43.998.248,57	-		-	-	-	-	42,0	43.998.249
4.1.8	APU-45	MURO EN BLOQUE DESBORDANTE DE ESPEJO DE AGUA	M2	50.124	192.950			3,85	192.949,83	-		-	-	-	-	3,8	192.950
4.1.9	5.35	MURO DE CERRAMIENTO PARA TERRAZA	M2	53.251	23.719.215			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.10	APU-46	MURO ACUSTICO DE E=0.15 M	M2	117.642	11.585.608			98,48	11.585.607,68	-		-	-	-	-	98,5	11.585.608
4.1.11	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M	M2	99.499	48.762.669	7,64		497,64	49.514.682,36	452,31	45,33	497,64	45.004.393	4.510.289,67	49.514.682	-	-
4,2	4,2	PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE MUROS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.1	6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	24.967	26.685.366			2.100,00	52.430.700,00	2.047,12		2.047,12	51.110.445	-	51.110.445	52,9	1.320.255
4.2.2	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	20.651	305.672.607			14.401,83	297.412.206,80	14.166,39	168,48	14.334,87	292.550.112	3.479.334,17	296.029.446	67,0	1.382.761
4.2.3	18.16	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR BLANCO.	M2	18.893	53.047.454			2.373,57	44.843.839,12	-		-	-	-	-	2.373,6	44.843.839
4.2.4	18.16	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR NEGRO.	M2	18.893	128.228.089			4.625,07	87.381.485,30	-		-	-	-	-	4.625,1	87.381.485
4.2.5	18.16	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR GRIS.	M2	18.893	26.878.254			1.200,68	22.684.409,45	-		-	-	-	-	1.200,7	22.684.409
4.2.6	APU-47	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	M2	21.330	3.353.671			128,62	2.743.357,95	-		-	-	-	-	128,6	2.743.358
4.2.7	APU-48	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR VERDE PISTACHO	M2	21.330	1.235.257			54,42	1.160.842,59	-		-	-	-	-	54,4	1.160.843
4.2.8	APU-49	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO BRILLO DE SOL	M2	21.330	1.246.589			54,66	1.165.812,48	-		-	-	-	-	54,7	1.165.812
4.2.9	APU-50	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CLARO	M2	21.330	18.726.999			933,69	19.915.671,69	-		-	-	-	-	933,7	19.915.672
4.2.10	APU-51	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR GRIS OSCURO	M2	21.330	9.312.484			436,59	9.312.484,32	-		-	-	-	-	436,6	9.312.484
4.2.11	APU-52	ACABADO EN PAÑETE IMPERMEABILIZADA Y PINTURA PARA EXTERIOR COLOR NEGRO	M2	28.664	46.550.961			1.624,02	46.550.961,16	-		-	-	-	-	1.624,0	46.550.961
4.2.12	APU-53	ACABADO EN ENCHAPE PORCELANATO PISO PARED 30x80 COLOR GRIS OSCURO	M2	160.203	57.795.812			355,29	56.918.203,46	-	144,04	144,04	-	23.075.640,12	23.075.640	211,2	33.842.563
4.2.13	APU-54	ACABADO EN ENCHAPE PORCELANATO PISO PARED 45x90 COLOR GRIS OSCURO	M2	187.987	87.257.550			566,21	106.440.119,27	-	504,68	504,68	-	94.873.279,16	94.873.279	61,5	11.566.840

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
4.2.14	APU-55	ACABADO EN ENCHAPE CERAMICO PISO PARED 30X30 COLOR BLANCO	M2	118.012	19.160.641			162,36	19.160.640,74	-	34,34	34,34	-	4.052.532,08	4.052.532	128,0	15.108.109
4.2.15	APU-56	ACABADO EN ENCHAPE RE10 FORMATO 60X30 NIÑOS	M2	160.203	10.653.355	110,00		175,67	28.142.220,20	-	138,53	138,53	-	22.192.921,59	22.192.922	37,1	5.949.299
4.2.16	APU-57	ACABADO EN ENCHAPE PARA BAÑOS T1	M2	187.987	27.970.135			148,79	27.970.134,56	-		-	-	-	-	148,8	27.970.135
4.2.17	APU-58	ACABADO FORMATO A 0.60X0.30 PARA BAÑO B	M2	171.523	272.207			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.18	APU-59	ACABADO FORMATO A 0.90X0.40 PARA BAÑO B2	M2	174.989	35.188.363			201,09	35.188.363,02	-		-	-	-	-	201,1	35.188.363
4.2.19	APU-60	ACABADO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO 2 1 2 RE 20	M2	117.642	122.110.835			2.940,33	345.906.301,86	850,26		850,26	100.026.693	-	100.026.693	2.090,1	245.879.609
4.2.20	APU-61	ACABADO EN CHAPILLA TIPO FLORMORADO MALLADO	M2	136.745	5.428.248			39,70	5.428.248,39	-		-	-	-	-	39,7	5.428.248
5	5	ACABADOS DE PISOS Y CIELO RASOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5,1	5,1	PISOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.1	APU-62	PISO EN MADERA ZAPAN MACHIHEMBRADO	M2	234.385	253.977.242			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.2	APU-63	PISO EN GRANITO PULIDO FORMATO 33X33	M2	225.993	184.308.591			818,12	184.889.393,16	300,13	385,13	685,26	67.827.279	87.036.684,09	154.863.963	132,9	30.025.430
5.1.3	APU-64	PISO EN PIEDRA MUÑECA FORMATO 40X100 CM	M2	215.822	445.389.703			2.712,13	585.337.320,86	845,48	1.419,40	2.264,88	182.473.185	306.337.746,80	488.810.931	447,3	96.526.390
5.1.4	APU-65	PISO EN PORCELANATO TRAFICO 4 FORMATO 45X90	M2	185.859	56.759.480	240,00		533,41	99.139.049,19	-	333,59	333,59	-	62.000.703,81	62.000.704	199,8	37.138.345
5.1.5	APU-66	PISO EN PORCELANATO TRAFICO PESADO FORMATO 30X60	M2	144.797	15.006.761			100,43	14.541.962,71	-		-	-	-	-	100,4	14.541.963
5.1.6	APU-67	PISO EN MARMOL FORMATO 1 2 45X90 CM	M2	146.546	39.486.820			269,77	39.533.714,42	-		-	-	-	-	269,8	39.533.714
5.1.7	14.23	PISO VINILICO HETEROGENEO ACUSTICO 3MM FORMATO ROLLO	M2	57.647	7.372.475			117,06	6.748.157,82	-		-	-	-	-	117,1	6.748.158
5.1.8	14.22	PISO VINILICO HOMOGENEO 2MM FORMATO ROLLO	M2	49.834	12.622.952			293,43	14.622.790,62	-		-	-	-	-	293,4	14.622.791
5.1.9	APU-68	PISO EN BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30X30 COLOR BLANCO	M2	115.884	5.397.877			43,18	5.004.218,77	-		-	-	-	-	43,2	5.004.219
5.1.10	APU-69	PISO EN PIEDRA FRANCESA COLOR OXIDO FORMATO 30X60	M2	131.319	17.843.626			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.11	APU-70	PISO EN ALFOMBRA MODULAR 4MM FORMATO 60X60	M2	187.048	216.945.752			1.124,91	210.412.165,68	-		-	-	-	-	1.124,9	210.412.166
5.1.12	APU-71	PISO PREFABRICADO EN CONCRETO CONCRETO GRIS	M2	97.061	329.736.600			4.168,28	404.577.425,08	2.124,68	340,47	2.465,15	206.223.527	33.046.358,67	239.269.886	1.703,1	165.307.539
5.1.13	5.1-URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6 CM	M2	76.770	232.411.195			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.14	14.17	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO	ML	53.641	6.153.159			114,71	6.153.159,11	-		-	-	-	-	114,7	6.153.159
5.1.15	14.18	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA PISO VINILICO HOMOGENEO 2 MM	ML	25.666	4.537.492			176,85	4.539.134,76	-		-	-	-	-	176,9	4.539.135
5.1.16	14.19	GUARDAESCOBA PORCELANATO	ML	21.211	1.428.561			410,20	8.700.709,78	-	77,65	77,65	-	1.647.034,15	1.647.034	332,5	7.053.676
5.1.17	14.2	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO	ML	86.601	49.261.247			568,83	49.261.246,83	-		-	-	-	-	568,8	49.261.247
5.1.18	14.21	GUARDAESCOBA SAPAN	ML	38.615	20.153.555			665,24	25.688.358,45	-		-	-	-	-	665,2	25.688.358
5.1.19	14.22	GUARDAESCOBA PIEDRA MUÑECA	ML	107.132	118.120.529			1.997,77	214.025.095,64	85,00	226,70	311,70	9.106.220	24.286.824,40	33.393.044	1.686,1	180.632.051
5,2	5,2	CIELOS RASOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.2.1	15.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL PLACAS DE TABLA YESO CARTON JOINT COMPOUND 1/2" TIPO "DRY WALL", GYPLAC O EQUIVALENTE, CON DILATACION PERIMETRAL EN 7" DE 1 CM.O SEGUN DETALLE	M2	65.340	71.608.720			823,91	53.834.279,40	-		-	-	-	-	823,9	53.834.279
5.2.2	15.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL PLACAS DE TABLA YESO CARTON JOINT COMPOUND 1/2" TIPO "DRY WALL", GYPLAC O EQUIVALENTE, CON DILATACION PERIMETRAL EN 7" DE 1 CM.O SEGUN DETALLE	M2	65.340	8.864.678			34,88	2.279.059,20	-		-	-	-	-	34,9	2.279.059
5.2.3	APU-72	CIELO RASO TIPO BAFFLE	M2	830.348	134.225.754	34,00		196,31	163.005.615,88	-	184,61	184,61	-	153.294.114,78	153.294.115	11,7	9.711.501
5.2.4	APU-73	CIELO RASO EN LAMINA TRIPLEX ACABADO EN FLORMORADO MALLADO	M2	114.145	117.472.327			1.192,11	136.073.395,95	-		-	-	-	-	1.192,1	136.073.396
5.2.5	APU-74	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	M2	74.721	29.608.943			382,59	28.587.507,39	-		-	-	-	-	382,6	28.587.507

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO		CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.2.6	15.4	CIELO RASO DESCOLGADO EN PLACA ACUSTICA-ARQUITECTONICA FORMATO CUADRADO	M2	79.157	3.113.245			-	-	-		-	-	-	-	-	
5.2.7	APU-75	CIELO RASO FALSO SUPERBOARD 1/2" COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ACÚSTICO	M2	95.952	158.496.392			135,29	12.981.346,08	-		-	-	-	135,3	12.981.346	
5.3	5.3	SISTEMA DE FACHADA ESPECIALIZADA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	
5.3.1	APU-76	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MÓDULOS GRC COLOR NEGRO ACABADO TONGA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, PANELES EN GRC SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	M2	822.775	1.062.406.573			-	-	-		-	-	-	-	-	
5.3.2	APU-77	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MÓDULOS GRC COLOR GRIS NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, PANELES EN GRC SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, MODULACIÓN	M2	822.875	1.235.174.823			-	-	-		-	-	-	-	-	
5.3.3	APU-78	MURO METALICO EN LAMINA PLEGADA	M2	143.678	876.723			6,10	876.723,16	-		-	-	-	6,1	876.723	
5.3.4	APU-79	CORTA VIENTOS EN VIDRIO 4+4	M2	367.023	16.659.725			45,39	16.659.724,50	-		-	-	-	45,4	16.659.725	
6	6	RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE			-			-	-	-		-	-	-	-	-	
6.1	6.1	ACOMETIDA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	
6.1.1	N/A	DERECHOS DE CONEXIÓN RED DE ACUEDUCTO	UN	2.363.391	2.363.391			1,00	2.363.391,00	-		-	-	-	1,0	2.363.391	
6.1.2	11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	3.682.006			300,00	4.981.500,00	-		-	-	-	300,0	4.981.500	
6.1.3	11,35	REGISTRO 1"	UN	122.038	122.038			1,00	122.038,00	-		-	-	-	1,0	122.038	
6.1.4	APU RCI-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1"	UN	71.624	71.624			1,00	71.624,00	-		-	-	-	1,0	71.624	
6.1.5	APU RCI-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT VÁLVULA DE FLOTADOR COBRE 1"	UN	207.500	207.500			1,00	207.500,00	-		-	-	-	1,0	207.500	
6.1.6	APU RCI-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 1" (ENTRADA)	UN	54.500	54.500			3,00	163.500,00	3,00		3,00	163.500	-	163.500	-	
6.1.7	APU RSAP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 3"	UN	351.817	1.055.451			3,00	1.055.451,00	-		-	-	-	3,0	1.055.451	
6.1.8	APU RSAP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 3"	UN	404.219	404.219			1,00	404.219,00	-		-	-	-	1,0	404.219	
6.1.9	APU RSAP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 3"	UN	117.142	351.426			4,00	468.568,00	4,00		4,00	468.568	-	468.568	-	
6.1.10	APU RSAP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO POTENCIA 14 HP, CDT=53,72 mca Q=11,02 LTS INCLUYE SUPLENCIA 50% (7HP)	UN	23.249.564	23.249.564			1,00	23.249.564,00	0,80		0,80	18.599.651	-	18.599.651	0,2	4.649.913
6.2	6.2	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	
6.2.1	APU RSAP-5	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE SUMINISTRO 3"	ML	88.459	10.702.982			122,99	10.879.572,41	122,62		122,62	10.846.843	-	10.846.843	0,4	32.730
6.2.2	11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	57.957	825.963			-	-	-		-	-	-	-	-	
6.2.3	11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	37.436	10.146.436			371,03	13.890.036,31	258,93		258,93	9.693.303	-	9.693.303	112,1	4.196.733
6.2.4	11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	26.486	2.877.799			168,65	4.466.959,25	111,75		111,75	2.959.811	-	2.959.811	56,9	1.507.149
6.2.5	APU RSAP-6	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	24.068	165.499			-	-	-		-	-	-	-	-	
6.2.6	11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	278.957			80,00	1.328.400,00	44,28		44,28	735.269	-	735.269	35,7	593.131
6.2.7	11,3	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	3.001.676			340,35	4.250.576,20	296,92		296,92	3.708.234	-	3.708.234	43,4	542.342
6.2.8	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	2.591.910			258,13	2.591.910,44	154,07		154,07	1.547.017	-	1.547.017	104,1	1.044.894
6.2.9	11,4	REGISTRO 2"	UN	312.923	7.823.075			25,00	7.823.075,00	23,00		23,00	7.197.229	-	7.197.229	2,0	625.846
6.2.10	11,38	REGISTRO 1 1/2"	UN	206.161	2.473.932			14,00	2.886.254,00	14,00		14,00	2.886.254	-	2.886.254	-	-
6.2.11	11,37	REGISTRO 3/4"	UN	86.261	431.305			9,00	776.349,00	9,00		9,00	776.349	-	776.349	-	-
6.2.12	11,36	REGISTRO 1/2"	UN	68.327	1.093.232			16,00	1.093.232,00	13,00		13,00	888.251	-	888.251	3,0	204.981
6.2.13	14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	86.261	5.003.138			62,00	5.348.182,00	-		-	-	-	62,0	5.348.182	
6.2.14	11,12	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	460.152			14,00	585.648,00	-		-	-	-	14,0	585.648	
6.2.15	11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UN	76.070	1.749.610			23,00	1.749.610,00	19,00		19,00	1.445.330	-	1.445.330	4,0	304.286

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.2.16	11,17	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 3/4"	UN	80.406	8.603.442			107,00	8.603.442,00	93,00		93,00	7.477.758	-	7.477.758	14,0	1.125.684
6.2.17	APU RSAP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1 1/2"	UN	146.016	8.468.928			58,00	8.468.928,00	39,00		39,00	5.694.624	-	5.694.624	19,0	2.774.304
6.3	6.3	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA CALIENTE			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.3.1	APU RSAP-8	RED SUMINISTRO CPVC 1"	ML	29.833	2.141.287			121,78	3.632.937,44	67,62		67,62	2.017.307	-	2.017.307	54,2	1.615.630
6.3.2	11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	20.112	2.309.984			264,86	5.326.783,87	78,17		78,17	1.572.155	-	1.572.155	186,7	3.754.629
6.3.3	APU RSAP-9	RED SUMINISTRO CPVC 1 1/4"	ML	53.551	2.793.509			112,17	6.006.569,34	42,64		42,64	2.283.415	-	2.283.415	69,5	3.723.155
6.3.4	APU RSAP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CPVC 3/4"	UN	84.872	424.360			5,00	424.360,00	3,00		3,00	254.616	-	254.616	2,0	169.744
6.3.5	11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	100.698	1.309.074			13,00	1.309.074,00	13,00		13,00	1.309.074	-	1.309.074	-	-
6.3.6	APU RSAP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR SOLAR 150 LTS	UN	3.608.089	10.824.267			3,00	10.824.267,00	-		-	-	-	-	3,0	10.824.267
6.3.7	APU RSAP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR THERM 8000 S 30 LTS O SIMILAR	UN	7.678.813	15.357.626			2,00	15.357.626,00	-		-	-	-	-	2,0	15.357.626
6.4	6.4	RED DE RIEGO			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.4.1	11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	393.414			63,69	1.057.613,96	13,27		13,27	220.348	-	220.348	50,4	837.266
6.4.2	11,3	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	1.050.801			184,14	2.299.700,73	43,97		43,97	549.141	-	549.141	140,2	1.750.559
6.4.3	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	613.087			141,06	1.416.367,39	72,21		72,21	725.061	-	725.061	68,8	691.307
6.4.4	11,12	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	418.320			10,00	418.320,00	-		-	-	-	-	10,0	418.320
6.4.5	APU RSAP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO EYECTOR 2 HP	UN	3.772.498	3.772.498			1,00	3.772.498,00	0,80		0,80	3.017.998	-	3.017.998	0,2	754.500
6.5	6.5	RED DE ESPEJO DE AGUA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.5.1	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	262.605			45,00	451.845,00	3,80		3,80	38.156	-	38.156	41,2	413.689
6.5.2	APU RSAP-14	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO 0.5 HP CDT= 18,2 m.ca. Q= 0.14 LTS	UN	1.414.672	1.414.672			1,00	1.414.672,00	0,80		0,80	1.131.738	-	1.131.738	0,2	282.934
6.5.3	APU RSAP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 2 M3	UN	991.580	991.580			1,00	991.580,00	-		-	-	-	-	1,0	991.580
6.5.4	APU RSAP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE FLOTADOR 1/2"	UN	120.979	120.979			1,00	120.979,00	-		-	-	-	-	1,0	120.979
6.5.5	11,12	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	41.832			1,00	41.832,00	-		-	-	-	-	1,0	41.832
6.6	6.6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.1	APU RSAP-17	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO COLOR PLANO, LLAVULA INTERVALLADA DE EMBOYADO	UN	1.172.464	57.450.736			43,00	50.415.952,00	-		-	-	-	-	43,0	50.415.952
6.6.2	APU RSAP-18	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	1.217.623	7.305.738			6,00	7.305.738,00	-		-	-	-	-	6,0	7.305.738
6.6.3	APU RSAP-19	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	3.860.667	212.336.685			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.4	APU RSAP-20	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	4.046.796	84.982.716			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.5	APU RSAP-21	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	1.296.230	14.258.530			11,00	14.258.530,00	-		-	-	-	-	11,0	14.258.530
6.6.6	APU RSAP-22	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	327.140	1.962.840			6,00	1.962.840,00	-		-	-	-	-	6,0	1.962.840
6.6.7	APU RSAP-23	FRASEO DE ENTRADA POSTERIOR LINEA INSTITUCIONAL INCLUTE PIZCOCHO DE SEGURIDAD LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO	UN	606.384	7.882.992			13,00	7.882.992,00	-		-	-	-	-	13,0	7.882.992
6.6.8	APU RSAP-24	MESON EN GRANITO POLIDO ESPESOR 5 CM, ACABADOS Y FILOS SEGUN	M2	305.650	17.724.644			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.9	APU RSAP-25	SANITARIO DE TANGENTE LINEA INSTITUCIONAL CON BIZCOCHO DOLOR	UN	754.258	5.279.806			6,00	4.525.548,00	-		-	-	-	-	6,0	4.525.548
6.6.10	APU RSAP-26	SECADOR DE MANOS EN FIERRO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO	UN	1.015.308	19.290.852			27,00	27.413.316,00	-		-	-	-	-	27,0	27.413.316
6.6.11	APU RSAP-27	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD	UN	374.396	14.227.048			38,00	14.227.048,00	-		-	-	-	-	38,0	14.227.048
6.6.12	APU RSAP-28	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD	UN	410.363	13.131.616			32,00	13.131.616,00	-		-	-	-	-	32,0	13.131.616
6.6.13	APU RSAP-29	BARRA DE SEGURIDAD PARA MURO DE ACERO INOXIDABLE POLIDO, CON	UN	287.636	2.013.452			7,00	2.013.452,00	-		-	-	-	-	7,0	2.013.452
6.6.14	APU RSAP-30	ESPEJO EN VIDRIO ESPESOR 5MM CALIDAD CRISTAL O SIMILAR (SIN LA	M2	68.797	4.532.346			65,88	4.532.346,36	-		-	-	-	-	65,9	4.532.346
6.6.15	APU RSAP-31	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE, CON	UN	108.450	4.012.650			37,00	4.012.650,00	-		-	-	-	-	37,0	4.012.650
7	7	DESAGÜES AGUAS RESIDUALES			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1	7.1	RED DE DESAGÜES			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.1	11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	29.673	5.039.992			269,85	8.007.291,69	176,77		176,77	5.245.296	-	5.245.296	93,1	2.761.995

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
						CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7.1.2	11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	40.803	2.805.627			128,76	5.253.794,28	74,62		74,62	3.044.720	-	3.044.720	54,1	2.209.074
7.1.3	11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55.299	22.968.230			565,35	31.263.079,51	425,14		425,14	23.509.817	-	23.509.817	140,2	7.753.263
7.1.4	11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	100.788	10.059.439			179,81	18.122.690,28	146,84		146,84	14.799.710	-	14.799.710	33,0	3.322.980
7.1.5	3,25-URB	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	55.349	138.323			54,76	3.030.911,24	54,76		54,76	3.030.911	-	3.030.911	-	-
7.1.6	APU AR-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	156.107	2.845.768			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.7	11,41	REVENTILACIÓN 2"	ML	20.921	1.204.263			137,56	2.877.942,97	15,75		15,75	329.506	-	329.506	121,8	2.548.437
7.1.8	APU AR-2	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS 60X60	UN	6.669.869	6.669.869			1,00	6.669.869,00	-		-	-	-	-	1,0	6.669.869
7.1.9	APU AR-3	SUMINISTRO E INSTALACION TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	38.455	76.910			50,00	1.922.750,00	-		-	-	-	-	50,0	1.922.750
7.1.10	3,3	CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100	UN	511.980	511.980			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.11	3,5	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60	UN	292.402	6.725.246			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.12	APU AR-4	CAJA DE INSPECCIÓN 70 X 70	UN	412.262	2.061.310			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.13	3,6	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UN	376.335	376.335			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.14	APU AR-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA 3 HP	UN	4.011.119	8.022.238			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.1.15	APU AR-7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 8" RDE 32,5	ML	138.253	9.733.011			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7,2	7,2	PUNTOS SANITARIOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
7.2.1	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	81.395	11.965.065			147,00	11.965.065,00	120,00		120,00	9.767.400	-	9.767.400	27,0	2.197.665
7.2.2	11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	106.223	6.904.495			65,00	6.904.495,00	54,00		54,00	5.736.042	-	5.736.042	11,0	1.168.453
8	8	DESAGÜES AGUAS LLUVIAS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8,1	8,1	RED DE DESAGÜES			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.1.1	APU ALL-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO FRANCES	ML	96.561	163.100.494			538,14	51.963.336,54	448,14		448,14	43.272.847	-	43.272.847	90,0	8.690.490
8.1.2	11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	29.673	2.660.710			149,67	4.441.089,66	63,73		63,73	1.891.060	-	1.891.060	85,9	2.550.029
8.1.3	11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55.299	49.037.693			1.486,77	82.217.093,31	935,40		935,40	51.726.408	-	51.726.408	551,4	30.490.685
8.1.4	11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	100.788	15.353.006			212,33	21.400.285,80	131,09		131,09	13.212.299	-	13.212.299	81,2	8.187.987
8.1.5	3,25-URB	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	55.349	1.212.259			21,88	1.212.259,33	21,88		21,88	1.211.036	-	1.211.036	0,0	1.223
8.1.6	3,26-URB	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	77.968	1.078.383			14,01	1.092.331,68	14,01		14,01	1.092.332	-	1.092.332	-	-
8.1.7	3,27-URB	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	112.177	1.029.314			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.1.8	APU ALL-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	156.107	2.651.384			169,99	26.536.628,93	169,99		169,99	26.536.629	-	26.536.629	-	-
8.1.9	5,9-URB	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	93.864	7.751.184			82,49	7.751.184,32	-		-	-	-	-	82,5	7.751.184
8.1.10	APU ALL-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL MEDIA CAÑA DE 4"	ML	54.000	11.275.567			208,61	11.275.567,20	-		-	-	-	-	208,8	11.275.567
8.1.11	APU ALL-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL	ML	122.368	15.426.848			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.1.12	APU ALL-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RECTANGULAR 0.20m X 0.30m	ML	78.388	12.718.750			162,30	12.718.750,23	-		-	-	-	-	162,3	12.718.750
8.1.13	10,21	REJILLA PISO 0.30 M	ML	134.027	21.751.939			162,30	21.751.938,77	-		-	-	-	-	162,3	21.751.939
8.1.14	3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	43.870	2.456.720			56,00	2.456.720,00	20,00		20,00	877.400	-	877.400	36,0	1.579.320
8.1.15	APU ALL-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PARA SIFÓN 4"	UN	19.912	1.115.072			56,00	1.115.072,00	-		-	-	-	-	56,0	1.115.072
8.1.16	APU ALL-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN TIPO PUSH DE 4"	UN	94.903	189.806			2,00	189.806,00	-		-	-	-	-	2,0	189.806
8.1.17	APU ALL-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN 4" CON FILTRO EN GRAVA	UN	93.764	562.584			6,00	562.584,00	-		-	-	-	-	6,0	562.584
8.1.18	APU ALL-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	38.455	1.038.285			50,00	1.922.750,00	22,00		22,00	846.010	-	846.010	28,0	1.076.740
8.1.19	APU ALL-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN 6"	UN	81.225	162.450			8,00	649.800,00	-		-	-	-	-	8,0	649.800
8.1.20	3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	292.402	6.140.442			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.1.21	APU ALL-11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70	UN	412.262	1.738.786			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.1.22	APU ALL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE DESAGÜES PARA ESTACIÓN DE	UN	71.055	426.330			6,00	426.330,00	-		-	-	-	-	6,0	426.330
8,2	8,2	RED DE CONDENSADOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.2.1	APU ALL-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA	UN	57.917	115.834			2,00	115.834,00	2,00		2,00	115.834	-	115.834	-	-
8.2.2	APU ALL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA	UN	36.447	874.728			24,00	874.728,00	-		-	-	-	-	24,0	874.728
8.2.3	11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	26.486	127.496			6,00	158.916,00	-		-	-	-	-	6,0	158.916
8.2.4	11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	1.491.051			90,00	1.491.371,96	-		-	-	-	-	90,0	1.494.372
8.2.5	11,3	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	1.106.518			90,00	1.124.002,51	-		-	-	-	-	90,0	1.124.003
9	9	RED CONTRA INCENDIO			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
9,1	9,1	ACOMETIDA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
9.1.1	11,35	REGISTRO 1"	UN	122.038	122.038			1,00	122.038,00	-		-	-	-	-	1,0	122.038
9.1.2	APU RCI-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1"	UN	71.624	71.624			1,00	71.624,00	-		-	-	-	-	1,0	71.624
9.1.3	APU RCI-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT VÁLVULA DE FLOTADOR COBRE 1"	UN	207.500	207.500			1,00	207.500,00	-		-	-	-	-	1,0	207.500
9.1.4	APU RCI-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 1" (ENTRADA)	UN	54.500	54.500			1,00	54.500,00	-		-	-	-	-	1,0	54.500
9.1.5	APU RCI-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 6" (SUCCIÓN, LAVADO, RETORNO)	UN	220.787	662.361			3,00	662.361,00	3,00		3,00	662.361	-	662.361	-	-
9.1.6	APU RCI-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 6"	UN	1.181.296	3.543.888			3,00	3.543.888,00	-		-	-	-	-	3,0	3.543.888
9.1.7	APU RCI-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE DE BOLA 6"	UN	4.860.330	4.860.330			1,00	4.860.330,00	-		-	-	-	-	1,0	4.860.330

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCINTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9.1.8	APU RCI-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LISTADO UL APROBADO FM P=70HP, Q=32.31 L/SEG, CDT=97MCA (INCLUYE BOMBA JOCKEY PARA EL 5% DEL CAUDAL TOTAL, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y TUBERÍA ACERO GALVANIZADO)	UN	140.619.402	140.619.402			1,00	140.619.402,00	0,50		0,50	70.309.701	-	70.309.701	0,5	70.309.701
9.2	9.2	RED DE DISTRIBUCIÓN		-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
9.2.1	APU RCI-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	335.342	15.250.784			115,48	38.724.724,08	-		-	-	-	-	115,5	38.724.724
9.2.2	11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	175.319	75.504.195			930,67	163.163.695,43	160,96		160,96	28.219.346	-	28.219.346	769,7	134.944.349
9.2.3	11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	118.491	43.129.930			813,99	96.450.880,11	334,51		334,51	39.635.891	-	39.635.891	479,5	56.814.989
9.2.4	11,5	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100.897	6.845.004			167,84	16.934.703,83	36,59		36,59	3.692.285	-	3.692.285	131,2	13.242.418
9.2.5	11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	78.338	7.712.290			218,45	17.112.849,93	34,75		34,75	2.722.065	-	2.722.065	183,7	14.390.785
9.2.6	11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	53.441	13.156.859			546,19	29.189.158,90	187,49		187,49	10.019.429	-	10.019.429	358,7	19.169.730
9.2.7	APU RCI-9	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	51.393	6.308.928			282,76	14.531.807,59	38,02		38,02	1.953.787	-	1.953.787	244,7	12.578.020
9.2.8	11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	45.328	43.913.105			2.168,79	98.306.704,61	437,38		437,38	19.825.420	-	19.825.420	1.731,4	78.481.285
9.2.9	11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	72.194	44.904.668			622,00	44.904.668,00	292,00		292,00	21.080.648	-	21.080.648	330,0	23.824.020
9.2.10	11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5,6 PENDIENTE UL-FM	UN	45.488	28.293.536			622,00	28.293.536,00	-		-	-	-	-	622,0	28.293.536
9.2.11	11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.128.564	6.771.384			6,00	6.771.384,00	-		-	-	-	-	6,0	6.771.384
9.2.12	11,61	SIEMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2.874.202	2.874.202			1,00	2.874.202,00	-		-	-	-	-	1,0	2.874.202
9.2.13	11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	345.283	690.566			2,00	690.566,00	-		-	-	-	-	2,0	690.566
9.2.14	APU RCI-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALIMETRO	UN	7.840.075	7.840.075			1,00	7.840.075,00	-		-	-	-	-	1,0	7.840.075
9.2.15	APU RCI-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CENTRO DE CONTROL Y DRENAJE 4"	UN	2.391.795	14.350.770			6,00	14.350.770,00	-		-	-	-	-	6,0	14.350.770
10	10	OBRA ELECTRICA			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.1	10.1	TABLEROS ELÉCTRICOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.1.1	APU ELE-1	TABLERO GENERAL	UN	17.481.227	17.481.227			1,00	17.481.227,00	-		-	-	-	-	1,0	17.481.227
10.1.2	APU ELE-2	TABLERO TOMAS TT1	UN	6.420.468	6.420.468			1,00	6.420.468,00	-		-	-	-	-	1,0	6.420.468
10.1.3	APU ELE-3	TABLERO TOMAS TT2	UN	4.993.597	4.993.597			1,00	4.993.597,00	-		-	-	-	-	1,0	4.993.597
10.1.4	APU ELE-4	TABLERO ILUMINACIÓN AUDITORIO T1A	UN	4.924.461	4.924.461			1,00	4.924.461,00	-		-	-	-	-	1,0	4.924.461
10.1.5	APU ELE-5	TABLERO ILUMINACIÓN PISO T11	UN	7.278.580	7.278.580			1,00	7.278.580,00	-		-	-	-	-	1,0	7.278.580
10.1.6	APU ELE-6	TABLERO ILUMINACIÓN T12	UN	4.948.738	4.948.738			1,00	4.948.738,00	-		-	-	-	-	1,0	4.948.738
10.1.7	APU ELE-7	TABLERO REGULADA TR1	UN	3.733.454	3.733.454			1,00	3.733.454,00	-		-	-	-	-	1,0	3.733.454
10.1.8	APU ELE-8	TABLERO REGULADA TR2	UN	3.180.861	3.180.861			1,00	3.180.861,00	-		-	-	-	-	1,0	3.180.861
10.1.9	APU ELE-9	TABLERO CONTROL ILUMINACIÓN AUDITORIO	UN	33.398.080	33.398.080			1,00	33.398.080,00	-		-	-	-	-	1,0	33.398.080
10.1.10	APU ELE-10	TABLERO ASCENSOR	UN	2.996.240	2.996.240			1,00	2.996.240,00	1,00		1,00	2.996.240	-	2.996.240	-	-
10.1.11	APU ELE-11	CAJA CONTROL ALUMBRADO EXTERIOR	UN	10.441.378	10.441.378			1,00	10.441.378,00	-		-	-	-	-	1,0	10.441.378
10.1.12	APU ELE-12	BANCO DE CONDENSADORES 25 KVAR	UN	8.148.482	8.148.482			1,00	8.148.482,00	-		-	-	-	-	1,0	8.148.482
10.1.13	APU ELE-13	TABLEROS COMERCIO	UN	326.091	1.304.364			4,00	1.304.364,00	-	4,00	4,00	-	1.304.364,00	1.304.364	-	-
10.2	10.2	EQUIPOS			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.1	APU ELE-14	PLANTA DE EMERGENCIA 300 KVA, 220V	UN	171.919.897	171.919.897			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.2	APU ELE-15	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TABLERO GENERAL	UN	21.987.782	21.987.782			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.3	APU ELE-16	UPS 20 KVA	UN	23.754.161	47.508.322			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.4	APU ELE-17	RACK 42U	UN	2.309.800	4.619.600			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.5	APU ELE-18	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	2.248.417	11.242.085			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.2.6	APU ELE-19	SWITCH 48 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	4.546.308	22.731.540			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.3	10.3	CANALIZACIONES			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
10.3.1	APU ELE-20	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 6ø 6" ZONA VERDE	ML	340.088	72.576.913	41,00		130,00	44.212.740,00	-		-	-	-	-	130,0	44.212.740
10.3.2	APU ELE-21	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 4ø 6" ZONA VERDE	ML	248.182	16.850.200		64,63	75,37	18.703.989,94	-	75,37	75,37	-	18.703.989,94	18.703.970	-	-
10.3.3	APU ELE-22	CANALIZACIÓN 3ø 4" PVC + 1 ø 3" IMC	ML	220.298	1.555.304			7,06	1.555.303,88	-		-	-	-	-	7,1	1.555.304
10.3.4	APU ELE-23	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 3ø 3" + 1ø 2" + 1ø 1 1/2" + 4ø 1" + 1ø 3" IMC	ML	273.439	3.185.564			11,65	3.185.564,35	-		-	-	-	-	11,7	3.185.564
10.3.5	APU ELE-24	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 2ø 3" + 1ø 1 1/2" + 4ø 1" + 1ø 3" IMC	ML	262.159	3.731.953			14,80	3.731.953,20	-		-	-	-	-	14,8	3.731.953
10.3.6	APU ELE-25	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 2ø 3" + 1ø 1 1/2" + 1ø 3" IMC	ML	239.750	2.924.950			12,20	2.924.950,00	-		-	-	-	-	12,2	2.924.950
10.3.7	APU ELE-26	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 2ø 3" + 1ø 3" IMC	ML	208.888	2.663.322			12,75	2.663.322,00	-		-	-	-	-	12,8	2.663.322
10.3.8	APU ELE-27	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 2ø 3"	ML	150.202	9.058.683			63,45	9.530.316,90	59,88		59,88	8.994.096	-	8.994.096	3,6	536.221
10.3.9	APU ELE-28	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 4ø 1"	ML	130.520	6.348.493		198,00	200,64	26.187.532,80	-	128,62	128,62	-	16.786.829,80	16.786.830	72,0	9.400.703
10.3.10	APU ELE-29	CAJA DE INSPECCIÓN 30 X 30 X 30	UN	256.005	15.616.305			61,00	15.616.305,00	-	2,00	2,00	-	512.010,00	512.010	59,0	15.104.295
10.3.11	APU ELE-30	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 274	UN	654.010	3.270.050	6,00		11,00	7.194.110,00	-	10,00	10,00	-	6.540.100,00	6.540.100	1,0	654.010
10.3.12	APU ELE-31	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 275	UN	1.215.365	7.292.190			6,00	7.292.190,00	-	3,00	3,00	-	3.646.095,00	3.646.095	3,0	3.646.095

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
10.3.13	APU ELE-32	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 276	UN	2.139.996	19.259.964		3,00	6,00	12.839.976,00	-	3,00	3,00	-	6.419.988,00	6.419.988	3,0	6.419.988
10.3.14	APU ELE-33	CAJA DE PASO 30 X 30 X 10	UN	120.979	4.113.286	27,00		61,00	7.379.719,00	-	15,00	15,00	-	1.814.685,00	1.814.685	46,0	5.565.034
10.3.15	APU ELE-34	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 1ø 3"	ML	118.271	294.495	75,00		337,49	39.915.279,79	-	158,39	158,39	-	18.732.943,69	18.732.944	179,1	21.182.336
10.3.16	APU ELE-35	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 1ø 2"	ML	99.359	700.481	23,50		50,55	5.022.597,45	-	4,20	4,20	-	417.307,80	417.308	46,4	4.605.290
10.3.17	APU ELE-36	CANALIZACIÓN TUBOS EMT 1ø 1"	ML	29.883	2.192.815			273,38	8.169.414,54	42,70	106,26	148,96	1.276.004	3.175.367,58	4.451.372	124,4	3.718.043
10.4	10.4	ACOMETIDAS															
10.4.1	APU ELE-37	CABLE THWN 3 X 350 MCM +1 X 2500 MCM AL 1 X 2/0 CU	ML	125.994	5.692.409		10,00	35,18	4.432.468,92	-	-	-	-	-	-	35,2	4.432.469
10.4.2	APU ELE-38	CABLE THWN 4 X 350 AL + 1 X 2/0 CU	ML	128.572	2.846.584	16,42		38,56	4.957.736,32	-	-	-	-	-	-	38,6	4.957.736
10.4.3	APU ELE-39	CABLE THWN 4 X 4/0 CU + 1 X 1/0 CU	ML	304.630	36.452.026	20,00		139,66	42.544.625,80	-	-	-	-	-	-	139,7	42.544.626
10.4.4	APU ELE-40	CABLE THWN 4 X 2/0CU + 1 X 2 CU	ML	185.320	22.175.391	20,00		139,66	25.881.791,20	-	-	-	-	-	-	139,7	25.881.791
10.4.5	APU ELE-41	CABLE THWN 4 X 1/0 AL + 1 X 4 CU	ML	54.450	326.700	31,00		37,00	2.014.650,00	-	30,09	30,09	-	1.638.400,50	1.638.401	6,9	376.250
10.4.6	APU ELE-42	CABLE COBRE THWN 4X10 + 1X2	ML	163.620	490.860			3,00	490.860,00	-	30,09	30,09	-	1.638.400,50	1.638.401	3,0	490.860
10.4.7	APU ELE-43	CABLE THWN 4 X 4 AL + 1 X 8 CU	ML	35.148	1.919.081	9,30		63,90	2.245.957,20	-	60,86	60,86	-	2.139.107,28	2.139.107	3,0	106.850
10.4.8	APU ELE-44	CABLE COBRE THWN 4 X 6 + 1 X 10	ML	52.652	315.912	4,00		10,00	526.520,00	-	-	-	-	-	-	10,0	526.520
10.4.9	APU ELE-45	CABLE COBRE LSHF 3X8 + 1X6 + 1X10	ML	53.901	862.416					-	-	-	-	-	-		
10.4.10	APU ELE-46	CABLE COBRE LSHF 2X8 + 1X10	ML	24.787	12.847.138	10,00		528,72	13.094.808,24	-	-	-	-	-	-	528,7	13.094.808
10.4.11	APU ELE-47	CABLE 3 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	16.325	17.071.053	1.100,49		2.313,50	37.767.920,15	-	1.854,82	1.854,82	-	30.279.871,20	30.279.871	458,7	7.488.049
10.4.12	APU ELE-48	CABLE 4 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	19.302	2.229.381		33,98	100,00	1.930.200,00	-	-	-	-	-	-	100,0	1.930.200
10.4.13	APU ELE-49	CABLE 6 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	25.756	8.695.226		54,00	337,62	8.695.637,70	-	-	-	-	-	-	337,6	8.695.638
10.4.14	APU ELE-50	CABLE 9 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 3/4"	ML	42.321	13.242.241	400,00		762,96	32.289.399,44	-	722,80	722,80	-	30.589.618,80	30.589.619	40,2	1.699.781
10.4.15	APU ELE-51	CABLE 12 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1"	ML	50.723	4.587.388	532,68		673,12	34.142.665,76	-	562,64	562,64	-	28.538.788,72	28.538.789	110,5	5.603.877
10.4.16	APU ELE-52	CABLE 3 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	24.138	43.694.608	300,00		2.399,83	57.927.144,82	-	1.198,82	1.198,82	-	28.937.117,16	28.937.117	1.201,0	28.990.028
10.4.17	APU ELE-53	CABLE 4 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	27.005	3.455.020		48,00	100,41	2.711.582,85	-	-	-	-	-	-	100,4	2.711.583
10.4.18	APU ELE-54	CABLE 6 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	39.564	17.934.361	50,00		575,83	22.782.058,99	-	480,79	480,79	-	19.021.975,56	19.021.976	95,0	3.760.083
10.4.19	APU ELE-55	CABLE 7 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	50.883	9.910.482	300,00		525,93	26.761.059,02	-	480,81	480,81	-	24.465.055,23	24.465.055	45,1	2.296.004
10.4.20	APU ELE-56	CABLE 8 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	53.561	5.731.027		104,00	20,12	1.077.647,32	-	-	-	-	-	-	20,1	1.077.647
10.4.21	APU ELE-57	CABLE 9 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	56.238	12.290.253	447,00		700,51	39.395.078,92	-	647,39	647,39	-	36.407.918,82	36.407.919	53,1	2.987.160
10.4.22	APU ELE-58	CABLE 10 X12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	63.712	1.520.805	3,00		30,69	1.955.270,31	-	20,70	20,70	-	1.318.838,40	1.318.838	10,0	636.432
10.4.23	APU ELE-59	CABLE 12 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1"	ML	76.010	5.186.922	115,00		194,16	14.757.979,98	-	193,62	193,62	-	14.717.056,20	14.717.056	0,5	40.924
10.4.24	APU ELE-60	CABLE 16 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1"	ML	86.461	4.418.157	20,00		79,28	6.854.282,24	-	48,60	48,60	-	4.202.004,60	4.202.005	30,7	2.652.278
10.4.25	APU ELE-61	CABLE 18 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1 1/4"	ML	108.021	4.552.005	110,00		152,14	16.434.314,84	-	68,50	68,50	-	7.399.438,50	7.399.439	83,6	9.034.876
10.4.26	APU ELE-62	CABLE 2X10 + 1X12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	20.781	20.789.960		430,00	569,95	11.849.830,45	-	-	-	-	-	-	570,0	11.849.830
10.4.27	APU ELE-63	CABLE 4X10 + 2X12 CU LSHF EN TUBO PVC 3/4"	ML	32.340	2.478.861		76,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.28	APU ELE-64	CABLE 6X10 + 3X12 CU LSHF EN TUBO PVC 3/4"	ML	41.842	20.935.645		250,00	250,35	10.475.144,70	-	-	-	-	-	-	250,4	10.475.145
10.4.29	APU ELE-65	CABLE 8 X10 + 4X12 CU LSHF EN TUBO PVC 1"	ML	60.245	6.563.693			108,95	6.563.692,75	-	-	-	-	-	-	109,0	6.563.693
10.4.30	APU ELE-66	CABLE 10X10 + 5X12 CU LSHF EN TUBO PVC 1"	ML	71.804	11.463.509	50,00		109,65	7.873.308,60	-	-	-	-	-	-	109,7	7.873.309
10.4.31	APU ELE-67	CABLE 12X10 + 6X12 CU LSHF EN TUBO PVC 1 1/4"	ML	86.351	17.922.150		140,00	67,55	5.833.010,05	-	-	-	-	-	-	67,6	5.833.010
10.4.32	APU ELE-68	CABLE 14X10 + 7X12 CU LSHF EN TUBO PVC 1 1/4"	ML	99.898	7.931.901			79,40	7.931.901,20	-	-	-	-	-	-	79,4	7.931.901
10.4.33	APU ELE-69	CABLE 4X8 + 1X10 CU LSHF EN TUBO PVC 1"	ML	49.075	1.832.951			37,35	1.832.951,35	-	-	-	-	-	-	37,4	1.832.951
10.4.34	APU ELE-70	CABLE 4X8 + 1X10 CU LSHF EN TUBO EMT 1"	ML	55.249	3.718.258			67,30	3.718.257,70	-	-	-	-	-	-	67,3	3.718.258
10.4.35	APU ELE-71	CABLE 4X10 + 2X12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	38.694	4.068.674	105,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.36	APU ELE-72	CABLE 6 X10 + 3X12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	48.206	289.236		6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.37	APU ELE-73	CABLE 8X10 + 4X12 CU LSHF EN TUBO EMT 1"	ML	66.409	199.227		3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.38	APU ELE-74	CABLE 12X10 + 6X12 CU LSHF EN TUBO EMT 1 1/4"	ML	97.241	15.791.938		162,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.39	APU ELE-75	CABLE 4X250 AL + 1X4 CU	ML	97.650	8.706.474		89,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	10.5	SALIDAS (Salidas, incluyendo tubería, cajas, cable de cobre LSHF, aparatos															
10.5.1	APU ELE-76	SALIDAS LUMINARIAS PANEL LED REDONDAS (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	28.734	34.021.970			1.205,00	34.021.970,00	666,00	383,00	1.049,00	18.803.844	10.813.622,00	29.617.466	156,0	4.404.504
10.5.2	APU ELE-77	SALIDAS LUMINARIAS HERMETICA LED 40 W (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	62.962	5.225.846	8,00		128,00	8.059.136,00	-	120,00	-	-	7.555.440	-	8,0	503.696
10.5.3	APU ELE-78	SALIDAS LUMINARIAS ESPECIALES TIPO PISO (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	60.764	17.803.852		230,00	63,00	3.828.132,00	-	46,00	46,00	-	2.795.144,00	2.795.144	17,0	1.032.988
10.5.4	APU ELE-79	SALIDAS LUMINARIAS MINICONTINUUM (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	62.962	4.218.454		37,00	30,00	1.888.860,00	-	20,00	20,00	-	1.259.240,00	1.259.240	10,0	629.620
10.5.5	APU ELE-80	SALIDAS LUMINARIAS TIPO APLIQUE (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	29.853	13.971.204		200,00	268,00	8.000.604,00	-	10,00	10,00	-	298.530,00	298.530	258,0	7.702.074
10.5.6	APU ELE-81	SALIDA LUMINARIAS EN POSTE (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	779.714	42.104.556			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.7	APU ELE-82	SALIDA LUMINARIAS ILUMINACIÓN EXTERIORES (NO INCLUYE	UN	179.265	6.812.070	6,00		418,80	74.932.770,								

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PC CNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
10.7.5	APU ELE-106	LED DECO APLIQUE 12 W RD UNV P23650	UN	117.083	8.195.810			70,00	8.195.810,00	-	-	-	-	-	-	70,0	8.195.810
10.7.6	APU ELE-107	LED HERMETICA 40 W P27370	UN	187.588	15.969.804		19,00	64,00	12.005.632,00	-	-	-	-	-	-	64,0	12.005.632
10.7.7	APU ELE-108	LED DECOPIISO 9W WN MV P23602	UN	250.390	71.110.760			284,00	71.110.760,00	-	-	-	-	-	-	284,0	71.110.760
10.7.8	APU ELE-109	LED DECOPIISO 18W P23603	UN	385.616	3.470.544			9,00	3.470.544,00	-	-	-	-	-	-	9,0	3.470.544
10.7.9	APU ELE-110	BEGHELLI PWHTVLOWT50MBD12 SKU	UN	3.176.205	28.585.845			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.10	APU ELE-111	LUMINARIA PME3000PC 31.1 W	UN	3.104.281	52.772.777			17,00	52.772.777,00	-	-	-	-	-	-	17,0	52.772.777
10.7.11	APU ELE-112	LED WALLPACK 30 W P23352	UN	462.336	32.825.856	2,00		73,00	33.750.528,00	-	-	-	-	-	-	73,0	33.750.528
10.7.12	APU ELE-113	LUMINARIA LED LYRA 1 X 60 W	UN	1.871.652	56.149.560			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.13	APU ELE-114	LED EMERGENCIA LIGHT DP40P	UN	198.798	27.434.124	57,00		195,00	38.765.610,00	-	-	-	-	-	-	195,0	38.765.610
10.7.14	APU ELE-115	LED EMERGENCIA R2 3W P23433	UN	144.627	18.946.137	13,00		144,00	20.826.288,00	-	-	-	-	-	-	144,0	20.826.288
10.7.15	APU ELE-116	LED EMERGENCIA DOWNLIGHT 4.2 W	UN	199.297	5.381.019			27,00	5.381.019,00	-	-	-	-	-	-	27,0	5.381.019
10.7.16	APU ELE-117	MINI MINOR 0.4 W	UN	462.835	23.604.585		1,00	50,00	23.141.750,00	-	-	-	-	-	-	50,0	23.141.750
10.7.17	APU ELE-118	LED DECO BOLARDO 10 WWMV P24638	UN	428.777	13.720.864			32,00	13.720.864,00	-	-	-	-	-	-	32,0	13.720.864
10.7.18	APU ELE-119	PHILIPS LIGHT VAYA LINEAR 8.5 W	UN	2.519.508	75.585.240			30,00	75.585.240,00	-	-	-	-	-	-	30,0	75.585.240
10.7.19	APU ELE-120	LITHONI LIGHTING JCBL 84 W	UN	3.463.921	318.680.732			92,00	318.680.732,00	-	-	-	-	-	-	92,0	318.680.732
10.7.20	APU ELE-121	LED STREET 30-60 W NW URBAN P23809	UN	1.411.305	33.871.320	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.21	APU ELE-122	LED EMERGENCIA R3 2 X 1 W	UN	111.548	557.740			5,00	557.740,00	-	-	-	-	-	-	5,0	557.740
10.7.22	APU ELE-123	VAYA LINEAR 48.4 W	UN	4.749.312	56.991.744			12,00	56.991.744,00	-	-	-	-	-	-	12,0	56.991.744
10.7.23	APU ELE-124	RADIAL 132 W	UN	6.125.299	49.002.392			8,00	49.002.392,00	-	-	-	-	-	-	8,0	49.002.392
10.7.24	APU ELE-125	PANEL LED REDONDO 18W	UN	46.807	187.228			4,00	187.228,00	-	-	-	-	-	-	4,0	187.228
10.7.25	APU ELE-126	POSTE METALICO 7 M	UN	1.571.048	47.131.440			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.26	APU ELE-127	POSTE METALICO 7 M 1 BRAZO	UN	1.630.454	8.152.470			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.27	APU ELE-128	POSTE METALICO 7 M 2 BRAZOS	UN	1.808.830	5.426.490			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	10.8	COMUNICACIONES			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.1	APU ELE-129	SALIDAS PARA VOZ Y DATOS	UN	256.595	43.107.960			168,00	43.107.960,00	-	63,00	63,00	-	16.165.485,00	16.165.485	105,0	26.942.475
10.8.2	APU ELE-130	SALIDAS PARA ACCES POINT	UN	1.055.521	3.166.563			3,00	3.166.563,00	-	-	-	-	-	-	3,0	3.166.563
10.8.3	APU ELE-131	FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIONES	ML	35.757	3.611.457			101,00	3.611.457,00	-	-	-	-	-	-	101,0	3.611.457
10.8.4	APU ELE-132	BANDEJA CABLEFIL 30 X 5 CM	ML	86.700	2.527.305	20,00		49,15	4.261.305,00	-	42,44	42,44	-	3.679.548,00	3.679.548	6,7	581.757
10.8.5	APU ELE-133	BANDEJA CABLEFIL 20 X 5 CM	ML	66.999	5.190.413	40,00		117,47	7.870.372,53	-	107,43	107,43	-	7.197.702,57	7.197.703	10,0	672.670
10.8.6	APU ELE-134	BANDEJA CABLEFIL 10 X 5 CM	ML	50.963	11.619.564	25,00		253,00	12.893.639,00	-	212,99	212,99	-	10.854.609,37	10.854.609	40,0	2.039.030
10.8.7	APU ELE-135	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	7.733	71.832.765			9.289,12	71.832.764,96	-	7.600,42	7.600,42	-	58.774.047,86	58.774.048	1.688,7	13.068.717
10.9	10.9	MEDIA TENSION Y SUBESTACION			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.1	APU ELE-136	ESTRUCTURA DE DERIVACION MT	UN	3.471.005	3.471.005			1,00	3.471.005,00	-	-	-	-	-	-	1,0	3.471.005
10.9.2	APU ELE-137	CABLE MT ALUMINIO XLPE 15KV 185 MM2	ML	258.423	79.154.965			406,30	104.997.264,90	-	-	-	-	-	-	406,3	104.997.265
10.9.3	APU ELE-138	CELDA TRIPLEX	UN	36.724.817	36.724.817			1,00	36.724.817,00	-	-	-	-	-	-	1,0	36.724.817
10.9.4	APU ELE-139	CELDA TRANSFORMADOR	UN	6.173.415	6.173.415			1,00	6.173.415,00	0,80	-	0,80	4.938.732	-	4.938.732	0,2	1.234.683
10.9.5	APU ELE-140	TRANSFORMADOR SECO 300 KVA 11.4 KV/220 - 127 V	UN	40.997.266	40.997.266			1,00	40.997.266,00	0,80	-	0,80	32.797.813	-	32.797.813	0,2	8.199.453
10.9.6	APU ELE-141	TABLERO MEDIDA GENERAL	UN	15.779.499	15.779.499			1,00	15.779.499,00	-	-	-	-	-	-	1,0	15.779.499
10.9.7	APU ELE-142	MALLA DE PUERTA A TIERRA SUBESTACION	UN	4.888.434	4.888.434			1,00	4.888.434,00	1,00	-	1,00	4.888.434	-	4.888.434	-	-
10.9.8	APU ELE-143	CONEXIONES EN MEDIA TENSION SUBESTACION	UN	2.978.227	2.978.227			1,00	2.978.227,00	-	-	-	-	-	-	1,0	2.978.227
11	11	DETECCION HUMANA			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	11.1	DETECCION Y NOTIFICACION DE INCENDIO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	APU DH-1	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO (CON BASE)	UN	246.284	39.651.724			161,00	39.651.724,00	-	-	-	-	-	-	161,0	39.651.724
11.1.2	APU DH-2	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO (CON BASE E INDICADOR	UN	314.212	314.212			1,00	314.212,00	-	-	-	-	-	-	1,0	314.212
11.1.3	APU DH-3	DETECTOR TERMICO (CON BASE)	UN	187.628	1.313.396			7,00	1.313.396,00	-	-	-	-	-	-	7,0	1.313.396
11.1.4	APU DH-4	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE FUEGO	UN	592.485	19.222.005			33,00	19.222.005,00	-	-	-	-	-	-	33,0	19.222.005
11.1.5	APU DH-5	LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA DE MONTAJE EN PARED	UN	454.913	36.847.953			81,00	36.847.953,00	-	-	-	-	-	-	81,0	36.847.953
11.1.6	APU DH-6	LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA DE MONTAJE EN PARED PARA USO	UN	549.825	2.749.125			5,00	2.749.125,00	-	-	-	-	-	-	5,0	2.749.125
11.1.7	APU DH-7	LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA DE MONTAJE EN TECHO CON	UN	495.395	5.449.345			11,00	5.449.345,00	-	-	-	-	-	-	11,0	5.449.345
11.1.8	APU DH-8	LUZ ESTROBOSCOPICA DE MONTAJE EN PARED	UN	361.099	722.198			2,00	722.198,00	-	-	-	-	-	-	2,0	722.198
11.1.9	APU DH-9	PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UN	22.134.887	22.134.887			1,00	22.134.887,00	-	-	-	-	-	-	1,0	22.134.887
11.1.10	APU DH-10	FUENTE DE PODER DE AUXILIO O DE RESPALDO	UN	6.885.320	13.730.640			2,00	13.730.640,00	-	-	-	-	-	-	2,0	13.730.640
11.1.11	APU DH-11	DETECTOR DE HUMO TIPO HAZ PROYECTADO (BEAM)	UN	5.502.620	27.513.100			5,00	27.513.100,00	-	-	-	-	-	-	5,0	27.513.100
11.1.12	APU DH-12	DETECTOR DE GAS NATURAL	UN	1.209.320	6.046.600			5,00	6.046.600,00	-	-	-	-	-	-	5,0	6.046.600
11.1.13	APU DH-13	MODULO AISLADOR	UN	196.400	1.767.600			9,00	1.767.600,00	-	-	-	-	-	-	9,0	1.767.600
11.1.14	APU DH-14	MODULO DE CONTROL	UN	219.648	439.296			2,00	439.296,00	-	-	-	-	-	-	2,0	439.296
11.1.15	APU DH-15	MODULO MONITOR DE ENCENDIDO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	175.439	175.439			1,00	175.439,00	-	-	-	-	-	-	1,0	175.439
11.1.16	APU DH-16	MODULO MONITOR DE VALVULA	UN	278.305	1.948.135			7,00	1.948.135,00	-	-	-	-	-	-	7,0	1.948.135
11.1.17	APU DH-17	MODULO MONITOR	UN	175.439	175.439			1,00	175.439,00	-	-	-	-	-	-	1,0	175.439
11.1.18	APU DH-18	MODULO MONITOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	UN	466.782	466.782			1,00	466.782,00	-	-	-	-	-	-	1,0	466.782
11.1.19	APU DH-19	MODULO MONITOR DE PRESION	UN	175.439	175.439			1,00	175.439,00	-							

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCINTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.2	APU ACUS-2	Recubrimiento en muros laterales superiores para absorción de sonido. Especificación: Suministro e instalación de Lamina en madera tipo MDF ranurada tipo Nexacoustic 500 o similar (e= 9mm) + Cámara de aire (plenum) de 20cm + relleno en fibra de vidrio tipo Black Theater (e= 2", d= 96Kg/m3)	M2	544.350	221.220.138			406,39	221.220.138,42	203,20	200,12	403,31	110.610.069	108.933.634,52	219.543.704	3,1	1.676.435
12.1.3	APU ACUS-3	Recubrimiento en muro posterior superior para absorción de sonido. Especificación: Suministro e instalación de Lamina en madera tipo MDF ranurada tipo Nexacoustic 500 o similar (e= 9mm) + Cámara de aire (plenum) de 5cm + relleno en fibra de vidrio tipo Black Theater (e= 2", d= 96Kg/m3)	M2	453.454	65.470.142			144,38	65.470.141,97	72,19	70,47	142,66	32.735.071	31.953.860,44	64.688.931	1,7	781.211
12.1.4	APU ACUS-4	Recubrimiento acústico para muro frontal superior. Especificación: Suministro e instalación de revestimiento en madera lisa (e=9mm) laminada.	M2	182.473	33.529.304	20,00		203,75	37.178.764,27	91,87	101,85	193,73	16.764.652	18.585.185,25	35.349.837	10,0	1.828.927
		Auditorio Polivalente			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5	APU ACUS-5	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	36.783.348			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6	APU ACUS-6	Recubrimiento en muro oriente 1 para absorción de sonido. Especificación:	M2	544.350	7.286.669			13,39	7.286.669,10	-	-	-	-	-	-	13,4	7.286.669
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditorio Principal			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.7	APU ACUS-7	Muro de aislamiento acústico	M2	192.074	184.367.991			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8	APU ACUS-8	Puerta acústica en madera Puerta acústica en madera STC 49, incluye marco infer	M2	3.347.368	73.909.885			24,15	80.838.937,20	-	-	-	-	-	-	24,2	80.838.937
12.1.9	APU ACUS-9	Puerta acústica metálica.	M2	3.929.284	86.758.591			28,88	113.870.650,32	-	-	-	-	-	-	29,0	113.870.650
12.1.10	APU ACUS-10	Cieloraso de aislamiento acústico. Especificación: Cámara de aire de mínimo 107cm (Debajo de cubierta CUA-01) + Relleno en fibra de vidrio tipo frescasa (e= 2 1/2", d=10Kg/m3) + Membrana acústica (e= 3mm; d= 1500 Kg/m3) + Doble Lamina de drywall de 1/2"	M2	107.671	92.253.482			868,34	93.495.036,14	868,29		868,29	93.489.653	-	93.489.653	0,1	5.384
12.1.11	APU ACUS-11	Cubierta tipo sandwich. Compuesta por dos elementos metálicos con relleno en poliuretano (e= 50mm).	M2	257.514	220.640.313			1.163,05	299.501.657,70	1.086,12		1.086,12	279.692.136	-	279.692.136	76,9	19.809.522
		Control Auditorio Principal			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.12	APU ACUS-12	Muro de aislamiento acústico	M2	192.074	6.866.646			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.13	APU ACUS-13	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	9.238.736			2,30	7.698.946,40	-	-	-	-	-	-	2,3	7.698.946
12.1.14	APU ACUS-14	Cieloraso de aislamiento acústico. Especificación: Cámara de aire de mínimo 107cm (Debajo de cubierta CUA-01) + Relleno en fibra de vidrio tipo frescasa (e= 2 1/2", d=10Kg/m3) + Membrana acústica (e= 3mm; d= 1500 Kg/m3) + Doble Lamina de drywall de 1/2"	M2	107.671	2.633.848			33,07	3.560.679,97	-	-	-	-	-	-	33,1	3.560.680
12.1.15	APU ACUS-15	Ventana acústica.	M2	2.849.575	7.978.810			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditorio Polivalente			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.16	APU ACUS-16	Muro de aislamiento acústico	M2	188.357	20.677.078			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.17	APU ACUS-17	Puerta acústica metálica.	M2	3.929.284	14.459.765			3,68	14.459.765,12	-	-	-	-	-	-	3,7	14.459.765
12.1.18	APU ACUS-18	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254			2,76	7.584.253,68	-	-	-	-	-	-	2,8	7.584.254
12.1.19	APU ACUS-19	Cieloraso de aislamiento acústico	M2	107.671	17.012.018			159,71	17.196.135,41	-	-	-	-	-	-	159,7	17.196.135
12.1.20	APU ACUS-20	Cubierta tipo sandwich	M2	267.514	40.687.212			158,00	40.687.212,00	-	-	-	-	-	-	158,0	40.687.212
		SISTEMAS ELECTROACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditorio Principal			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.21	APU ACUS-21	Sistema Electroacústico	UN	88.719.321	88.719.321			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditorio Polivalente			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.22	APU ACUS-22	Sistema Electroacústico	UN	6.585.696	6.585.696			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	12.2	GRUPO 2			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CUARTO TÉCNICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	APU ACUS-23	Muro de aislamiento acústico	M2	188.357	17.761.161			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.2	APU ACUS-24	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	11.338.232			3,45	11.338.231,80	-	-	-	-	-	-	3,5	11.338.232
		Planta eléctrica emergencia			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.3	APU ACUS-25	Muro de aislamiento acústico	M2	188.357	22.158.619			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.4	APU ACUS-26	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	22.678.464			3,68	12.094.113,92	-	-	-	-	-	-	3,7	12.094.114
		Sub estación eléctrica			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.5	APU ACUS-27	Muro de aislamiento acústico	M2	188.357	10.765.205			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.6	APU ACUS-28	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	20.711.170			4,60	15.117.642,40	-	-	-	-	-	-	4,6	15.117.642
		Cuarto Eléctrico			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.7	APU ACUS-29	Muro de aislamiento acústico	M2	188.357	15.284.022			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.8	APU ACUS-30	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	7.558.821			4,60	15.117.642,40	-	-	-	-	-	-	4,6	15.117.642
12.3	12.3	GRUPO 3			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sala de Ensayo Principal			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCNCNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"				

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.3.1	APU ACUS-31	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	6.048.300				25.98	6.048.299.88	-	-	-	-	-	26.0	6.048.300
12.3.2	APU ACUS-32	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	11.971.907				62.02	11.971.906.66	-	-	-	-	-	62.0	11.971.907
		Aulas de Ensayo tipo 1			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.3	APU ACUS-33	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	11.174.688				48.00	11.174.688.00	-	-	-	-	-	48.0	11.174.688
12.3.4	APU ACUS-34	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	26.267.931				136.08	26.267.930.64	-	-	-	-	-	136.1	26.267.931
		Aulas de Ensamble Grupal A			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.5	APU ACUS-35	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	16.762.032				72.00	16.762.032.00	-	-	-	-	-	72.0	16.762.032
12.3.6	APU ACUS-36	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	33.780.775				175.00	33.780.775.00	-	-	-	-	-	175.0	33.780.775
		Aulas de Ensamble Grupal B			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.7	APU ACUS-37	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	8.171.491				35.10	8.171.490.60	-	-	-	-	-	35.1	8.171.491
12.3.8	APU ACUS-38	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	16.792.076				86.99	16.792.075.79	-	-	-	-	-	87.0	16.792.076
		Cubículos de Estudio			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.9	APU ACUS-39	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	5.587.344				24.00	5.587.344.00	-	-	-	-	-	24.0	5.587.344
12.3.10	APU ACUS-40	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	8.587.691				46.75	9.024.292.75	-	-	-	-	-	46.8	9.024.293
		Salón de Ensayos Orquesta			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.11	APU ACUS-41	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	14.450.967				65.27	15.195.247.62	-	-	-	-	-	65.3	15.195.248
12.3.12	APU ACUS-42	Recubrimiento acústico para cielorraso. Especificación: Suministro e instalación	M2	193.033	15.442.640				80.00	15.442.640.00	-	-	-	-	-	80.0	15.442.640
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sala de Ensayo Principal			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.13	APU ACUS-43	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	17.734.282				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.14	APU ACUS-44	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	15.168.507			5.52	15.168.507.36	-	2.80	2.80	-	7.687.483.80	7.687.484	2.7	7.481.024
12.3.15	APU ACUS-45	Ventana acústica.	M2	2.267.109	25.201.637			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.16	APU ACUS-46	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	10.280.757			106.00	10.043.818.00	-	-	-	-	-	-	106.0	10.043.818
		Aulas de Ensayo tipo 1			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.17	APU ACUS-47	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	31.652.970			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.18	APU ACUS-48	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.337.015	0.06		11.10	30.509.767.16	-	11.10	11.10	-	30.509.767.16	30.509.767	-	-
12.3.19	APU ACUS-49	Ventana acústica.	M2	2.267.109	27.929.649			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.20	APU ACUS-50	Puerta ventana acústica.	M2	1.882.263	162.429.886			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.21	APU ACUS-51	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	19.415.382			186.22	17.644.903.66	-	-	-	-	-	-	186.2	17.644.904
		Aulas de Ensamble Grupal A			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.22	APU ACUS-52	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	56.393.118			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.23	APU ACUS-53	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	36.954.943			11.04	36.954.942.72	-	-	-	-	-	-	11.0	36.954.943
12.3.24	APU ACUS-54	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	15.168.507	0.02		5.54	15.231.709.47	-	5.54	5.54	-	15.231.709.47	15.231.709	-	-
12.3.25	APU ACUS-55	Ventana acústica.	M2	2.849.575	40.820.162			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.26	APU ACUS-56	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	21.849.094			202.22	19.160.951.66	-	-	-	-	-	-	202.2	19.160.952
12.3.27	APU ACUS-57	Losa flotante acústica.	M2	164.149	20.278.147			123.54	20.278.146.72	-	-	-	-	-	-	123.5	20.278.147
		Aulas de Ensamble Grupal B			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.28	APU ACUS-58	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	45.002.938			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.29	APU ACUS-59	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	18.477.471			5.52	18.477.471.36	-	-	-	-	-	-	5.5	18.477.471
12.3.30	APU ACUS-60	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.337.015			11.04	30.337.014.72	-	-	-	-	-	-	11.0	30.337.015
12.3.31	APU ACUS-61	Ventana acústica.	M2	2.849.575	27.431.149			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.32	APU ACUS-62	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	9.659.310			95.62	9.060.281.86	-	-	-	-	-	-	95.6	9.060.282
					17.765.649					-	-	-	-	-	-		
12.3.33	APU ACUS-63	Losa flotante acústica. Especificación: Placa inferior en concreto (e= 12cm) + Relleno en fibra de vidrio tipo Phonofloor (e= 1", d=244Kg/m3) + Capa de plástico Cal.6 + Terminación en concreto de 7cm + Acabado para piso a elección.	M2	164.149				108.23	17.765.649.29	-	-	-	-	-	-	108.2	17.765.649
		Cubículos de Estudio			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.34	APU ACUS-64	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	21.183.073			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.35	APU ACUS-65	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.337.015			11.04	30.337.014.72	-	-	-	-	-	-	11.0	30.337.015
12.3.36	APU ACUS-66	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	3.901.625			43.73	4.143.548.69	-	-	-	-	-	-	43.7	4.143.549
12.3.37	APU ACUS-67	Losa flotante acústica.	M2	164.149	6.759.131			41.18	6.759.130.54	-	-	-	-	-	-	41.2	6.759.131
		Salón de Ensayos Orquesta			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.38	APU ACUS-68	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	34.544.509			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.39	APU ACUS-69	Puerta acústica metálica.	M2	3.929.284	43.379.295			11.04	43.379.295.36	-	-	-	-	-	-	11.0	43.379.295
12.3.40	APU ACUS-70	Ventana acústica.	M2	2.849.575	22.859.291			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.41	APU ACUS-71	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	16.982.334			143.75	13.620.743.75	-	-	-	-	-	-	143.8	13.620.744
12.3.42	APU ACUS-72	Losa flotante acústica.	M2	164.149	29.419.998			179.23	29.419.998.48	-	-	-	-	-	-	179.2	29.419.998
12.3.43	APU ACUS-73	Divisiones móviles con acabado en madera - Aislamiento STC 53	M2	3.287.043	97.842.122			29.77	97.842.121.94	-	-	-	-	-	-	29.8	97.842.122
	GRUPO 4				-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aula Exposiciones			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1	APU ACUS-74	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	19.241.416			84.40	19.648.826.40	-	-	-	-	-	-	84.4	19.648.826
		Ludoteca			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2	APU ACUS-75	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	20.382.631			84.70	19.718.668.20	-	-	-	-	-	-	84.7	19.718.668
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposiciones temporales / proyecciones			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.3	APU ACUS-76	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	14.016.586			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.4	APU ACUS-77	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	18.477.471			5.52	18.477.471.36	-	-	-	-	-	-	5.5	18.477.471
		Taller de madera/sal			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.5	APU ACUS-78	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	8.968.148			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.6	APU ACUS-79	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	6.984.963			38.34	7.364.117.16	-	-	-	-	-	-	38.3	7.364.117
12.4.7	APU ACUS-80	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254			5.52	15.168.507.36	-	2.76	2.76	-	7.582.146.94	7.582.147	2.8	7.586.360
12.4.8	APU ACUS-81	Ventana acústica.	M2	2.849.575	13.389.013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.9	APU ACUS-82	Cielorraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	5.580.743			48.54	4.599.310.62	-	-	-	-	-	-	48.5	4.599.311
		Sala de lectura/ escritura			-			-	-	-	-	-</					

CÓDIGO: OPU-OP-FR02 VERSIÓN: 6

CÓDIGO: OPU-OP-FR02 VERSIÓN: 6

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PC CNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADRERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.20.2	APU VEN-65	Realla de Suministro doble aleta con damper RSDA 24"x10"	UN	205.461	410.922			2.00	410.922.00	-		-	-	-	2.0	410.922	
		SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.21	14.21	TABLERO ELÉCTRICO Suministro e instalación del Tablero eléctrico de			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.21.1	APU VEN-66	TE-01 Tablero Eléctrico	UN	16.053.667	16.053.667			1.00	16.053.667.00	-		-	-	-	1.0	16.053.667	
14.21.2	APU VEN-67	TE-02 Tablero Eléctrico	UN	9.276.886	9.276.886			1.00	9.276.886.00	-		-	-	-	1.0	9.276.886	
14.21.3	APU VEN-68	TE-03 Tablero Eléctrico	UN	9.039.105	9.039.105			1.00	9.039.105.00	-		-	-	-	1.0	9.039.105	
14.21.4	APU VEN-69	TE-04 Tablero Eléctrico	UN	4.877.923	4.877.923			1.00	4.877.923.00	-		-	-	-	1.0	4.877.923	
14.22	14.22	SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalación de sensores y			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.22.1	APU VEN-70	PAC Pantalla de control táctil para sistema R Variable	UN	1.560.068	1.560.068			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.22.2	APU VEN-71	STAV Sensor de temperatura para R Variable	UN	312.243	5.308.131			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.22.3	APU VEN-72	STHD Sensor Temperatura y humedad Ducto	UN	1.025.589	4.102.356			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.22.4	APU VEN-73	ON/OFF Pulsador de arranque	UN	252.798	252.798			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.23	14.23	VARIADOR DE FRECUENCIA Suministro e instalación de Variadores de			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.23.1	APU VEN-74	VDF-03 0.04.05.06 5 HP 220/360	UN	3.038.561	12.154.244			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.23.2	APU VEN-75	VDF-01 0.02 7.5 HP 220/360	UN	3.633.016	7.266.032			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.24	14.24	CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalación del cableado de control			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.24.1	APU VEN-76	CB-02 2x18 Blindado y Apantallado	ML	13.817	24.870.600	700.00		2.500.00	34.542.500.00	-		-	-	-	2.500.0	34.542.500	
14.25	14.25	TUBERÍA EMT Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de control tipo EMT Incluye: (Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y pruebas))			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.25.1	21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	22.869	13.035.330			570.00	13.035.330.00	277.50	164.42	441.92	6.346.148	3.760.120.98	10.106.268	128.1	2.929.062
14.25.2	21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	29.633	6.815.590			430.00	12.742.190.00	-		-	-	-	-	430.0	12.742.190
14.26	14.26	TUBERÍA IMC Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.26.1	APU VEN-77	Tubería IMC Dia 1/2"	ML	40.173	1.606.920			40.00	1.606.920.00	-		-	-	-	-	40.0	1.606.920
14.26.2	APU VEN-78	Tubería IMC Dia 3/4"	ML	43.160	431.600			10.00	431.600.00	-		-	-	-	-	10.0	431.600
15	15	CARPINTERÍAS			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	15.1	CARPINTERÍA METALICA			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1	APU-18	PUERTA VENTANA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN	M2	2.638.878	19.910.598			5.81	15.595.768.98	-		-	-	-	-	5.9	15.595.769
15.1.2	APU-19	PUERTA VENTANA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN	M2	2.638.878	78.757.842			11.22	29.608.211.16	-		-	-	-	-	11.2	29.608.211
15.1.3	APU-20	PUERTA SENCILLA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN LÁMINA	M2	662.882	58.850.664			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.4	APU-21	PUERTA SENCILLA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN LÁMINA	M2	662.882	13.416.732			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.5	APU-22	PUERTA SENCILLA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN LÁMINA	M2	426.599	34.144.984			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.6	APU-23	PUERTA DE ACUERDO A DISEÑO Y DIMENSIONES CON MARCO EN	M2	962.607	36.420.236			228.28	219.739.112.93	-		-	-	-	-	228.3	219.739.113
15.1.7	APU-24	PUERTA VENTANA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN	M2	2.638.878	355.583.533			153.16	404.159.998.97	-	63.11	63.11	166.526.660.08	166.526.660	90.1	237.633.339	
15.1.8	APU-25	VENTANA CON VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURO CORTINA EN	M2	315.950	57.497.624			106.27	33.577.238.71	-	69.40	69.40	21.926.140.13	21.926.140	36.9	11.651.099	
15.1.9	APU-26	BARANDA ANCLADA A PLACA CON PLATINA Y ANCLAJE SEGÚN DETALLE	NL	199.057	22.244.620			111.75	22.244.619.75	-		-	-	-	-	111.8	22.244.620
15.1.10	APU-27	FACHADA EN VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURO CORTINA Y	M2	233.845	456.107.220			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.11	10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 INCLUYE	M2	890.613	226.686.213			255.75	227.774.274.75	-		-	-	-	-	255.8	227.774.275
15.1.12	APU-28	DIVISIÓN PARA OFICINA CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN ALUMINIO	M2	453.754	9.747.997			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2	15.2	CARPINTERÍA EN MADERA			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.1	APU-29	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM ACABADO EN	M2	378.433	9.052.117			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.2	APU-30	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM ACABADO EN	M2	378.433	13.926.334			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.3	APU-31	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM ACABADO EN	M2	378.433	7.311.326			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.4	APU-32	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA DE 18MM ACABADO EN	M2	389.263	34.558.769			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.5	APU-33	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA CON VISOR DE 18MM.	M2	415.489	1.529.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.6	APU-34	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA CON VISOR DE 18MM.	M2	415.489	6.880.498			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.7	APU-35	DIVISIÓN MÓVIL ACÚSTICA EN CAPA DE ACUSTIFIBRA DE 1 1/2"	M2	847.123	16.054.675			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.8	APU-36	ESPESOR EN VIDRIO ESPESOR SIMIL CALIDAD CRISTAL O SIMILAR / SIN	M2	98.849	19.759.915			231.07	22.840.840.73	-		-	-	-	-	231.1	22.840.841
15.2.9	APU-37	REVESTIMIENTO LISTONES DE MADERA PINO BLANCO DE 7 MM APOYADA	M2	372.298	87.434.185			234.85	87.434.185.30	-	2.86	2.86	1.065.851.94	1.065.852	232.0	86.368.333	
15.2.10	APU-38	BANCA DE MADERA EN FLORMORADO DE 7 MM APOYADA ESTRUCTURA	M2	1.265.609	106.016.522			83.77	106.020.065.93	-	75.53	75.53	95.593.978.99	95.593.979	8.2	10.426.087	
16	16	URBANISMO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	16.1	PRELIMINARES			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.1	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	11.340	117.604.662			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.2	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2.253.852	2.253.852			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2	16.2	EXCAVACIONES			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.1	16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	6.234	14.126.369			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.2	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	19.362	90.840.502			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.3	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.2-0.3 M INCLUYE	M3	54.080	6.698.149			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3	16.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.1	S.7.URB	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	43.370	64.306.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.2	13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	50.903	60.560.317			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4	16.4	RELLENOS			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.1	16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	83.154	49.464.988			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.2	16.12	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS 320	M3	134.487	264.344.823			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.3	16.13	BASE GRANULAR NORMA INVIAS 330	M3	178.586	234.016.594			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5	16.5	PISOS			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.1	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE CEMENTO	M3	760.522	241.330.362			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.2	APU URB-1	PISO PREFABRICADO EN CONCRETO GRIS 40X100	M2	172.232	234.696.768			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.3	APU URB-2	PISO EN ADQUIN ESPAÑOL	M2	191.884	228.288.232			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.4	APU URB-3	PISO EN ZONA VERDE	M2	57.657	602.726.098			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.5	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 INCLUYE CEMENTO	M3	770.923	353.572.347			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6	16.6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.1	12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	1.594.467	78.128.893			3.00	4.783.401.00	1.00		1.00	1.594.467	-	1.594.467	2.0	3.188.934
16.7	16.7	INSTALACIONES DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.1	APU URB-4	CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO 0.20x0.30 P.C 21Moa	ML	234.045	78.269.329			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PC CNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
16.8	16.8	VEGETACION PERIMETRAL								-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.1	NA	ARBOL ROBLE	UND	421.913	4.219.130					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.2	NA	ARBOL GAQUE	UND	133.098	6.122.508					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.3	NA	ARBOL CAUCHO SARANERO	UND	366.573	2.852.584					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.4	NA	ARBOL CABALLERO DE LA NOCHE	UND	212.105	5.302.625					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.5	NA	ARBOL CARBONERO	UND	145.467	727.335					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.6	NA	ARBOL HOJARASCO	UND	749.312	4.495.872					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.7	NA	ARBOL LIQUIDAMBAR	UND	288.335	2.883.350					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.8	NA	ARBOL FALSO PIMIENTO	UND	89.418	3.129.630					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.9	NA	ARBOL PINO ROMERON	UND	199.417	3.988.340					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.10	NA	ARBOL CEREZO	UND	265.057	4.771.026					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.11	NA	ARBOL MAGNOLIO	UND	588.761	5.987.510					-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.12	NA	ARBOL DE CEDRO	UND	410.943	6.575.088					-	-	-	-	-	-	-	-
16.9	16.9	TRANSPORTE								-	-	-	-	-	-	-	-
16.9.1	1.6-VIAS	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES,	M3-KM	1.439	694.282.302					-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	SENALETICA								-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	17.1	SENALETICA								-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.1	APU SENA-1	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM CON SEÑALES FOTOLUMINISCENTES	UN	232.527	11.626.350					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.2	APU SENA-2	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA	UN	86.680	4.507.360					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.3	APU SENA-3	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA	UN	104.784	12.678.864					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.4	APU SENA-4	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM CON SEÑALES FOTOLUMINISCENTES	UN	305.989	611.978					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.5	APU SENA-5	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA	UN	126.424	4.424.840					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.6	APU SENA-6	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM. TAMAÑO EN CM 20X20	UN	107.232	3.002.496					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.7	APU SENA-7	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM. TAMAÑO EN CM 30X15	UN	103.785	2.490.840					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8	APU SENA-8	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM. TAMAÑO EN CM 30X40	UN	157.096	8.011.896					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.9	APU SENA-9	LAMINA ACRILICO CRISTAL 3 MM CON VINILO FOTOLUMINISCENTE	UN	725.864	7.984.504					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.10	APU SENA-10	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA	UN	1.833.987	5.501.991					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.11	APU SENA-11	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA	UN	114.075	1.368.900					-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.12	APU SENA-12	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM. TAMAÑO EN CM 20X30	UN	113.955	8.660.580					-	-	-	-	-	-	-	-
18	18	COMPLEMENTARIO								-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	18.1	ACCESO								-	-	-	-	-	-	-	-
18.1.1	APU COM-1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR SCHINDLER 3300 O SIMILAR, DE	UN	123.600.560	123.600.560	1,00		123.600.560,00		0,80		0,80	98.880.448		98.880.448	0,2	24.720.112
18.2	18.2	MOBILIARIO URBANO								-	-	-	-	-	-	-	-
18.2.1		BANCA TIPO M-13	UN	2.277.530	27.330.360					-	-	-	-	-	-	-	-
18.2.2		CANECA DOBLE ACERO M121	UN	1.868.206	9.341.030					-	-	-	-	-	-	-	-
18.2.3		RACK DE BICICLETAS M23 A	UN	5.315.112	21.260.448					-	-	-	-	-	-	-	-
19	19	MOBILIARIO								-	-	-	-	-	-	-	-
19.1	19.1	MOBILIARIO								-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.1	NA	SOLUCIÓN INTEGRAL PARA VIDEOWALL	UN	361.819.484	361.819.484					-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.2	NA	SILLAS MOBILES PARA AUDITORIO	UN	249.771	249.771.000					-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.3	NA	TARIMA MOBIL PARA EVENTOS EN ALUMINIO ESTRUCTURAL. INLCUYE	UN	449.587.408	449.587.408					-	-	-	-	-	-	-	-
19.2	19.2	MOBILIARIO INTERNO								-	-	-	-	-	-	-	-
19.2.1	APU-MOB-01	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12-T1 REPISA DE 3	UN	1.457.053	17.484.636			12,00	17.484.636,00							12,0	17.484.636
19.2.2	APU-MOB-02	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T1-MUEBLE CAJONERA	UN	4.303.412	51.640.944			12,00	51.640.944,00							12,0	51.640.944
19.2.3	APU-MOB-03	MB12-T2 REPISA DE 3 TABLEROS AGLOMERADOS E=3 CM CON ACABADO	UN	1.054.462	2.108.924			2,00	2.108.924,00							2,0	2.108.924
19.2.4	APU-MOB-04	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12-T2- MUEBLE CAJONERA	UN	1.696.973	3.393.946			2,00	3.393.946,00							2,0	3.393.946
19.2.5	APU-MOB-05	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12-T3- REPISA DE 3	UN	1.457.053	4.371.159			3,00	4.371.159,00							3,0	4.371.159
19.2.6	APU-MOB-06	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T3- MUEBLE CAJONERA	UN	4.400.422	13.201.266			3,00	13.201.266,00							3,0	13.201.266
19.2.7	APU-MOB-07	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T4 REPISA DE 3	UN	1.521.424	3.042.848			2,00	3.042.848,00							2,0	3.042.848
19.2.8	APU-MOB-08	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T4- MUEBLE CAJONERA	UN	3.979.108	7.958.216			2,00	7.958.216,00							2,0	7.958.216
19.2.9	APU-MOB-09	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T4 MUEBLE TIPO	UN	4.271.690	8.543.380			2,00	8.543.380,00							2,0	8.543.380
19.2.10	APU-MOB-10	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12-T5 REPISA DE 3	UN	2.241.173	2.241.173			1,00	2.241.173,00							1,0	2.241.173
19.2.11	APU-MOB-11	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T5- MUEBLE CAJONERA	UN	5.769.705	5.769.705			1,00	5.769.705,00							1,0	5.769.705
19.2.12	APU-MOB-12	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T5- MUEBLE TIPO	UN	4.271.690	4.271.690			1,00	4.271.690,00							1,0	4.271.690
19.2.13	APU-MOB-13	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12-T6L- REPISA DE 3	UN	3.651.409	7.302.818			2,00	7.302.818,00							2,0	7.302.818
19.2.14	APU-MOB-14	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB12- T6L- MUEBLE CAJONERA	UN	2.843.890	5.687.780			2,00	5.687.780,00							2,0	5.687.780
19.2.15	APU-MOB-15	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB13- MUEBLE DE RECEPCIÓN	UN	10.497.816	10.497.816			1,00	10.497.816,00							1,0	10.497.816
19.2.16	APU-MOB-16	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB10- T1- MESON EN MARMOL	UN	2.504.492	2.504.492			1,00	2.504.492,00							1,0	2.504.492
19.2.17	APU-MOB-17	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLE MB15- MESON DE COCINA	UN	10.146.718	10.146.718			1,00	10.146.718,00							1,0	10.146.718
19.2.18	APU-MOB-18	SUMINISTRO E INSTALACION. DE MUEBLEMB16-TOTEM DE INFORMACIÓN	UN	4.447.239	4.447.239			1,00	4.447.239,00							1,0	4.447.239
NP	NP	NO PREVISTOS								-	-	-	-	-	-	-	-
NP 01	NP 01	PLACA DE CIMENTACION ALIGERADA H=60CM CONCRETO 28MPA INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION	M2	270.318	1.694.999.284,02	5.795,54			1.566.637.432,83	5.714,65		5.714,65	1.544.771.921	-	1.544.771.921	80,9	21.865.512
NP 02	NP 02	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE	ML	274.601	1.664.631.262,00	6.062,00			1.664.631.262,00	6.062,00		6.062,00	1.664.631.262	-	1.664.631.262	-	-
NP 03	NP 03	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE	ML	327.662	1.418.776.460,00	4.330,00			1.418.776.460,00	4.330,00		4.330,00	1.418.776.460	-	1.418.776.460	-	-
NP 04	NP 04	PILOTE PRE EXCAVADO D=60 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE	ML	401.869	770.153.444,00	1.916,00			770.153.444,00	1.916,00		1.916,00	770.153.444	-	770.153.444	-	-
NP 05	NP 05	PILOTE PRE EXCAVADO D=70 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE	ML	477.705	85.987.080,00	180,00			85.987.080,00	180,00		180,00	85.987.080	-	85.987.080	-	-
NP 06	NP 06	CONCRETO TREMIE 4000 PSI GRAVILLA FINA, 10PULG DE ASENTAMIENTO	M3	774.955	162.492.564,40	374,63			290.321.391,65	374,63		374,63	290.318.961	-	290.318.961	0,0	2.431
NP 07	NP 07	CONCRETO BOMBEADO PARA ESTRUCTURA ENTREPOSOS, PLACAS AEREAS, VIGAS Y VIGUETAS Fc 28 Mpa.	M3	966.900	2.062.523.397	1.975,91			1.910.504.513,42	1.967,54	2,28	1.969,83	1.902.414.657	2.209.308,49	1.904.623.965	6,1	5.880.548
NP 08	NP 08	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	61.264,00	2.021.712	50,34			3.084.029,76	50,34		50,34	3.083.793	-	3.083.793	0,0	237
NP 09	NP 09	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	98.149,00	4.907.450	70,46			6.915.578,54	17,15		17,15	1.683.183	-	1.683.183	53,3	5.232.396
NP 10	NP 10	DOVELA GROUTING 3000 PSI	ML	6.347,00	750.088	20,00			2.118.374,72	219,96	108,60	328,56	1.396.086	689.284,20	2.085.370	5,2	33.004

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 11	NP 11	JUNTAS ESTRUCTURALES CON MEMBRANA BITUMINOSA SBS	ML	143.035,00	54.353.300			380,00	54.353.300,00	104,20	169,48	273,68	14.904.247	24.241.571,80	39.145.819	106,3	15.207.481
NP 12	NP 12	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UN	264.788,00	25.419.648			96,00	25.419.648,00	-		-	-	-	-	96,0	25.419.648
NP 13	NP 13	ANCLAJE 3/8" L=30 cm	UN	16.931,00	8.600.948	320,00		7.658,00	129.657.598,00	7.322,00	224,00	7.546,00	123.968.782	3.792.544,00	127.761.326	112,0	1.896.272
NP 14	NP 14	ANCLAJE 1/2" L=50 cm	UN	22.159,00	80.215.580			4.934,00	109.332.506,00	4.832,00	72,00	4.904,00	107.072.288	1.595.448,00	108.667.736	30,0	664.770
NP 15	NP 15	ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS (LINEAL)	ML	14.950,00	21.364.148			1.429,04	21.364.148,00	-		-	-	-	-	1.429,0	21.364.148
NP 16	NP 16	ACABADO MICROPERFORADO PARA FACHADA Y CUBIERTA DEL AULA POLIVALENTE	M2	742.275,36	198.840.724			267,88	198.840.724,24	-		-	-	-	-	267,9	198.840.724
NP 17	NP 17	MESONES CORRIDOS EN GRANITO PULIDO FONDO NEGRO 1	M2	897.602,75	24.621.243			53,71	48.210.243,70	-		-	-	-	-	53,7	48.210.244
NP 18	NP 18	COLUMNETAS DE 0.12 X 0.12 M EN CONCRETO DE 2500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO NI ANCLAJES)	ML	78.861,63	806.358.590			9.598,18	756.928.088,29	8.559,10	63,25	8.622,35	674.984.814	4.987.998,10	679.972.812	975,8	76.955.276
NP 19	NP 19	VIGA CINTAS DE 0.12 X 0.19 M EN CONCRETO DE 2500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO NI ANCLAJES)	ML	86.784,57	235.423.124			3.413,76	296.261.693,68	2.941,43	77,67	3.019,10	255.271.137	6.740.557,55	262.011.694	394,7	34.249.999
NP 20	NP 20	NIVELADORES EN CONCRETO DE 0.06x0.10x0.10 PARA PISO FLOTADO	UN	2.080,30	128.279.619			61.664,00	128.279.619,20	36.939,00	6.388,00	43.327,00	76.844.202	13.288.956,40	90.133.158	18.337,0	38.146.461
NP 21	NP 21	DILATACION PLASTICA PARA PISO EN GRANITO	ML	4.310,41	1.696.319			393,54	1.696.319,14	-		-	-	-	-	393,5	1.696.319
NP 22	NP 22	PIRLANES EN MADERA CEDRO MACHO 0.10M	ML	39.060,00	6.175.386			158,10	6.175.386,00	-		-	-	-	-	158,1	6.175.386
NP 23	NP 23	MARCOS DE 60 X 60 CM EN ALUMINIO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCION	UN	62.078,39	1.241.568			20,00	1.241.567,88	-		-	-	-	-	20,0	1.241.568
NP 24	NP 24	PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA LUMINARIAS, REJILLAS U OTRO ELEMENTO POR MEDIOS MANUALES	UN	8.535,30	10.250.892			1.201,00	10.250.891,70	-		-	-	-	-	1.201,0	10.250.892
NP 25	NP 25	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MODULOS EN GLASFORM	M2	930.538,00	3.879.831.664			4.902,06	4.561.553.108,28	2.626,75	586,44	3.213,20	2.444.293.948	545.706.883,11	2.990.000.831	1.688,9	1.571.552.277
NP 26	NP 26	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 0.6X0.6; 0.7X0.7; 0.8X0.8; 1.0X1.0	UN	238.314,00	5.481.222			23,00	5.481.222,00	-		-	-	-	-	23,0	5.481.222
NP 27	NP 27	ESTRUCTURA DE DERIVACION MT (PROVISIONAL DE OBRA)	UN	2.871.514,00	2.871.514			1,00	2.871.514,00	1,00		1,00	2.871.514	-	2.871.514	-	-
NP 28	NP 28	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TANGENCIAL, SIN POSTE, NORMA LA-202	UN	1.322.045,19	1.322.045			1,00	1.322.045,19	1,00		1,00	1.322.045	-	1.322.045	-	-
NP 29	NP 29	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO VERTICAL PARA ANGULOS ENTRE 30° Y 90°, SIN POSTE, NORMA LA-215	UN	1.505.433,33	3.010.867			2,00	3.010.866,65	1,00		1,00	1.505.433	-	1.505.433	1,0	1.505.433
NP 30	NP 30	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO FINAL DE CTO, SIN POSTE 12MTS 1050KGF, NORMA LA-211	UN	2.046.945,41	2.046.945			3,00	6.140.836,22	2,00		2,00	4.093.891	-	4.093.891	1,0	2.046.945
NP 31	NP 31	MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO HASTA 225KVA DERIVADO DE RED TRIFÁSICA EN H, NORMA CT-2023 POSTE 12MTS	UN	3.912.521,15	3.912.521			1,00	3.912.521,15	1,00		1,00	3.912.521	-	3.912.521	-	-
NP 32	NP 32	PUESTA A TIERRA 1VAR +CABLE CU NO.4 NORMA LAR-400	UN	694.350,85	694.351			1,00	694.350,85	-		-	-	-	-	1,0	694.351
NP 33	NP 33	CABLE AL ACSR 3No.1/0	ML	20.060,92	3.610.966			185,50	3.721.300,66	83,48		83,48	1.674.585	-	1.674.585	102,0	2.046.715
NP 34	NP 34	BAJANTE GALVANIZADA D.3", INCLUYE CURVA PVC	UN	1.379.087,45	2.758.175			2,00	2.758.174,90	-		-	-	-	-	2,0	2.758.175
NP 35	NP 35	GRUPO DE MEDIDA SEMI DIRECTA, CTS Y MEDIDOR ELECTRONICO GRUPO DE MEDIDA SEMI DIRECTA, CTS Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	4.923.989,35	4.923.989			1,00	4.923.989,35	-		-	-	-	-	1,0	4.923.989
NP 36	NP 36	CABLE Cu 3No.4/0+1No.4/0+1No.4T	ML	344.747,31	6.894.946			33,00	11.376.661,29	33,00		33,00	11.376.661	-	11.376.661	-	-
NP 37	NP 37	RETIRO DE POSTES EXISTENTES	UN	363.721,12	1.091.163			3,00	1.091.163,36	2,00		2,00	727.442	-	727.442	1,0	363.721
NP 38	NP 38	RETIRO DE RED DE BT EXISTENTE	ML	3.486,13	418.335			120,00	418.335,11	-		-	-	-	-	120,0	418.335
NP 39	NP 39	REINSTALACION DE POSTES EXISTENTES PARA RED DE BT	UN	493.130,39	986.261			2,00	986.260,79	2,00		2,00	986.261	-	986.261	-	-

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 40	NP 40	CONTENEDOR DE RAICES TIPO A B-20	UN	756.651,00	756.651			75,00	56.748.825,00	-		-	-	-	-	75,0	56.748.825
NP 41	NP 41	TOPE PUERTAS	ML	37.753,96	7.286.514			193,00	7.286.514,28	-		-	-	-	-	193,0	7.286.514
NP 42	NP 42	CERRADURAS TIPO CHAPA 593 PALANCA CUADRADA TUBULAR ALCOBA PUSH-PULL O SIMILAR PARA PUERTAS ACUSTUCAS EN MADERA	UN	179.396,12	17.401.424			97,00	17.401.423,64	-		-	-	-	-	97,0	17.401.424
NP 43	NP 43	IMPERMEABILIZACION DE MATERAS Y PISOS CON MEMBRANA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	197.068,23	722.536.883	325,94		4.052,37	798.593.928,80	3.471,76	580,61	4.052,37	684.174.142	114.419.786,96	798.593.929	-	-
NP 44	NP 44	IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA CON MEMBRANA DE PVC CON DISEÑO Y TEXTURA ESPECIAL ACABADO	M2	408.083,30	59.310.827			145,34	59.310.826,72	-		-	-	-	-	145,3	59.310.827
NP 45	NP 45	IMPERABILIZACION TANQUES DE AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y RED CONTRAINCENDIOS CON MEMBRANA PVC	M2	198.577,85	45.931.056			231,30	45.931.056,16	207,60		207,60	41.225.258	-	41.225.258	23,7	4.705.799
NP 46	NP 46	IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR CON MORTERO FLEXIBLE IMPERMEABLE	M2	125.746,43	3.110.967			24,74	3.110.966,67	-	13,47	13,47	-	1.694.181,65	1.694.182	11,3	1.416.785
NP 47	NP 47	IMPERMEABILIZACION DE MUROS CONTRA TALUDES	M2	97.701,31	16.089.451			164,68	16.089.451,21	164,34		164,34	16.056.233	-	16.056.233	0,3	33.218
NP 48	NP 48	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA	M2	7.187,40	46.653.413			6.491,00	46.653.413,40	-		-	-	-	-	6.491,0	46.653.413
NP 49	NP 49	JUNTAS DE MAMPOSTERIA CONFINADA INCLUYE ICOPOR Y BRONCOSISMO O SIMILAR	ML	9.555,55	29.622.203			3.100,00	29.622.202,93	-		-	-	-	-	3.100,0	29.622.203
NP 50	NP 50	LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM EN METAL DECK, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	170.314,00	32.136.549			355,00	60.461.470,00	235,10		235,10	40.041.060	-	40.041.060	119,9	20.420.410
NP 51	NP 51	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.05	M2	65.762,44	241.113.379	167,00		3.833,43	252.095.706,54	3.273,90	559,50	3.833,41	215.299.958	36.794.387,13	252.094.345	0,0	1.361
NP 52	NP 52	CANALETA PERIMETRAL ELECTRICA METALICA 12 x 5 CAL 22 PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE DATOS Y TOMACORRIENTES	ML	129.645,41	44.079.438			340,00	44.079.437,82	-	100,20	100,20	-	12.990.469,62	12.990.470	239,8	31.088.968
NP 53	NP 53	CABLE Cu 3No.6+1No.6+1No.8T PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	ML	90.186,40	18.037.279			200,00	18.037.279,40	-	52,58	52,58	-	4.741.549,82	4.741.550	147,4	13.295.730
NP 54	NP 54	LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UN	1.402.457,48	19.634.405			14,00	19.634.404,66	-		-	-	-	-	14,0	19.634.405
NP 55	NP 55	BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS POTENCIA : 1HP; CABEZA DINAMICA 24.66 M.C.; CAUDAL: 0.33 L/S	UN	2.899.726,30	2.899.726			1,00	2.899.726,30	0,80		0,80	2.319.781	-	2.319.781	0,2	579.945
NP 56	NP 56	GROUTING SIKAGROUT 200 PARA BASES DE COLUMNAS METALICAS	LT	57.294,37	28.647.183			500,00	28.647.183,20	-		-	-	-	-	500,0	28.647.183
NP 57	NP 57	POZO DE INSPECCION CON PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000PSI CON ALTURA HASTA DE 2.05 M. INCLUYE ESCALERA DE GATO, ARO Y TAPA EN CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACION	UN	3.722.838,07	14.891.352			4,00	14.891.352,29	4,00			14.891.352	-	14.891.352	-	-
NP 58	NP 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 DS=120	ML	251.989,24	31.768.284			135,72	34.199.979,72	135,72		135,72	34.199.980	-	34.199.980	-	-
NP 59	NP 59	RECUBRIMIENTO ACUSTICO PARA MUROS (LAMINA EN DRYWALL DE 1/2" + PERFILERIA BASE 6 + LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA DE 2.5")	M2	128.544,80	90.833.608			706,63	90.833.608,49	387,28	190,71	577,99	49.782.302	24.515.023,38	74.297.326	128,6	16.536.283
NP 60	NP 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PARA AUDITORIO PREPINTADA EN ACERO GALVANIZADO CAL 26 INCLUYE SILICONA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	104.451,37	23.606.010			226,00	23.606.009,62	-		-	-	-	-	226,0	23.606.010
NP 61	NP 61	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 CON PROFUNDIDAD DE 1,25M	UN	527.096,57	23.192.249			44,00	23.192.249,08	39,00		39,00	20.556.766	-	20.556.766	5,0	2.635.483
NP 62	NP 62	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70 CON PROFUNDIDAD DE 1,60M	UN	569.941,76	4.559.534			8,00	4.559.534,08	8,00		8,00	4.559.534	-	4.559.534	-	-
NP 63	NP 63	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 CON PROFUNDIDAD DE 2,10M	UN	1.017.667,48	2.035.335			2,00	2.035.334,96	2,00		2,00	2.035.335	-	2.035.335	-	-

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO		CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 64	NP 64	SOBRE PLACA EN CONCRETO 4000 PSI ALIGERADA CON ICOPOR PARA PISO H=0.21 m	M2	180.608,25	212.431.424	200,00		1.376,20	248.553.073,65	1.092,81	272,57	1.365,38	197.370.502	49.228.390,70	246.598.892	10,8	1.954.181
NP 65	NP 65	REFUERZO EN FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACION PISOS EN DECK	M2	18.560,04	68.049.087	167,00		3.833,43	71.148.614,14	1.382,06	2.451,35	3.833,41	25.651.089	45.497.141,06	71.148.230	0,0	384
NP 66	NP 66	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41.133,00	1.233.990			30,00	1.233.990,00	-		-	-	-	-	30,0	1.233.990
NP 67	NP 67	ACABADO EN MICRO CEMENTO PARA COLUMAS Y MUROS DE CONCRETO A LA VISTA	M2	117.568,48	99.420.256			845,64	99.420.255,90	-		-	-	-	-	845,6	99.420.256
NP 68	NP 68	ACABADO EN MICRO CEMENTO PARA COLUMAS Y MUROS DE CONCRETO A LA VISTA (LINEAL)	ML	71.773,61	30.696.139			427,68	30.696.139,19	-		-	-	-	-	427,7	30.696.139
NP 69	NP 69	CORTE DILATACION PLACA DE NIVELACION EN MORTERO	ML	28.739,85	33.338.226			1.160,00	33.338.226,00	-	1.109,06	1.109,06	-	31.874.218,04	31.874.218	50,9	1.464.008
NP 70	NP 70	LLENO DE MARCOS DE PUERTAS EN GROUTING SIKAGROUT 200	LT	22.557,60	19.424.797			861,12	19.424.796,72	-		-	-	-	-	861,1	19.424.797
NP 71	NP 71	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURI CORTINA Y VENTANALES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005, VIDRIO LAMINADO 10MM, PISAVIDRIO PLANO A PRESIÓN, CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO	M2	904.434,87	276.241.542			305,43	276.241.541,93	142,22	84,87	227,09	128.626.466	76.759.025,53	205.385.491	78,3	70.856.050
NP 71-A	NP 71-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURO CORTINA Y VENTANALES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005 PARA PUERTA DESLIZANTE, VIDRIO LAMINADO 10MM, PISAVIDRIO PLANO A PRESIÓN, CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO	M2	926.074,87	49.619.091			53,60	49.637.612,96	53,60		53,60	49.637.613	-	49.637.613	-	-
NP 72	NP 72	DIVISIÓN PARA OFICINA, CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, RAL9005, VIDRIO LAMINADO INCOLORO (8+8+8)MM	M2	1.868.561,99	66.438.590			35,56	66.438.590,24	-	33,97	33,97	-	63.482.151,45	63.482.151	1,6	2.956.439
NP 73	NP 73	MARQUESINA EN VIDRIO LAMINADO INCOLORO (- VIDRIO LAMINADO INCOLORO CRUDO (4+4) +PERFIL PARA MARQUESINA (TA082) + PERFILES ESTRUCTURALES EN TUB DE 1½" + ÁNGULO DE GOTERO + ALUMINIO COLOR NEGRO (V-36 MARQUESINA) + INSTALACIÓN SOBRE ANTEPECHO EN CONCRETO CON INCLINACIÓN PARA CAÍDA DE AGUA	M2	462.901,11	7.757.297			16,76	7.757.296,80	-		-	-	-	-	16,8	7.757.297
NP 74	NP 74	ALISTADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	33.704,00	179.715.795			5.332,18	179.715.794,72	3.907,96	272,57	4.180,53	131.713.742	9.186.699,28	140.900.442	1.151,7	38.815.353
NP 75	NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 10M 510 KGF	UN	1.690.551,13	10.143.307			6,00	10.143.306,79	-		-	-	-	-	6,0	10.143.307
NP 76	NP 76	MURO LIVIANO DE AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUNDO PISO AUDITORIO, INCLUYE 2 LAMINAS DE DRYWALL 1/2" + 1 LAMINA DE SUPERBOARD 10MM + MEMBRANA ACUSTICA + 1 LAMINA DE SUPERBOARD 10 MM + 2 LAMINAS DE DRYWALL 1/2" , TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA DE 13 METROS DE ALTURA	M2	585.514,16	524.397.507			902,62	528.496.106,45	902,15		902,15	528.222.420	-	528.222.420	0,5	273.686

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	C01.PCCNTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIANO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO		CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
NP 77	NP 77	PISAALFOMBRA EN ANGULO METALICO DE 1/2" E:12,7MM ANCLADO AL PISO COLOR NEGRO MATE RAL 9005 H=8cm CON PERFORACIONES PARA ANCLAJES	ML	157.117,70	19.807.828			126,07	19.807.827,93	-		-	-		126,1	19.807.828		
NP 78	NP 78	LAVAMANOS DE INCRUSTAR TIPO CASCADE O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA SISTEMA PUSH DE PARED O SIMILAR	UN	1.388.813,52	76.384.743			55,00	76.384.743,42	-		-	-		55,0	76.384.743		
NP 79	NP 79	LAVAMANOS REF AGUAJET O SIMILAR DE SEMIPEDESTAL OPTIMO PARA MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA DE PALANCA MONOCONTROL	UN	1.668.939,52	10.013.637			6,00	10.013.637,10	-		-	-		6,0	10.013.637		
NP 80	NP 80	DUCTO EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO PARA EXTRACCIONES Y VENTILACIONES MECANICAS, ICLUYE RIEL TIPO CHANEL CHAZOS Y TODO LO NECESARION PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	220.993,78	307.181.361			1.390,00	307.181.360,73	1.105,47		1.105,47	244.301.999	-	244.301.999	284,5	62.879.362	
NP 81	NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPC COLOR CAFÉ TRAFICO PESADO 5 MM TIPO CLICK CON NEOPRENO	M2	158.457,24	167.583.585			1.057,60	167.583.584,74	-		-	-	-	1.057,6	167.583.585		
NP 82	NP 82	REMATES BOCEL WING PVC TRADICIONAL	ML	14.974,00	4.492.200			300,00	4.492.200,00	-		-	-	-	300,0	4.492.200		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA					41.383.667.626,69	MAYORES Y MENORES PRESENTE ACTA				41.383.667.626,69	ACTA 10			3.158.025.783,00	29.959.580.469			11.424.087.157
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA					13.656.610.316,81					13.656.610.316,81				1.042.148.509,00	9.886.661.555			3.769.948.762
		ADMINISTRACIÓN	25%		10.345.916.906,67								789.506.446	7.489.895.117			2.856.021.789	
		IMPREVISTOS	3%		1.241.510.028,80								1.241.510.028,80	94.740.773			898.787.414	342.722.615
		UTILIDAD	5%		2.069.183.381,33								2.069.183.381,33	157.901.289			1.497.979.023	571.204.358
		IVA % SOBRE UTILIDAD	0%		-								-	-			-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA					55.040.277.943,50								55.040.277.943,50				4.200.174.292,00	39.846.242.024

AMORT ANTICIPO 15%	630.026.143,80
TOTAL A PAGAR	3.570.148.148,20

20	TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS				-					-		-	-	-	-	-	-	-
20.1	Código	TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS								-		-	-	-	-	-	-	-
20.1.1	APU ELE-144	CERTIFICACIÓN RETIE USO FINAL	UND	6.128.500	6.128.500,00			1,00	6.128.500,00	-		-	-	-	-	-	1	6.128.500
20.1.2	APU ELE-145	CERTIFICACIÓN RETIE LAP ILUMINACIÓN	UND	12.614.000	12.614.000,00			1,00	12.614.000,00	-		-	-	-	-	-	1	12.614.000
20.1.3	APU ELE-146	CERTIFICACIÓN RETIE ACOMETIDAS MT Y BT, SUBESTACIÓN	UND	2.677.500	2.677.500,00			1,00	2.677.500,00	-		-	-	-	-	-	1	2.677.500
20.1.4	APU ELE-147	TRAMITES ANTE ENEL	UND	3.450.000	3.450.000,00			1,00	3.450.000,00	-		-	-	-	-	-	1	3.450.000
SUBTOTAL					24.870.000,00				24.870.000,00	-		-	-	-	-	-	-	24.870.000
IVA 19%					4.725.300,00				4.725.300,00	-		-	-	-	-	-	-	4.725.300
SUBTOTAL					29.595.300,00				29.595.300,00	-		-	-	-	-	-	-	29.595.300

BALANCE PRESUPUESTAL													
		VIR INICIAL CONTRATO:	55.069.873.243,50			55.069.873.243,50					% EJECUCION	72,36%	
		VIR ADICIONES:									% POR EJECUTAR	27,64%	
		VIR ACTUAL CONTRATO:	55.069.873.243,50			55.069.873.243,50					% TOTAL	100,00%	

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	% PAGADO
1				15,02%
2				6,84%
3				5,63%
4				7,33%
5				3,06%
6				3,53%
7				8,86%
8				7,21%

ACTA No.	10	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/08/2025	CONTRATO No.	CO1.PCINTR.5055621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/08/2025	HASTA	30/08/2025


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"
En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.10)					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
					VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9				7,25%													
				TOTAL													

(1) Descripción de la etapa o el período facturado; acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales
c) Todos los valores estarán expresados en pesos con máximo dos decimales
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoría
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demás APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró RESIDENTE DE OBRA	Aprobó DIRECTOR DE OBRA	Verificó RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:			
Nombre:	DANIEL HUERTAS SENOSIAIN	JAIME MADERO ALARCON	WILSON MARTINEZ
	Aprobó DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN	VoBo SUPERVISIOR APROBÓ SUPERVISOR
Firma:			
Nombre:	CARLOS RIAÑO	PAULA ALEJANDRA LEON	SANDRA ATUESTA