

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES			-										-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	11.340	92.648.237	-	-	8.170.04	92.648.236.59			8.170.04	92.648.236.59	8.170.04		8.170.04	92.648.237	-	92.648.237	-	-
1.1.2	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2.253.852	22.538.520	-	-	10.00	22.538.520.00			10.00	22.538.520.00	6.00		6.00	13.523.112	-	13.523.112	4,0	9.015.408
1.1.3	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	51.802	18.729.531	-	-	795.30	41.198.130.60			795.30	41.198.130.60	795.30		795.30	41.198.131	-	41.198.131	-	-
1.2	EXCAVACIONES			-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19.362	398.754.564	-	2.856.70	10.738.00	207.909.215.63			10.738.00	207.909.215.63	10.738.00		10.738.00	207.909.216	-	207.909.216	-	-
12.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	54.080	43.215.999	-	-	799.11	43.215.998.59			799.11	43.215.998.59	492.30		492.30	26.623.733	-	26.623.733	306,8	16.592.265
2	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS			-				-				-	-		-	-		-	-	-
2.1	CIMENTACION			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.1	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	ML	262.969	1.565.956.728	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.2	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	ML	330.417	1.478.814.325	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.3	PILOTE PRE EXCAVADO D=60 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	ML	399.154	774.518.422	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.4	PILOTE PRE EXCAVADO D=70 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	ML	480.669	89.548.635	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.5	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	361.858	27.478.049	-	-	34.67	12.545.616.86	0.00		34.67	12.544.021.06	34.67		34.67	12.544.021	-	12.544.021	-	-
2.1.6	CONCRETO PARA DADOS DE Fc 28 Mpa	M3	696.261	39.441.793	-	-	45.26	31.511.084.43	0.31		44.95	31.298.150.41	44.95		44.95	31.298.150	-	31.298.150	-	-
2.1.7	CONCRETO PARA COLUMNAS Fc 35 Mpa	M3	1.465.725	586.619.495	-	3.46	286.50	419.933.143.95			286.50	419.933.143.95	282.22		282.22	413.662.626	-	413.662.626	4,3	6.270.518
2.1.8	CONCRETO PARA PANTALLAS Fc 35 Mpa	M3	1.412.454	76.981.088	-	-	210.68	297.578.898.60	1.71		208.97	295.167.107.13	208.97		208.97	295.167.107	-	295.167.107	-	-
2.1.9	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN Fc 28 Mpa	M3	696.261	1.075.685.101	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
2.1.10	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	315.730	70.687.274	-	-	83.09	26.232.606.80	15.64		67.44	21.293.199.32	67.44		67.44	21.293.199	-	21.293.199	-	-
2.2	RELLENOS			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
22.1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	83.154	99.674.089	-	1.262.00	6.775.29	563.392.464.66	700.71		6.074.58	505.125.812.30	5.774.55		5.774.55	480.177.293	-	480.177.293	300,0	24.948.520
22.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	23.089	31.118.911	-	218.02	12.129.30	280.063.456.17	1.661.85		10.467.45	241.683.012.18	9.202.53		9.202.53	212.477.215	-	212.477.215	1.264,9	29.205.797
2.3	MUROS DE CONTENCIÓN			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
23.1	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO Fc 35 Mpa, H=2 a 4 m	M3	1.417.919	50.397.152	3.23	-	25.68	36.412.500.22	3.23		22.45	31.834.663.65	22.45		22.45	31.834.664	-	31.834.664	-	-
2.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.1	CONCRETO PARA PLACAS AERÉAS, VIGAS Y VIGUETAS Fc 28 Mpa	M3	819.208	1.747.479.461	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.2	CONCRETO PARA BORDILLO Fc 28 Mpa	M3	960.608	2.616.696	-	-	8.89	8.539.805.12	8.89		8.89	8.539.805.12	3.89		3.89	3.738.686	-	3.738.686	5,0	4.801.119
24.3	CONCRETO PARA PLACA LUCERNARIA e=0.30, Fc 28 Mpa	M2	129.731	2.124.786	-	-	49.88	6.470.982.28	49.88		49.88	6.470.982.28	41.57		41.57	5.393.437	-	5.393.437	8,3	1.077.546
24.4	CONCRETO PARA COLUMNETA Fc 35 Mpa	M3	1.465.235	1.224.936	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.5	CONCRETO PARA RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS Fc 5000 PSI	M3	1.376.087	34.786.709	-	-	17.78	24.465.037.95	17.78		17.78	24.465.037.95	16.75		16.75	23.051.801	-	23.051.801	1,0	1.413.237
24.6	CONCRETO PARA DINTELES	ML	60.724	24.055.084	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.7	ALIGERAMIENTO PARA PLACA DE ENTREPISO (H=0.10-0.80 m)	M2	47.886	241.852.215	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.8	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	864.157	290.271.453	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
24.9	CINTA PVC O-22	ML	72.983	7.480.758	0.80	-	59.84	4.367.302.72	0.80		59.04	4.308.916.32	59.04		59.04	4.308.916	-	4.308.916	-	-
24.10	CONCRETO PARA RAMPA Y ESCALERA EXTERIOR 1	M3	1.189.299	148.358.797	-	-	125.94	149.780.316.06	18.22		107.72	128.115.212.97	107.72		107.72	128.115.213	-	128.115.213	-	-
2.5	RAMPAS			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
25.1	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 4000 PSI	M2	519.573	47.400.645	-	-	89.36	46.429.043.28	89.36		89.36	46.429.043.28	87.93		87.93	45.688.132	-	45.688.132	1,4	740.911
2.6	ELEMENTOS ESPECIALES EN CONCRETO			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
26.1	CONCRETO PARA GRADERÍAS DE Fc 28 Mpa	M3	1.229.312	56.576.380	-	-	152.32	187.252.792.96	152.32		152.32	187.252.792.96	152.32		152.32	187.252.793	-	187.252.793	-	-
2.7	REFERENCIA A DETALLES DE ESCALERAS			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
27.1	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.067.480	32.599.345	-	-	33.31	35.562.843.53	1.29		32.03	34.188.653.79	32.03		32.03	34.188.654	-	34.188.654	-	-
2.8	MURO NO ESTRUCTURAL			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-
28.1	CONCRETO MURO FACHADAS E=0.12 M Fc= 21 Mpa	M3	1.067.480	61.295.983	-	-	38.30	40.879.678.53	38.30		38.30	40.879.678.53	18.54		18.54	19.790.117	-	19.790.117	19,8	21.089.561
3	ACERO ESTRUCTURAL			-			-	-			-	-	-		-	-		-	-	-

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3.1	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS, DIAGONALES Y ARRIOSTRAMIENTOS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.1.1	SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.	KG	8.172	5.483.328.466	-	-	642.817,50	5.253.104.610,00			642.817,50	5.253.104.610,00	642.375,47		642.375,47	5.249.492.366	-	5.249.492.366	442,0	3.612.244
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.	KG	10.321	241.665.607	-	1.100,00	19.900,00	205.387.900,00			19.900,00	205.387.900,00	18.280,36	391,05	18.671,41	188.671.561	4.036.027,05	192.707.588	1.228,6	12.680.312
3.1.3	CERCHA ESPACIAL METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	18.663	2.975.896.483	-	614,00	104.686,00	1.953.754.818,00			104.686,00	1.953.754.818,00	97.187,11	283,33	97.470,44	1.813.803.071	5.287.750,46	1.819.090.821	7.215,6	134.663.997
3.1.4	ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS METÁLICAS	KG	16.275	427.645.804	-	779,49	27.244,61	443.405.966,92			27.244,61	443.405.966,92	26.531,54		26.531,54	431.800.756	-	431.800.756	713,1	11.605.211
4	MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1	MUROS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.1	MURO EN BLOQUE N° 5 E= 0.12 M	M2	46.767	602.871.788	59,47	-	8.992,01	420.529.367,49			8.992,01	420.529.367,49	8.836,12		8.836,12	413.238.764	-	413.238.764	155,9	7.290.604
4.1.2	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.08 M	M3	507.784	721.460	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.3	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.10 M	M3	547.118	57.041.880	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.4	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.12 M	M3	572.325	30.365.554	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.5	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.20 M	M3	625.786	239.330.043	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.6	MURO EN CONCRETO REFORZADO E=0.30 M	M3	721.258	24.760.499	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.7	MURO ACUSTICO PREFABRICADO CARA EN CEMENTO MICROPERFORADO	M2	1.047.669	488.093.586	-	42,02	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.8	MURO EN BLOQUE DESBORDANTE DE ESPEJO DE AGUA	M2	50.124	192.950	-	3,85	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.9	MURO DE CERRAMIENTO PARA TERRAZA	M2	53.251	23.719.215	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.10	MURO ACUSTICO DE E=0.15 M	M2	117.642	11.585.608	-	98,48	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.11	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M	M2	99.499	48.762.669	-	-	497,64	49.514.682,36			497,64	49.514.682,36	497,64		497,64	49.514.682	-	49.514.682	-	-
4.2	PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE MUROS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3, E=1.5 CM	M2	24.967	26.685.366	-	-	2.100,00	52.430.700,00			2.100,00	52.430.700,00	2.047,12		2.047,12	51.110.445	-	51.110.445	52,9	1.320.255
4.2.2	PAÑETE LISO MUROS 1.4, E=1.5 CM	M2	20.651	305.672.607	318,15	-	14.719,98	303.982.270,01			14.719,98	303.982.270,01	14.334,87		14.334,87	296.029.446	-	296.029.446	385,1	7.952.824
4.2.3	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR BLANCO.	M2	18.893	53.047.454	-	-	2.373,57	44.843.839,12			2.373,57	44.843.839,12	-		-	-	-	-	2.373,6	44.843.839
4.2.4	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR NEGRO.	M2	18.893	128.226.089	-	-	4.625,07	87.381.485,30			4.625,07	87.381.485,30	-		-	-	-	-	4.625,1	87.381.485
4.2.5	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA VINILO COLOR GRIS.	M2	18.893	26.878.254	-	-	1.200,68	22.684.409,45			1.200,68	22.684.409,45	-		-	-	-	-	1.200,7	22.684.409
4.2.6	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	M2	21.330	3.353.671	-	-	128,62	2.743.357,95			128,62	2.743.357,95	-		-	-	-	-	128,6	2.743.358
4.2.7	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR VERDE PISTACHO	M2	21.330	1.235.257	-	-	54,42	1.160.842,59			54,42	1.160.842,59	-		-	-	-	-	54,4	1.160.843
4.2.8	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO BRILLO DE SOL	M2	21.330	1.246.589	-	-	54,66	1.165.812,48			54,66	1.165.812,48	-		-	-	-	-	54,7	1.165.812
4.2.9	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CLARO	M2	21.330	18.726.999	-	-	933,69	19.915.671,69			933,69	19.915.671,69	-		-	-	-	-	933,7	19.915.672
4.2.10	ACABADO EN ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA COLOR GRIS OSCURO	M2	21.330	9.312.484	-	-	436,59	9.312.484,32			436,59	9.312.484,32	-		-	-	-	-	436,6	9.312.484
4.2.11	ACABADO EN PAÑETE IMPERMEABILIZADA Y PINTURA PARA EXTERIOR COLOR NEGRO	M2	28.664	46.550.961	-	-	1.624,02	46.550.961,16			1.624,02	46.550.961,16	-		-	-	-	-	1.624,0	46.550.961
4.2.12	ACABADO EN ENCHAPE PORCELANATO PISO PARED 30X60 COLOR GRIS OSCURO	M2	160.203	57.795.812	36,17	-	391,45	62.712.169,24			391,45	62.712.169,24	144,04		144,04	23.075.640	-	23.075.640	247,4	39.636.529
4.2.13	ACABADO EN ENCHAPE PORCELANATO PISO PARED 45X90 COLOR GRIS OSCURO	M2	187.987	87.257.550	13,79	-	580,00	109.032.460,00			580,00	109.032.460,00	504,68		504,68	94.873.279	-	94.873.279	75,3	14.159.181
4.2.14	ACABADO EN ENCHAPE CERAMICO PISO PARED 30X30 COLOR BLANCO	M2	118.012	19.160.641	20,63	-	182,99	21.595.015,88			182,99	21.595.015,88	34,34		34,34	4.052.532	-	4.052.532	148,7	17.542.484
4.2.15	ACABADO EN ENCHAPE RE10 FORMATO 60X30 NIÑOS	M2	160.203	10.653.355	24,33	-	200,00	32.040.600,00			200,00	32.040.600,00	138,53		138,53	22.192.922	-	22.192.922	61,5	9.847.678
4.2.16	ACABADO EN ENCHAPE PARA BAÑOS T1	M2	187.987	27.970.135	-	148,79	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.17	ACABADO FORMATO A 0.60X0.30 PARA BAÑO B	M2	171.523	272.207	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.18	ACABADO FORMATO A 0.90X0.40 PARA BAÑO B2	M2	174.989	35.188.363	-	201,09	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2.19	ACABADO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO 2 1 2 RE 20	M2	117.642	122.110.835	-	1.240,33	1.700,00	199.991.400,00		750,00	950,00	111.759.900,00	850,26		850,26	100.026.693	-	100.026.693	99,7	11.733.207
4.2.20	ACABADO EN CHAPILLA TIPO FLORMORADO MALLADO	M2	136.745	5.428.248	-	-	39,70	5.428.248,39			39,70	5.428.248,39	-		-	-	-	-	39,7	5.428.248

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES			SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5	ACABADOS DE PISOS Y CIELO RASOS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1	PISOS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.1	PISO EN MADERA ZAPAN MACHIHEMRADO	M2	234.385	253.977.242	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.2	PISO EN GRANITO PULIDO FORMATO 33X33	M2	225.993	184.308.591	-	-	818.12	184.889.393.16			818.12	184.889.393.16	685.26		685.26	154.863.963	-	154.863.963	132.9	30.025.430
5.1.3	PISO EN PIEDRA MUÑECA FORMATO 40X100 CM	M2	215.822	445.389.703	-	-	2.712.13	585.337.320.86			2.712.13	585.337.320.86	2.264.88		2.264.88	488.810.931	-	488.810.931	447.3	96.526.390
5.1.4	PISO EN PORCELANATO TRAFICO 4 FORMATO 45X90	M2	185.859	56.759.480	45.59	-	579.00	107.612.361.00			579.00	107.612.361.00	333.59		333.59	62.000.704	-	62.000.704	245.4	45.611.657
5.1.5	PISO EN PORCELANATO TRAFICO PESADO FORMATO 30X60	M2	144.797	15.006.761	-	-	100.43	14.541.962.71			100.43	14.541.962.71	-		-	-	-	-	100.4	14.541.963
5.1.6	PISO EN MARMOL FORMATO 1 2 45X90 CM	M2	146.546	39.486.820	-	269.77	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.7	PISO VINILICO HETEROGENEO ACUSTICO 3MM FORMATO ROLLO	M2	57.647	7.372.475	-	117.06	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.8	PISO VINILICO HOMOGENEO 2MM FORMATO ROLLO	M2	49.834	12.622.952	-	293.43	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.9	PISO EN BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30X30 COLOR BLANCO	M2	115.884	5.397.877	31.64	-	74.82	8.670.788.53			74.82	8.670.788.53	-		-	-	-	-	74.8	8.670.789
5.1.10	PISO EN PIEDRA FRANCESA COLOR OXIDO FORMATO 30X60	M2	131.319	17.843.626	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.11	PISO EN ALFOMBRA MODULAR 4MM FORMATO 60X60	M2	187.048	216.945.752	-	-	1.124.91	210.412.165.68			1.124.91	210.412.165.68	-		-	-	-	-	1.124.9	210.412.166
5.1.12	PISO PREFABRICADO EN CONCRETO CONCRETO GRIS	M2	97.061	329.736.600	-	768.28	3.400.00	330.007.400.00			3.400.00	330.007.400.00	2.465.15	614.90	3.080.05	239.269.886	59.682.808.90	298.952.695	320.0	31.054.705
5.1.13	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6 CM	M2	76.770	232.411.195	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.14	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO	ML	53.641	6.153.159	-	-	114.71	6.153.159.11			114.71	6.153.159.11	-		-	-	-	-	114.7	6.153.159
5.1.15	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA PISO VINILICO HOMOGENEO 2 MM	ML	25.666	4.537.492	-	176.85	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.1.16	GUARDAESCOBA PORCELANATO	ML	21.211	1.428.561	-	-	410.20	8.700.709.78			410.20	8.700.709.78	77.65		77.65	1.647.034	-	1.647.034	332.5	7.053.676
5.1.17	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO	ML	86.601	49.261.247	590.00	-	1.158.83	100.355.836.83			1.158.83	100.355.836.83	-		-	-	-	-	1.158.8	100.355.837
5.1.18	GUARDAESCOBA SAPAN	ML	38.615	20.153.555	180.00	-	845.24	32.639.058.45			845.24	32.639.058.45	-		-	-	-	-	845.2	32.639.058
5.1.19	GUARDAESCOBA PIEDRA MUÑECA	ML	107.132	118.120.529	-	-	1.997.77	214.025.095.64			1.997.77	214.025.095.64	311.70		311.70	33.393.044	-	33.393.044	1.686.1	180.632.051
5.2	CIELOS RASOS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.2.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL PLACAS DE TABLA YESO CARTON JOINT COMPOUND 1/2" TIPO "DRY WALL", GYPLAC O EQUIVALENTE, CON DILATACION PERIMETRAL EN 2" DE 4 CM O SEGUN DETALLE ESPECIFICO, NIVEL DE ACABADO GRADO 3, JUNTAS DE UNION FLEXIBLES COLOR BLANCO	M2	65.340	71.608.720	1.192.11	-	2.016.02	131.726.746.80	412.66		2.428.68	158.689.951.20	-	2.415.60	2.415.60	-	157.835.304.00	157.835.304	13.1	854.647
5.2.2	CIELO RASO PLANO DRYWALL PLACAS DE TABLA YESO CARTON JOINT COMPOUND 1/2" TIPO "DRY WALL", GYPLAC O EQUIVALENTE, CON DILATACION PERIMETRAL EN 2" DE 4 CM O SEGUN DETALLE ESPECIFICO, NIVEL DE ACABADO GRADO 3, JUNTAS DE UNION FLEXIBLES COLOR NEGRO	M2	65.340	8.864.678	410.00	-	444.88	29.068.459.20			444.88	29.068.459.20	-	205.10	205.10	-	13.401.234.00	13.401.234	239.8	15.667.225
5.2.3	CIELO RASO TIPO BAFFLE	M2	830.348	134.225.754	-	-	196.31	163.005.615.88			196.31	163.005.615.88	184.61		184.61	153.294.115	-	153.294.115	11.7	9.711.501
5.2.4	CIELO RASO EN LAMINA TRIPLEX ACABADO EN FLORMORADO MALLADO	M2	114.145	117.472.327	-	1.192.11	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.2.5	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	M2	74.721	29.608.943	-	-	382.59	28.587.507.39			382.59	28.587.507.39	-	346.04	346.04	-	25.856.454.84	25.856.455	36.6	2.731.053
5.2.6	CIELO RASO DESCOLGADO EN PLACA ACUSTICA-ARQUITECTONICA FORMATO CUADRADO	M2	79.157	3.113.245	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.2.7	CIELO RASO FALSO SUPERBOARD 1/2" COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ACUSTICO	M2	95.952	158.496.392	-	-	135.29	12.981.346.08			135.29	12.981.346.08	-		-	-	-	-	135.3	12.981.346
5.3	SISTEMA DE FACHADA ESPECIALIZADA			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.3.1	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MODULOS GRU COLOR NEGRO ACABADO TONGA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, BASTIDOR EN GRU SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO, MODULACIÓN, JUNTA	M2	822.775	1.062.406.573	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.3.2	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MODULOS GRU COLOR GRIS NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, PANELES EN GRU SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO, MODULACIÓN, JUNTA SISMICA	M2	822.875	1.235.174.823	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5.3.3	MURO METALICO EN LAMINA PLEGADA	M2	143.678	876.723	-	-	6.10	876.723.16			6.10	876.723.16	-		-	-	-	-	6.1	876.723
5.3.4	CORTA VIENTOS EN VIDRIO 4-4	M2	367.023	16.659.725	-	-	45.39	16.659.724.50			45.39	16.659.724.50	-		-	-	-	-	45.4	16.659.725
6	RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.1	ACOMETIDA			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.1.1	DERECHOS DE CONEXIÓN RED DE ACUEDUCTO	UN	2.363.391	2.363.391	-	-	1,00	2.363.391,00			1,00	2.363.391,00	-		-	-	-	-	1,0	2.363.391
6.1.2	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	3.682.006	-	70,00	230,00	3.819.150,00			230,00	3.819.150,00	-		-	-	-	-	230,0	3.819.150
6.1.3	REGISTRO 1"	UN	122.038	122.038	-	-	1,00	122.038,00			1,00	122.038,00	-		-	-	-	-	1,0	122.038
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1"	UN	71.624	71.624	-	-	1,00	71.624,00			1,00	71.624,00	-		-	-	-	-	1,0	71.624
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT VÁLVULA DE FLOTADOR COBRE 1"	UN	207.500	207.500	-	-	1,00	207.500,00			1,00	207.500,00	-		-	-	-	-	1,0	207.500
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 1" (ENTRADA)	UN	54.500	54.500	-	-	3,00	163.500,00			3,00	163.500,00	3,00		3,00	163.500	-	163.500	-	-
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 3"	UN	351.817	1.055.451	-	-	3,00	1.055.451,00			3,00	1.055.451,00	-		-	-	-	-	3,0	1.055.451
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 3"	UN	404.219	404.219	-	-	1,00	404.219,00			1,00	404.219,00	-		-	-	-	-	1,0	404.219
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 3"	UN	117.142	351.426	-	-	4,00	468.568,00			4,00	468.568,00	4,00		4,00	468.568	-	468.568	-	-
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO POTENCIA 14 HP, CDT=53,72 mca Q=11,02 LTS INCLUYE SUPLENICIA 50% (7HP)	UN	23.249.564	23.249.564	-	-	1,00	23.249.564,00			1,00	23.249.564,00	0,80	0,10	0,90	18.599.651	2.324.956,40	20.924.608	0,1	2.324.956
6.2	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE SUMINISTRO 3"	ML	88.459	10.702.982	-	-	122,99	10.879.572,41			122,99	10.879.572,41	122,62		122,62	10.846.843	-	10.846.843	0,4	32.730
6.2.2	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	57.957	825.963	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.2.3	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	37.436	10.146.436	-	112,10	258,93	9.693.303,48			258,93	9.693.303,48	258,93		258,93	9.693.303	-	9.693.303	-	-
6.2.4	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	26.486	2.877.799	-	49,87	118,78	3.146.007,08			118,78	3.146.007,08	111,75		111,75	2.959.811	-	2.959.811	7,0	186.197
6.2.5	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	24.068	165.499	8,00	-	8,00	192.544,00			8,00	192.544,00	-		-	-	-	-	8,0	192.544
6.2.6	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	278.957	-	28,62	51,38	853.164,90			51,38	853.164,90	44,28	7,10	51,38	735.269	117.895,50	853.165	-	-
6.2.7	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	3.001.676	-	43,43	296,92	3.708.233,88			296,92	3.708.233,88	296,92		296,92	3.708.234	-	3.708.234	-	-
6.2.8	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	2.591.910	-	-	258,13	2.591.910,44			258,13	2.591.910,44	154,07	4,00	158,07	1.547.017	40.164,00	1.587.181	100,1	1.004.730
6.2.9	REGISTRO 2"	UN	312.923	7.823.075	-	-	25,00	7.823.075,00			25,00	7.823.075,00	23,00		23,00	7.197.229	-	7.197.229	2,0	625.846
6.2.10	REGISTRO 1 1/2"	UN	206.161	2.473.932	-	-	14,00	2.886.254,00			14,00	2.886.254,00	14,00		14,00	2.886.254	-	2.886.254	-	-
6.2.11	REGISTRO 3/4"	UN	86.261	431.305	-	-	9,00	776.349,00			9,00	776.349,00	9,00		9,00	776.349	-	776.349	-	-
6.2.12	REGISTRO 1/2"	UN	68.327	1.093.232	4,00	-	20,00	1.366.540,00			20,00	1.366.540,00	13,00		13,00	888.251	-	888.251	7,0	478.289
6.2.13	TAPA REGISTRO 20X20	UN	86.261	5.003.138	-	4,00	58,00	5.003.138,00			58,00	5.003.138,00	-		-	-	-	-	58,0	5.003.138
6.2.14	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	460.152	-	3,00	11,00	460.152,00			11,00	460.152,00	-		-	-	-	-	11,0	460.152
6.2.15	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UN	76.070	1.749.610	29,00	-	52,00	3.955.640,00			52,00	3.955.640,00	19,00		19,00	1.445.330	-	1.445.330	33,0	2.510.310
6.2.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 3/4"	UN	80.406	8.603.442	-	-	107,00	8.603.442,00			107,00	8.603.442,00	93,00		93,00	7.477.758	-	7.477.758	14,0	1.125.684
6.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1 1/2"	UN	146.016	8.468.928	1,00	-	59,00	8.614.944,00			59,00	8.614.944,00	39,00		39,00	5.694.624	-	5.694.624	20,0	2.920.320
6.3	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA CALIENTE			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.3.1	RED SUMINISTRO CPVC 1"	ML	29.833	2.141.287	-	53,12	68,66	2.048.333,78			68,66	2.048.333,78	67,62		67,62	2.017.307	-	2.017.307	1,0	31.026
6.3.2	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	20.112	2.309.984	-	186,69	78,17	1.572.155,04			78,17	1.572.155,04	78,17		78,17	1.572.155	-	1.572.155	-	-
6.3.3	RED SUMINISTRO CPVC 1 1/4"	ML	53.551	2.793.509	-	62,43	49,74	2.663.626,74			49,74	2.663.626,74	42,64	7,10	49,74	2.283.415	380.212,10	2.663.627	-	-
6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CPVC 3/4"	UN	84.872	424.360	-	-	5,00	424.360,00			5,00	424.360,00	3,00		3,00	254.616	-	254.616	2,0	169.744
6.3.5	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	100.698	1.309.074	-	-	13,00	1.309.074,00			13,00	1.309.074,00	13,00		13,00	1.309.074	-	1.309.074	-	-
6.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR SOLAR 150 LTS	UN	3.608.089	10.824.267	-	3,00	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR THERM 8000 S 30 LTS O SIMILAR	UN	7.678.813	15.357.626	-	2,00	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.4	RED DE RIEGO			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.4.1	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	393.414	-	28,42	35,27	585.658,35			35,27	585.658,35	13,27		13,27	220.348	-	220.348	22,0	365.310

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	CO1.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENITOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.4.2	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	1.050.801	-	127.96	56,18	701.632,02			56,18	701.632,02	43,97	4,00	47,97	549.141	49.956,00	599.097	8,2	102.535
6.4.3	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	613.087	-	68,85	72,21	725.060,61			72,21	725.060,61	72,21		72,21	725.061	-	725.061	-	-
6.4.4	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	418.320	-	-	10,00	418.320,00			10,00	418.320,00	-		-	-	-	-	10,0	418.320
6.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO EYECTOR 2 HP	UN	3.772.498	3.772.498	-	-	1,00	3.772.498,00			1,00	3.772.498,00	0,80	0,10	0,90	3.017.998	377.249,80	3.395.248	0,1	377.250
6.5	RED DE ESPEJO DE AGUA			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.5.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.041	262.605	-	41,20	3,80	38.155,80			3,80	38.155,80	3,80		3,80	38.156	-	38.156	-	-
6.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO 0,5 HP CDT= 18,2 m.ca. Q= 0,14 LTS	UN	1.414.672	1.414.672	-	-	1,00	1.414.672,00			1,00	1.414.672,00	0,80		0,80	1.131.738	-	1.131.738	0,2	282.934
6.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 2 M3	UN	991.580	991.580	-	1,00	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE FLOTADOR 1/2"	UN	120.979	120.979	-	-	1,00	120.979,00			1,00	120.979,00	-		-	-	-	-	1,0	120.979
6.5.5	LLAVE MANGUERA	UN	41.832	41.832	-	-	1,00	41.832,00			1,00	41.832,00	-		-	-	-	-	1,0	41.832
6.6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			-	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.1	TAZA BÁLTICA DE ENTRADA POSTERIOR LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE BIZOCHO COLOR BLANCO + VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. REFERENCIA TAZA BÁLTICA ENTRADA POSTERIOR CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	1.172.464	57.450.736	-	4,00	39,00	45.726.096,00	6,00		45,00	52.760.880,00	-	45,00	45,00	-	52.760.880,00	52.760.880	-	-
6.6.2	TAZA ADRIÁTICA DE ENTRADA POSTERIOR LÍNEA INSTITUCIONAL APTO PARA MOVILIDAD REDUCIDA CON BIZOCHO COLOR BLANCO+ VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. REFERENCIA TAZA ADRIÁTICA ENTRADA POSTERIOR CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	1.217.623	7.305.738	-	-	6,00	7.305.738,00	6,00		6,00	7.305.738,00	-	6,00	6,00	-	7.305.738,00	7.305.738	-	-
6.6.3	LAVAMANOS DE INCRUSTAR LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO+ GRIFERÍA DE SENSOR. REFERENCIA CASCADE DE INCRUSTAR MARCA CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	3.860.667	212.336.685	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.4	LAVAMANOS DE SEMI PEDESTAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO+ GRIFERÍA DE SENSOR. REFERENCIA FREE SEMI PEDESTAL MARCA CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	4.046.796	84.982.716	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.5	ORINAL DE ENTRADA POSTERIOR LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. REFERENCIA ORINAL GOTTÁ ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	1.296.230	14.258.530	1,00	-	12,00	15.554.760,00	12,00		12,00	15.554.760,00	-	12,00	12,00	-	15.554.760,00	15.554.760	-	-
6.6.6	TAZA KIDDY DE ENTRADA POSTERIOR LÍNEA INSTITUCIONAL PARA NIÑOS COLOR BLANCO. REFERENCIA TAZA KIDDY CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN O FICHA TÉCNICA.	UN	327.140	1.962.840	-	-	6,00	1.962.840,00	6,00		6,00	1.962.840,00	-	6,00	6,00	-	1.962.840,00	1.962.840	-	-
6.6.7	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA EMPOTRADA EN ACERO INOXIDABLE + VÁLVULA DE EMPOTRAR TIPO PUSH. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	606.384	7.882.992	-	-	13,00	7.882.992,00	13,00		13,00	7.882.992,00	-		-	-	-	-	13,0	7.882.992
6.6.8	MESÓN EN GRANITO PULIDO ESPESOR 5 CM. ACABADOS Y FILOS SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO. COLOR BLANCO O GRIS CASTELLO O SIMILAR. DIMENSIONES, FIJACIÓN Y ESPECIFICACIONES SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO.	M2	305.650	17.724.644	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.6.9	SANITARIO DE TANQUE LÍNEA INSTITUCIONAL CON BIZOCHO COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA TIPO JET. REFERENCIA SANITARIO POWER ONE CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	754.258	5.279.806	3,00	-	9,00	6.788.322,00	9,00		9,00	6.788.322,00	-	8,00	8,00	-	6.034.064,00	6.034.064	1,0	754.258

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.6.10	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE DE SECADO RÁPIDO TIPO TURBO CON SISTEMA DE SENSOR PARA USO DE MANOS LIBRES REF. 7707021208066 SOCODA O EQUIVALENTE. DIMENSIONES Y FUJACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO Y PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE Y/O ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	1.015.308	19.290.852	-	-	27,00	27.413.316,00			27,00	27.413.316,00	-	-	-	-	-	27,0	27.413.316	
6.6.11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400MTS TIPO "SOCODA" O EQUIVALENTE. INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE YESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.	UN	374.396	14.227.048	28,00	-	66,00	24.710.136,00			66,00	24.710.136,00	-	-	-	-	-	66,0	24.710.136	
6.6.12	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1L. DE TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO. REFERENCIA 706510001 CORONA O SIMILAR. INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.	UN	410.363	13.131.616	11,00	-	43,00	17.645.609,00			43,00	17.645.609,00	-	-	-	-	-	43,0	17.645.609	
6.6.13	BARRA DE SEGURIDAD PARA MURO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CON RANURAS ANTIDESLIZANTES, DE 90CM DE LONGITUD, TIPO "SOCODA" O EQUIVALENTE. DIMENSIONES Y FUJACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO Y PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE Y/O ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	UN	287.636	2.013.452	-	1,00	6,00	1.725.816,00			6,00	1.725.816,00	-	-	-	-	-	6,0	1.725.816	
6.6.14	ESPEJO EN VIDRIO ESPESOR 5MM CALIDAD CRISTAL O SIMILAR (SIN DISTORSIÓN) ANCLADO A MURO, CON CANTOS BICELADOS. DIMENSIONES Y FUJACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO Y PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE Y/O ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	68.797	4.532.346	-	65,88	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6.15	BASURERA RECTANGULAR DIVISIONES 230 EN ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN, FUJACIÓN, SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO, PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE Y/O FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR.	UN	108.450	4.012.650	21,00	-	58,00	6.290.100,00			58,00	6.290.100,00	-	-	-	-	-	58,0	6.290.100	
7	DESAGÜES AGUAS RESIDUALES			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	RED DE DESAGÜES			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	29.673	5.039.992	-	92,85	177,00	5.252.121,00			177,00	5.252.121,00	176,77		176,77	5.245.296	-	5.245.296	0,2	6.825
7.1.2	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	40.803	2.805.627	-	54,14	74,62	3.044.719,86			74,62	3.044.719,86	74,62		74,62	3.044.720	-	3.044.720	-	-
7.1.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55.299	22.968.230	-	140,21	425,14	23.509.816,86			425,14	23.509.816,86	425,14		425,14	23.509.817	-	23.509.817	-	-
7.1.4	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	100.788	10.059.439	-	32,97	146,84	14.799.709,92			146,84	14.799.709,92	146,84		146,84	14.799.710	-	14.799.710	-	-
7.1.5	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	55.349	138.323	-	-	54,76	3.030.911,24			54,76	3.030.911,24	54,76		54,76	3.030.911	-	3.030.911	-	-
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	156.107	2.845.768	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.7	REVENTILACIÓN 2"	ML	20.921	1.204.263	-	121,81	15,75	329.505,75			15,75	329.505,75	15,75		15,75	329.506	-	329.506	-	-
7.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS 60X60	UN	6.669.869	6.669.869	-	-	1,00	6.669.869,00			1,00	6.669.869,00	-		-	-	-	1,0	6.669.869	
7.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	38.455	76.910	-	-	50,00	1.922.750,00			50,00	1.922.750,00	-		-	-	-	50,0	1.922.750	
7.1.10	CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100	UN	511.980	511.980	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.11	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60	UN	292.402	6.725.246	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.12	CAJA DE INSPECCIÓN 70 X 70	UN	412.262	2.061.310	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.13	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UN	376.335	376.335	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA EYECTORA 3 HP	UN	4.011.119	8.022.238	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 8" RDE 32,5	ML	138.253	9.733.011	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	PUNTOS SANITARIOS			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"	UN	81.395	11.965.065	1,00	-	148,00	12.046.460,00			148,00	12.046.460,00	120,00		120,00	9.767.400	-	9.767.400	28,0	2.279.060
7.2.2	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"	UN	106.223	6.904.495	-	-	65,00	6.904.495,00			65,00	6.904.495,00	54,00		54,00	5.736.042	-	5.736.042	11,0	1.168.453
8	DESAGÜES AGUAS LLUVIAS			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	RED DE DESAGÜES			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO FRANCES	ML	96.561	163.100.494	5,00	-	543,14	52.446.141,54			543,14	52.446.141,54	448,14		448,14	43.272.847	-	43.272.847	95,0	9.173.295
8.1.2	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	29.673	2.660.710	-	85,94	63,73	1.891.060,29			63,73	1.891.060,29	63,73		63,73	1.891.060	-	1.891.060	-	-
8.1.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55.299	49.037.693	-	551,38	935,40	51.726.408,11	102,85		1.038,25	57.413.910,26	935,40	102,85	1.038,25	51.726.408	5.687.502,15	57.413.910	-	-
8.1.4	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	100.788	15.353.006	-	47,95	164,38	16.567.531,44			164,38	16.567.531,44	131,09	33,29	164,38	13.212.299	3.355.232,52	16.567.531	-	-
8.1.5	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	55.349	1.212.259	-	-	21,90	1.212.259,33			21,90	1.212.259,33	21,88		21,88	1.211.036	-	1.211.036	0,0	1.223
8.1.6	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	77.968	1.078.383	-	-	14,01	1.092.331,68			14,01	1.092.331,68	14,01		14,01	1.092.332	-	1.092.332	-	-
8.1.7	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	112.177	1.029.314	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	156.107	2.651.384	-	-	169,99	26.536.628,93			169,99	26.536.628,93	169,99		169,99	26.536.629	-	26.536.629	-	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES			SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8.1.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	93.964	7.751.184	-	-	82.49	7.751.184.32	82.49	-	82.49	7.751.184.32	-	-	-	-	-	82.5	7.751.184	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL MEDIA CAÑA DE 4"	ML	54.000	11.275.567	-	-	208.81	11.275.567.20	208.81	-	208.81	11.275.567.20	-	-	-	-	-	208.8	11.275.567	
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16	ML	122.368	15.426.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.12	SUMINISTRO INSTALACION DE CANAL RECTANGULAR 0.20m X 0.30m	ML	78.368	12.718.750	-	-	162.30	12.718.750.23	162.30	-	162.30	12.718.750.23	-	-	-	-	-	162.3	12.718.750	
8.1.13	REJILLA PISO 0.30 M	ML	134.027	21.751.939	-	-	162.30	21.751.938.77	162.30	-	162.30	21.751.938.77	-	-	-	-	-	162.3	21.751.939	
8.1.14	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	43.870	2.456.720	1,00	-	57,00	2.500.590,00	57,00	-	57,00	2.500.590,00	20,00	-	20,00	877.400	-	877.400	37,0	1.623.190
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PARA SIFÓN 4"	UN	19.912	1.115.072	1,00	-	57,00	1.134.984,00	57,00	-	57,00	1.134.984,00	-	-	-	-	-	57,0	1.134.984	
8.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN TIPO PUSH DE 4"	UN	94.903	189.806	-	-	2,00	189.806,00	2,00	-	2,00	189.806,00	-	-	-	-	-	2,0	189.806	
8.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN 4" CON FILTRO EN GRAVA	UN	93.764	562.584	-	-	6,00	562.584,00	6,00	-	6,00	562.584,00	-	-	-	-	-	6,0	562.584	
8.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	38.455	1.038.285	5,00	-	55,00	2.115.025,00	55,00	-	55,00	2.115.025,00	22,00	-	22,00	846.010	-	846.010	33,0	1.269.015
8.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN 6"	UN	81.225	162.450	-	6,00	2,00	162.450,00	2,00	-	2,00	162.450,00	-	-	-	-	-	2,0	162.450	
8.1.20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	292.402	6.140.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.21	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70	UN	412.262	1.236.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE DESAGÜES PARA ESTACIÓN DE RED DE CONDENSADOS	UN	71.055	426.330	-	-	6,00	426.330,00	6,00	-	6,00	426.330,00	-	-	-	-	-	6,0	426.330	
8.2	RED DE CONDENSADOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA CONDENSADOS EN	UN	57.917	115.834	-	-	2,00	115.834,00	2,00	-	2,00	115.834,00	2,00	-	2,00	115.834	-	115.834	-	-
8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA CONDENSADOS EN	UN	36.447	874.728	26,00	-	50,00	1.822.350,00	50,00	-	50,00	1.822.350,00	-	-	-	-	-	50,0	1.822.350	
8.2.3	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	26.486	127.496	-	-	6,00	158.916,00	6,00	-	6,00	158.916,00	-	-	-	-	-	6,0	158.916	
8.2.4	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	16.605	1.491.051	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.5	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12.489	1.106.518	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	RED CONTRA INCENDIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	ACOMETIDA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1	REGISTRO 1"	UN	122.038	122.038	-	-	1,00	122.038,00	1,00	-	1,00	122.038,00	-	-	-	-	-	1,0	122.038	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1"	UN	71.624	71.624	-	-	1,00	71.624,00	1,00	-	1,00	71.624,00	-	-	-	-	-	1,0	71.624	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT VÁLVULA DE FLOTADOR COBRE 1"	UN	207.500	207.500	-	-	1,00	207.500,00	1,00	-	1,00	207.500,00	-	-	-	-	-	1,0	207.500	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPL E PASAMURO 1" (ENTRADA)	UN	54.500	54.500	-	-	1,00	54.500,00	1,00	-	1,00	54.500,00	-	-	-	-	-	1,0	54.500	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPL E PASAMURO 6" (SUCCIÓN, LAVADO, RETORNO)	UN	220.787	662.361	-	-	3,00	662.361,00	3,00	-	3,00	662.361,00	3,00	-	3,00	662.361	-	662.361	-	-
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 6"	UN	1.181.296	3.543.888	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE DE BOLA 6"	UN	4.860.330	4.860.330	-	-	1,00	4.860.330,00	1,00	-	1,00	4.860.330,00	-	-	-	-	-	1,0	4.860.330	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LISTADO UL APROBADO FM P=704P, Q=32.31 L/SEG, CDT=97MCA (INCLUYE BOMBA JOCKEY PARA EL 5% DEL CAUDAL TOTAL, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y TUBERÍA ACERO GALVANIZADO)	UN	140.619.402	140.619.402	-	-	1,00	140.619.402,00	1,00	-	1,00	140.619.402,00	0,50	0,40	0,90	70.309.701	56.247.760,80	126.557.462	0,1	14.061.940
9.2	RED DE DISTRIBUCIÓN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	335.342	15.250.784	-	70,00	45.48	15.250.784.08	45.48	-	45.48	15.250.784.08	-	45,48	45,48	-	15.250.784.08	15.250.784	-	-
9.2.2	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	175.319	75.504.195	-	483,00	447,67	78.484.618,43	447,67	-	447,67	78.484.618,43	160,96	93,32	254,28	28.219.346	16.360.769,08	44.580.115	193,4	33.904.503
9.2.3	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	118.491	43.129.930	-	426,83	387,16	45.875.366,58	387,16	-	387,16	45.875.366,58	334,51	34,38	368,89	39.635.891	4.073.720,58	43.709.612	18,3	2.165.755
9.2.4	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100.897	6.845.004	-	97,33	70,51	7.114.398,82	70,51	-	70,51	7.114.398,82	36,59	30,19	66,78	3.692.285	3.046.080,43	6.738.366	3,7	376.033
9.2.5	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	78.338	7.712.290	-	100,65	117,80	9.228.130,23	117,80	-	117,80	9.228.130,23	34,75	44,51	79,26	2.722.065	3.486.824,38	6.208.890	38,5	3.019.241
9.2.6	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	53.441	13.156.859	-	244,81	301,38	16.106.267,69	301,38	-	301,38	16.106.267,69	187,49	83,39	270,88	10.019.429	4.456.658,75	14.476.087	30,5	1.630.180
9.2.7	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	51.393	6.308.928	-	161,42	121,34	6.235.949,53	121,34	-	121,34	6.235.949,53	38,02	62,29	100,31	1.953.787	3.201.269,97	5.155.057	21,0	1.080.892
9.2.8	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	45.328	43.913.105	-	1.100,00	1.068,79	48.445.904,61	1.068,79	-	1.068,79	48.445.904,61	437,38	480,23	917,61	19.825.420	21.767.865,44	41.593.285	151,2	6.852.620
9.2.9	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	72.194	44.904.668	-	-	622,00	44.904.668,00	622,00	-	622,00	44.904.668,00	292,00	294,00	586,00	21.080.648	21.225.036,00	42.305.684	36,0	2.598.984
9.2.10	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	45.488	28.293.536	-	-	622,00	28.293.536,00	622,00	-	622,00	28.293.536,00	-	54,00	54,00	-	2.456.352,00	2.456.352	568,0	25.837.184
9.2.11	GABINETE TIPO III	UN	1.128.564	6.771.384	-	-	6,00	6.771.384,00	6,00	-	6,00	6.771.384,00	-	-	-	-	-	-	6,0	6.771.384
9.2.12	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2.874.202	2.874.202	-	-	1,00	2.874.202,00	1,00	-	1,00	2.874.202,00	-	-	-	-	-	-	1,0	2.874.202
9.2.13	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	345.283	690.566	-	-	2,00	690.566,00	2,00	-	2,00	690.566,00	-	-	-	-	-	-	2,0	690.566
9.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALIMETRO	UN	7.840.075	7.840.075	-	-	1,00	7.840.075,00	1,00	-	1,00	7.840.075,00	-	-	-	-	-	-	1,0	7.840.075
9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CENTRO DE CONTROL Y DRENAJE 4"	UN	2.391.735	14.350.770	-	-	6,00	14.350.770,00	6,00	-	6,00	14.350.770,00	-	-	-	-	-	-	6,0	14.350.770
10	OBRA ELECTRICA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1	TABLEROS ELECTRICOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.1	TABLERO GENERAL	UN	17.481.227	17.481.227	-	-	1,00	17.481.227,00	1,00	-	1,00	17.481.227,00	-	1,00	1,00	-	17.481.227,00	17.481.227	-	-
10.1.2	TABLERO TOMAS TT1																			

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítem o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES				SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
10.1.11	CAJA CONTROL ALUMBRADO EXTERIOR	UN	10.441.378	10.441.378	-	-	-	1,00	10.441.378,00	-	-	1,00	10.441.378,00	-	1,00	1,00	-	10.441.378,00	10.441.378	-	
10.1.12	BANCO DE CONDENSADORES 25 KVAR	UN	8.148.482	8.148.482	-	-	-	1,00	8.148.482,00	-	-	1,00	8.148.482,00	-	1,00	1,00	-	8.148.482,00	8.148.482	-	
10.1.13	TABLEROS COMERCIO	UN	326.091	1.304.364	-	-	-	4,00	1.304.364,00	-	-	4,00	-	4,00	4,00	1.304.364	-	-	1.304.364	-	
10.2	EQUIPOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2.1	PLANTA DE EMERGENCIA 300 KVA, 220V	UN	171.919.897	171.919.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2.2	TRANSFERENCIA AUTOMATICA TABLERO GENERAL	UN	21.987.782	21.987.782	1,00	-	-	1,00	21.987.782,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	21.987.782,00	-	21.987.782	-	
10.2.3	UPS 20 KVA	UN	23.754.161	47.508.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2.4	RACK 40U	UN	2.309.800	4.619.600	2,00	-	-	2,00	4.619.600,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
10.2.5	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	2.248.417	11.242.085	5,00	-	-	5,00	11.242.085,00	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,0	
10.2.6	SWITCH 48 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	4.546.308	22.731.540	5,00	-	-	5,00	22.731.540,00	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,0	
10.3	CANALIZACIONES				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.3.1	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 60 6" ZONA VERDE	ML	340.098	72.576.913	-	-	-	130,00	44.212.740,00	-	-	130,00	-	51,23	51,23	-	17.423.220,54	-	17.423.221	78,8	
10.3.2	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 40 6" ZONA VERDE	ML	248.162	16.850.200	4,63	-	-	80,00	19.852.960,00	-	-	80,00	-	75,37	75,37	-	18.703.970	-	18.703.970	4,6	
10.3.3	CANALIZACIÓN 38 4" PVC + 1 3/8 3" IMC	ML	220.298	1.555.304	-	-	-	7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.3.4	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 30 3" + 10 2" + 10 1 1/2" + 40 1" + 10 3" IMC	ML	273.439	3.185.564	-	-	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.3.5	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 20 3" + 10 1 1/2" + 40 1" + 10 3" IMC	ML	262.159	3.731.953	-	-	-	14,80	3.731.953,00	-	-	14,80	-	-	-	-	-	-	-	14,8	
10.3.6	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 20 3" + 10 1 1/2" + 10 3" IMC	ML	239.750	2.924.950	-	-	-	12,20	2.924.950,00	-	-	12,20	-	-	-	-	-	-	-	12,2	
10.3.7	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 20 3" + 10 3" IMC	ML	208.888	2.663.322	-	-	-	12,75	2.663.322,00	-	-	12,75	-	-	-	-	-	-	-	12,8	
10.3.8	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 20 3"	ML	150.202	9.530.316,90	-	-	-	63,45	9.530.316,90	-	-	63,45	59,88	-	59,88	8.994.096	-	8.994.096	3,6	536.221	
10.3.9	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 40 1"	ML	130.520	6.348.493	-	-	-	200,64	26.187.532,80	-	-	200,64	128,62	-	128,62	16.786.830	-	16.786.830	72,0	9.400.703	
10.3.10	CAJA DE INSPECCIÓN 30 X 30 X 30	UN	256.005	15.616.305	-	36,00	-	25,00	6.400.125,00	-	-	25,00	2,00	-	2,00	512.010	-	512.010	23,0	5.888.115	
10.3.11	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 274	UN	654.010	3.270.050	-	-	-	11,00	7.194.110,00	-	-	11,00	10,00	-	10,00	6.540.100	-	6.540.100	1,0	654.010	
10.3.12	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 275	UN	1.215.365	7.292.190	-	2,00	-	4,00	4.861.460,00	-	-	4,00	3,00	-	3,00	3.646.095	-	3.646.095	1,0	1.215.365	
10.3.13	CAJAS DE INSPECCIÓN CS 276	UN	2.139.996	19.259.964	-	-	-	6,00	12.839.976,00	-	-	6,00	3,00	-	3,00	6.419.988	-	6.419.988	3,0	6.419.988	
10.3.14	CAJA DE PASO 30 X 30 X 10	UN	120.979	4.113.286	-	-	-	61,00	7.379.719,00	-	-	61,00	15,00	-	15,00	1.814.685	-	1.814.685	46,0	5.565.034	
10.3.15	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 10 3"	ML	118.271	294.495	15,00	-	-	352,49	41.689.344,79	-	-	352,49	158,39	-	253,76	18.732.944	-	30.012.449	98,7	11.676.896	
10.3.16	CANALIZACIÓN TUBOS PVC 10 2"	ML	99.309	700.481	-	-	-	50,55	5.022.597,45	721,19	-	721,19	69,40	-	69,40	6.478.206,80	-	6.895.515	702,3	69.783.800	
10.3.17	CANALIZACIÓN TUBOS EMT 10 1"	ML	29.883	2.192.815	-	-	-	273,38	8.169.414,54	-	-	273,38	148,96	-	77,12	226,08	4.451.372	2.304.576,96	6.755.949	47,3	1.413.466
10.4	ACOMETIDAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4.1	CABLE THWN 3 X 350 MCM +1 X 2500 MCM AL 1 X 20 CU	ML	125.994	5.692.409	-	-	-	35,18	4.432.468,92	-	-	35,18	-	-	-	-	-	-	-	35,2	
10.4.2	CABLE THWN 4 X 350 AL + 1 X 20 CU	ML	128.572	2.846.584	-	-	-	38,56	4.957.736,32	-	-	38,56	-	-	-	-	-	-	-	38,6	
10.4.3	CABLE THWN 4 X 400 CU + 1 X 10 CU	ML	304.630	36.452.026	10,00	-	-	149,66	45.590.925,80	-	-	149,66	146,15	-	146,15	44.521.674,50	-	44.521.675	3,5	1.069.251	
10.4.4	CABLE THWN 4 X 200CU + 1 X 2 CU	ML	185.320	22.175.391	10,00	-	-	149,66	27.734.991,20	-	-	149,66	146,15	-	146,15	27.084.518,00	-	27.084.518	3,5	650.473	
10.4.5	CABLE THWN 4 X 10 AL + 1 X 4 CU	ML	54.650	329.700	37,00	-	-	37,00	2.014.650,00	-	-	37,00	30,09	-	30,09	1.638.401	-	1.638.401	3,0	376.290	
10.4.6	CABLE COBRE THWN 4X10 + 1X2	ML	163.620	490.860	-	-	-	3,00	490.860,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
10.4.7	CABLE THWN 4 X 4 AL + 1 X 6 CU	ML	35.148	1.919.081	0,70	-	-	64,60	2.270.560,80	-	-	64,60	60,86	-	60,86	2.139.107	-	2.139.107	3,7	131.454	
10.4.8	CABLE COBRE THWN 4 X 6 + 1 X 10	ML	52.652	315.912	-	-	-	10,00	526.520,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,0	
10.4.9	CABLE COBRE LSHF 3X8 + 1X6 + 1X10	ML	53.901	862.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4.10	CABLE COBRE LSHF 2X8 + 1X10	ML	24.767	12.847.138	-	-	-	528,72	13.094.808,24	-	-	528,72	-	-	-	-	-	-	-	528,7	
10.4.11	CABLE 3 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	16.325	17.071.053	199,51	-	-	2.513,01	41.024.888,25	2.513,01	-	41.024.888,25	1.854,82	-	1.854,82	30.279.871	-	30.279.871	656,2	10.745.017	
10.4.12	CABLE 4 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	19.302	2.229.381	33,98	-	-	133,98	2.586.081,96	-	-	133,98	-	42,00	42,00	810.684,00	-	810.684	92,0	1.775.398	
10.4.13	CABLE 6 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1/2"	ML	23.756	6.095.226	494,00	-	-	791,62	20.388.964,72	-	-	791,62	1,55	-	1,55	39.927,80	-	39.927,80	795,1	20.349.043	
10.4.14	CABLE 9 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 3/4"	ML	42.321	13.242.241	-	-	-	762,96	32.289.399,44	-	-	762,96	722,80	-	722,80	30.589.619	-	30.589.619	40,2	1.699.741	
10.4.15	CABLE 12 X 12 CU LSHF EN TUBO PVC 1"	ML	50.723	4.587.388	-	-	-	673,12	34.142.665,76	-	-	673,12	562,64	-	562,64	28.538.789	-	28.538.789	110,5	5.603.877	
10.4.16	CABLE 3 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	24.138	43.694.608	200,00	-	-	2.599,83	62.754.744,82	-	-	2.599,83	1.198,82	-	421,79	1.620,61	28.937.117	10.181.167,02	39.118.284	979,2	23.636.461
10.4.17	CABLE 4 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	27.005	3.455.020	48,00	-	-	148,41	4.007.822,85	-	-	148,41	-	-	-	-	-	-	-	148,4	
10.4.18	CABLE 6 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 1/2"	ML	39.564	17.594.361	100,00	-	-	675,83	26.738.458,99	-	-	675,83	480,79	-	480,79	19.021.976	-	19.021.976	195,0	7.716.483	
10.4.19	CABLE 7 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	60.863	9.910.482	150,00	-	-	675,83	34.393.509,02	-	-	675,83	480,81	-	480,81	24.465.055	-	24.465.055	195,1	9.928.454	
10.4.20	CABLE 8 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	53.561	5.731.027	-	-	-	20,12	1.077.647,32	-	-	20,12	6,58	-	6,58	352.431,38	-	352.431,38	13,5	725.216	
10.4.21	CABLE 9 X 12 CU LSHF EN TUBO EMT 3/4"	ML	56.238	12.290.253	-	-	-	700,51	39.395.078,92	-	-	700,5									

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROCESO OBRAS PUBLICAS ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL																				 Alcaldía de Zipaquirá																															
ACTA No.		11										FECHA DE LA PRESENTE ACTA										31/10/2025		CONTRATO No.		C01.PCONTR.5055621																									
TIPO DE CONTRATO		OBRA CIVIL										CONTRATISTA										CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA																													
INTERVENTOR:		CONSORCIO ARTES 2023										SUPERVISOR:										ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA																													
OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"										PERIODO A PAGAR (1):										1/09/2025 AL 31/10/2025										HASTA										31/10/2025									
En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON, Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																																																			
ÍTEM		DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES				SALDOS																														
		VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR																																	
10.5.15	SALIDA SECADORES DE MANOS	UN	29.283		732.075	-	-	-	28.00	819.924.00	28.00	-	28.00	819.924.00	28.00	-	28.00	819.924	-	-																															
10.5.16	SENSORES DE MOVIMIENTO	UN	138.023		23.049.841	-	-	-	170.00	23.463.910.00	170.00	-	170.00	23.463.910.00	-	122.00	122.00	16.838.806.00	-	6.625.104																															
10.5.17	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	34.368		2.027.712	-	-	-	59.00	2.027.712.00	59.00	-	59.00	2.027.712.00	38.00	-	38.00	1.305.984	-	21.0																															
10.5.18	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UN	43.330		1.299.900	-	-	-	30.00	1.299.900.00	30.00	-	30.00	1.299.900.00	15.00	-	15.00	649.950	-	649.950																															
10.5.19	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UN	47.127		94.254.00	-	-	-	2.00	94.254.00	2.00	-	2.00	94.254.00	-	-	-	-	-	94.254																															
10.5.20	SALIDA INTERRUPTOR COMUTABLE SENCILLO	UN	40.233		925.359.00	-	-	-	23.00	925.359.00	23.00	-	23.00	925.359.00	18.00	-	18.00	724.194	-	201.165																															
10.5.21	SALIDA INTERRUPTOR COMUTABLE DOBLE	UN	65.860		197.580	-	-	-	4.00	263.440.00	4.00	-	4.00	263.440.00	-	-	-	-	-	263.440																															
10.6	APANTALLAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.6.1	ALAMBROÑ DE ALUMINIO 8 MM. INCLUYENDO ACCESRIOS DE FIJACIÓN	ML	67.837		17.582.448	-	-	-	304.00	17.582.448.00	304.00	-	304.00	17.582.448.00	139.90	-	139.90	8.091.396	-	9.491.052																															
10.6.2	CABLE DE COBRE DESNUDO NO 20 AWG	ML	74.821		34.290.464	-	-	-	458.30	34.290.464.00	458.30	-	458.30	34.290.464.00	52.35	-	52.35	3.916.879	-	30.733.585																															
10.6.3	PUNTAS CAPTORAS DE 8"X 0.8" M. INCLUYENDO SOPORTES	UN	139.102		1.689.224	-	-	-	24.00	3.338.448.00	24.00	-	24.00	3.338.448.00	8.00	-	8.00	1.112.816	-	16.0																															
10.6.4	BAJANTES EN TUBERIA PVC, INCRUSTADAS EN COLUMNAS, INCLUYENDO	UN	915.190		7.321.520	-	-	-	8.00	7.321.520.00	8.00	-	8.00	7.321.520.00	3.00	-	3.00	2.745.570	-	4.575.950																															
10.6.5	CAJAS DE INSPECCIÓN, INCLUYENDO VARILLAS DE COBRE Y SOLDADURAS	UN	573.114		4.584.912	-	-	-	8.00	4.584.912.00	8.00	-	8.00	4.584.912.00	3.00	-	3.00	1.719.342	-	5.0																															
10.7	LUMINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.1	PHILIPS AR111, BALA 20 W	UN	202.174		181.956.600	-	-	-	900.00	181.956.600.00	900.00	-	900.00	181.956.600.00	-	421.00	421.00	85.115.254.00	-	479.0																															
10.7.2	LED MINI CONTINUUM 40 W, SP12 P37875	UN	609.091		40.809.097	-	-	-	122.00	74.309.102.00	122.00	-	122.00	74.309.102.00	-	-	-	-	-	122.0																															
10.7.3	BALA LED 15 WWMV UNV JUPITER P26837	UN	242.457		55.765.110	11.00	-	-	230.00	55.765.110.00	230.00	-	230.00	55.765.110.00	-	110.00	110.00	26.670.270.00	-	120.0																															
10.7.4	BALA LED 30 WWMV UNV JUPITER P26829	UN	292.801		20.788.871	-	-	-	112.00	32.793.712.00	112.00	-	112.00	32.793.712.00	-	56.00	56.00	16.396.856.00	-	56.0																															
10.7.5	LED DECO APLIQUE 12 W RD UNV P23650	UN	117.083		8.195.810	-	-	-	70.00	8.195.810.00	70.00	-	70.00	8.195.810.00	30.00	-	30.00	3.512.490.00	-	40.0																															
10.7.6	LED HERMÉTICA 40 W, P27230	UN	187.588		15.959.804	19.00	-	-	83.00	15.959.804.00	83.00	-	83.00	15.959.804.00	-	33.00	33.00	6.190.404.00	-	50.0																															
10.7.7	LED DECOPISO 30 WWMV P26862	UN	250.390		71.110.760	-	-	-	284.00	71.110.760.00	284.00	-	284.00	71.110.760.00	18.00	-	18.00	4.507.020.00	-	266.0																															
10.7.8	LED DECOPISO 18W P23603	UN	385.616		3.470.544	-	-	-	9.00	3.470.544.00	9.00	-	9.00	3.470.544.00	-	-	-	-	-	9.0																															
10.7.9	BEGHELLI PWMHTLOWT50MBD12 SKU	UN	3.176.205		28.585.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.10	LUMINARIA PHE3000PC 31.1 W	UN	3.104.281		52.772.777	-	-	-	17.00	52.772.777.00	17.00	-	17.00	52.772.777.00	-	-	-	-	-	17.0																															
10.7.11	LED WALLPACK 30 W, P23392	UN	462.336		32.825.856	-	-	-	73.00	33.750.528.00	73.00	-	73.00	33.750.528.00	-	-	-	-	-	73.0																															
10.7.12	LUMINARIA LED LYRA 1 X 60 W	UN	1.871.682		56.149.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.13	LED EMERGENCIA LIGHT DR40P	UN	198.798		27.434.124	-	-	-	195.00	38.765.610.00	195.00	-	195.00	38.765.610.00	-	-	-	-	-	195.0																															
10.7.14	LED EMERGENCIA R2 3W P23343	UN	144.627		18.945.137	-	-	-	144.00	20.826.288.00	144.00	-	144.00	20.826.288.00	-	-	-	-	-	144.0																															
10.7.15	LED EMERGENCIA DOWLIGHT 4.2 W	UN	199.297		5.381.019	-	-	-	27.00	5.381.019.00	27.00	-	27.00	5.381.019.00	-	-	-	-	-	27.0																															
10.7.16	MINI MINOR 0.4 W	UN	462.635		23.604.585	-	-	-	50.00	23.141.750.00	50.00	-	50.00	23.141.750.00	-	-	-	-	-	50.0																															
10.7.17	LED DECO BOLARDO 10 WWMV P24638	UN	428.777		13.720.864	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.18	PHILIPS LIGHT VAYA LINEAR 8.5 W	UN	2.519.508		75.585.240	-	-	-	30.00	75.585.240.00	30.00	-	30.00	75.585.240.00	-	-	-	-	-	30.0																															
10.7.19	LITHONI LIGHTING JCBL 84 W	UN	3.463.921		318.680.732	-	-	-	92.00	318.680.732.00	92.00	-	92.00	318.680.732.00	-	86.00	86.00	297.897.206.00	-	6.0																															
10.7.20	LED STREET 30-40 W NW URBAN P23809	UN	1.411.305		33.671.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.21	LED EMERGENCIA R3 2 X 1 W	UN	1.115.548		557.740	-	-	-	5.00	557.740.00	5.00	-	5.00	557.740.00	-	5.00	5.00	557.740.00	-	-																															
10.7.22	VAYA LINEAR 48.4 W	UN	4.749.312		56.991.744	-	-	-	12.00	56.991.744.00	12.00	-	12.00	56.991.744.00	-	-	-	-	-	12.0																															
10.7.23	RADIAL 132 W	UN	6.125.299		49.002.392	-	-	-	8.00	49.002.392.00	8.00	-	8.00	49.002.392.00	-	8.00	8.00	49.002.392.00	-	-																															
10.7.24	PANEL LED REDONDO 18W	UN	46.807		187.228	-	-	-	4.00	187.228.00	4.00	-	4.00	187.228.00	-	4.00	4.00	-	-	-																															
10.7.25	POSTE METÁLICO 7 M	UN	1.571.048		47.131.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.26	POSTE METÁLICO 7 M 1 BRAZO	UN	1.630.494		8.152.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.7.27	POSTE METÁLICO 7 M 2 BRAZOS	UN	1.898.830		5.426.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.8	COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.8.1	SALIDAS PARA VOZ Y DATOS	UN	256.595		43.107.960	-	-	-	168.00	43.107.960.00	168.00	-	168.00	43.107.960.00	63.00	-	63.00	16.165.485	-	105.0																															
10.8.2	SALIDAS PARA ACCES POINT	UN	1.065.521		3.166.563	-	-	-	3.00	3.166.563.00	3.00	-	3.00	3.166.563.00	-	-	-	-	-	3.0																															
10.8.3	FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIONES	ML	35.757		3.611.457	-	-	-	101.00	3.611.457.00	101.00	-	101.00	3.611.457.00	-	-	-	-	-	101.0																															
10.8.4	BANDEJA CABLEOFIL 30 X 5 CM	ML	86.700		2.527.305	-	-	-	49.15	4.261.305.00	49.15	-	49.15	4.261.305.00	42.44	-	42.44	3.679.548	-	6.7																															
10.8.5	BANDEJA CABLEOFIL 20 X 5 CM	ML	66.999		5.190.413	-	-	-	117.47	7.870.372.53	117.47	-	117.47	7.870.372.53	107.43	-	107.43	7.197.703	-	10.0																															
10.8.6	BANDEJA CABLEOFIL 10 X 5 CM	ML	50.963		11.619.564	-	-	-	253.00	12.893.639.00	253.00	-	253.00	12.893.639.00	212.99	-	212.99	10.854.609	-	40.0																															
10.8.7	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	7.733		71.832.765	-	-	-	9.289.12	71.832.764.96	9.289.12	-	9.289.12	71.832.764.96	7.600.42	-	7.600.42	58.774.048	-	13.058.717																															
10.9	MEDIA TENSION Y SUBESTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
10.9.1	ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN MT	UN	3.471.005		3.471.005	-	-	-	1.00	3.471.005.00	1.00	-	1.00	3.471.005.00	-	-	-	-	-	1.0																															
10.9.2	CABLE MT ALUMINIO XLPE, 19KV.																																																		

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059521
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENITOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
11.1.12	DETECTOR DE GAS NATURAL	UN	1.209.320	6.046.600	-	-	5,00	6.046.600,00			5,00	6.046.600,00	-		-	-	-	5,0	6.046.600	
11.1.13	MÓDULO AISLADOR	UN	196.400	1.767.600	-	-	9,00	1.767.600,00			9,00	1.767.600,00	-	2,00	2,00	-	392.800,00	392.800	7,0	1.374.800
11.1.14	MÓDULO DE CONTROL	UN	219.648	439.296	-	-	2,00	439.296,00			2,00	439.296,00	-	2,00	2,00	-	439.296,00	439.296	-	-
11.1.15	MÓDULO MONITOR DE ENCENDIDO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	175.439	175.439	-	-	1,00	175.439,00			1,00	175.439,00	-	1,00	1,00	-	175.439,00	175.439	-	-
11.1.16	MÓDULO MONITOR DE VÁLVULA	UN	278.305	1.948.135	-	-	7,00	1.948.135,00			7,00	1.948.135,00	-	7,00	7,00	-	1.948.135,00	1.948.135	-	-
11.1.17	MÓDULO MONITOR	UN	175.439	175.439	-	-	1,00	175.439,00			1,00	175.439,00	-	1,00	1,00	-	175.439,00	175.439	-	-
11.1.18	MÓDULO MONITOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	UN	466.782	466.782	-	-	1,00	466.782,00			1,00	466.782,00	-	1,00	1,00	-	466.782,00	466.782	-	-
11.1.19	MÓDULO MONITOR DE PRESIÓN	UN	175.439	175.439	-	-	1,00	175.439,00			1,00	175.439,00	-		-	-	-	1,0	175.439	
11.1.20	MÓDULO MONITOR DE SENSOR DE FLUJO	UN	172.901	1.210.307	-	-	7,00	1.210.307,00			7,00	1.210.307,00	-	7,00	7,00	-	1.210.307,00	1.210.307	-	-
11.1.21	MÓDULO DE CONTROL SUPERVISADO PARA NOTIFICACIÓN	UN	252.968	3.288.584	-	-	13,00	3.288.584,00			13,00	3.288.584,00	-	5,00	5,00	-	1.264.840,00	1.264.840	8,0	2.023.744
11.1.22	CABLE DE INCENDIO FP/PLR 2X18 AWG (PARA CIRCUITOS DE DETECCIÓN SLC)	ML	5.025	16.009.650	-	-	3.186,00	16.009.650,00			3.186,00	16.009.650,00	1.787,78	938,60	2.726,38	8.983.595	4.716.465,00	13.700.060	459,6	2.309.591
11.1.23	CABLE DE INCENDIO FP/PLR 2X14 AWG (PARA CIRCUITOS DE NOTIFICACIÓN NAC)	ML	9.301	34.650.876	-	-	3.725,50	34.650.875,50			3.725,50	34.650.875,50	1.645,38	923,40	2.568,78	15.303.679	8.588.543,40	23.892.223	1.156,7	10.758.653
11.1.24	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	29.633	76.971.718	0,50	-	4.697,50	139.201.017,50			4.697,50	139.201.017,50	3.160,73	719,56	3.880,29	93.661.912	21.322.721,48	114.984.634	817,2	24.216.384
12	SISTEMAS ACÚSTICOS			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	GRUPO 1			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorio Principal			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1	Suministro e instalación de plafones absorbentes descolgados de cieloraso. Especificación: Plafones en fibra de vidrio tipo Black Theater (e= 2", d= 96Kg/m3) con perfilera color negro. Modulación a elección.	M2	206.221	185.085.410	-	-	998,88	205.990.032,48			998,88	205.990.032,48	868,29		868,29	179.059.632	-	179.059.632	130,6	26.930.400
12.1.2	Recubrimiento en muros laterales superiores para absorción de sonido. Especificación: Suministro e instalación de Lamina en madera tipo MDF ranurada tipo Nexacoustic 500 o similar (e= 9mm) + Cámara de aire (plenum) de 20cm + relleno en fibra de vidrio tipo Black Theater (e= 2", d= 96Kg/m3)	M2	544.350	221.220.138	-	-	406,39	221.220.138,42			406,39	221.220.138,42	403,31		403,31	219.543.704	-	219.543.704	3,1	1.676.435
12.1.3	Recubrimiento en muro posterior superior para absorción de sonido. Especificación: Suministro e instalación de Lamina en madera tipo MDF ranurada tipo Nexacoustic 500 o similar (e= 9mm) + Cámara de aire (plenum) de 5cm + relleno en fibra de vidrio tipo Black Theater (e= 2", d= 96Kg/m3)	M2	453.454	65.470.142	-	-	144,38	65.470.141,97			144,38	65.470.141,97	142,66		142,66	64.688.931	-	64.688.931	1,7	781.211
12.1.4	Recubrimiento acústico para muro frontal superior. Especificación: Suministro e instalación de revestimiento en madera lisa (e=9mm) laminada.	M2	182.473	33.529.304	-	-	203,75	37.178.764,27			203,75	37.178.764,27	193,73		193,73	35.349.837	-	35.349.837	10,0	1.828.927
12.1.5	Auditorio Polivalente	M2	232.806	36.783.348	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6	Recubrimiento en muro oriente 1 para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	544.350	7.286.669	-	-	13,39	7.286.669,10			13,39	7.286.669,10	-	-	-	-	-	-	13,4	7.286.669
	SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorio Principal			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.7	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	184.367.991	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8	Puerta acústica en madera Puerta acústica en madera STC 45, incluye marco inferior y/o	M2	3.347.368	73.909.885	-	-	24,15	80.838.937,20			24,15	80.838.937,20	-	-	-	-	-	-	24,2	80.838.937
12.1.9	Puerta acústica metálica.	M2	3.929.284	86.756.591	-	-	28,98	113.670.650,32			28,98	113.670.650,32	-	-	-	-	-	-	29,0	113.670.650
12.1.10	Cieloraso de aislamiento acústico. Especificación: Cámara de aire de mínimo 107cm (Debajo de cubierta CUA-01) + Relleno en fibra de vidrio tipo fresaca (e= 2 1/2", d=10Kg/m3) + Membrana acústica (e= 3mm; d= 1500 Kg/m3) + Doble Lamina de drywall de 1/2"	M2	107.671	92.253.482	-	-	868,34	93.495.036,14			868,34	93.495.036,14	868,29		868,29	93.489.653	-	93.489.653	0,1	5.384
12.1.11	Cubierta tipo sandwich. Compuesta por dos elementos metálicos con relleno en poliuretano (e= 50mm).	M2	257.514	220.640.313	-	76,93	1.086,12	279.692.135,74			1.086,12	279.692.135,74	1.086,12		1.086,12	279.692.136	-	279.692.136	-	-
	Control Auditorio Principal			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.12	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	6.866.646	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.13	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	9.238.736	-	2,30	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTA No.	11			FECHA DE LA PRESENTE ACTA				31/10/2025		CONTRATO No.			CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA			C01.PCONTR.5055621				
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL			CONTRATISTA				ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA												
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023			SUPERVISOR:				1/09/2025 AL 31/10/2025								HASTA		31/10/2025		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"																			
En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.14	Cielosaso de aislamiento acústico. Especificación: Cámara de aire de mínimo 107cm (Debajo de cubierta CUA-01) + Relleno en fibra de vidrio tipo frescaca (e= 2 1/2", d=10Kg/m3) + Membrana acústica (e= 3mm; d= 1500 Kg/m3) + Doble Lamina de drywall de 1/2"	M2	107.671	2.633.848	11,35	-	44,42	4.783.015,00	-	-	44,42	4.783.015,00	-	-	-	-	-	-	44,4	4.783.015
12.1.15	Ventana acústica.	M2	2.849.575	7.978.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.16	Auditorio Polivalente	M2	188.357	20.677.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.17	Muro de aislamiento acústico.	M2	3.929.284	14.459.765	-	-	3,68	14.459.765,12	-	-	3,68	14.459.765,12	-	-	-	-	-	-	3,7	14.459.765
12.1.18	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254	-	-	2,76	7.584.253,68	-	-	2,76	7.584.253,68	-	-	-	-	-	-	2,8	7.584.254
12.1.19	Cielosaso de aislamiento acústico. Especificación: Cámara de aire de mínimo 107cm (Debajo de cubierta CUA-01) + Relleno en fibra de vidrio tipo frescaca (e= 2 1/2", d=10Kg/m3) + Membrana acústica (e= 3mm; d= 1500 Kg/m3) + Doble Lamina de drywall de 1/2"	M2	107.671	-	-	-	159,71	17.196.135,41	-	-	159,71	17.196.135,41	-	157,02	157,02	-	16.906.500,42	-	2,7	289.635
12.1.20	Cubierta tipo sandwich	M2	257.514	40.687.212	35,28	-	193,28	49.772.305,92	-	-	193,28	49.772.305,92	-	-	-	-	-	-	193,3	49.772.306
	SISTEMAS ELECTROACUSTICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditorio Principal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.21	Sistema Electroacustico	UN	88.719.321	88.719.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.22	Auditorio Polivalente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.22	Sistema Electroacustico	UN	6.585.696	6.585.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	GRUPO 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuarto Técnico			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	17.761.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.2	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	11.338.232	-	-	3,45	11.338.231,80	-	-	3,45	11.338.231,80	-	-	-	-	-	-	3,5	11.338.232
	Planta eléctrica emergencia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.3	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	22.158.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.4	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	22.678.464	-	-	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub estación eléctrica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.5	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	10.765.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.6	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	20.711.170	-	-	4,60	15.117.642,40	-	-	4,60	15.117.642,40	-	-	-	-	-	-	4,6	15.117.642
12.2.7	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	15.284.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.8	Puerta acústica metálica.	M2	3.286.444	7.558.821	-	-	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	GRUPO 3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sala de Ensayo Principal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	6.048.300	-	-	35,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	11.971.907	-	-	62,02	11.971.906,66	-	-	62,02	11.971.906,66	-	-	-	-	-	-	62,0	11.971.907
	Aulas de Ensayo tipo 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.3	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	11.174.688	-	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.4	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	26.267.931	-	-	136,08	26.267.930,64	-	-	136,08	26.267.930,64	-	-	-	-	-	-	136,1	26.267.931
	Aulas de Ensamble Grupal A			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.5	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	16.762.032	-	-	72,00	16.762.032,00	-	-	72,00	16.762.032,00	-	-	-	-	-	-	72,0	16.762.032
12.3.6	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	33.780.775	-	-	175,00	33.780.775,00	-	-	175,00	33.780.775,00	-	-	-	-	-	-	175,0	33.780.775
	Aulas de Ensamble Grupal B			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.7	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	8.171.491	-	-	35,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.8	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	16.792.076	-	-	86,99	16.792.075,79	-	-	86,99	16.792.075,79	-	-	-	-	-	-	87,0	16.792.076
	Cubículos de Estudio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.9	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	5.587.344	-	-	24,00	5.587.344,00	-	-	24,00	5.587.344,00	-	-	-	-	-	-	24,0	5.587.344
12.3.10	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	8.587.691	-	-	46,75	9.024.292,75	-	-	46,75	9.024.292,75	-	-	-	-	-	-	46,8	9.024.293
12.3.11	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	14.450.967	-	-	65,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.12	Recubrimiento acústico para cielosaso. Especificación: Suministro e instalación de	M2	193.033	15.442.640	-	-	80,00	15.442.640,00	-	-	80,00	15.442.640,00	-	-	-	-	-	-	80,0	15.442.640
	SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sala de Ensayo Principal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.13	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	17.734.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.14	Puerta acústica en madera. Puerta acústica en madera STC 49, incluye marco inferior y/o pirán automatico de sellamiento y cerradura.	M2	2.747.918	15.168.507	-	-	5,52	15.168.507,36	-	-	5,52	15.168.507,36	2,80	-	2,80	7.687.484	-	7.687.484	2,7	7.481.024
12.3.15	Ventana acústica.	M2	2.267.109	25.201.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.16	Cielosaso de aislamiento acústico.	M2	94.753	10.280.757	-	-	106,00	10.043.818,00	-	-	106,00	10.043.818,00	-	-	-	-	-	-	106,0	10.043.818
	Aulas de Ensayo tipo 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.17	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	31.662.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.18	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.537.915	-	-	11,10	30.509.767,16	-	-	11,10	30.509.767,16	11,10	-	11,10	30.509.767	-	30.509.767	-	-
12.3.19	Ventana acústica. Especificación: Vidrio laminado 8mm (4+4) + cámara de aire de 6cm + Vidrio laminado 8mm (4+4) con perfilera en PVC.	M2	2.267.109	27.929.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.20	Puerta ventana acústica.	M2	1.882.263	162.428.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.21	Cielosaso de aislamiento acústico.	M2	94.753	19.415.382	-	-	186,22	17.644.903,66	-	-	186,22	17.644.903,66	-	-	-	-	-	-	186,2	17.644.904
	Aulas de Ensamble Grupal A			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.22	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	36.393.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.23	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	36.954.943	-	-	11,04	36.954.942,72	-	-	11,04	36.954.942,72	-	-	-	-	-	-	11,0	36.954.943
12.3.24	Puerta acústica en madera. Puerta acústica en madera STC 49, incluye marco inferior y/o pirán automatico de sellamiento y cerradura.	M2	2.747.918	15.168.507	-	-	5,54	15.231.709,47	-	-	5,54	15.231.709,47	5,54	-	5,54	15.231.709	-	15.231.709	-	-
12.3.25	Ventana acústica.	M2	2.849.575	40.820.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.26	Cielosaso de aislamiento acústico.	M2	94.753	21.849.094	-	-	239,35	22.678.957,15	-	-	239,359									

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
	12.3.28	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	45.002.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.29	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	18.477.471	-	-	5,52	18.477.471,36	-	-	5,52	18.477.471,36	-	-	-	-	-	5,5	18.477.471	
	12.3.30	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.337.015	-	-	11,04	30.337.014,72	-	-	11,04	30.337.014,72	-	-	-	-	-	11,0	30.337.015	
	12.3.31	Ventana acústica.	M2	2.849.575	27.431.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.32	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	9.659.310	-	-	95,62	9.060.281,86	-	-	95,62	9.060.281,86	-	-	-	-	-	95,6	9.060.282	
				17.765.649																	
	12.3.33	Losa flotante acústica. Especificación: Placa inferior en concreto (e= 12cm) + Relleno en fibra de vidrio tipo Phonofloor (e= 1", d=244Kg/m3) + Capa de plástico Cal.6 + Terminación en concreto de 7cm + Acabado para piso a elección.	M2	164.149	-	-	108,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cubículos de Estudio																			
	12.3.34	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	21.183.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.35	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	30.337.015	-	-	11,04	30.337.014,72	-	-	11,04	30.337.014,72	-	-	-	-	-	11,0	30.337.015	
	12.3.36	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	3.901.625	-	-	43,73	4.143.548,69	-	-	43,73	4.143.548,69	-	-	-	-	-	43,7	4.143.549	
	12.3.37	Losa flotante acústica.	M2	164.149	6.759.131	-	-	41,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Salón de Ensayos Orquesta																			
	12.3.38	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	34.544.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.39	Puerta acústica metálica.	M2	3.929.294	43.379.295	-	-	11,04	43.379.295,36	-	-	11,04	43.379.295,36	-	-	-	-	-	11,0	43.379.295	
	12.3.40	Ventana acústica.	M2	2.849.575	22.859.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.41	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	16.982.334	-	-	143,75	13.620.743,75	-	-	143,75	13.620.743,75	-	-	-	-	-	143,8	13.620.744	
	12.3.42	Losa flotante acústica.	M2	164.149	29.419.998	-	-	179,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3.43	Divisiones móviles con acabado en madera - Aislamiento STC 53	M2	3.287.043	97.842.122	-	-	29,77	97.842.121,94	-	-	29,77	97.842.121,94	-	-	-	-	-	29,8	97.842.122	
	12.4	GRUPO 4																			
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO																			
		Aula Exposiciones																			
	12.4.1	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	19.241.416	-	-	84,40	19.648.826,40	-	-	84,40	19.648.826,40	-	-	-	-	-	84,4	19.648.826	
	12.4.2	Recubrimiento en muros para absorción de sonido. Especificación: Suministro e	M2	232.806	20.382.631	-	-	84,70	19.718.668,20	-	-	84,70	19.718.668,20	-	-	-	-	-	84,7	19.718.668	
		SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO																			
		Exposiciones temporales / proyecciones																			
	12.4.3	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	14.016.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.4	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	18.477.471	-	-	5,52	18.477.471,36	-	-	5,52	18.477.471,36	-	-	-	-	-	5,5	18.477.471	
		Taller de madera/tral																			
	12.4.5	Muro de aislamiento acústico.	M2	188.357	8.968.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.6	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	6.984.963	-	-	38,34	7.364.117,16	-	-	38,34	7.364.117,16	-	-	-	-	-	38,3	7.364.117	
				7.584.254																	
	12.4.7	Puerta acústica en madera. Puerta acústica en madera STC 49, incluye marco inferior y/o pirán automatico de sellamiento y cerradura.	M2	2.747.918	-	-	-	5,52	15.168.507,36	-	-	5,52	15.168.507,36	2,76	-	2,76	7.582.147	-	7.582.147	2,8	7.586.360
	12.4.8	Ventana acústica.	M2	2.849.575	13.389.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.9	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	5.580.743	-	-	48,54	4.599.310,62	-	-	48,54	4.599.310,62	-	-	-	-	-	48,5	4.599.311	
		Sala de lectural escritura																			
	12.4.10	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	4.652.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7.584.254																	
	12.4.11	Puerta acústica en madera. Puerta acústica en madera STC 49, incluye marco inferior y/o pirán automatico de sellamiento y cerradura.	M2	2.747.918	-	-	-	2,30	6.329.691,72	-	-	2,30	6.329.691,72	2,30	-	2,30	6.329.692	-	6.329.692	-	-
	12.4.12	Ventana acústica.	M2	2.267.109	26.024.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ludoteca																			
	12.4.13	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	15.773.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.14	Puerta acústica en madera.	M2	3.347.368	18.477.471	-	-	5,67	18.993.300,77	-	-	5,67	18.993.300,77	5,67	-	5,67	18.993.301	-	18.993.301	-	-
	12.4.15	Ventana acústica.	M2	2.267.109	30.094.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.16	Puerta ventana acústica.	M2	1.882.263	39.967.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Laboratorio de diseño digital																			
	12.4.17	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	12.256.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.18	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254	-	-	2,76	7.584.253,88	-	-	2,76	7.584.253,88	2,75	-	2,75	7.586.866	-	7.586.866	0,0	27.388
	12.4.19	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	5.188.665	-	-	53,82	5.099.806,46	-	-	53,82	5.099.806,46	-	-	-	-	-	53,8	5.099.806	
		Marketspace																			
	12.4.20	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	12.083.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.21	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254	-	-	2,76	7.588.467,15	-	-	2,76	7.588.467,15	2,76	-	2,76	7.588.467	-	7.588.467	-	-
	12.4.22	Ventana acústica.	M2	2.267.109	14.116.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.23	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	5.737.890	-	-	56,52	5.355.439,56	-	-	56,52	5.355.439,56	-	-	-	-	-	56,5	5.355.440	
		Aula de Expresión Corporal																			
	12.4.24	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	7.116.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.25	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254	-	-	2,30	6.320.211,40	-	-	2,30	6.320.211,40	-	-	-	-	-	2,3	6.320.211	
	12.4.26	Ventana Acústica.	M2	1.566.732	16.151.565	-	-	90,07	119.073.152,00	1,87	-	77,87	122.005.083,95	65,63	12,24	77,87	102.828.039	19.177.044,46	122.005.084	-	-
	12.4.27	Ventana acústica. Especificación: Vidrio laminado 8mm (4+4) + cámara de aire de 6cm + Vidrio laminado 8mm (4+4) con periferia en PVC.	M2	2.267.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sala de arte infantil																			
	12.4.28	Muro de aislamiento acústico.	M2	192.074	12.309.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.29	Puerta acústica en madera.	M2	2.747.918	7.584.254	-	-	2,43	6.688.890,40	-	-	2,43	6.688.890,40	2,43	-	2,43	6.688.890	-	6.688.890	-	-
	12.4.30	Ventana Acústica.	M2	1.566.732	21.366.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.31	Ventana acústica.	M2	2.267.109	11.907.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.4.32	Taller de Pintura y Arte Urbano																			
	12.4.33	Cieloraso de aislamiento acústico.	M2	94.753	6.969.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

CÓDIGO: OPU-OP-FR02 VERSIÓN: 6

LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET

VIGENCIA: 01/08/2024 DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES			SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.9.7	Aislamiento termico en espuma de caucho sintético Dia 1 1/8"	ML	9.681	290.430	-	15.19	14.81	143.375.61	-	-	14.81	143.375.61	-	-	-	-	-	14.8	143.376	
14.9.8	Aislamiento termico en espuma de caucho sintético Dia 1 3/8"	ML	11.340	759.780	-	40.00	22.00	306.180.00	-	-	22.00	306.180.00	-	-	-	-	-	27.0	306.180	
14.9.9	Aislamiento termico en espuma de caucho sintético Dia 1 5/8"	ML	11.340	113.400	38.85	-	48.85	553.959.00	-	-	48.85	553.959.00	-	-	-	-	-	48.9	553.959	
14.1	REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacío, Carga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.10.1	R-410A. Refrigerante R410a. incluye: (Suministro, y Carga)	LB	29.363	2.349.040	1.00	-	1.00	29.363.00	-	-	1.00	29.363.00	-	-	-	-	-	1.0	29.363	
14.11	CONDUCTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.11	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalacion de conductos en		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.11.1	Conductos en lamina galvanizada Cal 24	M2	127.223	101.778.400	10.30	-	810.30	103.088.796.90	-	-	810.30	103.088.796.90	510.30	-	510.30	64.921.897	-	64.921.897	300.0	38.166.900
14.11.2	Conductos en lamina galvanizadaCal 22	M2	137.214	24.688.520	-	115.00	660.00	90.561.240.00	-	-	660.00	90.561.240.00	159.29	-	159.29	21.856.818	-	21.856.818	500.7	68.704.422
14.12	DUCTOS LAMINA NEGRA Suministro e instalacion de ductos en lamina negra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.12.1	Ductos en lamina negra Cal 16	M2	262.649	17.072.185	26.24	-	109.24	28.691.776.76	-	-	109.24	28.691.776.76	69.24	-	69.24	18.185.817	-	18.185.817	40.0	10.505.960
14.13	DUCTOS FIBRA DE VIDRIO Suministro e instalacion de ductos en Fibra de Vidrio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.13.1	Ductos en Fibra de Vidrio Acustica	M2	\$ 135.366.00	188.158.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.14	REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.14	DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.14.1	Difusor de suministro 4 vías con damper DS4V 8"x8"	UN	117.812	2.002.804	-	-	17.00	2.002.804.00	-	-	17.00	2.002.804.00	-	-	-	-	-	17.0	2.002.804	
14.14.2	Difusor de suministro 4 vías con damper DS4V 12"x12"	UN	148.444	4.750.208	-	-	32.00	4.750.208.00	-	-	32.00	4.750.208.00	-	-	-	-	-	32.0	4.750.208	
14.14.3	Difusor de suministro 4 vías con damper DS4V 15"x15"	UN	200.376	200.376	-	-	1.00	200.376.00	-	-	1.00	200.376.00	-	-	-	-	-	1.0	200.376	
14.15	DIFUSOR MODULAR 2 CONOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.15.1	Difusor modular de 2 conos DS 24"x24" Dia 14"	UN	350.269	14.010.760	-	-	40.00	14.010.760.00	-	-	40.00	14.010.760.00	-	-	-	-	-	40.0	14.010.760	
14.16	REJILLA DE EXTRACCIÓN Y/O RETORNO ALETA/FIJA CON DAMPER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.16.1	Rejilla de extraccion y/o retorno aleta fija con damper REAF / RRAF 8"x8"	UN	80.626	7.175.714	-	23.00	66.00	5.321.316.00	-	-	66.00	5.321.316.00	-	61.00	61.00	4.918.186.00	-	4.918.186	5.0	403.130
14.16.2	Rejilla de extraccion y/o retorno aleta fija con damper REAF / RRAF 10"x10"	UN	99.649	1.694.033	-	15.00	2.00	199.298.00	-	-	2.00	199.298.00	-	2.00	2.00	199.298.00	-	199.298	-	-
14.16.3	Rejilla de extraccion y/o retorno aleta fija con damper REAF / RRAF 12"x12"	UN	117.482	1.997.194	-	9.00	8.00	939.856.00	-	-	8.00	939.856.00	-	8.00	8.00	939.856.00	-	939.856	-	-
14.16.4	Rejilla de extraccion y/o retorno aleta fija con damper REAF / RRAF 14"x14"	UN	149.583	598.332	12.00	-	16.00	2.393.328.00	-	-	16.00	2.393.328.00	-	16.00	16.00	2.393.328.00	-	2.393.328	-	-
14.16.5	Rejilla de extraccion y/o retorno aleta fija con damper REAF / RRAF 24"x24"	UN	355.264	7.105.280	-	-	20.00	7.105.280.00	-	-	20.00	7.105.280.00	-	20.00	20.00	7.105.280.00	-	7.105.280	-	-
14.17	ANILLO DAMPER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.17.1	Anillo damper AD 14"	UN	103.215	4.128.600	-	-	40.00	4.128.600.00	-	-	40.00	4.128.600.00	-	-	-	-	-	-	40.0	4.128.600
14.18	MANGUERA FLEXIBLE AISLADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.18.1	Manguera flexible aislada MF 14"	ML	54.030	4.322.400	131.00	-	131.00	7.077.930.00	-	-	131.00	7.077.930.00	-	-	-	-	-	-	131.0	7.077.930
14.19	DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.19.1	Damper industrial de balanceo DIM 16"x8"	UN	113.915	113.915	-	-	1.00	113.915.00	-	-	1.00	113.915.00	-	-	-	-	-	-	1.0	113.915
14.19.2	Damper industrial de balanceo DIM 18"x8"	UN	118.671	118.671	-	-	1.00	118.671.00	-	-	1.00	118.671.00	-	-	-	-	-	-	1.0	118.671
14.2	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.20.1	Rejilla de Suministro doble aleta con damper RSDA 10"x10"	UN	149.583	448.740	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.20.2	Rejilla de Suministro doble aleta con damper RSDA 24"x10"	UN	205.461	410.922	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.21	SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.21.1	TABLERO ELECTRICO Suministro e instalacion del Tablero electrico de fuerza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.21.1	TE-01 Tablero Electrico	UN	16.063.667	16.063.667	-	-	1.00	16.063.667.00	-	-	1.00	16.063.667.00	-	-	-	-	-	-	1.0	16.063.667
14.21.2	TE-02 Tablero Electrico	UN	9.278.886	9.278.886	-	-	1.00	9.278.886.00	-	-	1.00	9.278.886.00	-	-	-	-	-	-	1.0	9.278.886
14.21.3	TE-03 Tablero Electrico	UN	9.039.105	9.039.105	-	-	1.00	9.039.105.00	-	-	1.00	9.039.105.00	-	1.00	1.00	9.039.105.00	-	9.039.105	9.039.105	-
14.21.4	TE-04 Tablero Electrico	UN	4.877.923	4.877.923	-	-	1.00	4.877.923.00	-	-	1.00	4.877.923.00	-	1.00	1.00	4.877.923.00	-	4.877.923	4.877.923	-
14.22	SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalacion de sensores y actuadores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.22.1	PAC Panelada de control facil para sistema R Variable	UN	1.560.068	1.560.068	-	1.00	-	1.560.068.00	-	-	1.00	1.560.068.00	-	-	-	-	-	-	1.0	1.560.068
14.22.2	STAY Sensor de temperatura para R Variable	UN	312.243	5.308.131	-	17.00	-	5.308.131.00	-	-	17.00	5.308.131.00	-	-	-	-	-	-	17.0	5.308.131
14.22.3	STHD Sensor Temperatura y humedad Ducto	UN	1.025.589	4.102.356	-	4.00	-	4.102.356.00	-	-	4.00	4.102.356.00	-	-	-	-	-	-	4.0	4.102.356
14.22.4	ON/OFF Pulsador de arranque	UN	252.798	252.798	-	1.00	-	252.798.00	-	-	1.00	252.798.00	-	-	-	-	-	-	1.0	252.798
14.23	VARIADOR DE FRECUENCIA Suministro e instalacion de Variadores de		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.23.1	VDF-33.04.05.05.5 HP 220/380	UN	3.038.561	12.154.244	-	4.00	-	12.154.244.00	-	-	4.00	12.154.244.00	-	-	-	-	-	-	4.0	12.154.244
14.23.2	VDF-51.02.7.5 HP 220/380	UN	3.653.016	7.266.032	-	2.00	-	7.266.032.00	-	-	2.00	7.266.032.00	-	-	-	-	-	-	2.0	7.266.032
14.24	CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalacion del cableado de control		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.24.1	CB-02 2x18 Blindado y Aparentado	ML	13.817	24.870.600	700.00	-	3.200.00	44.214.400.00	-	-	3.200.00	44.214.400.00	-	882.32	882.32	12.191.015.44	-	12.191.015	2.317.7	32.023.385
14.25	TUBERIA EMT Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y de control tipo EMT Incluye: (Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.25.1	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	22.869	13.035.330	-	-	570.00	13.035.330.00	-	-	570.00	13.035.330.00	441.92	-	441.92	10.106.268	-	10.106.268	128.1	2.929.062
14.25.2	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	29.633	6.815.590	-	-	430.00	12.742.190.00	-	-	430.00	12.742.190.00	-	-	-	-	-	-	430.0	12.742.190
14.26	TUBERIA IMC Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.26.1	Tuberia IMC Dia 1/2"	ML	40.173	1.606.920	-	-	40.00	1.606.920.00	-	-	40.00	1.606.920.00	-	-	-	-	-	-	40.0	1.606.920
14.26.2																				

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059521
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.7	PUERTA VENTANA SEGÚN DETALLE ESPECÍFICO CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005. TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGÚN PLANOS DE DETALLE ESPECÍFICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y/O PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE. CERRADURA DE SEGURIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O RECOMENDACIONES DE ASESOR EN SEGURIDAD. ACABADO EN LATÓN DE NIQUEL MATE COLOR NEGRO MATE REFERENCIA COLOR DE PUERTA. (PV-1,PV-2,PV3)	M2	2.638.878		-	-	153,16	404.159.998,97			153,16	404.159.998,97	63,11	49,48	112,58		130.559.600,02		40,6	107.073.739
15.1.8	VENTANA COMPLETA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005. ALMA EN VIDRIO TEMPLADO (4+4) 8MM O SEGÚN RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD HUMANA. DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS, FIJACIÓN E INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DETALLE ESPECÍFICO. PLANOS DE TALLER DEL FABRICANTE.	M2	315.950		13,73	-	120,00	37.914.000,00			120,00	37.914.000,00	69,40	21,76	91,16		6.876.272,61		28,8	9.111.587
15.1.9	BARANDA ANCLADA A PLACA CON PLATINA Y ANCLAJE SEGÚN DETALLE	ML	199.057		-	-	111,75	22.244.619,75			111,75	22.244.619,75	-		-	-	-	-	111,8	22.244.620
15.1.10	FACHADA EN VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURO CORTINA Y VENTANALES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005. VIDRIO LAMINADO (3+3) 8MM. PISAVIDRIO PLANO A PRESIÓN. CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DISEÑO, MODULACIÓN Y ESPECIFICACIONES SEGÚN DETALLE. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. INSTALACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANOS Y/O DETALLE ESPECÍFICO	M2	233.845		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.11	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	890.613		-	-	255,75	227.774.274,75			255,75	227.774.274,75	-	220,88	220,88	-	196.718.599,44	196.718.599	34,9	31.055.675
15.1.12	DIVISIÓN PARA OFICINA. CON ESTRUCTURA PERIMETRAL. EN ALUMINIO	M2	453.754		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2	CARPINTERIA EN MADERA				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.1	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM. ACABADO EN LAMINADO 2	M2	378.433		10,00	-	10,00	3.784.330,00			10,00	3.784.330,00	-	-	-	-	-	-	10,0	3.784.330
15.2.2	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM. ACABADO EN LAMINADO 2	M2	378.433		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.3	HOJA PUERTA TABLERO AGLOMERADO DE 18MM. ACABADO EN LAMINADO 2	M2	378.433		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.4	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA DE 18MM. ACABADO EN LAMINADO	M2	389.263		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.5	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA CON VISOR DE 18MM. ACABADO	M2	415.489		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.6	HOJA PUERTA TABLERO MADERA ACÚSTICA CON VISOR DE 18MM. ACABADO	M2	415.489		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.7	DIVISIÓN MÓVIL ACÚSTICA EN CAPA DE ACUSTIFIBRA DE 1 1/2". EMPAQUES	M2	847.123		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.8	ESPEJO EN VIDRIO ESPESOR 3MM CALIDAD CRISTAL O SIMILAR (SIN	M2	96.849		-	-	231,07	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.9	REVESTIMIENTO LISTONES DE MADERA PINO BLANCO DE 7 MM APOYADA	M2	372.288		-	-	174,31	60.54			60.54	22.538.920,92	2,86		2,86	1.065.852	-	1.065.852	57,7	21.473.089
15.2.10	BANCA DE MADERA EN FLORMORADO DE 7 MM APOYADA ESTRUCTURA DE	M2	1.266.609		-	-	83,77	106.020.065,93			83,77	106.020.065,93	75,53		75,53	95.593.979	-	95.593.979	8,2	10.426.087
16	URBANISMO				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	PRELIMINARES				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	11.340		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.2	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2.263.852		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2	EXCAVACIONES				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	6.234		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	M3	19.362		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE	M3	54.080		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.1	BORILLO DE 20X25 CM FLUNDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	43.370		-	-	85,00	3.686.450,00			85,00	3.686.450,00	-	-	-	-	-	-	85,0	3.686.450
16.3.2	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	50.903		-	-	300,00	15.270.900,00			300,00	15.270.900,00	-	-	-	-	-	-	300,0	15.270.900
16.4	RELLENOS				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	83.154		-	-	150,00	12.473.100,00			150,00	12.473.100,00	-	-	-	-	-	-	150,0	12.473.100
16.4.2	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS 320	M3	134.467		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.3	BASE GRANULAR NORMA INVIAS 330	M3	178.586		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5	PISOS				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	760.522		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.2	PISO PREFABRICADO EN CONCRETO GRIS 40X100	M2	172.232		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.3	PISO EN ACOQUIN ESPANOL	M2	191.884		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.4	PISO EN ZONA VERDE	M2	57.657		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	770.923		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1.110,0	64.000.000
16.6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.1	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M.- 1050 KG	UN	1.594.467		-	-	3,00	4.783.401,00			3,00	4.783.401,00	1,00		1,00	1.594.467	-	1.594.467	2,0	3.188.934
16.7	INSTALACIONES DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.1	CANAL PREFABRICADO EN CONCRETO 0.20x0.30 Fc 21Mpa	ML	234.045		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8	VEGETACION PERIMETRAL				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.1	ARBOL ROBLE	UND	421.913		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.2	ARBOL CAQUE	UND	133.098		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.3	ARBOL CAUCHO SABANERO	UND	356.673		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.4	ARBOL CABALLERO DE LA NOCHE	UND	212.105		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.5	ARBOL CARBONERO	UND	145.467		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.6	ARBOL HOJARASCO	UND	749.312		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.7	ARBOL LIQUIDAMBAR	UND	288.336		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.8	ARBOL FALSO PIMIENTO	UND	89.418		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.9	ARBOL PINO ROMERON	UND	199.417		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.10	ARBOL CEREZO	UND	265.067		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.11	ARBOL MAGNOLIO	UND	598.751		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8.12	ARBOL DE CEDRO	UND	410.943		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9	TRANSPORTE				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN. CANALES.	M3-KM	1.439		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SENALETICA				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	SENALETICA				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.1	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM CON SEÑALES FOTOLUMINISCENTES	UN	232.527		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES				SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
17.1.2	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA FOTOLUMINISCENTE	UN	86.680	4.507.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.3	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA FOTOLUMINISCENTE	UN	104.784	12.678.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.4	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM CON SEÑALES FOTOLUMINISCENTES	UN	305.989	611.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.5	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA FOTOLUMINISCENTE	UN	126.424	4.424.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.6	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM TAMAÑO EN CM 20X20	UN	107.232	3.002.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.7	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM TAMAÑO EN CM 30X15	UN	103.785	2.490.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.8	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM TAMAÑO EN CM 30X40	UN	157.096	8.011.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.9	LAMINA ACRILICO CRISTAL 3 MM CON VINILO FOTOLUMINISCENTE IMPLASER	UN	726.864	7.984.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.10	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA FOTOLUMINISCENTE	UN	1.833.997	5.501.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.11	LAMINA POLIMERO SEMIRRIGIDO DE 0.7 MM CON TINTA FOTOLUMINISCENTE	UN	114.075	1.368.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1.12	LAMINA ACRILICO CRISTAL 2 MM TAMAÑO EN CM 20X30	UN	113.955	8.660.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	COMPLEMENTARIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.1	ACCESO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.1.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ASCENSOR SCHINDLER 3300 O SIMILAR, DE	UN	123.600.560	123.600.560			1,00	123.600.560,00			1,00	123.600.560,00	0,80	0,20	1,00	98.880.448	24.720.112,00	123.600.560	-	-	
18.2	MOBILIARIO URBANO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.2.1	BANCA TIPO M-13	UN	2.277.530	27.330.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.2.2	CANECA DOBLE ACERO M121	UN	1.868.206	9.341.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.2.3	RACK DE BICICLETAS M23 A	UN	5.315.112	21.280.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	MOBILIARIO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.1	MOBILIARIO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.1.1	SOLUCIÓN INTEGRAL PARA VIDEOCALL	UN	361.819.484	361.819.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.1.2	SILLAS MÓBILES PARA AUDITORIO	UN	249.771	249.771.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.1.3	TARIMA MÓBIL PARA EVENTOS EN ALUMINIO ESTRUCTURAL, INCLUYE BASES Y	UN	449.587.408	449.587.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.2	MOBILIARIO INTERNO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T1 REPISA DE 3 TABLEROS	UN	1.457.053	17.484.636	12,00			17.484.636,00	12,00			17.484.636,00	-	-	-	-	-	-	12,0	17.484.636	
19.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T1-MUEBLE CAJONERA EN	UN	4.303.412	51.640.944	12,00			51.640.944,00	12,00			51.640.944,00	-	-	-	-	-	-	12,0	51.640.944	
19.2.3	MB12-T2 REPISA DE 3 TABLEROS AGLOMERADOS E=3 CM CON ACABADO EN	UN	1.054.462	2.108.924	2,00			2.108.924,00	2,00			2.108.924,00	-	-	-	-	-	-	2,0	2.108.924	
19.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T2- MUEBLE CAJONERA EN	UN	1.686.973	3.393.946	2,00			3.393.946,00	2,00			3.393.946,00	-	-	-	-	-	-	2,0	3.393.946	
19.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T3 REPISA DE 3 TABLEROS	UN	1.457.053	4.371.159	3,00			4.371.159,00	3,00			4.371.159,00	-	-	-	-	-	-	3,0	4.371.159	
19.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T3- MUEBLE CAJONERA EN	UN	4.400.422	13.201.266	3,00			13.201.266,00	3,00			13.201.266,00	-	-	-	-	-	-	3,0	13.201.266	
19.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T4 REPISA DE 3 TABLEROS	UN	1.521.424	3.042.848	2,00			3.042.848,00	2,00			3.042.848,00	-	-	-	-	-	-	2,0	3.042.848	
19.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T4- MUEBLE CAJONERA EN	UN	3.979.108	7.958.216	2,00			7.958.216,00	2,00			7.958.216,00	-	-	-	-	-	-	2,0	7.958.216	
19.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T4 MUEBLE TIPO CLOSET DE 3	UN	4.271.690	8.543.380	2,00			8.543.380,00	2,00			8.543.380,00	-	-	-	-	-	-	2,0	8.543.380	
19.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T5 REPISA DE 3 TABLEROS	UN	2.241.173	2.241.173	1,00			2.241.173,00	1,00			2.241.173,00	-	-	-	-	-	-	1,0	2.241.173	
19.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T5- MUEBLE CAJONERA EN	UN	5.769.705	5.769.705	1,00			5.769.705,00	1,00			5.769.705,00	-	-	-	-	-	-	1,0	5.769.705	
19.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T5- MUEBLE TIPO CLOSET DE 3	UN	4.271.690	4.271.690	1,00			4.271.690,00	1,00			4.271.690,00	-	-	-	-	-	-	1,0	4.271.690	
19.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T6L REPISA DE 3 TABLEROS	UN	3.651.409	7.302.818	2,00			7.302.818,00	2,00			7.302.818,00	-	-	-	-	-	-	2,0	7.302.818	
19.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB12-T6L- MUEBLE CAJONERA EN	UN	2.843.890	5.687.780	2,00			5.687.780,00	2,00			5.687.780,00	-	-	-	-	-	-	2,0	5.687.780	
19.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB13- MUEBLE DE RECEPCION	UN	10.497.816	10.497.816	1,00			10.497.816,00	1,00			10.497.816,00	-	-	-	-	-	-	1,0	10.497.816	
19.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB10-T1- MESON EN MARMOL DE 15	UN	2.504.492	2.504.492	1,00			2.504.492,00	1,00			2.504.492,00	-	-	-	-	-	-	1,0	2.504.492	
19.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE MB15- MESON DE COCINA INTEGRAL	UN	10.146.718	10.146.718	1,00			10.146.718,00	1,00			10.146.718,00	-	-	-	-	-	-	1,0	10.146.718	
19.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLEMB16-TOTEM DE INFORMACION EN	UN	4.447.239	4.447.239	-	1,00			-				-	-	-	-	-	-	-	-	
NP	NO PREVISTOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NP 01	PLACA DE CIMENTACION ALIGERADA H=60CM CONCRETO 28MPa INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION	M2	270.318	1.694.999.284,02	-	80,89	5.714,65	1.544.771.920,71			5.714,65	1.544.771.920,71	5.714,65		5.714,65	1.544.771.921	-	1.544.771.921	-	-	
NP 02	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 90CM)	ML	274.601	1.664.631.262,00	-	-	6.062,00	1.664.631.262,00			6.062,00	1.664.631.262,00	6.062,00		6.062,00	1.664.631.262	-	1.664.631.262	-	-	
NP 03	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 90CM)	ML	327.662	1.418.776.460,00	-	-	4.330,00	1.418.776.460,00			4.330,00	1.418.776.460,00	4.330,00		4.330,00	1.418.776.460	-	1.418.776.460	-	-	
NP 04	PILOTE PRE EXCAVADO D=60 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 90CM)	ML	401.959	770.153.444,00	-	-	1.916,00	770.153.444,00			1.916,00	770.153.444,00	1.916,00		1.916,00	770.153.444	-	770.153.444	-	-	
NP 05	PILOTE PRE EXCAVADO D=70 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 90CM)	ML	477.706	85.987.080,00	-	-	180,00	85.987.080,00			180,00	85.987.080,00	180,00		180,00	85.987.080	-	85.987.080	-	-	
NP 06	CONCRETO TREMIE 4000 PSI GRAVILLA FINA, 10PULG DE ASENTAMIENTO (EXPANSION PILOTES)	M3	774.955	162.492.564,40	-	-	374,63	290.321.391,65	0,00		374,63	290.318.960,77	374,63		374,63	290.318.961	-	290.318.961	-	-	
NP 07	CONCRETO BOMBEOADO PARA ESTRUCTURA ENTREPIOS, PLACAS AEREAS, VIGAS Y VIGUETAS F'c 28 Mpa	M3	966.900	2.062.523.397	-	6,08	1.969,83	1.904.623.965,38			1.969,83	1.904.623.965,38	1.969,83		1.969,83	1.904.623.965	-	1.904.623.965	-	-	
NP 08	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	61.264,00	2.021.712	-	-	50,34	3.084.029,76	59,66		110,00	6.739.276,58	50,34		50,34	3.083.793	-	3.083.793	59,7	3.655.483	
NP 09	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	98.149,00	4.907.450	-	-	70,46	6.915.578,54			70,46	6.915.578,54	17,15		17,15	1.683.183	-	1.683.183	53,3	5.232.396	
NP 10	DOVELA GROUTING 3000 PSI	ML	6.347,00	750.088	88,60	-	422,36	2.680.718,92			422,36	2.680.718,92	328,56		328,56	2.085.370	-	2.085.370	93,8	595.349	
NP 11	JUNTAS ESTRUCTURALES CON MEMBRANA BITUMINOSA SBS	ML	143.035,00	54.353.300	-	106,32	273,68	39.145.818,80													

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 19	VIGA CINTAS DE 0.12 X 0.19 M EN CONCRETO DE 2500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO NI ANCLAJES)	ML	86.784,57	235.423.124	27,15	-	3.440,91	298.617.599,69			3.440,91	298.617.599,69	3.019,10		3.019,10	262.011.694	-	262.011.694	421,8	36.605.905
NP 20	NIVELADORES EN CONCRETO DE 0.06x0.10x0.10 PARA PISO FLOTADO	UN	2.080,30	128.279.619	-	-	61.664,00	128.279.619,20			61.664,00	128.279.619,20	43.327,00	7.891,00	51.218,00	90.133.158	16.415.647,30	106.548.805	10.446,0	21.730.814
NP 21	DILATACION PLASTICA PARA PISO EN GRANITO	ML	4.310,41	1.696.319	-	184,81	208,73	899.712,09			208,73	899.712,09	-		-	-	-	-	208,7	899.712
NP 22	PIRLANES EN MADERA CEDRO MACHO 0.10M	ML	39.060,00	6.175.386	-	-	158,10	6.175.386,00			158,10	6.175.386,00	-		-	-	-	-	158,1	6.175.386
NP 23	MARCOS DE 60 X 60 CM EN ALUMINIO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCION	UN	62.078,39	1.241.568	-	-	20,00	1.241.567,88			20,00	1.241.567,88	-		-	-	-	-	20,0	1.241.568
NP 24	PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA LUMINARIAS, REJILLAS U OTRO ELEMENTO POR MEDIOS MANUALES	UN	8.535,30	10.250.892	-	-	1.201,00	10.250.891,70			1.201,00	10.250.891,70	-		-	-	-	-	1.201,0	10.250.892
NP 25	SISTEMA DE FACHADA COLGANTE TIPO BASTIDOR EN MODULOS EN GLASFORM	M2	930.538,00	3.879.831.664	48,94	-	4.951,00	4.607.093.638,00			4.951,00	4.607.093.638,00	3.213,20	739,29	3.952,49	2.990.000.831	687.937.438,02	3.677.938.270	998,5	929.155.368
NP 26	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 0.6X0.6; 0.7X0.7; 0.8X0.8; 1.0X1.0	UN	238.314,00	5.481.222	42,00	-	65,00	15.490.410,00			65,00	15.490.410,00	-		-	-	-	-	65,0	15.490.410
NP 27	ESTRUCTURA DE DERIVACION MT (PROVISIONAL DE OBRA)	UN	2.871.514,00	2.871.514	-	-	1,00	2.871.514,00			1,00	2.871.514,00	1,00		1,00	2.871.514	-	2.871.514	-	-
NP 28	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TANGENCIAL, SIN POSTE, NORMA LA-202	UN	1.322.045,19	1.322.045	-	-	1,00	1.322.045,19			1,00	1.322.045,19	1,00		1,00	1.322.045	-	1.322.045	-	-
NP 29	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO VERTICAL PARA ANGULOS ENTRE 30º Y 90º, SIN POSTE, NORMA LA-215	UN	1.505.433,33	3.010.867	-	-	2,00	3.010.866,65			2,00	3.010.866,65	1,00		1,00	1.505.433	-	1.505.433	1,0	1.505.433
NP 30	CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO FINAL DE CTO, SIN POSTE 12MTS 1050KGF, NORMA LA-211	UN	2.046.945,41	2.046.945	-	-	3,00	6.140.836,22			3,00	6.140.836,22	2,00		2,00	4.093.891	-	4.093.891	1,0	2.046.945
NP 31	MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO HASTA 225KVA DERIVADO DE RED TRIFÁSICA EN H, NORMA CT-2023 POSTE 12MTS	UN	3.912.521,15	3.912.521	-	-	1,00	3.912.521,15			1,00	3.912.521,15	1,00		1,00	3.912.521	-	3.912.521	-	-
NP 32	PUESTA A TIERRA 1VAR -CABLE CU NO.4 NORMA LAR-400	UN	694.350,85	694.351	-	-	1,00	694.350,85			1,00	694.350,85	-		-	-	-	-	1,0	694.351
NP 33	CABLE AL ACSR 3No.1/0	ML	20.060,92	3.610.966	-	-	185,50	3.721.300,66			185,50	3.721.300,66	83,48		83,48	1.674.585	-	1.674.585	102,0	2.046.715
NP 34	BAJANTE GALVANIZADA D.3", INCLUYE CURVA PVC	UN	1.379.087,45	2.758.175	-	-	2,00	2.758.174,90			2,00	2.758.174,90	-		-	-	-	-	2,0	2.758.175
NP 35	GRUPO DE MEDIDA SEMI DIRECTA, CTS Y MEDIDOR ELECTRONICO GRUPO DE MEDIDA SEMI DIRECTA, CTS Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	4.923.989,35	4.923.989	-	-	1,00	4.923.989,35			1,00	4.923.989,35	-		-	-	-	-	1,0	4.923.989
NP 36	CABLE Cu 3No.4/0+1No.4/0+1No.4T	ML	344.747,31	6.894.946	-	-	33,00	11.376.661,29			33,00	11.376.661,29	33,00		33,00	11.376.661	-	11.376.661	-	-
NP 37	RETIRO DE POSTES EXISTENTES	UN	363.721,12	1.091.163	-	-	3,00	1.091.163,36			3,00	1.091.163,36	2,00		2,00	727.442	-	727.442	1,0	363.721
NP 38	RETIRO DE RED DE BT EXISTENTE	ML	3.486,13	418.335	-	-	120,00	418.335,11			120,00	418.335,11	-		-	-	-	-	120,0	418.335
NP 39	REINSTALACION DE POSTES EXISTENTES PARA RED DE BT	UN	493.130,39	986.261	-	-	2,00	986.260,79			2,00	986.260,79	2,00		2,00	986.261	-	986.261	-	-
NP 40	CONTENEDOR DE RAICES TIPO A B-20	UN	756.651,00	756.651	-	74,00	1,00	756.651,00			1,00	756.651,00	-		-	-	-	-	1,0	756.651
NP 41	TOPE PUERTAS	ML	37.753,96	7.286.514	-	-	193,00	7.286.514,28			193,00	7.286.514,28	-		-	-	-	-	193,0	7.286.514
NP 42	CERRADURAS TIPO CHAPA 593 PALANCA CUADRADA TUBULAR ALCOBA PUSH-PULL O SIMILAR PARA PUERTAS ACUSTICAS EN MADERA.	UN	179.396,12	17.401.424	-	-	97,00	17.401.423,64			97,00	17.401.423,64	-		-	-	-	-	97,0	17.401.424
NP 43	IMPERMEABILIZACION DE MATERAS Y PISOS CON MEMBRANA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	197.068,23	722.536.883	127,63	-	4.180,00	823.745.215,33			4.180,00	823.745.215,33	4.052,37		4.052,37	798.593.929	-	798.593.929	127,6	25.151.287
NP 44	IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA CON MEMBRANA DE PVC CON DISEÑO Y TEXTURA ESPECIAL ACABADO	M2	408.083,30	59.310.827	66,66	-	212,00	86.513.659,46			212,00	86.513.659,46	-		-	-	-	-	212,0	86.513.659
NP 45	IMPERABILIZACION TANQUES DE AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y RED CONTRA INCENDIOS CON MEMBRANA PVC	M2	198.577,85	45.931.056	-	-	231,30	45.931.056,16			231,30	45.931.056,16	207,60		207,60	41.225.258	-	41.225.258	23,7	4.705.799
NP 46	IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR CON MORTERO FLEXIBLE IMPERMEABLE	M2	125.746,43	3.110.967	-	-	24,74	3.110.966,67			24,74	3.110.966,67	13,47		13,47	1.694.182	-	1.694.182	11,3	1.416.785
NP 47	IMPERMEABILIZACION DE MUROS CONTRA TALUDES	M2	97.701,31	16.089.451	-	-	164,68	16.089.451,21			164,68	16.089.451,21	164,34		164,34	16.056.233	-	16.056.233	0,3	33.218
NP 48	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA	M2	7.187,40	46.653.413	-	-	6.491,00	46.653.413,40			6.491,00	46.653.413,40	-		-	-	-	-	6.491,0	46.653.413

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENITOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 49	JUNTAS DE MAMAPOSTERIA CONFINADA INCLUYE ICOPOR Y BRONCOSISMO O SIMILAR	ML	9.555,55	29.622.203	-	3.100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP 50	LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM EN METAL DECK, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	170.314,00	32.136.549	-	-	355,00	60.461.470,00			355,00	60.461.470,00	235,10		235,10	40.041.060	-	40.041.060	119,9	20.420.410
NP 51	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.05	M2	65.762,44	241.113.379	-	-	3.833,43	252.095.706,54	334,14		4.167,57	274.069.521,87	3.833,41	334,16	4.167,57	252.094.345	21.975.176,62	274.069.522	-	-
NP 52	CANALETA PERIMETRAL ELECTRICA METALICA 12 x 5 CAL 22 PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE DATOS Y TOMACORRIENTES	ML	129.645,41	44.079.438	-	-	340,00	44.079.437,82			340,00	44.079.437,82	100,20		100,20	12.990.470	-	12.990.470	239,8	31.088.968
NP 53	CABLE Cu 3No.6+1No.6+1No.8T PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	ML	90.186,40	18.037.279	-	-	200,00	18.037.279,40			200,00	18.037.279,40	52,58		52,58	4.741.550	-	4.741.550	147,4	13.295.730
NP 54	LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UN	1.402.457,48	19.634.405	-	-	14,00	19.634.404,66			14,00	19.634.404,66	-		-	-	-	-	14,0	19.634.405
NP 55	BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS POTENCIA : 1HP, CABEZA DINAMICA 24.66 M.C., CAUDAL: 0.33 L/S	UN	2.899.726,30	2.899.726	-	-	1,00	2.899.726,30			1,00	2.899.726,30	0,80	0,10	0,90	2.319.781	289.972,63	2.609.754	0,1	289.973
NP 56	GROUTING SIKAGROUT 200 PARA BASES DE COLUMNAS METALICAS	LT	57.294,37	28.647.183	-	-	500,00	28.647.183,20			500,00	28.647.183,20	-		-	-	-	-	500,0	28.647.183
NP 57	POZO DE INSPECCION CON PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000PSI CON ALTURA HASTA DE 2.05 M, INCLUYE ESCALERA DE GATO, ARO Y TAPA EN CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACION	UN	3.722.838,07	14.891.352	-	-	4,00	14.891.352,29			4,00	14.891.352,29	4,00		4,00	14.891.352	-	-	-	-
NP 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 DS=120	ML	251.989,24	31.768.284	73,93	-	209,65	52.829.544,27			209,65	52.829.544,27	135,72		135,72	34.199.980	-	34.199.980	73,9	18.629.565
NP 59	RECUBRIMIENTO ACUSTICO PARA MUROS (LAMINA EN DRYWALL DE 1/2" + PERFILERA BASE 6 + LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA DE 2.5")	M2	128.544,80	90.833.608	-	-	706,63	90.833.608,49			706,63	90.833.608,49	577,99		577,99	74.297.328	-	74.297.328	128,6	16.536.283
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PARA AUDITORIO PREPINTADA EN ACERO GALVANIZADO CAL 26 INCLUYE SILICONA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	104.451,37	23.606.010	18,19	-	244,19	25.506.084,49			244,19	25.506.084,49	-	244,19	244,19	-	25.506.084,49	25.506.084	-	-
NP 61	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 CON PROFUNDIDAD DE 1,25M	UN	527.096,57	23.192.249	-	-	44,00	23.192.249,08			44,00	23.192.249,08	39,00		39,00	20.556.766	-	20.556.766	5,0	2.635.483
NP 62	CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70 CON PROFUNDIDAD DE 1,60M	UN	569.941,76	4.559.534	-	-	8,00	4.559.534,08			8,00	4.559.534,08	8,00		8,00	4.559.534	-	4.559.534	-	-
NP 63	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 CON PROFUNDIDAD DE 2,10M	UN	1.017.667,48	2.035.335	-	-	2,00	2.035.334,96			2,00	2.035.334,96	2,00		2,00	2.035.335	-	2.035.335	-	-
NP 64	SOBRE PLACA EN CONCRETO 4000 PSI ALIGERADA CON ICOPOR PARA PISO H=0.21 m	M2	180.608,25	212.431.424	-	-	1.376,20	248.553.073,65			1.376,20	248.553.073,65	1.365,38		1.365,38	246.598.892	-	246.598.892	10,8	1.954.181
NP 65	REFUERZO EN FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACION PISOS EN DECK	M2	18.560,04	68.049.087	-	-	3.833,43	71.148.614,14	890,49		4.723,92	87.676.131,16	3.833,41	890,51	4.723,92	71.148.230	16.527.901,22	87.676.131	-	-
NP 66	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41.133,00	1.233.990	-	-	30,00	1.233.990,00			30,00	1.233.990,00	-		-	-	-	-	30,0	1.233.990
NP 67	ACABADO EN MICRO CEMENTO PARA COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO A LA VISTA	M2	117.568,48	99.420.256	-	844,64	1,00	117.568,48			1,00	117.568,48	-		-	-	-	-	1,0	117.568
NP 68	ACABADO EN MICRO CEMENTO PARA COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO A LA VISTA (LINEAL)	ML	71.773,61	30.696.139	-	426,68	1,00	71.773,61			1,00	71.773,61	-		-	-	-	-	1,0	71.774
NP 69	CORTE DILATACION PLACA DE NIVELACION EN MORTERO	ML	28.739,85	33.338.226	-	-	1.160,00	33.338.226,00			1.160,00	33.338.226,00	1.109,06		1.109,06	31.874.218	-	31.874.218	50,9	1.464.008
NP 70	LLENO DE MARCOS DE PUERTAS EN GROUTING SIKAGROUT 200	LT	22.557,60	19.424.797	-	-	861,12	19.424.796,72			861,12	19.424.796,72	-		-	-	-	-	861,1	19.424.797
NP 71	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURI CORTINA Y VENTANALES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005, VIDRIO LAMINADO 10MM, PISAVIDRIO PLANO A PRESIÓN, CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO	M2	904.434,87	276.241.542	-	-	305,43	276.241.541,93	46,78		352,21	318.554.894,15	227,09	125,13	352,21	205.385.491	113.169.402,69	318.554.894	-	-
NP 71-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TIPO MURO CORTINA Y VENTANALES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE RAL 9005 PARA PUERTA DESLIZANTE, VIDRIO LAMINADO 10MM, PISAVIDRIO PLANO A PRESIÓN, CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO	M2	926.074,87	49.619.091	-	-	53,60	49.637.612,96			53,60	49.637.612,96	53,60		53,60	49.637.613	-	49.637.613	-	-
NP 72	DIVISIÓN PARA OFICINA, CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, RAL 9005, VIDRIO LAMINADO INCOLORO (8+8+8)MM	M2	1.868.561,99	66.438.590	-	-	35,56	66.438.590,24			35,56	66.438.590,24	33,97		33,97	63.482.151	-	63.482.151	1,6	2.956.439

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6					CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.1)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	V/TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 73	MARQUESINA EN VIDRIO LAMINADO INCOLORO (- VIDRIO LAMINADO INCOLORO CRUDO (4-4) - PERFIL PARA MARQUESINA (TAG2) - PERFILES ESTRUCTURALES EN TUB DE 1½" - ÁNGULO DE GOTERO - ALUMINIO COLOR NEGRO (V-36 MARQUESINA) + INSTALACIÓN SOBRE ANTEPECHO EN CONCRETO CON INCLINACIÓN PARA CAÍDA DE AGUA	M2	462.901,11	7.757.297	33,00	-	49,76	23.033.033,41			49,76	23.033.033,41	-	46,23	46,23	-	21.400.612,65	21.400.613	3,5	1.632.421
NP 74	ALISTADO PISOS 1,3, E=0,04	M2	33.704,00	179.715.795	1.008,30	-	6.340,48	213.699.666,00	592,38		6.932,86	233.665.113,44	4.180,53	2.752,33	6.932,86	140.900.442	92.764.671,88	233.665.113	-	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 10M 510 KGf	UN	1.690.551,13	10.143.307	-	-	6,00	10.143.306,79			6,00	10.143.306,79	-	4,00	4,00	-	6.762.204,52	6.762.205	2,0	3.381.102
NP 76	MURO LIVIANO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO SEGUNDO PISO AUDITORIO, INCLUYE 2 LAMINAS DE DRYWALL 1/2" + 1 LAMINA DE SUPERBOARD 10MM + MEMBRANA ACÚSTICA + 1 LAMINA DE SUPERBOARD 10 MM + 2 LAMINAS DE DRYWALL 1/2". TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA DE 13 METROS DE ALTURA	M2	585.514,16	524.397.507	-	-	902,62	528.496.106,45			902,62	528.496.106,45	902,15		902,15	528.222.420	-	528.222.420	0,5	273.686
NP 77	PISAALFOMBRA EN ÁNGULO METALICO DE 1/2" E-12,7MM ANCLADO AL PISO COLOR NEGRO MATE RAL 9005 H-8cm CON PERFORACIONES PARA ANCLAJES	ML	157.117,70	19.807.828	-	-	126,07	19.807.827,93			126,07	19.807.827,93	-		-	-	-	-	126,1	19.807.828
NP 78	LAVAMANOS DE INCRUSTAR TIPO CASCADE O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA SISTEMA PUSH DE PARED O SIMILAR	UN	1.388.813,52	76.384.743	-	-	55,00	76.384.743,42			55,00	76.384.743,42	-		-	-	-	-	55,0	76.384.743
NP 79	LAVAMANOS REF AGUAJET O SIMILAR, DE SEMIPEDESTAL, ÓPTIMO PARA MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA DE PALANCA MONOCONTROL.	UN	1.668.939,52	10.013.637	-	-	6,00	10.013.637,10			6,00	10.013.637,10	-		-	-	-	-	6,0	10.013.637
NP 80	DUCTO EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO PARA EXTRACCIONES Y VENTILACIONES MECANICAS, ICLUYE RIEL TIPO CHANEL CHAZOS Y TODO LO NECESARION PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	220.993,78	307.181.361	-	242,45	1.147,55	253.601.417,63			1.147,55	253.601.417,63	1.105,47		1.105,47	244.301.999	-	244.301.999	42,1	9.299.418
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPC COLOR CAFÉ TRAFICO PESADO 5 MM TIPO CLICK CON NEOPRENO	M2	158.457,24	167.583.585	378,85	-	1.436,45	227.615.110,11			1.436,45	227.615.110,11	-		-	-	-	-	1.436,4	227.615.110
NP 82	REMATES BOCEL WING PVC TRADICIONAL	ML	14.974,00	4.492.200	-	-	300,00	4.492.200,00			300,00	4.492.200,00	-		-	-	-	-	300,0	4.492.200
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAND 7121	UN	742.299	4.453.796	-	-	6,00	4.453.796,34			6,00	4.453.796,34	-	1,00	1,00	-	742.299,39	742.299	5,0	3.711.497
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAND 3321	UN	1.411.419	12.702.767	-	-	9,00	12.702.766,86			9,00	12.702.766,86	-	9,00	9,00	-	12.702.766,86	12.702.767	-	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAND 1621	UN	876.283	2.628.848	-	-	3,00	2.628.848,04			3,00	2.628.848,04	-		-	-	-	-	3,0	2.628.848
NP 86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAND 14521	UN	2.896.960	5.793.920	-	-	2,00	5.793.919,60			2,00	5.793.919,60	-		-	-	-	-	2,0	5.793.920
NP 87	RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, ø 1" O.D AISLADA	ML	267.706	3.051.848	-	-	11,40	3.051.848,06			11,40	3.051.848,06	-		-	-	-	-	11,4	3.051.848
NP 88	RED DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L, ø 1 1/4" O.D AISLADA	ML	325.962	15.923.916	-	-	48,85	15.923.916,14			48,85	15.923.916,14	-		-	-	-	-	48,9	15.923.916
NP 89	MURO EN SUPERBOARD 20 MM PARA ESPEJO DE AGUA	M2	217.297	10.864.847	-	-	50,00	10.864.847,24			50,00	10.864.847,24	-		-	-	-	-	50,0	10.864.847
NP 90	PERFORACIONES PARA LAVAMOS INCRUSTADO EN MESONES DE GRANITO PULIDO	UN	91.147	5.013.078	-	-	55,00	5.013.078,40			55,00	5.013.078,40	-		-	-	-	-	55,0	5.013.078
NP 91	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA EN LÁMINA DE 1/2", ACABADO PARA MEZZANINE DE AUDITORIO	M2	186.621	82.104.006	-	-	439,95	82.104.005,74			439,95	82.104.005,74	-	41,40	41,40	-	7.725.894,56	7.725.895	398,6	74.378.111
NP 92	MURO EN DRYWALL SENCILLO CON LÁMINA DE 1/2", ACABADO PARA MEZZANINE DE AUDITORIO	M2	146.033	32.127.339	-	-	220,00	32.127.339,20	114,86		334,86	48.901.052,20	-	334,86	334,86	-	48.901.052,20	48.901.052	-	-
NP 93	MURO DE UNA CARA EN SUPERBOARD DE 10 MM, ACABADO PARA PRIMER PISO AUDITORIO	M2	177.865	103.161.838	-	-	580,00	103.161.837,58			580,00	103.161.837,58	-	539,95	539,95	-	96.037.445,50	96.037.445	40,1	7.124.392
NP 94	SOPORTE METÁLICO PARA DUCTOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA DEL AUDITORIO	UN	50.724	405.794	-	-	8,00	405.793,52			8,00	405.793,52	-		-	-	-	-	8,0	405.794
NP 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR PARA PUERTA ACUSTICA EN MADERA ESPECIFICADA: VIDRIO LAMINADO DE 10 MM + PVB DE 0,76 MM + VIDRIO LAMINADO DE 10 MM, ESPESOR 3,38 ML, VIDRIO LAMINADO, DIMENSIONES: 80	UN	702.576	3.512.880	-	-	5,00	3.512.880,00			5,00	3.512.880,00	-		-	-	-	-	5,0	3.512.880
NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE TERMOAISLADO PARA GRUPO ELECTROGENO (PROLONGACIÓN EXOSTO PLANTA ELÉCTRICA)	ML	962.138	33.674.823	-	-	35,00	33.674.823,16			35,00	33.674.823,16	-		-	-	-	-	35,0	33.674.823
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA DE Ø 50 CM, CALIBRE 24	ML	56.650	11.208.203	-	-	197,85	11.208.202,50			197,85	11.208.202,50	-	191,04	191,04	-	10.822.416,00	10.822.416	6,8	385.786
NP 98	PISO PREFABRICADO EN CONCRETO GRIS (LINEAL)	ML	62.441	73.680.958	-	-	1.180,00	73.680.958,20			1.180,00	73.680.958,20	-	1.065,68	1.065,68	-	66.542.647,06	66.542.647	114,3	7.138.311
NP 99	ACOMETIDA CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS (3X8 F + 8 T)	ML	45.866	45.866	-	-	1,00	45.866,13	78,53		79,53	3.647.733,51	-	79,53	79,53	-	3.647.733,51	3.647.734	-	-
NP 100	ACOMETIDA CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS (2X8 F + 8 T)	ML	40.777	40.777	-	-	1,00	40.776,86			1,00	40.776,86	-		-	-	-	-	1,0	40.777
NP 101	ACOMETIDA CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS (1X12 F + 1X12 N + 12 T)	ML	33.356	14.009.346	-	-	420,00	14.009.346,46			420,00	14.009.346,46	-	418,20	418,20	-	13.949.306,41	13.949.306	1,8	60.040

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	C01.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENIOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN <small>(Corresponde a los ítems o productos contratados)</small>	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP 102	ACOMETIDA PRINCIPAL CON CABLE DE ALUMINIO [3X(3X500 F + 1X350 N) + 1X210 T Cu]	ML	582.866	17.485.965	-	-	30,00	17.485.965,40			30,00	17.485.965,40	-	27,00	27,00	-	15.737.368,86	15.737.369	3,0	1.748.597
NP 103	TUBO EMT 2"	ML	53.162	21.264.934	-	-	400,00	21.264.933,77	5,00		405,00	21.530.745,44	-	400,09	400,09	-	21.269.718,38	21.269.718	4,9	261.027
NP 104	TUBO EMT 1-1/2"	ML	49.660	29.795.835	-	-	600,00	29.795.834,72			600,00	29.795.834,72	-	589,21	589,21	-	29.260.006,30	29.260.006	10,8	535.828
NP 105	TUBO EMT 2X4"	ML	308.868	9.266.052	-	-	30,00	9.266.052,31			30,00	9.266.052,31	-	22,50	22,50	-	6.949.539,23	6.949.539	7,5	2.316.513
NP 106	CAJA METÁLICA 60x60x20 cm EN CHAPA BRISTOL DE FABRICACIÓN T.T.	UN	388.710	777.420	-	-	2,00	777.419,65	1,00		3,00	1.166.129,48	-	3,00	3,00	-	1.166.129,48	1.166.129	-	-
NP 107	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE FABRICACIÓN NACIONAL PARA EQUIPOS DE RED CONTRA INCENDIO, 100 HP, 220 V	UN	17.421.600	17.421.600	-	-	1,00	17.421.600,00			1,00	17.421.600,00	-		-	-	-	-	1,0	17.421.600
NP 108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 16x16	UN	472.708	5.672.490	-	-	12,00	5.672.490,12			12,00	5.672.490,12	-	10,00	10,00	-	4.727.075,10	4.727.075	2,0	945.415
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SUMINISTRO 9X9	UN	208.014	832.057	-	-	4,00	832.056,76			4,00	832.056,76	-	4,00	4,00	-	832.056,76	832.057	-	-
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SUMINISTRO 12X12	UN	261.250	6.792.499	-	-	26,00	6.792.499,48			26,00	6.792.499,48	-	26,00	26,00	-	6.792.499,48	6.792.499	-	-
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SUMINISTRO 15X15	UN	297.389	4.163.440	-	-	14,00	4.163.440,12			14,00	4.163.440,12	-	14,00	14,00	-	4.163.440,12	4.163.440	-	-
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA DIFUSOR MODULAR D=14 in	UN	206.220	8.248.799	-	-	40,00	8.248.799,20			40,00	8.248.799,20	-	40,00	40,00	-	8.248.799,20	8.248.799	-	-
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA DE RETORNO DE 8X8	UN	92.499	369.997	-	-	4,00	369.996,84			4,00	369.996,84	-	4,00	4,00	-	369.996,84	369.997	-	-
NP 114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA DE RETORNO DE 12X12	UN	124.809	998.468	-	-	8,00	998.468,08			8,00	998.468,08	-	8,00	8,00	-	998.468,08	998.468	-	-
NP 115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA DE RETORNO DE 14X14	UN	167.281	2.676.497	-	-	16,00	2.676.497,28			16,00	2.676.497,28	-	16,00	16,00	-	2.676.497,28	2.676.497	-	-
NP 116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA DE RETORNO DE 16X16	UN	189.083	2.268.996	-	-	12,00	2.268.996,00			12,00	2.268.996,00	-	10,00	10,00	-	1.890.830,00	1.890.830	2,0	378.166
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA EXTRACCIÓN 8X8	UN	91.355	5.664.025	-	-	62,00	5.664.024,88			62,00	5.664.024,88	-	61,00	61,00	-	5.572.669,64	5.572.670	1,0	91.355
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA EXTRACCIÓN 24X24	UN	259.723	5.194.469	-	-	20,00	5.194.469,40			20,00	5.194.469,40	-	20,00	20,00	-	5.194.469,40	5.194.469	-	-
NP 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA EXTRACCIÓN 10X10	UN	124.809	1.248.085	-	-	10,00	1.248.085,10			10,00	1.248.085,10	-	2,00	2,00	-	249.617,02	249.617	8,0	998.468
NP 120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA SUMINISTRO 9X9	UN	124.809	499.234	-	-	4,00	499.234,04			4,00	499.234,04	-	4,00	4,00	-	499.234,04	499.234	-	-
NP 121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA SUMINISTRO 12X12	UN	156.750	4.075.500	-	-	26,00	4.075.499,74			26,00	4.075.499,74	-	26,00	26,00	-	4.075.499,74	4.075.500	-	-
NP 122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO PARA REJILLA SUMINISTRO 15X15	UN	178.433	2.498.064	-	-	14,00	2.498.063,96			14,00	2.498.063,96	-	14,00	14,00	-	2.498.063,96	2.498.064	-	-
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTICO NIVELANTE PARA PISOS LAMINADOS Y EN ALFOMBRA	M2	47.715	47.715	-	-	1,00	47.715,44			1,00	47.715,44	-		-	-	-	-	1,0	47.715
NP 124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCOLORO DE 4 MM CON RESPALDO EN ICOPOR Y MARCO EN MADERA SAPAN DE 4 + 2 CM	M2	290.000	42.171.800	-	-	145,42	42.171.800,00			145,42	42.171.800,00	-		-	-	-	-	145,4	42.171.800
NP 125	BARANDA EN VIDRIO LAMINADO 6+6 MM CON PERFLERÍA DE ANCLAJE, SIN ELEMENTOS VERTICALES, PARA PALCOS DEL AUDITORIO	ML	1.033.126	77.484.450	-	-	75,00	77.484.450,00			75,00	77.484.450,00	-		-	-	-	-	75,0	77.484.450
NP 126	VENTANA ACÚSTICA ESPECIFICACIÓN: Vidrio de composición 8 mm + 8 mm / separador de 16 mm / 6 mm + 6 mm incoloro crudo, con PVB acústico de 0.76 mm. Perflería de aluminio tubular de 3x1" en marco perimetral y divisiones, con perfil ángulo de 1½" y pislavido en tubular cuadrado de 1½". La perflería incluye relleno de espuma expandible de polietileno. Acabado: aluminio con pintura electrostática color negro.	M2	1.925.725	71.967.022	-	-	37,37	71.967.021,81			37,37	71.967.021,81	-	31,50	31,50	-	60.669.181,12	60.669.181	5,9	11.297.841
NP 127	MURO EN DRYWALL DE DOBLE CARA EN LÁMINA DE 1/2", CON ACABADO PARA MEZANINE DE AUDITORIO (LINEAL)	ML	75.165	6.388.990	-	-	85,00	6.388.990,15			85,00	6.388.990,15	-		-	-	-	-	85,0	6.388.990
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁRMOLPLAST PARA MUROS EXTERIORES	M2	80.248	150.196.918	-	-	1.871,65	150.196.917,86		200,00	1.671,65	134.147.237,86	-	480,39	480,39	-	38.550.528,88	38.550.529	1.191,3	95.596.709
NP 129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁRMOLPLAST PARA MUROS EXTERIORES (LINEAL)	ML	52.786	52.786.040	-	-	1.000,00	52.786.040,00		690,00	310,00	16.363.672,40	-	193,09	193,09	-	10.192.456,46	10.192.456	116,9	6.171.216
NP 130	GRAMA SINTÉTICA PARA CUBIERTA DE EDIFICIO DE SALONE	M2	121.522	55.900.286	-	-	460,00	55.900.285,60			460,00	55.900.285,60	-		-	-	-	-	460,0	55.900.286
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INTERNO MB01-T1, TIPO BANCA CAJONERA PARA AULAS	UN	3.000.000	27.000.000	-	-	9,00	27.000.000,00			9,00	27.000.000,00	-		-	-	-	-	9,0	27.000.000

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	CO1.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA"		1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025

En ZIPAQUIRA, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES			VALORES			SALDOS				
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR		
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INTERNO MB14-T2, TIPO BANCA CON ESTANTERÍA	UN	8.000.000	16.000.000	-	-	2,00	16.000.000,00			2,00	16.000.000,00	-		-	-	-	2,0	16.000.000			
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA ESCALERAS INTERIORES	ML	98.056	7.844.480	-	-	80,00	7.844.480,00			80,00	7.844.480,00	-		-	-	-	80,0	7.844.480			
NP 134	TUBO PVC DE 1"	ML	18.935	3.786.921	-	-	200,00	3.786.921,44			200,00	3.786.921,44	-		-	-	-	200,0	3.786.921			
NP 135	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 (CONEXIÓN LUMINARIAS EN CIELO RASO)	ML	25.421	40.673.713	-	-	1.600,00	40.673.712,52	600,00		2.200,00	55.926.354,71	-	1.872,70	1.872,70	47.606.038,39	47.606.038	327,3	8.320.316			
NP 136	CABLE 3X250AL+1X40AL+1X210CU (SERIE 3 REEMPLAZA ÍTEM 10439 CABLE 4X250+1X40CU)ACOMETIDA BCI Y TRANSFERENCIA)	ML	182.156	32.635.081	-	-	179,16	32.635.080,98			179,16	32.635.080,98	-		-	-	-	179,2	32.635.081			
NP 137	CORAZA AMERICANA 1/2 (CONEXIÓN RCI EN CIELO RASO)	ML	22.136	8.854.588	-	-	400,00	8.854.588,13			400,00	8.854.588,13	-		-	-	-	400,0	8.854.588			
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA				41.383.667.626,69	MODIFICATORIO 6				ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)							ACTA 11						
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				13.656.610.316,81																	13.656.610.316,81	
	ADMINISTRACIÓN	25%		10.345.916.906,67																		
	IMPREVISTOS	3%		1.241.510.028,80															1.241.510.028,80		1.968.818.059	
	UTILIDAD	5%		2.069.183.381,33															2.069.183.381,33		236.258.167	
	IVA % SOBRE UTILIDAD	0%		-																	393.763.612	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA				55.040.277.943,50															10.474.112.075,51			

ACTA No.	11	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/10/2025	CONTRATO No.	001.PCONTR.5059621
TIPO DE CONTRATO	OBRA CIVIL	CONTRATISTA	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023	SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
		PERIODO A PAGAR (1):	1/09/2025 AL 31/10/2025	HASTA	31/10/2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"				

En ZIPAQUIRÁ, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JAIME MADERO ALARCON Director de Obra del Contratista y CARLOS RIAÑO Director de Interventoría y SANDRA ATUESTA Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO		MODIFICATORIO N.6				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES (ACTA N.11)				CANTIDADES				VALORES			SALDOS	
				VALOR TOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	CANT +	CANT -	CANT TOTAL	VITOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.

b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales

c) Todos los valores estarán expresados en pesos con maximo dos decimales

d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.

e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quien elaboró y revisó y del Interventor quien verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoría

g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).

h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.

i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falla de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.


j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).

k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:

Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró RESIDENTE DE OBRA	Aprobó DIRECTOR DE OBRA	Verificó RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:			
Nombre:	DANIEL HUERTAS SENOSIAIN	JAIME MADERO ALARCON	WILSON MARTINEZ
	Aprobó DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN	VoBo.SUPERVISIOR APROBÓ SUPERVISOR
Firma:			
Nombre:	CARLOS RIAÑO	PAULA ALEJANDRA LEON	SANDRA ATUESTA