



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA ISLA LA COROTA



INFORME DE SUPERVISIÓN 9 - 2025

CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-374-2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y GRANCONSTRUCTORA S.A.S.

JULIO DE 2025



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA NÚMERO	CONTRATO DE OBRA NC-CO-374-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	NC12-P3299016-003 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA
CONTRATISTA	GRANCONSTRUCTORA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$378.192.556) MCTE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA / VÍA LAGUNA DE LA COCHA, EL ENCANO, PASTO, NARIÑO
PLAZO INICIAL	DOS Y MEDIO (2.5) MESES
PRÓRROGA NO. 001	UN (1) MES
SUSPENSIÓN NO. 001	CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO. 001	QUINCE (15) DÍAS
ADICIÓN NO. 001	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) MCTE
PRÓRROGA NO. 002	DOS (2) MESES
PRÓRROGA NO. 003	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$438.192.556) MCTE
SUPERVISIÓN	JUAN MANUEL HOYOS MORA SUPERVISOR – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CRISTIAN DAVID NIÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024

Grupo de Infraestructura

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16 DE AGOSTO DE 2025
NÚMERO DE PLACA DE INVENTARIO (APLICA PARA MANTENIMIENTO)	BODEGA MUELLE DEL SANTUARIO: 54085 ECOTIENDA: 46567 BATERÍA DE BAÑOS: 54086 BATERÍA DE BAÑOS SECOS: 54086 OBRAS ANEXAS (QUE HACEN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO)

JULIO 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de julio de 2025 se dio avance a las actividades correspondientes al mantenimiento y adecuación de infraestructura del SFF Isla La Corota, principalmente en actividades asociadas a la construcción de torre con plataforma para ubicación de tanque de abastecimiento de agua, construcción de bodega, terminación de torre con baranda, instalación de cubiertas, muros en madera y actividades de red hidráulica 1/2", de acuerdo con la ejecución reportada por el contratista.

En el transcurso de este mes, se realizaron avances en las siguientes actividades:

- Desmonte y retiro de cubierta de fibrocemento, incluyendo embalaje y trasiego hasta punto de cargue; posteriormente se reinstalan tejas existentes para cubrir el pasillo intervenido.
- Suministro e instalación de pilotes en madera rolliza inmunizada (hincado de 30 pilotes con longitudes de 3,5 y 4 m), asociados a la estructura y área de bodega/muelle.
- Suministro e instalación de viga 4x14 cm en madera inmunizada; instalación de vigas cargueras y transversales como base para construcción de piso de bodega.
- Suministro e instalación de tablilla de piso sección 4x14 cm; se ejecuta el montaje de 25 m² de tablilla para piso de bodega.

Grupo de Infraestructura

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

- Suministro e instalación de cubierta termoacústica tipo Ajovert Max Trapezoidal A360 o similares (incluye accesorios, fijaciones y anclajes).
- Construcción/instalación de baranda para plataforma (madera inmunizada y accesorios en acero inoxidable).
- Construcción/instalación de muros en madera (madera reforestada tipo pino celosía y muros en tablilla inmunizada), según diseño.
- Instalación de punto de red hidráulica 1/2" (instalación de dos llaves de paso para red de agua potable y red de aguas lluvias).
- Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE.9 para abastecimiento y distribución de agua potable (incluye excavación, relleno, accesorios, soldadura y limpiador); se ejecuta la instalación de 17 m de tubería para los tanques.
- Actividades complementarias asociadas al transporte lacustre de materiales, acopios y organización de frentes, de acuerdo con las condiciones de operación del área.
- Ejecución de actividades complementarias no previstas asociadas a excavación manual, rellenos y cuantificación/uso de acero de refuerzo, conforme a necesidades de obra.

A la fecha la ejecución de obra refleja un avance físico y financiero consolidado. Con corte a 30 de julio de 2025, se registra: Valor del contrato \$438.192.556,00, con Valor ejecutado acumulado \$ 345.553.298,15, porcentaje Ejecutado de 83.10% y Saldo pendiente por ejecutar \$ 74.035.517,93.



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Grupo de Infraestructura

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Presenta un avance de ejecución del 83.10%.
- Durante el periodo se evidenció avance en actividades estructurales y de cerramiento (pilotes, vigas, tablilla de piso, cubiertas, muros y baranda), así como en actividades de red hidráulica 1/2".
- Se recomienda reforzar el control de calidad y verificación en obra sobre: fijaciones/anclajes de elementos en madera y cubierta, alineación/estabilidad de la estructura, y acabados de muros y barandas, dejando evidencia en bitácora y registro fotográfico.
- Para la red hidráulica, se recomienda verificar la correcta instalación de llaves de paso, empalmes y condiciones de funcionamiento, dejando soporte de pruebas/validaciones cuando aplique.
- Se recomienda mantener la trazabilidad completa de cantidades ejecutadas y sus soportes (memorias, actas, bitácora, registros de transporte/acopio y soporte fotográfico) para las actividades ejecutadas en el periodo.


JUAN MANUEL HOYOS MORA

Supervisor del contrato de OBRA No. NC-CO-374-2024


CRISTIAN DAVID NIÑO RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato

Grupo de Infraestructura

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722