

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL**

**CONTRATO INTERNO DE INTERVENTORIA No. FUGA- 167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA A34Cuyo OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.**

**CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA-163-2019**



**INFORME DE INTERVENTORIA No. 02**

**PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                       |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA<br><b>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | <b>INFORME No. 02</b> |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                         |                       |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>TABLA DE CONTENIDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                       |

**CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO**

- 1.1 DISEÑOS
- 1.2 PROGRAMACIÓN
- 1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
- 1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- 1.5 DOCUMENTOS ANEXOS
- 1.6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS
- 1.7 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

**CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO**

- 2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA
- 2.2 CONTROL DEL PERSONAL
- 2.3 MATERIALES
- 2.4 EQUIPOS
- 2.5 COMITES DE OBRA
- 2.6 CORRESPONDENCIA
- 2.7 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS
- 2.8 REGISTRO DE SUSPENSIONES DE OBRA
- 2.9 DOCUMENTOS ANEXOS
  - Tabla control de personal
  - Tabla control de equipos
  - Actas Comités de Obra No. 05, 06, 07 y 08
  - Tabla control registro de lluvias en horas laborales (NA)
  - Control registro suspensión de actividades de obra (NA)
  - Tabla control de correspondencia
- 2.10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

**CAPITULO 3- INFORME SST**

- 3.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL
- 3.2. SALUD OCUPACIONAL
- 3.3. MANEJO AMBIENTAL
- 3.4. CONTROLES DE CALIDAD
- 3.5. DOCUMENTOS ANEXOS
- 3.6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES HSEQ

**CAPITULO 4 - INFORME JURIDICO**

- 4.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA
- 4.2 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
- 4.3 POLIZAS
- 4.4 ACTAS REALIZADAS
- 4.5 LICENCIAS Y TRAMITES
- 4.6. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTOS
  - 4.6.1 MULTAS Y SANCIONES
  - 4.6.2 CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO
  - 4.6.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD
  - 4.6.4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
- 4.7. DOCUMENTOS ANEXOS
  - Control afiliaciones y pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales.
  - Actas Comités de Obra No. 5, 6, 7 Y 8
- 4.8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES JURIDICAS.
- 4.9. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

|                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                       | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                |
|                                                                                       | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA<br>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020 |                                                                                                                                                                         | INFORME No. 02 |

**CAPITULO 5 - INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**

- 5.1- RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA
- 5.2 PAGOS REALIZADOS O A REALIZAR POR LA ENTIDAD
- 5.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
- 5.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD
- 5.5. INVERSION DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD
- 5.6 FLUJO MENSUAL DE INVERSION
- 5.7 INVERSION DEL ANTICIPO.
- 5.8. DOCUMENTOS ANEXOS.
- 5.9. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.

**CAPITULO 6. INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA**

- 6.1 RESUMEN DEL CONTRATO
- 6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- 6.3 INFORME FINANCIERO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b><br><br><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b><br><b>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME No. 02</b> |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>1.1 DISEÑOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>1.1.1. ARQUITECTONICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durante el presente periodo se planteo una propuesta de reubicación para la escalera principal que conecta el vestíbulo del primer piso con el segundo piso, y se contempla retirarla del costado sur del vestíbulo y colocarla en el costado occidental del mismo, también se debe generar el acceso a la bodega del auditorio ya que actualmente el proyecto no lo tiene resuelto y es un requerimiento por parte de la entidad que se deje un acceso directo desde el auditorio a dicho espacio. este tema esta siendo revisado por el consultor y se espera que para el siguiente periodo este definido junto con la solución estructural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>1.1.2. ESTRUCTURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante el presente periodo se realizo el replanteo de obra y se encontró que existen muchas inconsistencias entre el proyecto estructural y lo encontrado en la obra, para ello se realizo un levantamiento para enviarlo al consultor para la revisión y actualización del proyecto de acuerdo a las diferencias encontradas, esta actualización en el presente periodo no ha sido entregada por el consultor y esta afectando el avance de obra porque no se han podido desarrollar actividades estructurales que estaban programadas, Las observaciones estructurales presentadas son las siguientes<br>PLANTA SOTANO.<br>• Se solicita explicar procedimiento para reforzamiento de columna T-7 dela esquina sur oriental cerca a la escalera a demoler (ejes D entre 10-11), ya que se encuentra tras dos muros de concreto por debajo del nivel de la vía.<br>PLANTA ENTREPISO.<br>• En el caso de las columnas T-7 (Eje C-10) y T-12 (Eje B-10), que dan hacia la fachada de la calle 10 (vía peatonal), estas arrancan a un nivel superior apoyadas sobre zapatas que están arrancando en un nivel cercano a la cimentación ciclópeo del muro antiguo de fachada. Por tal razón, no existe columna para reforzar a este nivel. Las mencionadas zapatas están amarradas por una viga entre si y a la cabeza del muro de contención que cierra el sótano.(ver fotografías 1). Explicar si se requiere algún tipo de reforzamiento en este sector.<br>• Los planos arquitectónicos marcan una escalera que comunica el depósito que se encuentra en un nivel intermedio entre el sótano (N 3.66) y el primer piso (N-1,36), sin embargo en los planos estructurales esta escalera no figura (Plano ES-08), y para desarrollarla estaría coincidiendo con el muro de contención que cierra el sótano por el costado sur y donde se registra además una viga de 0.25 x 0.40 m. que la atraviesa longitudinalmente. Se recomienda reubicar la escalera para no realizar ninguna modificación al muro existente y preservar los valores estéticos y arquitectónicos de la fachada. (ver fotografías 2)<br>PLANTA PRIMER PISO.<br>• La viga anteriormente mencionada, de acuerdo a lo observado en los planos estructurales y siguiendo la nomenclatura que aparece en ellos, atraviesan las escaleras de acceso sobre la calle diez en el extremo occidental (Ejes A-B entre 9-10) Esta se debe modificar pues de construirse no se podrían usar dichas salidas.<br>• El encamisado propuesto a las columnas sobre la fachada de la calle 10, obligan a realizar cortes en los muros para realizar esta labor, generando daños a la misma, se solicita revisar alternativas, teniendo en cuenta que algunas de las columnas no se encuentran en la obra en el mismo sitio que en el plano y la ampliación de su sección modificaría los vanos y afectaría los dinteles en madera y toda la decoración interna y externa de la fachada lo cual no es viable en este BIC. (ver fotografías3)<br>• La viga sobre el eje E de 25x45 se ubica sobre un muro de contención y corta la placa dejando un vacío entre ella y la casa antigua, es necesaria esta viga? De ser así como se ajusta a los muros antiguos?, aclarar detalle.<br>• En el plano ES-08 se está indicando que se debe incrustar una viga en la casa antigua contigua al auditorio que se encuentra en los ejes 9-10 entre E-F, se debe aclarar esta intervención que estaría afectando la cimentación de la casa.<br>• En el plano ES-08, en las columnas embebidas en muros del circulo que conforma el auditorio, (ejes B entre 7-8 y D entre 7-8), no se está presentado un encamisado de estas columnas, sin embargo en el segundo piso (N+2,66) se indica para las mismas columnas que se indican como T-22, si se deben reforzar, por favor aclarar si este reforzamiento de iniciar inician desde el primer piso (N-1,36)<br>• En el plano ES-10 (corte B-B) se presentan un corte de la placa en el acceso, se requiere se especifique la unión de la placa antigua con la nueva y mayor detalle de los refuerzos de la placa.<br>SEGUNDO PISO<br>• Las vigas sobre el eje E corta la placa dejando un vacío entre ella y la casa antigua, aclarar detalle.<br>• En la placa del segundo piso (N +2.66), entre ejes 9-10 y B-D, se localizan vigas nuevas de 20x40 conformando el vano de la escalera metálica 2. Se requiere el detalle de estas, ya que no se encuentran claramente definidas en los planos el detalle con corte 8-8. |                       |
| <b>1.1.3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto instalaciones hidráulicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div> | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                             | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA<br>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INFORME No. 02                                                                      |
| 1.1.4. INSTALACIONES ELECTRICOS                                                                                                             | Durante el presente periodo no se presentan modificaciones al proyecto instalaciones eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2 PROGRAMACIÓN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| PROGRAMACIÓN                                                                                                                                | Se analizó la programación para el presente período comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2020.<br>1- PRELIMINARES. Durante el presente periodo se realizaron las labores de replanteo y localización y taponamiento de los puntos hidrosanitarios.<br>2- DEMOLICIONES.<br>Durante el periodo se ejecutaron actividades de demolición de guardaescobas, pañetes de muros, demolición de enchapes y cielo rasos.<br>3- DESMONTES.<br>Durante el periodo se realizo el desmonte de lavamanos, de los mesones del los baños del primer piso, se concluyo con el retiro del piso en madera del vestíbulo del segundo piso, se desmotaron luminarias incrustadas, y pisos en vinisol del tercer nivel.<br>4-CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.<br>Se realizo la escarificación de una columna del primer piso.<br>22- ASEO DE OBRA. |                                                                                     |
| 1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| GEOTÉCNICOS Y CONCRETOS                                                                                                                     | A la fecha no se han realizado ensayos para laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1. PRELIMINARES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                    | Se realizo el replanteo de la estructura existente en la edificación, con esto se encontró que hay diferencias entre el proyecto estructural y lo encontrado en sitio, por lo cual se solicito una revisión al consultor de acuerdo a lo encontrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS                                                                                                      | Se realizó el taponamiento de las salidas de los lavamanos de los baños del primer piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 2. DEMOLICIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DEMOLICION MURO E= 0,15 M, INCLUYE RETIRO Y TRASIEGO                                                                                        | Se realizó la demolición de los muros de quince centímetros en el sector de los baños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MURO EN CERAMICA                                                                                                      | Se realizó el retiro del enchape de los muros de los baño del primer piso y del segundo piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)                                                        | Una vez retirado el enchape de los muros de los baños se procedió el pañete de los muros de los baños ya que no contaban con una buena adherencia de este pañete con los muros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DEMOLICIÓN DE CHIMENEA                                                                                                                      | Durante el proceso de retiro de las muros falsos que se encontraban en el vestíbulo del segundo piso del auditorio se encontró detrás de estos elementos por el costado occidental una chimenea que no se encontraba registrado en ningún plano de levantamiento y proyecto, por ser un elemento que no contaba con un valor estético ni histórico para edificación se definió realizar su demolición con el aval de la entidad y la consultoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO Y MALLA E=4,5 CM                                                                                        | Dentro de la edificación se encontró que existen cielos rasos que fueron contruidos con mortero de cemento reforzados con malla de vena, el cual no esta contemplado dentro del presupuesto y las especificaciones técnicas, por tal razón, esta actividad surge y se realiza el retiro de este cielo raso en el auditorio debajo del palco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN E: 10 CM. BAJO PISO DE MADERA                                                                           | Una vez retirado el piso de madera del vestíbulo del segundo piso se encontró que existía una cama en mortero de cemento y madera que servía de nivelación para el piso, el cual no esta contemplado en el presupuesto, el retiro de este mortero de nivelación se realizo durante este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MESONES DE LAVAMANOS                                                                                                 | Teniendo en cuenta que se debe realizar un rediseño de los baños del primer piso porque se debe dotar de un baño para personas con movilidad reducida, se definió que los mesones existentes debían ser retirados y almacenados y el soporte demolido, esta actividad se realizo durante este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 3. DESMONTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DESMONTE BARANDA METALICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                      | Se realizo el retiro de las barandas de la escalera circular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                    |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se realizó el retiro de los lavamanos del primer piso que se encontraban en los mesones.                                                                                                                                   |                                                                                     |
| DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realizó el retiro las los plafones en madera que se encontraban en las paredes laterales del sector del auditorio.                                                                                                      |                                                                                     |
| DESMONTE DE PISO EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se concluyo con el retiro del acabado de piso en madera en el segundo nivel del vestíbulo, las piezas que salieron bien se almacenaron para su posterior reinstalación.                                                    |                                                                                     |
| DESMONTE DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se realizo el retiro de las luminarias incrustadas de los vestíbulos del primer piso y segundo, del sector de acceso al auditorio. Estas luminarias están almacenadas para entrega a la entidad.                           |                                                                                     |
| DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se concluyo con el retiro del guardaescoba en madera del vestíbulo del segundo piso y la escalera redonda existente.                                                                                                       |                                                                                     |
| DESMONTE PISO VINILO (CABINAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durante el presente periodo, se realizó el retiro del piso en vinilo del sector de las cabinas de proyección y sonido del tercer nivel del auditorio.                                                                      |                                                                                     |
| 5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ESCARIFICACIÓN COLUMNAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durante el presente periodo, se realizo la escarificación de una de las columnas, esta escarificación se realizo con el fin de conocer los refuerzos existentes, y enviarle esta información a la consultoría del proyecto |                                                                                     |
| 22. ASEO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se realizo el aseo de obra en el presente periodo.                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 1.5 DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tabla control de programación de obra No.2                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Localización Tomas Fotográficas                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fichas registro Fotográfico Mensual No. 2                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fotocopias del libro de obra del 1 al 29 de febrero de 2020                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 1.6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <p>De acuerdo con la programación de obra para el período comprendido entre el 1 de febrero al 29 de febrero de 2020, se solicito una revisión al proyecto arquitectónico para reubicar la escalera principal y en la adecuación de los baños del primer piso dotándolo de un baño para personas con movilidad reducida, se realizaron unas observaciones estructurales debido a que lo encontrado en sitio presenta diferencias con respecto al proyecto, se solicito aclaraciones al respecto, no se presentaron modificaciones en el proyecto eléctrico y sanitario.</p> <p>Durante el periodo se realizaron actividades preliminares, desmontes de lavamanos, demolición de pañetes en muros de baños, se retiro el enchape de baños y del piso de madera del segundo piso en el área del vestíbulo, se demolió una chimenea que no estaba identificada dentro del proyecto, se realizo el retiro de barandas de la escalera, luminarias y piso en vinisol, finalmente se realizo aseo mensual de obra.</p> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.7 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <div><div>ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br/>CONSORCIO NVP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

| ITEMS                                     | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                       | AVANCE<br>PROGRA-<br>MADO | AVANCE<br>REAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                        |                           |                | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                                                                                                               |
| FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA |                                                                                                                                                        | 18,11%                    | 6,91%          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|                                           | 1. PRELIMINARES                                                                                                                                        | 100%                      | 48%            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 0.01                                      | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                               | 100%                      | 40%            | Se viene avanzado con la ubicación del sistema estructural de la edificación, esta localización y replanteo se avanza de acuerdo a las actividades a realizar                                                                                               | A medida que se avance con la obra se va replanteando.                                                                                     |
| 0.02                                      | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA ( Perfileria Cal. 24 Cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex) | 100%                      | 0%             | Se continua sin poder avanzar en esta actividad, debido a que no se ha autorizado el PMT presentado por contratista y no puede realizar cerramientos sin previa autorización.                                                                               | Una vez sea autorizado el PMT se entrara a revisar el tipo de cerramiento autorizado y su posterior realización                            |
| 0.03                                      | CAMPAMENTO, ADECUACION DE AREA INTERIOR, TEMPORAL                                                                                                      | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 0.11                                      | PISCINA DE INMERSIÓN PARA CILINDROS DE CONCRETO DE 3.00*0,60*0,60 m                                                                                    | 100%                      | 0%             | Esta actividad no se requiere, teniendo en cuenta que los cilindros de pruebas de concretos deben permanecer el menor tiempo posible en la obra y mientras son retirados de la obra pueden permanecer en unas canecas sin necesidad construirlas            |                                                                                                                                            |
| 0.12                                      | TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDROSANITARIOS                                                                                                                 | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|                                           | 2. DEMOLICIONES                                                                                                                                        | 30%                       | 23%            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.01                                      | CORTE CON PULIDORA DE PLACA EN CONCRETO (ALIGERADAS O DE CONTRAPISO)                                                                                   | 100%                      | 0%             | Esta actividad presenta atraso debido a que no se han podido desarrollar obras que estén enfocadas al reforzamiento estructural, porque se esta a la espera de la respuesta por parte del consultor acerca de las observaciones presentadas a este proyecto | Una vez se cuente con la actualización del estudio estructural se deberá realizar un ajuste a la programación para ejecutar esta actividad |
| 2.06                                      | DEMOLICION MURO E= 0,15 M, INCLUYE RETIRO Y TRASIEGO                                                                                                   | 25%                       | 25%            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.07                                      | DEMOLICION MURO E= 0,40M , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRASIEGO                                                                                      | 30%                       | 25%            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.10                                      | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                             | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.12                                      | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                    | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.13                                      | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                    | 100%                      | 50%            | Debido a que no se ha podido retirar escombros del interior del inmueble, por la falta de aprobación del PMT, solicitado por el contratista, los lugares donde se tiene almacenado estos escombros no permiten realizar esta actividad.                     | Una vez se pueda retirar el escombros se procederá a concluir con esta actividad.                                                          |
| 2.14                                      | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA                                                                                                                 | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 2.15                                      | DEMOLICION DE PAÑETES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS (MURO MEDIANERO CON CASA ANTIGUA)                                                                   | 15%                       | 40%            | Esta actividad presenta un leve avance, con respecto a lo programado y es debido también a que se presento una mayor cantidad                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|                                           | 3. DESMONTES                                                                                                                                           | 100%                      | 61%            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 3.01                                      | DESMONTE BARANDA METALICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                                 | 100%                      | 0%             | Esta actividad no presenta avance, porque las barandas se encuentran alrededor de los vacios sirven como un sistema de protección contra caídas durante la ejecución de obra.                                                                               |                                                                                                                                            |
| 3.02                                      | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                              | 100%                      | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                          | AVANCE PROGRA-MADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                           |                    |             | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                                                               |
| 3.03  | DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERAS Y OTROS                                                         | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.04  | DESMONTE ENCHAPE EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.                                                  | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.05  | DESMONTE DE PASOS EN MADERA Y TRASIEGO A SITIOS INDICADOS                                                 | 100%               | 0%          | Esta actividad depende de la demolición del cilindro de la escalera y no se ha podido iniciar debido, a que al contratista no le han aprobado el PMT y para realizar esta actividad se debe contar con el cerramiento propuesto para la protección de los peatones que circulan frente a la obra                                                                                                             | Una vez sea aprobado el PMT se procederá a realizar estas actividades, para reprogramarlas |
| 3.06  | DESMONTE DE PISO EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL                                                 | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.07  | DESMONTE DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                              | 100%               | 20%         | Esta actividad tiene este avance de obra, teniendo en cuenta que una gran cantidad de luminarias fueron retiradas por la entidad y la restante esta en uso por parte de la obra ya que sirve para iluminar os espacios donde se esta trabajando                                                                                                                                                              | Se debe ajustar la programación y cantidades.                                              |
| 3.08  | DESMONTE DE DUCTO CHIMENEA - ESCALERA A DEMOLER- INCLUYE EL SISTEMA DE DUCTOS Y TRASIEGO A SITIO INDICADO | 100%               | 0%          | Esta actividad depende de la demolición del cilindro de la escalera y no se ha podido iniciar debido, a que al contratista no le han aprobado el PMT                                                                                                                                                                                                                                                         | Una vez sea aprobado el PMT se procederá a realizar estas actividades, para reprogramarlas |
| 3.09  | DESMONTE DE CIELO RASO - (AUDITORIO - VESTIBULO PRIMER PISO)                                              | 100%               | 40%         | Por la falta de aprobación del PMT al contratista, no se puede iniciar esta actividad ya que se requieren andamios modulares y no pueden ingresarlos.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| 3.10  | DESMONTE GUARDA ESCOBA MADERA                                                                             | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.11  | RETIRO DE ALFOMBRA AUDITORIO                                                                              | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.12  | DESMONTE DE MURO EN DRYWALL                                                                               | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.13  | DESMONTE PUENTE TÉCNICO                                                                                   | 100%               | 0%          | Esta actividad no presenta avance, ya que falta retirar por parte de la entidad la mecánica teatral que se encuentra aun instalada y hasta tanto realicen estos retiros no se puede proceder a este desmonte                                                                                                                                                                                                 | Se debe ajustar en la programación.                                                        |
| 3.14  | DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE TRASIEGO A SITIOS INDICADOS (PV6)                     | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.15  | DESMONTE VENTANA VIDRIO FIJO (V38, V41)                                                                   | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.16  | DESMONTE DE CLARABOYAS                                                                                    | 100%               | 0%          | Esta actividad no se ha realizado, porque en este momento las claraboyas sirven de protección frente a las condiciones climáticas y aun no se va a trabajar en la cubierta.                                                                                                                                                                                                                                  | Se debe ajustar en la programación.                                                        |
| 3.17  | DESMONTE DE SILLETERIA                                                                                    | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 3.18  | DESMONTE DE MANTO DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS                                      | 100%               | 0%          | Esta actividad no se ha realizado, porqué en este momento no se intervendrá la cubierta y el manto existente continua protegiendo de las condiciones ambientales, por otra parte dentro de los proyectos de ventilación para el teatro probablemente se requiera instalar equipos complementarios que se ubicarían en la cubierta por lo tanto tampoco es conveniente intervenir en este momento la cubierta | Se debe ajustar en la programación.                                                        |
| 3.19  | DESMONTE PISO VINILO (CABINAS)                                                                            | 100%               | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD                                         | AVANCE PROGRA-<br>MADO | AVANCE<br>REAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                        |                | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                                                                                        | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                                                                                                            |
|       | 4. EXCAVACIONES                                          | 100%                   | 0%             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 4.01  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | 100%                   | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 4.02  | RELLENO CON RECEBO COMPACTADO                            | 100%                   | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
|       | 5. CIMENTACION Y ESTRUCTURA                              | 15%                    | 0%             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 5.01  | PANTALLAS EN CONCRETO                                    | 57%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 5.02  | CONCRETO PARA RECALCE COLUMNAS                           | 60%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 5.12  | PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKA DURE 32 O SIMILAR         | 100%                   | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 5.13  | ESCARIFICACIÓN COLUMNAS DE CONCRETO                      | 67%                    | 2%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 5.14  | ESCARIFICACIÓN VIGAS DE CONCRETO                         | 67%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
|       | 6. ACERO DE REFUERZO                                     | 11%                    | 0%             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 6.01  | ACERO DE 420 MPA FIGURADO                                | 11%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 6.02  | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15                           | 11%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
| 6.03  | MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15                           | 11%                    | 0%             | Esta actividad no se ha iniciado, debido a que depende de la actualización y ajustes del proyecto estructural que debe ser entregado por el consultor | Una vez sean entregados los ajustes estructurales por parte del consultor se debe reprogramar la actividad para su posterior ejecución. |
|       | 22. ASEO DE OBRA                                         | 6%                     | 6%             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 22.01 | ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO           | 30%                    | 30%            | Esta actividad se encuentra al día                                                                                                                    |                                                                                                                                         |

ARQ. CRISTHIAN CORRECHA  
RESIDENTE DE OBRA

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</b> | <b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b><br><br><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO<br/>ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE<br/>NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b><br><b>PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020</b> | <b>INFORME No. 01</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>LISTADO DE FOTOGRAFÍAS</b> |
|-------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020</b> |
|----------------------------------------------------------|

| No. | DESCRIPCIÓN.                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fotografía No. 1 Escarificado columnas piso 2                            |
| 2   | Fotografía No. 2 Retiro pañete columnas                                  |
| 3   | Fotografía No. 3 Demolición columnas                                     |
| 4   | Fotografía No. 4 Demolición columna piso 2                               |
| 5   | Fotografía No. 5 Demolición bases columnas para verificación estructural |
| 6   | Fotografía No. 6 Retiro de pañete para ubicación de columnas             |
| 7   | Fotografía No. 7 Demolición entrepiso en concreto                        |
| 8   | Fotografía No. 8 Desmonte ductos chimenea                                |
| 9   | Fotografía No. 9 Demolición chimenea                                     |
| 10  | Fotografía No. 14 Demolición cielo raso                                  |
| 11  | Fotografía No. 11 Demolición para retiro de elementos sanitarios         |
| 12  | Fotografía No. 12 Demolición y retiro de pañete baños                    |
| 13  | Fotografía No. 13 Inicio demolición cielo raso                           |
| 14  | Fotografía No. 14 Demolición cielo raso                                  |
| 15  | Fotografía No. 15 Demolición cielo raso                                  |
| 16  | Fotografía No. 16 Demolición cielo raso                                  |
|     |                                                                          |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | <p align="center"><b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b></p> <p align="center"><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b></p> |                                             |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center"><b>PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center"><b>INFORME No. 01</b></p> |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO**

|                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">Fotografía No. 1 Escarificado columnas piso 2</p> | <p align="center">Fotografía No. 2 Retiro pañete columnas</p>    |
| <p align="center">Fotografía No. 3 Demolición columnas</p>          | <p align="center">Fotografía No. 4 Demolición columna piso 2</p> |



FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020

INFORME No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 5 Demolición bases columnas para verificación estructural



Fotografía No. 6 Retiro de pañete para ubicación de columnas



Fotografía No. 7 Demolición entrepiso en concreto



Fotografía No. 8 Desmonte ductos chimenea

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | <p align="center"><b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b></p> <p align="center"><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b></p> |                                             |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center"><b>PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center"><b>INFORME No. 01</b></p> |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p align="center">Fotografía No. 9 Demolición chimenea</p>                              |  <p align="center">Fotografía No. 10 Desmonte y demolición chimenea</p>       |
|  <p align="center">Fotografía No. 11 Demolición para retiro de elementos sanitarios</p> |  <p align="center">Fotografía No. 12 Demolicion y retiro de pañete baños</p> |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                             | <p align="center"><b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b></p> <p align="center"><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b></p> |                                             |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b><br/> <b>PERIODO: 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center"><b>INFORME No. 01</b></p> |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO</b> |
|--------------------------------------|




Fotografía No. 13 Inicio demolición cielo raso



Fotografía No. 14 Demolicion cielo raso



Fotografía No. 15 Demolición cielo raso



Fotografía No. 16 Demolicion cielo raso

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</b> | <b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b><br><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO<br/>DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA<br/>PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b> |  |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b><br><b>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INFORME No. 02</b>                                                              |


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

**CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO**

| 2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA              |  | CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| OBJETO                        |  | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                                 |
| MUNICIPIO                     |  | BOGOTA D.C                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| CONTRATISTA                   |  | OBRACIC SAS                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| VALOR INICIAL                 |  | \$1.839.599.824,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| ANTICIPO 30%                  |  | \$551.879.947,20                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| PLAZO INICIAL.                |  | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| FECHA DE INICIACIÓN.          |  | 26 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL  |  | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 2.2 CONTROL DEL PERSONAL      |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 2.2.1 PERSONAL DE OBRA        |  | El personal de obra a juicio de esta Interventoría durante el presente periodo, ha sido suficiente para las actividades programadas. Se anexa cuadro de control de personal:                                                                           |                                 |
|                               |  | Maestro de Obra                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100% mes                      |
|                               |  | Oficiales                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100% mes                      |
|                               |  | Ayudantes                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100% mes                      |
|                               |  | Operario                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0% mes                        |
|                               |  | Almacenista                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100% mes                      |
| 2.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | El personal profesional de obra cumple con los establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.                                                                                                                        |                                 |
|                               |  | Director de Obra                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Lisimaco Ortega Gelvez        |
|                               |  | Residente de Obra                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Carlos Manuel Estrada Cadavid |
|                               |  | SST                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Sergio Andrés Amaya           |
|                               |  | Apoyo SST                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Beatriz Helena Moreno         |
| 2.3 MATERIALES                |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| MATERIALES                    |  | Para el periodo no se evidencia ingreso de materiales, ya que las actividades adelantas refieren a la exploración de elementos estructurales vigas, zapatas y columnas.                                                                                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</div> <div>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO<br/>DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA<br/>PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div></div> <div>CONSORCIO</div> |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME No. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4 EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>El Contratista contó en la obra con las herramientas y los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, en los capítulos de preliminares, excavaciones, aceros, concretos y aseo general.</div> <div>Herramienta de Mano</div> <div>2 Pulidoras Grandes</div> <div>2 Taladros</div> <div>4 Secciones Andamio Tubular (Certificación pendiente)</div> <div>Planchones</div> <div>2 Mezcladoras</div> <div>1 Martillo Demoledor</div> <div>5 Secciones de andamio certificado</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5 COMITES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Durante el presente periodo se realizaron los siguientes Comités de Obra:</div> <div>Comité No. 05 - 04/02/2020</div> <div>Comité No. 06 - 11/02/2020</div> <div>Comité No. 07 - 18/02/2020</div> <div>Comité No. 08 - 25/02/2020</div> <div>En los cuales se conto con la participación del Supervisor del contrato por parte de la entidad FUGA y Sub Directora FUGA, el Contratista OBRACIC SAS y la Interventoría Consorcio NVP. Las actas son realizadas por la Interventoría y enviadas a todos los miembros del comité vía correo electrónico para la presentación de observaciones con el fin de que durante el siguiente comité sea firmada. En cada comité se trataron los aspectos administrativos, técnicos, financieros y se realizo el registro del estado de los compromisos acordados.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6 CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>En el cuadro que se anexa se relaciona la correspondencia enviada y recibida por esta Interventoría, por el Contratista y por OBRACIC SAS durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero 2020 al 29 de enero 2020.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.7 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Para la etapa del proyecto no se presenta registro de control de lluvias, ya que no interfiere con el desarrollo normal de las actividades que aun se concentran en áreas internas y protegidas bajo cubierta.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.8 REGISTRO DE SUSPENSIONES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Para el periodo no se registra suspensión de obras.</div> <div>Se evidencia que al cierre de este informe no se cuenta con PMT aprobado, lo que interfiere en el desarrollo y cumplimiento de actividades de acuerdo a la programación, y por supuesto con las condiciones de seguridad internas del proyectos por acumulación de RCD.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.9 DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Tabla control de personal</div> <div>Tabla control de equipos</div> <div>Actas Comités de Obra No. 05, 06, 07 y 08</div> <div>Tabla control registro de lluvias en horas laborales (NA)</div> <div>Control registro suspensión de actividades de obra (NA)</div> <div>Tabla control de correspondencia</div>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p align="center"><b>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA</b></p> <p align="center"><b>FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL</b></p> |                                             |
| <p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p> <p align="center"><b>PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center"><b>INFORME No. 02</b></p> |
| <p align="center"><b>2.10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| <p>Los Comités de Obra se han realizado en las fechas acordadas, entre la Supervisión de FUGA, el Contratista OBRACIC SAS y la Interventoría Consorcio NVP, analizando los temas técnicos, administrativos, financieros, entregando copias de su aprobación y firmas a las partes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| <p>El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo reporta el desarrollo conjunto de actividades entre Interventoría y contratista para el periodo :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se realiza la verificación documental SST para el personal que ingresa a obra, exámenes de ingreso, afiliaciones ARL, EPS y FPC.</li><li>2. El contratista entrega avance documental del SGSST, para verificación e implementación previo inicio de actividades de acuerdo al riesgo.</li><li>3. Al cierre del periodo se registran cero (0) accidentes laborales y (0) incidentes.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| <p align="center"><b>2.11 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| <div><hr/><p align="center"><b>ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA</b><br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br/>CONSORCIO NVP</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE EQUIPOS

| MES<br><br>DESCRIPCION EQUIPOS         | MES FEBRERO DE 2020 |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |       |              |    |    |    |    |    |    | Total Dias<br>Habiles |    |
|----------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|-------|--------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|
|                                        | SEMANA No. 1        |   |   |   |   |   |   | SEMANA No. 2 |   |    |    |    |    |    | SEMANA No. 3 |    |    |    |    |    |       | SEMANA No. 4 |    |    |    |    |    |    |                       |    |
|                                        | S                   | D | L | M | M | J | V | S            | D | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V     | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V  |                       | S  |
|                                        | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15           | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21    | 22           | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29                    |    |
| Mezcladoras mecanicas                  | 1                   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1            |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1     | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 25 |
| Pulidoras grandes                      | 2                   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2            |   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2            |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2     | 2            |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2                     | 50 |
| Pulidoras pequeñas                     | 1                   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1            |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1     | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 25 |
| Taladros demoledores                   | 1                   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1            |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1     | 1            |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 25 |
| Secciones de Andamio Multi direccional |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |       |              |    |    |    |    | 5  | 5  | 5                     | 15 |
| Arnes certificado                      |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |       |              |    |    |    |    |    | 2  | 2                     | 4  |
| Eslinga en Y con absorvedor de choque  |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |       |              |    |    |    |    |    | 2  | 2                     | 4  |
|                                        |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |       |              |    |    |    |    |    |    |                       | 0  |
|                                        |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    | 1 / 1 | 1            |    |    |    |    |    |    |                       | 0  |

ARQ. CRISTHIAN CORRECHA

INTERVENTORIA CONSORCIO NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

**CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO**

| PERSONAL                                  | MES FEBRERO DE 2020 |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    | Total días<br>laborados mes |
|-------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|
|                                           | SEMANA No. 1        |   |   |   |   |   |   | SEMANA No. 2 |   |    |    |    |    |    | SEMANA No. 3 |    |    |    |    |    |    | SEMANA No. 4 |    |    |    |    |    |    |    |                             |
|                                           | S                   | D | L | M | M | J | V | S            | D | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S  |                             |
|                                           | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15           | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22           | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |                             |
| PERSONAL PROFESIONAL                      |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |                             |
| Arq. Lisimaco Ortega Gelvez               |                     |   |   | 1 |   |   |   |              |   |    | 1  |    |    |    |              |    |    | 1  |    |    |    |              |    |    | 1  |    |    |    |    | 4                           |
| Arq. Carlos Manuel Estrada Cadavid        |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 20                          |
| Sergio Andres Amaya                       |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 20                          |
| Angelica del Pilar Corzo Ramirez          |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 14                          |
|                                           |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    | 0                           |
| TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO             | 0                   | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0            | 0 | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 0            | 0  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 0            | 0  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 0  | 2,36                        |
| PERSONAL DE OBRAS CIVILES                 |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |                             |
| Maestro : Juan Pablo Diaz Lopez           |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
| Almacenista : Deiver Correa Morelo        |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
| Oficial : Erik Rafael Marquez Muñoz       |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
| Oficial : Pastor Barreto                  |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
| Ayudante : Enrique Wilson Alvarez Cristys |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
| Ayudante : Victor Odilio Ramos            |                     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21                          |
|                                           |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    | 0                           |
|                                           |                     |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    | 0                           |
| TOTAL PERSONAL OPERATIVO                  | 0                   | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0            | 0 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0            | 0  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0            | 0  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 5,04                        |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

| PERSONAL                                                 | MES FEBRERO DE 2020 |   |    |    |    |    |    |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    | Total días<br>laborados mes |    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---|----|----|----|----|----|--------------|---|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|----|
|                                                          | SEMANA No. 1        |   |    |    |    |    |    | SEMANA No. 2 |   |    |    |    |    |    | SEMANA No. 3 |    |    |    |    |    |    | SEMANA No. 4 |    |    |    |    |    |    |                             |    |
|                                                          | S                   | D | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S            | D  | L  | M  | M  | J  | V  |                             | S  |
|                                                          | 1                   | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15           | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22           | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |                             | 29 |
| CONSORCIO NVP                                            |                     |   |    |    |    |    |    |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |                             |    |
| Director Interventoría : Arq. Nestor Vargas Pedroza      |                     |   |    | 1  |    |    |    |              |   |    | 1  |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    | 4                           |    |
| Residente Interventoría : Arq. Cristhian Camilo Correcha |                     |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 24                          |    |
| Asesora Teatral Interventoría : Arq. Nathali Alférez     |                     |   |    | 1  |    |    |    |              |   |    | 1  |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    | 4                           |    |
| Residente SST Interventoría : Lili Johanna Vidales       |                     |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 20                          |    |
|                                                          |                     |   |    |    |    |    |    |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    | 0                           |    |
| APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO                      |                     |   |    |    |    |    |    |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |                             |    |
| Arq. Juan Guillermo Jiménez                              |                     |   |    | 1  |    |    |    |              |   |    | 1  |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    |              |    | 1  |    |    |    |    |                             |    |
|                                                          |                     |   |    |    |    |    |    |              |   |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |                             |    |
| TOTAL PERSONAL DE OBRA DIARIO                            | 0                   | 0 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1            | 0 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 1            | 0  | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 1            | 0  | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 13                          |    |

CONVENCIONES:

Horario Jornada Laboral.  
7:00am - 12:00m 1:00pm - 5:00pm

|     |                                                            |      |                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| ING | Ingreso de personal contratado de obra                     | (He) | Horas extras laboradas por el personal                        |
| R   | Personal retirado de las actividades de obra               | (PP) | Personal laborando en otra obra, sin permiso de Interventoría |
| Pi  | Personal incapacitado y/o por accidente de trabajo/ enferm | (Nt) | No asistencia personal al lugar de trabajo                    |
| Ps  | Permiso otorgado al personal de obra                       | (S)  | Personal suspendido temporalmente                             |
| Pe  | Personal enfermo                                           | (AS) | Actividades Suspendidas                                       |
| T   | Personal laborando en taller fuera de obra. (1/2 tiempo)   |      | Personal de trabajo 1/2 tiempo                                |

ARQ. CRISTHIAN CORRECHA  
INTERVENTORIA CONSORCIO NVP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |               |                    |          |                  |              |  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              | INFORME No. 02                                                                      |                                         |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL - PERIODO CUARTO : 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | No. DE CEDULA | CARGO              | A.R.L.   | SALUD            | PENSIÓN      | CURSO DE ALTURAS                                                                    | INGRESO (ING) y RETIRO (R)              |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA OBRACIC SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| Arq. Lisimaco Ortega Gelvez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 19.158.485    | DIRECTOR DE OBRA   | POSITIVA | COOMEVA EPS      |              | PENDIENTE                                                                           | (ING): 07 ENERO 2020                    |
| Arq. Carlos Manuel Estrada Cadavid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 71.633.666    | RESIDENTE DE OBRA  | POSITIVA | SALUD TOTAL S.A. | COLPENSIONES | RESTRICCION ALTURAS                                                                 | (ING): 07 ENERO 2020                    |
| Sergio Andres Amaya Rodriguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 1.014.201.257 | PROFESIONAL SST MA | POSITIVA | COMPENSAR        | PROTECCION   | CUMPLE                                                                              | (ING): 17 FEBRERO 2020                  |
| Angelica del Pilar Corzo Ramirez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 1.121.893.717 | INSPECTOS SST      | POSITIVA | SANITAS          | COLFONDOS    | CUMPLE                                                                              | (ING): 11 FEB 2020 (RET): 29 FEB 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| PERSONAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| PERSONAL DE OBRAS CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |
| Maestro : Juan Pablo Diaz Lopez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 79.896.857    | MAESTRO            | POSITIVA | SANITAS          | PORVENIR     | CUMPLE                                                                              | (ING): 7 ENE. 2020                      |
| Almacenista : Deiver Correa Morelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 1.070.814.846 | ALMACENISTA        | POSITIVA | COMPENSAR        | PORVENIR     | CUMPLE                                                                              | (ING): 7 ENE. 2020                      |
| Oficial : Erik Rafael Marquez Muñoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 8.603.554     | OFICIAL            | POSITIVA | FAMISANAR        | PROTECCION   | CUMPLE                                                                              | (ING): 7 ENE. 2020                      |
| Oficial : Over Manuel Rios Gutierrez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1.067.852.238 | OFICIAL            | POSITIVA | FAMISANAR        | FAMISANAR    | CUMPLE                                                                              | (ING): 13 ENE. 2020 (RET)??             |
| Oficial : Pastor Barreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 4.150.636     | OFICIAL            | POSITIVA | SANITAS          | PORVENIR     | CUMPLE                                                                              | (ING): 27 ENE, 2020                     |
| Ayudante : Enrique Wilson Alvarez Cristys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | 72.171.939    | AYUDANTE           | POSITIVA | SALUD TOTAL      | SALUD TOTAL  | CUMPLE                                                                              | (ING): 7 ENE. 2020                      |
| Ayudante : Cristian David Castillo Rubiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | 1.071.987.823 | AYUDANTE           | POSITIVA | SALUD TOTAL      | SALUD TOTAL  | CUMPLE                                                                              | (ING): 16 ENE. 2020 (RET): 21 ENE. 2020 |
| Ayudante : Victor Odilio Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 74.352.306    | AYUDANTE           | POSITIVA | SANITAS          | PORVENIR     | CUMPLE                                                                              | (ING): 28 ENE. 2020                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                  |              |                                                                                     |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                           |          |           |              |                  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                           |          |           |              |                  |                            |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  | INFORME No. 02             |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL - PERIODO CUARTO : 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. DE CEDULA                                                                                                                                                           | CARGO                     | A.R.L.   | SALUD     | PENSIÓN      | CURSO DE ALTURAS | INGRESO (ING) y RETIRO (R) |
| PERSONAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO NVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| Arq. Nestor Vargas Pedroza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.378.301                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | POSITIVA | SANITAS   | COLPENSIONES | CUMPLE           | (ING): 7 ENE. 2020         |
| Arq. Nathali Alférez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53.167.319                                                                                                                                                              | ASESOR TEATRAL            | POSITIVA | FAMISANAR | COLPENSIONES | CUMPLE           | (ING): 7 ENE. 2020         |
| Arq. Cristhian Correcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80.165.254                                                                                                                                                              | RESIDENTE INTERVENTORIA   | POSITIVA | COMPENSAR | PROTECCION   | CUMPLE           | (ING): 7 ENE. 2020         |
| Prof. Lili Johanna Vidales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.830.039                                                                                                                                                              | RESIDENTE SST             | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION   | CUMPLE           | (ING): 7 ENE. 2020         |
| FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |
| Arq. Juan Guillermo Jiménez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | SUPERVISOR CONTRATO       |          |           |              |                  | (ING): 7 ENE. 2020         |
| <div>CONVENCIONES:</div> <div>(ING) Ingreso de personal contratado de obra<br/>( R ) Personal retirado de las actividades de obra<br/>( Ps ) Permiso otorgado al personal de obra<br/>( Pt ) Personal transitorio en prestamo.</div> <div><br/>ARQ. CRISTHIAN CORRECHA.<br/>INTERVENTORIA CONSORCIO NVP</div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                           |          |           |              |                  |                            |



# FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

## FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL



### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020

INFORME No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

### CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| CONSECUTIVO     | FECHA DE ELABORACION | ASUNTO                                                                                                           | ENVIADA POR            | ENVIADA A             | COPIA A                         | RECIBIDO POR          | FECHA DE RECIBO |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| FUGA 163-014    | 18-feb-20            | Entrega corte de obra No. 01 periodo del 26 de diciembre 2019 al 31 de enero de 2020 con los ajustes solicitados | Carlos Manuel Estrada  | Cristhian Correcha    | NA                              | Cristhian Correcha    | 20-feb-20       |
| FUGA 163-010    | 25-feb-20            | Contrato FUGA 163-2019                                                                                           | Alvaro Orlando Rojas   | Nestor Vargas Pedroza | Juan G. Jimenez Lisimaco Ortega | Nestor Vargas Pedroza | 25-feb-20       |
| FUGA 163-009    | 20-feb-20            | Respuesta comunicación 017-20-NVP-FUGA                                                                           | Alvaro Orlando Rojas   | Nestor Vargas Pedroza | Juan G. Jimenez Lisimaco Ortega | Cristhian Correcha    | 20-feb-20       |
| FUGA-163-2019   | 20-feb-20            | Concepto diseño electrico y de iluminación - FUGA, según planos de propuesta recibidos                           | Lisimaco Ortega Gelvez | Nestor Vargas Pedroza | NA                              | Cristhian Correcha    | 20-feb-20       |
| 0F-FUG-CME-04   | 20-feb-20            | Respuesta a oficio No. 012-20 NVP-FUGA                                                                           | Sergio Amaya           | Lili Johanna Vidales  | NA                              | Lili Johanna Vidales  | 20-feb-20       |
| 0F-FUG-CME-04-A | 20-feb-20            | Respuesta a oficio No. 009-20 NVP-FUGA                                                                           | Sergio Amaya           | Cristhian Correcha    | NA                              | Lili Johanna Vidales  | 20-feb-20       |
| 0F-FUG-CME-04-B | 20-feb-20            | Respuesta a oficio No. 014-20 NVP-FUGA                                                                           | Sergio Amaya           | Cristhian Correcha    | NA                              | Lili Johanna Vidales  | 20-feb-20       |
| FUGA-163-009    | 18-feb-20            | Entrega corte de obra No. 01 periodo del 26 de diciembre 2019 al 31 de enero de 2020                             | Lisimaco Ortega Gelvez | Cristhian Correcha    | NA                              | Cristhian Correcha    | 18-feb-20       |



# FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020


INFORME No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

## CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

|               |           |                                            |                      |                       |                 |                       |           |
|---------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| FUGA- 163-008 | 18-feb-20 | Contrato FUGA 163-2019                     | Alvaro Orlando Rojas | Nestor Vargas Pedroza | Juan G. Jimenez | Nestor Vargas Pedroza | 18-feb-20 |
| OF-FUG-CME-03 | 13-feb-20 | Reporte Investigación Accidente de Trabajo | Sergio Amaya         | Cristhian Correcha    | NA              | Lili Johanna Vidales  | 13-feb-20 |

  
**ARQ. CRISTHIAN CORRECHA**  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



FUNDACIÓN  
GILBERTO  
ALZATE  
AVENDAÑO

## FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL  
AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL  
DISTRITO CAPITAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020

INFORME No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

### CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

| CONSECUTIVO     | FECHA DE ELABORACION | ASUNTO                                                            | ENVIADA POR           | ENVIADA A         | COPIA A                | RECIBIDO POR   | FECHA DE RECIBO |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 020-20 NVP-FUGA | 27-feb-20            | Requerimiento SST para trabajo en alturas                         | Lili Johanna Vidales  | Sergio Amaya      |                        | Sergio Amaya   | 27-feb-20       |
| 019-20 NVP-FUGA | 17-feb-20            | Respuesta Oficio Fuga 163-008                                     | Nestor Vargas Pedroza | Alvaro Rojas      | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 24-feb-20       |
| 018-20 NVP-FUGA | 20-feb-20            | Entrega Informe Mensual de Interventoría Contrato No. 167 de 2019 | Nestor Vargas Pedroza | Alvaro Rojas      | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 24-feb-20       |
| 017-20 NVP-FUGA | 19-feb-20            | Observaciones al informe #01 de obra                              | Cristhian Correcha    | Carlos Estrada    | NA                     | Carlos Estrada | 19-feb-20       |
| 016-20 NVP-FUGA | 16-feb-20            | Respuesta Oficio Fuga 163-008                                     | Nestor Vargas Pedroza | Alvaro Rojas      | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 24-feb-20       |
| 015-20 NVP-FUGA | 15-feb-20            | Comunicado FUGA                                                   | Nestor Vargas Pedroza | Katherine Padilla | Juan Guillermo Jimenez |                |                 |



FUNDACIÓN  
GILBERTO  
ALZATE  
AVENDAÑO

## FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL  
AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL  
DISTRITO CAPITAL



CONSORCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020


INFORME No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

### CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

|                 |           |                                                                  |                      |                        |                        |                |           |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| 014-20 NVP-FUGA | 12-feb-20 | Solicitud documentos ingreso personal a obra                     | Lili Johanna Vidales | Lisimaco Ortega Gelvez | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 12-feb-20 |
| 013-20 NVP-FUGA | 7-feb-20  | Solicitud Elementos de Protección Personal                       | Lili Johanna Vidales | Lisimaco Ortega Gelvez | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 7-feb-20  |
| 012-20 NVP-FUGA | 12-feb-20 | Requerimientos Resolución 0312 de 2019 Estandares Minimos SG SST | Lili Johanna Vidales | Lisimaco Ortega Gelvez | Juan Guillermo Jimenez | Carlos Estrada | 12-feb-20 |

  
**ARQ. CRISTHIAN CORRECHA**  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| CAPITULO 3- INFORME SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 3.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTACIÓN                                                                                                                                                           | Se verificó que todo el personal que ingreso a la obra presenta sus afiliaciones respectivas, lo cual actualmente se encuentran activos seis (06) administrativos y tres (3) operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHARLAS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                    | Se evidencio que para el periodo se realiza re inducción al total de personal operativo, retroalimentando al grupo sobre las responsabilidades frente a la mitigación de riesgos e implementación de medidas en los diferentes frentes y áreas de trabajo de la obra.                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                            | Durante el periodo se evidencia implementación de:<br>Señales de Prohibición, protección, prevención o advertencia, así como señales de seguridad informativas, señales de piso e instalación de cintas para demarcación de áreas de trabajo y senderos de circulación seguros para el personal que ingresa a obra definidos adicionalmente con la ayuda de elementos como conos, canecas y barricadas según requerimiento.                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EPP                                                                                                                                                                     | Según inspección en campo se evidencio que el personal no cuenta con todos los elementos de protección de acuerdo al riesgo y su exposición.<br>Se solicita la documentación e implementación de la Matriz de EPP<br>Es de uso obligatorio el overol, casco con barbuquejo, protección auditiva, protección para ojos , guantes de acuerdo a la actividad, botas de seguridad y protección respiratoria adecuada. Solicitud que se traslado por medio de oficio. |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EPCC                                                                                                                                                                    | Al realizar verificación de lo elementos que se encuentran en el almacén, se requieren los certificados de los equipos y de no contar con ellos se requiere que el elemento sea dado de baja y retirado de la obra.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSPECCIONES                                                                                                                                                            | Al verificar las inspecciones se solicita realizar y adelantar la documentación e implementación del PLAN DE EMERGENCIAS para su debida implementación en el proyecto FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 3.2. SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIDENTES E INCIDENTES                                                                                                                                                 | Para el periodo se reporta un accidente de trabajo sufrido por el Residente de obra Arq. Carlos Manuel Estrada con (8) días de incapacidad, se cuenta con documento de la Investigación del mismo como soporte de la gestión                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAUSAS ACTIVAS                                                                                                                                                          | Se evidencia actividad de pausas activas dirigidas por la profesional de apoyo SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRABAJO EN ALTURA                                                                                                                                                       | Para el periodo se realizan trabajos en alturas bajo las condiciones de seguridad requeridas uso de EPCC, definidos en procedimientos de trabajo seguro en coordinación del área técnica y operativa que interviene.<br>Instalación de barreras físicas en áreas desprotegidas<br>Desmante de Cielo raso<br>Armado de andamio multi direccional                                                                                                                  |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| CAPITULO 3- INFORME SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXAMENES MEDICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personal Administrativo: se encuentran en proceso de actualización de exámenes médicos<br>Personal Operativo: el contratista adjunta exámenes médicos de ingreso a titulo personal es recomendado que se realice a nombre de la empresa contratante |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CURSOS DE ALTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personal administrativo: dentro del reporte documental no cuentan con curso de alturas, es requerido que realicen el administrativo.<br>Personal Operativo: Todo el grupo cuenta con los curso vigentes y se realiza verificación de su validez     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El personal administrativo y operativo cuentan con la cobertura correspondiente, se recibe planilla de aportes al sistema general de riesgos laborales                                                                                              |                                                                                     |
| 3.3. MANEJO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para el periodo no se evidencia uso de productos químicos                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESIDUOS RCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se acopian residuos enlonados para retiro que se hará en el momento que se cuente con la aprobación de PMT                                                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUNTOS ECOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para el cierre del periodo el contratista cuenta con un punto ecológico dentro de las áreas de proceso                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 3.4. CONTROLES DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para la verificación de calidad, se lleva un control de los materiales que ingresan a la obra, para el caso del material que provenga de cantera se verifica que no contenga impurezas que puedan afectar al momento en su utilización, como también el Contratista exige a cada proveedor de materiales un certificado de calidad y fichas técnicas de su producto. De todos estos controles se llenan los formatos con protocolos de aceptación. En caso de presentar inconvenientes de calidad los materiales no son aceptados. |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| CAPITULO 3- INFORME SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 3.5. DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| FORMATOS IMPLEMENTADOS DE HSEQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HOJAS DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOJAS DE VIDA BRIGADISTAS                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTA DE COSTITUCION DE BRIGADA DE EMERGENCIAS                                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATS - ANALISIS DE TRABAJO SEGUROS                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERMISOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSPECCION PRE OPERACIONAL TALADRO                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSPECCION PRE OPERACIONAL EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS ARNES / ESLINGA                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSPECCION PRE OPERACIONAL PULIDORAS                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INPECCION DE AREAS                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACION INDUCCION Y RE INDUCCION                                                                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGSITRO DE ENTREGA DE EPP                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTA REGISTRO DE INDUCCION AL PERSONAL                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTA REGISTRO DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                |                                                                                     |
| 3.6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES HSEQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <p>El profesional responsable del SGSST presenta la evaluación a cierre de 2019, con su respectivo plan de mejora y plan de trabajo proyectado para 2020. Presentando documentación de la Matriz Legal y Matriz IPER las cuales serán actualizadas y ajustadas al proyecto, según el avance de actividades y con antelación al inicio de las mismas, implementara los controles respectivos de acuerdo a la exposición a riesgos identificados.</p> <p>El profesional de Obracic responsable del SGSST actualizara los documentos que sean necesarios, que servirán como base a la gestión e implementación de acuerdo a la normativa vigente Resolución 0312 de 2019, que establece los Estándares Mínimos del SG SST en Colombia y lo mandado por el Decreto Único Reglamentario para el Sector del Trabajo 1072 de 2015.</p> |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 3.7. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <div>Arq. NESTOR VARGAS PEDROZA<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br/>CONSORCIO NVP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                |                      |                   |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| CAPITULO 4 - INFORME JURIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| 4.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| CONTRATO DE OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                                                                                     |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                      |                   |                                                                                     |
| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRACIC SAS                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                                                                                     |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE \$ 1.839.599.824                                                                                                                          |                      |                   |                                                                                     |
| ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. \$551.879.947                                                                                                                             |                      |                   |                                                                                     |
| PLAZO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                                                                     |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                                                                                     |
| 4.2 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| El contratista ha venido vinculando personal de obra quienes han presentado la documentación de sus trabajadores completa, de igual forma el personal administrativo y profesional también tienen su documentación al día. Se anexa cuadro de control de afiliaciones y pagos.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| 4.3 POLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| OBRACIC SAS con Nit. 800.060.428-7 suscribió de acuerdo con el Acta de Inicio del contrato del día 26 de diciembre de 2019, las siguientes pólizas a favor de FUGA, según la Clausula Décima primera del Contrato de Obra No. FUGA-163- 2019, las cuales se encuentran al día en amparos y fechas descritos así:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| Póliza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Póliza                                                                                                                                                                                                                                             | Compañía Aseguradora | Valor Asegurado   | Vigencia                                                                            |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11-44-101146587                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 551.879.947,20 | 06-12-2019 - 27-04-2021                                                             |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11-44-101146587                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 551.879.947,20 | 06-12-2019 - 27-04-2021                                                             |
| Pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11-44-101146587                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 275.939.973,60 | 06-12-2019 - 27-09-2023                                                             |
| Estabilidad y calidad de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11-44-101146587                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 551.879.947,20 | 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS                                                            |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-44-101146587                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 551.879.947,20 | 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS                                                            |
| Responsabilidad civiles extracontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-40101035139                                                                                                                                                                                                                                         | SEGUROS DEL ESTADO   | \$ 331.246.400,00 | 06-12-2019 - 06-09-2020                                                             |
| 4.4 ACTAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| Durante este periodo se suscribieron las siguientes actas: Actas Comités de Obra No. 5, 6, 7 y 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| 4.5 LICENCIAS Y TRAMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| El proyecto cuenta con la licencia de construcción No. LC-15-3-0727, con fecha ejecutoria del 25 de noviembre de 2015, en la modalidad de modificación, reconstrucción, demolición parcial, reforzamiento estructural, expedida por la curaduría Urbana No. 3, para el predio urbano localizado en las direcciones. CL 10 3 02 - CL 10 3 -40, localidad de la Candelaria, titular(es)Fundación Gilberto Alzate Avendaño NIT 8600044113-3, con constructor responsable Alvaro Orlando Rojas Montenegro |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |
| 4.6. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                                                                                     |

|                                                   |                                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                |
|                                                   | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                  |                                                                                                                                                                         | INFORME No. 02 |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020 |                                                                                                                                                                         |                |

4.6.1 MULTAS Y SANCIONES

No se registraron multas y sanciones.

4.6.2 CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor deja constancia que existe una diferencia entre la inversión ejecutada y la programada que corresponde al - 11,40% del valor del contrato, esto quiere decir que se encuentra por debajo de lo programado presentando un atraso, esto se debe a la demora de la entrega de la actualización de los análisis estructurales, (diseño estructural, cantidades de reforzamientos y cálculos), por parte del consultor, ya que sin esta actualización no se han podido ejecutar actividades de para el reforzamiento estructural como escarificación de las columnas y vigas, armados de hierros de las columnas, pantallas y vigas, puentes de adherencia de los concretos, fundidas de pantallas y columnas en concreto, otro factor que ha influido es la demora en la aprobación del PMT, ya que no se ha podido concluir con las actividades de demolición específicamente la del cilindro de la escalera, tampoco se ha podido ingresar material y retirar los escombros producidos por las demoliciones realizadas hasta la fecha.

La programación presentada por el contratista fue analizada y avalada por la interventoría, incluyendo el flujo de inversión semanal. Por lo anterior se puede declarar con el presente informe que el contratista viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales teniendo en cuenta que el atraso que se presenta en el presente periodo es ajeno a la ejecución de obra.

4.6.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor del contrato declara que durante el periodo de este informe, y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato, a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

4.6.4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El interventor certifica que el Contratista OBRACIC S.A.S viene cumpliendo a satisfacción con el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados.

4.7. DOCUMENTOS ANEXOS

Actas Comités de Obra No. 5, 6, 7 Y 8

4.8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES JURIDICAS.

Durante este período se puede concluir lo siguiente: **1)** Las afiliaciones a los sistemas de seguridad en el trabajo fueron siempre una responsabilidad del contratista, quien cumplió a cabalidad con las vinculaciones y pagos. **2)** Las pólizas se encuentran actualizadas y al día. **3)** En el periodo se suscribieron las actas comité de obra No. 5, 6, 7 y 8. **4)** Durante el periodo y a la fecha el interventor certifica que el contratista viene cumpliendo con el objeto contratado.

4.9. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Arq. NESTOR VARGAS PEDROZA  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
CONSORCIO NVP

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div> | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                             | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y<br>ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO<br>ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA<br>DEL DISTRITO CAPITAL |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

#### CAPITULO 5 - INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

##### 5.1- RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

|                                                                                                                               | VALOR         | % DE EJECUCION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                    | 1.839.599.824 | 100%           |
| VALOR PRESUPUESTO APROBADO                                                                                                    | 1.839.599.824 | 100%           |
| VALOR ANTICIPO                                                                                                                | 551.879.947   | 30,00%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 1                                                                                                    | 29.579.433    | 1,61%          |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 2                                                                                                    | 25.080.899    | 1,36%          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                      | 1.839.599.824 | 100%           |
| VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES (incluyendo el presente periodo). el porcentaje se expresa sobre el valor total del contrato. | 54.660.332    | 2,97%          |
| SALDO POR EJECUTAR .                                                                                                          | 1.784.939.492 | 97,03%         |

##### 5.2 PAGOS REALIZADOS O A REALIZAR POR LA ENTIDAD

|                                                                                |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ANTICIPO                                                                       | 551.879.947   | 30,00% |
| VALOR NETO ACTA CORTE 1 (Total menos retegarantia)                             | 17.747.659,80 | 0,96%  |
| VALOR NETO ACTA CORTE 2. (total menos amortización de anticipo y retegarantia) | 13.205.093,32 | 0,72%  |
| SUBTOTAL PAGOS REALIZADOS ( Incluye la presente acta.)                         | 582.832.700   | 31,68% |
| SALDO POR PAGAR.                                                               | 1.256.767.124 | 68,30% |

##### 5.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

|                                                                                  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| PRESUPUESTO INICIAL                                                              | 1.839.599.824 | 100%  |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación  | 2.695.608     | 0,15% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MENORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación  | 2.695.608     | 0,15% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES -BALANCE - según segunda compensación. | 14.433.762    | 0,78% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MENORES CANTIDADES -BALANCE - según segunda compensación. | 14.433.762    | 0,78% |
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO                                                          | 1.839.599.824 | 100%  |

##### 5.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD

|                                                          |            |       |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|
| En la actualidad se tramitan el acta corte de obra No. 2 | 25.080.899 | 1,36% |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FUNDACIÓN<br>GILBERTO<br>ALZATE<br>AVENDAÑO       | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                        | <br>C O N S O R C I O |
|                                                   | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y<br>ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO<br>ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA<br>DEL DISTRITO CAPITAL |                       |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                  |                                                                                                                                                                                  | INFORME No. 02        |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020 |                                                                                                                                                                                  |                       |

| 5.5. INVERSION DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| ENTIDAD                                   | FUGA         |
| CORTE 1                                   | \$29.579.433 |
| CORTE 2                                   | \$25.080.899 |
| ACUMULADO TOTAL                           | \$54.660.332 |

| 5.6 FLUJO MENSUAL DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| <p>Se analizaron las inversiones durante el periodo respecto a aquellas consignadas en el programa de inversión, encontrando que la inversión durante el periodo fue por \$25.080.899.00 equivalente al 1,36% y la inversión programada para este mismo periodo era por \$134.152.527.00 equivalente al 7,29%, lo que nos arroja una menor inversión por valor de \$109.071.628.00 (5,93%), para el caso de la inversión acumulada para el presente periodo se tenía programado \$209.707.781 que corresponde al 11,40% y al presente periodo se tiene valor acumulado \$54.660.332 que corresponden al 2,97% lo que indica un acumulado menor en 8,43%</p> <p>Esta menor inversión, esta justificada en la demora de la entrega de la actualización de los análisis estructurales, (diseño estructural, cantidades de reforzamientos y cálculos), por parte del consultor, ya que sin esta actualización no se han podido ejecutar actividades de para el reforzamiento estructural como escarificación de las columnas y vigas, armados de hierros de las columnas, pantallas y vigas, puentes de adherencia de los concretos, fundidas de pantallas y columnas en concreto, otro factor que ha influido es la demora en la aprobación del PMT, ya que no se ha podido concluir con las actividades de demolición específicamente la del cilindro de la escalera, tampoco se ha podido ingresar material y retirar los escombros producidos por las demoliciones realizadas hasta la fecha.</p> |                  |        |
| Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.839.599.824 | 100%   |
| Valor programado en el flujo de inversión mensual para el primer mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 75.555.254    | 4,11%  |
| Valor Acta de corte de obra No 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 29.579.433    | 1,61%  |
| Valor programado en el flujo de inversión mensual para el segundo mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 134.152.527   | 7,29%  |
| Valor Acta de corte de obra No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 25.080.899    | 1,36%  |
| Acumulado programado en el flujo de inversión mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 209.707.781   | 11,40% |
| Valor acumulado actas de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 54.660.332    | 2,97%  |
| Diferencia inversión real acta de corte N° 4 vs Flujo programado en el periodo. (El porcentaje de lo realizado vs lo programado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -109.071.628  | -5,93% |
| Diferencia Inversión real acumulada vs Flujo programado acumulado. El porcentaje respecto al valor del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -155.047.449  | -8,43% |

| 5.7 INVERSION DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <p>Se informa que le valor del anticipo es de \$551.879.947 que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, al pago de este anticipo se le realizaron las retenciones respectivas de estampillas y contribuciones legales por valor de \$41.461.675, para valor total consignado al contratista fue de \$504.418.272</p> <p>Durante el presente periodo se presento el informe de inversión sobre el anticipo del mes de febrero, donde se indica que se realizaron desembolsos por valor de \$94.958.318,60 con cargo a la fiduciaria. A la fecha se han registrado rendimientos por valor de \$2.240.989,12, pagos de gastos bancarios y de notas debito por valor de \$ 379.833,28, para un total de gasto de \$95.338.151,88, quedando un saldo en la fiducia por valor de \$ 411.321.109,41. Esta interventoría certifica que los gastos sobre le anticipo fueron invertidos en materiales, equipos, y mano de obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra</p> |                |  |
| Valor del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 551.879.947 |  |
| Descuento estampilla procultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.759.400   |  |
| Descuento contribución especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 27.593.997  |  |
| Descuento estampilla proadulto mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 11.037.599  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div> | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                             | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y<br>ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO<br>ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA<br>DEL DISTRITO CAPITAL |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

|                                                                                                                                                  |                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Descuento estampilla Univ. Francisco José de Caldas                                                                                              | \$ 6.070.679            |         |
| <b>Valor total consignado de anticipo</b>                                                                                                        | <b>\$ 504.418.272</b>   | A       |
| ordenes de operación entre 01 de febrero 2020 al 29 febrero 2020                                                                                 | \$ 94.958.318,60        |         |
| <b>Acumulado ordenes de operación giradas a 29 de febrero de 2020</b>                                                                            | <b>\$ 94.958.318,60</b> | C       |
| Rendimientos primer mes.                                                                                                                         | \$ 2.240.989,12         |         |
| <b>Acumulado de rendimientos.</b>                                                                                                                | <b>\$ 2.240.989,12</b>  | E       |
| Giro de rendimientos a hacienda distrital febrero                                                                                                | \$ 0,00                 |         |
| <b>Acumulado rendimientos girados a hacienda distrital</b>                                                                                       | <b>\$ 0,00</b>          |         |
| <b>Rendimientos pendientes por girar</b>                                                                                                         | <b>\$ 2.240.989,12</b>  |         |
| Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de febrero 2020                                     | \$ 379.833,28           |         |
| <b>Acumulado notas debito y gastos bancarios a 29 de febrero de 2020</b>                                                                         | <b>\$ 379.833,28</b>    | F       |
| Relación gastos 1 al 29 febrero 2020                                                                                                             | \$ 95.338.151,88        |         |
| <b>Relación de Gastos acumulada a 29 de febrero e 2020</b>                                                                                       | <b>\$ 95.338.151,88</b> | B       |
| Diferencia cheques girados + gastos bancarios - relación de gastos obra                                                                          | \$ -                    | C+F-B   |
| Saldo en libros a 29 de febrero de 2020                                                                                                          | \$ 411.321.105,23       | D       |
| Saldo en fiduciaria (Verificación anticipos mas notas crédito por intereses menos cheques girados menos gastos bancarios menos giros intereses ) | \$ 411.321.109,41       | A-C-F+E |
| Diferencia saldo en libros menos saldo fiduciaria (ordenes contabilizadas por girar )                                                            | \$ 4,18                 |         |

#### 5.8. DOCUMENTOS ANEXOS.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Control Flujo de inversión             |
| Control de variación en el presupuesto |
| Control de pago al contratista         |

#### 5.9. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.

El valor inicial del contrato es de \$1.839.599.824,00. Se generó el Corte de Obra No. 02 por un valor de \$25.080.899,00, correspondiente al 1,36% para lo cual se anexan como soporte las memorias de cantidades de obra, y se tenía programada una inversión de \$134.152.527,00 lo que nos arroja una menor inversión por valor de \$109.071,628,00, para la inversión acumulada se tenía programado \$209.707.781 y en este periodo se tiene un valor acumulado \$54.660.332 lo que indica un acumulado menor en 8,43% Se realizó el Acta de Compensación No. 1 del presupuesto dado que se presentó una mayor cantidad de obra ejecutada en las demoliciones de pañetes, y retiros de muros falsos en madera.

El valor anticipo es de \$551.879.947 (30%) del contrato. Durante el presente periodo se presentó el informe de inversión sobre el anticipo del mes de febrero, se realizaron desembolsos por valor de \$94.958.318,60. Los rendimientos fueron \$2.240.989,12, y gastos bancarios y de notas debito por \$ 379.833,28, para un total de gasto de \$95.338.151,88, quedando un saldo en la fiducia por valor de \$ 411.321.109,41. Esta interventoría certifica que los gastos sobre el anticipo fueron invertidos en materiales, equipos, y mano de obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra

#### 5.10. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

  
 Arq. NESTOR MARGAS PEDROZA  
 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
 CONSORCIO NVP


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        | INFORME No. 02      |  |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
| CONTROL PAGOS A CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  | \$                     | 1.839.599.824       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  | \$                     | 1.839.599.824       |  |
| CONTROL FACTURACION Y AMORTIZACION ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTA NUMERO                                                                                                                                                             | VALOR BRUTO ACTAS | AMORTIZACION ANTICIPO |              |                     | RETENCION DE GARANTIA 10% |                 | VALOR NETO ACTA  | ACUMULADO NETO PAGADO. | SALDO POR PAGAR     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                   | PARCIAL               | ACUMULADO    | SALDO POR AMORTIZAR | PARCIAL                   | ACUMULADO       |                  |                        |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anticipo                                                                                                                                                                |                   |                       |              | \$ 551.879.947      |                           |                 |                  | \$ 551.879.947         |                     |  |
| 31/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTA No. 1                                                                                                                                                              | \$ 29.579.433     | \$ 8.873.830          | \$ 8.873.830 | \$ 543.006.117      | \$ 2.957.943,30           | \$ 2.957.943,30 | \$ 17.747.659,80 | \$ 569.627.606,97      | \$ 1.269.972.216,92 |  |
| 29/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTA No. 2                                                                                                                                                              | \$ 25.080.899     | \$ 9.367.716          | \$ 9.367.716 | \$ 542.512.231      | \$ 2.508.089,90           | \$ 5.466.033,20 | \$ 13.205.093,32 | \$ 582.832.700,29      | \$ 1.256.767.123,60 |  |
| <div>Arq. NESTOR VARGAS PEDROZA<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br/>CONSORCIO NVP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                   |                       |              |                     |                           |                 |                  |                        |                     |  |

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
CONSORCIO NVP

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFROZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO



ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
CONSORCIO NVP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <div><div><div>FUGA</div><div>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                               |                      |         |              |                                                                                                                         |                     | <div><div><div>N</div><div>V</div><div>P</div><div>CONSORCIO</div></div><div></div></div> |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     | INFORME No. 02                                                                            |             |  |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.                                                                                                                                                  |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| CONTROL DE FLUJO POR SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| SEMANA NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMANA               | MES        | PROGRAMADO                                                                                                                                                              | PROGRAMADO ACUMULADO | % PROGR | % PROGR ACUM | EJECUTADO                                                                                                               | EJECUTADO ACUMULADO | % EJEC                                                                                    | % EJEC ACUM |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | \$ -                                                                                                                                                                    |                      | 0,00%   | 0,00%        |                                                                                                                         |                     | 0,00%                                                                                     | 0,00%       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 DIC/19 - 5 ENE/20 | ENERO      | \$ 15.111.051                                                                                                                                                           | \$ 15.111.051        | 0,82%   | 0,82%        | \$ 5.915.887                                                                                                            | \$ 5.915.887        | 0,32%                                                                                     | 0,32%       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06 ENE - 12 ENE      |            | \$ 15.111.051                                                                                                                                                           | \$ 30.222.102        | 0,82%   | 1,64%        | \$ 5.915.887                                                                                                            | \$ 11.831.774       | 0,32%                                                                                     | 0,64%       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 ENE - 19 ENE      |            | \$ 15.111.051                                                                                                                                                           | \$ 45.333.152        | 0,82%   | 2,46%        | \$ 5.915.887                                                                                                            | \$ 17.747.660       | 0,32%                                                                                     | 0,96%       |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 ENE - 26 ENE      |            | \$ 15.111.051                                                                                                                                                           | \$ 60.444.203        | 0,82%   | 3,29%        | \$ 5.915.887                                                                                                            | \$ 23.663.547       | 0,32%                                                                                     | 1,29%       |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 ENE - 02 FEB      |            | \$ 15.111.051                                                                                                                                                           | \$ 75.555.254        | 0,82%   | 4,11%        | \$ 5.915.887                                                                                                            | \$ 29.579.434       | 0,32%                                                                                     | 1,61%       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03 FEB - 09 FEB      | FEBRERO    | \$ 33.538.132                                                                                                                                                           | \$ 109.093.386       | 1,82%   | 5,93%        | \$ 6.270.225                                                                                                            | \$ 35.849.659       | 0,34%                                                                                     | 1,95%       |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 FEB - 16 FEB      |            | \$ 33.538.132                                                                                                                                                           | \$ 142.631.517       | 1,82%   | 7,75%        | \$ 6.270.225                                                                                                            | \$ 42.119.884       | 0,34%                                                                                     | 2,29%       |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 FEB - 23 FEB      |            | \$ 33.538.132                                                                                                                                                           | \$ 176.169.649       | 1,82%   | 9,58%        | \$ 6.270.225                                                                                                            | \$ 48.390.108       | 0,34%                                                                                     | 2,63%       |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 FEB - 01 MAR      |            | \$ 33.538.132                                                                                                                                                           | \$ 209.707.781       | 1,82%   | 11,40%       | \$ 6.270.225                                                                                                            | \$ 54.660.333       | 0,34%                                                                                     | 2,97%       |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02 MARZ - 08 MARZ    | MARZO      | \$ 19.014.855                                                                                                                                                           | \$ 228.722.636       | 1,03%   | 12,43%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 MARZ - 15 MARZ    |            | \$ 19.014.855                                                                                                                                                           | \$ 247.737.492       | 1,03%   | 13,47%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 MARZ - 22 MARZ    |            | \$ 19.014.855                                                                                                                                                           | \$ 266.752.347       | 1,03%   | 14,50%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 MARZ - 29 MARZ    |            | \$ 19.014.855                                                                                                                                                           | \$ 285.767.203       | 1,03%   | 15,53%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 MARZ - 05 ABR     | ABRIL      | \$ 13.029.903                                                                                                                                                           | \$ 298.797.105       | 0,71%   | 16,24%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06 ABR - 12 ABR      |            | \$ 13.029.903                                                                                                                                                           | \$ 311.827.008       | 0,71%   | 16,95%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 ABR - 19 ABR      |            | \$ 13.029.903                                                                                                                                                           | \$ 324.856.911       | 0,71%   | 17,66%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 ABR - 26 ABR      |            | \$ 13.029.903                                                                                                                                                           | \$ 337.886.814       | 0,71%   | 18,37%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 ABR - 03 MAY      | MAYO       | \$ 13.029.903                                                                                                                                                           | \$ 350.916.717       | 0,71%   | 19,08%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04 MAY -10 MAY       |            | \$ 15.032.638                                                                                                                                                           | \$ 365.949.355       | 0,82%   | 19,89%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 MAY -17 MAY       |            | \$ 15.032.638                                                                                                                                                           | \$ 380.981.993       | 0,82%   | 20,71%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 MAY - 24 MAY      |            | \$ 15.032.638                                                                                                                                                           | \$ 396.014.631       | 0,82%   | 21,53%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 MAY - 31 MAY      | JUNIO      | \$ 15.032.638                                                                                                                                                           | \$ 411.047.269       | 0,82%   | 22,34%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01 JUN - 07 JUN      |            | \$ 82.972.962                                                                                                                                                           | \$ 494.020.231       | 4,51%   | 26,85%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08 JUN - 14 JUN      |            | \$ 82.972.962                                                                                                                                                           | \$ 576.993.194       | 4,51%   | 31,37%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 JUN - 21 JUN      |            | \$ 82.972.962                                                                                                                                                           | \$ 659.966.156       | 4,51%   | 35,88%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 JUN - 28 JUN      | JULIO      | \$ 82.972.962                                                                                                                                                           | \$ 742.939.119       | 4,51%   | 40,39%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 JUN - 05 JUL      |            | \$ 122.611.399                                                                                                                                                          | \$ 865.550.518       | 6,67%   | 47,05%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06 JUL - 12 JUL      |            | \$ 122.611.399                                                                                                                                                          | \$ 988.161.917       | 6,67%   | 53,72%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 JUL - 19 JUL      |            | \$ 122.611.399                                                                                                                                                          | \$ 1.110.773.316     | 6,67%   | 60,38%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 JUL - 26 JUL      | AGOSTO     | \$ 122.611.399                                                                                                                                                          | \$ 1.233.384.716     | 6,67%   | 67,05%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 JUL - 02 AGO      |            | \$ 88.385.674                                                                                                                                                           | \$ 1.321.770.390     | 4,80%   | 71,85%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03 AGO - 09 AGO      |            | \$ 88.385.674                                                                                                                                                           | \$ 1.410.156.065     | 4,80%   | 76,66%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 AGO - 16 AGO      |            | \$ 88.385.674                                                                                                                                                           | \$ 1.498.541.739     | 4,80%   | 81,46%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 AGO - 23 AGOS     | SEPTIEMBRE | \$ 88.385.674                                                                                                                                                           | \$ 1.586.927.414     | 4,80%   | 86,26%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 AGO - 30 AGOS     |            | \$ 88.385.674                                                                                                                                                           | \$ 1.675.313.088     | 4,80%   | 91,07%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 AGO - 06 SEP      |            | \$ 41.071.684                                                                                                                                                           | \$ 1.716.384.772     | 2,23%   | 93,30%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07 SEP - 13 SEP      |            | \$ 41.071.684                                                                                                                                                           | \$ 1.757.456.456     | 2,23%   | 95,53%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 SEP - 20 SEP      |            | \$ 41.071.684                                                                                                                                                           | \$ 1.798.528.140     | 2,23%   | 97,77%       |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 SEP - 25 SEP      |            | \$ 41.071.684                                                                                                                                                           | \$ 1.839.599.824     | 2,23%   | 100,00%      |                                                                                                                         |                     |                                                                                           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                                                                                                                                                                         |                      |         |              | <div><div><div>ARQ. NESTOR ARENAS PEDROZA</div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div><div>CONSORCIO NVP</div></div></div> |                     |                                                                                           |             |  |



FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA

FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA


PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020

INFORME No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTROL DE FLUJO POR SEMANA



ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
CONSORCIO NVP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>FUNDACIÓN<br/>GILBERTO<br/>ALZATE<br/>AVENDAÑO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CAPITULO 6. INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| 6.1 RESUMEN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |  |                                                                                     |
| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOGOTA D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSORCIO NVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 144.537.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
| PLAZO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUEVE MESES (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |
| 6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| 6.2.1 COMITÉS DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acta Comité de obra No. 5 - 04 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acta Comité de obra No. 6 - 11 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acta Comité de obra No. 7 - 18 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acta Comité de obra No. 8 - 25 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
| 6.2.2 EVALUACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Control técnico, supervisión y evaluación de las obras adelantadas durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de equipos, materiales y personal empleados en la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revisión y análisis de las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revisión, seguimiento y recomendaciones a la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento de avance de obra y registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elaboración de informe mensual de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
| 6.2.3 EVALUACIONES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evaluación y consulta de especificaciones de materiales a utilizar en la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de correspondencia enviada y recibida de parte del Contratista, la Interventoría y COMERPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de los pagos de seguridad social del personal de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de suspensiones de obra por eventos, ordenes por seguridad y/o lluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| 6.2.4 FORMATOS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seguimiento de los planes de manejo ambiental, de seguridad industrial, de manejo vial y verificación de cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas de seguridad industrial y de impacto ambiental.                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se utilizaron y diligenciaron los siguientes formatos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actas comité de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de personal administrativo y de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de correspondencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de programación de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formato de memoria de medición de corte de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de anticipo y flujo de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de pago al contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de afiliaciones a seguridad social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control registro de ordenes de suspensión de actividades por seguridad o eventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control de ingreso y salida de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Control registro de lluvias en horas laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                     |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | INFORME No. 02                                                                      |
| PERIODO: 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FUGA-167 - 2019: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. FUGA 163 DE 2019: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA FASE II (DOS) DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO, COMO ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE NATURALEZA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| CAPITULO 6. INFORME CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| 6.1 RESUMEN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| 6.2.5 INFORME DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Representante Legal de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Director de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Residente de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arq. Cristhian Correcha           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profesional SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Lily Johanna Vidales Vidales |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asesor Estructural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Antonio José Fuertes         |                                                                                     |
| 6.3 INFORME FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 144.537.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>El Interventor deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido (incluido IVA y demás impuestos y emolumentos a que haya lugar), calculado de la siguiente manera:</p> <p>A. Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato.</p> <p>B. Un sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación de las facturas de cobro mensuales, las cuales se deben acompañar del informe mensual de Interventoría.</p> <p>C. El diez por ciento (10%) restante será pagado una vez se cuente con el acta de liquidación de los contratos (obra e Interventoría) elaboradas por el Interventor debidamente firmados. Recibo de las obras objeto del contrato de construcción, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por la FUNDACIÓN; informe final de Interventoría, recibo de los planos récord de la obra, manual de mantenimiento por parte del contratista de obra, y suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la interventoría y su correspondiente aprobación por parte de la FUNDACIÓN.</p> |                                   |                                                                                     |
| VALOR INICIAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 144.537.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |
| VALOR PRIMER PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 6.214.134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |
| VALOR SEGUNDO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 5.997.329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |
| ACUMULADO FACTURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 12.211.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |
| PAGOS EN TRAMITE (El presente periodo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 5.997.329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |
| PAGOS PENDIENTES (Por facturar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 132.325.699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |
| 6.4. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |
| <div>ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br/>CONSORCIO NVP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |