

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO MIP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No.	CONTRATO MIP-026-2024 LOTE 5	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A	
SUPERVISOR:	ARMANDO MUJICA VILLANARRO	
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BIENES A LA OBRA ETAPA IX EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRENTONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO I, II, III, IV Y V. MODULO V	
VALOR INICIAL:	\$ 32.317.888.833	
VALOR ADICIONES:	\$ 0	
VALOR ACUMULADO:	\$ 32.317.888.833	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES	
FECHA DE INICIACION:	7/06/2025	
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	
FECHA DE RENUNCIO:	N/A	
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/06/2025-8/1/2025	
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%	
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%	

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACUMULADAS		CONDICIONES ACUMULADAS ANTERIOR		PRESUPUESTO ACTUAL NO. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
Capitulo 1 - PRELIMINARES																	
1.1	INSTALACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE REGISTRO	M2	114476,74	\$ 3.791,00	\$ 433.981.321,00	129823,99	\$ 492.356.616,00	59.724,26	\$ 222.861.984,76	40.323,77	\$ 152.867.415,07	98108,13	\$ 375.529.370,83	30.811,46	\$ 116.805.244,96		
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE REGISTRO	M2	4000,00	\$ 5.906,00	\$ 23.624.000,00	1,00	\$ 5.906,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Capitulo 2 - DEMOLICIONES						578.671.300											
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8860,74	\$ 63.863,00	\$ 563.946,61	13814,60	\$ 744.510.238,00	5.477,59	\$ 358.176.708,89	8.337,01	\$ 481.488.452,24	13.614,60	\$ 849.642.251,13	-	\$ 65.405.514,69		
2.2	DEMOLICION DE ANCHO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	789,18	\$ 35.311,00	\$ 27.866.735,00	2246,18	\$ 79.420.795,00	887,46	\$ 31.337.100,06	829,61	\$ 29.294.581,71	1.171,07	\$ 62.511.492,77	532,11	\$ 18.783.282,21		
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	M4	1177,44	\$ 40.529,00	\$ 69.634.429,00	2246,18	\$ 91.154.187,00	780,57	\$ 31.634.940,96	371,45	\$ 12.865.610,60	1.069,02	\$ 44.500.554,56	1.151,16	\$ 46.654.512,49		
2.4	DEMOLICION DE MARCOS EXISTENTES EN MANOS Y CORTES	M2	1,00	\$ 51.966,00	\$ 51.966,00	1,00	\$ 51.966,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 51.966,00		
Capitulo 3 - Obras Complementarias						8.230.635.186,00											
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUIVE RETIRO)	M3	1000,00	\$ 53.280,00	\$ 53.280.000,00	1000,00	\$ 53.280.000,00	430,95	\$ 22.939.469,50	479,86	\$ 25.462.547,80	910,81	\$ 48.492.416,30	89,19	\$ 4.747.383,70		
3.2	EXCAVACION MAQUINARIA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	48267,05	\$ 69.176,00	\$ 3.349.037.451,00	34500,00	\$ 2.386.572.000,00	4.991,23	\$ 345.273.326,49	3.574,54	\$ 247.272.579,04	8.565,77	\$ 582.545.703,62	25.934,23	\$ 1.794.026.294,49		
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITO INCLUIVE CORTE, TRASLADO, EXTENSION Y MAQUINARIA Y COMPACTACION	M3	1231,98	\$ 69.133,00	\$ 72.944.785,00	731,59	\$ 43.281.217,00	409,04	\$ 24.128.451,92	224,59	\$ 13.872.010,47	642,63	\$ 30.000.462,39	89,30	\$ 6.280.754,30		
3.4	RELLENO EN MATERIA, SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19889,87	\$ 741.024,00	\$ 14.754.946.072,00	11482,52	\$ 1.619.324.390,00	4.310,22	\$ 607.844.465,26	552,88	\$ 79.379.580,12	8.731,10	\$ 887.24.054,40	6.609,62	\$ 922.100.256,00		
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA EXTENSION	M3	6897,26	\$ 191.860,00	\$ 1.319.038.442,00	1200,00	\$ 229.622.400,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	\$ 229.622.400,00		
3.6	RELLENO EN MATERIA, DE SARGAS GRULLAR COMPACTADO	M3	2700,00	\$ 286.880,00	\$ 773.196.300,00	12563,96	\$ 3.602.861.789,00	1.576,26	\$ 461.537.721,32	992,36	\$ 284.181.140,94	2.569,64	\$ 725.578.883,16	10.015,34	\$ 2.869.082.900,46		
3.7	SUMINISTRO EXTENSION Y COMPACTACION DE AREIA	M3	1,00	\$ 152.200,00	\$ 152.200,00	136,16	\$ 21.694.452,00	98,65	\$ 15.014.530,00	104,89	\$ 15.919.589,00	203,24	\$ 30.613.128,00	1.187,42	\$ 180.725.324,00		
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIA, DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA EXTENSION	M3	450,00	\$ 63.280,00	\$ 28.686.000,00	1000,00	\$ 63.280.000,00	103,43	\$ 6.519.475,12	56,89	\$ 2.912.584,72	138,19	\$ 11.621.023,94	880,62	\$ 71.695.976,16		
Capitulo 4 - PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO						22.815.988.244,00											
4.1	P O BASE EN SUELO CEMENTO PROPORCION 1:20 F=20 METROS	M2	63195,41	\$ 56.385,00	\$ 3.553.955.141,00	22.500,00	\$ 1.822.897.500,00	5.157,75	\$ 290.871.311,25	5.940,19	\$ 334.997.015,05	11.097,94	\$ 625.664.736,30	21.402,06	\$ 1.205.969.173,70		
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLA PARA BASE DE PAVIMENTO F=15	M2	6886,00	\$ 105.465,00	\$ 724.560.010,00	6.650,16	\$ 701.565.967,00	3.707,06	\$ 541.058.224,10	2.752,34	\$ 290.330.594,90	6.458,40	\$ 681.439.060,00	191,46	\$ 20.195.159,10		
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLA PARA BASE DE PAVIMENTO F=10	M2	1,00	\$ 75.136,00	\$ 75.136,00	651,90	\$ 49.973.645,00	105,42	\$ 7.920.637,12	546,38	\$ 41.052.607,89	651,80	\$ 49.973.644,90	-	-		

5.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

~~_____~~
B

ACTA RESERVA PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO MIP-025-2024 LOTE 5 (2023)

CONTRATO No.	CONTRATO LP-025-2024 LOTE 5																					
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																					
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A																					
SUPERVISOR:	ARMANDO MORALES NAVARRO																					
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRENTONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO I, II, IV, V, VI, MODULO V.																					
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833																					
VALOR ADICIONES:	\$ 0																					
VALOR ACUMULADO:	\$ 52.317.808.833																					
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES																					
FECHA DE INICIACION:	10/02/2023																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																					
FECHA DE RENUNCIO:	N/A																					
PERIODO PRESENTE ACTA:	10/02/2023-01/12/2023																					
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21.30%																					
% DE AVANCE ACUMULADO:	47.41%																					
411	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 A LA FLEXION ACERADO A 10 CM, ESPESOR 0.20 METROS INCLUIE CANTALITA PASADONES D-11, LONGITUD 36 METROS A CADA 0.2 METROS Y 50% LONGITUD 0.95 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTOS DE SUCOSIA Y ANTISOL.	M2	6966.00	\$	329.677.00	\$	2.263.962.260.00	7.990.94	\$	2.493.228.660.00	2.069.23	\$	681.647.161.71	1.767.63	\$	992.746.995.51	3.663.86	\$	1.264.634.617.22	37.144.99	\$	1.294.633.771.46
412	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 A LA FLEXION ACERADO A 10 CM, ESPESOR 0.20 METROS INCLUIE CANTALITA PASADONES D-11, LONGITUD 36 METROS A CADA 0.2 METROS Y 50% LONGITUD 0.95 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTOS DE SUCOSIA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$	343.417.00	\$	343.417.00	1.00	\$	343.417.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	343.417.00
413	8" P.O. AGREGADO DE REPLENIMIENTO DE 10.63.000 PSI SEGUNDO PARA PAVIMENTO PRECORTADO EN CUANTIA 8 VIGAS	KG	14071.98	\$	10.263.00	\$	144.377.284.00	48.551.72	\$	493.140.647.00	6163.32	\$	63.755.663.20	15.486.39	\$	159.680.361.40	23.643.71	\$	242.646.024.60	24.932.01	\$	256.494.622.60
414	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VAS POR MEDIANTE ADICION DE POLIMEROS ESTERILIZANTES INCLUIDO APLICACION COMPACTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	19460.00	\$	195.719.00	\$	2.446.491.740.00	19.460.00	\$	2.446.491.740.00	2.420.00	\$	304.228.980.00	6.303.00	\$	792.406.667.00	8.723.00	\$	1.036.646.667.00	10.737.00	\$	1.349.644.903.00
415	SELO DE FIBRAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ANILADO INCLUIE: SUCOSIA, 6" (HMMO) Y SUCOSIA, 6" (HMMO)	M2	5000.00	\$	79.606.00	\$	398.040.000.00	800.00	\$	63.684.800.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	800.00	\$	63.684.800.00
416	SELO DE FIBRAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ANILADO INCLUIE: SUCOSIA, 6" (HMMO) Y SUCOSIA, 6" (HMMO)	M2	60000.00	\$	11.177.00	\$	670.620.000.00	60.000.00	\$	670.620.000.00	47.279.56	\$	528.443.642.12	-	\$	-	47.279.56	\$	528.443.642.12	12.720.44	\$	142.176.357.98
5	Cambio 5: PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE																					
51	REMOCCION PRESURIZADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	33600.00	\$	40.463.00	\$	1.360.786.400.00	66.296.96	\$	2.693.326.233.00	37.515.03	\$	1.519.323.623.91	29.741.49	\$	1.564.001.633.51	66.296.96	\$	2.693.326.233.42	-	\$	-
52	PAVIMENTO ASFALTICO MOD. 19	M2	33000.00	\$	1.860.369.00	\$	6.124.917.700.00	0.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
53	PAVIMENTO CON EMULSION ASFALTICA CR. 0.0 OBL. 1H	M2	44400.00	\$	3.890.00	\$	171.360.000.00	69.169.23	\$	254.539.096.00	37.207.66	\$	1.36.924.299.20	31.960.94	\$	117.614.787.20	69.169.23	\$	254.539.096.40	-	\$	-
54	MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS, HIERROPORITE Y/O RESEALADOR A 0.50 KG/M2, INCLUIE DEMOLICION EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	4000.00	\$	469.306.00	\$	1.867.232.000.00	10.00	\$	4.693.060.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	10.00	\$	4.693.060.00

ACTA RECIBO PARCEL DE OBRA No. 02 CONTRATO MP/026-2024, LOTE 5 (0223)																							
CONTRATO No.		CONTRATO LP-026-2024, LOTE 5																					
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																					
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																					
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDURBAS S.A.																					
SUPERVISOR:		ARMANDO MOVILLA MAYAERO																					
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMEDIACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRENTES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO I, II, III, IV Y V, MODULO V.																					
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.808.833																					
VALOR ADICIONES:		\$ 0																					
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.808.833																					
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES																					
FECHA DE INICIACION:		7/06/2025																					
FECHA DE SUSPENSION:		N/A																					
FECHA DE RENUNCIO:		N/A																					
PERIODO PRESENTE ACTA:		7/06/2025-6/12/2025																					
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		21,30%																					
% DE AVANCE ACUMULADO:		47,41%																					
6 Capítulo 6 - URBANISMO		\$ 6.306.154.542,00																					
6.1		P R O BORDILLO EN CONCRETO DE 30X30 PSI PREMEZCLA EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M, INCLUIE ACERO DE 3/8 L CON LIGADURA Y GRAPAS DE 3/8 A 50 CM DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	33664,35	\$	64.653,00	\$	2.199.770.464,00	3,67473	\$	231.152.766,00	416,54	\$	26.934.726,02	519,25	\$	33.576.262,75	505,79	\$	60.510.980,77	2,53894	\$	170.041.777,22
6.2		P R O BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLA EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M, INCLUIE ACERO DE 3/8 L CON LIGADURA Y GRAPAS DE 3/8 A 50 CM DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1717,44	\$	70.847,00	\$	121.675.472,00	14,29692	\$	1.013.035.996,00	1.041,57	\$	73.732.103,79	375,95	\$	26.005.732,54	1.417,12	\$	100.369.842,33	12,86180	\$	912.536.742,91
6.3		BORDILLO RECTO DE 30 X 15 CM PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	\$	91.802,00	\$	91.802,00	225,21	\$	20.674.728,00	12,48	\$	1.145.688,96	62,50	\$	5.797.625,00	74,98	\$	6.863.913,96	150,23	\$	13.791.414,46
6.4		P R O ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLA Fc=3.000 PSI F=4.07 M, INCLUIE RAMPA PARA OSOS (PACHA OSOS)	MC	13323,18	\$	106.465,00	\$	1.406.028.952,00	7.000,00	\$	7.36.385.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.000,00	\$	7.36.385.000,00
6.5		P R O ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLA Fc=3.000 PSI F=4.07 M, INCLUIE RAMPA PARA OSOS (PACHA OSOS)	MC	21375,35	\$	127.143,00	\$	2.717.726.125,00	14,29692	\$	1.818.007.596,00	1.579,45	\$	200.916.011,36	1.418,84	\$	160.395.574,12	2.599,29	\$	361.211.595,47	11.320,53	\$	1.436.796.000,09
6.6		Lote 5, Pista de 40X40X60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Equiniana Con Canteles Transversales, Colocados Sobre Capa De Mortero E=3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E=10 Cms Y Capa De Subbase Granular E=15cms	MC	1,00	\$	336.838,00	\$	336.838,00	1,00	\$	336.838,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	336.838,00
6.7		Lote 5, Pista de 40X40X60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Equiniana Con Canteles Transversales, Colocados Sobre Capa De Mortero E=3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E=10 Cms Y Capa De Subbase Granular E=15cms	MC	1,00	\$	336.838,00	\$	336.838,00	1,00	\$	336.838,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	336.838,00
6.8		Lote 5, Pista de 40X40X60 Mm De Espesor Color antracita, Usada En La Franja De Circulacion Peatonal Y Equiniana Con Canteles Transversales, Colocados Sobre Capa De Mortero E=3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E=10 Cms Y Capa De Subbase Granular E=15cms	MC	1,00	\$	336.451,00	\$	336.451,00	1,00	\$	336.451,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	336.451,00

65.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO MIP-428-2024 LOTE 5 (2023)

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO MIP-428-2024 LOTE 5 (R23)												
CONTRATO No:		CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5										
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA										
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA- EDURBAS S.A.										
SUPERVISOR:		ARMANDO MUYILA NAVARRO										
OBJETO:		OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, III, IV Y V. MODULO V										
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.808.933										
VALOR ADICIONES:		\$ 0										
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.808.933										
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES										
FECHA DE INICIACION:		7082023										
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A										
FECHA DE RENICIO:		N/A										
PERIODO PRESENTE ACTA:		7082023-81/1023										
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		21,35%										
% DE AVANCE ACUMULADO:		47,41%										
CONSTRUCCION DE BARRIOS EN CONCRETO												
6.8		M ²	200,00	\$	349.245,00	\$	69.849.000,00	200,00	\$	69.849.000,00	-	
7	Capítulo 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$	589.919.339,00		889.282.851,00		141.263.273,00			
7.1	P B O CUAETABALLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLA DE 0.15 + 30 - 0.8 M. E = 10 M INCLUIRE ACERO DE 80.000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	\$	171.648,00	\$	171.648,00	1,00	\$	171.648,00	-	
7.2	P B O CONSTRUCCION DE FILTROS GEOTEXTIL M1100, TUBERIA DE 40 X 0.6 M TUBERIA DE PVC INCLUIRE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	360,01	\$	154.200,00	\$	55.597.562,00	15,60	\$	2.405.520,00	-	
7.3	P B O CONCRETO DE F.C. 4.000 PSI PARA BOXCULVERT, BARRANOS, PASOS PEATONALES Y MAJOS, INCLUIRE ANCLAJE, CINTA Y ANCHO DE JUNTA EQUIVALENTE, FORMALETREA, METALICA, NO INCLUIRE ACERO	M3	125,00	\$	1.750.345,00	\$	218.793.250,00	125,00	\$	218.793.250,00	-	
7.4	P B O ACERO DE REFUERZO FIGURADO 80.000 PSI LEGITIMO (PAPA, BOX, CULVERT, BARRANOS, PASOS PEATONALES Y MAJOS)	KG	1400,00	\$	10.360,00	\$	14.504.000,00	15.000,00	\$	153.900.000,00	-	
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60x60 CM	UN	21,00	\$	964.560,00	\$	20.256.390,00	282,00	\$	272.014.360,00	79,00	
7.6	P B O SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMALIPAS DE ACERILLO	UN	55,00	\$	62.301,00	\$	5.927.145,00	553,00	\$	35.126.133,00	104,00	
7.7	P B O CONEXIONES DOMALIPAS DE AL CANTALADO EN 6" TUBERIA NOCVERT LONGITUD HASTA 6 M, INCLUIRE EXCAVACION Y REBELLENO	UN	455,00	\$	539.075,00	\$	222.180.655,00	282,00	\$	143.959.432,00	96,00	
7.8	P B O SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD 17"	UN	19,00	\$	1.222.075,00	\$	23.409.501,00	36,00	\$	48.651.081,00	7,00	
7.9	P B O REPARACION DE FUGAS AGUAFORTALE	UN	63,00	\$	103.663,00	\$	6.532.029,00	63,00	\$	6.532.029,00	-	
7.10	TAPALDE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPa, 3000 PSI, E = 0.15 METROS, REFUERZO EN ACERO DE 30 Y 1/2 CALADO 20 METROS, INCLUIRE MAJOS EN PERIFERIA EN ANILLO DE PASO IGUALES DE 30 CM Y 17" ANILLO EN ACERO LISO DE 12" CONTRAMAJOS EN PERIFERIA EN ANILLO DE PASO IGUALES DE 17 Y 1/2" INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON LOSA NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACERCO CON ANTI CORROSIÓN Y ACERCO EN ESMALE	UN	19,00	\$	512.082,00	\$	9.729.179,00	19,00	\$	9.729.179,00	-	

55

~~_____~~

9

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO M.P.-026-2024 LOTE 5 (2025)																						
CONTRATO No.	CONTRATO L.P.-026-2024 LOTE 5																					
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																					
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA																					
INTERVENIOR	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDURSA S.A																					
SUPERVISOR	ARMANDO KAYLA NAVARRO																					
OBJETO	OBRAS DE RECONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRENTES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO I, II, III, IV Y V. MODULO V.																					
VALOR M.D.L.	\$ 52.317.891.833																					
VALOR ADICIONES	\$ 0																					
VALOR ACUMULADO	\$ 52.317.891.833																					
PLAZO CONTRACTUAL	18 MESES																					
FECHA DE INICIACION	7/09/2025																					
FECHA DE SUSPENSION	N/A																					
FECHA DE RENUNCIO	N/A																					
PERIODO PRESENTE ACTA	7/08/2025-6/1/2025																					
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	21.30%																					
% DE AVANCE ACUMULADO	47.41%																					
115	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CALETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	LN	143.64	\$	289.366.00	\$	41.653.596.00	364.00	\$	114.254.494.00	42.00	\$	12.179.412.00	176.00	\$	51.037.556.00	218.00	\$	63.216.948.00	176.00	\$	51.037.556.00
116	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONE TAPADO 100MM 4" ISO PN10	LN	8.64	\$	926.310.00	\$	8.003.316.00	1.00	\$	926.310.00	1.00	\$	926.310.00	-	\$	-	1.00	\$	926.310.00	-	\$	-
117	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CALETA ELECTROFUSION 150 X200 MM	LN	182.52	\$	229.146.00	\$	54.727.882.00	51.00	\$	15.292.146.00	20.00	\$	5.996.592.00	-	\$	-	20.00	\$	5.996.592.00	-	\$	-
118	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PECA 1" E100 150MM PN10	ML	1443.96	\$	264.012.00	\$	381.222.780.00	563.02	\$	148.644.036.00	171.46	\$	45.367.497.52	-	\$	-	171.46	\$	45.367.497.52	-	\$	-
119	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVOFOT 200MM X 150MM	LN	1443.96	\$	314.400.00	\$	453.894.366.00	220.00	\$	69.154.800.00	60.00	\$	18.660.400.00	82.00	\$	26.775.880.00	142.00	\$	44.636.280.00	78.00	\$	24.518.520.00
1110	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCAHATILLADO NOVOFOT 150MM 6"	ML	1443.96	\$	102.197.00	\$	147.599.300.00	1443.96	\$	147.599.300.00	66.00	\$	6.745.002.00	-	\$	-	66.00	\$	6.745.002.00	-	\$	-
1111	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCAHATILLADO NOVOFOT 200MM 6"	ML	1443.96	\$	101.813.00	\$	147.013.999.00	7319.26	\$	745.195.818.00	228.50	\$	24.384.213.50	522.98	\$	54.264.292.74	772.48	\$	78.648.506.24	6546.78	\$	686.547.312.14
1112	F.B.O. ENTUBADO TIPO DISCONTINUO	M2	136.30	\$	66.403.00	\$	8.888.288.00	136.30	\$	8.888.288.00	6.00	\$	33.870.306.00	-	\$	-	-	\$	-	136.30	\$	8.888.287.72
1113	F.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 Mx H= 1.30 M	LN	15.30	\$	5.645.151.00	\$	86.369.280.00	73.00	\$	412.088.723.00	6.00	\$	33.870.306.00	11.00	\$	62.096.581.00	17.00	\$	95.965.867.00	56.00	\$	316.122.866.00
1114	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTUBADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIAS DE ALCAHATILLADO	M2	108.00	\$	225.034.00	\$	24.403.672.00	1.097.89	\$	247.062.578.00	36.58	\$	8.006.709.72	78.00	\$	17.697.672.40	114.18	\$	26.684.382.12	943.71	\$	221.388.196.14
1115	CEMENTO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 5" x 8"	ML	954.00	\$	13.188.00	\$	13.241.520.00	954.00	\$	13.241.520.00	336.70	\$	4.673.386.00	128.00	\$	1.776.640.00	464.70	\$	6.460.038.00	489.30	\$	6.791.494.00
1116	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL PERMANENTE TUBERIAS 0.5m INCLUIE TUBERIA	ML	1203.30	\$	166.464.00	\$	199.102.811.00	1.00	\$	166.464.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	166.464.00
1117	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL PERMANENTE TUBERIAS 1.0m INCLUIE TUBERIA	ML	1203.30	\$	184.742.00	\$	222.300.018.00	1.00	\$	184.742.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	184.742.00
1118	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203.30	\$	23.304.00	\$	28.041.705.00	1.00	\$	23.304.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	23.304.00
1119	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLLO 750 24"	LN	15.00	\$	1.232.079.00	\$	18.481.186.00	29.00	\$	36.730.291.00	5.00	\$	6.160.366.00	-	\$	-	5.00	\$	6.160.366.00	24.00	\$	29.589.896.00
1120	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIADO 10 X 30	LN	15.00	\$	380.181.00	\$	5.713.366.00	15.00	\$	5.713.366.00	15.00	\$	5.713.366.00	-	\$	-	15.00	\$	5.713.366.00	-	\$	-

[Handwritten signature and initials]

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42
CONTRATO M.P. 928-2024 LOTE 5 (2025)

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO M.P. 928-2024 LOTE 5 (0285)																						
CONTRATO No:		CONTRATO L.P. 928-2024 LOTE 5																				
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																				
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA																				
INTERVENIOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDURBAS S.A.																				
SUPERVISOR:		ABRAMO JONILIA NAVARRO																				
OBJETO:		OBRAS DE RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA EMPALME EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, IV, V Y VI, MODULO V																				
VALOR INICIAL:		\$ 52.317.898.833																				
VALOR ADICIONES:		\$ 0																				
VALOR ACUMULADO:		\$ 52.317.898.833																				
PLAZO CONTRACTUAL:		18 MESES																				
FECHA DE INICIACION:		7/02/2025																				
FECHA DE SUSPENSION:		N/A																				
FECHA DE RENICIO:		N/A																				
PERIODO PRESENTE ACTA:		7/02/2025-6/1/2025																				
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		21,30%																				
% DE AVANCE ACUMULADO:		47,41%																				
1121	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PE 200 PE 100 30MM FV10	ML	1,00	\$	74.481,00	\$	74.481,00	2.252,08	\$	167.737.170,00	91,00	\$	6.777.771,00	57,52	\$	4.284.147,12	148,52	\$	11.061.918,12	2.103,56	\$	156.579.292,36
1122	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLET ELECTROFONICO 50 X20 MM	UN	1,00	\$	247.099,00	\$	247.099,00	270,00	\$	66.716.460,00	11,00	\$	2.718.078,00	20,00	\$	4.941.960,00	31,00	\$	7.660.038,00	228,00	\$	59.056.422,00
1123	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LA BOquilla 1-41m =20,0m	UNO	1,00	\$	770.786,00	\$	770.786,00	220,00	\$	169.561.920,00	28,00	\$	21.580.038,00	27,00	\$	20.809.872,00	55,00	\$	42.389.480,00	185,00	\$	127.171.442,00
1124	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLETILINO PE 100 PN 10 DE 30MM	UN	1,00	\$	216.901,00	\$	216.901,00	1,00	\$	216.901,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	216.901,00
1125	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLETILINO PE 100 PN 10 DE 30 X63	UN	1,00	\$	186.054,00	\$	186.054,00	1,00	\$	186.054,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	186.054,00
1126	F.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BVL 4"	UN	1,00	\$	376.461,00	\$	376.461,00	1,00	\$	376.461,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	376.461,00
1127	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BVL 2"	UN	1,00	\$	304.230,00	\$	304.230,00	1,00	\$	304.230,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	304.230,00
1128	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILINO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	\$	183.756,00	\$	183.756,00	1,00	\$	183.756,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	183.756,00
1129	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILINO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	\$	182.696,00	\$	182.696,00	45,00	\$	8.669.520,00	5,00	\$	963.280,00		\$	-	5,00	\$	963.280,00	40,00	\$	7.706.240,00
1130	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETILINO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	\$	217.281,00	\$	217.281,00	199,00	\$	34.330.388,00	11,00	\$	2.390.091,00	5,00	\$	1.086.405,00	16,00	\$	3.476.496,00	142,00	\$	30.863.902,00
1131	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOWCOR PARA EN LA BOquilla 0,70 X 0,70 H=14 INCLUIRE TAPA	UN	1,00	\$	1.017.320,00	\$	1.017.320,00	1,00	\$	1.017.320,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	1.017.320,00
1132	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HO DE 63mm (21 INCHAS) ISO PN10	UN	1,00	\$	376.516,00	\$	376.516,00	1,00	\$	376.516,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	376.516,00
1133	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCALA 2"	UN	1,00	\$	213.355,00	\$	213.355,00	1,00	\$	213.355,00		\$	-		\$	-		\$	-	1,00	\$	213.355,00

55.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO N° L.P. 028-2024 (LOTE 5 P025)																						
CONTRATO No:	CONTRATO L.P. 028-2024 LOTE 5																					
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VAL URBANO BARRANQUILLA																					
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A																					
SUPERVISOR:	ARMANDO MONTELLA NAVARRO																					
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, IV Y V. MODULO V.																					
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833																					
VALOR ADICIONES:	\$ 0																					
VALOR ACUMULADO:	\$ 52.317.808.833																					
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES																					
FECHA DE INICIACION:	7/05/2025																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.																					
FECHA DE RENUNDO:	N.A.																					
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/05/2025-4/11/2025																					
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,33%																					
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%																					
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE EPOXI LOCAL EN HO 90 mm	LN	1,00	\$	213.010,00	\$	213.010,00	45,00	\$	9.595.450,00	5,00	\$	1.065.050,00	-	\$	-	5,00	\$	1.065.050,00	40,00	\$	8.530.400,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE EPOXI LOCAL EN HO 110 mm	LN	1,00	\$	224.688,00	\$	224.688,00	159,00	\$	37.074.540,00	11,00	\$	2.561.348,00	5,00	\$	1.173.340,00	16,00	\$	3.754.688,00	142,00	\$	33.023.860,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEO 3" x 45	LN	1,00	\$	148.773,00	\$	148.773,00	1,00	\$	148.773,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TRAPA VALVULO PIEDO	LN	1,00	\$	2.151.014,00	\$	2.151.014,00	23,00	\$	49.473.322,00	2,00	\$	4.302.028,00	-	\$	-	2,00	\$	4.302.028,00	21,00	\$	45.171.294,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE FEDO CORDON PLETO EN 4" X 3"	LN	1,00	\$	201.952,00	\$	201.952,00	6,00	\$	1.211.712,00	4,00	\$	807.008,00	2,00	\$	403.504,00	6,00	\$	1.211.712,00	-	\$	-
11.39	SUMINISTRO UNION PEO 1"	LN	1,00	\$	308.654,00	\$	308.654,00	1,00	\$	308.654,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	308.654,00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEO 4" X 90	LN	1,00	\$	271.761,00	\$	271.761,00	17,00	\$	4.619.937,00	3,00	\$	815.583,00	2,00	\$	540.522,00	5,00	\$	1.359.805,00	12,00	\$	3.261.132,00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILANOVACORT 200MM X 100MM	LN	1,00	\$	221.650,00	\$	221.650,00	1,00	\$	221.650,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	221.650,00
CAPITULO - NO REVENISTOS				\$	-	\$	-	\$	8.380.213.805,00		\$	5.484.671.751,22		\$	3.870.628.003,84		\$	9.385.245.755,08		\$	14.668.950,08	
NPI	PAYMENTO ASFALTICO MOC. 19 ACOTADO AL 1%	MG	\$	2.023.424,00	\$	-	\$	4.460,13	\$	9.065.436.865,00	2.577,22	\$	5.214.828.407,28	1.972,91	\$	3.970.628.003,84	4.460,13	\$	9.065.436.865,12	-	\$	-
NPI2	BASE GRANULAR COMPACTADA	MG	0,00	\$	481.286,00	\$	-	600,00	\$	294.778.800,00	959,53	\$	279.829.949,94	-	\$	-	569,53	\$	279.829.949,94	30,47	\$	14.569.950,06
COSTO DIRECTO				\$	40.244.488.333,00		\$	40.244.488.333,00		\$	10.508.863.098,00		\$	8.572.638.272,00		\$	19.081.559.231,00		\$	21.162.868.003,00		
COSTO INDIRECTO (ANU 30%)				\$	12.073.340.500,00		\$	12.073.340.500,00		\$	3.152.888.918,00		\$	2.371.790.882,00		\$	5.724.478.798,00		\$	6.348.880.701,00		
VALOR TOTAL				\$	52.317.808.833,00		\$	52.317.808.833,00		\$	13.661.651.977,00		\$	11.144.423.154,00		\$	24.806.078.130,00		\$	27.511.728.704,00		

1. El Interventor certifica que recibió, verificó y controló el pago de los saldos a seguridad social y garantías por parte del Contratista con base en la siguiente información:
2. El pago de la presente acta se realizó con base en el pronóstico de productividad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista se comprometieron a cumplir.
Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 6 días del mes de noviembre de 2025.

Carlos Barboza
CARLOS BARBOZA GARCIA
CONTRATISTA DE OBRA

Armando Montella
ARMANDO MONTELLA NAVARRO
INTERVENIOR

[Firma]
ARMANDO MONTELLA NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]
JUAN CESAR SANABRIA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN EDUBAR S.A.