



Bogotá, D.C.

(662)

Doctora
ANDREA PORTILLO ORÓSTEGUI
Veedora Distrital Delegada para la Contratación
Dirección: **AV CALLE 32 # 16 - 87**
Email: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
Ciudad: Bogotá D.C

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Reiteración de requerimiento proceso de selección FDLPA-LP-023-2024 - contrato de obra N° 846-2024

Referencia: Radicado ALPA No. 20266610005722 del 23 de enero de 2026.

Cordial saludo.

En atención a la comunicación del asunto y referencia, en la cual solicita información de los ítems relacionados de la siguiente manera:

1. ¿Cuál es el estado actual del contrato?

Se informa que, el contrato actualmente se encuentra en ejecución.

2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del contrato?

Se informa que, a la fecha el porcentaje de ejecución financiera del contrato 846-2024 es de un 64.47% equivalente a un valor de \$ 6.141.805.140,00 M/CTE

3. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las obligaciones del contrato?

Se informa que, a la fecha el porcentaje de ejecución de las obligaciones del contrato 846-2024 es de un 84.30%.

4. ¿Se han presentado presuntos incumplimientos contractuales por parte del contratista? En caso afirmativo, señale cuáles y qué acciones se adelantan al respecto.

Se informa que a la fecha no se han presentado incumplimientos contractuales por parte del contratista del contrato 846-2024.





5. Detalle si se han presentado prórrogas, adiciones y/o modificaciones al contrato.

Se informa que el contrato 846-2024 cuenta con una adición de \$3.175.781.919 M/CTE y una prórroga por 3 meses, es importante aclarar que, con estas el contrato cierra en un valor total de contrato de \$ 9.527.345.758 M/CTE y un tiempo de duración total de 11 meses, los cuales terminan el 6 de marzo del presente año.

6. Sin perjuicio de lo anterior, señale de manera detallada ¿Cuál es el estado de ejecución del frente de obra 5, correspondiente al CIV 16000839? Y ¿para cuándo se tiene planeada su entrega a la comunidad?


Se informa que a la fecha el CIV 16000839 cuenta con un 99% de avance de obra y se tiene previsto dar entrega a la comunidad la semana del 16 al 20 del mes de febrero del presente año, esto teniendo en cuenta que desde el mes de enero se finalizaron las actividades de pavimentación asfáltica, sin embargo, por temas de agenda no se logro dar entrega en el mismo mes.

7. Informe si ya tenía conocimiento de la petición (Adjunto N° 1). De ser así, allegue copia de la respuesta que se dio a los peticionarios. En caso contrario, atienda ésta en los términos de ley y copie a la Veeduría Distrital de la respuesta.

Se infirma que sí se tenía conocimiento de la petición mencionada en el adjunto, por lo cual se anexa copia de esta a la presente respuesta.

Finalmente, desde el Despacho de la entidad reitero mi disposición para continuar atendiendo sus solicitudes y las de la comunidad a través del correo electrónico cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co.

Atentamente,



VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

Alcalde Local de Puente Aranda

cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Radicado 20266620006511.

Proyectó: Ing. Andrés Felipe Morales Perdomo - Profesional Área de Infraestructura.

Revisó: Arq. Juan Alfredo Torres Prieto - Profesional Área de Infraestructura.

Revisó: Dr. Juan Sebastián Ballesteros - Profesional Especializado de Despacho.