

FORMATO					
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 27/12/2025					
Semana No 101		Del : 19/12/2025		AL: 25/12/2025	
Plazo Total		922 días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		704 días		Tiempo restante: 218 días	
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		76.36%			
Nombre del Supervisor :		ING. ALEXANDER GARCIA BENAVIDES			
OBJETO DEL CONTRATO					
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
SANTIAGO DE TOLÚ					
Semanal		Acumulado		Semanal	
0.25%		57.26%		0.65%	
Valor programado (\$)		\$ 305.857.753.45		\$ 792.086.776.00	
		\$ 70.606.560.652.00		\$ 74.183.098.765.00	
				Porcentaje Adelanto	
				2.90%	
				Valor Adelanto	
				\$ 3.576.538.113.00	
* Se toma valor de la reprogramacion a la fecha del presente informe, de acuerdo con el Plan de Trabajo ajustado, entregado por el contratista mediante el comunicado 2025-ATSC-CENV-901 del 10 de diciembre de 2025.					
DATOS CONTRACTUALES					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC			Contratista: CONSORCIO EPSILON TOLÚ		
Contrato No: 23000821 H4 DE 2023			Contrato No: 23000882 H3 DE 2023		
Valor Inicial: \$ 123.318.228.742			Valor Inicial: \$ 9.946.006.472		
Valor Anticipo: \$ 40.325.952.273			Valor Anticipo: N/A		
Valor Actualizado al modificadorio : N/A			Valor Actualizado al modificadorio : \$ 14.454.828.980		
Valor actualizado 2: N/A			Valor actualizado 2: N/A		
Plazo Inicial: Hasta 15 de diciembre de 2025			Plazo Inicial: Hasta 15 de diciembre de 2025		
Plazo actualizado: Hasta 31 de julio de 2026			Plazo actualizado: Hasta 31 de julio de 2026		
Fecha de iniciación: 22 de enero 2024			Fecha de iniciación: 22 de enero 2024		
Fecha de vencimiento: N/A			Fecha de vencimiento: N/A		
Modificadorio No. Modificadorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor Modificadorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) ítems no previstos, sin adición ni prórroga. Modificadorio No. 3 - Inclusión de un (1) ítem no previsto, sin adición ni prórroga. Modificadorio No.4 -Prorroga hasta el 31 de julio de 2026, modificación Clausula 6 – Anticipo, integración en el Formato 1 A – Anexo al presupuesto oficial (Creación bolsa de ajustes de precios y desagregar los ítems del capítulo electrico 13;13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14;13.16; 13.18; 13.26; 13.27; 13.30; 13.32 y 13.33)			Modificadorio No. Modificadorio N°1 - Prórroga hasta el 31 de julio de 2026, adición por la suma de \$4.508.822.508,00 Inlcuido IVA y modificación al formulario 1 – Propuesta económica.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A			Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A		
Suspensión No. N/A			Suspensión No. N/A		
Periodo de Suspensión No. N/A			Periodo de Suspensión No. N/A		
Levantamiento de la suspensión No. N/A			Levantamiento de la suspensión No. N/A		
Nueva fecha de terminación 31-jul-26			Nueva fecha de terminación 31-jul-26		
Valor total actual del contrato \$ 123.318.228.742			Valor total actual del contrato \$ 14.454.828.980		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS					
El día 19 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-589-2025 con asunto "Traslado al oficio 2025-ATSC-CENV-860 con asunto "Consulta sobre trámite para cobro de honorarios del Amigable Componedor."					
El día 19 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-591-2025 con asunto "ALCANCE al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-561-2025 con asunto "Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-876 con asunto "Remisión del Plan de Seguridad Operacional actualizado. Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-542-2025"					
El día 19 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-592-2025 con asunto "Solicitud de cumplimiento de medidas garantes de la Seguridad Operacional					
El día 20 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-801-2025 con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-824 con asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-582-2025 con asunto "Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-679 con asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU-3000882H3-545-2025 con asunto "Seguimiento actividad de Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1"					
El día 22 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-802-2025 con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-907 con asunto: Presentación de Ingeniero Residente – YAMID CABRERA MOLINA.					
El día 22 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-803-2025 con asunto "Solicitud de actualización de pólizas del Contrato de Obra.					
El día 23 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-804-2025 con asunto "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-895 Con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-704-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-798 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU23000882H3-588-2025 con asunto: "Solicitud de habilitación de Canal perimetral del Hito margen derecha/ obstrucción presentada en el punto de acceso al estadio de Béisbol".					
El día 23 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-805-2025 con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-896 del 10 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-744-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-833 del 13 de noviembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-703-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-772 del 24/10/2025: con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA23000882H3-457-2025 con asunto: "Solicitud de implementación de medidas ambientales preventivas ante riesgo aviarío para operación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo".					
El día 23 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-806-2025 con asunto "Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-793 - Remisión de concepto favorable y solicitud de consolidado final del Informe Mensual agosto de 2025.					
El día 23 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-807-2025 con asunto "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-899 del 10/12/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-748-2025, con asunto: "Manejo de aguas de escorrentía en las áreas de intervención – franjas de seguridad".					
El día 23 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-622-2025 con asunto "Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-918 – Reiteración ajuste y remisión del Plan de Seguridad Operacional (PSO)					
El día 24 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-623-2025 con asunto "Remisión Informe semanal de interventoría No. 100.					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES					
No se realizo comité de obra en este periodo.					
ACTIVIDADES TECNICAS - REPORTE					
viernes, 19 de diciembre de 2025					

FORMATO				
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
Suministro de P-152 franja de seguridad acceso a plataforma margen derecho Extensión de P-154 franja de seguridad margen derecha del K1+810 al K1+930 Suministro y extensión de P-152 margen derecho franja de seguridad del K2+020 hacia mayores Excavación franja de seguridad margen derecha del K2+170 al K2+250 Extensión segunda capa de sub basé granular en franja de seguridad margen derecha del K1+590 hacia mayores Franja de seguridad costado derecho pista hito 2 K1-590 al K2+410 Suministro y compactación de Sub Base Granular P-154 en franja de seguridad margen derecha Toma de niveles e instalación de estacas para cereo corona de subbase P-154 ampliación de pista desde 0+620 hasta 0+850 Estado del clima: Día seco Topografía * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K2+120.00 a K2+260.00; costado derecho; entre ordenadas 40.00 a 75.00. sábado, 20 de diciembre de 2025 Labores de evacuación de agua en zona de plataforma de embarque Suministro extensión y compactación de P-152 margen derecho en el K2+060. Franja de seguridad Retró de agua en franja de seguridad en el K2+350 margen derecha Excavación en franja de seguridad del K2+350 al K2+410 margen derecho Suministro de P-152 margen derecha en franja de seguridad K2+060 Estado del clima: Día seco Topografía * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de segunda capa de sub base granular en zona de ampliación de pista de K0+870.00 a K0+950.00; costado izquierdo; entre ordenadas -15.00 a -23.80. domingo, 21 de diciembre de 2025 No se realizaron actividades por ser día festivo. Estado del clima: Día seco Topografía No se realizaron actividades. lunes, 22 de diciembre de 2025 Suministro y extensión de P-152 margen derecha del K2+120 hacia mayores en franja de seguridad Excavación margen izquierda en franja de seguridad en el K2+250 Retiró de agua en excavación de plataforma. Margen izquierdo Excavación para construcción de estructura de plataforma Suministro extensión y compactación de P-152 margen derecho. Franja de seguridad del K2+170 hacia mayores Excavación y compactación franja de seguridad del K2+350 al K2+410 Margen derecho Estado del clima: Día seco. Topografía * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de plataforma de embarque de K0+175.00 a K0+186.15, costado derecho; entre ordenadas 20.00 a 34.30. * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de localización, replanteo y liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K2+180.00 a K2+410.00; costado derecho; en la ordenada 75.00. * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de replanteo de zona resa de K2+410.00 a K2+500.00. martes, 23 de diciembre de 2025 Suministro, extensión y compactación de P - 152 margen derecho en franja de seguridad K2+230 Retiró de material carreterable del K2+260 y excavación para estructura franja de seguridad margen derecho Excavación del K2+410 al K2+450 Excavación plataforma Instalación de mejoramiento P152 2+170 al 2+250 Ordenada 35 ala 75 Suministro e instalación corona de P-154 margen izquierdo ampliación de pista del K0+950 al K0+600. (Precereo) Compactación corona de sub base del K0+720 al K0+610. Margen izquierdo ampliación de pista. Estado del clima: Día seco. Topografía * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K2+350.00 a K2+410.00; costado derecho; entre ordenadas 45.00 a 75.00. * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de plataforma de embarque de K0+165.00 a K0+186.15; costado derecho; entre ordenadas 10.00 a 15.00. miércoles, 24 de diciembre de 2025 Excavación zona resa cabecera 35 Suministro y extensión p152 f.s. k2+350 al k2+410 costado derecho Retiro material de excavación de plataforma Excavación plataforma nueva Estado del clima: Día seco Topografía * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de plataforma de embarque de K0+155.00 a K0+160.00, costado derecho; entre ordenadas 30.00 a 34.50. * La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de excavación de la zona resa de K2+410.00 a K2+500.00; entre ordenadas 0.00 a 45.00. jueves, 25 de diciembre de 2025 No se realizaron actividades (Día festivo) Estado del clima: Día seco Topografía * No se laboró por ser día festivo.				
COMPONENTE AMBIENTAL:				
Durante la semana No 101 se desarrollaron las siguientes actividades: viernes, 19 de diciembre de 2025 *Seguimiento y verificación para la implementación de las medidas de manejo ambiental en campo *1. Verificación del carpado y trasporte de material petreo *2.Verificación del estado y mantenimiento de unidades sanitarias *3.Verificación del estado de los puntos de segregación y clasificación de residuos sábado, 20 de diciembre de 2025 *Seguimiento y verificación para la implementación de las medidas de manejo ambiental en campo *1.Verificación del proceso de transformación de madera para fines directos de Obra *2. Seguimiento de actividades de excavación y descapote de las area a intervenir domingo, 21 de diciembre de 2025 Día no Laborado lunes, 22 de diciembre de 2025 *Seguimiento y verificación de implementación de medidas en campo *1. Seguimiento al proceso de humectación de vías de acceso				

FORMATO			
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020
Página: 1 de # 10			
*2. Seguimiento al proceso de mantenimiento y limpieza de unidades sanitarias *3. Verificación del estado de los puntos de segregación y clasificación de residuos Comité ambiental #32 seguimiento a obligaciones ambientales Verificación de áreas para intervención forestal ingreso el palamar, cabecera 35 costado derecho e izquierdo para el proceso de descapote martes, 23 de diciembre de 2025 *EPSILON TOLU-23000882H3-805-2025 con asunto: "Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENVV-772 del 24/10/2025: con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA23000882H3-457-2025 con asunto: "Solicitud de implementación de medidas ambientales preventivas ante riesgo aviaro para operación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo" *EPSILON TOLU-23000882H3-806-2025 Respuesta oficio 2025-ATSC-CENVV-793 - Remisión de concepto favorable y solicitud de consolidado final del Informe Mensual agosto de 2025. *Recorrido de verificación ambiental en campo; *1.- Verificación del estado de los puntos de acopio de RCD y descapote * 2. Seguimiento de las especies arbóreas identificados como superficies limitadores de obstaculos *3.- Seguimiento a los puntos de acopio y las alternativas de unos nuevos *4. Seguimiento actividades de orden y aseo, en los frentes de obra miércoles, 24 de diciembre de 2025 *Seguimiento y verificación para la implementación de las medidas de manejo ambiental en campo *1. Verificación al proceso de humectación de vías de acceso *2. Seguimiento al carpado de materiales e insumo area de campamento *3. seguimiento al estado de orden y aseo punto de acopio de residuos convensionales jueves, 25 de diciembre de 2025 Dia no laborado- Festivo COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Durante la semana No 101 se desarrollaron las siguientes actividades: viernes, 19 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. Acompañamiento en las actividades constructivas en campo, se hace verificación de uso de EPP, preoperacional del equipo y procedimiento de la actividad. * 2. Se realiza inspección, observación y seguimiento de las actividades de instalación de material en los laterales de la pista, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en los procedimientos, uso de EPP conforme a la Seguridad Operacional. * 3. Se realiza inspección y acompañamiento en las actividades nocturnas garantizando que se desarrollen de manera segura, con la logística necesaria y el recurso humano para la actividad. sábado, 20 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. Inspección de puntos de cierres sobre la Ruta 9004. Se realiza observación del control de acceso hacia ingreso en el aeropuerto por el tramo entrada a la garita Delta 6 y 7, se evidencia control con paletero. * 2. Se realiza inspección, observación y seguimiento en el cumplimiento de las medidas de seguridad en los procedimientos, uso de EPP en las actividades de obra. Se solicita la limpieza de pista luego de actividades. domingo, 21 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: DIA NO LABORAL lunes, 22 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. Seguimiento a los puntos de cierre sentido coveñas tolu ingresado por compas, se evidencia control vehiculos con paleteros y apoyo con barricadas para señalizar el cierre y maletines para delimitar la zona. * 2. Se hace inspección en volquetas que ingresan, evidenciando el estado operacional, documentación y mantenimiento al día. Se solicita que el descarpado se realice en el sitio de descargue. * 3. Inspección y seguimiento en las actividades en campamento. Se realizan observaciones debido a las actividades se realizan sin el uso de EPP, en condiciones inseguras debido a la presencia de pipetas de gases, desorden y falta de aseo en el sitio. Se solicita mejorar las condiciones. EPSILON TOLU-23000882H3--2025 con asunto: a al comunicado 2025-ATSC-CENVV-907 con asunto: Presentación de Ingeniero Residente – YAMID CABRERA MOLINA martes, 23 de diciembre de 2025 * Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. Acompañamiento en las actividades de charlas de seguridad operacional al personal del proyecto por parte del area operativa del aeropuerto. * 2. Se realiza acompañamiento en las actividades constructivas nocturnas. Se inspecciona los equipos a operar que cuenten con las inspecciones adecuadas para las actividades nocturnas y la luminosidad adecuada para la operación segura, se exige el uso obligatorio de chaleco reflectivo y EPP. * 3. Inspección y seguimiento de preoperacionales de vehiculos que operan en campo. miércoles, 24 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. Se realiza inspección y seguimiento en las actividades del frente de trabajo de arqueología, se verifica uso de chalecos y EPP, procedimiento seguro dentro del frente debido a la cercanía que se tiene con la pista de aterrizaje. * 2. Actividades de bienestar con apoyo de la ARL para el personal de interventoria. * 3. Acompañamiento de actividades constructivas. Se realiza seguimiento en maquinas y vehiculos conforme al anexo tecnico. jueves, 25 de diciembre de 2025 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto: * 1. DIA FERIADO COMPONENTE ARQUEOLOGIA: Durante la semana No.101 se desarrollaron las siguientes actividades: COMPONENTE SOCIAL: Durante la semana No 101 se desarrollaron las siguientes actividades: viernes, 19 de diciembre de 2025 * Control, registro y seguimiento de las actas derivadas de las reuniones realizadas. * Elaboración y presentación del informe semanal de actividades. sábado, 20 de diciembre de 2025 * Actualización y verificación de los gastos asociados a BMA. *Gestión, organización y control de la documentación. domingo, 21 de diciembre de 2025 * Día festivo No laborado lunes, 22 de diciembre de 2025 * Proyección y análisis de los gastos sociales con corte a julio de 2026. martes, 23 de diciembre de 2025 * Revisión del informe correspondiente al mes de noviembre del año 2025, verificando la información reportada por la firma contratista y contrastándola con los registros del componente social, con el fin de garantizar la coherencia, precisión y cumplimiento de las actividades programadas. * Participación en la charla de seguridad operacional, orientada al fortalecimiento de las prácticas y la cultura de seguridad.			

FORMATO					
AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020		
Página: 1 de # 10					
miércoles, 24 de diciembre de 2025					
* Se realizó el acompañamiento y seguimiento al proceso de revisión de los buzones de sugerencias instalados en la tienda el Reposo, Alcaldía y Personería municipal, no encontrándose manifestaciones, observaciones o solicitudes por parte de la comunidad.					
* Control, registro y seguimiento de las actas derivadas de las reuniones realizadas.					
jueves, 25 de diciembre de 2025					
* Festivo					
La forma de vinculación laboral se toma de la siguiente manera.		El cumplimiento de vinculación laboral se toma desde el ámbito de la región, partiendo del ítem de la Cláusula 9 de la minuta del contrato de obra, que expresa lo siguiente <u>"Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato".</u>			
Empleos generados	212				
Empleos Activos	107				
Empleos activos/local	49				
Empleos activos/Dpto Sucre	24				
Total activos de la zona	73				
Empleos activos/foráneos	34				
% DPTO SUCRE	68%				
% LOCAL	46%				
% FORÁNEO	32%				
COMPONTE ESPECIALISTAS					
1. Especialista Electrico					
Durante la semana No 101 se desarrollaron las siguientes actividades:					
1. Se le envió solicitud al contratista para que entregue una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información. 2. Se firmó la versión final de planos eléctricos. 3. Se realizó la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo. 4. Se revisa la solicitud de aprobación de los ítems:					
NP-17: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA DE GUÍA DE USUARIO ALCMS (CONTROL Y MONITOREO) L-890 CERTIFICADO. Equipos No se encuentra justificable el ítem CAMIONETA D-300 (Precio Contractual) por un valor de \$ 8.246.250,00. Mano de Obra: Para la instalación y puesta en marcha del software incluyen 2 ítems de mano de obra: AUXILIAR ELECTRICISTA (4) (Precio Contractual) por \$ 9.624.484,77 y ELECTRICISTA (2) (Precio Contractual) por \$ 8.421.424,04. Consideramos que este no es el personal idóneo para la puesta en marcha de un software. Se debería cambiar por un tecnólogo en sistemas o su equivalente. Ajustar el perfil y revisar el rendimiento, ya que en las propuestas presentadas se ha incluido la instalación y puesta en marcha del producto. Materiales: Para el ítem SISTEMA ALCMS L-890 CERTIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS (Precio Nuevo) se presentan 2 propuestas SKYTECH y AIRAVATA. En ambas propuestas no se especifica el producto y sus accesorios. Se deben aclarar las propuestas con los detalles del producto y adicionar una tercera propuesta. Conclusión : Para aprobar el NP-17, se debe realizar los ajustes de mano de obra y suministrar la tercera cotización del ítem "SISTEMA ALCMS L-890 CERTIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS". Las 3 cotizaciones deben incluir una descripción del software y el tipo de accesorios incluidos.					
NP-18: SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE PLATAFORMA, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACION, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. Cantidades: Se han propuesto 20 unidades, ya que en cada torre de iluminación (4 torres) se ubicaran 5 reflectores con diversos ángulos de cubrimiento e inclinación. Materiales: Por reflector se instalarán 6 metros de tubería de ½". Por lo tanto la cantidad de cable 3x10 THN 600V, debería ser de 6m y no 30 m como figura en el APU. Mano de obra: El personal requerido y su rendimiento son los adecuados. Especificaciones técnicas: El ítem 7 establece que: 7. ENSAYOS A REALIZAR: Deberán efectuarse todos los ensayos preceptivos contenidos en el RAC 14, según pruebas de laboratorio certificado. Cumplimiento de especificaciones. Se debe adjuntar la Fecha técnica del producto y carta de cumplimiento normativo. Se debe adicionar el cumplimiento de la norma RETILAP Cotizaciones: suministra únicamente 2 cotizaciones para los reflectores. Se debe adicionar una tercera cotización. Conclusión : Para aprobar el NP-18, se debe realizar los ajustes de cantidades de cable y suministrar la tercera cotización del ítem "REFLECTOR LED SYLIFLOOD 400W" 5. Se realiza reunión el 23 de Diciembre, para aclarar las solicitudes de ajuste de los NP17 y 18, al contratista.					
2. Especialista En Gerencia De Proyectos					
Durante la semana No 101 se desarrollaron las siguientes actividades:					
1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 101 de trabajos. 2. Se da acompañamiento a las consultas realizadas por el equipo y se atienden los comunicados requeridos.					
3. Especialista Pavimentos					
Durante la semana No. 101 se desarrollaron las siguientes actividades:					
Del Viernes, 19/12/2025 al Sábado, 20/12/2025:					
* Se llevó a cabo el análisis de la comunicación EPSILON TOLU -23000882H3-775-2025 del 15 de diciembre de 2025, cuyo asunto es: <i>"Reiteración comunicado No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-522-2025 del 10 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-807 del 4 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Remisión del MEMORANDO TÉCNICO MT-F3-PAV-APC-565-00-863-25-V0 con alcance "Alcance memorando técnico MT-F3-PAV-APC-565-00-807-25 para la evaluación de alternativas orientadas a optimizar el diseño de la estructura de pavimento para la ampliación de la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, ubicado en el municipio de Tolú, departamento de Sucre, mediante la incorporación de dos alternativas constructivas: la primera considerando el uso de geoceladas como reemplazo del ítem P-209 correspondiente a la base granular triturada, y la segunda contemplando la implementación de una capa tipo BTC conforme al ítem P-304 de las especificaciones de la FAA". En esta comunicación, la Interventoría se permite reiterar la solicitud realizada el 10 de noviembre de 2025 en la comunicación No. EPSILON TOLU BTA 23000882H3-522-2025, referente al espesor de la capa de material tipo FAA P-304, remitido por el contratista de obra mediante la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-807 del 4 de noviembre de 2025. El Objetivo de dicho análisis consiste en la implementación del diseño planteado.</i>					
**Se llevó a cabo el análisis de la comunicación EPSILON TOLU -23000882H3-776-2025 del 15 de diciembre de 2025, cuyo asunto es: <i>"Reiteración comunicado No. EPSILON TOLU-23000882H3-739-2025 del 21 de noviembre de 2025,cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-815 del 7 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Remisión de APU No Previsto para Base Granular estabilizada con Cemento de acuerdo con Alternativa No. 3 para la ampliación de pista". En esta comunicación, la Interventoría se permite reiterar las solicitudes realizadas el 21 de noviembre de 2025 en la comunicación No. EPSILON TOLU 23000882H3-739-2025, referentes a los Análisis de Precios Unitarios No Previstos NP-24 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 PARA ESTABILIZAR CON CEMENTO, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO Y NP-25 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR, remitidos por el contratista de obra mediante la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-815 del 7 de noviembre de 2025. El Objetivo de dicho análisis consiste en la implementación del diseño planteado.</i>					
Del Lunes, 22/12/2025 al Miércoles, 24/12/2025:					
* En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882-H3 de 2023, desde el área de pavimentos se realizó la revisión de las Circularles de Asesoramiento No. AC 150/5370-10H y No. AC 150/5320-12D de la <i>Federal Aviation Administration</i> (FAA), con el objetivo de brindar soporte técnico en la construcción, por parte del Consorcio Aeropuerto Tolú S.C., de la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, ubicado en Tolú, Sucre (SKTL).					

FORMATO	
---------	--



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 01/MARZO/2020

Página: 1 de # 10

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

SANTIAGO DE TOLU/TOLU (SKTL)
2512221213 2602222300 ,
RWY 17/35 MODIFICA PCN 18.5/F/B/X/T A PCR 530/F/D/X/T
RPLC N C/5194/25

• **ESTUDIOS Y DISEÑOS:** Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* **HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA:** No se presentan novedades.

- Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

• **PLAN DE INVERSIÓN:** Se emite el día 10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.

Para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre "proyecto "Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú"; Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la resolución 1582 del 19 de octubre de 2023" (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la Licencia Ambiental otorgada por CARISUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024. viabilizando la ejecución de las obras.

Personal de Interventoría	36
Personal del Contratista	109
Total Personal en Obra	145

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA			

PERFIL	PROFESIONAL	ESTADO	RESPUESTA DEL COMUNICADO
Director de Interventoría	Wilson Giovanni Urrea Urrea	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Residente de interventoría	Claudia Lorena Losada Plazas	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en vías y Pavimentos	Mario Hernández Valencia	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Ambiental	Isis Patricia Herrera Pérez	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Residente Ambiental	Danny Paola Losada Plazas	Aprobado	2024262020006831 (14/03/2024)
Especialista Diseño Geométrico	Edgar Rene Urrea Urrea	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Hidráulico	Roberto Anderson Jaimes Silva	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en Electromecánico o Eléctrico	Iván Jaramillo Jaramillo	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista en Geotecnia	José Armando Ruiz Angarita	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Aeroportuario o Aeropistas	Javier Augusto Moscoso	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Especialista Profesional en costos y presupuestos	Henry Alexander Urrea Urrea	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Ingeniero Apoyo	Erika Johanna Caro Rojas	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Ingeniero Apoyo	Andrés Mauricio Urrea Rivera	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Inspector SST	Yarelis campo Villero	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Cadenero 1 (1)	José Aurelio Díaz Velásquez	Aprobado	202432185245113 (02/04/2024)
Cadenero 2	Juan Camilo Ospina Chávez	Aprobado	2024262020004866 (26/02/2024)
Auxiliar servicios generales de interventoría	Leonela Velásquez Cuadrado	No requiere aprobación	N/A
Profesional social	Amarylis Isabel Bojato Reales	Aprobado	2024262020006830. (15/05/24)
Cadenero 2 (2)	Victor Salgado Morillo	Aprobado	2024262020006830. (15/05/24)
Residente Ambiental	Hernán Guillermo Lamadríd Ariza	Aprobado	2024262020019900. (21/06/24)
Inspector SST	Jairo Luis Narváez Hernández	Aprobado	2024262020019900. (21/06/24)

FORMATO					
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 10
3	AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024		\$ 1.408.084.822,00		Pagada
4	SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024		\$ 1.472.170.594,00		Pagada
5	OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024		\$ 1.597.544.387,00		Pagada
6	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024		\$ 3.601.397.645,00		Pagada
7	DICIEMBRE -ENERO 2025		\$ 2.261.245.301,00		Pagada
8	ENERO -FEBRERO 2025		\$ 2.597.408.192,00		Pagada
9	FEBRERO - MARZO 2025		\$ 5.246.238.139,00		Pagada
10	MARZO - ABRIL 2025		\$ 4.115.676.723,00		Pagada
11	ABRIL - MAYO 2025		\$ 1.954.052.623,00		Pagada
12	MAYO-JUNIO 2025		\$ 3.092.569.629,00		Pagada
13	JUNIO - JULIO 2025		\$ 5.241.099.669,00		Pagada
14	JULIO - AGOSTO 2025		\$ 7.594.708.580,00		Pagada
15	15 AGOSTO - 15 SEPTIEMBRE 2025		\$ 6.575.139.155,00		Pagada
16	16 SEPTIEMBRE - 15 OCTUBRE 2025		\$ 4.056.374.129,00		Pagada
17	16 OCTUBRE - 15 DICIEMBRE 2025		\$ 18.126.768.361,00		Pagada
Total Acumulado			\$ 70.028.936.152,00		
Valor Total Contrato Obra			\$ 123.318.228.742,00		
% Avance facturado Acumulado			56,79%		
NOTA: A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las actas N°1 a la N°17.					
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA					
Acta Parcial de interventoría No.	Período		Costo Total		Estado
1	22 de enero al 22 de mayo del 2024		\$ 344.804.149,00		Pagada
2	23 de mayo al 22 de diciembre 2024		\$ 1.855.765.433,00		Pagada
3	23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025		\$ 250.453.450,00		Pagada
4	23 de febrero al 22 de marzo de 2025		\$ 256.759.983,00		Pagada
5	23 de marzo al 22 de abril de 2025		\$ 301.015.596,00		Pagada
6	23 de abril al 22 de mayo de 2025		\$ 182.608.248,00		Pagada
7	23 de mayo al 17 de julio de 2025		\$ 595.382.190,00		Pagada
8	17 de julio al 22 de agosto de 2025		\$ 471.666.995,00		Pagada
9	22 agosto al 22 de septiembre 2025		\$ 447.174.341,00		Pagada
10	23 septiembre al 22 de octubre 2025		\$ 303.669.267,00		Pagada
11	23 octubre al 15 diciembre 2025		\$ 1.315.080.831,00		Pagada
Total Acumulado			\$ 6.324.380.483,00		
Valor Total Contrato interventoría			\$ 9.946.006.472,00		
% Avance facturado Acumulado			63,59%		
NOTA: A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las actas N°1 a la N°11.					
OBSERVACIONES			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
• Anexo cuadro de correspondencia enviada. • Anexo cuadro de correspondencia recibida. • Anexo Actas de comité de obra • Anexo Registro fotográfico. • Anexo Avance en Project. • Anexo Presentacion y video semanal			 Firmado digitalmente por WILSON GIOVANNI URREA URREA Fecha: 2025.12.30 17:21:15 +05'00'		
			ING: WILSON GIOVANI URREA URREA		