



INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 8

Componente Obras Civiles - Lote 1

Contrato n.º 2025-2769


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo 1 al 30 de noviembre de 2025

Bogotá D.C. – diciembre de 2025

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 2 de 77

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	Andrés García Avendaño	Revisó:	Andrés García Avendaño	Aprobó:	Valentín Barajas Santos
Fecha:	09/12/2025	Fecha:	09/12/2025	Fecha:	09/12/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
1.0	05/12/2025	Versión Inicial	V0
2.0	09/12/2025	Atención Observaciones	V1
3.0			

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORIA n.º 8 - Componente Obras Civiles - Lote 1 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 30 de noviembre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	09 de diciembre de 2025		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.º 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Versión	Versión 2.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 3 de 77

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.....	9
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	10
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	11
3.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO	11
3.1.1. Componente de obra	11
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos	17
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría	42
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito	42
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado	43
3.1.6. Controles de calidad	49
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista.....	49
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría	49
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.....	49
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista	53
3.1.11. Relación de productos no conformes	53
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones.....	53
3.1.12.1. Recomendaciones.....	53
3.1.12.2. Observaciones.....	53
3.1.12.3. Conclusiones	53
3.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.....	53
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos.....	53
3.2.2. Informes presentados por el Contratista	54
3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista	55
3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada y % de participación de mujeres dentro del contrato	55
3.2.3.2. Personal	57
3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos.....	60
3.2.3.4. Transporte	61
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional.....	61

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 4 de 77

3.2.4.1.	Vinculación de personas en condición de discapacidad	62
3.2.4.2.	Puntaje de industria nacional:.....	62
3.2.4.3.	Factor de calidad	63
3.2.4.4.	Emprendimientos y empresas de mujeres	63
3.2.4.5.	MIPYME	64
3.3.	SEGUIMIENTO FINANCIERO	65
3.3.1.	Estado y avance presupuestal del contrato.....	65
3.3.2.	Programación del Plan Anual de Caja (PAC).....	65
3.3.3.	Cantidades y valores ejecutados por componente	66
3.3.4.	Balance financiero del contrato	69
3.3.5.	Acta de recibo parcial del último periodo facturado	70
3.4.	SEGUIMIENTO JURÍDICO	70
3.4.1.	Resumen de garantías del contrato.	71
3.4.2.	Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal	72
3.5.	RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE INTERVENTORÍA	72
3.6.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA RELACIONADAS CON EL CONTRATISTA	73
3.6.1.	Correspondencia recibida mediante oficio	73
3.6.2.	Correspondencia enviada mediante oficio	74
3.6.3.	Correspondencia enviada y recibida mediante correo electrónico	75
4.	ANEXOS	76
4.1.	Anexo n.º 1. Directorio telefónico del personal profesional del Contratista.....	76
4.2.	Anexo n.º 2. Directorio telefónico del personal profesional de Interventoría.....	76
4.3.	Anexo n.º 3 Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad	77

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 5 de 77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2780	8
Tabla 2. Relación estado de obras	10
Tabla 3. Relación formatos seguimiento Interventoría	12
Tabla 4. Relación de órdenes de trabajo realizadas al Contratista en el periodo	13
Tabla 5. Relación de órdenes de trabajo acumuladas al presente periodo	14
Tabla 6. Relación de fabricación de elementos	15
Tabla 7. Seguimiento de avance - EXT 1162 ID 1928 AV. BOYACÁ POR CALLE 152	16
Tabla 8. Seguimiento de avance – EXT 1175 ID 1929 AV. CDAD DE CALI POR CALLE 135A	17
Tabla 9. Seguimiento de avance – EXT 1176 ID 1930 KR 70G X CL 72	18
Tabla 10. Seguimiento de avance – EXT 2184 ID 1927 KR 100 X CL 18	19
Tabla 11. Seguimiento de avance – EXT 1007 ID 757 TV 42 X CL 4A	19
Tabla 12. Seguimiento de avance – EXT 3658 ID 1316 AK 50X CL 2C	20
Tabla 13. Seguimiento de avance –EXT 3664 ID 767 AK 50 X AC 8 S	21
Tabla 14. Seguimiento de avance – EXT 2950 ID 742 AK 50 X CL 4F	22
Tabla 15. Seguimiento de avance – EXT 2911 ID 736 AK 50 X CL 5A	23
Tabla 16. Seguimiento de avance – EXT 3660 ID 759 AK 50 X CL 1G	24
Tabla 17. Seguimiento de avance – EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 S	25
Tabla 18. Seguimiento de avance – AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760	26
Tabla 19. Seguimiento de avance – KR 56 x CL 3 EXT 3410 ID 772	27
Tabla 20. Seguimiento de avance – AV CALI x CL 23 EXT 2843 ID 384	27
Tabla 21. Seguimiento de avance – AK 24 x CL 66 EXT 1151 ID 384	28
Tabla 22. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 66 EXT 1101 ID 1172	29
Tabla 23. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 67 EXT 1002 ID 213	30
Tabla 24. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 69 EXT 1002 ID 203	30
Tabla 25. Seguimiento de avance – AK 13 x CL 50 EXT 2056 ID 274	31
Tabla 26. Seguimiento de avance – AK 13 x CL 67 EXT 1160 ID 235	32
Tabla 27. Seguimiento de avance – AK 19 x CL 45 EXT 2137 ID 407	33
Tabla 28. Seguimiento de avance – AK 37 x CL 24 EXT 2813 ID 607	34
Tabla 29. Solicitudes al Contratista mes de noviembre 2025 para mantenimientos de obras civiles al sistema de semaforización	35
Tabla 30. Solicitudes pendientes de meses anteriores de obras civiles al sistema de semaforización	35
Tabla 31. Resumen trabajos mantenimientos correctivos del mes	39
Tabla 32. Resumen de siniestralidad acumulado al presente periodo	39
Tabla 33. Estado y vigencia PMT General. - Contrato 2025-2780	40
Tabla 34. Relación de PMT Típicos solicitados y aprobados en noviembre - Contrato 2025-2780	40
Tabla 35. Registro Fotográfico Intersección Nueva AV BOYACÁ POR CALLE 152	42
Tabla 36. Registro Fotográfico Intersección Nueva Tv 42 X CL 4A	43
Tabla 37. Registro fotográfico AK 50 X CL 4F EXT 2950 ID 742	44
Tabla 38. Registro fotográfico complemento AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760	45
Tabla 39. Registro fotográfico complemento AV CALI POR CALLE 135	46

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 6 de 77

Tabla 40. Registro fotográfico complemento AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760	47
Tabla 41. Certificados de calidad proveedores	48
Tabla 42. Análisis ensayos de laboratorio tomados en obra	48
Tabla 43. Relación de personal aprobado durante el periodo	52
Tabla 44. Informes de obra presentados por el Contratista	53
Tabla 45. Relación personal del marco de obra no calificada	54
Tabla 46. Personal mano de obra no calificada	56
Tabla 47. Personal aprobado	56
Tabla 48. Maquinaria	58
Tabla 49. Herramientas y equipos	59
Tabla 50. Transportes presentados por el Contratista	59
Tabla 51. Puntaje de Industria Nacional	60
Tabla 52. Puntaje de Industria Nacional	61
Tabla 53. Calculo % mujeres decreto 634 de 2023	63
Tabla 54. Porcentaje Presupuestal (2025-2780)	63
Tabla 55. Reserva presupuestal del contrato (2025-2780)	64
Tabla 56. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC No 2025-2780	64
Tabla 57. Cantidades Contrato 2025-2780	64
Tabla 58. Balance Financiero Contrato 2025-2780	68
Tabla 59. Resumen financiero	68
Tabla 60. Resumen del estado de garantías del contrato	70
Tabla 61. Relación de actas suscritas durante el periodo	71
Tabla 62. Correspondencia Recibida	71
Tabla 63. Correspondencia Enviada	73
Tabla 64. Relación de correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico	73
Tabla 65. Relación de correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico	74

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 7 de 77

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avances del contrato 2025-2780

16

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 4 OBLIGACIONES CONTRACTUALES
 ANEXO 5 FORMATOS DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
 ANEXO 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
 ANEXO 7 COPIA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
 ANEXO 8 COPIA DE LA BITÁCORA DEL PERIODO
 ANEXO 9 COPIA ACTAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO
 ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO
 ANEXO 11 INVENTARIOS DE MATERIALES Y CERTIFICADOS DE MATERIALES
 ANEXO 12 ORDEN DE TRABAJO
 ANEXO 13 CUENTAS DE COBRO
 ANEXO 14 CONTROL DE LLUVIAS
 ANEXO 15 SOPORTE CANTIDADES DE OBRA
 ANEXO 16 ASPECTOS QUE OTORGAN PUNTAJE
 ANEXO 17 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA VÍA EMAIL
 ANEXO 18 SINIESTROS

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 8 de 77

INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante “SDM”) mediante concurso de méritos abierto n.º SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.º 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la “Interventoría”) con el objeto de “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”, durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 4.1. **INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA** del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

“Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada.”

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el periodo del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n.º 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 1, al proponente CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2780 cuyo objeto es: “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”, en el Lote n.º 1 Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. Zona Norte.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 9 de 77

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2780

Número de contrato	2025-2780		
Clase de contrato	Contrato de obra pública		
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"		
Contratista	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		
Identificación	901.933.921-0		
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.		
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 5.141.951.324)		
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025		
Fecha de legalización	26 de marzo de 2025		
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025		
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026		
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	CD 106 del 02 de enero del 2025. Por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$38.800.000.000) M/CTE.		
Certificado de Registro Presupuestal	RP 2448 del 21 de abril de 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 5.141.951.324).		
Rubro:	O232020200888759		
Pólizas	Póliza de cumplimiento n.º 400063638 Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual (RCD) n.º 40063639		
Fecha de aprobación pólizas iniciales:	Suscripción del contrato	RCE	28/04/2025
		Cumplimiento	28/04/2025
	Actualización según acta de inicio	RCE	18/09/2025
		Cumplimiento	18/09/2025
Compañía Aseguradora	Nacional de Seguros		
Proceso de selección	SDM-LP-001-2025		

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 10 de 77

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría al Contrato de Obra 2025-2780, correspondiente al Contratista Consorcio Belzcon Movilidad responsable de las obras civiles del Lote 1 – Zona Norte.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n.º **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2780 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semaforización de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación, señalización
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n.º 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realizará seguimiento y control técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 11 de 77

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

3.1.1. Componente de obra

A continuación, se relaciona las obras en ejecución al 30 de noviembre de 2025.

Tabla 2. Relación estado de obras

Tipo	Ext	ID	Dirección	Avance	Fecha inicio real obra	Fecha terminación según cronograma aprobado	Retraso parcial (días)	Observaciones
Intersección nueva	1162	1928	Av. Boyacá por calle 152	100%	23/07/2025	03/09/2025	33	Las actividades en la intersección finalizaron el 21 de noviembre de 2025
Intersección nueva	1175	1929	Av. Ciudad de Cali (AK 104) por Cl 135A	100%	20/08/2025	3/10/2025	51	Las actividades en la intersección finalizaron el 27 de noviembre de 2025
Intersección nueva	1176	1930	KR 70G Y 70F X CL 72	10%	27/10/2025	12/12/2025	36	Se presenta un atraso parcial en los procesos de trámite de PMT
Intersección nueva	2184	1927	KR 100 X CL 18	8%	15/09/2025	15/01/2025	76	En proceso de trámite de PMT
Intersección nueva	2185	1942	TV 42 x CL 4A	48%	02/10/2025	10/12/2025	35	Para el periodo del presente informe el Contratista avanzó con la construcción de cajas de paso e instalación de ductería, excavación y rellenos.
Complemento	3658	1316	AK 50 X CL 2C	91%	24/07/2025	20/08/2025	107	Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la instalación de bolardos, limpieza y entrega del frente.
Complemento	3664	767	AK 50 X AC 8 S	91%	31/07/2025	13/08/2025	109	Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la instalación de bolardos, limpieza y entrega del frente.
Complemento	2950	742	AK 50 X CL 4F	91%	22/08/2025	15/09/2025	76	Al corte del presente informe, el Contratista inició labores correspondientes a la fundida de andenes y bases, así como a la instalación de adoquines y loseta podotáctil.
Complemento	2911	736	AK 50 X CL 5A	93%	11/08/2025	20/09/2025	71	Entre las actividades pendientes se encuentran la instalación de bolardos, el desmontaje y la entrega del frente de obra.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 12 de 77

Tipo	Ext	ID	Dirección	Avance	Fecha inicio real obra	Fecha terminación según cronograma aprobado	Retraso parcial (días)	Observaciones
Complemento	3660	759	AK 50 X CL 1G	91%	08/08/2025	1/09/2025	92	Al corte del presente informe, el Contratista se encuentra ejecutando actividades de instalación de loseta podotáctil, instalación de bolardos, desmontaje y labores de limpieza.
Complemento	3659	770	AK 50 X DG 16 S	91%	14/07/2025	01/09/2025	92	Se presenta un retraso en el frente de obra, quedando pendientes las actividades de instalación de adoquines y losetas, desmonte de cerramientos, limpieza y entrega del frente.
Intersección provisional	2182	1924	AK 50 x AC 3	100%	13/08/2025	12/09/2025	0	Finalizado
Intersección provisional	2150	1923	AK 50 x AC 3 x TV 42	100%	13/08/2025	12/09/2025	0	Finalizado
Complemento	2813	607	KR 37 x AC 24	0%	29/09/2025	27/11/2025	11	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	2056	274	KR 13 x CL 50	0%	15/09/2025	30/11/2025	43	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	1564	760	KR 101 x AC 72	11%	25/08/2025	09/10/2025	69	El Contratista inició cerramiento de la intersección e implementación de PMT, inició construcción de cajas de paso, excavaciones.
Complemento	1002	203	AK 11 x CL 69	1%	06/10/2025	05/11/2025	26	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	1002	213	AK 11 x CL 67	1%	06/10/2025	05/11/2025	26	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	1160	235	KR 13 x CL 67	0%	13/10/2025	10/11/2025	32	No se ejecutará debido a que se encuentra en proyecto Metro
Complemento	1001	1172	AK 11 x CL 66	0%	08/09/2025	27/10/2025	54	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 13 de 77

Tipo	Ext	ID	Dirección	Avance	Fecha inicio real obra	Fecha terminación según cronograma aprobado	Retraso parcial (días)	Observaciones
								iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	3410	772	KR 56 x AC 3	26%	01/09/2025	1/10/2025	69	El Contratista inició cerramiento de la intersección e implementación de PMT
Complemento	2137	407	KR 19 x AC 45	0%	22/09/2025	21/11/2025	53	Se recibió aprobación del IDPC el 16 de octubre de 2025. No se han iniciado labores de ejecución de obra.
Complemento	1151	384	AK 24 x CL 66	0%	22/09/2025	23/10/2025	54	A corte del presente informe no se tiene reporte de inicio de obra.
Complemento	2843	384	AV CALI x CL 23	95%	01/09/2025	10/10/2025	51	El Contratista inició cerramiento de la intersección e implementación de PMT
Complemento	2912	708	TV 42 x AC 6	1%	11/11/2025	25/11/2025	5	
Complemento	1078	1692	KR 9 x CL 127	0%				
Complemento	2735	447	TV 21 x DG 45 C x CL 45C BIS	0%				
Complemento	1557	1467	KR 106 x CL 132	55%	22/11/2025	05/12/2025	0	
Complemento	2055	267	KR 13 x AC 53	0%	28/11/2025	12/12/2025	0	
Complemento	2057	286	KR 13 x CL 47	0%	26/11/2025	10/12/2025	0	
Complemento	2057	291	KR 13 x CL 48	0%	06/12/2025	20/12/2025	0	
Complemento	2961	1167	KR 121 x CL 64	0%	13/12/2025	27/12/25	0	
Complemento	2918	857	KR 103 A x CL 17	0%	11/12/2025	23/12/2025	0	
Complemento	2152	424	AK 24 x CL 63	0%	22/12/2025	07/01/2026	0	
Complemento	2749	354	KR 19 A x CL 63	0%	29/12/2025	10/01/2026	0	
Complemento	2132	318	KR 17 x AC 63	0%	21/12/2025	08/01/2026	0	
Complemento	2132	298	KR 16 x CL 63	0%	08/01/2026	21/01/2026	0	
Complemento	2762	404	KR 16 x AC 32	0%	13/01/2026	24/01/2026	0	
Complemento	2762	432	KR 17 x AC 32	0%	09/01/2026	23/01/2026	0	
Complemento	1359	589	KR 68H x AC 72	0%	22/01/2026	04/02/2026	0	

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 14 de 77

Tipo	Ext	ID	Dirección	Avance	Fecha inicio real obra	Fecha terminación según cronograma aprobado	Retraso parcial (días)	Observaciones
Complemento	1372	670	KR 77 A x AC 72	0%	26/01/2026	10/02/2026	0	
Complemento	1029	282	KR 19 X CL 69	0%	24/01/2026	06/02/2026	0	
Complemento	1029	297	KR 20 x CL 69	0%	05/02/2026	18/02/2026	0	
Complemento	1194	177	KR 158 x CL 77	0%	11/02/2026	24/02/2026	0	
Complemento	1877	1133	AK 58 X CL 170	0%	07/02/2026	20/02/2026	0	
Complemento	1877	183	KR 62 x CL 169B	0%	19/02/2026	28/02/2026	0	
Complemento	1877	167	KR 158 x CL 169B	0%	19/02/2026	28/02/2026	0	

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 8 se encuentra copia de las bitácoras de obra de las intersecciones nuevas y complementos en ejecución.

Los formatos de seguimiento de actividades de obra que la Interventoría realiza a las intersecciones en ejecución se encuentran debidamente diligenciados en el anexo 5 Formatos de Seguimiento Interventoría.

Tabla 3. Relación formatos seguimiento Interventoría

TIPO FORMATO	n.º EXTERNO O PREFACTIBILIDAD	ID	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA FORMATO
Seguimiento actividades de obra	1302	79	AK 19 X CL 134	USAQUEN	01/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 10/11/2025 11/11/2025 12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 18/11/2025
Seguimiento actividades de obra	1564	760	AK 101 X CL 72	ENGATIVA	01/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 10/11/2025 11/11/2025 12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 18/11/2025
Seguimiento actividades de obra	2185	1942	TV 42 X CL 4A	PUENTE ARANDA	Desde 04/11/2025 Hasta 29/11/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 15 de 77

TIPO FORMATO	n.º EXTERNO O PREFACTIBILIDAD	ID	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA FORMATO
Seguimiento actividades de obra	1175	1929	AV. CIUDAD DE CALI (AK 104) X CL 135A	SUBA	20/11/2025
Seguimiento actividades de obra	2950	742	AK 50 X CL 4F	PUENTE ARANDA	Desde 04/11/2025 Hasta 29/11/2025
Seguimiento actividades de obra	3664	767	AK 50 X AC 8S	PUENTE ARANDA	Desde 12/11/2025 Hasta 18/11/2025
Seguimiento actividades de obra	3410	772	KR 56 X AC 3	PUENTE ARANDA	11/11/2025 12/11/2025
Seguimiento actividades de obra	2843	797	AV CALI X CL 23	FONTIBÓN	Desde 01/11/2025 Hasta 10/11/2025

Fuente: Elaboración propia

Nota: Es de aclarar que las memorias de cálculo se encuentran en el Anexo 15 Soportes cantidades de obra

Se realizó seguimiento en obra a las lluvias presentadas en el mes, en el anexo 14 control de lluvias correspondiente al presente periodo, de las intersecciones en ejecución.

GESTIÓN ANTE EL INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL

El 22 de octubre de 2025 según comunicación BEL-SDM-ADM-202-25 con radicado 202561203877852 se remitió permiso de intervención de espacio público emitido por el IDPC para 22 intersecciones.

A continuación, se relacionan las órdenes de trabajo realizadas en el periodo con corte al 31 de noviembre de 2025:

Tabla 4. Relación de órdenes de trabajo realizadas al Contratista en el periodo

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
23	18/11/2025				100 (75 antivandálicas y 25 normales)

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Las órdenes de trabajo correspondientes al periodo se encuentran en el Anexo 12 Órdenes de Trabajo.

A la fecha se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo del contrato:

Tabla 5. Relación de órdenes de trabajo acumuladas al presente periodo

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	
					GICE	Tapas
1	21/05/2025					100

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 16 de 77

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	
					GICE	Tapas
2	21/05/2025				4	
1ª	08/06/2025	5	33			
3	16/06/2025			5		
3ª	1/07/2025		15			
4	8/07/2025			4		
5	12/07/2025			1		
6	15/07/2025			3		
7	15/07/2025			1		
8	17/07/2025			2		
9	17/07/2025					100
10	24/07/2025			7		
11	27/07/2025			1		
12	30/07/2025				5	
13	08/08/2025			1		
14	08/08/2025			1		
15	15/08/2025					100
16	15/08/2025			3		
17	25/08/2025	1				
18	27/08/2025			2		
20	22/09/2025					100
21	10/10/2025			1		
22	13/10/2025			1		
23	18/11/2025			0		100
Totales		5*	40**	35	9	500

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota*. La Transversal 42 con Calle 4A, se incluye y prioriza como respuesta a la articulación de dicha intersección con los proyectos estratégicos de infraestructura para bicicletas a cargo de la SDM. La intersección NQS con Calle 33 (ID P 2148) se encuentra suspendida temporalmente, en espera de evaluación presupuestal y priorización.

Nota **. Se aclara que en la orden 2A se remitieron para adecuación 33 complementos y posteriormente mediante comunicado CMC-CBM-038-25 radicado Orfeo 202561202397262 se actualizó el listado de complementos del contrato el cual contempló el retiro de 8 complementos, de acuerdo con el comunicado de la SDM SEMA 20253220810814.

La Tabla 6 muestra el resumen de elementos fabricados por el Contratista relacionándolos con los comprobantes de ingreso, orden de trabajo y facturación:

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 17 de 77

Tabla 6. Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n.º	Elementos	Fecha	Orden de trabajo	Factura No	Fecha de factura	Ubicación
1939	50 tapas para cajas de paso	08/07/2025	1	FE1	03/07/2025	Se entregó a almacén SDM
	50 tapas antivandálicas para cajas de paso					Se entrega a almacén SDM
1988	50 tapas para cajas de paso	12/09/2025	9	FE6	27/08/2025	Se entregó a almacén SDM
	50 tapas antivandálicas para cajas de paso					Se entrega a almacén SDM
2015	4 Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	31/10/2025	2	FE10	20/10/2025	Se entrega a almacén SDM
2043	2 Suministro e instalación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.		12	FE 17	En proceso	Se entrega a almacén SDM
2048	100 Tapas Antivandálicas		15	FE13	21/11/2025	En proceso

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital


El comprobante de ingreso (acta de revisión, acta de recibo a satisfacción y factura), se encuentran en el Anexo 13 Cuentas de cobro, comprobantes de ingreso.

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

A la fecha se reporta un avance acumulado en tiempo del contrato de 70,59% correspondiente

a 216 días de los 306 programados contractualmente.

A la fecha del presente informe se reporta un presupuesto ejecutado acumulado del 37,19% correspondiente a \$1.912.371.191 de los \$5.141.951.324 del valor final del contrato. A la fecha se reporta un avance financiero (pagado) del 20.27%.



Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se muestra el avance de obra por intersección.

● **Intersecciones Nuevas:**

Tabla 7. Seguimiento de avance - EXT 1162 ID 1928 AV. BOYACÁ POR CALLE 152

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite de PMT	100%	24/07/2025	20/07/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	26/07/2025	26/07/2025	0
Localización verificación y replanteo	100%	28/07/2025	28/07/2025	0
Apiques	100%	28/07/2025	30/07/2025	0
Demoliciones de placa o andenes	100%	1/08/2025	4/10/2025	0

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 19 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Excavaciones	100%	13/08/2025	4/10/2025	0
Perforación horizontal	100%	9/08/2025	28/07/2025	0
Construcción de cajas de paso	100%	14/08/2025	17/10/2025	0
Construcción de canalizaciones Semaforicas	100%	16/08/2025	16/10/2025	0
Construcción de bases para postes	100%	21/08/2025	9/10/2025	0
Construcción de andenes y/o separadores	100%	28/08/2025	9/10/2025	0
Suministro e instalación AUCE	100%	29/08/2025	21/11/2025	0
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	100%	1/09/2025	21/11/2025	0
Ensayos de laboratorio	100%	3/09/2025	21/11/2025	0
Promedio ejecución	100%			

Fecha inicio pactada según cronograma	05/05/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	03/09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	33 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	109 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 8. Seguimiento de avance – EXT 1175 ID 1929 AV. CDAD DE CALI POR CALLE 135A

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite de PMT	100%	22/08/2025	22/08/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	26/08/2025	26/08/2025	0
Localización verificación y replanteo	100%	28/08/2025	28/08/2025	0
Apiques	100%	28/08/2025	28/08/2025	0
Demoliciones de placa o andenes	100%	2/09/2025	17/10/2025	0
Excavaciones	100%	13/09/2025	20/10/2025	0
Perforación horizontal	100%	12/09/2025	1/10/2025	0
Construcción de cajas de paso	100%	15/09/2025	24/10/2025	0
Construcción de canalizaciones Semaforicas	100%	19/09/2025	24/10/2025	0
Construcción de bases para postes	100%	22/09/2025	17/10/2025	0
Construcción de andenes y/o separadores	100%	29/09/2025	23/10/2025	0
Suministro e instalación AUCE	100%	30/09/2025	21/11/2025	0
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	100%	3/10/2025	21/11/2025	0
Ensayos de laboratorio	100%	6/10/2025	22/10/2025	0

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 20 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Promedio ejecución	100%			

Fecha inicio pactada según cronograma	05/05/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	06/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	51 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	90 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 9. Seguimiento de avance – EXT 1176 ID 1930 KR 70G X CL 72

EXT 1176 ID 1930 KR 70G X CL 72					
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	%PROGRAMADO 27/11/2025	% EJECUTADO 27/11/2025	% ATRASO
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO (IDU)	5/05/2025	14/07/2025	100%	100%	0%
PMT'S	15/08/2025	25/10/2025	100%	100%	0%
Fabricación, verificación y aprobación de AUCE	25/10/2025	25/10/2025	100%	0%	100%
Estudio y trazado de redes existentes	27/10/2025	30/11/2025	100%	0%	100%
Localización, verificación y replanteo.	1/11/2025	4/11/2025	100%	0%	100%
Apiques	4/11/2025	4/11/2025	100%	0%	100%
Implementación del plan de manejo de tráfico	5/11/2025	12/12/2025	58%	0%	58%
Demoliciones de placa o andenes	7/11/2025	8/11/2025	100%	0%	100%
Corte de asfalto (si aplica)	10/11/2025	12/11/2025	100%	0%	100%
Excavaciones para bases	12/11/2025	13/11/2025	100%	0%	100%
Excavaciones para cajas	15/11/2025	19/11/2025	100%	0%	100%
Excavaciones para canalizaciones	20/11/2025	20/11/2025	100%	0%	100%
Perforación horizontal y apiques o excavación	12/11/2025	21/11/2025	100%	0%	100%
Construcción de cajas de paso	20/11/2025	22/11/2025	100%	0%	100%
Construcción de canalizaciones semafóricas	24/11/2025	26/11/2025	100%	0%	100%
Construcción de bases para postes	27/11/2025	29/11/2025	0%	0%	0%
Construcción de andenes y/o separadores	1/12/2025	6/12/2025	0%	0%	0%
Suministro e instalación AUCE	9/12/2025	9/12/2025	0%	0%	0%
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	10/12/2025	10/12/2025	0%	0%	0%
Ensayos de laboratorio	7/11/2025	12/12/2025	0%	0%	0%
TOTAL			73%	10%	63%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 10. Seguimiento de avance – EXT 2184 ID 1927 KR 100 X CL 18

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 21 de 77

EXT 2184 ID 1927 KR 100 X CL 18					
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO
			27/11/2025	27/11/2025	
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO (IDU)	3/06/2025	15/10/2025	100%	100%	0%
PMT'S	15/09/2025	28/11/2025	97%	50%	47%
Fabricación, verificación y aprobación de AUCE	25/10/2025	24/12/2025	54%	0%	54%
Estudio y trazado de redes existentes	16/01/2026	20/01/2026	0%	0%	0%
Localización, verificación y replanteo.	21/01/2026	21/01/2026	0%	0%	0%
Apiques	22/01/2026	30/01/2026	0%	0%	0%
Implementación del plan de manejo de tráfico	9/12/2025	15/01/2026	0%	0%	0%
Demoliciones de placa o andenes	11/12/2025	13/12/2025	0%	0%	0%
Corte de asfalto (si aplica)	15/12/2025	16/12/2025	0%	0%	0%
Excavaciones para bases	16/12/2025	18/12/2025	0%	0%	0%
Excavaciones para cajas	19/12/2025	23/12/2025	0%	0%	0%
Excavaciones para canalizaciones	24/12/2025	24/12/2025	0%	0%	0%
Perforación horizontal y apiques o excavación	16/12/2025	24/12/2025	0%	0%	0%
Construcción de cajas de paso	24/12/2025	26/12/2025	0%	0%	0%
Construcción de canalizaciones semafóricas	27/12/2025	30/12/2025	0%	0%	0%
Construcción de bases para postes	31/12/2025	3/01/2026	0%	0%	0%
Construcción de andenes y/o separadores	5/01/2026	9/01/2026	0%	0%	0%
Suministro e instalación AUCE	27/12/2025	27/12/2025	0%	0%	0%
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	13/01/2026	13/01/2026	0%	0%	0%
Ensayos de laboratorio	23/12/2025	15/01/2026	0%	0%	0%
TOTAL			13%	8%	5%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 11. Seguimiento de avance – EXT 1007 ID 757 TV 42 X CL 4A

EXT 1007 ID 757 TV 42 X CL 4A					
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO
			27/11/2025	27/11/2025	
Trámite PMT	2/10/2025	20/10/2025	100%	100%	0%
Aprobación de PMT	20/10/2025	20/10/2025	100%	100%	0%
Instalación de cerramientos	21/10/2025	25/10/2025	100%	100%	0%
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	21/10/2025	25/10/2025	100%	60%	40%
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	4/11/2025	15/11/2025	100%	45%	55%
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	7/11/2025	29/11/2025	87%	50%	37%
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	8/11/2025	29/11/2025	86%	40%	46%
Construcción de cajas de paso	10/11/2025	3/12/2025	71%	30%	41%
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	10/11/2025	3/12/2025	71%	40%	31%
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	13/11/2025	5/12/2025	61%	30%	31%
fundida de andenes en concreto y bases	24/11/2025	6/12/2025	23%	40%	-17%
instalación de adoquines y losetas podotáctil	24/11/2025	6/12/2025	23%	40%	-17%
instalación de bolardos	9/12/2025	9/12/2025	0%	0%	0%

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 22 de 77

Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	10/12/2025	10/12/2025	0%	0%	0%
TOTAL			66%	48%	18%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

- **Complementos:**

Tabla 12. Seguimiento de avance – EXT 3658 ID 1316 AK 50X CL 2C

EXT 3658 ID 1316 AK 50X CL 2C				
Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	100%	24/07/2025	25/07/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	6/08/2025	28/07/2025	0
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	100%	6/08/2025	31/07/2025	0
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	100%	4/08/2025	30/07/2025	0
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	100%	12/08/2025	4/08/2025	0
Construcción de cajas de paso	100%	9/08/2025	1/08/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	12/08/2025	4/08/2025	0
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	100%	12/08/2025	1/08/2025	0
fundida de andenes en concreto y bases	100%	15/08/2025	20/08/2025	0
instalación de adoquines y losetas podotáctil	100%	15/08/2025	4/08/2025	0
instalación de bolardos	0%	19/08/2025		103
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	80%	15/08/2025		107
Promedio ejecución	91%			
Fecha inicio pactada según cronograma		7/07/2025		
Fecha entrega pactada según cronograma		19/08/2025		
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025		107 días		
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra		146 días		

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal y recursos en campo.

Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CMB-092-25 del 26 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203559472, la Interventoría informó un presunto incumplimiento del cronograma V2 presentado por el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad. Con fundamento en las inspecciones efectuadas, la Interventoría constató que varias actividades programadas en

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 23 de 77

el cronograma no cumplieron con su fecha de finalización y continúan pendientes de ejecución. En consecuencia, se solicitó al Contratista rendir respuesta formal a la observación de incumplimiento en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Tabla 13. Seguimiento de avance –EXT 3664 ID 767 AK 50 X AC 8 S

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	100%	24/07/2025	25/07/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	29/07/2025	2/08/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	31/07/2025	4/08/2025	0
Apiques y excavaciones	100%	6/08/2025	6/08/2025	0
Construcción cajas de paso	100%	6/08/2025	8/08/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	8/08/2025	8/08/2025	0
Relleno y compactación	100%	9/08/2025	8/07/2025	0
fundida de andenes y bases	100%	11/08/2025	11/08/2025	0
instalación de adoquines y losetas piso táctil	100%	12/08/2025	11/08/2025	0
Instalación de bolardos	0%	12/08/2025		146
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	80%	13/08/2025		109
Promedio ejecución	91%			

Fecha inicio pactada según cronograma	07/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	13/08/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	109 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	146 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal operativo y recursos en campo.

Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CMB-097-25 del 27 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203564572, la Interventoría notificó un presunto incumplimiento del cronograma V2 presentado por el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, correspondiente al frente de obra ubicado en la AK 50 X CL 8 sur. Con fundamento en las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría constató que varias actividades programadas en el cronograma no cumplieron con su fecha de finalización y continúan pendientes de ejecución, afectando el avance

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 24 de 77

físico del frente. En consecuencia, se solicitó al Contratista rendir respuesta formal a la observación de incumplimiento en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Tabla 14. Seguimiento de avance – EXT 2950 ID 742 AK 50 X CL 4F

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	100%	28/08/2025	28/08/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	2/09/2025	25/08/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	4/09/2025	26/08/2025	0
Excavaciones	100%	04/09/2025	4/09/2025	0
Construcción cajas de paso	100%	06/09/2025	5/09/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	09/09/2025	26/11/2025	0
Relleno y compactación	100%	11/09/2025	26/11/2025	0
fundida de andenes y bases	100%	13/09/2025	26/11/2025	47
instalación de adoquines y losetas podo táctil	100%	13/09/2025		78
Instalación de bolardos	49%	15/09/2025		76
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	55%	15/09/2025		76
Promedio ejecución	91%			

Fecha inicio pactada según cronograma	4/08/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	15/09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	76 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	118 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal operativo y recursos en campo.

Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CMB-098-25 del 27 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203564592, la Interventoría notificó un presunto incumplimiento del cronograma V2 presentado por el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, correspondiente al frente de obra ubicado en la AK 50 X CL 4F. Con fundamento en las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría constató que varias actividades programadas en el cronograma no cumplieron con su fecha de finalización y continúan pendientes de ejecución, afectando el avance

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 25 de 77

físico del frente. En consecuencia, se solicitó al Contratista rendir respuesta formal a la observación de incumplimiento en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Tabla 15. Seguimiento de avance – EXT 2911 ID 736 AK 50 X CL 5A

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	100%	21/08/2025	20/08/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	2/09/2025	15/08/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	09/09/2025	5/09/2025	0
Apiques y excavaciones	100%	09/09/2025	25/08/2025	0
Construcción cajas de paso	100%	12/09/2025	08/09/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	16/09/2025	05/09/2025	0
Relleno y compactación	100%	17/09/2025	06/09/2025	0
fundida de andenes y bases	100%	19/09/2025	09/09/2025	0
instalación de adoquines y losetas podo táctil	100%	20/09/2025	23/09/2025	0
Instalación de bolardos	70%	20/09/2025		71
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	50%	20/09/2025		71
Promedio ejecución	93%			

Fecha inicio pactada según cronograma	4/08/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	20/09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	71 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	118 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal operativo y recursos en campo.

Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CMB-094-25 del 27 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203564522, la Interventoría notificó un presunto incumplimiento del cronograma V2 presentado por el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, correspondiente al frente de obra ubicado en la AK 50 X CL 5A. Con fundamento en las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría constató que varias actividades programadas en el cronograma no cumplieron con su fecha de finalización y continúan pendientes de ejecución, afectando el avance

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 26 de 77

físico del frente. En consecuencia, se solicitó al Contratista rendir respuesta formal a la observación de incumplimiento en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Tabla 16. Seguimiento de avance – EXT 3660 ID 759 AK 50 X CL 1G

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	08/08/2025	06/08/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	14/08/2025	07//08/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	20/08/2025	1/09/2025	0
Apiques y excavaciones	100%	20/08/2025	1/09/2025	0
Construcción cajas de paso	100%	25/08/2025	01/10/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	26/08/2025	01/10/2025	0
Relleno y compactación	100%	29/08/2025	1/09/2025	0
fundida de andenes y bases	90%	30/08/2025		92
instalación de adoquines y losetas podo táctil	90%	1/09/2025		90
Instalación de bolardos	50%	1/09/2025		90
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	50%	1/09/2025		90
Promedio ejecución	91%			

Fecha inicio pactada según cronograma	14/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	1/09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	92 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	139 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal operativo y recursos en campo. Se solicitó en el comité quincenal del 19 de septiembre de 2025, el aumento de personal en los frentes de obra.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 27 de 77

Tabla 17. Seguimiento de avance – EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 S

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	14/08/2025	07/08/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	21/08/2025	08/08/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	26/08/2025	15/09/2025	0
Excavaciones	100%	26/08/2025	15/09/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	27/08/2025	15/09/2025	0
Relleno y compactación	100%	28/08/2025	15/09/2025	0
fundida de andenes y bases	100%	30/08/2025	15/09/2025	0
instalación de adoquines y losetas podo táctil	80%	30/08/2025		92
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	50%	16/09/2025		75
Promedio ejecución	91%			

Fecha inicio pactada según cronograma	28/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	16 /09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	92 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	125 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota: Se presenta retraso en este frente de obra. Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-071-25 del 8 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203288702, la Interventoría solicitó al Contratista remitir el desglose de cuadrillas asignadas a los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar la disponibilidad de personal operativo y recursos en campo.

Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CMB-095-25 del 27 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203564562, la Interventoría notificó un presunto incumplimiento del cronograma V2 presentado por el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, correspondiente al frente de obra ubicado en la AK 50 X CL 16 sur. Con fundamento en las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría constató que varias actividades programadas en el cronograma no cumplieron con su fecha de finalización y continúan pendientes de ejecución, afectando el avance físico del frente. En consecuencia, se solicitó al Contratista rendir respuesta formal a la observación de incumplimiento en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Por parte del Contratista se presentó plan de choque el 23 de septiembre de 2025 mediante comunicación BEL-SDM-ADM-149-25 con radicado 202561203512802, al respecto la

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 28 de 77

Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CBM-117-25 con n.º radicado ORFEO 202561203795892 del 16 de octubre de 2025.

En el Anexo 6 se encuentra el cronograma presentado el 30 de mayo de 2025 por el Contratista en oficio BEL-SDM-ADM-039-25 radicado Orfeo 202561201869092 y aprobado por la Interventoría el según comunicación SEM-CMC-CBM-019-25 del 11 de junio de 2025 con radicado 202561202007862; por parte de la Interventoría se aprobó la versión No 2 de la programación la cual incluye complementos de fecha 22 de julio de 2025 la cual se aprobó en comité de fecha 30 de julio de 2025. Acorde a requerimiento de inclusión del frente de la Tv 42 con calle 4 se presentó por parte del Contratista la programación versión 3 la cual fue aprobada en acta de reunión el 16 de octubre de 2025.

Tabla 18. Seguimiento de avance – AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	22/09/2025		69
Instalación de cerramientos	0%	03/10/2025		58
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	10/10/2025		51
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	10/10/2025		51
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	11/10/2025		50
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	18/10/2025		43
Construcción de cajas de paso	0%	23/10/2025		38
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	19/10/2025		42
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	25/10/2025		36
fundida de andenes en concreto y bases	0%	26/10/2025		35
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	29/10/2025		32
instalación de bolardos	0%	29/10/2025		32
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	29/10/2025		32
Promedio ejecución	11%			

Fecha inicio pactada según cronograma	01/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	29/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	69 días

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 29 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	90 días			

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 19. Seguimiento de avance – KR 56 x CL 3 EXT 3410 ID 772

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	01/09/2025	24/10/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	02/10/2025	27/10/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	30%	03/10/2025		58
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	06/10/2025		55
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	10/10/2025		51
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	11/10/2025		50
fundida de andenes en concreto y bases	0%	12/10/2025		49
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	12/10/2025		49
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	15/10/2025		46
Promedio ejecución	26%			

Fecha inicio pactada según cronograma	01/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	15/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	69 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	90 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 20. Seguimiento de avance – AV CALI x CL 23 EXT 2843 ID 384

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	22/09/2025	10/10/2025	0
Instalación de cerramientos	100%	01/10/2025	23/09/2025	0
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	100%	02/10/2025	24/09/2025	0
Demolición de pavimento	100%	1/10/2025	4/10/2025	0

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 30 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	100%	23/09/2025	29/09/2025	0
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	100%	26/09/2025	29/09/2025	0
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	100%	27/09/2025	30/09/2025	0
fundida de andenes en concreto y bases	100%	29/09/2025	30/09/2025	0
instalación de adoquines y losetas podotáctil	100%	6/10/2025	9/10/2025	0
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	50%	10/10/2025		51
Promedio ejecución	95%			

Fecha inicio pactada según cronograma	01/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	10/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	51 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	90 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 21. Seguimiento de avance – AK 24 x CL 66 EXT 1151 ID 384

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	100%	07/10/2025		54
Instalación de cerramientos	0%	10/10/2025		51
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	21/10/2025		40
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	26/10/2025		35
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	30/10/2025		31
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	01/11/2025		29
fundida de andenes en concreto y bases	0%	03/11/2025		27
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	05/11/2025		25
instalación de bolardos	0%	06/11/2025		24
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	06/11/2025		24
Promedio ejecución	0%			

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 31 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
-----------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------

Fecha inicio pactada según cronograma	22/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	06/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	54 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	69 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 22. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 66 EXT 1101 ID 1172

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	5%	07/10/2025		54
Instalación de cerramientos	0%	19/10/2025		42
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	25/10/2025		36
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	25/10/2025		36
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	19/10/2025		42
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	30/10/2025		31
Construcción de cajas de paso	0%	01/11/2025		29
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	04/11/2025		26
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	07/11/2025		23
fundida de andenes en concreto y bases	0%	09/11/2025		21
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	09/11/2025		21
instalación de bolardos	0%	11/11/2025		19
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	11/11/2025		19
Promedio ejecución	0%			

Fecha inicio pactada según cronograma	22/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	11/11/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 32 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	54 días			
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	69 días			

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 23. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 67 EXT 1002 ID 213

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	5%	21/10/2025	07/11/2025	0
Instalación de cerramientos	0%	04/11/2025		26
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	04/11/2025		26
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	05/11/2025		25
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	05/11/2025		25
fundida de andenes en concreto y bases	0%	06/11/2025		24
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	07/11/2025		23
Promedio ejecución	1%			

Fecha inicio pactada según cronograma	06/10/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	07/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	26 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	55 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 24. Seguimiento de avance – AK 11 x CL 69 EXT 1002 ID 203

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	100%	21/10/2025	07/11/2025	0
Instalación de cerramientos	0%	04/11/2025		26
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	04/11/2025		26
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	05/11/2025		25

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 33 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	05/11/2025		25
fundida de andenes en concreto y bases	0%	06/11/2025		24
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	0%	07/11/2025		23
Promedio ejecución	1%			

Fecha inicio pactada según cronograma	06/10/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	07/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	26 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	55 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 25. Seguimiento de avance – AK 13 x CL 50 EXT 2056 ID 274

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y trámite PMT	5%	18/10/2025		43
Instalación de cerramientos	0%	13/11/2025		17
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	21/11/2025		9
Demolición de pavimento	0%	21/11/2025		9
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	21/11/2025		9
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	7/11/2025		23
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	21/11/2025		9
Construcción de cajas de paso	0%	20/11/2025		10
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	21/11/2025		9
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	24/11/2025		6
fundida de andenes en concreto y bases	0%	27/11/2025		3
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	29/11/2025		1
instalación de bolardos	0%	30/11/2025		0
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	0%	30/11/2025		0

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD  BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 34 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Promedio ejecución	0%			

Fecha inicio pactada según cronograma	04/10/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	30/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	43 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	57 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 26. Seguimiento de avance – AK 13 x CL 67 EXT 1160 ID 235

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	77%	29/10/2025		32
Instalación de cerramientos	0%	1/11/2025		29
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	4/11/2025		26
Demolición de pavimento	0%	4/11/2025		26
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	6/11/2025		24
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	6/11/2025		24
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	6/11/2025		24
Construcción de cajas de paso	0%	6/11/2025		24
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	7/11/2025		23
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	7/11/2025		23
fundida de andenes en concreto y bases	0%	8/11/2025		22
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	9/11/2025		21
instalación de bolardos	0%	9/11/2025		21
Desmante de cerramientos, limpieza y entrega	0%	10/11/2025		20
Promedio ejecución	0%			

Fecha inicio pactada según cronograma	20/10/2025
--	------------

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 35 de 77

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Fecha entrega pactada según cronograma	10/11/2025			
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	32 días			
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	41 días			

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 27. Seguimiento de avance – AK 19 x CL 45 EXT 2137 ID 407

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	5%	08/10/2025		53
Instalación de cerramientos	0%	14/10/2025		47
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	27/10/2025		34
Demolición de pavimento	0%	1/11/2025		29
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	27/10/2025		34
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	14/10/2025		47
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	5/11/2025		25
Construcción de cajas de paso	0%	8/11/2025		22
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	12/11/2025		18
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	13/11/2025		17
fundida de andenes en concreto y bases	0%	18/11/2025		12
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	19/11/2025		11
instalación de bolardos	0%	21/11/2025		9
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	21/11/2025		9
Promedio ejecución	0%			

Fecha inicio pactada según cronograma	22/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	21/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	53 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	69 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 36 de 77

Tabla 28. Seguimiento de avance – AK 37 x CL 24 EXT 2813 ID 607

Actividad	% ejecución al 30/11/2025	Terminación pactada según cronograma	Terminación real de actividad	Retraso (días)
Formulación y tramite PMT	5%	19/11/2025		11
Instalación de cerramientos	0%	26/11/2025		4
Demolición de andenes en concreto y/o adoquines	0%	29/11/2025		1
Demolición de pavimento	0%	29/11/2025		1
Excavación manual de zanjas, cajas y bases	0%	04/12/2025		-4
Apiques, inspección de redes, excavación y lanzamiento para perforación horizontal	0%	02/12/2025		-2
Instalación de ductería para canalizaciones en zanja	0%	06/12/2025		-6
Construcción de cajas de paso	0%	05/12/2025		-5
Instalación de sardineles, bordillos y/o bajo rampas	0%	09/12/2025		-9
Relleno y compactación en material de excavación o subbase	0%	12/12/2025		-12
fundida de andenes en concreto y bases		14/12/2025		-14
instalación de adoquines y losetas podotáctil	0%	18/12/2025		-18
instalación de bolardos	0%	18/12/2025		-18
Desmonte de cerramientos, limpieza y entrega	0%	18/12/2025		-18
Promedio ejecución	0%			

Fecha inicio pactada según cronograma	31/10/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	18/12/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/11/2025	11 días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra	30 días

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

- **Mantenimientos:**

La Tabla 29 muestra las obras de mantenimientos solicitados en el mes de noviembre de 2025 al Contratista:

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 37 de 77

Tabla 29. Solicitudes al Contratista mes de noviembre 2025 para mantenimientos de obras civiles al sistema de semaforización

OT n.º	EXT	ID	Fecha de solicitud	Dirección	Trabajo	Estado
10	2376	627	25/11/2025	TV 39A BIS x AC 20	Limpieza caja de paso, instalación de marco caja de paso, instalación de caja de paso	Realizado
10	2788	848/853	29/11/025	KR 99 X CL 17	Limpieza de GICE, suministro de caja de paso	Realizado

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se presenta el seguimiento a solicitudes de los meses anteriores:

Tabla 30. Solicitudes pendientes de meses anteriores de obras civiles al sistema de semaforización

ORDEN DE TRABAJO	EXTERNO	ID	FECHA SOLICITUD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	2378	608	16/06/2025	AK 36 X AC 20	Demolición cinta en concreto Limpieza de caja Instalación de marco caja sencilla con fundida de cinta Instalación de tapa sencilla antivandálica Limpieza de la AUCE	1/07/2025	Finalizado y Recibido
3	2912	708	16/06/2025	TV 42 AC 6	Reparar de Caja de paso deteriorada	Se encontró caja de paso en buenas condiciones	NA
4	1119	113	2/07/2025	AK 11 X AC 85	Se encontró daño en el cable de la cámara Narrow del flujo (4A), se realiza seguimiento al cableado y no es posible realizar correctivo por obstrucción en la tubería, es necesario correctivo por obra civil.	16/09/2025	Finalizado y Recibido
4	1199	106	2/07/2025	KR 9 X AC 82	Normalización de Caja de paso	22/07/2025	Finalizado y Recibido
5	2380	642	12/07/2025	AK 40 X AC 20	Reparación y reposición de marco y tapas caja semaforización	14/07/2025	Finalizado y Recibido
7	3410	779	15/07/2025	KR 60 CL 2C AC 3	Reparación franja ajuste marco caja semaforización	23/07/2025	Finalizado y Recibido
8	1199	106	18/07/2025	KR 9 AC 82	Reparación tapa cajas semáforos	22/07/2025	Finalizado y Recibido
10	2808	1721	2/07/2025	AC 63 X KR 90 TV 63	Se instala (1) tapa provisional, una sobre otra, hasta que llegue contrato de obras civiles y puedan fabricar tapas antivandálicas	24/07/2025	Finalizado y Recibido
10	1230	12	2/07/2025	AK 7 X CL 121	- Revisión de cámaras de semaforización y limpieza	24/07/2025	Finalizado y Recibido

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 38 de 77

ORDEN DE TRABAJO	EXTERNO	ID	FECHA SOLICITUD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	2133	335	8/08/2025	KR 16 X AC 57	Instalación de marco, Confinamiento en concreto, Cinta para caja de paso	8/08/2025	Finalizado y Recibido
16	1492	127	15/08/2025	KR 55 X CL 170	Construcción Base Caja Para Traslado De Auce Sobre El Separador Costado Sur De La Calle 170	16/09/2025	Pendiente Ejecución
3	1169	17	16/06/2025	AK 9 AC 134	Verificar la subida a poste obstruida ya que la ductería se encontró a menos de 20 cm de profundidad Se recomienda subir la base del poste y que obras civiles baje la ductería por lo menos unos 30 cm	3/07/2025	Finalizado y Recibido
3	1552	671	16/06/2025	AK 104 AC 132	Verificar canalización entre caja y caja que alimenta el flujo 5 se encuentra obstruida, las llegadas de caja a poste de los giros posibles (91, 92 y 93) se encuentran obstruidos, cámara de paso de alimentación al poste T2 del flujo 5 se encuentra inundada	22/10/2025	Inspección y verificación
4	2014	238	2/07/2025	AK 7 X CL 53	Normalización de Caja de paso	1/10/2025	Finalizado y Recibido
6	1492	105	2/07/2025	KR 49 B X CL 170	-Reubicación del gabinete de conexiones ubicado sobre el andén del costado sur de la Avenida Calle 170 con carrera 51ª (frente al Colegio Bilingüe Abraham Lincoln – sede primaria), toda vez que este se encuentra en el espacio público, sobre la vía peatonal, obstaculizando el normal tránsito de las personas por el andén mencionado (...)"	1/10/2025	Finalizado y Recibido
8	1107	165	18/07/2025	KR 9 AC 72	Reparación muros caja de semáforos	13/10/2025	Finalizado y Recibido
10	2560	714	2/07/2025	AK 86 X CL 69B	Se presenta obstrucción en el flujo 722.1 , Limpieza y lavado AUCE, Retiro e instalación de tapa	1/10/2025	Finalizado y Recibido
10	2483	762	2/07/2025	AK 96 X CL 66a	Se requiere bajante, Retiro e instalación de tapa antivandálica, Retiro de pedestal e identificación de tapa,	1/10/2025	Finalizado y Recibido

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 39 de 77

ORDEN DE TRABAJO	EXTERNO	ID	FECHA SOLICITUD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					Limpieza y lavado AUCE		
10	2379	627	2/07/2025	TV 39A BIS X AC 20	1. Obstrucción de cámara de paso en el flujo 4. Retiro e instalación de tapa en zona verde 3. Limpieza e instalación de tapa y marco	25/10/2025	Finalizado y Recibido
10	1302	79	2/07/2025	AK 19 X CL 134	Complementos se requieren actividades de mantenimiento para su implementación. Se requiere mantenimiento por ductos y cajas obstruidos (Ver inspección de canalizaciones eléctricas), se debe garantizar que todo el circuito de canalización sea funcional, y las bases existentes sin uso sean aprovechables. Demoler bases existentes que no se van a usar en el escenario futuro. En el enlace encuentran última inspección de canalizaciones y esquema de complemento.	12/10/2025	Finalizado y Recibido
11	2324		28/07/2025	AK 86 X CL 66A – KR 83 X CL 66A	Instalación marco tapa de paso	13/10/2025	Finalizado y Recibido
13	1196	114	8/08/2025	CL 81 - KR 9	Reparación muros caja de semaforización	13/10/2025	Finalizado y Recibido
3	1304	101	16/06/2025	AK 19 CL 116	Verificar ductería obstruida del flujo 3	Se solicitó el plano eléctrico actualizado a SDM	N.A
4	1148	242	2/07/2025	AK 24 X AV. MEDELLÍN	Desnivel en anden por bases de postes	Sujeto a exclusión de pólizas por parte del IDU	N.A
6	1877	167	2/07/2025	KR 58 X CL 169 B	Obstrucción en la atravesada del flujo 23	Pendiente para Ejecución	Pendiente Ejecución
6	1302	79	2/07/2025	KR 19 X CL 134	Se encuentra cámara de paso ENEL Colombia obstruida en separador del flujo 7 costado izquierdo, es necesario grupo de obra civil para dejarla habilitada ya que esa cámara de paso es esencial, ya que el cableado de la mitad de la intersección pasa por esa cámara de paso. Se	Pendiente en Ejecución	Se dio inicio el 2 de octubre, ya solicitaron ampliación PMT 31 de octubre de 2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 40 de 77

ORDEN DE TRABAJO	EXTERNO	ID	FECHA SOLICITUD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					encontró daño en el cable de las cámaras Wide de los flujos (1, 2 y 4), no se logra realizar el cambio del cable BPL 3x18 ya que se evidencia obstrucción en la canalización, es necesaria la revisión por parte de grupo de obras civiles.		
10	2788	848	2/07/2025	KR 99 X CL 17	1, GIC quemado. Se debe revisar si se puede realizar un traslado de GIC a una caja existente, debido a que en el sitio en que se encuentra ubicado, hay cambuches de habitantes de calle y ellos son los que realizan las fogatas al lado del GIC 2, Retiro e instalación tapa antivandálica	28/11/2025	Finalizado y Recibido
16	1169	17	15/08/2025	KR 9 X CL 134	Instalación Ducteria De 2" Anden Oriental, Con Cajas De Paso Semafóricas Desde La Calle 134 Hasta; Perforación Dirigida En Zonas De Paso Peatonal Hasta Entrada Principal Universidad Del Bosque	Pendiente para Ejecución	Pendiente Ejecución
16	1488	258	15/08/2025	KR 55 X CL 127	Reparación Base Poste Semafórico	Programar grúa para levantamiento de base, se puede realizar la programación con postes y ponerlo como un provisional, requerimiento base provisional a supervisión, se hace un requerimiento F-02 caso Aranda y se envía a José miguel	Pendiente instalación de base provisional y retiro poste para inspección.
18	1476	202/212	25/08/2025	AK 20 X CL 80 BIS – KR 21 X AC 80	Reparación marco caja de semaforización	Esta caja se encuentra ubicada en el flujo 91B	Pendiente por programar
18	2326	1294	25/08/2025	AK 30 X AC 6	Reparación concreto marco para tapa caja semaforización	Esta caja se encuentra ubicada en flujo 12 izquierdo y flujo 14 izquierdo	Pendiente por programar

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 41 de 77

Nota: La Interventoría solicitó al Contratista la programación de mantenimientos mediante correo electrónico del 5 de septiembre de 2025, en el cual se hizo referencia al anexo técnico correspondiente. Posteriormente, a través del comunicado SEM-CMC-CBM-072-25 del 9 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203295892, se reiteró la solicitud de entrega del cronograma de cada mantenimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil.

El Contratista dio respuesta mediante el comunicado BEL-SDM-ADM-143-25 del 16 de septiembre de 2025, con radicado ORFEO n.º 202561203414242, en el cual remitió un cronograma general de mantenimientos. No obstante, la Interventoría, mediante comunicado SEM-CMC-CBM-091-25 con radicado ORFEO n.º 202561203558822, no avaló dicho cronograma, indicando que debe ser ajustado y presentado a más tardar el 15 de octubre de 2025, incorporando dentro de la programación las actividades cuya ejecución resulte viable, de acuerdo con la verificación realizada en terreno por parte del Contratista, mediante comité mensual del mes de noviembre de 2025, se realizó el seguimiento a la ejecución de los mantenimientos.

A continuación, se presenta la relación de trabajos de mantenimientos solicitados, pendientes y atendidos para el mes de noviembre de 2025:

Tabla 31. Resumen trabajos mantenimientos correctivos del mes

DETALLE	CANTIDAD
Solicitados	31
En ejecución al 30/11/2025	1
Ejecutados al 30/11/2025	20
Pendientes por ejecutar al 30/11/2025	7
No requirieron atención	3

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se presenta el informe de siniestralidad acumulado al mes de noviembre de 2025:

Tabla 32. Resumen de siniestralidad acumulado al presente periodo

ID	EXT	DIRECCIÓN	FECHA DE REPORTE	VALOR ESTIMADO
113	1119	KR 11 X AC 85	16/09/2025	\$2.132.010,00
762	2843	AK 96 X CL 66A	30/09/2025	\$725.318,00
238	2014	AK 7 X CL 53	30/09/2025	\$1.671.142,00
165	1107	AK 9 X AC 72	13/10/2025	\$244.358,00
79	1302	AK 19 X CL 134	12/10/2025	\$488.812,00
723	2324	AK 86 X CL 66 A – KR 83 X CL 66 A	13/10/2025	\$942.492,00
627	2376	TV 39 A BIS X AC 20	25/10/2025	\$943.953,00
848-853	2788	KR 99 X CL 17	27/11/2025	\$690.848,00

Fuente: Elaboración propia

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD  BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 42 de 77

La valoración de los siniestros del presente periodo se encuentra en el ANEXO 18. SINIESTROS

3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría

En el presente periodo no se presenta cantidades de obra que no hayan sido recibidas por el Interventor

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

En el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo la aprobación de los siguientes PMT'S para el contrato 2025-2780 tal y como se relaciona a continuación:

Tabla 33. Estado y vigencia PMT General. - Contrato 2025-2780

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
15/05/2025	202561201666352	APROBADO	16/06/2025	SPMT 202531207778511	La ciudad de Bogotá D.C.	16/06/2025	28/02/2026

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

La relación de PMT típicos solicitados y/o aprobados en noviembre de 2025 es la siguiente:

Tabla 34. Relación de PMT Típicos solicitados y aprobados en noviembre - Contrato 2025-2780

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT
Complemento	670	1372	KR 77 A x AC 72	Engativá	12/11/2025	202561204133832	12/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	589	1359	KR 68 H X AC 72	Engativá	12/11/2025	202561204133472	12/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	286	2057	KR 13 X CL 47	Chapinero	12/11/2025	202561204132912	12/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	291	2057	KR 13 X CL 46	Chapinero	12/11/2025	202561204132912	12/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	267	2055	KR 13 X CL 53	Chapinero	12/11/2025	202561204132712	12/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	607	2813	KR 37 x AC 24	Teusaquillo	5/11/2025	202561204031962	5/11/2025	Con observaciones de SDM el 13/nov/2025
Complemento	1467	1557	KR 106 x AC 132	Suba	6/11/2025	202561204050182	6/11/2025	En revisión por SDM
Complemento	297	1029	KR 20 X CL 69	Barrios Unidos	5/11/2025	202561204031512	5/11/2025	Pendiente atender observaciones de SDM del 12/11/2025

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT
Complemento	282	1029	KR 19 X CL 69	Barrios Unidos	5/11/2025	202561204031512	5/11/2025	Pendiente atender observaciones de SDM del 12/11/2025
Complemento	1172	1001	KR 11 X CL 66	Chapinero	27/10/2025	202561203968122	30/10/2025	En revisión por SDM
Complemento	770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	Puente Aranda	9/10/2025	202561203742622	10/10/2025	En revisión por SDM

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

El siguiente es el registro fotográfico de las obras en ejecución

Tabla 35. Registro Fotográfico Intersección Nueva AV BOYACÁ POR CALLE 152
Intersección nueva ID 1928 EXT 1162 AV BOYACÁ POR CALLE 152

 <p>5 nov 2025 11:16:10 a.m. 29° NE 112-79 Carrera 15 Bogotá, 110111 Colombia</p>	 <p>5 nov 2025 11:11:58 a.m. 194° S # 152-5 Avenida 72 Bogotá, D.C., 111156 Colombia</p>
Imagen 1. Retiro de cierres	Imagen 2. Recuperación de zona verde

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 44 de 77

Intersección nueva ID 1928 EXT 1162 AV BOYACÁ POR CALLE 152	
 <p>5 nov 2025 11:09:27 a.m. 245° SW #152-25 Avenida Boyacá Bogotá, 11156 Colombia</p>	 <p>5 nov 2025 11:11:58 a.m. 194° S #152-5 Avenida 72 Bogotá, D.C., 111156 Colombia</p>
 <p>5 nov 2025 11:09:27 a.m. 245° SW #152-25 Avenida Boyacá Bogotá, 11156 Colombia</p>	 <p>5 nov 2025 11:15:53 a.m. 22° N 152-17 Avenida Boyacá Bogotá, 11011 Colombia</p>
Imagen 3. Limpieza y orden del sitio	Imagen 4. Empradización de zonas verdes
Imagen 5. Retiro de cierres	Imagen 6. Recuperación de zona verde

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital
Tabla 36. Registro Fotográfico Intersección Nueva Tv 42 X CL 4A

Intersección nueva ID 1942 EXT 2185 TV 42 X CL 4A	
 <p>5 nov 2025 11:08:50 a.m. 269° W # 5A-60 Carrera 44 Bogotá, D.C., 111611 Colombia</p>	 <p>5 nov 2025 11:09:05 a.m. 326° NW #152-25 Avenida Boyacá Bogotá, 111156 Colombia</p>

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD  BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 45 de 77

Intersección nueva ID 1942 EXT 2185 TV 42 X CL 4A	
Imagen 1. Instalación de bordillos de confinamiento	Imagen 2. Retiro de RCD
	
Imagen 3. Protección de sumideros existentes	Imagen 4. Excavación para caja de paso
	
Imagen 5. Cerramiento para conformación de andenes	Imagen 6. Excavación para la conformación de andenes

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 46 de 77

Tabla 37. Registro fotográfico AK 50 X CL 4F EXT 2950 ID 742
AK 50 X CL 4F EXT 2950 ID 742

	
<p>Imagen 1. Excavación de vado peatonal</p>	<p>Imagen 2. Excavación manual para conformación de andén</p>
	
<p>Imagen 3. Instalación de bordillos de confinamiento</p>	<p>Imagen 4. Humectación de SBG</p>
	
<p>Imagen 5. Ensayo de la compactación a la SBG</p>	<p>Imagen 6. Construcción de andenes en concreto</p>

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD  BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 47 de 77

Tabla 38. Registro fotográfico complemento AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760

AK 101 X CL 72 EXT 1564 ID 760	
 <p>1/11/2025 11:30:34 a. m. 323° NW # 101-22 Calle 72 Engativá Bogotá Cundinamarca Altitud:2581.1msnm Velocidad:0.2km/h</p>	 <p>1/11/2025 11:25:15 a. m. 266° W # 72-3 Carrera 101a Engativá Bogotá, D.C. Altitud:2577.6msnm Velocidad:0.0km/h</p>
Imagen 1. Acopio de SBG	Imagen 2. Construcción caja de paso
 <p>1/11/2025 11:24:25 a. m. 209° SW # 100B-27 Avenida 72 Engativá Bogotá, D.C. Altitud:2560.5msnm Velocidad:0.2km/h</p>	 <p>13/11/2025 4:02:21 p. m. 275° W # 100B-98 Avenida 72 Engativá Bogotá, D.C. Altitud:2578.6msnm Velocidad:1.5km/h</p>
Imagen 3. Retiro de adoquín en arcilla	Imagen 4. Excavación de adoquín

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 48 de 77	

Tabla 39. Registro fotográfico complemento AV CALI POR CALLE 135
 Intersección nueva ID 1929 EXT 1175 AV CALI POR CALLE 135

	
Imagen 1. Suministro de GICE	Imagen 2. Instalación de GICE
	
Imagen 3. Limpieza y orden del sitio	Imagen 4. Limpieza

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 49 de 77

Tabla 40. Registro fotográfico complemento AK 101 x CL 72 EXT 1564 ID 760 AK 101 X CL 72 EXT 1564 ID 760	
	
Imagen 5. Limpieza del sitio	Imagen 6. Instalación de GICE

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

El registro fotográfico de intersecciones nuevas, complementos y mantenimientos se encuentra en el Anexo 10. Registro Fotográfico.

- 3.1.6. Controles de calidad

Para el presente mes se iniciaron labores de construcción de obra los cuales contemplan instalación de ductería, prefabricados y materiales granulares; el análisis de cumplimiento de los mismo se encuentra descrito en el numeral 3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.
- 3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista

Para el periodo del presente informe, no se han solicitado planes de contingencia al Consorcio Belzcon – Movilidad.
- 3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría

Para el periodo del presente informe, no se han solicitado medidas correctivas al Consorcio Belzcon – Movilidad.
- 3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos para los ensayos de laboratorio realizados a los materiales instalados en obra acorde al informe mensual técnico de obra del mes de noviembre presentado por el Contratista Consorcio Belzcon Movilidad.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 50 de 77

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio:

Tabla 41. Certificados de calidad proveedores

Fecha	No registro	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Criterio de aceptación según especificación	Criterio de aceptación según especificación	Resultado	Análisis de Resultados	
										Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
30/10/2025		AUCES	CERTIFICADOS CALIDAD MATERIALES	ORDEN TRABAJO No 12						si	
MAO-023-25		EMULSION ASFALTICA			MULTIASFALTOS	INV E-761 AL INV E-768				SI	

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 42. Análisis ensayos de laboratorio tomados en obra

Fecha	Ítem	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Criterio de aceptación según especificación	Resultados Ensayo de Laboratorio	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
26/11/2025	DMC - 017	SBGA RECICLADA	Densidad	CRA 50 X CLL 4F	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	96,2%	SI	No Aplica
26/11/2025	DMC - 017	SBGA RECICLADA	Densidad	CRA 50 X CLL 4F	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	99,9%	SI	No Aplica
26/11/2025	DMC - 017	SBGA RECICLADA	Densidad	CRA 50 X CLL 4F	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	105,8%	SI	No Aplica
26/11/2025	DMC - 017	SBGA RECICLADA	Densidad	CRA 50 X CLL 4F	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	103,4%	SI	No Aplica
26/11/2025	DMC - 018	SBGA RECICLADA	Densidad	TV 42 X CLL 4A	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	106,8%	SI	No Aplica
26/11/2025	DMC - 018	SBGA RECICLADA	Densidad	TV 42 X CLL 4A	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	107,9%	SI	No Aplica
08/11/2025	DMC - 022	SBGA RECICLADA	Densidad	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	numeral 7.2.5.2.ANEXO TÉCNICO 1E	95%	92,5%	NO	EL porcentaje de compactación en terreno es inferior al porcentaje de compactación especificada, el

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>   </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 51 de 77

Fecha	Ítem	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Criterio de aceptación según especificación	Resultados Ensayo de Laboratorio	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
									SI / NO	cual debe ser igual o mayor al 95%. La interventoría solicita al laboratorio revisión del ensayo y aclaraciones respectivas.
06/11/2025	CCC-017	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 9 días	AV BOYACÁ CALLE 152	DIJ SAS	NTC 673 ¹	90%-100%, con acelerante	114%	SI	No Aplica
06/11/2025	CCC-017	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 9 días	AV BOYACÁ CALLE 152	DIJ SAS	NTC 673	90%-100%, con acelerante	104%	SI	No Aplica
06/11/2025	CCC-017	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV BOYACÁ CALLE 152	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	133%	SI	No Aplica
11/2025	CCC-017	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV BOYACÁ CALLE 152	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	130%	SI	No Aplica
14/11/2025	CCC-019	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 14 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	90%-100%, con acelerante	113%	SI	No Aplica
14/11/2025	CCC-019	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 14 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	90%-100%, con acelerante	117%	SI	No Aplica
14/11/2025	CCC-019	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	131%	SI	No Aplica
14/11/2025	CCC-019	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	129%	SI	No Aplica
24/11/2025	CCC-025	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 8 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	70% – 85%,con acelerante	73%	SI	No Aplica
24/11/2025	CCC-025	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 8 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	70% – 85%,con acelerante	75%	SI	No Aplica
24/11/2025	CCC-025	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	110%	SI	No Aplica
24/11/2025	CCC-025	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	112%	SI	No Aplica
27/11/2025	CCC-021	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	70% – 85%,con acelerante	117%	SI	No Aplica

¹ NTC 673: Norma Técnica Colombiana _ Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 52 de 77

Fecha	Ítem	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Criterio de aceptación según especificación	Resultados Ensayo de Laboratorio	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
27/11/2025	CCC-021	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	AV CALI X CLL 135A	DIJ SAS	NTC 673	70% – 85%, con acelerante	118%	SI	No Aplica
27/11/2025	CCC-021	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL135A	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	139%	SI	No Aplica
27/11/2025	CCC-021	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL135A	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	141%	SI	No Aplica
26/11/2025	CCC-023	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	60% – 70%, sin acelerante	52%	NO	Interventoría solicita el ensayo de la muestra testigo y aclares correspondientes
26/11/2025	CCC-023	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	60% – 70%, sin acelerante	47%	NO	Interventoría solicita el ensayo de la muestra testigo y aclares correspondientes
26/11/2025	CCC-023	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, sin acelerante	78%	MO	Interventoría solicita el ensayo de la muestra testigo y aclares correspondientes
26/11/2025	CCC-023	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	AV CALI X CLL 23	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, sin acelerante	88%	NO	Interventoría solicita el ensayo de la muestra testigo y aclares correspondientes
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	60% - 70%, sin acelerante	67%	SI	No Aplica
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 7 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	60% - 70%, sin acelerante	67%	SI	No Aplica
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 14 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	80% - 90%, sin acelerante	89%	SI	No Aplica
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 14 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	80% - 90%, sin acelerante	84%	SI	No Aplica
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	105%	SI	No Aplica
29/11/2025	CCC-024	CONCRETO 3000 psi	Resistencia compresión 28 días	Tapas Vandálicas	DIJ SAS	NTC 673	95% – 100%, con acelerante	103%	SI	No Aplica

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Acorde a la relación de anexos reportados para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 se determina que los elementos cumplen con los parámetros de calidad establecidos para los elementos.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 53 de 77

Lo descrito en la Tabla 41 y Tabla 42 se reporta y se adjuntan en el ANEXO 11

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista

Las actividades desarrolladas y los resultados del seguimiento del plan calidad podrán ser consultados en el informe transversal de interventoría n° 8, SST&A, Transito y Calidad de este periodo.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes de noviembre no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones

Es necesario disponer de recursos adicionales equipos, personal y maquinaria por parte del Contratista para poder cumplir las metas determinadas en el contrato acorde a los plazos estipulados

3.1.12.2. Observaciones

Por parte del Contratista las actividades de mantenimiento se han atendido con baja celeridad se ha solicitado en comités de obra y comunicaciones escritas reforzar el pie de fuerza en mano de obra y maquinaria para no generar retrasos adicionales en los distintos frentes de obra.

3.1.12.3. Conclusiones

- La Interventoría ha remitido los requerimientos previos a los Contratistas de acuerdo con los atrasos en las intersecciones.
 - Mediante los comités mensuales y quincenales se ha solicitado al Contratista generar los planes de acción para la implementación de nuevos frentes de obra.
 - Se ha solicitado al Contratista generar planes de acción para evitar los hallazgos en materia de SST y Ambiental.
- A pesar de que el Contrato cuenta con 65%, la ejecución presupuestal y física no es acorde al tiempo avanzado, se conmina al Contratista a cumplir el cronograma y el plan de choque presentado.

3.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 54 de 77

La Interventoría verificó la disponibilidad y dedicación del personal administrativo del Contratista (director del contrato, ingeniero residente de obra y profesional SST) de acuerdo con las exigencias del anexo técnico 1A del contrato de obra n.º 2025-2780.

Esta Interventoría indica que, para el presente informe, el Contratista cumple con los pagos de seguridad social del personal dispuesto en terreno, consolidados dentro del informe SST.

La labor de la Interventoría consistió en revisar las obligaciones generales y específicas correspondientes a cada ítem, evaluándose para determinar si se cumplen debidamente, consolidando lo anterior en la matriz de obligaciones del Anexo n.º 4 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato.

A continuación, se describe el estado de los requisitos mínimos objeto de seguimiento:

- Hojas de Vida - Recursos Humanos

La Interventoría menciona que se dio aprobación a Consorcio Belzcon Movilidad (CBM) para los roles de ayudante de obra (apoyo), inspector SST (apoyo).

A continuación, se relaciona el personal aprobado por la Interventoría para actividades de obra durante el mes de noviembre de 2025

Tabla 43. Relación de personal aprobado durante el periodo

n.º	Nombre	Cargo	Oficio Contratista	Oficio Interventoría	Fecha aprobación	Radicado SDM
1	DIEGO ANDRES RÍOS FAJARDO	INSPECTOR (APOYO)	BEL-SDM-ADM-253-25	SEM-CMC-CBM-138-25	20/11/2025	202561204217632
2	MÓNICA RODRIGUEZ GAONA	PROFESIONAL DE CALIDAD (APOYO)	BEL-SDM-ADM-230-25	SEM-CMC-CBM-139-25	20/11/2025	202561204218902
3	ESTEBAN BARBOSA CORTES	AUXILIAR (APOYO)	BEL-SDM-ADM-230-25	SEM-CMC-CBM-139-25	20/11/2025	202561204218902

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Para el presente período se realizó la aprobación y verificación de seis (6) hojas de vida correspondientes al personal que ingreso por parte del Consorcio Belzcon Movilidad, como también se reportó el retiro de cinco (5) trabajadores, para lo cual se evidencia un total del personal directo dentro del mínimo requerido de cincuenta y ocho (58) personas. Adicionalmente, se reporta el ingreso de dos (2) trabajadores y retiro de una (1) persona como personal de apoyo para el contrato. Se verificó que la totalidad del personal se encuentre debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos, estos datos se evidencian en el informe correspondiente SST&A, Tránsito y Calidad.

3.2.2. Informes presentados por el Contratista

A continuación, se relaciona el estado de los informes presentados por el Contratista y avalados por la Interventoría

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 55 de 77

Tabla 44. Informes de obra presentados por el Contratista

n.º Informe	Periodo	Fecha de entrega a la Interventoría	Estado
1	29/04/2025-30/04/2025	14/05/2025 26/05/2025	Aprobado
2	01/05/2025-31/05/2025	4/06/2025	Aprobado
3	01/06/2025-30/06/2025	4/07/2025 12/07/2025	Aprobado
4	01/07/2025-31/07/2025	11/08/2025 23/08/2025	Aprobado
5	1/08/2025-31/08/2025	5/09/2025	Aprobado
6	01/09/2025-30/09/2025	07/10/2025	Aprobado
7	01/10/2025-31/10/2025	07/11/2024	En Revisión

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada y % de participación de mujeres dentro del contrato

MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN

En los contratos estatales, la mano de obra no calificada en obras de construcción se rige por normativas de contratación pública que buscan garantizar la transparencia, la economía y la responsabilidad, y se promueve la vinculación local. Si bien las normas no especifican un trato diferenciado por género, sí buscan que las oportunidades para mano de obra no calificada sean equitativas, dando prioridad a la vinculación de personas de la comunidad donde se ejecuta la obra.

Para el caso de personal no calificado se identifica dentro de la Tabla 43. Relación personal del marco de obra no calificada Tabla 43 que el total como mano de obra no calificada que certifica el Contratista son:

Tabla 45. Relación personal del marco de obra no calificada

ÍTEM	COLABORADOR	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	AGUAS RIOS ENOEL	1.104.406.019	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
2	ANGULO VIVEROS MARLON ESTIVEN	1.006.199.461	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 56 de 77

ÍTEM	COLABORADOR	CEDULA	CARGO	EMPRESA
3	BLANCO POSSO JOSE ISABEL	73.142.875	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
4	CANTILLO VILLAREAL JAIDER	1.085.046.748	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
5	CARDENAS ACOSTA ANGIE TATIANA	1.023.971.637	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
6	CARDENAS RAMIREZ EBIMAEEL JOAQUIN	1.003.178.881	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
7	CASTELLANOS GONZALES HECTOR LUIS	57.640.14	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
8	CASTILLO PADILLA ALDAIR	1.070.822.547	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
9	CHALA MORALES CARLOS FERNANDO	1.024.544.145	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
10	CRUZ CASTRO DIEGO ARMANDO	1.031.161.561	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
11	ESCORCIA PEÑALOZA OSMEL	1.043.845.005	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
12	ESPINOSA CABRERA RUBEN DARIO	1.071.166.925	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
13	FALON GUZMAN JORGE LUIS	78.740.840	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
14	FLOREZ BALSEIRO MARTIN ELIAS	1.193.523.253	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
15	FONTALVO ITURRIAGO YERAY ALFREDO	1.002.024.712	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
16	FORTICHE MOSQUERA ISAIAS DE JESUS	1.045.767.834	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
17	FUENTES ALVAREZ RICAR JOSE JUNIOR	1.010.145.440	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
18	GAMARRA MEDINA EVER MANUEL	1.002.422.928	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
19	GARCIA CONTRERAS CESAR RUBEN	1.193.592.290	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
20	GARCIA MARQUEZ LUIS ENRIQUE	19.501.625	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
21	GOMEZ MARTINEZ JOHANA CAROLINA	1.026.288.273	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
22	GONZALEZ CARDEÑO GREGORIO MANUEL	72.262.342	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
23	HERRERA OROZCO VICTOR	1051359291	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
24	JULIO NAVARRO ARGELIO	1.001.900.994	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
25	LEGUIA VILLAREAL LUIS ALFREDO	1.002.422.928	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
26	MARTINEZ GARCIA SEBASTIAN	1.010.207.771	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
27	MENDOZA MARMOL SIXTO MIGUEL	3.911.429	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
28	MONTAÑEZ WAGNER ELMER ENRIQUE	1.143.234.951	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
29	MORENO LOPEZ CAMILO ANDRES	1.018.405.306	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
30	MOSQUERA SARMIENTO JEIMAR ANDRES	1.073.681.342	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 57 de 77

ÍTEM	COLABORADOR	CEDULA	CARGO	EMPRESA
31	PALMA MORENO WILBERT	1.023.000.779	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
32	PALMA MOSQUERA AURELIO	79.854.072	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
33	PALMA MOSQUERA HOLMES	79.854.092	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
34	PALMA MOSQUERA WILLIAM	12.000.362	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
35	PALMA MURILLO YOCED CAMILO	1.014.481.115	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
36	PINILLOS MATUTE WADID JOSE	19.774.404	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
37	RESTREPO PAYARES JERSSON STEVEN	1.000.787.431	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
38	RODRIGUEZ HERNANDEZ INGRID YOLANDA	1.012.464.761	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
39	RODRIGUEZ IPUANA REINALDO JOSE	1.124.009.783	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
40	SALGADO FLOREZ MARIO ANDRES	1.003.027.908	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
41	SANCHEZ BALCERO CRISTIAN CAMILO	1070919818	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
42	SANCHEZ MOSQUERA RAMIRO	11.636.490	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
43	SILGADO MENDEZ MARCO ANTONIO	1.101.872.028	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
44	TELLEZ MUÑOZ JEINER ESTEBAN	1.056.770.755	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 46. Personal mano de obra no calificada

Personal Mano de obra no calificada	Cantidad	%
Activos	44	100%
Bogotá	5	11.62%
Mujeres	6	10%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Con lo anterior se da cumplimiento al 13,66 % de la mano de obra no calificada de la zona.

Se presenta el certificado de residencia del personal en el ANEXO 16.

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal activo del Contratista al mes de noviembre de 2025

Tabla 47. Personal aprobado

n.º	COLABORADOR	CEDULA	EMPRESA	CARGO
1	MEZA GIL JAVIER ANDRES	1053343954	BELZCON	ESPECIALISTA TRANSITO
2	TORRES TOLOZA SERGIO ANDRES	1908744265	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	RESIDENTE OBRA

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 58 de 77

n.º	COLABORADOR	CEDULA	EMPRESA	CARGO
3	CUERVO GIL ANGELICA MARIA	52901081	BELZCON	TECNOLOGO SST
4	HERNANDEZ GOMEZ LIZETH NATALIA	1049656174	BELZCON	AUXILIAR INGENIERO
5	ORTIZ SABOGAL DAVID ORLANDO	1012423111	BELZCON	MAESTRO DE OBRAS
6	CHAVARRO ROJAS CARLOS ANDRES	1026251328	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	CONDUCTOR CAMIONETA
7	MALDONADO PEREZ CRISTIAN CAMILO	1023013299	BELZCON	INSPECTOR OBRA
8	HERRERA OROZCO VICTOR	1051359291	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
9	GONZALEZ PINTO JULIO ENRIQUE	91110589	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	OFICIAL
10	SANCHEZ BALCERO CRISTIAN CAMILO	1070919818	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
11	CHAVARRO ROJAS DAVID CAMILO	1026260164	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	CONDUCTOR CAMION
12	BLANCO POSSO JOSE ISABEL	73142875	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
13	ESPINOSA CABRERA RUBEN DARIO	1071166925	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
14	GARCIA CONTRERAS CESAR RUBEN	1193592290	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
15	GARCIA MARQUEZ LUIS ENRIQUE	19501625	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
16	GOMEZ MARTINEZ JOHANA CAROLINA	1026288273	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
17	GONZALEZ CARDEÑO GREGORIO MANUEL	72262342	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
18	RODRIGUEZ IPUANA REINALDO JOSE	1124009783	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
19	MARTINEZ GARCIA SEBASTIAN	1010207771	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
20	MORENO LOPEZ CAMILO ANDRES	1018405306	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
21	SILGADO MENDEZ MARCO ANTONIO	1101872028	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
22	AGUAS RIOS ENOEL	1104406019	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
23	CARDENAS RAMIREZ EBIMAEAL JOAQUIN	1003178881	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
24	LEGUIA VILLAREAL LUIS ALFREDO	1002422928	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
25	MARIÑO PATARROYO ANDERSON JOSE	1055273081	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	CONDUCTOR
26	PEREZ ROA MARIA CAMILA	1121864728	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	PROFESIONAL SST
27	RODRIGUEZ SANCHEZ FRANDY ALEXANDER	79711661	BELZCON	ALMACENISTA
28	ANGULO VIVEROS MARLON ESTIVEN	1006199461	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
29	JULIO NAVARRO ARGELIO	1001900994	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
30	CARDENAS ACOSTA ANGIE TATIANA	1023971637	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
31	CASTILLO PADILLA ALDAIR	1070822547	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 59 de 77

n.º	COLABORADOR	CEDULA	EMPRESA	CARGO
32	CHALA MORALES CARLOS FERNANDO	1024544145	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
33	CRUZ CASTRO DIEGO ARMANDO	1031161561	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
34	ESCORCIA PEÑALOZA OSMEL	1043845005	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
35	FALON GUZMAN JORGE LUIS	78740840	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
36	FORTICHE MOSQUERA ISAIAS DE JESUS	1045767834	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
37	FUENTES ALVAREZ RICAR JOSE JUNIOR	1010145440	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
38	GAMARRA MEDINA EVER MANUEL	1002422928	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
39	FLOREZ BALSEIRO MARTIN ELIAS	1193523253	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
40	MENDOZA MARMOL SIXTO MIGUEL	3911429	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
41	MONTAÑEZ WAGNER ELMER ENRIQUE	1143234951	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
42	MOSQUERA SARMIENTO JEIMAR ANDRES	1073681342	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
43	PALMA MOSQUERA AURELIO	79854072	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
44	PALMA MOSQUERA HOLMES	79854092	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
45	PALMA MORENO WILBERT	1023000779	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
46	PIMIENTA ZULUAGA JUAN JOSE	1020829156	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	CONDUCTOR
47	RESTREPO PAYARES JERSSON STEVEN	1000787431	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
48	RODRIGUEZ HERNANDEZ INGRID YOLANDA	1012464761	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
49	SALGADO FLOREZ MARIO ANDRES	1003027908	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
50	SANCHEZ MOSQUERA RAMIRO	11636490	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
51	TELLEZ MUÑOZ JEINER ESTEBAN	1056770755	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
52	VALDERRAMA PADILLA ANDRES ARCADIO	80222754	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	DIRECTOR DE PROYECTO
53	CANTILLO VILLAREAL JAIDER	1085046748	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
54	CASTELLANOS GONZALEZ HECTOR LUIS	57.640.14	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
55	FONTALVO UTURRIAGO YERAY ALFREDO	1023971637	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
56	PALMA MOSQUERA WILLIAM	12000362	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
57	PALMA MURILLO YOCED CAMILO	1024544145	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA
58	PINILLOS MATUTE WADID JOSE	19774404	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	AYUDANTE DE OBRA

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 60 de 77

3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos

Tabla 48. Maquinaria

n.º	Maquinaria	Estado
1	Compresor	Verificado
2	Equipo de oxicorte incluido insumos	Verificado
3	Equipo de soldadura	Verificado
4	Planta eléctrica incluido insumos	Verificado
5	Pulidora para trabajo pesado incluido insumos	Verificado
6	Taladro incluido insumos	Verificado
7	Vibrador incluidos insumos	Verificado
9	Cortadora de concreto, incluye insumos	Verificado
10	Demolidor rompe pavimento (Martillo neumático)	Verificado
11	Hidro lavadora	Verificado
12	Motobomba, incluye insumos, motor a gasolina de 5.5 a 9 HP	Verificado
13	Equipo de perforación neumática	Verificado
14	Regla vibratoria	Verificado
15	Vibro apisonadores	Verificado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 49. Herramientas y equipos

n.º	Herramientas y equipos	Estado
1	Barrera de protección de residuos incandescentes o contundentes.	Verificado
2	Cizalladora	Verificado
3	Escalera en fibra de vidrio	Verificado
4	Pistola para pintura	Verificado
5	Remachadora, incluye insumos	Verificado
6	Señales móviles	Verificado
7	Nivel	Verificado
8	Cuña de demolición	Verificado
9	Escuadra cantero	Verificado
10	Flexómetro	Verificado
11	Grata de acero con mango	Verificado
12	Juego de copas y rache	Verificado
13	Juego de llaves fijas	Verificado
14	Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Verificado
15	Lija grano grueso	Verificado
16	Llana de madera	Verificado
17	Llana metálica	Verificado
18	Maceta	Verificado

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 61 de 77

n.º	Herramientas y equipos	Estado
19	Macho Para Roscar De 3/8"	Verificado
20	Martillo	Verificado
21	Palustre	Verificado
22	Puntero	Verificado
23	Volvedor Macho T/Cruceta 3/8"	Verificado

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.3.4. Transporte

A corte del presente informe el Contratista ha presentado los siguientes medios de transporte

Tabla 50. Transportes presentados por el Contratista

USO	MARCA	PLACA	CARROCERÍA	CILINDRAJE	MODELO	MATRICULA	ESTADO
Transporte de personal	VOLKSWAGEN	JXR814	PICK UP	1598 CC	2022	BOGOTÁ DC	Aprobado
Grúa	CHEVROLET	JKU049	PLATAFORMA	7790 CC	2020	COTA	Aprobado
Vehículo Camión	FOTON	WPP343	FURGÓN	2776 CC	2017	BOGOTÁ DC	Aprobado

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Para el caso del vehículo tipo grúa la Interventoría dio aprobación, mediante comunicado SEM-CMC-CBM-062-25 del 29 de agosto de 2025 con ORFEO n.º 202561203167842, al uso del vehículo tipo grúa de placas JKU049 para el traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles por emergencia. Esta autorización para uso de la grúa en el contrato 2025-2780 tendrá una vigencia de un (1) mes finalizando el próximo 29 de septiembre de 2025.

El Contratista mediante comunicación BEL-SDM-ADM-204-25 del 22 de octubre de 2025 y radicado 202561203882312 dio respuesta a esta Interventoría a la comunicación SEM-CMC-CBM-062-25 del 29 de agosto de 2025 con ORFEO n.º 202561203167842 donde informo a esta Interventoría que el vehículo tipo grúa de placas JKU049 se encuentra en proceso de traslado de matrícula a la ciudad de Bogotá.

Para el Vehículo tipo camión, se encuentra aprobado desde el 14 de julio de 2025 mediante comunicación SEM-CMC-CBM-046-25 y radicado 202561202555122.

Mediante Comité Mensual n.º 7 del 28 de noviembre de 2025, se realizó seguimiento al Traslado de la grúa, al respecto el Contratista informó que se radicó la carpeta para el respectivo traslado.

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional

Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD  BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 62 de 77

Dando cumplimiento al CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgan puntaje durante el proceso de selección al Contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2780.

Para el presente periodo del contrato 2025-2780, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al Contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El Contratista Consorcio Belzcon Movilidad presentó ofrecimiento de puntaje por vinculación de personas con discapacidad en la oferta económica, la cual exige contar con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica; cuando ésta es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social.

Acorde a lo anterior el Contratista reportó dos personas vinculadas en esta condición las cuales cumplen este requisito de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 51. Puntaje de Industria Nacional

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
69	2

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Nota*: Se hace seguimiento al personal presentado en la propuesta y que se debe mantener 2 personas en condición de discapacidad.

De conformidad con la vigencia del certificado aportado por el Contratista expedido por el Ministerio de trabajo.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional:

Acorde a la oferta económica presentada por el Consorcio Belzcon Movilidad y acorde al Formato No 9- PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL el Contratista se comprometió destinar un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el proponente y que sea por lo menos del 80% sin perjuicio de incluir 1 superior del total del personal transferido para el cumplimiento del contrato.

Por parte de esta Interventoría se verificó que a la fecha del presente contrato se tiene aprobado personal administrativo de los cuales la totalidad del personal es de nacionalidad colombiana.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 63 de 77

De igual manera el Contratista Consorcio Belzcon Movilidad aceptó dentro de su propuesta contractual acogerse como factor calificable el puntaje apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

“Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.”

Por parte del Contratista se anexa certificación de fecha 31 de noviembre de 2025 en la cual relaciona listado de personal de nacionalidad colombiana en la cual se aporta la documentación de este y se certifica que el 100% del personal utilizado en obra es de nacionalidad colombiana.

Esta Interventoría ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 52. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
62	62		100%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

El Contratista presenta para el periodo de noviembre la relación del personal contratado, mediante declaración y certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.

3.2.4.3. Factor de calidad

A la fecha se encuentra aprobado en plan de calidad mediante comunicación SEM-CMC-CBM-043-25 de fecha 21 de julio de 2025 y radicado 202561202538592; por parte del Contratista se emite certificación relacionada en el Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.

3.2.4.4. Emprendimientos y empresas de mujeres

El Contratista Consorcio Belzcon Movilidad presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a

“... Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.”

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 64 de 77

Por tanto, acorde a los soportes presentados por el Contratista para la oferta económica y en contraste con el personal vinculado para el contrato para el periodo del presente informe, el Contratista cuenta con el cincuenta y siete (57 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa. La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.**

- **Decreto 634 de 2023:**

Durante el mes de noviembre de 2025 se presentó documentación en informe SST de 107 personas en total, incluido el personal de apoyo como alternativa de cumplimiento de porcentaje al decreto, de las cuales 14 son mujeres dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 634 del 2023 artículo 3º- Vinculación de mujeres en la ejecución del Contrato 2025-2780 suscrito con la secretaria de Movilidad el cual establece un mínimo de 13,8% de mujeres activas para los contratos de obras civiles a partir del 1º de Junio del 2023.

“Por medio del cual se establecen medidas para promover la participación de las mujeres en la contratación pública del Distrito, incluyendo entidades centrales y descentralizadas.”

Tabla 53. Calculo % mujeres decreto 634 de 2023

TOTAL PERSONAL REPORTADO MES NOVIEMBRE	CANTIDAD MUJERES	% DE MUJERES	% CUMPLIMIENTO EXIGIDO
107	14	13%	13.8%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

El total de personal incluye el personal de apoyo.

Por tanto, acorde a los soportes presentados por el Contratista y en contraste con el personal vinculado para el contrato para el periodo del presente informe, el Contratista no cuenta con el trece (13 %) de personal reportado ha sido ejercidos por mujeres. La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.5. MIPYME

El Contratista Consorcio Belzcon Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia; lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 lo anterior en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

El puntaje en el proceso licitatorio fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Belzcon Movilidad.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 65 de 77

La Interventoría verificó los documentos de los RUP de los proponentes siendo el caso de proponentes con domicilios en la ciudad de Bogotá.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el Anexo 16. Aspectos que otorgan puntaje.

3.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Interventoría realizó el respectivo seguimiento financiero y se permite informar lo siguiente.

3.3.1. Estado y avance presupuestal del contrato

El porcentaje acumulado de ejecución presupuestal es del 37,19 %

Tabla 54. Porcentaje Presupuestal (2025-2780)

N.º ACTA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO	ESTADO
1	0,28%	0,28%	APROBADO
2	1,21%	1,49%	APROBADO
3	5,89%	7,38%	APROBADO
4	5,89%	13,27%	APROBADO
5	7,00%	20,27%	APROBADO
6	8,28%	28,55%	APROBADO
7	8,65%	37,19%	EN REVISIÓN

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se reporta un avance presupuestal pagado de 20,27%

A continuación, se relaciona la información de la reserva presupuestal del contrato:

Tabla 55. Reserva presupuestal del contrato (2025-2780)

ÍTEM	n.º	FECHA	VALOR
CDP	106	02/01/2025	\$ 38.800.000.000
CRP	2448	21/04/2025	\$ 5.141.951.324
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cinco mil ciento cuarenta y un millones novecientos cincuenta y un mil trescientos veinticuatro pesos (\$ 5.141.951.324)		
RUBRO	O23011724092024012708059		

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.3.2. Programación del Plan Anual de Caja (PAC)

Tabla 56. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC No 2025-2780

Programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	\$ 311.178.769,00	\$ 287.728.058,00	\$ 23.450.711,00	92,46%
noviembre 2025	septiembre 2025	\$ 417.110.275,00	\$ 341.896.623,00	\$ 75.213.652,00	81,97%

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 66 de 77

diciembre 2025	octubre 2025 (*)	\$ 828.132.319,00	\$ 870.220.013,00	-\$ 42.087.694,00	105,08%
Total 2025		\$ 1.556.421.363,00	\$ 1.499.844.694,00	\$ 56.576.669,00	96,36%

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

(*) En la programación del PAC para el período de diciembre de 2025, se reporta un valor más alto, dado que para esta fecha se tramitarán las facturas de octubre y noviembre de 2025.

Como se puede evidenciar, para el Contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, durante los períodos analizados se observa un cumplimiento favorable en la ejecución correspondiente a la factura de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 con una ejecución del PAC del 96,36%

3.3.3. Cantidades y valores ejecutados por componente

En la se Tabla 55 muestra la relación de cantidades y valores ejecutados por ítem para el periodo del presente informe del 1 al 30 de noviembre de 2025

Tabla 57. Cantidades Contrato 2025-2780

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	\$ 17.235	0	\$ 0
2	Localización, verificación y replanteo	UN	\$ 17.235	0	\$ 0
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	\$ 17.235	1	\$ 17.235
4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	\$ 17.235	0	\$ 0
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	\$ 326.365	0	\$ 0
6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	\$ 1.569.620	0	\$ 0
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	\$ 298.367	9,49	\$ 2.831.503
8	Demolición de Sardiné Existente	ML	\$ 38.864	75,5	\$ 2.934.232
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	\$ 48.816	0,96	\$ 46.863
10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	\$ 147.024	0	\$ 0
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	\$ 242.035	96,85	\$ 23.441.090
12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	\$ 110.209	0	\$ 0
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$ 81.725	30,5	\$ 2.492.613
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$ 109.243	15,11	\$ 1.650.662
15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$ 154.401	0	\$ 0
16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	\$ 33.658	0	\$ 0
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$ 48.669	14,25	\$ 693.533

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 67 de 77

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	\$ 53.575	0	\$ 0
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	\$ 16.268	0	\$ 0
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	\$ 18.438	30	\$ 553.140
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	\$ 32.605	14	\$ 456.470
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	\$ 263.408	3,05	\$ 803.394
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	\$ 284.705	29,28	\$ 8.336.162
24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	\$ 358.589	0	\$ 0
25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	\$ 1.667.118	0	\$ 0
26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	\$ 1.702.001	0	\$ 0
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	\$ 113.315	13,98	\$ 1.584.144
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	\$ 143.115	110,59	\$ 15.827.088
29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	\$ 1.224.092	0	\$ 0
30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	\$ 243.872	0	\$ 0
31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	\$ 220.159	0	\$ 0
32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	\$ 280.338	0	\$ 0
33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	\$ 286.009	0	\$ 0
34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	\$ 282.241	0	\$ 0
35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No. 2 (Piedra Mona)	M2	\$ 394.694	0	\$ 0
36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	\$ 399.789	0	\$ 0
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	\$ 214.458	28,04	\$ 6.013.402
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	\$ 1.134.375	7	\$ 7.940.625
39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	\$ 2.345.671	0	\$ 0
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	\$ 1.846.130	2	\$ 3.692.260
41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	\$ 268.906	0	\$ 0
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	\$ 240.798	0	\$ 0
43	Construcción de Pañetes	M2	\$ 184.278	5,44	\$ 1.002.472
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	\$ 424.684	4	\$ 1.698.736

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 68 de 77

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD	VALOR TOTAL
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	\$ 505.650	0	\$ 0
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	\$ 333.800	3	\$ 1.001.400
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	\$ 208.177	1	\$ 208.177
48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	\$ 257.665	0	\$ 0
49	Perforación dirigida	ML	\$ 700.343	185,03	\$ 129.584.465
50	Perforación neumática	ML	\$ 567.624	0	\$ 0
51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	\$ 303.894	0	\$ 0
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	\$ 137.732	101,2	\$ 13.938.478
53	Empradización	M2	\$ 56.243	240	\$ 13.498.320
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	\$ 1.137.937	5	\$ 5.689.685
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	\$ 2.494.917	0	\$ 0
56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	\$ 1.154.318	0	\$ 0
57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	\$ 1.278.127	0	\$ 0
58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	\$ 1.325.663	0	\$ 0
59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	\$ 542.557	1	\$ 542.557
60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	\$ 300.014	0	\$ 0
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	\$ 339.272	0	\$ 0
62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de fraguado)	M3	\$ 1.414.389	0	\$ 0
63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	\$ 145.164	0	\$ 0
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	\$ 176.897	0	\$ 0
65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	\$ 134.166	0	\$ 0
66	Suministro e instalación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	\$ 41.129.176	2	\$ 82.258.352
67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA)	UN	\$ 38.548.008	0	\$ 0

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 69 de 77

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.				
68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	\$ 590.591	0	\$ 0
69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE	UN	\$ 525.641	0	\$ 0
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	\$ 520.334	0	\$ 0
71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	\$ 677.267	0	\$ 0
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	\$ 482.671	102	\$ 49.232.442
73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	\$ 368.010	0	\$ 0
74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	\$ 428.571	0	\$ 0
75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	\$ 424.290	0	\$ 0
76	Ensayo de compactación	UN	\$ 227.539	7	\$ 1.592.773
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	\$ 53.173	22	\$ 1.169.806
78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	\$ 148.980	0	\$ 0
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	\$ 14.509.500	1	\$ 14.509.500
80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	\$ 439.157	0	\$ 0
81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	\$ 37.224.896	1	\$ 37.224.896
82	Personal Técnico de Obra	MES	\$ 12.130.823	1	\$ 12.130.823
				TOTAL	\$ 444.597.298,00

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.3.4. Balance financiero del contrato

Para el presente periodo se gestionó acta de pago parcial de obra n.º 7 la cual se encuentra en el anexo 7

Tabla 58. Balance Financiero Contrato 2025-2780

Periodo	Valor Del Corte	Valor Reteguarantía	Valor A Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo Crp'S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación	n.º De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/04/2025 Al 30/04/2025	\$ 14.145.460	\$ 707.273	\$ 13.438.187	\$ 14.145.460	\$ 13.438.187	\$ 5.128.513.137	\$ 5.127.805.864	8/07/2025	3000700776	24/07/2025	4/07/2025
1/06/2025 AL 30/06/2025	\$ 62.236.162	\$ 3.111.808	\$ 59.124.354	\$ 76.381.622	\$ 72.562.541	\$ 5.069.388.783	\$ 5.065.569.702	6/08/2025	3000822223	22/08/2025	5/08/2025
1/07/2025 AL 31/07/2025	\$ 303.006.734	\$ 15.150.336	\$ 287.856.398	\$ 379.388.356	\$ 360.418.939	\$ 4.781.532.385	\$ 4.762.562.968	9/09/2025	300983868	23/09/2025	5/09/2025
1/08/2025 AL 31/08/2025	\$ 302.871.640	\$ 15.143.582	\$ 287.728.059	\$ 682.259.996	\$ 648.146.997	\$ 4.493.804.327	\$ 4.459.691.328	8/10/2025	3001112798	23/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 AL 30/09/2025	\$ 359.891.182	\$ 17.994.559	\$ 341.896.623	\$ 1.042.151.178	\$990.043.619	\$ 4.151.907.705	\$ 4.099.800.146	11/11/2025	3001222336	21/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 AL 30/11/2025	\$ 425.622.715	\$ 21.281.136	\$ 404.341.579								
1/11/2025 AL 30/11/2025	\$ 444.597.298	\$ 22.229.865	\$ 422.367.433								

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 70 de 77

Periodo	Valor Del Corte	Valor Retegantia	Valor A Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo Crp'S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación	n.º De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
TOTALES	\$ 1.912.371.191	\$ 95.618.559	\$ 1.816.752.633								

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 59. Resumen financiero

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 5.141.951.324
B	Total adiciones al contrato	\$ 0
C	Valor total del contrato	\$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al Contratista	\$ 990.043.621
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	\$ 52.107.560
F	Valor total ejecutado	\$ 1.912.371.191
G	Valor por ejecutar del contrato	\$ 3.229.580.133

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y mediante comunicado SEM-CMC-SDM-105-25 con radicado ORFEO n.º 202561204149872 del 13 de noviembre de 2025, tramitó el pago ante la Secretaría de Movilidad – SDM, correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2025 del Contratista con un monto a pagar por \$ 359.891.182. Así mismo se informa que la SDM realizó el pago en referencia el 21 de noviembre de 2025.

3.3.5. Acta de recibo parcial del último periodo facturado

En el periodo del presente informe, se encuentra en verificación el acta de recibo parcial del mes de noviembre con fecha del 1 al 30 de noviembre de 2025, para las actividades ejecutadas dentro de este periodo (ver ANEXO 7 Acta de recibo parcial de obra).

3.4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- **Pólizas:** Se realizó la verificación de actualización de pólizas en donde se evidencia que el Contratista las cargó en SECOP II, y se encuentran en revisión por parte de la SDM.
- **Cumplimiento Contractual:** Durante el periodo se han evidenciado presuntos incumplimientos contractuales que hacen referencia temas técnicos como: Mantenimientos, programación de cronogramas, AUCE, PMT, por lo cual la Interventoría ha emitido los respectivos requerimientos previos SEM-CMC-CBM-078-25. fecha 11/09/2025 ORFEO 202561203323152 Asunto: Grúa; SEM-CMC-CBM-081-25 del 11/09/2025 ORFEO 202561203353862 Asunto RESPUESTA AL OFICIO BEL-SDM-ADM-121-25 CONDICIONES ACTUALES ENTREGA AUCE; SEM-CMC-CBM-090-25 de fecha 26/09/2025 ORFEO 202561203554522 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO – CUMPLIMIENTO COMPONENTE PMT - EXT_1175 ID_1929 AV C. CALI (AK 104) X CL 135 A; SEM-CMC-

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>BOGOTÁ</div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 71 de 77

CBM-092-25 de fecha 26/09/2025 ORFEO 202561203559472 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA AK 50 X CL 2C; SEM-CMC-CBM-094-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564522 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO INCUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN AK 50 X CL 5 A; SEM-CMC-CBM-095-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564562 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO INCUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN AK X CL 16 SUR; SEM-CMC-CBM-096-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564572 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA AK 50 X CL 1G; SEM-CMC-CBM-097-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564582 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO INCUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN AK X CL 8 SUR; SEM-CMC-CBM-098-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564592 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO INCUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN AK 50 X CL 4F; SEM-CMC-CBM-099-25 del 27/09/2025 ORFEO 202561203564602 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA AV CALI X CL 135; SEM-CMC-CBM-100-25 del 27/09/2025 ORFEO 02561203564612 Asunto REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA AV BOYACÁ X CL 152.

- Desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato

3.4.1. Resumen de garantías del contrato.

FECHA DE FIRMA EN SECOP II: 14 de abril 2025

- Fecha de firma en SECOP II: 14 de abril 2025.
- Fecha de acta de inicio: 29 de abril 2025.
- Duración del contrato: 10 meses.
- Fecha de terminación: 28 de febrero de 2026.

Tabla 60. Resumen del estado de garantías del contrato

Valor inicial contrato \$ 5.141.951.324

Salario mínimo 2025 \$ 1.423.500

Amparo	Vigencia	Valor asegurado	Pólizas iniciales			Pólizas actualizadas según acta de inicio		
			Inicio	Fin	Valor	Inicio	Fin	Valor
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO								
Cumplimiento general.	Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación.	30% del valor total del contrato	14/04/2025	14/08/2026	\$ 1.542.585.397,20	14/04/2025	29/08/2026	\$ 1.542.585.397,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la Suscripción del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	14/04/2025	14/02/2029	\$514.195.132,40	14/04/2025	28/0/2029	\$514.195.132,40
Calidad del servicio.	Por el plazo de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	14/02/2026	14/08/2026	\$1.542.585.397,20	14/02/2026	28/08/26	\$1.542.585.397,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Por el término de seis (6) meses, contados a partir del recibo a	Cuarenta por ciento (40%) del valor total	14/02/2026	14/08/2026	\$2.056.780.529.60	14/02/2026	28/08/2026	\$2.056.780.529.60

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 72 de 77

	satisfacción de las obras.	del contrato adjudicado para dicho lote.						
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote.	14/02/2026	14/02/2031	\$1.542.585.397,20	14/02/2026	28/02/2031	\$1.542.585.397,20
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: n.º 400063639								
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.	Igual al período de ejecución del contrato.	400 SMMLV	14/04/2025	14/02/2026	\$ 569.400.000,00	14/04/2025	28/02/2026	\$ 569.400.000,00

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

3.4.2. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n.º 2025-2780, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el Contratista.

La verificación incluyó los soportes de las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos. Las certificaciones de pago de aportes se reportan en los ANEXO. 1 PERSONAL del informe SST y Ambiental, Tránsito y Calidad certificados parafiscales del contrato 2025-2780.

3.5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actas de reuniones realizadas durante el periodo del presente informe.

Tabla 61. Relación de actas suscritas durante el periodo

n.º Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
7	Acta de Comité de obra	18/11/2025	Acta Comité Quincenal n.º 7
8	Acta de Comité Mensual	28/11/2025	Acta Comité de Seguimiento Mensual n.º 8

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 73 de 77

En el Anexo n.º 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones), se relacionan las actas suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

3.6. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA RELACIONADAS CON EL CONTRATISTA

3.6.1. Correspondencia recibida mediante oficio

Durante el periodo se recibió la siguiente correspondencia del Consorcio Belzcon – Movilidad.

Tabla 62. Correspondencia Recibida

FECHA DE RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	CONSECUTIVO	RADICADA MOVILIDAD
5/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 19 y KR 20 x CL 69 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-231-25	202561204031512
5/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 37 x CL 24 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-232-25	202561204031962
5/11/2025	Remisión de hojas de vida personal de apoyo	CMB	BEL-SDM-ADM-230-25	202561204030212
6/11/2025	Respuesta al comunicado SEM-CMC-CBM-134-25, subsanación de hallazgos 27 al 31 de octubre de 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-233-25	202561204037552
6/11/2025	Informe de resultados de ensayos de concreto frente Avenida ciudad de Cali con calle 135.	CMB	BEL-SDM-ADM-234-25	202561204041002
6/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 106 x CL 132 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-235-25	202561204050182
8/11/2025	Remisión de hojas de vida inspector de apoyo	CMB	BEL-SDM-ADM-237-25	202500001316472
8/11/2025	Informe mensual técnico mes de octubre.	CMB	BEL-SDM-ADM-238-25	202500001316402
10/11/2025	Informe mensual SST mes de octubre de 2025 v0	CMB	BEL-SDM-ADM-239-25	202561204083732
11/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 37 x CL 24 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-240-25	202561204118792
11/11/2025	Atn. Obs. Plan de Manejo de Tráfico CL66 con AK 24 – Cto. 2025-2780 Lote 1 – SDM 202561203780462	CMB	BEL-SDM-ADM-236-25	202561203780462
12/11/2025	Presentación intervención en la intersección en la AK 9 X CL 127	CMB	BEL-SDM-ADM-241-25	202561204129992
12/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 13 x CL 53 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-242-25	202561204132712
12/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 13 x CL 46 Y CL 47 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-243-25	202561204132912
12/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 68 H x CL 72 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-244-25	202561204133472
12/11/2025	Plan de Manejo de Tráfico KR 77 A x CL 72 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-245-25	202561204133832
14/11/2025	Respuesta al comunicado SEM-CMC-CBM-135-25, subsanación de hallazgos 04 al 07 de noviembre de 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-247-25	202561204158882
14/11/2025	Requerimiento previo Cali X Calle 135 Alcance a oficio No. BEL-SDM-ADM-205-25 y dando respuesta a oficio No. SEM-CMC-CBM-099-25 Versión 2.	CMB	BEL-SDM-ADM-246-25	202561204162322
14/11/2025	Requerimiento previo Avenida Boyacá X Calle 152 Alcance a oficio No. BEL-SDMADM-206-25 dando respuesta a oficio. No SEM-CMC-CBM-100-25	CMB	BEL-SDM-ADM-248-25	202561204171182

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 74 de 77

FECHA DE RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	CONSECUTIVO	RADICADA MOVILIDAD
14/11/2025	Requerimiento previo AK 86 X CL 23 respuesta a oficio No SEM-CMC-CBM-104-25	CMB	BEL-SDM-ADM-249-25	202561204171362
14/11/2025	Alcance a oficio No. BEL-SDM-ADM-237 -25 Remisión de hojas de vida inspector de apoyo.	CMB	BEL-SDM-ADM-253-25	202561204173542
14/11/2025	Requerimiento previo KR 101 X AC 72 respuesta a oficio No. SEM-CMC-CBM-103-25	CMB	BEL-SDM-ADM-250-25	202561204173732
21/11/2025	Alcance al oficio BEL-SDM-ADM-220-25 Requerimiento Previo – Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición - PMRCD.	CMB	BEL-SDM-ADM-255-25	202561204247452
21/11/2025	Respuesta al comunicado SEM-CMC-CBM-136-25, Reiteración comunicado SEM-CMCCBM-135-25 - Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 4 al 7 de noviembre de 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-256-25	202561204247872
24/11/2025	Respuesta al comunicado SEM-CMC-CBM-137-25, subsanación de hallazgos 10 al 14 de noviembre de 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-257-25	202561204253392
26/11/2025	Respuesta al comunicado SEM-CMC-CBM-140-25- Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 17 al 21 de noviembre de 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-258-25	202561204301852
27/11/2025	Personal que no ingreso a obra en octubre 2025	CMB	BEL-SDM-ADM-259-25	202561204325282
28/11/2025	Registros Informe calidad noviembre	CMB	BEL-SDM-ADM-260-25	202561204372432
28/11/2025	Solicitud de proroga Plan de Manejo de Tráfico KR 56 x AC 3 – Cto. 2025-2780 Lote 1	CMB	BEL-SDM-ADM-261-25	202561204352992

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.6.2. Correspondencia enviada mediante oficio

Durante el periodo se envió por parte de la Interventoría la siguiente correspondencia al Consorcio Belzcon – Movilidad.

Tabla 63. Correspondencia Enviada

FECHA DE RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	CONSECUTIVO	RADICADA MOVILIDAD
7/11/2025	Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 4 al 7 de noviembre de 2025	CMC	SEM-CMC-CBM-135-25	202561204074352
14/11/2025	Reiteración comunicado SEM-CMC-CBM-135-25 - Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 4 al 7 de noviembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CBM-136-25	202561204168062
14/11/2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 10 al 14 de noviembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CBM-137-25	202561204173812
20/11/2025	Respuesta a los comunicados BEL-SDM-ADM-237-25 y BEL-SDM-ADM-253-25 - Remisión Hoja de Vida Inspector de apoyo.	CMC	SEM-CMC-CBM-138-25	202561204217632
20/11/2025	Respuesta al comunicado BEL-SDM-ADM-230-25 - Remisión Hojas de Vida Personal de Apoyo.	CMC	SEM-CMC-CBM-139-25	202561204218902
25/11/2025	Respuesta a BEL-SDM-ADM-161-25 asociado a Requerimiento Previo cumplimiento componente PMT ? EXT_1175 ID_1929 AV C. CALI (AK 104) X CL 135 A.	CMC	SEM-CMC-CBM-141-25	202561204299752
25/11/2025	Requerimiento Previo Incumplimiento programación AK 19 X CL 45 EXT 2137 ID 407 – Contrato 2025-2780.	CMC	SEM-CMC-CBM-142-25	202561204299782
25/11/2025	Requerimiento Previo Incumplimiento programación AK 37 X CL 24 EXT 2813 ID 607 – Contrato 2025-2780.	CMC	SEM-CMC-CBM-143-25	202561204299802

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 75 de 77

FECHA DE RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	CONSECUTIVO	RADICADA MOVILIDAD
28/11/2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 24 al 28 de noviembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CBM-144-25	202561204353622

3.6.3. Correspondencia enviada y recibida mediante correo electrónico

Durante el periodo se recibió y envió la siguiente correspondencia mediante correo electrónico al Consorcio Belzcon – Movilidad; la anterior se relaciona en el anexo 17. Correspondencia enviada y recibida vía Email.

Tabla 64. Relación de correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico

Fecha enviada	Asunto
4/11/2025	Visita técnica CL 127 X AK 9
5/11/2025	Corte de obra # 5
6/11/2025	Atención observaciones informe mensual septiembre
7/11/2025	Solicitud información estados de entrega AUCES
8/11/2025	Plano récord AV BOYACÁ X CL 152 EXT 1162
8/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
8/11/2025	Acta de recibo parcial de obra interventoría
10/11/2025	Complementos actualización esquemas eléctricos, diseños y prediseños
10/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
10/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
19/11/2025	Orden de trabajo 23
24/11/2025	Ordenes de trabajo pendientes
25/11/2025	Acta replanteo 29 septiembre 2025
25/11/2025	Acta aprobación cronograma 16 octubre 2025
25/11/2025	Observaciones informe mensual octubre
25/11/2025	Complementos actualización esquemas eléctricos, diseños KR 106 X CL 132
26/11/2025	Optimización zona adaptiva/ responsiva 1219 KR 9 X CL 134
26/11/2025	Acta comité # 7 del 18 de noviembre 2025
26/11/2025	Acta visita AK 19 X CL 127
27/11/2025	Solicitud entrega cronograma actualizado KR 13 X CL 67
28/11/2025	Acta # 5 comité de obra

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 65. Relación de correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico

Fecha recibida	Asunto
5/11/2025	Ficha Técnica mantenimiento AK 104 X AC 132 OT 003
6/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
6/11/2025	Plano récord AV BOYACÁ X CL 152 EXT 1162
7/11/2025	Atención a observaciones informe mensual septiembre
8/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
10/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
12/11/2025	Ingreso personal revisión AUCES
14/11/2025	Corte obra # 6 octubre
14/11/2025	Acta de reunión revisión de fabricación OF1 Cto 2025-2780
18/11/2025	Plano récord AV BOYACÁ X CL 152 EXT 1162

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 76 de 77

Fecha recibida	Asunto
18/11/2025	Plano récord AV CALI X 135A EXT 1175
20/11/2025	Entrega tapas antivandálicas OT 015
22/11/2025	Valoración siniestro mes de octubre 2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4. ANEXOS

Se relacionan los siguientes anexos del informe.

4.1. Anexo n.º 1. Directorio telefónico del personal profesional del Contratista

Anexo No 1. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Andrés Valderrama	Director	Sdm1870.bzc@gmail.cm
Javier Andrés Meza Gil	Ingeniero Especialista Tránsito	Jmeza.bzc@gmail.com
Luz Dary Lozada Delgado	Profesional SST y Ambiental	Luzlozada.bzc@gmail.com
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de obra	Storres.bzc@gmail.com
Angélica María Cuervo Gil	SST o SISOMA	Acuervo.bzc@gmail.com

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4.2. Anexo n.º 2. Directorio telefónico del personal profesional de Interventoría

Anexo No 2. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Johan Enrique Mojica Sierra	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-1@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo MÁNTUM	sem-ing-mantum@redtic.com.co
Gloria Claudia Martín Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
María Paula León Sánchez	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Luisa Fernanda Burgos Lizarazo	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	Sem-ing-res-obrasciviles-1@redtic.com.co

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8	SECRETARÍA DE MOVILIDAD BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 77 de 77

4.3. Anexo n.º 3 Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad

Anexo No 3. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Diego Andrés Suarez Gómez	Subdirector Técnico de Semaforización	dsuarezg@movilidadbogota.gov.co
Adriana Lucia Rodríguez Fonseca	Supervisora CTO de Interventoría	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
Nancy Mateus Ráquira	Apoyo a la supervisión CTO de Interventoría	mmateus@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	<p align="center">ANEXOS</p> <p align="center">INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 8</p> <p align="center">Componente Obras Civiles - Lote 1</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p> <p align="center">BOGOTÁ</p>
<p align="center">Contrato No. 2025-2769</p> <p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.</p>		

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1Lvnbz6nxu5Cn36D3R4Zv7gJ_1Mo4eDdK?usp=drive_link