

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-062 V.1							
		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS											
CONTRATO		CONTRATISTA			FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°		ACTA DE CORTE No.					
CO1.PCCNTR.8212249 – 2025		CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE			1/12/2025	02		02					
OBJETO DEL CONTRATO		"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".			INTERVENTOR: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ								
					SUPERVISOR: EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS								
Plazo		Fecha de inicio	Fecha de terminación		Valor ACTA (+) y (-)			Valor Final del Contrato		Valor Acta de Corte viene			
3 MESES		3-sep-25	10-dic-25		\$ 3.136.408.723,17			\$ 302.945.905,08					
Localización de la obra			Vigencia del contrato					Valor Presente corte					
CIDE SENA Ciudad Verde cra 36 No. 17-183					Valor I.V.A. ACTA (+) y (-)		Valor total I.V.A. contrato		Valor Total Corte No. 02		1.055.529.451,37		
Valor inicial del contrato	\$ 2.778.071.383	Valor anticipo	\$ 0,00	\$ 22.524.858,54			Valor I.V.A Corte No. 02		\$ 7.580.533,52				
Valor adición	\$ 358.337.339,17						Valor Ejecutado acumulado						
Valor total	\$ 3.136.408.722,17						\$ 1.358.475.356,45						
Mediante la presente Acta, ALVARO RODRIGUEZ Representante Legal del Contratista y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 18 de noviembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:								EJECUTADO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO		PRESUPUESTO FINAL		ACTA DE CORTE 01		ACTA DE CORTE 02		EJECUTADO ACUMULADO	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1	REPLANTEO GENERAL		M²	635,00	2.753,00	3.000,49	\$ 8.260.343,46	3.000,49	8.260.348,97			3.000,49	8.260.348,97
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA		ML	120,00	27.526,00	199,14	\$ 5.481.527,64	123,42	3.397.258,92	82,25	2.264.013,50	205,67	5.661.272,42
	TOTAL CAPITULO						\$ 13.741.871,10		11.657.607,89		2.264.013,50		13.921.621,39
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y VIA DE ACCESO												
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 0 A 2 M		M³	318,00	64.227,00	532,54	\$ 34.203.125,45	306,12	19.661.169,24	226,42	14.542.277,34	532,54	34.203.446,58
2.2	CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE		M²	635,00	8.716,00	1.062,83	\$ 9.263.626,28	576,04	5.020.764,64	462,10	4.027.663,60	1.038,14	9.048.428,24
2.3	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400		M³	254,00	146.803,00	378,03	\$ 55.496.231,70	217,25	31.892.951,75	152,80	22.431.498,40	370,05	54.324.450,15
2.4	ALISTADO DE ADOQUIN EN MORTERO SECO		M²	635,00	49.535,00	748,03	\$ 37.053.666,05	-	-	152,11	7.534.768,85	152,11	7.534.768,85
2.5	ADOQUINES (BLANCO - GRIS – ROJO)		M²	635,00	125.684,00	748,03	\$ 94.015.402,52	-	-	152,11	19.117.793,24	152,11	19.117.793,24
2.6	CUNETA PREFABRICADA EN CONCRETO		ML	100,00	79.366,00	84,87	\$ 6.735.792,42	-	-	-	-	-	-
2.7	TOPE LLANTA EN CONCRETO PREFABRICADO		PAR	11,00	89.825,00	11,00	\$ 988.075,00	-	-	-	-	-	-
2.8	IMPRIMACION PARA DEMARCACION VIAL		ML	30,00	55.510,00	83,01	\$ 4.607.885,10	-	-	-	-	-	-
2.9	DEMARCAIONES Y SENALIZACIÓN DE PARQUEADERO		ML	30,00	55.510,00	83,01	\$ 4.607.885,10	-	-	-	-	-	-
2.10	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS		M³	445,00	50.464,00	745,10	\$ 37.600.776,86	397,95	20.082.148,80	294,35	14.854.078,40	692,30	34.936.227,20
	TOTAL CAPITULO						\$ 284.572.466,48		76.657.034,43		82.508.079,83		159.165.114,26
3	ADECUACIONES Y ACABADOS												
3.1	MUROS EN DRYWALL		M²	31,00	126.618,00	25,95	\$ 3.286.192,92	-	-	-	-	-	-
3.2	ALISTADO DE PAREDES EN CANCHA MULTIPLE		M²	240,00	25.691,00	346,93	\$ 8.912.998,67	346,93	8.912.978,63	-	-	346,93	8.912.978,63
3.3	PINTURA EPOXICA PARA PAREDES DE CANCHA MULTIPLE		M²	240,00	47.986,00	346,93	\$ 16.647.820,41	346,93	16.647.782,98	-	-	346,93	16.647.782,98
3.4	PREPARACIÓN Y ALISTADO DE PLACA PARA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO		M²	618,00	58.400,00	595,00	\$ 34.748.000,00	595,00	34.748.000,00	-	-	595,00	34.748.000,00
3.5	RECUBRIMIENTO SINTETICO DE BASE ACRILICA PARA CANCHAS		M²	618,00	153.239,00	595,00	\$ 91.177.205,00	59,50	9.117.720,50	535,50	82.059.484,50	595,00	91.177.205,00
3.6	ENCHAPE DE MESON PARA CAFETERIA		M²	5,00	77.989,00	4,50	\$ 350.950,50	-	-	3,60	280.760,40	3,60	280.760,40
3.7	ADECUACION E INSTALACIÓN DE CARCAMO PARA CUARTO DE		GL	1,00	30.461.624,00	1,00	\$ 30.461.624,00	-	-	1,00	30.461.624,00	1,00	30.461.624,00
3.8	ADECUACIÓN DE PAREDES Y PISO EN CUARTO DE ALMACENAMIENTO		GL	1,00	8.918.283,00	1,00	\$ 8.918.283,00	-	-	1,00	8.918.283,00	1,00	8.918.283,00
3.9	ADECUACIÓN DE PUNTO DE LAVADO / POCETA EN MAMPOSTERÍA PARA		GL	1,00	495.460,00	1,00	\$ 495.460,00	-	-	1,00	495.460,00	1,00	495.460,00
3.10	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS EN TERRAZAS		M²	130,00	53.091,00	177,70	\$ 9.434.217,61	-	-	176,89	9.391.266,99	176,89	9.391.266,99
	TOTAL CAPITULO						\$ 204.432.752,11		69.426.482,11		131.606.878,89		201.033.361,00
4	ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA												
4.1	PUERTA METALICA		UND	1,00	1.009.270,00	1,00	\$ 1.009.270,00	-	-	-	-	-	-
4.2	MEZZANINE USO ADMINISTRATIVO		GL	1,00	164.362.631,00	1,00	\$ 164.362.631,00	-	-	-	-	-	-
4.3	BICICLETEROS COLGANTES		UND	20,00	1.801.766,00	20,00	\$ 36.035.320,00	-	-	20,00	36.035.320,00	20,00	36.035.320,00
4.4	GRADERIAS PARA CANCHA MULTIPLE		GL	1,00	98.577.450,00	1,00	\$ 98.577.450,00	-	-	0,74	72.947.313,00	0,74	72.947.313,00
4.5	ESCENARIO AUDITORIO		UND	1,00	23.999.805,00	1,00	\$ 23.999.805,00	-	-	0,99	23.759.806,91	0,99	23.759.806,95
4.6	DIVISIÓN METALICA TIPO TRIANGULO RECTANGULO PARA PATIO DE		UND	1,00	2.807.576,00	1,00	\$ 2.807.576,00	-	-	1,00	2.807.576,00	1,00	2.807.576,00
4.7	PROTECCIÓN METÁLICA TIPO MALLA PARA VENTANAS DE CANCHA		M²	122,00	111.479,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-062 V.1							
		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS											
CONTRATO		CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°		ACTA DE CORTE No.						
CO1.PCCNTR.8212249 – 2025		CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE		1/12/2025	02		02						
OBJETO DEL CONTRATO		"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".		INTERVENTOR: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ									
				SUPERVISOR: EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS									
Plazo		Fecha de inicio		Fecha de terminación		Valor ACTA (+) y (-)		Valor Final del Contrato		Valor Acta de Corte viene			
3 MESES		3-sep-25		10-dic-25		\$ 3.136.408.723,17		\$ 302.945.905,08					
Localización de la obra		Vigencia del contrato		Valor Presente corte									
CIDE SENA Ciudad Verde cra 36 No. 17-183				Valor I.V.A. ACTA (+) y (-)		Valor total I.V.A. contrato		Valor Total Corte No. 02		1.055.529.451,37			
Valor inicial del contrato		\$ 2.778.071.383		Valor anticipo	\$ 0,00	\$ 22.524.858,54		Valor I.V.A Corte No. 02		\$ 7.580.533,52			
Valor adición		\$ 358.337.339,17						Valor Ejecutado acumulado					
Valor total		\$ 3.136.408.722,17						\$ 1.358.475.356,45					
Mediante la presente Acta, ALVARO RODRIGUEZ Representante Legal del Contratista y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 18 de noviembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:								EJECUTADO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO		PRESUPUESTO FINAL		ACTA DE CORTE 01		ACTA DE CORTE 02		EJECUTADO ACUMULADO	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
4.8	ESCALERA PREFABRICADA TIPO GATO PARA ACCESO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		UND	3,00	1.761.636,00	3,00	\$ 5.284.908,00	-	-	-	-	-	-
4.9	PUERTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AUTOMATIZADA		UND	1,00	9.358.661,00	1,00	\$ 9.358.661,00	-	-	1,00	9.358.661,00	1,00	9.358.661,00
TOTAL CAPITULO						\$ 341.435.621,00				144.908.676,91		144.908.676,95	
5 DIVISIONES Y PUERTAS DE VIDRIO													
5.1	DIVISIONES EN VIDRIO		M²	325,00	805.348,00	343,21	\$ 276.402.279,06	82,54	66.473.423,92	253,60	204.236.252,80	336,14	270.709.676,72
5.2	PUERTAS EN VIDRIO		UND	10,00	1.201.032,00	12,00	\$ 14.412.384,00	4,00	4.804.128,00	-	-	4,00	4.804.128,00
5.3	TOPE PARA PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE		UND	131,00	50.464,00	90,00	\$ 4.541.760,00	-	-	60,00	3.027.840,00	60,00	3.027.840,00
TOTAL CAPITULO						\$ 295.356.423,06		71.277.551,92		207.264.092,80		278.541.644,72	
6 SISTEMA DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC)													
6.1	LAVADOR DE AIRE COMPACTO		UND	1,00	33.978.290,00	1,00	\$ 33.978.290,00	-	-	-	-	-	-
6.2	REJILLAS DE RETORNO PORTA FILTRO - VENTILACIÓN MECANICA		UND	6,00	2.083.245,00	6,00	\$ 12.499.470,00	-	-	-	-	-	-
6.3	REJILLAS DE EXTRACCION CON DAMPER - VENTILACIÓN MECANICA		UND	6,00	2.169.654,00	6,00	\$ 13.017.924,00	-	-	-	-	-	-
6.4	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE 114.600 BTU -		UND	1,00	43.926.005,00	1,00	\$ 43.926.005,00	-	-	-	-	-	-
6.5	UNIDAD CONDENSADORA 210.200 BTU - VENTILACIÓN MECÁNICA		UND	1,00	75.334.594,00	1,00	\$ 75.334.594,00	-	-	-	-	-	-
6.6	UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VIAS PARA 48,000 BTU/H -		UND	5,00	7.326.296,00	5,00	\$ 36.631.480,00	-	-	5,00	36.631.480,00	5,00	36.631.480,00
6.7	CASSETTE 4 VIAS PARA 36,000 BTU/H - VENTILACIÓN MECÁNICA		UND	1,00	6.463.736,00	1,00	\$ 6.463.736,00	-	-	1,00	6.463.736,00	1,00	6.463.736,00
6.8	UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VIAS PARA 24,000 BTU/H -		UND	1,00	5.568.422,00	1,00	\$ 5.568.422,00	-	-	1,00	5.568.422,00	1,00	5.568.422,00
6.9	UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VIAS PARA 12,000 BTU/H -		UND	2,00	5.427.573,00	2,00	\$ 10.855.146,00	-	-	1,00	5.427.573,00	1,00	5.427.573,00
6.10	Y-JOINT UNIDAD INTERIORES < 51KBTU - VENTILACIÓN MECANICA		UND	1,00	655.108,00	1,00	\$ 655.108,00	-	-	-	-	-	-
6.11	Y-JOINT UNIDAD 51KBTU - 136KBTU - VENTILACIÓN MECANICA		UND	3,00	873.478,00	3,00	\$ 2.620.434,00	-	-	-	-	-	-
6.12	Y-JOINT UNIDAD 136KBTU - 154KBTU - VENTILACIÓN MECANICA		UND	1,00	1.004.500,00	1,00	\$ 1.004.500,00	-	-	-	-	-	-
6.13	Y-JOINT UNIDAD 154KBTU - 240KBTU- VENTILACIÓN MECANICA		UND	2,00	1.235.971,00	2,00	\$ 2.471.942,00	-	-	1,00	1.235.971,00	1,00	1.235.971,00
6.14	Y-JOINT UNIDAD 240KBTU - 336KBTU - VENTILACIÓN MECANICA		UND	1,00	1.364.809,00	1,00	\$ 1.364.809,00	-	-	-	-	-	-
6.15	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR < 456KBTU - VENTILACIÓN MECÁNICA		UND	1,00	1.473.994,00	1,00	\$ 1.473.994,00	-	-	-	-	-	-
6.16	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN LINEA - VENTILACIÓN MECANICA		UND	1,00	10.885.718,00	1,00	\$ 10.885.718,00	-	-	-	-	-	-
6.17	EXTRACTOR FALSO PLAFÓN - VENTILACIÓN MECANICA		UND	4,00	895.315,00	6,00	\$ 5.371.890,00	-	-	-	-	-	-
6.18	MINISPLIT DE 18,000 BTU/H - VENTILACIÓN MECANICA		UND	4,00	7.861.301,00	4,00	\$ 31.445.204,00	-	-	4,00	31.445.204,00	4,00	31.445.204,00
6.19	ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN LAVADOR Y CASSETTES -		GL	1,00	8.774.085,00	1,00	\$ 8.774.085,00	-	-	0,50	4.387.042,50	0,50	4.387.042,50
6.20	TUBERIA EMT DE 3/4" - VENTILACIÓN MECANICA		ML	150,00	59.639,00	493,00	\$ 29.402.027,00	-	-	-	-	-	-
6.21	CABLEADO DE CONTROL APANTALLADO 2X18 - VENTILACIÓN MECANICA		ML	200,00	14.864,00	280,00	\$ 4.161.920,00	-	-	-	-	-	-
6.22	TUBERIA EMT DE 1 1/2" - VENTILACIÓN MECANICA		ML	15,00	165.153,00	15,00	\$ 2.477.295,00	-	-	-	-	-	-
6.23	CABLEADO AWG 6 Y 8 VRF - VENTILACIÓN MECANICA		ML	120,00	16.515,00	80,00	\$ 1.321.200,00	-	-	-	-	-	-
6.24	TRASLADO TABLERO FUERZA AA DE PISO 4 A TERRAZA - VENTILACIÓN		GL	1,00	526.335,00	1,00	\$ 526.335,00	-	-	-	-	-	-
6.25	TUBERIA EMT DE 1 1/4 TABLERO (TERRAZA) - VENTILACIÓN MECÁNICA		ML	30,00	115.607,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-
6.26	CABLEADO AWG 8 - VENTILACIÓN MECANICA		ML	150,00	11.561,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-
6.27	TUBERIA EMT DE 1 1/4" RACK INTERNO EDIFICIO - VENTILACIÓN		ML	15,00	115.607,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-

<div><div><div>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</div><div>GRUPO CONSTRUCCIONES</div></div></div>		<div>GIL-F-062</div> <div>V.1</div>										
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS												
CONTRATO		CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°	ACTA DE CORTE No.						
CO1.PCCNTR.8212249 – 2025		CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE		1/12/2025	02	02						
OBJETO DEL CONTRATO		"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".			INTERVENTOR: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ SUPERVISOR: EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS							
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Valor ACTA (+) y (-)		Valor Final del Contrato		Valor Acta de Corte viene				
3 MESES	3-sep-25	10-dic-25		\$ 3.136.408.723,17		\$ 302.945.905,08						
Localización de la obra		Vigencia del contrato				Valor Presente corte						
CIDE SENA Ciudad Verde cra 36 No. 17-183				Valor I.V.A. ACTA (+) y (-)		Valor total I.V.A. contrato		Valor Total Corte No. 02	1.055.529.451,37			
Valor inicial del contrato	\$ 2.778.071.383	Valor anticipo	\$ 0,00	\$ 22.524.858,54		Valor I.V.A Corte No. 02		\$ 7.580.533,52				
Valor adición	\$ 358.337.339,17					Valor Ejecutado acumulado						
Valor total	\$ 3.136.408.722,17					\$ 1.358.475.356,45						
Mediante la presente Acta, ALVARO RODRIGUEZ Representante Legal del Contratista y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 18 de noviembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:						EJECUTADO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		PRESUPUESTO FINAL		ACTA DE CORTE 01		ACTA DE CORTE 02		EJECUTADO ACUMULADO	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
6.28	CABLEADO AWG 12 - VENTILACIÓN MECÁNICA	ML	180,00	4.955,00	1.584,00	\$ 7.848.720,00	-	-	-	-	-	-
6.29	CABLEADO 4X 16 ENCAUCHETADO - VENTILACIÓN MECÁNICA	ML	60,00	13.212,00	75,00	\$ 990.900,00	-	-	48,00	634.176,00	48,00	634.176,00
6.30	CAJA DE CONTROL ARRANQUE - VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	9,00	526.426,00	9,00	\$ 4.737.834,00	-	-	-	-	-	-
6.31	CAJA DE CONTROL AUTOMATICO LAVADOR AIRE - VENTILACIÓN	UND	1,00	877.377,00	1,00	\$ 877.377,00	-	-	-	-	-	-
6.32	CABLEADO AWG 12 CORAZA A 1/2 - VENTILACIÓN MECÁNICA	ML	300,00	6.606,00	300,00	\$ 1.981.800,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO						\$ 358.668.159,00		-		91.793.604,50		91.793.604,50
7 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO												
7.1	MOLINETE DE CONTROL DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL REMOTO, SISTEMA DE EMERGENCIA	UND	3,00	29.665.585,00	3,00	\$ 88.996.755,00	-	-	2,00	59.331.170,00	2,00	59.331.170,00
7.2	CONTROL DE ACCESO MULTIFORMATO QR PDF417 CODE 128 CODE 39 – RFID – PASSWORD – TCP/IP	UND	79,00	1.807.892,00	79,00	\$ 142.823.468,00	-	-	-	-	-	-
7.3	SISTEMA DE ELECTROIMAN 300 LBS PARA CONTROL DE ACCESO	UND	70,00	257.364,00	70,00	\$ 18.015.480,00	-	-	-	-	-	-
7.4	UNIDAD DE CONTROL PARA CENTRALIZACIÓN	UND	24,00	1.653.368,00	24,00	\$ 39.680.832,00	-	-	-	-	-	-
7.5	SENSOR MAGNÉTICO PARA DETECCIÓN DE ESTADO DE PUERTA	UND	68,00	106.064,00	68,00	\$ 7.212.352,00	-	-	-	-	-	-
7.6	PULSADOR DE SALIDA TIPO TOUCH	UND	59,00	191.853,00	59,00	\$ 11.319.327,00	-	-	-	-	-	-
7.7	RACK ABIERTO PARA MONTAJE DE EQUIPOS DE RED	UND	4,00	4.445.378,00	1,00	\$ 4.445.378,00	-	-	-	-	-	-
7.8	SWITCH LAN 24 PUERTOS POE GIGABIT – VLAN – SFP	UND	4,00	4.133.407,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-
7.9	CABLEADO DE INTERCONEXIÓN EN FIBRA ÓPTICA ENTRE PISOS	GL	1,00	7.175.184,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-
7.10	SERVIDOR CENTRAL TIPO RACK PARA SISTEMA DE CONTROL DE	UND	1,00	23.084.773,00	1,00	\$ 23.084.773,00	-	-	-	-	-	-
7.11	SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO A LA MEDIDA	GL	1,00	19.497.271,00	1,00	\$ 19.497.271,00	-	-	-	-	-	-
7.12	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CATEGORIA 6A	GL	1,00	41.178.150,00	1,00	\$ 41.178.150,00	-	-	0,70	28.824.705,00	0,70	28.824.705,00
7.13	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN PUNTOS DE ACCESO	GL	1,00	79.877.335,00	1,00	\$ 79.877.335,00	-	-	0,40	31.950.934,00	0,40	31.950.934,00
7.14	INTEGRACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	GL	1,00	102.394.302,00	1,00	\$ 102.394.302,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO						\$ 578.525.423,00		-		120.106.809,00		120.106.809,00
8 OTROS												
8.1	COLUMNA DE DUCHA EN ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPOSICIÓN	UND	1,00	3.493.912,00	-	\$ -	-	-	-	-	-	-
8.2	MEMBRANA ARQUITECTÓNICA	M²	134,00	717.681,00	134,00	\$ 96.169.254,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO						\$ 96.169.254,00		-		-		-
NP ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)												
NP_01	CARCAMO PARA PROTECCION DE TUBERIAS DETALLE SEGUN NORMA EAAB_ APROB. EN BITACORA 1-10-2025 Incluye excavación y conformación	ML		261.204,43	27,20	\$ 7.104.760,50	-	-	24,00	6.268.906,32	24,00	6.268.906,32
NP_02	RAMPA VIA DE ACCESO SEGÚN DETALLE (Estriado espina de pescado	M2		323.971,90	26,91	\$ 8.718.083,83	-	-	-	-	-	-
NP_03	ANDEN EN CONCRETO h=0,10	M2		112.944,68	169,09	\$ 19.097.815,94	-	-	-	-	-	-
NP_04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GUIA 0,40 X 0,40 X 0,06	ML		71.093,34	101,62	\$ 7.224.505,21	-	-	-	-	-	-
NP_05	CINTA ADOQUIN DE ARCILLA PARA ANDEN	ML		19.597,15	30,60	\$ 599.672,79	-	-	-	-	-	-
NP_06	NIVELACION DE CONO MAMPOSTERIA POZO DE INSPECCION AGUAS	UN		338.239,40	11,00	\$ 3.720.633,40	-	-	10,00	3.382.394,00	10,00	3.382.394,00

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-062 V.1						
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS												
CONTRATO		CONTRATISTA			FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°		ACTA DE CORTE No.				
CO1.PCCNTR.8212249 – 2025		CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE			1/12/2025	02		02				
OBJETO DEL CONTRATO		"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".			INTERVENTOR: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ SUPERVISOR: EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS							
Plazo		Fecha de inicio		Fecha de terminación		Valor ACTA (+) y (-)		Valor Final del Contrato		Valor Acta de Corte viene		
3 MESES		3-sep-25		10-dic-25		\$ 3.136.408.723,17		\$ 302.945.905,08				
Localización de la obra				Vigencia del contrato				Valor Presente corte				
CIDE SENA Ciudad Verde cra 36 No. 17-183						Valor I.V.A. ACTA (+) y (-)		Valor total I.V.A. contrato		Valor Total Corte No. 02		
Valor inicial del contrato		\$ 2.778.071.383		Valor anticipo	\$ 0,00	\$ 22.524.858,54		Valor I.V.A Corte No. 02		1.055.529.451,37		
Valor adición		\$ 358.337.339,17						Valor Ejecutado acumulado				
Valor total		\$ 3.136.408.722,17						\$ 1.358.475.356,45				
Mediante la presente Acta, ALVARO RODRIGUEZ Representante Legal del Contratista y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 18 de noviembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:								EJECUTADO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		PRESUPUESTO FINAL		ACTA DE CORTE 01		ACTA DE CORTE 02		EJECUTADO ACUMULADO	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
NP_07	NIVELACION DE SUMIDEROS INCLUYE MARCO Y TAPA CONCRETO	UN		512.200,82	10,00	\$ 5.122.008,20	-	-	-	-	-	-
NP_08	SALPICADERO CAFETERIA Y COCINETA EMPLEADOS	ML		80.678,14	9,10	\$ 734.171,07	-	-	9,10	734.171,07	9,10	734.171,07
NP_09	ADECUACION MURO PARA DOS REJILLAS PARA AIRES EN AUDITORIO,	GL		519.806,08	1,00	\$ 519.806,08	-	-	-	-	-	-
NP_10	LAVADO DE LADRILLO UBICACIÓN CANCHA	M2		21.306,50	69,72	\$ 1.485.435,91	-	-	69,72	1.485.489,18	69,72	1.485.489,18
NP_11	SARDINELES EN CONCRETO A-10	ML		91.917,31	57,76	\$ 5.309.143,83	-	-	-	-	-	-
NP_12	BORDILLO EN CONCRETO	ML		83.870,10	178,61	\$ 14.980.038,56	-	-	-	-	-	-
NP_13	PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN TUBERIAS EN CUARTO DE MAQUINAS	UN		2.707.525,38	1,00	\$ 2.707.525,38	-	-	-	-	-	-
NP_14	SELLO JUNTA ENTRE SARDINEL Y PLACA EXISTENTE	ML		34.358,71	80,01	\$ 2.749.040,39	-	-	-	-	-	-
NP_15	PERFORACION E INSTALACIÓN DE SOSCO PARA TUBOS EN CANCHA DE	UN		408.000,00	2,00	\$ 816.000,00	-	-	2,00	816.000,00	2,00	816.000,00
NP_16	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS	M2		126.473,00	66,91	\$ 8.461.954,31	-	-	-	-	-	-
NP_17	MANTENIMIENTO CIELO RASO EXTERIOR	M2		52.810,38	89,84	\$ 4.744.484,54	-	-	-	-	-	-
NP_18	DEMOLICIONES DE PLACA ENTERRADA	M3		337.195,84	14,27	\$ 4.812.121,83	-	-	14,27	4.811.784,64	14,27	4.811.784,64
TOTAL CAPITULO						\$ 98.907.201,77	-	-		17.498.745,21		17.498.745,21
NP_E_01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO	ML		256.489,06	100,00	\$ 25.648.906,00	-	-	-	-	-	-
NP_E_02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 2" PARA ALIMENTACIÓN	ML		123.041,43	90,00	\$ 11.073.728,70	-	-	-	-	-	-
NP_E_03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE TABLERO UNIDADES	ML		150.238,44	20,00	\$ 3.004.768,80	-	-	-	-	-	-
NP_E_04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE CONDUCTOR TABLERO	UND		702.185,74	2,00	\$ 1.404.371,48	-	-	-	-	-	-
NP_E_05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE CONDUCTOR EQUIPO	UND		357.213,74	1,00	\$ 357.213,74	-	-	-	-	-	-
NP_E_06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE EQUIPOS MINISPLITS Y	UND		103.543,13	13,00	\$ 1.346.060,69	-	-	-	-	-	-
NP_E_07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL	UND		99.878,06	6,00	\$ 599.268,36	-	-	-	-	-	-
NP_E_08	SUMINISTRO REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 25 LIBRAS)	UND		861.854,20	3,00	\$ 2.585.562,60	-	-	-	-	-	-
NP_E_09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE RÍGIDA 1-3/8" X 0.055" TIPO	ML		155.230,92	18,00	\$ 2.794.156,56	-	-	-	-	-	-
NP_E_10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE RÍGIDA 1-1/8" X 0.050" TIPO	ML		125.730,92	43,00	\$ 5.406.429,56	-	-	-	-	-	-
NP_E_11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE RÍGIDA 5/8" X 0.040" TIPO L	ML		76.230,92	21,00	\$ 1.600.849,32	-	-	-	-	-	-
NP_E_12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE RÍGIDA 3/8" X 0.030" TIPO L	ML		48.440,86	49,00	\$ 2.373.602,14	-	-	-	-	-	-
NP_E_13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE RÍGIDA 1/2" X 0.035" TIPO L	ML		58.740,86	161,00	\$ 9.457.278,46	-	-	-	-	-	-
NP_E_14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE 3/4" X 0.045 TIPO L	ML		93.240,86	79,00	\$ 7.366.027,94	-	-	-	-	-	-
NP_E_15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE 1/4"X 0.030" TIPO L	ML		46.277,56	85,00	\$ 3.933.592,60	-	-	-	-	-	-
NP_E_16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUBATEX, (TIRAS DE 2M)	UND		17.831,02	254,00	\$ 4.529.079,08	-	-	-	-	-	-
NP_E_17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBAS DE CONDENSADO, PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA, CONEXIONES EQUIPOS AIRE FRESCO AUDITORIO A DUCTERIA YA INSTALADA Y DESCARGUE A FACHADA SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN.	ML		593.977,07	4,00	\$ 2.375.908,28	-	-	-	-	-	-
NP_E_18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAKERMATIC, PARA LOS MINISPLIT	M2		74.526,20	15,00	\$ 1.117.893,00	-	-	-	-	-	-
NP_E_19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAKERMATIC, PARA LOS MINISPLIT	UND		150.425,30	4,00	\$ 601.701,20	-	-	-	-	-	-

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-062 V.1							
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS												
CONTRATO	CONTRATISTA			FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°	ACTA DE CORTE No.						
CO1.PCCNTR.8212249 – 2025	CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE			1/12/2025	02	02						
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".			INTERVENTOR: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ								
				SUPERVISOR: EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS								
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Valor ACTA (+) y (-)	Valor Final del Contrato		Valor Acta de Corte viene					
3 MESES	3-sep-25	10-dic-25			\$ 3.136.408.723,17		\$ 302.945.905,08					
Localización de la obra		Vigencia del contrato				Valor Presente corte						
CIDE SENA Ciudad Verde cra 36 No. 17-183				Valor I.V.A. ACTA (+) y (-)	Valor total I.V.A. contrato		Valor Total Corte No. 02		1.055.529.451,37			
Valor inicial del contrato	\$ 2.778.071.383	Valor anticipo	\$ 0,00	\$ 22.524.858,54		Valor I.V.A Corte No. 02		\$ 7.580.533,52				
Valor adición	\$ 358.337.339,17					Valor Ejecutado acumulado						
Valor total	\$ 3.136.408.722,17					\$ 1.358.475.356,45						
Mediante la presente Acta, ALVARO RODRIGUEZ Representante Legal del Contratista y JOHAN JAVIER OÑATE NUNEZ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 18 de noviembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		PRESUPUESTO FINAL		ACTA DE CORTE 01		ACTA DE CORTE 02		EJECUTADO ACUMULADO	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
NP_E_20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILAS DE SUMINISTRO (REJILLAS DE	UND		454.683,60	2,00	\$ 909.367,20	-	-	-	-	-	-
NP_E_21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4" PARA EQUIPOS TIPO	ML		78.751,06	35,00	\$ 2.756.287,10	-	-	-	-	-	-
NP_E_22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 3/4" - VENTILACIÓN MECÁNICA (PARA POTENCIA DE EQUIPOS VRF CASSETTES Y MINISPLIT)	ML		35.669,66	170,00	\$ 6.063.842,20	-	-	-	-	-	-
NP_E_23	CABLEADO DE INTERCONEXIÓN EN FIBRA ÓPTICA AL SISTEMA DE	GB		1.922.674,00	1,00	\$ 1.922.674,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO						\$ 99.228.569,01		-		-		-
OR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 2.371.037.740,53	Costo Directo	\$ 229.018.676,35		\$ 797.950.900,68		\$ 1.026.969.577,03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 765.370.982,64	Costo Indirecto	73.927.228,73		257.578.550,69		331.505.779,47
ADMINISTRACIÓN			25,33%			\$ 600.583.859,68		\$ 58.010.430,72		\$ 202.120.963,13		\$ 260.131.393,86
IMPREVISTOS			1,00%			\$ 23.710.377,41		\$ 2.290.186,76		\$ 7.979.509,01		\$ 10.269.695,77
UTILIDAD			5,00%			\$ 118.551.887,03		\$ 11.450.933,82		\$ 39.897.545,03		\$ 51.348.478,85
IVA 16% SOBRE UTILIDAD			19,00%			\$ 22.524.858,54		\$ 2.175.677,43		\$ 7.580.533,52		\$ 9.756.210,98
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$ 3.136.408.723,17	Total Acta	302.945.905,08		1.055.529.451,37		1.358.475.356,50
<div>Presentó: </div> <div>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</div> <div></div> <div>DIRECTOR DE OBRA</div> <div>Aprobó: </div> <div>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</div> <div>JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>SUPERVISOR SENA</div> <div>EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS</div> <div>COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES SENA</div>												