

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	 CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
			 GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento al Contrato obra No. 1698-2024			COMITÉ NÚMERO:	15
FECHA:	mayo 21 2025	HORA:	9:00 a.m.	LUGAR:	Bonanza Sur
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría				
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024			
2. DESARROLLO			
2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES			
ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO
Inicio muro gavión.	Contratista	mayo 19 2025	No cumplido.

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Técnico:</p> <p>Programado: 37,79%.</p> <p>Ejecutado: 41,20%.</p> <p>Se indaga acerca de la construcción del muro en gavión el cual estaba para el día lunes, el contratista menciona la problemática de los botaderos para el cargue y retiro de material, con el fin de dar inicio.</p>

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR</p>	 <p>CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024</p>
	<p>ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO</p>	 <p>GRUPO METRO COLOMBIA</p>

Se hace mención para la solicitud de plomero No. 1 del contrato de obra, el cual se espera que el contratista remita el día de hoy, para su posterior radicación ante el FOLCB por parte de la interventoría.

Se solicita ensayos de la lechada para las perforaciones, malla y para los pernos.

Se tienen 785 m² de malla en campo, así como también de las barras tipo Gewl.

Se menciona que se tiene del 3-9 junio para radicar cuentas de cobro del contratista de obra e interventoría.

Social:

Se tiene reclamo de un habitante de la zona, en la que tiene molestia por el retiro de material, se sugiere el uso de plafones para paso peatonal.

Se tiene respuesta de personal en contratación de personal vulnerable para cumplir con lo establecido contractualmente.

Se hizo reunión de avance del 30% con la comunidad para exponer los avances.

Ambiental

No se ha podido hacer cargue y retiro de material por problemas en los botaderos y por lluvias.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	 CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024  GRUPO METRO COLOMBIA
---	--	---









SST:

Acompañamiento en los trabajos en altura, verificación de puntos línea de vida.

Se ha hecho revisión y aprobación de maquinaria y vehículos remitidos por el contratista.

3. COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PACTADA
Solicitud proforma No. 1	Contratista	mayo 21 2025

 <p>ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR</p>	<p>ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO</p>	 <p>CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024</p>
		 <p>GRUPO METRO COLOMBIA</p>

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Jaibo Ortiz	Intervenforca	
Yanira García Fendler	Contratación	
Nelson Hamler	Informes	
Paola Andrea Pava	Intervenforca - social.	
Mildrey Lorena Pinilla G	Contratista consorcio RCA	
DARWIN BARRERA	Contratista C. RCA	
Alexandra Jaimos	"	
Cesar Cuitik	Contratista FDLCB	
Janyer Pacheco	Contratista FDLCB	
Andrés Felipe Arboleda	Intervenforca - residente técnico	
da		