

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	 CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
			 GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento al Contrato obra No. 1698-2024			COMITÉ NÚMERO:	16
FECHA:	junio 06 de 2025	HORA:	9:00 a.m.	LUGAR:	Google Meet (virtual)
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría				
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024			
2. DESARROLLO			
2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES			
ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO
Solicitud prorroga No. 1	Contratista	mayo 21 de 2025	Cumplido

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. COMPONENTE SOCIAL <p>Para el componente social se han hecho visitas aleatorias al punto de atención verificando que el contratista ha cumplido a la fecha de manera oportuna.</p> <p>Se ha verificado que el contratista tuviese el certificado de personal vulnerable, cumpliendo con los porcentajes de contratación del personal establecidos.</p> <p>Se revisó y aprobó por parte de la Interventoría el informe mensual No. 4 en su versión No. 1.</p>



ALCALDÍA LOCAL DE
CIUDAD BOLIVAR

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO



2. COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista de obra a la fecha ha hecho cargue y disposición de 119 m cúbicos de material de la zona de obra, estos fueron llevados a máquinas amarillas.

El contratista menciona la situación que se ha presentado en las escombreras por las lluvias que se han presentado en la ciudad.

Se menciona la situación que se presentó en el talud de la tala de arboles que se encontraban en la pantalla de este por parte de un ciudadano de la comunidad aledaña, a pesar de que el contratista le explico que no se debía hacer dicha actividad.

3. COMPONENTE SST

El inspector SISO de la Interventoría hace mención que a la fecha en la gestión documental se recibió por parte del contratista el informe mensual del mes de mayo del componente, el cual se revisó y se le dio concepto de aprobación. Así mismo menciona que, las planillas de seguridad social del contratista que van en ese mes de mayo son las del mes de abril teniendo en cuenta que la seguridad social, el contratista, según sus últimos dos dígitos del NIT pagan entre el 9 y el 10 de cada mes.

En la parte de inspección se viene haciendo visita y acompañamiento al contratista en las actividades, se ha hecho inspección a los puntos de anclaje, se ha hecho inspección a lo que tiene que ver con las líneas de vida, los equipos de trabajo del personal que está haciendo las tareas en alturas y en suspensión.

Hasta el momento no se tiene reporte de incidentes ni accidentes de trabajo, ni tampoco reporte de incidentes con la comunidad.

4. COMPONENTE TÉCNICO

Se menciona los porcentajes de avance del contrato a la fecha, para lo cual se tiene que:

- Programado: 94,50%
- Ejecutado: 68%
- Atraso: 26,50%

Los porcentajes antes mencionados, presentaran una variación teniendo en cuenta que se debe presentar por parte del contratista de obra la reprogramación al PDT con la prorroga No. 1 tramitada ante el FDLCB. Se estima que para el próximo miércoles se pueden tener los porcentajes actualizados teniendo en cuenta la modificación contractual.

Se indaga por parte de la Interventoría en relación del inicio de construcción del muro en gavión, frente a esto el contratista menciona que tuvieron un percance con el personal que se iba a contratar para la



ALCALDÍA LOCAL DE
CIUDAD BOLIVAR

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO



construcción del muro en gavión y estiman el próximo lunes entregar información y documentación del nuevo personal.

Se tiene a la fecha alrededor de 836 m de perforaciones entre 4 m y 6 m de profundidad, lo que equivale un 75% de avance del total de la actividad. Se tiene 1082 m² de malla TECCO instalada en el talud.

Desde el FDLCB manifiestan que se han presentado mas observaciones por parte del área jurídica a la solicitud de prórroga que se está tramitando, para que se remitan por separado las solicitudes tanto del contratista de obra, así como de la Interventoría.

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PACTADA
Alcance a las solicitudes de prórroga	Contratista - Interventoría	junio 06 de 2025

4. REGISTRO DE ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
CESAR CASTRO	FDLCB – INFRAESTRUCTURA	
MARYORY PASACHOVA	FDLCB – INFRAESTRUCTURA	
ALEXANDER JAIMES	DIRECTOR OBRA – CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	
RAFAEL PEÑARANDA	COORDINADOR – CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	
SERGIO LARA	RESIDENTE OBRA – CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	



ALCALDÍA LOCAL DE
CIUDAD BOLIVAR

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO



ERIKA BERNAL	PROFESIONAL SST – CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	
JAIRO ORTIZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA – GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	
PAOLA PAVA	RESIDENTE SOCIAL – GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	
WILMER BACCA	INSPECTOR SISO INTERVENTORÍA – GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	
ANDRÉS ARBOLEDA	RESIDENTE INTERVENTORÍA – GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	