

ACTAS PARCIALES DE OBRAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA :
CONTRATO DE OBRA No.
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR ADICIONAL:
ANTICIPO
FECHA DE INICIACION

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT. 902.000.402-8
151-2023
19.503.741.012.00
-
7.807.496.404.80
11/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN
PLAZO
PLAZO ADICIONAL

N/A
N/A
DOCE (12) MESES
N/A

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
FECHA: 28/02/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	ACUMULADO FINAL	% TOTAL EJECUTADO
						CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
A-BOCATONIA									
A-01	PRELIMINARES				\$ 4.663.482,00		\$ 4.663.482,00	\$ 4.663.482,00	\$ -
A-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	M2	42,00	\$ 5.777,00	\$ 242.634,00	42,00	\$ 242.634,00	\$ 242.634,00	0,00
A-01.02	MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO DE CAUCE ALTURA DE 1,00 M (INCLUYE MATERIAL DE SITIO, HERRAMIENTA MENOR, MOTOBOMBA Y MANO DE OBRA)	ML	31,00	\$ 142.608,00	\$ 4.420.848,00	31,00	\$ 4.420.848,00	\$ 4.420.848,00	0,00
A-02	EXCAVACIONES				\$ 5.420.735,25		\$ 5.420.735,25	\$ 5.420.735,25	\$ -
A-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	89,25	\$ 44.555,00	\$ 3.976.533,75	89,25	\$ 3.976.533,75	\$ 3.976.533,75	0,00
A-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	10,50	\$ 52.472,00	\$ 550.956,00	10,50	\$ 550.956,00	\$ 550.956,00	0,00
A-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	5,25	\$ 170.142,00	\$ 893.245,50	5,25	\$ 893.245,50	\$ 893.245,50	0,00
A-03	RELLENOS				\$ 1.627.949,40		\$ -	\$ -	\$ 1.627.949,40
A-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	59,08	\$ 27.555,00	\$ 1.627.949,40		\$ -	\$ 0,00	\$ 59,08
A-04	CONCRETOS				\$ 24.502.627,09		\$ 24.502.627,09	\$ 24.502.627,09	\$ -
A-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	1,12	\$ 714.439,00	\$ 800.171,68	1,12	\$ 800.171,68	\$ 800.171,68	0,00
A-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	5,91	\$ 943.996,00	\$ 5.579.016,36	5,91	\$ 5.579.016,36	\$ 5.579.016,36	0,00
A-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	11,74	\$ 1.472.868,00	\$ 17.291.470,32	11,74	\$ 17.291.470,32	\$ 17.291.470,32	0,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

<div><div></div><div><div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</div><div>NIT. 800.100.553-2</div></div><div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div><div>VERSION 7.0</div></div><div><div></div><div>ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001</div></div></div>										<div><div><div>OBJETO:</div><div>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA</div></div><div><div><div>CONTRATISTA:</div><div>NIT. 992.000.602-8</div></div><div><div>CONTRATO DE OBRA No.</div><div>151-2023</div></div><div><div>VALOR DEL CONTRATO:</div><div>\$ 19.503.741.012,00</div></div><div><div>VALOR ADICIONAL:</div><div>\$ -</div></div><div><div>ANTICIPO</div><div>7.801.496.404,80</div></div><div><div>FECHA DE INICIACION</div><div>11/12/2023</div></div></div><div><div>CONSORCIO AGUAS LABOYANAS</div><div><div>FECHA DE SUSPENSIÓN</div><div>N/A</div></div><div><div>FECHA DE REINICIACIÓN</div><div>N/A</div></div><div><div>FECHA DE TERMINACIÓN</div><div>10/12/2026</div></div><div><div>PLAZO</div><div>DOCE (12) MESES</div></div><div><div>PLAZO ADICIONAL</div><div>N/A</div></div></div><div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1</div><div>FECHA: 28/02/2026</div></div></div>									
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA																			
CONDICIONES ORIGINALES																			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	ACUMULADO FINAL	SALDO POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO									
A-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	0,45	\$ 1.251.767,00	\$ 563.295,15	0,45	\$ 563.295,15	\$ 563.295,15	0,00	\$ -	100,00%								
A-04.05	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI RELAC 60C/40R (INCLUYE FORMALETA, PIEDRA SELECCIONADA >3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	0,46	\$ 584.073,00	\$ 268.673,58	0,46	\$ 268.673,58	\$ 268.673,58	0,00	\$ -	100,00%								
A-05	ACERO			\$ 6.997.090,00	\$ 6.954.150,00		\$ 6.954.150,00	\$ 6.954.150,00	\$ 42.940,00	\$ -									
A-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	4,00	\$ 10.735,00	\$ 42.940,00		\$ -	\$ -	4,00	\$ 42.940,00	0,00%								
A-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	895,00	\$ 7.770,00	\$ 6.954.150,00	895,00	\$ 6.954.150,00	\$ 6.954.150,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-06	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBANTE			\$ 1.909.125,12	\$ 1.909.125,12		\$ -	\$ -	\$ 1.909.125,12	\$ -									
A-06.01	EXTENDIDO DE ROCA Y MATERIAL SOBANTE DE SITIO (INCLUYE MARTILLO DEMOLEDOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	53,76	\$ 35.512,00	\$ 1.909.125,12		\$ -	\$ -	53,76	\$ 1.909.125,12	0,00%								
A-07	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$ 9.807.022,00	\$ 9.807.022,00		\$ 9.807.022,00	\$ 9.807.022,00	\$ -	\$ -									
A-07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN DE 1,00X0,60 M (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 677.405,00	\$ 677.405,00	1,00	\$ 677.405,00	\$ 677.405,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø4" L=0,25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	\$ 930.472,00	\$ 2.791.416,00	3,00	\$ 2.791.416,00	\$ 2.791.416,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 2.272.657,00	\$ 4.545.314,00	2,00	\$ 4.545.314,00	\$ 4.545.314,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 90° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.581.236,00	\$ 1.581.236,00	1,00	\$ 1.581.236,00	\$ 1.581.236,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 45° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 211.651,00	\$ 211.651,00	1,00	\$ 211.651,00	\$ 211.651,00	0,00	\$ -	100,00%								
A-08	TUBERÍAS			\$ 254.496,00	\$ 254.496,00		\$ 254.496,00	\$ 254.496,00	\$ -	\$ -									
A-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" U/M (INCLUYE LIMPIADOR, LUBRICANTE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	6,00	\$ 5.885,00	\$ 35.310,00	6,00	\$ 35.310,00	\$ 35.310,00	0,00	\$ -	100,00%								

<div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div> <div></div>																
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.			OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	
					CONTRATISTA:		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A					
					CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 982.000.062-8		FECHA DE REINICIACIÓN		N/A					
					VALOR DEL CONTRATO:		\$ 151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2025					
					VALOR ADICIONAL:		\$ 18.503.741.012,00		PLAZO		DOCE (12) MESES					
					ANTICIPO		\$ 7.801.496.404,80		PLAZO ADICIONAL		N/A					
FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2025														
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA																
CONDICIONES ORIGINALES																
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	V/TOTAL	SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO			
A-08.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 64" RDE 41	ML	6,00	\$ 36.531,00	\$ 219.186,00	6,00	\$ 219.186,00	6,00	\$ 219.186,00	0,00	\$ -	100,00%				
A-09	TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES				\$ 118.836.301,96		\$ 118.836.301,96		\$ 118.836.301,96		\$ -	100,00%				
A-09.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	100105,51	\$ 690,00	\$ 69.072.799,41	100105,51	\$ 69.072.799,41	100105,51	\$ 69.072.799,41	0,00	\$ -	100,00%				
A-09.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS)	KG-KM	20,40	\$ 615,00	\$ 12.546,00	20,40	\$ 12.546,00	20,40	\$ 12.546,00	0,00	\$ -	100,00%				
A-09.03	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS)	KG-KM	62501,20	\$ 796,00	\$ 49.750.956,55	62501,20	\$ 49.750.956,55	62501,20	\$ 49.750.956,55	0,00	\$ -	100,00%				
B-DESARENADOR																
B-01	PRELIMINARES				\$ 378.277,96		\$ 378.277,96		\$ 378.277,96		\$ -	100,00%				
B-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	65,48	\$ 5.777,00	\$ 378.277,96	65,48	\$ 378.277,96	65,48	\$ 378.277,96	0,00	\$ -	100,00%				
B-02	EXCAVACIONES				\$ 3.529.439,62		\$ 3.529.439,62		\$ 3.529.439,62		\$ -	100,00%				
B-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	58,10	\$ 44.555,00	\$ 2.588.645,50	58,10	\$ 2.588.645,50	58,10	\$ 2.588.645,50	0,00	\$ -	100,00%				
B-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	6,84	\$ 52.472,00	\$ 358.908,48	6,84	\$ 358.908,48	6,84	\$ 358.908,48	0,00	\$ -	100,00%				
B-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	3,42	\$ 170.142,00	\$ 581.885,64	3,42	\$ 581.885,64	3,42	\$ 581.885,64	0,00	\$ -	100,00%				
B-03	RELLENOS				\$ 1.012.646,25		\$ -		\$ -		\$ 1.012.646,25	100,00%				
B-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	36,75	\$ 27.555,00	\$ 1.012.646,25		\$ -	0,00	\$ -	36,75	\$ 1.012.646,25	0,00%				
B-04	CONCRETOS				\$ 40.036.429,56		\$ 36.105.881,18		\$ 36.105.881,18		\$ 3.930.548,38	100,00%				
B-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	2,56	\$ 714.439,00	\$ 1.828.963,84	2,56	\$ 1.828.963,84	2,56	\$ 1.828.963,84	0,00	\$ -	100,00%				



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				
	CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
		NIT. 902.000.682-8		FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	\$	19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	\$	-			
	ANTICIPO	\$	7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025				
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1					
	FECHA: 28/02/2026					

CONDICIONES ORIGINALES										
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL
B-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	6,29	\$ 943.996,00	\$ 5.937.734,84	6,29	\$ 5.937.734,84	\$ 5.937.734,84	0,00	\$ -
B-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	17,53	\$ 1.472.868,00	\$ 25.819.376,04	17,53	\$ 25.819.376,04	\$ 25.819.376,04	0,00	\$ -
B-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	3,14	\$ 1.251.767,00	\$ 3.930.548,38		\$ -	\$ -	3,14	\$ 3.930.548,38
B-04.05	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	3,02	\$ 834.373,00	\$ 2.519.806,46	3,02	\$ 2.519.806,46	\$ 2.519.806,46	0,00	\$ -
B-45	ACERO				\$ 15.413.537,00		\$ 15.089.340,00	\$ 15.089.340,00		\$ 324.197,00
B-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	30,20	\$ 10.735,00	\$ 324.197,00		\$ -	\$ -	30,20	\$ 324.197,00
B-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1942,00	\$ 7.770,00	\$ 15.089.340,00	1942,00	\$ 15.089.340,00	\$ 15.089.340,00	0,00	\$ -
B-46	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBANTE				\$ 1.757.844,00		\$ -	\$ -		\$ 1.757.844,00
B-06.01	EXTENDIDO DE ROCA Y MATERIAL SOBANTE DE SITIO (INCLUYE PARTILLO DEMOLEDO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	49,50	\$ 35.512,00	\$ 1.757.844,00		\$ -	\$ -	49,50	\$ 1.757.844,00
B-47	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 31.247.905,00		\$ 30.748.834,00	\$ 30.748.834,00		\$ 499.071,00
B-07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø4" L=0.25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	9,00	\$ 930.472,00	\$ 8.374.248,00	9,00	\$ 8.374.248,00	\$ 8.374.248,00	0,00	\$ -
B-07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	4,00	\$ 2.272.657,00	\$ 9.090.628,00	4,00	\$ 9.090.628,00	\$ 9.090.628,00	0,00	\$ -
B-07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 90° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	\$ 1.581.236,00	\$ 4.743.708,00	3,00	\$ 4.743.708,00	\$ 4.743.708,00	0,00	\$ -
B-07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN PVC (INCLUYE PEGANTE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 337.494,00	\$ 674.988,00	2,00	\$ 674.988,00	\$ 674.988,00	0,00	\$ -

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
OBJETO:		CONTRATISTA:		FECHA DE SUSPENSIÓN
CONTRATO DE OBRA No.		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE REINICIACIÓN
VALOR DEL CONTRATO: \$		NT. 992.000.602-8		FECHA DE TERMINACIÓN
VALOR ADICIONAL: \$		151-2023		PLAZO
ANTICIPO		19.593.741.012,00		DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN		7.891.496.404,80		PLAZO ADICIONAL
11/12/2023		11/12/2023		N/A
FECHA: 28/02/2026				

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA											
CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA PARCIAL				ACUMULADO FINAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	% TOTAL EJECUTAR
B-07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 DE 1 M2 (INCLUYE MARCO, MANILLO DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA)	UND	1,00	\$ 499.071,00	\$ 499.071,00			0,00	\$ -	1,00	0,00%
B-07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRO-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M ANA 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)	UND	6,00	\$ 124.637,00	\$ 749.022,00	6,00	\$ 749.022,00	6,00	\$ 749.022,00	0,00	100,00%
B-07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE 96" L=0,25M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 770.864,00	\$ 1.541.728,00	2,00	\$ 1.541.728,00	2,00	\$ 1.541.728,00	0,00	100,00%
B-07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE 66" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 2.383.094,00	\$ 2.383.094,00	1,00	\$ 2.383.094,00	1,00	\$ 2.383.094,00	0,00	100,00%
B-07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE 83" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.517.763,00	\$ 1.517.763,00	1,00	\$ 1.517.763,00	1,00	\$ 1.517.763,00	0,00	100,00%
B-07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO 93" L=0,25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 508.546,00	\$ 508.546,00	1,00	\$ 508.546,00	1,00	\$ 508.546,00	0,00	100,00%
B-07.11	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE 4000 PSI, FORMALETA METÁLICA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.165.109,00	\$ 1.165.109,00	1,00	\$ 1.165.109,00	1,00	\$ 1.165.109,00	0,00	100,00%
B-03	TUBERÍAS				\$ 1.056.875,00		\$ -		\$ -		
B-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" (INCLUYE PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	25,00	\$ 5.744,00	\$ 143.600,00		\$ -	0,00	\$ -	25,00	0,00%
B-08.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 41	ML	25,00	\$ 36.531,00	\$ 913.275,00		\$ -	0,00	\$ -	25,00	0,00%
B-09	TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES				\$ 112.287.917,80		\$ 112.287.917,80		\$ 112.287.917,80		
B-09.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	23281,43	\$ 690,00	\$ 16.050.384,19	23281,43	\$ 16.050.384,19	23281,43	\$ 16.050.384,19	0,00	100,00%

<div><div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div></div> <div><div></div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1</div></div>														
<div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA</div> <div>AGUAS DEL HUILA S.A.</div>			OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
					CONTRATISTA:		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A			
					CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 902.000.662-8		FECHA DE REINICIACIÓN		N/A			
					CONTRATO DE OBRA No.		151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026			
					VALOR DEL CONTRATO:		\$ 19.593.741.012,00		PLAZO		DOCE (12) MESES			
					VALOR ADICIONAL:		\$ -		PLAZO ADICIONAL		N/A			
			ANTICIPO		7.891.496.404,80									
			FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2025									
FECHA: 28/02/2026														
OBRA ESPECIFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA														
CONDICIONES ORIGINALES														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO		
B-09.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERIA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIEROS Y 1 MULA)	KG-KM	85,00	\$ 615,00	\$ 52.275,00	85,00	\$ 52.275,00	\$ 52.275,00	85,00	\$ 52.275,00	0,00 \$ -	100,00%		
B-09.03	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	120835,75	\$ 796,00	\$ 96.185.258,61	120835,75	\$ 96.185.258,61	\$ 96.185.258,61	120835,75	\$ 96.185.258,61	0,00 \$ -	100,00%		
C-ADUCCION														
C-01	PRELIMINARES				\$ 95.118.963,58		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 95.118.963,58			
C-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	M2	16465,11	\$ 5.777,00	\$ 95.118.963,58		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 16465,11	0,00%		
C-02	EXCAVACIONES				\$ 343.557.981,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 343.557.981,00			
C-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	1482,00	\$ 44.555,00	\$ 66.030.510,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1482,00	0,00%		
C-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	1482,00	\$ 52.472,00	\$ 77.763.504,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1482,00	0,00%		
C-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	741,00	\$ 170.142,00	\$ 126.075.222,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 741,00	0,00%		
C-02.04	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA)	M3	3705,00	\$ 19.889,00	\$ 73.688.745,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 3705,00	0,00%		
C-03	RELLENOS				\$ 302.095.125,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 302.095.125,00			
C-03.01	RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	436,00	\$ 131.730,00	\$ 57.434.280,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 436,00	0,00%		
C-03.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	8879,00	\$ 27.555,00	\$ 244.660.845,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 8879,00	0,00%		
C-04	CONCRETOS				\$ 13.892.310,45		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 13.892.310,45			
C-04.01	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	16,65	\$ 834.373,00	\$ 13.892.310,45		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 16,65	0,00%		
C-05	ACERO				\$ 967.875.400,84		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 967.875.400,84			

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD								
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD										
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1								
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA								
		CONTRATISTA :		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS								
				NIT. 902.000.682-8								
		CONTRATO DE OBRA No.		151-2023								
		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 19.803.741.012,00								
		VALOR ADICIONAL:		\$ -								
ANTICIPO		\$ 7.801.498.404,80										
FECHA DE INICIACION		11/12/2025		PLAZO ADICIONAL								
				N/A								
				FECHA: 28/02/2026								
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA												
CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	% TOTAL EJECUTADO	
C-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	35223,05	\$ 7.788,00	\$ 274.317.113,40		\$ -	\$ -	0,00	\$ 35223,05	\$ 274.317.113,40	0,00%
C-05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO PARA ANCLAJE	KG	15129,32	\$ 45.842,00	\$ 693.558.287,44		\$ -	\$ -	0,00	\$ 15129,32	\$ 693.558.287,44	0,00%
C-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 564.887.965,00		\$ -	\$ -		\$ 564.887.965,00		
C-06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25" Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	54,00	\$ 1.105.811,00	\$ 59.713.794,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 54,00	\$ 59.713.794,00	0,00%
C-06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5" Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	81,00	\$ 1.152.857,00	\$ 93.381.417,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 81,00	\$ 93.381.417,00	0,00%
C-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45" Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	84,00	\$ 2.561.860,00	\$ 215.196.240,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 84,00	\$ 215.196.240,00	0,00%
C-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90" Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 2.753.931,00	\$ 5.507.862,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 2,00	\$ 5.507.862,00	0,00%
C-06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERIA DE LAVADO, VALVULAS, NIPLS, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL)	UND	5,00	\$ 16.401.917,00	\$ 82.009.585,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 5,00	\$ 82.009.585,00	0,00%
C-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERIA DE LAVADO VALVULAS, NIPLS, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL)	UND	5,00	\$ 18.932.304,00	\$ 94.661.520,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 5,00	\$ 94.661.520,00	0,00%
C-06.07	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 6" A TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECIBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERIA DE LAVADO DE 6", VALVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 14.417.547,00	\$ 14.417.547,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ 1,00	\$ 14.417.547,00	0,00%
C-07	SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 6.878.870.722,05		\$ -	\$ -		\$ 6.878.870.722,05		
C-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UN RDE Ø6 - 32.5	ML	831,53	\$ 92.420,00	\$ 76.850.372,28		\$ -	\$ -	0,00	\$ 831,53	\$ 76.850.372,28	0,00%
C-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21	ML	1404,86	\$ 153.669,00	\$ 215.883.277,87		\$ -	\$ -	0,00	\$ 1404,86	\$ 215.883.277,87	0,00%
C-07.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13.5	ML	1321,49	\$ 340.045,00	\$ 449.365.386,96		\$ -	\$ -	0,00	\$ 1321,49	\$ 449.365.386,96	0,00%
C-07.04	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN125 - C40	ML	6982,88	\$ 409.237,00	\$ 2.857.553.681,03		\$ -	\$ -	0,00	\$ 6982,88	\$ 2.857.553.681,03	0,00%

<div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div> <div></div>										<div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.</div> <div>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA</div> <div>CONTRATISTA : CONTRATO DE OBRA No. VALOR DEL CONTRATO: VALOR ADICIONAL: ANTICIPO FECHA DE INICIACION</div> <div>CONSORCIO AGUAS LABOYANAS NIT. 902.000.002-8 151-2025 19.503.741.012,00 PLAZO DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL</div> <div>N/A N/A 10/12/2026 DOCE (12) MESES N/A</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 FECHA: 28/02/2026</div>									
CONDICIONES ORIGINALES										OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO							
C-07.05	SUMINISTRO TUBERIA HD DN125 - C64	ML	3315.82	\$ 497.803,00	\$ 1.650.825.143,46		\$ -	\$ -	3315.82	\$ 1.650.825.143,46		0,00%							
C-07.06	SUMINISTRO TUBERIA HD DN125 - C100	ML	2608.53	\$ 624.295,00	\$ 1.628.492.860,65		\$ -	\$ -	2608.53	\$ 1.628.492.860,65		0,00%							
C-08	INSTALACION DE TUBERIAS			\$ 601.087.066,54	\$ 601.087.066,54		\$ -	\$ -		\$ 601.087.066,54		0,00%							
C-08.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC UN RDE Ø6 - 32.5	ML	831.53	\$ 5.902,00	\$ 4.907.713,67		\$ -	\$ -	831.53	\$ 4.907.713,67		0,00%							
C-08.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø6" RDE 21	ML	1404.86	\$ 5.902,00	\$ 8.291.477,82		\$ -	\$ -	1404.86	\$ 8.291.477,82		0,00%							
C-08.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø6" RDE 13.5	ML	1321.49	\$ 5.902,00	\$ 7.799.422,18		\$ -	\$ -	1321.49	\$ 7.799.422,18		0,00%							
C-08.04	INSTALACION TUBERIA HD DN125 - C40	ML	6982.88	\$ 39.599,00	\$ 276.515.144,32		\$ -	\$ -	6982.88	\$ 276.515.144,32		0,00%							
C-08.05	INSTALACION TUBERIA HD DN125 - C64	ML	3315.82	\$ 49.498,00	\$ 164.126.458,36		\$ -	\$ -	3315.82	\$ 164.126.458,36		0,00%							
C-08.06	INSTALACION TUBERIA HD DN125 - C100	ML	2608.53	\$ 53.458,00	\$ 139.446.850,20		\$ -	\$ -	2608.53	\$ 139.446.850,20		0,00%							
C-09	PASOS ESPECIALES			\$ 435.940.393,60	\$ 435.940.393,60		\$ -	\$ -		\$ 435.940.393,60		0,00%							
C-09.01	ENCOFRADO TIPO 1 HASTA 5 METROS	UND	13,20	\$ 720.923,00	\$ 9.516.183,60		\$ -	\$ -	13,20	\$ 9.516.183,60		0,00%							
C-09.02	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 10 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	6,00	\$ 19.545.872,00	\$ 117.275.232,00		\$ -	\$ -	6,00	\$ 117.275.232,00		0,00%							
C-09.03	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 25 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 63.558.135,00	\$ 63.558.135,00		\$ -	\$ -	1,00	\$ 63.558.135,00		0,00%							
C-09.04	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 50 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 96.643.765,00	\$ 96.643.765,00		\$ -	\$ -	1,00	\$ 96.643.765,00		0,00%							
C-09.05	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 90 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 148.947.078,00	\$ 148.947.078,00		\$ -	\$ -	1,00	\$ 148.947.078,00		0,00%							



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1									
OBJETO: <																			

OBRA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA											
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	V/TOTAL	% TOTAL EJECUTADO
C-10	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				\$ 4.646.814,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
C-10.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	553,79	\$ 8.391,00	\$ 4.646.814,19	\$ -	\$ -	\$ -	553,79	\$ 4.646.814,19	0,00%
C-11	TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES				\$ 172.321.166,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.321.166,69	
C-11.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	89750,61	\$ 690,00	\$ 61.927.919,28	\$ -	\$ -	\$ -	89750,61	\$ 61.927.919,28	0,00%
C-11.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS)	KG-KM	179501,22	\$ 615,00	\$ 110.393.247,41	\$ -	\$ -	\$ -	179501,22	\$ 110.393.247,41	0,00%
D-PTAP Y PLACA SOPORTE											
D-01	PRELIMINARES				\$ 184.864,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.864,00	
D-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	32,00	\$ 5.777,00	\$ 184.864,00	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 184.864,00	0,00%
D-02	EXCAVACIONES				\$ 2.094.085,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.094.085,00	
D-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	47,00	\$ 44.555,00	\$ 2.094.085,00	\$ -	\$ -	\$ -	47,00	\$ 2.094.085,00	0,00%
D-03	RELLENOS				\$ 1.799.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.799.224,00	
D-03.01	RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	11,20	\$ 160.645,00	\$ 1.799.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	11,20	\$ 1.799.224,00	0,00%
D-04	CONCRETOS				\$ 10.205.464,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.205.464,00	
D-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) PARA PLACA	M3	1,60	\$ 714.439,00	\$ 1.143.102,40	\$ -	\$ -	\$ -	1,60	\$ 1.143.102,40	0,00%
D-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	9,60	\$ 943.996,00	\$ 9.062.361,60	\$ -	\$ -	\$ -	9,60	\$ 9.062.361,60	0,00%
D-05	ACERO				\$ 5.454.540,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.454.540,00	

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2											
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1					
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.				OBJETO:		CONTRATISTA:		FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A			
								FECHA DE REINICIACIÓN		N/A			
				CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 902.000.602-8		151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026	
				VALOR DEL CONTRATO: \$		19.503.741.012,00		PLAZO		DOCE (12) MESES			
				VALOR ADICIONAL: \$		-							
				ANTICIPO		7.801.496.404,80		PLAZO ADICIONAL		N/A			
FECHA DE INICIACIÓN				11/12/2025						FECHA: 28/02/2026			
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA													
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	% TOTAL EJECUTADO		
D-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDIO DEL 5%)	KG-KM	702,00	\$ 7.770,00	\$ 5.454.540,00	\$ -	\$ -	\$ -	702,00	\$ 5.454.540,00	0,00%		
D-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 336.526.168,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 336.526.168,00			
D-06.01	PTAP MODUPACK DE 4.5 LPS (INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN, CANALETA DE MEZCLA Y AFORO, ESCALERAS, PASARELAS, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTROS A PRESIÓN, DOSIFICADORES, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	UND	1,00	\$ 325.448.580,00	\$ 325.448.580,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 325.448.580,00	0,00%		
D-06.02	CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DE INTERCONEXIÓN EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI (INCLUYE CONCRETO 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, ACTIVIDADES, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 9.912.499,00	\$ 9.912.499,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 9.912.499,00	0,00%		
D-06.03	CONSTRUCCIÓN DE CAJEBAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE REPANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLDADO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE 4000 PSI, FORMALETA METÁLICA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.165.109,00	\$ 1.165.109,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.165.109,00	0,00%		
D-07	SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 4.307.449,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.307.449,00			
D-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC REDE 21.4 PULGADAS	ML	47,00	\$ 67.316,00	\$ 3.163.852,00	\$ -	\$ -	\$ -	47,00	\$ 3.163.852,00	0,00%		
D-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT 6 PULGADAS DRENAJE	ML	21,00	\$ 54.457,00	\$ 1.143.597,00	\$ -	\$ -	\$ -	21,00	\$ 1.143.597,00	0,00%		
D-08	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				\$ 600.340,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 600.340,00			
D-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC REDE 21.4 PULGADAS (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	47,00	\$ 5.744,00	\$ 269.968,00	\$ -	\$ -	\$ -	47,00	\$ 269.968,00	0,00%		
D-08.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6 PULGADAS DRENAJE (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	21,00	\$ 15.732,00	\$ 330.372,00	\$ -	\$ -	\$ -	21,00	\$ 330.372,00	0,00%		
D-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBANTE				\$ 1.183.131,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.183.131,00			
D-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M2-KM	141,00	\$ 8.391,00	\$ 1.183.131,00	\$ -	\$ -	\$ -	141,00	\$ 1.183.131,00	0,00%		

<div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div> <div></div>										ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001													
<div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.</div>										OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	
												CONTRATISTA :		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS				FECHA DE SUSPENSIÓN					
										CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 902.000.002-8				FECHA DE REINICIACIÓN				N/A			
										VALOR DEL CONTRATO:		\$ 151-2025				FECHA DE TERMINACIÓN				10/12/2026			
										VALOR ADICIONAL:		\$ 19.503.741.012,00				PLAZO				DOCE (12) MESES			
ANTICIPO		\$ -				PLAZO ADICIONAL				N/A													
FECHA DE INICIACIÓN		\$ 7.801.406.404,80				11/12/2025																	
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA														FECHA: 28/02/2026									
CONDICIONES ORIGINALES																							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO									
								CANT	VITOTAL	CANT	VITOTAL	CANT	VITOTAL										
E-ALMACENAMIENTO																							
E-01	PRELIMINARES				\$ 658.578,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 658.578,00		0,00%								
E-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	114,00	\$ 5.777,00	\$ 658.578,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	114,00	\$ 658.578,00		0,00%								
E-02	EXCAVACIONES				\$ 14.306.869,11		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 14.306.869,11										
E-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	235,56	\$ 44.555,00	\$ 10.495.208,72		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	235,56	\$ 10.495.208,72		0,00%								
E-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	27,71	\$ 52.472,00	\$ 1.454.130,30		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	27,71	\$ 1.454.130,30		0,00%								
E-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	13,86	\$ 170.142,00	\$ 2.357.530,09		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	13,86	\$ 2.357.530,09		0,00%								
E-03	RELLENOS				\$ 4.333.299,30		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 4.333.299,30										
E-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	157,26	\$ 27.555,00	\$ 4.333.299,30		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	157,26	\$ 4.333.299,30		0,00%								
E-04	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				\$ 74.634.739,50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 74.634.739,50										
E-04.01	CONCRETO PARA PISO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	4,67	\$ 714.439,00	\$ 3.336.430,13		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	4,67	\$ 3.336.430,13		0,00%								
E-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	17,07	\$ 943.996,00	\$ 16.114.011,72		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	17,07	\$ 16.114.011,72		0,00%								
E-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	26,83	\$ 1.472.868,00	\$ 39.518.521,31		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	26,83	\$ 39.518.521,31		0,00%								
E-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	10,08	\$ 1.251.787,00	\$ 12.620.314,89		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	10,08	\$ 12.620.314,89		0,00%								
E-04.05	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA OBRAS DE TANQUE	M3	3,65	\$ 834.373,00	\$ 3.045.461,45		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	3,65	\$ 3.045.461,45		0,00%								

<div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div> <div></div>																	
<div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.</div>				OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 FECHA: 28/02/2026	
						CONTRATISTA:		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS				FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A			
				CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 982.000.662-8				FECHA DE REINICIACIÓN		N/A					
				VALOR DEL CONTRATO:		\$ 151-2025				FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026					
				VALOR ADICIONAL:		\$ 19.503.741.012,00				PLAZO		DOCE (12) MESES					
ANTICIPO		\$ -				PLAZO ADICIONAL		N/A									
FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2025															
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA																	
CONDICIONES ORIGINALES																	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO			
E-05	ACERO				\$ 42.487.342,50		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.487.342,50	\$ 42.487.342,50	0,00%			
E-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	85,50	\$ 10.735,00	\$ 917.842,50		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 85,50	\$ 917.842,50	0,00%			
E-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	5350,00	\$ 7.770,00	\$ 41.569.500,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 5350,00	\$ 41.569.500,00	0,00%			
E-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 59.180.828,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.180.828,00	\$ 59.180.828,00	0,00%			
E-06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA CON VOLANTE 84" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	\$ 2.272.857,00	\$ 11.363.285,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 5,00	\$ 11.363.285,00	0,00%			
E-06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 84" DE 90" (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	\$ 1.581.236,00	\$ 4.743.708,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 3,00	\$ 4.743.708,00	0,00%			
E-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 84" EN PVC (INCLUYE PEGANTE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 337.494,00	\$ 674.988,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 2,00	\$ 674.988,00	0,00%			
E-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRO-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)	UND	20,00	\$ 124.837,00	\$ 2.496.740,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 20,00	\$ 2.496.740,00	0,00%			
E-06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA CON VOLANTE 26" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 2.383.094,00	\$ 2.383.094,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.383.094,00	0,00%			
E-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO 84" L=0,50M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	7,00	\$ 1.274.152,00	\$ 8.919.064,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 7,00	\$ 8.919.064,00	0,00%			
E-06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE 26" L=0,50M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 2.144.204,00	\$ 2.144.204,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.144.204,00	0,00%			
E-06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 26" x 84" CON UNIÓN MECÁNICA EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.868.146,00	\$ 1.868.146,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.868.146,00	0,00%			
E-06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 26" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 3.540.303,00	\$ 3.540.303,00		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.540.303,00	0,00%			

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0		  						
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACOI) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
		CONTRATISTA:		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSION		N/A				
		CONTRATO DE OBRA No.		NIT. 902.000.602-8		FECHA DE REINICIACION		N/A				
		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 151-2025		FECHA DE TERMINACION		10/12/2026				
		VALOR ADICIONAL:		\$ 19.503.741.012,00		PLAZO		DOCE (12) MESES				
		ANTICIPO		\$ -		PLAZO ADICIONAL		N/A				
FECHA DE INICIACION		11/12/2025		7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026						
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA												
CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	PRESENTA ACTA PARCIAL	ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO	
						CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	
E-06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	\$ 542.510,00	\$ 1.085.020,00	\$ -	-	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.085.020,00	0,00%
E-06.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION Ø4" (INCLUYE CODO, PASAMURO, NIPLE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	4,00	\$ 4.990.569,00	\$ 19.962.276,00	\$ -	-	0,00	\$ -	4,00	\$ 19.962.276,00	0,00%
E-07	SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 217.808,00		-	-	\$ -		\$ 217.808,00	
E-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	4,00	\$ 54.452,00	\$ 217.808,00	\$ -	-	0,00	\$ -	4,00	\$ 217.808,00	0,00%
E-08	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				\$ 62.928,00		-	-	\$ -		\$ 62.928,00	
E-08.01	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	4,00	\$ 15.732,00	\$ 62.928,00	-	-	0,00	\$ -	4,00	\$ 62.928,00	0,00%
E-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE				\$ 3.840.392,88		-	-	\$ -		\$ 3.840.392,88	
E-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	457,68	\$ 8.391,00	\$ 3.840.392,88	\$ -	-	0,00	\$ -	457,68	\$ 3.840.392,88	0,00%
F-CASSETA DE OPERACIONES												
F-01	PRELIMINARES				\$ 342.113,94		-	-	\$ -		\$ 342.113,94	
F-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	59,22	\$ 5.777,00	\$ 342.113,94		-	0,00	\$ -	59,22	\$ 342.113,94	0,00%
F-02	EXCAVACIONES				\$ 819.612,64		-	-	\$ -		\$ 819.612,64	
F-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	15,62	\$ 52.472,00	\$ 819.612,64		-	0,00	\$ -	15,62	\$ 819.612,64	0,00%
F-03	RELLENOS				\$ 365.379,30		-	-	\$ -		\$ 365.379,30	
F-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	13,26	\$ 27.555,00	\$ 365.379,30		-	0,00	\$ -	13,26	\$ 365.379,30	0,00%
F-04	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				\$ 20.472.824,80		-	-	\$ -		\$ 20.472.824,80	
F-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/C/M2)	M3	1,20	\$ 714.439,00	\$ 857.326,80		-	0,00	\$ -	1,20	\$ 857.326,80	0,00%

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.533-2									
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 FECHA: 28/02/2026							
OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		CONTRATISTA:		N/A							
		CONTRATO DE OBRA No.		N/A							
		VALOR DEL CONTRATO: \$		151-2023							
		VALOR ADICIONAL: \$		19.503.741.012,00							
		ANTICIPO		-							
		FECHA DE INICIACION		11/12/2023							
		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSION							
		NIT. 902.000.662-8		FECHA DE REINICIACION							
		151-2023		FECHA DE TERMINACION							
		19.503.741.012,00		DOCE (12) MESES							
		-		PLAZO							
		7.801.486.404,80		PLAZO ADICIONAL							
		11/12/2023		N/A							
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA											
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	% TOTAL EJECUTADO
F-04.02	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	1,16	\$ 704.974,00	\$ 817.769,84	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-04.03	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	11,60	\$ 834.373,00	\$ 9.678.726,80	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-04.04	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	9,66	\$ 943.996,00	\$ 9.119.001,36	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-05	ACERO				\$ 11.167.926,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.167.926,45	0,00%
F-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1392,84	\$ 7.770,00	\$ 10.822.366,80	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M3	32,19	\$ 10.735,00	\$ 345.559,65	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 58.442.211,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.442.211,55	0,00%
F-06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:4	M3	1,27	\$ 797.161,00	\$ 1.013.988,79	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-06.02	MURO EN MAMPOSTERIA - BLOQUE NS	M2	93,75	\$ 286.340,00	\$ 26.844.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-06.03	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA INCLUYE TEJA TERMOACUSTICA E-2,5 Y CORREA METALICA	M2	32,19	\$ 950.104,00	\$ 30.583.847,76	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-07	SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 326.712,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.712,00	0,00%
F-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	6,00	\$ 54.452,00	\$ 326.712,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-08	INSTALACION DE TUBERÍAS				\$ 94.392,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.392,00	0,00%
F-08.01	INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" UM PARA LAVADO Y REBOSE	ML	6,00	\$ 15.732,00	\$ 94.392,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
F-09	DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE				\$ 393.202,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393.202,26	0,00%
F-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACION (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	46,86	\$ 8.391,00	\$ 393.202,26	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
G- URBANISMO E ILUMINACION											
G-01	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 105.104.273,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.104.273,00	0,00%
G-01.01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, SOLDADURA, ANGULOS, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA)	ML	40,00	\$ 724.122,00	\$ 28.964.880,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001									
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0													
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.				OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
				CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS				FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A		
				CONTRATO DE OBRA No.	NIT. 902.000.602-8				FECHA DE REINICIACIÓN		N/A		
				VALOR DEL CONTRATO:	\$	151-2025				FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026	
				VALOR ADICIONAL:	\$	19.503.741.012,00				PLAZO		DOCE (12) MESES	
				ANTICIPO	\$	-				PLAZO ADICIONAL		N/A	
				FECHA DE INICIACIÓN	\$	7.807.496.404,00							
				11/12/2025									
FECHA: 28/02/2026													
OBRA ESPECIFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA													
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	CANT	VITOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VITOTAL	% TOTAL EJECUTADO		
G-01.02	PUERTA DE ACCESO PEATONAL AL PREDIO DE UNA HOJA 1.20x2.00m EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE MARCO, TUBERIA HG DE 2", SOLDADURA, PINTURA, PORTACANADOS, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 1.017.799,00	\$ 1.017.799,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1.017.799,00	0,00%		
G-01.03	PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR AL PREDIO 2.00x2.20m DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE MARCO, TUBERIA HG DE 2", SOLDADURA, MALLA, PINTURA, PORTACANADO DE 4", BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 3.160.637,00	\$ 3.160.637,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 3.160.637,00	0,00%		
G-01.04	SALIDA TIPO PLAFÓN PARA BOMBILLO LED 8W INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBILLO Y ACCESORIOS DE FIJACION Y MONTAJE	UND	6,00	\$ 182.730,00	\$ 1.096.380,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1.096.380,00	0,00%		
G-01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	3,00	\$ 164.789,00	\$ 494.367,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 494.367,00	0,00%		
G-01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 120x72 CELDAS 540W YINGLI SOLAR YLS40 CON CAJA DE UNIONES IP68 CON 3 DIODOS DE BYPASS Y CONECTORES MC4, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE VIGENTE	UND	8,00	\$ 1.040.947,00	\$ 8.327.576,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 8.327.576,00	0,00%		
G-01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE BATERÍAS: GABINETE DE PISO 25U QUEST GF-2485, FORMATO DE MONTAJE 19", ANCHO 610 MM, FONDO 1066 MM, CAPACIDAD DE CARGA 907KG, PANEL FRONTAL CON CERRADURA EN MARCO METÁLICO CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%, VENTILACIÓN POR PUERTA POSTERIOR DE DOBLE CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%	UND	1,00	\$ 3.042.724,00	\$ 3.042.724,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 3.042.724,00	0,00%		
G-01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE LITIO PYLONTECH US5000, 48VDC, CAPACIDAD NOMINAL 4500WH, CAPACIDAD ÚTIL 4800WH, VOLTAJE DE DESCARGA 44.5-53.5 VDC, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA RECOMENDADA 75A Y MÁXIMA 200A, COMUNICACIÓN RS 485, CICLOS DE VIDA >6000 A 25°C, CUMPLE NORMAS IEC62619, IEC60956, CE, UN38.3, UL1973 Y ULKA, INCLUYE CABLES DE BATERÍAS A BREAKER Y CABLES DE COMUNICACIÓN DE BATERÍAS	UND	3,00	\$ 13.887.190,00	\$ 41.661.570,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 41.661.570,00	0,00%		



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
		CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS			FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A					
			NIT. 902.000.682-8			FECHA DE REINICIACIÓN		N/A					
		CONTRATO DE OBRA No.	151-2023			FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026					
		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 19.503.741.012,00			PLAZO		DOCE (12) MESES					
		VALOR ADICIONAL:	\$ -										
ANTICIPO	\$ 7.801.486.404,80			PLAZO ADICIONAL		N/A		FECHA: 26/02/2026					
FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2023												
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA													
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
G-01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA EPEVER 10420, MÁXIMO VOLTAJE DC 200V, VOLTAJE DE BATERÍAS 48VDC, RANGO DE MPPT 50-144VDC, 1 ENTRADA MPPT, MÁXIMA EFICIENCIA 98.6%	UND	1,00	\$ 4.547.495,00	\$ 4.547.495,00		\$ -	0,00	\$ -		1,00	\$ 4.547.495,00	0,00%
G-01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR MONOFÁSICO EPEVER IP4000-41-PLUS, POTENCIA DE SALIDA 4000W, PICO DE POTENCIA 8000W POR SS, VOLTAJE NOMINAL 120VAC, VOLTAJE DE ENTRADA 48VDC, MÁXIMA EFICIENCIA 93%, SALIDA 120VAC, 60 HZ, THD ≤ 5%	UND	1,00	\$ 3.917.459,00	\$ 3.917.459,00		\$ -	0,00	\$ -		1,00	\$ 3.917.459,00	0,00%
G-01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA PANELES SOLARES SOBRE TECHO ETERNIT, CON RIEL PARA MONTAJE 7R 4.7M, VARILLA ROSCADA ACERO GALVANIZADO M10", UNIONES PARA RIEL DE MONTAJE 7R, CONECTOR TIPO END 40MM, CONECTOR TIPO MID 40MM, GRAPA PARA TERMINAL DE TIERRA, BASE GRAPA PARA LÁMINA, TORNILLO DE ACERO CON TUERCA CUADRADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN	UND	1,00	\$ 2.314.295,00	\$ 2.314.295,00		\$ -	0,00	\$ -		1,00	\$ 2.314.295,00	0,00%
G-01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO TIPO SOLAR 4MM² ROJO + NEGRO + CABLE TIPO THHN/THWN VERDE, EN TUBERÍA TIPO SCH40 1" DESDE GENERADOR HASTA INVERSOR, INCLUYE PARES DE CONECTORES TIPO MC4 Y HERRAJES DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	10,00	\$ 49.130,00	\$ 497.300,00		\$ -	0,00	\$ -		10,00	\$ 497.300,00	0,00%
G-01.13	TABLERO STRING SENCILLO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 6 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE VIGENTE, BREAKER BIPOLAR FEEQ 32ADC 500VDC - 1 UN, DPS FEEQ 2P 300VDC 20-40KA - 1 UN	UND	1,00	\$ 711.717,00	\$ 711.717,00		\$ -	0,00	\$ -		1,00	\$ 711.717,00	0,00%

<div></div> <div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div> <div></div>															
<div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA</div> <div>AGUAS DEL HUILA S.A.</div>		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		
		CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A								
		CONTRATO DE OBRA No.	NIT. 802.000.882-8		FECHA DE REINICIACIÓN		N/A								
		VALOR DEL CONTRATO:	\$	151-2023	FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026								
		VALOR ADICIONAL:	\$	19.503.741.012,00	PLAZO		DOCE (12) MESES								
		ANTICIPO	\$	7.801.498.404,80	PLAZO ADICIONAL		N/A								
FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2023												FECHA: 28/02/2026	
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA															
CONDICIONES ORIGINALES															
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL	CANT	VTOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VTOTAL	% TOTAL EJECUTADO	
G-01.14	PROTECCIÓN BATERÍAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 6 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RETE VIGENTE, BREAKER BIPOLAR 63ADC 500VDC - 1 UN Y TABLERO PARA 1 BREAKER INDUSTRIAL 30 X 19 X 12CM TERCOL CON BREAKER BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL SIEMENS 100ADC 500VDC 25KA - 1 UN	UND	1,00	\$ 1.381.375,00	\$ 1.381.375,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.381.375,00	0,00%	
G-01.15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, RETE VIGENTE, BREAKER MONOPOLAR ATORNILLABLE 20A - 1 UN, GUARDAMOTOR 2,5-4A Y CAJA, BREAKER MONOPOLAR ATORNILLABLE 16A - 5 UN	UND	1,00	\$ 862.093,00	\$ 862.093,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 862.093,00	0,00%	
G-01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE TIERRA DESNUDO 8 AWG, EN TUBERÍA TIPO CONDUIT PVC 1" INCLUYE MARCAJES Y HERRAJES DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	4,00	\$ 38.146,00	\$ 152.584,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 152.584,00	0,00%	
G-01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM PREFABRICADA PARA PUESTA A TIERRA/CAJA DE INSPECCIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR	UND	1,00	\$ 350.266,00	\$ 350.266,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 350.266,00	0,00%	
G-01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8"x8" ACERO PARA PUESTA A TIERRA CON TRATAMIENTO DEL TERRENO	UND	4,00	\$ 357.582,00	\$ 1.430.248,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.430.248,00	0,00%	
G-01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG 0,8M DE PROFUNDIDAD PARA PUESTA A TIERRA	UND	8,00	\$ 97.518,00	\$ 780.144,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	8,00	\$ 780.144,00	0,00%	
G-01.20	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA	UND	4,00	\$ 74.841,00	\$ 299.364,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 299.364,00	0,00%	
G-02	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBANTE				\$ 226.557,00		-	\$ -			\$ -		\$ 226.557,00		
G-02.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	27,00	\$ 8.391,00	\$ 226.557,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	27,00	\$ 226.557,00	0,00%	
H-DISTRIBUCIÓN Y DOMICILIARIAS FASE I															

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		  					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA					
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		OBJETO:		CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
		CONTRATISTA:		NIT. 902.000.882-8		FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
		CONTRATO DE OBRA No.		151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN		10/12/2026	
		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 19.503.741.012,00		PLAZO		DOCE (12) MESES	
		VALOR ADICIONAL:		\$ -					
		ANTICIPO		\$ 7.801.496.404,80		PLAZO ADICIONAL		N/A	
FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2025						FECHA: 20/02/2026	
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VITOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL	ACUMULADO FINAL	SALDO POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
						CANT	VITOTAL	CANT	VITOTAL
H-01	PRELIMINARES				\$ 79.127.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.127.569,00
H-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M	13697,00	\$ 5.777,00	\$ 79.127.569,00	\$ -	\$ -	13697,00	\$ 79.127.569,00 0,00%
H-02	EXCAVACIONES				\$ 143.641.262,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.641.262,00
H-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	1965,00	\$ 52.472,00	\$ 103.107.480,00	\$ -	\$ -	1965,00	\$ 103.107.480,00 0,00%
H-02.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA)	M3	2038,00	\$ 19.889,00	\$ 40.533.782,00	\$ -	\$ -	2038,00	\$ 40.533.782,00 0,00%
H-03	RELLENOS				\$ 137.702.505,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.702.505,00
H-03.01	RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	208,00	\$ 131.730,00	\$ 27.399.840,00	\$ -	\$ -	208,00	\$ 27.399.840,00 0,00%
H-03.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	4003,00	\$ 27.555,00	\$ 110.302.665,00	\$ -	\$ -	4003,00	\$ 110.302.665,00 0,00%
H-04	CONCRETOS				\$ 19.165.547,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.165.547,81
H-04.01	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	22,97	\$ 834.373,00	\$ 19.165.547,81	\$ -	\$ -	22,97	\$ 19.165.547,81 0,00%
H-05	ACERO				\$ 14.764.554,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.764.554,00
H-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1900,20	\$ 7.770,00	\$ 14.764.554,00	\$ -	\$ -	1900,20	\$ 14.764.554,00 0,00%
H-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 212.252.898,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.252.898,00
H-06.01	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 2" A TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", VALVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	\$ 12.468.281,00	\$ 62.341.305,00	\$ -	\$ -	5,00	\$ 62.341.305,00 0,00%

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2										
		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0										
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
		CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS NIT. 902.000.602-8		FECHA DE SUSPENSIÓN N/A							
		CONTRATO DE OBRA No.	151-2025		FECHA DE REINICIACIÓN N/A							
		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 19.503.741.912,00		FECHA DE TERMINACIÓN DOCE (12) MESES							
		VALOR ADICIONAL:	\$ -		PLAZO							
		ANTICIPO	\$ 7.807.496.404,00		PLAZO ADICIONAL N/A							
		FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025									
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA												
CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	% TOTAL EJECUTADO
H-06.02	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 4" A TODO COSTO (INCLUYE: REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", VALVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 15.226.359,00	\$ 15.226.359,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 15.226.359,00	0,00%
H-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE 2" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, SOLADO, CONCRETO, ACERO, PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	\$ 8.386.558,00	\$ 41.932.790,00			0,00	\$ -	5,00	\$ 41.932.790,00	0,00%
H-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE 4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, SOLADO, CONCRETO, ACERO, PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 10.596.263,00	\$ 10.596.263,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 10.596.263,00	0,00%
H-06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11.25" Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	72,00	\$ 182.602,00	\$ 13.147.344,00			0,00	\$ -	72,00	\$ 13.147.344,00	0,00%
H-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5" Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	32,00	\$ 188.081,00	\$ 6.018.592,00			0,00	\$ -	32,00	\$ 6.018.592,00	0,00%
H-06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45" Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	\$ 213.642,00	\$ 640.926,00			0,00	\$ -	3,00	\$ 640.926,00	0,00%
H-06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90" Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	\$ 226.421,00	\$ 226.421,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 226.421,00	0,00%
H-06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO 2" X 1/2"	UND	75,00	\$ 51.914,00	\$ 3.893.550,00			0,00	\$ -	75,00	\$ 3.893.550,00	0,00%
H-06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA DE 1" X 1/2"	UND	14,00	\$ 26.831,00	\$ 375.634,00			0,00	\$ -	14,00	\$ 375.634,00	0,00%
H-06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO 3" X 1/2"	UND	11,00	\$ 63.676,00	\$ 700.436,00			0,00	\$ -	11,00	\$ 700.436,00	0,00%
H-06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO 4" X 1/2"	UND	11,00	\$ 66.368,00	\$ 730.048,00			0,00	\$ -	11,00	\$ 730.048,00	0,00%

<div><div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div></div> <div><div></div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 FECHA: 28/02/2025</div></div>									
<div><div><div><div><div>OBJETO:</div><div>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA</div></div><div><div>CONTRATISTA:</div><div>CONSORCIO AGUAS LABOYANAS NIT. 902.000.882-8 151-2025 18.503.741.012.00 PLAZO DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL N/A</div></div></div><div><div>CONTRATO DE OBRA No.</div><div>151-2025</div></div><div><div>VALOR DEL CONTRATO:</div><div>\$ 18.503.741.012,00</div></div><div><div>VALOR ADICIONAL:</div><div>\$ -</div></div><div><div>ANTICIPO</div><div>7.801.496.404,80</div></div><div><div>FECHA DE INICIACIÓN</div><div>11/12/2025</div></div></div></div>									
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	V/TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL	ACUMULADO FINAL	SALDO POR EJECUTAR	% TOTAL EJECUTADO
H-06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" x 2" x 2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	10,00	\$ 222.315,00	\$ 2.223.150,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 10,00 \$ 2.223.150,00	0,00%
H-06.14	SUMINISTRO E INSTALACION MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VALVULAS, MEDIDOR, TAPON, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	110,00	\$ 492.728,00	\$ 54.200.080,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 110,00 \$ 54.200.080,00	0,00%
H-07	SUMINISTRO DE TUBERIAS			\$ 300.144.398,00	\$ 300.144.398,00	\$ -	\$ -	\$ 300.144.398,00	
H-07.01	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 PARA DOMICILIARIA 1/2"	ML	4454,00	\$ 4.232,00	\$ 18.849.328,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 4454,00 \$ 18.849.328,00	0,00%
H-07.02	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Ø4" RDE 21 UNION MECANICA	ML	1800,00	\$ 67.317,00	\$ 121.170.600,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 1800,00 \$ 121.170.600,00	0,00%
H-07.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Ø3" RDE 21 UNION MECANICA	ML	1061,00	\$ 53.281,00	\$ 56.531.141,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 1061,00 \$ 56.531.141,00	0,00%
H-07.04	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Ø2" RDE 21 UNION MECANICA	ML	4267,00	\$ 20.380,00	\$ 86.876.120,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 4267,00 \$ 86.876.120,00	0,00%
H-07.05	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Ø1" RDE 21 UNION SOLDADA	ML	2115,00	\$ 7.359,00	\$ 15.564.285,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 2115,00 \$ 15.564.285,00	0,00%
H-07.06	SUMINISTRO DE UNION PVC DE Ø1/2"	UND	742,00	\$ 698,00	\$ 517.916,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 742,00 \$ 517.916,00	0,00%
H-07.07	SUMINISTRO DE UNION PVC DE Ø1"	UND	352,00	\$ 1.804,00	\$ 635.008,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 352,00 \$ 635.008,00	0,00%
H-08	INSTALACIÓN DE TUBERIAS			\$ 69.396.692,00	\$ 69.396.692,00	\$ -	\$ -	\$ 69.396.692,00	
H-08.01	INSTALACION DEDE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 PARA DOMICILIARIA 1/2"	ML	4454,00	\$ 4.347,00	\$ 19.361.538,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 4454,00 \$ 19.361.538,00	0,00%
H-08.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø4" RDE 21; INCLUYE MANO DE OBRA, LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	1800,00	\$ 5.885,00	\$ 10.593.000,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 1800,00 \$ 10.593.000,00	0,00%
H-08.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø3" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	1061,00	\$ 5.657,00	\$ 6.002.077,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 1061,00 \$ 6.002.077,00	0,00%
H-08.04	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø2" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	4267,00	\$ 5.311,00	\$ 22.662.037,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 4267,00 \$ 22.662.037,00	0,00%
H-08.05	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø1" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	2115,00	\$ 5.096,00	\$ 10.778.040,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 2115,00 \$ 10.778.040,00	0,00%
H-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBREPORTE			\$ 6.212.612,49	\$ 6.212.612,49	\$ -	\$ -	\$ 6.212.612,49	

		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		  						
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 FECHA: 20/02/2026						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.		CONTRATISTA:		FECHA DE SUSPENSIÓN						
		CONTRATO DE OBRA No.		FECHA DE REINICIACIÓN						
		VALOR DEL CONTRATO:		FECHA DE TERMINACIÓN						
		VALOR ADICIONAL:		PLAZO						
		ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE INICIACIÓN		N/A								
NIT. 902.000.062-8		151-2025		10/12/2026						
19.503.741.012,00		DOCE (12) MESES								
7.801.496.404,80										
11/12/2025										
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA										
CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	% TOTAL EJECUTADO
H-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACION (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	740,39	\$ 8.391,00	\$ 6.212.612,49			740,39	\$ 6.212.612,49	0,00%

<div><div></div><div>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2</div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA VERSION 7.0</div><div><div></div><div>ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001</div></div></div>												<div><div>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.</div><div><div>OBJETO:</div><div>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA</div></div><div><div>CONTRATISTA:</div><div>CONSORCIO AGUAS LABOYANAS NIT. 902.000.682-3</div></div><div><div>CONTRATO DE OBRA No.</div><div>151-2025</div></div><div><div>VALOR DEL CONTRATO:</div><div>\$ 18.503.741.012,00</div></div><div><div>VALOR ADICIONAL:</div><div>\$ -</div></div><div><div>ANTICIPO</div><div>\$ 7.801.496.404,00</div></div><div><div>FECHA DE INICIACION</div><div>11/12/2025</div></div><div><div>PLAZO ADICIONAL</div><div>N/A</div></div><div><div>PLAZO DE SUSPESION</div><div>N/A</div></div><div><div>FECHA DE REINICIACION</div><div>N/A</div></div><div><div>FECHA DE TERMINACIÓN</div><div>10/12/2026</div></div><div><div>PLAZO</div><div>DOCE (12) MESES</div></div><div><div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1</div><div>FECHA: 20/02/2026</div></div></div>											
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA																							
CONDICIONES ORIGINALES																							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	CANT	VTOTAL	% TOTAL EJECUTADO											
A-04.03	Tubería PVC de 16"	ML	1802,96	\$ 34.354,00	\$ 61.936.887,84	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	1802,96	\$ 61.936.887,84	0,00%											
A-04.04	Tubería PVC de 24"	ML	1058,14	\$ 42.989,00	\$ 45.486.380,46	292,83	\$ 12.568.468,87	292,83	\$ 12.588.468,87	765,31	\$ 32.999.911,59	27,67%											
A-05	RELLENO DE ZANJA			\$ 938.652.447,53		\$ 56.989.254,37		\$ 56.989.254,37		\$ 881.863.193,16													
A-05.01	Relleno, tapado y apisonado a todo factor. Incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	17369,00	\$ 33.328,00	\$ 578.874.032,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	17369,00	\$ 578.874.032,00	0,00%											
A-05.02	Relleno estructural norma INVIAS, ART. 230/610-13, compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	1135,04	\$ 135.919,00	\$ 154.279.501,76	301,45	\$ 40.972.782,55	301,45	\$ 40.972.782,55	833,59	\$ 113.300.719,21	26,56%											
A-05.03	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor, incluye: transporte, material, equipo, herramienta y mano de obra para camión o camu de tubería.	M3	1299,87	\$ 154.629,00	\$ 200.997.598,23	103,58	\$ 16.016.471,82	103,58	\$ 16.016.471,82	1196,29	\$ 184.981.126,41	7,97%											
A-05.04	Restitución capa de rodadura con material seleccionado para afirmado según norma INVIAS 311, extendido y compactado a todo factor. E=0,10m.	M2	322,11	\$ 14.614,00	\$ 4.707.315,54	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	322,11	\$ 4.707.315,54	0,00%											
A-06	POZOS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS			\$ 348.318.615,48		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 348.318.615,48													
A-06.01	Construcción de cilindro d int=1,2m, para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, escaleones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	ML	118,15	\$ 856.654,00	\$ 101.213.670,10	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	118,15	\$ 101.213.670,10	0,00%											
A-06.02	Construcción de cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	44,00	\$ 856.333,00	\$ 37.678.652,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	44,00	\$ 37.678.652,00	0,00%											
A-06.03	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI impermeabilizado, incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	60,00	\$ 606.391,00	\$ 36.383.460,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	60,00	\$ 36.383.460,00	0,00%											



AGUAS DEL HUILA S.A. S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.										CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	
OBJETO:		CONTRATISTA:				CONSORCIO AGUAS LABOYANAS				FECHA DE SUSPENSIÓN				N/A	
		CONTRATO DE OBRA No.				NIT. 902.000.662-8				FECHA DE REINICIACIÓN				N/A	
		VALOR DEL CONTRATO:				151-2025				FECHA DE TERMINACIÓN				10/12/2026	
		VALOR ADICIONAL:				19.503.741.012,00				PLAZO				DOCE (12) MESES	
		ANTICIPO				-				PLAZO ADICIONAL				N/A	
FECHA DE INICIACIÓN		11/12/2025				7.801.496.404,80									
OBRA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA															
CONDICIONES ORIGINALES															
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	PRESENTES ACTA PARCIAL	ACUMULADO FINAL	SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO			
										CANT	VTOTAL				
A-06.04	Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000 PSI impermeabilizado, incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. (No incluye tapa).	UND	60,00	\$ 706.659,00	\$ 42.399.540,00			\$ -	\$ -	0,00	\$	60,00	\$ 42.399.540,00	0,00%	
A-06.05	Construcción de cañales en concreto de 3000 PSI impermeabilizado a todo costo, incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	M3	45,22	\$ 126.802,00	\$ 5.733.986,44			\$ -	\$ -	0,00	\$	45,22	\$ 5.733.986,44	0,00%	
A-06.06	Suministro e instalación de barra de acero #6 de 1,04m (0,37m x 0,30m x 0,37m x 0,15m x 0,15m) para escalones interiores de los cilindros cada 0,4m.	ML	528,46	\$ 66.289,00	\$ 35.031.084,94			\$ -	\$ -	0,00	\$			0,00%	
A-06.07	Construcción de cámara de lanzamiento y llegada.	UND	2,00	\$ 2.165.741,00	\$ 4.331.482,00			\$ -	\$ -	0,00	\$	2,00	\$ 4.331.482,00	0,00%	
A-06.08	Suministro e instalación Tapa en HD manhole, resistencia D400 según Norma EN -124:2015 para pozo, incluye aro embudo, tráfico pesado.	UND	60,00	\$ 1.425.779,00	\$ 85.546.740,00			\$ -	\$ -	0,00	\$	60,00	\$ 85.546.740,00	0,00%	
A-07	PAVIMENTO RIGIDO				\$ 102.929.284,17			\$ -	\$ -		\$		\$ 102.929.284,17		
A-07.01	Corte, rotura de pavimento rígido y retiro de escombros, incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	322,11	\$ 96.163,00	\$ 30.975.063,93			\$ -	\$ -	0,00	\$	322,11	\$ 30.975.063,93	0,00%	
A-07.02	Reposición pavimento rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,20 m.	M2	322,11	\$ 223.384,00	\$ 71.954.220,24			\$ -	\$ -	0,00	\$	322,11	\$ 71.954.220,24	0,00%	
A-08	VIADUCTO				\$ 65.479.960,28			\$ -	\$ -		\$		\$ 65.479.960,28		
A-08.01	Construcción Viaducto para tubería de 14", incluye: estructura soporte en ángulo de 3" x 14" superior e inferior y celosía en ángulo de 2" x 18", según diseño. Incluye mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	KG	1435,42	\$ 40.598,00	\$ 58.275.181,16			\$ -	\$ -	0,00	\$	1435,42	\$ 58.275.181,16	0,00%	
A-08.02	Construcción torres en concreto reforzado con una resistencia a la compresión f'c = 25 Mpa, incluye formaleta y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	2,82	\$ 1.101.669,00	\$ 3.106.706,58			\$ -	\$ -	0,00	\$	2,82	\$ 3.106.706,58	0,00%	
A-08.03	Acero de refuerzo de 60.000 PSI, para estructuras en concreto.	kg	496,41	\$ 7.870,00	\$ 3.906.746,70			\$ -	\$ -	0,00	\$	496,41	\$ 3.906.746,70	0,00%	
A-08.04	Concreto 2500 PSI para solado de nivelación y limpieza.	M3	0,24	\$ 797.191,00	\$ 191.325,84			\$ -	\$ -	0,00	\$	0,24	\$ 191.325,84	0,00%	
A-09	SUMINISTROS				\$ 1.671.414.308,00			\$ -	\$ -		\$		\$ 1.671.414.308,00		
A-09.01	Suministro tubería PVC 10" para alcantarillado.	ML	279,21	\$ 126.330,00	\$ 35.272.599,30			\$ -	\$ -	0,00	\$	279,21	\$ 35.272.599,30	100,00%	
A-09.02	Suministro tubería PVC 12" para alcantarillado.	ML	1139,42	\$ 181.781,00	\$ 207.124.907,02			\$ -	\$ -	0,00	\$	1139,42	\$ 207.124.907,02	100,00%	



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTIN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
	CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
		NIT. 902.000.662-3		FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025		FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026		
	VALOR DEL CONTRATO:	\$	13.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES		
	VALOR ADICIONAL:	\$	-				
	ANTICIPO	\$	7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A		
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025					
	FECHA: 28/02/2026						
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1						

CONDICIONES ORIGINALES									
OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	ACUMULADO FINAL	% TOTAL EJECUTADO
A-09.03	Suministro tubería PVC 16" para alcantarillado.	ML	1802,96	\$ 333.204,00	\$ 600.753.483,84	1802,96	\$ 600.753.483,84	1802,96	\$ 600.753.483,84
A-09.04	Suministro tubería PVC 24" para alcantarillado.	ML	1058,14	\$ 782.754,00	\$ 828.283.317,56	1058,14	\$ 828.283.317,56	1058,14	\$ 828.283.317,56
TOTAL OBRAS + A.L.U (30%) :				\$ 2.790.226.434,00		\$ 2.61.147.076,00		\$ 2.61.147.076,00	
TOTAL SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (14%) :				\$ 1.671.414.308,00		\$ 1.671.414.308,00		\$ 1.671.414.308,00	
TOTAL OBRAS + SUMINISTROS :				\$ 4.461.640.742,00		\$ 1.932.561.384,00		\$ 1.932.561.384,00	
								\$ 2.529.079.356,00	

CONDICIONES ORIGINALES									
OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	ACUMULADO FINAL	% TOTAL EJECUTADO
1	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo	ML	1487,13	\$ 5.552,00	\$ 8.256.546,00	1487,13	\$ 8.256.546,00	1487,13	\$ 8.256.546,00
2	EXCAVACION Y DEMOLICION								
2.1	Excavación Mecánica a todo costo en material común	M3	5251,89	\$ 28.673,00	\$ 150.587.527,00	758,62	\$ 21.751.911,00	758,62	\$ 21.751.911,00
2.2	Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección	M3	376,71	\$ 28.674,00	\$ 10.801.852,00	51,52	\$ 1.477.284,00	51,52	\$ 1.477.284,00
2.3	Corte de placa de pavimento flexible	ML	441,11	\$ 33.397,00	\$ 14.731.894,00		\$ -		\$ -
2.4	Demolición de pavimento flexible	M3	26,47	\$ 95.725,00	\$ 2.533.540,00		\$ -		\$ -
2.5	Demolición de pozos existentes	M3	32,00	\$ 355.705,00	\$ 11.382.845,00		\$ -		\$ -
2.6	Enbudo mecánico paralelo tipo II por ambos lados	M2	2070,01	\$ 177.229,00	\$ 366.866.519,00		\$ -		\$ -
2.7	Enbudo en madera paralelo tipo II por ambos lados	M2	2031,10	\$ 61.701,00	\$ 125.320.859,00	632,18	\$ 39.006.138,00	632,18	\$ 39.006.138,00
3	ESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE								
3.1	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 6 CRL-0 ESP. 420-13 INV	M3	264,67	\$ 10.522,00	\$ 2.794.843,00		\$ -		\$ -
3.2	Mezcla Densa en caliente TIPO MDC-19, Esp. 450-13	M3	29,11	\$ 1.763.133,00	\$ 51.913.319,00		\$ -		\$ -
4	RETRO DE SOBANTES								
4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia 3 Km. incluye derecho a bote	M3-KM	7435,71	\$ 11.902,00	\$ 88.499.820,00	381,83	\$ 4.544.541,00	381,83	\$ 4.544.541,00
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIAS								
5.1	Tubería PVC de 8"	ML	58,37	\$ 29.638,00	\$ 1.730.013,00		\$ -		\$ -
5.2	Tubería PVC de 10"	ML	132,43	\$ 31.566,00	\$ 4.180.220,00		\$ -		\$ -
5.3	Tubería PVC de 16"	ML	45,46	\$ 34.751,00	\$ 1.579.793,00		\$ -		\$ -
5.4	Tubería PVC de 18"	ML	601,88	\$ 38.080,00	\$ 22.925.822,00		\$ -		\$ -
5.5	Tubería PVC de 20"	ML	216,12	\$ 41.285,00	\$ 8.905.380,00		\$ -		\$ -
5.6	Tubería PVC de 24"	ML	432,87	\$ 43.390,00	\$ 18.782.381,00	140,46	\$ 6.094.559,00	140,46	\$ 6.094.559,00
6	RELLENO DE ZANJA								
					\$ 636.565.008,00		\$ 104.882.739,00		\$ 104.882.739,00



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS			
		NIT. 902.000.662-8			
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025			
	VALOR DEL CONTRATO: \$	19.593.741.012,00			
	VALOR ADICIONAL: \$	-			
		PLAZO			
		DOCE (12) MESES			
		PLAZO ADICIONAL			
		N/A			
		FECHA: 28/03/2025			

OBRA ESPECÍFICA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITAITO DEPARTAMENTO DEL HUILA											
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VUNITARIO	VTOTAL	CANT	VTOTAL	ACUMULADO FINAL	CANT	VTOTAL	% TOTAL EJECUTADO
6.1	Rolleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13, compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor. Incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	3216,00	\$ 148.813,00	\$ 478.582.608,00	595,12	\$ 88.561.593,00	\$ 88.561.593,00	2620,88	\$ 390.021.015,00	18,50%
6.1.1	Rolleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (incluye equipo, herramienta menor y mano de obra)	M3	804,00	\$ 28.149,00	\$ 22.631.796,00		\$ -	\$ -	804,00	\$ 22.631.796,00	0,00%
6.2	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor	M3	484,49	\$ 194.034,00	\$ 90.126.594,00	56,01	\$ 10.867.844,00	\$ 10.867.844,00	408,48	\$ 79.258.750,00	12,06%
6.3	Rolleno con arena para cama de tubería	M3	484,49	\$ 97.363,00	\$ 45.224.010,00	56,01	\$ 5.453.302,00	\$ 5.453.302,00	408,48	\$ 39.770.708,00	12,06%
7	POZOS DE INSPECCIÓN				\$ 184.701.848,00		\$ 16.861.950,00	\$ 16.861.950,00		\$ 167.839.898,00	
7.1	Construcción de cilindro de int=1,2m, para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI	ML	74,65	\$ 880.068,00	\$ 65.699.251,00	10,68	\$ 9.399.125,00	\$ 9.399.125,00	63,97	\$ 56.300.125,00	14,31%
7.2	Construcción de Cóno de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI	UND	24,00	\$ 865.675,00	\$ 20.776.200,00	3,00	\$ 2.597.025,00	\$ 2.597.025,00	21,00	\$ 18.179.175,00	12,50%
7.3	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI	UND	27,00	\$ 537.552,00	\$ 14.513.904,00	3,00	\$ 1.612.656,00	\$ 1.612.656,00	24,00	\$ 12.901.248,00	11,11%
7.4	Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000, no incluye tapa.	UND	27,00	\$ 708.563,00	\$ 19.131.201,00		\$ -	\$ -	27,00	\$ 19.131.201,00	0,00%
7.5	Construcción de cañuelas en concreto de 3000 PSI impermeabilizado	M3	4,58	\$ 158.205,00	\$ 724.281,00	0,51	\$ 80.685,00	\$ 80.685,00	4,07	\$ 643.596,00	11,14%
7.6	Suministro e instalación de barra de acero #6 de 1,04m (0,37m x 0,30m x 0,15m x 0,15m x 0,15m) para escalones inferiores de los cilindros cada 0,4m	ML	324,85	\$ 70.296,00	\$ 22.835.803,00	45,13	\$ 3.172.458,00	\$ 3.172.458,00	279,72	\$ 19.663.345,00	13,89%
7.7	Suministro e instalación de arn tapas h1 clase d400	UND	27,00	\$ 1.519.304,00	\$ 41.021.208,00		\$ -	\$ -	27,00	\$ 41.021.208,00	0,00%
8	VIADUCTO				\$ 53.275.535,00		\$ -	\$ -		\$ 53.275.535,00	
8.1	Construcción de Viaducto colector de 18" Incluye todo lo contemplado en el diseño	ML	30,00	\$ 1.528.101,00	\$ 45.843.030,00		\$ -	\$ -	30,00	\$ 45.843.030,00	0,00%
8.2	Construcción torres en concreto reforzado con una resistencia a la compresión f'c = 25 Mpa (3500 psi) impermeabilizado	M3	2,82	\$ 1.144.869,00	\$ 3.228.531,00		\$ -	\$ -	2,82	\$ 3.228.531,00	0,00%
8.3	Acero de refuerzo de 80.000 PSI, para estructuras en concreto	KG	496,41	\$ 8.065,00	\$ 4.003.531,00		\$ -	\$ -	496,41	\$ 4.003.531,00	0,00%
8.4	Concreto 2500 PSI para solado de nivelación y limpieza	M3	0,24	\$ 836.428,00	\$ 200.743,00		\$ -	\$ -	0,24	\$ 200.743,00	0,00%
9	SUMINISTROS				\$ 772.500.003,00		\$ 772.500.003,00	\$ 772.500.003,00		\$ -	
9.1	Suministro tubería PVC 8"	ML	58,37	\$ 86.493,00	\$ 5.048.721,00	58,37	\$ 5.048.721,00	\$ 5.048.721,00	0,00	\$ -	100,00%
9.2	Suministro tubería PVC 10"	ML	132,43	\$ 126.330,00	\$ 16.729.620,00	132,43	\$ 16.729.620,00	\$ 16.729.620,00	0,00	\$ -	100,00%
9.3	Suministro tubería PVC 16"	ML	45,46	\$ 333.203,00	\$ 15.147.532,00	45,46	\$ 15.147.532,00	\$ 15.147.532,00	0,00	\$ -	100,00%

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA: 28/02/2020

RESUMEN	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 1	\$ 3.276.515.560,00	\$ 1.310.606.224,00
TOTALES	\$ 3.276.515.560,00	

Diana Zolano C. Falla
RL DIANA CRISTINA BOLOANES FALLA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Calle 21 No. 1C-17
Teléfonos 0 75 31 61 - 0 75 23 21 fax Ext. 124
www.aguascalhulla.gov.co
Néiva - Huila (Colombia).