



ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	039	7 de noviembre de 2025
Objeto: OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.		

PARTES

MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT. 800.012.873-7
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
NIT. 900.002.220-8
R/L HENRY PAÚL ALFONSO

VALOR DEL CONVENIO

CC. 74.861.785 de Yopal
\$ 432.910.365
(Aporte municipio: \$389,318,940 y Aporte ASOJUNTAS \$43,591,425)

VALOR DEL ANTICIPO APOORTE MUNICIPIO (0%)

\$ 0,00

ADICIONAL EN VALOR No (XX)

\$ 0,00

VALOR FINAL DEL CONVENIO

\$ 432.910.365

(Aporte municipio: \$389,318,940 y Aporte ASOJUNTAS \$43,591,425)

PLAZO INICIAL

CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS

FECHA ACTA DE INICIACIÓN

1 de diciembre de 2025

PRORROGA No. (XX)

N.A.

MODIFICATORIO No. (XX)

N.A.

SUSPENSIÓN No. (XX)

N.A.

REINICIO No. (XX)

N.A.

PLAZO FINAL

CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS

% AVANCE FINANCIERO

41,93%

% AVANCE FÍSICO

41,93%

No. VISITAS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7

No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4

No. INFORMES DEL CONTRATISTA

2

No. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

2

FECHA DE TERMINACIÓN:

11 de mayo de 2026

INTERVENTORIA

N.A.

SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA

Secretario de Infraestructura

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

CARLOS ANDRES RINCON PARRA

FECHA PRESENTE ACTA

2 de marzo de 2026

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor; LINO RODRÍGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura y CARLOS ANDRÉS RINCÓN PARRA, como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

- Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado por Asojuntas, y a lo relacionado en el cuadro anexo.
- Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
- Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal vinculado en la ejecución del convenio solidario No. 039 del 7 de noviembre de 2025, y Asojuntas presenta certificación de fecha 27 de febrero de 2026, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, firmada por el R/L de ASOJUNTAS y el contador público.

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor aporte municipio	\$389.318.940,00			
Valor aporte asojuntas	\$43.591.425,00			
Valor anticipo aporte municipio (0%)		\$0,00		\$0,00
Valor adicional No. (XX)	\$0,00			



ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	039	7 de noviembre de 2025
Objeto: OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.		

Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		\$0,00	\$62.291.030,00	\$62.291.030,00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas			\$7.030.875,00	
Valor presente Acta Parcial No. 02 aporte Municipio		\$0,00	\$100.934.540,00	\$100.934.540,00
Valor presente Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas			\$21.092.625,00	
Saldo por ejecutar aporte municipio			\$226.093.370,00	
Saldo por ejecutar aporte asojuetas			\$15.467.925,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$432.910.365,00	\$0,00	\$432.910.365,00	\$163.225.570,00

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 16 del 5 de enero de 2026	2.3.24.2402.0600.2024854100009	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION	\$100.934.540,00


VALOR A PAGAR:	\$ 100.934.540,00
	CIEN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

5. ANEXOS


- Informe de Ejecución Parcial No. 02
- Planillas de pago de seguridad social del mes de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal

Por el Ejecutor:


HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS


CARLOS ANDRES RINCON PARRA
Profesional de Apoyo a la Supervisión, S.I.

OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	1 de diciembre de 2025	\$ 389.318.940,00	\$0,00	\$389.318.940,00	2 de marzo de 2026
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	FECHA DE TERMINACIÓN 11 de mayo de 2026	APORTE ASOJUNTAS 43.591.425,00	ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS \$0,00	TOTAL APORTE ASOJUNTAS \$43.591.425,00	EJEC. PRESENTE ACTA \$100.934.540,00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES													EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL			
A.	APORTE DEL MUNICIPIO																	
1	Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	135,00	\$2.883.844,00	\$389.318.940,00	21,60	\$62.291.030,00	35	\$100.934.540,00	56,60	\$163.225.570,00							
	COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO				\$389.318.940,00		\$62.291.030,00		\$100.934.540,00		\$163.225.570,00							
B.	APORTE ASOJUNTAS																	
2	Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	km	31,00	\$1.406.175	\$43.591.425,00	5,00	\$7.030.875,00	15	\$21.092.625,00	20,00	\$28.123.500,00							
	COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS				\$43.591.425,00		\$7.030.875,00		\$21.092.625,00		\$28.123.500,00							
	COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO				\$432.910.365,00		\$69.321.905,00		\$122.027.165,00		\$191.349.070,00							
VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA													\$100.934.540,00					
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)													\$0,00					
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO													\$226.093.370,00					
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO													\$100.934.540,00					