

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-JC-RG-11
		VERSIÓN	7
		FECHA DE APROBACIÓN	16/05/2017
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				DE OBRA PÚBLICA		
CONTRATO No. Y FECHA:				No CO1.PCCNTR.1788835		21 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATISTA:				B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		
Nit o C.C. No.				NIT: 900.295.156		
OBJETO:				"ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN DECRETO No. 487 DE 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)"		
VALOR INICIAL:				\$99.384.969,65		
VALOR ADICIONAL:				\$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				\$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				\$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				\$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				\$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				VEINTE (20) DIAS		
PLAZO ADICIONAL:				N.A.		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100 %		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				N.A.		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N.A.		
SUPERVISOR:				CESAR ERNESTO SAENZ ARANDA ACTO ADMINISTRATIVO DEL 21 DE AGOSTO DE 2020		
FECHA DE INICIACION:				28 DE AGOSTO DE 2020		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N.A.	N.A.	N.A.
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE TERMINACION:				16 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		

En Bucaramanga, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron, CESAR ENRNESTO SAENZ ARANDA, en calidad de Supervisor del Departamento y JORGE LEONARDO BASTO ANAYA, quien comparece en calidad de Representante Legal de, B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo del 28 de agosto de 2020 al 16 de septiembre de 2020 donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.384.969,65	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO		\$ 99,382,405.64
VALOR POR EJECUTAR		\$ 2564.01
SUMAS IGUALES	\$ 99.384.969,65	\$ 99.384.969,65

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	\$0,00	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	\$0,00	
VALOR AMORTIZADO		\$0,00
VALOR POR AMORTIZAR		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	\$0,00


II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 99,382,405.64
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	\$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	\$ 00.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 99,382,405.64

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/Cte. (\$99.382.405,64)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, predios, labores y operaciones) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica de la Secretaria de Salud.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los DIECISIETE (17) días del mes SEPTIEMBRE de 2020:


JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
R/L B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA


CESAR ERNESTO SAENZ ARANDA
SUPERVISOR