

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación					
dic-19		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		858-2019		COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A				800.153.993-7					
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación							
192110941		31/12/2018		CAMILLO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				80197883							
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio	Contrato	X	SI	X	NO	Tipo:		Legaliza Bienes	SI	NO	20 FOMENTO	X	Modalidad de selección	LICITACION PUBLICA	
Legaliza Recursos															
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligandose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fonitc \$ 38.400.000.000,00				Fecha de Suscripción 28/12/2018					
						Aporte - Fonitc (Adiciones) \$ -				Fecha de inicio 30/12/2018					
						Aporte - Otros \$ -				Plazo inicial de ejecución 28/02/2020					
						Valor Total \$ 38.400.000.000,00				Plazo de ejecución según prórrogas					
Nº de proceso en SECOP FTIC-LP-09-2019		Fecha de Publicación en SECOP 6/11/2019													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza Inicial Nº		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza Nº (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		Nº de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de inicio (Cuando Aplique)	
75532		27/12/2019						273019		\$ 72.000.000		28/12/2019		30/12/2019	
75538		27/12/2019								\$ -					
-															
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga (En meses)		Plazo de elección según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							
								\$ -							

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fontic		\$		38.400.000.000			Anticipo:		\$		% del Anticipo			Solicitudes de Legalizaciones	
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Anotización del anticipo							
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
27/12/2019	\$ 72.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/04/2020	\$ 888.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2020	\$ 2.832.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/10/2020	\$ 4.576.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		

18/12/2020	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/04/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/10/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
17/12/2021	\$ 4.728.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
18/04/2022	\$ 3.912.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2022	\$ 1.988.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	

3/08/2022		Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-		
TOTAL	\$ 38.400.000.000,00		ACUMULADOS	0%	\$0	0%	TOTAL	\$	0%	TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	
SALDO POR GIRAR: \$38.400.000.000 #REF!															
ARTICULO POR AMORTIZAR: \$ - #DIV/0!															
SALDO POR LEGALIZAR: \$ - #DIV/0!															

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ - ACUMULADO: \$ - TOTAL CONSIGNADO A FONTC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ - ACUMULADO: \$ - TOTAL CONSIGNADO A FONTC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -

EJECUCION CONTRACTUAL				Actividades realizadas y novedades en el periodo			
Obligaciones FONTC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Se realizaron las gestiones para el primer desembolso el cual se encuentra en cuentas por pagar a la fecha de corte del informe	
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.				0,53	0,53	Dentro del alcance de la supervisión, se cumplieron con las actividades para este periodo consistentes en el perfeccionamiento del contrato y en la gestión para la realización del primer desembolso	
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.				0,53	0,53	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones para el periodo, correspondiente a la entrega del plan de alistamiento	
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.				0,53	0,53	No se recibieron solicitudes en el periodo	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA				0,53	0,53	Se adelantaron las reuniones y comunicaciones necesarias con el contratista y la interventoría para garantizar la correcta ejecución del contrato	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.				0,53	0,53	Se adelantaron las reuniones y comunicaciones necesarias con el contratista y la interventoría para garantizar la correcta ejecución del contrato	
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				2,63	2,63	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	100%	Ponderación		0,24	0,24	Se cumplieron con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento 30/12/2019 Radicado No. 191065035	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,24	0,24	A la fecha, el contratista no ha recibido recursos del contrato de aporte	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fideucia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fideucia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				0,24	0,24	El contratista presentó los documentos para validar la pertinencia de la fiduciaria. Adicionalmente, el contratista presentó el documento de Contrato de Fideucia para aprobación por parte de la Entidad.	
4. Celebrar un contrato de fideucia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.				0,24	0,24	El contratista presentó los documentos para validar la pertinencia de la fiduciaria. Adicionalmente, el contratista presentó el documento de Contrato de Fideucia para aprobación por parte de la Entidad.	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico				0,24	0,24	El plan de comercialización será presentado en los 30 días de ejecución del contrato.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.				0,24	0,24	A la fecha no se cuenta con la programación de las metas de instalación, por cuanto COMCEL se encuentra en proceso de elaboración del Plan de Comercialización, documento que contiene el detalle del proceso de	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.				0,24	0,24	Esta actividad no aplica para el periodo del presente informe	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto				0,24	0,24	COMCEL SA cumplió con las actividades requeridas para el proceso de legalización del contrato y presentación de la primera cuenta de cobro.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o al Interventor del contrato				0,24	0,24	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto	

