

2.2.8. CANCHA DE TEJO BRASILIA

- Demolición de muro, losa de concreto.
- Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada.
- Vaciado de losa en concreto
- Instalación de valla de obra.

2.2.9. UNIDAD DEPORTIVA JUANEZ DE LA PAZ.

- Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada.
- Suministro, transporte e instalación de base granular.
- Destronque de losa de concreto.
- Vaciado de losa en concreto
- Instalación de valla de obra.

2.2.10. CANCHA DE TEJO DOCE DE OCTUBRE

- Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada.
- Suministro, transporte e instalación de base granular.
- Vaciado de losa en concreto
- Instalación de valla de obra.
- Mantenimiento de cerramiento.

2.2.11. CANCHA DE TENIS PALMAR DEL VIENTO

- Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada
- Pintura en muros perimetrales
- Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas "recubrimiento".

2.2.12. CANCHA DE TEJO SAN CRISTOBAL

- Demolición de placa en concreto
- Explanación de terreno
- Suministro, transporte y compactación de base granular.

2.3. Seguimiento al estado del tiempo

Según reportes, el mes de octubre de 2025 se presentaron condiciones climáticas acordes a la segunda temporada de lluvias del año. Predominaron los días nublados, con frecuentes precipitaciones en horas de la tarde. Estas condiciones de alta humedad y lluvias continuas afectaron el normal desarrollo de los trabajos en obra, generando retrasos en las actividades que dependían de condiciones secas para su adecuada ejecución, como los mantenimientos de los cerramientos y la aplicación del revestimiento acrílico en las canchas.



INFORME TÉCNICO
"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CANCHAS DE TENIS, MINITENIS Y TEJO, ADMINISTRADAS POR EL
INDER MEDELLÍN".
CONTRATO: 6700043069



2.4. Control del material en obra

Al finalizar el periodo del que trata el presente informe mensual, más exactamente del 01 al 30 de octubre, el contratista a utilizado los siguientes materiales:

- Materiales pétreos
- Cemento
- Base y/o Subbase granular
- Acero de refuerzo
- Sarán
- Tacos de madera
- Recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas
- Malla eslabonada
- Alambre
- Formaleta de madera
- Pintura a base de aceite para malla eslabonada
- Anticorrosivo
- Pintura exterior Koraza para muros perimetrales

Las respectivas fichas técnicas de los materiales se envían como anexo a la interventoría para su verificación.

2.5. Ensayos de laboratorio.

Durante el periodo del presente informe, se sacaron muestras de concreto para fallar y se está a la espera de enviar a laboratorio.

2.6 Equipos en obra

- Destroncadoras
- Compresores
- Planta eléctrica
- Taladros
- Concretadora
- Hidrolavadora
- Herramienta menor

2.7 Control de entrega y cambios de estudios y diseños.

- Durante el mes de octubre se han entregado algunos esquemas en donde especifican los colores y la disposición de la cancha de tenis, minitenis y tejo.
- Siguen pendientes las entregas del arte de las vallas definitivas, aunque ya se definió con la comunicadora del INDER los recorridos para las verificaciones de dichas vallas en campo.
- Sigue pendiente la entrega de los logos para las canchas de tejo.

3 ÁREA ADMINISTRATIVA

3.6 Personal profesional de contratista e interventoría.

Tanto el personal operativo como los soportes de seguridad social y afiliaciones, se relacionan en el informe del área SST, que se entrega como anexo de este informe mensual de interventoría.