

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME			
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-610-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	04-02-2026		Periodo Informe	15-12-2025 - 13-01-2026
Departamento	Atlántico	Municipio	Galapa		Comité	CAPRONE	Número acta	30		Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Sandra Jeannette Caballero Timote		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 610		
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA LUCHA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.											
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto											
Pólizas											
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora						
CUMPLIMIENTO	85-44-101108546	\$ 379.223.947	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.						
PAGO ANTICIPADO	85-44-101108546	\$ 948.059.868	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.						
CUMPLIMIENTO	85-44-101108546	\$ 379.223.947	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.						
PAGO ANTICIPADO	85-44-101108546	\$ 948.059.868	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.						
CUMPLIMIENTO	8544101108546	\$ 379.223.947	19-06-2024	03-08-2025	Seguros del Estado S.A.						
PAGO ANTICIPADO	8544101108546	\$ 948.059.867	19-06-2024	03-08-2025	Seguros del Estado S.A.						
Fecha de suscripción	09-02-2021		Fecha acta de inicio	09-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				30-06-2026		
Cronograma											
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance					
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		09-02-2021	21-02-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		09-02-2021	11-03-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		12-03-2021	27-03-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		28-03-2021	12-05-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio		13-05-2021	28-05-2021	%1,36	%100					
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto		29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100					
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100					

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	29-06-2021	29-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	30-07-2021	29-08-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-07-2021	14-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15-08-2021	20-09-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-09-2021	15-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	16-10-2021	15-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	16-10-2021	05-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	06-11-2021	05-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%77,94
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%80,33
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%9,38
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%24,43
Etapa 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%58,86
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%77,56
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-08-2022	16-09-2022	%3,5	%46,26
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspeccion RETIE	12-12-2022	11-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	12-01-2023	27-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-01-2024	26-12-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	28-01-2023	12-02-2023	%3,5	%100

Cronograma							
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-01-2024	28-11-2025	%2,5	%0		
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	30-05-2024	25-06-2026	%2,5	%0		
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	30-05-2024	25-06-2026	%2,5	%0		
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	29-07-2024	30-06-2026	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		08-02-2041	Fecha para liquidación contrato	08-02-2041	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	2	Suspendido	SI	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle					
GGC-610-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de la Administración de la Construcción y puesta en operación del presente contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma del contrato en lo relacionado con su etapa N°3.					
GGC-610-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de la Administración de la Construcción y puesta en operación del presente contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma del contrato en lo relacionado con su etapa N°3.					
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	540	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%98,33	Avance contrato real	%57,62	Retraso contrato	%40,71	
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real	%67,95	Retraso obra	%32,05	
Ultimo informe Constratista	15-12-2025 - 13-01-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	La interventoría manifiesta lo siguiente " Si el contratista sigue sin reiniciar labores en la obra, difícilmente van a cumplir con el objeto del contrato. Recomendamos a Air-e agilizar el Otrosí No.09 para poder que el contrato se encuentre vigente. " La obra no ha reiniciado.	Acciones a realizar – último informe	Se solicitara reiniciar la obra y firmar los otrosí.		
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 1.896.119.735	Valor Total Pagado	\$ 1.706.507.762		

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
25-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 948.059.868	Pagado	
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 252.815.965	Pagado	
19-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 252.815.965	Pagado	
29-12-2022	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 252.815.965	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 94.805.987	Grabado	
13-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 94.805.987	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción		Valor			
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas			
0		0			
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realiza el tramite de ampliar cronograma prórroga del plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato PRONE 610–2020 por un término de seis (6) meses, esto es hasta el 30 de junio 2026 actividad 4 y actividades 2 y 3 hasta 25 de junio del 2026. La interventoría manifiesta lo siguiente " Si el contratista sigue sin reiniciar labores en la obra, difícilmente van a cumplir con el objeto del contrato. Recomendamos a Air-e agilizar el Otrosí No.09 para poder que el contrato se encuentre vigente. " La obra no ha reiniciado. Se solicitara que se gestione el reinicio de obra	04-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-059031 de 25 de noviembre del 2025 , el OR solicita 6 meses.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicado 1-2025-059031 del 25 de noviembre 2025 Aire solicita ampliación del cronograma Anexo 2 por 6 meses, se esta revisando la solicitud por parte de la Supervisión.	25-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Air-e solicita suspensión para los contratos PRONE GGC 595-20, GGC 610-20, GGC 612-20 y GGC 621-20 mediante radicado 1-2025-049296 del 30 de septiembre del 2025, la Supervisión mediante Radicado No.: 2-2025-044103 Fecha: 06-10-2025 da respuesta y solicita aclaraciones con respecto a la justificación y soportes de las mismas, Aire da respuesta con Rad. 1-2025-049296 sin embargo no aporta información ni documentación nueva, por lo tanto con Radicado No.: 2-2025-048497 Fecha: 21-10-2025 EL MME da respuesta al OR y se le indica que NO se encuentra justificada las solicitudes de suspensión.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-610-20 seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 610-2020. se envía comunicado 2-2025-041596 fecha 23 de septiembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el tramite de la solicitud de prorroga de la suspension, el contrato queda suspendido hasta el 25 de octubre del 2025. El OR solicita la prorroga oda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 67.9%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el tramite de la solicitud de prorroga de la suspension, el contrato queda suspendido hasta el 25 de octubre del 2025. El OR solicita la prorroga oda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 67.9%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El avance obra es del 68%. en Radicado No.: 2-2025-026204 Fecha: 11-07-2025 se da alerta a que la suspension esta cerca a vencerse. Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-034364 de fecha 11- de julio del 2025 Anexo 1, allega solicitud de prorroga a la suspensión del contrato. Se inicia el tramite correpondiente	23-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El avance obra es del 68%. Se da curso al tramite solicitado en comunicacion 1-2025-019774 con alcance 1-2025-020794 donde Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses. Queda suspendido hasta el 5 de septiembre del 2025.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 68% con corte 30 de abril 2025. El 24 de abril del 2025 en comunicación 1-2025-019774 con alcance del 30 de abril 1-2025-020794 Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses, manifiestan que han tenido dificultades con los contratistas de obra, quienes han condicionado el trámite de actualización de pólizas y consecuente legalización de los contratos de obra al pago de reconocimiento económico por concepto de reajuste al presupuesto de los proyectos, se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Air-e S.A.S. E.S.P comenta que se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo dentro del proceso de intervención que se adelanta.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud,</p> <p>se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045195 con el radicado 2-2024-040439</p> <p>Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>El contrato queda suspendido el 6 de diciembre del 2024 hasta el 5 de marzo del 2025.</p>	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con radicado 1-2024-045195 de fecha 10 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-610-20,</p> <p>la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>La obra presenta poco avance en el último tiempo, la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el MARZO 1 del 2025.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202</p> <p>Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202</p> <p>Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual.</p> <p>Asistir a reunión de seguimiento.</p>	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E.</p> <p>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e</p> <p>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe</p> <p>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos</p> <p>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024</p>	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Comunicaciones</p> <p>2023040000006131 - Respuesta MME - informe trimestral 2020 - Periodo marzo del 2023</p> <p>2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020</p> <p>2022040000396231 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 actividades 2,3 y cambio de hito de desembolso PRONE 610-2020</p> <p>2022040000397681 - Solicitud de Ampliación PRONE GGC 610-2020 - PRORROGA DE ACTIVIDAD</p> <p>Radicado No. 2-2022-018514</p>	09-06-2023		Alarma Apagada	2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020	COMUNICACIONES
<p>Comunicaciones Entradas Julio</p> <p>2022040000020481 - informes Junio de 2022</p> <p>Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022</p> <p>Entradas Agosto</p> <p>2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020</p> <p>2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020</p> <p>Entradas Septiembre</p> <p>2022040000392361 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020</p> <p>20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1)</p> <p>Salidas Julio</p> <p>2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022</p> <p>2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022</p> <p>2-2022-015784 Fecha: 26-07-2022</p> <p>2-2021-007525</p> <p>Salidas Agosto</p> <p>Radicado No. 2-2022-018514 610</p> <p>Salidas Septiembre 2021</p> <p>2-2022-020494 2020</p>	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo