

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-612-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	04-02-2026	Periodo Informe	05-12-2025 - 03-01-2026
Departamento	Atlántico	Municipio	Soledad	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	Sandra Jeannette Caballero Timote	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 612				
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MERLY el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	8544101109253	\$ 267.924.317	18-07-2024	21-08-2025	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	8544101109253	\$ 669.810.794	18-07-2024	21-08-2025	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	01-03-2021	Fecha acta de inicio	01-03-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			14-07-2026		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		01-03-2021	13-03-2021	%1,37	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		01-03-2021	31-03-2021	%1,37	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		01-04-2021	16-04-2021	%1,37	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		17-04-2021	01-06-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio		02-06-2021	17-06-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto		18-06-2021	18-07-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		18-06-2021	28-07-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		18-06-2021	28-07-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias		18-06-2021	18-07-2021	%1,36	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro		19-07-2021	18-08-2021	%1,36	%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	19-08-2021	18-09-2021	%1,37	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	19-08-2021	03-09-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-09-2021	19-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20-10-2021	04-11-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	05-11-2021	05-12-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	05-11-2021	25-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	26-11-2021	25-01-2022	%3,5	%153
Etapa 3	Apertura de huecos	26-11-2021	17-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	26-01-2022	06-04-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	07-04-2022	12-09-2022	%3,5	%92,3
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	07-04-2022	12-09-2022	%3,5	%97,67
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%40
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%8
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%16
Etapa 3	Apertura de huecos	26-11-2021	17-12-2021	%3,5	%79,59
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	26-01-2022	06-04-2022	%3,5	%79,59
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templates y armada/vestida de postes BT	07-04-2022	12-09-2022	%3,5	%94,48
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	07-04-2022	12-09-2022	%3,5	%55,13
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-08-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	07-10-2022	31-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	07-10-2022	31-12-2022	%3,5	%22,69
Etapa 3	Inspeccion RETIE	01-01-2023	31-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	01-02-2023	16-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-01-2024	12-01-2025	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	17-02-2023	04-03-2023	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20-06-2024	10-02-2025	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	19-06-2024	09-07-2026	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		19-06-2024	09-07-2026	%2,5	%0	
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		18-08-2024	14-07-2026	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		28-02-2041	Fecha para liquidación contrato		28-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	SI	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%98,37	Avance contrato real		%55,23	Retraso contrato	
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real		%64,77	Retraso obra	
Ultimo informe Constratista	05-12-2025 - 03-01-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	La interventoría menciona " Agilizar la firma del otrosí No.09 por parte del Agente Especial de Air-e para poder retomar labores en terreno, sobre todo las que requieren descargos que no se pueden tramitar sin un contrato vigente"			Acciones a realizar – último informe	Se solicitara Air-e la firma del otro si No 9
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero		%90	Valor Total del Contrato		\$ 1.339.621.588	Valor Total Pagado	
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
31-05-2021	1		PRIMER DESEMBOLSO VIEGNCIA 2020		\$ 669.810.794		Pagado
18-08-2021	2		SEGUNDO DESEMBOLSOVIGENCIA 2021		\$ 178.616.212		Pagado
20-10-2021	3		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 178.616.212		Pagado
30-12-2022	4		CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 178.616.211		Pagado
16-02-2022	5		QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 66.981.080		Grabado
24-03-2022	6		SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 66.981.080		Grabado

Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realiza el tramite de ampliar cronograma prórroga del plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato PRONE 612-2020 por un término de seis (6) meses, esto es hasta el 14 de julio 2026 actividad 4 y actividades 2 y 3 hasta 9 de julio del 2026.	04-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-059031 de 25 de noviembre del 2025 , el OR solicita 6 meses.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicado 1-2025-059031 del 25 de noviembre 2025 Aire solicita ampliación del cronograma Anexo 2 por 6 meses, se esta revisando la solicitud por parte de la Supervisión.	25-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-e solicita suspensión para los contratos PRONE GGC 595-20, GGC 610-20, GGC 612-20 y GGC 621-20 mediante radicado 1-2025-049296 del 30 de septiembre del 2025, la Supervisión mediante Radicado No.: 2-2025-044103 Fecha: 06-10-2025 da respuesta y solicita aclaraciones con respecto a la justificación y soportes de las mismas, Aire da respuesta con Rad. 1-2025-049296 sin embargo no aporta información ni documentación nueva, por lo tanto con Radicado No.: 2-2025-048497 Fecha: 21-10-2025 EL MME da respuesta al OR y se le indica que NO se encuentra justificada las solicitudes de suspensión.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-612-20 seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 612-2020. se envía comunicado 2-2025-041597 fecha 23 de septiembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realiza el tramite de la solicitud de prorroga de la suspension, el contrato queda suspendido hasta el 26 de octubre del 2025. El OR solicita la prorroga oda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 71.1%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-034364 de fecha 11- de julio del 2025 Anexo 1, allega solicitud de prorroga a la suspensión del contrato. Se inicia el tramite correpondiente	24-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El avance obra es del 70%. Se da curso al tramite solicitado en comunicacion 1-2025-019774 con alcance 1-2025-020794 donde Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses. Queda suspendido hasta el 5 de septiembre del 2025.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obras del 70% con corte 30 de abril 2025. El 24 de abril del 2025 en comunicación 1-2025-019774 con alcance del 30 de abril 1-2025-020794 Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses, manifiestan que han tenido dificultades con los contratistas de obra, quienes han condicionado el trámite de actualización de pólizas y consecuente legalización de los contratos de obra al pago de reconocimiento económico por concepto de reajuste al presupuesto de los proyectos, se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Air-e S.A.S. E.S.P comenta que se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo dentro del proceso de intervención que se adelanta.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045208 con el radicado 2-2024-043881. Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 6 de diciembre del 2024 hasta el 5 de marzo del 2025.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Con radicado 1-2024-045208 de fecha 10 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-612-20,</p> <p>la supervisión del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>La obra presenta poco avance en el último tiempo, la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el MARZO 17 del 2025.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte de las situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento de los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza tramite de prorroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 12/1/2025, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 17 de marzo del 2025. Solicitud de cronograma de obra, seguimiento contrato, reunión de seguimiento.	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E.</p> <p>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e</p> <p>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe</p> <p>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos</p> <p>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024</p>	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E.</p> <p>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e</p> <p>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe</p> <p>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos</p> <p>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024</p>	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Comunicaciones 2023040000006131 - Respuesta MME - informe trimestral 2020 - Periodo marzo del 2023 2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020 2022040000021271 - Actividades de contratación de obras PRONE GGC 612, GGC 621 de 2020 2022040000395871 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 612-2020 Radicado No. 2-2022-018519 Radicado No. 3-2022-005126	09-06-2023		Alarma Apagada	2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020	COMUNICACIONES
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 2022040000392361 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-015784 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Radicado No. 2-2022-018519 612 Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo