

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-782-2019		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-02-2026		Periodo Informe	06-12-2025 - 04-01-2026	
Departamento	Magdalena		Municipio	Puebloviejo	Comité	CAPRONE	Número acta	29		Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P		Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Sandra Jeannette Caballero Timote		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor				Fiducia	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	E.F ELECTRICARIB - PRONE - BARRIO LA UNION			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA UNIÓN, AQUI TE ESPERO, CAMPO ALEGRE, LAS FLORES, NUEVO HORIZONTE, SANTA RITA, LA GLORIA, ISLA DEL ROSARIO RURAL, LA CUARENTA, PALMIRA RURAL, NUEVO ORIENTE, PANAMÁ, PENJAMO, PROVIDENCIA, SAN JOSÉ, SAN MARTÍN 2 Y EL SILENCIO., el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE												
Alcance del Contrato												
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	85-44-101107132		\$ 2.354.559.537		25-07-2024		29-04-2025		Seguros del Estado S.A.			
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107132		\$ 5.886.398.843		25-07-2024		29-04-2025		Seguros del Estado S.A.			
Fecha de suscripción	31-12-2020		Fecha acta de inicio	31-12-2020		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				01-08-2026		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance			
Etap	Replanteo				12-01-2021	22-01-2021	%4		%100			
Etap	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO				01-03-2021	30-03-2021	%4		%100			
Etap	Giro Anticipos				12-01-2021	03-07-2021	%4		%100			
Etap	Suministro de materiales				01-03-2021	02-08-2021	%4		%100			
Etap	Construcción redes MT/BT				04-03-2021	15-01-2022	%4		%100			
Etap	Construcción redes MT/BT				04-03-2021	15-01-2022	%5		%100			
Etap	Centros de Transformación				04-03-2021	15-01-2022	%5		%100			
Etap	Instalación de acometidas, PMI, Cajas de Protección puestas a tierras domiciliarias				04-03-2021	15-01-2022	%5		%100			
Etap	Instalación de Medida Centralizada				04-03-2021	20-07-2023	%5		%0			
Etap	Desmontajes				04-03-2021	15-01-2022	%5		%0			
Etap	Pruebas y puesta en servicio				16-01-2022	30-11-2022	%5		%0			

Cronograma						
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados		31-01-2022	30-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE		15-01-2022	31-05-2022	%5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras		17-02-2022	03-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda		03-06-2022	20-07-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR		15-06-2022	04-08-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		01-07-2022	01-08-2026	%5	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle		07-01-2021	18-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		31-10-2020	24-11-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio		11-12-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		25-11-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro		01-10-2020	25-11-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		31-12-2020	08-01-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		07-01-2021	16-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		01-10-2020	24-11-2020	%1,37	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		07-01-2021	16-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto		07-01-2021	16-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias		02-03-2020	01-05-2020	%1,37	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		31-10-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		01-11-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio		26-11-2020	12-01-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.		05-08-2020	02-03-2021	%1,25	%100
Fecha de terminación del contrato		28-04-2040	Fecha para liquidación contrato	28-04-2040	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	3	Suspendido	SI	Desde		
				Hasta		

Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
GGC-782-2019-01		30-09-2020		Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribe Sol de la Costa S.A.S. E.S.P. (Air-E)					
GGC-782-2019-02		04-05-2021		Modificar el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022					
GGC-782-2019-03		17-05-2023		modificar las fechas del Cronograma (Anexo 2), con lo cual se tendría como fecha para la terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en el Contrato PRONE GGC 782 de 2019 el trece (13) de junio de 2022					
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%98,61		Avance contrato real		%60		Retraso contrato	%38,61
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%81,08		Retraso obra	%18,92
Ultimo informe Constratista	06-12-2025 - 04-01-2026		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		La Interventoría en su informe de diciembre del 2025 recomienda a Air-e cumplir lo dispuesto en el cronograma vigente referente a la etapa de contratación. Air-E S.A.S. E.S.P., mediante N° 1-2025-057787 de fecha 18-11-2025 solicita modificación de anexo 2 contrato y anexa cronograma propuesto, en dicho cronograma se planea que a finales del 2025 se tiene adjudicado contrato de obra. En informe de interventoría no se reporta contratista de obra al que se adjudico la obra.		Acciones a realizar – último informe		Solicitar contrato de obra firmado y legalizado que se debió hacer el 19 de enero del 2026, de acuerdo al cronograma propuesto.
Pagos Efectuados Al Contrato									
Avance Financiero		%50		Valor Total del Contrato		\$ 11.772.797.686		Valor Total Pagado \$ 5.886.398.843	
Detalle de los pagos efectuados al contrato									
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado
22-05-2020		1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019			\$ 5.886.398.843		Aprobado
26-11-2020		2		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020			\$ 3.531.839.306		Pagado
22-07-2021		3		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 2.354.559.537		Pagado
Lista de Remuneraciones									
Descripción					Valor				
Valor Total de Remuneraciones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
0					0				

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>La Interventoría en su informe de diciembre del 2025 recomienda a Air-e cumplir lo dispuesto en el cronograma vigente referente a la etapa de contratación. Air-E S.A.S. E.S.P., mediante N° 1-2025-057787 de fecha 18-11-2025 solicita modificación de anexo 2 contrato y anexa cronograma propuesto, en dicho cronograma se planea que a finales del 2025 se tiene adjudicado contrato de obra. En informe de interventoría no se reporta contratista de obra al que se adjudico la obra.</p> <p>Solicitar contrato de obra firmado y legalizado que se debió hacer el 19 de enero del 2026, de acuerdo al cronograma propuesto.</p>	02-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Air-E S.A.S. E.S.P., mediante N° 1-2025-057787 de fecha 18-11-2025 solicita prórroga del plazo de ejecución del Anexo 2 – Cronograma que corresponde al contrato PRONE GGC-782-19 , se adelanta tramite ante el Grupo de Gestión Contractual prórroga del plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato PRONE 782–2019 por un término de ocho (8) meses, esto es hasta el 1 de agosto del 2026.</p>	10-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con radicado N° 1-2025-057787 de fecha 18 de noviembre del 2025 , Aire solicita otro si al contrato ampliación del cronograma y cambio de las especificaciones del sistema de medida centralizado al sistema de medida comunitaria existente, de acuerdo a la respuesta del MME con Radicado No: 2-2025-049966 Fecha: 28-10-2025 donde la Supervisión del MME da respuesta al OR y manifiesta que es procedente una modificación contractual.</p>	26-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Aire remite comunicación recibida bajo radicado No. 1-2025-051320 de fecha 10 de octubre del 2025, en la cual Air-E S.A.S E.S.P. remite alcance a propuesta del recibo de infraestructura construida como parte del objeto del contrato PRONE GGC No. 782 de 2019. Air-e propone que los equipos de medida a utilizar corresponden a los totalizadores existentes y que los mismos serán migrados a la red del PRONE. Esta en tramite la respuesta por parte del MME.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se da respuesta a comunicación 1-2025-033636- Solicitud de autorización para recepción del Contrato PRONE GGC 782-2019 con comunicación Radicado No.: 2-2025-040931 Fecha: 19-09-2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Ministerio se encuentra en revision de la propuesta de Aire de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales sin equipos de medida avanzada, esto como resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Para lo anterior se estan desarrollando reuniones y revision de documentos.	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-e solicita al Ministerio se estudie solicitud de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales y la misma se encuentre energizada, como alcance final del proyecto, el Proyecto a entregar por parte de Air-e y a recibir por parte del Ministerio no contaría con equipos de medida avanzada, esto como resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Aire solicita suspension de 4 meses,	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra tiene un avance del 81%. El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 21 de junio. Se le requiere a Aire, via correo electronico informe del estado de este contrato.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 22 de junio. La obra tiene un avance del 81%. Aire informa que luego de superar la suspensión del proceso de contratación por parte de la Agencia Especial, se ordenó iniciar la etapa de planificación con el objetivo de actualizar los documentos precontractuales y así llevar a cabo un nuevo proceso de contratación to esta suspendido hasta el 3 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR mediante radicado 1-2024-045165 de fecha 2024-10-09 solicita suspension del contrato Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de febrero del 2025.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2023040000007421 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019- 2023040000007441 - Respuesta a su comunicación con Radicado No 2-2023-010831 de Fecha 04-05-2023-2022040000020271 Reiteración solicitud de recepción parcial y suscripción del acta de terminación y balance financiero PRONE 782-2019- 2022040000020891 Solicitud de intervención por parte del Ministerio de Minas y Energía ante la comunidad Municipio de Pueblo viejo-2022040000018581 - Solicitud de recepción parcial y suscripción del acta de terminación y balance financiero parcial PRONE GGC 782-2019	08-06-2023		Alarma Apagada	2023040000007421 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019	COMUNICACIONES
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo