

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-595-2020		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departament	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO		Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS	
Interventor	Proinges		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 595		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TREINTA Y UNO DE OCTUBRE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 522.635.117	18-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 522.635.117	05-10-2021	11-07-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 522.635.117	18-08-2023	15-03-2025	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 1.306.587.794	18-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 1.306.587.794	05-10-2021	11-07-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 1.306.587.794	18-08-2023	15-03-2025	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	18-12-2020		Fecha acta de inicio	18-12-2020		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			06-07-2026	
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		18-02-2021	02-03-2021	%1,36	%100				
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		18-02-2021	20-03-2021	%1,37	%100				
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		21-03-2021	05-04-2021	%1,37	%100				
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		06-04-2021	21-05-2021	%1,37	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	22-05-2021	06-06-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	08-06-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	08-08-2021	07-09-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	08-08-2021	23-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-08-2021	08-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	09-10-2021	24-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	25-10-2021	24-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	25-10-2021	14-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	15-11-2021	14-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%77,42
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%77,42
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%76,92
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%84,63
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%60
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%25
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%73,57
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%73,57
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%64,66
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%34,85
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-08-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%7,87
Etapa 3	Inspeccion RETIE	21-12-2022	20-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	21-01-2023	05-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos	10-01-2024	04-01-2025	%3,5	%0

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	de interventoría, suministro y obra, según corresponda.				
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	06-02-2023	21-02-2023	%3,5	%100
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-06-2024	04-02-2025	%2,5	%0
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	08-06-2024	01-07-2026	%2,5	%0
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	07-08-2024	06-07-2026	%2,5	%0
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	08-06-2024	01-07-2026	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato	28-12-2040	Fecha para liquidación contrato	28-12-2040	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1	Suspendido	SI	Desde	Hasta
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-595-2020-01	18-05-2023	Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 11 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0
Avance contrato proyectado	%98,96	Avance contrato real	%53,46	Retraso contrato	%45,5
Avance obra proyectado	%100	Avance de obra real	%61,73	Retraso obra	%38,27
Ultimo informe Contratista	22-02-2026 - 23-03-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 2.613.175.587	Valor Total Pagado	\$ 2.351.858.029

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 1.306.587.794	Pagado	
17-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 348.423.412	Pagado	
27-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 348.423.412	Pagado	
29-12-2022	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 348.423.412	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 130.658.779	Grabado	
13-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 130.658.779	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción		Valor			
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas			
1		0			
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	25-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Seguimiento al contrato oficio 2-2026-005506 se solicita al OR reinicio de obra y contrato de obra.	25-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se reactiva el contrato con fecha 28 oct del 2025 , se encuentra en Etapa 4 actividad 2 y 3 .que vence el 1 de julio del 2026. A la fecha el OR no ha presentado informe.	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-059031 de 25 de noviembre del 2025 , el OR solicita 6 meses.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicado 1-2025-059031 del 25 de noviembre 2025 Aire solicita ampliación del cronograma Anexo 2 por 6 meses, se esta revisando la solicitud por parte de la Supervisión.	25-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-e solicita suspensión para los contratos PRONE GGC 595-20, GGC 610-20, GGC 612-20 y GGC 621-20 mediante radicado 1-2025-049296 del 30 de septiembre del 2025, la Supervisión mediante Radicado No.: 2-2025-044103 Fecha: 06-10-2025 da respuesta y solicita aclaraciones con respecto a	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
la justificación y soportes de las mismas, Aire da respuesta con Rad. 1-2025-049296 sin embargo no aporta información ni documentación nueva, por lo tanto con Radicado No.: 2-2025-048497 Fecha: 21-10-2025 EL MME da respuesta al OR y se le indica que NO se encuentra justificada las solicitudes de suspensión.					
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-595-20 seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 595-2020. se envía comunicado 2-2025-041350 fecha 22 de septiembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el tramite de la solicitud de prorroga de la suspension, el contrato queda suspendido hasta el 27 de octubre del 2025. El OR solicita la prorroga oda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 62.2%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-034364 de fecha 11- de julio del 2025 Anexo 1, allega solicitud de prorroga a la suspensión del contrato. Se incia el tramite correpondiente	24-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El avance obra es del 61.7%. Se da curso al tramite solicitado en comunicacion 1-2025-019774 con alcance 1-2025-020794 donde Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses. Queda suspendido hasta el 1 de septiembre del 2025.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del	28-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
61.7% con corte 30 de abril 2025. El 24 de abril del 2025 en comunicación 1-2025-019774 con alcance del 30 de abril 1-2025-020794 Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses, manifiestan que han tenido dificultades con los contratistas de obra, quienes han condicionado el trámite de actualización de pólizas y consecuente legalización de los contratos de obra al pago de reconocimiento económico por concepto de reajuste al presupuesto de los proyectos.					
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se le da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045105 con el radicado 2-2024-040008. Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 2 de diciembre del 2024 hasta el 1 de marzo del 2025.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045105 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-595-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra no presenta avance. La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el marzo 10 del 2025.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>					
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	05-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028784</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME</p> <p>contratos Prone 2020 se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202</p> <p>Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p>					
<p>Se hace el tramite de prorroga la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 4/1/2025, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 10 de marzo del 2025.</p>	09-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Air-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado 1-2024-018072 recibido el 2024-05-2 solicita prórroga del Contrato dando soporte, de la siguiente manera:</p> <p>1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE MEDIDA:</p> <p>2. BLOQUEOS POR PROTESTAS CONTRA AIR-E</p> <p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se envía a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual.</p> <p>Asistir a reunión de</p>	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
seguimiento.					
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones 2023040000006131 - Respuesta MME - informe trimestral 2020 - Periodo marzo del 2023 2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020 2022040000395031 - Solicitud tercer desembolso PRONE 2020 2022040000000923 Respuesta a la comunicación con rad. 2-2022-027552 Relación de cuentas Bancarias AIR-E 2022040000396211 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 actividades 2,3 y cambio de hito desembolso PRONE 595-2020 20220400003976 - Solicitud Desembolso N°4 PRONE GGC 595 GGC 610 y GGC 613 2020 2022040000397551 - Solicitud de Ampliación PRONE GGC 595- 2020 - PRORROGA DE ACTIVIDAD Radicado No. 2-2023-014085 Radicado No. 2-2023-008922	09-06-2023		Alarma Apagada	202304000002994 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-01408 Contratos PRONE 2020	COMUNICACIONES

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Radicado No. 2-2022-021054 Radicado No. 2-2022-028042 Radicado No. 2-2021-004783					
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto 2-2022-018300 595 Salidas Septiembre 2021 2-2022-021054 628 595 610 596 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo