

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-601-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	26-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026	
Departament	Magdalena	Municipio	Santa Marta	Comité	CAPRONE	Número acta		Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO	Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS			
Interventor	Proinges		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 601		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL ROSARIO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221		24-01-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088	24-07-2024	08-07-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 232.144.088	24-07-2024	08-07-2024	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088	08-04-2022	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221	08-04-2022	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 232.144.088	08-08-2023	10-06-2025	Seguros del Estado S.A.					

Pólizas					
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 580.360.221	08-08-2023	10-06-2025	Seguros del Estado S.A.
Fecha de suscripción	15-02-2021	Fecha acta de inicio	15-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	07-11-2024
Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapla 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-02-2021	27-02-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-02-2021	17-03-2021	%1,37	%100
Etapla 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	18-03-2021	02-04-2021	%1,37	%100
Etapla 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	03-04-2021	18-05-2021	%1,37	%100
Etapla 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	19-05-2021	03-06-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	04-06-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	04-06-2021	14-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-06-2021	14-07-2021	%1,37	%100
Etapla 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	04-06-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	05-07-2021	04-08-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	05-08-2021	04-09-2021	%1,36	%100
Etapla 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-08-2021	20-08-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-08-2021	05-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	06-10-2021	21-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	22-10-2021	21-11-2021	%1,25	%100
Etapla 3	Replanteo de obras	22-10-2021	11-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Giro Anticipos	12-11-2021	11-01-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes MT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, herrajes e	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%100

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	instalación de puesta a tierra transformadores				
Etapa 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-08-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Inspeccion RETIE	18-12-2022	17-01-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	18-01-2023	02-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-05-2023	08-11-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	03-02-2023	18-02-2023	%3,5	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-11-2023	09-12-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	08-11-2023	05-06-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	06-04-2024	05-06-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	05-06-2024	07-11-2024	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato		14-02-2041	Fecha para liquidación contrato		14-02-2041
Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde	
				Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-601-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
GGC-601-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma			

Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
				en todo lo relacionado con su etapa N°3.				
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	397	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%100	Avance contrato real		%86,5	Retraso contrato		%13,5
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real		%139,02	Retraso obra		%-39,02
Ultimo informe Constratista	27-10-2024 - 07-11-2024	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Mediante radicado 2024-046747 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-601-20, despues de revisar dicha sollicituD la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. LA OBRA ESTA EN UN 100%		Acciones a realizar – último informe	Se reiterara la solicitud documentacion para acta de energizacion y lo correspondiente anexo 3		
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero	%95	Valor Total del Contrato		\$ 1.160.720.441	Valor Total Pagado		\$ 1.102.684.419	
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta	Descripción			Valor	Estado		
27-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020			\$ 580.360.221	Pagado		
15-09-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 154.762.726	Pagado		
22-12-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 154.762.726	Pagado		
31-12-2022	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 154.762.726	Pagado		
09-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022			\$ 58.036.022	Pagado		
18-05-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - VIG EXPIRADA			\$ 58.036.022	Grabado		
Lista de Remuneraciones								
Descripción				Valor				
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas				
1				0				
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento			
Con comunicación 2-2026-007414 de fecha 2026-03-09, se reitera comunicado 2-2025-058390. Cumplimiento de	26-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS			

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
obligaciones Contrato PRONE GGC 601 – 2020.					
Se actualiza informe de presunto incumplimiento se encuentra en revisión de profesionales.	23-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-601-20 se envía al OR oficio Radicado No.: 2-2025-058390 con asunto conminación a cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de presunto incumplimiento Contrato PRONE 601-2020	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se radica informe de presunto incumplimiento contrato GGC-601-20 con comunicación Radicado No.: 3-2025-054053	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza informe de presunto incumplimiento, a la fecha esta en revisión por parte de los profesionales.	26-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024. Avance de obra 100% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra tiene un avance del 100%, El Cronograma del contrato esta vencido en reunion presencial con el OR Aire del 18 de septiembre agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima. Aire revisara el tema para dar una respuesta y comprometerse a una fecha para remitir la documentación.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, avance de obra 100% con correo del	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
15 de agosto del 2024 y reunion del 20 de agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.					GARANTIZADAS
El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, EL AVANCE DE OBRA 100% en Radicado No.: 2-2025-026116 Fecha: 10-07-2025, se requiere al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.	23-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El avance obra es del 100%. Aire se encuentra en actividades administrativas , como el proceso de corrección de no conformidades, recopilación de la gestión documental para liquidación del contrato de obra.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024, de acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 100% con corte 30 de abril 2025. Aire se encuentra en actividades administrativas , como el proceso de corrección de no conformidades, recopilación de la gestión documental para liquidación del contrato de obra.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La actividad 4 contenida en la etapa 4 finalizo el 7 de noviembre del 2024, a corte del mes de mayo, el avance de obra corresponde al 100%, el avance documental para la liquidación del contrato de obra C02392021 según el reporte de interventoría recibido el 7 de mayo del 2024 presenta un avance documental del 90%. En Radicado No.: 2-2024-039993 se solicita al OR la entrega de los documentos pendientes para la suscripción del acta de Recibo y entrega de	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Infraestructura, así como los documentos listado en el Anexo 3 para iniciar el trámite del Acta de Terminación y Balance Financiero.					
Mediante radicado 2024-046747 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-600-20, despues de revisar dicha solicitu la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra está en un 100%, pendiente documentación. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado, 2-2024-028783, en correo electrónico del 16 de septiembre Aire entrega: Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2008. Acta de Recepción Técnica o Recibo interno de obra suscrita por el Operador de Red, Interventoría y el Contratista de Obra. Relación final de Usuarios beneficiados avalado por la interventoría. Certificación RETIE. La documentación anterior esta en revision. Pendiente: Presupu Final Ejecutado. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra 100%, en proceso desembolso de vigencia expirada Seguimiento entrega documentación final Anexo 3 contrato.	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra 100%, en proceso	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desembolso de vigencia expirada					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 2020 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame Se solicita documentación para la firma de las actas de Recibo y Entrega de Infraestructura, PRONE 601-2020 – PRONE 606-2020– PRONE 619-2020 y PRONE 640-2020.,comunicado Radicado No.: 2-2024-028783 Fecha: 27-08-2024	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se hace el tramite de prorrogas, la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 7 de noviembre del 2024. Solicitar actualización cronograma. Tramite de sexto desembolso.	09-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento. Seguimiento documentacion.					
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024 Se hace visita de recepcion por parte del MME.	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024 Se realiza visista de recepcion	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
por parte del MME:					
2022040000020701 -Solicitud del tercer Desembolso PRONE GGC 601, GG 604,GG 620, GGC 624, GGC 629 y GCC 640 de 2020- 2022040000394991 - Solicitud del cuarto desembolso - PRONE 2020- 2022040000395611 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 601-2020- 2022040000396151 Solicitud del Quinto desembolso PRONE GGC 601-GGC 620- GGC 640-2020	14-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo