

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-606-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departamento	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO	Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS		
Interventor	Proinges	Fiducia	Corficolombiana S.A	Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 606				
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ANGELES UNO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 735.683.264	07-10-2021	10-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 1.839.208.160	07-10-2021	10-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 735.683.264	07-10-2021	10-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 1.839.208.160	07-10-2021	10-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 735.683.264	10-07-2023	17-04-2041	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 1.839.208.160	10-07-2023	15-03-2025	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	17-02-2021	Fecha acta de inicio	17-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			06-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	17-02-2021	01-03-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	17-02-2021	19-03-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20-03-2021	04-04-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	05-04-2021	20-05-2021	%1,37	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	21-05-2021	05-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	06-06-2021	06-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	06-06-2021	16-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	06-06-2021	16-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	06-06-2021	06-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	07-07-2021	06-08-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	07-08-2021	06-09-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	07-08-2021	22-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	23-08-2021	07-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	08-10-2021	23-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	24-10-2021	23-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	24-10-2021	13-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	14-11-2021	13-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-11-2021	05-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	14-01-2022	25-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-11-2021	05-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	14-01-2022	25-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-08-2022	12-09-2022	%3,5	%99,4
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	25-09-2022	19-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	25-09-2022	19-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Inspeccion RETIE	20-12-2022	19-01-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	20-01-2023	04-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos	09-01-2024	04-10-2024	%3,5	%0

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
	de interventoría, suministro y obra, según corresponda.							
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		05-02-2023	20-02-2023	%3,5	%100		
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		08-07-2024	03-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		07-07-2024	02-12-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		07-07-2024	02-12-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		05-09-2024	06-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		16-02-2041		Fecha para liquidación contrato		16-02-2041		
Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes	1		Suspendido		SI		Desde	
						Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
GGC-606-2020-01		18-05-2023		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 10 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.				
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual		0		Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%82,98		
Retraso contrato		%17,02						
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%96,8		
Retraso obra		%3,2						
Ultimo informe Constatista		28-11-2024 - 06-12-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte		
Acciones a realizar – último informe		Seguimiento a las gestiones realizadas por el OR con respecto al contrato. Reunion de seguimiento. Informe mensual.						

			del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045110 con el radicado 2-2024-040427 Me radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 2 de diciembre del 2024 hasta el 1 de marzo del 2025.		
--	--	--	---	--	--

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%95	Valor Total del Contrato	\$ 3.678.416.320	Valor Total Pagado	\$ 3.494.495.504

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO PRONE VIGENCIA 2020	\$ 1.839.208.160	Pagado
20-10-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 490.455.510	Pagado
30-11-2021	3	TERCERB DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 490.455.510	Pagado
31-12-2022	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 490.455.508	Pagado
17-03-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 183.920.816	Pagado
05-05-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 183.920.816	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se radica comunicación 2-			Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2026-007429 con fecha 2026-03-09 Asunto requerimiento cumplimiento obligaciones contractuales – Contrato PRONE GGC-606-2020. Reiteración comunicación Radicado No.: 2-2026-001781, Solicitud documentación referente anexo 3 contrato.	25-03-2026				CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato ya cuenta con Acta de entrega infraestructura. El OR no da respuesta oficio 2-2026-001781, donde se se solicita documentación para cierre del contrato. Se da alerta para informe de presunto incumplimiento.	24-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-606-20 se envía al OR oficio 2-2026-001781 con asunto Seguimiento contrato GGC-606-20, se solicita documentación para cierre de contrato.	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se firma acta de entrega infraestructura. Se da respuesta radicado No. 1-2025-060493 asunto: "Solicitud de reinicio y ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación PRONE 2020" Contrato GG-606-20, la solicitud no procede por que se solicita con poco tiempo para que se venza el cronograma.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato PRONE GGC 606-2020 se encuentra actualmente suspendido hasta el 07 de diciembre del 2025, con Radicado No.: 2-225-051507 del 07 de noviembre la Supervisión hace seguimiento al contrato y le recuerda la fecha al OR, dicha fecha de vencimiento.	21-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR hace entrega al MME la siguiente documentación: Acta de recibo interna Listado de usuarios Inventario de activos Planos As Built Certificación RETIE Presupuesto final Se programa visita entrega de infraestructura por parte del MME para la primera semana	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de Noviembre del 2025.					
Con comunicación 1-2025-041022 de fecha 19 de agosto del 2025 Air-e solicita prorroga a la suspensión vigente, se encuentra justificada la prórroga y se realiza el trámite correspondiente, el contrato queda suspendido hasta el 1 de diciembre del 2025. La obra tiene un avance del 100%.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-032575 Fecha: 08-08-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 606-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 606-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 1 de septiembre del 2025, por lo cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato GGC-600-20 comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La supervision considera acorde el tiempo requerido para que entre OR y Contratista de Obra perfeccionen las modificaciones contractuales necesarias, así como retomar la contratación del personal técnico requerido para la construcción del proyecto. El contrato queda suspendido hasta el 1 de septiembre del 2025.	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 100% con corte 30 de abril 2025. El contrato vence el 1	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de junio del 2025 y está en proceso de liquidación, Aire se encuentra en actividades administrativas, recopilación de la gestión documental para liquidación de contratos de obra y cierre financiero.					
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045110 con el radicado 2-2024-040427 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 2 de diciembre del 2024 hasta el 1 de marzo del 2025.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045110 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-606-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra está en un 96.8%, pendiente documentación. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado, 2-2024-028783, Pendiente la siguiente documentación</p> <p>Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2008.</p> <p>Acta de Recepción Técnica o Recibo interno de obra suscrita por el Operador de Red, Interventoría y el Contratista de Obra.</p> <p>Relación final de Usuarios beneficiados avalado por la interventoría.</p> <p>Certificación RETIE.</p> <p>Presupuesto Final Ejecutado.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Seguimiento a entrega documentación</p> <p>Certificación de finalización de obra o avance del 100% emitida por la Interventoría Técnica.</p> <p>Certificación RETIE.</p> <p>Inventario de Activos bajo metodología CREG 015.</p> <p>Presupuesto Final de obra.</p> <p>Listado Usuarios finales avalados por la Interventoría Técnica.</p> <p>Acta de Recibo de obra</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
suscrita entre Interventoría, contratista de obra y ENELAR. Documentos relacionados en el Anexo 3 – Lista de Chequeo					
Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024. Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame Se solicita documentación para la firma de las actas de Recibo y Entrega de Infraestructura, PRONE 601-2020 – PRONE 606-2020– PRONE 619-2020 y PRONE 640-2020.,comunicado Radicado No.: 2-2024-028783 Fecha: 27-08-2024					
Revision solicitud de prorroga del cronograma, enviar informe al area juridica y a GGC.	10-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento. Se realiza por parte del MME visita de recepcion de la obra.	14-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2022040000395621 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 23 y subsiguientes PRONE GGC 606-2020	14-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo