

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME			
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-609-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departamento	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO	Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS			
Interventor	Proinges	Fiducia	Corficolombiana S.A		Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 609				
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GALAPA RURAL SECTOR LAS PETRONITAS, VILLA GENESIS, ALPES DE SEVILLA Y LAS MARGARITAS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 942.514.446	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.					
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-10110854	\$ 2.356.286.116	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	09-02-2021	Fecha acta de inicio	09-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				01-09-2026		
Cronograma										
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance					
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	09-02-2021	21-02-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	09-02-2021	11-03-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	12-03-2021	27-03-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	28-03-2021	12-05-2021	%1,37	%100					
Etapas 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	13-05-2021	28-05-2021	%1,36	%100					
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100					
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100					

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etap 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	29-06-2021	18-04-2022	%1,36	%100
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	30-07-2021	29-08-2021	%1,36	%100
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-07-2021	14-08-2021	%1,25	%100
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15-08-2021	11-06-2022	%1,25	%100
Etap 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-09-2021	15-10-2021	%1,25	%100
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	16-10-2021	15-11-2021	%1,25	%100
Etap 3	Replanteo de obras	16-10-2021	05-11-2021	%3,5	%100
Etap 3	Giro Anticipos	06-11-2021	05-01-2022	%3,5	%153
Etap 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%99,6
Etap 3	Suministro e instalación de postes MT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%99,6
Etap 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%94,8
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%88,1
Etap 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%81,7
Etap 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%81,7
Etap 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%81,7
Etap 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%96,5
Etap 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%96,5
Etap 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%94,3
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%86,9
Etap 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-08-2022	16-09-2022	%3,5	%89,9
Etap 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%88,1
Etap 3	Inspeccion RETIE	12-12-2022	11-01-2023	%3,5	%0
Etap 3	Acta de recibo de obras	12-01-2023	27-01-2023	%3,5	%0
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-01-2024	26-06-2026	%3,5	%0
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	28-01-2023	12-02-2023	%3,5	%100

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	31-05-2024	25-07-2026	%2,5	%0
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	30-05-2024	24-08-2026	%2,5	%0
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	30-05-2024	24-08-2026	%2,5	%0
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	29-07-2024	01-09-2026	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato	08-02-2041	Fecha para liquidación contrato	08-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1	Suspendido	NO	Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-609-2020-01	18-05-2023	Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 28 de junio de 2023 como plazo de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo también se modificó el cronograma del contrato en lo relacionado con su etapa N°3.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0
Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato proyectado	%97,62	Avance contrato real	%71,78	Retraso contrato	%25,84
Avance obra proyectado	%94	Avance de obra real	%72,6	Retraso obra	%21,4
Ultimo informe Constatista	13-02-2026 - 14-03-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	Acciones a realizar – último informe	Seguimiento reinicio de obra.
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 4.712.572.232	Valor Total Pagado	\$ 4.241.315.009
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 2.356.286.116	Pagado	
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 628.342.965	Pagado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 628.342.965	Pagado	
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 628.342.963	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 235.628.612	Grabado	
27-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 235.628.612	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción		Valor			
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas			
1		0			
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	25-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado 2-2026-005000 de fecha 2026-02-19 , se hace seguimiento al contrato, se solicita otro si del contrato de obra. Con radicado 1-2026-006212 líder de la comunidad radica derecho de petición con radicado se le da traslado al OR 2-2026-005003 y se prepara respuesta al peticionario.	24-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se da respuesta derecho de petición a contrato GGC-609-20 dando traslado al OR con comunicación No.2-2026-001467 asunto: "Traslado derecho de petición radicado 1-2026-001155 y además respuesta al peticionario con comunicación No.2-2026-001655 asunto: "Respuesta derecho de petición de interés general – Proyecto PRONE GGC 609-2020, sector Petronitas – Villa Génesis. Radicado 1-2026-001155. Se reactiva el contrato 19 de diciembre del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 la cual vence el 26 de junio del 2026.	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-059031 de 25 de noviembre del 2025 , el OR solicita 6 meses.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato PRONE GGC 609-	21-11-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2020 se encuentra actualmente suspendido hasta el 18 de diciembre del 2025, con Radicado No.: 2-2025-053722 del 20 de noviembre la Supervisión hace seguimiento al contrato y le recuerda la fecha al OR, dicha fecha de vencimiento.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra con un avance del 72.9%, contrato suspendido hasta el 18 de diciembre el 2025, toda vez que Air-e se encuentra en un proceso de reevaluación, reestructuración, gestiones y autorizaciones por parte del nuevo equipo interventor designado por la SSPD, el plazo restante de la vigente suspensión no se considera suficiente, para que se puedan concretar los planes de trabajo internos o acciones a efectuar por las partes (Operador de Red – Contratista de Obra) que permitan retomar las actividades constructivas y/o administrativas según correspondan para la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRONE GGC 609 - 2020 – (GALAPA – ATLÁNTICO) el cual corresponde al objeto del contrato PRONE GGC 609-20.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-043489 de fecha 1 de septiembre solicita proroga a la suspensión por 3 meses contrato PRONE GGC 604-2020, el tramite se realiza el contrato queda suspendido hasta el 18 de diciembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En comunicacion Radicado No.: 2-2025-034185 Fecha: 17-08-2025, se le da respuesta Derecho de petición Radicados: 1-2025-037084, 1-2025036955 y 1-2025-036912.	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>El 12 de mayo del 2025 Aire solicita proroga de la suspension del contrato comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses.</p> <p>La supervision considera acorde el tiempo requerido para que entre OR y Contratista de Obra perfeccionen las modificaciones contractuales necesarias, así como retomar la contratación del personal técnico requerido para la construcción del proyecto.</p> <p>El 29 de Mayo en comunicacion 1-2025-026586 la alcaldia de Galapa envia comunicado con asunto "INVITACION A REUNIÓN CONTRATO PRONE GGC 609-2020 GALAPA RURAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA – ATLANTICO", para participar en mesa de trabajo relacionada con el estado de avance del contrato PRONE GGC 609-2020, programada para el pasado lunes 9 de junio de 2025 a las 2:00 p.m el encuentro ya se encontraba vencido; motivo por el cual no fue posible coordinar participacion del Ministerio de manera oportuna.</p>	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance de obra es del 73% con corte 30 de abril 2025.</p> <p>El contrato esta suspendido hasta el 18 de junio del 2025.</p>	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045109 con el radicado 2-2024-040640</p> <p>Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes</p>	12-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.					
Con radicado 1-2024-045205 de fecha 10 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-609-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra presenta poco avance en el último tiempo, la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el MARZO 1 del 2025. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2024-028726, 2-2024-031030. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.					
Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE. Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones. De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024. Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024. Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024					
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se hace el tramite , solicitud de prorroga la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 26/12/2024, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 1 de	10-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
marzo del 2025.					
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024 Con Radicado No.: 2-2024-016432 Fecha: 29-052024, Se da respuesta a la alcaldía Galapa, donde solicitan información de la obra que tiene que ver con el contrato GGC 609-20	06-06-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2022040000395631 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 609-2020. 2023040000029901 - Respuesta por traslado de competencia a comunicación rad. 2-2023-016166 PRONE GGC 609-2020	13-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022- 002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 202240050286731_00 (1) 609 1-2022-028673 609 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07- 2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07- 2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07- 2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Radicado No. 2-2022-018271 609 Radicado No. 2-2022-018250 609 Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 Radicado No. 2-2022-020556 609					GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo