

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-618-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	26-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departamento	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO		Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS	
Interventor	Proinges		Fiducia	Corficolombiana S.A 30			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 618		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PATRON el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 120.673.564	17-02-2021	01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 301.683.910	17-02-2021	01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 120.673.564	17-02-2021	01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 301.683.910	17-02-2021	01-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	8544101108542	\$ 120.673.563	11-08-2023	15-03-2025	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	8544101108542	\$ 301.683.909	11-08-2023	15-03-2025	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	17-02-2021		Fecha acta de inicio	17-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			07-11-2024	
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		17-02-2021	01-03-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		17-02-2021	19-03-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		20-03-2021	04-04-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de		05-04-2021	20-05-2021	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	ofertas del contrato de interventoría				
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	21-05-2021	05-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	06-11-2021	27-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	06-06-2021	06-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	06-06-2021	06-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	06-06-2021	06-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	07-07-2021	06-08-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	07-08-2021	06-09-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	07-08-2021	22-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	23-08-2021	07-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	08-10-2021	23-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	24-10-2021	23-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	24-10-2021	13-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	14-11-2021	13-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-11-2021	05-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	14-01-2022	25-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%140
Etapa 3	Apertura de huecos	14-11-2021	05-12-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	14-01-2022	25-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	26-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-08-2022	12-09-2022	%3,5	%30,77
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	25-09-2022	19-12-2022	%3,5	%80
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	25-09-2022	19-12-2022	%3,5	%63
Etapa 3	Inspeccion RETIE	20-12-2022	19-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	20-01-2023	04-02-2023	%3,5	%0

Cronograma						
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		09-01-2024	04-09-2024	%3,5	%0
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		05-02-2023	20-02-2023	%3,5	%100
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		08-06-2024	05-10-2024	%2,5	%0
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		07-06-2024	03-11-2024	%2,5	%0
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		07-06-2024	03-11-2024	%2,5	%0
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		06-08-2024	07-11-2024	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato		16-02-2041	Fecha para liquidación contrato		16-02-2041	Termino legal para liquidación
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato						
Consecutivo		Fecha de modificación	Objeto/detalle			
GGC-618-2020-01			Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 10 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
GGC-618-2020-01			Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 10 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	175	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios
Avance contrato proyectado		%100	Avance contrato real		%72,41	Retraso contrato %27,59
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real		%80	Retraso obra %20
Ultimo informe Constatista	29-10-2024 - 07-11-2024	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Mediante radicado 1-2024-045114 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud	Acciones a realizar – último informe	Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio

			de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-618-20, despues de revisar dicha solicitud la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.		del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.
--	--	--	---	--	---

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 603.367.819	Valor Total Pagado	\$ 543.031.038

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 301.683.910	Pagado
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.449.043	Pagado
19-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.449.043	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 80.449.043	Pagado
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 -VIG EXPIRADA	\$ 30.168.391	Grabado
27-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 30.168.391	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Con comunicación 2-2026-006893 de fecha 2026-03-05, se reitera comunicado 2-2025-048808. Cumplimiento de obligaciones Contrato PRONE	26-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
GGC 618 – 2020. 2026-03-05 17:53 PM					
Se actualiza informe de presunto incumplimiento se encuentra en revisión de profesionales.	23-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 3-2025-058989 Fecha: 22-12-2025, la Subdirección Administrativa y Financiera solicita actualización del informe de presunto incumplimiento, se realiza informe actualizado y esta en revisión de profesionales,	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cronograma vencido en noviembre 7 del 2024, se radica informe de presunto incumplimiento, avance de obra 80%. se reiterara lo manifestado con radicado no.: 2-2025-048808 fecha: 22-10-2025 , donde se conmina al OR al cumplimiento de obligaciones	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 3-2025-043108, Fecha: 14-10-2025 se da respuesta a comunicación CGR 2025EE0210102 de asunto: "Comunicación de observaciones No 4, Auditoria de Cumplimiento Fondos PRONE y Fondo Especial de Cuenta de Fomento Gas Natural, vigencia 2024" Observación No. 07 Contrato PRONE 618-2020	21-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La Dirección de Energía Eléctrica en calidad de supervisor del contrato, procedió a informar mediante memorando Radicado No. 3-2025-042900 del 10 de octubre de 2025, al Ordenador del Gasto de las obligaciones incumplidas con el fin de que inicie proceso sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones reportadas en la ejecución del contrato PRONE-GGC-618-2020. Con Radicado No.: 2-2025-048808 Fecha: 22-10-2025 el MME conmina al OR al cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC618-2020	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se da respuesta Solicitud de información por parte de la comunidad con radicado No.1-2025-044098. Proyecto Contrato PRONE GGC 618-2020., Radicado No.: 2-2025-041936 Fecha: 24-09-2025. El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024. Avance de obra 80% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.	26-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Cromograma del contrato esta vencido con correo del 15 de agosto del 2024 y reunion del 20 de agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, en Radicado No.: 2-2025-025426 Fecha: 08-07-2025, se requiere al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.	22-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Avance de obra el 80%. Contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024,	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024, de acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 80% con corte 30 de abril 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cronograma vencido, en comunicacion Radicado No.: 2-2024-044726 Fecha: 10-12-2024, La Supervisión por parte	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
del MME reitera lo indicado en comunicación 2-2024-029125 de fecha 28-08-2024, en la cual se requirieron los documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura del proyecto . En la comunicacion se recuerda que ante la finalización del cronograma AIR-E debe remitir a esta Supervisión los documentos relacionados en el Anexo 3 del contrato ,					
Con radicado 1-2024-045114 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-618-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra presenta poco avance en el último tiempo, la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el NOVIEMBRE 11 del 2024.	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
La etapa 3 venció. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.					
Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE. Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones. De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024. Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024. Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024					
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza tramite de prorroga, La nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 04/09/2024, impactando así las actividades subsiguientes,	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 07 de noviembre del 2024. Se revisa solicitud y documentación se realiza informe técnico y se envía al area jurídica.					
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida. Bloqueos por protestas contra AIR-E. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 Radicado No. 2-2022-020555 613					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo