

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-621-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departament	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	6
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO	Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS		
Interventor	Proinges	Fiducia	Corficolombiana S.A	Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 621				
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS: EVARISTO SOURDIS, LA PAZ, LOS ANGELES DOS, POR FIN, SAN ROQUE, OLAYA LA PLAYA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 858.246.866	09-02-2021	20-05-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	01-08-2024	02-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 858.246.866	01-08-2024	02-07-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	12-10-2021	06-03-2025	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 858.246.866	12-10-2021	06-03-2025	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	18-08-2023	02-09-2025	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110854	\$ 858.246.866	18-08-2023	28-03-2026	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	25-07-2024	28-03-2026	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110854	\$ 343.298.746	25-07-2024	28-03-2026	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	09-02-2021	Fecha acta de inicio	09-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			15-08-2026		
Cronograma									

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	09-02-2021	11-03-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	28-03-2021	12-05-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	13-05-2021	28-05-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	29-05-2021	08-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	29-06-2021	29-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	30-07-2021	29-08-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	09-02-2021	21-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	12-03-2021	27-03-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-07-2021	14-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15-08-2021	29-09-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-09-2021	15-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	09-10-2021	15-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	16-10-2021	05-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	11-06-2021	05-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%18,18
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%18,18
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%80
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%80
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-09-2022	16-09-2022	%3,5	%0

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores		17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0		
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas		17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0		
Etapa 3	Inspección RETIE		12-12-2022	11-01-2023	%3,5	%0		
Etapa 3	Acta de recibo de obras		12-01-2023	27-01-2023	%3,5	%0		
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		01-01-2024	25-01-2025	%3,5	%0		
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		28-01-2023	12-02-2023	%3,5	%0		
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		30-06-2024	11-07-2026	%2,5	%0		
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		29-06-2024	11-08-2026	%2,5	%0		
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		28-08-2024	15-08-2026	%2,5	%0		
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		29-06-2024	11-08-2026	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		08-02-2041		Fecha para liquidación contrato		08-02-2041		
Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes	4		Suspendido		SI			
				Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
GGC-621-2020-01				Se modificó el numeral 1 de la cláusula segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con la etapa N°3.				
GGC-621-2020-01				Se modificó el numeral 1 de la cláusula segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con la etapa N°3.				
GGC-621-2020-02				Se unifica la forma de pago del Contrato N° GGC-621-2020 de conformidad con las condiciones de los demás contratos PRONE 2020 suscritos con Air-e S.A. E.S.P.				
GGC-621-2020-02				Se unifica la forma de pago del Contrato N° GGC-621-2020 de conformidad con las condiciones de los demás contratos PRONE 2020 suscritos con Air-e S.A. E.S.P.				
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo	0		Número de usuarios energizados	0	
						Fecha acta energización de usuarios		

		actual					
Avance contrato proyectado		%98,09	Avance contrato real		%33,87	Retraso contrato	%64,22
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real		%51,93	Retraso obra	%48,07
Ultimo informe Constratista	13-02-2026 - 14-03-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	Acciones a realizar – último informe		Seguimiento reinicio de obra.
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%63,33		Valor Total del Contrato	\$ 1.716.493.731	Valor Total Pagado	\$ 1.087.112.696	
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta	Descripción			Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020			\$ 858.246.866	Pagado	
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 228.865.831	Pagado	
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 - Pago RECHAZADO a la fecha de 16-12-2022.			\$ 228.865.831	Rechazado	
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 228.865.831	Grabado	
25-11-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 85.824.687	Grabado	
20-12-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 85.824.687	Grabado	
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas			
1				0			
Observaciones Apoyo Técnico							
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento	
En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	25-03-2026		Alarma Apagada			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Se hace seguimiento y control al contrato PRONE GGC-621-20 se envía al OR oficio 2-2026-005505 , se solicita reinicio de obra y contrato de obra.	25-02-2026		Alarma Apagada			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Se reactiva el contrato con fecha 26 oct del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 que vence el 14 de junio del 2026. Con radicado 2-2025-060641 , se da respuesta a solicitud excluir dos proyectos San Roque y Por fin, se debe programar una reunión con el OR sobre el tema.	29-01-2026		Alarma Apagada			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y	11-12-2025		Alarma Apagada			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-059031 de 25 de noviembre del 2025 , el OR solicita 6 meses.					GARANTIZADAS
Air-e solicita suspensión para los contratos PRONE GGC 595-20, GGC 610-20, GGC 612-20 y GGC 621-20 mediante radicado 1-2025-049296 del 30 de septiembre del 2025, la Supervisión mediante Radicado No.: 2-2025-044103 Fecha: 06-10-2025 da respuesta y solicita aclaraciones con respecto a la justificación y soportes de las mismas, Aire da respuesta con Rad. 1-2025-049296 sin embargo no aporta información ni documentación nueva, por lo tanto con Radicado No.: 2-2025-048497 Fecha: 21-10-2025 EL MME da respuesta al OR y se le indica que NO se encuentra justificada las solicitudes de suspensión.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-621-20 seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 621-2020. se envía comunicado 2-2025-041595 fecha 23 de septiembre del 2025.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el tramite de la solicitud de prorroga de la suspension, el contrato queda suspendido hasta el 25 de octubre del 2025. El OR solicita la prorroga oda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 64.4%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-034364 de fecha 11- de julio del 2025	24-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Anexo 1, allega solicitud de prórroga a la suspensión del contrato. Se inicia el trámite correspondiente.					GARANTIZADAS
<p>El avance obra es del 64%. Se da curso al trámite solicitado en comunicación 1-2025-019774 con alcance 1-2025-020794 donde Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses.</p> <p>Queda suspendido hasta el 3 de septiembre del 2025.</p> <p>El 29 de mayo del 2025 con comunicación 1-2025-026254, Aire solicita exclusión proyectos San Roque - Por fin y modificación hito desembolso PRONE 621-2020, debido a que la comunidad no dejó iniciar estos proyectos.</p> <p>Se le solicitara a Air-e remitir por cada uno de los proyectos objeto de ejecución del PRONE GGC 621-2020 la relación de pagos efectuados a terceros como resultado de la ejecución de los proyectos.</p> <p>Con el objeto de poder analizar no solo la propuesta de exclusión de los proyectos SAN ROQUE y POR FIN, sino también para la propuesta de modificación de la cláusula cuarta – Forma y Condiciones de Desembolsos.</p>	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 64% con corte 30 de abril 2025. El 24 de abril del 2025 en comunicación 1-2025-019774 con alcance del 30 de abril 1-2025-020794 Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses, manifiestan que han tenido dificultades con los contratistas de obra, quienes han condicionado el trámite de actualización de pólizas y consecuente legalización de los contratos de obra al pago de reconocimiento económico por concepto de reajuste al presupuesto de los proyectos,</p>	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Air-e S.A.S. E.S.P comenta que se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo dentro del proceso de intervención que se adelanta.					
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045115 con el radicado 2-2024-041840. Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045115 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-621-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra precedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que	20-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.					
La obra no tiene avance desde hace meses. La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el marzo 28 del 2025. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>					
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p>					
<p>Se realiza trámite de prórroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 25/1/2025, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 28 de marzo del 2025.</p> <p>Solicitud de cronograma de obra, seguimiento contrato, reunión de seguimiento.</p>	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual.</p> <p>Asistir a reunión de seguimiento.</p>	17-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida.</p> <p>Bloqueos por protestas contra AIR-E.</p>	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024					
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) 2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Radicado No. 2-2022-018486 621 Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo