

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME			
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-640-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026		Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departament		Atlántico		Municipio	Soledad		Comité	CAPRONE	Número acta	30	
Contratista		AIR-E S.A.S E.S.P		Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO		Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS
Interventor		Proinges		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 640		
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ZARABANDA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.											
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
CUMPLIMIENTO		8544101108558		\$ 69.235.990		06-12-2023		19-01-2025		Seguros del Estado S.A.	
PAGO ANTICIPADO		8544101108558		\$ 173.089.774		06-12-2023		19-01-2025		Seguros del Estado S.A.	
Fecha de suscripción	22-02-2021			Fecha acta de inicio	22-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			07-04-2026	
Cronograma											
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin		% Ponderado	% Avance		
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.				22-02-2021	06-03-2021		%1,37	%100		
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				22-02-2021	24-03-2021		%1,37	%100		
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría				25-03-2021	09-04-2021		%1,37	%100		
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría				10-04-2021	25-05-2021		%1,37	%100		
Etapas 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio				26-05-2021	10-06-2021		%1,36	%100		
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto				11-06-2021	11-07-2021		%1,36	%100		
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.				11-06-2021	21-07-2021		%1,36	%100		
Etapas 1	Realizar verificación de la localización				11-06-2021	21-12-2021		%1,36	%100		

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	prevista del proyecto en el campo				
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	11-06-2021	21-07-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	12-07-2021	11-08-2021	%1,36	%100
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	12-08-2021	11-09-2021	%1,36	%100
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-08-2021	27-08-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-08-2021	12-10-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	13-10-2021	28-10-2021	%1,25	%100
Etapas 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	29-10-2021	28-11-2021	%1,25	%100
Etapas 3	Replanteo de obras	29-10-2021	18-11-2021	%3,5	%100
Etapas 3	Giro Anticipos	19-11-2021	18-01-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Apertura de huecos	19-11-2021	10-12-2021	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro e instalación de postes MT	19-01-2022	30-03-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de herrajes, aisladores y armadura/vestida de postes MT	31-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	31-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Apertura de huecos	19-11-2021	10-12-2021	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	19-01-2022	30-03-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armadura/vestida de postes BT	31-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-09-2022	29-09-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro e instalación de medidores	30-09-2022	24-12-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	30-09-2022	24-12-2022	%3,5	%100
Etapas 3	Inspección RETIE	25-12-2022	24-01-2023	%3,5	%100
Etapas 3	Acta de recibo de obras	25-01-2023	16-08-2023	%3,5	%100
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-08-2023	13-05-2024	%3,5	%0
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	10-02-2023	25-02-2023	%3,5	%50
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la	14-05-2024	13-06-2024	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
	infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.						
Etapla 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		13-05-2024	12-07-2024	%2,5	%0	
Etapla 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		13-05-2024	12-07-2024	%2,5	%0	
Etapla 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		12-07-2024	07-04-2026	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		21-02-2041	Fecha para liquidación contrato		21-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1	Suspendido	SI	Desde		Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-640-2020-01		21-11-2022		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 15 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%99,84		Avance contrato real		%84,75	
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%100	
Retraso contrato				Retraso obra		%15,09	
Retraso obra						%0	
Ultimo informe Constatista	26-02-2026 - 27-03-2026		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Se radica comunicación 2-2026-006861 con fecha 2026-03-05 asunto Requerimiento cumplimiento obligaciones contractuales – Contrato PRONE GGC-640-2020. Solicitud documentación anexo 3 del contrato.		Seguimiento entrega documentación.
Pagos Efectuados Al Contrato							

Avance Financiero	%95	Valor Total del Contrato	\$ 346.179.548	Valor Total Pagado	\$ 328.870.571
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 173.089.774	Pagado	
18-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 46.157.273	Pagado	
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 46.157.273	Pagado	
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSOP VIGENCIA 2021	\$ 46.157.273	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 17.308.978	Pagado	
26-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022-VIG EXPIRADA	\$ 17.308.978	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se radica comunicación 2-2026-006861 con fecha 2026-03-05 asunto Requerimiento cumplimiento obligaciones contractuales – Contrato PRONE GGC-640-2020. Solicitud documentación anexo 3 del contrato.	25-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato está en proceso de cierre documental, la interventoría manifiesta que está en proceso de definir con el proveedor MESSEN la entrega del material equivalente al monto entregado de anticipo y poder liquidar el contrato. Se encuentra pendiente para la liquidación del contrato, que el proveedor de la medida entregue los equipos equivalentes al valor del pago que se ya se le realizó.	24-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de entrega ok, se realiza modificación al cronograma anexo 2 , se encuentra en Etapa 4 actividad 4 la cual vence el 7 de abril del 2026.	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando ampliación de plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato solicitud recibida mediante radicado 1-2025-060493 de 1 de diciembre del 2025 , el OR solicita 5 meses, se recomiendan 4 meses. Se firma acta de entrega	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
infraestructura.					
El contrato PRONE GGC 640-2020 se encuentra actualmente suspendido hasta el 07 de diciembre del 2025, con Radicado No.: 2-2025-051454 del 07 de noviembre la Supervisión hace seguimiento al contrato y le recuerda la fecha al OR, dicha fecha de vencimiento.	21-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR hace entrega al MME la siguiente documentación: Acta de recibo interna Listado de usuarios Inventario de activos Planos As Built Certificación RETIE Presupuesto final Se programa visita entrega de infraestructura por parte del MME para la primera semana de Noviembre del 2025.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicación 1-2025-041022 de fecha 19 de agosto del 2025 Air-e solicita prorroga a la suspensión vigente, se encuentra justificada la prórroga y se realiza el trámite correspondiente, el contrato queda suspendido hasta el 7 de diciembre del 2025. La obra tiene un avance del 100%.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En comunicacion radicado 1-2025-041022 de fecha 19 de agosto del 2025, Aire solicita prorroga 2 a la suspensión N° 2 del contrato PRONE GGC 640-2020 , se empezo con el tramite correspondiente. Avance de obra 100%	27-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La obra esta en un 100 % de avance. El contrato esta en la etapa de revision y conciliacion con	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
el contratista ejecutor de obra para lograr el cierre financiero. El contrato queda suspendido hasta el 4 de septiembre del 2025.					
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 100% con corte 30 de abril 2025. El contrato vence el 4 de junio del 2025 y está en proceso de liquidación, Aire se encuentra en actividades administrativas, recopilación de la gestión documental para liquidación de contratos de obra y cierre financiero.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-046749 con el radicado 2-2024-040900 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 9 de diciembre del 2024 hasta el 8 de marzo del 2025. La obra esta en el 100% , PENDIENTE DOCUMENTACION.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1- 1-2024-046749 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-640-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra	20-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.</p> <p>La obra tiene avance del 100% , se hara seguimiento a la entrega documentacion .</p>					
<p>La obra está en un 100%, pendiente documentación. TRAMITE DESEMBOLSO 6.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado, 2-2024-028783, Pendiente la siguiente documentación</p> <p>Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2008.</p> <p>Acta de Recepción Técnica o Recibo interno de obra suscrita por el Operador de Red, Interventoría y el Contratista de Obra.</p> <p>Relación final de Usuarios beneficiados avalado por la interventoría.</p> <p>Certificación RETIE.</p> <p>Presupuesto Final Ejecutado.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		<p>ACTA</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>TECNICAS</p> <p>GARANTIZADAS</p>
<p>Obra 100%, en proceso desembolso de vigencia expirada</p> <p>Seguimiento entrega documentación final Anexo 3 contrato.</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		<p>ACTA</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>TECNICAS</p> <p>GARANTIZADAS</p>
<p>Obra 100%, seguimiento documentacion</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		<p>ACTA</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>TECNICAS</p> <p>GARANTIZADAS</p>
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance</p> <p>Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784</p> <p>Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME</p> <p>Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785</p> <p>Fecha: 27-08-2024</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		<p>ACTA</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>TECNICAS</p> <p>GARANTIZADAS</p>

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame Se solicita documentación para la firma de las actas de Recibo y Entrega de Infraestructura, PRONE 601-2020 – PRONE 606-2020– PRONE 619-2020 y PRONE 640-2020.,comunicado Radicado No.: 2-2024-028783 Fecha: 27-08-2024					
Obra con avance del 100%. Se recibe por parte de Aire solicitud de prórroga para el tema documental. Se revisa solicitud y documentación se realiza informe técnico y se envía al area jurídica.	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de fiducia Abril 2024 Se realiza de visita de recepcion por parte del MME					
2022040000395681 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 640-2020 (2)	09-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) 2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo