



OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
NIT 5.208.636-7
CARRERA 3A No 2 55
Tel: (037) 3114516227
Isnos - Colombia
oscarburbanomera@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 150

Señores	E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas De San Agustín		
NIT	891.180.113-8	Teléfono	(608) 8373088
Dirección	CALL 3 # 2-51	Ciudad	San Agustín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2026, 16:17
Expedición	05/03/2026, 16:17
Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	1.00	79,629,210.00	0.00	79,629,210.00
2	ADMINISTRACION	1.00	16,801,763.00	0.00	16,801,763.00
3	IMPREVISTOS	1.00	796,292.00	0.00	796,292.00
4	UTILIDAD	1.00	3,981,461.00	0.00	3,981,461.00

Total items: 4

Total Bruto	101,208,726.00
Total a Pagar	101,208,726.00

Valor en Letras:

Ciento un millones doscientos ocho mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 101,208,726.00

Observaciones:

ACTA DE OBRA No. 1, CONTRATO 548 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764106135060 aprobado en 20260218 prefijo FE desde el número 148 al 300 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 91a5cf552ee473236e9c60331c11416e1ef3de315bee2c6a499c9ad313cfc2c0bdb517b7d6ec27cc4be8b9d1330f40d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Fecha: febrero de 2026

Señor

MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ
INTERVENTOR – CONTRATO 548 DE 2025

Ref: INFORME DE OBRA **CONTRATO 548 DE 2025** ACTA PARCIAL 01

En atención a las obligaciones contractuales y a las actividades de seguimiento del proyecto **ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS PURUTAL Y EL PALMAR DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.** EL CONTRATISTA Oscar Burbano Mera se permite remitir el Informe de Obra correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, en el cual se presenta de manera detallada la relación de las actividades ejecutadas, los avances físicos alcanzados, el estado general del proyecto y las principales novedades técnicas, administrativas y operativas registradas durante el periodo evaluado, para su conocimiento, revisión y demás fines pertinentes.



OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Cc 5.208.636

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

INFORMACION CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO	548-2025			
OBJETO	ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS PURUTAL Y EL PALMAR DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPISO VANEGAS"			
NIT	891.180113-8			
CONTRATISTA	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA			
NIT	5208636-7			
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$405.553.340).			
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la presente vigencia Fiscal.			
Otro SI – Prorroga No. 1	Diez (10) Días más contados a partir de la firma del acta de inicio			
Otro SI – Prorroga No. 2	Un (01) mes más, contados a partir de la firma del acta de inicio.			
PLAZO FINAL	Tres (03) meses y Diez (10) Días contados a partir de la firma del acta de inicio.			
ACTA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025			
TERMINACION	3 DE MARZO DE 2025			
POLIZAS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENT. ESTATALES N. 560 47 994000195175			
	ANEXO	CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
	ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	18/11/2026	18/07/2026
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	18/11/2025	18/01/2029
		ESTABILIDAD DE OBRA	18/11/2025	18/11/2030
	ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	18/11/2026	2/08/2026
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	18/11/2025	2/02/2029
		ESTABILIDAD DE OBRA	18/11/2025	18/11/2030
	ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	18/11/2026	2/09/2026
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	18/11/2025	2/03/2029
		ESTABILIDAD DE OBRA	18/11/2025	18/11/2030
	ANEXO 3	CUMPLIMIENTO	18/11/2026	2/10/2026
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	18/11/2025	1/04/2026
		ESTABILIDAD DE OBRA	18/11/2025	18/11/2030

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N. 560-74-994000036473

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ANEXO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
ANEXO 0	18/11/2025	18/01/2026	\$ 284 700 000.00
ANEXO 1	18/01/2026	31/01/2026	\$ 284 700 000.00
ANEXO 2	31/01/2026	2/03/2026	\$ 350 181 000.00
ANEXO 3	2/03/2026	2/04/2026	\$ 350 181 000.00

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

EL PALMAR

La intervención se desarrolla en el puesto de salud ubicado en la vereda El Palmar, en zona rural del municipio de San Agustín, con acceso mediante vía terciaria y tiempos de desplazamiento aproximados de treinta (30) minutos desde el casco urbano municipal. El equipamiento se encuentra implantado en un entorno rural de carácter mixto, conformado por usos institucionales, comunitarios y recreativos, con presencia cercana de viviendas, una institución educativa, una iglesia y una cancha deportiva, lo cual define un área de alta interacción comunitaria.

El predio presenta una geometría irregular y dispone de áreas libres que permiten la ejecución de obras nuevas y la adecuación funcional del proyecto, de acuerdo con los alcances técnicos previstos. Debido a las condiciones propias del entorno rural, la disponibilidad local de servicios, insumos y suministros para la construcción es limitada, por lo que se requiere la implementación de logística adicional para el transporte de personal, materiales, equipos y herramientas hasta el sitio de obra. Adicionalmente, el sector presenta limitaciones de conectividad, aspecto que deberá ser considerado dentro de la planeación operativa y administrativa del proyecto.



La edificación existente se encuentra en estado de abandono, evidenciando un deterioro generalizado de sus elementos constructivos. Se identifican muros con fisuración avanzada y sectores con pérdida de estabilidad, así como una cubierta en láminas de asbesto-cemento apoyada sobre estructura metálica triangulada en avanzado estado de corrosión, lo que ha generado filtraciones y afectaciones en los espacios interiores. Los pisos, en concreto y baldosa, presentan fisuras generalizadas. Se observan deficiencias en la evacuación de aguas lluvias que ocasionan empozamientos en algunos ambientes. Aunque la edificación cuenta con acometidas de servicios públicos, actualmente no dispone de suministro activo de energía eléctrica ni de sistema de almacenamiento de agua. Las puertas y ventanas presentan condiciones variables, con elementos funcionales y otros afectados por corrosión y deterioro general.

PURUTAL

La intervención se desarrolla en el puesto de salud ubicado en la vereda Purutal, en zona rural del municipio de San Agustín, con acceso mediante vía terciaria y tiempos de desplazamiento aproximados de treinta (30) minutos desde el casco urbano municipal. El equipamiento se encuentra implantado en un entorno rural de carácter mixto, conformado por usos institucionales, comunitarios y recreativos, con presencia cercana de viviendas, una institución educativa, una iglesia y una cancha deportiva, lo cual define un área de alta interacción comunitaria.

El predio presenta una geometría irregular y dispone de áreas libres que permiten la ejecución de obras nuevas y la adecuación funcional del proyecto, de acuerdo con los alcances técnicos previstos. Debido a las condiciones propias del entorno rural, la disponibilidad local de servicios, insumos y suministros para la construcción es limitada, por lo que se requiere la implementación de logística adicional para el transporte de personal, materiales, equipos y herramientas hasta el sitio de obra. Adicionalmente, el sector presenta limitaciones de conectividad, aspecto que deberá ser considerado dentro de la planeación operativa y administrativa del proyecto.

La edificación existente se encuentra en estado de abandono, evidenciando un deterioro generalizado de sus elementos constructivos. Se identifican muros con fisuración avanzada y sectores con pérdida de estabilidad, así como una cubierta en láminas de asbesto-cemento apoyada sobre estructura metálica triangulada en avanzado estado de corrosión, lo que ha generado filtraciones y afectaciones en los espacios interiores. Los pisos, en concreto y baldosa, presentan fisuras generalizadas. Se observan deficiencias en la evacuación de aguas lluvias que ocasionan empozamientos en algunos ambientes. Aunque la edificación cuenta con acometidas de servicios públicos, actualmente no dispone de suministro activo de energía eléctrica ni de sistema de almacenamiento de agua. Las puertas y ventanas presentan condiciones variables, con elementos funcionales y otros afectados por corrosión y deterioro general.

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante la apertura y organización de los frentes de obra se identificaron requerimientos técnicos no previstos en el presupuesto inicial, así como condiciones de inestabilidad en algunos elementos constructivos preexistentes, las cuales comprometen la seguridad del proceso constructivo y la funcionalidad de las estructuras a intervenir. En atención a lo anterior, el contratista adelantó la caracterización técnica, el diagnóstico y la cuantificación de las intervenciones necesarias para su estabilización, como soporte para garantizar la adecuada ejecución del proyecto bajo criterios de seguridad, calidad y cumplimiento normativo.

De manera paralela, y una vez superadas las condiciones operativas asociadas al acceso al frente de obra y a la coordinación logística inicial, se dio apertura formal a los frentes de trabajo, iniciándose la ejecución de las actividades correspondientes a la fase en curso del proyecto, en concordancia con el cronograma aprobado y el programa de ejecución vigente.

- **SEMANA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025**

EL PALMAR

Se llevo proceso de alistamiento de materiales y personal

PURUTAL

Proceso de alistamiento de materiales y personal

- **SEMANA DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025**

EL PALMAR

Se realizo traslado de materiales a los sitios de trabajo

PURUTAL

Se realizo traslado de materiales a los sitios de trabajo

- **SEMANA DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025**

Se ejecutaron las actividades propias de la etapa preliminar, incluyendo la adecuación del área de trabajo, la disposición técnica de los materiales en bodega y la evacuación oportuna de excedentes. No se presentaron novedades en la disponibilidad del personal asignado al proyecto.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas

Demolición de muros en mampostería.

Desmonte parcial de cubiertas en asbesto cemento.

Retiro de marcos y puertas en áreas internas.

PURUTAL

Actividades ejecutadas

Demolición de muros en mampostería.
Desmonte parcial de cubiertas en asbesto cemento.
Retiro de marcos y puertas en áreas internas.
Desmonte de ventanería en zonas internas.
Evacuación y disposición de material sobrante.
Construcción de caja de inspección de 0,80 m x 0,80 m.
Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m a 2,00 m), incluyendo cargue y retiro de sobrantes a distancias menores a 5 km.

- **SEMANA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025**

Se continuo con las actividades de la semana anterior. No se presentaron novedades en la disponibilidad del personal asignado al proyecto.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas

Desmonte de ventanería en zonas internas.
Evacuación y disposición de material sobrante.
Construcción de caja de inspección de 0,80 m x 0,80 m.
Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m a 2,00 m), incluyendo cargue y retiro de sobrantes a distancias menores a 5 km.
Demolición de muros en mampostería.
Desmonte parcial de cubiertas en asbesto cemento.
Retiro de marcos y puertas en áreas internas.
Desmonte de ventanería en zonas internas.
Evacuación y disposición de material sobrante.

PURUTAL

Actividades ejecutadas

Demolición de muros en mampostería.
Desmonte parcial de cubiertas en asbesto cemento.
Retiro de marcos y puertas en áreas internas.
Desmonte de ventanería en zonas internas.
Evacuación y disposición de material sobrante.
Construcción de caja de inspección de 0,80 m x 0,80 m.
Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m a 2,00 m), incluyendo cargue y retiro de sobrantes a distancias menores a 5 km.

- **SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**

EL PALMAR

No se llevaron a cabo actividades por temporada de Fiestas Decembrinas.

PURUTAL

No se llevaron a cabo actividades por temporada de Fiestas Decembrinas.

- **SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 03 DE ENERO DE 2026**

EL PALMAR

En el intervalo reportado, el rendimiento operativo del proyecto presentó una dinámica reducida, atribuible a la disminución de la disponibilidad efectiva de personal y frentes de trabajo como consecuencia de las jornadas atípicas propias de la temporada de fin de año y los días festivos comprendidos en el periodo. Pese a la ejecución no continua de actividades en campo, se adelantaron labores de ajuste, complementación y cierre técnico de trabajos previamente ejecutados, orientadas a asegurar su conformidad con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las obligaciones contractuales, manteniendo la trazabilidad y control técnico correspondientes

PURUTAL

En el intervalo reportado, el rendimiento operativo del proyecto presentó una dinámica reducida, atribuible a la disminución de la disponibilidad efectiva de personal y frentes de trabajo como consecuencia de las jornadas atípicas propias de la temporada de fin de año y los días festivos comprendidos en el periodo. Pese a la ejecución no continua de actividades en campo, se adelantaron labores de ajuste, complementación y cierre técnico de trabajos previamente ejecutados, orientadas a asegurar su conformidad con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las obligaciones contractuales, manteniendo la trazabilidad y control técnico correspondientes.

- **SEMANA DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026**

Durante el periodo reportado se registró avance físico en los frentes de trabajo correspondientes a los componentes constructivos priorizados para la etapa en curso, con ejecución sobre ítems de los capítulos de mampostería, movimiento de tierras, redes sanitarias, así como en los sistemas hidráulicos y eléctricos, de conformidad con el programa de obra vigente.

En el marco de las actividades de control interno del contratista, se mantuvo actualizada la bitácora de obra para seguimiento del cumplimiento del cronograma y trazabilidad de las actividades ejecutadas. Así mismo, se garantizó la disponibilidad en sitio de los planos aprobados para consulta permanente del personal técnico, así como el acopio de insumos necesarios para la continuidad de los frentes de trabajo, entre ellos baldosas, cemento, malla electrosoldada y agregados. De igual forma, se adelantó la evacuación de residuos y excedentes generados en las actividades preliminares, manteniendo condiciones adecuadas de orden y limpieza en el área de intervención.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas

Construcción de caja de inspección de 0,80 m x 0,80 m.

Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m a 2,00 m), incluyendo cargue y retiro de sobrantes a distancias menores a 5 km.

Construcción de muro en bloque No. 4, espesor 0,10 m.

Ejecución de viga de cimentación en concreto $f'c = 3.000$ PSI.

Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m y 2,00 m).

PURUTAL

Actividades ejecutadas

Construcción de muro en bloque No. 4, espesor 0,10 m.

Ejecución de viga de cimentación en concreto $f'c = 3.000$ PSI.

Excavación manual en material común (profundidad entre 0,00 m y 2,00 m).

Instalación de salidas sanitarias en PVC sanitario de 3".

Instalación de salidas sanitarias en PVC sanitario de 4".

Ejecución de red sanitaria en PVC sanitario de 3".

Ejecución de red sanitaria en PVC sanitario de 4".

• SEMANA DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 2026

En el periodo reportado se consolidaron avances relevantes en los frentes de trabajo definidos para la etapa en ejecución, con continuidad en las actividades asociadas a mampostería, elementos estructurales en concreto y la instalación de redes hidráulicas y sanitarias. De manera complementaria, se realizaron adecuaciones en vanos para la ubicación de puertas y ventanería, conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Durante la semana se aseguró la disponibilidad de insumos esenciales para la ejecución de los trabajos, tales como bloque, agregados, cemento y tubería en PVC, lo que permitió mantener la productividad de los frentes activos. Así mismo, se efectuó el retiro y disposición de excedentes de material provenientes de las actividades ejecutadas,

garantizando condiciones adecuadas de orden, seguridad y tránsito en el área de intervención.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas

Instalación de salidas sanitarias en PVC sanitario de 3".

Instalación de salidas sanitarias en PVC sanitario de 4".

Ejecución de red sanitaria en PVC sanitario de 3".

Ejecución de red sanitaria en PVC sanitario de 4".

Mampostería

Levantamiento de muros en bloque No. 4, espesor 0,10 m.

Estructura en concreto

PURUTAL

Actividades ejecutadas

Mampostería

Levantamiento de muros en bloque No. 4, espesor 0,10 m.

Estructura en concreto

Construcción de columnetas y viguetas de confinamiento (sección 11 x 20 cm, refuerzo longitudinal 4 barras $\varnothing 1/2"$ y estribos $\varnothing 1/4"$ cada 15 cm).

Fundida de viga de cimentación en concreto $f'c = 3.000$ PSI.

Instalaciones sanitarias

• SEMANA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2026

Se avanzó en la ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma ajustado, con avances discriminados en los capítulos de mampostería, pañetes, revoques y repellos, y pisos base. No obstante, se dejó constancia de que durante el periodo evaluado se han presentado fuertes lluvias en el sector, las cuales han incidido en la disminución del ritmo normal de trabajo y en la continuidad de algunas actividades constructivas, situación que ha sido tomada en cuenta dentro del seguimiento y análisis del avance de obra.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas

Muro en bloque n° 4 $e=0.10$ m

Instalaciones eléctricas

Construcción de columnetas y viguetas de confinamiento (sección 11 x 20 cm, refuerzo longitudinal 4 barras $\varnothing 1/2"$ y estribos $\varnothing 1/4"$ cada 15 cm).

Fundida de viga de cimentación en concreto $f'c = 3.000$ PSI.

Instalaciones sanitarias

PURUTAL

Actividades ejecutadas:

Muro en bloque nº 4 e=0.10 m
Instalaciones eléctricas
Pañetes, revoques y repellos
Filos o dilataciones s/muro
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm
placa base concreto 0.08 2500 psi.

- **SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2026**

En el periodo reportado se ejecutaron las actividades programadas de conformidad con el cronograma ajustado, registrando continuidad en las actividades de mampostería, pañetes, revoques y repellos, pisos base; así como en la conformación de la estructura de cubierta. Durante el periodo evaluado, la ejecución se ha visto afectada por condiciones climáticas adversas, particularmente por la ocurrencia de fuertes lluvias en el sector, las cuales han impactado el ritmo normal de trabajo y la continuidad de algunas actividades constructivas. No obstante, estas circunstancias han sido consideradas dentro del avance de obra, manteniéndose la ejecución dentro de los parámetros de control y seguimiento establecidos.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas:

Muro en bloque nº 4 e=0.10 m
Filos o dilataciones s/muro
Placa base concreto 0.08 2500 psi.
Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.
Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, e = 2 mm

PURUTAL

Actividades ejecutadas:

Muro en bloque nº 4 e=0.10 m
Filos o dilataciones s/muro
Placa base concreto 0.08 2500 psi.
Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.
Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, e = 2 mm.

- **SEMANA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DE 2026**

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades programadas, evidenciándose un avance significativo en los frentes de trabajo establecidos. Se culminaron las labores correspondientes a la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias, y se alcanzó un avance superior al 50 % en la ejecución de las redes eléctricas. En cuanto a la estructura de cubierta, se realizó la instalación de tubos estructurales rectangulares de 100 × 50 mm y 2 mm de espesor sobre las nuevas cuchillas, incluyendo la aplicación de recubrimiento anticorrosivo de color blanco, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas para el proyecto.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas:

Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.

Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, e = 2 mm, correspondiente a la estructura de cubierta.

PURUTAL

Actividades ejecutadas:

Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.

Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, e = 2 mm, correspondiente a la estructura de cubierta.

- **SEMANA DEL 09 AL 17 DE FEBRERO DE 2026**

Se ejecutaron actividades programadas, evidenciándose un avance significativo en los frentes de trabajo establecidos. Se culminaron las labores correspondientes a la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias, y se alcanzó un avance superior al 53,30 % en la ejecución de las redes eléctricas. En cuanto a la estructura de cubierta, se realizó la instalación de tubos estructurales rectangulares de 100 × 50 mm y 2 mm de espesor sobre las nuevas cuchillas, incluyendo la aplicación de recubrimiento anticorrosivo de color blanco, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas para el proyecto.

EL PALMAR

Actividades ejecutadas:

Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.

Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, e = 2 mm, correspondiente a la estructura de cubierta.

Pañete liso en muros, con dosificación aproximada 1:4 y espesor promedio de 1,5 cm

PURUTAL

Actividades ejecutadas:

Estructura metálica y cubierta anticorrosivo sobre lámina llena.

Instalación de tubo estructural rectangular de 100x50 mm, $e = 2$ mm, correspondiente a la estructura de cubierta.

Acabados

pañete liso en muros, con dosificación aproximada 1:4 y espesor promedio de 1,5 cm.

PERSONAL EN OBRA

Para el desarrollo de las actividades correspondientes a las adecuaciones de los puestos de salud de EL PALMAR Y PURUTAL, se contó con el personal técnico y operativo requerido, conformado por un director de obra con una dedicación del 15 %, un ingeniero civil como residente de obra con una dedicación del 50%, así como un maestro de obra y tres (3) ayudantes con dedicación del 100 %. El equipo dispuesto posee la experiencia y capacidad técnica necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación establecida y las obligaciones contractuales.

VISITAS DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, la interventoría realizó visitas técnicas periódicas a la obra, en el marco del seguimiento y control al contrato, con el fin de verificar el avance físico de las actividades ejecutadas por el contratista y constatar su correcta ejecución conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y condiciones contractuales vigentes. Estas visitas constituyen un soporte técnico fundamental para la validación de las cantidades de obra ejecutadas y para la posterior suscripción del Acta Parcial de Obra N.º 01, orientada al reconocimiento y pago de las actividades efectivamente realizadas. Así mismo, durante el desarrollo de dichas visitas se evaluaron de manera conjunta con la interventoría los imprevistos – no previstos identificados en obra, los cuales fueron analizados técnica y oportunamente, y ejecutados mediante el mecanismo de balance de mayores y menores cantidades de obra, previamente socializado y concertado con el interventor, sin generar adiciones presupuestales al contrato y garantizando la continuidad y correcta ejecución del proyecto.

Las visitas de interventoría realizadas durante el periodo señalado corresponden a las siguientes fechas:

- **Visita 1:** 19 de diciembre 2025
- **Visita 2:** 10 de enero de 2026
- **Visita 3:** 16 de enero de 2026

- **Visita 4:** 24 de enero de 2026
- **Visita 5:** 30 de enero de 2026
- **Visita 6:** 06 de febrero de 2026

SUPERVISIÓN

Durante la ejecución de las actividades de obra se ha mantenido una comunicación permanente y oportuna con la supervisión ejercida por la ESE Hospital Arsenio repizo Vanegas, a través de la gerencia, secretaria general y del profesional designado para la supervisión del contrato, lo cual ha permitido la socialización de avances, la atención de observaciones técnicas y la articulación necesaria para el adecuado desarrollo de las actividades, dentro del marco de las competencias de cada una de las partes.

VEEDURÍA

El personal técnico vinculado al desarrollo de las adecuaciones en los Puestos de Salud de EL PALMAR Y PURUTAL ha procurado mantener un relacionamiento respetuoso, permanente y colaborativo con los habitantes del sector y los actores sociales del área de influencia, sosteniendo canales de comunicación constantes con los vecinos y el presidente de la Junta de Acción Comunal, con el fin de informar de manera oportuna el avance de las actividades, atender inquietudes y mitigar posibles impactos durante la ejecución del proyecto.

La veeduría comunitaria se reconoce como un mecanismo de control social que contribuye a la transparencia del proceso, al seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a la identificación temprana de riesgos y al fortalecimiento de la apropiación social del proyecto, favoreciendo la correcta ejecución de las intervenciones y su sostenibilidad en el territorio.

ACTA DE BITÁCORA

Se diligencia diariamente en obra, se escanea y se cargan en nube virtual para su resguardo y revisión.

En desarrollo del Contrato de Obra No. 548 de 2025 y como resultado del análisis técnico- financiero conjunto con la interventoría, se suscribió el Otrosí Modificadorio No. 2, cuyo objeto fue la redistribución interna del componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) hacia los costos directos del contrato, sin incremento del valor total ni modificación del objeto contractual. Esta medida permitió incorporar actividades estrictamente necesarias no previstas inicialmente, derivadas de las condiciones reales encontradas en campo, entre las cuales se incluyen la ejecución de estructuras en concreto para confinamiento y estabilidad (zapatas, columnas,

columnetas, viguetas y vigas de cimentación), la construcción de placa base para tanque elevado, así como la adecuación de mesones en concreto con enchape cerámico, suministro e instalación de lavaplatos y remates en bocel de aluminio. El alcance de esta modificación se circunscribe a la actualización del presupuesto de obra, memoria de cantidades y Análisis de Precios Unitarios (APU), garantizando la correcta ejecución técnica del proyecto, la continuidad de los frentes de trabajo y la optimización de los recursos contractuales, en observancia de los principios de economía, eficiencia y planeación.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PURUTAL DE LA ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA							
			CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDA D	VR TOTAL
1.	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	15.32	\$ 27 480.00	\$ 420 994.00	15.32	\$ 420 994.00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	74.12	\$ 31 780.00	\$ 2 355 534.00	74.12	\$ 2 355 534.00
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2.00	\$ 57 321.00	\$ 114 642.00	2.00	\$ 114 642.00
1.4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	12.13	\$ 26 112.00	\$ 316 739.00	12.13	\$ 316 739.00
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	71.60	\$ 33 438.00	\$ 2 394 161.00	71.60	\$ 2 394 161.00
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	6.00	\$ 66 875.00	\$ 401 250.00	6.00	\$ 401 250.00
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	UND	5.00	\$ 28 661.00	\$ 143 305.00	5.00	\$ 143 305.00
				Sub Total	\$ 6 146 25.00		\$ 6 146 625.0
2.	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
2.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80	UND	3.00	\$609 367.00	\$ 1 828 101.00	3.00	\$ 1 828 101.00
				Sub Total	\$ 1 828 101.0		\$ 1 828 101.0

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO (CERRAMIENTO)						
3.1	COLUMNAS 3000 PSI 0.20X0.20 M	M3	2.57	\$ 1 255 931.00	\$ 3 227 743.00		
3.2	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	15.10	\$ 574 146.00	\$ 8 669 605.00	12.50	\$ 7 176 825.00
3.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1017.50	\$8 838.00	\$ 8 992 665.00	435.00	\$ 3 844 530.00
3.4	VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	3.30	\$1 185 552.00	\$ 3 912 322.00	2.40	\$ 2 845 325.00
				Sub Total	24 802 335.00		13 866 680.00
4	MAMPOSTERIA						
4.1	ALFAJÍAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M	ML	79.40	\$ 67 754.00	\$ 5 379 668.00		
4.2	MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M	M2	43.02	\$61 797.00	\$ 2 658 507.00	38.50	\$ 2 379 185.00
4.3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO	M2	63.52	\$159 497.00	\$ 10 131 249.0		
				Sub Total	18 169 424.00		\$ 2 379 185.0
5	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS						
5.1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	20.00	\$ 22 195.00	\$ 443 900.00		
5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	115.50	\$32 285.00	\$ 3 728 918.00	94.00	\$ 3 034 790.00
				Sub Total	\$ 4 172 818.00		\$ 3 034 790.0
6	CUBIERTAS						
6.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	6.00	\$47 554.00	\$ 285 324.00		
6.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	8.10	\$ 79 289.00	\$ 642 241.00		
6.3	CANAL PVC AMAZONAS	ML	16.20	\$ 70 118.00	\$ 1 135 912.00		
6.4	TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5 MM	M2	79.70	\$163 430.00	\$ 13 025 371.0	52.00	\$ 8 498 360.00
6.5	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X50, 2 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	114.94	\$109 996.00	\$ 12 642 940.0	110.00	\$ 12 099 560.0

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

				Sub Total	27 731 788.00		\$ 20 597 920.00
7	VIDRIOS						
7.1	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	12.10	\$89 375.00	\$ 1 081 438.00		
				Sub Total	\$ 1 081 438.00		
8	CARPINTERÍA METÁLICA						
8.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	9.00	\$288 698.00	\$ 2 598 282.00		
8.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	17.10	\$380 507.00	\$ 6 506 670.00		
8.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	12.10	\$254 803.00	\$ 3 083 116.00		
8.4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	136.84	\$192 839.00	\$ 26 388 089.00		
				Sub Total	38 576 157.00		
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIA S						
9.1	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1.00	\$ 304 905.00	\$ 304 905.00	1.00	\$ 304 905.00
9.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC- P/PARAL 1/2"	UND	10.00	\$ 88 212.00	\$ 882 120.00	10.00	\$ 882 120.00
9.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	7.00	\$ 137 505.00	\$ 962 535.00	7.00	\$ 962 535.00
9.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3.00	\$ 146 475.00	\$ 439 425.00	3.00	\$ 439 425.00
9.5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	38.50	\$ 22 910.00	\$ 882 035.00	38.50	\$ 882 035.00
9.6	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	25.90	\$ 53 142.00	\$ 1 376 378.00	25.90	\$ 1 376 378.00
9.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	27.80	\$72 727.00	\$ 2 021 811.00	27.80	\$ 2 021 811.00
9.8	REGISTRO 1/2"	UND	3.00	\$125 918.00	\$ 377 754.00		
9.9	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1.00	\$1 038 547.00	\$ 1 038 547.00		

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

				Sub Total	\$ 8 285 510.00		\$ 6 869 209.00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS						
10.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	13.00	\$83 997.00	\$ 1 091 961.00	10.00	\$ 839 970.00
10.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	17.00	\$80 797.00	\$ 1 373 549.00	14.00	\$ 1 131 158.00
10.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1.00	\$150 727.00	\$ 150 727.00		
10.4	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1.00	\$405 300.00	\$ 405 300.00		
10.5	LUMINARIA LED 25W	UND	13.00	\$97 400.00	\$ 1 266 200.00		
				Sub Total	\$ 4 287 737.00		\$ 1 971 28.00
11	PISOS BASES						
11.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	100.70	\$110 774.00	11 154 942.00	100.70	\$ 11 154 42.00
				Sub Total	11 154 942.00		11 154 42.00
12	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS						
12.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	55.62	\$ 95 777.00	\$ 5 327 117.00	50.00	\$ 4 788 850.00
12.2	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 INCLUYE ALISTADO.	M2	51.66	\$ 203 410.00	\$ 10 508 61.00	48.00	\$ 9 763 680.00
12.3	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	3.00	\$ 170 839.00	\$ 512 517.00		
12.4	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	66.74	\$108 856.00	\$ 7 265 049.00		

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

				Sub Total	23 612 844.00		14 552 530.0
13	CIELO RASO						
13.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	55.27	\$ 93 544.00	\$ 5 170 177.00		
				Sub Total	\$ 5 170 177.00		
14	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
14.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.49	\$ 46 550.00	\$ 1 000 360.00	21.49	\$ 1 000 360.00
14.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1.47	\$ 112 100.00	\$ 164 787.00	1.47	\$ 164 787.00
				Sub Total	\$ 1 165 47.00		\$ 1 165 147.0
15	APARATOS SANITARIOS						
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	3.00	\$ 469 371.00	\$ 1 408 113.00		
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	5.00	\$ 369 371.00	\$ 1 846 855.00		
				Sub Total	\$ 3 254 968.00		
16	PINTURAS						
16.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	34.48	\$ 22 008.00	\$ 758 836.00		
16.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	92.88	\$ 27 932.00	\$ 2 594 324.00		
16.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	44.55	\$ 12 572.00	\$ 560 083.00		
16.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	244.18	\$ 39 722.00	\$ 9 699 318.00	65.00	\$ 817 180.00
				Sub Total	13 612 561.00		\$ 817 180.00
	ITEMS NUEVOS						
	CONCRETO						
	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UND	1.00	\$ 595 500.00	\$ 595 500.00	1.00	\$ 595 500.00

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

	COLUMNAS 25 x 25CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO						
	ESTRUCTURA EN CONCRETO COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U	UND	4.00	\$ 523 000.00	\$ 2 092 000.00	4.00	\$ 2 092 000.00
	ESTRUCTURA EN CONCRETO VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 15*25CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U	ML	3.00	\$ 281 000.00	\$ 843 000.00	3.00	\$ 843 000.00
	VIGAS CIMENTACIÓN	ML	9.00	\$ 281 000.00	\$ 2 529 000.00	9.00	\$ 2 529 000.00
	PLACA BASE PARA TANQUE ELEVADO	M2	1.00	\$ 51 500.00	\$ 51 500.00		
				Sub Total	\$ 6 111 000.00		\$ 6 059 500.0
	MESONES						
	PLACA BASE CONCRETO 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	5.75	\$ 102 320.00	\$ 588 340.00		
	BALDOSA CERAMICA PISO - PARED 20x20 CALIDAD PRIMERA	M2	4.72	\$ 95 777.00	\$ 452 097.00		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND	1.00	\$ 260 000.00	\$ 260 000.00		
	REMATE BOCEL ALUMINIO	ML	2.40	\$ 12 995.00	\$ 31 188.00		
				Sub Total	\$ 1 331 625.00		

TOTAL COSTO DIRECTO:	\$ 200 495 197.00
ADMINISTRACIÓN (21.1%)	\$ 42 304 487.00
IMPREVISTOS (1%)	\$ 2 004 952.00
UTILIDAD (5%)	\$ 10 024 760.00
COSTOS A.I.U	\$ 54 334 199.00

\$ 90 442 937.00
\$ 19 083 460.00
\$ 904 429.00
\$ 4 522 147.00
\$ 24 510 036.00

TOTAL PRESUPUESTO:	\$ 254 829 396.0
---------------------------	-------------------------

\$ 114 952 973.0

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PALMAR DE LA E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA							
			CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1.	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	15.80	\$ 27 480.00	\$ 434 184.00	15.80	\$ 434 184.00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	71.74	\$ 31 780.00	\$ 2 279 897.00	71.74	\$ 2 279 897.00
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2.00	\$ 57 321.00	\$ 114 642.00	2.00	\$ 114 642.00
1.4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	10.38	\$ 26 112.00	\$ 271 043.00	10.38	\$ 271 043.00
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	56.10	\$ 33 438.00	\$ 1 875 872.00	56.10	\$ 1 875 872.00
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	6.00	\$ 66 875.00	\$ 401 250.00	6.00	\$ 401 250.00
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	UND	5.00	\$ 28 661.00	\$ 143 305.00	5.00	\$ 143 305.00
				Sub Total	\$ 5 520 193.00		\$ 5 520 193.0
2.	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
2.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80	UND	3.00	\$611 182.00	\$ 1 833 546.00	3.00	\$ 1 833 546.00
				Sub Total	\$ 1 833 546.00		\$ 1 833 546.00
3	MAMPOSTERIA						
3.1	MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M	M2	26.48	\$61 987.00	\$ 1 641 416.00	26.48	\$ 1 641 416.00
				Sub Total	\$ 1 641 416.00		\$ 1 641 416.0
4	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS						
4.1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	10.00	\$ 22 195.00	\$ 221 950.00		
4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.01	\$32 588.00	\$ 912 790.00	28.01	\$ 912 790.00
				Sub Total	\$ 1 134 740.00		\$ 912 790.00
5	CUBIERTAS						

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

5.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	5.00	\$47 554.00	\$ 237 770.00		
5.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	6.80	\$ 79 289.00	\$ 539 165.00	6.80	\$ 539 165.00
5.3	CANAL PVC AMAZONAS	ML	13.60	\$ 70 118.00	\$ 953 605.00		
5.4	TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5 MM	M2	72.08	\$163 430.00	\$ 11 780 034.0	72.08	\$ 11 780 034.0
5.5	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X50, 2 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	101.05	\$109 996.00	\$ 11 115 096.0	101.05	\$ 11 115 096.0
				Sub Total	24 625 670.00		\$ 23 434 295
6	VIDRIOS						
6.1	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	8.04	\$89 375.00	\$ 718 575.00		
				Sub Total	\$ 718 575.00		
7	CARPINTERÍA METÁLICA						
7.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	9.00	\$288 698.00	\$ 2 598 282.00		
7.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	16.50	\$380 507.00	\$ 6 278 366.00		
7.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	8.04	\$254 803.00	\$ 2 048 616.00		
				Sub Total	10 925 264.00		
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIA S						
8.1	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1.00	\$ 304 905.00	\$ 304 905.00		
8.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC- P/PARAL 1/2"	UND	9.00	\$ 88 212.00	\$ 793 908.00	9.00	\$ 793 908.00
8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	6.00	\$ 137 505.00	\$ 825 030.00	6.00	\$ 825 030.00
8.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	2.00	\$ 146 475.00	\$ 292 950.00	2.00	\$ 292 950.00
8.5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	27.65	\$ 22 910.00	\$ 633 462.00	27.65	\$ 633 462.00
8.6	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	16.40	\$ 53 142.00	\$ 871 529.00	16.40	\$ 871 529.00

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

8.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	14.30	\$72 727.00	\$ 1 039 996.00	14.30	\$ 1 039 996.00
8.8	REGISTRO 1/2"	UND	2.00	\$125 918.00	\$ 251 836.00		
8.9	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN).	UND	1.00	\$1 038 547.00	\$ 1 038 547.00		
				Sub Total	\$ 6 052 163.00		\$ 4 456 875.0
9	INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	14.00	\$83 997.00	\$ 1 175 958.00	14.00	\$ 1 175 958.00
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	17.00	\$80 797.00	\$ 1 373 549.00	17.00	\$ 1 373 549.00
9.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1.00	\$150 727.00	\$ 150 727.00	1.00	\$ 150 727.00
9.4	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1.00	\$405 300.00	\$ 405 300.00	1.00	\$ 405 300.00
9.5	LUMINARIA LED 25W	UND	14.00	\$97 400.00	\$ 1 363 600.00		
				Sub Total	\$ 4 469 134.00		\$ 3 105 534.0
10	PISOS BASES						
10.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	96.57	\$105 580.00	\$ 10 195 408.00	96.57	\$ 10 195 408.00
				Sub Total	10 195 408.00		\$ 10 195 408
11	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS						
11.1	BALDOSA CERÁMICA PISO- PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	48.24	\$ 95 777.00	\$ 4 620 282.00	48.24	\$ 4 620 282.00
11.2	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 INCLUYE ALISTADO.	M2	73.51	\$ 203 410.00	\$ 14 952 669.0	65.00	\$ 13 221 650.0

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

11.3	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	2.00	\$ 170 839.00	\$ 341 678.00		
11.4	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	56.90	\$108 856.00	\$ 6 193 906.00		
				Sub Total	26 108 535.00		\$ 17 841 932
12	CIELO RASO						
12.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	60.78	\$ 93 544.00	\$ 5 685 604.00		
				Sub Total	\$ 5 685 604.00		
13	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
13.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.70	\$ 46 550.00	\$ 125 685.00	2.70	\$ 125 685.00
13.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2.70	\$ 133 550.00	\$ 360 585.00	2.70	\$ 360 585.00
				Sub Total	\$ 486 270.00		\$ 486 270.00
14	APARATOS SANITARIOS						
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2.00	\$ 469 371.00	\$ 938 742.00	1.00	\$ 469 371.00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2.00	\$ 369 371.00	\$ 738 742.00		
				Sub Total	\$ 1 677 484.00		\$ 469 371.00
15	PINTURAS						
15.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	30.30	\$ 22 008.00	\$ 666 842.00		
15.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	79.36	\$ 27 932.00	\$ 2 216 684.00		
15.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	44.25	\$ 12 572.00	\$ 556 311.00		

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

15.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	248.00	\$ 39 722.00	\$ 9 851 056.00	140.00	\$ 5 561 080.00
				Sub Total	13 290 893.00		\$ 5 561 080.0
	ITEMS NUEVOS						
	CONCRETO						
	ESTRUCTURA EN CONCRETO COLUMNAS 25 x 25CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1.00	\$ 595 500.00	\$ 595 500.00	1.00	\$ 595 500.00
	ESTRUCTURA EN CONCRETO COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U	UND	2.00	\$ 523 000.00	\$ 1 046 000.00	2.00	\$ 1 046 000.00
	VIGAS CIMENTACIÓN	ML	9.00	\$ 281 000.00	\$ 2 529 000.00	9.00	\$ 2 529 000.00
	PLACA BASE PARA TANQUE ELEVADO	M2	1.00	\$ 51 500.00	\$ 51 500.00		
				Sub Total	\$ 4 222 000.00		\$ 4 170 500.0

TOTAL COSTO DIRECTO:	\$ 118 586 895.00	\$ 79 629 210.00
ADMINISTRACIÓN (21.1%)	\$ 25 021 835.00	\$ 16 801 763.00
IMPREVISTOS (1%)	\$ 1 185 869.00	\$ 796 292.00
UTILIDAD (5%)	\$ 5 929 345.00	\$ 3 981 461.00
COSTOS A.I.U	\$ 32 137 049.00	\$ 21 579 516.00

SUBTOTAL PRESUPUESTO:	\$ 150 723 944.0	\$ 101 208 726.0
------------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL	\$ 405 553 340.0	53.30%	\$ 216 161 699.0
--------------	-------------------------	---------------	-------------------------

BALANCE ECONOMICO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO		
EJECUCION DE OBRA		
PUESTO DE SALUD	NUMERO DE ACTA	VALOR
PURUTAL	ACTA PARCIAL 01	\$ 114 952 973.00
	VALOR POR EJECUTAR	\$ 139 876 423.00
	% DE EJECUCION	45.11%
PUESTO DE SALUD	NUMERO DE ACTA	VALOR
PALMAR	ACTA PARCIAL 01	\$ 101 208 726.00
	VALOR POR EJECUTAR	\$ 49 515 218.00
	% DE EJECUCION	67.15%

EJECUCION GENERAL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 405 553 340.00
VALOR PRESENTE ACTA No.1	\$ 216 161 699.00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 189 391 641.00
% DE EJECUCION	53.30%

CONCLUSIÓN

Con base en el seguimiento realizado durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026 en el Puesto de Salud de Purutal y El Palmar, se concluye que la ejecución de las actividades ha presentado un avance conforme a las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las obligaciones contractuales vigentes, garantizando la correcta ejecución de los trabajos correspondientes a la etapa en curso.

No obstante, el desarrollo normal del cronograma se vio afectado por factores externos al contratista, asociados principalmente a condiciones climáticas adversas, dificultades logísticas derivadas del acceso al frente de obra en zona rural y a la identificación de condiciones técnicas no previstas en la infraestructura existente, las cuales requirieron ajustes operativos y reprogramación de frentes de trabajo, debidamente informados y registrados en bitácora.

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil

Durante la etapa inicial se identificaron imprevistos - no previstos derivados de inconsistencias entre planos, presupuesto y las condiciones reales de la edificación intervenida. Estos aspectos fueron oportunamente caracterizados, documentados y socializados con la interventoría, siendo atendidos mediante el mecanismo de balance de mayores y menores cantidades de obra, sin modificación del alcance contractual ni generación de adiciones presupuestales, preservando la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Se ha garantizado la adecuada disposición de personal técnico y operativo, el suministro oportuno de materiales, la organización y continuidad de los frentes de trabajo, así como la coordinación permanente con la supervisión de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el acompañamiento constante de la interventoría, como factores determinantes para asegurar el control de calidad, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la trazabilidad de la ejecución.

Atentamente:

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA

Cc 5.208.636

PUESTO DE SALUD EL PALMAR

ESTADO INICIAL



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



PUESTO DE SALUD PURUTAL

ESTADO INICIAL



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35689695

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 4 NO 6 09	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7210230
FAX	7210230	SUCURSAL	202020	NOMBRE SUCURSAL	202020
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$2.277.600		35689695

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4723074	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	COLLO MOSQUERA ARTURO	\$1.423.500
CC-1084257800	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	MUÑOZ OME YESID	\$1.423.500
CC-1004441640	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	PIAMBA SANCHEZ WILSON EMIRO	\$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A S	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 4723074	X	2025-11-15																											0			
CC - 1084257800	X	2025-11-15																												0		
CC - 1004441640	X	2025-11-15																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 4723074	COLPENSIONES	16	\$759.200	0.1600000	\$121.500	\$0	\$0	\$121.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1084257800	PORVENIR	16	\$759.200	0.1600000	\$121.500	\$0	\$0	\$121.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1004441640	PORVENIR	16	\$759.200	0.1600000	\$121.500	\$0	\$0	\$121.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4723074	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	1122	0.0243600	\$18.500
CC - 1084257800	SANITAS	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	1122	0.0243600	\$18.500
CC - 1004441640	NUEVA E.P.S. S.A.	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	1122	0.0243600	\$18.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4723074	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084257800	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004441640	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	1	\$121.500	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$121.600	
PORVENIR	2	\$243.000	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$200	\$0	\$0	\$243.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$30.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$30.40 0	1	\$100	\$0	\$30.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$30.50 0	\$0	\$0	\$30.50 0
SANITAS	1	\$30.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$30.40 0	1	\$100	\$0	\$30.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$30.50 0	\$0	\$0	\$30.50 0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$30.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$30.40 0	1	\$100	\$0	\$30.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$30.50 0	\$0	\$0	\$30.50 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APOORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APOORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	3	\$55.500	0	\$0	\$0	\$55.500	1	\$100	\$55.600	0	\$0	\$0	\$55.600	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35743509

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1.423.500		35743509

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-5208636	59	No	No	No	41	359	1711001	Salario	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 5208636																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 5208636	COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5208636	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	89 11 80 11 3	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5208636	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0060000	\$8.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$900	\$0	\$0	\$228.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$178.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.0 00	6	\$700	\$0	\$178.7 00	\$0	0	\$0	\$0	\$178.7 00	\$0	\$0	\$178.7 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$7.500	0	\$0	\$0	\$7.500	6	\$100	\$7.600	0	\$0	\$0	\$7.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		1		\$8.600	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$178.700
PENSIONES	1	\$228.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$8.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$423.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35743509
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1.423.500		35743509

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-5208636	59	No	No	No	41	359	1711001	Salario	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 5208636																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 5208636	COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5208636	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	89 11 80 11 3	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5208636	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0060000	\$8.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$900	\$0	\$0	\$228.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$178.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.0 00	6	\$700	\$0	\$178.7 00	\$0	0	\$0	\$0	\$178.7 00	\$0	\$0	\$178.7 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$7.500	0	\$0	\$0	\$7.500	6	\$100	\$7.600	0	\$0	\$0	\$7.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$8.600	6	\$100
SENA	0	\$0	6	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$178.700
PENSIONES	1	\$228.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$8.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$423.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35815581
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 4 NO 6 09	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7210230
FAX	7210230	SUCURSAL	2022	NOMBRE SUCURSAL	2022
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$569.400		35815581

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO																			Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres										Salario Básico
CC-12169653	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	ASTUDILLO JOAQUI JOSE ARVEY										\$1.423.500

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSNT	SIn Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	VCT Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12169653	X	2025-12-01	X	2025-12-12																						0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12169653	PORVENIR	12	\$569.400	0.1600000	\$91.200	\$0	\$0	\$91.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12169653	SANITAS	12	\$569.400	0.0400000	\$22.800	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$569.400	554	0.0435000	\$24.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12169653	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$569.400	0.0400000	\$22.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$91.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$91.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$22.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$22.80 0	0	\$0	\$0	\$22.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$22.80 0	\$0	\$0	\$22.80 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$24.800	0	\$0	\$0	\$24.800	0	\$0	\$24.800	0	\$0	\$0	\$24.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$22.800	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$22.800
PENSIONES	1	\$91.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$24.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$22.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$161.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35815581
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 4 NO 6 09	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7210230
FAX	7210230	SUCURSAL	2022	NOMBRE SUCURSAL	2022
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$569.400		35815581

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-12169653	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	ASTUDILLO JOAQUI JOSE ARVEY		\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDAE	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12169653	X	2025-12-01	X	2025-12-12																							0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12169653	PORVENIR	12	\$569.400	0.1600000	\$91.200	\$0	\$0	\$91.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12169653	SANITAS	12	\$569.400	0.0400000	\$22.800	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$569.400	554	0.0435000	\$24.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12169653	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$569.400	0.0400000	\$22.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$91.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$91.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$22.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$22.80 0	0	\$0	\$0	\$22.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$22.80 0	\$0	\$0	\$22.80 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$24.800	0	\$0	\$0	\$24.800	0	\$0	\$24.800	0	\$0	\$0	\$24.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$22.800	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$22.800
PENSIONES	1	\$91.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$24.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$22.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$161.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$91.200	1	\$100	\$91.300
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$91.500
PENSIONES	2	\$364.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$55.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$91.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$603.200

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36038682
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 4 NO 6 09	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7210230
FAX	7210230	SUCURSAL	202020	NOMBRE SUCURSAL	202020
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$759.200		36038682

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO																			Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres										Salario Básico
CC-12169653	01	No	No	No	41	359	1711001	Fijo	ASTUDILLO JOAQUI JOSE ARVEY										\$1.423.500

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12169653	X	2025-12-15	X	2025-12-30																							0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12169653	PORVENIR	16	\$759.200	0.1600000	\$121.500	\$0	\$0	\$121.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12169653	SANITAS	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	1	0.0052200	\$4.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12169653	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	\$759.200	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$121.500	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$121.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$30.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$30.40 0	1	\$100	\$0	\$30.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$30.50 0	\$0	\$0	\$30.50 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$4.000	0	\$0	\$0	\$4.000	1	\$100	\$4.100	0	\$0	\$0	\$4.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$30.400	1	\$100	\$30.500
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$30.500
PENSIONES	1	\$121.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$4.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$30.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$186.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35902700
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-02-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1,750,905		35902700

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-5208636	59	No	No	No	41	359	1711001	Salario	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		\$1,750,905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 5208636																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 5208636	COLFONDOS	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5208636	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.1250000	\$218,900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	891180113	0.0052200	\$9,200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5208636	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0060000	\$10,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	16	\$2,900	\$0	\$0	\$283,100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$218,9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218,9 00	16	\$2,300	\$0	\$221,2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$221,2 00	\$0	\$0	\$221,2 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$9,200	0	\$0	\$0	\$9,200	16	\$100	\$9,300	0	\$0	\$92	\$9,300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		1		\$10,600	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$221,200
PENSIONES	1	\$283,100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$9,300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$10,800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$524,400

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36502659
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-02-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1,750,905		36502659

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-5208636	59	No	No	No	41	359	1711001	Salario	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		\$1,750,905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 5208636																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 5208636	COLFONDOS	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5208636	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.1250000	\$218,900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	891180113	0.0052200	\$9,200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5208636	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0060000	\$10,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280,200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$218,900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218,900	0	\$0	\$0	\$218,900	\$0	0	\$0	\$0	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$9,200	0	\$0	\$0	\$9,200	0	\$0	\$9,200	0	\$0	\$0	\$9,200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		1		\$10,600	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$218,900
PENSIONES	1	\$280,200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$9,200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$10,600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$518,900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36502776
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$3,268,356		36502776

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12169653	01	No	No	No	41	359	5411101	Fijo	ASTUDILLO JOAQUI JOSE ARVEY	\$1,750,905
CC-94434157	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	VARGAS YUSTY FRANCISCO JAVIER	\$1,750,905

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDAP	TVSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSNT	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCTP	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12169653	X	2026-01-05																								0		
CC - 94434157																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12169653	PORVENIR	26	\$1,517,451	0.1600000	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800	\$0	\$0	\$0
CC - 94434157	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS		Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12169653	SANITAS		26	\$1,517,451	0.0400000	\$60,700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1,517,451	5	0.0696000	\$105,700
CC - 94434157	NUEVA E.P.S. S.A.		30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	5	0.0696000	\$121,900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12169653	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1,517,451	0.0400000	\$60,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-94434157	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$523,000	\$0	\$0	\$0	\$0	16	\$5,400	\$0	\$0	\$528,400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$60,70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$60,70 0	16	\$700	\$0	\$61,40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$61,40 0	\$0	\$0	\$61,40 0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$70,10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70,10 0	16	\$800	\$0	\$70,90 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70,90 0	\$0	\$0	\$70,90 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$227,600	0	\$0	\$0	\$227,600	16	\$2,400	\$230,000	0	\$0	\$0	\$230,000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES		DÍAS MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA		2	\$130,800		16
SENA		0	\$0		16
ICBF		0	\$0		16
ESAP		0	\$0		16
MinEdu		0	\$0		16

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$132,300
PENSIONES	1	\$528,400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$230,000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$132,200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1,022,900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36502834
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-02-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 4 NO 6 09	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7210230
FAX	7210230	SUCURSAL	2022	NOMBRE SUCURSAL	2022
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$2,334,540		36502834

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12171945	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	ESPAÑA CHINHAJOY NOE MILTHON	\$1,750,905
CC-12171961	01	No	No	No	41	359	4429001	Fijo	IMBACHI GARCIA ALEXANDER	\$1,750,905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TP	VS	Fecha Nov Vsp	VTE	VS	SL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12171945	X	2026-02-06	X	2026-02-25																							0			
CC - 12171961	X	2026-02-06	X	2026-02-25																							0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12171945	COLFONDOS	20	\$1,167,270	0.1600000	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800	\$0	\$0	\$0
CC - 12171961	PORVENIR	20	\$1,167,270	0.1600000	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12171945	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$1,167,270	0.0400000	\$46,700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$1,167,270	111	0.0696000	\$81,300
CC - 12171961	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	\$1,167,270	0.0400000	\$46,700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$1,167,270	1111	0.0696000	\$81,300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12171945	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	\$1,167,270	0.0400000	\$46,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12171961	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	\$1,167,270	0.0400000	\$46,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$186,800
PORVENIR	1	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$186,800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46,70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46,70 0	0	\$0	\$0	\$46,70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46,70 0	\$0	\$0	\$46,70 0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46,70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46,70 0	0	\$0	\$0	\$46,70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46,70 0	\$0	\$0	\$46,70 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$162,600	0	\$0	\$0	\$162,600	0	\$0	\$162,600	0	\$0	\$0	\$162,600

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$93,400	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$93,400
PENSIONES	2	\$373,600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$162,600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$93,400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$723,000

Oscar Guillermo Burbano Mera

Nit. 5.208.636-7 Reg. Común

Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



OSCAR BURBANO
Ingeniero Civil



Oscar Burbano M.

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA

Cc 5.208.636