

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018			
		Estado Vigente															
		Versión 05															
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA																	
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIONES																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS						EDUCACION				X				SANEAMIENTO			
PARQUES						ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD			
OTROS						CUALES								OBSERVACIONES			
CONTROL FÍSICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA CHIPRE SEDE PRINCIPAL																	
PRELIMINARES																	
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	\$18,968.00	\$948,400.00		0.00	50.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2	\$315,363.00	\$630,726.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	40	\$68,710.00	\$2,748,400.00		0.00	29.20	10.80	\$742,068.00	10.80	\$742,068.00	10.80	\$742,068.00	100.00%		
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	54	\$48,812.00	\$2,635,848.00		0.00	43.20	10.80	\$527,170.00	10.80	\$527,170.00	10.80	\$527,170.00	100.00%		
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	60	\$54,487.00	\$3,269,220.00		0.00	60.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																	
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	18	\$39,514.00	\$711,252.00		0.00	18.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
003.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4	\$145,173.00	\$580,692.00		0.00	4.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
003.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 1.00 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	34	\$195,011.00	\$6,630,374.00		0.00	34.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018				
SERVICIOS JURÍDICOS														Estado Vigente				
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Versión 05				
ACTA N°		2																
FECHA		20 DE ENERO DE 2026																
CONTRATO N°		2509191055																
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.																
FECHA DE INICIO		10/6/2025																
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026																
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES																
VALOR		\$518.216.819.00																
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES																
PRORROGAS		1 MES																
SUSPENSIONES																		
ADICIONES																		
VALOR ANTICIPO																		
CONTRATISTA		MHD SAS																
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS																
TIPO DE OBRA																		
VIAS						EDUCACION		X		SANEAMIENTO								
PARQUES						ACCION COMUNAL				ESTABILIDAD								
OTROS						CUALES				OBSERVACIONES								
CONTROL FISICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
REVOQUES-RESANES																		
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS				M2	96	\$50,558.00	\$4,853,568.00		0.00	96.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
08B.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET				UND	1	\$673,145.00	\$673,145.00		0.00	0.00	1.00	\$673,145.00	1.00	\$673,145.00	1.00	\$673,145.00	100.00%
032.112	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET				UND	1	\$492,951.00	\$492,951.00		0.00	0.00	1.00	\$492,951.00	1.00	\$492,951.00	1.00	\$492,951.00	100.00%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A				UND	26	\$72,450.00	\$1,883,700.00		29.00	0.00	55.00	\$3,984,750.00	55.00	\$3,984,750.00	55.00	\$3,984,750.00	100.00%
26A.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA CONEXIÓN RED TRENZADA NORMA CODENSA LA321. FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO.				UND	8	\$369,107.00	\$2,952,856.00		0.00	8.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
26A.108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RED TRENZADA CABLE TRIPLEX 2X1/0+1/0				ML	432	\$54,061.00	\$23,354,352.00		0.00	432.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
08B.273	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION				UND	3	\$4,071,528.00	\$12,214,584.00		0.00	2.00	1.00	\$4,071,528.00	1.00	\$4,071,528.00	1.00	\$4,071,528.00	100.00%
08B.575	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 15KVA INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y BYPASS				UND	2	\$31,631,777.00	\$63,263,554.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$63,263,554.00	\$0.00	2.00	\$63,263,554.00	100.00%	

		ALCALDÍA DE MANIZALES										PSI-SJM-FR 018							
		SERVICIOS JURÍDICOS										Estado Vigente							
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA										Versión 05							
ACTA N°		2																	
FECHA		20 DE ENERO DE 2026																	
CONTRATO N°		2509191055																	
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.																	
FECHA DE INICIO		10/6/2025																	
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026																	
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES																	
VALOR		\$518,216,819.00																	
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES																	
PRORROGAS		1 MES																	
SUSPENSIONES																			
ADICIONES																			
VALOR ANTICIPO																			
CONTRATISTA		MHD SAS																	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS																	
TIPO DE OBRA																			
VIAS						EDUCACIÓN				X		SANEAMIENTO							
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL						ESTABILIDAD							
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES							
CONTROL FÍSICO																			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL				
08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO- CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECCIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.				UND	10	\$811,185.00	\$8,111,850.00		0.00	10.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
08B.486	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS				UND	10	\$300,565.00	\$3,005,650.00		0.00	10.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG				UND	30	\$154,870.00	\$4,646,100.00		0.00	30.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC				UND	16	\$90,843.00	\$1,453,488.00		0.00	15.00	1.00	\$90,843.00	1.00	\$90,843.00	1.00	\$90,843.00	100.00%	
08B.843	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR DE 40W DE INCRUSTAR				UND	23	\$207,496.00	\$4,772,408.00		41.00	0.00	64.00	\$13,279,744.00	64.00	\$13,279,744.00	64.00	\$13,279,744.00	100.00%	
08B.557	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS				UND	15	\$270,800.00	\$4,062,000.00		0.00	15.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG				UND	30	\$234,173.00	\$7,025,190.00		27.00	0.00	57.00	\$13,347,861.00	57.00	\$13,347,861.00	57.00	\$13,347,861.00	100.00%	

ALCALDÍA DE MANIZALES		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACION				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	13	\$254,877.00	\$3,313,401.00		3.00	0.00	16.00	\$4,078,032.00	16.00	\$4,078,032.00	16.00	\$4,078,032.00	100.00%
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	0	\$34,897.00	\$0.00		53.00	0.00	53.00	\$1,849,541.00	53.00	\$1,849,541.00	53.00	\$1,849,541.00	100.00%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	0	\$13,058.00	\$0.00		83.00	0.00	83.00	\$1,083,814.00	83.00	\$1,083,814.00	83.00	\$1,083,814.00	100.00%
08B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	0	\$11,981.00	\$0.00		138.00	0.00	138.00	\$1,653,378.00	138.00	\$1,653,378.00	138.00	\$1,653,378.00	100.00%
08B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	0	\$229,009.00	\$0.00		10.00	0.00	10.00	\$2,290,090.00	10.00	\$2,290,090.00	10.00	\$2,290,090.00	100.00%
CUBIERTAS															
010.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	70	\$65,700.00	\$4,599,000.00		0.00	70.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	33	\$131,142.00	\$4,327,686.00		0.00	33.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018				
		Estado Vigente																
		Versión 05																
ACTA N°		2																
FECHA		20 DE ENERO DE 2026																
CONTRATO N°		2509191055																
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.																
FECHA DE INICIO		10/6/2025																
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026																
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES																
VALOR		\$518,216.819.00																
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES																
PRORROGAS		1 MES																
SUSPENSIONES																		
ADICIONES																		
VALOR ANTICIPO																		
CONTRATISTA		MHD SAS																
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS																
TIPO DE OBRA																		
VIAS		EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO								
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD								
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES								
CONTROL FÍSICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
PINTURA																		
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINOLO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2				M2	320	\$35,588.00	\$11,388,160.00		0.00	320.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINOLO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2				M2	25	\$36,501.00	\$912,525.00		0.00	25.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)				M2	30	\$47,390.00	\$1,421,700.00		0.00	30.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
019.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINOLO 3 MANOS SOBRE GRANIPLAST EN MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2				M2	72	\$33,800.00	\$2,433,600.00		0.00	72.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
OBRAS EXTERIORES																		
021.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5 X 2- 1/4" + PLATINA 2"+3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO Y DADOS EN CONCRETO)				M2	7	\$983,546.00	\$6,884,822.00		0.00	7.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
021.071	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	30	\$269,266.00	\$8,077,980.00		0.00	30.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA															
022.001	ASEO GENERAL	M2	200	\$5,098.00	\$1,019,600.00		83.77	0.00	283.77	\$1,446,671.00	282.00	\$1,437,636.00	282.00	\$1,437,636.00	99.38%
DESMONTES															
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	33	\$8,265.00	\$272,745.00		0.00	33.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
DEMOLICIONES															
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	71	\$14,711.00	\$1,044,481.00		0.00	71.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS															
032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	34	\$298,709.00	\$10,156,106.00		0.00	34.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
NO PREVISTOS															
08B.456	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR	UND		\$192,003.00	\$0.00		53.00	0.00	53.00	\$10,176,159.00	53.00	\$10,176,159.00	53.00	\$10,176,159.00	100.00%
08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND		\$231,845.00	\$0.00		32.00	0.00	32.00	\$7,419,040.00	32.00	\$7,419,040.00	32.00	\$7,419,040.00	100.00%
08B.289	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO	UND		\$211,611.00	\$0.00		25.00	0.00	25.00	\$5,290,275.00	25.00	\$5,290,275.00	25.00	\$5,290,275.00	100.00%
08B.502	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA SALIDA EMERGENCIA 2W	UND		\$233,398.00	\$0.00		17.00	0.00	17.00	\$3,967,766.00	17.00	\$3,967,766.00	17.00	\$3,967,766.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018		
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente		
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05		
ACTA N°		2														
FECHA		20 DE ENERO DE 2026														
CONTRATO N°		2509191055														
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.														
FECHA DE INICIO		10/6/2025														
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026														
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES														
VALOR		\$518,216,819.00														
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES														
PRORROGAS		1 MES														
SUSPENSIÓN																
ADICIONES																
VALOR ANTICIPO																
CONTRATISTA		MHD SAS														
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS														
TIPO DE OBRA																
VIAS						EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO		
PARQUES						ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD		
OTROS						CUALES								OBSERVACIONES		
CONTROL FÍSICO																
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)			ML		\$26,051.00	\$0.00		814.00	0.00	814.00	\$21,205,514.00	814.00	\$21,205,514.00	100.00%	
08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".			ML		\$39,244.00	\$0.00		6.00	0.00	6.00	\$235,464.00	6.00	\$235,464.00	100.00%	
08B.524	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDA SEMIDIRECTA			UND		\$5,396,694.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$5,396,694.00	1.00	\$5,396,694.00	100.00%	
08B.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X4/0AWG + 4/0 AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.			ML		\$317,946.00	\$0.00		24.00	0.00	24.00	\$7,630,704.00	24.00	\$7,630,704.00	100.00%	
26A.096	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON CUATRO VARILAS DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE NO.2/0AWG (SPAT-4V).			GB		\$6,310,657.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$6,310,657.00	1.00	\$6,310,657.00	100.00%	
08B.931	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE Cu DESNUDO 2/0 PARA SISTEMA DE MALLA A TIERRA (L=30m)			UND		\$2,040,648.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$2,040,648.00	1.00	\$2,040,648.00	100.00%	
08B.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X2AWG + 2AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.			ML		\$90,772.00	\$0.00		46.00	0.00	46.00	\$4,175,512.00	46.00	\$4,175,512.00	100.00%	
08B.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.			ML		\$58,002.00	\$0.00		46.00	0.00	46.00	\$2,668,092.00	46.00	\$2,668,092.00	100.00%	
08B.529	LEGALIZACIÓN Y RETIE INSTITUCION EDUCATIVA CHIPRE			UND		\$9,219,785.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$9,219,785.00	\$0.00	0.00	0.00%	
NP25	DISEÑO ELECTRICO PARA LEGALIZACIÓN Y RETIE INSTITUCION EDUCATIVA CHIPRE			UND		\$17,007,600.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$17,007,600.00	\$0.00	1.00	\$17,007,600.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018			
		Estado Vigente															
		Versión 05															
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA																	
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIÓN																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS						EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO			
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD			
OTROS						CUALES								OBSERVACIONES			
CONTROL FÍSICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA CHIPRE SEDE CAMILO TORRES																	
PRELIMINARES																	
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	\$18,968.00	\$948,400.00	35.00	0.00	15.00	35.00	\$663,880.00		\$0.00	35.00	\$663,880.00	100.00%		
001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2	\$315,363.00	\$630,726.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	21	\$54,487.00	\$1,144,227.00		0.00	21.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																	
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1	\$954,254.00	\$954,254.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
003.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2	\$145,173.00	\$290,346.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
08B.551	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (4X8) (1X10) AWG, HFFR LS; TUBERIA EMT 1"	ML	9	\$98,576.00	\$887,184.00		0.00	9.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
08B.901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON CONDUCTOR 3X#6 + 1X#6 (N) + 1X#10 (PE) THWN EN TUBERIA PVC DE 1"	ML	5	\$95,211.00	\$476,055.00		0.00	5.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
SERVICIOS JURÍDICOS														Estado Vigente	
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIÓN															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO	
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD	
OTROS						CUALES								OBSERVACIONES	
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	\$673,145.00	\$673,145.00		0.00	0.00	1.00	\$673,145.00	1.00	\$673,145.00	1.00	\$673,145.00	100.00%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	18	\$72,450.00	\$1,304,100.00		0.00	12.00	6.00	\$434,700.00	6.00	\$434,700.00	6.00	\$434,700.00	100.00%
08B.301	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X20 A	UND	4	\$122,131.00	\$488,524.00		0.00	4.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	25	\$216,465.00	\$5,411,625.00		2.00	0.00	27.00	\$5,844,555.00	27.00	\$5,844,555.00	27.00	\$5,844,555.00	100.00%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	25	\$90,843.00	\$2,271,075.00		0.00	25.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	25	\$159,095.00	\$3,977,375.00		0.00	13.00	12.00	\$1,909,140.00	12.00	\$1,909,140.00	12.00	\$1,909,140.00	100.00%
08B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	12	\$229,009.00	\$2,748,108.00		0.00	7.00	5.00	\$1,145,045.00	5.00	\$1,145,045.00	5.00	\$1,145,045.00	100.00%
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	17	\$234,173.00	\$3,980,941.00		0.00	8.00	9.00	\$2,107,557.00	9.00	\$2,107,557.00	9.00	\$2,107,557.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018	
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Estado Vigente	
														Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACION				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		%
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	DEL ÍTEM
08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	2	\$254,877.00	\$509,754.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	28	\$34,897.00	\$977,116.00		0.00	5.00	23.00	\$802,631.00	23.00	\$802,631.00	23.00	\$802,631.00	100.00%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	18	\$13,058.00	\$235,044.00		0.00	6.00	12.00	\$156,696.00	12.00	\$156,696.00	12.00	\$156,696.00	100.00%
REVOQUES Y RESANES															
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	124	\$50,558.00	\$6,269,192.00	106.68	0.00	17.32	106.68	\$5,393,527.00		\$0.00	106.68	\$5,393,527.00	100.00%
CUBIERTAS															
010.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	110	\$65,700.00	\$7,227,000.00		71.66	0.00	181.66	\$11,935,062.00	181.66	\$11,935,062.00	181.66	\$11,935,062.00	100.00%
PISOS Y ACABADOS															
012.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0.04 MTS	M2	70	\$47,853.00	\$3,349,710.00		0.00	70.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
012.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA N°2 (INCLUYE DILATACIÓN PVC)	M2	35	\$70,426.00	\$2,464,910.00	6.70	0.00	28.30	6.70	\$471,854.00		\$0.00	6.70	\$471,854.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES 		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIÓN															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACIÓN				X		SANEAMIENTO			
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL						ESTABILIDAD			
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES			
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
012.084	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN GRAVILLA LAVADA NO 2 PARA ESCALERAS (INC. HUELLA Y CONTRAHUELLA)	ML	74	\$54,466.00	\$4,030,484.00	65.00	0.00	9.00	65.00	\$3,540,290.00		\$0.00	65.00	\$3,540,290.00	100.00%
ENCHAPES Y ACCESORIOS															
013.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED BOTICCINO SAND TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR INSTALADO A 90° (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	58	\$138,868.00	\$8,054,344.00	132.78	74.78	0.00	132.78	\$18,438,893.00		\$0.00	132.78	\$18,438,893.00	100.00%
PINTURA															
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1392	\$35,588.00	\$49,538,496.00		0.00	69.14	1322.86	\$47,077,942.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00%
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA															
022.001	ASEO GENERAL	M2	200	\$5,098.00	\$1,019,600.00		1196.18	0.00	1396.18	\$7,117,704.00	1395.00	\$7,111,710.00	1395.00	\$7,111,710.00	99.92%
DESMONTES															
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	171	\$23,583.00	\$4,032,693.00		0.00	171.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	60	\$8,265.00	\$495,900.00		0.00	60.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	180	\$6,509.00	\$1,171,620.00		0.00	180.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
DEMOLICIONES															
029.004	DEMOLICION ENCHAFE DE MUROS	M2	58	\$17,191.00	\$997,078.00	106.68	48.68	0.00	106.68	\$1,833,936.00		\$0.00	106.68	\$1,833,936.00	100.00%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	67	\$14,711.00	\$985,637.00		0.00	67.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS															
032.025	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	90	\$5,002.00	\$450,180.00		135.20	0.00	225.20	\$1,126,450.00	225.20	\$1,126,450.00	225.20	\$1,126,450.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACIÓN				X		SANEAMIENTO			
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL						ESTABILIDAD			
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES			
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	171	\$63,916.00	\$10,929,636.00		0.00	171.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	\$12,241,553.00	\$12,241,553.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	\$195,507.00	\$195,507.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	0	\$11,981.00	\$0.00		174.00	0.00	174.00	\$2,084,694.00	174.00	\$2,084,694.00	174.00	\$2,084,694.00	100.00%
NO PREVISTOS															
08B.456	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR	UND	0	\$192,003.00	\$0.00		15.00	0.00	15.00	\$2,880,045.00	15.00	\$2,880,045.00	15.00	\$2,880,045.00	100.00%
08B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	0	\$261,619.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$261,619.00	1.00	\$261,619.00	1.00	\$261,619.00	100.00%
08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	0	\$39,244.00	\$0.00		45.00	0.00	45.00	\$1,765,980.00	45.00	\$1,765,980.00	45.00	\$1,765,980.00	100.00%
08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	ML	0	\$26,051.00	\$0.00		85.00	0.00	85.00	\$2,214,335.00	85.00	\$2,214,335.00	85.00	\$2,214,335.00	100.00%
08B.559	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO RAWELT 4X4"	UND	0	\$166,859.00	\$0.00		6.00	0.00	6.00	\$1,001,154.00	6.00	\$1,001,154.00	6.00	\$1,001,154.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES 		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACION				X		SANEAMIENTO			
PARQUES						ACCION COMUNAL						ESTABILIDAD			
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES			
CONTROL FISICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.470	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 2X40A,25KA	UND	0	\$213,258.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$213,258.00	1.00	\$213,258.00	1.00	\$213,258.00	100.00%
08B.840	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 X 30 AMP	UND	0	\$74,330.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$74,330.00	1.00	\$74,330.00	1.00	\$74,330.00	100.00%
08B.463	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 4X4"	UND	0	\$69,122.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$69,122.00	1.00	\$69,122.00	1.00	\$69,122.00	100.00%
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LAMPARAS DE SOBREPONER	UND	0	\$52,440.00	\$0.00		12.00	0.00	12.00	\$629,280.00	12.00	\$629,280.00	12.00	\$629,280.00	100.00%
08B.045	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	0	\$55,110.00	\$0.00		12.00	0.00	12.00	\$661,320.00	12.00	\$661,320.00	12.00	\$661,320.00	100.00%
08B.962	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2#8 + 1#10) - NO INCLUYE DUCTOS	ML	0	\$47,295.00	\$0.00		12.00	0.00	12.00	\$567,540.00	12.00	\$567,540.00	12.00	\$567,540.00	100.00%
032.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UND	0	\$291,155.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$291,155.00	1.00	\$291,155.00	1.00	\$291,155.00	100.00%
08B.537	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN DUCTO PVC 4"	UND	0	\$877,813.00	\$0.00		1.00	0.00	1.00	\$877,813.00	1.00	\$877,813.00	1.00	\$877,813.00	100.00%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	0	\$25,723.00	\$0.00		443.63	0.00	443.63	\$11,411,494.00	443.63	\$11,411,494.00	443.63	\$11,411,494.00	100.00%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0	\$41,885.00	\$0.00		133.34	0.00	133.34	\$5,584,946.00	133.34	\$5,584,946.00	133.34	\$5,584,946.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES 		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIÓN															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA VILLA PILAR															
PRELIMINARES															
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	\$18,968.00	\$948,400.00		0.00	50.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2	\$315,363.00	\$630,726.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS															
08B.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	45	\$32,444.00	\$1,459,980.00		0.00	45.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	\$673,145.00	\$673,145.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	\$303,584.00	\$303,584.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	14	\$72,450.00	\$1,014,300.00	8.00	0.00	6.00	8.00	\$579,600.00		\$0.00	8.00	\$579,600.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES 		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018		
														Estado Vigente		
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Versión 05		
ACTA N°		2														
FECHA		20 DE ENERO DE 2026														
CONTRATO N°		2509191055														
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.														
FECHA DE INICIO		10/6/2025														
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026														
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES														
VALOR		\$518,216,819.00														
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES														
PRORROGAS		1 MES														
SUSENSIONES																
ADICIONES																
VALOR ANTICIPO																
CONTRATISTA		MHD SAS														
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS														
TIPO DE OBRA																
VIAS						EDUCACIÓN				X		SANEAMIENTO				
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL						ESTABILIDAD				
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES				
CONTROL FÍSICO																
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQAED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET				UND	1	\$55,518.00	\$55,518.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	100.00%
08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG				UND	43	\$216,465.00	\$9,307,995.00		0.00	43.00	0.00	\$0.00		\$0.00	100.00%
08B.493	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 3/4", CABLE N° 12 AWG				UND	40	\$202,938.00	\$8,117,520.00	29.00	0.00	11.00	29.00	\$5,885,202.00		\$0.00	100.00%
08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE				UND	33	\$159,095.00	\$5,250,135.00	26.00	0.00	6.00	27.00	\$4,295,565.00	1.00	\$159,095.00	100.00%
08B.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR				UND	28	\$91,686.00	\$2,567,208.00	2.00	0.00	26.00	2.00	\$183,372.00		\$0.00	100.00%
08B.557	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS				UND	24	\$270,800.00	\$6,499,200.00		0.00	24.00	0.00	\$0.00		\$0.00	100.00%
08B.558	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS				UND	11	\$293,325.00	\$3,226,575.00		0.00	11.00	0.00	\$0.00		\$0.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
SERVICIOS JURÍDICOS														Estado Vigente	
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	15	\$234,173.00	\$3,512,595.00	21.00	8.00	0.00	23.00	\$5,385,979.00	2.00	\$468,346.00	23.00	\$5,385,979.00	100.00%
08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	4	\$254,877.00	\$1,019,508.00		0.00	4.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	28	\$34,897.00	\$977,116.00	21.00	0.00	3.00	25.00	\$872,425.00	4.00	\$139,588.00	25.00	\$872,425.00	100.00%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	13	\$13,058.00	\$169,754.00	22.00	13.00	0.00	26.00	\$339,508.00	4.00	\$52,232.00	26.00	\$339,508.00	100.00%
08B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARASITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	30	\$11,981.00	\$359,430.00	326.00	428.00	0.00	458.00	\$5,487,298.00	132.00	\$1,581,492.00	458.00	\$5,487,298.00	100.00%
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA															
022.001	ASEO GENERAL	M2	200	\$5,098.00	\$1,019,600.00	177.43	0.00	20.42	179.58	\$915,511.00		\$0.00	177.43	\$904,538.00	98.80%
08B.197	SUMINISTROTTRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE N°12 AWG	UND		\$229,009.00	\$0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	\$1,374,054.00		\$0.00	6.00	\$1,374,054.00	100.00%
08B.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, COMPUERTA. BARRAJE PARA 200 A BARRA NEUTRO Y BARRA A TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND		\$776,633.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$776,633.00		\$0.00	1.00	\$776,633.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018			
		Estado Vigente															
		Versión 05															
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA																	
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIONES																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS				EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO					
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS				CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
NO PREVISTOS																	
08B.569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X8) (1X10) AWG, HFFR LS; TUBERIA EMT 1"			ML		\$102,960.00	\$0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	\$823,680.00		\$0.00	8.00	\$823,680.00	100.00%
08B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.			UND		\$261,619.00	\$0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$523,238.00		\$0.00	2.00	\$523,238.00	100.00%
011.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			M2		\$95,291.00	\$0.00	177.43	177.43	0.00	177.43	\$16,907,482.00		\$0.00	177.43	\$16,907,482.00	100.00%
035.012	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO DETERIORADO, EN MADERA EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CARGUE Y RETIRO DE MADERA NO INCLUIDO)			M2		\$25,920.00	\$0.00	20.13	20.13	0.00	20.13	\$521,770.00		\$0.00	20.13	\$521,770.00	100.00%
08B.470	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 2X40A,25KA			UND		\$213,258.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$213,258.00		\$0.00	1.00	\$213,258.00	100.00%
030.002	JORNALES AYUDANTE DE OBRA			DIA		\$122,993.00	\$0.00		6.00	0.00	6.00	\$737,958.00	6.00	\$737,958.00	6.00	\$737,958.00	100.00%
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LAMPARAS EN CIELO RASO			UND		\$49,606.00	\$0.00		26.00	0.00	26.00	\$1,289,756.00	26.00	\$1,289,756.00	26.00	\$1,289,756.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		SERVICIOS JURÍDICOS												PSI-SJM-FR 018	
		Estado Vigente													
		Versión 05													
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIÓN															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS				EDUCACIÓN				X				SANEAMIENTO			
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD			
OTROS				CUALES								OBSERVACIONES			
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA LINDA SEDE PPAL ESCUELA ANTIGUA															
PRELIMINARES															
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	\$18,968.00	\$948,400.00	13.80	0.00	36.20	13.80	\$261,758.00		\$0.00	13.80	\$261,758.00	100.00%
001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2	\$315,363.00	\$630,726.00		0.00	2.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	7	\$54,487.00	\$381,409.00	4.42	0.00	2.58	4.42	\$240,833.00		\$0.00	4.42	\$240,833.00	100.00%
PISOS BASES Y RELLENOS															
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	7	\$182,531.00	\$1,277,717.00	2.99	0.00	4.01	2.99	\$545,768.00		\$0.00	2.99	\$545,768.00	100.00%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA															
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	28	\$11,366.00	\$318,248.00	20.05	0.00	7.95	20.05	\$227,888.00		\$0.00	20.05	\$227,888.00	100.00%
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	20	\$145,086.00	\$2,901,720.00	20.05	0.05	0.00	20.05	\$2,908,974.00		\$0.00	20.05	\$2,908,974.00	100.00%
005.074	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE PERNOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	KG	690	\$27,830.00	\$19,202,700.00	207.22	0.00	482.78	207.22	\$5,766,933.00		\$0.00	207.22	\$5,766,933.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018			
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente			
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05			
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIONES																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS						EDUCACIÓN		X		SANEAMIENTO							
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL				ESTABILIDAD							
OTROS						CUALES				OBSERVACIONES							
CONTROL FÍSICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
08B.551	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (4X8) (1X10) AWG, HFFR LS; TUBERIA EMT 1"			ML	17	\$98,576.00	\$1,675,792.00	55.00	38.00	0.00	55.00	\$5,421,680.00		\$0.00	55.00	\$5,421,680.00	100.00%
08B.901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON CONDUCTOR 3X#6 + 1X#6 (N) + 1X#10 (PE) THWN EN TUBERIA PVC DE 1"			ML	15	\$95,211.00	\$1,428,165.00		0.00	15.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET			UND	1	\$776,633.00	\$776,633.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET			UND	1	\$400,047.00	\$400,047.00		0.00	1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A			UND	25	\$72,450.00	\$1,811,250.00	33.00	8.00	0.00	33.00	\$2,390,850.00		\$0.00	33.00	\$2,390,850.00	100.00%
08B.913	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X40A			UND	15	\$81,069.00	\$1,216,035.00		0.00	15.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG			UND	55	\$216,465.00	\$11,905,575.00	40.00	0.00	15.00	40.00	\$8,658,600.00		\$0.00	40.00	\$8,658,600.00	100.00%
08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG			UND	55	\$154,870.00	\$8,517,850.00		0.00	55.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%


		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS		EDUCACION				X				SANEAMIENTO					
PARQUES		ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	55	\$159,095.00	\$8,750,225.00	67.00	12.00	0.00	67.00	\$10,659,365.00		\$0.00	67.00	\$10,659,365.00	100.00%
08B.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	35	\$91,686.00	\$3,209,010.00		0.00	35.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.557	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	30	\$270,800.00	\$8,124,000.00		0.00	30.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.558	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	15	\$293,325.00	\$4,399,875.00		0.00	15.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	60	\$234,173.00	\$14,050,380.00	41.00	0.00	19.00	41.00	\$9,601,093.00		\$0.00	41.00	\$9,601,093.00	100.00%
08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	25	\$254,877.00	\$6,371,925.00		0.00	25.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	50	\$34,897.00	\$1,744,850.00	64.00	14.00	0.00	64.00	\$2,233,408.00		\$0.00	64.00	\$2,233,408.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACIÓN		X		SANEAMIENTO					
PARQUES						ACCION COMUNAL				ESTABILIDAD					
OTROS						CUALES				OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	13	\$13,058.00	\$169,754.00	50.00	37.00	0.00	50.00	\$652,900.00		\$0.00	50.00	\$652,900.00	100.00%
08B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	160	\$11,981.00	\$1,916,960.00	429.00	269.00	0.00	429.00	\$5,139,849.00		\$0.00	429.00	\$5,139,849.00	100.00%
CUBIERTAS															
010.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	20	\$157,400.00	\$3,148,000.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$3,148,000.00		\$0.00	20.00	\$3,148,000.00	100.00%
PINTURA															
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	10	\$41,429.00	\$414,290.00		0.00	10.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA															
022.001	ASEO GENERAL	M2	180	\$5,098.00	\$917,640.00		439.79	0.00	619.79	\$3,159,707.00	614.60	\$3,133,231.00	614.60	\$3,133,231.00	99.16%
DESMONTES															
028.006	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	17	\$36,452.00	\$619,684.00	17.00	0.00	0.00	17.00	\$619,684.00		\$0.00	17.00	\$619,684.00	100.00%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	20	\$23,583.00	\$471,660.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$471,660.00		\$0.00	20.00	\$471,660.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018			
SERVICIOS JURÍDICOS														Estado Vigente			
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														Versión 05			
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIÓN																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS				EDUCACION				X				SANEAMIENTO					
PARQUES				ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS				CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
DEMOLICIONES																	
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)			M2	20	\$40,432.00	\$808,640.00	17.00	0.00	3.00	17.00	\$687,344.00		\$0.00	17.00	\$687,344.00	100.00%
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS																	
032.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" INCLUYE ACCESORIOS			ML	13	\$343,209.00	\$4,461,717.00		0.00	13.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.493	SUMINISTRO TRASNSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 3/4", CBLE N°12 AGW			UND		\$202,938.00	\$0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	\$7,102,830.00		\$0.00	35.00	\$7,102,830.00	100.00%
08B.197	SUMINISTROTTRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE N°12 AWG			UND		\$229,009.00	\$0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	\$2,519,099.00		\$0.00	11.00	\$2,519,099.00	100.00%
08B.301	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X20 A			UND		\$122,131.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$122,131.00		\$0.00	1.00	\$122,131.00	100.00%
009.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS			M2		\$50,558.00	\$0.00		0.00	0.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC			UND		\$90,843.00	\$0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	\$908,430.00		\$0.00	10.00	\$908,430.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES											PSI-SJM-FR 018				
		SERVICIOS JURÍDICOS											Estado Vigente				
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA											Versión 05				
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIONES																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS						EDUCACIÓN				X		SANEAMIENTO					
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL						ESTABILIDAD					
OTROS						CUALES						OBSERVACIONES					
CONTROL FISICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET			UND		\$55,518.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$55,518.00		\$0.00	1.00	\$55,518.00	100.00%
08B.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, COMPUERTA. BARRAJE PARA 200 A BARRA NEUTRO Y BARRA A TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET			UND		\$776,633.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$776,633.00		\$0.00	1.00	\$776,633.00	100.00%
NO PREVISTOS																	
011.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			M2		\$95,291.00	\$0.00	108.07	181.51	0.00	181.51	\$17,296,269.00	73.44	\$6,998,171.00	181.51	\$17,296,269.00	100.00%
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LAMPARAS EN CIELO RASO			UND		\$49,606.00	\$0.00		24.00	0.00	24.00	\$1,190,544.00	24.00	\$1,190,544.00	24.00	\$1,190,544.00	100.00%
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LAMPARAS DE SOBREPONER			UND		\$52,440.00	\$0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	\$1,206,120.00		\$0.00	23.00	\$1,206,120.00	100.00%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)			M2		\$24,207.00	\$0.00	108.07	181.51	0.00	181.51	\$4,393,813.00	73.44	\$1,777,762.00	181.51	\$4,393,812.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES 		ALCALDÍA DE MANIZALES												PSI-SJM-FR 018	
		SERVICIOS JURÍDICOS												Estado Vigente	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												Versión 05	
ACTA N°		2													
FECHA		20 DE ENERO DE 2026													
CONTRATO N°		2509191055													
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.													
FECHA DE INICIO		10/6/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026													
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES													
VALOR		\$518,216,819.00													
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS		1 MES													
SUSPENSIÓN															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO															
CONTRATISTA		MHD SAS													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS													
TIPO DE OBRA															
VIAS						EDUCACIÓN		X		SANEAMIENTO					
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL				ESTABILIDAD					
OTROS						CUALES				OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND		\$1,368,504.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,368,504.00		\$0.00	1.00	\$1,368,504.00	100.00%
08B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND		\$261,619.00	\$0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	\$2,354,571.00		\$0.00	9.00	\$2,354,571.00	100.00%
08B.877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML		\$9,733.00	\$0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	\$389,320.00		\$0.00	40.00	\$389,320.00	100.00%
08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML		\$39,244.00	\$0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	\$1,255,808.00		\$0.00	32.00	\$1,255,808.00	100.00%
08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	ML		\$26,051.00	\$0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	\$3,438,732.00		\$0.00	132.00	\$3,438,732.00	100.00%
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3		\$72,879.00	\$0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	\$217,908.00		\$0.00	2.99	\$217,908.00	100.00%
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG		\$10,461.00	\$0.00	83.27	83.27	0.00	83.27	\$871,087.00		\$0.00	83.27	\$871,087.00	100.00%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3		\$1,257,403.00	\$0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	\$691,572.00		\$0.00	0.55	\$691,572.00	100.00%
030.002	JORNALES AYUDANTE DE OBRA	DIA		\$122,993.00	\$0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	\$491,972.00		\$0.00	4.00	\$491,972.00	100.00%
030.004	JORNALES OFICIAL DE OBRA	DIA		\$196,795.00	\$0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$393,590.00		\$0.00	2.00	\$393,590.00	100.00%

		ALCALDÍA DE MANIZALES										PSI-SJM-FR 018					
		SERVICIOS JURÍDICOS										Estado Vigente					
		ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA										Versión 05					
ACTA N°		2															
FECHA		20 DE ENERO DE 2026															
CONTRATO N°		2509191055															
OBJETO		MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL, INSTITUTO CHIPRE SEDE PRINCIPAL Y SEDE A (CAMILO TORRES), Y LA LINDA SEDE PRINCIPAL, UBICADAS EN LA COMUNA ATARDECERES, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.															
FECHA DE INICIO		10/6/2025															
FECHA DE TERMINACIÓN		1/20/2026															
PLAZO (MESES O DÍAS)		2.5 MESES															
VALOR		\$518,216,819.00															
FORMA DE PAGO		ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS		1 MES															
SUSPENSIONES																	
ADICIONES																	
VALOR ANTICIPO																	
CONTRATISTA		MHD SAS															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		INNOVA PROYECTOS SAS															
TIPO DE OBRA																	
VIAS		EDUCACION				X				SANEAMIENTO							
PARQUES		ACCION COMUNAL								ESTABILIDAD							
OTROS		CUALES								OBSERVACIONES							
CONTROL FISICO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
08B.470	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 2X40A,25KA	UND		\$213,258.00	\$0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$213,258.00		\$0.00	1.00	\$213,258.00	100.00%		
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3		\$1,409,118.00	\$0.00		2.07	0.00	2.07	\$2,916,874.00	2.07	\$2,916,874.00	2.07	\$2,916,874.00	100.00%		
TOTAL					\$518,216,819.00					\$516,963,308.00		\$210,398,901.00		\$460,613,102			
CONTROL FINANCIERO																	
RESUMEN DEL CONTRATO						RESUMEN DEL ANTICIPO											
VALOR DEL CONTRATO		\$518,216,819.00				VALOR ANTICIPO		\$0.00									
VALOR ACTAS ANTERIORES		\$250,214,201.00				AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		\$0.00									
VALOR PRESENTE ACTA		\$210,398,901.00				AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		\$0.00									
SALDO POR EJECUTAR		\$57,603,717.00				SALDO POR AMORTIZAR		\$0.00									
VALOR ADICIONES																	
SUMAS IGUALES		\$518,216,819.00				SUMAS IGUALES		\$0.00									
VALOR PRESENTE ACTA		\$210,398,901.00				VALOR A PAGAR EN LETRAS		DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		0															
VALOR A PAGAR		\$210,398,901.00															
Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.																	
 FIRMA NOMBRE: MHD S.A.S. NIT 901.427.717-4 CONTRATISTA  FIRMA NOMBRE: INNOVA PROYECTOS S.A.S. NIT 900.359.695-5 INTERVENTOR																	
NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería. Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co																	