

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA					F-GI-01 Versión: 01	
						Fecha: 12/04/2019	

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	4	DEL	20/08/2025	AL	19/09/2025
-------	------------	-------------	---	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS DE CANALIZACIÓN, CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA QUEBRADA SABANETICA, DESDE EL PASAJE 4 SECTOR CAÑAVERALEJO HASTA LA CARRERA 45A DEL MUNICIPIO DE SABANETA						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Quebrada Sabanetica, desde el callejón Nro 4 hasta la Cra 45 A						
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:	SAB-01-2078-25			CONTRATO No.:	SAB-01-2077-25		
PLAZO INICIAL:	226 DIAS			PLAZO INICIAL:	226 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	226			PLAZO ACTUALIZADO:	226		
PLAZO TRANSCURRIDO:	120,0	EQUIVALE AL	53,10%	PLAZO TRANSCURRIDO:	120,0	EQUIVALE AL	53,10%
VALOR INICIAL :	\$ 7.416.111.464			VALOR INICIAL :	\$ 710.076.093		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 7.416.111.464			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 710.076.093		
VALOR PAGADO:	EQUIVALE AL			VALOR PAGADO:	EQUIVALE AL		
VALOR POR PAGAR:	EQUIVALE AL			VALOR POR PAGAR:	EQUIVALE AL		
SUPERVISOR	ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA			INTERVENTOR:	COMPAÑÍA DE INGENIEROS S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		
contrato de INTERVENTORÍA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	4	DEL	20/08/2025	AL	19/09/2025
Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:							
1.1 AVANCE							
En este cuarto período (agosto 20 y septiembre 19 de 2025) se realizan las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza extracción de lodo por arrastre de material debido eventos de alta precipitación. • tramo 3. Se continua con excavaciones, conformación del lecho de la quebrada para mejora de apoyo, instalación de motobomba para manejo de aguas, vaciado de solado, armado de acero de losa y muros, encofrado, vaciado de losa y vaciado de muros. • Se continua con la construcción de gaviones. 							
1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS							
Interventoría <ul style="list-style-type: none"> • RPC 3750 • RPC 3754 • RPC 3809 Obra <ul style="list-style-type: none"> • RPC 3893 • RPC 3749 							

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	4	DEL	20/08/2025	AL	19/09/2025
-------	------------	-------------	---	-----	------------	----	------------

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se continúan las actividades de obra, según planos e indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realizan comités de obra semanales para conocer el avance de las mismas y dar soluciones con respecto a situaciones presentadas.
- Se verifica la ejecución de acuerdo a los procedimientos planteados en las fichas técnicas.
- Se verifica el cumplimiento de la normativa vigente.
- Se verifican los ensayos del material de playa y resultados de laboratorio de resistencia de concretos.

ADMINISTRATIVOS:

- Diligenciamiento del registro de Bitácora de obra.
- Elaboración de informes semanales de seguimiento.
- Actualización presupuesto, actividades adicionales y mayores y menores.
- Se esta revisando el presupuesto y elaborando programacion
- Una vez se cuente con el presupuesto definitivo, se solicitará un cronograma que incluya la totalidad de las actividades y el plan de intervención

AMBIENTALES:

- El contratista inicia con el plan de manejo de residuos sólidos, de acuerdo a el código de colores Res. 2184 de 2019.
- Realiza la clasificación de residuos especiales.
- Toma medidas orientadas al control de emisiones atmosféricas.
- Inicia el programa para el uso y almacenamiento de los materiales de construcción, la prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos, y manejo de sustancias químicas peligrosas.
- Realiza seguimiento a la conservación de la fauna y la flora.
- En este mismo orden de ideas se ejecutan y se les hace seguimiento a los demás programas de manejo ambiental presentado en el plan socio ambiental de obra y que están relacionado indirectamente con las medidas preventivas, de control, minimización o solución presentadas anteriormente.

SOCIALES:

- Se realiza articulación con la comunidad para el desarrollo de las obras.
- Fortalecimiento del proceso de comunicación con la comunidad de sabaneta campestre y altos de San Miguel.

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA						F-GI-01 Versión: 01	
							Fecha: 12/04/2019	

FECHA	SEPTIEMBRE			INFORME No.	4	DEL	20/08/2025	AL	19/09/2025



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	4	DEL	20/08/2025	AL	19/09/2025
-------	------------	-------------	---	-----	------------	----	------------

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



Vaciado de solado.



Se continua con el vaciado de muros y losa.



Vaciado de losa.



Armado de muros.



Vista interna canal desencordado.



Amarre de aceros

[Handwritten signature]

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA
NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

[Handwritten signature]

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa