



ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1
(FECHA DE CORTE DE 21 DE JULIO DE 2025)

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS
CONTRATO N°:	LP-023-2023
SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO Secretario de Infraestructura departamental
OBJETO:	REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 74,465,051.272.00
ANTICIPO DEL CONTRATO:	N.A.
PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL:	SETENTA (70) MESES
PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO	SETENTA (70) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1:	\$ 695,293,128.70
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 1:	\$ 0
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1:	\$ 695,293,128.70

En Sincelejo, a los Veintiún (21) días del mes de julio del año 2025, se reunieron JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO, en calidad de supervisor del contrato, la ingeniera civil AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ, representante legal de CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS, en calidad de contratista de obra para hacer entrega del acta parcial de obra No 1 a las actividades concernientes al contrato de LP-023-2023 que tiene por objeto **"REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS**



MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Para mayor constancia firman los que intervinieron a los Veintiún (21) días del mes de julio del año 2025

Anexos:

Ver ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 DE OBRA CON MEMORIA DE CANTIDADES.

Ver CERTIFICADO AVAL DE CANTIDADES INTERVENTORIA.

AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS
CONTRATISTA DE OBRA

Vo.Bo. JORGE LUIS TAJAN DE AVILA

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO COINT 194
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo. ING. JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

				GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CODIGO									
								VERSION									
								PAGINA		1 de 2							
								FECHA		21/07/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DE SUCRE				DIRECCION TERRITORIAL:				ACTA No. 1		VALOR BASICO ACTA: \$ 695.293.120,70							
								ACTA FINAL		MES junio - Julio /2025							
CONTRATO No : LP-023-2023 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 70 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/08/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2030 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)							
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCE, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUES, EL ROBLE, COROZAL Y SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 74.465.051.272,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1015-2022				INTERVENTOR: CONSORCIO COINT 194				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)		\$ 74.465.051.272,00							
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACION		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 17/07/25		Última de fecha		OBRA EJECUTADA			
				GRAL. PART.		DESCRIPCION ITEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES																	
1.1	200.1.1	Art 200 - 22		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS BOSCOSAS	HA	4,08	\$ 3.473.272,00	\$	14.170.950,00			4,08	\$ 14.170.950,00	0,10		347.327,20	0,10
1.2	201.7	Art 201 - 22		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	201,64	\$ 210.238,00	\$	42.360.374,00			201,64	\$ 42.360.374,00				
1.3	600.1	Art 600 - 22		CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA	M	480,00	\$ 22.581,00	\$	10.836.880,00			480,00	\$ 10.836.880,00				
2. EXPLANACION																	
2.1	210.1.1	Art 210 - 22		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	124.254,773	\$ 10.771,00	\$	1.338.348.160,00			124.254,773	\$ 1.338.348.160,00	4.214,85		45.398.149,40	4.214,85
2.2	900.2.1	Art 900 - 22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3*Km	3.330.453,612	\$ 1.708,00	\$	5.688.414.769,00			3.330.453,612	\$ 5.688.414.769,00	8.429,70		14.397.927,60	8.429,70
2.3	106.1.P	Art 106 - 22		DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO (NO INCLUIDA EN OTRAS ACTIVIDADES)	TON	162.015,1408	\$ 3.231,00	\$	523.470.920,00			162.015,1408	\$ 523.470.920,00				
2.4	220.1	Art 220 - 22		TERRAPLENES	M3	116.746,20	\$ 102.322,00	\$	11.945.704.676,00			116.746,20	\$ 11.945.704.676,00				
2.5	231.1.2	Art 231 - 22		GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUB-RASANTE/CAPAS	M2	166.113,00	\$ 11.800,00	\$	1.960.133.400,00			166.113,00	\$ 1.960.133.400,00	3.150,00		37.170.000,00	3.150,00
2.6	236.1	Art 236 - 22		SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE ESCARIFICACION DE 0.40M Y SUMINISTRO DE CAL AL 6%)	M3	59.245,20	\$ 97.840,00	\$	5.796.550.368,00			59.245,20	\$ 5.796.550.368,00				
3. PAVIMENTO ASFALTICO																	
3.1	320.2	Art 320 - 22		SURBASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587,70	\$ 145.909,00	\$	5.338.474.719,00			36.587,70	\$ 5.338.474.719,00	787,50		114.903.337,50	787,50
3.2	330.2	Art 330 - 22		BASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587,70	\$ 178.581,00	\$	6.533.868.054,00			36.587,70	\$ 6.533.868.054,00				
3.3	420.1	Art 420 - 22		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	M2	243.918,00	\$ 4.038,00	\$	984.940.884,00			243.918,00	\$ 984.940.884,00				
3.4	450.2P	Art 450 - 22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	19.419,76082	\$ 1.039.927,00	\$	20.195.133.608,00			19.419,76082	\$ 20.195.133.608,00				
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
4.1	600.2.3.P	Art 600 - 22		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1.399,131	\$ 25.778,00	\$	36.066.799,00			1.399,131	\$ 36.066.799,00				
4.2	610.2	Art 610 - 22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO	M3	768,724	\$ 116.222,00	\$	89.342.641,00			768,724	\$ 89.342.641,00				
4.3	630.1.6.P	Art 630 - 22		CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO E=5.0 CM	M2	875,82	\$ 37.921,00	\$	33.211.970,00			875,82	\$ 33.211.970,00				
4.4	630.1.4.2	Art 630 - 22		CONCRETO REFORZADO DE 21 Mpa PARA ESTRUCTURA DE BOX COULVERT (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	817,0013	\$ 970.334,00	\$	792.764.139,00			817,0013	\$ 792.764.139,00				
4.5	640.1	Art 640 - 22		ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	71.389,7232	\$ 10.448,00	\$	745.879.828,00			71.389,7232	\$ 745.879.828,00				
4.6	623.1	Art 623 - 22		ANCLAVES DE 38" (Incluye Perforación y epoxico)	Und	2.336,00	\$ 44.836,00	\$	102.868.066,00			2.336,00	\$ 102.868.066,00				
4.7	630.1.7	Art 630 - 22		CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	57,73	\$ 899.107,00	\$	38.050.247,00			57,73	\$ 38.050.247,00				
4.8	671.3	Art 671 - 22		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.260,59	\$ 929.901,00	\$	3.032.025.902,00			3.260,59	\$ 3.032.025.902,00				
5. PUENTES																	
5.1	600.2.4.P	Art 600 - 22		EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA	M3	11.022,78685	\$ 63.822,00	\$	703.486.302,00			11.022,78685	\$ 703.486.302,00				
5.2	106.2.P	Art 106 - 22		MANEJO Y CONTROL DE AGUAS EN EL ARROYO AL PIE DE LOS	DIA	240,00	\$ 271.503,00	\$	65.160.720,00			240,00	\$ 65.160.720,00				
5.3	610.2	Art 610 - 22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO	M3	4.632,044	\$ 116.222,00	\$	538.345.418,00			4.632,044	\$ 538.345.418,00				
5.4	1.P		ESP. TEC. PARTICULAR	ENTIBADO TEMPORAL TIPO B CONTINUO, METALICOS-MADERA PARA ZAPATA Y ESTRIBO DE PUENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, RELLENO PARA ESTRUCTURAL CON SUELO CEMENTO 1.8 PARA CAMA DE APOYO)	M2	4.163,864	\$ 63.197,00	\$	263.018.797,00			4.163,864	\$ 263.018.797,00				
5.5	2.P		ESP. TEC. PARTICULAR	RELLENO PARA ESTRUCTURAL CON SUELO CEMENTO 1.8 PARA CAMA DE APOYO	M3	505,062	\$ 196.075,00	\$	99.030.032,00			505,062	\$ 99.030.032,00				
5.6	630.1.7	Art 630 - 22		CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	122,7399	\$ 669.313,00	\$	82.028.470,00			122,7399	\$ 82.028.470,00				
5.7	630.1.7.P	Art 630 - 22		RELLENO EN CONCRETO CICLOPEO RELACION 60/40	M3	561,18	\$ 899.107,00	\$	369.877.666,00			561,18	\$ 369.877.666,00				
5.8	630.1.6.P	Art 630 - 22		CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO E=5.0 CM	M2	1.122,38	\$ 37.921,00	\$	42.561.014,00			1.122,38	\$ 42.561.014,00				
5.9	630.1.3.2	Art 630 - 22		CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUB	M3	2.554,42	\$ 1.010.260,00	\$	2.580.628.349,00			2.554,42	\$ 2.580.628.349,00				
5.10	630.1.3.3	Art 630 - 22		CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUPER	M3	258,30	\$ 1.410.753,00	\$	364.679.651,00			258,30	\$ 364.679.651,00				
5.11	640.1	Art 640 - 22		ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	177.782,21	\$ 10.448,00	\$	1.857.468.530,00			177.782,21	\$ 1.857.468.530,00				
5.12	3.P		ESP. TEC. PARTICULAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE NEOPRENO SHORE 0.5x0.35x6cm DUREZA 60	Und	40,00	\$ 1.232.776,00	\$	49.311.040,00			40,00	\$ 49.311.040,00				
5.13	642.2.1	Art 642 - 23		SELLO PARA JUNTAS DE PUENTE	M	37,60	\$ 1.193.721,00	\$	43.379.910,00			37,60	\$ 43.379.910,00				
5.14	4.P		ESP. TEC. PARTICULAR	BARANDAS EN ACERO PARA PROTECCION VEHICULAR	M	143,40	\$ 503.783,00	\$	72.242.482,00			143,40	\$ 72.242.482,00				
5.15	5.P		ESP. TEC. PARTICULAR	LAMINA DRENANTE	M2	914,48	\$ 55.860,00	\$	51.101.142,00			914,48	\$ 51.101.142,00				
5.16	6.P		ESP. TEC. PARTICULAR	ICOPOR EN ALIGERAMIENTO DE LOSA	M3	476,046	\$ 240.542,00	\$	114.509.057,00			476,046	\$ 114.509.057,00				
5.17	623.2	Art 623 - 22		PRUEBA DE CARGA DE PUENTES	UND	2,00	\$ 11.960.000,00	\$	23.920.000,00			2,00	\$ 23.920.000,00				
5.18	600.1.2	Art 600 - 22		LOSA DE APROXIMACION EN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	29,964	\$ 1.041.821,00	\$	31.220.121,00			29,964	\$ 31.220.121,00				
6. SEÑALIZACION																	
6.1	710.1	Art 710 - 22		SEÑALIZACION VERTICAL TIPO REGLAMENTARIA CON LAMINA	Und	254,00	\$ 447.529,00	\$	113.672.366,00			254,00	\$ 113.672.366,00				
6.2	701	Art 701 - 22		LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	ML	81.306,00	\$ 2.102,00	\$	170.905.212,00			81.306,00	\$ 170.905.212,00				
6.3	701.1.1	Art 701 - 22		TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y MONODIRECCIONALES	Und	7.904,75	\$ 11.445,00	\$	90.469.864,00			7.904,75	\$ 90.469.864,00				
6.4	730.1	Art 730 - 22		DEFENSAS METALICAS	ML	825,00	\$ 171.822,00	\$	141.753.150,00			825,00	\$ 141.753.150,00				

GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO		VERSION		PAGINA		1 de 2	
										FECHA		21/07/2025		(Dia / Mes / Año)			
7. URBANISMO																	
7.1	630.1.4.2	Art 630 - 22	CONCRETO CLASE D PARA ANDENES (INCLUYE REFUERZO Y LOSETA TACTIL)	M2	2774	\$	134.103,00	\$	372.001.722,00	2.774,00	\$	372.001.722,00					
7.2	610.2	Art 610 - 22	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO	M3	554,8	\$	119.634,00	\$	66.372.943,00	554,80	\$	66.372.943,00					
NP-ITEMS NO PREVISTOS																	
NP-1	201.16		REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	ML		\$	3.439,00	\$	-	1.200,00	\$	4.138.800,00					
NP-2	221.1P		PEDRAPLEN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (incluye sello)	M3		\$	240.217,00	\$	-	8.194,59	\$	1.968.479.826,00	2.011,00		483.076.387,00	483.076.387,00	
						TOTAL OBRAS		\$ 73.549.803.342,00				\$ 73.549.803.342,00		\$ 695.293.128,70		695.293.128,70	
								\$ 364.520.518,00				\$ 364.520.518,00		\$ -		\$ -	
								\$ 205.152.576,00				\$ 205.152.576,00		\$ -		\$ -	
								\$ 34.532.488,00				\$ 34.532.488,00		\$ -		\$ -	
								\$ 311.042.348,00				\$ 311.042.348,00		\$ -		\$ -	
								\$ 74.465.051.272,00				\$ 74.465.051.272,00		\$ 695.293.128,70		695.293.128,70	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																	
Utilidad 5 %																	
Valor Anticipo Obligado \$ - %																	
Valor Amortizado Presente Acta																	
Valor Amortizado Acumulado																	
Valor Saldo por Amortizar																	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																	
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES																	
TOTAL COSTOS OBRAS \$ 695.293.128,70 \$ - \$ 695.293.128																	
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 695.293.128,70 \$ - \$ 695.293.128																	
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO 695.293.128,70																	
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO 695.293.128,70																	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 695.293.128,70 VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 70/100																	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																	
OBSERVACIONES																	
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la																	
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normalidad vigente relacionada con la nómina																	
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																	
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confidencialidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																	
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																	
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																	
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normalidad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																	
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																	
Para constancia de lo anterior firman:																	
Firma: AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL Contratista																	
Firma: JORGE LUIS TAJAN DE AVILA REPRESENTANTE LEGAL Interventor																	