

CONSORCIO COINT 194
NIT 901.578.426-3

Sincelejo, Sucre, 15 de septiembre de 2025.

CNT-450-214-2025

Señores:

GOBERNACIÓN DE SUCRE
CONTRATANTE
Sucre, Colombia


REFERENCIA: Contrato de interventoría No. **1015 DE 2022**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"**.

ASUNTO: Certificado de cantidades ejecutadas del contrato **LP-023-2023** cuyo objeto es la **"REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

Cordial Saludo,

Mediante la presente, y en cumplimiento de las funciones adquiridas mediante el contrato de interventoría **No. 1015 DE 2022** con objeto en referencia, esta interventoría emite el siguiente concepto:

Certifica que las cantidades presentadas en el acta de cobro No 2 del contrato **LP-023-2023** que tiene por objeto **"REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO**



CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE por parte del contratista el **CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS** representado legalmente por la ingeniera civil **AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZÁLEZ** fueron verificadas en campo y cumplen bajo las especificaciones técnicas requeridas para la aceptación de dichas actividades.

Dicho lo anterior se presentan las cantidades a continuación:

Ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1. PRELIMINARES											
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS BOSCOSAS	HA	4,08	\$ 3.473.272,00	\$ 14.170.950,00	4,08	\$14.170.950			0,10	\$347.327,20
1,2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	201,64	\$ 210.228,00	\$ 42.390.374,00	201,64	\$42.390.374				
1,3	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	M	480,00	\$ 22.581,00	\$ 10.838.880,00	480,00	\$10.838.880				
2. EXPLANACIÓN											
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	124.254,773	\$ 10.771,00	\$ 1.338.348.160,00	124.254,773	\$1.338.348.160			4.214,85	\$45.398.149,40
2,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3*K m	3.330.453,612	\$ 1.708,00	\$ 5.688.414.769,00	3.330.453,612	\$5.688.414.769			8.429,70	\$14.397.927,60

ap

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

Ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,3	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A RELLENO SANITARIO (NO INCLUIDA EN OTRAS ACTIVIDADES)	TON	162.01 5,1408	\$ 3.231,00	\$ 523.470.920,00	162.01 5,1408	\$523.470.920				
2,4	TERRAPLENES	M3	116.74 6,20	\$ 102.322,00	\$ 11.945.704.676,00	116.74 6,20	\$11.945.704.676				
2,5	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUB-RASANTE/CAPA S GRANULARES (Incluye suministro e Instalación)	M2	166.11 3,00	\$ 11.800,00	\$ 1.960.133.400,00	166.11 3,00	\$1.960.133.400	1.835,30	\$21.656.540,00	4.985,30	\$58.826.540,00
2,6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE 0.40M Y SUMINISTRO DE CAL AL 6%)	M3	59.245, 20	\$ 97.840,00	\$ 5.796.550.368,00	39.083, 52148	\$3.823.931.742				
3. PAVIMENTO ASFÁLTICO											
3,1	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587, 70	\$ 145.909,00	\$ 5.338.474.719,00	36.587, 70	\$5.338.474.719	459,33	\$67.020.381,00	1.246,83	\$181.923.718,50
3,2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587, 70	\$ 178.581,00	\$ 6.533.868.054,00	36.587, 70	\$6.533.868.054	1.334,55	\$238.325.273,60	1.334,55	\$238.325.273,60
3,3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL -40	M2	243.91 8,00	\$ 4.038,00	\$ 984.940.884,00	243.91 8,00	\$984.940.884	4.761,30	\$19.226.129,40	4.761,30	\$19.226.129,40
3,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	19.419, 76082	\$ 1.039.927,00	\$ 20.195.133.608,00	19.419, 76082	\$20.195.133.608	640,40	\$665.969.250,80	640,40	\$665.969.250,80
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1.399,1 31	\$ 25.778,00	\$ 36.066.799,00	1.399,1 31	\$36.066.799				

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	768,72 4	\$ 116.222,00	\$ 89.342.641,00	768,72 4	\$89.342.641				
4,3	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO, E=5.0 CM	M2	875,82	\$ 37.921,00	\$ 33.211.970,00	875,82	\$33.211.970				
4,4	CONCRETO REFORZADO DE 21 Mpa PARA ESTRUCTURA DE BOX COULVERT (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	817,00 13	\$ 970.334,00	\$ 792.764.139,00	817,00 13	\$792.764.139				
4,5	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	71.389,7232	\$ 10.448,00	\$ 745.879.828,00	71.389,7232	\$745.879.828				
4,6	ANCLAJES DE 3/8" (Incluye Perforación y epóxico)	Und	2.336,00	\$ 44.036,00	\$ 102.868.096,00	2.336,00	\$102.868.096				
4,7	CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	57,73	\$ 659.107,00	\$ 38.050.247,00	57,73	\$38.050.247				
4,8	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.260,59	\$ 929.901,00	\$ 3.032.025.902,00	3.260,59	\$3.032.025.902				
5. PUENTES											
5,1	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO AGUA	M3	11.022,78685	\$ 63.822,00	\$ 703.496.302,00	11.022,78685	\$703.496.302				
5,2	MANEJO Y CONTROL DE AGUAS EN EL ARROYO AL PIE DE LOS ESTRIBOS	DIA	240,00	\$ 271.503,00	\$ 65.160.720,00	240,00	\$65.160.720				
5,3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	4.632,044	\$ 116.222,00	\$ 538.345.418,00	4.632,044	\$538.345.418				

ayp

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

Ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,4	ENTIBADO TEMPORAL TIPO II CONTINUO, METÁLICOS-MADERA PARA ZAPATA Y ESTRIBO DE PUENTE (IMCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO)	M2	4.163,8 64	\$ 63.167,00	\$ 263.018.797,00	4.163,8 64	\$263.018.797				
5,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAL CON SUELO CEMENTO 1:8 PARA CAMA DE APOYO	M3	505,06 2	\$ 196.075,00	\$ 99.030.032,00	505,06 2	\$99.030.032				
5,6	CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	122,73 96	\$ 668.313,00	\$ 82.028.470,00	122,73 96	\$82.028.470				
5,7	RELLENO EN CONCRETO CICLOPEO RELACIÓN 60/40	M3	561,18	\$ 659.107,00	\$ 369.877.666,00	561,18	\$369.877.666				
5,8	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO, E=5.0 CM	M2	1.122,3 6	\$ 37.921,00	\$ 42.561.014,00	1.122,3 6	\$42.561.014				
5,9	CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUB ESTRUCTURA	M3	2.554,4 2	\$ 1.010.260,00	\$ 2.580.628.349,00	2.554,4 2	\$2.580.628.349				
5,10	CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUPER ESTRUCTURA	M3	258,50	\$ 1.410.753,00	\$ 364.679.651,00	258,50	\$364.679.651				
5,11	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	177.78 2,21	\$ 10.448,00	\$ 1.857.468.530,00	177.78 2,21	\$1.857.468.530				

ay

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

Ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO SHORE 0,5x0,35x6cm", DUREZA 60	Und	40,00	\$ 1.232.776,00	\$ 49.311.040,00	40,00	\$49.311.040				
5,13	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTE	M	37,60	\$ 1.153.721,00	\$ 43.379.910,00	37,60	\$43.379.910				
5,14	BARANDAS EN ACERO PARA PROTECCIÓN VEHICULAR	M	143,40	\$ 503.783,00	\$ 72.242.482,00	143,40	\$72.242.482				
5,15	LAMINA DRENANTE	M2	914,48	\$ 55.880,00	\$ 51.101.142,00	914,48	\$51.101.142				
5,16	ICOPOR EN ALIGERAMIENTO DE LOSA	M3	476,046	\$ 240.542,00	\$ 114.509.057,00	476,046	\$114.509.057				
5,17	PRUEBA DE CARGA DE PUENTES	UND	2,00	\$ 11.960.000,00	\$ 23.920.000,00	2,00	\$23.920.000				
5,18	LOSA DE APROXIMACIÓN EN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 28 MPAS CON MODULO DE ROTURA MR=4.2 MPA	M3	29,964	\$ 1.041.921,00	\$ 31.220.121,00	29,964	\$31.220.121				
6. SEÑALIZACIÓN											
6,1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TIPO REGLAMENTARIA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO I	Und	254,00	\$ 447.529,00	\$ 113.672.366,00	254,00	\$113.672.366				
6,2	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	81.306,00	\$ 2.102,00	\$ 170.905.212,00	81.306,00	\$170.905.212				
6,3	TACHAS REFLECTIVAS, BIDIRECCIONALES Y MONODIRECCIONALES	Und	7.904,75	\$ 11.445,00	\$ 90.469.864,00	7.904,75	\$90.469.864				
6,4	DEFENSAS METALICAS	ML	825,00	\$ 171.822,00	\$ 141.753.150,00	825,00	\$141.753.150				

af

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

Ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 17/07/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7. URBANISMO											
7,1	CONCRETO CLASE D PARA ANDENES (INCLUYE REFUERZO Y LOSETA TACTIL)	M2	2774	\$ 134.103,00	\$ 372.001.722,00	2.774,00	\$372.001.722				
7,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	554,8	\$ 119.634,00	\$ 66.372.943,00	554,80	\$66.372.943				
NP - ÍTEMS NO PREVISTOS											
NP-1	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ML		\$ 3.449,00	\$ -	1.200,00	\$4.138.800				
NP-2	PEDRAPLEN COMPACTO PARA MEJORAMIENT O DE SUBRASANTE (incluye sello)	M3		\$ 240.217,00	\$ -	8.194,59	\$1.968.479.826			2.011,00	\$483.076.387,00
TOTAL OBRAS					\$ 73.549.803.342,00		\$ 73.549.803.342,00		\$ 1.012.197.574,80		\$ 1.707.490.703,50

Se firma a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



ALIRIA ESPERANZA AGUILLÓN GERENAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA CONSORCIO COINT 194
MP. 25202-57798 CND