



**IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON**  
**NIT: 800230542 - 9**  
**AGUSTÍN CODAZZI**  
**PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL**  
**INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

**NUMERO CONTRATO** 9

**OBJETO CONTRATO** EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN AULA DE CLASES (AMBIENTE TIPO A), EN EL BLOQUE DE AULAS No. 1 DE LA SEDE OBRERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDÓN, ORIENTADAS A OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

**VALOR \$** 18.599.000,00

**DURACION**

**CONTRATISTA** FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES **NOMBRE** JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL

**NIT CONTRATISTA** 900801587-3 **FIRMA**

**DIRECCION CONTRATISTA** **TELEFONO**

**SUPERVISOR** NARE DE JESUS HERNANDES PAYARES **CC** 11.155.431

**ORDENADOR DE GASTO** JOSE LUIS PERPIÑAN OROZCO **CC**

**FECHA INICIACION** 2026-03-17 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

**FECHA FINALIZACION** 2026-03-27 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

**OFICINA GESTORA** RECTORIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE EVIDENCIA Y SOPORTE DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	Ejecución de actividades preliminares: limpieza general del área, descapote, retiro de sobrantes y localización y replanteo del área de intervención.	Registro fotográfico (antes y después), acta de inicio, informe de actividades.	Actividad ejecutada conforme a lo programado.
2	Excavación manual en material común, incluyendo cargue, retiro y disposición final de escombros.	Registro fotográfico, planillas de trabajo, informe de supervisión.	Cumple con especificaciones técnicas.
3	Construcción de cimentación: fundición de zapatas, vigas de cimentación, dados y pedestales en concreto según resistencia requerida.	Registro fotográfico, acta de avance de obra, soportes de materiales.	Actividad ejecutada sin novedades.
4	Instalación de acero de refuerzo conforme a diseño estructural.	Registro fotográfico, certificación de materiales, informe técnico.	Se verifica cumplimiento de cantidades.
5	Construcción de columnas y vigas aéreas en concreto estructural.	Registro fotográfico, acta de supervisión, informe de obra.	Estructura ejecutada conforme a especificaciones.
6	Levantamiento de muros en mampostería y sobrecimientos en ladrillo.	Registro fotográfico, informe de avance, acta parcial.	Actividad conforme a planos.
7	Aplicación de pañetes sobre muros internos y externos.	Registro fotográfico, informe de ejecución.	Buen acabado y nivelación.
8	Ejecución de pisos: plantilla en concreto, afinado y colocación de enchape en gres.	Registro fotográfico, acta de recibo parcial.	Cumple condiciones de nivelación.
9	Instalación de cielo raso en PVC con estructura de soporte.	Registro fotográfico, informe de supervisión.	Instalación adecuada.
10	Instalación de cubierta termoacústica.	Registro fotográfico, acta de avance.	Sin observaciones técnicas.
11	Aplicación de estuco y pintura en muros internos.	Registro fotográfico, informe final.	Acabados uniformes.
12	Aseo general, retiro de escombros y entrega final del área intervenida.	Registro fotográfico (final), acta de recibo a satisfacción.	Área entregada en óptimas condiciones.

Con el presente informe de actividades se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.



**IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON**  
**NIT: 800230542 - 9**  
**AGUSTÍN CODAZZI**  
**PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL**  
**INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

---

NARE DE JESÚS HERNÁNDEZ PAYAREZ  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

---

FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES  
JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL  
CONTRATISTA

