

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 06 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	
HASTA: 08 DE FEBRERO DE 2026	

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VIENTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERMINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR									
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE							
1.0	REHABILITACIÓN DE VÍAS																													
1.1	EXPLANACIÓN																													
1.1.1	600.1	600-22		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69885,6000	\$ 48.930,75	\$ 3.419.554.822,20	69885,60	\$ 48.930,75	\$ 3.419.554.822,20	52.600,16	\$ 2.573.765.224,64	75,27%	15.083,63	\$ 738.053.543,92	21,58%	67.683,79	\$ 3.311.818.768,56	96,85%	2.201,81	\$ 107.736.053,64	3,15%							
Subtotal								\$ 3.419.554.822,20		\$ 3.419.554.822,20		\$ 2.573.765.224,64	75,27%		\$ 738.053.543,92	21,58%		\$ 3.311.818.768,56	96,85%		\$ 107.736.053,64	3,15%								
1.2	DEMOLICIONES Y REMOCIONES																													
1.2.1	201.4.2	201-22		DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4928,9500	\$ 19.861,54	\$ 97.896.537,58	4928,95	\$ 19.861,54	\$ 97.896.537,58	-	\$ -	0,00%	4.924,95	\$ 97.817.011,98	99,92%	4.924,95	\$ 97.817.011,98	99,92%	4,00	\$ 79.525,61	0,08%							
1.2.2	201.4.2	201-22		DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10569,0300	\$ 10.623,08	\$ 112.275.651,21	10569,03	\$ 10.623,08	\$ 112.275.651,21	6.894,65	\$ 73.242.418,52	65,23%	3.670,38	\$ 38.990.740,37	34,73%	10.565,03	\$ 112.233.158,89	99,96%	4,00	\$ 42.492,32	0,04%							
1.2.3	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,5800	\$ 223.838,46	\$ 220.163.032,49	983,58	\$ 223.838,46	\$ 220.163.032,49	313,07	\$ 70.077.384,23	31,83%	77,28	\$ 17.297.609,44	7,86%	390,35	\$ 87.374.993,67	39,69%	593,23	\$ 132.788.038,81	60,31%							
1.2.4	201.4.2	201-22		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	46351,0600	\$ 80.915,38	\$ 3.750.513.633,30	46351,06	\$ 80.915,38	\$ 3.750.513.633,30	31.379,65	\$ 2.539.096.147,48	67,70%	3.566,80	\$ 288.608.977,38	7,70%	34.946,45	\$ 2.827.705.124,86	75,40%	11.404,61	\$ 922.808.508,44	24,60%							
Subtotal								\$ 4.180.848.854,59		\$ 4.180.848.854,59		\$ 2.682.415.950,23	64,16%		\$ 442.714.339,17	10,59%		\$ 3.125.130.289,40	74,76%		\$ 1.055.718.565,18	25,25%								
1.3	CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES																													
1.3.1	310.1	310-22		RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39817,8000	\$ 2.576,92	\$ 102.607.285,18	39817,80	\$ 2.576,92	\$ 102.607.285,18	22.231,60	\$ 57.289.058,89	55,83%	11.840,00	\$ 30.510.732,80	29,74%	34.071,60	\$ 87.799.791,69	85,57%	5.746,20	\$ 14.807.493,49	14,43%							
1.3.2	320.1	320-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49773,0500	\$ 110.784,62	\$ 5.514.088.430,49	49773,05	\$ 110.784,62	\$ 5.514.088.430,49	36.238,71	\$ 4.014.691.685,82	72,81%	13.530,34	\$ 1.498.963.806,19	27,18%	49.769,05	\$ 5.513.645.292,01	99,99%	4,00	\$ 443.138,48	0,01%							
1.3.3	330.1	330-22		BASE GRANULAR VIA Y BOCACALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7963,5600	\$ 145.300,00	\$ 1.157.105.268,00	7963,56	\$ 145.300,00	\$ 1.157.105.268,00	5.068,58	\$ 736.464.623,23	63,65%	1.702,00	\$ 247.300.600,00	21,37%	6.770,58	\$ 983.765.223,23	85,02%	1.192,98	\$ 173.340.044,77	14,98%							
Subtotal								\$ 6.773.800.963,67		\$ 6.773.800.963,67		\$ 4.808.445.367,93	70,99%		\$ 1.776.764.938,99	26,23%		\$ 6.585.210.306,93	97,22%		\$ 188.590.676,74	2,78%								
1.4	PAVIMENTOS					9258,6100												8529,6929												
1.4.1	400.6	400-22		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34942,8000	\$ 5.361,54	\$ 187.347.219,91	34942,80	\$ 5.361,54	\$ 187.347.219,91	21.130,65	\$ 113.292.823,74	60,47%	13.789,95	\$ 73.935.368,52	39,46%	34.920,60	\$ 187.228.192,27	99,94%	22,20	\$ 119.027,65	0,06%							
1.4.2	450.1P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22, ±0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1747,1400	\$ 977.800,00	\$ 1.708.353.492,00	1747,14	\$ 977.800,00	\$ 1.708.353.492,00	1.056,53	\$ 1.033.077.465,21	60,47%	689,50	\$ 674.190.668,79	39,46%	1.746,03	\$ 1.707.268.134,00	99,94%	1,11	\$ 1.085.358,00	0,06%							
1.4.3	500.1	500-22		LOSA DE CONCRETO MR45 ACERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7893,6100	\$ 1.341.476,92	\$ 10.589.095.630,48	7893,61	\$ 1.341.476,92	\$ 10.589.095.630,48	4.885,48	\$ 6.553.756.001,15	61,89%	2.281,54	\$ 3.060.639.739,34	28,90%	7.167,02	\$ 9.614.395.740,48	90,80%	726,59	\$ 974.699.890,00	9,20%							
1.4.4	500.1.1	500-22		JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	25649,7600	\$ 12.692,31	\$ 325.554.705,35	25649,76	\$ 12.692,31	\$ 325.554.705,35	4.970,66	\$ 63.089.157,62	19,38%	8.182,00	\$ 103.848.480,42	31,90%	13.152,66	\$ 166.937.638,04	51,28%	12.497,10	\$ 158.617.067,30	48,72%							
1.4.5	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES , BOCACALLES Y BORDILLOS	KG	316285,6300	\$ 7.684,62	\$ 2.430.534.878,01	316285,63	\$ 7.684,62	\$ 2.430.534.878,01	65.988,74	\$ 507.098.366,59	20,86%	203.235,83	\$ 1.561.790.104,17	64,28%	269.224,56	\$ 2.068.888.470,76	85,12%	47.061,07	\$ 361.646.407,25	14,88%							
1.4.6	500.1.1	500-22		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2355,6900	\$ 19.661,54	\$ 46.316.493,16	2355,69	\$ 19.661,54	\$ 46.316.493,16	2.345,80	\$ 46.122.040,53	99,58%	-	\$ -	0,00%	2.345,80	\$ 46.122.040,53	99,58%	9,89	\$ 194.452,63	0,42%							
1.4.7	500.1	500-22		CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACERADO A 7 DIAS PARA BOCACALLES(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1365,0000	\$ 1.271.861,54	\$ 1.736.091.002,10	1365,00	\$ 1.271.861,54	\$ 1.736.091.002,10	1.362,67	\$ 1.733.127.564,71	99,83%	-	\$ -	0,00%	1.362,67	\$ 1.733.127.564,71	99,83%	2,33	\$ 2.963.437,39	0,17%							
Subtotal								\$ 17.023.293.421,01		\$ 17.023.293.421,01		\$ 10.049.563.419,55	59,03%		\$ 5.474.404.361,24	32,16%		\$ 15.523.967.780,80	91,19%		\$ 1.499.325.640,21	8,81%								
2.0	ESPACIO PÚBLICO																													
2.1	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN																													
2.1.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29926,5500	\$ 78.938,46	\$ 2.362.355.770,11	29926,55	\$ 78.938,46	\$ 2.362.355.770,11	15.179,46	\$ 1.198.243.156,56	50,72%	11.798,38	\$ 931.346.204,24	39,42%	26.977,84	\$ 2.129.589.360,81	90,15%	2.948,71	\$ 232.766.409,31	9,85%							
2.1.2	210.4.2	210-22		DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX+0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38956,5000	\$ 24.284,62	\$ 946.043.799,03	38956,50	\$ 24.284,62	\$ 946.043.799,03	5.521,86	\$ 134.096.271,79	14,17%	7.565,46	\$ 183.724.229,04	19,42%	13.087,32	\$ 317.820.500,83	33,59%	25.869,18	\$ 628.223.298,20	66,41%							
Subtotal								\$ 3.308.399.569,14		\$ 3.308.399.569,14		\$ 1.332.339.428,36	40,27%		\$ 1.115.070.433,29	33,70%		\$ 2.447.409.861,64	0,739756432		\$ 860.989.707,50	26,02%								
2.2	ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																													
2.2.1	672.1	642-22		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	10494,0000	\$ 40.000,00	\$ 419.760.000,00	10494,00	\$ 40.000,00	\$ 419.760.000,00	7.372,10	\$ 294.884.000,00	70,25%		\$ -	0,00%	7.372,10	\$ 294.884.000,00	70,25%	3.121,90	\$ 124.876.000,00	29,75%							
2.2.2	672.1.1	672-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1294,3700	\$ 78.153,85	\$ 101.159.998,82	1294,37	\$ 78.153,85	\$ 101.159.998,82	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.294,37	\$ 101.159.998,82	100,00%							
2.2.3	320.1	320-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PÚBLICO	M3	22444,9100	\$ 108.553,85	\$ 2.436.481.393,40	22444,91	\$ 108.553,85	\$ 2.436.481.393,40	8.882,56	\$ 964.236.397,95	39,57%	4.637,87	\$ 503.458.291,50	20,66%	13.520,43	\$ 1.467.694.689,45	60,24%	8.924,48	\$ 968.786.703,96	39,76%							
2.2.4	1P		1P	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3000,0000	\$ 201.346,15	\$ 604.038.450,00	0,00	\$ 201.346,15	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%							
2.2.5	2P		2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X90) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1888,8000	\$ 148.876,92	\$ 281.198.726,50	1888,80	\$ 148.876,92	\$ 281.198.726,50	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.888,80	\$ 281.198.726,50	100,00%							
2.2.6	3P		3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X600) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1888,8000	\$ 138.276,92	\$ 261.177.446,50	1888,80	\$ 138.276,92	\$ 261.177.446,50	133,14	\$ 18.409.636,02	7,05%		\$ -	0,00%	133,14	\$ 18.409.636,02	7,05%	1.755,66	\$ 242.767.810,47	92,95%							
2.2.7	4P		4P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	20115,7200	\$ 124.600,00	\$ 2.506.418.712,00	0,00	\$ 124.600,00	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%							
2.2.8	5P		5P	MURO EN CCTO, REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5200,0000	\$ 178.084,61	\$ 926.039.972,00	5200,00	\$ 178.084,61	\$ 926.039.972,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	5.200,00	\$ 926.039.972,00	100,00%							
2.2.9	6P		6P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,0000	\$ 1.500.392,31	\$ 150.039.231,00	100,00	\$ 1.500.392,31	\$ 150.039.231,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	100,00	\$ 150.039.231,00	100,00%							
2.2.10	7P		7P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,0000	\$ 16.218.161,54	\$ 162.181.615,40	10,00	\$ 16.218.161,54	\$ 162.181.615,40	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	10,00	\$ 162.181.615,40	100,00%							
2.2.11	8P		8P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,0000	\$ 4.016.700,00	\$ 321.336.000,00	80,00	\$ 4.016.700,00	\$ 321.336.000,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	80,00	\$ 321.336.000,00	100,00%							
IAE 1				CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,10M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, SELLO ACRILICO, CORTE DE JUNTAS	M2	0,0000	\$ -	\$ -	15130,91	\$ 245.072,91	\$ 3.708.176.732,00	-	\$ -	0,00%	7.565,46	\$ 1.854.088.366,08	50,00%	7.565,46	\$ 1.854.088.366,08	50,00%	7.565,46	\$ 1.854.088.366,08	50,00%							
Subtotal								\$ 8.169.831.545,62		\$ 8.167.551.115,62		\$ 1.277.530.033,97	14,57%		\$ 2.3															

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
HASTA:	08 DE FEBRERO DE 2026

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERMINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
2.3.1	9P		9P	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES POR COMPENSACIÓN H>= 2.0 MTS. (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA	UN	650,000	\$ 145.423,08	\$ 94.525.002,00	650,00	\$ 145.423,08	\$ 94.525.002,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	650,00	\$ 94.525.002,00	100,00%
2.3.2	10P		10P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,1200	\$ 47.853,85	\$ 36.422.522,31	761,12	\$ 47.853,85	\$ 36.422.522,31	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	761,12	\$ 36.422.522,31	100,00%
2.3.3	11P		11P	TALA DE ARBOLES (H>5M<=10, INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAME, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	48,0000	\$ 725.330,77	\$ 34.815.876,96	48,00	\$ 725.330,77	\$ 34.815.876,96	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	48,00	\$ 34.815.876,96	100,00%
2.3.4	12P		12P	TALA DE ARBOLES (H>10 M), INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAME, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	9,0000	\$ 1.539.384,62	\$ 13.854.461,58	9,00	\$ 1.539.384,62	\$ 13.854.461,58	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	9,00	\$ 13.854.461,58	100,00%
2.3.5	230.1	230-22		BLOQUEO Y TRABAJADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAIZ "CICATRIZACION", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRE CON YUTE, PODA AEREA CON CICATRIZACION, AHUYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8-1), FERTILIZACION INICIAL MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE).	UN	25,0000	\$ 664.169,23	\$ 16.604.230,75	25,00	\$ 664.169,23	\$ 16.604.230,75	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	25,00	\$ 16.604.230,75	100,00%
2.3.6	13P		13P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	1944,0400	\$ 112.753,85	\$ 219.197.994,55	1944,04	\$ 112.753,85	\$ 219.197.994,55	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	1.944,04	\$ 219.197.994,55	100,00%
2.3.7	14P		14P	FERTILIZACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS	UN	675,0000	\$ 49.900,00	\$ 33.682.500,00	675,00	\$ 49.900,00	\$ 33.682.500,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	675,00	\$ 33.682.500,00	100,00%
2.3.8	15P		15P	ALCORQUE EN CONCRETO DE 1.6 MTS X 1.6 MTS X 1.0 MTS	UN	650,0000	\$ 1.109.361,54	\$ 721.085.001,00	650,00	\$ 1.109.361,54	\$ 721.085.001,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	650,00	\$ 721.085.001,00	100,00%
Subtotal							\$ 1.170.187.589,16			\$ 1.170.187.589,16		\$ -		0,00%		\$ -	0,00%	\$ -		0,00%	\$ 1.170.187.589,16		100,00%
2.4	CICLORUTA																						
2.4.1	310.1	310-22		EXCAVACION MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1457,5800	\$ 78.938,46	\$ 115.059.120,53	0,00	\$ 78.938,46	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
2.4.2	320.1	320-22		MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	3643,9400	\$ 2.753,85	\$ 10.034.864,17	0,00	\$ 2.753,85	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
2.4.3	330.1	330-22		BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	546,5900	\$ 142.907,69	\$ 78.111.914,28	0,00	\$ 142.907,69	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
2.4.4	400.6	400-22		RIEGO DE IMPRIMACION	M2	3643,9400	\$ 4.792,31	\$ 17.462.890,10	0,00	\$ 4.792,31	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
2.4.5	450.1P	450-22		MEZCLA Densa EN CALIENTE MDC-25 INV 450-13 E=0.06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	218,6400	\$ 979.584,62	\$ 214.176.381,32	0,00	\$ 979.584,62	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
2.4.6	672.1	672-22		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	3037,0000	\$ 36.238,46	\$ 110.056.203,02	0,00	\$ 36.238,46	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
Subtotal							\$ 544.901.373,41			\$ -		\$ -		0,00%		\$ -	0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%
3.0	SEÑALIZACION																						
3.1	SEÑALIZACION CORREDORES VIALES																						
3.1.1	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LAMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	140,0000	\$ 416.869,23	\$ 58.361.692,20	140,00	\$ 416.869,23	\$ 58.361.692,20	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	140,00	\$ 58.361.692,20	100,00%
3.1.2	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 75X75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMON TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LAMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	24,0000	\$ 493.392,31	\$ 11.841.415,44	24,00	\$ 493.392,31	\$ 11.841.415,44	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	24,00	\$ 11.841.415,44	100,00%
3.1.3	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 75X75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMON TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ANGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LAMINA GALVANIZADA CAL 16)	UN	26,0000	\$ 493.392,31	\$ 12.828.200,06	26,00	\$ 493.392,31	\$ 12.828.200,06	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	26,00	\$ 12.828.200,06	100,00%
3.1.4	710.1.2	710-22		DESMONTE DE SEÑALES DE TRANSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICION)	UN	100,0000	\$ 4.961,54	\$ 496.154,00	100,00	\$ 4.961,54	\$ 496.154,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	100,00	\$ 496.154,00	100,00%
Subtotal							\$ 83.527.461,70			\$ 83.527.461,70		\$ -		0,00%		\$ -	0,00%	\$ -		0,00%	\$ 83.527.461,70		100,00%
3.2	DEMARCACION CORREDORES VIALES																						
3.2.1	700.2	700-22		DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	13239,9900	\$ 5.538,46	\$ 73.329.155,02	13239,99	\$ 5.538,46	\$ 73.329.155,02	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	13.239,99	\$ 73.329.155,02	100,00%
3.2.2	700.2	700-22		PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	575,1000	\$ 70.253,85	\$ 40.402.989,14	575,10	\$ 70.253,85	\$ 40.402.989,14	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	575,10	\$ 40.402.989,14	100,00%
3.2.3	700.2	700-22		IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE LINEA CONTINUA A=0.15M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO)	ML	13239,9900	\$ 1.592,31	\$ 21.082.168,48	13239,99	\$ 1.592,31	\$ 21.082.168,48	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	13.239,99	\$ 21.082.168,48	100,00%
3.2.4	700.2	700-22		IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE LINEA CONTINUA A=0.20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO)	M2	575,1000	\$ 13.646,15	\$ 7.847.900,87	575,10	\$ 13.646,15	\$ 7.847.900,87	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	575,10	\$ 7.847.900,87	100,00%
3.2.5	700.3	700-22		TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y PEGANTE EPOXICO)	UND	5767,8000	\$ 17.523,08	\$ 101.069.620,82	5767,80	\$ 17.523,08	\$ 101.069.620,82	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	5.767,80	\$ 101.069.620,82	100,00%
3.2.6	700.3	700-22		ESTOPEROLES METALICOS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	669,6400	\$ 14.000,00	\$ 9.374.960,00	669,64	\$ 14.000,00	\$ 9.374.960,00	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	669,64	\$ 9.374.960,00	100,00%
Subtotal							\$ 253.106.794,32			\$ 253.106.794,32		\$ -		0,00%		\$ -	0,00%	\$ -		0,00%	\$ 253.106.794,32		100,00%
3.3	SEÑALIZACION CICLORUTA																						
3.3.1	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	47,0000	\$ 406.769,23	\$ 19.118.153,81	0,00	\$ 406.769,23	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
3.3.2	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	50,0000	\$ 405.923,08	\$ 20.296.154,00	0,00	\$ 405.923,08	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
Subtotal							\$ 39.414.307,61			\$ -		\$ -		0,00%		\$ -	0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%
3.4	DEMARCACION CICLORUTA																						
3.4.1	700.2	700-22		LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	3036,6200	\$ 2.600,00	\$ 7.895.212,00	0,00	\$ 2.600,00	\$ -	-	\$ -	0,00%		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.292-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2025	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
HASTA:	08 DE FEBRERO DE 2026

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
3.4.2	700.2	700-22		LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	1518,3100	\$ 2.600,00	\$ 3.947.606,00	0,00	\$ 2.600,00	\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
3.4.3	700.2	700-22		PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15)MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	81,6000	\$ 19.130,77	\$ 1.561.070,83	0,00	\$ 19.130,77	\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
Subtotal								\$ 13.403.888,83			\$ -		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%
4.0	REDES HUMEDAS																	37,0000					
4.1	ALCANTARILLADO SANITARIO							\$ 5.010.538.027,35															
4.1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS							\$ 6.263.172.534,19															
4.1.1.1	4.1.1.1		4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	8887,6000	\$ 32.061,54	\$ 284.950.142,90	8887,60	\$ 32.061,54	\$ 284.950.142,90	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	8.887,60	\$ 284.950.142,90	100,00%
4.1.1.2	4.1.1.2		4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	13331,4000	\$ 53.484,62	\$ 713.024.863,07	13331,40	\$ 53.484,62	\$ 713.024.863,07	3.154,77	\$ 168.731.490,01	23,66%	-	\$ -	0,00%	3.154,77	\$ 168.731.490,01	23,66%	10.176,63	\$ 544.293.373,06	76,34%
4.1.1.3	4.1.1.3		4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	676,0000	\$ 37.230,77	\$ 25.168.000,52	676,00	\$ 37.230,77	\$ 25.168.000,52	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	676,00	\$ 25.168.000,52	100,00%
4.1.1.4	4.1.1.4		4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	4172,0000	\$ 62.076,92	\$ 258.984.910,24	4172,00	\$ 62.076,92	\$ 258.984.910,24	147,28	\$ 9.142.503,79	3,53%	-	\$ -	0,00%	147,28	\$ 9.142.503,79	3,53%	4.024,72	\$ 249.842.406,45	96,47%
4.1.1.5	4.1.1.5		4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16179,0000	\$ 44.261,54	\$ 716.107.455,66	16179,00	\$ 44.261,54	\$ 716.107.455,66	-	\$ -	0,00%	16.000,00	\$ 708.184.640,00	98,89%	16.000,00	\$ 708.184.640,00	98,89%	179,00	\$ 7.922.815,66	1,11%
4.1.1.6	4.1.1.6		4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7502,0000	\$ 64.423,08	\$ 483.301.946,16	7502,00	\$ 64.423,08	\$ 483.301.946,16	-	\$ -	0,00%	7.400,00	\$ 476.730.792,00	98,64%	7.400,00	\$ 476.730.792,00	98,64%	102,00	\$ 6.571.154,16	1,36%
4.1.1.7	4.1.1.7		4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	40,0000	\$ 228.653,85	\$ 9.146.154,00	40,00	\$ 228.653,85	\$ 9.146.154,00	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	40,00	\$ 9.146.154,00	100,00%
4.1.1.8	4.1.1.8		4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	1525,0000	\$ 193.961,54	\$ 295.791.348,50	1525,00	\$ 193.961,54	\$ 295.791.348,50	428,65	\$ 83.142.174,51	28,11%	\$ -	-	0,00%	428,65	\$ 83.142.174,51	28,11%	1.096,35	\$ 212.649.173,99	71,89%
4.1.1.9	4.1.1.9		4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	278,0000	\$ 128.800,00	\$ 35.806.400,00	278,00	\$ 128.800,00	\$ 35.806.400,00	126,95	\$ 16.351.160,00	45,67%	149,05	\$ 19.197.640,00	53,62%	276,00	\$ 35.548.800,00	99,28%	2,00	\$ 257.600,00	0,72%
4.1.1.10	4.1.1.10		4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	23454,0000	\$ 83.907,69	\$ 1.967.970.961,26	23454,00	\$ 83.907,69	\$ 1.967.970.961,26	2.817,60	\$ 236.418.345,71	12,01%	-	\$ -	0,00%	2.817,60	\$ 236.418.345,71	12,01%	20.636,40	\$ 1.731.552.615,55	87,99%
4.1.1.11	4.1.1.11		4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	841,0000	\$ 28.546,15	\$ 24.007.312,15	841,00	\$ 28.546,15	\$ 24.007.312,15	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	841,00	\$ 24.007.312,15	100,00%
4.1.1.12	4.1.1.12		4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	400,0000	\$ 27.853,85	\$ 11.141.540,00	400,00	\$ 27.853,85	\$ 11.141.540,00	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	400,00	\$ 11.141.540,00	100,00%
4.1.1.13	4.1.1.13		4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	255500,0000	\$ 1.300,00	\$ 332.150.000,00	255500,00	\$ 1.300,00	\$ 332.150.000,00	26.216,29	\$ 34.081.171,40	10,26%	\$ -	-	0,00%	26.216,29	\$ 34.081.171,40	10,26%	229.283,71	\$ 298.068.828,60	89,74%
Subtotal								\$ 5.157.551.034,46			\$ 5.157.551.034,46		\$ 547.866.845,42	10,62%		\$ 1.204.113.072,00	23,35%		\$ 1.751.979.917,42	33,97%		\$ 3.405.571.117,05	66,03%
4.1.2	INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS																						
4.1.2.1	4.1.2.1		4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y Di: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	238,5000	\$ 1.132.653,92	\$ 270.137.959,92	238,50	\$ 1.132.653,92	\$ 270.137.959,92	109,58	\$ 124.116.216,55	45,95%	\$ -	-	0,00%	109,58	\$ 124.116.216,55	45,95%	128,92	\$ 146.021.743,37	54,05%
4.1.2.2	4.1.2.2		4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	101,0000	\$ 842.215,51	\$ 85.063.766,51	101,00	\$ 842.215,51	\$ 85.063.766,51	49,00	\$ 41.268.559,99	48,51%	\$ -	-	0,00%	49,00	\$ 41.268.559,99	48,51%	52,00	\$ 43.795.206,52	51,49%
4.1.2.3	4.1.2.3		4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,0600	\$ 1.252.492,63	\$ 126.576.905,19	101,06	\$ 1.252.492,63	\$ 126.576.905,19	49,00	\$ 61.372.138,87	48,49%	\$ -	-	0,00%	49,00	\$ 61.372.138,87	48,49%	52,06	\$ 65.204.766,32	51,51%
4.1.2.4	4.1.2.4		4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,0000	\$ 310.261,58	\$ 31.336.419,58	101,00	\$ 310.261,58	\$ 31.336.419,58	35,00	\$ 10.859.155,30	34,65%	\$ -	-	0,00%	35,00	\$ 10.859.155,30	34,65%	66,00	\$ 20.477.264,28	65,35%
4.1.2.5	4.1.2.5		4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,0000	\$ 341.530,77	\$ 34.494.607,77	101,00	\$ 341.530,77	\$ 34.494.607,77	49,00	\$ 16.735.007,73	48,51%	\$ -	-	0,00%	49,00	\$ 16.735.007,73	48,51%	52,00	\$ 17.759.600,04	51,49%
4.1.2.6	4.1.2.6		4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m, CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	609,0000	\$ 735.455,96	\$ 447.892.679,64	609,00	\$ 735.455,96	\$ 447.892.679,64	3,00	\$ 2.206.367,88	0,49%	\$ -	-	0,00%	3,00	\$ 2.206.367,88	0,49%	606,00	\$ 445.686.311,76	99,51%
Subtotal								\$ 995.502.338,61			\$ 995.502.338,61		\$ 256.557.446,32	25,77%		\$ -	0,00%		\$ 256.557.446,32	25,77%		\$ 738.944.892,28	74,23%
4.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO																						
4.1.3.1	4.1.3.1		4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4263,0000	\$ 13.353,85	\$ 56.927.462,55	4263,00	\$ 13.353,85	\$ 56.927.462,55	174,90	\$ 2.335.575,01	4,10%	4.086,62	\$ 54.574.781,26	95,87%	4.261,72	\$ 56.910.356,27	99,97%	1,28	\$ 17.106,28	0,03%
4.1.3.2	4.1.3.2		4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3223,0000	\$ 17.615,38	\$ 56.774.369,74	3223,00	\$ 17.615,38	\$ 56.774.369,74	2.548,16	\$ 44.886.806,70	79,06%	570,00	\$ 10.040.766,60	17,69%	3.118,16	\$ 54.927.573,30	96,75%	104,84	\$ 1.846.796,44	3,25%
4.1.3.3	4.1.3.3		4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,8000	\$ 22.161,54	\$ 16.350.784,21	737,80	\$ 22.161,54	\$ 16.350.784,21	241,39	\$ 5.349.574,14	32,72%	354,00	\$ 7.845.185,16	47,98%	595,39	\$ 13.194.759,30	80,70%	142,41	\$ 3.156.024,91	19,30%
4.1.3.4	4.1.3.4		4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,2000	\$ 27.553,85	\$ 25.189.729,67	914,20	\$ 27.553,85	\$ 25.189.729,67	-	\$ -	0,00%	913,00	\$ 25.156.665,05	99,87%	913,00	\$ 25.156.665,05	99,87%	1,20	\$ 33.064,62	0,13%
4.1.3.5	4.1.3.5		4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,7000	\$ 34.653,85	\$ 2.657.950,30	76,70	\$ 34.653,85	\$ 2.657.950,30	-	\$ -	0,00%	75,70	\$ 2.623.296,45	98,70%	75,70	\$ 2.623.296,45	98,70%	1,00	\$ 34.653,85	1,30%
4.1.3.6	4.1.3.6		4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	196,1000	\$ 40.046,15	\$ 7.933.142,32	196,10	\$ 40.046,15	\$ 7.933.142,32	-	\$ -	0,00%	107,80	\$ 4.316.974,97	54,42%	107,80	\$ 4.316.974,97	54,42%	90,30	\$ 3.616.167,35	45,58%
4.1.3.7	4.1.3.7		4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,9000	\$ 46.723,08	\$ 3.873.343,33	82,90	\$ 46.723,08	\$ 3.873.343,33	-	\$ -	0,00%	82,40	\$ 3.849.981,79	99,40%	82,40	\$ 3.849.981,79	99,40%	0,50	\$ 23.361,54	0,60%
4.1.3.8	4.1.3.8		4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1405,1000	\$ 61.938,46	\$ 87.029.730,15	1405,10	\$ 61.938,46	\$ 87.029.730,15	1.278,13	\$ 79.165.403,88	90,96%	114,00	\$ 7.060.984,44	8,11%	1.392,13	\$ 86.226.388,32	99,08%	12,97	\$ 803.341,83	0,92%
4.1.3.9	4.1.3.9		4.1.3.9	SILLA YEE 8"x6" INSTALACION	UN	403,0000	\$ 43.761,54	\$ 17.635.900,62	403,00	\$ 43.761,54	\$ 17.635.900,62	29,00	\$ 1.269.084,66	7,20%	373,00	\$ 16.323.054,42	92,56%	402,00	\$ 17.592.139,08	99,75%	1,00	\$ 43.761,54	0,25%
4.1.3.10	4.1.3.10		4.1.3.10	SILLA YEE 10"x6" INSTALACION	UN	92,0000	\$ 57.169,23	\$ 5.259.569,16	92,00	\$ 57.169,23	\$ 5.259.569,16	-	\$ -	0,00%	91,00	\$ 5.202.399,93	98,91%	91,00	\$ 5.202.399,93	98,91%	1,00	\$ 57.169,23	1,09%
4.1.3.11	4.1.3.11		4.1.3.11	SILLA YEE 12"x6" INSTALACION	UN	114,0000	\$ 66.315,38	\$ 7.559.953,32	114,00	\$ 66.315,38	\$ 7.559.953,32	-	\$ -	0,00%	113,00	\$ 7.493.637,94	99,12%	113,00	\$ 7.493.637,94	99,12%	1,00	\$ 66.315,38	0,88%
4.1.3.12	4.1.3.12		4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,0000	\$ 9.130,77	\$ 2.784.884,85	305,00	\$ 9.130,77	\$ 2.784.884,85	-	\$ -	0,00%	304,00	\$ 2.775.754,08	99,67%	304,00	\$ 2.775.754,08	99,67%	1,00	\$ 9.130,77	0,33%
Subtotal								\$ 289.976.820,21			\$ 289.976.820,21		\$ 133.006.444,39	45,87%		\$ 147.263.482,08	50,78%		\$ 280.269.926,48	96,65%		\$ 9.706	

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
HASTA:	08 DE FEBRERO DE 2026

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERMINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR				
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE		
4.2.2.2	4.2.2.2		4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D: 1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 842.215,38	\$ 2.526.646,14	3,00	\$ 842.215,38	\$ 2.526.646,14	2,00	\$ 1.684.430,76	66,67%	\$ -	-	0,00%	2,00	\$ 1.684.430,76	66,67%	1,00	\$ 842.215,38	33,33%		
4.2.2.3	4.2.2.3		4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	19,0000	\$ 1.252.492,31	\$ 23.797.353,89	19,00	\$ 1.252.492,31	\$ 23.797.353,89	2,00	\$ 2.504.984,62	10,53%	\$ -	-	0,00%	2,00	\$ 2.504.984,62	10,53%	17,00	\$ 21.292.369,27	89,47%		
4.2.2.4	4.2.2.4		4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	22,0000	\$ 310.261,54	\$ 6.825.753,88	22,00	\$ 310.261,54	\$ 6.825.753,88	2,00	\$ 620.523,08	9,09%	\$ -	-	0,00%	2,00	\$ 620.523,08	9,09%	20,00	\$ 6.205.230,80	90,91%		
4.2.2.5	4.2.2.5		4.2.2.5	CAÑUELA POZO Di=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,0000	\$ 341.530,77	\$ 1.024.592,31	3,00	\$ 341.530,77	\$ 1.024.592,31	2,00	\$ 683.061,54	66,67%	\$ -	-	0,00%	2,00	\$ 683.061,54	66,67%	1,00	\$ 341.530,77	33,33%		
4.2.2.6	4.2.2.6		4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCION E:0.25m Y Di: 1.5m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	7,1000	\$ 1.631.707,76	\$ 11.585.125,10	7,10	\$ 1.631.707,76	\$ 11.585.125,10	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	7,10	\$ 11.585.125,10	100,00%		
4.2.2.7	4.2.2.7		4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 1.268.638,66	\$ 3.805.915,98	3,00	\$ 1.268.638,66	\$ 3.805.915,98	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 3.805.915,98	100,00%		
4.2.2.8	4.2.2.8		4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0.25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 1.622.323,49	\$ 4.866.970,47	3,00	\$ 1.622.323,49	\$ 4.866.970,47	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 4.866.970,47	100,00%		
4.2.2.9	4.2.2.9		4.2.2.9	SUMIDERO TRANSVERSAL CON CÁMARA DE SALIDA CON DESARENADOR, CONCRETO 4.000PSI - INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y REJILLA	ML	435,1600	\$ 3.773.644,58	\$ 1.642.139.175,43	435,16	\$ 3.773.644,58	\$ 1.642.139.175,43	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	435,16	\$ 1.642.139.175,43	100,00%		
Subtotal								\$ 1.731.117.475,62		\$ 1.731.117.475,62		\$ 10.510.656,56	0,61%	\$ -	-	0,00%		\$ 10.510.656,56	0,61%		\$ 1.720.606.819,07	99,39%			
4.2.3	CONCRETO CÁMARAS Y BOX																								
4.2.3.1	4.2.3.1		4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,9300	\$ 572.261,54	\$ 10.832.910,95	18,93	\$ 572.261,54	\$ 10.832.910,95	18,87	\$ 10.795.713,95	99,66%	-	\$ -	0,00%	18,87	\$ 10.795.713,95	99,66%	0,06	\$ 37.197,00	0,34%		
4.2.3.2	4.2.3.2		4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	115,4000	\$ 1.151.292,31	\$ 132.859.132,57	115,40	\$ 1.151.292,31	\$ 132.859.132,57	114,70	\$ 132.053.227,96	99,39%	-	\$ -	0,00%	114,70	\$ 132.053.227,96	99,39%	0,70	\$ 805.904,62	0,61%		
4.2.3.3	4.2.3.3		4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	180,8000	\$ 1.349.315,38	\$ 243.956.220,70	180,80	\$ 1.349.315,38	\$ 243.956.220,70	90,40	\$ 121.978.110,35	50,00%	87,00	\$ 117.390.438,06	48,12%	177,40	\$ 239.368.548,41	98,12%	3,40	\$ 4.587.672,29	1,88%		
4.2.3.4	4.2.3.4		4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	127,2000	\$ 1.309.546,15	\$ 166.574.270,28	127,20	\$ 1.309.546,15	\$ 166.574.270,28	63,60	\$ 83.267.135,14	50,00%	60,00	\$ 78.572.769,00	47,17%	123,60	\$ 161.859.904,14	97,17%	3,60	\$ 4.714.366,14	2,83%		
4.2.3.5	4.2.3.5		4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	25,5000	\$ 1.067.223,08	\$ 27.214.188,54	25,50	\$ 1.067.223,08	\$ 27.214.188,54	24,75	\$ 26.413.771,23	97,06%	-	\$ -	0,00%	24,75	\$ 26.413.771,23	97,06%	0,75	\$ 800.417,31	2,94%		
4.2.3.6	4.2.3.6		4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO POR DE 80.000 PSI	KG	46304,0000	\$ 7.684,62	\$ 355.828.644,48	46304,00	\$ 7.684,62	\$ 355.828.644,48	44.017,06	\$ 338.254.374,37	95,06%	2.200,00	\$ 16.906.164,00	4,75%	46.217,06	\$ 355.160.538,37	99,81%	86,94	\$ 668.106,11	0,19%		
4.2.3.7	4.2.3.7		4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	211,0000	\$ 65.261,54	\$ 13.770.184,94	211,00	\$ 65.261,54	\$ 13.770.184,94	105,50	\$ 6.885.092,47	50,00%	98,00	\$ 6.395.630,92	46,45%	203,50	\$ 13.280.723,39	96,45%	7,50	\$ 489.461,55	3,55%		
Subtotal								\$ 951.035.552,47		\$ 951.035.552,47		\$ 719.667.425,47	75,67%	\$ -	-	0,00%		\$ 219.265.001,98	23,06%		\$ 938.932.427,45	98,73%		\$ 12.103.125,02	1,27%
4.2.4	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL																								
4.2.4.1	4.2.4.1		4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	258,0000	\$ 40.046,15	\$ 10.331.906,70	258,00	\$ 40.046,15	\$ 10.331.906,70	-	\$ -	0,00%	252,00	\$ 10.091.629,80	97,67%	252,00	\$ 10.091.629,80	97,67%	6,00	\$ 240.276,90	2,33%		
4.2.4.2	4.2.4.2		4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	138,0000	\$ 46.723,08	\$ 6.447.785,04	138,00	\$ 46.723,08	\$ 6.447.785,04	-	\$ -	0,00%	132,00	\$ 6.167.446,56	95,65%	132,00	\$ 6.167.446,56	95,65%	6,00	\$ 280.338,48	4,35%		
4.2.4.3	4.2.4.3		4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	126,0000	\$ 61.938,46	\$ 7.804.245,96	126,00	\$ 61.938,46	\$ 7.804.245,96	-	\$ -	0,00%	120,00	\$ 7.432.615,20	95,24%	120,00	\$ 7.432.615,20	95,24%	6,00	\$ 371.630,76	4,76%		
4.2.4.4	4.2.4.4		4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACION	ML	91,1000	\$ 82.053,85	\$ 7.475.105,74	91,10	\$ 82.053,85	\$ 7.475.105,74	60,00	\$ 4.923.231,00	65,86%	-	\$ -	0,00%	60,00	\$ 4.923.231,00	65,86%	31,10	\$ 2.551.874,74	34,14%		
4.2.4.5	4.2.4.5		4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACION	ML	169,1000	\$ 100.146,15	\$ 16.934.713,97	169,10	\$ 100.146,15	\$ 16.934.713,97	156,00	\$ 15.622.799,40	92,25%	-	\$ -	0,00%	156,00	\$ 15.622.799,40	92,25%	13,10	\$ 1.311.914,57	7,75%		
4.2.4.6	4.2.4.6		4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACION	ML	96,4000	\$ 113.999,95	\$ 10.989.595,18	96,40	\$ 113.999,95	\$ 10.989.595,18	90,00	\$ 10.259.995,50	93,36%	-	\$ -	0,00%	90,00	\$ 10.259.995,50	93,36%	6,40	\$ 729.599,68	6,64%		
4.2.4.7	4.2.4.7		4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACION	ML	172,8000	\$ 124.515,38	\$ 21.516.257,66	172,80	\$ 124.515,38	\$ 21.516.257,66	162,00	\$ 20.171.491,56	93,75%	-	\$ -	0,00%	162,00	\$ 20.171.491,56	93,75%	10,80	\$ 1.344.766,10	6,25%		
4.2.4.8	4.2.4.8		4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACION	ML	224,7000	\$ 137.961,54	\$ 30.999.958,04	224,70	\$ 137.961,54	\$ 30.999.958,04	108,00	\$ 14.899.846,32	48,06%	-	\$ -	0,00%	108,00	\$ 14.899.846,32	48,06%	116,70	\$ 16.100.111,72	51,94%		
4.2.4.9	4.2.4.9		4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACION	ML	47,0000	\$ 162.253,85	\$ 7.625.930,95	47,00	\$ 162.253,85	\$ 7.625.930,95	47,00	\$ 7.625.930,95	100,00%	-	\$ -	0,00%	47,00	\$ 7.625.930,95	100,00%	-	\$ -	0,00%		
4.2.4.10	4.2.4.10		4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACION	ML	99,2000	\$ 181.884,62	\$ 18.042.954,30	99,20	\$ 181.884,62	\$ 18.042.954,30	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	99,20	\$ 18.042.954,30	100,00%		
4.2.4.11	4.2.4.11		4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACION	ML	183,7000	\$ 194.169,23	\$ 35.668.887,55	183,70	\$ 194.169,23	\$ 35.668.887,55	-	\$ -	0,00%	183,70	\$ 35.668.887,55	100,00%	183,70	\$ 35.668.887,55	100,00%	-	\$ -	0,00%		
4.2.4.12	4.2.4.12		4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACION	ML	188,7000	\$ 205.599,94	\$ 38.796.708,68	188,70	\$ 205.599,94	\$ 38.796.708,68	-	\$ -	0,00%	188,70	\$ 38.796.708,68	100,00%	188,70	\$ 38.796.708,68	100,00%	-	\$ -	0,00%		
4.2.4.13	4.2.4.13		4.2.4.13	TUBERÍA PVC 60" INSTALACION	ML	419,1000	\$ 263.923,08	\$ 110.610.162,83	419,10	\$ 263.923,08	\$ 110.610.162,83	267,10	\$ 70.493.854,67	63,73%	151,00	\$ 39.852.385,08	36,03%	418,10	\$ 110.346.238,75	99,76%	1,00	\$ 263.923,08	0,24%		
4.2.4.14	4.2.4.14		4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACION	ML	52,5000	\$ 287.023,08	\$ 15.068.711,70	52,50	\$ 287.023,08	\$ 15.068.711,70	48,00	\$ 13.777.107,84	91,43%	4,50	\$ 1.291.603,86	8,57%	52,50	\$ 15.068.711,70	100,00%	-	\$ -	0,00%		
Subtotal								\$ 338.312.924,29		\$ 338.312.924,29		\$ 157.774.257,24	46,64%	\$ -	-	0,00%		\$ 139.301.276,73	41,18%		\$ 297.075.533,97	87,81%		\$ 41.237.390,33	12,19%
4.3	ACUEDUCTO																								
4.3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS																								
4.3.1.1	4.3.1.1		4.3.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	4423,0000	\$ 32.061,54	\$ 141.808.191,42	4423,00	\$ 32.061,54	\$ 141.808.191,42	-	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	4.423,00	\$ 141.808.191,42	100,00%		
4.3.1.2	4.3.1.2		4.3.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	4413,0000	\$ 62.076,92	\$ 273.945.447,96	4413,00	\$ 62.076,92	\$ 273.945.447,96	3.854,32	\$ 239.264.065,99	87,34%	557,04	\$ 34.579.327,52	12,62%	4.411,36	\$ 273.843.393,50	99,96%	1,64	\$ 102.054,46	0,04%		
4.3.1.3	4.3.1.3		4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	879,0000	\$ 128.800,00	\$ 113.215.200,00	879,00	\$ 128.800,00	\$ 113.215.200,00	481,79	\$ 62.054.487,60	54,81%	366,82	\$ 47.246.866,80	41,73%	846,61	\$ 109.301.354,40	96,54%	30,39	\$ 3.913.845,60	3,46%		
4.3.1.4	4.3.1.4		4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO 1M 3" TIPO RECEBO	M3	3705,0000	\$ 83.907,69	\$ 310.877.991,45	3705,00	\$ 83.907,69	\$ 310.877.991,45	3.372,31	\$ 282.962.540,88	91,02%	331,25	\$ 27.794.749,35	8,90%	3.703,56	\$ 310.757.290,24	99,96%	1,44	\$ 10			

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
HASTA:	08 DE FEBRERO DE 2026

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERMINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR								
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE					
4.3.3.14	4.3.3.14		4.3.3.14	UNION TIPO DRESSER 6" INSTALACIÓN	UN	20,000	\$ 29.876,92	\$ 597.538,40	20,00	\$ 29.876,92	\$ 597.538,40	20,00	\$ 597.538,40	100,00%	-	\$ -	0,00%	20,00	\$ 597.538,40	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.15	4.3.3.15		4.3.3.15	UNION TIPO DRESSER 8" INSTALACIÓN	UN	12,000	\$ 35.423,08	\$ 425.076,96	12,00	\$ 35.423,08	\$ 425.076,96	11,00	\$ 389.653,88	91,67%	1,00	\$ 35.423,08	8,33%	12,00	\$ 425.076,96	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.16	4.3.3.16		4.3.3.16	UNION TIPO DRESSER 10" INSTALACIÓN	UN	15,000	\$ 89.630,77	\$ 1.344.461,55	15,00	\$ 89.630,77	\$ 1.344.461,55	-	\$ -	0,00%	15,00	\$ 1.344.461,55	100,00%	15,00	\$ 1.344.461,55	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.17	4.3.3.17		4.3.3.17	UNION TIPO DRESSER 12" INSTALACIÓN	UN	2,000	\$ 105.684,62	\$ 211.369,24	2,00	\$ 105.684,62	\$ 211.369,24	2,00	\$ 211.369,24	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 211.369,24	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.18	4.3.3.18		4.3.3.18	UNION TIPO DRESSER 14" INSTALACIÓN	UN	2,000	\$ 119.507,69	\$ 239.015,38	2,00	\$ 119.507,69	\$ 239.015,38	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 239.015,38	100,00%	2,00	\$ 239.015,38	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.19	4.3.3.19		4.3.3.19	UNION TIPO DRESSER 16" INSTALACIÓN	UN	3,000	\$ 149.384,62	\$ 448.153,86	3,00	\$ 149.384,62	\$ 448.153,86	3,00	\$ 448.153,86	100,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 448.153,86	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.20	4.3.3.20		4.3.3.20	UNION TIPO DRESSER 18" INSTALACIÓN	UN	38,000	\$ 177.130,77	\$ 6.730.969,26	38,00	\$ 177.130,77	\$ 6.730.969,26	7,00	\$ 1.239.915,39	18,42%	31,00	\$ 5.491.053,87	81,58%	38,00	\$ 6.730.969,26	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.21	4.3.3.21		4.3.3.21	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" INSTALACIÓN	UN	2,000	\$ 236.884,62	\$ 473.769,24	2,00	\$ 236.884,62	\$ 473.769,24	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 473.769,24	100,00%	2,00	\$ 473.769,24	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.22	4.3.3.22		4.3.3.22	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" INSTALACIÓN	UN	2,000	\$ 296.638,46	\$ 593.276,92	2,00	\$ 296.638,46	\$ 593.276,92	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 593.276,92	100,00%	2,00	\$ 593.276,92	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.23	4.3.3.23		4.3.3.23	CODO HD 3" INSTALACION	UN	28,000	\$ 17.069,23	\$ 477.938,44	28,00	\$ 17.069,23	\$ 477.938,44	4,00	\$ 68.276,92	14,29%	24,00	\$ 409.661,52	85,71%	28,00	\$ 477.938,44	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.24	4.3.3.24		4.3.3.24	CODO HD 6" INSTALACION	UN	11,000	\$ 59.753,85	\$ 657.292,35	11,00	\$ 59.753,85	\$ 657.292,35	2,00	\$ 119.507,70	18,18%	9,00	\$ 537.784,65	81,82%	11,00	\$ 657.292,35	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.25	4.3.3.25		4.3.3.25	CODO HD 8" INSTALACION	UN	4,000	\$ 119.507,69	\$ 478.030,76	4,00	\$ 119.507,69	\$ 478.030,76	4,00	\$ 478.030,76	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 478.030,76	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.26	4.3.3.26		4.3.3.26	CODO HD 10" INSTALACIÓN	UN	3,000	\$ 177.130,77	\$ 531.392,31	3,00	\$ 177.130,77	\$ 531.392,31	3,00	\$ 531.392,31	100,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 531.392,31	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.27	4.3.3.27		4.3.3.27	TEE HD 3" INSTALACION	UN	32,000	\$ 17.069,23	\$ 546.215,36	32,00	\$ 17.069,23	\$ 546.215,36	4,00	\$ 68.276,92	12,50%	28,00	\$ 477.938,44	87,50%	32,00	\$ 546.215,36	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.28	4.3.3.28		4.3.3.28	TEE HD 4" INSTALACIÓN	UN	3,000	\$ 29.876,92	\$ 89.630,76	3,00	\$ 29.876,92	\$ 89.630,76	2,00	\$ 59.753,84	66,67%	1,00	\$ 29.876,92	33,33%	3,00	\$ 89.630,76	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.29	4.3.3.29		4.3.3.29	TEE HD 6" INSTALACION	UN	25,000	\$ 59.753,85	\$ 1.493.846,25	25,00	\$ 59.753,85	\$ 1.493.846,25	1,00	\$ 59.753,85	4,00%	24,00	\$ 1.434.092,40	96,00%	25,00	\$ 1.493.846,25	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.30	4.3.3.30		4.3.3.30	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,000	\$ 119.507,69	\$ 836.553,83	7,00	\$ 119.507,69	\$ 836.553,83	3,00	\$ 358.523,07	42,86%	4,00	\$ 478.030,76	57,14%	7,00	\$ 836.553,83	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.31	4.3.3.31		4.3.3.31	TEE HD 10" INSTALACION	UN	8,000	\$ 177.130,77	\$ 1.417.046,16	8,00	\$ 177.130,77	\$ 1.417.046,16	1,00	\$ 177.130,77	12,50%	7,00	\$ 1.239.915,39	87,50%	8,00	\$ 1.417.046,16	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.32	4.3.3.32		4.3.3.32	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,000	\$ 236.884,62	\$ 236.884,62	1,00	\$ 236.884,62	\$ 236.884,62	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 236.884,62	100,00%	1,00	\$ 236.884,62	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.33	4.3.3.33		4.3.3.33	TEE HD 14" INSTALACION	UN	1,000	\$ 295.361,54	\$ 295.361,54	1,00	\$ 295.361,54	\$ 295.361,54	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 295.361,54	100,00%	1,00	\$ 295.361,54	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.34	4.3.3.34		4.3.3.34	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,000	\$ 355.538,46	\$ 6.399.692,28	18,00	\$ 355.538,46	\$ 6.399.692,28	-	\$ -	0,00%	18,00	\$ 6.399.692,28	100,00%	18,00	\$ 6.399.692,28	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.35	4.3.3.35		4.3.3.35	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,000	\$ 36.276,92	\$ 399.046,12	11,00	\$ 36.276,92	\$ 399.046,12	5,00	\$ 181.384,60	45,45%	6,00	\$ 217.661,52	54,55%	11,00	\$ 399.046,12	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.36	4.3.3.36		4.3.3.36	REDUCCIÓN HD 10"X8" INSTALACIÓN	UN	1,000	\$ 119.507,69	\$ 119.507,69	1,00	\$ 119.507,69	\$ 119.507,69	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 119.507,69	100,00%	1,00	\$ 119.507,69	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.37	4.3.3.37		4.3.3.37	REDUCCIÓN HD 18"X16" INSTALACIÓN	UN	2,000	\$ 295.361,54	\$ 590.723,08	2,00	\$ 295.361,54	\$ 590.723,08	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 590.723,08	100,00%	2,00	\$ 590.723,08	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.38	4.3.3.38		4.3.3.38	TAPON HD 3" INSTALACION	UN	4,000	\$ 29.876,92	\$ 119.507,68	4,00	\$ 29.876,92	\$ 119.507,68	4,00	\$ 119.507,68	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 119.507,68	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.39	4.3.3.39		4.3.3.39	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACION	UN	39,000	\$ 295.361,54	\$ 11.519.100,06	39,00	\$ 295.361,54	\$ 11.519.100,06	-	\$ -	0,00%	39,00	\$ 11.519.100,06	100,00%	39,00	\$ 11.519.100,06	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.40	4.3.3.40		4.3.3.40	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACION	UN	2,000	\$ 354.261,54	\$ 708.523,08	2,00	\$ 354.261,54	\$ 708.523,08	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 708.523,08	100,00%	2,00	\$ 708.523,08	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.41	4.3.3.41		4.3.3.41	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACION	UN	10,000	\$ 392.184,62	\$ 3.921.846,20	10,00	\$ 392.184,62	\$ 3.921.846,20	1,00	\$ 392.184,62	10,00%	9,00	\$ 3.529.661,58	90,00%	10,00	\$ 3.921.846,20	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.42	4.3.3.42		4.3.3.42	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACION	UN	4,000	\$ 508.823,08	\$ 2.035.292,32	4,00	\$ 508.823,08	\$ 2.035.292,32	1,00	\$ 508.823,08	25,00%	3,00	\$ 1.526.469,24	75,00%	4,00	\$ 2.035.292,32	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.43	4.3.3.43		4.3.3.43	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACION	UN	5,000	\$ 625.461,54	\$ 3.127.307,70	5,00	\$ 625.461,54	\$ 3.127.307,70	3,00	\$ 1.876.384,62	60,00%	2,00	\$ 1.250.923,08	40,00%	5,00	\$ 3.127.307,70	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.44	4.3.3.44		4.3.3.44	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACION	UN	1,000	\$ 853.243,08	\$ 853.243,08	1,00	\$ 853.243,08	\$ 853.243,08	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 853.243,08	100,00%	1,00	\$ 853.243,08	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.45	4.3.3.45		4.3.3.45	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACION	UN	2,000	\$ 1.042.630,77	\$ 2.085.261,54	2,00	\$ 1.042.630,77	\$ 2.085.261,54	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2.085.261,54	100,00%	2,00	\$ 2.085.261,54	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.46	4.3.3.46		4.3.3.46	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACION	UN	2,000	\$ 179.261,54	\$ 358.523,08	2,00	\$ 179.261,54	\$ 358.523,08	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 358.523,08	100,00%	2,00	\$ 358.523,08	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.47	4.3.3.47		4.3.3.47	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACION	UN	7,000	\$ 239.015,38	\$ 1.673.107,66	7,00	\$ 239.015,38	\$ 1.673.107,66	1,00	\$ 239.015,38	14,29%	6,00	\$ 1.434.092,28	85,71%	7,00	\$ 1.673.107,66	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.48	4.3.3.48		4.3.3.48	PASAMURO HD 10" 0,90m BL INSTALACION	UN	4,000	\$ 179.261,54	\$ 717.046,16	4,00	\$ 179.261,54	\$ 717.046,16	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 717.046,16	100,00%	4,00	\$ 717.046,16	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.49	4.3.3.49		4.3.3.49	PASAMURO HD 16" 1,00m BL INSTALACION	UN	1,000	\$ 239.015,38	\$ 239.015,38	1,00	\$ 239.015,38	\$ 239.015,38	1,00	\$ 239.015,38	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 239.015,38	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.3.3.50	4.3.3.50		4.3.3.50	PASAMURO HD 18" 1,00m BL INSTALACION	UN	14,000	\$ 295.361,54	\$ 4.135.061,56	14,00	\$ 295.361,54	\$ 4.135.061,56	1,00	\$ 295.361,54	7,14%	13,00	\$ 3.839.700,02	92,86%	14,00	\$ 4.135.061,56	100,00%	-	\$ -	0,00%					
Subtotal								\$ 371.905.222,73		\$ 371.905.222,73		\$ 170.059.761,83	45,73%	\$ 189.005.054,08	50,82%	\$ 359.064.805,91	96,55%	\$ 12.840.416,82	3,45%									
SUBTOTAL DE OBRAS								\$ 58.880.143.554,46		\$ 58.880.143.554,46		\$ 26.062.536.692,99	44,29%	\$ 14.761.328.680,35	25,08%	\$ 46.823.865.373,34	69,38%	\$ 18.036.278.181,23	30,64%									
4.4	SUNIMISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO																											
4.4.1	SUNIMISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO																											
4.4.1.1	4.4.1.1		4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4263,000	\$ 51.525,00	\$ 219.651.075,00	4263,00	\$ 51.525,00	\$ 219.651.075,00	4.262,19	\$ 219.609.538,52	99,98%	0,81	\$ 41.536,48	0,02%	4.263,00	\$ 219.651.075,00	100,00%	-	\$ -	0,00%					
4.4.1.2	4.4.1.2</																											

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT:	901.927.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930.00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.646.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.779,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$	4.646.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA No.	6
FECHA DEL ACTA:	
09 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	
HASTA: 08 DE FEBRERO DE 2026	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MOJICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría. acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.4.2.20	4.4.2.20		4.4.2.20	UNION PARA TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 72" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.277.758,33	\$ 3.833.274,99	3,00	\$ 1.277.758,33	\$ 3.833.274,99	2,00	\$ 2.555.516,66	66,67%	1,00	\$ 1.277.758,33	33,33%	3,00	\$ 3.833.274,99	100,00%	-	\$ -	0,00%
Subtotal										\$ 6.613.189.579,01	\$ 6.613.189.579,01		\$ 6.243.623.551,35	94,41%		\$ 369.566.027,66	5,59%		\$ 6.613.189.579,01	100,00%		\$ -	0,00%
4.4.3	SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO																						
4.4.3.1	4.4.3.1		4.4.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" SUMINISTRO	ML	4334,9000	\$ 51.333,33	\$ 222.524.852,22	4334,90	\$ 51.333,33	\$ 222.524.852,22	4.301,74	\$ 220.822.616,48	99,24%	33,16	\$ 1.702.235,74	0,76%	4.334,90	\$ 222.524.852,22	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.2	4.4.3.2		4.4.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" SUMINISTRO	ML	159,0000	\$ 64.850,00	\$ 10.311.150,00	159,00	\$ 64.850,00	\$ 10.311.150,00	156,00	\$ 10.116.600,00	98,11%	3,00	\$ 194.550,00	1,89%	159,00	\$ 10.311.150,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.3	4.4.3.3		4.4.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" SUMINISTRO	ML	2663,0000	\$ 133.233,33	\$ 354.800.357,79	2663,00	\$ 133.233,33	\$ 354.800.357,79	2.647,33	\$ 352.712.591,51	99,41%	15,67	\$ 2.087.766,28	0,59%	2.663,00	\$ 354.800.357,79	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.4	4.4.3.4		4.4.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" SUMINISTRO	ML	43,0000	\$ 225.683,33	\$ 9.704.383,19	43,00	\$ 225.683,33	\$ 9.704.383,19	42,00	\$ 9.478.699,86	97,67%	1,00	\$ 225.683,33	2,33%	43,00	\$ 9.704.383,19	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.5	4.4.3.5		4.4.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" SUMINISTRO	ML	467,0000	\$ 355.275,00	\$ 165.913.425,00	467,00	\$ 355.275,00	\$ 165.913.425,00	462,00	\$ 164.137.050,00	98,93%	5,00	\$ 1.776.375,00	1,07%	467,00	\$ 165.913.425,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.6	4.4.3.6		4.4.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" SUMINISTRO	ML	2413,0000	\$ 1.038.491,67	\$ 2.505.880.399,71	2413,00	\$ 1.038.491,67	\$ 2.505.880.399,71	2.394,00	\$ 2.486.149.057,98	99,21%	19,00	\$ 19.731.341,73	0,79%	2.413,00	\$ 2.505.880.399,71	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.7	4.4.3.7		4.4.3.7	UNION MECANICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,0000	\$ 71.600,00	\$ 20.907.200,00	292,00	\$ 71.600,00	\$ 20.907.200,00	276,00	\$ 19.761.600,00	94,52%	16,00	\$ 1.145.600,00	5,48%	292,00	\$ 20.907.200,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.8	4.4.3.8		4.4.3.8	UNION MECANICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,0000	\$ 110.016,67	\$ 1.430.216,71	13,00	\$ 110.016,67	\$ 1.430.216,71	11,00	\$ 1.210.183,37	84,62%	2,00	\$ 220.033,34	15,38%	13,00	\$ 1.430.216,71	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.9	4.4.3.9		4.4.3.9	UNION MECANICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,0000	\$ 254.733,33	\$ 26.237.532,99	103,00	\$ 254.733,33	\$ 26.237.532,99	103,00	\$ 26.237.532,99	100,00%	-	\$ -	0,00%	103,00	\$ 26.237.532,99	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.10	4.4.3.10		4.4.3.10	UNION MECANICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,0000	\$ 468.375,00	\$ 16.393.125,00	35,00	\$ 468.375,00	\$ 16.393.125,00	31,00	\$ 14.519.625,00	88,57%	4,00	\$ 1.873.500,00	11,43%	35,00	\$ 16.393.125,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.11	4.4.3.11		4.4.3.11	UNION MECANICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,0000	\$ 799.983,33	\$ 29.599.383,21	37,00	\$ 799.983,33	\$ 29.599.383,21	30,00	\$ 23.999.499,90	81,08%	7,00	\$ 5.599.883,31	18,92%	37,00	\$ 29.599.383,21	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.12	4.4.3.12		4.4.3.12	UNION TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,0000	\$ 177.075,00	\$ 5.312.250,00	30,00	\$ 177.075,00	\$ 5.312.250,00	30,00	\$ 5.312.250,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	30,00	\$ 5.312.250,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.13	4.4.3.13		4.4.3.13	UNION TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 190.791,67	\$ 381.583,34	2,00	\$ 190.791,67	\$ 381.583,34	2,00	\$ 381.583,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 381.583,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.14	4.4.3.14		4.4.3.14	UNION TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,0000	\$ 361.633,33	\$ 7.232.666,60	20,00	\$ 361.633,33	\$ 7.232.666,60	20,00	\$ 7.232.666,60	100,00%	-	\$ -	0,00%	20,00	\$ 7.232.666,60	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.15	4.4.3.15		4.4.3.15	UNION TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,0000	\$ 463.883,33	\$ 5.566.599,96	12,00	\$ 463.883,33	\$ 5.566.599,96	12,00	\$ 5.566.599,96	100,00%	-	\$ -	0,00%	12,00	\$ 5.566.599,96	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.16	4.4.3.16		4.4.3.16	UNION TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,0000	\$ 781.866,67	\$ 11.728.000,05	15,00	\$ 781.866,67	\$ 11.728.000,05	12,00	\$ 9.382.400,04	80,00%	3,00	\$ 2.345.600,01	20,00%	15,00	\$ 11.728.000,05	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.17	4.4.3.17		4.4.3.17	UNION TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 1.018.800,00	\$ 2.037.600,00	2,00	\$ 1.018.800,00	\$ 2.037.600,00	2,00	\$ 2.037.600,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2.037.600,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.18	4.4.3.18		4.4.3.18	UNION TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 1.361.725,00	\$ 2.723.450,00	2,00	\$ 1.361.725,00	\$ 2.723.450,00	1,00	\$ 1.361.725,00	50,00%	1,00	\$ 1.361.725,00	50,00%	2,00	\$ 2.723.450,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.19	4.4.3.19		4.4.3.19	UNION TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.824.708,33	\$ 5.474.124,99	3,00	\$ 1.824.708,33	\$ 5.474.124,99	3,00	\$ 5.474.124,99	100,00%	-	\$ -	0,00%	3,00	\$ 5.474.124,99	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.20	4.4.3.20		4.4.3.20	UNION TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,0000	\$ 2.445.116,67	\$ 92.914.433,46	38,00	\$ 2.445.116,67	\$ 92.914.433,46	35,00	\$ 85.579.083,45	92,11%	3,00	\$ 7.335.350,01	7,89%	38,00	\$ 92.914.433,46	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.21	4.4.3.21		4.4.3.21	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 6.555.658,33	\$ 13.111.316,66	2,00	\$ 6.555.658,33	\$ 13.111.316,66	1,00	\$ 6.555.658,33	50,00%	1,00	\$ 6.555.658,33	50,00%	2,00	\$ 13.111.316,66	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.22	4.4.3.22		4.4.3.22	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 8.808.650,00	\$ 17.617.300,00	2,00	\$ 8.808.650,00	\$ 17.617.300,00	1,00	\$ 8.808.650,00	50,00%	1,00	\$ 8.808.650,00	50,00%	2,00	\$ 17.617.300,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.23	4.4.3.23		4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,0000	\$ 174.593,33	\$ 1.047.499,98	6,00	\$ 174.593,33	\$ 1.047.499,98	5,00	\$ 872.916,65	83,33%	1,00	\$ 174.593,33	16,67%	6,00	\$ 1.047.499,98	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.24	4.4.3.24		4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 172.083,33	\$ 344.166,66	2,00	\$ 172.083,33	\$ 344.166,66	2,00	\$ 344.166,66	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 344.166,66	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.25	4.4.3.25		4.4.3.25	CODO HD 3" 22,5° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 172.083,33	\$ 688.333,32	4,00	\$ 172.083,33	\$ 688.333,32	4,00	\$ 688.333,32	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 688.333,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.26	4.4.3.26		4.4.3.26	CODO HD 3" 11,25° SUMINISTRO	UN	16,0000	\$ 162.108,33	\$ 2.593.733,28	16,00	\$ 162.108,33	\$ 2.593.733,28	12,00	\$ 1.945.299,96	75,00%	4,00	\$ 648.433,32	25,00%	16,00	\$ 2.593.733,28	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.27	4.4.3.27		4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 583.600,00	\$ 2.334.400,00	4,00	\$ 583.600,00	\$ 2.334.400,00	4,00	\$ 2.334.400,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 2.334.400,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.28	4.4.3.28		4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 491.316,67	\$ 982.633,34	2,00	\$ 491.316,67	\$ 982.633,34	2,00	\$ 982.633,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 982.633,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.29	4.4.3.29		4.4.3.29	CODO HD 6" 22,5° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 427.725,00	\$ 427.725,00	1,00	\$ 427.725,00	\$ 427.725,00	1,00	\$ 427.725,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 427.725,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.30	4.4.3.30		4.4.3.30	CODO HD 6" 11,25° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 391.558,33	\$ 1.566.233,32	4,00	\$ 391.558,33	\$ 1.566.233,32	4,00	\$ 1.566.233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 1.566.233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.31	4.4.3.31		4.4.3.31	CODO HD 8" 11,25° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 704.558,33	\$ 2.818.233,32	4,00	\$ 704.558,33	\$ 2.818.233,32	4,00	\$ 2.818.233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%	4,00	\$ 2.818.233,32	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.32	4.4.3.32		4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.682.208,33	\$ 1.682.208,33	1,00	\$ 1.682.208,33	\$ 1.682.208,33	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1.682.208,33	100,00%	1,00	\$ 1.682.208,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.33	4.4.3.33		4.4.3.33	CODO HD 10" 22,5° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.642.300,00	\$ 1.642.300,00	1,00	\$ 1.642.300,00	\$ 1.642.300,00	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1.642.300,00	100,00%	1,00	\$ 1.642.300,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.34	4.4.3.34		4.4.3.34	CODO HD 10" 11,25° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.400.383,33	\$ 1.400.383,33	1,00	\$ 1.400.383,33	\$ 1.400.383,33	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1.400.383,33	100,00%	1,00	\$ 1.400.383,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.35	4.4.3.35		4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,0000	\$ 283.066,67	\$ 9.058.133,44	32,00	\$ 283.066,67	\$ 9.058.133,44	32,00	\$ 9.058.133,44	100,00%	-	\$ -	0,00%	32,00	\$ 9.058.133,44	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.36	4.4.3.36		4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 401.533,33	\$ 401.533,33	1,00	\$ 401.533,33	\$ 401.533,33	1,00	\$ 401.533,33	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 401.533,33	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.37	4.4.3.37		4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 471.366,67	\$ 942.733,34	2,00	\$ 471.366,67	\$ 942.733,34	2,00	\$ 942.733,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	2,00	\$ 942.733,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.38	4.4.3.38		4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,0000	\$ 674.625,00																

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025 04 0003
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
NIT:	901.897.252-7
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2025 05 0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2026

PROCESO LICITATORIO No		LOP-SIN-0004-2024				
OBJETO:						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 92.936.735.930,00				
VALOR ADICIONAL:		\$ -				
CONTROL DE PÓLIZAS						
	AMPARO		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$	27.881.020.778,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$	37.174.694.372,00	75-44-101144216	22/04/2025	22/02/2027
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	4.648.836.796,50	75-44-101144216	22/04/2025	23/10/2029
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$	27.881.020.778,00	75-44-101144216	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$	4.648.836.796,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2026



ACTA N°	5
FECHA DEL ACTA:	
08 DE FEBRERO DE 2026	
PERIODO FACTURADO:	
DESDE: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	
HASTA: 08 DE FEBRERO DE 2026	

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores: DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCIO RIANÑO SEPULVEDA, Representante Legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERINIA, Director de obra, JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARIA JOSE MORICA DAZA Director de Interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de Interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 06 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 6			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.4.3.65	4.4.3.65		4.4.3.65	VALVULA HD VNA 4" BB SUMINISTRO	UN	7,000	\$ 1.444.025,00	\$ 10.108.175,00	7,00	\$ 1.444.025,00	\$ 10.108.175,00	7,00	\$ 10.108.175,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	7,00	\$ 10.108.175,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.66	4.4.3.66		4.4.3.66	VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO	UN	1,000	\$ 12.552.791,67	\$ 12.552.791,67	1,00	\$ 12.552.791,67	\$ 12.552.791,67	1,00	\$ 12.552.791,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 12.552.791,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.67	4.4.3.67		4.4.3.67	VALVULA HD MARIPOSA 18" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 15.831.925,00	\$ 31.663.850,00	2,00	\$ 15.831.925,00	\$ 31.663.850,00	1,00	\$ 15.831.925,00	50,00%	1,00	\$ 15.831.925,00	50,00%	2,00	\$ 31.663.850,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.68	4.4.3.68		4.4.3.68	VENTOSA HD TA 3" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 2.026.341,67	\$ 4.052.683,34	2,00	\$ 2.026.341,67	\$ 4.052.683,34	1,00	\$ 2.026.341,67	50,00%	1,00	\$ 2.026.341,67	50,00%	2,00	\$ 4.052.683,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.69	4.4.3.69		4.4.3.69	VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO	UN	7,000	\$ 2.526.425,00	\$ 17.684.975,00	7,00	\$ 2.526.425,00	\$ 17.684.975,00	6,00	\$ 15.158.550,00	85,71%	1,00	\$ 2.526.425,00	14,29%	7,00	\$ 17.684.975,00	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.70	4.4.3.70		4.4.3.70	PASAMURO HD 10" 0.90 m BL SUMINISTRO	UN	4,000	\$ 1.886.216,67	\$ 7.544.866,68	4,00	\$ 1.886.216,67	\$ 7.544.866,68	3,00	\$ 5.658.500,01	75,00%	1,00	\$ 1.886.216,67	25,00%	4,00	\$ 7.544.866,68	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.71	4.4.3.71		4.4.3.71	PASAMURO HD 10" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	1,000	\$ 2.724.540,67	\$ 2.724.540,67	1,00	\$ 2.724.540,67	\$ 2.724.540,67	-	\$ -	0,00%	1,00	\$ 2.724.540,67	100,00%	1,00	\$ 2.724.540,67	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.72	4.4.3.72		4.4.3.72	PASAMURO HD 16" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	14,000	\$ 4.086.808,33	\$ 57.215.316,62	14,00	\$ 4.086.808,33	\$ 57.215.316,62	10,00	\$ 40.868.083,30	71,43%	4,00	\$ 16.347.233,32	28,57%	14,00	\$ 57.215.316,62	100,00%	-	\$ -	0,00%
4.4.3.73	4.4.3.73		4.4.3.73	TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 127.191,67	\$ 254.383,34	2,00	\$ 127.191,67	\$ 254.383,34	1,00	\$ 127.191,67	50,00%	1,00	\$ 127.191,67	50,00%	2,00	\$ 254.383,34	100,00%	-	\$ -	0,00%
Subtotal								\$ 3.891.124.285,61			\$ 3.891.124.285,61		\$ 3.891.124.285,61	86,83%		\$ 122.671.367,69	3,17%		\$ 3.891.124.285,61	100,00%		\$ -	0,00%
SUBTOTAL DE SUMINISTRO								\$ 12.226.088.465,98			\$ 12.226.088.465,98		\$ 12.226.088.465,98	85,81%		\$ 512.635.617,01	4,19%		\$ 12.226.088.465,98	100,00%		\$ -	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES								\$ 58.880.143.554,48			\$ 58.880.143.554,41		\$ 58.880.143.554,41	44,28%		\$ 14.751.328.693,35	25,08%		\$ 40.823.885.373,34	69,36%		\$ 18.038.378.191,23	30,64%
ADMINISTRACION								\$ 24,00%	\$ 14.126.434.433,67		\$ 14.126.434.433,67		\$ 14.126.434.433,67	44,28%		\$ 3.542.718.853,28	25,08%		\$ 8.787.727.688,60	69,36%		\$ 4.328.706.763,49	30,64%
IMPREVISTO								\$ 1,00%	\$ 588.691.435,54		\$ 588.691.435,54		\$ 588.691.435,54	44,28%		\$ 147.613.286,60	25,08%		\$ 408.238.653,73	69,36%		\$ 189.362.781,61	30,64%
UTILIDAD								\$ 5,00%	\$ 2.843.097.177,72		\$ 2.843.097.177,72		\$ 2.843.097.177,72	44,28%		\$ 736.065.434,02	25,08%		\$ 2.041.163.208,67	69,36%		\$ 991.613.008,08	30,64%
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS								\$ 76.518.188.820,80			\$ 76.518.188.820,73		\$ 76.518.188.820,73	44,28%		\$ 19.185.727.284,45	25,08%		\$ 53.071.024.885,34	69,36%		\$ 23.447.161.635,60	30,64%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								\$ 854.555.550,00			\$ 854.555.550,00		\$ 854.555.550,00	41,91%		\$ 208.588.633,91	25,08%		\$ 638.498.348,39	69,36%		\$ 315.167.291,63	33,02%
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS								\$ 792.690.000,00			\$ 792.690.000,00		\$ 792.690.000,00	41,91%		\$ 198.755.541,51	25,08%		\$ 530.892.828,17	69,36%		\$ 281.787.173,83	33,02%
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS								\$ 78.265.432.170,80			\$ 78.265.432.170,73		\$ 78.265.432.170,73	44,23%		\$ 19.627.912.859,47	25,08%		\$ 54.241.416.159,89	69,36%		\$ 24.024.016.011,05	30,70%
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HUMEDAS								\$ 12.226.088.465,98			\$ 12.226.088.465,98		\$ 12.226.088.465,98	85,81%		\$ 512.635.617,01	4,19%		\$ 12.226.088.465,98	100,00%		\$ -	0,00%
ADMINISTRACION DE SUMINISTRO								\$ 24,00%	\$ 2.445.217.293,20		\$ 2.445.217.293,20		\$ 2.445.217.293,20	85,81%		\$ 592.527.923,49	4,19%		\$ 2.445.217.293,20	100,00%		\$ -	0,00%
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HUMEDAS								\$ 14.671.303.759,17			\$ 14.671.303.759,17		\$ 14.671.303.759,17	85,81%		\$ 915.167.540,42	4,19%		\$ 14.671.303.759,17	100,00%		\$ -	0,00%
TOTAL OBRA + SUMINISTRO								\$ 92.936.735.930,00			\$ 92.936.735.930,00		\$ 92.936.735.930,00	52,37%		\$ 20.742.086.398,87	21,78%		\$ 68.912.719.910,06	74,15%		\$ 24.024.016.011,00	25,85%

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	24 DE JUNIO DE 2025	\$ 5.754.378.893,23	6,19%	\$ 2.391.751.573,29	\$ 2.391.751.573,29	\$ 3.452.627.359,94	\$ 97.192.356.997,00	6,19%
2	ACTA No. 2	15 DE JULIO DE 2025	\$ 16.705.855.651,15	17,88%	\$ 6.882.382.260,46	\$ 6.882.382.260,46	\$ 10.023.573.390,69	\$ 76.476.401.346,00	24,17%
3	ACTA No. 3	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 6.283.046.454,37	6,76%	\$ 3.313.218.561,75	\$ 3.313.218.561,75	\$ 4.868.827.872,62	\$ 62.183.354.891,00	33,08%
4	ACTA No. 4	16 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 17.783.305.867,38	19,14%	\$ 3.117.322.345,94	\$ 3.117.322.345,94	\$ 4.675.983.520,42	\$ 54.408.049.024,00	41,47%
5	ACTA No. 5	16 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 16.132.862.613,07	17,36%	\$ 4.053.181.045,20	\$ 4.053.181.045,20	\$ 17.796.838.564,53	\$ 6.679.771.567,84	52,37%
6	ACTA No. 6	9 DE FEBRERO DE 2026	\$ 20.243.080.398,87	21,78%	\$ 8.097.232.159,98	\$ 8.097.232.159,98	\$ 11.911.357.877,89	\$ 24.024.016.011,00	74,15%
TOTAL/ES:			\$ 80.912.719.910,06	74,15%	\$ 27.565.087.358	\$ 27.565.087.358			

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
REP. LEGAL DEL CONSORCIO CONCRETO 2N CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

FERNANDO CARLOS PATERINIA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE DAVID FRAGOSO ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HEIDIS ROCIO RIANÑO SEPULVEDA
REP. LEGAL CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MARIA JOSE MORICA DAZA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ALBERTO ACOSTA OLINDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Por medio de la presente me permito otorgar visto bueno para el trámite del pago de la presente acta parcial de conformidad en lo establecido en el Manual de pago a terceros, teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la interventoría CONSORCIO INTERLIBERTADOR con contrato No. 2025-05-0005, en donde autoriza el presente pago, teniendo en cuenta las facultades y responsabilidades que le asiste al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011 el cual establece que: "los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría"

La interventoría certifica que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo con los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contrato y que las obras que ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto y con las normativas que existen a nivel regulatorio para este tipo de infraestructura.

GERMAN ANTONIO TAPIA MONTAÑO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

JORGE ANDRÉS MALHEI TABARA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar