



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2025 05 0005
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	

CONTROL DE REVISIONES					
No. De divisiones			1	2	3
Responsables					
Aprobó. Representante Legal:	Nombre:	HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA 			
	Fecha de revisión:		09/01/2026		
Realizó. Director de Interventoría:	Nombre:	MARIA JOSE MOJICA DAZA 			
	Fecha de revisión:		09/01/2026		

CONTROL DE MODIFICACIONES		
CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN		
COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NUMERO DE COPIAS
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 FÍSICA Y 1 MAGNÉTICA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA
SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Del 16 de noviembre de 2025 al 08 de enero de 2026

Valledupar, Cesar.

2026

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO.....	8
2.1. Antecedentes.	8
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	9
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO	10
2.4. Estado inicial de las vías previo al proyecto.....	11
2.5. Objetivo general del proyecto.....	17
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	17
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	17
3.2. FORMA DE PAGO A CONTRATISTA.....	18
3.3. ANTICIPO A CONTRATISTA.	19
3.4. HECHOS DEL PROYECTO.	22
3.5. SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	22
3.6. SEGUIMIENTO AL PERSONAL DE OBRA.....	23
3.7. PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR.	25
3.8. POBLACIÓN OBJETIVO	45
3.9. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	¡Error! Marcador no definido.
3.10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO	57
3.11. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	77
3.12. RESUMEN GENERAL Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN.....	77
3.13. EQUIPOS USADOS EN OBRA.....	78
3.14. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS.....	¡Error! Marcador no definido.
3.15. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA	79
3.16. FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	80
3.17. PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATO DE OBRA	81
3.18. MEDIOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS DE OBRA.	82
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	83
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	83

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA
SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.2.	FORMA DE PAGO A INTERVENTORÍA	84
4.3.	SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	85
4.4.	SEGUIMIENTO AL PERSONAL DE INTERVENTORIA.....	85
4.5.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO A CARGO DE LA INTERVENTORÍA	86
4.6.	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL DESARROLLADAS	88
4.7.	ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	91
4.8.	INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA	92
4.8.1.	FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	97
4.9.	PAGO DE IMPUESTOS DE INTERVENTORIA	98
4.10.	MEDIOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INTERVENTORIA.	99
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	101

Índice de ilustraciones.

Ilustración 1	Localización del proyecto	9
Ilustración 2	Sección típica de la estructura de pavimento.	11
Ilustración 3	Cra. 19 - Calle 14	16
Ilustración 4	Cra 19 - Calle 10	16
Ilustración 5	Cra 19 - Calle 14	16
Ilustración 6	Cra. 19 - Calle 16	16
Ilustración 7	Calle 16 - Cra. 19	16
Ilustración 8	Cra. 19 - Calle 16	16
Ilustración 9.	Curva "S" de avance.	78

Índice de tablas.

Tabla 1.	Estado inicial de zona a intervenir.	11
Tabla 2	Información del contrato de obra	17
Tabla 3	Hechos del proyecto.	22
Tabla 4	Póliza de cumplimiento del contrato de obra.	22
Tabla 5	Póliza de R.C.E. del contrato de obra.....	23
Tabla 6	Personal de obra	23



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



Tabla 7 Presupuesto inicial de obra.	25
Tabla 8 Descripción de capítulos a ejecutar.	44
Tabla 9 Cantidades acumuladas.	59
Tabla 10 Resumen general de ejecución.	77
Tabla 11 Porcentajes de Avance.	77
Tabla 12 Registro del clima.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 13 Fuente de recursos del contrato de obra	79
Tabla 14 Facturación del contrato de obra.	80
Tabla 15 Pago de impuestos del contrato de obra.	81
Tabla 16 Información del contrato de interventoría.	83
Tabla 17 Póliza de cumplimiento de interventoría.	85
Tabla 18 Personal de interventoría.	85
Tabla 19 Fuente de recursos del contrato de interventoría.	92
Tabla 20 Presupuesto inicial de interventoría.	93
Tabla 21 Facturación del contrato de interventoría.	97
Tabla 22 Pago de impuestos de interventoría.	98



1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la ciudad de Valledupar ha venido experimentando un notable crecimiento poblacional y urbano, impulsado por la expansión de su zona residencial, comercial e institucional, especialmente hacia el norte del casco urbano. Este fenómeno ha generado una creciente presión sobre la infraestructura vial existente, la cual en muchos sectores presenta condiciones de deterioro, deficiente capacidad hidráulica, falta de accesibilidad peatonal y ausencia de infraestructura complementaria que garantice una movilidad segura y eficiente.

La Avenida Simón Bolívar, localizada en la zona norte de la ciudad, constituye un corredor vial estratégico para la conectividad urbana y la integración de distintos sectores. No obstante, el estado actual de esta vía, caracterizado por fallas estructurales, presencia de tramos no aptos, deficiencias en la red de drenaje y escasa infraestructura peatonal, limita su funcionalidad y representa un riesgo para la seguridad vial de conductores y peatones.

En atención a este contexto, y con el propósito de contribuir al desarrollo territorial equilibrado y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona norte de Valledupar, la Gobernación del Cesar formuló y estructuró un proyecto de intervención integral que contempla la construcción de pavimento en concreto rígido, junto con obras de urbanismo, señalización, redes húmedas y manejo ambiental.

Para la ejecución de obra se celebró el contrato de obra No. 2025 04 0003, cuyo objeto es **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”** Cuyo contratista es el consorcio concreto sin cesar.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, contractuales, ambientales y financieros del proyecto, se celebró el contrato de interventoría No. 2025 05 0005, con el **CONSORCIO INTERLIBERTADOR** cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”** que cuentan con un plazo de (18) dieciocho meses para su ejecución. Se delegó la supervisión integral de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra. Esta interventoría tiene como propósito asegurar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo conforme a las especificaciones establecidas, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos, el

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



seguimiento riguroso de los cronogramas, el cumplimiento de las normas vigentes y la obtención de resultados que respondan a las necesidades de la comunidad.

Este documento tiene como propósito dar cuenta del seguimiento y control efectuado sobre las distintas fases del contrato de obra, garantizando que su ejecución se desarrolle conforme a los lineamientos técnicos, contractuales, financieros y normativos establecidos. La interventoría, como ente supervisor, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los cronogramas, especificaciones técnicas, normas ambientales y el uso adecuado de los recursos asignados, en busca de asegurar la calidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto.

La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, se presenta el noveno informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 y 08 de enero de 2026.



2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO.

2.1. Antecedentes.

La infraestructura vial urbana representa un componente fundamental para garantizar el desarrollo armónico y funcional de las ciudades. En este contexto, la Avenida Simón Bolívar en su zona norte se ha identificado como una vía prioritaria dentro del esquema de planificación urbana del municipio de Valledupar, debido a su papel articulador entre diversos sectores residenciales, centros educativos, zonas comerciales y espacios institucionales.

A pesar de su importancia estratégica, esta avenida ha presentado durante años un marcado deterioro en su estructura vial, ausencia de condiciones adecuadas de urbanismo, deficiencias en el sistema de drenaje pluvial y una oferta limitada de infraestructura peatonal y ciclista. Estas condiciones han impactado negativamente en la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

Ante este panorama, se definió la necesidad de una intervención integral sobre el corredor, contemplando no solo el mejoramiento del pavimento, sino también la renovación de redes húmedas, la adecuación del espacio público, la instalación de elementos de señalización vial y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental. El proyecto fue estructurado y contratado con el objetivo de responder de manera técnica, eficiente y articulada a estas problemáticas.

En este marco, se hace necesario ejercer una interventoría especializada que permita verificar que las obras se ejecuten conforme a los requisitos técnicos, ambientales y legales, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y la correcta utilización de los recursos destinados a la inversión pública.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Valledupar – Cesar, Valledupar está ubicada al nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. Coordenadas 10°27'37"N 73°15'35"O.

La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m. La temperatura media anual es de 28,4 °C, con mínimas y máximas de 22 °C y 34 °C respectivamente.




Ilustración 1 Localización del proyecto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA
SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad la construcción de pavimento en concreto rígido y la ejecución de obras complementarias sobre la Avenida Simón Bolívar, zona norte de la ciudad de Valledupar, como parte de una intervención integral orientada a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial y calidad del espacio público en este importante corredor urbano.

Dentro del alcance técnico del proyecto se contemplan las siguientes actividades y cantidades de obra:

- Construcción de pavimento en concreto rígido en una longitud de 2,3610 km en doble calzada, equivalente a aproximadamente 47.000 m² de pavimento, con estructura reforzada de concreto MR-45 y subbase granular.
- Obras de urbanismo en el entorno de la vía, que incluyen la construcción de aproximadamente 35.000 m² de espacio público, distribuidos entre andenes, accesos peatonales, zonas azules, zonas verdes, instalación de mobiliario urbano (bancas, canecas, paraderos), losetas táctiles y pavimento en adoquín para tráfico peatonal.
- Red de acueducto: instalación de tubería de PVC hidráulico de 3" y 6" de diámetro, con una longitud aproximada de 1.100 metros lineales, incluyendo acometidas domiciliarias, accesorios y válvulas.
- Red de alcantarillado sanitario: instalación de tubería de PVC sanitario de 8" y 10" de diámetro, con una longitud total de 1.800 metros lineales, incluyendo pozos de inspección, cajas domiciliarias y conexiones.
- Red de alcantarillado pluvial: construcción de sistema de drenaje superficial y subterráneo, con tubería de concreto reforzado de 18", 24", 30" y 72" de diámetro, en una longitud aproximada de 2.200 metros lineales, además de sumideros, rejillas, pozos de caída y obras de disipación.
- Señalización vial horizontal y vertical, incluyendo pintura termoplástica, tachas reflectivas, estoperoles, y señalización metálica para corredores viales y ciclorruta. Medidas de manejo ambiental y paisajismo, tales como siembra de árboles, instalación de alcorques, fertilización, instalación de césped y mantenimiento silvicultural

Estas actividades se ejecutarán cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal, calidad en los materiales y cumplimiento de la normatividad vigente.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



Ilustración 2 Sección típica de la estructura de pavimento.

2.4. Estado inicial de las vías previo al proyecto.

A continuación, se presenta de manera ilustrativa el estado en el cual fueron encontrados los diferentes tramos viales del proyecto previo a ser intervenido:

Tabla 1. Estado inicial de zona a intervenir.



Cra 19 entre Calle 9c y 9

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Cra 19, Calle 9 - Calle 7D



Cra 19, Calle 7D - Calle 6c

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Cra 19, Calle 6D - Calle 6A



Cra 19, Calle 6A - Pedazo de acordeón

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Cra 19, Calle 7 - Calle 7B



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Cra 19, Calle 7B - Calle 9



Cra 19, Calle 9 - Sena Plus

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Ilustración 3 Cra. 19 - Calle 14



Ilustración 4 Cra 19 - Calle 10



Ilustración 5 Cra 19 - Calle 14



Ilustración 6 Cra. 19 - Calle 16



Ilustración 7 Calle 16 - Cra. 19



Ilustración 8 Cra. 19 - Calle 16

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



2.5. Objetivo general del proyecto

2.5.1. Objetivo general

- Mejorar estado de las vías urbanas y Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la zona urbana del municipio de Valledupar.

2.5.2. Indicadores para medir el objetivo general

- Vía urbana mejorada. Porcentaje de avance físico, **Meta esperada: 100% al finalizar el contrato.**
- Tiempo de tránsito promedio
- Informes realizados por interventoría.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta la información correspondiente al contrato 2025 04 0003 de obra. Del proyecto que tiene como objeto **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Tabla 2 Información del contrato de obra

MODALIDAD DE CONTRATACION:	LICITACION DE OBRA PUBLICA
CONTRATO TIPO:	OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°	2025 04 0003
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS. (100%)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL CESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT DE CONTRATISTA:	901.927.252-7
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL:	33.334.745
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOECIENTOS TREINTA PESOS Mcte. (\$92.936.735.930, oo)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



VALOR DEL ANTICIPO:	TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$37.174.694.372, 00)
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2026

3.2. FORMA DE PAGO A CONTRATISTA

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estará determinada por el sistema de precios unitarios pactados, sin cláusula de reajuste.

La Entidad cumplirá la obligación de pago, así:

- **NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%)** del valor del contrato se pagará contra hitos de ejecución según el porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.
- **DOS POR CIENTO (2%)** del valor del contrato dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del acta de liquidación del Contrato por parte del Contratista, de la Interventoría y de la Entidad Contratante; previa entrega de los siguientes documentos: i) Informe final de ejecución del contrato; ii) Acta de Terminación del Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos récord aprobados por la interventoría en medio físico y magnético; iv) Póliza de Estabilidad de la Obra y demás pólizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final de las obras y vi) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente.

NOTA: Para efecto de la realización de los pagos parciales por avance de obra, corresponderá al Contratista presentar Actas Parciales de Ejecución de Obra, firmadas por el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el interventor, el supervisor y el Secretario de Infraestructura, en el que se deje constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de inversión financiera y de actividades de la obra y iii) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las prescritas a nivel nacional. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de estas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

3.3. ANTICIPO A CONTRATISTA.

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 40% del valor básico del contrato.

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

- El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
- La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.
- La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



- Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento del Cesar, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.
- El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.
- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.
- Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.
- Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
- El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión de este aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



3.4. HECHOS DEL PROYECTO.

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 3 Hechos del proyecto.

Descripción	Fecha de Adjudicación	Motivo	Fecha de Finalización
Contrato de obra	11 de marzo del 2025	Adjudicar el contrato al contratista	N/A
Contrato de interventoría	1 de abril del 2025	Adjudicar el contrato a interventoría	N/A
Acta de inicio de obra	22 de abril de 2025	Suscribir el inicio del contrato de obra	21 de octubre de 2026
Acta de inicio de interventoría	22 de abril de 2025	Suscribir el inicio del contrato de interventoría	21 de octubre de 2026

 *Anexo 1 Documentación de los hechos del proyecto.*

3.5. SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.

Las garantías del contratista se encuentran en vigencia y actualizadas.

Tabla 4 Póliza de cumplimiento del contrato de obra.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	X	R.C.E
REFERENCIA	ACTA DE INICIO	PÓLIZA No.	75-44-101144216
FECHA DE PÓLIZA	12/05/2025	APROBACIÓN	12/05/2025
VIGENTE DESDE	22/04/2025	VIGENTE HASTA	23/10/2031
INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	\$ 27.881.020.779,00	22/04/2025	22/02/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 37.174.694.372,00	22/04/2025	22/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2029
Estabilidad de la Obra	\$ 27.881.020.779,00	Inicia una vez se ha finalizado el contrato	Ampara 5 años
Fecha de aprobación de pólizas: 12/05/2025			



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Tabla 5 Póliza de R.C.E. del contrato de obra.

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO				
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO			R.C.E	X
REFERENCIA	ACTA DE INICIO			PÓLIZA No.	75-40-101054534
FECHA DE PÓLIZA	12/05/2025			APROBACIÓN	12/05/2025
VIGENTE DESDE	22/04/2025			VIGENTE HASTA	23/10/2026
INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO				VIGENCIAS GARANTÍA	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Predios, labores y operaciones	\$4.646.836.796,50			22/04/2025	23/10/2026
Daño Emergente y lucro cesante	\$4.646.836.796,50			22/04/2025	23/10/2026
Perjuicios extra patronales	\$4.646.836.796,50			22/04/2025	23/10/2026
Fecha de aprobación de pólizas: 12/05/2025					

 Anexo 2 Pólizas del contrato de obra

3.6. SEGUIMIENTO AL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo del CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR:

Tabla 6 Personal de obra

No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO
1	FERNANDO CARLOS PATERNINA	1.044.908.415	Director de Obra - Ingeniero Civil	ACTIVO
2	MARIA ALEJANDRA SARMIENTO DAZA	49.723.465	Director de Obra - Arquitecto	ACTIVO
3	JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ	12.524.971	Director de Suministro	ACTIVO
4	JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ	13.745.657	Residente de Obra - Ingeniero Civil	ACTIVO
5	ANDRES ALFONSO SEOHANES BECERRA	1.072.700.919	Residente de Obra - Ingeniero Civil	ACTIVO
6	DAMIAN RODRIGUEZ NAVARRO	85.487.233	Residente de Obra - Arquitecto	ACTIVO
7	FERNANDO CARLOS PATERNINA	1.044.908.415	Ing. Especialista Pavimento	ACTIVO



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO
8	CARLOS ALBERTO SANCHEZ CATILLO	7.600.800	Ing. Especialista Hidráulico	ACTIVO
9	JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ	1.063.963.763	Ing. Especialista Estructural	ACTIVO
10	NATALIA ANDREA SANCHEZ GOMEZ	1.065.641.064	Residente de Suministros	ACTIVO
11	TAHELYS MARIA MONTERO ARIAS	1.065.582.410	Residente Ambiental	ACTIVO
12	LUIS ANGEL DAZA LOPEZ	1.065.596.267	Profesional SISO	ACTIVO
13	IBETH VERGARA DAZA	49.606.215	Profesional social	ACTIVO
14	FELIPE ANDRES ARIAS QUINRERO	1.065.833.716	Auxiliar de Residente	ACTIVO
15	DANNA RINCON GARAY	1.091.676.510	Auxiliar de Residente	ACTIVO
16	RICHARD JAIR CERVANTES PADILLA	18.970.883	Topógrafo Inspector	ACTIVO
17	JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHES	1.065.580.756	Topógrafo Inspector	ACTIVO
18	JORGE LUIS AMADOR ROBLES	1.065.635.713	Cadenero	ACTIVO
19	JEISON NORVEY RETAVIZCA SALAZAR	1.121.146.066	Cadenero	ACTIVO
20	EFRAIN ALBERTO RODRIGUEZ GUERRERO	1.065.631.329	Cadenero	ACTIVO
21	ORLANDO BALCAZAR ROCHA	1.066.870.841	Cadenero	ACTIVO
22	ARMANDO ANDRES CUELLO SARMIENTO	1.065.565.182	Asesor Jurídico	ACTIVO
23	HEIMER JOSE SAN MARTIN CONRADO	7.572.200	Contador	ACTIVO
24	KATTIA OÑATE ARIAS	1.065.568.789	Maestro de Obra	ACTIVO
25	ANA MILENA GUTIERREZ BOTELLO	1.090.428.775	Secretaria	ACTIVO
26	RAUL POLO	1.003.380.152	Conductor	ACTIVO
27	JOSE OSPINO	77.172.460	Auxiliar de almacén	ACTIVO
28	JUNIOR FONTALVO	1.062.809.144	Auxiliar de almacén	ACTIVO
29	ANDRES FELIPE TRESPALACIOS JIMENEZ	1.065.812.673	Conductor	ACTIVO
30	JORGE GUERRA	1.065.652.596	Inspector de Obra	ACTIVO
31	DAYANA AMAYA	1.065.838.095	Conductor	ACTIVO
32	ANALCIDES LOPEZ	77.038.470	Inspector de Obra	ACTIVO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO
33	JEAN MARTINEZ	1.002.428.374	Inspector de Obra	ACTIVO
34	LUIS MARTINEZ	77.193.590	Inspector de Obra	ACTIVO
35	HEIDY MONTENEGRO	1.066.864.834	Almacenista	ACTIVO
36	RUFINO PABON LARA	77.030.609	Laboratorista	ACTIVO

 *Anexo 3 Planillas de seguridad social del personal de obra.*

3.7. PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR.
A continuación, se presenta el presupuesto de la oferta económica presentada:

Tabla 7 Presupuesto inicial de obra.

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	REHABILITACIÓN DE VÍAS					
1.1	EXPLANACIÓN					
1.1.1	600.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69.885,60	\$ 48.930,750	\$ 3.419.554.822,20
Subtotal						\$ 3.419.554.822,20
1.2	DEMOLICIONES Y REMOCIONES					
1.2.1	201.4.2	DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4.928,95	\$ 19.861,540	\$ 97.896.537,58
1.2.2	201.4.2	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10.569,03	\$ 10.623,080	\$ 112.275.651,21
1.2.3	201.4.2	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,58	\$ 223.838,460	\$ 220.163.032,49
1.2.4	201.4.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD	M2	46.351,06	\$ 80.915,380	\$ 3.750.513.633,30

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)				
Subtotal						\$ 4.180.848.854,59
1.3	CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES					
1.3.1	310.1	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39.817,80	\$ 2.576,920	\$ 102.607.285,18
1.3.2	320.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49.773,05	\$ 110.784,620	\$ 5.514.088.430,49
1.3.3	330.1	BASE GRANULAR VIA Y BOCALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7.963,56	\$ 145.300,000	\$ 1.157.105.268,00
Subtotal						\$ 6.773.800.983,67
1.4	PAVIMENTOS					
1.4.1	400.6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.942,80	\$ 5.361,540	\$ 187.347.219,91
1.4.2	450.1P	MEZCLA Densa EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1.747,14	\$ 977.800,000	\$ 1.708.353.492,00
1.4.3	500.1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7.893,61	\$ 1.341.476,920	\$ 10.589.095.630,48
1.4.4	500.1.1	JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	25.649,76	\$ 12.692,310	\$ 325.554.705,35
1.4.5	640.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES , BOCALLES Y BORDILLOS	KG	316.285,63	\$ 7.684,620	\$ 2.430.534.878,01
1.4.6	500.1.1	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2.355,69	\$ 19.661,540	\$ 46.316.493,16
1.4.7	500.1	CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACELERADO A 7 DIAS PARA BOCALLES(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1.365,00	\$ 1.271.861,540	\$ 1.736.091.002,10
Subtotal						\$ 17.023.293.421,01
2.0	ESPACIO PÚBLICO					

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNI DAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN					
2.1. 1	210.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29.926,55	\$ 78.938,460	\$ 2.362.355.770,11
2.1. 2	210.4.2	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38.956,50	\$ 24.284,620	\$ 946.043.799,03
Subt otal						\$ 3.308.399.569,14
2.2	ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTA RIAS					
2.2. 1	672.1	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	10.494,00	\$ 40.000,000	\$ 419.760.000,00
2.2. 2	672.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1.294,37	\$ 78.153,850	\$ 101.159.998,82
2.2. 3	320.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	22.444,91	\$ 108.553,850	\$ 2.436.481.393,40
2.2. 4	1P	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.000,00	\$ 201.346,150	\$ 604.038.450,00
2.2. 5	2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 148.876,920	\$ 281.198.726,50
2.2. 6	3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1.888,80	\$ 138.276,920	\$ 261.177.446,50
2.2. 7	4P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	20.115,72	\$ 124.600,000	\$ 2.506.418.712,00
2.2. 8	5P	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5.200,00	\$ 178.084,610	\$ 926.039.972,00
2.2. 9	6P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,00	\$ 1.500.392,310	\$ 150.039.231,00
2.2. 10	7P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	\$ 16.218.161,540	\$ 162.181.615,40

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2.11	8P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,00	\$ 4.016.700,000	\$ 321.336.000,00
Subtotal						\$ 8.169.831.545,62
2.3	COMPONENTE SILVICULTURAL					
2.3.1	9P	SUMINISTRO Y SIEMBRA ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN H>= 2,0 MTS., (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	650,00	\$ 145.423,080	\$ 94.525.002,00
2.3.2	10P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,12	\$ 47.853,850	\$ 36.422.522,31
2.3.3	11P	TALA DE ARBOLES (H>5M<<10. INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	48,00	\$ 725.330,770	\$ 34.815.876,96
2.3.4	12P	TALA DE ARBOLES (H≥10 M). INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	9,00	\$ 1.539.384,620	\$ 13.854.461,58
2.3.5	230.1	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAIZ "CICATRIZACIÓN", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRE CON YUTE, PODA AÉREA CON CICATRIZACIÓN, AHOYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8:1), FERTILIZACIÓN INICIAL MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	25,00	\$ 664.169,230	\$ 16.604.230,75
2.3.6	13P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDÓN (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	1.944,04	\$ 112.753,850	\$ 219.197.994,55
2.3.7	14P	FERTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS DE	UN	675,00	\$ 49.900,000	\$ 33.682.500,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)				
2.3.8	15P	ALCORQUE EN CONCRETO DE 1.6 MTS X 1.6 MTS X 1.0 MTS	UN	650,00	\$ 1.109.361,540	\$ 721.085.001,00
Subtotal						\$ 1.170.187.589,16
2.4	CICLORUTA					
2.4.1	310.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1.457,58	\$ 78.938,460	\$ 115.059.120,53
2.4.2	320.1	MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	3.643,94	\$ 2.753,850	\$ 10.034.864,17
2.4.3	330.1	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	546,59	\$ 142.907,690	\$ 78.111.914,28
2.4.4	400.6	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	3.643,94	\$ 4.792,310	\$ 17.462.890,10
2.4.5	450.1P	MEZCLA Densa EN CALIENTE MDC-25 INV 450-13 E=0.06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	218,64	\$ 979.584,620	\$ 214.176.381,32
2.4.6	672.1	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	3.037,00	\$ 36.238,460	\$ 110.056.203,02
Subtotal						\$ 544.901.373,41
3.0	SEÑALIZACIÓN					
3.1	SEÑALIZACIÓN CORREDORES VIALES					
3.1.1	710.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	140,00	\$ 416.869,230	\$ 58.361.692,20
3.1.2	710.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 75*75 GRADO INGENIERÍA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	24,00	\$ 493.392,310	\$ 11.841.415,44

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNI DAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1. 3	710.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI 75*75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	26,00	\$ 493.392,310	\$ 12.828.200,06
3.1. 4	710.1.2	DESMONTE DE SEÑALES DE TRÁNSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN)	UN	100,00	\$ 4.961,540	\$ 496.154,00
Subt otal						\$ 83.527.461,70
3.2	DEMARCACIÓN CORREDORES VIALES					0
3.2. 1	700.2	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	13.239,99	\$ 5.538,460	\$ 73.329.155,02
3.2. 2	700.2	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	575,10	\$ 70.253,850	\$ 40.402.989,14
3.2. 3	700.2	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,15M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	ML	13.239,99	\$ 1.592,310	\$ 21.082.168,48
3.2. 4	700.2	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	M2	575,10	\$ 13.646,150	\$ 7.847.900,87
3.2. 5	700.3	TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PEGANTE EPOXICO)	UND	5.767,80	\$ 17.523,080	\$ 101.069.620,82
3.2. 6	700.3	ESTOPEROLAS METÁLICAS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	669,64	\$ 14.000,000	\$ 9.374.960,00
Subt otal						\$ 253.106.794,32
3.3	SEÑALIZACIÓN CICLORUTA					
3.3. 1	710.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	47,00	\$ 406.769,230	\$ 19.118.153,81
3.3. 2	710.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	50,00	\$ 405.923,080	\$ 20.296.154,00
Subt otal						\$ 39.414.307,81

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.4	DEMARCACIÓN CICLORUTA					0
3.4.1	700.2	LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	3.036,62	\$ 2.600,000	\$ 7.895.212,00
3.4.2	700.2	LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	1.518,31	\$ 2.600,000	\$ 3.947.606,00
3.4.3	700.2	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	81,60	\$ 19.130,770	\$ 1.561.070,83
Subtotal						\$ 13.403.888,83
4.0	REDES HUMEDAS					
4.1	ALCANTARILLA DO SANITARIO					
4.1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
4.1.1.1	4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	8.887,60	\$ 32.061,540	\$ 284.950.142,90
4.1.1.2	4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	13.331,40	\$ 53.484,620	\$ 713.024.863,07
4.1.1.3	4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	676,00	\$ 37.230,770	\$ 25.168.000,52
4.1.1.4	4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	4.172,00	\$ 62.076,920	\$ 258.984.910,24
4.1.1.5	4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16.179,00	\$ 44.261,540	\$ 716.107.455,66
4.1.1.6	4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.502,00	\$ 64.423,080	\$ 483.301.946,16
4.1.1.7	4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	40,00	\$ 228.653,850	\$ 9.146.154,00
4.1.1.8	4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	1.525,00	\$ 193.961,540	\$ 295.791.348,50
4.1.1.9	4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	278,00	\$ 128.800,000	\$ 35.806.400,00
4.1.1.10	4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	23.454,00	\$ 83.907,690	\$ 1.967.970.961,26
4.1.1.11	4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	841,00	\$ 28.546,150	\$ 24.007.312,15
4.1.1.12	4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	400,00	\$ 27.853,850	\$ 11.141.540,00
4.1.1.13	4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	255.500,00	\$ 1.300,000	\$ 332.150.000,00
Subtotal						\$ 5.157.551.034,46

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1.2	INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS					
4.1.2.1	4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	238,50	\$ 1.132.653,920	\$ 270.137.959,92
4.1.2.2	4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,00	\$ 842.215,510	\$ 85.063.766,51
4.1.2.3	4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,06	\$ 1.252.492,630	\$ 126.576.905,19
4.1.2.4	4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,00	\$ 310.261,580	\$ 31.336.419,58
4.1.2.5	4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,00	\$ 341.530,770	\$ 34.494.607,77
4.1.2.6	4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m. CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	609,00	\$ 735.455,960	\$ 447.892.679,64
Subtotal						\$ 995.502.338,61
4.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO					
4.1.3.1	4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4.263,00	\$ 13.353,850	\$ 56.927.462,55
4.1.3.2	4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3.223,00	\$ 17.615,380	\$ 56.774.369,74
4.1.3.3	4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,80	\$ 22.161,540	\$ 16.350.784,21
4.1.3.4	4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,20	\$ 27.553,850	\$ 25.189.729,67
4.1.3.5	4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,70	\$ 34.653,850	\$ 2.657.950,30
4.1.3.6	4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	198,10	\$ 40.046,150	\$ 7.933.142,32

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1.3.7	4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,90	\$ 46.723,080	\$ 3.873.343,33
4.1.3.8	4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1.405,10	\$ 61.938,460	\$ 87.029.730,15
4.1.3.9	4.1.3.9	SILLA YEE 8"X6" INSTALACION	UN	403,00	\$ 43.761,540	\$ 17.635.900,62
4.1.3.10	4.1.3.10	SILLA YEE 10"X6" INSTALACION	UN	92,00	\$ 57.169,230	\$ 5.259.569,16
4.1.3.11	4.1.3.11	SILLA YEE 12"X6" INSTALACION	UN	114,00	\$ 66.315,380	\$ 7.559.953,32
4.1.3.12	4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,00	\$ 9.130,770	\$ 2.784.884,85
Subtotal						\$ 289.976.820,21
4.2	ALCANTARILLA DO PLUVIAL					
4.2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
4.2.1.1	4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	6.504,00	\$ 32.061,540	\$ 208.528.256,16
4.2.1.2	4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	9.757,00	\$ 53.484,620	\$ 521.849.437,34
4.2.1.3	4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	365,00	\$ 37.230,770	\$ 13.589.231,05
4.2.1.4	4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3.770,00	\$ 44.261,540	\$ 166.866.005,80
4.2.1.5	4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.861,00	\$ 64.423,080	\$ 506.429.831,88
4.2.1.6	4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	30,00	\$ 228.653,850	\$ 6.859.615,50
4.2.1.7	4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	999,00	\$ 193.961,540	\$ 193.767.578,46
4.2.1.8	4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	11.801,00	\$ 83.907,690	\$ 990.194.649,69
4.2.1.9	4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	567,00	\$ 28.546,150	\$ 16.185.667,05
4.2.1.10	4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	200,00	\$ 27.853,850	\$ 5.570.770,00
4.2.1.11	4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	160.590,00	\$ 1.300,000	\$ 208.767.000,00
Subtotal						\$ 2.838.608.042,93

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.2	INFRAESTRUCTURA, POZOS DE INSPECCIÓN					
4.2.2.1	4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	30,50	\$ 1.132.653,850	\$ 34.545.942,43
4.2.2.2	4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 842.215,380	\$ 2.526.646,14
4.2.2.3	4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	19,00	\$ 1.252.492,310	\$ 23.797.353,89
4.2.2.4	4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	22,00	\$ 310.261,540	\$ 6.825.753,88
4.2.2.5	4.2.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,00	\$ 341.530,770	\$ 1.024.592,31
4.2.2.6	4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.25m Y DI: 1.5m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	7,10	\$ 1.631.707,760	\$ 11.585.125,10
4.2.2.7	4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 1.268.638,660	\$ 3.805.915,98
4.2.2.8	4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0,25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 1.622.323,490	\$ 4.866.970,47
4.2.2.9	4.2.2.9	SUMIDERO TRANSVERSAL CON CÁMARA DE SALIDA CON DESARENADOR, CONCRETO 4.000PSI - INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y REJILLA	ML	435,16	\$ 3.773.644,580	\$ 1.642.139.175,43
Subtotal						\$ 1.731.117.475,62
4.2.3	CONCRETO CÁMARAS Y BOX					
4.2.3.1	4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,93	\$ 572.261,540	\$ 10.832.910,95
4.2.3.2	4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	115,40	\$ 1.151.292,310	\$ 132.859.132,57
4.2.3.3	4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	180,80	\$ 1.349.315,380	\$ 243.956.220,70
4.2.3.4	4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	127,20	\$ 1.309.546,150	\$ 166.574.270,28
4.2.3.5	4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	25,50	\$ 1.067.223,080	\$ 27.214.188,54

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.3.6	4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	46.304,00	\$ 7.684,620	\$ 355.828.644,48
4.2.3.7	4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	211,00	\$ 65.261,540	\$ 13.770.184,94
Subtotal						\$ 951.035.552,47
4.2.4	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLA DO PLUVIAL					
4.2.4.1	4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	258,00	\$ 40.046,150	\$ 10.331.906,70
4.2.4.2	4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	138,00	\$ 46.723,080	\$ 6.447.785,04
4.2.4.3	4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	126,00	\$ 61.938,460	\$ 7.804.245,96
4.2.4.4	4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACION	ML	91,10	\$ 82.053,850	\$ 7.475.105,74
4.2.4.5	4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACION	ML	169,10	\$ 100.146,150	\$ 16.934.713,97
4.2.4.6	4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACION	ML	96,40	\$ 113.999,950	\$ 10.989.595,18
4.2.4.7	4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACION	ML	172,80	\$ 124.515,380	\$ 21.516.257,66
4.2.4.8	4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACION	ML	224,70	\$ 137.961,540	\$ 30.999.958,04
4.2.4.9	4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACION	ML	47,00	\$ 162.253,850	\$ 7.625.930,95
4.2.4.10	4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACION	ML	99,20	\$ 181.884,620	\$ 18.042.954,30
4.2.4.11	4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACION	ML	183,70	\$ 194.169,230	\$ 35.668.887,55
4.2.4.12	4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACION	ML	188,70	\$ 205.599,940	\$ 38.796.708,68
4.2.4.13	4.2.4.13	TUBERÍA PVC 68" INSTALACION	ML	419,10	\$ 263.923,080	\$ 110.610.162,83
4.2.4.14	4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACION	ML	52,50	\$ 287.023,080	\$ 15.068.711,70
Subtotal						\$ 338.312.924,29
4.3	ACUEDUCTO					
4.3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
4.3.1.1	4.3.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	4.423,00	\$ 32.061,540	\$ 141.808.191,42

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.3.1.2	4.3.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	4.413,00	\$ 62.076,920	\$ 273.945.447,96
4.3.1.3	4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	879,00	\$ 128.800,000	\$ 113.215.200,00
4.3.1.4	4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	3.705,00	\$ 83.907,690	\$ 310.877.991,45
4.3.1.5	4.3.1.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	3.777,00	\$ 28.546,150	\$ 107.818.808,55
4.3.1.6	4.3.1.6	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	50.590,00	\$ 1.300,000	\$ 65.767.000,00
Subtotal						\$ 1.013.432.639,38
4.3.2	OTROS					
4.3.2.1	4.3.2.1	ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANGUERA Y LLAVES DE PASO)	UN	321,00	\$ 190.730,770	\$ 61.224.577,17
4.3.2.2	4.3.2.2	CAJA VÁLVULA COMPUERTA VNA	UN	53,00	\$ 421.507,690	\$ 22.339.907,57
4.3.2.3	4.3.2.3	CAJA VÁLVULA MARIPOSA Y VENTOSA	UN	10,00	\$ 7.388.763,080	\$ 73.887.630,80
4.3.2.4	4.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TP	UN	53,00	\$ 659.976,920	\$ 34.978.776,76
Subtotal						\$ 192.430.892,30
4.3.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO					
4.3.3.1	4.3.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" INSTALACIÓN	ML	4.334,90	\$ 10.715,380	\$ 46.450.100,76
4.3.3.2	4.3.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" INSTALACIÓN	ML	159,00	\$ 14.676,920	\$ 2.333.630,28
4.3.3.3	4.3.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" INSTALACIÓN	ML	2.663,00	\$ 23.761,540	\$ 63.276.981,02
4.3.3.4	4.3.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" INSTALACIÓN	ML	43,00	\$ 31.015,380	\$ 1.333.661,34
4.3.3.5	4.3.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" INSTALACIÓN	ML	467,00	\$ 37.107,690	\$ 17.329.291,23
4.3.3.6	4.3.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" INSTALACIÓN	ML	2.413,00	\$ 73.746,150	\$ 177.949.459,95
4.3.3.7	4.3.3.7	UNION PVC 3" INSTALACIÓN	UN	292,00	\$ 6.523,080	\$ 1.904.739,36
4.3.3.8	4.3.3.8	UNION PVC 4" INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 7.069,230	\$ 91.899,99
4.3.3.9	4.3.3.9	UNION PVC 6" INSTALACIÓN	UN	103,00	\$ 16.030,770	\$ 1.651.169,31
4.3.3.10	4.3.3.10	UNION PVC 8" INSTALACIÓN	UN	35,00	\$ 25.107,690	\$ 878.769,15
4.3.3.11	4.3.3.11	UNION PVC 10" INSTALACIÓN	UN	37,00	\$ 32.061,540	\$ 1.186.276,98

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.3. 3.12	4.3.3.12	UNION TIPO DRESSER 3" INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 11.953,850	\$ 358.615,50
4.3. 3.13	4.3.3.13	UNION TIPO DRESSER 4" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 17.500,000	\$ 35.000,00
4.3. 3.14	4.3.3.14	UNION TIPO DRESSER 6" INSTALACIÓN	UN	20,00	\$ 29.876,920	\$ 597.538,40
4.3. 3.15	4.3.3.15	UNION TIPO DRESSER 8" INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 35.423,080	\$ 425.076,96
4.3. 3.16	4.3.3.16	UNION TIPO DRESSER 10" INSTALACIÓN	UN	15,00	\$ 89.630,770	\$ 1.344.461,55
4.3. 3.17	4.3.3.17	UNION TIPO DRESSER 12" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 105.684,620	\$ 211.369,24
4.3. 3.18	4.3.3.18	UNION TIPO DRESSER 14" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 119.507,690	\$ 239.015,38
4.3. 3.19	4.3.3.19	UNION TIPO DRESSER 16" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 149.384,620	\$ 448.153,86
4.3. 3.20	4.3.3.20	UNION TIPO DRESSER 18" INSTALACIÓN	UN	38,00	\$ 177.130,770	\$ 6.730.969,26
4.3. 3.21	4.3.3.21	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 236.884,620	\$ 473.769,24
4.3. 3.22	4.3.3.22	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 296.638,460	\$ 593.276,92
4.3. 3.23	4.3.3.23	CODO HD 3" INSTALACIÓN	UN	28,00	\$ 17.069,230	\$ 477.938,44
4.3. 3.24	4.3.3.24	CODO HD 6" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 59.753,850	\$ 657.292,35
4.3. 3.25	4.3.3.25	CODO HD 8" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 119.507,690	\$ 478.030,76
4.3. 3.26	4.3.3.26	CODO HD 10" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 177.130,770	\$ 531.392,31
4.3. 3.27	4.3.3.27	TEE HD 3" INSTALACIÓN	UN	32,00	\$ 17.069,230	\$ 546.215,36
4.3. 3.28	4.3.3.28	TEE HD 4" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 29.876,920	\$ 89.630,76
4.3. 3.29	4.3.3.29	TEE HD 6" INSTALACIÓN	UN	25,00	\$ 59.753,850	\$ 1.493.846,25
4.3. 3.30	4.3.3.30	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 119.507,690	\$ 836.553,83
4.3. 3.31	4.3.3.31	TEE HD 10" INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 177.130,770	\$ 1.417.046,16
4.3. 3.32	4.3.3.32	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 236.884,620	\$ 236.884,62
4.3. 3.33	4.3.3.33	TEE HD 14" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 295.361,540	\$ 295.361,54
4.3. 3.34	4.3.3.34	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,00	\$ 355.538,460	\$ 6.399.692,28
4.3. 3.35	4.3.3.35	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 36.276,920	\$ 399.046,12
4.3. 3.36	4.3.3.36	REDUCCIÓN HD 10"X8" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 119.507,690	\$ 119.507,69

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.3.3.37	4.3.3.37	REDUCCIÓN HD 18"X16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 295.361,540	\$ 590.723,08
4.3.3.38	4.3.3.38	TAPÓN HD 3" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 29.876,920	\$ 119.507,68
4.3.3.39	4.3.3.39	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACIÓN	UN	39,00	\$ 295.361,540	\$ 11.519.100,06
4.3.3.40	4.3.3.40	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 354.261,540	\$ 708.523,08
4.3.3.41	4.3.3.41	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 392.184,620	\$ 3.921.846,20
4.3.3.42	4.3.3.42	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 508.823,080	\$ 2.035.292,32
4.3.3.43	4.3.3.43	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 625.461,540	\$ 3.127.307,70
4.3.3.44	4.3.3.44	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 853.243,080	\$ 853.243,08
4.3.3.45	4.3.3.45	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 1.042.630,770	\$ 2.085.261,54
4.3.3.46	4.3.3.46	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 179.261,540	\$ 358.523,08
4.3.3.47	4.3.3.47	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 239.015,380	\$ 1.673.107,66
4.3.3.48	4.3.3.48	PASAMURO HD 10" 0.90m BL INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 179.261,540	\$ 717.046,16
4.3.3.49	4.3.3.49	PASAMURO HD 16" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 239.015,380	\$ 239.015,38
4.3.3.50	4.3.3.50	PASAMURO HD 18" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	14,00	\$ 295.361,540	\$ 4.135.061,56
Subtotal						\$ 371.905.222,73
SUBTOTAL DE OBRAS						\$ 58.860.143.554,46
4.4	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO					
4.4.1	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO					
4.4.1.1	4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4.263,00	\$ 51.525,000	\$ 219.651.075,00
4.4.1.2	4.4.1.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO	ML	3.223,00	\$ 73.658,330	\$ 237.400.797,59
4.4.1.3	4.4.1.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" SUMINISTRO	ML	737,80	\$ 107.575,000	\$ 79.368.835,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNI DAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.4. 1.4	4.4.1.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRO	ML	914,20	\$ 154.791,670	\$ 141.510.544,71
4.4. 1.5	4.4.1.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" SUMINISTRO	ML	76,70	\$ 231.983,330	\$ 17.793.121,41
4.4. 1.6	4.4.1.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	198,10	\$ 283.741,670	\$ 56.209.224,83
4.4. 1.7	4.4.1.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	82,90	\$ 389.766,670	\$ 32.311.656,94
4.4. 1.8	4.4.1.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	1.405,10	\$ 477.741,670	\$ 671.274.820,52
4.4. 1.9	4.4.1.9	KIT SILLA YEE 8"X6" SUMINISTRO	UN	403,00	\$ 207.583,330	\$ 83.656.081,99
4.4. 1.10	4.4.1.10	KIT SILLA YEE 10"X6" SUMINISTRO	UN	92,00	\$ 223.491,670	\$ 20.561.233,64
4.4. 1.11	4.4.1.11	KIT SILLA YEE 12"X6" SUMINISTRO	UN	114,00	\$ 336.041,670	\$ 38.308.750,38
4.4. 1.12	4.4.1.12	CODO PVC 45° DE 6" SUMINISTRO	UN	305,00	\$ 77.791,670	\$ 23.726.459,35
Subt otal						\$ 1.621.772.601,36
4.4. 2	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLA DO PLUVIAL					
4.4. 2.1	4.4.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	258,00	\$ 283.741,670	\$ 73.205.350,86
4.4. 2.2	4.4.2.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	138,00	\$ 389.766,670	\$ 53.787.800,46
4.4. 2.3	4.4.2.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	126,00	\$ 477.741,670	\$ 60.195.450,42
4.4. 2.4	4.4.2.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" SUMINISTRO	ML	91,10	\$ 666.550,000	\$ 60.722.705,00
4.4. 2.5	4.4.2.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" SUMINISTRO	ML	169,10	\$ 978.183,330	\$ 165.410.801,10
4.4. 2.6	4.4.2.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" SUMINISTRO	ML	96,40	\$ 1.348.891,670	\$ 130.033.156,99
4.4. 2.7	4.4.2.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" SUMINISTRO	ML	172,80	\$ 1.815.633,330	\$ 313.741.439,42
4.4. 2.8	4.4.2.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" SUMINISTRO	ML	224,70	\$ 2.429.241,670	\$ 545.850.603,25
4.4. 2.9	4.4.2.9	TUBERÍA PVC 45" SUMINISTRO	ML	47,00	\$ 3.161.166,670	\$ 148.574.833,49
4.4. 2.10	4.4.2.10	TUBERÍA PVC 51" SUMINISTRO	ML	99,20	\$ 4.440.700,000	\$ 440.517.440,00
4.4. 2.11	4.4.2.11	TUBERÍA PVC 54" SUMINISTRO	ML	183,70	\$ 4.674.891,670	\$ 858.777.599,78
4.4. 2.12	4.4.2.12	TUBERÍA PVC 57" SUMINISTRO	ML	188,70	\$ 4.674.891,670	\$ 882.152.058,13
4.4. 2.13	4.4.2.13	TUBERÍA PVC 68" SUMINISTRO	ML	419,10	\$ 5.946.458,330	\$ 2.492.160.686,10

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.4.2.14	4.4.2.14	TUBERÍA PVC 72" SUMINISTRO	ML	52,50	\$ 6.403.608,330	\$ 336.189.437,33
4.4.2.15	4.4.2.15	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 45" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 747.500,000	\$ 1.495.000,00
4.4.2.16	4.4.2.16	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 51" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 898.433,330	\$ 4.492.166,65
4.4.2.17	4.4.2.17	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 54" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 898.433,330	\$ 8.085.899,97
4.4.2.18	4.4.2.18	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 57" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 1.058.775,000	\$ 9.528.975,00
4.4.2.19	4.4.2.19	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 68" SUMINISTRO	UN	21,00	\$ 1.163.566,670	\$ 24.434.900,07
4.4.2.20	4.4.2.20	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 72" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 1.277.758,330	\$ 3.833.274,99
Subtotal						\$ 6.613.189.579,01
4.4.3	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO					
4.4.3.1	4.4.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" SUMINISTRO	ML	4.334,90	\$ 51.333,330	\$ 222.524.852,22
4.4.3.2	4.4.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" SUMINISTRO	ML	159,00	\$ 64.850,000	\$ 10.311.150,00
4.4.3.3	4.4.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" SUMINISTRO	ML	2.663,00	\$ 133.233,330	\$ 354.800.357,79
4.4.3.4	4.4.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" SUMINISTRO	ML	43,00	\$ 225.683,330	\$ 9.704.383,19
4.4.3.5	4.4.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" SUMINISTRO	ML	467,00	\$ 355.275,000	\$ 165.913.425,00
4.4.3.6	4.4.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" SUMINISTRO	ML	2.413,00	\$ 1.038.491,670	\$ 2.505.880.399,71
4.4.3.7	4.4.3.7	UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,00	\$ 71.600,000	\$ 20.907.200,00
4.4.3.8	4.4.3.8	UNIÓN MECÁNICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,00	\$ 110.016,670	\$ 1.430.216,71
4.4.3.9	4.4.3.9	UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,00	\$ 254.733,330	\$ 26.237.532,99
4.4.3.10	4.4.3.10	UNIÓN MECÁNICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,00	\$ 468.375,000	\$ 16.393.125,00
4.4.3.11	4.4.3.11	UNIÓN MECÁNICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,00	\$ 799.983,330	\$ 29.599.383,21
4.4.3.12	4.4.3.12	UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,00	\$ 177.075,000	\$ 5.312.250,00
4.4.3.13	4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 190.791,670	\$ 381.583,34
4.4.3.14	4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,00	\$ 361.633,330	\$ 7.232.666,60
4.4.3.15	4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,00	\$ 463.883,330	\$ 5.566.599,96

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.4.3.16	4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,00	\$ 781.866,670	\$ 11.728.000,05
4.4.3.17	4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.018.800,000	\$ 2.037.600,00
4.4.3.18	4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.361.725,000	\$ 2.723.450,00
4.4.3.19	4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 1.824.708,330	\$ 5.474.124,99
4.4.3.20	4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,00	\$ 2.445.116,670	\$ 92.914.433,46
4.4.3.21	4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 6.555.658,330	\$ 13.111.316,66
4.4.3.22	4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 8.808.650,000	\$ 17.617.300,00
4.4.3.23	4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,00	\$ 174.583,330	\$ 1.047.499,98
4.4.3.24	4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 172.083,330	\$ 344.166,66
4.4.3.25	4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 172.083,330	\$ 688.333,32
4.4.3.26	4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	UN	16,00	\$ 162.108,330	\$ 2.593.733,28
4.4.3.27	4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 583.600,000	\$ 2.334.400,00
4.4.3.28	4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 491.316,670	\$ 982.633,34
4.4.3.29	4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 427.725,000	\$ 427.725,00
4.4.3.30	4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 391.558,330	\$ 1.566.233,32
4.4.3.31	4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 704.558,330	\$ 2.818.233,32
4.4.3.32	4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.682.208,330	\$ 1.682.208,33
4.4.3.33	4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.642.300,000	\$ 1.642.300,00
4.4.3.34	4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.400.383,330	\$ 1.400.383,33
4.4.3.35	4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 283.066,670	\$ 9.058.133,44
4.4.3.36	4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 401.533,330	\$ 401.533,33
4.4.3.37	4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 471.366,670	\$ 942.733,34
4.4.3.38	4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,00	\$ 674.625,000	\$ 15.516.375,00
4.4.3.39	4.4.3.39	TEE HD EL 6"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 640.958,330	\$ 640.958,33
4.4.3.40	4.4.3.40	TEE HD EL 6"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 801.825,000	\$ 801.825,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.4. 3.41	4.4.3.41	TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 1.132.275,000	\$ 3.396.825,00
4.4. 3.42	4.4.3.42	TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 1.341.775,000	\$ 5.367.100,00
4.4. 3.43	4.4.3.43	TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 1.722.108,330	\$ 5.166.324,99
4.4. 3.44	4.4.3.44	TEE HD EL 10"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.959.041,670	\$ 1.959.041,67
4.4. 3.45	4.4.3.45	TEE HD EL 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.173.525,000	\$ 2.173.525,00
4.4. 3.46	4.4.3.46	TEE HD EL 10"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.445.366,670	\$ 2.445.366,67
4.4. 3.47	4.4.3.47	TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 3.088.825,000	\$ 3.088.825,00
4.4. 3.48	4.4.3.48	TEE HD EL 14"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 4.814.050,000	\$ 4.814.050,00
4.4. 3.49	4.4.3.49	TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.077.816,670	\$ 6.077.816,67
4.4. 3.50	4.4.3.50	TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.130.216,670	\$ 6.130.216,67
4.4. 3.51	4.4.3.51	TEE HD EL 18"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 6.235.008,330	\$ 24.940.033,32
4.4. 3.52	4.4.3.52	TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 6.287.400,000	\$ 18.862.200,00
4.4. 3.53	4.4.3.53	TEE HD EL 18"X10" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 6.455.066,670	\$ 12.910.133,34
4.4. 3.54	4.4.3.54	TEE HD EL 10"X3" BBB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 3.334.483,330	\$ 6.668.966,66
4.4. 3.55	4.4.3.55	TEE HD EL 18"X4" BBB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 8.278.408,330	\$ 57.948.858,31
4.4. 3.56	4.4.3.56	CRUZ HD 3"X3"X3" SUMINISTRO	UN	11,00	\$ 314.241,670	\$ 3.456.658,37
4.4. 3.57	4.4.3.57	REDUCCIÓN HD 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.181.377,510	\$ 1.181.377,51
4.4. 3.58	4.4.3.58	REDUCCIÓN HD 18"X16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 7.230.508,330	\$ 14.461.016,66
4.4. 3.59	4.4.3.59	VALVULA HD VNA 3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 816.783,330	\$ 26.137.066,56
4.4. 3.60	4.4.3.60	VALVULA HD VNA 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.082.400,000	\$ 2.164.800,00
4.4. 3.61	4.4.3.61	VALVULA HD VNA 6" SUMINISTRO	UN	10,00	\$ 2.088.725,000	\$ 20.887.250,00
4.4. 3.62	4.4.3.62	VALVULA HD VNA 8" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 3.056.400,000	\$ 12.225.600,00
4.4. 3.63	4.4.3.63	VALVULA HD VNA 10" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 5.991.841,670	\$ 29.959.208,35
4.4. 3.64	4.4.3.64	VALVULA HD VNA 3" BB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.104.841,670	\$ 2.209.683,34
4.4. 3.65	4.4.3.65	VALVULA HD VNA 4" BB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 1.444.025,000	\$ 10.108.175,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.4.3.66	4.4.3.66	VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 12.552.791,670	\$ 12.552.791,67
4.4.3.67	4.4.3.67	VALVULA HD MARIPOSA 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 15.831.925,000	\$ 31.663.850,00
4.4.3.68	4.4.3.68	VENTOSA HD TA 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.026.341,670	\$ 4.052.683,34
4.4.3.69	4.4.3.69	VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 2.526.425,000	\$ 17.684.975,00
4.4.3.70	4.4.3.70	PASAMURO HD 10" 0.90 m BL SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 1.886.216,670	\$ 7.544.866,68
4.4.3.71	4.4.3.71	PASAMURO HD 16" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.724.540,670	\$ 2.724.540,67
4.4.3.72	4.4.3.72	PASAMURO HD 18" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	14,00	\$ 4.086.808,330	\$ 57.215.316,62
4.4.3.73	4.4.3.73	TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 127.191,670	\$ 254.383,34
Subtotal						\$ 3.991.124.285,61
SUBTOTAL DE SUMINISTRO						\$ 12.226.086.465,98
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES						\$ 58.860.143.554,46
ADMINISTRACION					24,00%	\$ 14.126.434.453,07
IMPREVISTO					1,00%	\$ 588.601.435,54
UTILIDAD					5,00%	\$ 2.943.007.177,72
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS						\$ 76.518.186.620,80
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						\$ 954.555.550,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS						\$ 792.690.000,00
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PÚBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS						\$ 78.265.432.170,80
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HUMEDAS						\$ 12.226.086.465,98
ADMINISTRACION DE SUMINISTRO					20,00%	\$ 2.445.217.293,20
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HUMEDAS						\$ 14.671.303.759,17
TOTAL OBRA + SUMINISTRO						\$ 92.936.735.930,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



Dando continuidad a lo descrito en el presupuesto anterior, la obra contratada consiste en la pavimentación de dos calzadas que incluyen la instalación de redes hidrosanitarias para garantizar un adecuado sistema de drenaje y suministro de servicios básicos. Las obras abarcan desde la excavación y conformación del terreno hasta la colocación de material granular, seguidas por la construcción del pavimento en concreto hidráulico. Asimismo, se contempla bordillos de confinamiento y elementos de seguridad vial.

Los capítulos que incluye la obra contratada se describen de la siguiente manera:

Tabla 8 Descripción de capítulos a ejecutar.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DETALLES
1	MEJORAMIENTO DE VIAS	Este capítulo aborda las actividades orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial existente, con el propósito de optimizar las condiciones de tránsito, seguridad y accesibilidad para los usuarios. Incluye intervenciones como la rehabilitación del pavimento, nivelación de la carpeta asfáltica o de concreto, construcción de capas estructurales, obras de drenaje, señalización y adecuación de bordillos y andenes.
2	ESPACIOS PUBLICOS	Este capítulo se centra en la adecuación, recuperación y construcción de espacios públicos asociados al corredor vial, tales como andenes, zonas verdes, accesos peatonales y mobiliario urbano, con el fin de fomentar la integración social, el esparcimiento y la movilidad segura. Las intervenciones contemplan un diseño funcional e inclusivo, garantizando accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y una adecuada articulación con el entorno urbano.
3	SEÑALIZACION	Este capítulo describe las actividades relacionadas con la implementación de señalización vial horizontal y vertical en el marco del proyecto. La señalización tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, orientar el tránsito vehicular y peatonal, y contribuir al ordenamiento del espacio público. Las obras incluyen la instalación de señales reglamentarias, preventivas e informativas, así como la demarcación de líneas, pasos peatonales, flechas de dirección y otros elementos sobre la calzada. Estas intervenciones se desarrollan conforme a la normatividad técnica vigente y buscan optimizar la funcionalidad y eficiencia del corredor vial intervenido.
4	REDES HUMEDAS	Este capítulo aborda las intervenciones relacionadas con la instalación, reposición o adecuación de las redes húmedas, las cuales comprenden los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. Estas actividades son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos domiciliarios y evitar afectaciones en la infraestructura vial. El alcance incluye la excavación, tendido de tuberías, instalación de accesorios, cámaras de inspección, pozos y acometidas domiciliarias, siguiendo las especificaciones técnicas y normativas aplicables.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



3.8. MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE OBRA.

3.8.1. MODIFICATORIA No. 1

La Modificatoria No. 1 del Contrato de Obra No. 2025-04-0003 se tramitó a solicitud del contratista mediante balance de mayores y menores cantidades de obra, incluyendo el ajuste de especificación técnica de un ítem, sin generar incremento en el valor contractual ni prórroga en el plazo de ejecución.

La modificación contempló la eliminación total de los ítems asociados a la construcción de la ciclorruta (Capítulo 2.4 del presupuesto), debido a la inviabilidad técnica de su ejecución en las condiciones reales del proyecto, particularmente por limitaciones de sección transversal y ocupación efectiva del espacio público que impedian garantizar continuidad, seguridad y cumplimiento de parámetros mínimos de diseño. De igual manera, se suprimió el ítem correspondiente al suministro e instalación de pavimento en bloque de concreto tipo adoquín (ítem 2.2.7), el cual fue reemplazado mediante ajuste de especificación técnica por la actividad denominada “CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO ESTAMPADO DE 3000 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, SELLO ACRÍLICO Y CORTE DE JUNTAS”, incorporada como ítem no previsto. Este cambio obedeció a condiciones técnicas identificadas en sitio, relacionadas con la presencia de especies arbóreas cuyas raíces generan levantamientos diferenciales en superficies segmentadas, afectando la estabilidad y durabilidad del andén.

La modificación se estructuró bajo un esquema de redistribución presupuestal que mantuvo el equilibrio económico del contrato, previa revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios correspondientes, y contó con el aval técnico, financiero, legal y administrativo de la interventoría y la entidad contratante. El presupuesto bajo la modificatoria No.1 resulto de la siguiente manera:

Tabla 9 Presupuesto bajo Modificatoria No. 1.

CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 1. MEJORAMIENTO DE VIAS				
I:	EXPLANACION			\$ 3.419.554.822,20
1.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69885,60	\$ 3.419.554.822,20
II	DEMOLICIONES Y REMOCIONES			\$ 4.180.848.854,59
1.2.1	DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4928,95	\$ 97.896.537,58
1.2.2	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10569,03	\$ 112.275.651,21
1.2.3	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,58	\$ 220.163.032,49
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	46351,06	\$ 3.750.513.633,30
III	CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES			\$ 6.773.800.983,67

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.3.1	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39817,80	\$ 102.607.285,18
1.3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49773,05	\$ 5.514.088.430,49
1.3.3	BASE GRANULAR VIA Y BOCACALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7963,56	\$ 1.157.105.268,00
IV	PAVIMENTOS			\$ 17.023.293.421,01
1.4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34942,80	\$ 187.347.219,91
1.4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1747,14	\$ 1.708.353.492,00
1.4.3	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7893,61	\$ 10.589.095.630,48
1.4.4	JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	25649,76	\$ 325.554.705,35
1.4.5	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES , BOCACALLES Y BORDILLOS	KG	316285,63	\$ 2.430.534.878,01
1.4.6	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2355,69	\$ 46.316.493,16
1.4.7	CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACELERADO A 7 DIAS PARA BOCACALLES(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1365,00	\$ 1.736.091.002,10
CAPITULO 2. ESPACIO PUBLICO				
I	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN			\$ 3.308.399.569,14
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29926,55	\$ 2.362.355.770,11
2.1.2	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38956,50	\$ 946.043.799,03
II	ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$ 8.767.551.115,78
2.2.1	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	10494,00	\$ 419.760.000,00
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1294,37	\$ 101.159.998,83
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	22444,91	\$ 2.436.481.393,40
2.2.4	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	0,00	\$ -
2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1888,80	\$ 281.198.726,50
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1888,80	\$ 261.177.446,50
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	0,00	\$ -
2.2.8	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5200,00	\$ 926.039.972,00
2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,00	\$ 150.039.231,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	\$ 162.181.615,40
2.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,00	\$ 321.336.000,00
NP 1	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE	M2	15130,91	\$ 3.708.176.732,16

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA

PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	MALLA ELECTROSOLDADA, SELLO ACRILICO, CORTE DE JUNTAS			
III	COMPONENTE SILVICULTURAL			\$ 1.170.187.589,16
2.3.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN H>= 2,0 MTS., (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	650,00	\$ 94.525.002,00
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,12	\$ 36.422.522,31
2.3.3	TALA DE ARBOLES (H>5M<<10. INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	48,00	\$ 34.815.876,96
2.3.4	TALA DE ARBOLES (H≥10 M). INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	9,00	\$ 13.854.461,58
2.3.5	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAIZ "CICATRIZACIÓN", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRE CON YUTE, PODA AÉREA CON CICATRIZACIÓN, AHOYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8:1), FERTILIZACIÓN INICIAL MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	25,00	\$ 16.604.230,75
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDÓN (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	1944,04	\$ 219.197.994,55
2.3.7	FERTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	675,00	\$ 33.682.500,00
2.3.8	ALCORQUE EN CONCRETO DE 1.6 MTS X 1.6 MTS X 1.0 MTS	UN	650,00	\$ 721.085.001,00
IV	CICLORUTA			\$ -
2.4.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	\$ -
2.4.2	MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	0,00	\$ -
2.4.3	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	\$ -
2.4.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	0,00	\$ -
2.4.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 INV 450-13 E=0.06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	\$ -
2.4.6	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	0,00	\$ -
CAPITULO 3. SEÑALIZACION				
I	SEÑALIZACIÓN CORREDORES VIALES			\$ 83.527.461,70
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	140,00	\$ 58.361.692,20
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 75*75 GRADO INGENIERÍA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	24,00	\$ 11.841.415,44

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI 75*75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	26,00	\$ 12.828.200,06
3.1.4	DESMONTE DE SEÑALES DE TRÁNSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN)	UN	100,00	\$ 496.154,00
II	DEMARCACIÓN CORREDORES VIALES			\$ 253.106.794,32
3.2.1	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	13239,99	\$ 73.329.155,02
3.2.2	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	575,10	\$ 40.402.989,14
3.2.3	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,15M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	ML	13239,99	\$ 21.082.168,48
3.2.4	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	M2	575,10	\$ 7.847.900,87
3.2.5	TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PEGANTE EPOXICO)	UND	5767,80	\$ 101.069.620,82
3.2.6	ESTOPEROLES METÁLICOS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	669,64	\$ 9.374.960,00
III	SEÑALIZACIÓN CICLORUTA			\$ -
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	0,00	\$ -
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	0,00	\$ -
IV	DEMARCACIÓN CICLORUTA			\$ -
3.4.1	LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	0,00	\$ -
3.4.2	LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	0,00	\$ -
3.4.3	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	0,00	\$ -
CAPITULO 4. REDES HUMEDAS				
4.1	ALCANTARILLADO SANITARIO			
4.1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ 5.157.551.034,46
4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	8887,60	\$ 284.950.142,90
4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	13331,40	\$ 713.024.863,07
4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	676,00	\$ 25.168.000,52
4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	4172,00	\$ 258.984.910,24
4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16179,00	\$ 716.107.455,66
4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7502,00	\$ 483.301.946,16
4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	40,00	\$ 9.146.154,00
4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	1525,00	\$ 295.791.348,50
4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	278,00	\$ 35.806.400,00
4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	23454,00	\$ 1.967.970.961,26
4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	841,00	\$ 24.007.312,15

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	400,00	\$ 11.141.540,00
4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	255500,00	\$ 332.150.000,00
4.1.2	INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS			\$ 995.502.338,61
4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	238,50	\$ 270.137.959,92
4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,00	\$ 85.063.766,51
4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,06	\$ 126.576.905,19
4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,00	\$ 31.336.419,58
4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,00	\$ 34.494.607,77
4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m. CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	609,00	\$ 447.892.679,64
4.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO			\$ 289.976.820,21
4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4263,00	\$ 56.927.462,55
4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3223,00	\$ 56.774.369,74
4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,80	\$ 16.350.784,21
4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,20	\$ 25.189.729,67
4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,70	\$ 2.657.950,30
4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	198,10	\$ 7.933.142,32
4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,90	\$ 3.873.343,33
4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1405,10	\$ 87.029.730,15
4.1.3.9	SILLA YEE 8"x6" INSTALACION	UN	403,00	\$ 17.635.900,62
4.1.3.10	SILLA YEE 10"x6" INSTALACION	UN	92,00	\$ 5.259.569,16
4.1.3.11	SILLA YEE 12"x6" INSTALACION	UN	114,00	\$ 7.559.953,32
4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,00	\$ 2.784.884,85
4.2	ALCANTARILLADO PLUVIAL			
4.2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ 2.838.608.042,93
4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	6504,00	\$ 208.528.256,16
4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	9757,00	\$ 521.849.437,34
4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	365,00	\$ 13.589.231,05
4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3770,00	\$ 166.866.005,80
4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7861,00	\$ 506.429.831,88
4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	30,00	\$ 6.859.615,50
4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	999,00	\$ 193.767.578,46
4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	11801,00	\$ 990.194.649,69

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	567,00	\$ 16.185.667,05
4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	200,00	\$ 5.570.770,00
4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	160590,00	\$ 208.767.000,00
4.2.2	INFRAESTRUCTURA, POZOS DE INSPECCIÓN			\$ 1.731.117.475,62
4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	30,50	\$ 34.545.942,43
4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 2.526.646,14
4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	19,00	\$ 23.797.353,89
4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	22,00	\$ 6.825.753,88
4.2.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,00	\$ 1.024.592,31
4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.25m Y DI: 1.5m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	7,10	\$ 11.585.125,10
4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 3.805.915,98
4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0,25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 4.866.970,47
4.2.2.9	SUMIDERO TRANSVERSAL CON CÁMARA DE SALIDA CON DESARENADOR, CONCRETO 4.000PSI - INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y REJILLA	ML	435,16	\$ 1.642.139.175,43
4.2.3	CONCRETO CÁMARAS Y BOX			\$ 951.035.552,47
4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,93	\$ 10.832.910,95
4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	115,40	\$ 132.859.132,57
4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	180,80	\$ 243.956.220,70
4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	127,20	\$ 166.574.270,28
4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	25,50	\$ 27.214.188,54
4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	46304,00	\$ 355.828.644,48
4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	211,00	\$ 13.770.184,94
4.2.4	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL			\$ 338.312.924,29
4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	258,00	\$ 10.331.906,70
4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	138,00	\$ 6.447.785,04
4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	126,00	\$ 7.804.245,96
4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACION	ML	91,10	\$ 7.475.105,74
4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACION	ML	169,10	\$ 16.934.713,97
4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACION	ML	96,40	\$ 10.989.595,18
4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACION	ML	172,80	\$ 21.516.257,66
4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACION	ML	224,70	\$ 30.999.958,04
4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACION	ML	47,00	\$ 7.625.930,95
4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACION	ML	99,20	\$ 18.042.954,30
4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACION	ML	183,70	\$ 35.668.887,55

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACION	ML	188,70	\$ 38.796.708,68
4.2.4.13	TUBERÍA PVC 68" INSTALACION	ML	419,10	\$ 110.610.162,83
4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACION	ML	52,50	\$ 15.068.711,70
4.3	ACUEDUCTO			
4.3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ 1.013.432.639,38
4.3.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	4423,00	\$ 141.808.191,42
4.3.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	4413,00	\$ 273.945.447,96
4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	879,00	\$ 113.215.200,00
4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	3705,00	\$ 310.877.991,45
4.3.1.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	3777,00	\$ 107.818.808,55
4.3.1.6	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	50590,00	\$ 65.767.000,00
4.3.2	OTROS			\$ 192.430.892,30
4.3.2.1	ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANGUERA Y LLAVES DE PASO)	UN	321,00	\$ 61.224.577,17
4.3.2.2	CAJA VÁLVULA COMPUERTA VNA	UN	53,00	\$ 22.339.907,57
4.3.2.3	CAJA VÁLVULA MARIPOSA Y VENTOSA	UN	10,00	\$ 73.887.630,80
4.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TP	UN	53,00	\$ 34.978.776,76
4.3.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO			\$ 371.905.222,73
4.3.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" INSTALACIÓN	ML	4334,90	\$ 46.450.100,76
4.3.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" INSTALACIÓN	ML	159,00	\$ 2.333.630,28
4.3.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" INSTALACIÓN	ML	2663,00	\$ 63.276.981,02
4.3.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" INSTALACIÓN	ML	43,00	\$ 1.333.661,34
4.3.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" INSTALACIÓN	ML	467,00	\$ 17.329.291,23
4.3.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" INSTALACIÓN	ML	2413,00	\$ 177.949.459,95
4.3.3.7	UNION PVC 3" INSTALACIÓN	UN	292,00	\$ 1.904.739,36
4.3.3.8	UNION PVC 4" INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 91.899,99
4.3.3.9	UNION PVC 6" INSTALACIÓN	UN	103,00	\$ 1.651.169,31
4.3.3.10	UNION PVC 8" INSTALACIÓN	UN	35,00	\$ 878.769,15
4.3.3.11	UNION PVC 10" INSTALACIÓN	UN	37,00	\$ 1.186.276,98
4.3.3.12	UNION TIPO DRESSER 3" INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 358.615,50
4.3.3.13	UNION TIPO DRESSER 4" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 35.000,00
4.3.3.14	UNION TIPO DRESSER 6" INSTALACIÓN	UN	20,00	\$ 597.538,40
4.3.3.15	UNION TIPO DRESSER 8" INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 425.076,96
4.3.3.16	UNION TIPO DRESSER 10" INSTALACIÓN	UN	15,00	\$ 1.344.461,55
4.3.3.17	UNION TIPO DRESSER 12" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 211.369,24

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.3.18	UNION TIPO DRESSER 14" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 239.015,38
4.3.3.19	UNION TIPO DRESSER 16" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 448.153,86
4.3.3.20	UNION TIPO DRESSER 18" INSTALACIÓN	UN	38,00	\$ 6.730.969,26
4.3.3.21	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 473.769,24
4.3.3.22	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 593.276,92
4.3.3.23	CODO HD 3" INSTALACIÓN	UN	28,00	\$ 477.938,44
4.3.3.24	CODO HD 6" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 657.292,35
4.3.3.25	CODO HD 8" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 478.030,76
4.3.3.26	CODO HD 10" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 531.392,31
4.3.3.27	TEE HD 3" INSTALACIÓN	UN	32,00	\$ 546.215,36
4.3.3.28	TEE HD 4" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 89.630,76
4.3.3.29	TEE HD 6" INSTALACIÓN	UN	25,00	\$ 1.493.846,25
4.3.3.30	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 836.553,83
4.3.3.31	TEE HD 10" INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 1.417.046,16
4.3.3.32	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 236.884,62
4.3.3.33	TEE HD 14" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 295.361,54
4.3.3.34	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,00	\$ 6.399.692,28
4.3.3.35	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 399.046,12
4.3.3.36	REDUCCIÓN HD 10"X8" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 119.507,69
4.3.3.37	REDUCCIÓN HD 18"X16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 590.723,08
4.3.3.38	TAPÓN HD 3" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 119.507,68
4.3.3.39	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACIÓN	UN	39,00	\$ 11.519.100,06
4.3.3.40	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 708.523,08
4.3.3.41	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 3.921.846,20
4.3.3.42	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 2.035.292,32
4.3.3.43	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 3.127.307,70
4.3.3.44	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 853.243,08
4.3.3.45	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 2.085.261,54
4.3.3.46	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 358.523,08
4.3.3.47	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 1.673.107,66
4.3.3.48	PASAMURO HD 10" 0.90m BL INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 717.046,16
4.3.3.49	PASAMURO HD 16" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 239.015,38
4.3.3.50	PASAMURO HD 18" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	14,00	\$ 4.135.061,56
4.4	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO			

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.1	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO			\$ 1.621.772.601,36
4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4263,00	\$ 219.651.075,00
4.4.1.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO	ML	3223,00	\$ 237.400.797,59
4.4.1.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" SUMINISTRO	ML	737,80	\$ 79.368.835,00
4.4.1.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRO	ML	914,20	\$ 141.510.544,71
4.4.1.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" SUMINISTRO	ML	76,70	\$ 17.793.121,41
4.4.1.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	198,10	\$ 56.209.224,83
4.4.1.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	82,90	\$ 32.311.656,94
4.4.1.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	1405,10	\$ 671.274.820,52
4.4.1.9	KIT SILLA YEE 8"X6" SUMINISTRO	UN	403,00	\$ 83.656.081,99
4.4.1.10	KIT SILLA YEE 10"X6" SUMINISTRO	UN	92,00	\$ 20.561.233,64
4.4.1.11	KIT SILLA YEE 12"X6" SUMINISTRO	UN	114,00	\$ 38.308.750,38
4.4.1.12	CODO PVC 45° DE 6" SUMINISTRO	UN	305,00	\$ 23.726.459,35
4.4.2	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL			\$ 6.613.189.579,01
4.4.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	258,00	\$ 73.205.350,86
4.4.2.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	138,00	\$ 53.787.800,46
4.4.2.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	126,00	\$ 60.195.450,42
4.4.2.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" SUMINISTRO	ML	91,10	\$ 60.722.705,00
4.4.2.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" SUMINISTRO	ML	169,10	\$ 165.410.801,10
4.4.2.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" SUMINISTRO	ML	96,40	\$ 130.033.156,99
4.4.2.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" SUMINISTRO	ML	172,80	\$ 313.741.439,42
4.4.2.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" SUMINISTRO	ML	224,70	\$ 545.850.603,25
4.4.2.9	TUBERÍA PVC 45" SUMINISTRO	ML	47,00	\$ 148.574.833,49
4.4.2.10	TUBERÍA PVC 51" SUMINISTRO	ML	99,20	\$ 440.517.440,00
4.4.2.11	TUBERÍA PVC 54" SUMINISTRO	ML	183,70	\$ 858.777.599,78
4.4.2.12	TUBERÍA PVC 57" SUMINISTRO	ML	188,70	\$ 882.152.058,13
4.4.2.13	TUBERÍA PVC 68" SUMINISTRO	ML	419,10	\$ 2.492.160.686,10
4.4.2.14	TUBERÍA PVC 72" SUMINISTRO	ML	52,50	\$ 336.189.437,33
4.4.2.15	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 45" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.495.000,00
4.4.2.16	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 51" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 4.492.166,65
4.4.2.17	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 54" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 8.085.899,97
4.4.2.18	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 57" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 9.528.975,00
4.4.2.19	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 68" SUMINISTRO	UN	21,00	\$ 24.434.900,07
4.4.2.20	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 72" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 3.833.274,99

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.3	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO			\$ 3.991.124.285,61
4.4.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" SUMINISTRO	ML	4334,90	\$ 222.524.852,22
4.4.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" SUMINISTRO	ML	159,00	\$ 10.311.150,00
4.4.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" SUMINISTRO	ML	2663,00	\$ 354.800.357,79
4.4.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" SUMINISTRO	ML	43,00	\$ 9.704.383,19
4.4.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" SUMINISTRO	ML	467,00	\$ 165.913.425,00
4.4.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" SUMINISTRO	ML	2413,00	\$ 2.505.880.399,71
4.4.3.7	UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,00	\$ 20.907.200,00
4.4.3.8	UNIÓN MECÁNICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,00	\$ 1.430.216,71
4.4.3.9	UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,00	\$ 26.237.532,99
4.4.3.10	UNIÓN MECÁNICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,00	\$ 16.393.125,00
4.4.3.11	UNIÓN MECÁNICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,00	\$ 29.599.383,21
4.4.3.12	UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,00	\$ 5.312.250,00
4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 381.583,34
4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,00	\$ 7.232.666,60
4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,00	\$ 5.566.599,96
4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,00	\$ 11.728.000,05
4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.037.600,00
4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.723.450,00
4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 5.474.124,99
4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,00	\$ 92.914.433,46
4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 13.111.316,66
4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 17.617.300,00
4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,00	\$ 1.047.499,98
4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 344.166,66
4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 688.333,32
4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	UN	16,00	\$ 2.593.733,28
4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 2.334.400,00
4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 982.633,34
4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 427.725,00
4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 1.566.233,32
4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 2.818.233,32
4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.682.208,33
4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.642.300,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.400.383,33
4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 9.058.133,44
4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 401.533,33
4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 942.733,34
4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,00	\$ 15.516.375,00
4.4.3.39	TEE HD EL 6"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 640.958,33
4.4.3.40	TEE HD EL 6"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 801.825,00
4.4.3.41	TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 3.396.825,00
4.4.3.42	TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 5.367.100,00
4.4.3.43	TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 5.166.324,99
4.4.3.44	TEE HD EL 10"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.959.041,67
4.4.3.45	TEE HD EL 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.173.525,00
4.4.3.46	TEE HD EL 10"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.445.366,67
4.4.3.47	TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 3.088.825,00
4.4.3.48	TEE HD EL 14"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 4.814.050,00
4.4.3.49	TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.077.816,67
4.4.3.50	TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.130.216,67
4.4.3.51	TEE HD EL 18"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 24.940.033,32
4.4.3.52	TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 18.862.200,00
4.4.3.53	TEE HD EL 18"X10" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 12.910.133,34
4.4.3.54	TEE HD EL 10"X3" BBB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 6.668.966,66
4.4.3.55	TEE HD EL 18"X4" BBB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 57.948.858,31
4.4.3.56	CRUZ HD 3"X3"X3" SUMINISTRO	UN	11,00	\$ 3.456.658,37
4.4.3.57	REDUCCIÓN HD 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.181.377,51
4.4.3.58	REDUCCIÓN HD 18"X16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 14.461.016,66
4.4.3.59	VALVULA HD VNA 3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 26.137.066,56
4.4.3.60	VALVULA HD VNA 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.164.800,00
4.4.3.61	VALVULA HD VNA 6" SUMINISTRO	UN	10,00	\$ 20.887.250,00
4.4.3.62	VALVULA HD VNA 8" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 12.225.600,00
4.4.3.63	VALVULA HD VNA 10" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 29.959.208,35
4.4.3.64	VALVULA HD VNA 3" BB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.209.683,34
4.4.3.65	VALVULA HD VNA 4" BB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 10.108.175,00
4.4.3.66	VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 12.552.791,67
4.4.3.67	VALVULA HD MARIPOSA 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 31.663.850,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.3.68	VENTOSA HD TA 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 4.052.683,34
4.4.3.69	VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 17.684.975,00
4.4.3.70	PASAMURO HD 10" 0.90 m BL SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 7.544.866,68
4.4.3.71	PASAMURO HD 16" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.724.540,67
4.4.3.72	PASAMURO HD 18" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	14,00	\$ 57.215.316,62
4.4.3.73	TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 254.383,34
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 58.860.143.554,57
Administracion				\$ 14.126.434.453,00
Imprevistos				\$ 588.601.436,00
Utilidad				\$ 2.943.007.178,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)				\$ 17.658.043.067,00
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS				\$ 76.518.186.622,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				\$ 954.555.550,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS				\$ 792.690.000,00
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PÚBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS				\$ 78.265.432.172,00
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HUMEDAS				\$ 12.226.086.465,98
ADMINISTRACION SUMINISTROS				\$ 2.445.217.293,20
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HUMEDAS				\$ 14.671.303.759,17
TOTAL OBRA + SUMINISTRO				\$ 92.936.735.930,00

3.9. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo del presente proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en la Avenida Simón Bolívar, zona norte de Valledupar, está conformada por los habitantes, comerciantes, conductores, peatones y demás usuarios que transitan y residen en los barrios y sectores aledaños a este corredor vial. De manera particular, se beneficiarán directamente las comunidades que hacen parte de la zona norte de la ciudad, quienes históricamente han enfrentado dificultades de movilidad, deterioro de la infraestructura vial y escasa accesibilidad peatonal.

Adicionalmente, el proyecto impactará positivamente a la población flotante que utiliza esta vía como ruta de conexión entre zonas residenciales, comerciales y educativas,



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



contribuyendo a una mejor calidad de vida, reducción de tiempos de desplazamiento y mayor seguridad vial. Se estima que más de 497.584 personas se verán beneficiadas de forma directa e indirecta con la ejecución de esta intervención urbana.

3.10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO

A la fecha del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

CAPITULO 1.1 EXPLANACIÓN:

Durante la ejecución del capítulo de explanación, se realizó la excavación mecánica en material común para adecuar la plataforma de la vía según los niveles de diseño establecidos. Esta actividad incluyó la remoción controlada del terreno natural, su cargue en volquetas y la disposición final del material en un sitio autorizado por la autoridad ambiental. Se ejecutaron controles topográficos permanentes para garantizar la conformidad con la sección transversal proyectada y se mantuvieron las condiciones de seguridad y señalización en todo momento.

CAPITULO 1.2 DEMOLICIONES Y REMOCIONES:

En este capítulo se realizó la demolición de estructuras existentes como bordillos, losas de concreto hidráulico y pavimento asfáltico deteriorado, utilizando equipos mecánicos según el tipo de elemento. Cada unidad demolida fue cargada, transportada y dispuesta en sitio autorizado, cumpliendo con las normas ambientales vigentes y con el plan de manejo de residuos de construcción.

CAPITULO 1.3 CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES

Este capítulo describe las actividades necesarias para preparar el terreno mediante la conformación de la subrasante, la construcción de terraplenes con material adecuado y la colocación de capas de materiales granulares como subbase y base. Estos procesos buscan garantizar una estructura estable y resistente para recibir el pavimento, cumpliendo con los parámetros de compactación y calidad exigidos en el proyecto.

CAPITULO 1.4 PAVIMENTOS

comprende las actividades necesarias para la construcción de las capas estructurales y de rodadura que conforman la vía, garantizando su funcionalidad, durabilidad y confort en la circulación. Incluye el riego de imprimación con emulsión asfáltica como tratamiento previo para mejorar la adherencia entre capas; la aplicación de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 con asfalto INV 450/22, utilizada como capa de rodadura o base según el diseño; la ejecución de losas de concreto MR45 acelerado a 7 días, que abarcan el suministro, formateado, colocación y acabado del concreto; y la instalación de juntas de dilatación



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



selladas con silicona y cordón de espuma para controlar fisuras y movimientos térmicos. Además, se considera el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi para losas, bocacalles y bordillos, el corte de pavimento en concreto en espesores variables según necesidad constructiva, y la elaboración de concreto hidráulico MR43 acelerado a 7 días para bocacalles, con sus respectivos procesos de conformación y acabado. Este conjunto de actividades asegura la correcta conformación y desempeño estructural del pavimento dentro del proyecto vial.

CAPITULO 4.1 ALCANTARILLADO SANITARIO

Este capítulo comprende las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección y conducción de aguas residuales, incluyendo excavaciones, suministro e instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección y rellenos. El objetivo es garantizar el adecuado funcionamiento del sistema sanitario, cumpliendo con los diseños, normas técnicas y condiciones de calidad establecidas en el proyecto.

CAPITULO 4.4 SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Durante el periodo reportado, se avanzó significativamente en las actividades correspondientes al suministro de materiales para la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra.

En el componente de alcantarillado, se efectuó el suministro de tuberías de diámetros de 6", 8" y 20", junto con sus respectivos accesorios, los cuales permitirán la conducción adecuada de las aguas residuales conforme a los diseños aprobados. Estos elementos forman parte del sistema de recolección que se implementará para mejorar las condiciones sanitarias del área de intervención.

Respecto al sistema de acueducto, se avanzó en el suministro de tuberías de 3", 6" y 18", además de válvulas, uniones y demás elementos complementarios requeridos para garantizar la eficiencia del sistema de distribución de agua potable. El material entregado cumple con las especificaciones técnicas y está siendo acopiado adecuadamente para su posterior instalación en el frente de obra.

Este avance en el suministro constituye una fase clave para la ejecución de las redes, asegurando la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios para el desarrollo continuo de las actividades constructivas.

CAPITULO 4.1.2 INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS

Se describen las actividades correspondientes a la construcción de pozos de inspección, cajas de registro y cajas domiciliarias, elementos fundamentales para el adecuado



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



funcionamiento y mantenimiento de las redes de alcantarillado y acueducto. Las labores incluyen excavación, suministro de materiales, instalación de accesorios y obras en concreto, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

CAPITULO 4.4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO

Se contempla el suministro de tuberías y accesorios requeridos para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Los materiales deben cumplir con las normas de calidad y resistencia exigidas, garantizando la correcta conducción de las aguas residuales y la durabilidad del sistema.

Las cantidades ejecutadas acumuladas al corte del presente periodo son las siguientes:

Tabla 10 Cantidades acumuladas.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	ACUMULADO A 8 DE ENERO DE 2026		
			CANTIDAD	VALOR	PORCENT AJE
1.0	REHABILITACIÓN DE VÍAS				
1.1					
1.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	67.683,79	\$ 3.311.818.768,56	96,85%
Subtotal				\$ 3.311.818.768,56	96,85%
1.2					
1.2.1	DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4.924,95	\$ 97.817.011,98	99,92%
1.2.2	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10.565,03	\$ 112.233.158,89	99,96%
1.2.3	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	390,35	\$ 87.374.993,67	39,69%



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



1.2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	34.946,45	2.827.705.124,86	\$	75,40%
Subtotal				3.125.130.289,40	\$	74,75%
1.3						
1.3.1	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	34.071,60	87.799.791,69	\$	85,57%
1.3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49.769,05	5.513.645.292,01	\$	99,99%
1.3.3	BASE GRANULAR VIA Y BOCACALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	6.770,58	983.765.223,23	\$	85,02%
Subtotal				6.585.210.306,93	\$	97,22%
1.4			8529,6929			
1.4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.920,60	187.228.192,27	\$	99,94%
1.4.2	MEZCLA Densa EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1.746,03	1.707.268.134,00	\$	99,94%
1.4.3	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7.167,02	9.614.395.740,48	\$	90,80%
1.4.4	JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	13.152,66	166.937.638,04	\$	51,28%
1.4.5	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES , BOCACALLES Y BORDILLOS	KG	269.224,56	2.068.888.470,76	\$	85,12%
1.4.6	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2.345,80	46.122.040,53	\$	99,58%
1.4.7	CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACELERADO A 7 DIAS PARA BOCACALLES(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1.362,67	1.733.127.564,71	\$	99,83%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Subtotal				\$ 15.523.967.780,80	91,19%
2.0				\$ 6.082.486.553,19	
2.1					
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	26.977,84	\$ 2.129.589.360,81	90,15%
2.1.2	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	13.087,32	\$ 317.820.500,83	33,59%
Subtotal				\$ 2.447.409.861,64	0,739756432
2.2					
2.2.1	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	7.372,10	\$ 294.884.000,00	70,25%
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	-	\$ -	0,00%
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	13.520,43	\$ 1.467.694.689,45	60,24%
2.2.4	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	\$ -	0,00%
2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	-	\$ -	0,00%
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	133,14	\$ 18.409.636,02	7,05%
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	-	\$ -	0,00%
2.2.8	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	-	\$ -	0,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	-	\$ -	0,00%
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	-	\$ -	0,00%
2.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	-	\$ -	0,00%
IAE 1	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, SELLO ACRILICO, CORTE DE JUNTAS	M2	7.565,46	\$ 1.854.088.366,08	50,00%
Subtotal				\$ 3.635.076.691,55	41,46%
2.3					
2.3.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN H>= 2,0 MTS., (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	-	\$ -	0,00%
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	\$ -	0,00%
2.3.3	TALA DE ARBOLES (H>5M<<10. INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	-	\$ -	0,00%
2.3.4	TALA DE ARBOLES (H≥10 M). INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	-	\$ -	0,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



2.3.5	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAIZ "CICATRIZACIÓN", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRE CON YUTE, PODA AÉREA CON CICATRIZACIÓN, AHOYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8:1), FERTILIZACIÓN INICIAL MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	-	\$	0,00%
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDÓN (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	-	\$	0,00%
2.3.7	FERTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	-	\$	0,00%
2.3.8	ALCORQUE EN CONCRETO DE 1.6 MTS X 1.6 MTS X 1.0 MTS	UN	-	\$	0,00%
Subtotal				\$	0,00%
2.4					
2.4.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	\$	0,00%
2.4.2	MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	-	\$	0,00%
2.4.3	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	-	\$	0,00%
2.4.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	-	\$	0,00%
2.4.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 INV 450-13 E=0.06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	-	\$	0,00%
2.4.6	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	-	\$	0,00%
Subtotal				\$	0,00%
3.0					
3.1					

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	-	\$ -	0,00%
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 75*75 GRADO INGENIERÍA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	-	\$ -	0,00%
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI 75*75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	-	\$ -	0,00%
3.1.4	DESMONTE DE SEÑALES DE TRÁNSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN)	UN	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ -	0,00%
3.2					
3.2.1	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	\$ -	0,00%
3.2.2	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	-	\$ -	0,00%
3.2.3	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,15M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO)	ML	-	\$ -	0,00%
3.2.4	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LÍNEA CONTINUA A=0,20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO)	M2	-	\$ -	0,00%
3.2.5	TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PEGANTE EPOXICO)	UND	-	\$ -	0,00%
3.2.6	ESTOPEROLES METÁLICOS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ -	0,00%
3.3					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	-	\$ -	0,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ -	0,00%
3.4					
3.4.1	LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	-	\$ -	0,00%
3.4.2	LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	-	\$ -	0,00%
3.4.3	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ -	0,00%
4.0			37,0000		
4.1					
4.1.1					
4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	-	\$ -	0,00%
4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	3.154,77	\$ 168.731.490,01	23,66%
4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	-	\$ -	0,00%
4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	147,28	\$ 9.142.503,79	3,53%
4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16.000,00	\$ 708.184.640,00	98,89%
4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.400,00	\$ 476.730.792,00	98,64%
4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	-	\$ -	0,00%
4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	428,65	\$ 83.142.174,51	28,11%
4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	276,00	\$ 35.548.800,00	99,28%
4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	2.817,60	\$ 236.418.345,71	12,01%
4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	-	\$ -	0,00%
4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	-	\$ -	0,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	26.216,29	\$ 34.081.171,40	10,26%
Subtotal				\$ 1.751.979.917,42	33,97%
4.1.2					
4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	109,58	\$ 124.116.216,55	45,95%
4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	49,00	\$ 41.268.559,99	48,51%
4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	49,00	\$ 61.372.138,87	48,49%
4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	35,00	\$ 10.859.155,30	34,65%
4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	49,00	\$ 16.735.007,73	48,51%
4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m. CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	3,00	\$ 2.206.367,88	0,49%
Subtotal				\$ 256.557.446,32	25,77%
4.1.3					
4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4.261,72	\$ 56.910.356,27	99,97%
4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3.118,16	\$ 54.927.573,30	96,75%
4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	595,39	\$ 13.194.759,30	80,70%
4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	913,00	\$ 25.156.665,05	99,87%
4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	75,70	\$ 2.623.296,45	98,70%
4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	107,80	\$ 4.316.974,97	54,42%
4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,40	\$ 3.849.981,79	99,40%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1.392,13	\$ 86.226.388,32	99,08%
4.1.3.9	SILLA YEE 8"X6" INSTALACION	UN	402,00	\$ 17.592.139,08	99,75%
4.1.3.10	SILLA YEE 10"X6" INSTALACION	UN	91,00	\$ 5.202.399,93	98,91%
4.1.3.11	SILLA YEE 12"X6" INSTALACION	UN	113,00	\$ 7.493.637,94	99,12%
4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	304,00	\$ 2.775.754,08	99,67%
Subtotal				\$ 280.269.926,48	96,65%
4.2					
4.2.1					
4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	-	\$ -	0,00%
4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	6.046,38	\$ 323.388.336,68	61,97%
4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	-	\$ -	0,00%
4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3.700,00	\$ 163.767.698,00	98,14%
4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.854,18	\$ 505.990.208,78	99,91%
4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	-	\$ -	0,00%
4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	526,09	\$ 102.041.178,67	52,66%
4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	4.318,73	\$ 362.374.737,09	36,60%
4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	-	\$ -	0,00%
4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	-	\$ -	0,00%
4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	58.949,79	\$ 76.634.728,21	36,71%
Subtotal				\$ 1.534.196.887,43	54,05%
4.2.2					
4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	4,43	\$ 5.017.656,56	14,52%
4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	\$ 1.684.430,76	66,67%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	\$ 2.504.984,62	10,53%
4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	2,00	\$ 620.523,08	9,09%
4.2.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	2,00	\$ 683.061,54	66,67%
4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.25m Y DI: 1.5m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	-	\$ -	0,00%
4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	-	\$ -	0,00%
4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0,25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	-	\$ -	0,00%
4.2.2.9	SUMIDERO TRANSVERSAL CON CÁMARA DE SALIDA CON DESARENADOR, CONCRETO 4.000PSI - INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y REJILLA	ML	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ 10.510.656,56	0,61%
4.2.3					
4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,87	\$ 10.795.713,95	99,66%
4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	114,70	\$ 132.053.227,96	99,39%
4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	177,40	\$ 239.368.548,41	98,12%
4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	123,60	\$ 161.859.904,14	97,17%
4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	24,75	\$ 26.413.771,23	97,06%
4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	46.217,06	\$ 355.160.538,37	99,81%
4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	203,50	\$ 13.280.723,39	96,45%
Subtotal				\$ 938.932.427,45	98,73%
4.2.4					
4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	252,00	\$ 10.091.629,80	97,67%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	132,00	\$ 6.167.446,56	95,65%
4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	120,00	\$ 7.432.615,20	95,24%
4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACION	ML	60,00	\$ 4.923.231,00	65,86%
4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACION	ML	156,00	\$ 15.622.799,40	92,25%
4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACION	ML	90,00	\$ 10.259.995,50	93,36%
4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACION	ML	162,00	\$ 20.171.491,56	93,75%
4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACION	ML	108,00	\$ 14.899.846,32	48,06%
4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACION	ML	47,00	\$ 7.625.930,95	100,00%
4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACION	ML	-	\$ -	0,00%
4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACION	ML	183,70	\$ 35.668.887,55	100,00%
4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACION	ML	188,70	\$ 38.796.708,68	100,00%
4.2.4.13	TUBERÍA PVC 68" INSTALACION	ML	418,10	\$ 110.346.239,75	99,76%
4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACION	ML	52,50	\$ 15.068.711,70	100,00%
Subtotal				\$ 297.075.533,97	87,81%
4.3					
4.3.1					
4.3.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	-	\$ -	0,00%
4.3.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	4.411,36	\$ 273.843.393,50	99,96%
4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	848,61	\$ 109.301.354,40	96,54%
4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	3.703,56	\$ 310.757.290,24	99,96%
4.3.1.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	340,68	\$ 9.725.102,38	9,02%
4.3.1.6	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	48.489,95	\$ 63.036.932,40	95,85%
Subtotal				\$ 766.664.072,92	75,65%
4.3.2					
4.3.2.1	ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANGUERA Y LLAVES DE PASO)	UN	-	\$ -	0,00%
4.3.2.2	CAJA VÁLVULA COMPUERTA VNA	UN	-	\$ -	0,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.3.2.3	CAJA VÁLVULA MARIPOSA Y VENTOSA	UN	-	\$ -	0,00%
4.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TP	UN	-	\$ -	0,00%
Subtotal				\$ -	0,00%
4.3.3					
4.3.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" INSTALACIÓN	ML	4.323,70	\$ 46.330.088,51	99,74%
4.3.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" INSTALACIÓN	ML	128,00	\$ 1.878.645,76	80,50%
4.3.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" INSTALACIÓN	ML	2.454,33	\$ 58.318.660,47	92,16%
4.3.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" INSTALACIÓN	ML	-	\$ -	0,00%
4.3.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" INSTALACIÓN	ML	467,00	\$ 17.329.291,23	100,00%
4.3.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" INSTALACIÓN	ML	2.332,00	\$ 171.976.021,80	96,64%
4.3.3.7	UNION PVC 3" INSTALACIÓN	UN	292,00	\$ 1.904.739,36	100,00%
4.3.3.8	UNION PVC 4" INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 91.899,99	100,00%
4.3.3.9	UNION PVC 6" INSTALACIÓN	UN	103,00	\$ 1.651.169,31	100,00%
4.3.3.10	UNION PVC 8" INSTALACIÓN	UN	35,00	\$ 878.769,15	100,00%
4.3.3.11	UNION PVC 10" INSTALACIÓN	UN	37,00	\$ 1.186.276,98	100,00%
4.3.3.12	UNION TIPO DRESSER 3" INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 358.615,50	100,00%
4.3.3.13	UNION TIPO DRESSER 4" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 35.000,00	100,00%
4.3.3.14	UNION TIPO DRESSER 6" INSTALACIÓN	UN	20,00	\$ 597.538,40	100,00%
4.3.3.15	UNION TIPO DRESSER 8" INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 425.076,96	100,00%
4.3.3.16	UNION TIPO DRESSER 10" INSTALACIÓN	UN	15,00	\$ 1.344.461,55	100,00%
4.3.3.17	UNION TIPO DRESSER 12" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 211.369,24	100,00%
4.3.3.18	UNION TIPO DRESSER 14" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 239.015,38	100,00%
4.3.3.19	UNION TIPO DRESSER 16" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 448.153,86	100,00%
4.3.3.20	UNION TIPO DRESSER 18" INSTALACIÓN	UN	38,00	\$ 6.730.969,26	100,00%
4.3.3.21	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 473.769,24	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.3.3.22	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 593.276,92	100,00%
4.3.3.23	CODO HD 3" INSTALACIÓN	UN	28,00	\$ 477.938,44	100,00%
4.3.3.24	CODO HD 6" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 657.292,35	100,00%
4.3.3.25	CODO HD 8" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 478.030,76	100,00%
4.3.3.26	CODO HD 10" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 531.392,31	100,00%
4.3.3.27	TEE HD 3" INSTALACIÓN	UN	32,00	\$ 546.215,36	100,00%
4.3.3.28	TEE HD 4" INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 89.630,76	100,00%
4.3.3.29	TEE HD 6" INSTALACIÓN	UN	25,00	\$ 1.493.846,25	100,00%
4.3.3.30	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 836.553,83	100,00%
4.3.3.31	TEE HD 10" INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 1.417.046,16	100,00%
4.3.3.32	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 236.884,62	100,00%
4.3.3.33	TEE HD 14" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 295.361,54	100,00%
4.3.3.34	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,00	\$ 6.399.692,28	100,00%
4.3.3.35	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 399.046,12	100,00%
4.3.3.36	REDUCCIÓN HD 10"X8" INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 119.507,69	100,00%
4.3.3.37	REDUCCIÓN HD 18"X16" INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 590.723,08	100,00%
4.3.3.38	TAPÓN HD 3" INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 119.507,68	100,00%
4.3.3.39	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACIÓN	UN	39,00	\$ 11.519.100,06	100,00%
4.3.3.40	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 708.523,08	100,00%
4.3.3.41	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 3.921.846,20	100,00%
4.3.3.42	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 2.035.292,32	100,00%
4.3.3.43	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 3.127.307,70	100,00%
4.3.3.44	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 853.243,08	100,00%
4.3.3.45	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 2.085.261,54	100,00%
4.3.3.46	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 358.523,08	100,00%
4.3.3.47	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACIÓN	UN	7,00	\$ 1.673.107,66	100,00%
4.3.3.48	PASAMURO HD 10" 0.90m BL INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 717.046,16	100,00%
4.3.3.49	PASAMURO HD 16" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 239.015,38	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.3.3.50	PASAMURO HD 18" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	14,00	\$ 4.135.061,56	100,00%
Subtotal				\$ 359.064.805,91	96,55%
4.4					
4.4.1					
4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4.263,00	\$ 219.651.075,00	100,00%
4.4.1.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO	ML	3.223,00	\$ 237.400.797,59	100,00%
4.4.1.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" SUMINISTRO	ML	737,80	\$ 79.368.835,00	100,00%
4.4.1.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRO	ML	914,20	\$ 141.510.544,71	100,00%
4.4.1.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" SUMINISTRO	ML	76,70	\$ 17.793.121,41	100,00%
4.4.1.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	198,10	\$ 56.209.224,83	100,00%
4.4.1.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	82,90	\$ 32.311.656,94	100,00%
4.4.1.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	1.405,10	\$ 671.274.820,52	100,00%
4.4.1.9	KIT SILLA YEE 8"X6" SUMINISTRO	UN	403,00	\$ 83.656.081,99	100,00%
4.4.1.10	KIT SILLA YEE 10"X6" SUMINISTRO	UN	92,00	\$ 20.561.233,64	100,00%
4.4.1.11	KIT SILLA YEE 12"X6" SUMINISTRO	UN	114,00	\$ 38.308.750,38	100,00%
4.4.1.12	CODO PVC 45° DE 6" SUMINISTRO	UN	305,00	\$ 23.726.459,35	100,00%
Subtotal				\$ 1.621.772.601,36	100,00%
4.4.2					
4.4.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	258,00	\$ 73.205.350,86	100,00%
4.4.2.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	138,00	\$ 53.787.800,46	100,00%
4.4.2.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	126,00	\$ 60.195.450,42	100,00%
4.4.2.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" SUMINISTRO	ML	91,10	\$ 60.722.705,00	100,00%
4.4.2.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" SUMINISTRO	ML	169,10	\$ 165.410.801,10	100,00%
4.4.2.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" SUMINISTRO	ML	96,40	\$ 130.033.156,99	100,00%
4.4.2.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" SUMINISTRO	ML	172,80	\$ 313.741.439,42	100,00%
4.4.2.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" SUMINISTRO	ML	224,70	\$ 545.850.603,25	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.4.2.9	TUBERÍA PVC 45" SUMINISTRO	ML	47,00	\$ 148.574.833,49	100,00%
4.4.2.10	TUBERÍA PVC 51" SUMINISTRO	ML	99,20	\$ 440.517.440,00	100,00%
4.4.2.11	TUBERÍA PVC 54" SUMINISTRO	ML	183,70	\$ 858.777.599,78	100,00%
4.4.2.12	TUBERÍA PVC 57" SUMINISTRO	ML	188,70	\$ 882.152.058,13	100,00%
4.4.2.13	TUBERÍA PVC 68" SUMINISTRO	ML	419,10	\$ 2.492.160.686,10	100,00%
4.4.2.14	TUBERÍA PVC 72" SUMINISTRO	ML	52,50	\$ 336.189.437,33	100,00%
4.4.2.15	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 45" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 1.495.000,00	100,00%
4.4.2.16	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 51" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 4.492.166,65	100,00%
4.4.2.17	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 54" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 8.085.899,97	100,00%
4.4.2.18	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 57" SUMINISTRO	UN	9,00	\$ 9.528.975,00	100,00%
4.4.2.19	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 68" SUMINISTRO	UN	21,00	\$ 24.434.900,07	100,00%
4.4.2.20	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 72" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 3.833.274,99	100,00%
Subtotal				\$ 6.613.189.579,01	100,00%
4.4.3					
4.4.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" SUMINISTRO	ML	4.334,90	\$ 222.524.852,22	100,00%
4.4.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" SUMINISTRO	ML	159,00	\$ 10.311.150,00	100,00%
4.4.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" SUMINISTRO	ML	2.663,00	\$ 354.800.357,79	100,00%
4.4.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" SUMINISTRO	ML	43,00	\$ 9.704.383,19	100,00%
4.4.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" SUMINISTRO	ML	467,00	\$ 165.913.425,00	100,00%
4.4.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" SUMINISTRO	ML	2.413,00	\$ 2.505.880.399,71	100,00%
4.4.3.7	UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,00	\$ 20.907.200,00	100,00%
4.4.3.8	UNIÓN MECÁNICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,00	\$ 1.430.216,71	100,00%
4.4.3.9	UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,00	\$ 26.237.532,99	100,00%
4.4.3.10	UNIÓN MECÁNICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,00	\$ 16.393.125,00	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.4.3.11	UNIÓN MECÁNICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,00	\$ 29.599.383,21	100,00%
4.4.3.12	UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,00	\$ 5.312.250,00	100,00%
4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 381.583,34	100,00%
4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,00	\$ 7.232.666,60	100,00%
4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,00	\$ 5.566.599,96	100,00%
4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,00	\$ 11.728.000,05	100,00%
4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.037.600,00	100,00%
4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.723.450,00	100,00%
4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 5.474.124,99	100,00%
4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,00	\$ 92.914.433,46	100,00%
4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 13.111.316,66	100,00%
4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 17.617.300,00	100,00%
4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,00	\$ 1.047.499,98	100,00%
4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 344.166,66	100,00%
4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 688.333,32	100,00%
4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	UN	16,00	\$ 2.593.733,28	100,00%
4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 2.334.400,00	100,00%
4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 982.633,34	100,00%
4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 427.725,00	100,00%
4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 1.566.233,32	100,00%
4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 2.818.233,32	100,00%
4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.682.208,33	100,00%
4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.642.300,00	100,00%
4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.400.383,33	100,00%
4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 9.058.133,44	100,00%
4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 401.533,33	100,00%
4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 942.733,34	100,00%
4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,00	\$ 15.516.375,00	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.4.3.39	TEE HD EL 6"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 640.958,33	100,00%
4.4.3.40	TEE HD EL 6"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 801.825,00	100,00%
4.4.3.41	TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 3.396.825,00	100,00%
4.4.3.42	TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 5.367.100,00	100,00%
4.4.3.43	TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 5.166.324,99	100,00%
4.4.3.44	TEE HD EL 10"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.959.041,67	100,00%
4.4.3.45	TEE HD EL 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.173.525,00	100,00%
4.4.3.46	TEE HD EL 10"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.445.366,67	100,00%
4.4.3.47	TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 3.088.825,00	100,00%
4.4.3.48	TEE HD EL 14"X10" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 4.814.050,00	100,00%
4.4.3.49	TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.077.816,67	100,00%
4.4.3.50	TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 6.130.216,67	100,00%
4.4.3.51	TEE HD EL 18"X6" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 24.940.033,32	100,00%
4.4.3.52	TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO	UN	3,00	\$ 18.862.200,00	100,00%
4.4.3.53	TEE HD EL 18"X10" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 12.910.133,34	100,00%
4.4.3.54	TEE HD EL 10"X3" BBB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 6.668.966,66	100,00%
4.4.3.55	TEE HD EL 18"X4" BBB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 57.948.858,31	100,00%
4.4.3.56	CRUZ HD 3"X3"X3" SUMINISTRO	UN	11,00	\$ 3.456.658,37	100,00%
4.4.3.57	REDUCCIÓN HD 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 1.181.377,51	100,00%
4.4.3.58	REDUCCIÓN HD 18"X16" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 14.461.016,66	100,00%
4.4.3.59	VALVULA HD VNA 3" SUMINISTRO	UN	32,00	\$ 26.137.066,56	100,00%
4.4.3.60	VALVULA HD VNA 4" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.164.800,00	100,00%
4.4.3.61	VALVULA HD VNA 6" SUMINISTRO	UN	10,00	\$ 20.887.250,00	100,00%
4.4.3.62	VALVULA HD VNA 8" SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 12.225.600,00	100,00%
4.4.3.63	VALVULA HD VNA 10" SUMINISTRO	UN	5,00	\$ 29.959.208,35	100,00%
4.4.3.64	VALVULA HD VNA 3" BB SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 2.209.683,34	100,00%
4.4.3.65	VALVULA HD VNA 4" BB SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 10.108.175,00	100,00%
4.4.3.66	VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 12.552.791,67	100,00%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.4.3.67	VALVULA HD MARIPOSA 18" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 31.663.850,00	100,00%
4.4.3.68	VENTOSA HD TA 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 4.052.683,34	100,00%
4.4.3.69	VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO	UN	7,00	\$ 17.684.975,00	100,00%
4.4.3.70	PASAMURO HD 10" 0.90 m BL SUMINISTRO	UN	4,00	\$ 7.544.866,68	100,00%
4.4.3.71	PASAMURO HD 16" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	1,00	\$ 2.724.540,67	100,00%
4.4.3.72	PASAMURO HD 18" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	14,00	\$ 57.215.316,62	100,00%
4.4.3.73	TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	UN	2,00	\$ 254.383,34	100,00%
Subtotal				\$ 3.991.124.285,61	100,00%
SUBTOTAL DE SUMINISTRO				\$ 12.226.086.465,98	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES				\$ 40.823.865.373,34	69,36%
ADMINISTRACION				\$ 9.797.727.689,60	69,36%
IMPREVISTO				\$ 408.238.653,73	69,36%
UTILIDAD				\$ 2.041.193.268,67	69,36%
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS				\$ 53.071.024.985,34	69,36%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				\$ 639.408.348,38	66,98%
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS				\$ 530.982.826,17	66,98%
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PÚBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS				\$ 54.241.416.159,89	69,30%
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HUMEDAS				\$ 12.226.086.465,98	100,00%
ADMINISTRACION DE SUMINISTRO				\$ 2.445.217.293,20	100,00%
TOTAL COSTOS SUMINISTO REDES HUMEDAS				\$ 14.671.303.759,17	100,00%
TOTAL OBRA + SUMINISTRO				\$ 68.912.719.919,06	74,15%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



3.11. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

La programación de una obra consiste en planificar y organizar todas las actividades y recursos necesarios para ejecutar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto definidos. Incluye la identificación y secuenciación de actividades, estimación de tiempos, asignación de recursos y desarrollo de un cronograma que muestra el orden y duración de cada tarea. Se realiza un análisis de la ruta crítica para identificar actividades que pueden afectar el plazo total de la obra, y se establecen puntos de revisión para monitorear el progreso y hacer ajustes cuando surjan imprevistos. Esta planificación asegura una gestión eficiente de los recursos, minimizando riesgos de retrasos y sobrecostos en el proyecto. Al presente informe se encuentra anexa la programación vigente del presente contrato.

3.12. RESUMEN GENERAL Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

Tabla 11 Resumen general de ejecución.

					Plazo (meses):		18		ESTADO:
PROGRAMACION SIMÓN BOLIVAR-NORTE									
MES	INVERSION				% EJECUTADO		% PROGRAMADO		
	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO REPORTE	EJECUTADO ACUMULADO	% MES	% ACUMULADO	% MES	% ACUMULADO	
22/04/2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0,00%	0,00%	0,00%	SIN RETRASO
30/04/2025	\$ 641.263.477,92	\$ 641.263.477,92	\$ 1.766.490.688,00	\$ 1.766.490.688,00	1,90%	1,90%	0,69%	0,69%	SIN RETRASO
30/05/2025	\$ 2.009.397.248,40	\$ 2.009.397.248,40	\$ 1.221.702.982,00	\$ 2.988.193.670,00	3,22%	3,22%	2,16%	2,16%	SIN RETRASO
30/06/2025	\$ 3.881.624.397,10	\$ 5.891.021.645,50	\$ 4.921.761.070,00	\$ 7.909.954.740,00	5,30%	8,51%	4,18%	6,34%	SIN RETRASO
30/07/2025	\$ 5.260.254.555,47	\$ 11.151.276.200,97	\$ 16.623.509.194,00	\$ 24.533.463.934,00	17,89%	26,40%	5,66%	12,00%	SIN RETRASO
31/08/2025	\$ 5.711.904.744,04	\$ 16.863.180.945,01	\$ 7.083.564.323,00	\$ 31.617.028.257,00	7,62%	34,02%	6,15%	18,14%	SIN RETRASO
30/09/2025	\$ 7.310.089.783,91	\$ 24.173.270.728,92	\$ 2.882.519.382,00	\$ 34.499.547.639,00	3,10%	37,12%	7,87%	26,01%	SIN RETRASO
31/10/2025	\$ 5.864.802.996,33	\$ 30.038.073.725,25	\$ 5.310.883.695,00	\$ 39.810.431.334,00	5,71%	42,84%	6,31%	32,32%	SIN RETRASO
30/11/2025	\$ 5.786.043.386,10	\$ 35.824.117.111,35	\$ 8.859.208.185,17	\$ 48.669.639.519,17	9,53%	52,37%	6,23%	38,55%	SIN RETRASO
31/12/2025	\$ 5.681.716.159,23	\$ 41.505.833.270,58	\$ 2.120.286.666,50	\$ 50.789.926.185,67	2,28%	54,65%	6,11%	44,66%	SIN RETRASO
31/01/2026	\$ 7.084.665.980,08	\$ 48.590.499.250,66	\$ 18.122.793.733,39	\$ 68.912.719.919,06	19,50%	74,15%	7,62%	52,28%	SIN RETRASO
28/02/2026	\$ 5.704.137.122,30	\$ 54.294.636.372,97					6,14%	58,42%	
31/03/2026	\$ 5.813.933.391,90	\$ 60.108.569.764,86					6,26%	64,68%	
30/04/2026	\$ 6.022.363.903,39	\$ 66.130.933.668,25					6,48%	71,16%	
31/05/2026	\$ 6.345.093.749,97	\$ 72.476.027.418,22					6,83%	77,98%	
30/06/2026	\$ 4.858.820.512,60	\$ 77.334.847.930,81					5,23%	83,21%	
31/07/2026	\$ 4.826.299.362,60	\$ 82.161.147.293,41					5,19%	88,41%	
31/08/2026	\$ 4.336.414.035,78	\$ 86.497.561.329,19					4,67%	93,07%	
30/09/2026	\$ 2.705.015.916,68	\$ 89.202.577.245,87					2,91%	95,98%	
31/10/2026	\$ 3.734.158.684,03	\$ 92.936.735.929,90					4,02%	100,00%	
Total:	\$ 92.936.735.929,90								

Tabla 12 Porcentajes de Avance.

PORCENTAJE EJECUTADO:	74,15%
PORCENTAJE PROGRAMADO:	52,28%
PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO:	51,92%



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026




Ilustración 9.Curva "S" de avance.

3.13. EQUIPOS USADOS EN OBRA
Los equipos en obra y maquinaria amarilla dispuesta para las actividades a realizar es la relacionada a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
Volqueta mayor o igual a 6 m3	4	ACTIVO
Retroexcavadora sobre llantas	2	ACTIVO
Vibrocompactador	2	ACTIVO
Motoniveladora	2	ACTIVO
Carrotanque	2	ACTIVO
Motosierra a gasolina	2	ACTIVO
Compresor	2	ACTIVO
Minicargador	2	ACTIVO
Vibrocompactador tipo rana	2	ACTIVO
Mezcladora de concreto	2	ACTIVO
Compactador tipo Canguro	2	ACTIVO

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



Riel pavimento 3ml	2	ACTIVO
Regla Vibratoria	2	ACTIVO
Cepillo Texturizador y Flota Canal	2	ACTIVO
Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm. Incluye disco y operador	2	ACTIVO
Camabaja	1	ACTIVO
Formaleta para Manhol	2	ACTIVO
Equipo de Topografía	2	ACTIVO

 *Anexo 4 Documentación de maquinaria de obra.*

3.14. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2025 04 0003 es financiado 100% por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, como soporte de la financiación de este contrato, se tiene tanto la disponibilidad presupuestal como el registro presupuestal, los cuales son documentos clave dentro del proceso de ejecución del gasto público. Teniendo en cuenta que el CDP un documento que certifica que existen recursos apropiados en el presupuesto para asumir un compromiso futuro y suscribe previo a la contratación del proyecto y el RP es el acto mediante el cual se afecta oficialmente el presupuesto y se registra el compromiso adquirido con la firma del contrato. Para el caso del presente contrato de obra, los documentos que lo soportan financieramente son:

Tabla 13 Fuente de recursos del contrato de obra

TIPO	EMISOR	DEPENDENCIA	NUMERO	RECURSO	VALOR
CDP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	325	AD20000	\$30.000.000.000,00
CDP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	325	AR20000	\$63.105.822.657,18
RP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	325	AD20000	\$30.000.000.000,00



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
 PARCIAL N°6
 PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



TIPO	EMISOR	DEPENDENCIA	NUMERO	RECURSO	VALOR
RP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	325	AR20000	\$62.936.735.930,00
RP	Departamento del Cesar	Departamento del Cesar	3041	10-7	\$30.000.000.000,00
RP	Departamento del Cesar	Departamento del Cesar	3041	15-2	\$62.936.735.930,00

 *Anexo 5 Documentos financieros de obra.*

3.15. FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
 En el presente periodo no se realizaron actas de cobro.

Tabla 14 Facturación del contrato de obra.

FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA				
Periodo No.	Acta No.	Porcentaje	Valor del Acta	Fecha
22/04/2025 al 20/06/2025	1	6.19%	\$ 5.754.378.933,23	24 DE JUNIO DE 2025
21/06/2025 al 15/07/202	2	17.98%	\$ 16.705.955.651,15	15 DE JULIO DE 2025
16/07/2025 al 25/08/2025	3	8.91%	\$8.283.046.454,37	25 DE AGOSTO DE 2025
26/08/2025 al 15/10/2025	4	8,39%	\$ 7.793.305.867,36	16 DE OCTUBRE DE 2025
16/10/2025 al 15/11/2025	5	10,90%	\$ 10.132.952.613,07	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
TOTAL, FACTURADO		52,37%	\$48.669.639.519,18	

 *Anexo 6 Facturación del contrato de obra en el periodo reportado.*



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



3.16. PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATO DE OBRA
El estado actual de los pagos de las diferentes estampillas departamentales que debe realizar el contratista de obra se describe de la siguiente manera:

Tabla 15 Pago de impuestos del contrato de obra.

IMPUESTO	VALOR BASE	VALOR LIQUIDADO	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	\$ 92.936.735.930,00	\$467.858.000,00	Pagado el 04 de abril de 2025
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	\$ 92.936.735.930,00	\$ 935.716.000,00	Pendiente de Pago
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	\$ 92.936.735.930,00	\$ 1.403.574.000,00	Pendiente de Pago
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 92.936.735.930,00	\$ 935.716.000,00	Pendiente de Pago
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 92.936.735.930,00	\$467.858.000,00	Pendiente de Pago

 Anexo 7 Liquidación y pago de impuestos de obra.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



3.17. MEDIOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS DE OBRA.

MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FÍSICOS DE OBRA				
CONTRATO: 2025 04 0003				
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				
OFICINA				
	SUCURSAL 1	DIRECCIÓN	CEL.	BARRIO
	ZONA NORTE	CARR VIA AL AEROPUERTO KM 1 - 200	3114160969	OGB
	Tramos que atiende la sucursal 1: Simón Bolívar Norte			
LABORATORIO				
1	LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS, CONCRETOS Y PRUEBAS HIDROSTATICAS	Lote 02 Vía al Aeropuerto, Al lado de Concretos Lacera	3114160969	Valledupar
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA				
	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	SERIAL
1	ESTACIÓN	TOPCON	AT-B4	N17529
2	ESTACIÓN	TOPCON	AT-B4A	WP115485
3	ESTACIÓN	TOPCON	AT-B4A	WP115535
4	NIVEL	HI-TARGER	HT-32	338100194
5	ESTACIÓN	TOPCON	GTS-239W	294880
VEHICULOS				
	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
1	FSQ431	TOYOTA	HILUX	2019
2	ZZW711	TOYOTA	HILUX	2014

 *Anexo 8 Documentos de topografía y vehículos de obra.*

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta la información correspondiente al contrato No. 2025 05 0005 de Interventoría que tiene como objeto **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Tabla 16 Información del contrato de interventoría.

ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL CESAR
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATO NO:	2025 05 0005
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
NIT:	901.933.850-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA
C.C DEL CONTRATISTA DE OBRA:	63.562.386
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$6.076.387.163, 00)
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$2.430.554.865,20)
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA
SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.2. FORMA DE PAGO A INTERVENTORÍA

El valor de la oferta y del contrato se determinará bajo el sistema de Precio global fijo, sin cláusula de reajuste. El Departamento pagará al Interventor el valor global del contrato teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato así:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 98% del valor de la Interventoría, de acuerdo con el avance físico de las obras registrado en las actas de corte de obra, informes aprobados por la supervisión y acreditación de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (artículo 50 de ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007), de conformidad con la siguiente formulación:

VPMn = Valor a pagar en el mes n

An = Avance de las obras ejecutadas en el mes n, expresado en porcentaje

VC = Valor total del Contrato.

b) ÚLTIMO PAGO correspondiente al 2% del valor del contrato de Interventoría que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: - Aprobación de la póliza de calidad del servicio. Liquidación del Contrato de Obra y Acta de Terminación del Contrato de Interventoría.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoría se encuentran incluidos todos los costos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, CREE y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro.

NOTA 3: El adjudicatario deberá presentar el valor de la oferta económica de manera detallada, desagregada y desglosada lo cual será prerequisite para el inicio de la ejecución del contrato, el supervisor verificará el cumplimiento de este criterio. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.3. SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 17 Póliza de cumplimiento de interventoría.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL.				
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	X		R.C.E	
REFERENCIA	ACTA DE INICIO			PÓLIZA No.	CG-1063382
FECHA DE PÓLIZA	13/05/2025			APROBACIÓN	9/04/2025
VIGENTE DESDE	22/04/2025			VIGENTE HASTA	21/10/2031
INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO				VIGENCIAS GARANTÍA	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento	\$ 607.638.716,30			22/04/2025	21/02/2027
Buen manejo del anticipo	\$ 2.430.554.865,20			22/04/2025	21/02/2027
prestaciones sociales	\$ 607.638.716,30			22/04/2025	21/02/2027
Calidad del servicio	\$ 1.822.916.148,90			22/10/2026	21/10/2031
Fecha de aprobación de pólizas: 13/05/2025					

 *Anexo 9 Pólizas del contrato de interventoría.*

4.4. SEGUIMIENTO AL PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo del CONSORCIO INTERLIBERTADOR:

Tabla 18 Personal de interventoría.

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ESTADO
1	MARIA JOSE MOJICA DAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ACTIVO
2	CARLOS ALBERTO ACOSTA OLMEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ACTIVO
3	LUIS ALBERTO REBOLLEDO NIEVES	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ACTIVO
4	PEDRO JOSE PACHECO BUENO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ACTIVO
5	GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ACTIVO
6	MONICA YANETH VASQUEZ ACEVEDO	RESIDENTE SISO	ACTIVO
7	LIDERMAN RAFAEL UERTAS GUTIERREZ	RESIDENTE AMBIENTAL	ACTIVO
8	MARYURIS ORTIZ MORENO	RESIDENTE ARQUITECTO	ACTIVO
9	ROXANA MARIA MARGARITA PATERNOSTRO MAINERO	ASESOR JURIDICO	ACTIVO
10	BRIGITH DAYANA ARROYAVE BARRERA	SECRETARIA	ACTIVO
11	MAIKOL JOSE GUTIERREZ ALVAREZ	TOPOGRTAFO INSPECTOR	ACTIVO
12	EDUARD JOSE AGUILAR AGUILAR	TOPOGRTAFO INSPECTOR	ACTIVO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ESTADO
13	WILLIAM RODOLFO ARAMENDIZ BLANCO	CADENERO	ACTIVO
14	GUSTAVO DE JESUS CADAVID ARDILA	CADENERO	ACTIVO
15	BRANDON CARRASCAL QUIÑONEZ	CADENERO	ACTIVO
16	KAMISKY MORENO GULLOSO	CADENERO	ACTIVO
17	ANGELA KATIANA TRUJILLO NIÑO	LABORATORISTA	ACTIVO
18	FRANK GREGORIO ACUÑA ARENALES	INSPECTOR	ACTIVO
19	KEYNER EDUARDO CENTENA ROMERO	INSPECTOR	ACTIVO
20	DIANA CAROLINA ALARCON DURAN	INSPECTOR	ACTIVO
21	JUAN CARLOS SALAZAR ARIZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO
22	DAVID FERNANDO ACOSTA DANGOND	CONDUCTOR	ACTIVO
23	CARLOS ALBERTO MENA OCHOA	CONDUCTOR	ACTIVO
24	JUAN FELIPE MORALES ARANDA	CONDUCTOR	ACTIVO
25	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO	ALMACENISTA DE INTERVENTORÍA	ACTIVO
26	JUAN CARLOS MARTINEZ GRIMALDO	AUXILIAR DE ALMACÉN DE INTERVENTORÍA	ACTIVO

 *Anexo 10 Planillas de seguridad social del personal de interventoría.*

4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO A CARGO DE LA INTERVENTORÍA

Se hace control y seguimiento del personal afiliado por parte del contratista en las afiliaciones entregadas con anterioridad.

- Se verifica las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Se hace seguimiento, revisión del área social.

 *Anexo 11 Informe social de obra.*

 *Anexo 12 Informe de seguimiento social de interventoría.*

- Se hace seguimiento, revisión del área ambiental.

 *Anexo 13 Informe ambiental de obra.*

 *Anexo 14 Informe de seguimiento ambiental de interventoría.*

- Se hace seguimiento, revisión del área SST.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



 *Anexo 15 Informe SST de obra.*

 *Anexo 16 Informe de seguimiento SST de interventoría.*

- El contratista inicia con las actividades de acuerdo con la programación de obra presentada, la interventoría inspecciona que todas las actividades se cumplan según las normas Invias, estudios, diseños y anexo técnico del proyecto.
- Revisión de la documentación reglamentaria para la ejecución del contrato.
- Se hace seguimiento de las actividades realizadas por el contratista, la revisión de los ensayos de laboratorio y seguimiento de la bitácora de obra.

 *Anexo 17 Informe de calidad de obra.*

 *Anexo 18 Seguimiento al plan de calidad de Interventoría.*

- Se hace seguimiento de las actividades por medio de la bitácora de obra.

 *Anexo 19 Bitácora de obra.*

- La topografía de la interventoría continuo con las actividades de localización y replanteo de los tramos y a su vez le hace acompañamiento a la topografía del contratista con el fin de realizar las liberaciones en conjunto con los ensayos de calidad.

 *Anexo 20 Liberaciones de actividades.*

- Registro continuo de las condiciones climáticas presentadas en obra.
- Registro continuo de las evidencias fotográficas de las actividades realizadas para este periodo.
- Interventoría realiza constantemente, seguimiento de carácter administrativo y financiero, esto mediante:

✓ Informes Semanales de Avance.

 *Anexo 21 Informes Semanales.*

✓ Informe Mensual de Avance.

✓ Revisión y control del personal del Contratista.

✓ Revisión y control de la maquinaria y equipo del Contratista.

✓ Control de ensayos.

✓ Control de recursos del Contratista.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



- La interventoría continua con el seguimiento y control de los aspectos contractuales y legales así:

- ✓ Revisión y aprobación de documentos preliminares, entre ellos las hojas de vida del personal mínimo requerido con sus respectivos soportes, plan de manejo de tránsito, plan de calidad) y su debido cumplimiento.

- ✓ Control de la programación de obra.

 *Anexo 22 Programación vigente para control.*

- ✓ Control de pólizas (actualización a partir de la suscripción del acta de inicio, suspensión y reinicio).

- ✓ Plan de manejo de inversión del anticipo.

- ✓ Afiliación del personal que labora en obra a los sistemas de seguridad social integral.

- ✓ Seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito.

 *Anexo 23 Informe de Seguimiento del PMT*

- ✓ Seguimiento por parte del personal especializado de cada área por parte de interventoría.

 *Anexo 24 Informes de especialistas.*

4.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL DESARROLLADAS

En el marco del desarrollo del contrato que lleva por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**, se desarrolla en un área urbana que no presenta áreas protegidas declaradas, ecosistemas estratégicos de alto valor ni territorios étnicos reconocidos en su entorno inmediato. Lo cual, se sustenta en que el Plan de Desarrollo “Valledupar en Orden 2020-2023” reconoce la existencia de áreas protegidas municipales y su articulación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), pero no contempla zonas de conservación dentro del casco urbano donde se ubica el proyecto; asimismo, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP-Cesar), aprobado por CORPOCESAR mediante Acuerdo 013 de 2017, concentra su alcance en zonas rurales y ecosistemas estratégicos fuera de la malla urbana. De igual forma, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) registra áreas asociadas principalmente a la Serranía del Perijá y a reservas regionales apartadas de la zona norte de Valledupar, sin



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



incidencia en el área de intervención. A nivel local, la página oficial del municipio indica que Valledupar se encuentra en un territorio de bosque seco tropical con alta arborización urbana, lo cual refuerza que la zona de influencia directa corresponde a un contexto urbano sin figuras de protección ambiental o territorial étnica. No obstante, y conforme a lo estipulado en el POT de Valledupar y la normativa ambiental vigente, es necesario implementar medidas preventivas y de mitigación que aseguren la protección de los componentes bióticos urbanos (arbolado, fauna auxiliar) y del patrimonio cultural que pueda encontrarse en el área de influencia.

Por otro lado, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR”, se viene realizando el seguimiento periódico a la implementación de las medidas ambientales contempladas para prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos derivados de la ejecución de las actividades constructivas.

Durante este periodo, se ha evidenciado un manejo adecuado de los residuos sólidos y escombros generados, mediante la segregación en obra, almacenamiento temporal en sitios autorizados y posterior disposición final conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo, se han implementado acciones para el control de emisiones atmosféricas, especialmente de material particulado, a través de la humectación de vías internas, zonas de cargue y descargue, y sitios de acopio de materiales granulares.

Aunque el área de intervención corresponde a una zona urbana sin presencia de ecosistemas estratégicos, se ha garantizado la protección del arbolado urbano existente. En los casos en que ha sido necesario intervenir vegetación, se ha procedido con podas técnicas bajo supervisión profesional, evitando talas innecesarias.

Finalmente, se han desarrollado jornadas de capacitación y sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, abordando temáticas como manejo adecuado de residuos, ahorro de recursos, buenas prácticas ambientales en campo y cumplimiento normativo.

El equipo de interventoría continuará realizando el seguimiento continuo al cumplimiento del PMA, asegurando la correcta aplicación de las medidas previstas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales a lo largo de la ejecución del proyecto.

Igualmente, es posible sensibilizar e involucrar a los asociados al proyecto para que implementen prácticas ambientales responsables y de seguridad del proyecto en el área a intervenir, recordándoles que toda actividad humana puede tener impactos positivos o negativos que afectan en mayor o menor medida a la naturaleza. extensión, recursos y



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



medio ambiente. Depende de la magnitud e importancia del impacto que cada actividad del proyecto tiene sobre cada recurso.

Durante el periodo del presente informe, se ejecutó a conformidad los siguientes programas:

- ✓ ESTRUCTURA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, se corroboró la participación del conformado grupo de gestión ambiental, SST y social.
- ✓ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, se corroboró el cumplimiento normativo y legislativo aplicable al proyecto según los recursos naturales afectados en la ejecución del proyecto.
- ✓ GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, se corroboró el correcto almacenamiento y manejo de materiales de construcción, explotación de fuentes de materiales autorizadas, señalización de acopios temporales y de igual forma, el manejo y disposición final de RCD.

 [Anexo 25 Fuentes de materiales.](#)

- ✓ MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO, se corroboró la instalación y funcionamiento de campamentos temporales, orden, aseo y manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.
- ✓ CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO, manejo de generación de material particulado y ruido, manejo de maquinaria, equipos y vehículos.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.7. ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Durante el periodo reportado, se iniciaron las actividades de verificación y control del proceso constructivo, como parte del seguimiento técnico establecido en el marco del contrato de obra. En esta etapa inicial, se avanzó con la solicitud y entrega del Plan de Calidad de Obra, el cual define los procedimientos y responsabilidades orientados al aseguramiento de la calidad durante la ejecución del proyecto.

Así mismo, se solicitó al contratista la entrega de los certificados de calidad de los insumos, tales como tuberías, válvulas, uniones y demás elementos requeridos para la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado. Esta solicitud se realiza con el propósito de verificar que los materiales a emplear cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y estén debidamente respaldados por sus respectivos fabricantes.

Estas acciones iniciales constituyen la base para el adecuado control técnico del proyecto y reflejan el compromiso por asegurar la calidad de los procesos constructivos desde sus primeras fases.

Adicionalmente, en el periodo del presente informe el **CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR** realizó ensayos a los materiales empleados en las actividades de instalación de mejoramiento con material tipo subbase granular, base granular, mezcla asfáltica y concreto para pavimento rígido y construcción de pozos de inspección.

La interventoría verificó los procedimientos hechos por el personal encargado de las muestras y la ejecución de los ensayos y manifiesta que el contratista cumplió con los requisitos y estándares de la normativa **INVIAS 2022** y toda la establecida para el desarrollo del proyecto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Heidis Rocío Riaño Sepulveda", is written over a horizontal line.

HEIDIS ROCÍO RIAÑO SEPULVEDA

Representante Legal

CONSORCIO INTERLIBERTADOR



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.8. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA

Los recursos del contrato de interventoría No. 2025 05 0005 que tiene como objeto **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”** son aportados 100% por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, como soporte de la financiación de este contrato, se tiene tanto la disponibilidad presupuestal como el registro presupuestal, los cuales son documentos clave dentro del proceso de ejecución del gasto público. Teniendo en cuenta que el CDP un documento que certifica que existen recursos apropiados en el presupuesto para asumir un compromiso futuro y suscribe previo a la contratación del proyecto y el RP es el acto mediante el cual se afecta oficialmente el presupuesto y se registra el compromiso adquirido con la firma del contrato. Para el caso del presente contrato de obra, los documentos que lo soportan financieramente son:

Tabla 19 Fuente de recursos del contrato de interventoría.

TIPO	EMISOR	DEPENDENCIA	NUMERO	RECURSO	VALOR
CDP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	425	AD20000	\$6.076.387.208,78
RP	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (NACIÓN)	Departamento del Cesar	425	AD20000	\$6.076.387.163,00
RP	Departamento del Cesar	Departamento del Cesar	2983	15-2	\$6.076.387.163,00

 *Anexo 26 Documentos financieros de interventoría.*



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



A continuación, se detalle el presupuesto detallado asociado al contrato de interventoría:

Tabla 20 Presupuesto inicial de interventoría.

INTERVENTORIA DE OBRA						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION %	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)*((2)+(3))*((4)*(5)) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de Interventoria	\$ 9.026.000	2,14	80%	18	\$ 278.145.216,00
1	Asesor Juridico	\$ 2.900.000	2,14	75%	18	\$ 83.781.000,00
1	Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 5.695.000	2,14	100%	18	\$ 219.371.400,00
1	Arquitecto Residente de Interventoria	\$ 4.495.000	2,14	100%	18	\$ 173.147.400,00
1	Especialista pavimentos	\$ 7.149.000	2,14	70%	18	\$ 192.765.636,00
1	Especialista estructural	\$ 7.149.000	2,14	70%	18	\$ 192.765.636,00
1	Especialista en Hidraulica	\$ 7.149.000	2,14	70%	18	\$ 192.765.636,00
1	Residente SISOMA	\$ 3.958.000	2,14	100%	18	\$ 152.462.160,00
1	Residente AMBIENTAL	\$ 3.958.000	2,14	100%	18	\$ 152.462.160,00
PERSONAL TÉCNICO						
2	Topógrafo Inspector	\$ 3.390.000	2,14	100%	18	\$ 261.165.600,00
1	Laboratorista Inspector	\$ 3.003.000	2,14	100%	18	\$ 115.675.560,00
3	Inspector	\$ 2.466.000	2,14	100%	18	\$ 284.970.960,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	Secretaria	\$ 1.830.000	2,14	100%	18	\$ 70.491.600,00
1	Auxiliar Administrativo	\$ 2.251.000	2,14	100%	18	\$ 86.708.520,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
4	Cadenero 2	\$ 1.830.000	2,14	100%	18	\$ 281.966.400,00
3	Conductor	\$ 1.524.000	2,14	100%	18	\$ 176.113.440,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)						\$ 2.914.758.324,00
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)		UTILIZACION	VALOR PARCIAL (\$)
(8)			(9)		(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
3	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, mantenimiento y Combustible)	Mes	\$ 11.350.000,00		18	\$ 612.900.000,00
2	Equipo de topografia (Estacion base RTK, receptor movil RTK, mira, nivel, tripode x2, incluye estuches y cajas de almacenamiento)	Mes	\$ 10.585.755,50		18	\$ 381.087.198,00
1	Ensayos de Laboratorio	GLOBAL	\$ 753.030.628,00		1	\$ 753.030.628,00
1	Comunicaciones, Edicion de Informes, Papeleria, Fotocopias, Dotacion de Oficina, entre otros	Mes	\$ 5.340.000,00		18	\$ 96.120.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)						\$ 1.843.137.826,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)						\$ 4.757.896.150,00
IVA = 19% * (C) = (D)						\$ 904.000.268,500
COSTO TOTAL = (C) + (D)						\$ 5.661.896.418,500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



**GOBIERNO DEL
CESAR**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



DETALLE DE ENSAYOS				
No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	FONDO EXCAVACION			
1.1	Proctor modificado	\$ 107.800,00	40	\$ 4.312.000,00
1.2	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	40	\$ 9.940.000,00
1.3	Densidades en campo - Método cono de arena	\$ 34.300,00	40	\$ 1.372.000,00
2.	MEJORAMIENTO SUBBASE			
2.1	Análisis granulométrico	\$ 63.700,00	284	\$ 18.090.800,00
2.2	Limite liquido	\$ 19.600,00	284	\$ 5.566.400,00
2.3	Limite de plastico e indice de plasticidad	\$ 19.600,00	284	\$ 5.566.400,00
2.4	Equivalente de Arena	\$ 53.900,00	284	\$ 15.307.600,00
2.5	Humedad natural	\$ 11.760,00	284	\$ 3.339.840,00
2.6	Proctor modificado	\$ 107.800,00	284	\$ 30.615.200,00
2.7	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	284	\$ 70.574.000,00
2.8	Densidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	284	\$ 9.741.200,00
2.9	Terrones de arcilla y particulas deleznales	\$ 39.200,00	284	\$ 11.132.800,00
2.10	Contenido de materia organica	\$ 39.200,00	284	\$ 11.132.800,00
2.11	Desgaste maquina de los angeles	\$ 112.700,00	284	\$ 32.006.800,00
2.12	Peso especifico, Absorcion y masa unitaria	\$ 44.100,00	284	\$ 12.524.400,00
2.13	Indice de alargamiento y aplanamiento	\$ 63.700,00	284	\$ 18.090.800,00
3.	BASE GRANULAR			
3.1	Analisis granulometrico	\$ 63.700,00	46	\$ 2.930.200,00
3.2	Limite liquido	\$ 19.600,00	46	\$ 901.600,00
3.3	Limite de plastico e indice de plasticidad	\$ 19.600,00	46	\$ 901.600,00
3.4	Equivalente de Arena	\$ 53.900,00	46	\$ 2.479.400,00
3.5	Humedad natural	\$ 11.760,00	46	\$ 540.960,00
3.6	Proctor modificado	\$ 107.800,00	46	\$ 4.958.800,00
3.7	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	46	\$ 11.431.000,00
3.8	Desidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	46	\$ 1.577.800,00
3.9	Terrones de arcilla y particulas deleznales	\$ 39.200,00	46	\$ 1.803.200,00
3.10	Contenido de materia organica	\$ 39.200,00	46	\$ 1.803.200,00
3.11	Desgaste maquina de los angeles	\$ 112.700,00	46	\$ 5.184.200,00
3.12	Peso especifico, Absorcion y masa unitaria	\$ 44.100,00	46	\$ 2.028.600,00
3.13	Indice de alargamiento y aplanamiento	\$ 63.700,00	46	\$ 2.930.200,00
4.	IMPRIMACION CALZADA			
4.1	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL A 25°C -seg	\$ 49.000,00	49	\$ 2.401.000,00
4.2	RETENIDO TAMIZ No. 20 (%)	\$ 65.000,00	49	\$ 3.185.000,00
4.3	CONTENIDO DE AGUA (%)	\$ 49.000,00	49	\$ 2.401.000,00
4.4	Ph	\$ 70.000,00	49	\$ 3.430.000,00
4.5	CARGAS DE PARTICULAS	\$ 88.000,00	49	\$ 4.312.000,00
4.6	CONTENIDO DE ASFALTO RESIDUAL POR DESTILACION (%)	\$ 213.000,00	49	\$ 10.437.000,00
4.7	CONTENIDO DE ACEITES (%)	\$ 150.000,00	49	\$ 7.350.000,00
4.8	PENETRACION (25°C, 100g, 5 seg) 0,1mm	\$ 216.000,00	49	\$ 10.584.000,00
4.9	DUCTILIDAD (5°C, 5cm/m) cm	\$ 200.000,00	49	\$ 9.800.000,00
4.10	SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, (%)	\$ 150.000,00	49	\$ 7.350.000,00
5.	MDC-25			
5.1	Granulometria y contenido de asfalto en mezcla asfaltica	\$ 68.600,00	47	\$ 3.224.200,00
5.2	Adherencia en bandeja	\$ 57.820,00	47	\$ 2.717.540,00
5.3	Ensayo de Densidad, Estabilidad y Flujo (Por probeta)	\$ 53.900,00	47	\$ 2.533.300,00
6.	CONCRETO PAVIMENTO			
6.1	Ensayo de Caras fracturadas	\$ 73.500,00	926	\$ 68.061.000,00
6.2	Toma de muestras de concreto fresco	\$ 9.310,00	926	\$ 8.621.060,00
6.3	Asentamiento del concreto	\$ 11.760,00	926	\$ 10.889.760,00
6.4	Resistencia a la flexion de vigas de concreto	\$ 23.520,00	926	\$ 21.779.520,00
6.5	Alquiler de camisas de vigas (dia)	\$ 3.430,00	926	\$ 3.176.180,00
7.	CONCRETO BORDILLOS			

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



7.1	Ensayo de Caras fracturadas	\$ 73.500,00	48	\$ 3.528.000,00
7.2	Toma de muestras de concreto fresco	\$ 9.310,00	48	\$ 446.880,00
7.3	Asentamiento del concreto	\$ 11.760,00	48	\$ 564.480,00
7.4	Resistencia a la compresion de cilindros de concreto	\$ 10.584,00	48	\$ 508.032,00
7.5	Alquiler de camisas de cilindros (dia)	\$ 1.960,00	48	\$ 94.080,00
8.	SUBBASE ANDENES			
8.1	Analisis granulometrico	\$ 63.700,00	171	\$ 10.892.700,00
8.2	Limite liquido	\$ 19.600,00	171	\$ 3.351.600,00
8.3	Limite de plastico e indice de plasticidad	\$ 19.600,00	171	\$ 3.351.600,00
8.4	Equivalente de Arena	\$ 53.900,00	171	\$ 9.216.900,00
8.5	Humedad natural	\$ 11.760,00	171	\$ 2.010.960,00
8.6	Proctor modificado	\$ 107.800,00	171	\$ 18.433.800,00
8.7	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	171	\$ 42.493.500,00
8.8	Densidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	171	\$ 5.865.300,00
8.9	Terrones de arcilla y particulas deleznales	\$ 39.200,00	171	\$ 6.703.200,00
8.10	Contenido de materia organica	\$ 39.200,00	171	\$ 6.703.200,00
8.11	Desgaste maquina de los angeles	\$ 112.700,00	171	\$ 19.271.700,00
8.12	Peso especifico, Absorcion y masa unitaria	\$ 44.100,00	171	\$ 7.541.100,00
8.13	Indice de alargamiento y aplanamiento	\$ 63.700,00	171	\$ 10.892.700,00
9.	PLANTILLA ANDENES			
9.1	Ensayo de Caras fracturadas	\$ 73.500,00	45	\$ 3.307.500,00
9.2	Toma de muestras de concreto fresco	\$ 9.310,00	45	\$ 418.950,00
9.3	Asentamiento del concreto	\$ 11.760,00	45	\$ 529.200,00
9.4	Resistencia a la compresion de cilindros de concreto	\$ 10.584,00	45	\$ 476.280,00
9.5	Alquiler de camisas de cilindros (dia)	\$ 1.960,00	45	\$ 88.200,00
10.	CONFORMACION ANDENES			
10.1	Proctor modificado	\$ 107.800,00	26	\$ 2.802.800,00
10.2	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	26	\$ 6.461.000,00
10.3	Densidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	26	\$ 891.800,00
11.	CONCRETO MUROS			
11.1	Ensayo de Caras fracturadas	\$ 73.500,00	156	\$ 11.466.000,00
11.2	Toma de muestras de concreto fresco	\$ 9.310,00	156	\$ 1.452.360,00
11.3	Asentamiento del concreto	\$ 11.760,00	156	\$ 1.834.560,00
11.4	Resistencia a la compresion de cilindros de concreto	\$ 10.584,00	156	\$ 1.651.104,00
11.5	Alquiler de camisas de cilindros (dia)	\$ 1.960,00	156	\$ 305.760,00
12.	BASE CICLOVIA			
12.1	Analisis granulometrico	\$ 63.700,00	39	\$ 2.484.300,00
12.2	Limite liquido	\$ 19.600,00	39	\$ 764.400,00
12.3	Limite de plastico e indice de plasticidad	\$ 19.600,00	39	\$ 764.400,00
12.4	Equivalente de Arena	\$ 53.900,00	39	\$ 2.102.100,00
12.5	Humedad natural	\$ 11.760,00	39	\$ 458.640,00
12.6	Proctor modificado	\$ 107.800,00	39	\$ 4.204.200,00
12.7	CBR de laboratorio	\$ 248.500,00	39	\$ 9.691.500,00
12.8	Densidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	39	\$ 1.337.700,00
12.9	Terrones de arcilla y particulas deleznales	\$ 39.200,00	39	\$ 1.528.800,00
12.10	Contenido de materia organica	\$ 39.200,00	39	\$ 1.528.800,00
12.11	Desgaste maquina de los angeles	\$ 112.700,00	39	\$ 4.395.300,00
12.12	Peso especifico, Absorcion y masa unitaria	\$ 44.100,00	39	\$ 1.719.900,00
12.13	Indice de alargamiento y aplanamiento	\$ 63.700,00	39	\$ 2.484.300,00
13.	IMPRIMACION CICLOVIA			
13.1	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL A 25°C -seg	\$ 49.000,00	21	\$ 1.029.000,00
13.2	RETENIDO TAMIZ No. 20 (%)	\$ 65.000,00	21	\$ 1.365.000,00
13.3	CONTENIDO DE AGUA (%)	\$ 49.000,00	21	\$ 1.029.000,00
13.4	Ph	\$ 70.000,00	21	\$ 1.470.000,00
13.5	CARGAS DE PARTICULAS	\$ 88.000,00	21	\$ 1.848.000,00
13.6	CONTENIDO DE ASFALTO RESIDUAL POR DESTILACION (%)	\$ 213.000,00	21	\$ 4.473.000,00
13.7	CONTENIDO DE ACEITES (%)	\$ 150.000,00	21	\$ 3.150.000,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA

PARCIAL N°6

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



13.8	PENETRACION (25°C, 100g, 5 seg) 0,1mm	\$ 216.000,00	21	\$ 4.536.000,00
13.9	DUCTILIDAD (5°C, 5cm/m) cm	\$ 200.000,00	21	\$ 4.200.000,00
13.10	SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, (%)	\$ 150.000,00	21	\$ 3.150.000,00
14.	MDC-25 CICLOVIA			
14.1	Granulometria y contenido de asfalto en mezcla asfaltica	\$ 68.600,00	21	\$ 1.440.600,00
14.2	Adherencia en bandeja	\$ 57.820,00	21	\$ 1.214.220,00
14.3	Ensayo de Densidad, Estabilidad y Flujo (Por probeta)	\$ 53.900,00	21	\$ 1.131.900,00
15.	CAMA DE ARENA			
15.1	Análisis granulométrico	\$ 63.700,00	44	\$ 2.802.800,00
15.2	Limite liquido	\$ 19.600,00	44	\$ 862.400,00
15.3	Limite de plastico e indice de plasticidad	\$ 19.600,00	44	\$ 862.400,00
15.4	Equivalente de Arena	\$ 53.900,00	44	\$ 2.371.600,00
15.5	Humedad natural	\$ 11.760,00	44	\$ 517.440,00
15.6	Proctor modificado	\$ 107.800,00	44	\$ 4.743.200,00
15.7	Densidades en campo - Metodo cono de arena	\$ 34.300,00	44	\$ 1.509.200,00
15.8	Terrones de arcilla y partículas deleznales	\$ 39.200,00	44	\$ 1.724.800,00
15.9	Contenido de materia organica	\$ 39.200,00	44	\$ 1.724.800,00
16.	CONCRETO OBRAS DE ARTE			
16.1	Ensayo de Caras fracturadas	\$ 73.500,00	73	\$ 5.365.500,00
16.2	Toma de muestras de concreto fresco	\$ 9.310,00	73	\$ 679.630,00
16.3	Asentamiento del concreto	\$ 11.760,00	73	\$ 858.480,00
16.4	Resistencia a la compresion de cilindros de concreto	\$ 10.584,00	73	\$ 772.632,00
16.5	Alquiler de camisas de cilindros (dia)	\$ 1.960,00	73	\$ 143.080,00
TOTAL				\$ 753.030.628,00

INTERVENTORIA DE SUMINISTRO						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION %	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)*((2)+(3))*(4)*(5) = (6)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Almacenista de interventoria	\$ 6.795.000	2,14	50%	15	\$ 109.059.750
1	Auxiliar de almacen de interventoria	\$ 4.958.000	2,14	100%	15	\$ 159.151.800
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)					\$ 268.211.550
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR	
(8)			(\$)		PARCIAL (\$)	
			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Comunicaciones, Edicion de Informes, Papeleria, Fotocopias, entre otros	Mes	\$ 5.340.000		15	\$ 80.100.000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)					\$ 80.100.000,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ 348.311.550,00
	IVA = 19% * (C) = (D)					\$ 66.179.194,50
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					\$ 414.490.744,50
ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR						
ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR - COSTOS DIRECTOS						
PRESTACIONES SOCIALES					PORCENTAJES	
1	Cesantías.				8,33%	
2	Vacaciones anuales.				5,00%	

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



3	Prima Anual.	8,33%
4	Enfermedades no Profesionales y maternidad.	8,00%
5	Seguridad Social	27,46%
5.1	Pensión	12,00%
5.2	Salud	8,50%
5.3	ARL	6,96%
6	Subsidio familiar.	4,00%
9	Intereses de cesantía.	1,00%
10	Otros (Incapacidad, dotación, medicina prepagada, etc.).	8,00%
11	Honorarios	5,00%
12	Arrendamiento, servicios públicos, Mantenimiento, etc.	4,00%
13	Salario prestaciones no reembolsables	8,33%
14	Asesoría legal	1,00%
15	Seguros de Ley	1,00%
16	Indemnizaciones de Ley	1,00%
17	Personal no facturado	5,00%
18	Estampilla Pro Universidad	1,72%
19	Estampilla Pro Desarrollo Deptal	3,43%
20	Estampilla Pro Fronterizo	5,15%
21	Estampilla Pro Cultura	3,43%
22	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,72%
23	Garantía de seguro de cumplimiento	2,79%
	SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES	113,69%
Cálculo del Factor Multiplicador:		
	NOMINA	100,00%
	PRESTACIONES SOCIALES	113,69%
	FACTOR MULTIPLICADOR	214,00%

4.8.1. FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el periodo del presente informe la interventoría no realizó actas de cobro.

Tabla 21 Facturación del contrato de interventoría.

FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Periodo	Acta No.	Porcentaje	Valor del Acta	Fecha
22/04/2025 al 20/06/2025	1	6,19%	\$376.232.648,27	12 DE AGOSTO DE 2025
21/06/2025 al 15/07/2025	2	17,98%	\$1.092.268.341,99	03 DE OCTUBRE DE 2025
21/06/2025	3	8,91%	\$541.561.919,97	22 DE OCTUBRE DE 2025
26/08/2025 al 15/10/2025	4	8,39%	\$ 509.541.714,11	10 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
 PARCIAL N°6
 PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
16/10/2025 al 15/11/2025	5	10,90%	\$ 662.512.434,56	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
TOTAL:		52,37%	\$ 3.182.117.058,90	

 *Anexo 27 Facturación del contrato de interventoría en el periodo.*

4.9. PAGO DE IMPUESTOS DE INTERVENTORIA

El estado actual de los pagos de las diferentes estampillas departamentales que debe realizar el contratista de interventoría se describe de la siguiente manera:

Tabla 22 Pago de impuestos de interventoría.

1. IMPUESTO	VALOR BASE	VALOR LIQUIDADO	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	\$5.106.207.700,00	\$ 25.531.000,00	4/04/2025
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	\$5.106.207.700,00	\$ 51.062.000,00	Pagada el 08 de octubre de 2025 por medio de descuento de la misma en el Acta Parcial N°2 de interventoría
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	\$5.106.207.700,00	\$ 76.593.000,00	Pagada el 08 de octubre de 2025 por medio de descuento de la misma en el Acta Parcial N°2 de interventoría
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$5.106.207.700,00	\$ 51.062.000,00	Pagada el 08 de octubre de 2025 por medio de descuento de la misma en el Acta Parcial N°2 de interventoría
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$5.106.207.700,00	\$ 25.531.000,00	Pagada el 08 de octubre de 2025 por medio de descuento de la misma en el Acta Parcial N°2 de interventoría

 *Anexo 28 Liquidación y pago de impuestos de interventoría.*



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6
PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026**



4.10. MEDIOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INTERVENTORIA.

MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FÍSICOS DE LA INTERVENTORÍA				
CONTRATO: 2025 05 0005				
CONSORCIO INTERLIBERTADOR				
OFICINA				
	SUCURSAL 1	DIRECCIÓN	CEL.	BARRIO
	ZONA NORTE	Urb. Ayamonte Ms C – Casa 5B	3002604013	Urb. Ayamonte
	Tramos que atiende la sucursal 1: Simón Bolívar Norte			
LABORATORIO				
1	LABTOP S.A.S	LT 6B MZN B PORTOFINO	3126481730	Valledupar
VEHICULOS				
	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
1	LWX 656	FORD	RANGER FX4	2023
2	LWX 670	FORD	RANGER FX4	2023
3	LWX 650	FORD	RANGER LIMITED AT	2023
EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
	EQUIPO	MARCA	ESTADO	SERIAL
1	RECEPTOR GPS MAGELLAN PROMARK 3	ASHTECH	CALIBRADO	012047010890
2	RECEPTOR GPS MAGELLAN PROMARK 2	ASHTECH	CALIBRADO	800470-07
3	NIVEL ATG6	TOPCON	CALIBRADO	B41266
4	NIVEL ATG6	TOPCON	CALIBRADO	B40436

 *Anexo 29 Equipos topográficos y camionetas de interventoría.*

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



GOBIERNO DEL
CESAR

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PARA ACTA
PARCIAL N°6**

PERIODO: 16 de noviembre de 2025 – 08 de enero de 2026



4.11. GASTOS MENSUALES DE LA INTERVENTORIA

En el desarrollo de la interventoría del proyecto de que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” se generan costos asociados a la ejecución de las actividades de control técnico, administrativo, financiero, ambiental y social, que incluyen los gastos de personal profesional y de apoyo, equipos de topografía y laboratorio, transporte, herramientas tecnológicas, insumos de oficina, elaboración de informes, visitas de campo y demás recursos necesarios para garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento de los objetivos contractuales. La respectiva documentación soporte de lo anterior se encuentra anexa al presente informe.

 *Anexo 30 Soportes de gastos de interventoría.*



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido entre el **16 de noviembre de 2025 al 08 de enero de 2026**, se adelantaron actividades relacionadas con la preparación y conformación de la estructura del pavimento, incluyendo la humectación y compactación de la base granular en el sector Tres Postes, garantizando las condiciones adecuadas para la posterior colocación del concreto. De manera paralela, se ejecutaron labores de instalación de rieles y control de niveles, previas y posteriores a la fundida de las placas, con el fin de asegurar espesores y cotas conforme a los diseños. Así mismo, se llevó a cabo la fundida de placas de concreto rígido en el mismo sector, acompañada de ensayos de control de calidad, particularmente ensayos de densidad, y verificaciones topográficas para validar la correcta ejecución de las capas estructurales. En cuanto a obras complementarias, se realizaron trabajos de alumbrado público y la instalación de accesorios de la red de agua potable en la Calle 7A, contribuyendo a la articulación del proyecto con las redes de servicios existentes. En términos generales, las actividades desarrolladas permitieron un avance físico progresivo del proyecto, manteniendo la secuencia constructiva prevista y el control técnico requerido por la interventoría. De manera complementaria, se realizaron actividades de gestión social, incluyendo levantamiento de actas de vecindad, entrega de volantes de cierre vial y atención de PQRS.
- ✓ El avance físico del proyecto al corte del presente informe equivale al **74,15%** del total del contrato, equivalente a **\$68.912.719.919,06**, en comparación, se tiene según programación que se debería tener un avance de **52,28%** equivalente a **\$48.590.499.250,66**
- ✓ En el apartado de Seguridad y salud en el trabajo, se recomendó al contratista mantener los controladores de tráfico en horas de medio día, dado que es la hora más crítica para el flujo vehicular.
- ✓ En el apartado ambiental, se recomendó realizar oportunamente la recolección, retiro y debida disposición final de los residuos de la obra.
- ✓ En el apartado social, se recomendó al contratista atender oportunamente las PQRS de la comunidad.
- ✓ En el componente financiero, se le recomendó al contratista comunicar oportunamente la cuantificación y legalización de cada imprevisto presentado en obra.
- ✓ Administrativamente, se le recomendó al contratista conservar permanentemente el personal idóneo y requerido para la ejecución del contrato.