



INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IEEP-MC-C-10 del 04 de diciembre 2025

CONTRATO DE OBRA:

**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES
PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL
MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR AREA RURAL MUNICIPIO DE
COYAIMA - TOLIMA.**



DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 09 DE DICIEMBRE AL 25 DE MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

	Pagina
Introducción.	
Generalidades.	
Descripción del proyecto.	
Ubicación regional del proyecto.	
Vigencia de pólizas.	
Documentos generados dentro del contrato.	
Organización general.	
Aspecto técnico.	
Actividades ejecutas en la Institución Educativa Sede Principal el Palmar	
Actividades ejecutadas en la sede Doyare Esmeralda	
Actividades ejecutadas en la sede Resguardo Indígena	
Aspecto financiero	



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información relacionada con la ejecución de actividades del proyecto: **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.**

Se describen los aspectos más importantes relacionados con la obra como: descripción del proyecto, localización de la institución, y cantidades de obra ejecutadas en cada institución, en cumplimiento del objeto del contrato y acatando las especificaciones técnicas del mismo, durante el periodo del 09 de diciembre al 06 de febrero de 2026.

Este informe esta recopilado el estado actual de obra del contrato de referencia, muestra el avance económico, físico, en tiempo y real del contrato, todo esto supervisado garantizando la calidad y demás condiciones del presente contrato., acompañados de un completo record histórico fotográfico.



GENERALIDADES

Para el desarrollo de las actividades del contrato de obra Número IEEP-MC-C-10 del 04 de diciembre 2025 cuyo objeto es **“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.** Considera dentro de su alcance las actividades de Localización y replanteo, excavación material conglomerado y común, zapatas en concreto de 3000psi, construcción de muro en bloque h4, pañete sobre muro 1:4, suministro e instalación de enchape para piso, suministro e instalación de enchape para muro, suministro e instalación cielo raso PVC, suministro e instalación de puerta metálica, pintura vinilo tipo 1 tres manos y pintura en aceite para zócalo

Dentro de este documento se informa el avance de obra, en cada una de las actividades que se desarrollaron durante el periodo comprendido del acta de inicio del 09 de diciembre al 06 de febrero del 2026, así como también otros aspectos obtenidos en cuenta y que influyeron directa o indirectamente en la correcta ejecución de la obra.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DIRECCION: CALLE 9 No. 8-68 CENTRO COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL TOLIMA
CORREO: ingcaicedo18@gmail.com
TELF: 315 600 80 84



El Proyecto en ejecución tiene como finalidad el mantenimiento y mejoramiento en la sede principal el Palmar, sede Resguardo Indígena, y sede Doyare Esmeralda.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO	NÚMERO IEEP-MC-C-10 del 04 de diciembre 2025
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ.
NIT	14.013.587
SUPERVISOR	ORLANDO VERA MORENO
ORDENADOR DEL GASTO	ORLANDO VERA MORENO
VALOR INICIAL CONTRATO	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS \$ 30.921.364,99 M/CTE, INCLUYE AIU.
VALOR ADICION:	OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS \$ 8.001.423,53 M/CTE. – INCLUYE AIU
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS \$ 38.922.788,52 M/CTE. - INCLUYE AIU.
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO PRORROGA EN TIEMPO	DIEZ (10) DÍAS
ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	07-01-2026
FECHA DE REINICIO:	06-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15-02-2026
FECHA DE RECIBIDO	25-03-2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
FECHA DE INFORME FINAL.	25 DE MARZO DE 2026

DIRECCION: CALLE 9 No. 8-68 CENTRO COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL TOLIMA

CORREO: ingcaicedo18@gmail.com

TELF: 315 600 80 84



% AVANCE FÍSICO DE OBRA ACTA	100%
-------------------------------------	------

UBICACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO

El proyecto está constituido en el mantenimiento y mejoramiento A tres 3 sedes de la institución educativa el Palmar las cuales se encuentran ubicadas en el área rural del Municipio de Coyaima Tolima.

UBICACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO




Ilustración 1 Ubicación regional del proyecto.

VIGENCIA DE PÓLIZAS

Constitución de las garantías estipuladas contractualmente: Póliza Seguro del Estado S.A No. 25-44-101208001.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	04/12/2025	25/07/2026	\$ 2.842.207,64
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2025	25/07/2026	\$5,684,415,28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2025	25/07/2026	\$1,421,103,82
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/12/2025	25/07/2026	\$5,684,415,28

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:	09-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	07-01-2026
FECHA DE REINICIO:	06-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15-02-2026
FECHA DE RECIBIDO	25-03-2026

ORGANIZACIÓN GENERAL

La estructura orgánica para la ejecución del Proyecto está conformada así:

- Responsable del Proyecto: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR COYAIMA – TOLIMA.
- Supervisión es realizada por el Rector ORLANDO VERA MORENO a través de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR COYAIMA – TOLIMA.
- La mano de obra calificada se ejecuta mediante contrato con (1) Maestro General, todos ellos coordinados y dirigidos por el Ingeniero del Proyecto y supervisados por la institución



- Durante la ejecución de las obras, se suministran materiales de buena calidad además se vela por que la mano de obra calificada y no calificada sean óptimas y que se cumpla con las especificaciones técnicas y de construcción y asegurar la calidad de las obras en marcadas en el objeto del contrato.

ASPECTO TÉCNICO

En la ejecución del proyecto se presenta un avance físico de obra del **100%** de la ejecución, garantizando el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos dentro del contrato y su estabilidad administrativa, técnica y financiera.

INFORME DE CANTIDADES DE MAYORES Y MENORES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO POR LA INSTITUCIÓN.

En el contrato de obra Número IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025, en el presupuesto se presentan las condiciones originales por ítems descripción y cantidades; para la institución educativa el palmar, Se ejecuta en estricto cumplimiento con todas las especificaciones técnicas del proyecto



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE DOYARE ESMERALDA SEDE PRINCIPAL EL PALMAR Y SEDE RESGUARDO INDÍGENA:

CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES EJECUTADAS	MODIFICACIONES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	(-)	CANT	(+)	CANT
1	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR							
1,1	Localización y replanteo	M2	47,12	27,00		20,12		0,00
1,2	Demolición de piso en concreto y retiro de escombros	M2	1,00	1,00		0,00		0,00
1,3	Excavación material común	M3	6,44	1,29		5,15		0,00
1,4	Construcción de mesón en concreto para la cocina	ML	3,90	3,95		0,00		0,05
1,5	Pañete sobre muro 1:4	M2	81,12	81,12		0,00		0,00
1,6	Cercha metálica calibre 18	ML	117,20	128,00		0,00		10,80
1,7	Bloque H4 para nivelación de cuchilla	ML	11,40	3,42		7,98		0,00
1,8	Cubierta arquitectónica C=30	M2	57,60	88,00		0,00		30,40
1,90	Suministro e instalación de puerta metálica	M2	4,00	4,00		0,00		0,00
1,10	Suministro e instalación de ventana metálica	M2	3,00	2,88		0,12		0,00
1,11	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con secadero	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
1,12	Red hidráulica de 1"	ML	19,00	2,00		17,00		0,00
1,13	Puntos eléctricos	UND	5,00	5,00		0,00		0,00
1,14	Suministro e instalación de tanque de 1000 litros	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
1,15	Guarda escoba	ML	17,40	23,30		0,00		5,90
1,16	Enchape para muro	M2	11,55	9,24		2,31		0,00
1,17	Enchape para piso	M2	38,00	37,24		0,76		0,00
1,18	Estuco para muro	M2	45,24	57,76		0,00		12,52
1,19	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos	M2	91,00	101,25		0,00		10,25
1,2	Pintura en aceite para zócalo	M2	10,50	12,60		0,00		2,10
1,21	Acometida eléctrica	ML	10,00	8,00		2,00		0,00
1,22	Placa de piso E=0,08 cm	M2	36,00	29,70		6,30		0,00
1,23	Sardinela en concreto de 3000psi	ML	18,00	12,69		5,31		0,00
1,24	Perfil estructural de 10 cm x 10 cm	ML	9,00	7,50		1,50		0,00
1,25	Enchape mesón	ML	7,80	6,08		1,72		0,00
SUBTOTAL								
2	SEDE DOYARE ESMERALDA							
2,1	Retiro de cubierta	M2	68,25	64,00		4,25		0,00



2,2	Suministro e instalación de cubierta arquitectónica C=30	M2	68,25	76,00		0,00		7,75
ADICCIÓN DE ITEMS								
A.1	Suministro e instalación de cercha metálica de 8 x 4 cm calibre 18	ML	68,00	63,00		5,00		0,00
A.2	Suministro e instalación de cielo raso en PVC salón de sistemas	M2	53,12	47,36		5,76		0,00
A.3	Suministro e instalación de lámpara en lec redonda	M2	6,00	6,00		0,00		0,00
SUBTOTAL								
3	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR							
3,1	Suministro e instalación de chapa de seguridad	UND	2,00	2,00		0,00		0,00
3,2	Cambio de chapa de seguridad	UND	4,00	4,00		0,00		0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE RESGUANDO INDIGENA EL PLAMAR

DIRECCION: CALLE 9 No. 8-68 CENTRO COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL TOLIMA
CORREO: ingcaicedo18@gmail.com
TELF: 315 600 80 84



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 1 condiciones iniciales.



Foto No. 2 Condiciones iniciales.



Foto No. 3 condiciones iniciales.



Foto No. 4 condiciones iniciales.



Foto No. 5 condiciones iniciales.



Foto No. 6 condiciones iniciales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 7 ejecución de actividades.



Foto No. 8 ejecución de actividades.



Foto No. 9 ejecución de actividades.



Foto No. 10 ejecución de actividades.



Foto No. 11 ejecución de actividades.



Foto No. 12 ejecución de actividades.



Foto No. 13 ejecución de actividades.



Foto No. 14 ejecución de actividades.



Foto No. 15 ejecución de actividades.



Foto No. 16 ejecución de actividades.



Foto No. 17 ejecución de actividades.



Foto No. 18 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 19 ejecución de actividades.



Foto No. 20 ejecución de actividades.



Foto No. 21 ejecución de actividades.



Foto No. 22 ejecución de actividades.



Foto No. 23 ejecución de actividades.



Foto No. 24 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 25 ejecución de actividades.



Foto No. 26 ejecución de actividades.



Foto No. 27 ejecución de actividades.



Foto No. 28 ejecución de actividades.



Foto No. 29 ejecución de actividades.



Foto No. 30 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 31 ejecución de actividades.



Foto No. 32 ejecución de actividades.



Foto No. 33 ejecución de actividades.



Foto No. 34 ejecución de actividades.



Foto No. 35 ejecución de actividades.



Foto No. 36 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 37 ejecución de actividades.



Foto No. 38 ejecución de actividades.



Foto No. 39 ejecución de actividades.



Foto No. 40 ejecución de actividades.



Foto No. 41 ejecución de actividades.



Foto No. 42 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 43 condiciones finales.



Foto No. 44 condiciones finales.



Foto No. 45 condiciones iniciales.



Foto No. 46 condiciones iniciales.



Foto No. 47 condiciones iniciales.



Foto No. 48 condiciones finales.



Foto No. 49 condiciones finales.



Foto No. 50 condiciones finales.



Foto No. 51 condiciones iniciales.



Foto No. 52 condiciones iniciales.



Foto No. 53 condiciones iniciales.



Foto No. 54 condiciones iniciales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 55 condiciones iniciales.



Foto No. 56 condiciones iniciales.



Foto No. 57 condiciones finales.



Foto No. 58 condiciones finales.



Foto No. 59 condiciones finales.



Foto No. 60 condiciones finales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 61 condiciones finales.



Foto No. 62 condiciones finales.



Foto No. 63 condiciones finales.



Foto No. 64 condiciones finales.



Foto No. 65 condiciones finales.



Foto No. 66 condiciones finales.



Foto No. 67 condiciones finales.



Foto No. 68 condiciones finales.



Foto No. 69 condiciones finales.



Foto No. 70 condiciones finales.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE DOYARE ESMERALDA



Foto No. 71 condiciones iniciales.




Foto No. 72 condiciones iniciales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 73 condiciones iniciales.



Foto No. 74 condiciones iniciales.



Foto No. 75 condiciones iniciales.



Foto No. 76 condiciones finales.



Foto No. 77 ejecución de actividades.



Foto No. 78 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 79 ejecución de actividades.



Foto No. 80 ejecución de actividades.



Foto No. 81 ejecución de actividades.



Foto No. 82 ejecución de actividades.



Foto No. 83 ejecución de actividades.



Foto No. 84 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 85 ejecución de actividades.



Foto No. 86 ejecución de actividades.



Foto No. 87 ejecución de actividades.



Foto No. 88 ejecución de actividades.



Foto No. 89 ejecución de actividades.



Foto No. 90 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 91 ejecución de actividades.



Foto No. 92 condiciones finales.



Foto No. 93 condiciones finales.



Foto No. 94 condiciones finales.



Foto No. 95 condiciones finales.



Foto No. 96 condiciones finales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE PRINCIPAL EL PALMAR

DIRECCION: CALLE 9 No. 8-68 CENTRO COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL TOLIMA

CORREO: ingcaicedo18@gmail.com

TELF: 315 600 80 84



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 97 ejecución de actividades.



Foto No. 98 ejecución de actividades.



Foto No. 99 condiciones finales.



Foto No. 100 condiciones finales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 101 condiciones finales.



Foto No. 102 condiciones finales.



Foto No. 103 condiciones finales.




Foto No. 104 condiciones finales.



ASPECTO FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO DE OBRA			
	DINERO	DINERO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.921.364,99		
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	\$ 8.001.423,53		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 38.922.788,52	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda hacer buen uso de los mantenimientos ejecutados en cada una de las sedes
- Se recomienda no anclar elementos al cielo raso PVC instalado en el salo de sistemas sede doyare esmeralda.

Cordialmente;

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ

R. L. Contrato de obra No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

Correo: ingcaicedo18@gmail.com

Tef. 3156008084

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

☐ CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

☐ CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL

☐ CONTRATO
OBRA

☒ CONTRATO DE
INTERVENTORIA



CONTRATO No:	IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
C.C. No	14.013.587
SUPERVISOR:	ORLANDO VERA MORENO
OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS \$ 30.921.364,99 M/TCTE, INCLUYE AIU.
VALOR ADICION:	OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS \$ 8.001.423,53 M/CTE. – INCLUYE AIU
VAOR TOTAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS \$ 38.922.788,52 M/CTE. - INCLUYE AIU.
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS
FECHA PRORROGA TIEMPO:	DIEZ (10) DIAS
PLAZO TOTAL:	CUARENTA (40) DIAS
FECHA DE INICIO:	09-12-2025
FECHA DE SUSPENSION:	07-01-2026
FECHA DE REINICIO:	06-02-2026
FECHA DE TERMINACION:	15-02-2026
FECHA DE RECIBIDO	25-03-2026

- Que, entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR DE COYAIMA y LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ identificado con cedula 14.013.587 de chaparral Tolima se celebró el Contrato de obra No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025, cuyo objeto es “**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.**”.

- Que en el municipio de Coyaima el día 25 de marzo del año 2026 se reunieron por parte de la institución el supervisor. ORLANDO VERA MORENO y el señor Rector ORLANDO VERA MORENO por la otra parte el representante legal el señor LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ con el fin de dar por recibidas las actividades ejecutadas en la institución educativa en marco del contrato de obra No IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025,
- Que se deja constancia de las siguientes circunstancias:
 1. Que, a la fecha de la suscripción de la presente acta, en el contrato de obra No. No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025, las actividades contractuales se encuentran todas ejecutadas al 100%.
 2. Que, en atención a lo anterior, se deja constancia que el contrato de obra No. No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025, se encuentra ejecutado.
 3. Que no obstante lo anterior, el contratista deberá cumplir actualizar la póliza única de cumplimiento, de acuerdo con las garantías del contrato de obra.
 4. Así mismo, se deja constancia que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones del contrato presentará ante el supervisor de la Institución Educativa toda la documentación soporte para la suscripción del acta de liquidación.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA,



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
C.C. 14.013.587 de chaparral Tolima
Contratista

LA ENTIDAD



ORLANDO VERA MORENO
C.C. No. 5.869.462
Supervisor.
Rector - Ordenadora del Gasto

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	1	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Localizacion y replanteo				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	DIMENSIONES			Medida				
						Ancho	Alto	Long	Total				
					Area piso	3,00		9,00	27,00				
										Subtotal			
										TOTAL			27,00

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	2	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Demolicion	1,00		1,00	1,00				
									0,00				
									0,00				
										Subtotal			
										TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	3	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	Excavacion material comun				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M3	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
					Ancho	Alto	Long		
					Zapatas	0,30	0,30	0,40	
						0,04			
						3,00			0,11
					Sardinel	0,20	0,20	9,00	0,36
					Tuberia	0,20	0,20	7,00	0,28
					Piso	0,20	0,30	9,00	0,54
					OBSERVACIONES:				
					TOTAL			1,29	

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	4	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Construccion de meson en concreto para la cocina				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	UND					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total				
						Ancho	Alto	Longitud					
OBSERVACIONES:					Meson			2,30	2,30				
								1,65	1,65				
										Subtotal			
										TOTAL			3,95

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.	HOJA	5	AÑO	2025
---------	--	------	---	-----	------

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR
---------------------	---------------------------------

CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025
-------------	--------------------------------	------	------------	-------------	---------------------	-------------	--

ITEM	Pañete sobre muro 1:4	UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	ML
------	-----------------------	-----------	---------------------------------------	-------	----

[illegible]

FIRMA

ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	6	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Cercha metalica calibre 18					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	ML						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total					
							Ancho	Alto	Longitud						
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			11,00	11,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						Cercha			3,00	3,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			128,00

FIRMA

ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	7	AÑO	2025				
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Bloque H4 para nivelacion de cuchilla				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
	OBSERVACIONES:				DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Muro	0,30		3,80	1,14				
					Muro	0,30		3,80	1,14				
					Muro	0,30		3,80	1,14				
										Subtotal			
										TOTAL			3,42

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	8	AÑO	2023						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Cubierta arquitectonica C=30					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	ML						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Cubierta	8,00		11,00	88,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			88,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	9	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Suministro e instalacion de puerta metalica				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total				
					Ancho	Alto	Longitud						
					Puert metalica	1,00	2,00		2,00				
					Puert metalica	1,00	2,00		2,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
					OBSERVACIONES:					Subtotal			
										TOTAL			4,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	11	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	UND	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
					Lavaplatos			1,00	1,00
					OBSERVACIONES:				
					TOTAL			1,00	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	12	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Red hidraulica de 1"					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	UND						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Red hidraulica			2,00	2,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			2,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	13	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Puntos electricos				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	UND						
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
						Ancho	Alto	Longitud	Total					
					Puntos electrico			5,00	5,00					
										Subtotal				
										TOTAL			5,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	14	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
					Tanque de almacenamiento			1,00	1,00
					TOTAL			1,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO															
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.						HOJA	15	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Guarda escoba					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Area cocina			2,90	2,90					
						Area cocina			2,90	2,90					
						Area cocina			2,90	2,90					
						Area cocina			5,90	5,90					
						Area cocina			3,80	3,80					
						Area cocina			4,90	4,90					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			23,30



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	16	AÑO	2023					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Enchape para muro				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Enchape	3,80	1,20		4,56				
					Enchape	3,90	1,20		4,68				
					OBSERVACIONES:					Subtotal			
										TOTAL			9,24

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	17	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Enchape para piso				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Long	Total				
					Area cocina	3,80		3,90	14,82				
					Area comedor	3,80		5,90	22,42				
					OBSERVACIONES:					Subtotal			
										TOTAL			37,24

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	18	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025	
ITEM	Estuco para muro					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR		UNID.	UND
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
							Ancho	Alto	Long	Total
						Pañete area cocina	3,8	1,20		4,56
						Pañete area cocina	3,9	1,20		4,68
						Pañete area cocina	3,8	2,20		8,36
						Pañete area cocina	3,9	2,20		8,58
						Puerta	1,00	-2,00		-2,00
						vano	1,00	-2,00		-2,00
						ventana	1,20	-0,80		-0,96
						Pañete area comedor	3,8	2,20		8,36
						Pañete area comedor	5,9	2,20		12,98
						Pañete area comedor	3,8	2,20		8,36
						Pañete area comedor	5,9	2,00		11,80
						Puerta	1,00	-2,00		-2,00
						vano	1,00	-2,00		-2,00
						ventana	1,20	-0,80		-0,96
OBSERVACIONES:						Subtotal				
						TOTAL				57,76

FIRMA

ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	19	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Pintura	3,80		2,00	7,60					
						Pintura	3,80		2,00	7,60					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Pintura	5,90		2,00	11,80					
						Pintura	5,90		2,00	11,80					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Pintura	3,80		2,00	7,60					
						Pintura	3,80		2,00	7,60					
						Vano	0,90		-2,00	-1,80					
						Vano	0,90		-2,00	-1,80					
						Pintura	5,90		2,00	11,80					
						Pintura	5,90		2,00	11,80					
						Puerta	1,00		-2,00	-2,00					
						Puerta	1,00		-2,00	-2,00					
						Pintura	3,90		2,00	7,80					
						Pintura	3,90		1,30	5,07					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Ventana	1,20		-0,80	-0,96					
						Pintura	3,80		2,00	7,60					
						Pintura	3,80		1,30	4,94					
						Pintura	3,90		2,00	7,80					
						Pintura	3,90		2,00	7,80					
						Puerta	1,00		-2,00	-2,00					
						Puerta	1,00		-2,00	-2,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			101,25

FIRMA

ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	20	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Pintura en aceite para zocalo					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Pintura zocalo	9,80		0,50	4,90					
						Pintura zocalo	3,80		0,50	1,90					
						Pintura zocalo	9,80		0,50	4,90					
						Pintura zocalo	3,80		0,50	1,90					
						Puerta	1,00		-0,50	-0,50					
						Puerta	1,00		-0,50	-0,50					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			
												12,60			

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	21	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Acometida electrica					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Acometida			8,00	8,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			8,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	22	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR									
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	Placa de piso E=0,08 cm					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	UND	
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
							Ancho	Alto	Longitud	Total
						Placa piso	3,00		9,90	29,70
						OBSERVACIONES:				
						TOTAL			29,70	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	23	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Sardinel en concreto de 3000psi				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	ML					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Sardinel			12,69	12,69				
					OBSERVACIONES:					Subtotal			
										TOTAL			12,69

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	24	AÑO	2023					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Perfil estructural de 10 cm x 10 cm				UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	KG					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Perfil estructural			2,50	2,50				
					Perfil estructural			2,50	2,50				
					Perfil estructural			2,50	2,50				
					OBSERVACIONES:					Subtotal			
										TOTAL			7,50

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	23	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Enchape meson					UBICACIÓN	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total					
							Ancho	Alto	Longitud						
						Enchape meson	0,60		2,80	1,68					
						Enchape meson	0,60		2,80	1,68					
						Muros	1,70		0,80	1,36					
						Muros	1,70		0,80	1,36					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			6,08

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	24	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Retiro de cubierta					UBICACIÓN	SEDE DOLLARE ESMERALDA	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total					
							Ancho	Alto	Longitud						
						Retiro de cubierta	4,00		8,00	32,00					
						Retiro de cubierta	4,00		8,00	32,00					
												Subtotal			
												TOTAL	64,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA

ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	25	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica C=30					UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	UND						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Retiro de cubierta	5,10		8,00	40,80					
						Retiro de cubierta	4,40		8,00	35,20					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			76,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	26	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	Suministro e instalacion de cercha metalica de 8 x 4 cm calibre 18				UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	M2	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
					Cercha			9,00	9,00
OBSERVACIONES:					Subtotal				
					TOTAL			63,00	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	27	AÑO	2025				
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Suministro e instalacion de cielo raso en PVC salon de sistemas				UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	UND					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Cielo raso PVC	7,40		6,40	47,36				
										Subtotal			
										TOTAL			47,36

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.				HOJA	28	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Suministro e instalacion de lampara en lec redonda				UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	UND					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total				
						Ancho	Alto	Longitud					
					Lamparas			6,00	6,00				
										Subtotal			
										TOTAL			6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	29	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	Suministro e instalacion de chapa de seguridad					UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	ML						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Chapa de seguridad			2,00	2,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			2,00

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.					HOJA	30	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	ORLANDO VERA MORENO	CONTRATO N°	No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	Cambio de chapa de seguridad					UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR	UNID.	UND						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total					
							Ancho	Alto	Longitud						
						Cambio Chapa seguridad			4,00	4,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			4,00

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NUMERO IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR - COYAIMA						OBJETO		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.									
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA						No. CONTRATO		IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025		RECTO R	ORLANDO VERA MORENO		ACTA DE INICIO		03 DE DICIEMBRE DE 2025		
						CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 30.921.364,99		ACTA SUSPENSIÓN		07 DE ENERO DE 2026	
						SUPERVISOR		ORLANDO VERA MORENO		VALOR ADICION		\$ 8.001.423,53		ACTA REINICIO		06 DE FEBRERO DE 2026	
										VALOR FINAL DEL		\$ 38.922.788,52		ACTA DE RECIBO		25 DE MARZO DE 2026	
CONDICIONES ORIGINALES							ACTA FINAL		MODIFICACIONES								
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR			
1	SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR																
1,1	Localizacion y replanteo		M2	47,12	\$ 1.500,00	\$ 70.680,00	27,00	\$ 40.500,00		20,12	\$ 30.180,00		0,00	\$ -			
1,2	Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros		M2	1,00	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	1,00	\$ 10.500,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,3	Excavacion material comun		M3	6,44	\$ 23.500,00	\$ 151.340,00	1,29	\$ 30.325,11		5,15	\$ 121.014,90		0,00	\$ -			
1,4	Construccion de meson en concreto para la cocina		ML	3,90	\$ 65.100,00	\$ 253.890,00	3,95	\$ 257.145,00		0,00	\$ -		0,05	\$ 3.255,00			
1,5	Pañete sobre muro 1:4		M2	81,12	\$ 19.400,00	\$ 1.573.728,00	81,12	\$ 1.573.728,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,6	Cercha metalica calibre 18		ML	117,20	\$ 19.500,00	\$ 2.285.400,00	128,00	\$ 2.496.000,00		0,00	\$ -		10,80	\$ 210.600,00			
1,7	Bloque H4 para nivelacion de cuchilla		ML	11,40	\$ 48.700,00	\$ 555.180,00	3,42	\$ 166.554,00		7,98	\$ 388.626,00		0,00	\$ -			
1,8	Cubierta arquitectonica C=30		M2	57,60	\$ 49.250,00	\$ 2.836.800,00	88,00	\$ 4.334.000,00		0,00	\$ -		30,40	\$ 1.497.200,00			
1,90	Suministro e instalacion de puerta metalica		M2	4,00	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	4,00	\$ 1.120.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,10	Suministro e instalacion de ventana metalica		M2	3,00	\$ 270.000,00	\$ 810.000,00	2,88	\$ 777.600,00		0,12	\$ 32.400,00		0,00	\$ -			
1,11	Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero		UND	1,00	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00	1,00	\$ 165.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,12	Red hidraulica de 1"		ML	19,00	\$ 7.500,00	\$ 142.500,00	2,00	\$ 15.000,00		17,00	\$ 127.500,00		0,00	\$ -			
1,13	Puntos electricos		UND	5,00	\$ 85.000,00	\$ 425.000,00	5,00	\$ 425.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,14	Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros		UND	1,00	\$ 780.000,00	\$ 780.000,00	1,00	\$ 780.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -			
1,15	Guarda escoba		ML	17,40	\$ 10.500,00	\$ 182.700,00	23,30	\$ 244.650,00		0,00	\$ -		5,90	\$ 61.950,00			
1,16	Enchape para muro		M2	11,55	\$ 65.000,00	\$ 750.750,00	9,24	\$ 600.600,00		2,31	\$ 150.150,00		0,00				
1,17	Enchape para piso		M2	38,00	\$ 67.900,00	\$ 2.580.200,00	37,24	\$ 2.528.596,00		0,76	\$ 51.604,00		0,00				
1,18	Estuco para muro		M2	45,24	\$ 6.500,00	\$ 294.060,00	57,76	\$ 375.440,00		0,00	\$ -		12,52	\$ 81.380,00			
1,19	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos		M2	91,00	\$ 13.500,00	\$ 1.228.500,00	101,25	\$ 1.366.875,00		0,00	\$ -		10,25	\$ 138.375,00			

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NUMERO IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR - COYAIMA			OBJETO		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.									
			No. CONTRATO	IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025	RECTO R	ORLANDO VERA MORENO		ACTA DE INICIO		03 DE DICIEMBRE DE 2025				
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA			CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 30.921.364,99		ACTA SUSPENSIÓN		07 DE ENERO DE 2026	
			SUPERVISOR		ORLANDO VERA MORENO		VALOR ADICION		\$ 8.001.423,53		ACTA REINICIO		06 DE FEBRERO DE 2026	
							VALOR FINAL DEL		\$ 38.922.788,52		ACTA DE RECIBO		25 DE MARZO DE 2026	
CONDICIONES ORIGINALES							ACTA FINAL		MODIFICACIONES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR	
1,2	Pintura en aceite para zocalo	M2	10,50	\$ 13.500,00	\$ 141.750,00	12,60	\$ 170.100,00		0,00	\$ -		2,10	\$ 28.350,00	
1,21	Acometida electrica	ML	10,00	\$ 23.000,00	\$ 230.000,00	8,00	\$ 184.000,00		2,00	\$ 46.000,00		0,00	\$ -	
1,22	Placa de piso E=0,08 cm	M2	36,00	\$ 56.700,00	\$ 2.041.200,00	29,70	\$ 1.683.990,00		6,30	\$ 357.210,00		0,00	\$ -	
1,23	Sardinel en concreto de 3000psi	ML	18,00	\$ 33.300,00	\$ 599.400,00	12,69	\$ 422.563,68		5,31	\$ 176.836,32		0,00	\$ -	
1,24	Perfil estructural de 10 cm x 10 cm	ML	9,00	\$ 65.000,00	\$ 585.000,00	7,50	\$ 487.500,00		1,50	\$ 97.500,00		0,00	\$ -	
1,25	Enchape meson	ML	7,80	\$ 95.000,00	\$ 741.000,00	6,08	\$ 577.600,00		1,72	\$ 163.400,00		0,00	\$ -	
SUBTOTAL					\$ 20.554.578,00		\$ 20.833.266,79							
2	SEDE DOYARE ESMERALDA													
2,1	Retiro de cubierta	M2	68,25	\$ 8.500,00	\$ 580.125,00	64,00	\$ 544.000,00		4,25	\$ 36.125,00		0,00	\$ -	
2,2	Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica C=30	M2	68,25	\$ 49.250,00	\$ 3.361.312,50	76,00	\$ 3.743.000,00		0,00	\$ -		7,75	\$ 381.687,50	
ADICION DE ITEMS														
A.1	Suministro e instalacion de cercha metalica de 8 x 4 cm calibre 18	ML	68,00	\$ 19.500,00	\$ -	63,00	\$ 1.228.500,00		5,00	\$ 97.500,00		0,00	\$ -	
A.2	Suministro e instalacion de cielo raso en PVC salon de sistemas	M2	53,12	\$ 91.450,00	\$ -	47,36	\$ 4.331.072,00		5,76	\$ 526.752,00		0,00	\$ -	
A.3	Suministro e instalacion de lampara en lec redonda	M2	6,00	\$ 38.700,00	\$ -	6,00	\$ 232.200,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -	
SUBTOTAL					\$ 3.941.437,50		\$ 10.078.772,00							
3	SEDE PRINCIPAL EL PALMAR													
3,1	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UND	2,00	\$ 98.100,00	\$ 196.200,00	2,00	\$ 196.200,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -	
3,2	Cambio de chapa de seguridad	UND	4,00	\$ 25.600,00	\$ 102.400,00	4,00	\$ 102.400,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -	
				SUB TOTAL	\$ 298.600,00		\$ 298.600,00							
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 24.794.615,50		\$ 31.210.639,50							
ADMINISTRACION				18,71%	\$ 4.639.072,56		\$ 5.839.510,65							
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 247.946,16		\$ 312.106,40							
UTILIDAD				5,00%	\$ 1.239.730,78		\$ 1.560.531,98							
TOTAL PROPUESTA					\$ 30.921.364,99		\$ 38.922.788,52							
BALANCE DEL CONTRATO														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DEOBRA					\$ 30.921.364,99									
VALOR ADICION							\$ 8.001.423,53							
VALOR ACTA FINAL (POR PAGAR)							\$ 38.922.788,52							
SUMAS IGUALES					\$ 38.922.788,52		\$ 38.922.788,52							

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NUMERO IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR - COYAIMA			OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.									
			No. CONTRATO	IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025	RECTOR	ORLANDO VERA MORENO		ACTA DE INICIO		03 DE DICIEMBRE DE 2025			
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA			CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 30.921.364,99		ACTA SUSPENSIÓN		07 DE ENERO DE 2026			
			SUPERVISOR	ORLANDO VERA MORENO	VALOR ADICION	\$ 8.001.423,53		ACTA REINICIO		06 DE FEBRERO DE 2026			
					VALOR FINAL DEL	\$ 38.922.788,52		ACTA DE RECIBO		25 DE MARZO DE 2026			
CONDICIONES ORIGINALES					ACTA FINAL		MODIFICACIONES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR
BALANCE PARA PAGOS													
VALOR PRESENTE ACTA FINAL					\$	38.922.788,52							
SALDO A GIRAR AL CONTRATISTA					\$	38.922.788,52							
SON: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE													
													
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA				ORLANDO VERA MORENO RECTOR				ORLANDO VERA MORENO SUPERVISOR					



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101208001	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 03 2026	04 12 2025		00:00	25 03 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.032.861-7
DIRECCIÓN: VEREDA EL PALMAR	CIUDAD: COYAIMA, TOLIMA TELÉFONO 2155406

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025, REFERENTE A: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2025	25/07/2026	\$3,892,278.90	\$3,892,278.90
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2025	25/07/2026	\$7,784,557.80	\$7,784,557.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2025	25/03/2029	\$1,946,139.45	\$1,946,139.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/12/2025	25/03/2029	\$7,784,557.80	\$7,784,557.80

ACLARACIONES

SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DEL 25 DE MARZO DE 2026 DONDE SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO DE LA OBRA A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,800.00	\$ *****23,800.00	\$ *****21,407,533.95	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

25-44-101208001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101208001		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 03 2026			04 12 2025			00:00	25 03 2029			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.032.861-7
DIRECCIÓN: VEREDA EL PALMAR	CIUDAD: COYAIMA, TOLIMA TELÉFONO 2155406

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****16,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****3,800.00	TOTAL A PAGAR \$ *****23,800.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****21,407,533.95	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415)7709998021167 (8020)11005611733974 (3900)00000023800(96)20261204

REFERENCIA
PAGO:
1100561173397-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101208001		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO				ANEXO DE PRORROGA						
25 03 2026			04 12 2025			00:00	25 03 2029			23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587	
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO						CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA			TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.032.861-7	
DIRECCIÓN: VEREDA EL PALMAR						CIUDAD: COYAIMA, TOLIMA			TELÉFONO: 2155406

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101208001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164113A

PAGADA 2025-12-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ				
Documento	CC 14013587		Dirección	CL 29 #6 - 60	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	2649618	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados1
Ciudad	IBAGUE		Departamento	TOLIMA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14013587		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
															0	30	30	30	0				\$ 1.423.500	\$ 25-14		16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS037		12,5 %	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	14-7	5	6,960 %	\$ 1.423.500	\$ 99.100	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-10, 06:25:11 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1080091567
Periodo Cotización 202601 Periodo Servicio 202601

PAGADA 2026-03-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ						
Documento	CC 14013587			Dirección	CL 10 #11 - 25		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	2649618		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	IBAGUE			Departamento	TOLIMA		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14013587		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad-Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APOORTE POR CADAUNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja			Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. BS	Tarifa EPS	IBCEPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBCCCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															0	30	30	30	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSPSOLIDARIDAD	FSPSUBSISTENCIA	NUEVAEPS S.A.	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 121.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14013587		CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N° 5 - 34 CENTRO	CHAPARRAL-TOLIMA	2462728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	170466453	9502186280	I	2026/03/19	2026/03/26	NEQUI	\$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	14013587	CAICEDO LUIS		X																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0	\$0	No	\$508,300	
Total Afiliados (1)																								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14013587		CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N° 5 - 34 CENTRO	CHAPARRAL-TOLIMA	2462728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	170466453	9502186280	I	2026/03/19	2026/03/26	NEQUI	7	\$510,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
TOTAL				1	\$508,300	\$2,400	\$0	\$510,700

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA**No.** 158861186**FECHA DE EXPEDICIÓN**

25 03 2026

FECHA VENCIMIENTO

30 03 2026

Nombre Pagador LUIS**NIT o C.C.** 14013587**Dirección** CALLE 9 9 04**Teléfono** +57,315

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Tolima 		
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 97,350.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 97,350.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.


Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7853726(3900)000000097350(96)20260330

**CONVENIO No.** 29232**REFERENCIA No.** 158861186

Ciudad	D	M	A	NIT	14013587	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: LUIS						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.					CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
						CHEQUE
						TOTAL

AREA PARA SELLO

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	158861748	167678712	25/03/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **14013587**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.156.55.173**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 97,307.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 97,307.00	COP\$ 97,307.00

NIT
899999034

Medio de Pago
NEQUI

Nro. Transacción
158861748

No. Autorización/CUS
167678712

Fecha y Hora
25/03/2026

Número de Identificación

14013587

Primer Apellido (si es Persona natural)

CAICEDO

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

TOLIMA

Dirección de Domicilio

CALLE 9 9 04

Localización

Nacional

Correo electrónico

ingcaicedo18@gmail.com

Regional

Tolima

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ADECUACION Y MANTENIMIENTO

Fecha Terminación Obra

25/03/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

LUIS

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

CHAPARRAL

Teléfono de Contacto

+57,315 6008084

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-073-000000

Número Contrato de Obra

IEEP-MC-10

Fecha Inicio Obra

03/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

COYAIMA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

38922788.52

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

97307.00

Valor del Pago

97307.00



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago Ordinario - FIC

Tienda

SENA SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

25 de marzo de 2026 a las 4:16 p. m.

CUS

167678712

Referencia Nequi

M13582745

¿Cuánto?

\$ 97.307,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

191.156.55.173

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1106771125

Factura de comercio

158861748

Tu plata salió de:



Disponible

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT: 14013587 - 9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CALLE 9 N° 5 34, CHAPARRAL, Tolima, Colombia
Tel. 3156008084
Email. ingcaicedo18@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764069547778 válida desde 2024-04-24 hasta 2026-04-24 rango desde FELU14 hasta FELU50

Nombre/Razón Social:

INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR

NIT:

900032861

Dirección:

VEREDA EL PALMAR, COYAIMA, Tolima, Colombia

Teléfono:

Email:

ieep.coyaima@gmail.com

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito Bancaria

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FELU48

MONEDA:

COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN:

22:06:38-05:00

FECHA FIRMADO:

26/03/2026 22:06:39

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

25

03

2026

06

04

2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	45220000-5	Obras de ingeniería y trabajos de construcción Pago del contrato N° IEEP-MC-C-10 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025 cuyo Objeto es: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.	WSD	1,00	\$38.922.788,52				\$0,00	\$38.922.788,52

Notas:	Subtotal:	\$38.922.788,52
	Cargos:	\$0,00
	Descuentos:	\$0,00
	Total:	\$38.922.788,52

SON: (treinta y ocho millones novecientos veinteidos mil setecientos ochenta y ocho pesos cincuenta y dos centavos)
CUFE: dbf474028cec452abc7fc9d3c3eea9d209747f4ef943fb5a7eb15b360d5e943ff2344d2453013947021572ceae5e2e77

Firma Digital: gT0NpwwkfxoKiBjK0ogSWq+EgTwcDv3X9EejxAZbPoLyEgSOTVged5mBuQQtPWnlT3O1AhrpOEF98vHhN8irm++hf3OaJJHmsGFtdv/qv6VBYYJT7b7whZIAERcgzySYtCovKiO2oGovl8YHTzBG4pamy1e8VbG2lrY/h3nRhlqu2bzFAqseSi5JWTVakiR5d9lBwYSDzlmw1wD9yY3XggVUElIFXvSHvXNhyW/5TM6R+L4FFVXw4yhcffPivxK3ywwQGrf6bbMamH0b66xYnLgYIEAJ6B6WHQHUM/FBYRUuT1j8c/82gMNgIYUKZC+bIu2e10PBoGIOHGgRsbkC8A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

