

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **167 - 2025**
INFORME MENSUAL No. **2**PERIODO: **DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ

LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A
FECHA DE EXPEDICION N/A
No. DE RADICACION N/A
VIGENCIA N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	175-2025			CONTRATO No.:	167-2025		
VALOR INICIAL:	\$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	\$	8,000,000,000.00	
COSTO FIJO:	\$	60,923,013.80		VALOR ADICIÓN 1:	\$	664,599,833.82	
COSTO VARIABLE:	\$	228,461,301.75		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	
COSTO LIQUIDACION:	\$	15,230,753.45		VALOR ACTUALIZADO:	\$	8,664,599,833.82	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304,615,069.00		PLAZO INICIAL:	79		
PLAZO INICIAL:	79			PLAZO ACTUALIZADO:	79		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
VALOR VARIABLE:	\$	12,773,543.44	4.19%	VALOR EJECUTADO:	\$	484,448,094.90	5.59%
VALOR FIJO:	\$	8,529,221.93	2.80%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	8,180,151,738.92	94.41%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	283,312,303.63	93.01%				

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.30%	1.52%	1.22%
Durante el periodo	99.70%	4.53%	-95.16%
Acumulado Actual	100.00%	6.06%	-93.94%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Total	Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
79	79	0		-74.22

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

MESES	6.06%	100.00%
1	0.30%	0.30%
2	4.53%	1.52%
3	6.06%	100.00%

 Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad AdministrativaRama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **167 - 2025**
INFORME MENSUAL No. **2**

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ



LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No N/A
FECHA DE EXPEDICIÓN N/A
No. DE RADICACIÓN N/A
VIGENCIA N/A

	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
	\$	-	\$	-	0.00%
VALOR TOTAL	\$	8,000,000,000	\$	484,448,095	6.06%

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA


CC: 10142168641
DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA
RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO
Director de Interventoría
TOTTAL CORPORATION SAS BIC
INTERVENTORIA