

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No

167 DE 2025

INFORME SEMANAL No.

9

PERIODO:

08/12/2025 - 14/12/2025

OBJETO

REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL
(FRENTE DE OBRA SEDE ANEXA)

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			3,8076884%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTAL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	LP-04-2025	
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$	-
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	8.000.000.000,00 100,00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
78		61	17,00	0,00

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecucion de obra		No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecucion de obra	
Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (memorias de calculo, balances, cronogramas)		Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (Ajuste a los diseños, memorias de calculo, balances, cronogramas)	
Se realiza visita de frente de obra para toma de medidas el día 09 de Diciembre de 2025		Se realiza visita de frente de obra para toma de medidas el día 09 de Diciembre de 2025	
A la fecha no se cuenta con un valor de inversion avalado por las partes para el frente de obra			
Aun no se realiza visita para diligenciamiento de actas de vecindad			

OBRA


 CC:1014216864
Daniel Andres Pinzon Vasquez
 Director de Obra
Consortio CAPABRI Rama Judicial
 CONTRATISTA

INTERVENTORÍA


Ricardo Mansilla
 Director de Interventoría
Total Corporation SAS Bic
 INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Anexa - P7 Oficina 6 - 09/12/2025

Evidencia fotografica recorridos de obra



Sede Anexa - BAÑO MUJERES P7 - 09/12/2025

Evidencia fotografica recorridos de obra