



Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
<div>CONTRATO DE OBRA No167 DE 2025</div> <div>INFORME SEMANAL No.9PERIODO: 08/12/2025 - 14/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE PALACIO DE JUSTICIA)</div>																																																																																											
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3.8076884%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>8,000,000,000.00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>8,000,000,000.00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$-0.00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td>100.00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$8,000,000,000.00100.00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8076884%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304,615,069.00	VALOR INICIAL:	\$	8,000,000,000.00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304,615,069.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	8,000,000,000.00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	\$-0.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$8,000,000,000.00100.00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8076884%	CONTRATO DE OBRA																																																																																								
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																						
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																						
VALOR INICIAL:	\$	304,615,069.00	VALOR INICIAL:	\$	8,000,000,000.00																																																																																						
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-																																																																																						
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-																																																																																						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304,615,069.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	8,000,000,000.00																																																																																						
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																						
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																																						
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																						
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	\$-0.00%																																																																																						
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$8,000,000,000.00100.00%																																																																																						
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																											
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																											
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																																			
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																									
N/A	N/A	N/A																																																																																									
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th></th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>15.30%</td><td>16.45%</td><td>1.15%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>11.55%</td><td>10.94%</td><td>0.61%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>26.85%</td><td>27.39%</td><td>0.54%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>61</td><td>17.00</td><td>0.42</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA		Acumulado anterior	15.30%	16.45%	1.15%	Acumulado semana anterior	11.55%	10.94%	0.61%	Acumulado Actual	26.85%	27.39%	0.54%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	61	17.00	0.42																																																									
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																											
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA																																																																																									
Acumulado anterior	15.30%	16.45%	1.15%																																																																																								
Acumulado semana anterior	11.55%	10.94%	0.61%																																																																																								
Acumulado Actual	26.85%	27.39%	0.54%																																																																																								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																											
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																								
78	61	17.00	0.42																																																																																								
<table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><th colspan="2">PROGRAMADO SEMANA</th><th>%</th><th colspan="2">EJECUTADO SEMANA</th><th>%</th></tr><tr><td colspan="2">Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>41.18%</td><td colspan="2">Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>33.33%</td><td colspan="2">Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>67.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>33.33%</td><td colspan="2">Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)</td><td>66.67%</td></tr><tr><td colspan="2">Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)</td><td>50.00%</td><td colspan="2">Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.</td><td>40.00%</td><td colspan="2">FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.</td><td>85.00%</td></tr></table>			ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA				PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		41.18%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		33.33%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		67.00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		33.33%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%				Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		66.67%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		50.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		0.00%	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.		40.00%	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.		85.00%																																											
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																																											
PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%																																																																																						
Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		41.18%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%																																																																																						
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		33.33%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		67.00%																																																																																						
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		33.33%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%																																																																																						
			Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		66.67%																																																																																						
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		50.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		0.00%																																																																																						
FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.		40.00%	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.		85.00%																																																																																						

CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	40.00%	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	100.00%
Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	28.57%	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	30.00%
PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	50.00%	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	70.00%

OBRA


Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Mansilla
Director de Interventoría
Totall Corporation SAS Bic
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



9.1 - Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)



6.4 - Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)



10.4 - Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)