


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Admsintrativa																																																																												
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
<div>CONTRATO DE OBRA No167 DE 2025</div> <div>INFORME SEMANAL No.10PERIODO: 15/12/2025 - 21/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE DE OBRA BOLSA)</div>																																																																													
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																													
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3.8%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="2">TOTTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069.00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8.000.000.000.00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069.00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8.000.000.000.00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="2">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="2">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>#REF!</td><td>#REF!</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>#REF!</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>#REF!</td><td>#REF!</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>#REF!</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069.00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000.00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000.00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	#REF!	#REF!	VALOR EJECUTADO:	#REF!	VALOR POR EJECUTAR:	#REF!	#REF!	VALOR POR EJECUTAR:	#REF!
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8%	CONTRATO DE OBRA																																																																										
INTERVENTOR:	TOTTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																									
CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																									
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069.00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000.00																																																																									
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																									
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																									
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000.00																																																																									
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																									
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																									
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																									
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																									
VALOR EJECUTADO:	#REF!	#REF!	VALOR EJECUTADO:	#REF!																																																																									
VALOR POR EJECUTAR:	#REF!	#REF!	VALOR POR EJECUTAR:	#REF!																																																																									
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																													
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																													
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																					
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																											
N/A	N/A	N/A																																																																											
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																													
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>23.26%</td><td>14.33%</td><td>-8.93%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>9.20%</td><td>5.43%</td><td>3.77%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>32.46%</td><td>19.76%</td><td>-12.70%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>68</td><td>10.00</td><td>-9.91</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div></div> <table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><td>Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)</td><td>100.00%</td><td>Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisto de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.</td><td>0.00%</td></tr></table>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	23.26%	14.33%	-8.93%	Acumulado semana anterior	9.20%	5.43%	3.77%	Acumulado Actual	32.46%	19.76%	-12.70%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	68	10.00	-9.91					ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA				Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	100.00%	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisto de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0.00%																															
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																													
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																										
Acumulado anterior	23.26%	14.33%	-8.93%																																																																										
Acumulado semana anterior	9.20%	5.43%	3.77%																																																																										
Acumulado Actual	32.46%	19.76%	-12.70%																																																																										
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																													
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																										
78	68	10.00	-9.91																																																																										
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																													
Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	100.00%	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisto de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0.00%																																																																										

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	100.00%	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	100.00%
Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	100.00%	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alistado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0.00%
PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electrostática, tableros en formica y cristal templado	10.71%	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alistado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0.00%
		Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 líneas, fase, neutro, tierra y desnudo.	100.00%

OBRA


CC:10142163C4
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Masilla
Director de Interventoria
Total Corporation SAS Bic
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



19.54 - Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)



11.15 - Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)

NOTA: Dado que, a la fecha del presente informe semanal, el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL se encuentra en solicitud de prorroga numero 1 del contrato de obra No. 167 de 2025 y a la inclusión de actividades no previstas, se informa que se realizara ajuste en posteriores informes semanales de acuerdo al nuevo cronograma de obra avalado y legalizado.