


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025 INFORME SEMANAL No. 10 PERIODO: 15/12/2025 - 21/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE PALACIO DE JUSTICIA)</div>																																																																																											
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3.8076884%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8,000,000,000.00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8,000,000,000.00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304,615,069.00</td><td>100.00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8,000,000,000.00 100.00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8076884%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOLL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	\$ 8,000,000,000.00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304,615,069.00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8,000,000,000.00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8,000,000,000.00 100.00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3.8076884%	CONTRATO DE OBRA																																																																																								
INTERVENTOR:	TOLL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																						
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																						
VALOR INICIAL:	\$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	\$ 8,000,000,000.00																																																																																						
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																						
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304,615,069.00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8,000,000,000.00																																																																																						
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																						
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																																						
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																						
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0.00%																																																																																						
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8,000,000,000.00 100.00%																																																																																						
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																											
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																											
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																																			
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																									
N/A	N/A	N/A																																																																																									
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th></th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>26.85%</td><td>27.39%</td><td>0.54%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>17.33%</td><td>10.21%</td><td>7.12%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>44.17%</td><td>37.60%</td><td>-6.57%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>68</td><td>10.00</td><td>-5.13</td></tr></table> <div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA		Acumulado anterior	26.85%	27.39%	0.54%	Acumulado semana anterior	17.33%	10.21%	7.12%	Acumulado Actual	44.17%	37.60%	-6.57%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	68	10.00	-5.13																																																									
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																											
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA																																																																																									
Acumulado anterior	26.85%	27.39%	0.54%																																																																																								
Acumulado semana anterior	17.33%	10.21%	7.12%																																																																																								
Acumulado Actual	44.17%	37.60%	-6.57%																																																																																								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																											
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																								
78	68	10.00	-5.13																																																																																								
<table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><th colspan="2">PROGRAMADO SEMANA</th><th>%</th><th colspan="2">EJECUTADO SEMANA</th><th>%</th></tr><tr><td colspan="2">Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>73.53%</td><td colspan="2">Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>100.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>70.00%</td><td colspan="2">Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>67.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>70.00%</td><td colspan="2">Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye periferia, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)</td><td>75.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)</td><td>100.00%</td><td colspan="2">Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)</td><td>0.00%</td></tr></table>			ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA				PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		73.53%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		100.00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		70.00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		67.00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		70.00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%				Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye periferia, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		75.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		100.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		0.00%																																																	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																																											
PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%																																																																																						
Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		73.53%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		100.00%																																																																																						
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		70.00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		67.00%																																																																																						
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		70.00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		0.00%																																																																																						
			Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye periferia, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		75.00%																																																																																						
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		100.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)		0.00%																																																																																						

Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	83.33%	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	0.00%
Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	83.33%	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	0.00%
Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	100.00%	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	0.00%
Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	83.33%	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	0.00%
DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electrostática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting po	0.00%	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electrostática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting po	0.00%
PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electrostática, tableros en formica y cristal templado	0.00%	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electrostática, tableros en formica y cristal templado	0.00%
FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.	100.00%	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.	100.00%
CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	100.00%	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	100.00%
Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	100.00%	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	100.00%
PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	100.00%	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	100.00%

OBRA

CC:1014216,864
Daniel Andres Pinzon Vasquez
 Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
 CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Ricardo Jaramilla
 Director de Interventoria
Total Corporation SAS Bic
 INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



10.4- Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filis y dilataciones)



19.81 - Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)





2.9 - PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)

NOTA: Dado que, a la fecha del presente informe semanal, el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL se encuentra en solicitud de prorroga numero 1 del contrato de obra No. 167 de 2025 y a la inclusión de actividades no previstas, se informa que se realizara ajuste en posteriores informes semanales de acuerdo al nuevo cronograma de obra avalado y legalizado.