


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Admnsitrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025 INFORME SEMANAL No. 11PERIODO: 22/12/2025 - 28/12/2025</div> <div>OBJETO "REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE DE OBRA BOLSA)</div>																																																																																											
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3,8%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8.000.000.000,00 100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8%	CONTRATO DE OBRA																																																																																								
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																						
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																						
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00																																																																																						
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																						
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00																																																																																						
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																						
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																																						
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																																						
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																						
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%																																																																																						
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%																																																																																						
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																											
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																											
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																																			
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																									
N/A	N/A	N/A																																																																																									
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>32,46%</td><td>19,76%</td><td>-12,70%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>30,53%</td><td>5,70%</td><td>24,83%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>62,99%</td><td>25,46%</td><td>-37,53%</td></tr></table>				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	32,46%	19,76%	-12,70%	Acumulado semana anterior	30,53%	5,70%	24,83%	Acumulado Actual	62,99%	25,46%	-37,53%																																																																				
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																											
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																								
Acumulado anterior	32,46%	19,76%	-12,70%																																																																																								
Acumulado semana anterior	30,53%	5,70%	24,83%																																																																																								
Acumulado Actual	62,99%	25,46%	-37,53%																																																																																								
<table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>75</td><td>3,00</td><td>-29,28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	75	3,00	-29,28																																																																												
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																											
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																								
78	75	3,00	-29,28																																																																																								
<div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div> 																																																																																											
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																																											
Desmante de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	12,50%	Desmante de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alistado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	50,00%																																																																																								

Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	12,50%	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alizado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0,00%
Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	41,67%	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alizado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0,00%
<p>PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficies serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	12,50%	<p>PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficies serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	0,00%
<p>SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.</p>	12,50%	<p>SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.</p>	0,00%
<p>SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.</p>	12,50%	<p>SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.</p>	0,00%

<p>PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	75,00%	<p>PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	0,00%
<p>MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 gromnet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluiara rodachinas de carga pesada con freno.</p>	12,50%	<p>MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 gromnet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluiara rodachinas de carga pesada con freno.</p>	0,00%


OBRA


CC:1014116BC4
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Manjila
Director de Interventoria
Totall Corporation SAS Bic
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



11.15 - Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)

NOTA: Dado que, a la fecha del presente informe semanal, el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL se encuentra a la espera de aval y legalización de prorroga numero 1 del contrato de obra No. 167 de 2025 y a la inclusión de actividades no previstas, Una vez incluido el modificadorio, se realizara el respectivo ajuste a la programacion y cronograma de obra.