




Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025 INFORME SEMANAL No. 8 PERIODO: 01/12/2025 -07/12/2025</div> <div>OBJETO "REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE DE OBRA CALLE 73)</div>																																																																																											
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3,8%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOTAL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8.000.000.000,00 100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTAL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8%	CONTRATO DE OBRA																																																																																								
INTERVENTOR:	TOTAL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																						
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																						
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00																																																																																						
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-																																																																																						
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-																																																																																						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00																																																																																						
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																						
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																							
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																							
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																							
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																						
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%																																																																																						
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%																																																																																						
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																											
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																											
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																						
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																									
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th><th rowspan="5"></th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>48,91%</td><td>45,85%</td><td>-3,06%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>16,24%</td><td>0,19%</td><td>-16,05%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>65,15%</td><td>46,04%</td><td>-19,11%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total</th><th>Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td></td><td>54</td><td>24,00</td><td>-14,91</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO						% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	48,91%	45,85%	-3,06%	Acumulado semana anterior	16,24%	0,19%	-16,05%	Acumulado Actual	65,15%	46,04%	-19,11%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78		54	24,00	-14,91																																																					
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																											
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																								
Acumulado anterior	48,91%	45,85%	-3,06%																																																																																								
Acumulado semana anterior	16,24%	0,19%	-16,05%																																																																																								
Acumulado Actual	65,15%	46,04%	-19,11%																																																																																								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																											
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																							
78		54	24,00	-14,91																																																																																							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																																											
PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%																																																																																						
ACTIVIDADES PISO 02			ACTIVIDADES PISO 02																																																																																								
Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)		100,00%	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)		0,00%																																																																																						
Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)		100,00%	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)		0,00%																																																																																						
Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)		100,00%	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)		0,00%																																																																																						

Desmante división en vidrio piso techo	100,00%	Desmante división en vidrio piso techo	0,00%
Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	100,00%	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	0,00%
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	80,00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	0,00%
Guardaesoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	80,00%	Guardaesoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	0,00%
Pirlán en MDF. (Suministro e instalación)	80,00%	Pirlán en MDF. (Suministro e instalación)	0,00%
Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	100,00%	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	0,00%
Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	100,00%	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	0,00%
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	100,00%	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	0,00%
Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	100,00%	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	0,00%
Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	100,00%	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	0,00%
ACTIVIDADES PISO 06		ACTIVIDADES PISO 06	
Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	100,00%	Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	0,00%
Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	100,00%	Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	0,00%
Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	100,00%	Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	100,00%
Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	100,00%	Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	80,00%
Desmante división en vidrio piso techo	100,00%	Desmante división en vidrio piso techo	0,00%
Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	100,00%	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	0,00%
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	100,00%	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	0,00%
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	81,81%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	80,00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	0,00%

Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	80,00%	Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	0,00%
Pirlán en MDF. (Suministro e instalación)	80,00%	Pirlán en MDF. (Suministro e instalación)	0,00%
Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	100,00%	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	0,00%
Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	100,00%	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	0,00%
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	100,00%	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	0,00%
Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	100,00%	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	0,00%
Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	100,00%	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	0,00%
NOTA:			

OBRA


CC: 10144216304
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Monsilla
Director de Interventoria
Totall Corporation SAS Bic
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Desmante de luminarias y puntos electricos, Piso 6, costado Izquierdo



Desmante de luminarias y puntos electricos, Piso 6, costado Izquierdo



Desmante de luminarias y puntos electricos, Piso 6, costado Izquierdo



Desmante de luminarias y puntos electricos, Piso 6, costado Izquierdo