


Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	167 DE 2025	PERIODO: 22/12/2025 - 28/12/2025
INFORME SEMANAL No.	11	
OBJETO		
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL (FRENTE DE OBRAS PASILLOS INGRESO PALACIO DE JUSTICIA)		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	TOTAL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	LP-04-2025
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%		
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%		
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					DIAS
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	
78		75	3,00	0,00	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecucion de obra		Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (Ajuste a los diseños, memorias de calculo, balances, cronogramas)	
Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (memorias de calculo, balances, cronogramas)		Se realiza desmonte de cielo rasos en los pasillos de ingreso correspondientes a: consejo superior, consejo de estado, corte suprema, corte constitucional	
Se realizó visita de frente de obra para toma de medidas		Se efectua el respectivo desmonte de salidas, tuberia y cableado electrico en cada uno de los pasillos	
A la fecha no se cuenta con un valor de inversion avalado por las partes para el frente de obra		Instalacion de red electrica en pasillo de ingreso al consejo de estado	
Aun no se realiza visita para diligenciamiento de actas de vecindad		Instalacion de estructura para drywall en pasillo de consejo de estado, corte suprema, corte constitucional	
<p>Nota: Durante el período reportado no se ha incluido el registro de porcentajes de avance y atraso, debido a la premura en el inicio de los frentes de trabajo, requerida para atender oportunamente las necesidades del proyecto, y a los cambios en el alcance de intervención definidos por la entidad, los cuales han generado ajustes continuos en las actividades y en la distribución de recursos.</p> <p>Estas condiciones han dificultado la consolidación de una programación base y de un balance aterrizado, por lo cual registrar porcentajes en esta etapa podría generar interpretaciones inexactas. En consecuencia, se ha priorizado la ejecución de las actividades y la recopilación de información técnica que permita, en los próximos informes, presentar una programación ajustada y un control de avance acorde con el alcance definitivo del proyecto.</p>			


OBRA


CC:10142168C4
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consortio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA


Ricardo Mansilla
Director de Interventoría
Total Corporation SAS Bic
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO




Desmonte de cielo raso - pasillo cosejo superior



Desmonte de salidas y red electrica - pasillo cosejo superior



Desmonte cielo raso y red electrica - pasillo corte suprema




Desmonte cielo raso y red electrica - pasillo corte suprema



Desmonte de salidas y red electrica - pasillo cosejo de estado



Desmonte de salidas y red electrica - pasillo cosejo de estado




Desmonte cielo raso y red electrica - pasillo corte constitucional



Desmonte cielo raso y red electrica - pasillo corte constitucional




Instalacion de red electrica y salidas iluminacion - pasillo cosejo superior



Instalacion de red electrica y salidas iluminacion - pasillo cosejo superior



Instalacion de estructura para cielo raso- pasillo corte suprema



Instalacion de estructura para cielo raso- pasillo corte suprema



Instalacion de estructura para cielo



Instalacion de red electrica y salidas iluminacion - pasillo cosejo de estado



Instalacion de estructura para cielo raso - pasillo corte constitucional



Instalacion de estructura para cielo raso - pasillo corte constitucional