


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Admnsitrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																																																							
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																									
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025 INFORME SEMANAL No. 8 PERIODO: 01/12/2025 - 07/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE DE OBRA BOLSA)</div>																																																																																																																									
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORIA</th><th>3,8%</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="3">CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td colspan="2">304.615.069,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td colspan="2">8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td colspan="2">-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td colspan="2">-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td colspan="2">304.615.069,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td colspan="2">8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>8.000.000.000,00</td><td>100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORIA			3,8%	CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025			VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00		VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A			FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	8.000.000.000,00	100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORIA			3,8%	CONTRATO DE OBRA																																																																																																																					
INTERVENTOR:	TOLL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																																																				
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																																																				
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00																																																																																																																			
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$	-																																																																																																																			
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-																																																																																																																			
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00																																																																																																																			
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																																																				
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																																																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																																																																				
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																																																																				
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																																																				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																																																				
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%																																																																																																																		
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	8.000.000.000,00	100,00%																																																																																																																		
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																																																									
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																																																									
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																																																																	
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																																																							
N/A	N/A	N/A																																																																																																																							
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>11,99%</td><td>10,50%</td><td>-1,49%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>7,93%</td><td>0,99%</td><td>6,94%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>19,92%</td><td>11,49%</td><td>-8,43%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>54</td><td>24,00</td><td>-6,57</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><p>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</p></div>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	11,99%	10,50%	-1,49%	Acumulado semana anterior	7,93%	0,99%	6,94%	Acumulado Actual	19,92%	11,49%	-8,43%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	54	24,00	-6,57																																																																																							
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																																																									
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																																																						
Acumulado anterior	11,99%	10,50%	-1,49%																																																																																																																						
Acumulado semana anterior	7,93%	0,99%	6,94%																																																																																																																						
Acumulado Actual	19,92%	11,49%	-8,43%																																																																																																																						
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																																																									
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																																																						
78	54	24,00	-6,57																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><td>Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)</td><td>100,00%</td><td>Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.</td><td>100,00%</td></tr></table>			ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA				Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	100,00%	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	100,00%																																																																																																															
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																																																																									
Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	100,00%	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alisado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	100,00%																																																																																																																						

Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	85,71%	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alistado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0,00%
Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	85,71%	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios) NOTA: Debido a la solicitud realizada por la oficina Unidad de Registro Nacional de Abogados de no realizar actividades de cargue de alistado de piso en mortero en días hábiles, se han atrasado actividades contempladas en el cronograma de actividades vigentes.	0,00%
Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte)	100,00%	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte)	90,00%
Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	100,00%	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	60,00%
Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	100,00%	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	50,00%
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	28,57%	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	75,00%
Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 líneas, fase, neutro, tierra y desnudo.	40,00%	Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 líneas, fase, neutro, tierra y desnudo.	90,00%

OBRA


CC:1014216 AC4
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Monsilla
Director de Interventoria
Total Corporation SAS Bic
INTERVENTORIA


REGISTRO FOTOGRAFICO



7.4 - Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)



1.13 - Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)



1.60 - Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)

NOTA: Dado que, a la fecha del presente informe semanal, el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL se encuentra en solicitud de prórroga número 1 del contrato de obra No. 167 de 2025 y a la inclusión de actividades no previstas, se informa que se realizará ajuste en posteriores informes semanales de acuerdo al nuevo cronograma de obra avalado y legalizado.