


Informe Ejecutivo Semanal		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa		 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>			
1. INFORMACIÓN GENERAL							
<div>CONTRATO DE OBRA No167 DE 2025 INFORME SEMANAL No.8PERIODO: 01/12/2025 - 07/12/2025</div> <div>OBJETO "REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE PALACIO DE JUSTICIA)</div>							
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%		CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		TOTTAL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:		CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	
CONTRATO No.:		175 DE 2025		CONTRATO No.:		167 DE 2025	
VALOR INICIAL:		\$304.615.069,00		VALOR INICIAL:		\$8.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:		\$-		VALOR ADICIÓN 1:		\$-	
VALOR ADICIÓN 2:		\$-		VALOR ADICIÓN 2:		\$-	
VALOR ACTUALIZADO:		\$304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$8.000.000.000,00	
PLAZO INICIAL:		2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:		2 MESES Y 18 DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A	
FECHA DE INICIACIÓN:		14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:		14 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR EJECUTADO:		\$-0,00%		VALOR EJECUTADO:		\$-0,00%	
VALOR POR EJECUTAR:		\$304.615.069,00100,00%		VALOR POR EJECUTAR:		\$8.000.000.000,00100,00%	
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO							
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS							
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO			FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN		
N/A		N/A			N/A		
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA					
Acumulado anterior	11,00%	11,80%	0,80%				
Acumulado semana anterior	4,30%	4,65%	-0,35%				
Acumulado Actual	15,30%	16,45%	1,15%				
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO							
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo				
78	54	24,00	0,90				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA							
PROGRAMADO SEMANA		%	EJECUTADO SEMANA		%		
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, frescaca, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		100,00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, frescaca, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		0,00%		
Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		100,00%	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)		0,00%		
Frescaca de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)		100,00%	Frescaca de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)		68,00%		

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura)	100,00%	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura)	0,00%
Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	100,00%	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	27,00%
Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	14,71%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	3,33%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	3,33%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	0,00%
Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	100,00%	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	78,00%
Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	0,00%	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	90,00%
Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	0,00%	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	49,00%
		Se continua con gestión administrativa para documentación de diagnostico (memorias de calculo, balances, cronogramas)	100,00%

OBRA

Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consortio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Ricardo Mansilla
Director de Interventoría
Totall Corporation SAS Bic
INTERVENTORÍA


REGISTRO FOTOGRAFICO



19.22 - Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)



6.3 - Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)





6.4 - Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

2.9 - PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño.