



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG																													
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA																													
	Certificado de supervisión o interventoría																													
	Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2.0																								
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR																														
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION																							
DD	MM	AAAA	Nombre:	JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ			No. de Celular:																							
10	7	2025	Cargo:	Representante Legal			313 8898469	Fecha																						
							Consecutivo																							
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA																														
Nombre o Razón Social del Contratista							N° C.C. / NIT																							
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S							901.899.867-5																							
Dirección							REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT																							
CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO							Código de la Actividad																							
No. Celular							4210																							
3157821034																														
Correo electrónico							Régimen Tributario																							
utvias.seguras@gmail.com							Declarante de Renta																							
							Rentas de Trabajo																							
CONTRATO Tipo Contrato Clase Obra Pública							Rentas de Capital																							
							Rentas no Laborales																							
							Regimen Simple																							
							Responsable de Iva																							
							Si																							
							No																							
							No																							
							No																							
							No																							
Fecha 2024/12/27 No. 2024-3648 Fecha de inicio: 2025/02/11 Plazo de Ejecución:							Meses 34 Dias																							
<p>Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$154.215.000 en el año 2019.</p> <p>Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)</p> <p>Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)</p> <p>Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)</p>																														
OBJETO CONTRACTUAL:																														
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO																														
FORMA Y CONDICION DE PAGO																														
La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.																														
III. PERIODO CERTIFICADO																														
Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL																						
	11	6	2025		10	7	2025	VR. CONTRATO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	30																				
								\$ 0																						
								VALOR DEL PAGO																						
								\$ 0	Pensionado																					
								VALOR IVA																						
								No Paga Pensión																						
								Base Ingreso Cotización																						
								\$ 0	\$ 0																					
								No. Autorización o Planilla																						
<p>Aportes Seguridad Social</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Salud 12,5%</td> <td>\$ 0</td> <td>Entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pensión 16%</td> <td>\$ 0</td> <td>Entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fondo Solidaridad *</td> <td>\$ 0</td> <td>Entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARL*</td> <td>\$ 0</td> <td>0,52% Entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFC* o PV</td> <td>\$ 0</td> <td>Entidad</td> <td></td> </tr> </table> <p>No. Cuenta AFC o PV</p>											Salud 12,5%	\$ 0	Entidad		Pensión 16%	\$ 0	Entidad		Fondo Solidaridad *	\$ 0	Entidad		ARL*	\$ 0	0,52% Entidad		AFC* o PV	\$ 0	Entidad	
Salud 12,5%	\$ 0	Entidad																												
Pensión 16%	\$ 0	Entidad																												
Fondo Solidaridad *	\$ 0	Entidad																												
ARL*	\$ 0	0,52% Entidad																												
AFC* o PV	\$ 0	Entidad																												
<p>Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arroja automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción</p> <p>En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.</p>																														
IV. CERTIFICACION																														
El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)																														
<p>\$ 1,412,885,614 MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.L.</p> <p>Tipo de pago Pago Mensual Número total de pagos 34 Número de pago actual 5</p>																														
V. ESTADO PRESUPUESTAL																														
1. Valor total contrato	\$ 18,771,473,428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2368	fecha	2024/08/09																								
2. Adición	\$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal	1	fecha	2024/08/26																								
3. Valor cancelado	\$ 3,177,769,926	\$ 253,921,103.00	No. Registro Presupuestal	3646	fecha	2024/12/27																								
4. Valor a cancelar	\$ 1,412,885,614	Anticipo	No. Registro Presupuestal	17	fecha	2025/01/08																								
5. SALDO =(1+2-3-4)	\$ 14,112,682,468		Código cuenta presupuestal	O230117240920240124																										
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA																														
ENTIDAD FINANCIERA		TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:																								
1 - Banco de Bogotá S.A.		Corriente		299321752		Código SWIFT																								
VII. OBSERVACIONES																														
<p>NOTA 1: REALIZAR PAGO DE RETENCIÓN DE \$ 165.710.006 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRA MES 4, RETENIDO DE LA FV 7, ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04.</p> <p>NOTA 2: RETENER \$ 233.845.426 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA. EL VALOR RETENIDO SE PAGARÁ PREVIO AL AVAL DE LA INTERVENTORÍA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLÁUSULA 5: FORMA DE PAGO.</p>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;">  Firma del Contratista GERARDO SEGURA PEREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S C.C. / NIT 80,219,312 de Bogotá </div> <div style="width: 30%;"> Firma supervisor C.C. / NIT </div> <div style="width: 30%;">  Firma Supervisor o Interventor JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI C.C. / NIT 79,456,137 de Bogotá </div> </div>																														




RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG										
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA										
	Certificado de supervisión o interventoría										
	Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2,0					
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR											
Fecha de expedición			Supervisor					RADICACION			
DD	MM	AAAA	Nombre:	JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ			No Celular	Fecha			
10	7	2025	Cargo:	Representante Legal			313 8898469	Consecutivo			
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA											
Nombre o Razón Social del Contratista UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S							N° C.C. / NIT 901.899.867-5				
Dirección CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO				No. Celular 3157821034		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT Código de la Actividad 4210					
Correo electrónico utvias.seguras@gmail.com							Régimen Tributario Responsable de Iva				
CONTRATO		Tipo		Clase		Declarante de Renta		Si		Dias	
		Contrato		Obra Pública							
Fecha		2024/12/27		No.		2024-3648		Fecha de inicio:		2025/02/11	
								Plazo de Ejecución:		34 0	
IV. ESTADO PRESUPUESTAL											
No. Disponibilidad presupuestal		2368		fecha		2024/08/09		Código cuenta presupuestal		O230117240920240124	
		1		fecha		2024/08/26				O230117240920240124	
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
No. Registro presupuesta		3646		fecha		2024/12/27		Valor a afectar por registro		\$ 591,282,053.00	
		17		fecha		2025/01/08				\$ 821,603,561.00	
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
				fecha							
TOTAL										\$ 1,412,885,614.00	


 Firma supervisor
JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ
 Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
 C.C. / NIT 79,456,137

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista												
	Código: PA03-PR09-F03	Versión: 1.0											
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR													
Fecha de expedición <table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>2025</td></tr></table>	DD	MM	AA	10	7	2025	Supervisor o Interventor <table><tr><td>Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ</td></tr><tr><td>Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td></tr></table>	Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	No. Celular <table><tr><td>3002667375</td></tr></table>	3002667375		
DD	MM	AA											
10	7	2025											
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ													
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA													
3002667375													
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA <table><tr><td>UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S</td></tr></table>		UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	No. C.C. / NIT <table><tr><td>901.899.867-5</td></tr></table>	901.899.867-5									
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S													
901.899.867-5													
TIPO DE CONTRATO: <table><tr><td>CONTRATO</td><td>☒</td><td>CONVENIO</td><td>☐</td><td>No.</td><td><table><tr><td>2024-3648</td></tr></table></td></tr></table>			CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	No.	<table><tr><td>2024-3648</td></tr></table>	2024-3648				
CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	No.	<table><tr><td>2024-3648</td></tr></table>	2024-3648							
2024-3648													
OBJETO CONTRACTUAL: <table><tr><td>REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.</td></tr></table>			REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.										
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.													
III. PERIODO CERTIFICADO													
Desde <table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>11</td><td>6</td><td>2025</td></tr></table>	DD	MM	AA	11	6	2025	Hasta <table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>2025</td></tr></table>	DD	MM	AA	10	7	2025
DD	MM	AA											
11	6	2025											
DD	MM	AA											
10	7	2025											
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO													
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)											
Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	EN ELABORACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 CON RELACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUYENDO LAS PLANILLAS DE OBRA FIRMADAS.											
Realizar en conjunto con la interventoría las inspecciones a los diseños asignados por la SDM para realizar cuantificaciones y presupuestos	VISITAS DE INSPECCION EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA A LOS COMPROMISOS PRIORITARIOS ASIGNADOS: CP20243648_024 CICLORRUTA AV CALI x KR 91. CP20243648_025 CONEXIÓN CICLORRUTA CL 127D, E INSPECCIÓN DE LOS ID'S EX_11_380_1842_12_V5 CICLORRUTA CL 127D Y EX_12_141_1881_12_V9 PROYECTO PEP COLOMBIA.	EN ELABORACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO.											
Suministro de los materiales necesarios para la implementación de la demarcación horizontal en las zonas asignadas conforme al cronograma presentado y cumpliendo con las especificaciones técnicas.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	ELABORACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 CON RELACIÓN A LOS DISEÑOS NORMALES EJECUTADOS Y COMPROMISOS PRIORITARIOS IMPLEMENTADOS, INCLUIDAS LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN.											
Elaboración del informe mensual No. 5	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 5 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 5											
Participación en los comités semanales de seguimiento	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE OBRA											
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.		SI											
<table><tr><td> Firma del Contratista GERARDO SEGURA PÉREZ C.C. / NIT 80,219,312</td><td> Firma supervisor C.C. / NIT</td><td> Firma Supervisor o Interventor JORGE ALBERTO SALAMANCA C.C. / NIT 79,456,137</td></tr></table>			 Firma del Contratista GERARDO SEGURA PÉREZ C.C. / NIT 80,219,312	 Firma supervisor C.C. / NIT	 Firma Supervisor o Interventor JORGE ALBERTO SALAMANCA C.C. / NIT 79,456,137								
 Firma del Contratista GERARDO SEGURA PÉREZ C.C. / NIT 80,219,312	 Firma supervisor C.C. / NIT	 Firma Supervisor o Interventor JORGE ALBERTO SALAMANCA C.C. / NIT 79,456,137											

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de julio de 2025.



GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VÍAS SEGURA'S
Zona 2 – Norte Centro

CERTIFICACIÓN LEY 100 DE 1993 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico que se ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses.

Manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio de 2025.



GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VIAS SEGURA'S
Zona 2 – Norte Centro

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80219312**

SEGURA PEREZ
APELLIDOS

GERARDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1982**

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

19-ENE-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500116-70095645-M-0080219312-20010927

00049012701 02 099632621

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1564055710	9487581486	E	2025/06/17	2025/06/18	BANCO DE BOGOTA	1	\$1,886,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS (4 Afiliados)					\$6,473,500	\$1,035,800			\$6,473,500	\$259,000			\$6,258,600	\$250,400			\$6,473,500	\$339,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0	
1	CC	1000362491	LOPEZ JHONN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRIINCIPAL (3 Afiliados)					\$4,973,500	\$795,800			\$4,973,500	\$199,000			\$4,758,600	\$190,400			\$4,973,500	\$331,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$4,973,500	\$795,800			\$4,973,500	\$199,000			\$4,758,600	\$190,400			\$4,973,500	\$331,300		\$0	\$0	
2	CC	1014228253	HERNANDEZ YESSICA	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF24	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$92,500	28	\$0	\$0
3	CC	1014228253	HERNANDEZ YESSICA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
4	CC	1012421990	LOPEZ ANGIE	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS002	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	28	\$1,680,000	\$67,200	14-4	28	\$1,680,000	\$117,000	28	\$0	\$0
5	CC	1012421990	LOPEZ ANGIE	230301	2	\$120,000	\$19,200	EPS002	2	\$120,000	\$4,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$120,000	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	94474412	SOLANO ANDRES	230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS005	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-4	30	\$1,750,000	\$121,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$6,473,500	\$1,035,800			\$6,473,500	\$259,000			\$6,258,600	\$250,400			\$6,473,500	\$339,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1564055710	9487581486	E	2025/06/17	2025/06/18	BANCO DE BOGOTA	\$1,886,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,035,800	\$800	\$0	\$1,036,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$808,000	\$600	\$0	\$808,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$339,200	\$300	\$0	\$339,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$339,200	\$300	\$0	\$339,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$250,400	\$200	\$0	\$250,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$250,400	\$200	\$0	\$250,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$259,000	\$300	\$0	\$259,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$60,000	\$100	\$0	\$60,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$72,000	\$100	\$0	\$72,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$127,000	\$100	\$0	\$127,100
TOTAL				4	\$1,884,400	\$1,600	\$0	\$1,886,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1564101745	9486732730	Y	2025/06/17	2025/06/18	BANCO DE BOGOTA	\$195,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,800,000	\$194,900	
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,800,000	\$194,900	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,800,000	\$194,900	
1	CC	7177352	CHARRY JULIAN	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,800,000	\$194,900	0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,800,000	\$194,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1564101745	9486732730	Y	2025/06/17	2025/06/18	BANCO DE BOGOTA	1	\$195,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$194,900	\$200	\$0	\$195,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$194,900	\$200	\$0	\$195,100	
TOTAL				1	\$194,900	\$200	\$0	\$195,100	



Señales Ltda.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON identificado con C.C. 19.484.480 de Bogotá en mi condición de representante legal de **SEÑALES LTDA.**, identificada con el **NIT 800.198.693-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ identificado con C.C. 19.297.994 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 9.223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEÑALES LTDA.**, identificada con el **NIT 800.198.693-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo a la fecha, por estos conceptos.

La presente certificación se expide el 09 de julio de 2025, con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
C.C. 19.297.994 de Bogotá
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON
C.C. 79.967.964 de Bogotá.
Representante Legal **SEÑALES LTDA.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

T.P. 9.223-T

**El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la
Compañía SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6,
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.**

CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses.

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 09 de julio de 2025.



FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T
C.C. 19.297.994 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.297.994**
CLAVIJO ARANAZ

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES

Francisco Javier Arana

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1956**

QUITO
ECUADOR

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

10-DIC-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 1500150-00200133-M-0019297994-20091126

0018332495A 1

5020137361

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

9223-T

FRANCISCO JAVIER
CLAUIJO ARANAZ
C.C. 18.297.994
RESOLUCION INSCRIPCION 1183-T FECHA 14-IX-83
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Residente

00016581



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 8 9 7 4 2 5 8 9 4 4 0 E 3 A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19297994 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 9223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUELICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.484.480

APELLIDOS DEL CASTILLO CALDERON

NOMBRES ALVARO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1962

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-OCT-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBAESTRIZ NERI POLOPEZ

INDICE DERECHO



A-1500113-45130591-M-0019484480-20050622 06054 05173A 02 155159163

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	1574725684	9487674973	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$22,011,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (22 Afiliados)																							\$76,572,685	\$12,562,100			\$76,572,685	\$3,063,300			\$76,477,785	\$3,059,500			\$76,572,685		\$3,327,000	\$0	\$0	\$22,011,900	
Centro de Trabajo: 0.52200 (3 Afiliados)																							\$7,923,500	\$1,267,800			\$7,923,500	\$317,000			\$7,828,600	\$313,200			\$7,923,500		\$41,000	\$0	\$0	\$1,939,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							\$7,923,500	\$1,267,800			\$7,923,500	\$317,000			\$7,828,600	\$313,200			\$7,923,500		\$41,000	\$0	\$0	\$1,939,000	
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																	25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF24	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	0.522%	\$7,000	28	\$0	\$0	Si	\$326,000
2	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA										X							25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-4	2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19,000
3	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF24	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	0.522%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$980,900
4	CC	1000063514	LOPEZ CAROL																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																							\$33,000,000	\$5,590,000			\$33,000,000	\$1,320,000			\$33,000,000	\$1,320,000			\$33,000,000		\$804,200	\$0	\$0	\$9,034,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							\$33,000,000	\$5,590,000			\$33,000,000	\$1,320,000			\$33,000,000	\$1,320,000			\$33,000,000		\$804,200	\$0	\$0	\$9,034,200	
5	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,800
6	CC	52623519	ROCHA MARIA																	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS008	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF24	30	\$7,000,000	\$280,000	14-4	30	\$7,000,000	2.436%	\$170,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,920,600
7	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER																	230301	30	\$12,000,000	\$2,040,000	EPS008	30	\$12,000,000	\$480,000	CCF24	30	\$12,000,000	\$480,000	14-4	30	\$12,000,000	2.436%	\$292,400	30	\$0	\$0	Si	\$3,292,400
8	CC	80219312	SEGURA GERARDO																	230301	30	\$12,000,000	\$2,040,000	EPS008	30	\$12,000,000	\$480,000	CCF24	30	\$12,000,000	\$480,000	14-4	30	\$12,000,000	2.436%	\$292,400	30	\$0	\$0	Si	\$3,292,400
Centro de Trabajo: 6.960 (15 Afiliados)																							\$35,649,185	\$5,704,300			\$35,649,185	\$1,426,300			\$35,649,185	\$1,426,300			\$35,649,185		\$2,481,800	\$0	\$0	\$11,038,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$35,649,185	\$5,704,300			\$35,649,185	\$1,426,300			\$35,649,185	\$1,426,300			\$35,649,185		\$2,481,800	\$0	\$0	\$11,038,700	
9	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER								X									25-14	30	\$2,192,035	\$350,800	EPS017	30	\$2,192,035	\$87,700	CCF24	30	\$2,192,035	\$87,700	14-4	30	\$2,192,035	6.960%	\$152,600	30	\$0	\$0	Si	\$678,800
10	CC	3032947	BEJARANO HUGO								X									230201	30	\$2,099,729	\$336,000	EPS002	30	\$2,099,729	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,729	\$84,000	14-4	30	\$2,099,729	6.960%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$650,200
11	CC	19706376	CANTILLO JAIRO								X									230301	30	\$2,491,878	\$398,800	EPS002	30	\$2,491,878	\$99,700	CCF24	30	\$2,491,878	\$99,700	14-4	30	\$2,491,878	6.960%	\$173,500	30	\$0	\$0	Si	\$771,700
12	CC	1062680249	ESPITIA OTTO								X									230301	30	\$2,215,226	\$354,500	EPS005	30	\$2,215,226	\$88,700	CCF24	30	\$2,215,226	\$88,700	14-4	30	\$2,215,226	6.960%	\$154,200	30	\$0	\$0	Si	\$686,100
13	CC	1033752600	FRANCO MARISOL								X									230301	30	\$1,828,733	\$292,600	EPS017	30	\$1,828,733	\$73,200	CCF24	30	\$1,828,733	\$73,200	14-4	30	\$1,828,733	6.960%	\$127,300	30	\$0	\$0	Si	\$566,300
14	CC	79293119	LAVERDE MAURICIO								X									25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS002	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-4	30	\$5,000,000	6.960%	\$348,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,548,000
15	CC	19471806	LAVERDE WILSON								X									25-14	30	\$1,918,630	\$307,000	EPS005	30	\$1,918,630	\$76,800	CCF24	30	\$1,918,630	\$76,800	14-4	30	\$1,918,630	6.960%	\$133,600	30	\$0	\$0	Si	\$594,200
16	CC	1105688310	LEAL LESLIE	X																25-14	4	\$189,800	\$30,400	EPS017	4	\$189,800	\$7,600	CCF24	4	\$189,800	\$7,600	14-4	4	\$189,800	6.960%	\$13,300	4	\$0	\$0	Si	\$58,900
17	CC	80203203	NARANJO GONZALO																	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
18	CC	1090506118	ORJUELA ANDRES																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
19	CC	79834215	PATINO MAURICIO																	230201	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS008	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	6.960%	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600
20	CC	14321058	SANCHEZ JOHN								X									25-14	30	\$1,909,346	\$305,500	EPSC34	30	\$1,909,346	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,346	\$76,400	14-4	30	\$1,909,346	6.960%	\$132,900	30	\$0	\$0	Si	\$591,200
21	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS								X									230301	30	\$3,146,828	\$503,500	EPS002	30	\$3,146,828	\$125,900	CCF24	30	\$3,146,828	\$125,900	14-4	30	\$3,146,828	6.960%	\$219,100	30	\$0	\$0	Si	\$974,400
22	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO								X									230301	30	\$2,812,000	\$450,000	EPS008	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-4	30	\$2,812,000	6.960%	\$195,800	30	\$0	\$0	Si	\$870,800
23	CC	46457329	TORRES LUZ								X									230301	30	\$1,844,980	\$295,200	EPS005	30	\$1,844,980	\$73,800	CCF24	30	\$1,844,980	\$73,800	14-4	30	\$1,844,980	6.960%	\$128,500	30	\$0	\$0	Si	\$571,300
Total Afiliados (22)																							\$76,572,685	\$12,562,100			\$76,572,685	\$3,063,300			\$76,477,785	\$3,059,500			\$76,572,685		\$3,327,000	\$0	\$0	\$22,011,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1574725684	9487674973	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$22,011,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					22	\$12,562,100	\$0	\$0		\$12,562,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$3,851,500	\$0	\$0		\$3,851,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$7,494,600	\$0	\$0		\$7,494,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,216,000	\$0	\$0		\$1,216,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$3,327,000	\$0	\$0		\$3,327,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	\$3,327,000	\$0	\$0		\$3,327,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$3,059,500	\$0	\$0		\$3,059,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	\$3,059,500	\$0	\$0		\$3,059,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					22	\$3,063,300	\$0	\$0		\$3,063,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$76,400	\$0	\$0		\$76,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$1,492,500	\$0	\$0		\$1,492,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$348,500	\$0	\$0		\$348,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$100,000	\$0	\$0		\$100,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$669,600	\$0	\$0		\$669,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$376,300	\$0	\$0		\$376,300	
TOTAL					22	\$22,011,900	\$0	\$0		\$22,011,900

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SEÑALES LTDA

Nit: 800198693 6

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00552656

Fecha de matrícula: 18 de junio de 1993

Último año renovado: 2025

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025

Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 46 A 82 54 Bodega 1

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: senalesltda@senalesltda.com

Teléfono comercial 1: 4161200

Teléfono comercial 2: 4168351

Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 46 A 82 54 Bodega 1

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: senalesltda@senalesltda.com

Teléfono para notificación 1: 4161200

Teléfono para notificación 2: 4168351

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 4294 Notaría 6 de Santafé de Bogotá del 8 de junio de 1.993, inscrita el 18 de junio de 1.993 bajo el No. 409632 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SEÑALES LTDA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 8 de junio de 2030.

OBJETO SOCIAL

A. Desarrollo y ejecución de proyectos de consultoría e investigaciones, diseños, estudios, interventoría, auditoria, supervisión, peritazgos, avalúos, asesorías, gerenciamiento, control y aseguramiento de la calidad, valorización, prestación de servicios profesionales y construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, ampliación, mejoramiento, modernización, adecuación, estabilización, obras civiles, obras complementarias, y montajes de las infraestructuras de transporte, sanitaria, ambiental, hidráulica, urbana, comunicaciones, industrial e instalaciones estructurales de cualquier naturaleza que se relacionen con la ingeniería y la reingeniería. 8. Diseñar, asesorar, construir mantener, montar, implementar, producir, manufacturar, instalar, ensamblar, alquilar, arrendar, donar, pignorar, canjear, distribuir, comercializar, transformar, comprar, Suministrar, vender, movilizar, importar, exportar, publicitar, imprenta, representar toda clase de servicios de materias primas o de dispositivos estándares e inteligentes de seguridad, protección, defensa y control de señalización vertical, de señalización multivariable, de señalización horizontal (demarcación de piso), avisos orientadores, avisos publicitarios, referenciación, nomenclatura requeridos en la infraestructura de transporte marítimo, fluvial, metropolitano, férreo, aéreo, carretero, rodoviario, ciclo rutas, ductos, oleoductos, gasoductos, poliductos, viaductos, autopistas, puentes, túneles, parqueaderos, centros comerciales, aerovías, pasos peatonales, estaciones de recaudo peaje, estaciones, control de peso vehicular, centrales de carga y abastos, terminales

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

navegables, hidrovias, muelles, canales de riego, presas hidroeléctricas, reservas o parques naturales, parques arqueológicos, monumentos y patrimonios arquitectónicos, cerramientos, instalaciones especiales e industriales, instalaciones, mineras, de paisajismo, naves, aeronaves, vehículos automotores, embarcaciones, mobiliario arquitectónico y urbano y de turismo, en sus diferentes modalidades fija, temporal, móvil, modular, portátil, manual, sistematizada e inteligente, reflectiva, no reflectiva, luminicas y no luminicas, tales como semáforos, señales luminosas, señales inteligentes, equipos de carreteras, equipos retenes fijos y móviles, nomenclatura domiciliaria y urbana, equipos de retenes móviles, equipos para control de peso y clasificación vehicular, equipo de cierres varios, separadores de carril móviles, fijos, modulares, canalizadores de flujos peatones, vehiculares y ciclísticos, fijos, portátiles, móviles, modulares, tachas o marcadores reflectivos, tachones, estoperoles, reductores de velocidad atenuadores de impacto, bandas sonorizadoras, captafaros, conos viales, boyas, faros, balizas, rutilantes, destellantes, lámparas intermitentes, linternas, chalecos reflectivos, cinta para demarcación vial e industrial, cinta para acordonamiento de zonas o áreas de trabajo, barricadas, equipos de inspección medición, ensayo y reflectometría, (horizontal y vertical), radares, velocímetros, alcoholímetros, contadores manuales o automáticos de tránsito. C. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios operaciones y transacciones comerciales relacionados con la producción y la concesión de especies venales utilizadas en tránsito y transporte automotor como placas reflectivas (vehiculares, remolques, maquinaria y motocicletas), placas estampadas, placas fundidas o gravadas en diferentes materiales, certificados de movilización, licencias de conducción, licencias de transito, formularios únicos nacionales, tarjetas de operación, tarjetas magnéticas e inteligentes, hologramas de seguridad, calcomanías, carnets, sellos de seguridad, impresiones de seguridad demás impresiones de sistemas y en general todo lo relacionado con tránsito, transporte y seguridad D. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios, operaciones y transacciones comerciales relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, administración, explotación, operación, mejoramiento, ampliación, modernización, adecuación y transferencia de proyectos de infraestructura de transporte dados en concesión. E. agencia y representación de fondos o disponibilidad en bienes que produzcan rentas o rendimientos en desarrollo de su objeto social, podrá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

adquirir gravar o limitar el dominio de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o convivencia fuere aconsejable su disposición. F. Celebrar toda clase de títulos, celebrar toda clase de operaciones, celebrar toda clase de transacciones negociaciones y reestructuraciones financieras tanto con empresas, sociedades e instituciones nacionales como extranjeras, que le permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de sus actividades. G. Formar parte de otras sociedades civiles o comerciales, fusionarse con, incorporarse con, aquellas o absorber otras sociedades que tengan fines similares, conexos o complementarios al propio y transformarse en otra sociedad de las que regulan expresamente la ley mercantil. H. Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para desarrollar el objeto social. I. Representar las empresas o firmas nacionales o extranjeras que tengan como objeto o razón social actividades similares o complementarias o relacionadas siempre y cuando no se generen conflictos de Intereses con el propio. J. Compra y venta de materiales de ferretería en general. K. Comprar, vender, enajenar, gravar y arrendar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros, hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago, obtener derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, pictogramas, hologramas, insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título. L. Importar, exportar, distribuir, agenciar, explotar, transar, comercializar toda clase de artículos y productos afines con el desarrollo del objeto social de la sociedad. M. Desistir e interponer todo género de recursos. N. En general llevar a cabo todo acto, negocio o contrato lícito que se relacione directamente con el objeto de la sociedad que contribuya al logro del objeto social. O. Fabricación, distribución y suministro de papeles y/o láminas de seguridad y de protección para documentos de identificación.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de \$ 2.100.000.000,00 dividido en 210.000,00 cuotas con valor nominal de \$ 10.000,00 cada una, distribuido así :

- Socio(s) Capitalista(s)

Lyda Patricia Segura Perez

C.C. 000000052105966

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de cuotas: 35.000,00	valor: \$350.000.000,00
Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. 000000019484480
No. de cuotas: 105.000,00	valor: \$1.050.000.000,00
Alexander Andres Segura Perez	C.C. 000000079967964
No. de cuotas: 35.000,00	valor: \$350.000.000,00
Gerardo Segura Perez	C.C. 000000080219312
No. de cuotas: 35.000,00	valor: \$350.000.000,00
Totales	
No. de cuotas: 210.000,00	valor: \$2.100.000.000,00

Que por Escritura Pública No.3699 de la Notaría 2 del 19 de diciembre de 2018, inscrita el 18 de enero de 2019 bajo el No. 02415191 del libro IX, en virtud de la sucesión de segura Monroy Helmer Antonio se adjudicaron las cuotas que posee en la sociedad de la referencia a favor de: Lyda Patricia Segura Pérez, Alexander Andres Segura Pérez y Gerardo Segura Perez.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es el Gerente que tendrá un primer suplente y un segundo suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La representación y administración de los negocios sociales corresponden a todos y cada uno de los socios, quienes las delegan en un Gerente, que tendrá las siguientes funciones: A. Elaborar los reglamentos internos de la sociedad. B. Convocar a la Junta de Socios por lo menos una vez al año a sus reuniones ordinarias y en las reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario. C. Vigilar la contabilidad correspondiente y los negocios de la sociedad. D. Realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. E. El Gerente como representante legal para la buena marcha de los negocios sociales podrá representar a la sociedad en toda clase de operaciones de crédito, tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, representar a la sociedad en toda clase de juicios y ante cualquier autoridad jurisdiccional y en general representar a la sociedad ante las autoridades y corporaciones públicas bien sea de la rama judicial, administrativa o legislativa,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con facultad de recibir o de asistir a diligencias, sustituir, transigir, conciliar o interponer toda clase de recursos y representar a la sociedad en todas las instancias. Para el efecto podrá constituir apoderados. El Gerente requerirá autorización previa de la Junta General de Socios para endeudar a la empresa cuando el monto global de endeudamiento pase de los 495 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 0000149 del 10 de marzo de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2006 con el No. 01081138 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. No. 19484480

Por Acta No. 359 del 21 de junio de 2019, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de julio de 2019 con el No. 02482785 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Gerente	Alexander Andres Segura Perez	C.C. No. 79967964
Segundo Suplente Gerente	Lyda Patricia Segura Perez	C.C. No. 52105966

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0000102 del 3 de marzo de 2003, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2004 con el No. 00916817 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Francisco Javier Clavijo Aranaz	C.C. No. 19297994 T.P. No. 9223-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5.323	4-IX-1.996	6 STAFE BTA	3-X-1.996 NO.557.423

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005831 del 23 de septiembre de 1997 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00605025 del 3 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0005282 del 24 de octubre de 1997 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00607807 del 24 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0001566 del 5 de mayo de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00737835 del 21 de julio de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0007786 del 29 de diciembre de 2003 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00916815 del 26 de enero de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002879 del 13 de noviembre de 2007 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01170102 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0003060 del 29 de noviembre de 2007 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01174254 del 30 de noviembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253782 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253784 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1058 del 20 de agosto de 2020 de la Notaría 6 de Bogotá	02611038 del 31 de agosto de 2020 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.

E. P. No. 1886 del 9 de diciembre 02803027 del 14 de marzo de
de 2021 de la Notaría 6 de Bogotá 2022 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 1726 del 28 de diciembre 03169989 del 22 de octubre de
de 2022 de la Notaría 6 de Bogotá 2024 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 1478 del 8 de noviembre 03179016 del 19 de noviembre
de 2024 de la Notaría 6 de Bogotá de 2024 del Libro IX

D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2591
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 1812

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	SEÑALES LTDA
Matrícula No.:	00552657
Fecha de matrícula:	18 de junio de 1993
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 10.686.074.311

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2591

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25110227E8BF4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO**, identificado con **C.C. 7.170.887** de Tunja (Boyacá) y con Tarjeta Profesional **No. 137326-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INVERSIONES GUERFOR SAS** identificada con **NIT 860.510.142-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
C.C. 1.110.536.028
T.P. No. 137326-T
REVISOR FISCAL

YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P. 137326-T

El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.


CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses.

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 9 de julio de 2025.



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
REVISOR FISCAL T.P. 137326-T
C.C. 1.110.536.028

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.170.887**
GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS
YESID ALBERTO

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1976**
TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

A+

M

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Daniel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARI DE ARIEL SANCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



A-1500150-00126900-M-0007170087-20081112

0005026907A 1

1110030740

EMISIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

137326-T

**YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887**



**RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LDSPORMISS S.A. 1753 00007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F6C4995E0098A905

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.324.622

GUERRERO PIÑEROS

APELLIDOS

OSCAR HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-SEP-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.80
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-FEB-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00155957-M-0079324622-20090509

0011378854A 1

1340034135

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87121528	\$12.083.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	249.500	0		0		0	0	0	0	249.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.384.000	0		0		0	0	0	0	1.384.000	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.300	0		0		0	0	0	0	131.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	208.200	0		0		0	0	0	0	208.200	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.806.000	0	0	0	0	0	0		1.806.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.185.300	0	0	0	0	0	0		4.185.300	11

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.166.900				1.166.900	0	0	1.166.900			11.669	1.166.900	24

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.862.700	0	0	1.862.700	23

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87121528	25
					TOTAL A PAGAR
					\$12.083.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.151.000	2.151.000
Pensión	3	6.902.500	6.902.500
Riesgos Laborales	1	1.166.900	1.166.900
CCF	1	1.862.700	1.862.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	12.083.100	12.083.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87121528	\$12.083.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S								X								230301	2.110.000	337.600	0	0	0	0	0	EPS005	2.110.000	84.400	14-11	2.110.000	3	51.400	CCF24	2.110.000	84.400	0	0	0	0	0	
2	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	3	32.400	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0	
3	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S										X						230201	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0		
4	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S							X									25-14	2.353.125	376.500	0	0	0	0	0	EPS037	2.353.125	94.200	14-11	2.353.125	3	57.400	CCF24	2.353.125	94.200	0	0	0	0	0	
5	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
6	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
7	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
8	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
9	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
10	CC	52700860	ORTIZ NARVAEZ NINI CAROLINA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
11	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	1			S									X								0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.920.000	76.800	14-11	1.920.000	3	0	CCF24	1.920.000	0	0	0	0	0	
12	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
13	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																25-14	4.947.794	791.700	0	0	0	0	0	EPS008	4.947.794	198.000	14-11	4.947.794	3	120.600	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0	
14	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S							X									230301	1.855.237	296.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.855.237	74.300	14-11	1.855.237	3	45.200	CCF24	1.855.237	74.300	0	0	0	0	0	
15	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S																230301	1.580.000	252.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.580.000	63.200	14-11	1.580.000	3	38.500	CCF24	1.580.000	63.200	0	0	0	0	0	
16	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	
17	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																230301	2.893.900	463.100	0	0	0	0	0	EPS008	2.893.900	115.800	14-11	2.893.900	3	70.500	CCF24	2.893.900	115.800	0	0	0	0	0	
18	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	4			S																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
19	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S							X									25-14	1.835.721	293.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.835.721	73.500	14-11	1.835.721	3	44.800	CCF24	1.835.721	73.500	0	0	0	0	0	
20	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
21	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																25-14	1.894.525	303.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.894.525	75.800	14-11	1.894.525	3	46.200	CCF24	1.894.525	75.800	0	0	0	0	0	
22	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S							X									25-14	1.804.188	288.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.804.188	72.200	14-11	1.804.188	3	44.000	CCF24	1.804.188	72.200	0	0	0	0	0	
23	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
24	CC	79313168	CLAVJO MAHECHA RAUL	1	0			S							X									25-14	4.126.249	660.200	0	0	0	0	0	EPS005	4.126.249	165.100	14-11	4.126.249	3	100.600	CCF24	4.126.249	165.100	0	0	0	0	0	
25	CC	1024543248	MARTIN ROMERO MARIA FERNANDA	12	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	237.250	29.700					0	0	0	0	0	0		
26	CC	1002582726	QUINTERO AMADO JULIETH ALEJANDRA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.328.600	166.100	14-11	1.328.600	3	32.400		0	0	0	0	0	0	
27	CC	1002582726	QUINTERO AMADO JULIETH ALEJANDRA	19	0			N								X									0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	94.900	11.900	14-11	94.900	3	0		0	0	0	0	0	0	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 860510142 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00180847
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 1982
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@imgcolombia.com
Teléfono comercial 1: 7768868
Teléfono comercial 2: 7826833
Teléfono comercial 3: 3006176218

Dirección para notificación judicial: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@imgcolombia.com
Teléfono para notificación 1: 7768868
Teléfono para notificación 2: 7826833
Teléfono para notificación 3: 3006176218

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre de 1982, inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES GUERFOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria segunda de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo el no. 436. 765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del libro IX, la sociedad cambió su denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el No. 396 del libro XVIII, se informó del aviso de promoción de acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia en los términos previstos en la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró promotor dentro del trámite de reactivación empresarial o promoción del acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia: nombre: documento de identificación Alvaro Ordoñez Teran C.C. No. 12.972.821. Dirección del promotor: Cra. 12 a no. 77 a 52 of. 504

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

teléfono(s) y/o fax del promotor: 3215002-3215009 nominador: superintendencia de sociedades. Certifica: Que, mediante aviso del promotor, del 03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre de 2003, bajo el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de que trata el artículo 23 de la ley 550 de 1999, a celebrarse, el 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 A.M., en las instalaciones de la superintendencia de sociedades - biblioteca, dentro del trámite de reactivación empresarial de la sociedad de la referencia. Certifica: que, mediante comunicación del promotor del 21 de enero de 2004, inscrita el 23 de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se informó de la celebración del acuerdo de reestructuración de conformidad con el (artículo 31 de la ley 550 de 1999), dentro del trámite de reestructuración de la sociedad de la referencia. Certifica: que mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor, del 18 de enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el no. 00002524 del libro XVIII, se informó sobre la terminación del acuerdo de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: cualquier actividad lícita, obtener beneficios económicos en actividades comerciales o industriales relacionados con la compraventa y fabricación de toda clase de muebles metálicos, en madera, plásticos o cualquier otro material natural o sintético; la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos y usados, así como su afectación con gravámenes; la importación y exportación de bienes muebles, así como la fabricación, venta, suministro, distribución, arrendamiento, transporte y almacenamiento de los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras que venden, distribuyen, ensamblan, fabriquen o comercialicen toda clase de bienes muebles y enseres, software y hardware, programas y equipos de computación; la comercialización, venta, distribución y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fabricación de toda clase de bienes muebles, sus partes, respuestos, accesorios y suministros; la adquisición, comercialización y distribución de sistemas de energía solar no interconectados; la inversión de recursos en cualquier tipo de sociedad cualquiera que sea su objeto social. la sociedad podrá realizar también las siguientes actividades: 1. construcción de obras de ingeniería civil, construcción, mantenimiento, adecuación, remodelación, reestructuración, reforzamiento, reparaciones locativas, divisiones de oficina, ampliación de edificaciones públicas o privadas, institucionales, recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y en general todo tipo de edificaciones y demás inmuebles. 2. Construcción, mantenimiento de redes electrónicas, construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, construcción y rehabilitación de vías rurales y urbanas, limpieza y mantenimiento de canales, quebradas, drenadores, sumideros, box culvert y estructuras colmatadas mayores a un (1) metro. 3. Realce y conformación de diques y/o jarillones de ríos y quebradas, movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales, y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 4. Prestación de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos de obra civil, consultoría en la elaboración de diseños, planos, proyectos arquitectónicos de diseño urbano, de espacio público y privado. 5. Elaboración de estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidrográficos, topográficos, estructurales, ambientales, de modelos de simulación sectorial sobre políticas y planes de desarrollo, diseño, interventoría de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. 6. Importar y exportar mano de obra, cualquier tipo de material de construcción, proveeduría y suministro de materiales y maquinaria de construcción nacional y extranjera. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad también podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a la elaboración y confección de toda clase de muebles metálicos. B. Fundar o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los citados artículos, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país o del exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el cumplimiento y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá además emprender otras actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como la compraventa o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase de gravámenes sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

o con su participación, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, administrativos, industriales y financieros sobre los bienes de su propiedad, que sean indispensables para el desarrollo de su objeto social y el logro de sus actividades comerciales o industriales, o de las sociedades, empresas o asociaciones en que tenga participación o interés, siempre y cuando dichos actos se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. E. Adquirir, enajenar, explotar, concesiones, privilegios, patentes y marcas. F. Promover, formar, financiar, organizar, negociar a cualquier título toda clase de empresas, sociedades o asociaciones, tomarlas o darlas en arriendo, participar en su constitución, transformación, cesión, negociación, administración o intervención, cualquiera que sea su objeto social. G. Celebrar, contratos de mutuo comercial, con o sin garantías, abrir, cerrar y manejar todo tipo de cuentas bancarias, otorgar, girar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general negociar toda clase de títulos y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H. Celebrar o participar en toda clase de contratos, concursos, licitaciones públicas o privadas, concesiones públicas o privadas, así como presentar propuestas, proyectos de asociación publica privada (AAP), celebrar consorcios, uniones temporales, promesas de asociación futura, de acuerdo con la ley colombiana o las leyes del país donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección respectiva. I. Celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y de crédito y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su objeto social y en general la realización de cualquier acto o negocio lícito de comercio. K. Componentes y suministro de manufactura, fabricación, distribución, comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de enseres, material de intendencia, dotación militar, civil, institucional, particular, corporativa y comercial, elementos de protección personal tales como: ropa, cinturones, maletas, productos de aseo personal, sistemas de iluminación portátil, linternas, equipos de defensa para el orden público, protección, vigilancia y seguridad, y todo lo demás relacionado directa o indirectamente con la fuerza pública, industria, sector privado y estatal. L. Todo lo relacionado con la elaboración, manufactura, producción, fabricación, comercialización, dispensación, licenciamiento, distribución, importación, exportación, representación y todo tipo de industrialización y comercialización, de productos farmacéuticos,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dispositivos médicos, tales como tapabocas, guantes, respiradores, inhaladores, expirometros, termómetros, de latex dispositivos de autotest, rapidtest, pruebas rápidas de oficina de farmacia y parafarmacia, radio fármacos, alimentos neutracéticos, alimentos funcionales, prebióticos, nutrición, parental, oligoelementos, micro nutrientes, macro nutrientes, nutrigenomicos, biofaceuticos, manofarceuticos, biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular, cosméticos, biocosmeticos, dermocosmeticos, complejos, alimentos medicamentos, en el marco de la biología sintética, la nutri farmacología, la farmacia, la farmacéutica, la medicina preventiva, curativa, anti envejecimiento, la medicina omica. Que representan la atención de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de la enfermedad de restauración de la salud la rehabilitación y convalecencia de preparación celular, tisular, orgánica, especialmente de necesidades no atendidas por la demanda de medicamentos, nutraceuticos, cosméticos vigentes actividades de divulgación y educación farmacéutica en el uso de la cultura del medicamento en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio de las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios educativos, material educativo, audiovisual, impreso o difundible por cualquier medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información, bioinformáticas. Importación y comercialización, dispensación, de medicamentos vitales no disponibles, fármacos huérfanos y otros de difícil consecución. Preservación floral, elementos de aplicación técnicas de liofilización. Infusión es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en algún compartimento corporal, generalmente el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso se denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución (tanto como al producto extraído) las partes solubles en agua a una temperatura mayor a al por menor a la de hervor. Disolución que se prepara para ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía oral, preparar y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando la seguridad para el fármaco, el paciente y el profesional o la infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso, mediante en tratamientos, oncológicos, hematológicos, pediátricos, reumatológicos, dermatológicos, neurológicos, actividades de apoyo terapéutico en pacientes que así lo requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes de laboratorio, perfusión intravenosa continua consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada, a través de un catéter insertado en una vena periférica o central, actividades de instituciones que prestan

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

servicios de atención de la salud, las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa, las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud sin internación, actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, práctica médica realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, prestación de servicios de salud humana, los servicios profesionales asociados al cuidado de la salud humana y que complementan a las siguientes actividades: servicios de cuidados personales, ayuda y acompañamiento las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa., servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación. La fabricación comercialización, importación, exportación, de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, equipo, material e instrumental odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual, dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia, artículos y aparatos ortésicos y protésicos. Se incluye la fabricación de muebles, mobiliario y camas de uso médico y odontológico caracterizados por funciones específicas adicionales, mantas, almohadillas con esponjas y paños de algodón quirúrgicos, sabanillas e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de limpieza por ultrasonidos para laboratorio y de esterilizadores medico quirúrgicos y de laboratorio; también la fabricación de aparatos de destilación y centrifugadoras para laboratorio, muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por funciones específicas adicionales las cuales determinan el propósito del producto, tales como, mesas de operaciones (mesas de reconocimiento para usos clínicos), camillas para examen médico y con mecanismos para el transporte de los enfermos, camas de hospital con dispositivos mecánicos y sillas de odontología con funciones hidráulicas incorporadas, aparatos y equipos para pruebas psicotécnicas utilizados por profesionales para determinar, por medio de pruebas, el tiempo de reacción de la inteligencia práctica, la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

coordinación de los movimientos, y las modalidades de comportamiento psíquico o psicológico de individuos, aparatos y equipos respiratorios que son utilizados principalmente por los aviadores, los buceadores, los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos, es decir, estar alimentados por una botella de oxígeno o de aire comprimido portátil, o estar alimentados por un tubo unido a una fuente de aire comprimido exterior, compresor, depósito, etc., o incluso simplemente unidos a la atmósfera, en determinados aparatos diseñados para alimentarlos a corta distancia. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. Adquirir, enajenar, gravar, mejorar, administrar y disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles. Hacer apertura, comprar, vender, arrendar, licitar con entidades públicas, privadas y en general realizar todos los actos de administración y disposición de toda clase de establecimientos mercantiles que fueren necesarios para la ejecución de su objeto. Participar en licitaciones públicas o privadas, bien directamente o con el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, adquirir y enajenar bonos y demás títulos valores de contenido crediticio y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas y en general realizar toda clase de operaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras. Suscribir acciones o hacer aportes al capital de otros u otras sociedades que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias de las suyas. Comprar, vender, importar y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como intermediario en toda clase de negocios bien sea como agente, comisionista o en cualquier otra forma o modalidad mercantil. Realizar, celebrar, ejecutar, desarrollar y llevar a término todo acto o contrato de carácter civil, administrativo o comercial previstos y permitidos en las leyes, reglamentos o estatutos, tendientes al cumplimiento o realización de su objeto social, así como todo aquello que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o la apertura de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la opción de convertirse en I.P.S, si su objeto social o actividad comercial lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación, exportación, de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y equipos médicos y de cirugía, implementos y medicamentos de apoyo terapéutico. la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los requisitos de ley exigidos tanto aquí en Colombia como en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

exterior. De acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre del año 2008. M. Fabricacion, comercializacion suministro y distribucion de ropa quirurgica, trajes de bioproteccion, batas antifluidos, gorros y zapatos quirurgicos, caretas de protección, guantes de vinilo y nitrilo, mascarillas, mascarillas con filtro, tapabocas, sabanas desechables y de antifluidos, alcohol, alcohol etilico, alcohol isopropilico, esparadrapo, gel antibacterial, jabones, desinfectantes, ventilador, sondas, canulas, tapetes desinfectantes, túnel de asperción, sanitizantes, basureras, escalerillas, atril de sueros, compreseros, camilla, camas hospitalarias, camilla de transporte de cadaveres, bolsas mortuarias y señalización entre otros.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural, quien tendrá un (1) representante legal suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los gerentes están facultados para ejecutar a nombre de la sociedad de manera independiente, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social, salvo las limitaciones establecidas en los estatutos. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: a) Ejecutar las determinaciones de la asamblea general de accionistas y presidir sus sesiones. b) Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la sociedad, nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y velar por que los funcionarios de la sociedad cumplan sus deberes. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad y delegarle las facultades que a bien tenga. d) Celebrar actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. e) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. f) Elaborar el informe que debe presentarse a la asamblea general de accionistas en sus sesiones ordinarias. g) Presentar a la asamblea general de accionistas cuando esta lo solicite, informes sobre determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los resultados económicos de la compañía. h) Convocar a la asamblea general de accionistas de conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima de los estatutos. i) Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses sociales. j) Cumplir con las demás funciones que le asigne la asamblea general de accionistas y las que por la naturaleza del cargo le correspondan de acuerdo con la ley y estos estatutos. k) El representante legal podrá, igualmente, eliminar aquellos cargos que considere innecesarios o que no se ajusten a las necesidades operativas de la empresa. La eliminación de cargos debe ser evaluada conforme a los principios de eficiencia y necesidad organizativa, y deberá ser informada a la asamblea general de accionistas, quien podrá aprobar o impugnar dicha decisión.

LIMITACIONES: Parágrafo: Tanto el representante legal como su suplente deberán solicitar autorización expresa y escrita de la asamblea general de accionistas tomada con el voto favorable del 100% de las acciones que integran el capital suscrito, para celebrar contratos que impliquen enajenación o transferencia a cualquier título de los inmuebles de la sociedad. Parágrafo Segundo: Para la firma de créditos y pagares de la sociedad se requerirá la firma del Representante Legal. Parágrafo Quinto: El Suplente del Representante Legal tendrá las mismas limitaciones del Representante Legal.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 152 del 19 de septiembre de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2024 con el No. 03164561 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros	C.C. No. 79324622

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 134 del 28 de abril de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2020 con el No. 02569503 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Yesid Alberto Gomez Chaparro	C.C. No. 7170887 T.P. No. 137326-T

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2883	21- XI-1.990	22 BTA.	24-I -1.991 NO.315.793
8737	18-XII-1.992	2 STAFE BTA	18-II-1.993 NO.396.296
0177	14-I -1.994	2 STAFE BTA	10-II-1.994 NO.436.765

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001263 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00588697 del 12 de junio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003494 del 18 de	00616901 del 5 de enero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19**

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

diciembre de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	1998 del Libro IX
E. P. No. 0000851 del 13 de abril de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00675578 del 13 de abril de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001402 del 17 de junio de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00684486 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0002983 del 30 de noviembre de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00705889 del 1 de diciembre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000748 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00880871 del 22 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 004.088 del 29 de diciembre de 2005 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01031185 del 30 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2016 del 1 de julio de 2009 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01312479 del 14 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 919 del 22 de abril de 2010 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01395478 del 1 de julio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4875 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01698062 del 16 de enero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 325 del 5 de febrero de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01913569 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4007 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02158126 del 17 de noviembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 880 del 27 de abril de 2020 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02569580 del 6 de mayo de 2020 del Libro IX
Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02663497 del 17 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 138 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02665152 del 23 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 146 del 8 de noviembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03036062 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX
Acta No. 152 del 19 de septiembre	03164198 del 2 de octubre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2024 de la Asamblea de 2024 del Libro IX
Accionistas
Acta No. 154 del 8 de abril de 03231413 del 14 de abril de
2025 de la Asamblea de Accionistas 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3110
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 2599, 2229

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: GALERIA FABRICA BOGOTA
Matrícula No.: 02212406
Fecha de matrícula: 9 de mayo de 2012

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 60 A Sur No. 73 72
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 20.865.853.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19

Recibo No. AB25110227

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022736C22

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088555181 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2027-02-07

UNION TEMPORAL VIAS SEGURA S

Nit 901899867 -5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD			POR CONCEPTO DE CONTRATO DE OBRA No.2024-3648 cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA-2 NORTE CENTRO.					
NIT	899999061 9								
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO							
AV CALLE 13 No. 37-35		Bogota D.C.	3649400						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
08/07/2025			07/08/2025			VENDEDOR 1		Credito	

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05 DEL CONTRATO 2024-3648 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025. INCLUIDO: ADMINISTRACIÓN 26,13% \$308.301.470 IMPREVISTOS 2.00% \$23.597.510 UTILIDAD 4.00% \$47.195.021 Nota 1: DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTIA 5% \$77.948.475,00 Nota 2: RETENER \$233.845.426,00 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA; EL VALOR DESCONTADO SE PAGARÁ PREVIO AVAL DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLASULA 8: FORMA DE PAGO.	1	GLB	1.558.969.509	0%	0	1.558.969.509

SON:

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE No. 299321752 BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S NIT, 901.899.867-5

UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S conformado por:

SEÑALES LTDA, NIT 800198693-6, Participación 90%

INVERSIONES GUERFOR SAS NIT 860510142-6, Participación10%

SUBTOTAL	1.558.969.509
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.558.969.509
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.558.969.509



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 11:04:36

CL 46 A # 82-54 BG1 Teléfono 3002918425 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 66983e95f3df9c7338f4334f3e3acf6bb16150bc3d404e7de8b411b59d9a7a0dc2b53558de1a160947868741ef7544b5 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 3:57:10 p. m.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 05

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.
Interventor:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
Supervisor(a) del Contrato interventoría:	ANGÉLICA MARIA CONTRERAS ORJUELA
Período del acta:	DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025
Valor del contrato:	\$ 18.771.473.428,00 Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Mil Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos
Plazo del Contrato:	Treinta y cuatro (34) meses
Valor Adición No. 1:	N/A
Prórroga No. 1:	N/A

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad, por parte del contratista la Ingeniera Carol Natalia López Caviedes, en calidad de residente del contrato de obra 2024-3648, el Ingeniero Alexander Segura Pérez, Director del contrato de obra 2024-3648, y por parte de la interventoría la Ingeniera Fasleidy Camacho Vargas en calidad de Residente del contrato de interventoría 2024-3663 y el Ingeniero Samuel Fernando Homez López en calidad de Director del contrato de interventoría 2024-3663, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3648

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el **11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025**, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.
- Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - “Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015”, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.
- Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micromovilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá – ZONA NORTE CENTRO.
- Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 10 DE JULIO DE 2025.

Se realiza el **recibo parcial de avance** del contrato de Obra 2024-3648, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO TÉCNICO.

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación
1	MV_AV_BOYACA_941_09	Avenida Boyacá entre DG 91 y AC 170	11. Suba	Horizontal Vertical
2	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	AV Calle 80 entre AK 68 y Av Caracas	12. Barrios Unidos	Horizontal
3	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Horizontal Vertical
4	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	calle 144 entre carrera 141 A Bis y carrera 148, calle 143 B entre carrera 141 A Bis y Carrera 148, Carrera 141A Bis entre Calle 144 y Calle 143B y Carrera 148 entre Calle 144 y Calle 143B	11. Suba	Horizontal Vertical
5	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	INTERSECCION SEMAFORIZADA AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
6	CP20243648_022 AK 45xCL95	AK 45 x CL 95	11. Suba	Horizontal Vertical
7	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	AK 104 con CL 135A	11. Suba	Horizontal Vertical
8	Presupuesto SI-27A	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical
9	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Horizontal Vertical
10	Pasacalles Bilbao	Cl 144 con Kr 141A Kr 145 con Cl 144 Kr 141 A BIS con Cl 143B	11. Suba	Vertical

OBRA

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en	15.52	\$375,013.00	\$120,492.00	33	\$495,505.00	\$7,690,238.00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
	UND	lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	33	\$ 176,370.00	\$ 56,668.00		\$ 233,037.52	
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	30	\$119,285.00	\$38,326.00	30	\$157,611.00	\$4,728,330.00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	4	\$165,056.00	\$53,032.00	4	\$218,088.00	\$872,352.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	93	\$282,976.00	\$90,920.00	93	\$373,896.00	\$34,772,328.00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	9	\$447,961.00	\$143,930.00	9	\$591,891.00	\$5,327,019.00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente,	6	\$565,777.00	\$181,784.00	6	\$747,561.00	\$4,485,366.00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.						
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI,	0.26	\$394,689.00	\$126,813.00	2	\$521,502.00	\$135,590.52
	UND	película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	2	\$ 51,310.00	\$ 16,486.00		\$ 67,795.26	
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	9	\$513,466.00	\$164,976.00	9	\$678,442.00	\$6,105,978.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	4	\$366,326.00	\$117,701.00	4	\$484,027.00	\$1,936,108.00
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	18	\$208,343.00	\$66,941.00	18	\$275,284.00	\$4,955,112.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	6	\$306,065.00	\$98,339.00	6	\$404,404.00	\$2,426,424.00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	6	\$398,402.00	\$128,007.00	6	\$526,409.00	\$3,158,454.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	56	\$207,618.00	\$66,708.00	56	\$274,326.00	\$15,362,256.00
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	10	\$243,288.00	\$78,168.00	10	\$321,456.00	\$3,214,560.00
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior,	2	\$358,464.00	\$115,174.00	2	\$473,638.00	\$947,276.00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)						
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrone y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	32	\$44,957.00	\$14,445.00	N/A	\$59,402.00	\$1,900,864.00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	125	\$24,109.00	\$7,746.00	N/A	\$31,855.00	\$3,981,875.00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	3	\$53,341.00	\$17,139.00	N/A	\$70,480.00	\$211,440.00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	4596.7	\$1,244.00	\$400.00	N/A	\$1,644.00	\$7,556,974.80

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	2534.35	\$1,804.00	\$580.00	N/A	\$2,384.00	\$6,041,890.40
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	26407.5	\$2,345.00	\$754.00	N/A	\$3,099.00	\$81,836,842.50
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	4510.8725	\$12,686.00	\$4,076.00	N/A	\$16,762.00	\$75,611,244.85
39	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	30.775	\$40,375.00	\$12,972.00	N/A	\$53,347.00	\$1,641,753.93
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	229.21	\$43,664.00	\$14,029.00	N/A	\$57,693.00	\$13,223,812.53

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.moviladabogota.gov.co

Información: Línea 195

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	4596.7	\$2,869.00	\$922.00	N/A	\$3,791.00	\$17,426,090.00
51	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	26051.4	\$20,182.00	\$6,484.00	N/A	\$26,666.00	\$694,686,632.40
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	2534.35	\$5,980.00	\$1,921.00	N/A	\$7,901.00	\$20,023,899.35
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	356.1	\$10,575.00	\$3,398.00	N/A	\$13,973.00	\$4,975,785.30

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744						
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	39.65	\$53,698.00	\$17,253.00	N/A	\$70,951.00	\$2,813,207.15
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	28.8	\$55,565.00	\$17,853.00	N/A	\$73,418.00	\$2,114,438.40
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744,	1434.8265	\$91,167.00	\$29,292.00	N/A	\$120,459.00	\$172,837,765.36

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		incluye pictogramas.						
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1020.94	\$94,457.00	\$30,349.00	N/A	\$124,806.00	\$127,419,438.00
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	7080	\$7,127.00	\$2,290.00	7080	\$9,417.00	\$66,672,360.00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	192	\$11,620.00	\$3,734.00	192	\$15,354.00	\$2,947,968.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	572	\$82,669.00	\$26,562.00	572	\$109,231.00	\$62,480,132.00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	192	\$52,025.00	\$16,716.00	192	\$68,741.00	\$13,198,272.00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga	134.14	\$328,410.00	\$105,518.00	N/A	\$433,928.00	\$58,207,102.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		duración blanca y resina epoxica						
92	M2	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	21.14	\$119,850.00	\$38,508.00	N/A	\$158,358.00	\$3,347,688.12
94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	107	\$6,385.00	\$2,052.00	N/A	\$8,437.00	\$902,759.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	2632	\$2,865.00	\$921.00	N/A	\$3,786.00	\$9,964,752.00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	38.7	\$15,488.00	\$4,976.00	N/A	\$20,464.00	\$791,957.00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	171.666	\$34,533.00	\$11,096.00	N/A	\$45,629.00	\$7,832,948.00
114	M2	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	1.2	\$282,563.00	\$90,787.00	N/A	\$373,350.00	\$448,020.00
128	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para	16.32	\$81,350.00	\$26,138.00	N/A	\$107,488.00	\$1,754,204.16

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.						
TOTAL OBRA								\$1,558,969,509.00

VALOR EN LETRAS	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
------------------------	--

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado 4 pagos de correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula 8 del contrato.

Pagos Efectuados	Periodo	Orden de Pago	Valor total del acta
1	11-febrero-2025 al 10-marzo-2025	3000244604 3000244608	\$ 79.352.254 \$ 41.442.747
2	11-marzo-2025 al 10-abril-2025	3000361358 3000361359	\$ 522.946.757 \$ 283.691.468
3	11-abril-2025 al 10-mayo-2025	3000483079 3000483080	\$ 603.749.204 \$ 314.077.459
4	11-mayo-2025 al 10-junio-2025	3000570615 3000570616	\$ 601.923.666 \$ 314.119.305

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	\$ 18,771,473,428.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

No.	Descripción	Valor
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	\$ -
3	Valor Total del Contrato	\$ 18,771,473,428.00
4	Valor pagado	\$ 3,177,769,926.00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	\$ 253,921,103.00
6	Pago por Georreferenciación Mes 4 (15%)	\$ 165,710,006.00
7	Retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	\$ 233,845,426.00
8	Saldo a Favor de la Entidad	\$ 14,112,682,468.00
	Valor por pagar al contratista	\$ 1,412,885,614.00

4. Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA DIECIOCHO del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, la compañía Seguros del Estado S.A., número(s) Cumplimiento No. 11-44-101245494 y RCE No. 11-40-101072939, aprobada(s) por la entidad en fecha 08 de enero de 2025. Los amparos se enuncian a continuación:


Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	\$ 5.631.442.028,40	11/02/2025	15/06/2028
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	\$ 5.631.442.028,40	15/12/2027	15/06/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	\$ 5.631.442.028,40	15/12/2027	15/12/2032

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	\$ 3.754.294.685,60	11/02/2025	15/12/2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(5% sobre el valor del contrato)	\$ 938.573.672,00	11/02/2025	15/12/2027

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los diez (10) días del mes de julio de 2025.

POR LA INTERVENTORÍA



SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
Director de Interventoría Contrato 2024-3663



FASLEIDY CAMACHO VARGAS
Residente de Interventoría Contrato 2024-3663

POR EL CONTRATISTA



ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
Director Contrato de Obra 2024-3648



CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
Residente Contrato de Obra 2024-3648

Revisó:
Proyectó:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
ALEXANDER SEGURA PÉREZ – DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA’S
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR - ALMACÉN	ALMACÉN GENERAL SDM

2. ORDEN DEL DÍA
2.1 Recibo de los bienes en el sitio de utilización, del Contrato No. 2024-3648 ZONA 2

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN								
3.1 El día 10 DE JULIO DE 2025, los asistentes de esta reunión validan el recibo de los bienes en el sitio de utilización, del contrato No. 2024-3648 ZONA 2, con objeto: REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO.								
Se realiza la verificación de los bienes en el sitio de utilización teniendo como resultado de la visita, la siguiente información								
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÉN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	15.52	\$375,013.00	\$120,492.00	33	\$495,505.00	\$7,690,238.00
	UND		33	\$ 176,370.00	\$ 56,668.00		\$ 233,037.52	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	30	\$119,285.00	\$38,326.00	30	\$157,611.00	\$4,728,330.00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	4	\$165,056.00	\$53,032.00	4	\$218,088.00	\$872,352.00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	93	\$282,976.00	\$90,920.00	93	\$373,896.00	\$34,772,328.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	9	\$447,961.00	\$143,930.00	9	\$591,891.00	\$5,327,019.00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	6	\$565,777.00	\$181,784.00	6	\$747,561.00	\$4,485,366.00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina	0.26	\$394,689.00	\$126,813.00	2	\$521,502.00	\$135,590.52
	UND		2	\$ 51,310.00	\$ 16,486.00		\$ 67,795.26	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.							
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	9	\$513,466.00	\$164,976.00	9	\$678,442.00	\$6,105,978.00	
10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	4	\$366,326.00	\$117,701.00	4	\$484,027.00	\$1,936,108.00	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

	13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	18	\$208,343.00	\$66,941.00	18	\$275,284.00	\$4,955,112.00	
	15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	6	\$306,065.00	\$98,339.00	6	\$404,404.00	\$2,426,424.00	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	6	\$398,402.00	\$128,007.00	6	\$526,409.00	\$3,158,454.00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	56	\$207,618.00	\$66,708.00	56	\$274,326.00	\$15,362,256.00
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo	10	\$243,288.00	\$78,168.00	10	\$321,456.00	\$3,214,560.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		normatividad vigente.							
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	2	\$358,464.00	\$115,174.00	2	\$473,638.00	\$947,276.00	
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrone y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	32	\$44,957.00	\$14,445.00	N/A	\$59,402.00	\$1,900,864.00	
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la	125	\$24,109.00	\$7,746.00	N/A	\$31,855.00	\$3,981,875.00	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)						
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	3	\$53,341.00	\$17,139.00	N/A	\$70,480.00	\$211,440.00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4596.7	\$1,244.00	\$400.00	N/A	\$1,644.00	\$7,556,974.80
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	2534.35	\$1,804.00	\$580.00	N/A	\$2,384.00	\$6,041,890.40
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	26407.5	\$2,345.00	\$754.00	N/A	\$3,099.00	\$81,836,842.50
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4510.8725	\$12,686.00	\$4,076.00	N/A	\$16,762.00	\$75,611,244.85
39	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	30.775	\$40,375.00	\$12,972.00	N/A	\$53,347.00	\$1,641,753.93

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	229.21	\$43,664.00	\$14,029.00	N/A	\$57,693.00	\$13,223,812.53
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	4596.7	\$2,869.00	\$922.00	N/A	\$3,791.00	\$17,426,090.00
51	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	26051.4	\$20,182.00	\$6,484.00	N/A	\$26,666.00	\$694,686,632.40
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	2534.35	\$5,980.00	\$1,921.00	N/A	\$7,901.00	\$20,023,899.35
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío	356.1	\$10,575.00	\$3,398.00	N/A	\$13,973.00	\$4,975,785.30

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744							
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	39.65	\$53,698.00	\$17,253.00	N/A	\$70,951.00	\$2,813,207.15	
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	28.8	\$55,565.00	\$17,853.00	N/A	\$73,418.00	\$2,114,438.40	
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante,	1434.8265	\$91,167.00	\$29,292.00	N/A	\$120,459.00	\$172,837,765.36	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.							
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1020.94	\$94,457.00	\$30,349.00	N/A	\$124,806.00	\$127,419,438.00	
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	7080	\$7,127.00	\$2,290.00	7080	\$9,417.00	\$66,672,360.00	
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	192	\$11,620.00	\$3,734.00	192	\$15,354.00	\$2,947,968.00	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	572	\$82,669.00	\$26,562.00	572	\$109,231.00	\$62,480,132.00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	192	\$52,025.00	\$16,716.00	192	\$68,741.00	\$13,198,272.00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	134.14	\$328,410.00	\$105,518.00	N/A	\$433,928.00	\$58,207,102.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

92	M2	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	21.14	\$119,850.00	\$38,508.00	N/A	\$158,358.00	\$3,347,688.12
94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	107	\$6,385.00	\$2,052.00	N/A	\$8,437.00	\$902,759.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	2632	\$2,865.00	\$921.00	N/A	\$3,786.00	\$9,964,752.00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	38.7	\$15,488.00	\$4,976.00	N/A	\$20,464.00	\$791,957.00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	171.666	\$34,533.00	\$11,096.00	N/A	\$45,629.00	\$7,832,948.00
114	M2	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	1.2	\$282,563.00	\$90,787.00	N/A	\$373,350.00	\$448,020.00
128	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils	16.32	\$81,350.00	\$26,138.00	N/A	\$107,488.00	\$1,754,204.16

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN		
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2	

		según norma NTC 4744, incluye pictogramas.							
TOTAL OBRA									\$1,558,969,509.00

3.2 Se anexa muestra fotográfica de los elementos:




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

4	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	calle 144 entre carrera 141 A Bis y carrera 148, calle 143 B entre carrera 141 A Bis y Carrera 148, Carrera 141A Bis entre Calle 144 y Calle 143B y Carrera 148 entre Calle 144 y Calle 143B	11. Suba	Horizontal Vertical
5	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	INTERSECCION SEMAFORIZADA AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
6	CP20243648_022 AK 45xCL95	AK 45 x CL 95	11. Suba	Horizontal Vertical
7	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	AK 104 con CL 135A	11. Suba	Horizontal Vertical
8	Presupuesto SI-27A	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical
9	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Horizontal Vertical
10	Pasacalles Bilbao	CI 144 con Kr 141A Kr 145 con CI 144 Kr 141 A BIS con CI 143B	11. Suba	Vertical

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A		

APROBADO	
 UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA’S Alexander Segura Pérez	 CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI Samuel Fernando Homez López

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG						
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN						
	Código: PA01-PR12-F06		Versión 2.0				
FECHA DE SOLICITUD:		10 7 2025		FECHA DE ENTREGA		10 7 2025	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN					
RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN:		SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				No. CÉDULA 93.356.517	
TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD:		FUNCIONARIO (A) ☐ CONTRATISTA ☐ INTERVENTORIA ☒				No. CONTRATO: 2024-3663	
		* Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoría					
NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A):		ANGÉLICA MARÍA CONTRERAS ORJUELA				No. CÉDULA 1.069.735.625	
UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO:		Sede: En casa: (Dirección y telefono)		Piso: En vía:		Zona: N o. Puesto: Otro: (Describir)	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA		
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)			BUENO	33		
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.			BUENO	30		
3	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	4		
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	93		
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	9		
7	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente			BUENO	6		
8	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	2		
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	9		
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.			BUENO	4		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
		FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
		Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	18
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	6
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	6
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	56
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	10
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	BUENO	2
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	7080
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	192
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	572
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	192
NOTAS			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN

Código: PA01-PR12-F06

Versión 2.0

1. Para los (as) contratistas este requerimiento debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
 - 3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
 - 3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

LA FECHA DE SALIDA DE LOS BIENES AL SERVICIO EN LOS INVENTARIOS SE EFECTUARA UNA VEZ SE REALICE Y SE APRUEBE EL INGRESO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
FECHA DE SALIDA A SERVICIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION:

ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA

FIRMA

CÉDULA:

1.022.368.573

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ

FIRMA

CÉDULA:

93.356.517

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN

FIRMA

CÉDULA:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	83	Interno	1945
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	16/07/2025
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2024-364€	Fecha Doc Soporte	10/07/2025		
Proveedor	NIT	901899867	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FV No 8	Fecha Doc Remision	10/07/2025		
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA							
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 05							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	561	FABRICACION DE TABLEROS EN L	UNIDAD	33	5-1-11-14-001	\$233,037.52	\$7,690,238.16
2	3768	PEDESTAL SENCILLO TUBO CIRC	UNIDAD	30	5-1-11-14-001	\$157,611.00	\$4,728,330.00
3	3769	PEDESTAL DOBLE EN TUBO CIRC	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	\$218,088.00	\$872,352.00
5	1467	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	\$591,891.00	\$5,327,019.00
7	3276	PLAQUETAS (SEÑAL DOBLE)	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	\$67,795.26	\$135,590.52
15	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	\$473,638.00	\$947,276.00
4	1487	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	93	5-1-11-14-001	\$373,896.00	\$34,772,328.00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	\$747,561.00	\$4,485,366.00
8	1653	SEÑAL SP-47B \$216849	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	\$678,442.00	\$6,105,978.00
9	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	\$484,027.00	\$1,936,108.00
10	1648	DELINEADOR DE CURVA HORIZON	UNIDAD	18	5-1-11-14-001	\$275,284.00	\$4,955,112.00
13	1651	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	56	5-1-11-14-001	\$274,326.00	\$15,362,256.00
14	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	\$321,456.00	\$3,214,560.00
11	1890	MARCADOR DE OBSTACULO VER	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	\$404,404.00	\$2,426,424.00
12	2661	SEÑAL SP46B	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	\$526,409.00	\$3,158,454.00
17	1499	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	192	5-1-11-14-001	\$15,354.00	\$2,947,968.00
20	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	\$68,740.32	\$68,740.32
16	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	7080	5-1-11-14-001	\$9,417.00	\$66,672,360.00
18	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	572	5-1-11-14-001	\$109,231.00	\$62,480,132.00
19	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	191	5-1-11-14-001	\$68,741.00	\$13,129,531.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	83	Interno	1945
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE		Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01		Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado		16/07/2025
Documento Soporte	DE SUMINISTRO			Numero Doc Soporte	2024-364€	Fecha Doc Soporte	10/07/2025		
Proveedor	NIT	901899867	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS						
Documento Remision	FACTURA			Numero Doc Remision	FV No 8	Fecha Doc Remision	10/07/2025		
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA								
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION							
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 05								

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$241,416,123.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	\$241,416,123.00	\$0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	\$0.00	\$241,416,123.00
TOTALES:		\$241,416,123.00	\$241,416,123.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA

Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO

Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 10/07/2025

FECHA DE INICIACION: 11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020

PRORROGA N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648		\$ 18,771,473,428.00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO		ANTICIPO N.A.

Interventoría:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	
Contrato	2024-3663	

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2								PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2				ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACTA No.	5	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025				
PRESUPUESTO INICIAL				Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5				
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)		
1	Fabricación y suministro de tablero en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)			M2	46	\$ 468,651.00	\$ 21,557,946.00	M2	90	\$ 496,506	\$ 44,595,450	136	\$ 496,002.00	\$ 67,456,272.00	47.40	\$ 23,486,937.00	2.12	\$ 1,050,470.00	49.63	\$ 24,591,913.00	16.53	\$ 8,190,698.00	15.52	\$ 7,690,238.00	131.20	\$ 49,129,320.00	41.20	\$ 4,533,870.00
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2mm para señales SP-SR-SI para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normalidad vigente.			UN	28	\$ 149,069.00	\$ 4,173,932.00	UN	54	\$ 157,611	\$ 8,510,994	82	\$ 157,769.00	\$ 12,937,058.00	51.00	\$ 8,038,161.00	7.00	\$ 1,103,277.00	107.00	\$ 16,864,377.00	38.00	\$ 5,989,218.00	30.00	\$ 4,728,330.00	233.00	\$ 26,006,819.00	179.00	\$ 17,494,821.00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2mm para señales tipo Duplex SP-RSP - SP-RSP - SP-RP/queques para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normalidad vigente.			UN	121	\$ 206,269.00	\$ 24,958,549.00	UN	235	\$ 218,088	\$ 51,250,680	356	\$ 218,306.00	\$ 77,716,936.00	30.00	\$ 6,542,640.00	17.00	\$ 3,707,496.00	3.00	\$ 654,264.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 872,392.00	54.00	\$ 10,904,400.00	181.00	\$ 40,346,280.00
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1.5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).			UN	51	\$ 469,410.00	\$ 23,939,910.00	UN	95	\$ 496,307	\$ 47,149,165	146	\$ 496,805.00	\$ 72,933,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	95.00	\$ 47,149,165.00	\$ -	\$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o Informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm para SP-RS - SP-RS cumpliendo con normalidad vigente.			UN	193	\$ 353,632.00	\$ 68,250,976.00	UN	372	\$ 373,896	\$ 139,089,312	400	\$ 374,270.00	\$ 149,708,000.00	\$ -	\$ -	6.00	\$ 2,243,376.00	16.00	\$ 5,982,336.00	21.00	\$ 7,851,816.00	93.00	\$ 34,772,328.00	136.00	\$ 8,225,712.00	236.00	\$ 130,863,600.00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm para SP-RS - SP-RS cumpliendo con normalidad vigente.			UN	101	\$ 559,813.00	\$ 56,541,113.00	UN	196	\$ 591,891	\$ 116,010,636	297	\$ 592,484.00	\$ 175,967,748.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ 1,183,782.00	3.00	\$ 1,775,673.00	1.00	\$ 591,891.00	9.00	\$ 5,327,019.00	15.00	\$ 2,959,455.00	181.00	\$ 113,051,181.00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 o SP47A/R de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm, cumpliendo con normalidad vigente.			UN	152	\$ 707,047.00	\$ 107,471,144.00	UN	292	\$ 747,561	\$ 218,287,832	300	\$ 748,310.00	\$ 224,493,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 1,495,122.00	6.00	\$ 4,485,366.00	8.00	\$ -	284.00	\$ 218,287,832.00	\$ -	\$ -
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (abo mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normalidad vigente.			M2	100	\$ 493,240.00	\$ 49,324,000.00	M2	193	\$ 521,502	\$ 100,648,886	293	\$ 522,024.00	\$ 152,953,032.00	\$ -	\$ -	3.74	\$ 1,950,417.00	0.60	\$ 312,901.00	4.49	\$ 2,341,544.00	0.26	\$ 130,590.52	9.09	\$ 2,263,318.00	183.91	\$ 98,386,568.00
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm, cumpliendo con normalidad vigente.			UN	193	\$ 641,674.00	\$ 123,943,082.00	UN	372	\$ 678,442	\$ 252,380,424	200	\$ 678,122.00	\$ 135,824,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 678,442.00	9.00	\$ 6,105,978.00	10.00	\$ -	362.00	\$ 252,380,424.00
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o Informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo con normalidad vigente.			UN	62	\$ 457,796.00	\$ 28,383,352.00	UN	122	\$ 484,027	\$ 59,051,294	184	\$ 484,512.00	\$ 89,150,208.00	\$ -	\$ -	17.00	\$ 8,228,459.00	21.00	\$ 10,164,567.00	72.00	\$ 34,849,944.00	4.00	\$ 1,936,108.00	114.00	\$ 18,393,026.00	8.00	\$ 40,658,268.00
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm para SP-RS - SP-RS cumpliendo normalidad vigente.			UN	22	\$ 795,338.00	\$ 17,497,436.00	UN	44	\$ 840,911	\$ 37,000,084	66	\$ 841,753.00	\$ 55,555,696.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 3,363,644.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 840,911.00	\$ -	\$ -	5.00	\$ 3,363,644.00	39.00	\$ 33,636,440.00
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o Informativa de 90 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" SP - SP cumpliendo normalidad vigente.			UN	2	\$ 585,039.00	\$ 1,170,078.00	UN	4	\$ 618,561	\$ 2,474,244	6	\$ 619,181.00	\$ 3,715,086.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 2,474,244.00	\$ -	\$ -
13	Fabricación, suministro e instalación de deloador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normalidad vigente.			UN	33	\$ 260,365.00	\$ 8,592,045.00	UN	63	\$ 275,284	\$ 17,342,892	96	\$ 275,560.00	\$ 26,453,760.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ 550,568.00	29.00	\$ 7,983,236.00	7.00	\$ 1,926,988.00	18.00	\$ 4,955,112.00	56.00	\$ 8,533,804.00	7.00	\$ 8,809,088.00
14	Fabricación, suministro e instalación de deloador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo normalidad vigente.			UN	63	\$ 350,489.00	\$ 22,080,807.00	UN	122	\$ 370,571	\$ 45,206,662	185	\$ 370,943.00	\$ 68,624,455.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	122.00	\$ 45,206,662.00	\$ -	\$ -
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculos vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo Verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo normalidad vigente.			UN	7	\$ 382,487.00	\$ 2,677,409.00	UN	14	\$ 404,404	\$ 5,661,656	21	\$ 404,809.00	\$ 8,500,989.00	\$ -	\$ -	11.00	\$ 4,448,444.00	5.00	\$ 2,022,020.00	13.00	\$ 5,257,252.00	6.00	\$ 2,426,424.00	35.00	\$ 6,470,464.00	21.00	\$ 808,808.00
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculos vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo Verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo normalidad vigente.			UN	1	\$ 302,178.00	\$ 302,178.00	UN	2	\$ 319,494	\$ 638,988	3	\$ 319,814.00	\$ 959,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 319,494.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ -	1.00	\$ -	1.00	\$ 638,988.00
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 o SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo con normalidad vigente.			UN	49	\$ 375,026.00	\$ 18,376,274.00	UN	2	\$ 396,515	\$ 793,030	51	\$ 396,913.00	\$ 20,242,563.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 793,030.00	\$ -	\$ -
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normalidad vigente.			UN	49	\$ 497,880.00	\$ 24,396,120.00	UN	31	\$ 526,409	\$ 16,318,679	80	\$ 526,937.00	\$ 42,154,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 1,052,818.00	6.00	\$ 3,158,454.00	8.00	\$ -	23.00	\$ 16,318,679.00	\$ -	\$ -
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y ø=2 mm cumpliendo normalidad vigente.			UN	25	\$ 259,459.00	\$ 6,486,475.00	UN	48	\$ 274,326	\$ 13,167,648	73	\$ 274,601.00	\$ 20,045,873.00	\$ -	\$ -	6.00	\$ 1,645,956.00	5.00	\$ 1,371,630.00	56.00	\$ 15,362,256.00	67.00	\$ 1,645,956.00	19.00	\$ 11,521,692.00	\$ -	\$ -
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm, cumpliendo normalidad vigente.			UN	33	\$ 304,036.00	\$ 10,033,156.00	UN	63	\$ 321,456	\$ 20,251,728	96	\$ 321,778.00	\$ 30,890,688.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 321,456.00	\$ -	\$ -	256.00	\$ 82,292,736.00	10.00	\$ 3,214,560.00	267.00	\$ 321,456.00	204.00	\$ 19,930,272.00
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e Informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normalidad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)			UN	18	\$ 447,969.00	\$ 8,063,442.00	UN	34	\$ 473,638	\$ 16,103,692	52	\$ 474,112.00	\$ 24,603,824.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 1,894,052.00	\$ -	\$ -	82.00	\$ 38,838,316.00	2.00	\$ 947,276.00	88.00	\$ 1,894,052.00	54.00	\$ 14,209,140.00
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)			UN	37	\$ 200,151.00	\$ 7,405,587.00	UN	74	\$ 211,620	\$ 15,659,880	111	\$ 211,832.00	\$ 23,513,352.00	\$ -	\$ -	17.00	\$ 3,597,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17.00	\$ 3,997,540.00	57.00	\$ 12,602,340.00	\$ -	\$ -
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)			UN	20	\$ 290,865.00	\$ 5,817,300.00	UN	39	\$ 307,532	\$ 11,993,748	59	\$ 307,840.00	\$ 18,162,560.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ 615,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 615,064.00	37.00	\$ 11,378,684.00	\$ -	\$ -
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)			UN	4	\$ 401,204.00	\$ 1,604,816.00	UN	9	\$ 424,193	\$ 3,817,737	13	\$ 424,618.00	\$ 5,520,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.00	\$ 3,817,737.00	\$ -	\$ -
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)			UN	11	\$ 147,732.00	\$ 1,625,052.00	UN	23	\$ 156,197	\$ 3,592,531	34	\$ 156,353.00	\$ 5,316,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	23.00	\$ 3,592,531.00	\$ -	\$ -
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (Incluye Señales Sencillos tipo preventiva, Reglamentaria o Informativa, Duplex, Cheverones y Deloadores de todas las dimensiones) cumpliendo normalidad vigente.			UN	30	\$ 56,182.00	\$ 1,685,460.00	UN	57	\$ 59,402	\$ 3,388,914	87	\$ 59,461.00	\$ 5,173,107.00	2.00	\$ 118,804.00	24.00	\$ 1,425,648.00	110.00	\$ 6,534,220.00	38.00	\$ 2,257,276.00	32.00	\$ 1,900,864.00	206.00	\$ 8,078,672.00	149.00	\$ 4,692,758.00
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Duplex y todos los tamaños)			UN	9	\$ 29,390.00	\$ 264,510.00	UN	18	\$ 31,074	\$ 559,332	27	\$ 31,105.00	\$ 839,835.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 124,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 124,296.00	14.00	\$ 435,036.00	\$ -	\$ -
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a atención de la SDM (Incluye señales sencillas y Duplex)			UN	215	\$ 30,129.00	\$ 6,477,735.00	UN	416	\$ 31,895	\$ 13,251,680	631	\$ 31,887.00	\$ 20,120,897.00	\$ -	\$ -	48.00	\$ 1,529,040.00	61.00	\$ 1,943,105.00	271.00	\$ 8,632,705.00	125.00	\$ 3,981,875.00	505.00	\$ 3,472,195.00	89.00	\$ 9,779,485.00
29	Reubicación de señales verticales (Incluye señales sencillas y Duplex)			UN	13	\$ 66,660.00	\$ 866,580.00	UN	25	\$ 70,480	\$ 1,762,000	38	\$ 70,550.00	\$ 2,680,900.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 70,480.00	3.00	\$ 211,440.00	3.00	\$ 211,440.00	7.00	\$ 70,480.00	18.00	\$		



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 10/07/2025

FECHA DE INICIACION: 11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020

PRORROGA N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648		\$ 18,771,473,428.00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO		ANTICIPO N.A.

Interventoría:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	
Contrato	2024-3663	

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2												PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACTA No.	5	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025			
PRESUPUESTO INICIAL					Vigencia 2024				Vigencia 2025				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5									
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)
2A	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen					M2	7140	\$ 9,961.00	\$ 71,121,540.00	M2	14477	\$ 16,762	\$ 242,663,474	15,000	\$ 16,850.00	\$ 252,760,000.00	\$ -	-	3,467.29	\$ 58,118,782.00	2,636.60	\$ 44,184,656.00	3,223.37	\$ 54,030,094.42	4,510.87	\$ 75,611,244.85	13,838.13	\$ 102,313,438.00	638.87	\$ 140,350,036.00
2B	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra ml, espesor seco 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M2	503	\$ 14,308.00	\$ 7,196,924.00	M2	974	\$ 24,919	\$ 24,271,106	1,477	\$ 26,477.00	\$ 39,106,529.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	974.00	\$ 24,271,106.00
2C	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen					M	3416	\$ 3,360.00	\$ 11,477,760.00	M	6596	\$ 5,655	\$ 37,300,380	10,012	\$ 5,684.00	\$ 56,908,208.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,596.00	\$ 37,300,380.00
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen					M	443	\$ 4,093.00	\$ 1,813,199.00	M	859	\$ 6,888	\$ 5,916,792	1,302	\$ 6,924.00	\$ 9,015,048.00	\$ -	-	17,974.08	\$ 123,805,463.00	2,294.90	\$ 15,807,271.00	113.80	\$ 783,854.40	-	\$ -	15,792.98	\$ 107,998,192.00	14,933.98	\$ 102,081,400.00
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen					M	290	\$ 4,354.00	\$ 1,262,660.00	M	563	\$ 7,583	\$ 4,269,229	853	\$ 8,057.00	\$ 6,872,621.00	\$ -	-	4,079.44	\$ 30,934,394.00	448.90	\$ 3,404,000.00	280.40	\$ 2,126,273.20	-	\$ -	3,910.94	\$ 27,530,385.00	3,347.94	\$ 23,261,156.00
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.					M2	882	\$ 31,700.00	\$ 27,959,400.00	M2	1704	\$ 53,347	\$ 90,903,288	2,586	\$ 53,627.00	\$ 138,679,422.00	\$ -	-	136.90	\$ 7,303,204.00	\$ -	\$ -	30.78	\$ 1,641,753.93	167.68	\$ 7,303,204.00	1,536.33	\$ 83,600,084.00	167.68	\$ 7,303,204.00
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.					M2	61	\$ 34,283.00	\$ 2,091,263.00	M2	117	\$ 57,693	\$ 6,750,081	178	\$ 57,996.00	\$ 10,323,288.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	229.21	\$ 13,223,812.53	229.21	\$ -	-	\$ -	112.21	\$ 6,750,081.00
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos técnicos u otras intervenciones técnicas urbanas) marcas viales sin microesfera, incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas					M2	124	\$ 26,493.00	\$ 3,285,132.00	M2	242	\$ 46,141	\$ 11,166,122	366	\$ 49,025.00	\$ 17,943,150.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	242.00	\$ 11,166,122.00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M	5329	\$ 1,899.00	\$ 10,119,771.00	M	10291	\$ 3,307	\$ 34,032,337	15,620	\$ 3,514.00	\$ 54,888,680.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,291.00	\$ 34,032,337.00
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M	2510	\$ 2,347.00	\$ 5,890,970.00	M	4846	\$ 4,087	\$ 19,805,602	7,356	\$ 4,343.00	\$ 31,947,108.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,846.00	\$ 19,805,602.00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M	1254	\$ 3,094.00	\$ 3,879,876.00	M	2424	\$ 5,388	\$ 13,060,512	3,678	\$ 5,725.00	\$ 21,056,550.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,424.00	\$ 13,060,512.00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.					M2	71	\$ 18,404.00	\$ 1,306,684.00	M2	139	\$ 32,053	\$ 4,455,367	210	\$ 34,056.00	\$ 7,151,760.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	139.00	\$ 4,455,367.00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.					M2	60	\$ 21,865.00	\$ 1,311,900.00	M2	116	\$ 38,082	\$ 4,417,512	176	\$ 40,462.00	\$ 7,121,312.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	116.00	\$ 4,417,512.00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua pigmentada, con antideslizante, (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos técnicos u otras intervenciones técnicas urbanas) para marcas viales sin microesfera, con antideslizante. Espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas					M2	810	\$ 22,403.00	\$ 18,146,430.00	M2	1568	\$ 39,018	\$ 61,180,224	2,378	\$ 41,456.00	\$ 98,582,368.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,568.00	\$ 61,180,224.00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M	2457	\$ 2,253.00	\$ 5,535,621.00	M	3847	\$ 3,791	\$ 14,583,977	6,304	\$ 3,811.00	\$ 24,024,544.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,596.70	\$ 17,426,090.00	4,596.70	\$ -	-	\$ -	749.70	\$ 14,583,977.00
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesfera. Demarcación de baños, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen					M2	294	\$ 30,509.00	\$ 8,969,646.00	M2	567	\$ 51,344	\$ 29,112,048	861	\$ 51,612.00	\$ 44,437,932.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	567.00	\$ 29,112,048.00
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)					M	2269	\$ 12,727.00	\$ 28,877,563.00	M	4382	\$ 21,418	\$ 93,853,676	6,651	\$ 21,530.00	\$ 143,186,030.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,382.00	\$ 93,853,676.00
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)					M	353	\$ 15,846.00	\$ 5,593,638.00	M	682	\$ 26,666	\$ 18,186,212	53,093.68	\$ 26,806.00	\$ 1,423,229,207.00	\$ -	-	6,369.90	\$ 169,859,753.00	22,545.11	\$ 601,187,903.00	11,951.93	\$ 318,710,165.38	26,051.40	\$ 694,686,632.40	66,918.34	\$ 771,047,656.00	66,239.34	\$ 752,861,444.00
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)					M	173	\$ 16,954.00	\$ 2,933,042.00	M	332	\$ 29,528	\$ 9,803,296	505	\$ 31,374.00	\$ 15,843,870.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	332.00	\$ 9,803,296.00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas					M2	18	\$ 112,509.00	\$ 2,025,162.00	M2	34	\$ 189,338	\$ 6,437,492	52	\$ 190,330.00	\$ 9,897,160.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	34.00	\$ 6,437,492.00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas					M2	17	\$ 112,639.00	\$ 1,914,863.00	M2	34	\$ 189,557	\$ 6,444,938	51	\$ 190,549.00	\$ 9,717,999.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	34.00	\$ 6,444,938.00
55	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.					M	4711	\$ 4,695.00	\$ 22,118,145.00	M	9104	\$ 7,901	\$ 71,930,704	13,815	\$ 7,942.00	\$ 109,718,730.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	878.70	\$ 6,942,608.70	2,534.35	\$ 20,023,899.35	3,413.05	\$ -	5,690.95	\$ 71,930,704.00
56	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.					M	2503	\$ 8,303.00	\$ 20,782,409.00	M	4837	\$ 13,973	\$ 67,587,401	7,340	\$ 14,046.00	\$ 103,097,640.00	\$ -	-	12,391.00	\$ 173,139,443.00	1,767.00	\$ 24,690,291.00	307.80	\$ 4,300,889.40	356.10	\$ 4,975,785.30	11,287.90	\$ 148,449,152.00	6,450.90	\$ 80,861,751.00
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.					M	3920	\$ 8,095.00	\$ 31,732,400.00	M	6671	\$ 14,098	\$ 94,047,758	10,591	\$ 14,980.00	\$ 158,653,180.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,671.00	\$ 94,047,758.00
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas					M2	1839	\$ 42,165.00	\$ 77,534,079.00	M2	3551	\$ 70,951	\$ 251,947,001	5,390	\$ 71,322.00	\$ 384,425,580.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	46.50	\$ 3,299,222.00	35.91	\$ 2,547,850.41	39.65	\$ 2,813,207.15	122.06	\$ 3,299,222.00	3,428.94	\$ 246,647,779.00
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas					M2	451	\$ 43,627.00	\$ 19,675,777.00	M2	874	\$ 73,418	\$ 64,167,332	1,325	\$ 73,803.00	\$ 97,788,975.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28.80	\$ 2,114,438.40	28.80	\$ -	-	\$ -	845.20	\$ 64,167,332.00
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (estándar) según norma NTC 4744.					M	2658	\$ 6,521.00	\$ 17,332,818.00	M	5135	\$ 11,357	\$ 58,318,195	200	\$ 12,067.00	\$ 2,413,400.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	204.50	\$ 2,322,507.00	\$ -	\$ -	204.50	\$ 2,322,507.00	4,930.50	\$ 55,995,688.00		
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (estándar) según norma NTC 4744.					M	456	\$ 7,832.00	\$ 3,571,392.00	M	874	\$ 13,640	\$ 11,921,360	200	\$ 14,493.00	\$ 2,898,600.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	51.50	\$ 702,460.00	\$ -	\$ -	51.50	\$ 702,460.00	822.50	\$ 11,218,900.00		
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (estándar) según norma NTC 4744.					M	105	\$ 10,018.00	\$ 1,051,890.00	M	209	\$ 17,448	\$ 3,646,632	314	\$ 18,539.00	\$ 5,821,246.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	209.00	\$ 3,646,632.00
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (estándar) según norma NTC 4744, incluye pictogramas					M2	224	\$ 54,841.00	\$ 12,284,384.00	M2	434	\$ 95,512	\$ 41,452,208	100	\$ 101,482.00	\$ 10,148,200.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	434.00	\$ 41,452,208.00
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (estándar) según norma NTC 4744, incluye pictogramas					M2	11	\$ 57,600.00	\$ 633,600.00	M2	20	\$ 100,318	\$ 2,006,360	5	\$ 106,987.00	\$ 532,935.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 2,006,360.00
65	Suministro y aplicación manual (método lama) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesfera, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.					M2	215	\$ 71,579.00	\$ 15,389,485.00	M2	416	\$ 120,459	\$ 50,110,944	631	\$ 121,050.00	\$ 76,407,790.00	\$ -	-	2,024.88	\$ 243,915,502.00	994.59	\$ 119,807,678.00	993.63	\$ 115,691,073.86	1,434.83	\$ 172,857,766.00	5,447.93	\$ 363,732,180.00	5,031.93	\$ 313,612,236.00



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 10/07/2025

FECHA DE INICIACION: 11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020

PRORROGA N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648		\$ 18,771,473,428.00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO		ANTICIPO N.A.

Interventoría:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	
Contrato	2024-3663	

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2				ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACTA No.	5	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025			
PRESUPUESTO INICIAL					Vigencia 2024				Vigencia 2025				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5								
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)			
66	Suministro y aplicación manual (método línea) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 30 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.				M2	202	\$ 74,162.00	\$ 14,980,724.00	M2	391	\$ 124.806	\$ 48,799,146	593	\$ 125,460.00	\$ 74,397,780.00	\$ -	215.32	\$ 26,873,228.00	85.80	\$ 10,708,365.00	1,293.34	\$ 161,416,716.85	1,020.94	\$ 127,419,438.00	2,615.40	\$ 37,581,583.00	-	2,224.40	\$ 11,217,563.00
67	Suministro y aplicación manual (método línea) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos básicos u otras intervenciones básicas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.				M2	1137	\$ 75,241.00	\$ 85,549,017.00	M2	2197	\$ 126,622	\$ 278,188,534	200	\$ 127,284.00	\$ 25,456,800.00	\$ -	-	6.80	\$ 861,030.00	\$ -	-	\$ -	-	6.80	\$ 861,030.00	2,190.20	\$ 277,327,504.00		
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072				M2	10	\$ 5,829.00	\$ 58,290.00	M2	16846	\$ 6,779	\$ 114,199,034	16,856	\$ 8,011.00	\$ 135,033,416.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	16,846.00	\$ 114,199,034.00	
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).				UN	4833	\$ 5,407.00	\$ 26,132,031.00	UN	9341	\$ 9,417	\$ 87,964,197	14,174	\$ 10,005.00	\$ 141,810,870.00	\$ -	879.00	\$ 8,277,543.00	7,276.00	\$ 68,518,092.00	3,983.00	\$ 37,507,911.00	7,080.00	\$ 66,672,360.00	19,218.00	\$ 76,795,635.00	-	9,877.00	\$ 11,168,562.00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).				UN	4847	\$ 9,317.00	\$ 45,159,499.00	UN	9361	\$ 15,679	\$ 146,771,119	14,208	\$ 15,761.00	\$ 223,932,288.00	\$ -	3,699.00	\$ 57,996,621.00	31.00	\$ 486,049.00	1,103.00	\$ 17,293,937.00	\$ -	-	4,833.00	\$ 58,482,670.00	-	4,528.00	\$ 88,288,449.00
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024				UN	3278	\$ 4,326.00	\$ 14,180,628.00	UN	6329	\$ 5,031	\$ 31,841,199	9,607	\$ 5,946.00	\$ 57,123,222.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	6,329.00	\$ 31,841,199.00	
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2.0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024				UN	3216	\$ 5,516.00	\$ 17,739,456.00	UN	6208	\$ 9,284	\$ 57,635,072	9,424	\$ 9,332.00	\$ 87,944,768.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	6,208.00	\$ 57,635,072.00	
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2.0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024				UN	4639	\$ 9,124.00	\$ 42,326,236.00	UN	8968	\$ 15,354	\$ 137,694,672	13,607	\$ 15,435.00	\$ 210,024,046.00	\$ -	841.00	\$ 12,912,714.00	\$ -	-	91.00	\$ 1,397,214.00	192.00	\$ 2,947,968.00	1,124.00	\$ 12,912,714.00	7,844.00	\$ 124,781,958.00	
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	121	\$ 52,247.00	\$ 6,321,887.00	UN	235	\$ 90,995	\$ 21,383,825	356	\$ 96,682.00	\$ 34,418,792.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	235.00	\$ 21,383,825.00	
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	234	\$ 64,907.00	\$ 15,188,238.00	UN	453	\$ 109,231	\$ 49,481,643	687	\$ 109,803.00	\$ 75,434,661.00	\$ -	16.00	\$ 1,747,696.00	\$ -	-	435.00	\$ 47,515,485.00	572.00	\$ 62,480,132.00	1,023.00	\$ 1,747,696.00	-	570.00	\$ 47,733,947.00
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	3	\$ 101,288.00	\$ 303,864.00	UN	6	\$ 117,801	\$ 706,806	9	\$ 139,219.00	\$ 1,252,971.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	6.00	\$ 706,806.00	
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 3/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	456	\$ 148,132.00	\$ 67,548,192.00	UN	884	\$ 249,287	\$ 220,369,708	500	\$ 250,592.00	\$ 125,296,000.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	25.00	\$ 6,232,175.00	\$ -	-	25.00	\$ -	859.00	\$ 220,369,708.00	
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)				UN	40	\$ 25,421.00	\$ 1,016,840.00	UN	82	\$ 29,565	\$ 2,424,330	122	\$ 34,941.00	\$ 4,262,802.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	82.00	\$ 2,424,330.00	
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)				UN	41	\$ 19,309.00	\$ 791,669.00	UN	82	\$ 22,457	\$ 1,841,474	123	\$ 26,540.00	\$ 3,264,420.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	82.00	\$ 1,841,474.00	
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7.5 cm en material reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	259	\$ 40,847.00	\$ 10,579,373.00	UN	501	\$ 68,741	\$ 34,439,241	760	\$ 69,101.00	\$ 52,516,760.00	\$ -	8.00	\$ 549,928.00	\$ -	-	79.00	\$ 5,430,539.00	192.00	\$ 13,198,272.00	279.00	\$ 549,928.00	222.00	\$ 33,889,313.00	
81	Suministro e instalación de delineador de corona (línea de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material reflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)				UN	56	\$ 49,598.00	\$ 2,777,488.00	UN	110	\$ 57,683	\$ 6,345,130	166	\$ 68,171.00	\$ 11,316,386.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	110.00	\$ 6,345,130.00	
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con grava media #2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica				M2	20	\$ 299,231.00	\$ 5,984,620.00	M2	156	\$ 436,252	\$ 68,095,312	176	\$ 438,536.00	\$ 77,182,336.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	156.00	\$ 68,095,312.00	
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con grava de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica				M2	148	\$ 257,850.00	\$ 38,161,800.00	M2	309	\$ 433,928	\$ 134,083,752	467	\$ 436,200.00	\$ 199,343,400.00	\$ -	188.88	\$ 81,960,321.00	\$ -	-	21.50	\$ 9,329,452.00	134.14	\$ 58,207,101.92	344.52	\$ 81,960,321.00	-	35.52	\$ 52,123,431.00
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con grava de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica				M2	15	\$ 261,383.00	\$ 3,920,745.00	M2	10	\$ 439,874	\$ 4,398,740	25	\$ 442,177.00	\$ 11,054,425.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	10.00	\$ 4,398,740.00	
85	Suministro y anclaje de banda alternadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.				M	35	\$ 230,394.00	\$ 8,063,790.00	M	68	\$ 401,261	\$ 27,286,748	103	\$ 426,340.00	\$ 43,913,020.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	68.00	\$ 27,286,748.00	
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024				M	113	\$ 199,012.00	\$ 22,488,356.00	M	216	\$ 231,457	\$ 49,994,712	329	\$ 273,540.00	\$ 89,994,660.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	216.00	\$ 49,994,712.00	
87	Suministro e instalación de hilo de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 9.80 m ancho de 1.0 m de acuerdo con la figura 5-26 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.				UN	1	\$ 1,890,007.00	\$ 1,890,007.00	UN	2	\$ 2,198,134	\$ 4,396,268	3	\$ 2,597,795.00	\$ 7,793,985.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	2.00	\$ 4,396,268.00	
88	Suministro e instalación de Balza luminada elevada (o/ intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6-4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024				UN	2	\$ 262,839.00	\$ 525,678.00	UN	4	\$ 305,689	\$ 1,222,756	6	\$ 361,269.00	\$ 2,167,614.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	4.00	\$ 1,222,756.00	
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de material plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.				UN	15	\$ 304,364.00	\$ 4,565,460.00	UN	29	\$ 530,089	\$ 15,372,581	44	\$ 563,219.00	\$ 24,781,636.00	10.00	\$ 5,300,890.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	10.00	\$ 5,300,890.00	19.00	\$ 10,071,691.00			
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.				UN	17	\$ 37,529.00	\$ 637,993.00	UN	33	\$ 43,647	\$ 1,440,351	50	\$ 51,983.00	\$ 2,579,150.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	33.00	\$ 1,440,351.00	
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.				M	2051.36	\$ 60.00	\$ 123,082.00	M	3418.554	\$ 69	\$ 235,880	5,470	\$ 82.00	\$ 448,533.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	3,418.55	\$ 235,880.00	
92	Suministro e instalación de pasacalle en resina poliéster de alta resistencia				M2	74	\$ 94,100.00	\$ 6,963,400.00	M2	145	\$ 158,398	\$ 22,961,910	219	\$ 159,187.00	\$ 34,861,993.00	\$ -	42.09	\$ 6,605,787.00	108.00	\$ 17,102,664.00	230.01	\$ 36,423,923.98	21.14	\$ 3,347,688.12	401.18	\$ 23,798,451.00	-	256.18	\$ 796,541.00
93	Suministro e instalación de cierre con polsombra al 60% mida (azul traslucido verde) de altura 2.1 metros.				M2	4	\$ 14,859.00	\$ 59,436.00	M2	9	\$ 17,281	\$ 155,529	13	\$ 20,423.00	\$ 265,499.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	9.00	\$ 155,529.00	
94	Reiro de tachones, hilo o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM				UN	87	\$ 5,014.00	\$ 436,218.00	UN	172	\$ 8,437	\$ 1,451,164	259	\$ 8,462.00	\$ 2,196,838.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	240.00	\$ 2,024,880.00	107.00	\$ 902,759.00	347.00	\$ -	-	175.00	\$ 1,451,164.00
95	Reiro de tachas reflectivas o estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM				UN	743	\$ 2,249.00	\$ 1,671,007.00	UN	1727	\$ 3,786	\$ 6,538,422	2,470	\$ 3,805.00	\$ 9,398,350.00	\$ -	1,839.00	\$ 6,962,454.00	1,158.00	\$ 4,384,188.00	1,036.00	\$ 3,922,296.00	2,632.00	\$ 9,964,752.00	6,665.00	\$ 11,346,642.00	-	4,938.00	\$ 4,808,220.00
96	Reiro de bandas en agregado.				M2	10	\$ 12,160.00	\$ 121,600.00	M2	18	\$ 20,464	\$ 368,352	28	\$ 20,571.00	\$ 575,988.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	115.50	\$ 2,363,592.00	98.70	\$ 791,957.00	154.20	\$ -	-	136.20	\$ 368,352.00
97	Reiro de pasacalle, incluye transporte a patios																												



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648		\$ 18,771,473,428.00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO		ANTICIPO N.A.

Interventoría:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	
Contrato	2024-3663	

ACTA No.	5
FECHA	10/07/2025

FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020

PRORROGA	N.A.
----------	------

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACTA No.	5	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025				
PRESUPUESTO INICIAL				Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5						
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT.	VALOR (\$)	CANT.	VALOR (\$)	
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro. Incluye transporte a peajes de la SDM			UN	1	\$ 669,254.00	\$ 669,254.00	UN	2	\$ 1,136,268	\$ 2,252,536	3	\$ 1,132,164.00	\$ 3,396,492.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 2,252,536.00	
99	Limpieza con hidrolavado			UN	91	\$ 4,490.00	\$ 404,950.00	UN	175	\$ 5,179	\$ 905,625	266	\$ 6,116.00	\$ 1,626,856.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	175.00	\$ 905,625.00	
100	Borrado mecánico de marcas viales.			M2	51	\$ 27,114.00	\$ 1,382,814.00	M2	99	\$ 45,629	\$ 4,517,271	150	\$ 45,868.00	\$ 6,880,200.00		\$ -	49.85	\$ 2,274,606.00	29.52	\$ 1,347,059.00	42.03	\$ 1,917,786.87	171.67	\$ 7,832,948.00	293.07	\$ 3,621,665.00	-		
101	Transporte de materiales			TON	237	\$ 43,242.00	\$ 10,248,354.00	TON	467	\$ 50,291	\$ 23,485,897	704	\$ 59,435.00	\$ 41,842,240.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	467.00	\$ 23,485,897.00	
102	Suministro e instalación de material granular (recibo)para testado de dispositivos de señalización (incluye transporte)			M3	103	\$ 99,069.00	\$ 10,203,077.00	M3	200	\$ 115,208	\$ 23,041,600	303	\$ 136,155.00	\$ 41,254,965.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	200.00	\$ 23,041,600.00	
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pomepayano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2.5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m (pendiente 15% mín. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). (Por metro de ancho vial)			M2	3	\$ 2,632,718.00	\$ 7,898,154.00	M2	6	\$ 3,061,929	\$ 18,371,574	9	\$ 3,618,644.00	\$ 32,567,796.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 18,371,574.00	
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9.5 y 21.5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción			UN	5	\$ 86,126.00	\$ 430,630.00	UN	11	\$ 100,167	\$ 1,101,837	16	\$ 118,379.00	\$ 1,894,064.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	11.00	\$ 1,101,837.00	
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial)			M2	3	\$ 2,330,008.00	\$ 6,990,024.00	M2	6	\$ 2,709,869	\$ 16,299,214	9	\$ 3,202,573.00	\$ 28,823,157.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 16,259,214.00	
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1.6 y 1.8 m y altura entre 6 y 7.5 cm (incluye elementos de sujeción) (figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024			M2	1	\$ 701,191.00	\$ 701,191.00	M2	2	\$ 815,506	\$ 1,631,012	3	\$ 963,780.00	\$ 2,891,340.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 1,631,012.00	
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1.6 y 1.8 m y altura entre 6 y 7.5 cm (incluye elementos de sujeción) (figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024			M2	3	\$ 1,700,892.00	\$ 5,102,676.00	M2	6	\$ 1,978,188	\$ 11,869,128	5	\$ 2,337,858.00	\$ 11,689,290.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 11,869,128.00	
108	Suministro e instalación lidas peatonales ancho min 1.2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)			UN	2	\$ 7,607,820.00	\$ 15,215,640.00	UN	4	\$ 8,848,123	\$ 35,392,492	3	\$ 10,456,872.00	\$ 31,370,616.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 35,392,492.00	
109	Suministro e instalación lidas peatonales ancho min 1.5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)			UN	1	\$ 15,801,934.00	\$ 15,801,934.00	UN	2	\$ 18,378,123	\$ 36,756,246	1	\$ 21,719,600.00	\$ 21,719,600.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 36,756,246.00	
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024			UN	4	\$ 178,027.00	\$ 712,108.00	UN	9	\$ 207,050	\$ 1,863,450	13	\$ 244,696.00	\$ 3,181,048.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	9.00	\$ 1,863,450.00	
111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024			UN	2	\$ 143,057.00	\$ 287,114.00	UN	4	\$ 166,961	\$ 667,844	6	\$ 197,317.00	\$ 1,183,902.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 667,844.00	
112	Tipe vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción			UN	4	\$ 74,111.00	\$ 296,444.00	UN	10	\$ 86,193	\$ 861,930	14	\$ 101,864.00	\$ 1,426,096.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	10.00	\$ 861,930.00	
113	Lidas peatonales ancho min 1.8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)			UN	1	\$ 16,515,773.00	\$ 16,515,773.00	UN	2	\$ 19,208,339	\$ 38,416,678	3	\$ 22,700,764.00	\$ 68,102,292.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 38,416,678.00	
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 8668 Y NTC 4744			M2	8	\$ 214,369.00	\$ 1,714,952.00	M2	15	\$ 373,350	\$ 5,600,250	1,000	\$ 396,685.00	\$ 396,685,000.00		\$ -		\$ -	264.49	\$ 98,747,342.00	44.54	\$ 16,629,009.00	1.20	\$ 448,020.00	310.23	\$ 98,747,342.00	-	295.23	\$ 93,147,092.00
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 8668 Y NTC 4744			M2	5	\$ 257,956.00	\$ 1,289,780.00	M2	8	\$ 449,262	\$ 3,594,096	13	\$ 477,340.00	\$ 6,205,420.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 3,594,096.00	
116	Hilo luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización			UN	6	\$ 840,989.00	\$ 5,040,534.00	UN	12	\$ 977,049	\$ 11,724,588	18	\$ 1,154,694.00	\$ 20,784,492.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	12.00	\$ 11,724,588.00	
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua o intermitente) con superficie retrorreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745.			UN	256	\$ 190,996.00	\$ 48,894,976.00	UN	495	\$ 332,643	\$ 164,658,285	200	\$ 353,433.00	\$ 70,686,600.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	495.00	\$ 164,658,285.00	
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 80 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 8668 Y NTC 4744			M2	18	\$ 214,369.00	\$ 3,858,642.00	M2	34	\$ 373,350	\$ 12,693,900	1,000	\$ 396,685.00	\$ 396,685,000.00		\$ -		\$ -	62.37	\$ 23,285,840.00		\$ -		\$ -	62.37	\$ 23,285,840.00	-	28.37	\$ 10,991,940.00
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 8668 Y NTC 4744			M2	17	\$ 258,005.00	\$ 4,386,085.00	M2	35	\$ 449,348	\$ 15,727,180	52	\$ 477,432.00	\$ 24,826,464.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	35.00	\$ 15,727,180.00	



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 10/07/2025

FECHA DE INICIACION: 11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020

PRORROGA N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648		\$ 18,771,473,428.00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO		ANTICIPO N.A.

Interventoría:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	
Contrato	2024-3663	

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2				ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACTA No.	5	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025							
PRESUPUESTO INICIAL					Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5								
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT.	VALOR (\$)	CANT.	VALOR (\$)				
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744				M2	18	\$ 245,394.00	\$ 4,417,092.00	M2	34	\$ 427,383	\$ 14,531,022	52	\$ 454,095.00	\$ 23,612,940.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	34.00	\$ 14,531,022.00				
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744				M2	18	\$ 286,882.00	\$ 5,163,876.00	M2	34	\$ 499,640	\$ 16,987,760	52	\$ 530,868.00	\$ 27,605,136.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	34.00	\$ 16,987,760.00				
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744				M2	18	\$ 240,037.00	\$ 4,320,666.00	M2	34	\$ 418,054	\$ 14,213,836	52	\$ 444,183.00	\$ 23,097,516.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	34.00	\$ 14,213,836.00				
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744				M2	18	\$ 271,896.00	\$ 4,894,164.00	M2	34	\$ 473,546	\$ 16,100,564	52	\$ 503,142.00	\$ 26,163,584.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	34.00	\$ 16,100,564.00				
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744				M2	56	\$ 390,535.00	\$ 21,869,960.00	M2	110	\$ 680,166	\$ 74,818,260	166	\$ 722,676.00	\$ 119,964,216.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	110.00	\$ 74,818,260.00				
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorutas, de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.				M2	98	\$ 351,783.00	\$ 34,474,734.00	M2	188	\$ 612,674	\$ 115,182,712	286	\$ 650,967.00	\$ 186,176,562.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	188.00	\$ 115,182,712.00				
126	Anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo granito) con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro, 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm. Incluye transporte de elementos, accesorios y materiales para fijación				UN	79	\$ 64,101.00	\$ 5,063,979.00	UN	372	\$ 107,874	\$ 40,129,128	451	\$ 108,439.00	\$ 48,905,989.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	372.00	\$ 40,129,128.00				
127	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas				M2	365	\$ 30,148.00	\$ 11,004,020.00	M2	2057	\$ 50,734	\$ 104,359,838	2,422	\$ 51,000.00	\$ 123,522,000.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	2,057.00	\$ 104,359,838.00				
128	Suministro y aplicación manual (método faja) de pintura de plástico en frío melitresacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos rurales y otras intervenciones técnicas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 90 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.				M2	336	\$ 63,872.00	\$ 21,460,992.00	M2	1848	\$ 107,488	\$ 198,637,824	1,000	\$ 108,051.00	\$ 108,051,000.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	16.32	\$ 1,754,204.16	16.32	\$ 1,831.68	\$ 1,831.68	\$ 198,637,824.00						
129	Suministro e instalación de tableros y/o lemas en lamina galvanizada C-20, papel retroreflectivo tipo X; fondos, textos, flechas, pictogramas y otras en impresión digital. Incluye papel autografi, tornillería, perfiles para marcos y abrazaderas.				M2	9	\$ 438,312.00	\$ 3,944,808.00	M2	52	\$ 737,622	\$ 38,356,344	61	\$ 741,484.00	\$ 45,230,524.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	52.00	\$ 38,356,344.00				
A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.L.U.)								\$ 1,800,427,696				A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.L.U.)				\$ 6,827,733,995				A - TOTAL OBRA \$ 43,467,432.00		A - TOTAL OBRA \$ 1,179,892,605		A - TOTAL OBRA \$ 1,088,517,686		A - TOTAL OBRA \$ 1,104,733,370		A - TOTAL OBRA \$ 1,558,969,509		Valor Acum	\$ 2,311,657,735	Valor por Ejecutar	\$ 3,000,404,062.00

ITEM	PRESUPUESTO OFICIAL - (SUMINISTRO)	2024				2025				PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2 VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 1		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 2		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 3		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 4		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5		Acum Ejecutado Vigencia 2025		Por Ejecutar Vigencia 2025													
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)	CANT	VALOR (\$)												
121	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	\$ 92,401.00	\$ 6,662,872.00	UND	143	\$ 97,695.00	\$ 13,970,385.00	300	\$ 97,695.00	\$ 29,308,500.00	257.00	\$ 25,107,615.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	257.00	\$ 25,107,615.00	-114.00	\$ 11,137,230.00												
122	Suministro de material plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	36	\$ 413,852.00	\$ 14,898,672.00	UND	72	\$ 437,566.00	\$ 31,504,752.00	100	\$ 437,566.00	\$ 43,756,600.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	72.00	\$ 31,504,752.00												
123	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	22	\$ 45,943.00	\$ 1,010,746.00	UND	43	\$ 48,576.00	\$ 2,088,768.00	50	\$ 48,576.00	\$ 2,428,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	43.00	\$ 2,088,768.00												
124	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	4	\$ 214,332.00	\$ 857,328.00	ML	7	\$ 226,613.00	\$ 1,586,291.00	50	\$ 226,613.00	\$ 11,330,650.00	25.00	\$ 5,665,325.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25.00	\$ 5,665,325.00	-18.00	\$ 4,079,034.00												
125	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	\$ 36,754.00	\$ 404,294.00	ROLLO	22	\$ 38,861.00	\$ 854,942.00	200	\$ 38,861.00	\$ 7,772,200.00	187.00	\$ 7,267,007.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	187.00	\$ 7,267,007.00	-165.00	\$ 6,412,065.00												
126	Barricada, ancho 2.4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo IV o superior (blanco y naranja), altura min 1.5m, figura 7-14 resolución 2024304045005 del 17/09/2024.	UND	1	\$ 451,349.00	\$ 451,349.00	UND	1	\$ 477,211.00	\$ 477,211.00	1	\$ 477,211.00	\$ 477,211.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 477,211.00												
127	Señal parelela en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	UND	15	\$ 47,442.00	\$ 711,630.00	UND	29	\$ 50,160.00	\$ 1,454,640.00	40	\$ 50,160.00	\$ 2,006,400.00	32.00	\$ 1,605,120.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	32.00	\$ 1,605,120.00	-3.00	\$ 150,480.00												
128	Valla de apertura tipo A	UND	2	\$ 521,758.00	\$ 1,043,516.00	UND	3	\$ 551,655.00	\$ 1,654,965.00	20	\$ 551,655.00	\$ 11,033,100.00	14.00	\$ 7,723,170.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14.00	\$ 7,723,170.00	-11.00	\$ 6,068,205.00												
129	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND	15	\$ 41,521.00	\$ 622,815.00	UND	29	\$ 43,900.00	\$ 1,273,100.00	30	\$ 43,900.00	\$ 1,317,000.00	15.00	\$ 658,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 658,500.00	14.00	\$ 614,600.00												
130	Bastón luminoso Bicolor	UND	15	\$ 131,717.00	\$ 1,975,755.00	UND	29	\$ 139,264.00	\$ 4,038,656.00	400	\$ 139,264.00	\$ 55,705,600.00	335.00	\$ 46,653,440.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	335.00	\$ 46,653,440.00	-306.00	\$ 42,614,784.00												
131	Señales temporales SPR- SP con apoyo tripode	UND	1	\$ 333,016.00	\$ 333,016.00	UND	1	\$ 352,098.00	\$ 352,098.00	30	\$ 352,098.00	\$ 10,562,940.00	20.00	\$ 7,041,960.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 7,041,960.00	-19.00	\$ 6,689,862.00												
132	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND	2	\$ 50,095.00	\$ 100,190.00	UND	3	\$ 52,966.00	\$ 158,898.00	40	\$ 52,966.00	\$ 2,118,640.00	20.00	\$ 1,059,320.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 1,059,320.00	-17.00	\$ 900,422.00												
133	Valla rompe tráfico de 0.80 x 1.20 m, construida en tubo cuadrado de 1" x 18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	2	\$ 596,909.00	\$ 1,193,818.00	UND	4	\$ 631,113.00	\$ 2,524,452.00	30	\$ 631,113.00	\$ 18,933,390.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 2,524,452.00												
134	Suministro de banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lana vinilica (aplicación y el uso de la marca ciudad) con ojales	UND	4	\$ 137,116.00	\$ 548,464.00	UND	8	\$ 144,972.00	\$ 1,159,776.00	5	\$ 144,972.00	\$ 724,860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 1,159,776.00												
B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)					\$ 30,804,486.00				B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)				\$ 83,068,884.00		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		\$ 197,475,862.00		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		\$ 0		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		\$ 0		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		\$ 0		Valor Acum	\$ 102,781,467.00	Valor por Ejecutar	\$ 30,804,828.00				
TOTAL A + B					\$ 1,881,292,121				TOTAL A + B				\$ 8,465,506,749		TOTAL A + B		\$ 9,025,208,867		TOTAL A + B		\$ 146,298,889.00		TOTAL A + B		\$ 1,179,932,606.00		TOTAL A + B		\$ 1,088,517,698.00		TOTAL A + B		\$ 1,104,733,370.00		TOTAL A + B		\$ 1,558,969,509.00	

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALEXANDER ANDRES SEGURA PEREZ DIRECTOR DE OBRA	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VALOR A PAGAR \$ 146,268,889.00	VALOR A PAGAR \$ 1,179,932,605.00	VALOR A PAGAR \$ 1,088,517,686.00	VALOR A PAGAR \$ 1,104,733,370.00	VALOR A PAGAR \$ 1,558,969,509.00
RETEGARANTIA \$ 7,313,444.00	RETEGARANTIA \$ 58,996,630.00	RETEGARANTIA \$ 54,425,885.00	RETEGARANTIA \$ 55,236,669.00	RETEGARANTIA \$ 77,948,475.00
PERIODO DEL ACTA	PERIODO DEL ACTA	PERIODO DEL ACTA	PERIODO DEL ACTA	PERIODO DEL ACTA
Inicio 11/02/25	Inicio 11/03/25	Inicio 11/04/25	Inicio 11/05/25	Inicio 11/06/25

RESUMEN FINANCIERO - CONTRATO No. 2024-3648

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	\$ 18,771,473,428.00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	\$ -
3	Valor Total del Contrato	\$ 18,771,473,428.00
4	Valor pagado	\$ 3,177,769,926.00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	\$ 253,921,103.00
6	Pago por Georreferenciación Mes 4 (15%)	\$ 165,710,006.00
7	Retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	\$ 233,845,426.00
8	Saldo a Favor de la Entidad	\$ 14,112,682,468.00
	Valor por pagar al contratista	\$ 1,412,885,614.00

MES 4

MES 5


TOTAL CUENTA	\$ 1,104,733,370.00	\$ 1,558,969,509.00
Retención por Garantía 5%	\$ 55,236,669.00	\$ 77,948,475.00
ITEMS 1, 2 Y 3	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPLEMENTACIÓN	\$ 1,104,733,370.00	\$ 1,558,969,509.00
GEO APROBADA	\$ 0.00	\$ 0.00
BASE PARA RET DE GEO	\$ 1,104,733,370.00	\$ 1,558,969,509.00
Retención por Georreferenciación Mes 5 (15%)	\$ 165,710,006.00	\$ 233,845,426.00
Pago de retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	\$ 163,277,654.00	\$ 165,710,006.00
RET POR GEORREFERENCIACIÓN	\$ 2,432,352.00	\$ 68,135,420.00
Valor por pagar al contratista	\$ 1,047,064,349.00	\$ 1,412,885,614.00
TOTAL OBRA	\$ 1,104,733,370.00	\$ 1,558,969,509.00
	\$ 15,591,271,150.00	\$ 14,112,682,468.00

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div>						
								SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
								LOCALIDAD		11 - SUBA														
								URPZ		25 - LA FLORESTA														
ID		MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
1	519856	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	23.00	36.80		47.15		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
2	1781810	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00		18.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
3	519850	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	115.10		115.10		115.10		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
4	519837	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	20.70		20.70		20.70		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
5	1780785	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.50		6.13		8.61		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
6		11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00		9.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
7	519837	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	46.30		46.30		46.30		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
8		11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LUC	ML	0,15/0,20	1.00	12.00	12.00		12.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
9	1781811	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00		9.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
10	519848	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	49.60		49.60		49.60		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
11		11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	53.20		53.20		53.20		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
12		11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LUC	ML	0,15/0,20	1.00	18.00	18.00		18.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
13	1781811	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	24.00	72.00		72.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
14	519833	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	65.00	195.00		195.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
15	519834	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	65.00	195.00		195.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
16	519835	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	65.00	195.00		195.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
17	519841	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	19.60		19.60		19.60		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
18	519848	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	306.40		306.40		306.40		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
19	1780908	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.60	8.50		22.10		23.22		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
20	519809	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	23.00	3.68		5.75		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
21	519822	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	14.30		14.30		14.30		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
22	519821	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	15.30		15.30		15.30		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
23	519820	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	16.40		16.40		16.40		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
24	519819	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	17.30		17.30		17.30		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25	519813	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	4.40		4.40		4.40		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25.1	519827	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDD	M2	-	-		2.20		3.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25.2	519826	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25.3	519825	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25.4	519824	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
25.5	519823	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
26	519818	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	16.70		8.35		10.08		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
27	519817	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	21.00	33.60		43.05		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
28	519815	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	44.00	7.04		11.00		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
29	1780910	11000448	17/06/2025		P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.20	17.50		38.50		40.48		AK72	CL170	CL1698	F	A	M	B	M	22
30	519810	11001175	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20		14.35		CL1698 AK72	KR 74A	F	A	M	B	M	22	
31	519811	11001175	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.50		1.75		2.16		CL1698 AK72	KR 74A	F	A	M	B	M	22	
32	519812	11001175	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-	-		2.09		2.91		CL1698 AK72	KR 74A	F	A	M	B	M	22	
33	1781821	11001175	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	11.00	17.60		22.55		CL1698 AK72	KR 74A	F	A	M	B	M	22	
34	1780912	11001175	18/06/2025		P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.30	10.20		23.46		24.72		CL1698 AK72	KR 74A	F	A	M	B	M	22	
35	519783	11012327	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00		39.00		AK72	CL1698	CL169A	F	A	M	B	M	22
36	519799	11012327	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	126.30		126.30		126.30		AK72	CL1698	CL169A	F	A	M	B	M	22
37	519782	11012327, 11012328	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	52.10		52.10		52.10		AK72	CL1698	CL169A	F	A	M	B	M	22
38	519767	11012328, 11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	24.00	72.00		72.00		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
39	519751	11012327, 11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	70.00	210.00		210.00		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
40	519750	11012327, 11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	70.00	210.00		210.00		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
41	519749	11012327, 11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	70.00	210.00		210.00		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
42	519759	11012327, 11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	338.50		338.50		338.50		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
43	519753	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	27.70		27.70		27.70		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
44	519752	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	12.00	36.00		36.00		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
45	227471	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	15.70		15.70		15.70		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
46	227467	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	15.70		15.70		15.70		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
47	227463	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/0,20	15.70		15.70		15.70		AK72	CL169A	CL167	F	A	M	B	M	22
48	227459	11012299	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UPA	ML	0,15/															

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>NIT: 901899867- VIAS SEGURA S</div></div>					
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL															
									11 - SUBA															
									25 - LA FLORESTA															
			MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34																					
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO							FIN	
TRAMO 1																								
55	519704	11013292, 11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	48.80		48.80		48.80		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
56	519719	11012300, 11013292	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	48.00	144.00		144.00		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
57	519720	11012300, 11013292	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	48.00	144.00		144.00		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
58	519721	11012300, 11013292	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	48.00	144.00		144.00		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
59	519701	11013292, 11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.50		15.50		15.50		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
60	519702	11013292, 11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.50		15.50		15.50		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
61	519703	11013292, 11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.50		15.50		15.50		AK72	CL167	CL163	F	A	M	B	M	22
62		11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00		9.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
63	519690	11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	25.20		25.20		25.20		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
64	519668, 1145248	11003704, 11013311	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	346.50		346.50		346.50		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
65	519663	11003704, 11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	35.00	105.00		105.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
66	1768478	11003704	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	11.00	11.00		11.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
67	1781602	11013311, 11003704, 11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	123.50		123.50		123.50		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
68	1145248	11013311	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	255.80		255.80		255.80		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
69	1781602	11013311	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	242.90		242.90		242.90		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
70	1145260	11013311	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	185.50		185.50		185.50		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
71	1145251	11013311	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	206.20		206.20		206.20		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
72		11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	20.20		20.20		20.20		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
73	519660	11003704, 11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	55.00	165.00		165.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
74	519661	11003704, 11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	55.00	165.00		165.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
75	519662	11003704, 11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	55.00	165.00		165.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
76	519663	11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	10.00	30.00		30.00		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
77	1145267	11012301	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	88.10		88.10		88.10		AK72	CL163	CL153	F	A	M	B	M	22
78		11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDD	M2	-	-		2.20		3.00		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
79	1780926	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	2.10	8.70		18.27		19.36		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80	1140968	11012327, 11001248	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.10		5.10		5.72		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.1		11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.2	519791	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.3	519792	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.4	519793	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.5	519794	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-	-		1.20		1.80		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
80.6	519795	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-	-		1.50		2.20		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
81	519796	11012327	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	21.40		10.70		12.90		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
82	519798	11012327, 11013259, 11000448	20/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	203.90		61.17		81.60		AK72	KR68	CL1698	F	A	M	B	M	22
83	519814	11000448	20/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	46.00	7.36		11.50		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
84	519816	11000448	20/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	21.00	33.60		43.05		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
85	1780918	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.20	17.80		39.16		41.17		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
86	1781840	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00		12.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
87	519846	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	192.90		192.90		192.90		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
88	519838	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	60.60		60.60		60.60		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
89	519839	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.40		6.35		8.93		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
90	519832	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	25.00	75.00		75.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
91	519831	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	25.00	75.00		75.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
92	519830	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	25.00	75.00		75.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
93	519829	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00		39.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
94	519842	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	29.00	29.00		29.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
95	519843	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	12.40		12.40		12.40		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
96	1780854	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	1.40	8.10		11.34		12.30		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
97		11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	29.00	29.00		29.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
98	519829	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	28.00	84.00		84.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
99	519868	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	250.10		250.10		250.10		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
100	519832	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	36.00	108.00		108.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
101	519831	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	36.00	108.00		108.00		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22
102	519830	11000448	20																					

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div>			CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867</div></div><div>VÍAS SEGURAS</div></div></div>																	
2024-3648							SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL										11 - SUBA																	
							LOCALIDAD		25 - LA FLORESTA																									
							LPZ																											
							ID												MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34															
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)												
PINTURA																							IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																																		
109	519859	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	18.10		18.10	18.10		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
110	519858	11000448	20/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	18.10		18.10	18.10		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
111	519866	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
112	519865	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
113	519862	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
114	519863	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
115	519864	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
116	519867	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	16.80		8.40	10.14		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
117	519857	11000448	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	22.00	35.20	45.10		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
118		11000448	30/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6.06	18.75		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
119		11000448	30/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTXT	M2	-			4.54	10.83		AK72	CL1698	CL170	F	A	M	B	M	22											
120	1781820	11001175	30/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50		CL 1698	CL 169	AC 170	F	A	M	B	M	22											
OBSERVACIONES:												DESCRIPCION																						
Los m² se aproximarán a la décima del valor (un decimal)												COLOR																						
Los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)												M2																						
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)												ML																						
												UNIDAD																						
PI	FLECHA DIRECCIONAL		FE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS						IMPRIMANTE	TIPO: ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)																					
RGD	FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON						IMPRIMANTE	TIPO: ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO																				
RGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE								PinturaM1.10CM	TIPO: ITEM 42/ P ACRILICA B.AGUA	NEGRO																				
RDD	FLECHA DOBLE DERECHA		LC(1x1)	LINEAS INICIOFIN GARRIL 0,20	PM	PINTURA DE MUROS						PinturaM1.12CM	TIPO: ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO																				
RDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA DODARTIMICA								PinturaM1.15CM	TIPO: ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO																				
RDG	FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE								PinturaM2sinMICRO	TIPO: ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO																				
PT	FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15								PinturaM2conMICRO	TIPO: ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO																				
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6'L)								PinturaM2sinMICRO	TIPO: ITEM 66/ Plastico frio llana	VERDE																				
RDI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PPC	PICTOGRAMA FERROCARRIL								PinturaM2sinMICRO	TIPO: ITEM 66/ Plastico frio llana	AMARILLO																				
PIELO	PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO								PinturaM2sinMICRO	TIPO: ITEM 66/ Plastico frio llana																					
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBISA								TACHAS	TIPO: ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A																				
PMIN	FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS								BorradoMARCASmecanico	TIPO: ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES																					
ACH	ACHURADO		PPP	PCT. PROHIBIDO PARQUEAR								RetiroESTOPEROLETACHAS	TIPO: ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLE	B/A																				
BS	BANDA SONORA		PV	PCT. VELOCIDAD PARQUEAR								ESTOPEROLE	TIPO: ITEM 72/ PLASTICO CON ESPIGO																					
DS	DEMARCAACION DE SARDINEL		PV30	PCT. VELOCIDAD MAXIMA 30								N.A	TIPO:																					
LA	LINEA DE AGUA 0,20x0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS								N.A	TIPO:																					
LB	LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON								N.A	TIPO:																					
LC	LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL								N.A	TIPO:																					
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL								N.A	TIPO:																					
LD	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO								N.A	TIPO:																					
LCM	LINEA CAMELON 0,12		PT	SENDEO PEATONAL								N.A	TIPO:																					
CP	CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL								N.A	TIPO:																					
LCN	LINEA DE CANAL 0,20		TON	TACHON CON ESPIGO								N.A	TIPO:																					
CP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REPLIC								N.A	TIPO:																					
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																														
												TOTALES																						
												1,153.40 14,633.80 -																						


ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648


CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_AV_BOYACA_941_09_T1		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M	7316.90	\$ 3,099.00	\$ 22,675,073.10
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	646.90	\$ 16,762.00	\$ 10,843,337.80
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	7316.90	\$ 26,666.00	\$ 195,112,455.40
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	185.67	\$ 120,459.00	\$ 22,365,020.24
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	320.83	\$ 124,806.00	\$ 40,041,508.98
			SUBTOTAL OBRA		\$ 291,037,396.00

--

<div> SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES										<div> Unión Temporal</div> <div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA'S</div>														
																				LOCALIDAD					11. SUBA				
																				UPZ					MÚLTIPLE				
																				ID					MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34				
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1			TAMAÑO 2			TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T				
												TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM							
1	24/06/2025		509351	50008833	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL93	CL95	1	0.3	2	28	26						
2	24/06/2025		353749	11011005	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL98BIS	AK72		-	-	19	28							
3	24/06/2025		353718	11011002	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL98A	AK72		-	-	19	28							
4	24/06/2025		353789	11011002	SR-01	60	60	-	-	-				REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL98A	AK72		-	-	5	28							
5	24/06/2025		353719	11010933	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL99	AK72		-	-	19	28							
6	24/06/2025		353743	11010933	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL99	AK72		-	-	5	28							
7	24/06/2025	50	661986	50007232	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL102	5	-									
8	24/06/2025	30	748296	50007232	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL102	-	-	-	-	28						
9	24/06/2025		509384	11010742	SR-16	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL116A	AK72		-	-	5	28							
10	24/06/2025		509383	11010728	SR-16	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL117	AK72		-	-	5	28							
11	24/06/2025		509382	11010708	SR-16	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL117B	AK72		-	-	5	28							
12	24/06/2025		509381	11010690	SR-31	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL117C	AK72		-	-	5	28							
13	24/06/2025		80814	11010690	SR-18	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL117C	AK72		-	-	5	28							
14	24/06/2025	CARRIL PREFERENCIAL 6:00-8:30 AM L-S 3:00-7:30 PM EXCEPTO USO	509325	11010563	SI-27	128	62	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL117C	CL119	1	0.78	2	28	26						
15	21/06/2025	COMPARTIDO REATON / PRECAUCION CICLISTAS EN LA VIA	461	11010563	SIB-05	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL117C	CL119	-	-	-	-	28						
16	25/06/2025		661945	11012175	SI-11A	60	50	-						INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL129	CL131	1	0.3	2	26							
17	24/06/2025	CEDA EL PASO	228759	11013754	SR-02	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL129	CL131	-	-	5	28							
18	24/06/2025	CARRIL PREFERENCIAL 6:00-8:30 AM L-S 3:00-7:30 PM	509252	11012313	SI-27	128	62	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL129	CL131	1	0.78	2	28	26						
19	24/06/2025		747364	11012313	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL129	CL131	1	0.3	2	28	26						
20	24/06/2025		228742	11013349	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	15	28							
21	24/06/2025		228744	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28							
22	24/06/2025		228745	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28							
23	24/06/2025		228746	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28							
24	24/06/2025		228747	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28							

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES							<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div><div>VÍAS SEGURA'S</div></div></div>											
					LOCALIDAD				11. SUBA														
					UPZ				MÚLTIPLE														
					ID				MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34														
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
25	24/06/2025		228748	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28	
26	24/06/2025		228749	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	13	28	
27	24/06/2025		228750	30001382	DOL	80	15	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		-	-	-	-	28
28	24/06/2025		661794	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
29	24/06/2025		661795	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
30	24/06/2025		661796	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
31	24/06/2025		661797	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
32	24/06/2025		661798	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
33	24/06/2025		661799	30001382	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	ACL147		13	-			
34	24/06/2025	50	66113	11005846	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL147		-	-	5	28	
35	24/06/2025	50	661790	11005846	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL147	CL152B	-	-	5	28	
36	25/06/2025		228702	11012599	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL152B	CL153	-	-	5	28	
37	25/06/2025		661786	11012599	SI-24	60	50	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL152B	CL153	-	-	-	-	28
38	25/06/2025	50	503609	11012301	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL153	CL160	-	-	5	28	
39	25/06/2025	50	66130	11003704	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL160	CL163	-	-	5	28	
40	25/06/2025	GIRO L OCCIDENTE A 500M	661871	11003704	SI-05	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL160	CL163	-	-	-	-	28
41	25/06/2025		661775	11012299	SI-08	60	50	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL167	KR68	-	-	-	-	28
42	25/06/2025		661774	11012328	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 72	KR 68	KR 64	-	-	-	-	28
43	25/06/2025		661773	11012328	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 72	KR 68	CL 169A	-	-	15	28	
44	25/06/2025		351720	11012330	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR68	AK72		-	-	-	-	28
45	25/06/2025	CEDA EL PASO	213235	11012330	SR-02	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR68	AK72		5	-			
46	25/06/2025		661771	11012327	SI-24	60	50	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	KR68	CL169B	-	-	-	-	28

<div> SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES					<div> Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SECURA'S</div>								
													LOCALIDAD				11. SUBA									
													UPZ				MÚLTIPLE									
													ID				MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34									
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T			
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM						
47	25/06/2025		228605	11000448	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	15	-						
48	25/06/2025	50	139318	11000448	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	5	-						
49	25/06/2025		747361	11000448	SP-47A	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	10	-						
50	25/06/2025		747360	11000448	SP-47A	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	10	-						
51	25/06/2025	CALLE 170 AL ORIENTE	662034	11000448	SI-05C	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	-	-	-	-	28			
52	25/06/2025		228591	11001429	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL169A	AK72	KR 74	5	-						
53	25/06/2025		747365	11012299	SI-16	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169A	CL167	5	-						
54	25/06/2025		661760	11012300	SR-29	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL167	CL163	-	-	5	28				
55	25/06/2025		661882	11013311	SP-59A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL160	CL153	5	-						
56	25/06/2025		452222	11013311	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL160	CL153	-	-	-	-	28			
57	25/06/2025		228606	50009191	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL152C	AK72		-	-	-	-	28			
58	25/06/2025		661889	50009191	SP-59A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL152C	AK72		5	-						
59	26/06/2025		662012	50008819	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL146	CL147	5	-						
60	26/06/2025	50	66110	11012302	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL147	ACL147	-	-	5	28				
61	26/06/2025		662033	50007702	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL146B	CL145	5	-						
62	26/06/2025		42514	11012306	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL137A		-	-	5	28				
63	26/06/2025	50	228802	11012307	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL137A	CL136	5	-						
64	26/06/2025	CARRIL PREFERENCIAL 6:00-8:30 AM L-S 3:00-7:30 PM	509238	11012309	SI-27	128	62	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL134	CL132A	1	0.78	2	28	26			
65	26/06/2025	CARRIL PREFERENCIAL 6:00-8:30 AM L-S 3:00-7:30 PM EXCEPTO	509240	11012311	SI-27	128	62	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL134	CL132A	1	0.78	2	26				
66	26/06/2025		1	11012313	PEDESTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	-	-	28			
67	26/06/2025		228766	11012313	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132	CL131	-	-	5	28				
68	26/06/2025		285755	11012313	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	5	28				
69	26/06/2025	AV SUBA ----> AL OCCIDENTE	228765	11012313	SI-05	107	33	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	1	0.35	2	28	26			

<div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES				<div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA ´S</div></div>														
					LOCALIDAD		11. SUBA																
					UPZ		MÚLTIPLE																
					ID		MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34																
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
70	26/06/2025		228855	11012313	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	15	28	
71	26/06/2025		509260	11012313	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	5	28	
72	26/06/2025		228852	11012314	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	13	28	
73	26/06/2025		509357	11012314	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	5	-			
74	26/06/2025		509364	11012314	SP-25	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	5	-			
75	26/06/2025		509265	11012314	SR-32	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL132A	CL131	-	-	5	28	
76	26/06/2025	PRECAUCIÓN ZONA DE ALTA SINIESTRALIDAD	661960	11012313	SI-27A	100.00	63.00	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL131	DG129C	1	0.63	2	28	
77	26/06/2025	PRECAUCIÓN ZONA DE ALTA SINIESTRALIDAD	661961	11012313	SI-27A	100.00	63.00	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL131	DG129C	1	0.63	2	28	
78	26/06/2025		223921	11012313	SR-32	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL131	DG129C	-	-	5	28	
79	26/06/2025		747366	11012315	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	AK61		15	-			
80	26/06/2025	30	509367	11012315	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	AK61		5	-			
81	26/06/2025		509368	11012315	SP-03	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	AK61		5	-			
82	26/06/2025		662036	11012175	SIC-02	55	55	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL 129	DG129B	-	-	-	-	28
83	26/06/2025	PRECAUCIÓN CICLISTAS EN LA VIA	661959	11012175	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL 129	DG129B	1	0.3	2	26	
84	26/06/2025		228828	11012175	SI-05			-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL 129	DG129B	-	-	-	-	28
85	26/06/2025		42442	11009420	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	DG128B	AK72		-	-	5	28	
86	26/06/2025		228822	11012176	SR-40	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	DG128B						
87	26/06/2025	PRECAUCIÓN CICLISTAS EN LA VIA	661958	11012176	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	DG128B	CL128A	1	0.3	2	26	
88	26/06/2025	PREFERENCIAL 6:00-8:30 AM L-S 3:00-7:30 PM	509275	11012315	SI-27	128	62	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	AK61		-	-	5	28	
89	26/06/2025		228813	11009639	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL128A	AK72		-	-	5	28	
90	26/06/2025	PRECAUCIÓN CICLISTAS EN LA VIA	661957	11009813	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL128A	CL128	1	0.3	2	26	
91	26/06/2025	PRECAUCIÓN CICLISTAS EN LA VIA	661956	11009813	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL128A	CL128	1	0.3	2	26	

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No.										REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES					<div></div> <div>Nit: 901899867-</div>				
2024-3648										LOCALIDAD					11. SUBA									
										UPZ					MÚLTIPLE									
										ID					MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34									
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T	
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM				
92	26/06/2025		509374	11009813	SR-18	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL128A	CL128	-	-	5	28		
93	26/06/2025		42459	11009814	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL128	AK72		-	-	19	28		
94	26/06/2025		42456	11009814	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL128	AK72		-	-	-	-	28	
95	26/06/2025		747367	11009814	SP-59A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL128	AK72							
96	26/06/2025		509295	11009949	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL128	CL127DBIS	1	0.3	2	28	26	
97	26/06/2025		509332	50007221	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL116	CL117B	5					
98	26/06/2025		509333	50007221	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL116	CL117B	-	-	5	28		
99	26/06/2025		112434	11010763	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL116	AK72		-	-	5	28		
100	26/06/2025	NO ----- PASE	228941	11010763	SR-04	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL116	AK72		5	-				
101	26/06/2025		112435	11010763	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL116	AK72		-	-	19	28		
102	26/06/2025		112437	11010763	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL116	AK72		-	-	5	28		
103	26/06/2025		80860	50007231	SR-32	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL116	CL102	-	-	5	28		
104	26/06/2025		509336	50007231	SR-32	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL116	CL102	-	-	5	28		
105	26/06/2025	CEDA EL PASO	228935	50007231	SR-02	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL116	CL102	-	-	5	28		
106	26/06/2025		509340	11012245	SP-46A	60	60			-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL98A	5	-				
107	26/06/2025	izquierda	509341	11012245	SP-46B	60	60	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL98A	1	0.49	3	26		
108	26/06/2025		509393	11012245	SP-22	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL98A	5	-				
109	26/06/2025		228117	11012245	SR-22	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL99	CL98A	5	-				
110	26/06/2025		228114	11010957	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		15	-				
111	26/06/2025		228113	11010957	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		13	-				
112	26/06/2025		228112	11010957	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		13	-				
113	26/06/2025		228111	11010957	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		13	-				
114	26/06/2025		228110	11010957	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		13	-				
115	26/06/2025		228109	11010957	DCH	51	36	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL98A		13	-				
116	26/06/2025		228194	50008833	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL95	CL93	-	-	5	28		
117	26/06/2025		228193	50008833	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL95	CL93	-	-	5	28		

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES								<div></div> <div>Nit: 901899867- VÍAS SECURAS</div>										
					LOCALIDAD				11. SUBA														
					UPZ				MÚLTIPLE														
					ID				MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34														
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
118	26/06/2025	VIA CERRADA	184746	11012790	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL93	AK72		1	0.22	2	26	
119	26/06/2025	CANAL SALITRE	661941	11012790	SI-05B	80	44	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL93	AK72		1	0.35	2	26	
120	26/06/2025		661857	50008964	SP-59A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV CL 134	AK72		5	-			
121	26/06/2025		228789	50008964	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV CL 134	AK72		-	-	-	-	28
122	26/06/2025		747363	11000448	SP-47	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	10	-			
123	26/06/2025		747362	11000448	SP-47	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL169B	CL170	10	-			
124	26/06/2025	LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:30	438930	11002660	SR-31 / PLAQUETA	60	60	27	60	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL167	CL163	1	0.52	3	28	26
125	26/06/2025	CLINICA	662024	11012300	SI-05C	90	70	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL167	CL163	1	0.63	2	28	26
126	26/06/2025		452241	50009190	SIB-05	60	30	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL160	CL153	-	-	-	-	28
127	26/06/2025		228660	11005846	SI-24	60	50	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL146	CL147	-	-	-	-	28
128	26/06/2025	CEDA EL PASO	662015	50007702	SR-02	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL146B	CL145	-	-	-	-	28
129	26/06/2025		661912	11012324	SPB-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL145	AC138	-	-	-	-	28
130	26/06/2025		228707	11012307	SP-48	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL137A		-	-	-	-	28
131	26/06/2025		228796	11012308	SP-12	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL136	CL134	-	-	-	-	28
132	26/06/2025		228844	11012313	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL131	DG129C	-	-	-	-	28
133	26/06/2025		228845	11012313	SP-50	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL131	DG129C	-	-	-	-	28
134	26/06/2025	AV SUBA AL SUR POR PUENTE	662036	11012175	SIC-02	55	55	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	AV SUBA	DG129B	20	-			
135	26/06/2025	PRECAUCIÓN CICLISTAS EN LA VIA	661955	11010093	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK72	CL127DBIS		1	0.3	2	26	

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>			<div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					<div>REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES</div> <div><div>LOCALIDAD</div><div>11. SUBA</div><div>UPZ</div><div>MÚLTIPLE</div><div>ID</div><div>MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34</div></div>					<div><div></div><div>Unión Temporal VÍAS SEGURA'S</div><div>Nit: 901899867-</div></div>						
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑOS ESPECIALES		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
								TAMAÑO 1	TAMAÑO 2			EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
			ITEM		DESCRIPCION										UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	
			1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)										M2	\$ 495,505	9.64	\$ 4,776,668.20	
			2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 157,611	19.00	\$ 2,994,609.00	
			3		Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 218,088	2.00	\$ 436,176.00	
			5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.										UN	\$ 373,896	53.00	\$ 19,816,488.00	
			10		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.										UN	\$ 484,027	4.00	\$ 1,936,108.00	
			13		Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 275,284	18.00	\$ 4,955,112.00	
			15		Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 404,404	6.00	\$ 2,426,424.00	
			19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 274,326	5.00	\$ 1,371,630.00	
			20		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diametro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 321,456	1.00	\$ 321,456.00	
			26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.										UN	\$ 59,402	19.00	\$ 1,128,638.00	
			28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)										UN	\$ 31,855	84.00	\$ 2,675,820.00	

CONTRATISTA:

CAROL NATALLA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

SUBTOTAL	\$	42,839,129.00
AIU 32%		
IVA - Utilidad 19%		
TOTAL	\$	42,839,129.00

BOGOTÁ					SECRETARÍA DE MOVILIDAD					CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION																	
2024-3648									LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								12. BARRIOS UNIDOS 22. DOCE DE OCTUBRE MV_AV_CALLE 80_1238_24_T1												
									UPZ																						
									ID																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)								
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN														
1		12000316	2/06/2025	ACOMPaña LIC INTERNO 672044	TACHAS	B/R	TR	UND			43.00				43.00	AC 80	KR 68	KR 66	F	A	M	R	M	6							
2	1680074	12003314	2/06/2025	ACOMPaña LB 1388800	TACHAS	B/R	TR	UND			17.00				17.00	CL 79D	AC 80	AK 68	F	A	M	R	M	6							
3	1388798-674636	12003314, 12002995	2/06/2025	ACOMPaña LB 672049	TACHAS	B/R	TR	UND			236.00				236.00	CL 79D	AK 68	KR 66	F	A	M	R	M	6							
3A	674636	12002802	2/06/2025	ACOMPaña LB 672049	TACHAS	B/R	TR	UND			2.00				2.00	AC 80	CL 79D	KR 66	F	A	M	R	M	6							
4	1388798	12003314, 12002802	2/06/2025	ACOMPaña LB 672072	TACHAS	B/R	TR	UND			92.00				92.00	CL 79D	KR 66	AC 80	F	A	M	R	M	6							
4B	1388805	12003314	2/06/2025	ACOMPaña LA 1388803	TACHAS	B/R	TR	UND			46.00				46.00	CL 79D	AK 68	KR 66	F	A	M	R	M	6							
5	929415	12003314	2/06/2025	ACOMPaña LA 929429	TACHAS	B/R	TR	UND			90.00				90.00	CL 79D	AK 68	KR 66	F	A	M	R	M	6							
6	1680083	12000389, 12003314	2/06/2025	ACOMPaña LB 672077	TACHAS	B/R	TR	UND			14.00				14.00	KR 66	AC 80	CL 79CBIS	F	A	M	R	M	6							
7		12003313	2/06/2025	ACOMPaña LB	TACHAS	B/R	TR	UND			18.00				18.00	AC 80	CR 64	CR 64	F	A	M	R	M	6							
8	674638	12003313	2/06/2025	ACOMPaña LCA 672045	TACHAS	B/R	TR	UND			68.00				68.00	AC 80	CR 64	CR 60	F	A	M	R	M	6							
9	674638-674639	12003313	2/06/2025	ACOMPaña LB 673564	TACHAS	B/R	TR	UND			16.00				16.00	AC 80	CR 64	CR 62	F	A	M	R	M	6							
10	674635-674636-674637-674638-674639-674640	12000316, 12002995, 12002802, 12002802, 12003313, 12000514 ,12000546	2/06/2025	ACOMPaña LCA 671913	TACHAS	B/R	TR	UND			92.00				92.00	CL 79D	CR 68	CR 58	F	A	M	R	M	6							
11	674635-674636-674637-674638-674639-674640	12000316, 12002995, 12002802, 12002802, 12003313, 12000514 ,12000546	2/06/2025	ACOMañA LB 673579-LB 672096	TACHAS	B/R	TR	UND			37.00				37.00	AC 80	CR 68	CR 58	F	A	M	R	M	6							
12	674639	12000514	2/06/2025	ACOMPaña LCN 672154	TACHAS	B/R	TR	UND			35.00				35.00	AC 80	CR 62	CR 60	F	A	M	R	M	6							
13		12000514	2/06/2025	ACOMPaña LIC PARALELA A LCN 672154	TACHAS	B/R	TR	UND			13.00				13.00	AC 80	CR 62	CR 60	F	A	M	R	M	6							
14	674639	12000514	2/06/2025	ACOMPaña LCA 672161	TACHAS	B/R	TR	UND			5.00				5.00	AC 80	CR 62	CR 60	F	A	M	R	M	6							
15	674639	12000514	2/06/2025	ACOMPaña LB 672160	TACHAS	B/R	TR	UND			4.00				4.00	AC 80	CR 62	CR 60	F	A	M	R	M	6							
16	1388793	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LB 672169	TACHAS	B/R	TR	UND			5.00				5.00	AC 80	CR 60	CR 60	F	A	M	R	M	6							
17		12000546	2/06/2025	ACOMPaña LIC 672166	TACHAS	B/R	TR	UND			5.00				5.00	AC 80	CR 60	CR 60	F	A	M	R	M	6							
18		12000546	2/06/2025	ACOMPaña LIC 672176	TACHAS	B/R	TR	UND			6.00				6.00	AC 80	CR 60	CR 60	F	A	M	R	M	6							
19	674640	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LCN 672165	TACHAS	B/R	TR	UND			44.00				44.00	AC 80	CR 60	CR 58	F	A	M	R	M	6							
20	674640	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LB 672178	TACHAS	B/R	TR	UND			4.00				4.00	AC 80	CR 60	CR 58	F	A	M	R	M	6							
21	674640	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LCA 672177	TACHAS	B/R	TR	UND			5.00				5.00	AC 80	CR 60	CR 58	F	A	M	R	M	6							
22	674640	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LPA 672185	TACHAS	B/R	TR	UND			11.00				11.00	AC 80	CR 60	CR 58	F	A	M	R	M	6							
23	674640	12000546	2/06/2025	ACOMPaña LPA 672184	TACHAS	B/R	TR	UND			11.00				11.00	AC 80	CR 60	CR 58	F	A	M	R	M	6							
27	674008	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 24	CR 23	F	A	M	R	M	18								
28	674007	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 24	CR 23	F	A	M	R	M	18								
29	674006	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AC 80	CR 24	CR 23	F	A	M	R	M	18								
30	674411	12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 23	CR 21	F	A	M	R	M	18								
31	674412	12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 23	CR 21	F	A	M	R	M	18								
32	674413	12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 23	CR 21	F	A	M	R	M	18								
33	1824494	12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.80		6.20	8.72		AC 80	CR 23	CR 22	F	A	M	R	M	18								
34	1824562	12001793	3/06/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	28.50		28.50	28.50		AC 80	CR 21	CR 20	F	A	M	R	M	18								
35	555554	12001793	3/06/2025	ACOMPaña LCA 1824562	TACHAS	BLANCO	TR	UND			29.00	-	-		29.00	AC 80	CR 21	CR 20	F	A	M	R	M	6							
36	673914	12001793	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 21	CR 22	F	A	M	R	M	18								
37	673915	12001793	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 21	CR 22	F	A	M	R	M	18								
38	673934	12001793	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AC 80	CR 21	CR 22	F	A	M	R	M	18								
39		12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2				4.15	11.46		AC 80	CR 22	CR 23	F	A	M	R	M	18								
40	1824505	12001691	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.80		6.20	8.72		AC 80	CR 22	CR 23	F	A	M	R	M	18								
41	674420	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AC 80	CR 22	CR 23	F	A	M	R	M	18								
42	674419	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 80	CR 22	CR 23	F	A	M	R	M	18								

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD					CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN																	
					2024-3648				LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL															
									UPZ		12. BARRIOS UNIDOS															
									ID		22. DOCE DE OCTUBRE															
											MV AV CALLE 80 1238 24 T1															
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN									
43	674041	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91			AC 80	CR 22	CR 24	F	A	M	R	M	18		
44	674040	12001608	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 22	CR 24	F	A	M	R	M	18		
45	674155	12001543	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 24	CR 26	F	A	M	R	M	18		
46	674156	12001543	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 24	CR 26	F	A	M	R	M	18		
47	674157	12001543	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91			AC 80	CR 24	CR 26	F	A	M	R	M	18		
48	674216	12003303	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 24	CR 27	F	A	M	R	M	18		
49	674217	12003303	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 24	CR 27	F	A	M	R	M	18		
50	674218	12003303	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 26	KR 27	F	A	M	R	M	18		
51	1824457	12003303	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.60		6.15	8.65			AC 80	CR 27	CR 28	F	A	M	R	M	18		
52		12003303	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2				4.15	11.46			AC 80	CR 27	CR 28	F	A	M	R	M	18		
53	1824413	12001208	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 29	CR 30	F	A	M	R	M	18		
54	1824412	12001208	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 29	CR 30	F	A	M	R	M	18		
55	1824411	12001208	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 29	CR 30	F	A	M	R	M	18		
56	672469	50006940	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20			AC 80	CR 29B	CR 30	F	A	M	R	M	18		
57	672470	50006940	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 29B	CR 30	F	A	M	R	M	18		
58	672471	50006940	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 29B	CR 30	F	A	M	R	M	18		
59	672462	12003038	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20			INCOR. AK 50	CR 49A	AK 50	F	A	M	R	M	18		
60	672463	12003038	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20			INCOR. AK 50	CR 49A	AK 50	F	A	M	R	M	18		
61	672445	50008500	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 49A	AK 50	F	A	M	R	M	18		
62	672446	50008500	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CR 49A	AK 50	F	A	M	R	M	18		
63	672201	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91			AC 80	KR 60	KR 62	F	A	M	R	M	18		
64	672202	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 60	KR 62	F	A	M	R	M	18		
65	672203	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 60	KR 62	F	A	M	R	M	18		
66	672144	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91			AC 80	KR 62	KR 60	F	A	M	R	M	18		
67	672145	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 62	KR 60	F	A	M	R	M	18		
68	672146	12000514	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 62	KR 60	F	A	M	R	M	18		
69	672016	12002995	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20			AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18		
70	672017	12002995	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18		
71	672018	12002995	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18		
72	672019	12002995	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18		
73	1680047	12003315	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30			AC 80	INCORP AC 80	AK 68	F	A	M	R	M	18		
75	674637	12002995	1/06/2025	ACOMPaña LB 672080	TACHAS	BLANCO	TR	UND			4.00	-	-	4.00	AC 80	KR 68	KR 64	F	A	M	R	M	6			
76	673565	12002995	1/06/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	126.70		126.70	126.70			AC 80	KR 68	KR 60	F	A	M	R	M	18		
77		12002995	1/06/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	12.00	12.00	12.00			AC 80	KR 62	KR 60	F	A	M	R	M	18		
78	674645	12003321	1/06/2025		TACHAS	BLANCO	TR	UND			32.00	-	-	32.00	AC 80	KR 55A	KR 55	F	A	M	R	M	6			
79		50006948	1/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			12.00			12.00	AC 80	KR 53	AK 50	F	A	M	R	M	6			
83	674651, 674654, 674655	50006940	1/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			35.00			35.00	AC 80	KR 49A	KR 29B	F	A	M	R	M	6			
80	674660	12001303	2/06/2025	ACOMPaña LPA 674389	TACHAS	BLANCO	TR	UND			7.00	-	-	7.00	AC 80	KR 28A	KR 28	F	A	M	R	M	6			
81	674660	12001303	2/06/2025	ACOMPaña LPA 672558	TACHAS	BLANCO	TR	UND			7.00	-	-	7.00	AC 80	KR 28A	KR 28	F	A	M	R	M	6			
82	674663	12003303	2/06/2025	ACOMPaña LB 674256	TACHAS	BLANCO	TR	UND			15.00	-	-	15.00	AC 80	KR 27A	KR 27	F	A	M	R	M	6			
84		12001302	2/06/2025		TACHAS	BLANCO	TR	UND			17.00	-	-	17.00	KR 28	AC 80	CL 82BIS	F	A	M	R	M	6			
85	1135465	12001302	2/06/2025		TACHONES	AMARILLO	TCH	UND			47.00	-	-	47.00	KR 28	AC 80	CL 82BIS	F	A	M	R	M	8			
86	674327	12001302	2/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		KR 28	AC 80	CL 82BIS	F	A	M	R	M	18			
87	1824436	12001302	2/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2	2.50	11.60		29.00	30.42		KR 28	AC 80	CL 84	F	A	M	R	M	18			
88		12001302	2/06/2025	RETIRO	TACHAS	BLANCO	TR	UND			140.00	-	-	140.00	KR 28	AC 80	CL 84	F	A	M	R	M	6			
89	674296	12001369	2/06/2025	TERMOFORMADO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 28	KR 27A	F	A	M	R	M	18		
90		12003303	2/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 27	CL 82	F	A	M	R	M	18		
91		12003303	2/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 27	CL 82	F	A	M	R	M	18		
92		12003303	2/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	KR 27	CL 82	F	A	M	R	M	18		

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN										<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURAS</div></div></div>													
						SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																									
						LOCALIDAD		12. BARRIOS UNIDOS																							
						UPZ		22. DOCE DE OCTUBRE																							
						ID		MV AV CALLE 80 1238 24 T1																							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION				TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)							
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN														
93	674211	12003303	2/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CL 82	KR 26	F	A	M	R	M	18							
94	674212	12003303	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CL 82	KR 26	F	A	M	R	M	18							
95	674213	12003303	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80			AC 80	CL 82	KR 26	F	A	M	R	M	18							
96		12001676	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.20	6.00	10.08	12.90			KR 23	AC 80	CL 78	F	A	M	R	M	18							
97		12001676	1/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.00	1.00	1.20	1.55			KR 23	AC 80	CL 78	F	A	M	R	M	18							
OBSERVACIONES:														DESCRIPCION												COLOR	M2	ML	UNIDAD		
Los ml se aproximarán a la décima del valor (un decimal)														PinturaML10CM												TIPO:	ITEM 37/ P.ACRILICA B.SOLVENTE	NEGRO			
los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)														PinturaML12CM												TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA			-	
las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)														PinturaML15CM												TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA			167.20	
FDD	FECHA DOBLE DERECHA				LC (1x1)				LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20																						
FDI	FECHA DOBLE IZQUIERDA				LL				LINEA LOGARITMICA																						
FDG	FECHA DOBLE GIRO				LP				LINEA DE PARE																						
FT	FECHA TRIPLE				LPA				LINEA DE PARADA 0,15																						
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA				PAB				PARADA AUTOBUS (0,25*6*1)																						
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA				PFC				PICTOGRAMA FERROCARRIL																						
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO				LE				LINEA DE ESTACIONAMIENTO																						
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS				PP				PASO PEATONAL - CEBRA																						
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS				PM				PINTURA PARA MUROS																						
ACH	ACHURADO				PPP				PCT. PROHIBIDO PARQUEAR																						
BS	BANDA SONORA				PV				PCT. VELOCIDAD MAXIMA																						
DS	DEMARCAACION DE SARDINEL				PV30				PCT. VELOCIDAD MAXIMA 30																						
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15				PSB				PICTOGRAMA SOLO BUS																						
LB	LINEA DE BORDE 0,12				RAT				RETIRO ANCLAJE DE TACHON																						
LC	LINEA CENTRAL 0,12				RE				RESALTO REAL																						
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12				RV				RESALTO VIRTUAL																						
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12				ZB				ZONA ANTIBLOQUEO																						
LCM	LINEA CAMELON 0,12				SPT				SENDERO PEATONAL																						
CP	CEDA EL PASO				EP				ESTOPEROL																						
LCN	LINEA DE CANAL 0,20				TCH				TACHON CON ESPIGO																						
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)				TR				TACHA REFLEC.																						
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS				BL				BALIZAS O HITOS																						
																		TOTALES				341.76	334.40	1,264							


CONTRATISTA:
ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648


INTERVENTORIA:
CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2024-3663

VALORES FINALES DE IMPLEMENTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_CALLE_80_1238_24_T1		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	167.2	\$ 3,099.00	\$ 518,152.80
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	203.84	\$ 16,762.00	\$ 3,416,766.08
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	167.2	\$ 26,666.00	\$ 4,458,555.20
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	96.44	\$ 120,459.00	\$ 11,617,065.96
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	40.28	\$ 124,806.00	\$ 5,027,185.68
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	1077	\$ 9,417.00	\$ 10,142,109.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	47	\$ 109,231.00	\$ 5,133,857.00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	140.00	\$ 3,786.00	\$ 530,040.00
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	1.20	\$ 373,350.00	\$ 448,020.00
			SUBTOTAL OBRA		\$ 41,291,752.00

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-7</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>								
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																		
					LOCALIDAD	11 - SUBA																	
					UPZ	3. GUAYMARAL																	
					ID	MV_01_033_1560_10																	
					ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.				TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)	
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN									
TRAMO 1																							
1	1759183	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
2	1759185	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
3	1110995	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
4	1110992	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
5	1110979	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FDD_C	M2	-			0.35	0.71		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
6	1110993	11012159	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	AC 170	CL 172	F	B	M	R	M	8
7	1759201	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 172	CL 173	F	B	M	R	M	8
8	1759202	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 172	CL 173	F	B	M	R	M	8
9	1759203	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 172	CL 173	F	B	M	R	M	8
10	1759200	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 172	CL 173	F	B	M	R	M	8
11	270772	11012159, 1006253	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	57.00	57.00	57.00		AK 45	CL 172	CL 173	F	B	M	R	M	8
12	270774	11012159, 1006253	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	214.50		214.50	214.50		AK 45	AC 170	CL174B	F	B	M	R	M	8
13	270773	11012159, 1006253	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	214.50		214.50	214.50		AK 45	AC 170	CL174B	F	B	M	R	M	8
14	1759224	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
15	1759227	1006253	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
16	1870417	1006253	27/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
17	1870416	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
18	1759228	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
19	1759229	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
20	270781	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	10.00	3.00	12.00	15.15		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
21	270779	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
22	270776	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
23	1759233	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
24	270775	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
25	270778	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
26	1759232	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
27	1759231	1006253	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
28	270780	1006253	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20		AK 45	CL 174	CL174B	F	B	M	R	M	8
29	270787	1006376	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
30	1759245	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.10		0.44	0.60		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
31	270785	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
32	270789	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
33	270788	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
34	270784	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
35	270790	1006376	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	4.00	4.00	4.00		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
36	1870442	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
37	1870443	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
38	1870441	1006376	5/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
39	1870440	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
40	1759247	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
41	1759246	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
42	1870444	1006376	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.30		4.30	4.30		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
43	1759251	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	10.00	3.00	12.00	15.15		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
44	1870450	1006376	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
45	1870447	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
46	1870446	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
47	1759248	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
48	1759249	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
49	1870448	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
50	1870449	1006376	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
51	270791	1006376, 1001273	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	136.40		136.40	136.40		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8
52	270792	1006376, 1001273	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	118.40		118.40	118.40		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>NIT: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>									
					LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																	
					UPZ	11 - SUBA																		
					ID	3. GUAYMARAL																		
										MV_01_033_1560_10														
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACION	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
53	1759250	1001273	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	26.00	26.00	26.00		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
54	270795	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
55	270793	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
56	1759318	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
57	1759317	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
58	270794	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
59	270796	1001273	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
60		1001273	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.30		5.30	5.30		AK 45	CL 174B	CL 176	F	B	M	R	M	8	
61	1759320	1001242	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.10		0.44	0.60		AK 45	CL 176	CL178	F	B	M	R	M	8	
62	270802	1001242	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 176	CL178	F	B	M	R	M	8	
63	270806	1001242	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.80		5.80	5.80		AK 45	CL 176	CL178	F	B	M	R	M	8	
64	270809	1001242	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	28.00	28.00	28.00		AK 45	CL 176	CL178	F	B	M	R	M	8	
65	1782074	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
66	1111243	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
67	1111246	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
68	1782076	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
69	1870463	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
70	1111245	1006998	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
71	1111244	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
72	1782080	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
73	1782081	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
74	1782082	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
75	1111253	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
76	1111252	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
77	1111251	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
78	1111254	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
79	1782085	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
80	1782084	1006998	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	5.00	5.00	5.00		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
81	1128778	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
82	1128780	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
83	1128776	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
84	1128781	1006998	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
85	1782086	1006998	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.40		6.40	6.40		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
86	1128788	1001147	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.80		5.80	5.80		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
87	1128789	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
88	1128792	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
89	1128791	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
90	1128790	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
91	270807	1001242, 1006998, 1001147	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	261.40		261.40	261.40		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
92	270808	1001242, 1006998, 1001147	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	261.40		261.40	261.40		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
93	1128793	1001147	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	27.00	27.00	27.00		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
94	270818	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
95	270816	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
96	1782128	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
97	1782127	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
98	270817	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
99	270819	1001147	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
100	270815	1001147	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.00		6.00	6.00		AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
101	270826	1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	N/A	
102		1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	N/A	

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>NIT: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>													
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																							
					LOCALIDAD	11 - SUBA																						
					UPZ	3. GUAYMARAL																						
					ID				CANT. (Und)		CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.		TPD		CONTAM.		ESTADO PAVIM.		AFECTACIÓN		GARANTIA (MESES)	
					PINTURA	IMPRIMANTE					ELEM.	EJE	INICIO	FIN														
TRAMO 1																												
103			1001021		BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-					1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M		N/A		
104			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-					0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M		N/A		
105			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-					0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M		N/A		
106	1783140		1001021	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.10		0.44	0.60		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
107	1783140		1001021	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
108	270822		1001021	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
109	270820		1001021	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
110	270821		1001021	10/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
111	270824		1001021	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.00		4.00	4.00		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
112	270827		1001021	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	57.20		57.20	57.20		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
113	270828		1001021	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	57.20		57.20	57.20		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
114	1128907		1001021	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.00		4.00	4.00		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
115			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	1.00	1.00			1.00		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		N/A		
116			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		N/A		
117			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		N/A		
118			1001021	10/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		N/A		
119			1001021	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		N/A		
120	270832		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
121	270833		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
122	1783147		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
123	270830		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
124	270831		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
125	1783146		1001021	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	M		8		
126	270840		1006377	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		N/A		
127			1006377	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		N/A		
128			1006377	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		N/A		
129			1006377	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		N/A		
130			1006377	11/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		N/A		
131	270845		1006377	16/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
132	270843		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
133	270844		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
134	270841		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
135	270842		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
136	270849		1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	7.00	7.00	7.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
137	1128942		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
138	1128943		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
139	1128945		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
140	1128944		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
141	1128941		1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
142	1128948		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
143	1128950		1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.50		5.50	5.50		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
144	1128951		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
145	1128952		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
146	1128954		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
147	1128953		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
148	1128955		1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	4.00	4.00	4.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
149	1128957		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		
150	1128958		1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	M		8		

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURAS</div></div>										
					LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																		
					UPZ		11 - SUBA																		
					ID		3. GUAYMARAL																		
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
TRAMO 1																									
151	1128960	1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
152	1128959	1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
153	1128956	1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.50		5.50	5.50		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
154	1128962	1006377	11/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
155		1006377	11/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
156		1006377	11/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
157		1006377	11/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
158		1006377	11/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
159		1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
160	1128963	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
161	1128965	1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
162	1128966	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
163	1128967	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
164	1128969	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
165	1128968	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
166	1128971	1006377	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.20		6.20	6.20		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
167		1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
168		1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
169		1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
170		1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
171	1128977	1006377	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
172	1128972	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
173	1128973	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
174	1128975	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
175	1128974	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
176	1782683	1006377, 1000723	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	207.00		207.00	207.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
177	1782684	1006377, 1000723	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	207.00		207.00	207.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
178	1128978	1006377	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
179	1128980	1006377, 1000723	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.30		5.30	5.30		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
180	1128981	1006377, 1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
181	1128982	1006377, 1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
182	1128984	1006377, 1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
183	1128983	1006377, 1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
184		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
185		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			FF_C	M2	-				0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
186		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
187		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
188		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
189		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			CP_C	M2	-				0.78		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
190	1128985	1000723	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	14.00	14.00	14.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
193		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
194		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	-				1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
195	1128992	1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00		2.64		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
196		1000723	15/06/2025	Borrado IMPRIMANTE			PBB	M2	1.00	1.00			1.00		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	N/A		
197	1128987	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
198	1128988	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		
199	1128990	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8		

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>NIT: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>									
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
					LOCALIDAD	11 - SUBA																		
					UPZ	3. GUAYMARAL																		
					ID	MV_01_033_1560_10																		
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCIÓN			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
200	1128989	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8	
201	1782726	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8	
202	1782725	1000723	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8	
203	1128986	1000723	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.40		6.40	6.40		AK 45	CL 183	CL 185	F	B	M	R	M	8	
204	1129208	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
205	1129209	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
206	1129211	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
207	1129210	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
208	1129207	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.20		6.20	6.20		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
209	1129212	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	3.00	3.00	3.00		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
210	1551688	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
211	1129214	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
212	1129215	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
213	1129217	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
214	1129216	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
215	1551689	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
216	1551690	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
217	1129213	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.40		6.40	6.40		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
218	1129219	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP_C	M2	0.40	8.00	3.00	9.60	12.15		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
219	1129222	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.80		5.80	5.80		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
220	1129223	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
221	1129224	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
222	1129226	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
223	1129225	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
224	1551693	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
225	1551692	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
226	1782757	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
227	1129203	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	156.80		156.80	156.80		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
228	1129229	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
229	1129230	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
230	1129232	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
231	1129231	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
232	1129204	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	152.40		152.40	152.40		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
233	1782759 1129242 1129227	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	27.00	27.00	27.00		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
234	1129238	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
235	1129239	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
236	1129241	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
237	1129240	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
238	1129243	1000586	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.20		6.20	6.20		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
239	1129246	1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-			0.51			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
240	1129247	1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			FF_C	M2	-			0.51			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
241	1129245	1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-			1.17			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
242	1129244	1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	-			1.17			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
243	1129249	1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			BA	M2	0.40	2.20	3.00	2.64			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
244		1000586	15/06/2025	BORRADO IMPRIMANTE			PBB	M2	1.00	1.00		1.00			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	N/A	
245	1129244	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
246	1129245	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
247	1129247	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
248	1129246	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
249	1782763	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div><div>CONTRATO DE OBRA No.</div><div>2024-3648</div></div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION												<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div>Unión Temporal</div><div>NIT: 901899867-7</div><div>VÍAS SEGURA S</div></div></div></div>									
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																					
					LOCALIDAD			11 - SUBA																		
					UPZ			3. GUAYMARAL																		
ID			MV_01_033_1560_10																							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN									
TRAMO 1																										
250	1870628	1000586	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80			0.32	0.45			AK 45	CL 185	CL 187	F	B	M	R	M	8	
251	1782786	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.10			0.44	0.60			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
252	1129255	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-				0.24	1.17			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
253	1129256	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-				0.24	1.17			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
254	1129258	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-				0.28	0.51			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
255	1129257	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-				0.28	0.51			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
256	1129254	1000191	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.40			6.40	6.40			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
257	1129250	1000191	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	261.70			261.70	261.70			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
258	1129259	1000191	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	68.00		68.00	68.00			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
259	1129251	1000191	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	261.50			261.50	261.50			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
260	1129264	1000191	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40			5.40	5.40			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
261	1870531	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.10			0.44	0.60			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
262	1129265	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-				0.24	1.17			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
263	1129266	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-				0.24	1.17			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
264	1129268	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-				0.28	0.51			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
265	1129267	1000191	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-				0.28	0.51			AK 45	CL 187	AC 191	F	B	M	R	M	8	
266	270829	1001021	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	12.00		12.00	12.00			AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	8	
267	1870470	1006998, 1001147	15/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2	2.20	5.50			12.10	12.88			AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
268	1782087	1006998, 1001147	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	7.00		1.12	1.75			AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
269	1782088	1006998, 1001147	20/05/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	4.00		4.00	4.00			AK 45	CL 178	CL 182	F	B	M	R	M	8	
270	1870479	1001147	15/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2	2.20	9.00			19.80	20.93			AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	8	
271	270812	1001147	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	14.00		2.24	3.50			AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	8	
272	1782129	1001147	15/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	3.00		3.00	3.00			AK 45	CL 182	CL 183	F	B	M	R	M	8	

BSERVACIONES:						DESCRIPCION				COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los ml se aproximarán a la décima del valor (un decimal)						IMPRIMANTE				NEGRO		3000.40	
Los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)						PinturaML10CM				BLANCO		2567.40	
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)						PinturaML10CM				AMARILLO		433.00	
PF	FLECHA DIRECCIONAL	FE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	IMPRIMANTE				NEGRO	326.64		
PSD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAIT	RETRO ANCLAJE DE TACHON	PinturaML10CM				BLANCO	130.65		
PSI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS	PinturaM2sinMICRO				VERDE	31.90		
PSD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LÍNEA INICIO/FIN CARRIL 0,20			PinturaM2sinMICRO							
PSI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LI	LÍNEA LOGARITMICA			N.A							
PSG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LÍNEA DE PARE			N.A							
PT	FLECHA TRIPLE	LPA	LÍNEA DE PARADA 0,15			N.A							
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*4'L)			N.A							
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PPC	PICTOGRAMA FERROCARRIL			N.A							
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LÍNEA DE ESTACIONAMIENTO			N.A							
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA			N.A							
PMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS			N.A							
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR			N.A							
B5	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA			N.A							
D5	DEMARCAACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30			N.A							
LA	LÍNEA DE AGÜIA 0,20 ± 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS			N.A							
LB	LÍNEA DE BORDE 0,12	RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON			N.A							
LC	LÍNEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL			N.A							
LCA	LÍNEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL			N.A							
LCI	LÍNEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO			N.A							
LCM	LÍNEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL			N.A							
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPERO			N.A							
LCN	LÍNEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO			N.A							
LCP	LÍNEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.			N.A							
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS										
TOTALES											489.19	6,000.80	

ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRÍGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

PRESUPUESTO IMPLEMENTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_033_1560_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M	3000.40	\$ 1,644.00	\$ 4,932,657.60
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	326.64	\$ 16,762.00	\$ 5,475,139.68
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	130.65	\$ 57,693.00	\$ 7,537,590.45
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	3000.40	\$ 3,791.00	\$ 11,374,516.40
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	31.90	\$ 124,806.00	\$ 3,981,311.40
			SUBTOTAL OBRA		\$ 33,301,216.00

--

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No 2024-3648								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						<div><div>Unión Temporal NIT: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div>					
													LOCALIDAD				11 - SUBA							
													UPZ				71 - TIBABUYES							
													ID				EX_11_408_1842_12							
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL		DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO				FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
1	04/06/2025		679374	11001719	SR-04	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 148	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
2	04/06/2025		679346	11001730	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 148	KR 147C	19	-	-	-	-
3	04/06/2025	30	174382	11001730	SP-47/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 148	KR 147C	-	-	-	-	28
4	04/06/2025		679314	11001730	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 148	KR 147C	19	-	-	-	-
5	04/06/2025		679295	11001730	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 148	KR 147C	19	-	-	-	-
6	04/06/2025		169909	11001729	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 147C	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
7	04/06/2025		679315	11001734	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147C	KR 147B	7	-	-	-	-
8	04/06/2025		679377	11001734	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147C	KR 147B	7	-	-	-	-
9	04/06/2025	SENTIDO DERECHO	679378	11001753	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147A	KR 147	9	-	-	-	-
10	04/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679376	11001753	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147A	KR 147	9	-	-	-	-
11	04/06/2025		679296	11001753	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147A	KR 147	19	-	-	-	-
12	04/06/2025		169916	11001752	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 147	CL 143B	CL 144	5	-	-	-	-
13	04/06/2025		169917	11001808	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 147	CL 143B	CL 143A	5	-	-	-	-
14	04/06/2025		679317	11001759	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147	KR 146A	19	-	-	-	-
15	04/06/2025		679342	11001759	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147	KR 146A	9	-	-	-	-
16	04/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679319	11001759	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147	KR 146A	19	-	-	-	-
17	04/06/2025	SENTIDO DERECHO	679379	11001759	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 147	KR 146A	9	-	-	-	-
18	04/06/2025		679318	11001769	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 146A	KR 145C	19	-	-	-	-
19	04/06/2025		679321	11001769	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 146A	KR 145C	19	-	-	-	-
20	04/06/2025		679313	11001769	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 146A	KR 145C	19	-	-	-	-
21	04/06/2025	VIA CERRADA	679320	11001768	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 145C	CL 143B	CL 144	1	0.3	2	26	-
22	04/06/2025		679322	11001778	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145C	KR 145B	19	-	-	-	-
23	04/06/2025		169923	11001777	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 145B	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-
24	04/06/2025		679312	11001785	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	CL 145B	CL 145A	19	-	-	-	-
25	04/06/2025	VIA CERRADA	679323	11001839	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 145B	CL 143B	CL 143A	1	0.3	2	26	-
26	05/06/2025		169925	11001785	SP-46/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145B	KR 145A	-	-	6	28	-
27	04/06/2025		679324	11001792	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	CL 145	CL 145A	19	-	-	-	-
28	04/06/2025		679311	11001792	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	CL 145	CL 145A	19	-	-	-	-
29	04/06/2025		585792	11001792	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	CL 145	CL 145A	-	-	5	28	-

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No 2024-3648								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES							<div><div>Unión Temporal NIT: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div>				
													LOCALIDAD				11 - SUBA							
													UPZ				71 - TIBABUYES							
													ID				EX_11_408_1842_12							
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL		DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO				FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
30	04/06/2025		679325	11001792	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	CL 145	CL 145A	19	-	-	-	-
31	04/06/2025		667413	11001791	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 145	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-
32	04/06/2025		679326	11001806	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
33	04/06/2025		585793	11001806	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145	KR 144	-	-	-	-	28
34	04/06/2025		679328	11001806	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
35	04/06/2025		679327	11001806	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
36	04/06/2025		169931	11001819	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 144	CL 143B	CL 143A	5	-	-	-	-
37	04/06/2025		679330	11001819	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 144	KR 143A	19	-	-	-	-
38	04/06/2025		585794	11001819	SP-25/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 144	KR 143A	-	-	-	-	28
39	04/06/2025		679329	11001819	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 144	KR 143A	19	-	-	-	-
40	04/06/2025	VIA CERRADA	679292	11001818	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 143A	CL 143B	CL 144	1	0.3	2	26	-
41	04/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679343	11001828	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143A	KR 143	9	-	-	-	-
42	04/06/2025	SENTIDO DERECHO	679380	11001828	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143A	KR 143	9	-	-	-	-
43	04/06/2025		679310	11001828	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143A	KR 143	19	-	-	-	-
44	04/06/2025		679331	11001828	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143A	KR 143	19	-	-	-	-
45	05/06/2025		169935	11001827	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 143	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-
46	05/06/2025		169937	11001898	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 143	CL 143B	CL 143A	-	-	5	28	-
47	06/06/2025	VIA CERRADA	399040	11001827	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 143	CL 143B	CL 144	1	0.3	2	26	-
48	05/06/2025		679388	11001835	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143	KR 142	6	-	-	-	-
49	05/06/2025		679309	11001835	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143	KR 142	19	-	-	-	-
50	05/06/2025		169938	11001834	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 142	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
51	05/06/2025		679332	11001850	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 142	KR 141C	19	-	-	-	-
52	05/06/2025		169939	11001910	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 142	CL 143B	CL 143A	5	-	-	-	-
53	05/06/2025		679333	11001850	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 142	KR 141C	19	-	-	-	-
54	05/06/2025		679308	11001850	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 142	KR 141C	19	-	-	-	-
55	06/06/2025	VIA CERRADA	399043	11001860	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 142	KR 141C	1	0.3	2	26	-
56	06/06/2025	VIA CERRADA	679335	11001919	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141C	CL 143B	CL 143A	1	0.3	2	26	-
57	05/06/2025		679307	11001860	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141C	KR 141B	19	-	-	-	-
58	05/06/2025		679334	11001860	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141C	KR 141B	19	-	-	-	-

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						<div><div>Unión Temporal VÍAS SEGURA S</div><div>Nit: 901899867-</div></div>					
													LOCALIDAD			11 - SUBA								
					2024-3648								UPZ			71 - TIBABUYES								
													ID			EX_11_408_1842_12								
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL		DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO				FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
59	05/06/2025		174437	11001928	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141B	CL 143B	CL 143A	5	-	-	-	-
60	06/06/2025	VIA CERRADA	679293	11001859	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141B	CL 143B	CL 144	1	0.3	2	26	-
61	06/06/2025	VIA CERRADA	679336	11001819	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 143A	KR 144	1	0.3	2	26	-
62	05/06/2025		101	11001872	SP-46/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141B	KR 141A BIS C	-	-	-	-	28
63	05/06/2025		679337	11001872	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141B	KR 141A BIS C	19	-	-	-	-
64	05/06/2025		679306	11001872	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141B	KR 141A BIS C	19	-	-	-	-
65	06/06/2025	VIA CERRADA	679338	11001940	SI-27	75	40	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS C	CL 143B	CL 143A	1	0.3	2	26	-
66	05/06/2025	30	679387	11001880	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS C	KR 141A BIS B	7	-	-	-	-
67	06/06/2025	30	585797	11001880	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS C	KR 141A BIS B	-	-	7	28	-
68	05/06/2025		679339	11001880	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS C	KR 141A BIS B	19	-	-	-	-
69	05/06/2025		679305	11001880	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS C	KR 141A BIS B	19	-	-	-	-
70	05/06/2025		169950	11001891	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS B	KR 141A BIS	-	-	5	28	-
71	05/06/2025		679340	11001891	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 143B	KR 141A BIS B	KR 141A BIS	19	-	-	-	-
72	06/06/2025		585805	11001889	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-
73	06/06/2025		170650	11001890	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-
74	06/06/2025		679348	11001889	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	CL 144	CL 143B	19	-	-	-	-
75	06/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679349	11001889	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	CL 144	CL 143B	9	-	-	-	-
76	06/06/2025	20	585809	11001889	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	KR 141A BIS	KR 141A BIS	-	-	-	-	28
77	06/06/2025		667414	11001889	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 141A BIS	KR 141A BIS	KR 141A BIS	-	-	5	28	-
78	06/06/2025		679347	11012964	SR-04	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS	KR 141A	5	-	-	-	-
79	06/06/2025		585808	11012981	SR-28	60	60	-	-	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS A	KR 141A BIS	-	-	-	-	29
80	06/06/2025		102	11012981	SP-47A	75	75	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS A	KR 141A BIS	-	-	-	-	28
81	06/06/2025	30	679384	11012820	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS B	KR 141A BIS A	6	-	-	-	-
82	06/06/2025	30	563388	11012820	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS B	KR 141A BIS A	-	-	6	28	-
83	06/06/2025	20	585825	11012820	SP-24/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS B	KR 141A BIS A	-	-	-	-	28
84	06/06/2025		679304	11012820	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS B	KR 141A BIS A	19	-	-	-	-
85	06/06/2025		563389	11012819	SP-25	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141A BIS C	KR 141A BIS B	-	-	5	28	-
86	06/06/2025	SENTIDO DERECHO	615023	11012818	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141B	KR 141A BIS C	18	-	-	-	-
87	06/06/2025		679281	11012818	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 141B	KR 141A BIS C	19	-	-	-	-

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						<div><div>Unión Temporal VÍAS SEGURA S</div><div>Nit: 901899867-</div></div>					
													LOCALIDAD			11 - SUBA								
					2024-3648								UPZ			71 - TIBABUYES								
													ID			EX_11_408_1842_12								
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL		DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO				FIN	CANTIDAD	ITEMS		ITEM			
88	10/06/2025		679302	11012816	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 142	KR 141C	19	-	-	-	-
89	06/06/2025		563390	11012816	SP-25	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 142	KR 141C	-	-	-	-	28
90	06/06/2025		327088	11001834	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 142	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
91	06/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679285	11012825	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 143	KR 142	-	-	-	-	29
92	06/06/2025	SENTIDO DERECHO	679381	11012825	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 143	KR 142	18	-	-	-	-
93	10/06/2025		679301	11012824	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 143A	KR 143	19	-	-	-	-
94	06/06/2025		327089	11001818	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 143A	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
95	06/06/2025	30	615017	11012823	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 144	KR 143A	-	-	-	-	29
96	10/06/2025		679291	11012823	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
97	06/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679284	11012829	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 145	KR 145	KR 144	18	-	-	-	-
98	06/06/2025	SENTIDO DERECHO	679382	11012829	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145	KR 144	18	-	-	-	-
99	10/06/2025		679283	11012828	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
100	10/06/2025		679282	11012828	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145	KR 144	19	-	-	-	-
101	06/06/2025		207319	11001791	SR-01	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR 145	CL 144	CL 143B	5	-	-	-	-
102	06/06/2025		563392	11012822	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145A	KR 145	-	-	5	28	-
103	10/06/2025		679297	11012821	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145B	KR 145A	19	-	-	-	-
104	10/06/2025		615010	11012821	SP-25	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145B	KR 145A	-	-	-	-	28
105	10/06/2025	30	679289	11012821	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145B	KR 145A	19	-	-	-	-
106	10/06/2025	30	615008	11012827	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145A	KR 145C	6	-	-	-	-
107	10/06/2025		615009	11012827	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 145A	KR 145C	6	-	-	-	-
108	10/06/2025		679298	11013143	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 146A	KR 145C	19	-	-	-	-
109	10/06/2025		207321	11013143	SR-28	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 146A	KR 145C	-	-	-	-	28
110	10/06/2025		679288	11013143	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 146A	KR 145C	19	-	-	-	-
111	10/06/2025	SENTIDO IZQUIERDO	679286	11013142	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 147	KR 146A	18	-	-	-	-
112	10/06/2025	SENTIDO DERECHO	679383	11013142	SP-46B	60	60	35	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 147	KR 146A	18	-	-	-	-
113	10/06/2025	30	679344	11013142	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 147	KR 146A	-	-	7	28	-
114	10/06/2025	30	679385	11013142	SP-47A/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 147	KR 146A	7	-	-	-	-
115	10/06/2025		679299	11013141	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		CL 144	KR 147A	KR 147	19	-	-	-	-
116	10/06/2025		307668	11001746	SR-18	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA		KR 147A	CL 144	CL 143B	-	-	5	28	-

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div></div>	CONTRATO DE OBRA No 2024-3648										REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						<div><div><div><div></div></div></div><div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div></div>
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	\$ 495,505	2.70	\$ 1,337,863.50
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 157,611	9.00	\$ 1,418,499.00
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 373,896	26.00	\$ 9,721,296.00
6		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 591,891	7.00	\$ 4,143,237.00
7		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm, cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 747,561	6.00	\$ 4,485,366.00
9		Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm, cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 678,442	9.00	\$ 6,105,978.00
18		Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 526,409	6.00	\$ 3,158,454.00
19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 274,326	49.00	\$ 13,441,974.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Senciltas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrone y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 59,402	9.00	\$ 534,618.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 31,855	30.00	\$ 955,650.00
29		Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 70,480	3.00	\$ 211,440.00

SUBTOTAL	\$ 45,514,376.00
AIU 32%	
IVA - Utilidad 19%	
TOTAL	\$ 45,514,376.00


CONTRATISTA: 
CAROL NATALIA LOPEZ CAVEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA: 
FASLEIDY GAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2024-3663

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div></div>					CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div></div>									
					2024-3648				SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
									LOCALIDAD		11 - SUBA																	
									UPZ		71 - TIBABUYES																	
									ID		EX_11_408_1842_12																	
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM .	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)					
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN											
TRAMO 1																												
1		11012980	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		CL144	KR 147C	KR 147A	F	A	M	R	M	6					
2	1633724	11012980	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL144	KR 147C	KR 147A	F	A	M	R	M	6					
3	1911678	11012980	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL144	KR 147C	KR 147A	F	A	M	R	M	6					
4		11012980	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PAB	M2	0.25	31.70		7.93	11.13		CL144	KR 147C	KR 147A	F	A	M	R	M	6					
5		11013142	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25		CL144	KR147	KR 146A	F	A	M	R	M	6					
6	1633704	11013143	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL144	KR 146A	KR 145C	F	A	M	R	M	6					
7	1633700	11013143	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL 144	KR 146A	KR 145C	F	A	M	R	M	6					
8	1911657	11001791	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
9		11001791	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
9		11001791	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	1.30	1.00	0.52	0.70		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
13	1912900	11001792	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25		CL 143B	KR 145A	KR 145	F	A	M	R	M	6					
14	1557132	11001791	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP	M2	0.50	2.80		1.40	1.74		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
15	1911656	11001791	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
16		11001828	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		CL 144	KR 143	KR 142	F	A	M	R	M	6					
17	1911640	11012964, 11001889	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2	1.00	9.60	4.00	9.60	11.00		CL 144	KR 141ABIS	KR 141A	F	A	M	R	M	6					
18	1911642	11012964	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		CL 144	KR 141ABIS	KR 141A	F	A	M	R	M	6					
19	1557209	11012964	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP	M2	0.50	3.30		1.65	2.04		CL 144	KR 141ABIS	KR 141A	F	A	M	R	M	6					
20	1912903	11012964	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	3.00	4.80	6.15		CL 144	KR 141ABIS	KR 141A	F	A	M	R	M	6					
21	1911632	11001889	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		KR 141ABIS	CL143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
22		11001889	6/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	3.00	4.80	6.15		KR 141ABIS	CL143B	CL 144	F	A	M	R	M	6					
23	1911679	11012980	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PZE	M2	-				18.75		CL 144	KR 147C	KR 147A	F	A	M	R	M	N/A					
24	1633698	11012826	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 145C	KR 145B	F	A	M	R	M	N/A					
25	1633702	11012826	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 145C	KR 145B	F	A	M	R	M	N/A					
26	1911685	11012827	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 145C	KR 145B	F	A	M	R	M	N/A					
27	1911684	11012827	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 145C	KR 145B	F	A	M	R	M	N/A					
28	1633682	11001791	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	N/A					
29	1633685	11001791	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	N/A					
30	304105	11001791	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	LP	M2	0.50	2.80		1.74			KR 145	CL 143B	CL 144	F	A	M	R	M	N/A					
31		11012824	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PP	M2	0.50	4.00	6.00		14.76		CL 144	KR 143	KR 143A	F	A	M	R	M	N/A					
32	1633658	11012825	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	FF	M2	-				1.80		CL 144	KR 143	KR 142	F	A	M	R	M	N/A					
33	763789	11012825	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PAB	M2	0.25	32.80		11.13			CL 144	KR 143	KR 142	F	A	M	R	M	N/A					
34	1633655	11012816	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 142	KR 141C	F	A	M	R	M	N/A					
35	1485783	11012816	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 142	KR 141C	F	A	M	R	M	N/A					
36	1911666	11012816	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 142	KR 141C	F	A	M	R	M	N/A					
37	1633652	11012816	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 142	KR 141C	F	A	M	R	M	N/A					
38	1485775	11012817, 11012818	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	ZBC	M2	0.30	107.60		43.08			CL 144	KR 141B	CL 144C	F	A	M	R	M	N/A					
39	1485774	11012818	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PP	M2	0.50	4.00	4.00		9.84		CL 144	KR 141B	KR 141ABISC	F	A	M	R	M	N/A					
40	1911662	11012818	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	FF	M2	-				1.80		CL 144	KR 141B	KR 141ABISC	F	A	M	R	M	N/A					
41	1911661	11012819	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 141ABISC	KR 141ABISB	F	A	M	R	M	N/A					
42	1485773	11012819	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	PCP	M2	-				4.66		CL 144	KR 141ABISC	KR 141ABISB	F	A	M	R	M	N/A					
43	1911660	11012820	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 141ABISB	KR 141ABISA	F	A	M	R	M	N/A					
44	1911659	11012820	6/06/2025	IMPRIMANTE		NEGRO	VMP30	M2	-				10.30		CL 144	KR 141ABISB	KR 141ABISA	F	A	M	R	M	N/A					

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
BSERVACIONES:												DESCRIPCION						COLOR	M2	ML	UNIDAD		
Los ml se aproximarán a la décima del valor (un decimal)												IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)			NEGRO	317.08					
Los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)												PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 39/ P.ACRILICA B.SOLVENTE CON MICRO			BLANCO	30.78					
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)												PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO			BLANCO	53.32					
##		FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB					PICTOGRAMA SOLO BUS			N.A	TIPO:							
IGD		FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT					RETIRO ANCLAJE DE TACHON			N.A	TIPO:							
IGI		FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM					PINTURA DE MUROS			N.A	TIPO:							
ZDO		FLECHA DOBLE DERECHA		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20										N.A	TIPO:							
ZDI		FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA										N.A	TIPO:							
FDG		FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE										N.A	TIPO:							
FT		FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15										N.A	TIPO:							
RCD		REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*1)										N.A	TIPO:							
RCI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL										N.A	TIPO:							
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO										N.A	TIPO:							
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CERBA										N.A	TIPO:							
PMIN		FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS										N.A	TIPO:							
ACH		ACHURADO		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR										N.A	TIPO:							
BS		BANDA SONORA		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA										N.A	TIPO:							
DS		DEMARCAACION DE SARDINEL		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30										N.A	TIPO:							
LA		LINEA DE AGUIA 0,20 ± 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS										N.A	TIPO:							
LB		LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON										N.A	TIPO:							
LC		LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL										N.A	TIPO:							
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL										N.A	TIPO:							
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO										N.A	TIPO:							
LCM		LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SENDERO PEATONAL										N.A	TIPO:							
CP		CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL										N.A	TIPO:							
ICN		LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO										N.A	TIPO:							
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.										N.A	TIPO:							
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																		
												TOTALES									401.18	-	-


ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRÍGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648


CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

VALOR EJECUTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	317.08	\$ 16,762.00	\$ 5,314,894.96
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	30.78	\$ 53,347.00	\$ 1,641,753.93
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	53.32	\$ 57,693.00	\$ 3,076,190.76
			SUBTOTAL OBRA		\$ 10,032,840.00

--



RESERVACIONES:						DESCRIPCION		COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los m ² se aproximarán a la décima del valor (un decimal)											
Los m ² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)											
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)											
FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	IMPRIMANTE	TIPO: ÍTEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12				
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON	IMPRIMANTE	TIPO: ÍTEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15				
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS	IMPRIMANTE	TIPO: ÍTEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	191.47		
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LLC (1x1)	LÍNEA INICIO/FIN CARRIL 0,20			PinturaM2conMICRO	TIPO: ÍTEM 65/ Plástico frío LLANA	BLANCO	47.40		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LÍNEA LOGARÍTMICA			PinturaM2sinMICRO	TIPO: ÍTEM 66/ Plástico frío llana	BLANCO	100.28		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LÍNEA DE PARE			BorradoMARCAsmecanico	TIPO: ÍTEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		15.57		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LÍNEA DE PARADA 0,15			N.A	TIPO: -				
RED	REDUCCIÓN CARRIL DERECHA	PAB	PANADA AUTOBUS (0,75*0,4)			TACHAS	TIPO: ÍTEM 70/ CON ESPIGO				
RED	REDUCCIÓN CARRIL IZQUIERDA	PRC	PICTOGRAMA FERROCARRIL			BorradoMARCAsmecanico	TIPO: ÍTEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
PIH02	PICTOGRAMA SOLO	LE	LÍNEA DE ESTACIONAMIENTO			RetiroESTOPEROLOTACHAS	TIPO: ÍTEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA			N.A	TIPO: -				
PMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS			ESTOPEROLES	TIPO: ÍTEM 72/ PLASTICO CON ESPIGO				
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR			N.A	TIPO: -				
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA			N.A	TIPO: -				
DS	DEMARCACIÓN DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30			N.A	TIPO: -				
EA	LÍNEA DE AGÜJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS			N.A	TIPO: -				
EB	LÍNEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON			N.A	TIPO: -				
EC	LÍNEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL			N.A	TIPO: -				
ECA	LÍNEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL			N.A	TIPO: -				
ECI	LÍNEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO			N.A	TIPO: -				
LCM	LÍNEA CAMELLON 0,12	SPT	SEÑALERO PEATONAL			N.A	TIPO: -				
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL			N.A	TIPO: -				
LCN	LÍNEA DE CANAL 0,20	TCN	TACHON CON ESPIGO			N.A	TIPO: -				
UCP	LÍNEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.			N.A	TIPO: -				
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS								
TOTALES									354.72	-	


CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENORIA No. 2024-3663


CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP-20243648-019 AC 72 x TV 56A		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	191.47	\$ 16,762.00	\$ 3,209,420.14
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	47.40	\$ 120,459.00	\$ 5,709,756.60
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	100.28	\$ 124,806.00	\$ 12,515,545.68
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	15.57	\$ 45,629.00	\$ 710,443.53
			SUBTOTAL OBRA		\$ 22,145,166.00

--

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No									REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						FECHA		<div><div></div><div>Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA'S</div></div>								
														LOCALIDAD						BARRIOS UNIDOS								28/05/2025		
														UPZ						DOCE DE OCTUBRE										
					2024-3648									ID			CP_20243648_019 AC 72 X TV 56A													
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T							
1	28/05/2025		149918	50008480	SR-10/SR-06	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 72	KR 55	TV 56A	6											
2	28/05/2025		205207	50008480	SR-08	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 72	KR 55	TV 56A			5	28								
3	28/05/2025		445040	50008480	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 72	KR 55	TV 56A	5											
4	28/05/2025		445042	12001423	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 56A	AC 72	CL 73	5											
5	28/05/2025		158189	12001423	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 56A	AC 72	CL 73			19	28								
6	28/05/2025		445041	12001417	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 72	KR 56B	KR 55	5											
7	28/05/2025		204115	12001485	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 55	AC 72	CL 71			5	28								

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 373,896	5.00	\$ 1,869,480.00
6		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SU/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 591,891	1.00	\$ 591,891.00
19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 274,326	1.00	\$ 274,326.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (Incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 31,855	3.00	\$ 95,565.00


CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648


INTERVENTORÍA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

SUBTOTAL	\$	2,831,262.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL	\$	2,831,262.00

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div>Nit: 901899867-</div></div>						
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
									LOCALIDAD		11 - SUBA														
									UPZ		LOS ÁLCÁZARES														
									ID		CP_022 AK 45 x CL 95														
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE		INICIO	FIN							
1		2002231	5/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	88,20		26,46	35,32	-	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 94 BIS	F	A	M	B	A	21		

RVACIONES:						DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los m1 se aproximarán a la décima del valor (un decimal)						IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO			
Los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)						IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)						IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
IF	FLECHA DIRECCIONAL	FE	PICTOGRAMA ESCOLAR	FSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 42/ P ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	FZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON	PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	FPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS	PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC [1x1]	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20			PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P.ACRILICA B.AGUA SIN MICRO	NEGRO			
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA			IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		35,32		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE			BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA c	B/A			
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15			N.A	TIPO:	-				
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*1)			TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A			
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PEC	PICTOGRAMA FERROCARRIL			BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO			RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOP	B/A			
PWIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA			N.A	TIPO:					
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS			ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 72/ PLASTICO CON ESPIGO				
ACH	ACHURADO	PPP	PIC.T. PROHIBIDO PARQUEAR			PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		26,46		
BS	BANDA SONORA	PV	PIC.T. VELOCIDAD MAXIMA			PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		-		
DS	DEMARCAION DE SARDINEL	PV30	PIC.T. VELOCIDAD MAXIMA 30			N.A	TIPO:					
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS			N.A	TIPO:					
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON			N.A	TIPO:					
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL			N.A	TIPO:					
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL			N.A	TIPO:					
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO			N.A	TIPO:					
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL			N.A	TIPO:					
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL			N.A	TIPO:					
LCH	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO			N.A	TIPO:					
LEP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.			N.A	TIPO:					
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS			N.A	TIPO:					
TOTALES										61,78	-	-


CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648


INTERVENTORIA:
CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2024-3663

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP_022 AK 45 x CL 95		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	35,32	\$ 16.762,00	\$ 592.033,84
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	26,46	\$ 120.459,00	\$ 3.187.345,14
			SUBTOTAL OBRA		\$ 3.779.379,00

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div></div></div><div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div> <div><div>CONTRATO DE OBRA No</div><div>2024-3648</div></div>					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867</div></div><div>VÍAS SEGURAS</div></div></div>												
					LOCALIDAD			SUBA															
					UPZ			LOS ALCÁZARES															
					ID			CP_022 AK 45 x CL 95 MV 01 032 945 10 V36															
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES					COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	EJE	INICIO			FIN	ITEMS	ITEM					
1	03/06/2025		747359	2002231	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	5	-			
2	03/06/2025		663499	2002231	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	19	-			
3	03/06/2025		652021	1005694	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AUTOPISTA NORTE	CL 101	CL 100					28

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo X0 , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16, E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 373,896	1.00	\$ 373,896.00
19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-36 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo X0, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 274,326	1.00	\$ 274,326.00
28		Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 31,855	1.00	\$ 31,855.00

SUBTOTAL		\$ 680,077.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		\$ 680,077.00

CONTRATISTA:

CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION											<div><div><div><div><div></div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div></div>																	
								SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																												
								LOCALIDAD		11 - SUBA																										
								UPZ		27 - SUBA																										
ID		CP_20243648_023 MV_AV_CALI_941_09_T1																																		
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)													
																								PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																																				
1		11005964	3/06/2025	DETECCIÓN ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PDE3	M2	-			10.73	34.75			AK 104	AC 132	CL 132BIS	F	A	M	B	M	22												
2	1776088	11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
		11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
3	1776087	11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
		11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
4	1776086	11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
		11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 132BIS	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
5		11005964	3/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46			AK 104	CL 133	CL 133BIS	F	A	M	B	M	22												
6	1523988	11005964	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	30.40		7.60	10.68			AK 104	CL 133BIS	CL 133A	F	A	M	R	M	12												
7		11005964	3/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46			AK 104	CL 133BIS	CL 133A	F	A	M	B	M	22												
8	1524049	11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
		11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
9	1524048	11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
		11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
10	1524047	11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
		11005562	3/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 133A	CL 134A	F	A	M	B	M	22												
11	1524039	11005562	10/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	1.00	2.48	3.50			AK 104	CL 134	CL 134A	F	A	M	R	M	10												
12	1524040	11005562	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	9.00	22.28	31.50			AK 104	CL 134	CL 134A	F	A	M	R	M	12												
13	1524042	11005562	4/06/2025	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEX	M2	-			3.56	16.75			AK 104	CL 134	CL 134A	F	A	M	R	M	12												
14	1524044	11005562	10/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	2.00	4.95	7.00			AK 104	CL 134A	CL 135	F	A	M	R	M	10												
15	1524045	11005562	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	8.00	19.80	28.00			AK 104	CL 134A	CL 135	F	A	M	R	M	12												
16	1524050	11005562	11/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	3.00	7.43	10.50			AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	10												
17	1524051	11005562	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	7.00	17.33	24.50			AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
18	1524054	11005562	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
19	1524053	11005562	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
20	1524052	11005562	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
21	1524055	50007364	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LP	M2	0.50	9.90		4.95	6.00			AK 104	CL 135A	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
22		50007364	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45			AK 104	CL 135A	CL 135A	F	A	M	R	M	12												
23		11004769	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2	-			2.09	2.91			AK 104	CL 139BIS	CL 139	F	A	M	R	M	12												
24	1776112	11004808	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
		11004808	4/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
25	1776113	11004808	4/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
		11004808	4/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
26	1776114	11004808	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
		11004808	5/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 139	CL 137B	F	A	M	B	M	22												
27		11005964	5/06/2025	DETECCIÓN ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PDE3	M2	-			10.73	34.75			AK 104	CL 137B	CL 137	F	A	M	B	M	22												
28	1524088	50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	9.00	22.28	31.50			AK 104	CL 137	CL 13	F	A	M	R	M	12												
29	1524087	50007364	11/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	1.00	2.48	3.50			AK 104	CL 136A	CL 136	F	A	M	R	M	10												
30	1524089	50007364	5/06/2025	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEX	M2	-			3.56	16.75			AK 104	CL 136A	CL 136	F	A	M	R	M	12												
31	1524094	50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	8.00	19.80	28.00			AK 104	CL 136A	CL 136	F	A	M	R	M	12												
32	1524093	50007364	15/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	2.00	4.95	7.00			AK 104	CL 136A	CL 136	F	A	M	R	M	10												
33	1524095	50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
		50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
34	1524096	50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
		50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
35	1524097	50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP30	M2	-			2.81	10.30			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
		50007364	5/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP30R	M2	-			1.36	0.00			AK 104	CL 136	CL 135 A	F	A	M	B	M	22												
36	1524100	50007364	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	9.90	7.00	17.33	24.50			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	22												
37	1524099	50007364	15/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	9.70	3.00	7.28	10.29			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	13												
38		50007364	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	19												
39		50007364	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	19												
40		50007364	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	19												
41	1524111	50007364	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LP	M2	0.50	9.80		4.90	5.94			AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	19												

N°	CODIGO INTERNC	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓ N	GARANTÍA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
42		50007364	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45		AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	B	M	19		
43	1867969	11005606	3/06/2025	BORRADO			PSP47A	M2	-			4.28			CL133A	AK104	AK103F						N/A		
44	394548	50007364	3/06/2025	BORRADO			SPT	M2	0.30	9.97	2.00	5.98			AK104	CL135A	CL 135						N/A		
45	1524063	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 135						N/A		
46	1524064	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 135						N/A		
47	1524065	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 135						N/A		
48	394547	50007364	3/06/2025	BORRADO			SPT	M2	0.30	9.97	2.00	5.98			AK104	CL135A	CL 136						N/A		
49	1524112	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 136						N/A		
50	1524113	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 136						N/A		
51	1524114	50007364	3/06/2025	BORRADO			PCP	M2	-			3.61			AK104	CL135A	CL 136						N/A		
52	1524109	50007364	3/06/2025	BORRADO			FDD	M2	-			2.20			AK104	CL135A	CL136						N/A		
53	1563850	11004769	3/06/2025	BORRADO			FDI	M2	-			2.20			AK104	CL139	CL140A						N/A		
54	1524050	11005562	10/06/2025	RETIRO DE BANDAS		-	BA	M2	0.50	9.70	3.00	14.55			AK104	CL133A	CL135A						N/A		
55	1524099	50007364	10/06/2025	RETIRO DE BANDAS			BA	M2	0.50	9.70	3.00	14.55			AK104	CL136	CL137						N/A		
56	1524058	11005562	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
57	1524059	11005562	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
58	1524060	11005562	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK 104	CL 135	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
59	1524108	50007364	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
60	1524107	50007364	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
61		50007364	8/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AK 104	CL 136	CL 135A	F	A	M	R	M	12		
62		11005606	8/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		CL 133A	AK 104	KR 103F	F	A	M	B	M	19		
63		11005317	8/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		CL 135A	AK 104	KR 105C	F	A	M	B	M	19		
OBSERVACIONES:												DESCRIPCION										COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los ml se aproximarán a la décima del valor (un decimal)												IMPRIMANTE										NEGRO			
Los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)												IMPRIMANTE										NEGRO			
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)												IMPRIMANTE										NEGRO			
FF		FLECHA DIRECCIONAL		FE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS																	
FDD		FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		BAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON																	
FDI		FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM	PINTURA DE MUROS																	
FDD		FLECHA DOBLE DERECHA		LJC (1x3)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20																				
FDI		FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA																				
FDG		FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE																				
FT		FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15																				
RCD		REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*10'L)																				
RDI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL																				
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO																				
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBRA																				
PMIN		FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS																				
ACH		ACHURADO		PPP	PCT. PROHIBIDO PARQUEAR																				
BS		BANDA SONORA		PV	PCT. VELOCIDAD MAXIMA																				
DS		DESMARCAACION DE SARDINEL		PV30	PCT. VELOCIDAD MAXIMA 30																				
LA		LINEA DE AGUIJA 0,20 o 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS																				
LB		LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON																				
LC		LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL																				
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL																				
LZI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO																				
LZM		LINEA CAMELON 0,12		SPT	SENALIZO PEATONAL																				
EP		CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL																				
LON		LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO																				
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.																				
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																				
												TOTALES											966.43	-	-


ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648



CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP-20243648-023		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	574.61	\$ 16,762.00	\$ 9,631,529.01
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	39.65	\$ 70,951.00	\$ 2,813,207.15
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	28.8	\$ 73,418.00	\$ 2,114,438.40
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	206.10	\$ 120,459.00	\$ 24,826,599.90
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	29.55	\$ 433,928.00	\$ 12,822,572.40
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	29.10	\$ 20,464.00	\$ 595,502.40
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	42.30	\$ 45,629.00	\$ 1,930,289.22
128	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	16.32	\$ 107,488.00	\$ 1,754,204.16
			SUBTOTAL OBRA		\$ 56,488,343.00

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No 2024-3648								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES						FECHA		<div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div><div>VÍAS SECURA S</div></div>				
													LOCALIDAD				SUBA		29/05/2025						
													UPZ				EL RINCÓN								
													ID				CP_20243648_023								
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T		
1	29/05/2025	PRIORIDAD CICLISTAS	746917	11005964	SI-11A	50	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 133	CL 133BIS	1	0.3	2	26			
2	29/05/2025		660638	11005562	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 133A	CL 134	5	-					
3	29/05/2025		660637	11005562	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 133A	CL 134	5	-					
4	29/05/2025	30	746919	11005562	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 135	CL 135A	5	-					
5	29/05/2025	30	746918	11005562	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 135	CL 135A	5	-					
6	29/05/2025		67297	11005317	SR-01	60	60			-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 135A	AK 104	KR 105C	5	-					
7	29/05/2025		227161	11005317	SP-59	60	60	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 135A	AK 104	KR 105C	-	-	-	-	28		
8	29/05/2025		632919	11005317	SP-59A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 135A	AK 104	KR 105C	5	-					
9	29/05/2025	PRIORIDAD CICLISTAS	746916	50007364	SI-11A	50	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 135A	CL 137	1	0.3	2	26			
10	29/05/2025		660627	50007364	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 135A	CL 137	5	-					
11	29/05/2025		660628	50007364	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 135A	CL 137	5	-					
12	29/05/2025		660793	11004769	SP-59A/SP-46A	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 104	CL 139	CL 140A	6	-					

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	\$ 495,505	0.60	\$ 297,303.00
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 157,611	2.00	\$ 315,222.00
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 373,896	8.00	\$ 2,991,168.00
6		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	\$ 591,891	1.00	\$ 591,891.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria, o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 59,402	2.00	\$ 118,804.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 31,855	1.00	\$ 31,855.00


CONTRATISTA
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648



INTERVENTORIA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

SUBTOTAL	\$	4,346,243.00
AIU - 32%		
IVA - Utilidad 19%		
TOTAL	\$	4,346,243.00

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div></div>					CONTRATO:					REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES					FECHA	<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div></div>								
										ID			PLANILLA SI-27A VÍA SUBA - COTA											
					2024-3648					LOCALIDAD			11. SUBA									GRUPO		
										UPZ			SAN JOSÉ DE BAVARIA									EMERGENCIA		
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_P EDESTAL	DIRECCIÓN			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T	
TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		EJE	INICIO	FIN	CANTIDAD	ITEMS	ITEM															
1	17/06/2025	RESTRICCIÓN TODOS LOS VEHÍCULOS DE CARGA L-V DE 6:00 A 8:00 Y DE 14:00 A 16:00 VEHÍCULOS DE CARGA DE MÁS DE 20 AÑOS L-V DE 17:00 A 20:00 SÁB DE 5:00 A 21:00 PAR/IMPAR	748159	50000110	SI-27A	1.74	1.48							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 92	CL 165	CL 170	1	2.58	3	3	26	26
2	17/06/2025	VIA SUBA - COTA CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE CARGA 6 AM A 8 AM 2 PM A 4 PM LUNES A VIERNES	716722	50000110	SI-27									RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 92	CL 165	CL 170					28	

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	\$ 495,505	2.58	\$ 1,278,403.00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 218,088	2.00	\$ 436,176.00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrons y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	\$ 59,402	2.00	\$ 118,804.00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	\$ 31,855	1.00	\$ 31,855.00


SUBTOTAL	\$ 1,865,238.00
AIU 32%	
IVA - Utilidad 19%	
TOTAL	\$ 1,865,238.00

CONTRATISTA: 
CAROL NATALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORIA: 
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO:								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES				FECHA	<div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div><div>VÍAS SEGURA ´S</div></div>					
													ID		IMPLEMENTACIÓN PASACALLES		13/06/2025						
					2024-3648								LOCALIDAD		BILBAO		GRUPO						
													UPZ		SUBA		EMERGENCIA						
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCIÓN			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
																EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	13/06/2025	CL 144 EN UNICO SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA KR 141 A BIS		11013219	PASACALLE	8.42	0.75							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 144	KR 141A		92	6.32	-	-	-
2	13/06/2025	CL 144 EN UNICO SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE		11013036	PASACALLE	7.09	1.15							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 145	CL 144		92	8.15	-	-	-
3	13/06/2025	CL 143 B EN UNICO SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA KR 144 HACIA EL ORIENTE		11001962	PASACALLE	8.90	0.75							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 141 A BIS	CL 143B		92	6.68	-	-	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
92		Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	\$ 158,358	21.14	\$ 3,347,688.00
SUBTOTAL						\$ 3,347,688.00
AIU 32%						
IVA - Utilidad 19%						
TOTAL						\$ 3,347,688.00

CONTRATISTA: 
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORIA: 
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div>BOGOTÁ</div></div></div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>				CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION													<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Unión Temporal</div></div></div><div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA ´S</div></div></div>							
								SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																				
								LOCALIDAD				11. SUBA																
								UPZ				MÚLTIPLE																
								ID				MV_01_032_945_10																
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)					
PL 14																												
370	497457	11002105	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		ACH	M2	1.00	3.36	1.00	3.36				CL 169	AUTONORTE	KR 45A						N/A				
361	1874148	11003035	17/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			48.00	-	-	48.00	CL 165	AUTONORTE	KR 46	F	A	A	R	M		6				
361A	1874148	11003035	17/06/2025	RETIRO			EP	UND			12.00	-	-	12.00	CL 165	AUTONORTE	KR 46							N/A				
448	1868666	1007816	5/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	CL 166	CL 167	F	A	A	R	M		15				
449B	1874147	11003035	21/06/2025	RETIRO		BLANCO	BA	M2	0.50	4.50	2.00	4.50			CL 165	AUTONORTE	KR 46							N/A				
512	497473	1006380	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				2.20			AUTONORTE	AC 170	CL 169							N/A				
513	497459	1001356	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				0.50			AUTONORTE	CL 169	CL 168							N/A				
514	497433	1001376	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				0.50			AUTONORTE	CL 168	CL 167A							N/A				
515	497433	1001394	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				0.50			AUTONORTE	CL 167A	CL 167							N/A				
516	497378	11013812	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2	0.80	1.60		1.28			AUTONORTE	CL 165	CL 166							N/A				
PL 13																												
362	1874159	11003482	17/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			56.00	-	-	56.00	CL 163B	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		6				
362A	1874159	11003482	17/06/2025	RETIRO			EP	UND			38.00	-	-	38.00	CL 163B	AUTONORTE	KR 46							N/A				
363	495817	1001607	21/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			23.00	-	-	23.00	AUTONORTE	CL 163	CL 162	F	A	M	R	M		8				
449	1874158	11003482	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	7.60	2.00	6.08	7.70		CL 163B	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		10				
450	495774	11013811	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.40		5.40	6.27		INCORP. AC 153	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
449A	1874158	11003482	21/06/2025	RETIRO		BLANCO	BA	M2	0.50	5.10	2.00	5.10			CL 163B	AUTONORTE	KR 46							N/A				
PL 12																												
364	498242	1002607	21/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			15.00	-	-	15.00	AUTONORTE	AC 153	CL 152	F	A	M	R	M		8				
PL 11																												
365	1778305	1003192	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	3.80	2.00	3.04	3.90		AUTONORTE	CL 149	CL 147A	F	A	M	R	M		10				
366	1778306	1003192	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	3.80	2.00	3.04	3.90		AUTONORTE	CL 149	CL 147A	F	A	M	R	M		10				
367	1778308	1003192	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	2.80	2.00	2.24	2.90		AUTONORTE	CL 147A	AC 147	F	A	M	R	M		10				
368	1778309	1007322	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	2.80	2.00	2.24	2.90		AUTONORTE	CL 147A	AC 147	F	A	M	R	M		10				
369	1778333	1003366	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	3.70	2.00	2.96	3.80		AUTONORTE	CL 145A	CL 145	F	A	M	R	M		10				
369A	1778334	1003366	21/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	3.70	2.00	2.96	3.80		AUTONORTE	CL 145A	CL 145	F	A	M	R	M		10				
413	1608917	11007763	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PSP47A	M2				4.28			CL 145	AUTONORTE	KR 46							N/A				
413A	1608917	11007763	5/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2				4.28	6.50		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
414	1608916	11007763	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PSP47A	M2				4.28			CL 145	AUTONORTE	KR 46							N/A				
414A	1608916	11007763	5/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2				4.28	6.50		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
415	360506	11007763	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
416	360505	11007763	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
417	1608915	11007763	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PZE	M2				6.06			CL 145	AUTONORTE	KR 46							N/A				
417A	1608915	11007763	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2				6.06	18.75		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
442	1874344	11012232	17/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			44.00	-	-	44.00	CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		6				
443	1874343	11007763	17/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			44.00	-	-	44.00	CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		6				
453	1778307	11007087	17/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	5.40	2.00	4.32	5.50		CL 147A	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		10				
454	1874307	11012598	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			45.00	-	-	45.00	AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	F	A	M	R	M		6				
455	1874308	11012598	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			91.00	-	-	91.00	AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	F	A	M	R	M		6				
456	1874309	11012598	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			59.00	-	-	59.00	AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	F	A	M	R	M		6				
457	1874310	11012598	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			42.00	-	-	42.00	AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	F	A	M	R	M		6				
458	1874311	11012598	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			43.00	-	-	43.00	AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	F	A	M	R	M		6				
459	1778332	11007589	17/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	5.10	2.00	4.08	5.20		CL 145A	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		10				
460	1778338	11012232	17/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	5.80	2.00	4.64	5.90		CL 145	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		10				
461	1874388	11007985	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PCP	M2				3.61			CL 144	AUTONORTE	KR 46							N/A				
462	1874389	11007985	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PCP	M2				3.61			CL 144	AUTONORTE	KR 46							N/A				
463	498030	11007985	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		SPT	M2	0.30	6.15	2.00	3.69			CL 144	AUTONORTE	KR 46							N/A				
464		11007985	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		CL 144A	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
465	1874404	11008131	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	3.10		3.10	4.44		CL 143	AUTONORTE	KR 46	F	A	M	R	M		18				
505	133584	11012598	21/06/2025	RETIRO		AMARILLO	TCH	UND			16.00	-	-	16.00	AUTONORTE	CL 145	CL 147A							N/A				
PL 10																												
191		11009041	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	4.00	6.40	8.20		CL 135	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M		18				

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION													<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div></div>							
					LOCALIDAD			SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																	
								11. SUBA																	
					UPZ			MÚLTIPLE																	
								MV_01_032_945_10																	
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM .	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
		11009041	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.90	3.00	3.48	4.50		CL 135	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
192	497900	50007096	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 136	CL 135	F	A	M	R	M	18		
193	497899	50007096	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 136	CL 135	F	A	M	R	M	18		
194	497905	50007096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.80	0.40	42.00	13.44	18.90		AUTONORTE	CL 136	CL 135	F	A	M	R	M	18		
195	497904	50007096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	CL 136	CL 135	F	A	M	R	M	18		
196	497880	11012140	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 135	CL 134D	F	A	M	R	M	18		
197	497882	11012140	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 135	CL 134D	F	A	M	R	M	18		
198	497883	11012140	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 135	CL 134D	F	A	M	R	M	18		
199	1874538	11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	13.00		13.00	14.74		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
200	497876	11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
201	497874	11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.30		1.65	2.04		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
202		11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.20	5.00	8.40	10.75		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
		11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.60	1.00	1.04	1.35		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
203	1874541	11009168	13/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	7.00		16.66	17.62		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
204	497873	11009168	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	18.00	2.88	4.50		CL 134D	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
205	1874550	1003859	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	20.40		20.40	23.10		AUTONORTE	CL 134D	CL 134A	F	A	M	R	M	18		
206	1874555	1003895	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	14.70		14.70	16.72		AUTONORTE	CL 134A	CL 134	F	A	M	R	M	18		
207	497855	1003895	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.80	0.40	17.00	5.44	7.65		AUTONORTE	CL 134A	CL 134	F	A	M	R	M	18		
208	1778385	1003895	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	CL 134A	CL 134	F	A	M	R	M	18		
209	497864	11009274	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 134A	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
210		11009274	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	5.20	5.00	10.40	13.25		CL 134A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
210		11009274	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.30	1.00	0.92	1.20		CL 134A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
211	1874556	11009274	14/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	6.60		16.50	17.42		CL 134A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
212	497862	11009274	14/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	16.00	2.56	4.00		CL 134A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
213	497835	1004002	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 132	CL 131	F	A	M	R	M	18		
214	497836	1004002	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 132	CL 131	F	A	M	R	M	18		
215	497806	11009611	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
216		11009611	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
217		11009611	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	5.00	8.20	10.50		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
218	1874672	11009611	20/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.70	7.90		19.79	20.86		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
219	497803	11009611	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	21.00	3.36	5.25		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
269	482832	11014039	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
270	1874620	11014039	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	106.15		106.15	119.30		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
270A	1874620	11014039	28/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		ACH	M2	1.00	8.66	4.00	8.66			DG 133	AUTONORTE	KR 45A						N/A		
271	1874620	11014039	28/05/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	27.60		27.60	30.80		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
354	1874648	11014039	31/05/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.50	4.30	2.00	4.30	5.28		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
272		11012395	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	6.00	9.84	12.60		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
273	497823	11012395	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	19.00	3.04	4.75		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
274	1874625	11012395	28/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.40	7.70		18.48	19.50		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
275	1874627	11012395	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
276	497826	11014039	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	22.00	3.52	5.50		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
		11014039	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	6.00	9.84	12.60		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
278	1874643	11014039	28/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.30	9.30		21.39	22.56		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
279	1874647	11014039	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
355	1874620	11014039	31/05/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	6.95	2.00	6.95	7.87		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
353	1874676	11009611	31/05/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	4.40	2.00	4.40	5.06		CL 131	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
466	497895	11009041	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 135	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
467	497896	11009041	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 135	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
468	1874626	11012395	18/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.50	4.90		2.45	3.00		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
469	1874626	11012395	18/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.50	4.80		2.40	2.94		DG 133	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	10		
470	497867	11009168	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	2.00	33.60		16.80	17.64		CL 134D	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M	18		
471	1874549	11009168	21/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			11.00		11.00		CL 134D	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M	8		

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION											<div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGUROS</div></div>								
				SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
				LOCALIDAD		11. SUBA																	
				UPZ		MÚLTIPLE																	
ID		MV_01_032_945_10																					
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
472	497836	1004002	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	AC 134	CL 132	F	A	M	R	M	18
473	497835	1004002	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	AC 134	DG 133	F	A	M	R	M	18
474	1874636	1003981	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	AC 134	DG 133	F	A	M	R	M	18
475	1874637	1003981	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	AC 134	DG 133	F	A	M	R	M	18
PL9																							
346	1874730	11009771	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			13.00	-	-	13.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	10
347	1874728	11009771	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			56.00	-	-	56.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	10
348	1874729	11009771	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			37.00	-	-	37.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	11
349		11009771	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			210.00	-	-	210.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	11
349A		11009771	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			35.00	-	-	35.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	10
349B		11009771	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			18.00	-	-	18.00	CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	10
220	497786	1004056	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	B	M	22
221	497787	1004056	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	B	M	22
222	1874695	1004056	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	28.80		7.20	10.12		AUTONORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	B	M	22
223	1874692	1004056	26/05/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	B	M	22
224	1874702	11009674	20/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.60	7.80		12.48	13.43		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
225	497770	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	20.00	3.20	5.00		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
226		11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	6.00	9.84	12.60		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
227	497772	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.30		1.98	2.38		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
228	497773	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
229	497776	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	10.70		10.70	12.21		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
230	482833	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
231		11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
232	482832	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
233	1874701	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
234	1874699	11009674	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		CL 130	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
350	1874707	11009674	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			18.00	-	-	18.00	CL 130	AUTONORTE	AUTONORTE	F	A	M	B	M	11
351	1874706	11009674	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			33.00	-	-	33.00	CL 130	AUTONORTE	AUTONORTE	F	A	M	B	M	10
352	1874705	11009674	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			12.00	-	-	12.00	CL 130	AUTONORTE	AUTONORTE	F	A	M	B	M	10
235	1874720	1004096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 130	CL 129A	F	A	M	B	M	22
236	1874719	1004096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 130	CL 129A	F	A	M	B	M	22
237		1004096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 130	CL 129A	F	A	M	B	M	22
238		1004096	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 130	CL 129A	F	A	M	B	M	22
239	1384498	11009771	20/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.80	15.50		27.63	29.37		CL 129A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
240	497753	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	34.00	5.44	8.50		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
241	1874726	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	21.60		21.60	24.53		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
241	1874732	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.40		5.40	6.16		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
242	1874722	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.20	10.00	16.80	21.50		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
243	497744	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
243A	497744	11009771	20/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FGD	M2				1.50			CL 129	AUTONORTE	KR 45A						N/A
243A	497744	11009771	20/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FGD	M2				1.50			CL 129	AUTONORTE	KR 45A						N/A
244	497742	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.00		1.50	1.86		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
244A	497742	11009771	20/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		LP	M2	0.50	6.48		3.24			CL 129	AUTONORTE	KR 45A						N/A
245	1874725	11009771	20/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
246	497738	1006259	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 129	CL 128C	F	A	M	B	M	22
247	497739	1006259	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 129	CL 128C	F	A	M	B	M	22
248	497709	1004178	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 128B	CL 128A	F	A	M	B	M	22
249		1004178	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128B	CL 128A	F	A	M	B	M	22
250	1874749	1007810	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	28.70		7.18	10.08		AUTONORTE	CL 128C	CL 128B	F	A	M	B	M	22
251	1874745	1007810	26/05/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	CL 128C	CL 128B	F	A	M	B	M	22
280	497718	11009902	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 128C	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
281	497719	11009902	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 128C	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22
282		11009902	28/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	6.00	9.84	12.60		CL 128C	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA'S</div></div>							
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																	
									LOCALIDAD		11. SUBA															
									UPZ		MÚLTIPLE															
ID		MV_01_032_945_10																								
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN									
252	497708	1004178	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128B	CL 128A	F	A	M	B	M	22			
253	497706	1004178	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 128B	CL 128A	F	A	M	B	M	22			
254	1874760	11010106	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		AUTONORTE	CL 128A	CL 128A	F	A	M	B	M	22			
255	497689	11010106	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128A	CL 128A	F	A	M	B	M	22			
256	612573	11010106	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128A	CL 128A	F	A	M	B	M	22			
257	497678	1004194	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
258	497679	1004194	26/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
259		1004194	11/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
		1004194	11/05/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
260		1004194	11/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
		1004194	11/05/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 128A	CL 128	F	A	M	B	M	22			
261	1874784	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		CL 128	AUTONORTE	-	F	A	M	B	M	22			
262	497671	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.10		1.55	1.92		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
263	497674	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	9.20		9.20	10.56		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
264	497675	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
265	1874783	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
266	1874781	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
267	1874780	11010196	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		CL 128	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
476	1874723	11009771	8/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PCC	M2				4.18	4.65		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
477	1874724	11009771	8/06/2025	PRIORIDAD	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEX	M2				1.56	4.38		CL 129	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	B	M	22			
478	1874787	11010196	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			21.00	-	-	21.00	CL 128	AK 45	KR 45A	F	A	M	B	M	11			
479	1874788	11010196	16/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			27.00	-	-	27.00	CL 128	AK 45	KR 45A	F	A	M	B	M	10			
480	1874789	11010196	16/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			12.00	-	-	12.00	CL 128	AK 45	KR 45A	F	A	M	B	M	10			
PL 7																										
268	498389	1007819	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 117	AC 116	F	A	M	R	M	18			
283	498388	1007819	1/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 117	AC 116	F	A	M	R	M	18			
418		11010953	10/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				2.20			DG 115	AC 116	AC 116						N/A			
419		11010953	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		ACH	M2	1.00	21.60	8.00	21.60			DG 115	AC 116	AC 116						N/A			
420		11010953	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		LA	M2	0.12	46.60		5.59			DG 115	AC 116	AC 116						N/A			
421	259994	11013815	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.85	2.00	1.85	2.26		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
422		11013815	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
423		11013815	5/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDI	M2				2.20			AC 116	AUTONORTE	KR 47A						N/A			
424	1777951	11010953	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
425	1777949	11010953	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
426	1777953	11010953	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	6.10		3.05	3.72		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
427	259999	11013814	6/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.90		5.90	6.82		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
428	260004	11013814	17/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
429	1777955	11013814	17/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
284	498422	1004914	1/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	AC 116	CL 114A	F	A	M	R	M	18			
285	498421	1004914	1/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	AC 116	CL 114A	F	A	M	R	M	18			
286	1875119	1004946	1/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 114A	CL 111	F	A	M	R	M	18			
287	1875118	1004946	1/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 114A	CL 111	F	A	M	R	M	18			
288	498440	1006246	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 114A	CL 111	F	A	M	R	M	18			
289	498439	1006246	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 114A	CL 111	F	A	M	R	M	18			
290	498456	1005025	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 111	CL 109	F	A	M	R	M	18			
291	498457	1005025	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 111	CL 109	F	A	M	R	M	18			
292	498462	1005025	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 111	CL 109	F	A	M	R	M	18			
293	498470	1005025	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 111	CL 109	F	A	M	R	M	18			
294	498469	1005025	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 111	CL 109	F	A	M	R	M	18			
481	1778514	11013815	17/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	6.40		2.56	3.25		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	10			
482	259993	11013815	18/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LA	M2	0.20	6.80		1.36	2.07		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	18			
483	1777952	11010953	18/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	6.25	2.00	5.00	6.35		AC 116	AUTONORTE	KR 47A	F	A	M	R	M	10			
PL 6																										

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION													<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div></div><div>Nit: 901899867-<div>VÍAS SEGURA</div></div></div>							
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																				
					11. SUBA																				
					MÚLTIPLE																				
ID			MV_01_032_945_10																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
295		11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
296	498506	11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
297	498505	11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
298	498504	11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
299	498502	11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	28.10		28.10	31.35		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
300		11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.60		2.16	2.59		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
301		11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.60	7.00	10.08	12.95		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
		11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.70	1.00	0.68	0.90		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
302	1875658	11011299	31/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.30	6.40		14.72	15.60		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
303	266457	11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	16.00	2.56	4.00		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
304		11011299	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 106	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
305	498524	11011404	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15		
306	498523	11011404	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15		
307	498529	11011404	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	2.40		1.20	1.50		CL 104A	AUTONORTE	CL 104A	F	A	A	R	M	15		
308	1778554	11011404	31/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.35	18.80		44.18	46.31		AUTONORTE	CL 104A	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
309	1778556	11011404	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	47.00	7.52	11.75		AUTONORTE	CL 104A	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
310		11013647	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	10.00	16.00	20.50		CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
311	1778543	11013647	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
312	498531	11013647	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
313	1778607	11013647	31/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
314	1778544	11013647	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	0.90	31.30		28.17	32.10		CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
446	1778550	11011404	18/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			108.00	-	-	108.00	CL 104A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
446A	1778550	11011404	16/06/2025	RETIRO			TCH	UND			10.00	-	-	10.00	CL 104A	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
447	1778548	11011404	18/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			29.00	-	-	29.00	CL 104A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
447A	1778548	11011404	16/06/2025	RETIRO			BL	UND			20.00	-	-	20.00	CL 104A	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
441	2070146	1005370	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PDE2	M2				6.25			AUTONORTE	CL 104	CL 104A							N/A	
441A	2070146	1005370	18/06/2025	EFECCIÓN ELETRONIC	P. PLAST LLANA	BLANCO	PDE2	M2				10.36	26.50		AUTONORTE	CL 104	CL 104A	F	A	A	R	M	15		
315	1777910	1007800	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
316	1777909	1007800	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
317	1777905	1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
		1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
318	1777906	1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
		1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
319	1777907	1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
		1007800	20/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
320	1777902	1007800	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	22.35		5.59	7.86		AUTONORTE	CL 103	CL 103B	F	A	A	R	M	15		
321	498552	1006393	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 104A	CL 102A	F	A	A	R	M	15		
322	498553	1006393	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 104A	CL 102A	F	A	A	R	M	15		
323	498554	1006393	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 104A	CL 102A	F	A	A	R	M	15		
342	1786065	11011596	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			48.00	-	-	48.00	CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
342A	1786065	11011596	31/05/2025	RETIRO			TCH	UND			10.00	-	-	10.00	CL 102A	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
343		11011596	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			22.00	-	-	22.00	CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
344	1786066	11011596	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			14.00	-	-	14.00	CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
345		11011596	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			6.00	-	-	6.00	CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	7		
371		11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
372	1786191	11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.20		1.60	1.98		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
373	1777860	11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	14.30	8.00	14.30	16.61		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
374	1777857	11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
375	1777870	11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
376	1777856	11011596	21/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2				3.54	4.66		CL 102A	AUTONORTE	KR 45A	F	A	A	R	M	15		
377		1005564	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15		
378		1005564	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15		
379		1005564	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15		

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION												<div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGUROS</div></div>							
					LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																	
					UPZ	11. SUBA																		
					ID	MÚLTIPLE																		
					MV_01_032_945_10																			
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
380	1786166	1005564	22/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15	
381	1786164	1005564	22/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15	
382	1786165	1005564	22/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 102	CL 102A	F	A	A	R	M	15	
383	1875705	11011613	22/06/2025		P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.95	6.10		11.90	12.71		CL 102A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15	
384	266424	11011613	22/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	13.00	2.08	3.25		CL 102A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	15	
444	1778559	11011404	22/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			22.00	-	-	22.00	CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	7	
445	1778557	11011404	22/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			11.00	-	-	11.00	CL 104A	AK 45	KR 45A	F	A	A	R	M	7	
484		1006397	22/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15	
		1006397	22/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15	
485		1006397	22/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CVMP50	M2	-			2.63	10.30		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15	
		1006397	23/06/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	CVMP50R	M2	-			1.36	0.00		AUTONORTE	CL 106	CL 104A	F	A	A	R	M	15	
486	1875696	1007800	23/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AUTONORTE	CL 103B	CL 103B	F	A	A	R	M	15	
503	1786080	1007803, 1007802, 1006263, 1005256, 1007320, 1006397	31/05/2025	RETIRO		B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AUTONORTE	CL 108	CL 104A						N/A	
503A		1007803, 1007802, 1006263, 1005256, 1007320, 1006397	31/05/2025	RETIRO		B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AUTONORTE	CL 108	CL 104A						N/A	
504	2070169	1007800, 1006393, 1005564	31/05/2025	RETIRO		B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AUTONORTE	CL 103 B	CL 101A						N/A	
504A	2070169	1007800, 1006393, 1005564	31/05/2025	RETIRO		B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AUTONORTE	CL 103 B	CL 101A						N/A	
PL 5																								
385	498575	1005694	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
386	498574	1005694	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
387	498573	1005694	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
430	498595	1005694	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.20	2.00	1.20	1.54		AUTONORTE	AC 100	AC 100	F	A	M	R	M	18	
340	1875715	1005694	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			56.00	-	-	56.00	AUTONORTE	AC 100	CL 101	F	A	M	R	M	8	
341	1875716	1005694	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			4.00	-	-	4.00	AUTONORTE	AC 100	CL 101	F	A	M	R	M	8	
388	506428	2002296	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
389	506429	2002296	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
390	506430	2002296	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
391	506431	2002296	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 101A	CL 101	F	A	M	R	M	18	
392	1786118	12002972	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		AC 100	AK 45	AC 100	F	A	M	R	M	18	
393	506417	12002972	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	16.00	2.56	4.00		AC 100	AK 45	AC 100	F	A	M	R	M	18	
394	1786116	12002972	23/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	5.40	6.55		35.37	36.58		AC 100	AK 45	AC 100	F	A	M	R	M	18	
395	1786115	12002972	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	21.80		21.80	24.64		AC 100	AK 45	AC 100	F	A	M	R	M	18	
396	506375	50008890	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	24.65		24.65	28.11		AC 100	AK 45	AC 100	F	A	M	R	M	18	
397	506379	50008890	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		INCORP. AUTO NORTE	INCORP. AC 100	KR 45A	F	A	M	R	M	18	
398	506372	2000018	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.80	0.40	38.00	12.16	17.10		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
399	1875721	2000018	24/06/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
400	1777795	2000018	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	38.90		9.73	13.65		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
431	506381	2000018	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
432	506380	2000018	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
433	506368	2000018	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	4.30	3.00	4.30	5.06		AUTONORTE	AC 100	CL 97	F	A	M	R	M	18	
434	506362	2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
435	506363	2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
436	506364	2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
437		2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
438	506337	2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
439	506338	2000056	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 97	CL 95	F	A	M	R	M	18	
337	1265424	12000254	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			12.00	-	-	12.00	CL 95	AK 45	KR 45A	F	A	M	R	M	8	
338	1265430	12000254	31/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND			32.00	-	-	32.00	CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	8	
339		12000254	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			6.00	-	-	6.00	CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M	8	
338A	1265430	12000254	31/05/2025	RETIRO		AMARILLO	TCH	UND			20.00	-	-	20.00	CL 95	AUTONORTE	KR 45A						N/A	

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>					CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div></div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA ´S</div></div>						
											SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL														
									LOCALIDAD		11. SUBA														
									UPZ		MÚLTIPLE														
									ID		MV_01_032_945_10														
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM .	ESTADO PAVIM.	AFECTACION	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
339A		12000254	31/05/2025	RETIRO		AMARILLO	BL	UND			6.00	-	-	6.00	CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
401	1265429	12000254	24/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PCC	M2				4.18	4.65		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
402	1777770	12000254	24/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2				4.28	6.50		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
403	506350	12000254	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	22.00	3.52	5.50		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
404	506344	12000254	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	4.10		2.46	2.94		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
405	1265436	12000254	24/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.95	7.50		14.63	15.58		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
406		12000254	24/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	6.00	9.84	12.60		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
407		12000254	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
408	1265428	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		VMP30	M2				3.36			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
408A	1265428	12000254	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
409	352893	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FDD	M2				2.20			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
410	1100429	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PE	M2				2.02			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
411	1100427	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PE	M2				2.02			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
412	1040254	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		SPT	M2	0.30	15.80		4.74			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
507		12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PE	M2				2.02			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
508		12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		PE	M2				2.02			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
509		12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FF	M2				1.20			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
510		12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FGD	M2				1.50			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
511	506343	12000254	20/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		SPT	M2	0.30	8.50	2.00	5.10			CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
332	1777765	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
333	1777764	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
334	1777763	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
335	1777766	2002231	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LE	M2	0.12	18.7		2.24	2.81		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
336	1265426	2002231	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PPP	M2				1.93	4.40		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
356	1875745	2000112	31/05/2025	ZONA BUS	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2				4.15	11.46		AK 45	CL 94BIS	CL 95	F	A	M	R	M		18	
331	1777702	2000112	31/05/2025	SOLO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO	M2				1.96	7.36		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
324	1777753	12003294	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	M	R	M		18	
325	1777752	12003294	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	M	R	M		18	
326	346287	12003294	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	M	R	M		18	
327	346288	12003294	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	M	R	M		18	
328	346281	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
329	346282	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
330	346283	2000112	31/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 95	CL 94	F	A	M	R	M		18	
487	506347	12000254	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
488		12000254	25/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		CL 95	AUTONORTE	KR 45A	F	A	M	R	M		18	
506	1265435	12000254	25/06/2025	RETIRO		-	RPA	UND	-		25.00	-	-	25.00	CL 95	AUTONORTE	KR 45A							N/A	
PL 4																									
357	346482	50006912	10/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	A	B	M		19	
358	346560	50006912	10/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 94	CL 93	F	A	A	B	M		19	
	346560	50006912	10/06/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO		FFGD	M2				1.00			AUTONORTE	CL 94	CL 93							N/A	
359	1265423	12003005	10/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		19	
360	1265422	12003005	10/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		19	
489	1265421	12003005	5/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	6.70	9.00	15.08	21.42		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		19	
500	1265421	12003005	25/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	6.70	1.00	1.68	2.38		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		11	
501	1265421	1265420	15/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.25	6.70	9.00	15.08	21.42		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		19	
502	1265421	1265420	25/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	6.70	1.00	1.68	2.38		INCORP. DG 92	CL 93	INCORP. DG 92	F	A	A	B	M		11	
															INCORP. DG 93		INCORP. DG 93								



N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
OBSERVACIONES:																							
Los m ² se aproximarán a la décima del valor (un decimal)																							
Los m ² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)																							
Las UN se aproximarán a la unidad (sin decimales)																							
FF		FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS					DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD				
RGD		FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON					IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO							
FGI		FLECHA GIRO IZQUIERDA		PFABE	PICTOGRAMA PARE		PM	PINTURA DE MUROS					IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO							
TDI		FLECHA DOBLE DERECHA		LIC [1x1]	LINEA RECTO/REV CARREIL 0,20								IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO							
FDI		FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA								PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO							
TDI		FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE								PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO							
BT		FLECHA TRIPLE		LL	LINEA DE PARADA 0,15								PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P. ACRILICA B. AGUA	NEGRO							
BCD		REDUCCION CARREIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*5%)								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO							
RCI		REDUCCION CARREIL IZQUIERDA		PRC	PICTOGRAMA FERROCARRIL								IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		1979.00						
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO								BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		113.79						
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASE PEATONAL - CEBRA								N.A.	TIPO:									
FMIN		FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS								TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A							
ACH		ACHURADO		PPP	PCT. PROHIBIDO PARQUEAR								BANDAsomora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"		94.61						
BS		BANDA SONORA		PV	PCT. VELOCIDAD MAXIMA								PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		872.76						
DS		DEMARCAACION DE SARDINEL		PV30	PCT. VELOCIDAD MAXIMA 30								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		184.40						
LA		LINEA DE AGUA 0,20 ± 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		253.72						
LB		LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETRO ANCLAJE DE TACHON								BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo trasapable en RESINA de color amarillo (Tipo piramidal, largo 40 cm,			443.00					
LC		LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL									TIPO:									
UV		LINEA DE CARREIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL								HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE				182.00				
ULI		LINEA DE CARREIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTILOQUEO								ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METALICO CON ESPIGO				192.00				
ULM		LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SEÑERO PEATONAL								RetiroESTOPEROLOLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				50.00				
CP		CIDA EL PASO		SPT	ESTOPERLO								RetiroHITOSoTACHASNoResaltoPLAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O F				26.00				
UCN		LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO								RetiroHITOSoTACHASNoResaltoPLAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				56.00				
LEP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.								RetiroESTOPEROLOLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				75.00				
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS								RetiroBANDAS	TIPO:	ITEM 96/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES								
													TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO			9.60					
													RetiroHITOSoTACHASNoResaltoPLAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				566.00				
													N.A.	TIPO:					25.00				
														TIPO:									
TOTALES																	3.507.88	-	1.615.00				

ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRÍGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CÉSAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES FINAL IMPLEMENTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_032_945_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	1979.00	\$ 16,762.00	\$ 33,171,956.10
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	872.76	\$ 120,459.00	\$ 105,131,977.53
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	438.12	\$ 124,806.00	\$ 54,680,004.72
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	566	\$ 9,417.00	\$ 5,330,022.00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	192.00	\$ 15,354.00	\$ 2,947,968.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	443.00	\$ 109,231.00	\$ 48,389,333.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	182.00	\$ 68,741.00	\$ 12,510,862.00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	94.61	\$ 433,928.00	\$ 41,053,928.08
94	Retiro de tachones, hito o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	107	\$ 8,437.00	\$ 902,759.00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	125	\$ 3,786.00	\$ 473,250.00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	9.6	\$ 20,464.00	\$ 196,454.40
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	113.79	\$ 45,629.00	\$ 5,192,215.17
			SUBTOTAL OBRA		\$ 309,980,730.00

--

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>				CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGUAS</div></div>								
								SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																		
								LOCALIDAD		11 - SUBA																
								UPZ		20. LA ALHAMBRA																
		ID		MV_01_032_945_10_V34																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN									
TRAMO 1																										
1	346394	12003005	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	127.20		127.20	127.20		INCORP.	AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 93	R	A	M	R	M	18		
2	346292	12003235, 12003294	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	40.80		40.80	40.80		AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	CL 95	R	A	M	R	M	18		
3	346285	12003294, 2002967	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	18.90		18.90	18.90		AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	CL 95	R	A	M	R	M	18		
4	346231	12003294, 2000112, 2002231	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	42.00	126.00	126.00		AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	CL 95	R	A	M	R	M	18		
5	498572	2000112, 2002231	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	23.00	69.00	69.00		AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	CL 95	R	A	M	R	M	18		
6	1777749	12003294, 2000112, 2002231	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	352.80		352.80	352.80		AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	CL 95	R	A	M	R	M	18		
7	506348	12000254	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	40.10		40.10	40.10		CL 95	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 95	R	A	M	R	M	12		
8	506349	12000254	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	40.10		40.10	40.10		CL 95	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 95	R	A	M	R	M	12		
9	506345	12000254	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	40.10	2.00	80.20	80.20		CL 95	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 95	R	A	M	R	M	12		
10	506355	2000056	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00	39.00		AUTOPISTA NORTE	CL 95	AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
11		2000056	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	0.00	0.00	14.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	6		
12	506356	2000056, 2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	89.00	267.00	267.00		AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 103	CL 103	R	A	M	R	M	18		
13		2000056, 2000018	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		90.00	0.00	0.00	90.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 103	CL 103	R	A	M	R	M	6		
14		2000056	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	CL 96	R	A	M	R	M	18		
15		2000056	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	CL 96	R	A	M	R	M	18		
16	1777772, 506441	2000056, 2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	273.50		273.50	273.50		AUTOPISTA NORTE	CL 95	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
17	552843	2000056, 2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	84.30		84.30	84.30		AUTOPISTA NORTE	CL 96	AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
18	506411	2000018, 506357, 498572	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	262.00		262.00	262.00		AUTOPISTA NORTE	CL 96	CL 101	CL 101	R	A	M	R	M	18		
19	1777792	2000056, 2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	24.00	24.00	24.00		AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
20		2000056, 2000018	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	6		
21	506369	2000018, 506357, 498572	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	263.20		263.20	263.20		AUTOPISTA NORTE	CL 96	CL 101	CL 101	R	A	M	R	M	18		
22	506371	2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
23		2000018	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	6		
24	1777796	2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	27.00		27.00	27.00		AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
25	506371	2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
26		2000018	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	6		
27	1786153	2000018, 2002296, 1006265, 1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	157.60		157.60	157.60		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101	CL 101	R	A	M	R	M	18		
28	506373	50008890, 2000018	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	AMARILLO	LA	ML	0,15/0,20	65.10		65.10	65.10		INCORP. AC 100	KR 47A	AUTOPISTA NORTE	CL 101	R	A	M	R	M	18		
29	506413	2000018, 2002296	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	40.50		40.50	40.50		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101	CL 101	R	A	M	R	M	18		
30	506414	12002972, 2002296	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	AMARILLO	LA	ML	0,15/0,20	47.30		47.30	47.30		INCORP. AC 100	KR 47A	AUTOPISTA NORTE	CL 101	R	A	M	R	M	18		
31		2002296	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	5.00	5.00	5.00		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101	CL 101	R	A	M	R	M	18		
32	506425, 506424	12002972, 2002296, 1006265, 11012180	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	103.80		103.80	103.80		AUTOPISTA NORTE	ORP. AUTOPISTA NO	CL 101A	CL 101A	R	A	M	R	M	18		
33	553288	11012180, 1006265	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	29.10		29.10	29.10		AUTOPISTA NORTE	ORP. AUTOPISTA NO	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
34	498592	1006265, 1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	36.80		36.80	36.80		AUTOPISTA NORTE	ORP. AUTOPISTA NO	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
35	553289	1006265, 1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	54.40		54.40	54.40		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
36		1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
37	553287	50008889, 1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	17.60		17.60	17.60		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	AC 100	R	A	M	R	M	18		
38		1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	12.00	12.00	12.00		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101A	CL 101A	R	A	M	R	M	18		
39	498555	1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	48.80		48.80	48.80		AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101A	CL 101A	R	A	M	R	M	18		
40	498584	1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.10		61.10	61.10		AUTOPISTA NORTE	CL 101	CL 101A	CL 101A	R	A	M	R	M	18		
41		1005694	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AUTOPISTA NORTE	AC 100	CL 101A	CL 101A	R	A	M	R	M	18		
42	498555	1005694, 1005564	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.50		37.50	37.50		AUTOPISTA NORTE	CL 101	CL 102A	CL 102A	R	A	M	R	M	18		
43	498564	1005564	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	54.80		54.80	54.80		AUTOPISTA NORTE	CL 101A	CL 102A	CL 102A	R	A	M	R	M	18		
44		1005564	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AUTOPISTA NORTE	CL 101A	CL 102A	CL 102A	R	A	M	R	M	18		
45	498555	1005564, 1005564	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	46.50		46.50	46.50		AUTOPISTA NORTE	CL 101A	CL 103B PEATONAL	CL 103B	R	A	M	R	M	18		
46	1786167	11011596	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	25.80		25.80	25.80		CL 102A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 102A	R	A	M	R	M	12		
47	1777861	11011596	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LA	ML	0,15/0,20	83.00		83.00	83.00		CL 102A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 102A	R	A	M	R	M	12		
48	498565	11011596	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	28.50		28.50	28.50		CL 102A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	CL 102A	R	A	M	R	M	12		
49	1786086	1006393, 1007800	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	102A	PEATONAL CL 103B	CL 103B	R	A	M	R	M	18		
50	1786087	1006393, 1007800	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	102A	PEATONAL CL 103B	CL 103B	R	A	M	R	M	6		
51	498533	1006393, 1007800, 1007801, 1005370	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	289.10		289.10	289.10		AUTOPISTA NORTE	102A	PEATONAL CL 103B	CL 103B	R	A	M	R	M	18		
52	1777903	1007800	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML																		

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901 899867-7</div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>						
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
									LOCALIDAD	11 - SUBA															
									UPZ	20. LA ALHAMBRA															
		ID	MV_01_032_945_10_V34																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO							FIN		
TRAMO 1																									
53	553283	1007800	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	14.70		14.70	14.70		AUTOPISTA NORTE	102A	PEATONAL CL 103B	R	A	M	R	M	18		
54	498540, 1778566	1007800, 1007801, 1005370	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	23.00	69.00	69.00		AUTOPISTA NORTE	102A	104A	R	A	M	R	M	18		
55	498514	1005370, 1006397, 1007320, 1005256, 1006263, 1007802, 1007803, 1007804	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	576.20		576.20	576.20		AUTOPISTA NORTE	CL 104A	CL 108	R	A	M	R	M	18		
56	1778608	11011404	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,12/0,15	31.70		31.70	31.70		CL 104A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
57	1778545	11011404	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,12/0,15	31.90		31.90	31.90		CL 104A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
58	498525	1005370, 1006397	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	44.50		44.50	44.50		AUTOPISTA NORTE	PEATONAL CL 103B	PEATONAL CL 106	R	A	M	R	M	18		
59	498513, 498499	1006397, 1005256, 1006263	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	206.90		206.90	206.90		AUTOPISTA NORTE	CL 104A	CL 106	R	A	M	R	M	18		
60	1778542	1006397, 1005256	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	22.00	66.00	66.00		AUTOPISTA NORTE	CL 104A	CL 106	R	A	M	R	M	18		
61	553279	11011299	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	62.40		62.40	62.40		CL 106	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
62	498507	11011299	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 106	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
63		11011299	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	UC	ML	0,12/0,15	1.00	9.00	9.00	9.00		CL 106	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
64	498503	11011299	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	33.50		33.50	33.50		CL 106	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
65	498487, 498488	1007802, 1007803	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	152.10		152.10	152.10		AUTOPISTA NORTE	CL 106	CL 108	R	A	M	R	M	18		
66	498496, 498495	1007802, 1007803	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00	39.00		AUTOPISTA NORTE	CL 106	CL 108	R	A	M	R	M	18		
67	498489	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	24.80		24.80	24.80		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
68	498479	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,12/0,15	15.50		15.50	15.50		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
69	498478	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LPA	ML	0,12/0,15	15.50		15.50	15.50		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
70	498485	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,12/0,15	53.80		53.80	53.80		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
71	498484	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	6.00	18.00	18.00		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
72	553275	11011211	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	53.80		53.80	53.80		CL 108	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
73	498471	1007803, 1007804	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	60.80		60.80	60.80		AUTOPISTA NORTE	CL 106	CL 111	R	A	M	R	M	18		
74	553270	1007804, 1007805	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	32.10		32.10	32.10		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	18		
75	498455	1007804, 1007805, 1005025	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	19.00	57.00	57.00		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	18		
76		1007804, 1007805, 1005025	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	6		
77	498472, 498465	1007804, 1007805, 1005025	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	197.80		197.80	197.80		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	18		
78	498463	1007805, 1005025	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	UC	ML	0,15/0,20	1.00	39.00	39.00	39.00		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	18		
79		1007805, 1005025	8/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		40.00	0.00	0.00	40.00	AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 111	R	A	M	R	M	6		
80	498459, 498437, 498412	1007805, 1005025, 1006246, 1004946, 1004914, 1007818, 1007819	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	341.30		341.30	341.30		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 120	R	A	M	R	M	18		
81	498441	1004946, 1004914	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	58.10		58.10	58.10		AUTOPISTA NORTE	CL 108	CL 114A	R	A	M	R	M	18		
82	498432	1006246, 1004946	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	83.80		83.80	83.80		AUTOPISTA NORTE	CL 111	CL 114A	R	A	M	R	M	18		
83	498438	1006246, 1004946	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 111	CL 114A	R	A	M	R	M	18		
84		1006246, 1004946	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 111	CL 114A	R	A	M	R	M	6		
85	498423	1005025, 1006246	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	63.20		63.20	63.20		AUTOPISTA NORTE	CL 111	AC 116	R	A	M	R	M	18		
86	498414	1004914, 1004914	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	7.00	21.00	21.00		AUTOPISTA NORTE	CL114A	AC 116	R	A	M	R	M	18		
87	498413	1004914, 1004914	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	108.90		108.90	108.90		AUTOPISTA NORTE	CL114A	AC 116	R	A	M	R	M	18		
88	260002	11012256	1/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	12.30		12.30	12.30		AC 116	DG 115	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	12		
89	259997	11012256	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	13.60		13.60	13.60		AC 116	DG 115	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	18		
90	259997	11012256	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	8.50		8.50	8.50		AC 116	DG 115	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	R	M	18		
91	498387	1004914	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	46.40		46.40	46.40		AUTOPISTA NORTE	CL 114A	CL 120	R	A	M	R	M	18		
92	1777961	1007818	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	23.50		23.50	23.50		AUTOPISTA NORTE	CL 114A	CL 120	R	A	M	R	M	18		
93	497652	1004205	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	14.20		14.20	14.20		AUTOPISTA NORTE	CL 127D	CL 128	R	A	M	R	M	18		
94	497668	1004205, 1004194	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	40.40		40.40	40.40		AUTOPISTA NORTE	CL 127C	CL 128A	R	A	M	R	M	18		
95	497651, 497704	1004224, 1004208, 1004205, 1004194	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	154.80		154.80	154.80		AUTOPISTA NORTE	CL 127C	CL 128A	R	A	M	R	M	18		
96	497680	1004194	1/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	79.60		79.60	79.60		AUTOPISTA NORTE	CL 128	CL 128A	R	A	M	R	M	18		
97	497683	1004194	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128	CL 128A	R	A	M	R	M	18		
98	497684	1004194, 1004178	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	40.50		40.50	40.50		AUTOPISTA NORTE	CL 128	CL 128B	R	A	M	R	M	18		
99	497710	1004178	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	8.00	24.00	24.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	R	M	18		
100	1874748	1007810	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	23.20		23.20	23.20		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL128C	R	A	M	R	M	18		

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901 899 867-7</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div></div>									
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
					LOCALIDAD		11 - SUBA																	
					UPZ		20. LA ALHAMBRA																	
ID		MV_01_032_945_10_V34																						
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
101	497693	1004178, 1007810	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	173.40		173.40	173.40		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL128C	R	A	M	B	M	22	
102	497710	1007810	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128B	CL 128C	R	A	M	B	B	23	
103	497715	1007810, 1006259	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	40.90		40.90	40.90		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 129A	R	A	M	B	B	23	
104	497734	1006259, 1004130	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	23	
105	497737	1006259, 1004130	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	69.20		69.20	69.20		AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	23	
106	497735	1006259, 1004130	3/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	33.00	33.00	33.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	23	
107	1874731	11009771	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	23.10		23.10	23.10		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
108	1874727	11009771	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	34.50		34.50	34.50		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
109	497748	11009771	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
110	553273	11009771	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	40.50		40.50	40.50		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
111	620585	11009771	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	43.40		43.40	43.40		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
112	553278	11009771	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	48.50		48.50	48.50		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
113	497748	11009771	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	6.00	18.00	18.00		CL 129A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
114	497736	1004130, 1004096	4/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	43.00		43.00	43.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 130	R	A	M	B	B	23	
115	497750	11009771, 1004096	4/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	86.40		86.40	86.40		AUTOPISTA NORTE	CL 129A	CL 130	R	A	M	B	B	23	
116	497768	11009771, 1004096	4/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 129A	CL 130	R	A	M	B	B	23	
117		11009771, 1004096	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 129A	CL 130	R	A	M	B	B	11	
118	553277	11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	55.40		55.40	55.40		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
119		11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
120	1874700	11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,12/0,15	1.00	9.00	9.00	9.00		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
121	497774	11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,12/0,15	16.80		16.80	16.80		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
122	497775	11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	16.90		16.90	16.90		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
123	497775	11009674	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	12.20		12.20	12.20		CL 130	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
124	497788	1004056	4/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	71.60		71.60	71.60		AUTOPISTA NORTE	CL 130	CL 131	R	A	M	B	B	23	
125	1874677	1004056, 11009611	4/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	12.60		12.60	12.60		CL 131	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23	
126	553280	11009611	4/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	31.20		31.20	31.20		CL 131	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
127	497808	11009611	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	30.80		30.80	30.80		CL 131	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
128	497805	11009611	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	4.00	12.00	12.00		CL 131	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
129	497769, 497802, 553128	1004056, 1004002, 1006258	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	216.00		216.00	216.00		AUTOPISTA NORTE	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23	
130	497697, 497732, 497733, 497759, 497789, 497791, 497815, 497841, 497844, 497858, 497884	1004178, 1007810, 1006259, 1004130, 1004096, 1004056, 1004002, 1006258, 1003981, 1003895, 1003859, 11012140, 1007812	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	880.80		880.80	880.80		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 136	R	A	M	B	B	23	
131	497843	1003981, 1003895	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20			0.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	DG 132	CL 134A	R	A	M	B	B	23	
132		1003981, 1003895	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	0.00	0.00	19.00	AUTOPISTA NORTE	DG 132	CL 134A	R	A	M	B	B	11	
133	497851	1003895, 1003859	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	39.70		39.70	39.70		AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134D	R	A	M	B	B	23	
134	1874561	1003895, 1003859, 11009274	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	35.90		35.90	35.90		AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134A	R	A	M	B	B	23	
135	1874551	1003859	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	38.80		38.80	38.80		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	23	
136	497865	1003895, 1003859	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	46.60		46.60	46.60		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	23	
137	497865	1003895, 1003859	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	48.10		48.10	48.10		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	23	
138	1874547	1003859, 11012140, 11009168	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	87.20		87.20	87.20		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 135	R	A	M	B	B	23	
139	497870	1003859	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	14.50		14.50	14.50		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	23	
140		11009168	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	16.10		16.10	16.10		CL 134D	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
141	1874539	11009168	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	19.50		19.50	19.50		CL 134D	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
142	1874540	11009168	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		29.00	0.00	0.00	29.00	CL 134D	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11	
143	497878	1003859, 11012140	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	67.20		67.20	67.20		AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 135	R	A	M	B	B	23	
144		1003859, 11012140	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	0.00	0.00	2.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 135	R	A	M	B	B	11	
145	497879	11012140	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	13.00	13.00	13.00		AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 135	R	A	M	B	B	23	
146		11012140	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	0.00	0.00	14.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 135	R	A	M	B	B	11	

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>				CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-<div>VÍAS SEGURA ´S</div></div></div></div>							
				2024-3648				LOCALIDAD		11 - SUBA		UPZ		20. LA ALHAMBRA		ID		MV_01_032_945_10_V34							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
TRAMO 1																									
147	497849	1003859, 11012140	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00	39.00		AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 135	R	A	M	B	B	23		
148		1003859, 11012140	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	0.00	0.00	14.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 135	R	A	M	B	B	11		
149	1874678	1004056, 11009611	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	0.00	0.00	15.00	CL 131	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
150	1874669	1004056, 1004002, 1006258	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		144.00	0.00	0.00	144.00	AUTOPISTA NORTE	CL 130	CL 132	R	A	M	B	B	11		
151	497813	1004002, 11014039	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	86.80		86.80	86.80		AUTOPISTA NORTE	CL 131	CL 132	R	A	M	B	B	23		
152		1004002, 11014039	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 131	CL 132	R	A	M	B	B	11		
153	1874621	11014039, 1006258, 1003981, 11012395	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	132.30		132.30	132.30		DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
154		11014039, 1006258, 1003981, 11012395	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		142.00	0.00	0.00	142.00	DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
155	1874621	11012395	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	11.00		11.00	11.00		DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
156	1874619	11012395	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		144.00	0.00	0.00	144.00	DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
157	1874618	11012395	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		80.00	0.00	0.00	80.00	DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
158	1874617	11012395	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
159	497837	1003981	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	20.00	20.00	20.00		DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
160		1003981	10/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		21.00	0.00	0.00	21.00	DG 133	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
161		1004178, 1007810, 1006259, 1004130, 1004096, 1004056, 1004002, 1006258, 1003981, 1003895, 1003859, 11012140, 1007812	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54.00	0.00	0.00	54.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 136	R	A	M	B	B	11		
162	1874562	1003895, 1003859, 11009274	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	0.00	0.00	34.00	AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134A	R	A	M	B	B	11		
163	497871	1003895, 1003859	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	0.00	0.00	26.00	AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134D	R	A	M	B	B	11		
164	1874559	1003895, 1003859, 11009274	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		166.00	0.00	0.00	166.00	AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134A	R	A	M	B	B	11		
165	1874560	1003895, 1003859, 11009274	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		21.00	0.00	0.00	21.00	AUTOPISTA NORTE	AC 134	CL 134A	R	A	M	B	B	11		
166	1874552	1003859	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		39.00	0.00	0.00	39.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	11		
167	1874554	1003895, 1003859	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	11		
168		1003895, 1003859	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 134D	R	A	M	B	B	11		
169		1003859, 11012140, 11009168	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		83.00	0.00	0.00	83.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134A	CL 135	R	A	M	B	B	11		
170	497889	11012140, 1007812	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.30		41.30	41.30		AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 136	R	A	M	B	B	23		
171		11012140, 1007812	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	AUTOPISTA NORTE	CL 134D	CL 136	R	A	M	B	B	11		
172	497897	11009041	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	16.60		16.60	16.60		CL 135	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
173	497894	11009041	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		CL 135	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
174	497898	11009041	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	14.10		14.10	14.10		CL 135	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
175	497913	1007812	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	60.50		60.50	60.50		AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 136	R	A	M	B	B	23		
176		1007812	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 136	R	A	M	B	B	11		
177	497906	1007812	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 136	R	A	M	B	B	23		
178		1007812	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 136	R	A	M	B	B	11		
179		1007812, 1003760	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		43.00	0.00	0.00	43.00	AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 136	R	A	M	B	B	11		
180	497928	1007812, 1003760	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	44.30		44.30	44.30		AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 137	R	A	M	B	B	23		
181	497913	1007812, 11008901	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	6.20		6.20	6.20		CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
182	497914	11008901	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	32.30		32.30	32.30		CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
183	1874509	11008901	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,12/0,15	1.00	14.00	14.00	14.00		CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
184		11008901	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	13.40		13.40	13.40		CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
185	497921, 1874516	11008901	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	25.90		25.90	25.90		CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
186	1874517	11008901	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		38.00	0.00	0.00	38.00	CL 136	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
187	1874495	1003760	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		21.00	0.00	0.00	21.00	AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 137	R	A	M	B	B	11		
188	497933, 497940	1003760, 11012138	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	149.20		149.20	149.20		AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 137A	R	A	M	B	B	23		
189		1003760, 11012138	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 137A	R	A	M	B	B	11		

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div></div></div>					CONTRATO DE OBRA No.				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION														<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-7</div></div><div>VÍAS SEGURA'S</div></div></div>					
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
									LOCALIDAD	11 - SUBA																		
									UPZ	20. LA ALHAMBRA																		
ID	MV_01_032_945_10_V34																											
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)					
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN											
TRAMO 1																												
190	497931	1003760	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 137A	R	A	M	B	B	23					
191		1003760	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	0.00	0.00	10.00	AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 137A	R	A	M	B	B	11					
192	497934, 497962, 497983, 498001, 498022, 498038, 498069	1003760, 11012138, 11012137, 11008819, 1003572, 1003546, 1003525, 1003479, 1003432, 1003366, 11012598	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	797.40		797.40	797.40		AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 147A	R	A	M	B	B	23					
193		1003760, 11012138, 11012137, 11008819, 1003572, 1003546, 1003525, 1003479, 1003432, 1003366, 11012598	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		50.00	0.00	0.00	50.00	AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 147A	R	A	M	B	B	11					
194	497932	1003760, 11012138	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	25.90		25.90	25.90		AUTOPISTA NORTE	CL 136	CL 137A	R	A	M	B	B	23					
195	497941	11012138	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	1.00	3.00	3.00		AUTOPISTA NORTE	CL 137	CL 137A	R	A	M	B	B	23					
196		11012138	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	0.00	0.00	2.00	AUTOPISTA NORTE	CL 137	CL 137A	R	A	M	B	B	11					
197	497950	11008656	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	22.20		22.20	22.20		CL 137A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
198	497947	11008656	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 137A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
199	497950	11008656	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	22.10		22.10	22.10		CL 137A	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
200	497942	11012138, 11012137	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	34.30		34.30	34.30		AUTOPISTA NORTE	CL 137	AC 138	R	A	M	B	B	23					
201		11012138, 11012137	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	0.00	0.00	23.00	AUTOPISTA NORTE	CL 137	AC 138	R	A	M	B	B	11					
202	497951	11012137	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	46.70		46.70	46.70		AUTOPISTA NORTE	CL 137A	AC 138	R	A	M	B	B	23					
203		11012137	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 137A	AC 138	R	A	M	B	B	11					
204	497954	11012137	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AUTOPISTA NORTE	CL 137A	AC 138	R	A	M	B	B	23					
205		11012137	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 137A	AC 138	R	A	M	B	B	11					
206	497963	11012137, 11008819	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	47.40		47.40	47.40		AUTOPISTA NORTE	CL 137A	CL 141	R	A	M	B	B	23					
207		11012137, 11008819	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32.00	0.00	0.00	32.00	AUTOPISTA NORTE	CL 137A	CL 141	R	A	M	B	B	11					
208	497984	11008819	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	122.50		122.50	122.50		AUTOPISTA NORTE	AC138	CL 141	R	A	M	B	B	23					
209		11008819	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	AC138	CL 141	R	A	M	B	B	11					
210	497985	11008819	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	12.00	36.00	36.00		AUTOPISTA NORTE	AC138	CL 141	R	A	M	B	B	23					
211		11008819	16/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	0.00	0.00	13.00	AUTOPISTA NORTE	AC138	CL 141	R	A	M	B	B	11					
212	553293	11008251	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	16.10		16.10	16.10		CL 141	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
213	497994	11008251	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	16.10	2.00	32.20	32.20		CL 141	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
214	576652	11008251	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	17.80		17.80	17.80		CL 141	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
215	498002	1003572, 1003546	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	78.80		78.80	78.80		AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 143	R	A	M	B	B	23					
216	497989	11008819, 1003572	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.90		37.90	37.90		AUTOPISTA NORTE	AC 138	CL 143	R	A	M	B	B	23					
217	498003	1003572, 1003546	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 143	R	A	M	B	B	23					
218		1003572, 1003546	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 143	R	A	M	B	B	11					
219	498004	1003546, 1003525	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.10		41.10	41.10		AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 144	R	A	M	B	B	23					
220	498018	1003525	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	7.00	21.00	21.00		AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 144	R	A	M	B	B	23					
221		1003525	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 144	R	A	M	B	B	11					
222	498023	1003525	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	83.90		83.90	83.90		AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 144	R	A	M	B	B	23					
223	498026	1003525, 1003479	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	45.40		45.40	45.40		AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 145	R	A	M	B	B	23					
224	498039	1003479, 1003432	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	97.80		97.80	97.80		AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145	R	A	M	B	B	23					
225	498046	1003479	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145	R	A	M	B	B	23					
226		1003479	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145	R	A	M	B	B	11					
227	498039	1003432, 11012232	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	25.40		25.40	25.40		AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145A	R	A	M	B	B	21					
228	498054	11012232	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	3.80		3.80	3.80		AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145A	R	A	M	B	B	21					
229	553240	11012232	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15.40		15.40	15.40		CL 145	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
230	1874345	11012232	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,12/0,15	15.40		15.40	15.40		CL 145	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
231	498060	11012232	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15.40		15.40	15.40		CL 145	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
232	498050	1003432, 1003366	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	65.40		65.40	65.40		AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145A	R	A	M	B	B	23					
233	1608944	1003366	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15.90		15.90	15.90		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 145A	R	A	M	B	B	21					
234	498073	1003366	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	44.40		44.40	44.40		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 145A	R	A	M	B	B	21					
235	1608945	1003366	20/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 145A	R	A	M	B	B	11					
236	498074	11007589	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	13.50		13.50	13.50		CL 145A	KR 37	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
237	498084	11007589	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LPA	ML	0,12/0,15	13.50		13.50	13.50		CL 145A	KR 37	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					
238	1778331	11007589	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	11.40		11.40	11.40		CL 145A	KR 37	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21					

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div></div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-7</div></div><div>VÍAS SEGURA'S</div></div></div>						
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
									LOCALIDAD	11 - SUBA															
									UPZ	20. LA ALHAMBRA															
ID	MV_01_032_945_10_V34			CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)									
ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	PINTURA	IMPRIMANTE		ELEM.	EJE	INICIO	FIN																	
TRAMO 1																									
239	133584	11012598, 1003302, 1003192	20/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND	-		48.00	0.00	0.00	48.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	11		
240		11012598, 1003302, 1003192	20/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	11		
241	498108	1003302	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	48.00	48.00	48.00		AUTOPISTA NORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	23		
242		1003302	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		49.00	0.00	0.00	49.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	11		
243	267041	11012598, 1003302, 1003192	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	252.20		252.20	252.20		AUTOPISTA NORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	21		
244	498054, 498071, 498118	1003366, 11012598, 1003302, 1003302, 1003192	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	418.90		418.90	418.90		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 149	R	A	M	B	B	21		
245	498098	11012598, 1003302, 1003192	6/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	185.30		185.30	185.30		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 147A	R	A	M	B	B	23		
246		11012598, 1003302, 1003192	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	0.00	0.00	14.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 147A	R	A	M	B	B	11		
247	498078	1003366, 11012598, 1003302, 1003192	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	49.00	147.00	147.00		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 149	R	A	M	B	B	23		
248		1003366, 11012598, 1003302, 1003192	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		50.00	0.00	0.00	50.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 149	R	A	M	B	B	11		
249	498070, 498117	1003366, 11012598, 1003302, 1003302, 1003192	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	419.30		419.30	419.30		AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 149	R	A	M	B	B	23		
250		1003366, 11012598, 1003302, 1003302, 1003192	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	0.00	0.00	27.00	AUTOPISTA NORTE	CL 145	CL 149	R	A	M	B	B	11		
251	498133	11007087	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	16.40		16.40	16.40		CL 147A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
252	498123	11007087	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LPA	ML	0,12/0,15	16.40		16.40	16.40		CL 147A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
253	498134	11007087	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	17.50		17.50	17.50		CL 147A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
254		1003192	20/06/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 149	R	A	M	B	B	11		
255	133588	1003192	20/06/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 149	R	A	M	B	B	11		
256	498130	1003192	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	42.10		42.10	42.10		AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 149	R	A	M	B	B	21		
257	498149	11006983	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	21.60		21.60	21.60		CL 149	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
258	498146	11006983	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 149	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
259	498150	11006983	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	21.60		21.60	21.60		CL 149	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
260	498142	1003192, 1003061	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	30.00		30.00	30.00		AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 150	R	A	M	B	B	23		
261		1003192, 1003061	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 150	R	A	M	B	B	11		
262		1003192	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		44.00	0.00	0.00	44.00	AUTOPISTA NORTE	CL 147A	CL 150	R	A	M	B	B	11		
263	498155	1003061	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	50.60		50.60	50.60		AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150	R	A	M	B	B	23		
264		1003061	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150	R	A	M	B	B	11		
265	498154	1003061	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	7.00	21.00	21.00		AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150	R	A	M	B	B	23		
266		1003061	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150	R	A	M	B	B	11		
267	498164	1003061, 1002958	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	39.40		39.40	39.40		AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150A	R	A	M	B	B	23		
268		1003061, 1002958	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	0.00	0.00	26.00	AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 150A	R	A	M	B	B	11		
269	498178	1002958	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	31.30		31.30	31.30		AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 150A	R	A	M	B	B	23		
270		1002958	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 150A	R	A	M	B	B	11		
271	498180	1002958	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 150A	R	A	M	B	B	23		
272		1002958	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 150A	R	A	M	B	B	11		
273	498179	1002958, 1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.30		37.30	37.30		AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 151A	R	A	M	B	B	23		
274		1002958, 1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150	CL 151A	R	A	M	B	B	11		
275	553260	11006598	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	20.20		20.20	20.20		CL 150A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
276	498187	11006598	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	14.60	2.00	29.20	29.20		CL 150A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
277	498190	11006598	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	20.00		20.00	20.00		CL 150A	KR 48	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
278	498192	1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	12.00	36.00	36.00		AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 151A	R	A	M	B	B	23		
279		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	0.00	0.00	13.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 151A	R	A	M	B	B	11		
280	498191	1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	123.60		123.60	123.60		AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 151A	R	A	M	B	B	23		
281		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 151A	R	A	M	B	B	11		
282	498156, 498177, 498196, 498198, 498235	1003061, 1002958, 1002705, 1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	521.00		521.00	521.00		AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
283		1003061, 1002958, 1002705, 1002607	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	0.00	0.00	33.00	AUTOPISTA NORTE	CL 149	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
284	498191	1002705, 11006354	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	7.00		7.00	7.00		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div>						
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
									LOCALIDAD	11 - SUBA															
									UPZ	20. LA ALHAMBRA															
		ID		MV_01_032_945_10_V34																					
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)			
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO							FIN		
TRAMO 1																									
285	498200	11006354	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	5.60		5.60	5.60		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
286	498200	1002705	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	13.25		13.25	13.25		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
287	498200	11006354	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	5.20		5.20	5.20		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
288		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	0.00	0.00	2.00	CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
289	498202	1002705	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	4.00		4.00	4.00		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
290	498203	11006354	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	11.50		11.50	11.50		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
291	498199	11006354	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	9.30		9.30	9.30		CL 151A	KR 47	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
292	498199	1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	56.70		56.70	56.70		AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152	R	A	M	B	B	23		
293		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152	R	A	M	B	B	11		
294		1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	51.90		51.90	51.90		AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 152	R	A	M	B	B	23		
295		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		35.00	0.00	0.00	35.00	AUTOPISTA NORTE	CL 150A	CL 152	R	A	M	B	B	11		
296	498192	1002705	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152	R	A	M	B	B	23		
297		1002705	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152	R	A	M	B	B	11		
298	498211	1002705, 1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	48.90		48.90	48.90		AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
299		1002705, 1002607	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 151A	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
300	498225	11006214	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	20.00		20.00	20.00		CL 152	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
301	498219	11006214	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	20.00		20.00	20.00		CL 152	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
302	498226	11006214	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,12/0,15	20.00		20.00	20.00		CL 152	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
303	498226	11006214	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,12/0,15	20.00		20.00	20.00		CL 152	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
304	498224	11006214	10/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00		CL 152	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21		
305	498231	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
306		1002607	20/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
307	498227	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	144.10		144.10	144.10		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
308		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
309		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	0.00	0.00	13.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
310	498233	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	80.60		80.60	80.60		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
311		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		53.00	0.00	0.00	53.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
312	498234	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
313		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
314	498250	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	29.80		29.80	29.80		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
315		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
316	498251	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	11.00	11.00	11.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
317		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	0.00	0.00	12.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
318	498260	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	79.00		79.00	79.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
319		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
320		1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	23		
321		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152	CL 152A	R	A	M	B	B	11		
322	498259	1002607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	15.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
323		1002607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	11		
324	498250	1002607, 1006415	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.50		37.50	37.50		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
325		1002607, 1006415	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	0.00	0.00	26.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	11		
326	498261	11012265	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	39.40		39.40	39.40		ORP. AC AUTOPISTA NO	AC 153	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
327		11012265	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		39.00	0.00	0.00	39.00	ORP. AC AUTOPISTA NO	AC 153	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11		
328		1002607, 1006415, 1006416	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	60.00	60.00	60.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
329		1002607, 1006415, 1006416	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		61.00	0.00	0.00	61.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	11		
330	498268	1006415	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	45.80		45.80	45.80		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
331		1006415	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	11		
332	498269	1006415	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
333		1006415	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	11		
334	498264	1006415, 1006416	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	21.80		21.80	21.80		AUTOPISTA NORTE	CL 152A	AC 153	R	A	M	B	B	23		
335	498271	11012264, 1006416	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	15.30		15.30	15.30		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	AC 153	R	A	M	B	B	23		
336	495760	1006251	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	20.00	20.00	20.00		AUTOPISTA NORTE										

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-<div>VÍAS SEGURA'S</div></div></div>						
									SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																
									11 - SUBA																
									20. LA ALHAMBRA																
ID		MV_01_032_945_10_V34																							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)		
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
TRAMO 1																									
340	498245, 495757	1002607, 1006415, 1006416, 1006416, 1006251, 1002163, 1006381	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	386.60		386.60	386.60		386.60		AUTOPISTA NORTE	AC 153	INCCORP. AC 153	R	A	M	B	B	23
341	495759	1006251	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	16.80		16.80	16.80		16.80		AUTOPISTA NORTE	AC 153	INCCORP. AC 153	R	A	M	B	B	23
342	553269	1006251, 1002163	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	7.20		7.20	7.20		7.20		AUTOPISTA NORTE	AC 153	INCCORP. AC 153	R	A	M	B	B	23
343	495762	1002163	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	46.70		46.70	46.70		46.70		AUTOPISTA NORTE	AC 153	INCCORP. AC 153	R	A	M	B	B	23
344		1002163	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	AC 153	INCCORP. AC 153	R	A	M	B	B	11
345		1002163, 1006381	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	51.00	51.00	51.00		51.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
346		1002163, 1006381	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		51.00	0.00	0.00	51.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
347	553268	1002163, 1006381	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	12.20		12.20	12.20		12.20		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
348		1002163, 1006381	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
349	495778	1006381, 1002070	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	30.00	30.00	30.00		30.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
350		1006381, 1002070	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		31.00	0.00	0.00	31.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
351	495768, 495794, 495799, 495812	1002163, 1006381, 1002070, 1001998, 1001935, 1001770	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	66.00	198.00	198.00		198.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
352		1002163, 1006381, 1002070, 1001998, 1001935, 1001770	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		67.00	0.00	0.00	67.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
353	495795	1002070	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	54.30		54.30	54.30		54.30		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
354		1002070	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
355		1002070	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		4.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
356		1002070	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
357	495795, 495803, 495813, 495831	1002070, 1001998, 1001935, 1001770, 1001682, 1001607, 1001558, 1006255	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	574.00		574.00	574.00		574.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
358		1002070, 1001998, 1001935, 1001770, 1001682, 1001607, 1001558, 1006255	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		36.00	0.00	0.00	36.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
359	495791, 495802	1006381, 1002070, 1001998, 1001935, 1001770	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	354.20		354.20	354.20		354.20		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
360		1006381, 1002070, 1001998, 1001935, 1001770	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		51.00	0.00	0.00	51.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
361		1001770, 1001682	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		68.00	0.00	0.00	68.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
362		1001682	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	0.00	0.00	16.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
363		1001682, 1001607	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		17.00	0.00	0.00	17.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
364		1001682, 1001607	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	24.10		24.10	24.10		24.10		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
365		1001607, 1001558, 1006255	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	11
366	495830	1001607, 1001558, 1006255	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	19.00	57.00	57.00		57.00		AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 153	CL 163	R	A	M	B	B	23
367		1006255, 1001529	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	11
368	495834	1006255, 1001529	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.10		41.10	41.10		41.10		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	23
369	495850	1001529, 1001499	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	10.00	30.00	30.00		30.00		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	23
370		1001529, 1001499	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	0.00	0.00	11.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	11
371	495849	1001529, 1001499	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	107.40		107.40	107.40		107.40		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	23
372		1001529, 1001499	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	11
373	495816, 495832, 495848, 497370	1001607, 1001558, 1006255, 1001529, 1001499, 11013812	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	419.40		419.40	419.40		419.40		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	23
374		1001607, 1001558, 1006255, 1001529, 1001499, 11013812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	CL 161A	CL 165	R	A	M	B	B	11
375	1874147	11003035	20/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	6.60		1.65	2.35		1.65		CL 165	AUTOPISTA NORTE	KR 46	R	A	M	B	B	18
376	1874147	11003035	20/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.25	6.60		1.65	2.35		1.65		CL 165	AUTOPISTA NORTE	KR 46	R	A	M	B	B	18
377	495853	1001499, 11013812	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.60		41.60	41.60		41.60		AUTOPISTA NORTE	CL 163B	CL 166	R	A	M	B	B	23
378		1001499, 11013812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	0.00		AUTOPISTA NORTE	CL 163B	CL 166	R	A	M	B	B	11

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-7</div></div><div>VÍAS SEGURA S</div></div>									
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																			
					LOCALIDAD	11 - SUBA																		
					UPZ	20. LA ALHAMBRA																		
ID	MV_01_032_945_10_V34																							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
379	497379, 497391	11013812, 1007816, 1001432	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	201.30		201.30	201.30		AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 167	R	A	M	B	B	23	
380		11013812, 1007816, 1001432	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	0.00	0.00	14.00	AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 167	R	A	M	B	B	11	
381	497365	11013812	10/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 166	R	A	M	B	B	23	
382		11013812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	0.00	0.00	10.00	AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 166	R	A	M	B	B	11	
383	497388	11013812, 1007816, 11013812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		21.00	0.00	0.00	21.00	AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 166	R	A	M	B	B	11	
384	1868675	11013812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	0.00	0.00	27.00	AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 166	R	A	M	B	B	11	
385	1868672	11013812, 1007816	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	29.10		29.10	29.10		AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 167	R	A	M	B	B	23	
386	1868674	11013812, 1007816	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	AUTOPISTA NORTE	CL 165	CL 167	R	A	M	B	B	11	
387	1868673	1007816, 1001432	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167	R	A	M	B	B	23	
388		1007816, 1001432	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	0.00	0.00	10.00	AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167	R	A	M	B	B	11	
389	497384	1007816, 1001432	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	40.00	40.00	40.00		AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167	R	A	M	B	B	23	
390		1007816, 1001432	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		41.00	0.00	0.00	41.00	AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167	R	A	M	B	B	11	
391	497390, 497407, 497407, 497427, 497443, 497477	1007816, 1001432, 1001394, 1001376, 1001356, 1001350, 1006378, 1006379, 1006380	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	536.00		536.00	536.00		AUTOPISTA NORTE	CL 166	AC 100	R	A	M	B	B	23	
392		1007816, 1001432, 1001394, 1001376, 1001356, 1001350, 1006378, 1006379, 1006380	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	0.00	0.00	30.00	AUTOPISTA NORTE	CL 166	AC 100	R	A	M	B	B	11	
393	497395	1001432, 1001394	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	48.50		48.50	48.50		AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167A	R	A	M	B	B	23	
394	1868637	1001432, 1001394	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	0.00	0.00	33.00	AUTOPISTA NORTE	CL 166	CL 167A	R	A	M	B	B	11	
395	497411	1001394	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 167A	R	A	M	B	B	23	
396		1001394	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 167A	R	A	M	B	B	11	
397	497424	1001394	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	58.70		58.70	58.70		AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 167A	R	A	M	B	B	23	
398		1001394	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 167A	R	A	M	B	B	11	
399	497412	1001394, 1001376	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.70		37.70	37.70		AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 168	R	A	M	B	B	23	
400	1868632	1001394, 1001376	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	CL 167	CL 168	R	A	M	B	B	11	
401		1001376	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 167A	CL 168	R	A	M	B	B	11	
402	497434	1001376	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	76.90		76.90	76.90		AUTOPISTA NORTE	CL 167A	CL 168	R	A	M	B	B	23	
403	497431	1001376	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 167A	CL 168	R	A	M	B	B	23	
404		1001376	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 167A	CL 168	R	A	M	B	B	11	
405	497435	1001376, 1001356	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.80		37.80	37.80		AUTOPISTA NORTE	CL 167A	CL 169	R	A	M	B	B	23	
406	497444	1001376, 1001356	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	11	
407	497447, 497448	1001356, 1001350	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	83.50		83.50	83.50		AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	23	
408		1001356, 1001350	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	11	
409	497465	1001356	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	23	
410		1001356, 1001350	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	11	
411	497449	1001350	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	50.90		50.90	50.90		AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	23	
412	497466	1001350	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	0.00	0.00	34.00	AUTOPISTA NORTE	CL 168	CL 169	R	A	M	B	B	11	
413	553264	1001350, 11002105	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	20.80		20.80	20.80		CL 169	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23	
414	497467	1001350, 11002105	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	0.00	0.00	20.00	CL 169	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11	
415		11002105	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LC	ML	0,15/0,20	25.10		25.10	25.10		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23		
416	403701	11002105	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	17.40		17.40	17.40		CL 169	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	23	
417	497467	11002105	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	0.00	0.00	18.00	CL 169	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11	
418		1006378, 1006379	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 169	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	11	
419	497470	1006378, 1006379	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AUTOPISTA NORTE	CL 169	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	23	
420	553264	1006378, 1006379	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	66.90		66.90	66.90		AUTOPISTA NORTE	CL 169	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	23	
421		1006378, 1006379	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 169	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	11	
422	497479	1006379, 11012238	11/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	28.30		28.30	28.30		INCCORP. AC 170	AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	23	
423	497484	1006379, 11012238	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	INCCORP. AC 170	AUTOPISTA NORTE	INCCORP. AC 170	R	A	M	B	B	11	

<div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>				CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648				REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION										<div><div><div></div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-7</div><div>VÍAS SEGURA ´S</div></div>						
								LOCALIDAD		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL														
								UPZ		11 - SUBA														
								ID		20. LA ALHAMBRA MV_01_032_945_10_V34														
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
467	497707	1004194	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128	CL 128A	R	A	M	B	B	11	
468	497707	1004194, 1004178	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128	CL 128B	R	A	M	B	B	11	
469		1004178	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	0.00	0.00	9.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	B	B	11	
470		1004178, 1007810	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	0.00	0.00	16.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL128C	R	A	M	B	B	11	
471		1004178, 1007810	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	0.00	0.00	10.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL128C	R	A	M	B	B	11	
472		1007810	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128B	CL 128C	R	A	M	B	B	11	
473	1874740	1007810, 1006259	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 129A	R	A	M	B	B	11	
474		1006259, 1004130	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	11	
475		1006259, 1004130	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	11	
476		1006259, 1004130	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	0.00	0.00	34.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128C	CL 129A	R	A	M	B	B	11	
477		1004130, 1004096	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		29.00	0.00	0.00	29.00	AUTOPISTA NORTE	CL 129A	CL 130	R	A	M	B	B	11	
478		11009771, 1004096	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 129A	CL 130	R	A	M	B	B	11	
479		1004056	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	0.00	0.00	4.00	AUTOPISTA NORTE	CL 130	CL 131	R	A	M	B	B	11	
480	497859	1003981, 1003895	15/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	88.70		88.70	88.70		AUTOPISTA NORTE	DG 133	CL 134A	R	A	M	B	B	23	
481		1003981, 1003895	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	DG 133	CL 134A	R	A	M	B	B	11	
482	497884, 497903, 497902	1003859, 11012140, 1007812	15/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	42.00		42.00	42.00		AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 137	R	A	M	B	B	23	
483		1003859, 11012140, 1007812	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	0.00	0.00	2.00	AUTOPISTA NORTE	CL 135	CL 137	R	A	M	B	B	11	
484		12003235, 12003294	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	INCORP. AUTOPISTA NORTE	INCORP. AUTOPISTA NORTE	CL 94	R	A	M	B	B	11	
485	1786132	2002967	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	0.00	0.00	11.00	AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	R	A	M	B	B	11	
486		2002967	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	0.00	0.00	23.00		CL 93	CL 95	R	A	M	B	B	11	
487		2000056, 2000018	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	0.00	0.00	12.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	AC 100	R	A	M	B	B	11	
488		2000056, 2000018, 2002296	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	0.00	0.00	16.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
489		2000018, 506357, 498572	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	0.00	0.00	16.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	CL 101	R	A	M	B	B	11	
490		2000018	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	0.00	0.00	18.00	AUTOPISTA NORTE	CL 96	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
491		2000056, 2000018, 2002296	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	0.00	0.00	16.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
492		2000018	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		37.00	0.00	0.00	37.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
493		2000056, 2000018	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	0.00	0.00	10.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
494		2000018, 2002296, 1006265, 1005694	25/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		101.00	0.00	0.00	101.00	INCORP. AC 100	KR 47A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11	
495		2000018, 2002296	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
496		2002296	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101	R	A	M	B	B	11	
497		12002972, 2002296, 1006265, 11012180	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101	R	A	M	B	B	11	
498		11012180, 1006265	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	0.00	0.00	13.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
499		1006265, 1005694	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	0.00	0.00	2.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AUTOPISTA NORTE	CL 101A	R	A	M	B	B	11	
500	1875714	5000889, 1005694	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		37.00	0.00	0.00	37.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	R	A	M	B	B	11	
501	1777851	1005694	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	0.00	0.00	33.00	AUTOPISTA NORTE	INCORP. AC 100	CL 101A	R	A	M	B	B	11	
502		1005694	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	0.00	0.00	3.00	AUTOPISTA NORTE	CL 101	CL 101A	R	A	M	B	B	11	
503		1005694	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	AC 100	CL 101A	R	A	M	B	B	11	
504	1786083	12003294, 2000112, 2002231, 2000056, 2000018, 2002296, 1006265, 1005694, 1005564, 1006393, 1007800	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		59.00	0.00	0.00	59.00	AUTOPISTA NORTE	CL 94	CL 103B PEATONAL	R	A	M	B	B	11	
505	1874757	1004178	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		75.00	0.00	0.00	75.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	B	B	11	
506	1874756	1004178	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	0.00	0.00	18.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	B	B	11	
507	1786160	12000254	20/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	8.35	2.00	6.68	6.68		CL 95	KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	18	
508	278848	11003482	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15.50		15.50	15.50		CL 163B	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
509	153321	11003482	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	14.30	2.00	28.60	28.60		CL 163B	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
510	278849	11003482	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15.50		15.50	15.50		CL 163B	KR 46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
511	1874758	1004178	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	0.00	0.00	12.00	AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	B	B	11	
512	497703	1004178	15/06/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	7.00		7.00	7.00		AUTOPISTA NORTE	CL 128A	CL 128B	R	A	M	B	B	23	

2024-3648

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

20. LA ALHAMBRA

MV 01 032 945 10 V34



N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTÍA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN							
TRAMO 1																								
513	1874707	11009674	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	0.00	0.00	13.00	CL 130		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	11
514	497673	11010196	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	14.50		14.50	14.50	CL 128		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
515	497358	11003035	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	18.10		18.10	18.10	CL 165		KR46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
516	896520	11003035	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	18.10	2.00	36.20	36.20	CL 165		KR46	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
517		11008819, 1003572	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	0.00	0.00	25.00	AUTOPISTA NORTE	AC 138	CL 143	R	A	M	B	B	11	
518		1003572, 1003546	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	0.00	0.00	5.00	AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 143	R	A	M	B	B	11	
519		1003546, 1003525	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	0.00	0.00	28.00	AUTOPISTA NORTE	CL 141	CL 144	R	A	M	B	B	11	
520		1003525	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 144	R	A	M	B	B	11	
521	1874385	1003525, 1003479	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		31.00	0.00	0.00	31.00	AUTOPISTA NORTE	CL 143	CL 145	R	A	M	B	B	11	
522		1003479, 1003432	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	0.00	0.00	6.00	AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145	R	A	M	B	B	11	
523		1003432, 1003366	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		43.00	0.00	0.00	43.00	AUTOPISTA NORTE	CL 144	CL 145A	R	A	M	B	B	11	
524		2000056	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	R	A	M	B	B	11	
525		2000056	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	0.00	0.00	7.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	CL 96	R	A	M	B	B	11	
526		2000056	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	0.00	0.00	8.00	AUTOPISTA NORTE	CL 95	AC 100	R	A	M	B	B	11	
527		12003294, 2000112	21/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	0.00	0.00	26.00	AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	R	A	M	B	B	11	
528	278920	11002241	21/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	18.70		18.70	18.70	CL 168		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
529	497438	11002241	21/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	18.70		18.70	18.70	CL 168		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
530	553285	11009168	15/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	16.10		16.10	16.10	CL 134D		KR 45A	AUTOPISTA NORTE	R	A	M	B	B	21	
531		12003294, 2000112	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		43.00	0.00	0.00	43.00	AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	R	A	M	B	B	11	
532		2000112, 2002231	15/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	0.00	0.00	24.00	AUTOPISTA NORTE	CL 93	CL 95	R	A	M	B	B	11	

Los ml se aproximarán a la décima del valor (un decimal)
los m² se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las l se aproximarán a la unidad (sin decimales)

OBSERVACIONES:						DESCRIPCION		COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los m ² se aproximarán a la décima del valor (un decimal)											
Los m ³ se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)											
Los LTV se aproximarán a la unidad (sin decimales)											
IT	FLECHA DIRECCIONAL	FE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB		IMPRIMANTE	TIPO: ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		2534.35	
IDB	FLECHA GIRO DERECHA	DTE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	NAT		PinturaML12CM	TIPO: ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		2085.15	
						PinturaML12CM	TIPO: ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		449.20	
						IMPRIMANTE	TIPO: ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO		18830.40	
						PinturaML15CM	TIPO: ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		180.10	
						PinturaML15CM	TIPO: ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		83.00	
IDD	FLECHA DOBLE DERECHA	UC (1x1)	LÍNEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20			PinturaML15CM	TIPO: ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO		18454.90	
IDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LÍNEA LOGARTICA			PinturaML15CM	TIPO: ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	AMARILLO		112.40	
IDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LÍNEA DE PARE			IMPRIMANTE	TIPO: ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	11.37		
FI	FLECHA TRIPLE	LPA	LÍNEA DE PARADA 0,15			BANDAsonorá	TIPO: ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	BLANCO	9.98		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOMÓV (0,20"x0")			TACHAS	TIPO: ITEM 69/ SIN ESPIGO	S/R		4.934.00	
ICI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	HPC	PICTOGRAMA FÉRREO CARRIL			ITEM 80 HITO TUBULAR SIMPLE	TIPO: ITEM 80 HITO TUBULAR SIMPLE	AMARILLO		10.00	
PIODI	PICTOGRAMA SOLO	LE	LÍNEA DE ESTACIONAMIENTO			BORDILLOS	TIPO: ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amaril	AMARILLO		82.00	
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASEO PEATONAL - CEBRA			N.A.	TIPO:				
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PASA MUROS			N.A.	TIPO:				
ACh	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR			N.A.	TIPO:				
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA			N.A.	TIPO:				
DS	DEMARCAACION DE SARDINEL	PV3D	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30			N.A.	TIPO:				
IJA	LÍNEA DE BANDA 0,20" X 0,15	PSB	PICTOGRAMA SEND RUS			N.A.	TIPO:				
JLB	LÍNEA DE BORDE 0,12	NAT	RETRO ANCLAJE DE TACACION			N.A.	TIPO:				
LC	LÍNEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL			N.A.	TIPO:				
LCA	LÍNEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL			N.A.	TIPO:				
LCI	LÍNEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEIO			N.A.	TIPO:				
LCM	LÍNEA CAMELLÓN 0,12	SPT	SEÑERO PEATONAL			N.A.	TIPO:				
CPN	CIUDA EL PASO	IP	ESTOPERO.			N.A.	TIPO:				
LDI	LÍNEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO			N.A.	TIPO:				
LGP	LÍNEA CIUDA EL PASO (0,4"x0,8)	TB	TACHA REFLEC.			N.A.	TIPO:				
PSB	PICTOGRAMA SOLO BLK	BL	BAUZAS O HITOS			N.A.	TIPO:				
TOTALES									21.35	42,729.50	5,026.00

ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

PRESUPUESTO IMPLEMENTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_032_945_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M	2534.35	\$ 2,384.00	\$ 6,041,890.40
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M	18830.40	\$ 3,099.00	\$ 58,355,409.60
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	11.37	\$ 16,762.00	\$ 190,583.94
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	18567.30	\$ 26,666.00	\$ 495,115,621.80
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	2534.35	\$ 7,901.00	\$ 20,023,899.35
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	263.10	\$ 13,973.00	\$ 3,676,296.30
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4934	\$ 9,417.00	\$ 46,463,478.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	82.00	\$ 109,231.00	\$ 8,956,942.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	10.00	\$ 68,741.00	\$ 687,410.00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	9.98	\$ 433,928.00	\$ 4,330,601.44
			SUBTOTAL OBRA		\$ 643,842,133.00

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN										<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div></div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div>										
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																				
					LOCALIDAD		11 - SUBA																		
					UPZ		20 - LA ALHAMBRA																		
ID		MV_01_032_945_10 CICLORRUTA																							
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION				TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)	
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
TRAMO 1																									
1	1868586	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
2	270758	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	B	13		
3	270754	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
4	270757	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
5	270755	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
6	270756	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
7	270753	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	13.00	13.00	13.00		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	B	13		
8	270752	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	50.40		50.40	50.40		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	B	13		
9	270751	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	50.40		50.40	50.40		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	B	13		
10	270745	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
11	270748	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
12	270746	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
13	270747	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
14	270749	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	B	13		
15	1868587	1006380	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	AC 170	INCCORP. AC 170	F	B	M	R	M	8		
16	1868595	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
17	270740	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	B	13		
18	270736	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
19	270739	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
20	270737	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
21	270738	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
22	270735	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	8.00	8.00	8.00		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	B	13		
23	270734	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	37.50		37.50	37.50		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	B	13		
24	270733	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	37.50		37.50	37.50		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	B	13		
25	270727	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
26	270730	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
27	270728	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
28	270729	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
29	270732	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.30		6.30	6.30		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	B	13		
30	1868596	1006378	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	INCCORP. AC 170	CL 169	F	B	M	R	M	8		
31	1868604	1001350	18/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
32	1868605	1001350	18/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	1.6		1.6	1.6		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
33	270712	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	1.60		1.60	1.60		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
34	270721	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
35	270719	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
36	270720	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
37	270718	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
38		1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.30		4.30	4.30		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
39	270713	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
40	270712	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
41		1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	2.00		2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
42	270713	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.00		2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
43	270712	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.00		2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
44		1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	2.10		2.10	2.10		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
45	270713	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.10		2.10	2.10		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
46	270712	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.10		2.10	2.10		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
47		1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.80		6.80	6.80		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
48	270713	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.80		6.80	6.80		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
49	270712	1001350	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.80		6.80	6.80		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
50	270724	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	2.00	2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
51	270713	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.70		2.70	2.70		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
52	270712	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	4.80		4.80	4.80		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
53	270724	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	1.00	1.00	1.00		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
54	270713	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.50		2.50	2.50		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
55	270712	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	2.50		2.50	2.50		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
56	270711	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	B	13		
57	270708	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
58	270710	1001356	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 169	CL 168	F	B	M	R	M	8		
59																									

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION												<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div></div>													
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																									
					LOCALIDAD						11 - SUBA																			
					UPZ						20 - LA ALHAMBRA																			
					ID						MV_01_032_945_10 CICLORRUTA																			
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)								
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO							FIN							
TRAMO 1																														
64		1001376	19/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
65	270700	1001376	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
66	270703	1001376	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
67	270702	1001376	19/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
68	270695	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
69	270698	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
70	270696	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
71	270697	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
72	270703	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.70		6.70	6.70		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
73	270702	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.70		6.70	6.70		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
74	270694	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	2.00	2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
75	270703	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	14.80		14.80	14.80		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
76	270702	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	14.80		14.80	14.80		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
77	270694	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	5.00	5.00	5.00		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
78	270703	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	11.40		11.40	11.40		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
79	270702	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	11.40		11.40	11.40		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
80	270694	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	2.00	2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
81	270690	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
82	270692	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
83	270689	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
84	270691	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
85	270693	1001376	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.30		5.30	5.30		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	B	13							
86	1868631	1001376	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	CL 168	CL 167A	F	B	M	R	M	8							
87	1874151	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30		0.06	0.12		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
88A	1874152	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
88	270677	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
89	270680	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
90	270678	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
91	270679	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
92	270676	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	45.60		45.60	45.60		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	B	13							
93	270675	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	45.60		45.60	45.60		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	B	13							
94	267176	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
95	270672	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
96	267175	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
97	267177	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
98	1001499	1001499	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	0.80		0.16	0.27		AUTO. NORTE	CL 165	CL 163B	F	B	M	R	M	8							
99	1778276	1001935	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	162.20		162.20	162.20		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	B	13							
100	1778277	1001935	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	162.20		162.20	162.20		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	B	13							
101	1778278	1001935	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	46.00	46.00	46.00		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	B	13							
102	1002070	1002070	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	M	8							
103	1002070	1002070	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	M	8							
104	1002070	1002070	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	M	8							
105	1002070	1002070	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 161	INCCORP. AC 153	F	B	M	R	M	8							
106	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.00		6.00	6.00		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	B	13							
107	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.00		0.20	0.33		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
108	1002070	1002070	23/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	17.00	2.72	4.25		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	A	M	R	M	18							
109	1002070	1002070	23/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2	2.30	6.70		15.41	16.32		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	A	M	R	M	18							
110	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
111	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
112	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
113	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
114	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.60		5.60	5.60		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	B	13							
115	1002070	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.00		0.20	0.33		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	M	8							
116	267171	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	11.00	11.00	11.00		AUTO. NORTE	AC 161	CL 156	F	B	M	R	B	13							
117	267156	1002070	23/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	4																				

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div></div> <div>CONTRATO DE OBRA No.</div> <div>2024-3648</div>					REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION												<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867- VÍAS SEGURA S</div></div></div>																			
					SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																															
					LOCALIDAD			11 - SUBA																												
					UFZ			20 - LA ALHAMBRA																												
					ID			MV_01_032_945_10 CICLORRUTA																												
N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)														
PINTURA																								IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN								
TRAMO 1																																				
187	267038	11012598	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 147A	CL 145A	F	B	M	R	M	8													
188	267040	11012598	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.90		5.90	5.90		AUTO. NORTE	CL 147A	CL 145A	F	B	M	R	B	13													
189	1608970	11012598	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AUTO. NORTE	CL 147A	CL 145A	F	B	M	R	M	8													
190	1608969	11012598	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AUTO. NORTE	CL 147A	CL 145A	F	B	M	R	M	8													
191	1608968	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	0.90		0.18	0.30		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
192	1608964	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
193	1608967	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
194	1778335	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
195	1608963	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
196	1608965	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	B	13													
197	1609007	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	16.00	16.00	16.00		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	B	13													
198	267019	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
199	267022	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
200	267018	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
201	267021	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
202	1608952	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
203	1608951	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	M	8													
204	267017	1003366	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.70		4.70	4.70		AUTO. NORTE	CL 145A	CL 145	F	B	M	R	B	13													
205	266982	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
206	266981	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
207	266985	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	2.00	2.00	2.00		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
208		1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
209		1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
210	266982	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
211	266981	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.50		6.50	6.50		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
212	266983	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
213	266984	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
214	266979	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
215	266977	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
216	266980	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.70		5.70	5.70		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	B	13													
217	1874419	1003572	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	CL 143	CL 141	F	B	M	R	M	8													
218	266893	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	7.00	7.00	7.00		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	B	13													
219	266892	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.20		31.20	31.20		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	B	13													
220	266891	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.20		31.20	31.20		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	B	13													
221	266890	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	B	13													
222	266887	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	M	8													
223	266886	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	M	8													
224	266888	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	M	8													
225	266885	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	M	8													
226	1874523	1007812	21/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.20	1.10		0.22	0.36		AUTO. NORTE	CL 136	CL 135	F	B	M	R	M	8													
227	1874684	1004056	21/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	34.00	5.44	8.50		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	R	M	18													
228	1874683	1004056	21/06/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2	2.00	13.70		27.40	28.98		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	A	M	R	M	18													
229	266785	1004056	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	5.00	5.00	5.00		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	B	13													
230	266785	1004056	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	1.00	1.00	1.00		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	B	13													
231	266784	1004056	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	9.60		9.60	9.60		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	B	13													
232	266783	1004056	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	9.60		9.60	9.60		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	B	13													
233	266782	1004056	21/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.40		4.40	4.40		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	B	13													
234	1874688	1004056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	7.90	3.00	9.48	12.00		AUTO. NORTE	CL 131	CL 130	F	B	M	R	M	8													
235	1777790	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
236	266198	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.60		5.60	5.60		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	B	13													
237	266200	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
238	266203	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
239	266201	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
240	266202	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
241	266184	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	43.70		43.70	43.70		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	B	13													
242	266183	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	43.70		43.70	43.70		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	B	13													
243	1786156	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. AGUA	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.00	8.00	8.00	8.00		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	B	13													
244	266195	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AUTO. NORTE	CL 97	CL 95	F	B	M	R	M	8													
245	266194	2000056	20/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AUTO. NORTE</																					

CANTIDADES IMPLEMENTADAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_032_945_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M	1596.30	\$ 1,644.00	\$ 2,624,317.20
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	224.65	\$ 16,762.00	\$ 3,765,583.30
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	45.24	\$ 57,693.00	\$ 2,610,031.32
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	1596.30	\$ 3,791.00	\$ 6,051,573.30
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	89.53	\$ 124,806.00	\$ 11,173,881.18
			SUBTOTAL OBRA		\$ 26,225,386.00

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div></div>					CONTRATO: 2024-3648								REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES								<div><div><div></div><div>Unión Temporal</div><div>Nit: 901899867-</div></div><div>VÍAS SEGURA'S</div></div>				
													LOCALIDAD				MÚLTIPLE								
													UPZ				MÚLTIPLE								
													ID				MV_01_032_945_10								
No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T		
																EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM			
1	09/06/2025		182165	50008889	SRB-02/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	21	-	-		-		
2	09/06/2025	PRIORIDAD PEATON	663512	2000056	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	8	0.09	20		-		
3	09/06/2025		182156	2000056	SRB-23	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	20	28	-		
4	09/06/2025		182152	2002231	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	-	-	20	28	-		
5	09/06/2025		663496	2002231	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-		
6	09/06/2025		486045	50006911	SRC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	-	-	20	28	-		
7	09/06/2025		182140	50006911	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	20	-	-		-		
8	09/06/2025	PRIORIDAD PEATON	652010	50006911	SRC-05 PLAQUETA SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	45	19	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	8	0.17	21		-		
9	09/06/2025		201352	50006909	SRB-23	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 93	DG 92	-	-	20	28	-		
10	09/06/2025		201346	50006909	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 93	DG 92	-	-	20	28	-		
11	09/06/2025		663507	2000056	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	20	-			-		

SUBTOTAL	\$	4,135,246.00
AIU 32%		
IVA - Utilidad 19%		
TOTAL	\$	4,135,246.00

INTERVENTORIA:

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3646

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	2.815.721.000
			Total	2.815.721.000

CDP :2368

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243648

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC

Beneficiario : 1013731773 NIT 901899867 UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. DICIEMBRE 27 DE 2024

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 27.12.2024

Elaboró: ASALVAREZG 27.12.2024

Impresión:27.12.2024-17:20:02 JROBAYO 5000795047 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FUTURA

Número : 17

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	6.209.487.857
			Total	6.209.487.857

CDP :1

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243648

Objeto:
REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC -Reemplaza el CDP VF Programación No. 1 del 26/08/2024

Beneficiario : 1013731773 NIT 901899867 UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 07 DE 2025

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / **Cargo:** RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 07.01.2025

Elaboró: ASALVAREZG 07.01.2025

Impresión:07.01.2025-21:50:25 JROBAYO 6000004691 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	1 de 30
Versión No.	5		

**ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO 2024-3648**

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	2 de 30
Versión No.	5		

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.026.558.244, nombrado mediante resolución N° 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA’S**, identificado con NIT No. **901.899.867-5**, representado legalmente por **GERARDO SEGURA PEREZ** (en adelante el “Contratista”) identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad abrió el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024**.
- II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA NORTE CENTRO

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	3 de 30
Versión No.	5		

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con “Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos. (...)”, las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. (\$2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. (\$ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS. (\$ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del **LOTE 2** al proponente **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral **4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS**, del Documento Base, precisando que la diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y el

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	4 de 30
Versión No.	5		

presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	09/08/2024	\$19.710.047.000	\$2.815.721.000

PARÁGRAFO: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría. El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización.	80%

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	5 de 30
Versión No.	5		

Paso 2: Visita de Inspección Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

PARÁGRAFO 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	6 de 30
Versión No.	5		

para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

PARÁGRAFO 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

PARÁGRAFO 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

PARÁGRAFO 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

PARÁGRAFO 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

PARÁGRAFO 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

PARÁGRAFO 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atenderá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	7 de 30
Versión No.	5		

El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

PARÁGRAFO 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda.”

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a título de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagógica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

PARÁGRAFO 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	8 de 30
Versión No.	5		

del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN”, por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

PARÁGRAFO 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	9 de 30
Versión No.	5		

PARÁGRAFO 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	10 de 30
Versión No.	5		

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanan las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	11 de 30
Versión No.	5		

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal,

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	12 de 30
Versión No.	5		

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	13 de 30
Versión No.	5		

misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual**, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.

Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.

Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

- a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.
- b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
- c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	14 de 30
Versión No.	5		

16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.
17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente
18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.
19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.
20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.
22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.
23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.
25. 23. Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	15 de 30
Versión No.	5		

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.
27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	16 de 30
Versión No.	5		

38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.
39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	17 de 30
Versión No.	5		

que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	18 de 30
Versión No.	5		

- Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

- Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
- Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
- No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
- Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
- Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
- No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	19 de 30
Versión No.	5		

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	20 de 30
Versión No.	5		

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más graves.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	21 de 30
Versión No.	5		

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	22 de 30
Versión No.	5		

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.	En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.	20% del valor total del contrato
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.	30% del valor total del contrato.
Tomador	<p>10.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 		

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	23 de 30
Versión No.	5		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	HASTA

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	24 de 30
Versión No.	5		

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	DESDE	HASTA
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	25 de 30
Versión No.	5		

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA
			del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (spray)	Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas	Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos	Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas plásticas alertadoras	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	26 de 30
Versión No.	5		

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA
			del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado	Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

PARÁGRAFOS:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	27 de 30
Versión No.	5		

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

- Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
- Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
- Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
- Fecha de evaluación y de implementación.
- Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
- Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
- Recomendaciones y conclusiones.
- Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	28 de 30
Versión No.	5		

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	29 de 30
Versión No.	5		

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	30 de 30
Versión No.	5		

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.


El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta.


NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
DOS (2)	NORTE-CENTRO	Suba Barrios Unidos

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS


Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141160698908			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116069890 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 9 9 8 6 7		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 46 A # 82 - 54 BG 1							
42. Correo electrónico gsegura@senalesltda.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 0 0 2 9 1 8 4 2 5					
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
4 2 1 0		2 0 2 4 1 0 0 2					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1			
				2			
				3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre SEGURA PEREZ GERARDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141160698908			
 (415)7707212489984(8020) 000014116069890 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 9 9 8 6 7 5		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 , 1 0 , 0 2				84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 , 1 0 , 0 2					
81. Hasta		2 0 9 9 , 1 2 , 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141160698908			
				(415)7707212489984(8020) 000014116069890 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 9 9 8 6 7		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 8				2 0 2 4 1 0 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		8 0 2 1 9 3 1 2					
104. Primer apellido SEGURA		105. Segundo apellido PEREZ		106. Primer nombre GERARDO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 9				2 0 2 4 1 0 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		7 9 3 2 4 6 2 2					
104. Primer apellido GUERRERO		105. Segundo apellido PIÑEROS		106. Primer nombre OSCAR		107. Otros nombres HERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141160698908			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116069890 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 9 9 8 6 7		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 0 0 1 9 8 6 9 3		6		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
						1 6 9	
119. Razón social SEÑALES LTDA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 1 0 0 2			
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 6 0 5 1 0 1 4 2		6		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
						1 6 9	
119. Razón social INVERSIONES GUERFOR S.A.S.							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 1 0 0 2			
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS identificado(a) con NITPJ 9018998675 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 299321752 desde el 03 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá