

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5297 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4080 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI	NIT:	901.872.406-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, CC No. 9.523.864 (10%) Sociedad ECONINCI SAS, NIT 901.665.523-2 (30%) Sociedad ORGANIZACIÓN P&M SAS, NIT 901.161.675-1 (10%). y por D&F PROYECTOS S.A.S. identificado con NIT 901.757.009-3, con participación del 50%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre del 2023	No. de Oficio	2024S-VBOG-085625
VALOR INICIAL:	\$ 4.946.444.851		
VALOR ADICIONES:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	\$ 4.946.444.851
ANTICIPO	\$ 975.800.428
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 975.800.428
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 975.800.428
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025
PRÓRROGA N:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1021124	2024	11	C-2406-0600 -7-30202A-2406001-02	\$ 4.946.444.851	\$ 2,209,194,340.00	\$ 2,737,250,511.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 septiembre 2025	\$ 2.160.521.300	\$ 48.673.040	\$975.800.428	\$1,233,393,912.00

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 30/09/2025, para el periodo SEP-25, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
------	------------------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.946.444.851	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.994.994.340	40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.994.994.340	40
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 214.200.000	5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.209.194.340	45

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 975.800.428
Amortizado	\$ 975.800.428
Saldo	\$ 0

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 45

Meta física ejecutada %: 45

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	PRORROGA	APROBADO

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/09/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/09/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 494.644.485,10	Póliza No. 400059225 Anexo No.12	07/10/2024	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	\$975.800.429,00	Póliza No. 400059225 Anexo No.12	07/10/2024	01/03/2026
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	\$ 989.288.970,20	Póliza No. 400059225 Anexo No.12	07/10/2024	30/11/2028
Estabilidad y Calidad de la obra	\$ 1.483.933.455,30	Póliza No. 400059225 Anexo No.12	30/11/2025	30/11/2030
calidad de estudios y diseños	\$ 64.260.000,00	Póliza No. 400059225 Anexo No.12	30/11/2025	30/11/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

Pedios, Labores y Operaciones	\$ 569.400.000	Póliza No. 400059228 Anexo No.12	07/10/2024	30 / 11 / 2025
-------------------------------	----------------	-------------------------------------	------------	----------------

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMT 4080-COOR-018	2025-09-29	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Subdirección Marítima y Fluvial	Remisión pólizas de acuerdo la minuta de PRORROGA No 1.
CMT 4080-COOR-018	2025-09-25	PROES INGENIERIA S.A.S Ingeniera Jenny Magaly Pira Ruiz directora de Interventoría	PROCESO DE VERIFICACIÓN TOPOBATIMÉTRICA EN CAMPO PROYECTO DISEÑO MUELLE PUERTO SAIJA – CAUCA. PARA RESPUESTA OBSERVACIONES INTERVENTORÍA 250604. Revisión topo muelle Puerto Saija V1.
CMT 4080-COOR-016	2025-09-08	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Subdirección Marítima y Fluvial	Remisión pólizas de acuerdo a las observaciones allegadas por la entidad el día 4 de septiembre de 2025 MEMORANDO 2025I-VBOG-066473.
2025I-VBOG-072025	2025-09-18	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA 4080 DE 2024, MUELLE PUERTO SAIJA EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DE CAUCA.
2025I-VBOG-071385	2025-09-16	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-069656, alcance a revisión pólizas contrato de obra N°4080 de 2024, Muelle Puerto Saija.
2025I-VBOG-066473	2025-09-02	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	REVISION POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 4080 DE 2024 MUELLE SAIJA EN TIMBIQUI - CAUCA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

		ADMINISTRATIVOS	
--	--	-----------------	--

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4081-2024		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERIA S.A.S.	NIT:	901.286.572-7
INTEGRANTES:	PROES INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.286.527-7 – (100%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUI A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre de 2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-085616
VALOR INICIAL:	\$ 703.687.174		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	\$ 703.687.174		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Desde el 21 de septiembre de 2025, hasta el 30 de noviembre de 2025
PRÓRROGA N:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre del 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1037524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	\$ 703.687.174,00	-	\$ 703.687.174,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 3 septiembre 2025	-	-	-	-

El contratista de interventoría en el periodo no ha presentado actas de costos.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 03 de fecha 12/12/2024, para el periodo DIC-24 el contrato reporta un avance de 33 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	\$ 275.471.045	39%
Total inversión ejecutada:	\$109.835.586	15%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	PRORROGA 1	APROBADA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 70.368.717,40	Póliza NB No. 100349287 Anexo No.9	07/10/2024	30/05/2026
Buen manejo y correcta inversión de anticipo concedido al INTERVENTOR	\$ 118.266.752,00	Póliza NB No. 100349287 Anexo No.9	07/010/2024	30/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 140.737.434,80	Póliza NB No. 100349287 Anexo No.9	07/10/2024	30/11/2028
Calidad del Servicio	\$ 211.106.152,20	Póliza NB No. 100349287 Anexo No.9	30/11/2030	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/09/202525

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/09/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-24C09-INV-TIM-4081-024-24	2025-09-26	DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA Representante Legal CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI	Solicitud de seguimiento de las obligaciones contractuales de avance de obra del contrato 4080 de 2024 Invias
OF-24C09-INV-TIM-4081-023-24	2025-09-25	DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA Representante Legal CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI	Respuesta a comunicado CMT4080-COOR-015 PROCESO DE VERIFICACIÓN TOPOBATIMÉTRICA EN CAMPO PROYECTO DISEÑO MUELLE PUERTO SAIJA
OF-24C09-INV-TIM-4081-022-24	2025-09-25	Edwin Augusto Camargo Vargas Supervisor del contrato de interventoría Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Remisión de Póliza contrato 4081 de 20
OF-24C09-INV-TIM-4081-021-24	2025-09-19	Edwin Augusto Camargo Vargas Supervisor del contrato de interventoría Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Solicitud de aprobación de perfiles profesionales
OF-24C09-INV-TIM-4081-018-24	2025-09-19	Edwin Augusto Camargo Vargas Supervisor del contrato de interventoría Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Remisión de informes mensuales: semana 5 y 6
OF-24C09-INV-TIM-4081-017-24	2025-09-12	Edwin Augusto Camargo Vargas Supervisor del contrato de interventoría Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Solicitud de aprobación de perfiles profesionales
OF-24C09-INV-TIM-4081-015-24	2025-09-02	Edwin Augusto Camargo Vargas Supervisor del contrato de interventoría Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Cambio de personal – director de interventoría y Solicitud de aprobación de perfiles profesionales
2025I-VBOG-072024	2025-09-18	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4081 DE 2024, MUELLE PUERTO SAIJA EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DE CAUCA.
2025S-VBOG-069588	2025-09-19	PAOLA ALEXANDRA REPRESENTANTE LEGAL Calle 106 No. 57-23 Oficina 603	Aprobación del personal mínimo requerido del Contrato de Interventoría N°4081 de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

		paola.munoz@proescolombia.com	2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DE CAUCA
2025S-VBOG-064676	2025-09-03	PAOLA ALEXANDRA REPRESENTANTE LEGAL Calle 106 No. 57-23 Oficina 603 paola.munoz@proescolombia.com	APROBACION CAMBIO DE HOJA DE VIDA DIRECTORA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°4081 DE 2024. MUELLE PUERTO SAIJA
2025I-VBOG-066700	2025-09-03	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	REVISION Y APROBACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4081 DE 2024 MUELLE PUERTO SAIJA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado problemas durante la ejecución, los contratos reiniciaron el día 1 de septiembre de 2025 y se están ejecutando en total normalidad, con 2 frentes de trabajo, uno en la fabricación de la estructura naval en Bogotá y otro en la construcción de la cimentación en campo en Puerto Saija.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se adelanto el trámite de Prórroga N°1 tanto al contrato de obra N°4080-2024 como al contrato de interventoría N°4081-2024, desde el día 21 de septiembre 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se adelanto el trámite de Prórroga N°1 tanto al contrato de obra N°4080-2024 como al contrato de interventoría N°4081-2024, desde el día 21 de septiembre 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.

Se está a la espera que se entregue el acta de costos del mes de septiembre.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 11

No hay tramites ambientales pendientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo del mes de septiembre de 2025


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizaron comités de seguimiento para evaluar y llevar registro del avance de contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Presentar el acta de costos al supervisor en los 5 días después de finalizado el periodo.

Cordialmente,



EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS
 CC 79.923.821 DE BOGOTÁ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO SMFF – INIVAS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO