

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 28 de febrero 2026

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
PRÓRROGA 1	Ocho (8) meses
FECHA TERMINACIÓN (PRÓRROGA 1)	27/10/2025
PRÓRROGA 2	Seis (6) meses
FECHA TERMINACIÓN (PRÓRROGA 2)	27/04/2026

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

	desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Componente	PGN 2023
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 26 de mayo se efectuó el tercer desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000.000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00
3	Tercer (3) desembolso de recursos a Findeter	19 de mayo de 2025	26 de mayo de 2025	\$15.377.044.698
4	Cuarto (4) desembolso de recursos a Findeter	22 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2025	\$5.311.955.302
TOTAL DESEMBOLSOS				\$47.097.000.000

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio No 1	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio No 2	\$24.528.000.000
4	Giros realizados al Convenio No 3	\$15.377.044,698
5	Giros realizados al Convenio No 4	\$5.311.955.302
6	Valor ejecutado recursos Nación (2+3+4+5)	\$47.097.000.000
7	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 0

*La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

*La información de los numerales 2, 3, 4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 28 de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025.

*La información del numeral 6 corresponde al valor ejecutado recursos de la nación.

*La información del numeral 7 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena

-	Disponibilidad	Presupuestal.
---	----------------	---------------

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017. Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2025

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

6.5. OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2025

El 28 de octubre de 2025, se suscribió el Otro Sí No 5. Al contrato interadministrativo 1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por Seis (6) meses, desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026.

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	95,00%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de gestión #30 con corte del 11 de marzo de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con radicado No 2202650502431:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	100%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	100%
ARAURAYU	003-2023	100%	100%
SUKUAIPA	004-2023	100%	100%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	100%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	100%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	100%	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	100%	100%
ASOWUACUAIPA	001-PAF- AASBGUAJIRA-CS-1101-2024	70,75%	89,22%

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 11/03/2026 por medio de radicado No 2202650502431, el correspondiente informe de gestión #30, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero de 2026.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

8.1 Introducción

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: “*Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato*”, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026.

8.2 Avances mes de febrero de 2026

1. Introducción

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2026 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas

➤ 05 DE FEBRERO DE 2026

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

➤ **06 DE FEBRERO DE 2026**

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación.

➤ **09 DE FEBRERO DE 2026**

Se realiza visita de acompañamiento a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y ESEPGUA en las obras de infraestructuras de Alushirra.

➤ **12 DE FEBRERO DE 2026**

Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del seguimiento permanente al contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023, Seguimiento CAT_2422_2025.

➤ **25 DE FEBRERO DE 2026**

Se realiza comité de aprobación #25 en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023, donde se presnetó y aprobaron las obras en las comunidades de:

WARRALIET – ASOWUACUAIPA - \$254.645.473,97

ARAYAD – ASOWUACUAIPA - \$265.001.973,80

➤ **25 DE FEBRERO DE 2026**

Se realiza visita de verificación de estado de infraestructuras en compañía de la delegación de la Comisión de Agua Mexicana en las comunidades de Lauce y Amasirralu, donde se hace un recorrido del funcionamiento de los procesos de tratamiento de agua en las comunidades indígenas.

➤ **26 DE FEBRERO DE 2026**

Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del seguimiento permanente al contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023, Seguimiento CAT_2422_2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE FEBRERO:

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas ASOWAKUAIPA durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, en el marco de la implementación del componente social asociado a proyectos de acceso a agua potable en comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

Durante este periodo, se ejecutaron diversas actividades de carácter técnico, social y administrativo orientadas al fortalecimiento comunitario, la participación ciudadana y la apropiación social de los proyectos de infraestructura hídrica. Estas acciones se desarrollaron principalmente en comunidades como Uyatpana, Maíz, Samutpio, Buena Vista, entre otras, con un enfoque diferencial e intercultural, respetando las dinámicas socioculturales del pueblo Wayuu.

En primer lugar, se llevó a cabo una lectura territorial mediante la elaboración de mapas cartográficos participativos, en los cuales los miembros de las comunidades identificaron elementos clave de su territorio como instituciones, sitios sagrados, fuentes hídricas y espacios de uso colectivo. Esta actividad permitió comprender las dinámicas sociales, fortalecer la identidad territorial y garantizar que las intervenciones respetaran las prácticas ancestrales.

De manera complementaria, se desarrolló una caracterización social y territorial a través de encuestas aplicadas a una muestra de la población, lo que permitió obtener información relevante sobre condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, fuentes de agua, hábitos de higiene, educación y composición familiar. Estos datos fueron fundamentales para diseñar estrategias de intervención ajustadas a las necesidades reales de las comunidades.

Asimismo, se construyó una matriz de actores comunitarios e institucionales, identificando autoridades tradicionales, líderes comunitarios, entidades públicas y organizaciones vinculadas al proyecto, lo que facilitó la articulación interinstitucional y la toma de decisiones participativa.

En el componente de estrategia de comunicaciones, se implementaron diversas acciones para garantizar el flujo de información entre la comunidad y la asociación. Entre estas, se destaca la socialización del Punto de Atención Comunitaria (PAC), concebido como un canal de comunicación accesible (virtual y presencial) para resolver inquietudes, recibir información y fortalecer la relación con los beneficiarios.

Igualmente, se distribuyeron piezas comunicativas como invitaciones a reuniones y eventos, utilizando medios como WhatsApp, llamadas telefónicas y entrega física, teniendo en cuenta que el acceso a internet en las comunidades es limitado, predominando el uso de celulares y radio como principales medios de comunicación. Dentro del componente de participación ciudadana, se realizaron reuniones finales y actos de cierre social en comunidades donde las obras alcanzaron más del 90% de ejecución. En estos espacios se socializaron los resultados del proyecto, se hizo entrega

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

formal de las obras y se evidenció un alto grado de satisfacción por parte de las comunidades beneficiarias, quienes destacaron la mejora en el acceso al agua potable. Adicionalmente, se promovió la creación de comités de sostenibilidad, conformados por miembros de la comunidad, con el objetivo de ejercer veeduría sobre la operación de los sistemas y garantizar su adecuado uso, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo. En cuanto al fortalecimiento de capacidades comunitarias, se desarrollaron talleres orientados a la apropiación social del proyecto, destacándose temas como el cuidado de los bienes públicos y el uso responsable del recurso hídrico. Estas actividades buscaron generar conciencia en las comunidades sobre la importancia de preservar la infraestructura y los recursos naturales, promoviendo valores de corresponsabilidad y sostenibilidad.

Por otro lado, el informe también evidencia situaciones técnicas relevantes, como el caso de la comunidad de Polvorín, donde los estudios hidrogeológicos determinaron condiciones desfavorables del acuífero, lo que limita su explotación. En este sentido, se recomendó la implementación de alternativas como molinos de viento para mejorar la recuperación del recurso hídrico.

De igual forma, se documenta la realización de reuniones de cierre en proyectos que no pudieron continuar, como el caso de la no rehabilitación de un pozo, donde se priorizó el diálogo transparente con la comunidad, explicando las limitaciones técnicas y financieras, y estableciendo compromisos para futuras soluciones.

En el ámbito administrativo, se llevaron a cabo actividades de seguimiento, consolidación de información, actualización de cronogramas y coordinación entre actores del proyecto, incluyendo reuniones con la interventoría y entidades como FINDETER. Estas acciones garantizaron una ejecución organizada y articulada del plan de gestión social.

Finalmente, el informe concluye que las actividades desarrolladas durante el mes contribuyeron significativamente al fortalecimiento del tejido social, la participación comunitaria y la apropiación de los proyectos de agua potable. Se resalta la articulación efectiva entre el equipo técnico y las comunidades, así como la implementación de estrategias que respetan la cosmovisión Wayuu y promueven el desarrollo sostenible.

En síntesis, el trabajo realizado por ASOWAKUAIPA durante febrero de 2026 evidencia un enfoque integral que combina aspectos técnicos y sociales, orientado a garantizar no solo la ejecución de obras, sino también su sostenibilidad a largo plazo mediante la participación activa y el empoderamiento de las comunidades beneficiarias.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE NOVIEMBRE POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe de gestión #30 con corte del 11 de marzo de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con radicado No 2202650502431:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	100%
SOL GUAJIRO	75,70%
ÉTNICO WAYUU	80,12%
HIDROGUAJIRA	100%
SUKUAIPA	100%
JOSE LUIS SUAZA	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	100%
ASOWUACUAIPA	70,75%
TOTAL CONVENIO	95,00%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE FEBREOO DEL 2026:

COMUNIDAD	ASOCIACIÓN	MUNICIPIO
-	-	-

Nota: No se realizó reporte de sistemas terminados en el presente mes

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (F-34):

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA DERIVADO
PESUA	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
MAICAITO	MAICAO	HIDROGUAJIRA
CACTUS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
IRRAMASHIRA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
TOROMANA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
MERRATUSHI	MAICAO	HIDROGUAJIRA
LOMA FRESCA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
ALEWA LOS MONOS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
ICIPA	MANAURE	HIDROGUAJIRA
MAKU	MAICAO	HIDROGUAJIRA
SAN FELIPE	MAICAO	HIDROGUAJIRA
GUAYABITA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
LA ESPERANZA	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
TOTOPANA	MANAURE	HIDROGUAJIRA

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Nota: cabe resaltar que la terminación del componente de infraestructura del contratista derivado Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del contrato marco.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A continuación, se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 28 de febrero de 2026:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	100%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	100%
ARAURAYU	003-2023	100%	100%
SUKUAIPA	004-2023	100%	100%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	100%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	100%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	100%	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	100%	100%
ASOWUACUAIPA	001-PAF- AASBGUAJIRA-CS- 1101-2024	70,75%	89,22%

El presente informe se firma el día dieciocho (18) de febrero de 2026, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 



2202650502431

Findeter No.Rad: 2202650502431

Tipo: Radicado de Salida 11/03/2026 08:44 a.m. Folios: 1

Asunto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Radicator: GUILLERMO LEON LONDOÑO CADAVID



Bogotá D.C. 11 de marzo de 2026.

Doctora

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

cmvelasquez@minvivienda.gov.co

Supervisora de Proyectos

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 No. 9-36 Piso 4

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Asunto: Remisión Informe de Gestión No. 30

Respetada Doctora:

En el marco del cumplimiento de las funciones de Findeter, se remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Informe Mensual del periodo del mes de febrero de 2026, para el Contrato Interadministrativo No. 1205-2023.

Cordialmente,

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ

Gerente de Medio Ambiente

Copia: Luis Carlos Olivella: lolivella@minvivienda.gov.co

Elaboró: Edison Leonel Acosta Bustos – Gerencia de Medio Ambiente.

Revisó: Henry Andrés Gañan – Gestor de Proyectos Gerencia de Medio Ambiente.



Gobierno de
Colombia



Dirección General:
Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.
PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Línea gratuita nacional: 01-8000-116622



GOBIERNO DE COLOMBIA



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023

INFORME MENSUAL No. 30 PERIODO FEBRERO 2026



CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4
2. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	6
3. CONTRATACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	7
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	9
4.1. CONTRATACIÓN DERIVADA	8
4.1.2 COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR	9
4.1.3 EMPRESAS PRIVADAS	24
CUADRO DE CONTROL INFORME NO. 30	34



PRESENTACIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, cuyo objeto “ **La asistencia técnica y administrativa de recursos para ejecución de proyectos integrales de acuerdo, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio en el departamento de la Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato**”. se presenta informe de gestión de febrero de 2026.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. ANTECEDENTES

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 3571 de 2011, el MINISTERIO tiene como objetivo primordial "lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico". Según lo anterior, al MINISTERIO le corresponde la formulación de políticas, la definición de programas y proyectos orientados a garantizar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la asistencia técnica y el apoyo financiero en nombre de la nación.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es función de la Nación y los Departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

El MINISTERIO contempla en las macro metas de Gobierno, una estrategia asociada a una Colombia con Agua Potable para todos, cuya meta a 2026 es de 200.000 personas con acceso a agua apta para consumo humano en La Guajira. Cada año se espera lograr que 50.000 personas accedan al recurso. Complementariamente, el Plan de Acción Institucional incluye dos indicadores específicos para la gestión de esta macro meta así:

- a) Apoyar iniciativas de recuperación, adecuación y construcción de soluciones colectivas de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico, que garantice el acceso de los pueblos de La Guajira, a través de la implementación del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), con un presupuesto asignado de \$75.000.352.060



- b) Realizar acciones necesarias para avanzar en la puesta en marcha del programa de agua potable para La Guajira que beneficiará a las comunidades indígenas Wayuu.

Que teniendo en cuenta que es de interés del Gobierno Nacional, agilizar los procesos de rehabilitación, reconstrucción y la recuperación de las infraestructuras que existen en la Media y Alta Guajira, con el fin de propender porque las comunidades asentadas allí logren tener acceso al agua para consumo humano y otros usos, según sus necesidades y comportamientos culturalmente arraigados, se determinó que dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia) se cuente con la contratación de los servicios de asistencia técnica de Findeter con el objetivo de contar con el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el MINISTERIO en el departamento de La Guajira. Estos proyectos incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, y la ejecución de las obras e interventorías, considerando los siguientes componentes:

- a) Diagnóstico, rehabilitación y/o mejoramiento_ y/o construcción de jagueyes', pozos, molinos o proyectos de soluciones alternativas de agua;
- b) Diagnóstico, mantenimiento y/o, mejoramiento y/o intervención de reservorios,
- c) Primera etapa de una consultoría orientada a solucionar el suministro de agua potable de manera definitiva para el departamento de La Guajira.

Que de acuerdo a los pactado en el contrato interadministrativo se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1- 96348, entre la BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER y FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es: "(i) La constitución de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos por FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y pago; (ii) La recepción, administración, inversión y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el MVCT con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para la ejecución de los PROYECTOS seleccionados en el COMITÉ FIDUCIARIO."

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Tabla 1. Información Contrato Interadministrativo 1205-2023

Número del Contrato	1205 de 2023
Fecha de firma	9 de junio de 2023
Acta de Inicio	28 agosto de 2023
Fecha de finalización actual	27 de abril 2026



Objeto del Contrato	Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de proyectos integrales que incluyen, entre otras actividades, la elaboración de diseños, la ejecución de las obras, interventorías y consultorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, necesarias para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato.
Valor Inicial del Contrato	\$32.097.000.000 0
Adiciones	\$15.000.000.000
Valor Actual del Contrato	\$47.097.000.000
Avance en Tiempo	30 meses y 6 días
Otrosí No. 1 (10 julio /2023)	• Modificar la parte considerativa del contrato • Modificar la Cláusula quinta del contrato, aclarando el valor del contrato Interadministrativo • Modificar la Cláusula novena – Disponibilidad Presupuestal
Otrosí No. 2 (22 diciembre /2023)	• Modificar la parte considerativa del contrato • Modificar la Cláusula Segunda - alcance al objeto del Contrato • Modificar la Cláusula Tercera del Contrato – Obligaciones específicas a cargo de FINDETER • Modificar la Cláusula Séptima- Recursos objeto de administración
Otrosí No. 3 (29 diciembre /2023)	• Adición de recursos por valor de \$15.000.000.000 • Modificar la Cláusula Quinta – Valor del Contrato • Modificar la Cláusula Séptima- Recursos objeto de administración
Otrosí No. 4 (22 febrero /2025)	• Prorrogar el plazo de ejecución por 8 meses desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025
Otrosí No. 5 (23 octubre /2025)	• Prorrogar el plazo de ejecución por 6 meses desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026
Estado	En Ejecución

1.2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS:



- **OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - 10 DE JULIO DE 2023**

El 10 de julio de 2023, se suscribió el OTROSÍ No. 1 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de ajustar el su clausulado para brindar claridad sobre la cláusula de valor de este, incluyendo tanto la suma correspondiente a la remuneración de los servicios de asistencia técnica y administración, como los recursos objeto de la administración para la ejecución de los proyectos.

- **OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 22 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 22 de diciembre de 2023 se suscribió el OTROSÍ 2 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, con el fin principalmente de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$30.000.000.000. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir a aliviar las condiciones adversas que han motivado la declaratoria de emergencia.

- **OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 29 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el OTROSÍ 3 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de \$15.000.000.000 para la ejecución de diagnósticos, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, y/o reservorios o proyectos de soluciones alternativas de agua, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible.

- **OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 22 DE FEBRERO DE 2025**

El, 22 de febrero de 2025 se suscribió el OTROSÍ 4 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, el cual se efectuó una prórroga en el plazo de ejecución del contrato que va desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025; Esta prórroga no generará erogación presupuestal adicional para las partes.

- **OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 23 DE OCTUBRE DE 2025**

El, 23 de octubre de 2025 se suscribió el OTROSÍ 5 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, el cual se efectuó una prórroga en el plazo de ejecución del contrato que va desde el 28 de octubre hasta el 28 de abril de 2026; Esta prórroga no generará erogación presupuestal adicional para las partes.

2. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

PÓLIZA MODIFICATORIO NO. 4 DEL CONTRATO	
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.



CUMPLIMIENTO PARTICULAR	
No. Póliza	33-44-101239751
No. Anexo	3
Fecha Expedición	Febrero 2025g

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$305.901.486,40	Desde 27/06/2023 hasta 27/06/2025
Calidad del servicio	\$305.901.486,40	Desde 27/06/2023 hasta 27/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$152.950.743,20	Desde 27/06/2023 hasta 27/02/2028

3. CONTRATACIONES ADELANTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

En el periodo de análisis del presente informe, en el marco del objeto contractual del Contrato Interadministrativo 1205 -2023 se tienen a la fecha suscritos los siguientes Convenios solidarios, Contratos de obra e Interventoría, así:

CONVENIO / CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN	VALOR FINAL	PLAZO INICIAL (MESES)	PLAZO ADICIÓN (MESES)	PLAZO FINAL (MESES)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Convenio Solidario 002-2023	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES TERRITORIO ÉTNICO WAYUU	\$2.000.000.000	\$1.400.000.000	-\$1.400.000.000	\$2.000.000.000	4	13	17	12-oct-2023
Convenio Solidario 003-2023	ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU	\$3.000.000.000	\$3.000.000.000	\$0	\$6.000.000.000	4	15	19	12-oct-2023



CONVENIO / CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN	VALOR FINAL	PLAZO INICIAL (MESES)	PLAZO ADICIÓN (MESES)	PLAZO FINAL (MESES)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Convenio Solidario 004-2023	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA	\$2.200.000.000	\$1.550.000.000	\$0	\$3.750.000.000	4	14	18	18-oct-2023
Convenio Solidario 005-2023	LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOLGUAJIRO	\$2.200.000.000	\$1.550.000.000	-\$2.085.369.773	\$1.664.630.226	4	14	18	13-oct-2023
Convenio Solidario No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS SOCIOCULTURAL PRIMERO LO SOCIAL ASOWAKUAIPA	\$3.485.369.773	\$509.630.226,47	N/A	\$3.994.999.47	5	2	7	07-ene-2025
Contrato de obra 001-2023	CONSORCIO HIDROGUAJIRA	5.000.000.000	N/A	\$0	\$5.000.000.000	5	9.5	14.5	18-oct-2023
Contrato de obra 001-2024	JOSE LUIS SUAZA MÓVIL	\$2.500.000.000	\$2.500.000.000	\$0	\$5.000.000.000	5	5.5	11.5	01-feb-2024
Contrato de obra 002-2024	CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA	\$3.300.000.000	\$2.300.000.000	\$0	\$5.600.000.000	5	8	13	13-feb-2024



CONVENIO / CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN	VALOR FINAL	PLAZO INICIAL (MESES)	PLAZO ADICIÓN (MESES)	PLAZO FINAL (MESES)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Contrato de obra 047-2024	TODOS POR LA GUAJIRA	\$5.000.000.000	N/A	\$0	\$5.000.000.000	5	8 meses y 29 días	13.29	29-mayo-2024
Contrato de Interventoría 006-2023	UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE	\$3.695.962.610	\$2.657.203.392,95	\$0	\$6.353.166.002,95	8	18 y 6 días	26 meses y 6 días	26-oct-2023g

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Se presenta a continuación el resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo de análisis del presente informe, para el desarrollo del objeto contractual del Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023, en relación con la contratación de Asociaciones y Empresas privadas, así:

4.1.2 COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR

CONVENIO No. 002-2023	
Asociación	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES TERRITORIO ÉTNICO WAYUU
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Representante legal	ROSALÍA ADRIANA GONZÁLEZ URIANA
Interventoría	006-2023



Fecha de Suscripción	12 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Inicial del Convenio	\$2.000.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$1.400.000.000 M/CTE
Valor Adición o Reducción No. 2	-\$1.400.000.000 M/CTE
Valor Final del Convenio	\$2.000.000.000 M/CTE
Fecha de inicio	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plazo Inicial Convenio	4 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	4 MESES
Prorroga No. 3	1 MES Y 15 DÍAS
Prorroga No. 4	1 MES Y 15 DÍAS
Suspensión No. 1	1 MES
Prorroga No. 5	2 MESES
Suspensión No. 2	1 MES
Plazo Final del Convenio	17 MESES
Fecha de terminación Final	09 DE JULIO DE 2025
Estado	TERMINADO
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el convenio presenta un avance de ejecución del 77,35%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación de las siguientes comunidades: 1. RANCHO GRANDE 2. BARRANCA 3. CHORROISI 4. BUENA VISTA 5. AYUTPANA 6. PATSUAYNA



	7. MASHURAMANA 8. KALAJALIPA 9. WOSOSOPO • Teniendo en cuenta la reducción del valor del convenio solidario la asociación puede ejecutar con dicho recurso las siguientes comunidades: 1. RANCHO GRANDE 2. BARRANCA 3. WOSOSOPO 4. AYUTPANA 5. BUENA VISTA • De las 5 comunidades aprobadas por el MVCT y que podía terminar de ejecutar la asociación, se encuentran sin terminar a la terminación del convenio solidario por la asociación Étnico Wayuu las siguientes comunidades: 1. AYUTPANA 2. BUENAVISTA • A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 1. RANCHO GRANDE 2. WOSOSOPO 3. BARRANCA • Se trabaja en las dos comunidades en obras civiles y planta de tratamiento de agua potable. • Las demás comunidades fueron reasignadas a otra asociación para que sean ejecutadas, estas son siguientes comunidades: 1. CHORROISE 2. MASHURRAMANA 3. PATSUAINA 4. KALAJALIPA • El convenio solidario Se terminó el 09 de julio de 2025.
--	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del convenio solidario No. 002-2023 – Étnico wayuu



Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
RANCHO GRANDE	Terminado	100%	\$ 344.429.499,12	18/04/2024	30/05/2024
WOSOSOPO	Terminado	100%	\$ 340.195.971,29	8/07/2024	31/10/2024
BARRANCA	Terminado	100%	\$ 282.269.512,20	8/07/2024	31/03/2025
AYATPANA	Sin Terminar	24,56%	\$ 298.634.206,87	28/02/2025	Por definir
BUENAVISTA	Sin Terminar	24,76%	\$ 233.331.262,37	02/02/2025	Por definir

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

- ✓ El día 08 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C907, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.
- ✓ El 11 de julio de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 2002550521851.
- ✓ El 15 de julio de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 11394, le notificó a la asociación étnico Wayuu, el inicio del proceso.
- ✓ El 21 de julio de 2025, La asociación presentó los descargos.
- ✓ El 22 de julio de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-2023-C-925, recomienda continuar con el proceso de incumplimiento.
- ✓ Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 002-2023 mediante el Comité Fiduciario No. 29, del día 12 de agosto de 2025.
- ✓ El 19 de agosto de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 12878 notificó a la asociación de la siguiente manera: *“NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 002-2023 - P.A. ALIADOS FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 3310”*.
- ✓ La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido los 3 días hábiles para este.
- ✓ El 27 de agosto de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la aplicación de la Clausula Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Étnico Wayuu, no presento descargos ante el comunicado de la Fiduciaria.



- ✓ El 30 de octubre de 2025 mediante comité técnico No. 30 y comité Fiduciario No. 33 se ratificó el incumplimiento y clausula penal a la asociación Etnico Wayuu y fue notificado a la asociación por parte de la Fiducia mediante comunicado No. VNO 16101 el día 31 de octubre de 2025.
- ✓ El 01 de diciembre de 2025, Mediante oficio No. VNO – 17567 la fiduciaria notificó aviso de siniestro a la aseguradora.

Debido a la ratificación de la cláusula penal y que se está en aplicación de pólizas, se les fueron retiradas y asignadas a la asociación Aowakuaipa, que son las siguientes comunidades:

- ✓ AYAPANA
- ✓ BUENAVISTA

CONVENIO No. 003-2023	
Asociación	ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Representante legal	CUSTODIO VALBUENA GOURIYU
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	12 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Inicial del Convenio	\$3.000.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$3.000.000.000 M/CTE
Reducción No. 1	\$150.000.000 M/CTE
Valor Final del Convenio	\$5.850.000.000 M/CTE
Fecha de inicio	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plazo Inicial Convenio	4 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	4 MESES
Prorroga No. 3	4 MESES
Suspensión No. 1	1 MES



Suspensión No. 2	2 MESES
Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2	1 MES
Reinicio 2	26 de junio 2025
Prorroga No. 4	2 MESES
Prorroga No. 5	1 MES
Plazo Final del Convenio	19 MESES
Fecha de terminación final	01 DE OCTUBRE 2025
Estado	TERMINADO
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente convenio presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación de las siguientes comunidades: - POLUJALI - MONTEREY - SAMARIA - AIPARAO - CHIRIGUANA – JIRUWALANAI - MEESOU - KAIPAWOU - ALAS - ROMANA - WUIPA - ITAIN - GUYAMICHON - RROYA - WATTUNARU - A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones de las siguientes comunidades: - AIPARAO - KAIPAWOU



	3. MONTERREY 4. MEESOU 5. SAMARIA 6. POLUJALI 7. ALAS 8. ITAIN 9. WUIPA 10. ROMANA 11. CHIRIGUANA 12. RROYA 13. WATUNARU 14. GUYAMICHON 15. RROYA 16. WATUNARU • La asociación está en proceso de entrega de la documentación para entregar al MVCT.
--	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del convenio solidario No. 003-2023 – Araurayu

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
AIPARAO	Terminado	100,00%	\$280.475.866,19	14/05/2024	30/06/2024
KAIPAWOU	Terminado	100,00%	\$276.972.594,20	14/05/2024	30/06/2024
MESSOU	Terminado	100,00%	\$330.863.832,60	19/06/2024	31/08/2024
SAMARIA	Terminado	100,00%	\$316.428.101,50	19/06/2024	31/08/2024
MONTERREY	Terminado	100,00%	\$297.696.106,27	11/07/2024	23/08/2024
POLUJALII	Terminado	100,00%	\$324.181.425,25	11/07/2024	31/08/2024
ALAS	Terminado	100,00%	\$338.233.810,97	11/11/2024	31/12/2024
WUIPA	Terminado	100,00%	\$335.497.476,19	4/11/2024	31/03/2025
ROMANA	Terminado	100,00%	\$333.464.575,15	2/08/2024	31/03/2025
ITAIN	Terminado	100,00%	\$352.256.647,64	27/07/2024	31/03/2025
CHIRIGUANA	Terminado	100,00%	\$ 358.024.977,04	13/07/2024	31/03/2025
GUYAMICHON	Terminado	100,00%	\$358.813.790,03	19/08/2025	30/09/2025
RROYA	Terminado	100,00%	\$355.712.036,03	04/08/2025	01/09/2025
WATUNARU	Terminado	100,00%	\$ 335.559.203,00	19/07/2025	01/09/2025



CONVENIO No. 004-2023	
Asociación	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUIJIRRAWA
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Representante legal	FRANCISCO IPUANA LÓPEZ
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	18 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Inicial del Convenio	\$2.200.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$1.550.000.000 M/CTE
Valor Reducción No. 1	\$155.000.000 MCTE
Valor Final del Convenio	\$3.595.000.000 M/CTE
Fecha de inicio	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plazo Inicial del Convenio	4 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	4 MESES
Prorroga No. 3	4 MESES
Suspensión No. 1	1 MES
Suspensión No. 2	2 MESES
Prorroga No. 1 a la suspensión No. 2	1 MES
Reinicio 2	26 de junio 2025
Prorroga No. 4	2 MESES
Plazo Final del Convenio	18 MESES
Fecha de Terminación Final	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Estado	TERMINACIÓN



Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente convenio presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación de las siguientes comunidades: 1. MANIATURE 2. COJEMANA 3. EIRRATAMANA 4. PERRAKAT (SABANA) 5. MASHEINSHAKA 6. AMATUNAU 7. PLAYON 8. EL EPELIO 9. SERRUMPIET - A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones de la siguiente comunidad: 1. MANIATURE 2. EIRRATAMANA 3. AMATUNAU 4. COJEMANA 5. PLAYON 6. PERRAKAT SABANA 7. MASHEINSHAKA 8. EL EPELIO 9. SERRUMPIET - Se está en proceso de cierre contractual de todas las comunidades terminadas y la entrega de la documentación ante el MVCT.
-------------------------------	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del convenio solidario No. 004-2023 – Sukuaipa

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
MANIATURE	Terminado	100%	\$293.689.972,95	28/05/2024	31/08/2024



COJEMANA	Terminado	100%	\$302.292.988,92	29/05/2024	31/08/2024
AMATUNAU	Terminado	100%	\$252.457.577,82	27/06/2024	31/07/2024
EIRRATAMANA	Terminado	100%	\$244.161.824,99	27/06/2024	31/07/2024
PERRACA SABANA	Terminado	100%	\$255.884.764,68	15/07/2024	31/10/2024
MASHEINSHAKA	Terminado	100%	\$247.298.622,28	15/07/2024	31/10/2024
PLAYÓN	Terminado	100%	\$330.942.675,45	31/10/2024	31/12/2024
EL EPELIO	Terminado	100%	\$256.267.637,78	02/01/2025	01/04/2025
SERRUMPIET	Terminado	100%	\$259.136.787,55	26/02/2025	31/08/2025

CONVENIO No.005-2023	
Asociación	LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO
Objeto	“REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 5”
Representante legal	BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	13 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Inicial del Convenio	\$2.200.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$1.550.000.000 M/CTE
Valor Adición o Reducción No. 2	-\$2.085.369.773,53
Valor Final del Convenio	\$1.664.630.226.,47M/CTE
Fecha de inicio	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plazo Inicial del Convenio	4 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	4 MESES
Prorroga No. 3	1 MES
Suspensión 1	1 MES
Acta de reinicio No. 1	16 DE DICIEMBRE 2024
Prorroga No. 4	1 MES



Prorroga No. 5	1 MES y QUINCE DÍAS
Prorroga No. 6	1 MES y QUINCE DÍAS
Prorroga No. 7	1 MES
Prorroga No. 8	Veinte (20) días
Suspensión 2	1 MES
Plazo Final del Convenio	18 MESES
Fecha de terminación Final	09 DE JULIO DE 2025
Estado	TERMINADO
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente convenio presenta un avance de ejecución correspondiente al 75.43%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades - JUYAPAREN ICHICHON - VILLA LOURDES – CAMINO VERDE - KASIPORCHI - CAPERNAUM - MAI - SAMUTPIO - KULEISIAMANA - Teniendo en cuenta la reducción del valor del convenio solidario la asociación puede ejecutar con dicho recurso las siguientes comunidades: - JUYAPAREN ICHICHON - VILLA LORDES CAMNO VERDE - CAPERNAUM - MAI - SAMUTPIO - De las 5 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones de las siguientes comunidades:



	1. JUYAPAREN – ICHICHON 2. VILLA LOURDES – CAMINO VERDE 3. CAPERNAUM • De las 5 comunidades aprobadas por el MVCT, y que la asociación podía ejecutar se encuentran en sin terminar a la terminación del convenio por parte de Sol Guajiro las siguientes comunidades: 1. MAI 2. SAMUTPIO • Las demás comunidades fueron reasignadas a otra asociación para que sean ejecutadas, estas son siguientes comunidades: 1. KULEISIAMANA 2. PAROUJAMANA 3. Kasiporchi 4. Arayad 5. Lutaka 6. Polotuu 7. Polvorin • El convenio solidario termino el 29 de julio de 2025 sin terminar las dos obras Mai y Samutpio.
--	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del convenio solidario No. 005-2023 – Sol guajiro

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
VILLA LOURDES CAMINO VERDE	Terminado	100,00%	\$ 295.542.303,37	2/04/2024	30/05/2024
ISHISHON KAY	Terminado	100,00%	\$ 111.421.267,37	2/04/2024	30/05/2024
MAI	sin terminar	32,35%	\$ 327.422.987,82	5/07/2024	Por definir
CAPERNAUM	Terminado	100%	\$ 254.702.535,95	13/06/2024	27/07/2024
SAMUTPIO	Sin terminar	37,06%	\$ 235.818.059,08	8/07/2024	Por definir

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

- ✓ El día 29 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C-935, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.



- ✓ El 12 de agosto de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 2202550523298.
- ✓ El 21 de agosto de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 12932, le notificó a la asociación Sol Guajiro, el inicio del proceso.
- ✓ El 02 de septiembre de 2025, la asociación mediante comunicado de No. ATI-SG-012025, realizó sus descargos.
- ✓ El 02 de septiembre de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-2023-C-980, emitió concepto desfavorable antes los descargos de la asociación y recomendó continuar con la aplicación de la cláusula penal.
- ✓ Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 005-2023 mediante el Comité Fiduciario No. 32, del día 17 de octubre de 2025.
- ✓ El 27 de octubre de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 16025 notificó a la asociación de la siguiente manera: *“NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 005-2023 - P.A. ALIADOS FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 3310”*.
- ✓ La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido los 3 días hábiles para este. Así como se puede evidenciar mediante correo electrónico enviado por la Fiducia el día 31 de octubre de 2025.
- ✓ El 31 de octubre de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la aplicación de la Clausula Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Sol Guajiro, no presento descargos ante el comunicado de la Fiduciaria, se procederá en consecuencia con la ratificación de la cláusula penal respectiva.
- ✓ El 04 de noviembre de 2025 mediante comité técnico No. 31 y comité Fiduciario No. 34 se ratificó el incumplimiento y clausula penal a la asociación Sol Guajiro y fue notificado a la asociación por parte de la Fiducia mediante comunicado No. VNO 16195 el día 06 de noviembre de 2025.
- ✓ El 01 de diciembre de 2025, Mediante oficio No. VNO – 17581 la fiduciaria notificó aviso de siniestro a la aseguradora.

Debido a la ratificación de la cláusula penal y que se está en aplicación de pólizas, se les fueron retiradas y asignadas a la asociación Asowuakuaipa, que son las siguientes comunidades:

- ✓ MAI
- ✓ SAMUTPIO



CONVENIO SOLIDARIO No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024	
Asociación	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS SOCIOCULTURAL PRIMERO LO SOCIAL ASOWAKUAIPA
Objeto	"REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 7"
Representante legal	JOSÉ MARTIN GAMEZ EPIAYU
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	07 DE ENERO DE 2025
Valor Inicial del Convenio	\$3.485.369.773,00 M/CTE
Adición No. 1	\$509.630.226,47 M/CTE
Valor Final del Convenio	\$3.994.999.999,47 MCTE
Fecha de inicio	06 DE AGOSTO DEL 2025
Plazo Inicial	CINCO (05) MESES
Prorroga No. 1	UN (1) MES
Prorroga No. 2	UN (1) MES
Plazo Final del Convenio	SEIS (07) MESES
Fecha de terminación Final	06 DE MARZO DE 2026
Estado	EN EJECUCION
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente convenio presenta un avance de ejecución correspondiente al 70,75%, representado en las siguientes actividades: De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades



	1. KASIPORCHI 2. KULESIAMANA 3. PATSUAYNIA 4. KALAJALIPA 5. MASHULAMANA 6. CHORROISE - De las 6 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 1. CHORROISE 2. KASIPORCHI 3. KULESIAMANA 4. KALAJALIPA 5. MASHULAMANA - De las 6 comunidades aprobadas por el MVCT la asociación tiene por iniciar la siguiente comunidad: 1. PATSUAINA Esto debido a unos ajustes que se deben realizar en los diseños de esta comunidad. - De parte de la asociación se realizaron trabajo de campo conforme a los diagnósticos, de las siguientes comunidades: 1. PAROUJAMANA 2. ARAYAD 3. LUTAKA 4. POLOTUU 5. POLVORIN 6. SHILOWOU 7. WARRALIET De la cual salieron rehabilitables las siguientes comunidades: 1. ARAYAD 2. WARRALIET - Debido a los diferentes incumplimientos y aplicación de la Clausula penal de los convenios solidarios No.
--	---



	002-2023 y 005-2023 se le retiraron unas comunidades y fueron reasignadas a este convenio que son: 2.) AYATPANA 3.) NUNEAVISTA 4.) MAI 5.) SAMUTPIO Estas obras están ejecutadas y así pudieran estar al servicio de las comunidades para su aprovechamiento. El convenio solidario termina el 06 de marzo de 2026.
--	--

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del convenio solidario No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 – ASOWAKUAIPA.

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
KASIPORCHI	Terminado	100%	\$272.154.421,96	04/09/2025	19/10/2025
KULESIAMANA	Terminado	100%	\$199.530.336,41	30/09/2025	18/10/2025
CHORROISE	Terminado	100%	\$240.105.249,00	11/09/2025	26/10/2025
PATSUAYNIA	Sin iniciar	0%	\$327.687.359,00	Por definir	Por definir
KALAJALIPA	Terminado	100%	\$236.106.551,00	03/09/2025	10/11/20025
MASHULAMANA	Terminado	100%	\$322.665.052,00	01/10/2025	15/11/2025
REASIGNADAS POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS ASOCIACIONES ETNICO Y SOLGUAJIRO					
MAI	Terminado	100%	\$ 327.422.987,82	5/07/2024	31/01/2026
SAMUTPIO	En Ejecución	96.54%	\$ 235.818.059,08	8/07/2024	12/03/2026
AYATPANA	Terminado	100%	\$ 298.634.206,87	28/02/2025	31/01/2026
BUENAVISTA	Terminado	100%	\$ 233.331.262,37	02/02/2025	31/01/2026

4.1.3 EMPRESAS PRIVADAS

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023	
Contratista de Obra	CONSORCIO HIDROGUAJIRA
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 1
Representante legal	JORGE DE LA ROSA PALMA



Consortiados	NELSON RAMON MOLINARES AMAYA. IDENTIFICADO CON C.C. 79.474.319 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN. JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT 900.436.384 - 1 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN.
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	18 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Inicial del Contrato	\$5.000.000.000 M/CTE
Valor adición	N/A
Valor Final del Contrato	\$5.000.000.000 M/CTE
Fecha de inicio	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plazo Inicial del Contrato	5 MESES
Prorroga No. 1	3 MESES
Prorroga No. 2	4 MESES
Prorroga No. 3	1.5 MESES
Prorroga No. 4	1 MES
Suspensión	1 MES
Plazo Final del Contrato	14.5 MESES
Fecha de terminación Final	15 DE FEBRERO DE 2025
Estado	LIQUIDADO
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente contrato presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades: 1. ALEWA LOS MONOS 2. SAN FELIPE 3. MAKU 4. GUAYABITA



	5. LA ESPERANZA 6. MAICAITO 7. MERRATUSH 8. IRRAMASHIRA 9. ICIIPA 10. LOMA FRESCA 11. PESUA 12. TOTOOPANA 13. TOROMANA 14. CACTUS - De las 14 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en marcha de la siguiente comunidad: 1. ALEWA LOS MONOS 2. SAN FELIPE 3. MAKU 4. GUAYABITA 5. LA ESPERANZA 6. MAICAITO 7. MERRATUSH 8. IRRAMASHIRA 9. ICIIPA 10. LOMA FRESCA 11. PESUA 12. CACTUS 13. TOROMANA 14. TOTOPANA - El contrato se encuentra Liquidado con fecha de 23 de diciembre de 2025.
--	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del contrato de obra No. 001-2023 – Hidroguajira

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
ALEWA LOS MONOS	Terminado	100,00%	\$98.943.192,15	15/05/2024	30/05/2024
SAN FELIPE	Terminado	100,00%	\$407.641.305,99	23/05/2024	30/06/2024
MAKU	Terminado	100,00%	\$397.102.220,81	29/05/2024	30/06/2024
GUAYABITA	Terminado	100,00%	\$392.348.312,00	11/05/2024	31/07/2024
LA ESPERANZA	Terminado	100,00%	\$204.285.860,33	8/07/2024	31/07/2024



MAICAITO	Terminado	100,00%	\$473.880.509,53	2/07/2024	30/08/2024
MERRATUSH	Terminado	100,00%	\$409.189.783,33	15/07/2024	31/08/2024
IRRAMASHIRA	Terminado	100,00%	\$349.480.439,33	15/07/2024	30/09/2024
ICIIPA	Terminado	100,00%	\$369.972.496,65	31/07/2024	30/09/2024
LOMA FRESCA	Terminado	100,00%	\$332.960.252,53	31/07/2024	30/09/2024
TOTOOPANA	Terminado	100,00%	\$248.618.579,74	10/09/2024	15/02/2025
PESUA	Terminado	100,00%	\$220.481.433,35	11/10/2024	15/01/2025
CACTUS	Terminado	100,00%	\$224.065.317,00	16/12/2024	15/01/2025
TOROMANA	Terminado	100,00%	\$ 269.329.172,70	3/10/2024	15/02/2025

CONTRATO No. 001-2024	
Contratista	JOSE LUIS SUAZA MÓVIL
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – GRUPO 4.
Representante legal	JOSE LUIS SUAZA MÓVIL
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	01 DE FEBRERO DE 2024
Valor Inicial del Contrato	\$2.500.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$2.500.000.000 M/CTE
Valor Final del Contrato	\$5.000.000.000 M/CTE
Plazo Inicial del Contrato	5 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	1 MES
Prorroga No. 3	1 MES Y 15 DÍAS
Suspensión	1 MES
Plazo Final del Contrato	11.5 MESES
Fecha de inicio	22 DE FEBRERO DEL 2024
Fecha de Terminación	9 DE MARZO DE 2025
Estado	LIQUIDADO



Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente contrato presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades: - MASHARALAIN - SHOSHINCHON - PEPSUAPA - JAIPA - ATURAIMPA - SAMUTSHIRA - MAJAYURA - URRAICHIRRAPA - ISHAIN - KOURIPANA - MASCHINCHON - De las 11 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en marcha de la siguiente comunidad: - MASHARALAIN - SHOSHINCHON - ATURAIMPA - JAIPA - SAMTSHIRA - PESUAPÁ - MAJAYUARA - URRAICHIRRAPA - ISHAIN - KOURIPANA - MASCHICHON - El contrato se encuentra Liquidado con fecha de 30g de diciembre de 2025.
--------------------------------------	--

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del contrato de obra No. 001-2024 – Suaza



Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
SHOSHINCHON	Terminado	100%	\$377.957.780,68	24/05/2024	30/06/2024
MASHERALAIN	Terminado	100%	\$378.842.975,49	27/05/2024	30/06/2024
ATURAMPIA	Terminado	100%	\$417.473.506,60	19/06/2024	30/06/2024
JAIPA	Terminado	100%	\$418.877.472,21	18/06/2024	31/07/2024
SAMUTSHIRA	Terminado	100%	\$385.899.716,95	18/06/2024	31/07/2024
PESUAPÁ	Terminado	100%	\$692.313.729,45	11/07/2024	31/08/2024
MAJAYURA	Terminado	100%	\$483.876.319,30	13/11/2024	31/12/2024
KOARIPANA	Terminado	100%	\$439.599.161,23	13/11/2024	09/03/2025
ASHAIN	Terminado	100%	\$393.685.605,90	12/11/2024	31/12/2024
URRAICHIRARPA	Terminado	100%	\$440.606.806,05	13/11/2024	31/12/2024
MASHICHON	Terminado	100%	\$392.467.460,86	13/11/2024	09/03/2025

CONTRATO No. 002-2024	
Contratista	CONSTRUIR GUAJIRA
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 6.
Representante legal	FABIO ALBERTO PEREZ SARABIA
Interventoría	006-2023
Fecha de Suscripción	13 DE FEBRERO DE 2024
Valor Inicial del Contrato	\$3.300.000.000 M/CTE
Valor adición No. 1	\$2.300.000.000 M/CTE
Valor Final del Contrato	\$5.600.000.000 M/CTE
Plazo Inicial del Contrato	5 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	3 MESES
Suspensión	1 MES
Plazo Final del Contrato	12 MESES
Fecha de inicio	28 DE FEBRERO DEL 2024
Fecha de Terminación	28 DE ABRIL DE 2025
Estado	EN LIQUIDACIÓN



Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente contrato presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades: 1. ZAPATAMANA 2. BOTONCHO 2 3. BUENAVISTA 4. CADENACHON 5. KARRALOUTAMANA 6. SANTANA NORTE 7. UYAPATNA 1 8. LAUCE 9. TAWAYA 10. PAJAL 11. AMASIRRALU 12. TUTCHONCA - De las 12 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en marcha de las siguientes comunidades: 1. ZAPATAMANA 2. BOTONCHO 2 3. BUENAVISTA 4. CADENACHON 5. KARRALOUTAMANA 6. SANTANA NORTE 7. UYATPANA 1 8. TAWAYA 9. PAJAL 10. AMASHIRRALAU 11. LAUCE 12. TUTCHONCA - Se está en proceso de entrega de la documentación, mientras se está en liquidación del contrato.
-------------------------------	---

A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del contrato de obra No. 002-2024 – Construir:



Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
ZAPATAMANA	Terminado	100%	\$ 377.287.791,86	18/06/2024	31/07/2024
BOTONCHO 2	Terminado	100%	\$ 507.511.786,00	18/06/2024	31/08/2024
BUENAVISTA	Terminado	100%	\$ 357.078.272,00	18/06/2024	31/07/2024
CADENACHON	Terminado	100%	\$ 395.884.476,15	22/10/2024	31/01/2025
KARRALOUTAMANA	Terminado	100%	\$ 344.603.326,08	23/10/2024	31/12/2024
SANTANA NORTE	Terminado	100%	\$ 346.701.885,44	12/11/2024	31/12/2024
UYATPANA 1	Terminado	100%	\$ 435.730.486,73	12/11/2024	31/12/2024
TAWAYA	Terminado	100%	\$ 373.678.188,10	16/12/2024	30/01/2025
PAJAL	Terminado	100%	\$ 468.241.855,53	16/12/2024	30/01/2025
AMASIRRALU	Terminado	100%	\$ 425.287.721,59	16/12/2024	30/01/2025
LAUCE	Terminado	100%	\$ 581.597.066,48	20/01/2025	28/04/2025
TUTCHONCA	Terminado	100%	\$ 524.976.357,46	12/03/2025	28/04/2025

CONTRATO No. 003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024	
Contratista	CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA
Objeto	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 2 y 3.
Representante legal	JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO
Interventoría	006-2023
Valor Inicial del Contrato	\$ 5.000.000.000 M/CTE
Fecha de Suscripción	17 DE MAYO DE 2024
Fecha de inicio	29 DE MAYO DEL 2024
Plazo Inicial	5 MESES
Prorroga No. 1	4 MESES
Prorroga No. 2	2 MESES y 29 días
Suspensión 1	1 MES
Reinicio 1	16/12/2025
Prorroga No. 3	2 MESES
Plazo Final del Contrato	13 MESES Y 29 DÍAS
Fecha de terminación	28 DE AGOSTO DEL 2025



Estado	TERMINADO
Actividades realizadas	Al corte del 28 de febrero de 2026, el presente contrato presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado en las siguientes actividades: - De acuerdo con las comunidades asignadas y las reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes comités de aprobación las siguientes comunidades: 1. YOUREPO 2. MÉXICO 3. OLOCOMANA 4. JORROLOUPA, TALINAPA 5. JATTO 6. PINSKI 7. PANCHOMANA 8. OROQUIETCHON 9. SHIMOLU 10. DIVINO NIÑO 11. PEPESHI 12. ALUSHIRRA - De las 12 comunidades, se encuentran terminadas las rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 1. YOUREPO 2. JORROLOUPA, TALINAPA 3. JATTO 4. PINSKIT 5. MEXICO 6. OLOCOMANA 7. PANCHOMANA 8. OROQUIETCHON 9. SHIMOLU 10. DIVINO NIÑO 11. PEPESHI 12. ALUSHIRRA - Se está en proceso de entrega documental de las comunidades terminadas.




A continuación, se relaciona el avance específico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución en el marco del contrato de obra No. 003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024 – CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA

Comunidad	Estado	% Ejecución	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
YOUREPO	TERMINADO	100%	\$376.052.661,14	30/01/2025	30/01/2025
MEXICO	TERMINADO	100%	\$379.031.935,96	27/12/2024	10/06/2025
OLOCOMANA	TERMINADO	100%	\$394.207.810,35	27/12/2024	10/06/2025
JORROLOUPA	TERMINADO	100%	\$493.551.280,29	14/04/2025	29/05/2025
JATTO	TERMINADO	100%	\$437.206.779,12	14/04/2025	29/05/2025
PINSKI	TERMINADO	100%	\$217.610.974,81	14/04/2025	29/05/2025
PANCHOMANA	TERMINADO	100%	\$215.595.529,70	09/06/2025	23/06/2025
OROQUIETCHON	TERMINADO	100%	\$381.808.620,32	1/07/2025	15/08/2025
SHIMOLU	TERMINADO	100%	\$500.105.678,29	30/07/2025	28/08/2025
DIVINO NIÑO	TERMINADO	100%	\$429.352.366,52	30/07/2025	28/08/2025
PEPESHI	TERMINADO	100%	\$516.487.030,24	30/07/2025	28/08/2025
ALUSHIRRA	TERMINADO	100%	\$107.102.662,86	21/08/2025	28/08/2025


5. RESUMEN DE AVANCE EN NUMERO DE COMUNIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES Y CONTRATISTAS

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se presenta a continuación el consolidado final de y avance en número de comunidades de las asociaciones y contratistas, con corte al 28 de febrero de 2026, así:





6. PROYECCIÓN DE TERMINACIÓN MENSUAL DE REHABILITACIONES

Una vez verificado el avance de ejecución por parte de cada Asociación y Contratista, nos permitimos relacionar a continuación la proyección de terminación mensual de las rehabilitaciones a ejecutar con el recurso del Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023, según la programación entregada por las Asociaciones y Contratistas.



CUADRO DE CONTROL INFORME No. 30

Informe mensual No. 30 del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, suscrito entre El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter correspondiente al periodo 01 a 28 de febrero de 2026.	Firma por elaboración: 
	Nombre: EDISON LEONEL ACOSTA Apoyo Administrativo - Gerencia de Medio Ambiente
	
	Nombre: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ Supervisor contrato No. 006-2023 Gerencia de Medio Ambiente.
	Firma Revisó: 
	Nombre: HENRY ANDRES GAÑAN Gestor de Programa - Gerencia de Medio Ambiente.
	Firma Aprobó: 
	Nombre: JORGE EMILIO MERCADO GONZALES Gerente de Medio Ambiente – FINDETER

